ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL
NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión

CONTRATO DE: CONVENIO SOLIDARIO 18 DE 2024

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	17	de	MARZO	de	2025

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	17	de	DICIEMBRE	de	2024	AL	17	de	MARZO	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS".				
N° CCONVENIO	18	Fecha de firma del contrato	diciembre 17, 2024	Fecha Posible de Terminación contrato	marzo 17, 2025
N° CDP	2024120057	Fecha CDP	diciembre 16, 2024	RP	2024120085	Fecha RP	diciembre 17, 2024
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			Identificación:	80.853.426


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900157386-7
Teléfono:	3123554623	Dirección:	Vrda La Vega

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIO CONTRATO	17	12	2024
PLAZO INICIAL	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31	12	2024
FECHA DE SUSPENSION	24	12	2024
FECHA DE REINICIO	10	3	2025
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)	17	3	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 18.000.000,00
Valor adicional:	$ 0,00
Valor total del contrato:	$ 18.000.000,00
Valor Pagado	$ 9.000.000,00
Valor Ejecutado	$ 18.000.000,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 9.000.000,00
Saldo:	$ 0,00
Total desembolso realizado	$ 0,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9483267110

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud			$ 94.900,00										$ 94.900,00
Pensión			$ 121.500,00										$ 121.500,00
SENA Y BIENESSTAR FAMILIAR			$ 38.000,00										$ 38.000,00
ARL			$ 52.900,00										$ 52.900,00
Valor pagado por periodo			$ 307.300,00										$ 307.300,00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON	MES	1	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
				VALOR EJECUTADO	$ 9.000.000,00

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	x		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	x		
ESTAMPILLAS		x	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	x		

FIRMA:
VoBo
NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA
Supervisor