	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **978 de2022** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMEINTO Y MEJORMAIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

INTERVENTOR: **FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**

PROYECTO: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMEINTO Y MEJORMAIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"**

FECHA DE INICIO: 16/11/2021 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 2 (Plazo en meses) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 49.917.491,00 **VALOR ACUMULADO:** $ 49.917.491,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 2020428 de 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL GMG DAGUA 2020

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS FERNANDO PANTOJA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
978 de 2022	10/06/2022	2 MESES	$ 49.917.491,00	$ 49.917.491,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Construcción de alcantarilla del k2+000

Construcción de placa huellas (4 tramos)

Tramo 1 Pr 2+278.3 al pr2+424

Tramo 2 Pr 3+208.30 al pr3+420

Tramo 3 Pr 5+370 al 5+489.67

Tramo 4 Pr 7+744 al Pr 7+894

Actividades del mantenimiento periódico en las abscisas:

K7+380 al k7+400

K7+500 al k7+560

K7+680 al k7+744

K8+094 al k8+174

K8+194 al k8+294

K8+694 al k8+814

K8+994 al k9+094

K9+224 al k9+294

K9+374 al k9+514

K9+694 al k9+794

K9+994 al k10+094

K10+444 al k10+644

K10+994 al k11+044

K11+214 al k11+314

K11+394 al k11+444

Falto ejecutar:

Tramo 3 Pr 5+370 al 5+489.67 tramo completo

Tramo 4 Pr 7+744 al Pr 7+894 90 metros lineales de cunetas, 129 metros lineales de bordillos en total, 90 metros lineales de dentellón.

Colocación de afirmado en las abscisas de mantenimiento periódico,

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Excavaciones varias sin clasificar: Esta actividad consistió en realizar excavaciones a máquina con una retroexcavadora de llantas, para ampliar la banca y permitir mejorar el ancho de la misma, dejando una subrasante adecuada para la colocación de una estructura mejorada para la vía, estas fueron realizadas entre el k7+744 al k11+444.

Conformación de calzada existente: posterior a las excavaciones realizadas se procedió a la conformación de la calzada existente, procedimiento donde intervinieron con vibrocompacador de 3.0 ton y carro irrigador, en todo caso se preparó la subrasante para la colocación de una estructura mejorada para la vía, estas conformaciones fueron realizadas entre el k7+675 al k11+444.

Afirmado: Posterior a la conformación ya descrita se procedió a la colocación de material de afirmado sobre la subrasante compactada para obtener una estructura mejorada, procedimiento donde intervino con vibrocompacador de 3.0 ton y carro irrigador, volquetas. Este materia se colocó entre el k7+675 al k7+894.

Concreto clase reforzado f'c = 21 MPa: Esta actividad consistió en realizar la elaboración de concreto de 3.000 psi, para la construcción de cunetas, bordillos, placa huella en ambas márgenes desde k7+744 al k7+894.*

Acero de refuerzo Fy=420 MPa: Esta actividad consistió en realizar la colocación de acero de refuerzo para la construcción de cunetas, bordillos, placa huella en ambas márgenes desde k7+744 al k7+894.

Concreto Ciclópeo Concreto Resistencia 14 Mpa (D) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo): Esta actividad consistió en realizar la elaboración de concreto de 3.000 psi, para la construcción de componente ciclopeo de las placa huellas y fueron colocados ambas márgenes desde k7+744 al k7+894.

Relleno para estructuras con material de excavación20/11/2: Esta actividad consistió en realizar la colocación de relleno provenientes de las excavaciones en varios puntos de la obra, mas específicamente en los Pr y en ambas márgenes desde k7+805 al k7+956..

Remoción de derrumbes: Esta actividad consistió en remoción de algunos derrumbes en provenientes de deslizamientos laterales en varios puntos de la obra, mas específicamente en los Pr y en ambas márgenes desde k9+265 al k9+610.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2022 (Día / Mes / Año)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

N.A.

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 36"				
1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	18,03	$ 16.881,00	$ -
2	Excavaciones Varias en material común en seco	m3	342,65	$ 14.013,00	$ 1.002.490,00
3	Relleno para estructuras con material de excavación	m3	159,33	$ 15.151,00	$ -
4	Relleno para estructura con recebo	m3	8,39	$ 109.912,00	$ 3.164.366,00
5	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	64,00	$ 519.961,00	$ 4.851.236,00
6	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	23,20	$ 412.870,00	$ 330.296,00
7	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	4548,48	$ 5.803,00	$ 3.704.577,00
8	Tubería de plástico PVC (policloruro) NORMA NTC 5070 de 900 mm de diámetro	m	56,00	$ 1.164.663,00	$ 15.140.619,00
	SUB-TOTAL				**$ 28.193.584,00**
	CONSTRUCCION DE CANALES PARA DESCOLE DE ALCANTARILLAS				
9	Excavaciones Varias en material común en seco	m3	23,04	$ 14.013,00	$ -
10	Relleno para estructuras con material de excavación	m3	5,76	$ 15.151,00	$ -
11	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	11,55	$ 519.961,00	$ -
12	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	880,32	$ 5.803,00	$ -
	SUB-TOTAL				**$ -**
	CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO				
13	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	54,79	$ 16.881,00	$ 3.041.450,00
14	Excavaciones Varias en material común en seco	m3	1041,08	$ 14.013,00	$ 6.092.012,00
15	Afirmado	m3	786,89	$ 131.511,00	$ 117.671.667,00
16	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	611,23	$ 519.961,00	$ 220.135.889,00
17	Concreto Ciclópeo (Concreto Resistencia 14 Mpa (D) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	m3	199,68	$ 331.129,00	$ 17.265.397,00
18	Relleno para estructuras con material de excavación	m3	74,88	$ 15.151,00	$ 525.437,00
19	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	34449,24	$ 5.803,00	$ 109.577.928,00
20	Sello para juntas	m	9301,00	$ 3.037,00	$ -
33	Conformación de calzada	m2	0,00	$ 815,00	$ 5.308.454,00
	SUB-TOTAL				**$ 479.618.234,00**
	CONSTRUCCIÓN DE FILTRO				
21	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	15,00	$ 16.881,00	$ -
22	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	87,50	$ 8.243,00	$ -
23	Material granular drenante	m3	15,00	$ 112.995,00	$ -
	SUB-TOTAL				**$ -**
	CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES				
24	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	6,00	$ 16.881,00	$ 109.895,00
25	Rellenos con material filtrante	m3	1,80	$ 109.360,00	$ -
6	Concreto Resistencia 14 Mpa (F)	m3	0,00	$ 412.870,00	$ 173.405,00
26	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	13,20	$ 8.243,00	$ 164.860,00
27	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado. Clase 1	m3	18,00	$ 178.760,00	$ 1.072.560,00
	SUB-TOTAL				**$ 1.520.720,00**
	SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				
28	Señal vertical de transito tipo 1 con lámina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UNID	4,00	$ 318.334,00	$ -
	SUB-TOTAL				**$ -**
	CARACTERIZACION VIAL				
29	Caracterización del corredor víal postulado. Res.412 del 26/02/2020 del Ministerio de Transporte	km	12,60	$ 788.320,00	$ 9.065.680,00
	SUB-TOTAL				**$ 9.065.680,00**
	REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS				
30	Revisión y/o ajuste de Estudios y Diseños Base	GL	1,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
	SUB-TOTAL				**$ 4.500.000,00**
	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD				
31	Elementos de Bioseguridad	GL	1,00	**$ 3.666.003**	$ 1.833.001,34
	SUB-TOTAL			$ -	**$ 1.833.001,00**
	VALOR IVA (Caracterización vial, revisión estudios y diseños, elementos de Bioseguridad) (19%)			$ -	**$ 2.925.749,00**
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
32	Obras de compensación ambiental y/o complementarias		1,00	$ 8.881.236,00	$ -
	SUB-TOTAL			$ -	**$ -**
	SUB-TOTAL MEJORAMIENTO				**$ 527.656.968,00**
	SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
33	Conformación de calzada	m2	57167,00	$ 815,00	$ 5.659.034,00
34	Afirmado	m3	122,40	$ 133.460,00	$ 2.168.725,00
35	Remoción de derrumbes	m3	50,00	$ 6.425,00	$ 321.250,00
36	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidos a partir de cien (100) m	m3	437,00	$ 1.557,00	$ 77.850,00
	SUB-TOTAL				**$ 8.226.859,00**
	SUB-TOTAL BASICO DE OBRA = (A)				**$ 532.958.078,00**
	VALOR IVA (Consultoria, elementos de Bioseguridad) (19%) =B				$ 2.925.750,00
	AJUSTE A LA PROPUESTA				
	VALOR TOTAL = A+B (AIU = 30%, I = 2%, U = 6%, A=22%)				**$ 535.883.828,00**
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 535.883.828,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2022 (Día / Mes / Año)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

Alcance:
El objetivo principal de esta Interventoría es el seguimiento y control integral al respectivo contrato de obra. Como parte de nuestras funciones por área de gestión se deberá cumplir con los siguientes objetivos específicos, según aplican al contrato de obra.

Gestión Administrativa:
Se siguieron los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de obra y del Contrato de Interventoría, que implicaron la interacción con el Contratista y/o el INVÍAS. Lo anterior involucra el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación, la recepción y verificación de informes, entre otros.

Gestión Técnica:
la Interventoría ejecutó el seguimiento a las actividades contractuales, se participó en comités de obra virtuales entre Interventoría, Contratista y territorial INVÍAS, con la finalidad de realizar el seguimiento a los compromisos establecidos por cada una de las áreas: social, predial, SST, ambiental y técnica, seguimiento al Plan de Control, Inspección y Ensayos de la Interventoría, La interventoría ejecutó el seguimiento a los procesos constructivos de las actividades contractuales, el muestreo de los materiales usados, los ensayos de materiales y control de los mismos para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas.

Gestión Jurídica:
En el período del respectivo informe el Contratista ejecutó sus actividades de acuerdo con lo establecido en el marco de la condición del Contrato de obra 1710 de 2021, dando así cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

Gestión Ambiental:
A continuación, se describen las actividades de seguimiento ambiental realizadas por la interventoría:
Entrega de EPP: Se realiza entrega de EPP a los colaboradores y reposición de los mismos, como lo son: Chalecos, botas de seguridad, gafas y tapa bocas, se les recuerda el uso adecuado y el cuidado de los mismos.
Semanalmente se realiza pre operacional de los vehículos, verificando sus condiciones de manera diaria antes de conducirlo, en caso de presentarse algún hallazgo se suspende la actividad del vehículo y se procede al debido arreglo del daño, control de medidas preventivas frente a la propagación y aumento del contagio del virus COVID-19, debido a que el virus COVID 19 continúa afectando la salud de las personas, la interventoría cumple con el siguiente protocolo de bioseguridad para minimizar el contagio y proliferación del virus en la zona de trabajo, encuesta de síntomas, donde se le reitera al personal la importancia de reportar información clara y veraz de su estado de salud y grupo familiar con quien convive, Lavado de manos cada dos horas, se dispone de 2 baños los cuales están dotados de jabón líquido, agua limpia y toallas de papel para la desinfección correcta de manos, distanciamiento social, uso adecuado y permanente del tapa boca, desinfección del puesto de trabajo y superficies.

Gestión Social:
La interventoría en cumplimiento de sus funciones, adelantó las siguientes actividades durante el periodo reportado, se realizó visita a de obra, con el objetivo de verificar que se hayan cumplido los mínimos logísticos requeridos para la atención a los ciudadanos, reunión con la con la comunidad para informar del cierre de la vía previo a las fundidas de las bateas y otras intervenciones.

ANTICIPO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado:	$ -
Saldo por amortizar:	$ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total legalizado:	$ -
Saldo por legalizar:	$ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

El trámite de recibo y liquidacion del contrato de obra no se ha desarrollado por parte de la administración municipal de Dagua, esto debido a la no presentacion - radicacion de la caracterizacion vial al ministerio de transporte, igualmente se deja constancia que el interventor inicial, el Consorcio SP-073 con contrato No. 1569-2022 solicitó en multiples comunicaciones a la alcaldía de Dagua el inicio del proceso sancionatorio al contratista de obra debido a los multiples incumplimientos, de igual forma, la interventoría de contrato No. 978-2022 solicitó el inicio de proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento del contratista de obra a la administracion municipal, sin embargo ésta no adelantó los procesos correspondientes

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado:	$ 49.917.491,00
Valor IVA:	$ -
Valor total ejecutado del contrato:	$ 49.917.491,00

Factor Multiplicador: 2,36

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	06/22	$ 10.171.240,00		$ 10.171.240,00
2	07/22	$ 14.848.900,00		$ 14.848.900,00
3	08/22	$ 14.246.700,00		$ 14.246.700,00
4	09/22	$ 10.650.120		$ 10.650.120,00
N.. actas				
TOTALES		**$ 49.916.960,00**		**$ 49.916.960,00**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

1. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta no haber recibido, revisado y aprobado los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista.

2. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta que las cantidades de obra aquí relacionadas coinciden con las realmente ejecutadas e incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales.

3. Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. A falta de ensayos de laboratorio de parte del contratista de obra no se puede certificar completamente la calidad de los productos hasta tanto no los entregen.

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que no aprueba y no se recibe las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:
- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y formatos:
- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	01/11/2022 (Día / Mes / Año)

OTRAS ACTIVIDADES

Ninguna

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.

El supervisor del contrato de interventoría expresa concepto favorable respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas por las partes, en virtud del cumplimiento de los principios constitucionales y legales que orientan la actividad de la administración pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional como lo son control, coordinación, economía, efectividad, eficiencia y responsabilidad entre otros.

OBSERVACIONES:

Se tramita el recibo definitivo de la interventoría sin contar con el recibo y liquidacion del contrato de obra debido al retraso en trámites de la Alcaldía de Dagua en la entrega y radicación de la caracterizacion vial ante el Ministerio de Transporte, igualmente la administracion municipal no adelantó el proceso sancionatorio solicitado por los interventores que ejecutaron los contratos No. 1569-2020 y No. 978-2022 contratados por el INVIAS en cumplimiento del convenio interadministrativo No. 2545-2019 para la vigilancia y control del contrato de obra.

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma: 
Nombre: FABIAN ALFREDO HUGUETA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 08202-39154 ATL

Firma 
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 52202-107846 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.