DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074537148

(415)7707212489984(8020) 001876407453714 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 0 0 1 0 | 1 | | | | |

11. Razón social
NOGAALL S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CR 37 9 A 13 OF 301

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Antioquia | Medellín |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-07-06 / 04:47:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BELTRAN CATUMBA JORGE HERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80882815 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización NOGAALL S.A.S.

997. Fecha formalización 2024-07-06/16:47:54

AUTORIZADO

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

1876



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074537148

(415)7707212489984(8020) 001876407453714 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 0 0 1 0 | 1 | | | | |

11. Razón social

NOGAALL S.A.S.

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGAALL SAS CL 59 A BIS 5 53 OF 704 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | NOG | 323 | 1,000 | 12 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | Sí / No | | | | |
| | Cumplimiento del contrato | | | | |
| | % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | Pago de salarios | | | | |
| | % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | Calidad del servicio | | | | |
| | % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | Sí / No | | | | |
| | No. de SMMLV | 400 | | | |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 22/11/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 31/12/2024 7:04:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**dor:**

| | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|
| | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 163.075.026,5 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 16/03/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Seriedad de la oferta | | 162.667.623,7 COP | - | 16 días de tiempo transcurrido *(27/02/2025 12:00 AM(UTC-* |
| | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 260.000.000 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 15/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 163.075.026,5 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 16/03/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Buscar resultados (Buscar resultados por*Filtrando en:*

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de

)

Borrar búsqueda

| País | Entidad Estatal | Referencia | Descripción | Fase actual | Fecha de publicación | Fecha de presentación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Secretaría Distrital de Integración Social) | SDIS-CMA-001-2024 (Presentación de oferta) | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PREDIOS DE LA SDIS (Pre | Presentación de oferta | 17/09/2024 10:30 PM *(UTC -5 horas)* | 8/10/2024 9:00 AM *(UTC -5 horas)* |

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **MODIFICACIÓN N° 1<br>PRÓRROGA<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA<br>No. 9222-2024** |
|---|---|

**CONSIDERACIONES**

Que el Supervisor del mencionado contrato, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación, junto con los demás documentos soporte para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación.

Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del convenio, la presente Modificación se regirá por las siguientes:

**ESTIPULACIONES CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| **1.** | **PRORROGAR** el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 16 de marzo de 2025.<br>Parágrafo: La presente modificación contractual no genera erogaciones presupuestales adicionales para la entidad toda vez que los rubros contemplados en la estructura de costos soportan en debida forma la mayor permanencia generada por la modificación |
| **2.** | **MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de interventoría No. 9222-2024, la cual quedara así:**<br>"***CLÁUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 16 de marzo de 2025, fecha que contempla los 15 días para el cierre administrativo, técnico y financiero, contado a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio*" |
| **3.** | Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es el **16 DE MARZO DE 2025**. |
| **4.** | EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de la modificación, que no se encuentra incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada |
| **5.** | El CONTRATISTA deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación contractual ajustar y actualizar las GARANTÍAS inicialmente constituidas de conformidad con las variaciones introducidas en la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA DECIMA - GARANTÍAS del contrato. |
| **6.** | Las demás cláusulas del contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aquí señalado continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes. |
| **7.** | Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **MODIFICACIÓN No. 2<br>PRÓRROGA<br>CONTRATO DE OBRA<br>No. 9222 DE 2024** |
|---|---|

**CONSIDERACIONES**

Que el Supervisor del mencionado contrato, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación.

Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las siguientes:

**ESTIPULACIONES CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| **1.** | **PRORROGAR** el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 30 de abril de 2025.<br><br>Parágrafo: La presente modificación contractual no genera erogaciones presupuestales adicionales para la entidad toda vez que los rubros contemplados en la estructura de costos soportan en debida forma la mayor permanencia generada por la modificación. |
| **2.** | **MODIFICAR** la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de interventoría No. **9222-2024**, la cual quedara así:<br><br>“CLÁUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 30 de abril de 2025, fecha que contempla los 15 días para el cierre administrativo, técnico y financiero, contado a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio” |
| **3.** | Que **EL CONTRATISTA,** a través de su Representante Legal, manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/as en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal señaladas en la Constitución Política, en la Ley, en el decreto 2463 del 08 de septiembre de 1981 y además que no existe conflicto de intereses de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 del 2002. |
| **4.** | El CONTRATISTA deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación contractual ajustar y actualizar las GARANTÍAS inicialmente constituidas de conformidad con las variaciones introducidas en la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA DECIMA - GARANTÍAS del contrato. |
| **5.** | Las demás cláusulas del presente contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aquí señalado continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes. |



Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311

| | |
|---|---|
| **6.** | Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. |



Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153542541

(415)7707212489984(8020) 000014115354254 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 0 0 1 0 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
NOGAALL S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| NOGAALL S.A.S. | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 43 A 11 85 OF 208

42. Correo electrónico nogaall@nogaall.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 0 5 0 0 2 1 | 6 0 4 3 8 8 9 4 6 0 | 3 1 1 7 6 2 0 5 9 1 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad principal** | | **Actividad secundaria** | | **Otras actividades** | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 0 1 0 8 0 3 | 6 8 1 0 | 2 0 1 2 1 0 2 5 | 7 0 2 0 | | | | 1 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN CATUMBA JORGE HERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153542541

(415)7707212489984(8020) **000014115354254 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 0 0 1 0 | 1 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | | 3 0 |
| 73. Fecha | 2 0 0 1 0 8 0 3 | 2 0 1 9 1 2 1 3 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 1 0 8 0 3 | 2 0 1 9 1 2 2 6 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 2 1 4 5 6 5 2 6 0 4 | 2 1 4 5 6 5 2 6 0 4 |
| 78. Departamento | 0 5 | 0 5 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 2 1 | 0 2 1 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 1 0 8 0 3 | 2 0 0 1 0 8 0 3 |
| 81. Hasta | 2 0 4 1 1 2 3 1 | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | 2 1 | 2 0 0 8 0 7 1 0 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153542541

(415)7707212489984(8020) **000014115354254 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 0 0 1 0 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 1 1 2 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 0 8 8 2 8 1 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BELTRAN | CATUMBA | JORGE | HERNANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 9 1 1 2 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 9 2 7 4 3 5 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCES | ALARCON | NORBERTO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153542541

(415)7707212489984(8020) **000014115354254 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 0 0 1 0 | 1 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 3 9 6 6 6 9 | 3 | 8 1 5 8 7 |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VELASCO | LEGARDA | MIGUEL | ANTONIO |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 1 2 1 7 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 3 0 2 9 0 2 6 | | 1 8 8 2 5 1 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTILLO | REYES | ANA | MARGOTH |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 1 2 1 7 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141153542541

(415)7707212489984(8020) **000014115354254 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 9 0 0 1 0 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Oficina 0 8 | Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2 |

162. Nombre del establecimiento: NOGALL S.A.S.

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

165. Dirección: CR 43 A 11 85 OF 208

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 2 1 5 1 8 4 3 0 0 2 | 2 0 1 1 1 0 0 6 |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| 6 0 4 3 8 9 9 4 6 0 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Oficina 0 8 | Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2 |

162. Nombre del establecimiento: NOGAALL SAS

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

165. Dirección: CL 59 A BIS 5 53 OF 704

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 0 2 1 5 9 4 8 1 | 2 0 1 1 1 1 1 7 |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| 6 0 1 8 0 1 2 1 7 7 | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

**CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**Paz y Salvo de Aportes y parafiscales**

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE Y REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD NOGAALL S.A.S.**

**CERTIFICAN**

Que NOGAALL S.A.S., identificada con Nit. 830.090.010-1, ha venido dando cumplimiento y se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.

Además certifica que a la fecha NOGAALL S.A.S., ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina y prestaciones sociales de los empleados del periodo del 01 al 28 de febrero del 2025, y de los seis meses anteriores en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, ha cumplidoy se encuentra al día y a paz y salvo con todas sus obligaciones provenientes del sistema de salud,riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, y demásprestaciones sociales que se originaron de la relación laboral.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

| EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES | PERSONA NATURAL | | PERSONA JURÍDICA | |
|---|---|---|---|---|
| Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados | **Si ( )** | **No ( )** | **Si (X)** | **No ( )** |

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de marzo del año 2025

FIRMA

**JORGE H. BELTRAN CATUMBA**
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal Nogaall S.A.S.

**MIGUEL ANTONIO VELASCO LEGARDA**
79.396.669 de bogotá
Revisor Fiscal Nogaall S.A.S.
TARJETA PROFESIONAL No. 81557 – T

**CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**Paz y Salvo de Aportes y parafiscales**

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE Y REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD NOGAALL S.A.S.**

**CERTIFICAN**

Que NOGAALL S.A.S., identificada con Nit. 830.090.010-1, ha venido dando cumplimiento y se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.

Además certifica que a la fecha NOGAALL S.A.S., ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina y prestaciones sociales de los empleados del periodo del 01 al 30 de enero del 2025, y de los seis meses anteriores en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, ha cumplidoy se encuentra al día y a paz y salvo con todas sus obligaciones provenientes del sistema de salud,riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, y demásprestaciones sociales que se originaron de la relación laboral.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

| EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES | PERSONA NATURAL | | PERSONA JURÍDICA | |
|---|---|---|---|---|
| Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados | **Si ( )** | **No ( )** | **Si (X)** | **No ( )** |

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el primer (01) días del mes de febrero del año 2025

FIRMA

**JORGE H. BELTRAN CATUMBA**
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal Nogaall S.A.S.

**MIGUEL ANTONIO VELASCO LEGARDA**
79.396.669 de bogotá
Revisor Fiscal Nogaall S.A.S.
TARJETA PROFESIONAL No. 81557 – T

**CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**Paz y Salvo de Aportes y parafiscales**

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE Y REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD NOGAALL S.A.S.**

**CERTIFICAN**

Que NOGAALL S.A.S., identificada con Nit. 830.090.010-1, ha venido dando cumplimiento y se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.

Además certifica que a la fecha NOGAALL S.A.S., ha realizado el pago de los aportescorrespondientes a la nómina y prestaciones sociales de los empleados del periodo del 17 al 31 d e diciembre del 2024, y de los seis meses anteriores en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, ha cumplidoy se encuentra al día y a paz y salvo con todas sus obligaciones provenientes del sistema de salud,riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, y demásprestaciones sociales que se originaron de la relación laboral.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

| EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES | PERSONA NATURAL | | PERSONA JURÍDICA | |
|---|---|---|---|---|
| Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados | **Si ( )** | **No ( )** | **Si (X)** | **No ( )** |

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el primer (01) días del mes de enero del año 2025

FIRMA

**JORGE H. BELTRAN CATUMBA**
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal Nogaall S.A.S.

**MIGUEL ANTONIO VELASCO LEGARDA**
79.396.669 de bogotá
Revisor Fiscal Nogaall S.A.S.
TARJETA PROFESIONAL No. 81557 – T




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

81587-T

MIGUEL ANTONIO
VELASCO LEGARDA
C.C. 79.396.669
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD NACIONAL

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

90739



C FESA SA 04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3B9065026E1D2BBAB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANTONIO VELASCO LEGARDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79396669 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 81587-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.396.669**
**VELASCO LEGARDA**

APELLIDOS
**MIGUEL ANTONIO**

NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-NOV-1965**
**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.57** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

**06-DIC-1984 BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00209026-M-0079396669-20100114 **0019**972375A 1 1520591568

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

NOGAALL SAS Identificado con NI 8300900101

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente (GENERAL), radicado(a) en la oficina AVENIDA CHILE, con las siguientes características:

**Cuenta Corriente (GENERAL)**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 21002645622 |
| **Fecha de apertura:** | 28 de Enero de 2008 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a todos, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Viernes, 28 de Febrero de 2025.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Bogotá, 14 de marzo de 2024

Señores:

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
Atn: Johnny Edward Padilla Ariza
Subdirector de plantas físicas
jepadillaa@sdis.gov.co

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 9222 DE 2024. *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*

**ASUNTO:** Certificación de acreditación del pago de las responsabilidades frente al personal utilizado para la ejecución del contrato.

Estimados señores:

Yo, JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA, identificado con CC.80.882.815 de Bogotá D.C, en mi condición de representante legal de NOGAALL.S.A.S con NIT.830.090.010-1, certifico que la compañía ha cumplido con sus obligaciones referentes al pago al personal en la ejecución del contrato 9222 de 2024.

La presente certificación, se expide a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

**JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA**
Rep. Legal de Interventoría
**NOGAALL S.A.S**

Anexo:

Relación del porcentaje de ejecución del contrato de obra discriminado por frente

| CONTRTAO DE OBRA | | CONTRATISTA | | VALOR CTO OBRA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9174-2024 | | INTERVECOP S.A.S | | $ | 1.867.899.000,00 |
| **GRUPO** | **LOCALIDAD** | **TIPO DE SERVICIO** | **UNIDAD OPERATIVA** | **VALOR EJECUTADO** | **% SOBRE VALOR DE CONTRTAO** |
| GRUPO 5 | USME | JARDIN INFANTIL | OASIS | $ 93.120.575,00 | 4,99% |
| GRUPO 5 | USME | JARDIN INFANTIL | NUEVA ESPERANZA OLIVARES | $ 231.846.190,00 | 12,41% |
| GRUPO 5 | USME | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | JULIO CESAR SANCHEZ | $ 85.104.786,00 | 4,56% |
| GRUPO 5 | USME | CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR | SAN DAVID | $ 3.931.661,00 | 0,21% |
| GRUPO 5 | RAFAEL URIBE URIBE | JARDIN INFANTIL | SAMORE | $ 195.879.582,00 | 10,49% |
| GRUPO 5 | RAFAEL URIBE URIBE | CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR | PALABRAS MAYORES | $ 6.342.822,00 | 0,34% |
| GRUPO 5 | SAN CRISTOBAL | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | SAN BLAS | $ 132.936.523,00 | 7,12% |
| GRUPO 5 | SAN CRISTOBAL | COMUNIDAD DEL CUIDADO | COMUNIDAD DE CUIDADO BELLO HORIZONTE | $ 79.599.260,00 | 4,26% |
| | | | TOTAL | $ 828.761.399,00 | 44,37% |

# BALANCE FINANCIERO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 9222 de 2024**

| CONTRATO | CONTRATISTA |
|---|---|
| 9222-2024 | NOGAALL S.A.S. |

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

| Fecha inicio: | Fecha terminación | Prorrogas | Plazo final: Fecha inicio: | Plazo final: Fecha terminación: |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 16/01/2025 | PRÓRROGA 1 30/12/2024: 60 DÍAS | 17/12/2024 | 30/04/2025 |
| | | PRÓRROGA 2 05/03/2025: 45 DÍAS | | |

| Localización de la obra | Valor total del contrato |
|---|---|
| RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL, USME Y SUMAPAZ | $ 326.150.053 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 326.150.053 | Valor anticipo | N.A |
| Valor diseños | N.A | | |
| Valor adición 1 | $ 0,00 | Valor total del contrato | $ 326.150.053 |

| FECHA ACTA DE INTERVENTORIA | | ACTA Nº |
|---|---|---|
| **FECHA DE CORTE** | | **FECHA DE ENTREGA** |
| 17/12/2024 | 16/02/2025 | 28-feb.-25 |
| **INTERVENTORIA NOGAALL SAS** | | 01 |
| ACTA DE INTERVENTORIA | | |
| BOGOTA D.C. | | |

## RESUMEN ACTA DE INTERVENTORIA 01

| Valor ACTA | Valor total del contrato |
|---|---|
| **$121.603.652,00** | **$ 326.150.053,00** |
| Valor I.V.A. ACTA | Valor Total presente Acta |
| **$23.104.694,00** | **$ 144.708.346,00** |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | PRESENTE ACTA (No. 1) INTERVENTORIA | | | ACUMULADO ACTUAL | | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR | UND | % AVANCE OBRA ACUMULADO | VALOR | UND | % AVANCE OBRA ACUMULADO | VALOR | UND | % EJECUTADO | VALOR | % POR EJECUTAR | VR. POR EJECUTAR |
| | VALOR PAGO POR AVANCE DE OBRA | % | 95% | $ 260.371.891,00 | | | | % | 44,37% | $121.603.652,00 | % | 44,37% | $ 121.603.652 | 55,63% | $ 138.768.239,00 |
| | VALOR PAGO POR ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | % | 5% | $ 13.703.784,00 | | | | % | 0,00% | $0,00 | % | 0,00% | $ 0 | 100,00% | $ 13.703.784,00 |
| | VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | $ 274.075.675,00 | | | | | 44,37% | $121.603.652,00 | % | 44,37% | $ 121.603.652 | 55,63% | $ 152.472.023,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 274.075.675,00** | **$** | | **-** | **$** | | **121.603.652,00** | **$** | | **121.603.652,00** | **$** | **152.472.023,00** |
| **IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO** | | | 19% | $ 52.074.378,00 | $ | | - | $ | | 23.104.694,00 | **$** | | **23.104.694,00** | $ | 28.969.684,00 |
| **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** | | | | **$ 326.150.053,00** | **$** | | **-** | **$** | | **144.708.346,00** | **$** | | **144.708.346,00** | **$** | **181.441.707,00** |
| **VALOR A PAGAR EN ACTA** | | | | **144.708.346,00** | **$** | | **-** | **$** | | **144.708.346,00** | **$** | | **144.708.346,00** | **$** | **181.441.707,00** |

| RESUMEN DE PAGOS DE ACTAS DE INTERVENTORIA | % | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 1 | 44,37% | $ 144.708.346,00 |
| | | |
| | | |
| **VALOR TOTAL ACTAS INTERVENTORIA INCLUIDO IVA** | **44,37%** | **$ 144.708.346,00** |
| **AMORTIZACION ANTICPO** | **0,00%** | **$ -** |
| **VALOR TOTAL ACTAS INTERVENTORIA** | | **$ 144.708.346,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 23 | 12 | 24 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 1 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | OPTIMIZACIÓN 2024 - GRUPO 05 | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | BOGOTÁ | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1 867 899 000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 | 12 | 24 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326 150 053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 | 1 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| ESTRUCTURA | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| CIELORRASOS | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| PUERTAS | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| CUBIERTAS | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| CERRAMIENTO | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0% | 0% | **No se realizaron Actividades** | |
| TOTAL | 0% | 0% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0% | 0% | 0% |
| Durante el periodo | 0% | 0% | 0% |
| Acumulado Actual | 0% | 0% | 0% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 0% | 0% |
| Valor de la Obra Programada | $ - | $ - |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0% | 0% |
| Valor de la Obra Ejecutada | | |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | | | LUNES | - |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | | | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Se Realizara Entrega de diagnosticos de los frentes de obra. |
| El contratista de obra tiene pendiente la radicación de Hojas de vida. |
| El contratista de obra tiene pendiente la radicación de documentación de Inicio |
| |
| |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| Se espera el inicio de actividades para el mes de enero de 2025. |
| |
| |
| |
| |
| |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 30 | 12 | 24 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 2 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | OPTIMIZACIÓN 2024 - GRUPO 05 | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | BOGOTÁ | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 | 12 | 24 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 | 1 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 5,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ESTRUCTURA | 5,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 5,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELORRASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PUERTAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRAMIENTO | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| TOTAL | 3,34% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0% | 0% | 0% |
| Durante el periodo | 0% | 0% | 0% |
| Acumulado Actual | 0% | 3% | 0% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 3,34% | 3,34% |
| Valor de la Obra Programada | $ 61.080.297,30 | $ 61.080.297,30 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0% | 0% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | | | LUNES | - |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | | | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A la fecha se han entregado 11 de 18 diagnosticos por parte del contratista de obra
Mediante Radicado CE-INTE-10 el contratista de obra entrega parcialmente las Hojas de vida y las Programaciones iniciales y los AIU
Mediante Radicado CE-INTE-12 el contratista de obra entrega el PG-SST Corrregido para revisión de Interventoría
A la fecha no se han entregado las Hojas de Vida Completas por parte del contratista de obra, tampoco los diagnosticos y la documentación de Inicio.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se espera el inicio de actividades para el mes de enero de 2025.
El día 24 de diciembre se presento apremio de la SDIS mediante comunicado S2024221545 por no entrega de documentación de Inicio

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 30 | 12 | 24 | No. INFORME | 2 | SEMANA No. | 2 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Marco Iriarte




FECHA FOTO: 11/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI San Jeronimo de Yuste




FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Centro Día Verdegal




FECHA FOTO:10/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Oasis



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: Comunidad de Cuidado Bello Horizonte




FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Samore

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 6 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 3 | 3. SEMANA No. | 3 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | OPTIMIZACIÓN 2024 - GRUPO 05 | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | BOGOTÁ | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 10,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ESTRUCTURA | 10,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 10,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 10,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 10,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 10,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELORRASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PUERTAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRAMIENTO | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| TOTAL | 10,78% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0% | 0% | 0% |
| Durante el periodo | 0% | 0% | 0% |
| Acumulado Actual | 0% | 11% | 0% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 7,44% | 10,78% |
| Valor de la Obra Programada | $ 135.983.047,20 | $ 197.063.344,50 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0% | 0% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | | | LUNES | - |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | | | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A la fecha se han entregado 11 de 18 diagnosticos por parte del contratista de obra
El contratista realiza entrega de 04 conceptos estructurales
Mediante Radicado CE-INTE-15, el contratista de obra presenta Subsanación de 2 Hojas de Vida y entrega 2 capitulos de APU.
Mediante Radicado CE-INTE-16, el contratista de obra presenta Hojas de Vida del los Auxiliares SST

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No se dio inicio de labores en el inicio del mes de enero de 2025
El día 24 de diciembre se presento apremio de la SDIS mediante comunicado S2024221545 por no entrega de documentación de Inicio
A la fecha el Contratista de obra, no ha presentado documentos de inicio completos, por lo cual tiene vigente el apremio de 24 de diciembre de 2024

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 6 | 1 | 25 | No. INFORME | 3 | SEMANA No. 3 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Marco Iriarte




FECHA FOTO: 11/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI San Jeronimo de Yuste




FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Centro Día Verdegal




FECHA FOTO:10/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Oasis



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: Comunidad de Cuidado Bello Horizonte




FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Samore

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 13 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 4 | 3. SEMANA No. | 4 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | OPTIMIZACIÓN 2024 - GRUPO 05 | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | BOGOTÁ | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 20,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ESTRUCTURA | 20,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 20,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 20,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 20,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 20,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 20,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELORRASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PUERTAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRAMIENTO | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| TOTAL | 19,60% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0% | 0% | 0% |
| Durante el periodo | 0% | 0% | 0% |
| Acumulado Actual | 0% | 20% | 0% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 8,81% | 19,60% |
| Valor de la Obra Programada | $ 161.012.893,80 | $ 358.076.238,30 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0% | 0% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | | | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | | | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A la fecha se han entregado 15 de 18 diagnosticos por parte del contratista de obra
El contratista realiza entrega de 04 conceptos estructurales
Mediante Radicado CE-INTE-18, el contratista de obra presenta 3 capitulso de APU
Mediante Radicado CE-INTE-19, el contratista de obra presenta 4 presupuestos para revisión de Interventoría
Mediante Radicado CE-INTE-21 y CE-INTE-24, el contratista de obra presenta las Hojas de vida subsanadas
Mediante Radicado CE-INTE-23, el contratista de obra presenta 07 conceptos estructurales para revisión de interventoría, los cuales 04 son ajustados de los entregados anteriormente

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Interventoría presentara Presunto Incumplimiento por inicio de labores de obra e incumplimiento a la entrega de documentación de Inicio.
El día 24 de diciembre se presento apremio de la SDIS mediante comunicado S2024221545 por no entrega de documentación de Inicio
El día 08 de enero se presento apremio de la SDIS mediante comunicado S2025002240 por no entrega de documentación de Inicio
A la fecha el Contratista de obra, no ha presentado documentos de inicio completos, por lo cual tiene vigente el apremio de 24 de diciembre de 2024
A la fecha el Contratista de obra, no ha presentado documentos de inicio completos, por lo cual tiene vigente el apremio de 24 de diciembre de 2024
y el de 08 de enero de 2025

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 13 | 1 | 25 | No. INFORME | 4 | SEMANA No. 4 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Marco Iriarte




FECHA FOTO: 11/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI San Jeronimo de Yuste




FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Centro Día Verdegal




FECHA FOTO:10/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Oasis



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: Comunidad de Cuidado Bello Horizonte




FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: JI Samore

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 20/01/2025 | 2. No. INFORME | 5 | 3. SEMANA No. | 5 |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | GRUPO No. 5 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | SAN CRISTOBAL, USME, SUMAPAZ, RAFAEL URIBE | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | 7. FECHA CONTRATO: | 18/11/2024 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.999.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17/12/2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1/3/2025 | 11. PLAZO: | 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: | N/A Meses/días | 14. ADICIONES: | $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 5 | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | 18. FECHA CONTRATO: | 1/12/2024 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17/12/2024 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16/3/2025 | 22. PLAZO: | 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 DÍAS | 24. SUSPENSIONES: | N/A Meses/días | 25. ADICIONES: | $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | Apoyo a la Supervisión: Arq. Luis Felipe Peña |

**SEMANA No. 5**

**OBRAS**

| FRENTE | Valor Presupuestado ($) | Valor Programado | Valor Ejecutado ($) | % Programado Acumulado | % Ejecutado | Atraso (-) o Avance (+) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN INFANTIL OASIS | $ 223.665.637 | $ 12.227.397 | $ 2.216.560 | 5,47% | 0,99% | -4,48% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA OLIVARES | $ 348.226.472 | $ 42.663.022 | $ 5.718.197 | 12,25% | 1,64% | -10,61% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL LAS FLORES | $ 76.704.617 | $ 61.363.693 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CESAR | $ 97.355.331 | $ 77.884.265 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CELEBRA LA VIDA | $ 28.949.443 | $ 23.159.554 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | $ 2.826.257 | $ 2.261.005 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | $ 29.792.567 | $ 23.834.053 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE | $ 0 | | | N/A | N/A | | Obra Cancelada |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA CASITA | $ 0 | | | N/A | N/A | | Obra Cancelada |
| JARDIN INFANTIL SAMORE | $ 227.940.604 | $ 28.378.605 | $ 122.393.462 | 12,45% | 53,70% | 41,25% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL PIJAOS | $ 0 | | | N/A | N/A | | Obra Cancelada |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR PALABRAS MAYORES | $ 937.617 | $ 750.093 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | $ 2.601.510 | $ 2.081.208 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | $ 23.085.057 | $ 18.468.045 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN BLAS | $ 327.665.217 | $ 294.898.695 | | 90,00% | 0,00% | -90,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CENTRO CRECER BALCANES | $ 26.427.806 | $ 21.142.244 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR MONTAÑA DEL SABER | $ 6.266.314 | $ 5.013.051 | | 80,00% | 0,00% | -80,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| COMUNIDAD DE CUIDADO BELLO HORIZONTE | $ 317.848.733 | $ 18.339.872 | $ 9.550.034 | 5,77% | 3,00% | -2,77% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| **SIN ASIGNAR** | $ 127.705.821 | | | - | - | | |
| **Total Obras - Grupo 5** | **$ 1.867.999.000** | **$ 632.464.804** | **$ 139.878.253** | **33,86%** | **7,49%** | **-26,37%** | **Se tiene un atraso general en Obras Programadas Igual a 26,37%** |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la semana No. 05 se tiene un avance programado del 95,03 % Vs un avance ejecutado del 95,36 %, lo que refleja un atraso general del Grupo No. 5 igual al 26,37%. A la fecha, la interventoría presento un presunto incumplimiento por los atrasos del Contratista de Obra por la no aprobación de la documentación de Inicio y no inicio de obras en el primer mes del contrato.

Se anexan los formatos Código: FOR-GIF-016 de los frentes de Obras en ejecución. Y programaciones de los frentes de obra del Grupo 5.

Nombre: Ing. Néstor Orlando Correal Rodríguez
INTERVENTOR DE LA OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 20 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 1 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL OASIS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 14 G BIS 133 A 22 SUR | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 70,76% | 12,83% | Principiaron con las labores de demolición del cieloraso existente. | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 5,77% | 1,05% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 1,05% | 5,77% | -4,72% |
| Acumulado Actual | 1,05% | 5,77% | -4,72% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 5,77% | 5,77% |
| Valor de la Obra Programada | $ 12.227.396,84 | $ 12.227.396,84 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 1,05% | 1,05% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 2.216.560,24 | $ 2.216.560,24 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 2 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado el retiro de la cubierta.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.

Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de obra, las labores se realizaron el domingo 19 de enero sin dar previo aviso a la interventoria, y del desarrollo de trabajos el dia festivo.

Se evidencio un daño en los baños del segundo piso, el personal operativo del contratista realizo un daño en un inodoro, este se evidencia despegado y partieron la tapa de la cisterna.

Se recomienda realizar los trabajos de forma constante y asignar el personal suficiente al frente de obra.

El programado, lo determino la interventoría de acuerdo a función teórica de la Metodología Earned Value Management

Se estima un Atraso de 3.15% correspondiente al Jardín Infantil Oasis.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 20 | 1 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. | 1 |


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | JARDIN INFANTIL OASIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |


F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis, Daño en indoro.




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 20 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 1 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 75 C SUR 2 36 | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 30,77% | Principiaron con las labores de demolición del cielo raso existente. | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 12,45% | 1,67% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 1,67% | 12,45% | -10,78% |
| Acumulado Actual | 1,67% | 12,45% | -10,78% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 12,45% | 12,45% |
| Valor de la Obra Programada | $ 42.663.021,58 | $ 42.663.021,58 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 1,67% | 1,67% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 5.718.196,56 | $ 5.718.196,56 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 2 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con el retiro de la cubierta.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.
Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de obra
Se recomienda realizar los trabajos de forma constante y asignar el personal suficiente al frente de obra.
El programado, lo determino la interventoría de acuerdo a función teórica de la Metodología Earned Value Management
Se estima un Atraso de 10.78% correspondiente al Jardín Infantil Nueva Esperanza.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 20 | 1 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. 1 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | JARDIN INFANTIL OASIS | | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | | | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolicion cielo raso




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolicion cielo raso





FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolicion cielo raso




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolicion cielo raso




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolicion cielo raso




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolicion cielo raso

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 20 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 1 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL SAMORE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 41 SUR 31 97 | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 61,00% | **Se realizaron actividades de desmontes de luminarias y todo tipo de cubierta incluyendo estructura metalica** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 33,69% | **Se realizaron actividades de intalación y suministro de luminarias nuevas para las instalaciuones del jardin infantil** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 24,08% | **Se realizan actividades de pintura en estructura metalica** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 21,05% | **Se realizaron actividades de desmonte de cielos rasos en parte de baño y cocina** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 15,61% | 89,21% | **suministro e instalación de perfileria metalica, Instalación de Cubierta EcoRoof** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 12,45% | 53,70% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 53,70% | 12,45% | 41,25% |
| Acumulado Actual | 53,70% | 12,45% | 41,25% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 12,45% | 12,45% |
| Valor de la Obra Programada | $ 28.378.605,15 | $ 28.378.605,15 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 53,70% | 53,70% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 122.393.462,34 | $ 122.393.462,34 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 4 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 2 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 2 | EQUIPO DE SOLDADURA | 2 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee actividades de instalación de cielo raso en el area del baño del salon al fondo en el primer piso
Se prevee actividades de desmonte de cielo raso en el area de la coina el dia viernes 24 de enero 2025
Se prevee actividades de instalación de cielo raso en el area de la cocina
Se prevee actividades de instalación de luminarias faltantes en zona del pasillo

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La realización de actividades en este frente en su mayoria fueron realizadas la semana donde el jardin infantil aun no tenia atención a usuarios y finde de semana para poder ejecutar gran parte de la intervención
Se recomienda realizar prueba de tintas a la estructura instalada
Se recomienda realizar actividades faltantes en jornada donde no se encuentren los niños en jardin o findes de semana
**A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO PROGRAMACIÓN DE OBRA**

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 20 | 1 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. 1 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 16/01/2025
DESCRIPCIÓN: Suministro de teja EcoRoof




FECHA FOTO: 16/01/2025
DESCRIPCIÓN: Suministro de perfileria metalica 100x40x2,5




FECHA FOTO: 16/01/2025
DESCRIPCIÓN: Perforación en bloque para la introducción de perfiles tubulares



FECHA FOTO: 16/01/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte cielo raso area del baño - salon planta primer piso al fondo




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de la estructura metalica



FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación estructura metalica - soldadura

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 20 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 1 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DE LA SABIDURIA - BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 3 ESTE 31C 36 SUR | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 49,95% | 26,01% | Se realizaron actividades de cerramiento, demolición de enchapes, alistados y desmontes de ventaneria y luminarias | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 5,77% | 3,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 3,00% | 5,77% | -2,77% |
| Acumulado Actual | 3,00% | 5,77% | -2,77% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 5,77% | 5,77% |
| Valor de la Obra Programada | $ 18.339.871,87 | $ 18.339.871,87 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 3,00% | 3,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 9.550.034,31 | $ 9.550.034,31 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 4 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 4 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Se prevee el reinicia actividades de demolición de acabados en piso y alistados de los mismos |
| Se realiza mejora de cerramiento con parales de madera |
| Se tiene previsto iniciar con actividades de excavación y replanteo para zapatas el dia 21 de enero de 2025 al 22 de enero de 2025 |
| Se tiene previsto iniciar con actividades de fundida de zapatas el dia jueves 23 de enero de 2025 |
| |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| Se recomienda que el cerramiento en lona quede a ras de piso, ya que al demoler el piso varias esquirlas y fragmentos de demolición se salen del area intervenida, podiendo asi afectar a transeuntes o personas del centro que se encuentran cerca de esta area |
| Se observa el mejoramiento del cerramiento, colocandole parales de madera para el sosten de este y encerrando totalmente el area de intervensión, haciendo asi que se restrinja el paso a transeuntes indiferentes a la obra |
| Se recomienda el uso de tapa oidos en actividades de demolición |
| Se recomienda unidad de baño portatil |
| **EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA ENTREGADO PROGRAMACIÓN** |
| El programado, lo determino la interventoría de acuerdo a función teorica de la Metodología Earned Value Management |
| Se estima un Atraso de 2.77% para el Frente Casa de Sabiduria Bello Horizonte |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| FECHA ELABORACIÓN: | 20 | 1 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |
|---|---|

| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición escalones en mamposteria




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de acabados y alistado de pisos



FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de acabados y alistado de pisos



FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de acabados y alistado de pisos




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Realización de cerramiento - delimitación area de trabajo




FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Realización de cerramiento - delimitación area de trabajo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 27/01/2025 | | | 2. No. INFORME | 6 | | 3. SEMANA No. | 6 | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | GRUPO No. 5 | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | SAN CRISTOBAL, USME, SUMAPAZ, RAFAEL URIBE | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.999.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 2025 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 DÍAS | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 5 | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 1 | 12 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 2024 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 2025 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 DÍAS | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | Apoyo a la Supervisión: Arq. Luis Felipe Peña | | |

**SEMANA No. 6**

**OBRAS**

| FRENTE | Valor Presupuestado ($) | Valor Programado | Valor Ejecutado ($) | % Programado Acumulado | % Ejecutado | Atraso (-) o Avance (+) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN INFANTIL OASIS | $ 223.665.637 | $ 58.021.859 | $ 3.272.297 | 25,94% | 1,46% | -24,48% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA OLIVARES | $ 348.226.472 | $ 179.424.563 | $ 12.665.508 | 51,53% | 3,64% | -47,89% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL LAS FLORES | $ 76.704.617 | $ 65.198.924 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CESAR | $ 97.355.331 | $ 82.752.031 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CELEBRA LA VIDA | $ 28.949.443 | $ 24.607.026 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | $ 2.826.257 | $ 1.413.128 | $ 2.766.113 | 50,00% | 97,87% | 47,87% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | $ 29.792.567 | $ 25.323.682 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE | $ 0 | | | N/A | N/A | | Obra Cancelada |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA CASITA | $ 0 | | | N/A | N/A | | Obra Cancelada |
| JARDIN INFANTIL SAMORE | $ 227.940.604 | $ 119.349.700 | $ 122.393.462 | 52,36% | 53,70% | 1,34% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL PIJAOS | $ 0 | | | N/A | N/A | | Obra Cancelada |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR PALABRAS MAYORES | $ 937.617 | $ 796.974 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | $ 2.601.510 | $ 2.211.283 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | $ 23.085.057 | $ 2.871.787 | $ 5.783.551 | 12,44% | 25,05% | 12,61% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN BLAS | $ 327.665.217 | $ 278.515.434 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CENTRO CRECER BALCANES | $ 26.427.806 | $ 22.463.635 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR MONTAÑA DEL SABER | $ 6.266.314 | $ 5.326.367 | | 85,00% | 0,00% | -85,00% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| COMUNIDAD DE CUIDADO BELLO HORIZONTE | $ 317.848.733 | $ 64.936.496 | $ 11.020.468 | 20,43% | 3,47% | -16,96% | El contratista de obra no ha entregado programación de obra, por lo que interventoría realiza estimación de Proyectos |
| **SIN ASIGNAR** | $ 127.705.821 | | | - | - | | |
| **Total Obras - Grupo 5** | **$ 1.867.999.000** | **$ 933.212.891** | **$ 157.901.400** | **49,96%** | **8,45%** | **-41,50%** | **Se tiene un atraso general en Obras Programadas Igual a 41,50%** |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la semana No. 05 se tiene un avance programado del 95,03 % Vs un avance ejecutado del 95,36 %, lo que refleja un atraso general del Grupo No. 5 igual al 45,50%. A la fecha, la interventoría presento un presunto incumplimiento por los atrasos del Contratista de Obra por la no aprobación de la documentación de Inicio y no inicio de obras en el primer mes del contrato.

Se anexan los formatos Código: FOR-GIF-016 de los frentes de Obras en ejecución. Y programaciones de los frentes de obra del Grupo 5.

Nombre: Ing. Néstor Orlando Correal Rodríguez
INTERVENTOR DE LA OBRA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 6 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL OASIS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 14 G BIS 133 A 22 SUR | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 70,76% | 12,83% | Se desarrollaron labores de limpieza en las cerchas. | **La labor se desarrolla de forma muy lenta ante la carente falta de personal en el frente de obra.** |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 15,57% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 8,29% | 0,37% | Se desarrollaron labores de instalación de revoque en el área perimetral de la cuchilla. | **No se desarrolla de forma eficiente ante la falta de personal, el rendimiento no es el optimo.** |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 27,38% | 1,54% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 1,05% | 5,77% | -4,72% |
| Durante el periodo | 0,50% | 21,61% | -21,11% |
| Acumulado Actual | 1,54% | 27,38% | -25,84% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 21,61% | 27,38% |
| Valor de la Obra Programada | $ 45.794.461,98 | $ 58.021.858,82 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,50% | 1,54% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 1.055.736,90 | $ 3.272.297,15 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | TALADRO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado el retiro de la cubierta, y pañetes en el área perimetral de las cuchillas.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.

Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de obra.

Se sigue recordando al contratista el asignar el personal suficiente al frente de obra, ya que presente atraso de al actividades según programación.

El programado se determino por parte de la interventoría mediante la función de la metodología Earned Value Management.

Se estima un Atraso de 31,95% correspondiente al Jardín Infantil Oasis.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | No. INFORME | 2 | SEMANA No. 6 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | JARDIN INFANTIL OASIS |
| CONTRATO OBRA No: 9174 | CONTRATISTA: INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: 9222 | INTEVENTORÍA: NOGAALL S.A.S. |


F. REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis, Daño en indoro.




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 6 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 75 C SUR 2 36 | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 41,73% | Se realizaron labores de retiro parcial en la cubierta. | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 7,91% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 8,01% | 8,01% | Se procedió al retiro de material producto de la demolición correspondiente a cielos rasos. | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 52,36% | 3,70% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 1,67% | 13,65% | -11,98% |
| Durante el periodo | 2,03% | 38,71% | -36,69% |
| Acumulado Actual | 3,70% | 52,36% | -48,66% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 38,71% | 52,36% |
| Valor de la Obra Programada | $ 132.661.514,41 | $ 179.424.563,04 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 2,03% | 3,70% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 6.947.311,90 | $ 12.665.508,46 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | EQUIPO DE SOLDAR | 1 | MIERCOLES | F |
| SOLDADOR | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 3 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con el retiro de la cubierta, e instalación de la estructura en acero para la cubierta.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.
Continúan las labores de la interventoría solicitando el incremento del personal operativo en el frente de obra
Se recomienda realizar los trabajos de forma constante ya que el porcentaje de atraso se incrementa.
El programado, lo determino la interventoría de acuerdo a función teórica de la Metodología Earned Value Management
Se estima un Atraso de 9,95% correspondiente al Jardín Infantil Nueva Esperanza.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | No. INFORME | 2 | SEMANA No. 6 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | | | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. | |


F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 23/01/2025
DESCRIPCIÓN: Pintura para estructura metálica.




FECHA FOTO: 22/01/2025
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento estructura existente.



FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.



FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.



FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.



FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 6 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 87 sur # 6B - 40 Este | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0 | **Desmonte de griferia** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 131,46% | **Instalación de puntos electricos** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 6,23% | 65,00% | **Instalación de griferia estilo pusch** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 50,00% | 97,87% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 97,87% | 50,00% | 47,87% |
| Acumulado Actual | 97,87% | 50,00% | 47,87% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 50,00% | 50,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 1.413.128,34 | $ 1.413.128,34 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 97,87% | 97,87% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 2.766.112,82 | $ 2.766.112,82 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 2 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Recibo y revisión de interventoría

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. 6 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
| <br>FECHA FOTO: 25/01/2025<br>DESCRIPCIÓN: Inatalación de grifería tipo pusch | FECHA FOTO:<br>DESCRIPCIÓN: |
| FECHA FOTO:<br>DESCRIPCIÓN: | FECHA FOTO:<br>DESCRIPCIÓN: |
| FECHA FOTO:<br>DESCRIPCIÓN: | FECHA FOTO:<br>DESCRIPCIÓN: |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 6 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DEL CUIDADO - BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 25,79% | Se realizaron actividades de cerramiento, demolición de enchapes, alistados y desmontes de ventaneria y luminarias | |
| ESTRUCTURA | 100,00% | 5,11% | Se realizaron excavaciones para zapatas | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 1,21% | Pañete | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 4,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 20,43% | 3,47% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 2,85% | 5,77% | -2,92% |
| Durante el periodo | 0,61% | 14,66% | -14,05% |
| Acumulado Actual | 3,47% | 20,43% | -16,96% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 14,66% | 20,43% |
| Valor de la Obra Programada | $ 46.596.624,21 | $ 64.936.496,08 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,61% | 3,47% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 1.947.935,36 | $ 11.020.467,95 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 4 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 4 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Se prevee el reinicia actividades de demolición para excavaciones de las zapatas |
| Se tiene previsto inicio de replanteo de las ultimas 4 zapatas el dia 27 al 28 de enero del 2025 |
| Se tiene previsto iniciar con actividades de fundida de zapatas el dia jueves 30 de enero de 2025 |
| Se tiene previsto demoler area de las escaleras para empezar rellenos e instalación de rampa |
| |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| Se recomienda al contratista poner mas cuadrillas de trabajo, para cumplir con los tiempos de ejecución de obra |
| Se recomienda al contratista tener maquinaria o herramienta menor disponible, para no dejarce atrasar en ejecución y los tiempos de productividad sean mayores, se analiza un atraso considerable en el proyecto de casa del cuidado en bello horizonte |
| Se recomienda el uso de tapa oidos en actividades de demolición |
| **EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA ENTREGADO PROGRAMACIÓN** |
| El programado, lo determino la interventoría de acuerdo a función teorica de la Metodología Earned Value Management |
| Se estima un Atraso de 16,96% para el Frente Casa del cuidado Bello Horizonte |
| |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | No. INFORME | 2 | SEMANA No. 6 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S |


F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 22/01/2025
DESCRIPCIÓN: Actividades de limpieza para empezar excavaciones de zapatas





FECHA FOTO: 23/01/2025
DESCRIPCIÓN: Actividades cargue de demolición






FECHA FOTO: 23/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se encuentra tuberia de resdes electricas y doble placa en excavaciones de zapatas





FECHA FOTO:23/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de excavación para zapatas





FECHA FOTO:23/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de pañete en filos de ventanas





FECHA FOTO:23/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de excavación para zapatas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 6 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL SAMORE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 41 SUR 31 97 | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 61,00% | **Se realizaron actividades de desmontes de luminarias y todo tipo de cubierta incluyendo estructura metalica** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 33,69% | **Se realizaron actividades de intalación y suministro de luminarias nuevas para las instalaciuones del jardin infantil** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 10,16% | 24,08% | **Se realizan actividades de pintura en estructura metalica** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 21,05% | **Se realizaron actividades de desmonte de cielos rasos en parte de baño y cocina** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 89,21% | **suministro e instalación de perfileria metalica, Instalación de Cubierta EcoRoof** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 52,36% | 53,70% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 53,70% | 12,45% | 41,25% |
| Durante el periodo | 0,00% | 39,91% | -39,91% |
| Acumulado Actual | 53,70% | 52,36% | 1,34% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 39,91% | 52,36% |
| Valor de la Obra Programada | $ 90.971.094,90 | $ 119.349.700,05 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 53,70% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ 122.393.462,34 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 4 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 2 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 2 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se estima que para el finde semana 1 de febrero del 2025, se realie instalación de cielo raso en el area de la cocina
Se prevee Instalación de pintura en fachada principal para el 28 de enero del 2025
Se prevee obra menor como instalación de pintura en cubiertas de salon de musica

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La realización de actividades en este frente en su mayoria se realizan cuando no hay atención a usuarios y finde de semana para poder ejecutar gran parte de la intervención
Se recomienda realizar actividades faltantes en jornada donde no se encuentren los niños en jardin o findes de semana

**A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO PROGRAMACIÓN DE OBRA**

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | No. INFORME | 2 | SEMANA No. 6 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de luminarias, pintura en estructura metalica y reparación de muros donde se instalo el refuerzo de la estructura




FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de cubierta e instalación de alargue de estructura metalica



FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de flanche




FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Reparación de muros donde se instalo el refuerzo de la estructura metalica




FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Reparación de muros donde se instalo el refuerzo de la estructura metalica y pintura en el mismo




FECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN: Resane de muro en fachada para instalación de pintura

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 6 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 639,66% | **Se realizan actividades de instalaciones de redes electricas y luminarias** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 7,99% | 16,09% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 16,09% | 7,99% | 8,10% |
| Acumulado Actual | 16,09% | 7,99% | 8,10% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 7,99% | 7,99% |
| Valor de la Obra Programada | $ 2.871.787,46 | $ 2.871.787,46 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 16,09% | 16,09% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 5.783.551,17 | $ 5.783.551,17 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 2 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee actividades de instalación De luminarias faltantes en el salon de cuna, en horas de la tarde
Se prevee actividades para el finde semana 1 de febrero de 2025 para instalación de ventaneria
Se prevee actividades para el finde semana 1 de febrero de 2025 para restauración de puertas

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda acompañamiento por poarte del residente de obra en las actividades ejecutadas y que se ejecuten en el Jardin Infantil, para llevar un acompañamiento y registro de ejecución
Se recomienda tener mayor eficiencia en los proovedores de material, para que estos lleguen a sitio de obra cuando se requiera, ya que se deben cumplir los cronogramas y no se debe afectar con las actividades que disponga la institución

**A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO PROGRAMACIÓN DE OBRA**

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 1 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. 6 |


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de puntos electricos y luminarias panel led 60x60 en comedor





FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de puntos electricos y luminarias panel led 60x60 en comedor




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación red electrica en cuarto de niños de primera infancia



FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de puntos electricos en pasillo de patio




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación red electrica y luminaria de panel led 60x60 en patio de cuarto de primaria infancia




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación red electrica y luminaria de panel led 60x60 en patio de cuarto de primaria infancia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 07/02/2025 | 2. No. INFORME | 7 | 3. SEMANA No. | 7 |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | GRUPO No. 5 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | SAN CRISTOBAL, USME, SUMAPAZ, RAFAEL URIBE | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.999.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 2025 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 5 | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | 18. FECHA CONTRATO: | 1 | 12 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 / 12 / 2024 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 2025 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 DÍAS | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | Apoyo a la Supervisión: Arq. Luis Felipe Peña | | |

**SEMANA No. 7**

**OBRAS**

| FRENTE | Valor Presupuestado ($) | Valor Programado | Valor Ejecutado ($) | % Programado Acumulado | % Ejecutado | Atraso (-) o Avance (+) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN INFANTIL OASIS | $ 219.277.085 | $ 62.201.797 | $ 5.076.609 | 28,37% | 2,32% | -26,05% | Frente de Obra en Atraso y con bajo personal. |
| JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA OLIVARES | $ 343.896.972 | $ 138.162.121 | $ 85.885.437 | 40,18% | 24,97% | -15,20% | Frente de Obra en Atraso |
| JARDIN INFANTIL LAS FLORES | $ 84.020.462 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CESAR SANCHEZ | $ 79.853.311 | $ 52.315.418 | $ 27.862.065 | 65,51% | 34,89% | -30,62% | Frente de Obra en Atraso. |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CELEBRA LA VIDA | $ 23.635.938 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra listo para realizar acta de recibo por parte de la interventoría |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | $ 31.952.824 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA CASITA | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| JARDIN INFANTIL SAMORE | $ 337.355.510 | $ 150.686.754 | $ 159.570.802 | 44,67% | 47,30% | 2,63% | Frente de obra terminado. En el proximo informe se entregara balance final y se ajustara valor del frente |
| JARDIN INFANTIL PIJAOS | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR PALABRAS MAYORES | $ 937.617 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | $ 2.601.510 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | $ 48.076.281 | $ 22.365.271 | $ 5.783.551 | 46,52% | 12,03% | -34,49% | Frente de Obra detenido sin razones tecnicas |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN BLAS | $ 339.851.818 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CENTRO CRECER BALCANES | $ 26.427.679 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR MONTAÑA DEL SABER | $ 6.266.314 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COMUNIDAD DE CUIDADO BELLO HORIZONTE | $ 320.175.408 | $ 166.102.002 | $ 26.885.563 | 51,88% | 8,40% | -43,48% | Frente de Obra con atraso de 43.48% por actividades de estructura metalica y columnas. |
| **Total Obras - Grupo 5** | **$ 1.867.999.000** | **$ 595.503.634** | **$ 314.734.298** | **31,88%** | **16,85%** | **-15,03%** | **Se tiene un atraso general en Obras Programadas Igual a 15,03%** |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la semana No. 05 se tiene un avance programado del 31,88 % Vs un avance ejecutado del 16,85 %, lo que refleja un atraso general del Grupo No. 5 igual al 15,03%. A la fecha, la interventoría presento un presunto incumplimiento por los atrasos del Contratista de Obra por la no aprobación de la documentación de Inicio y no inicio de obras en el primer mes del contrato.

Se anexan los formatos Código: FOR-GIF-016 de los frentes de Obras en ejecución. Y programaciones de los frentes de obra del Grupo 5.

Nombre: Ing. Néstor Orlando Correal Rodríguez
INTERVENTOR DE LA OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 7 | | | 3. SEMANA No. | 7 | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL OASIS | | | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 14 G BIS 133 A 22 SUR | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 20,49% | Se desarrollaron labores de refuerzo a las cerchas. | **La labor se desarrolla de forma muy lenta ante la carente falta de personal en el frente de obra.** |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 6,42% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 1,44% | No se Realizaron Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| TOTAL | 28,37% | 2,32% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 1,49% | 15,28% | -13,78% |
| Durante el periodo | 0,82% | 13,09% | -12,27% |
| Acumulado Actual | 2,32% | 28,37% | -26,05% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 13,09% | 28,37% |
| Valor de la Obra Programada | $ 28.702.791,66 | $ 62.201.797,18 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,82% | 2,32% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 1.804.311,76 | $ 5.076.608,91 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | TALADRO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 2 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado el retiro de la cubierta.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.

Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de obra.

Se sigue recordando al contratista el asignar el personal suficiente al frente de obra, ya que presente atraso de al actividades según programación.

El programado se determino por parte de la interventoría mediante la función de la metodología Earned Value Management.

Se estima un Atraso de 26,05% correspondiente al Jardín Infantil Oasis.


**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 2 | 25 | No. INFORME | 7 | SEMANA No. 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | JARDIN INFANTIL OASIS | | |
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |


F. REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 2 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 7 | 3. SEMANA No. | 7 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 75 C SUR # 4 B Este-2 | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 10,52% | Continuan con las labores de retiro de cubierta, demolicion oparcial de las cuchillas para anclaje de soporte estructural en cubierta nueva. | **El avance esta resagado con respecto al procentaje programado.** |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 97,41% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 18,53% | 28,99% | Se realiza la instalacion de una parte de la cubierta. | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 40,18% | 24,97% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 3,68% | 52,17% | -48,49% |
| Durante el periodo | 21,29% | -12,00% | 33,29% |
| Acumulado Actual | 24,97% | 40,18% | -15,20% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | -12,00% | 40,18% |
| Valor de la Obra Programada | $ -41.262.442,20 | $ 138.162.120,84 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 21,29% | 24,97% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 73.219.928,18 | $ 85.885.436,63 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 1 | EQUIPO DE SOLDAR | 1 | MIERCOLES | F |
| SOLDADOR | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 3 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguietne semana se contempla continuar con el retiro de la cubierta, y seguir instalando estructura metalica para la instalacion de la teja, retiro de cuchillas existentes, trabajos de pintura en las estructura metalica a instalar, retiro de ventanas en carpinteria metalica.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.
Continúan las labores de la interventoría solicitando el incremento del personal operativo en el frente de obra
Se recomienda realizar los trabajos de forma constante ya que el porcentaje de atraso se incrementa.
El programado, lo determino la interventoría de acuerdo a función teórica de la Metodología Earned Value Management
Se estima un Atraso de 15,20% correspondiente al Jardín Infantil Nueva Esperanza.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 2 | 25 | No. INFORME | 7 | SEMANA No. 7 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | | | |
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. | |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | | | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. | |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 01/021/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.




FECHA FOTO: 01/021/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de cubierta existente.




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de estructura para cubierta nueva.




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Corte de teja para cubierta nueva.




FECHA FOTO: 01/021/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 7 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CDC JULIO CESAR SANCHEZ | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CALLE 91 SUR 4 C 26 | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 96,80% | Retiro Cubierta existente | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 31,69% | 54,78% | Se realiza la instalacion de una parte de la cubierta. | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 65,51% | 34,89% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 34,89% | 65,51% | -30,62% |
| Acumulado Actual | 34,89% | 65,51% | -30,62% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 65,51% | 65,51% |
| Valor de la Obra Programada | $ 52.315.417,90 | $ 52.315.417,90 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 34,89% | 34,89% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 27.862.064,56 | $ 27.862.064,56 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 1 | EQUIPO DE SOLDAR | 1 | MIERCOLES | F |
| SOLDADOR | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 3 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguietne semana se contempla continuar con el retiro de la cubierta, y seguir instalando estructura metalica para la instalacion de la teja, retiro de cuchillas existentes, trabajos de pintura en las estructura metalica a instalar, retiro de ventanas en carpinteria metalica.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.
Continúan las labores de la interventoría solicitando el incremento del personal operativo en el frente de obra
Se recomienda realizar los trabajos de forma constante ya que el porcentaje de atraso se incrementa.
El programado, lo determino la interventoría de acuerdo a función teórica de la Metodología Earned Value Management
Se estima un Atraso de 30,62%

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 27 | 2 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. 7 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | CDC JULIO CESAR SANCHEZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para domo.




FECHA FOTO: 01/021/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Impermeabilizacion canal.



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de cubierta.



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion cubierta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 7 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 87 sur # 6B - 40 Este | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0 | **Desmonte de griferia** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 91,78% | 91,78% | **Instalación de puntos electricos y luminarias** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 97,50% | 97,50% | **Instalación de griferia estilo pusch** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 100,00% | 77,00% | 23,00% |
| Durante el periodo | 0,00% | 23,00% | -23,00% |
| Acumulado Actual | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 23,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 844.015,19 | $ 3.670.271,87 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ 3.670.272,01 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 2 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Recibo y revisión de interventoría

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 1 | 25 | No. INFORME | 2 | SEMANA No. 7 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de luminarias y puntos electricos



FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de luminarias y puntos electricos



FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 4 | 3. SEMANA No. | 7 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL SAMORE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 41 SUR 31 97 | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 59,63% | 5,00% | **Se realizaron actividades de desmontes de luminarias y todo tipo de cubierta incluyendo estructura metalica** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 100,00% | 100,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 53,74% | **Se realizaron actividades de intalación y suministro de luminarias nuevas para las instalaciuones del jardin infantil** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 78,43% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,03% | 32,56% | **Se realizan actividades de pintura en estructura metalica** | |
| CIELO RASOS | 100,00% | 21,05% | **Se realizaron actividades de desmonte de cielos rasos en parte de baño y cocina** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 142,41% | **suministro e instalación de perfileria metalica, Instalación de Cubierta EcoRoof** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 44,67% | 47,30% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 36,28% | 35,38% | 0,90% |
| Durante el periodo | 11,02% | 9,29% | 1,73% |
| Acumulado Actual | 47,30% | 44,67% | 2,63% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 9,29% | 44,67% |
| Valor de la Obra Programada | $ 31.337.053,64 | $ 150.686.753,69 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 11,02% | 47,30% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 37.177.339,64 | $ 159.570.801,98 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 4 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 2 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 2 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee que para la fecha terminen actividades finales de pintura epoxica area de la cocina e instalación de estractores en esta misma area
Se espera entrega final para revisión de interventoría

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 2 | 25 | No. INFORME | 4 | SEMANA No. | 7 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación pintura en estructura metalica




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación pintura en estructura metalica




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación pintura fachada




FECHA FOTO:03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación luminarias





FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación redes electricas




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación flanche

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 7 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 54,07% | 49,93% | **Se realizan actividades de instalaciones de redes electricas y luminarias** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 43,75% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 40,37% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 46,52% | 12,03% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 12,03% | 5,97% | 6,06% |
| Durante el periodo | 0,00% | 40,55% | -40,55% |
| Acumulado Actual | 12,03% | 46,52% | -34,49% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 40,55% | 46,52% |
| Valor de la Obra Programada | $ 19.493.483,11 | $ 22.365.270,57 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 12,03% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ 5.783.551,17 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee instalación de iluminarias de emergencia en patio trasero
Se prevee instalación de luminarias en el area de pasillo de salones infantiles
Se prevee instalación de luminarias en el area de cunas y patio para niños de la primera infancia

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha no se han realizado mas actividades de ejecución de obra en el jardin infantil bello horizonte
Se le recomienda al contratista reanudar intervenciones en este frente de trabajo
El frente tiene un atraso del 34.49%

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 3 | 3. SEMANA No. | 7 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DEL CUIDADO - BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 62,13% | Se realizaron actividades de cerramiento, demolición de enchapes, alistados y desmontes de ventaneria y luminarias | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 100,00% | Se realizaron excavaciones para zapatas, fundida de concreto ciclopeo, fundida de zapatas y fundida de area de rampa | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 93,78% | 1,83% | Pañete y estuco en ventanería | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 70,83% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 88,46% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 74,07% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 51,88% | 8,40% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 3,44% | 45,08% | -41,64% |
| Durante el periodo | 4,96% | 6,80% | -1,84% |
| Acumulado Actual | 8,40% | 51,88% | -43,48% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 6,80% | 51,88% |
| Valor de la Obra Programada | $ 21.766.892,77 | $ 166.102.002,27 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 4,96% | 8,40% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 15.865.094,59 | $ 26.885.562,55 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 4 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 3 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 5 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee terminación de fundida de zapatas
Se prevee disposición de materiales y acopios apropiados en sitio
Se prevee fundida de columnetas
Terminación de Armado de pedestales
Se prevee Fundida de pedestales

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda dejar sitio de trabajo limpio de RCD - enviar viaje de volqueta para el dia 05 de febrero del 2025
Se estima un Atraso de 43,48% para el Frente Casa del cuidado Bello Horizonte

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 2 | 25 | No. INFORME | 3 | SEMANA No. | 7 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de replanteo para excavaciones de zapatas y rampa




FECHA FOTO: 30/01/02025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de excavación y demolición de rampa y zapatas





FECHA FOTO: 30/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de excavación y demolición de rampa, zapatas y pañete de perfil ventanería




FECHA FOTO: 30/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de amarre de acero y puesta de concreto ciclopeo





FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de fundida de concreto ciclopeo para zapatas



FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizaron actividades de fundida de zapatas y puesta de pedestales

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10/02/2024 | | 2. No. INFORME | 8 | 3. SEMANA No. | 8 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | GRUPO No. 5 | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | SAN CRISTOBAL, USME, SUMAPAZ, RAFAEL URIBE | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.999.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 2025 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 DÍAS | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 5 | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 1 | 12 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 2024 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 2025 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 DÍAS | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | Apoyo a la Supervisión: Arq. Luis Felipe Peña | | |

**SEMANA No. 8**

**OBRAS**

| FRENTE | Valor Presupuestado ($) | Valor Programado | Valor Ejecutado ($) | % Programado Acumulado | % Ejecutado | Atraso (-) o Avance (+) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN INFANTIL OASIS | $ 219.277.085 | $ 97.237.379 | $ 5.499.982 | 44,34% | 2,51% | -41,84% | Frente de Obra en Atraso y con bajo personal. |
| JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA OLIVARES | $ 343.896.972 | $ 200.853.530 | $ 187.154.081 | 58,41% | 54,42% | -3,98% | Frente de Obra en Atraso |
| JARDIN INFANTIL LAS FLORES | $ 83.920.462 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CESAR SANCHEZ | $ 79.853.311 | $ 79.853.311 | $ 79.853.311 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CELEBRA LA VIDA | $ 23.635.938 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | $ 31.952.824 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA CASITA | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| JARDIN INFANTIL SAMORE | $ 337.355.510 | $ 168.571.292 | $ 168.571.292 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado |
| JARDIN INFANTIL PIJAOS | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR PALABRAS MAYORES | $ 937.617 | $ 6.235.856 | $ 6.235.856 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado |
| JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | $ 31.952.824 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | $ 48.076.281 | $ 43.820.946 | $ 11.700.062 | 91,15% | 24,34% | -66,81% | Frente de Obra detenido sin razones tecnicas |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN BLAS | $ 339.851.818 | $ 64.938.585 | $ 8.488.873 | 19,11% | 2,50% | -16,61% | Frente de Obra en Atraso |
| CENTRO CRECER BALCANES | $ 26.427.679 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR MONTAÑA DEL SABER | $ 6.266.314 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COMUNIDAD DE CUIDADO BELLO HORIZONTE | $ 320.175.408 | $ 205.920.499 | $ 30.469.956 | 64,31% | 9,52% | -54,80% | Frente de Obra con atraso de 54.80% por actividades de estructura metalica y columnas. |
| **Total Obras - Grupo 5** | **$ 1.897.250.314** | **$ 871.101.669** | **$ 501.643.684** | **45,91%** | **26,44%** | **-19,47%** | **Se tiene un atraso general en Obras Programadas Igual a 19,47%** |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la semana No. 05 se tiene un avance programado del 45,91 % Vs un avance ejecutado del 26,44 %, lo que refleja un atraso general del Grupo No. 5 igual al 19,47%. A la fecha, la interventoría presento un presunto incumplimiento por los atrasos del Contratista de Obra por la no aprobación de la documentación de Inicio y no inicio de obras en el primer mes del contrato.

Se anexan los formatos Código: FOR-GIF-016 de los frentes de Obras en ejecución. Y programaciones de los frentes de obra del Grupo 5.

Nombre: Ing. Néstor Orlando Correal Rodríguez
INTERVENTOR DE LA OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 4 | 3. SEMANA No. | 8 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DEL CUIDADO - BELLO HORIZONTE | | | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 62,13% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 109,49% | Relleno Recebo Comun en area de Zapatas, Construcción Pedestales de 3000 PSI | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 3,75% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 97,50% | 1,83% | Pañete y estuco en ventanería | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 4,51% | Instalación de Pernos 5/8" y Planas de 25x25x10mm | |
| TOTAL | 64,31% | 9,52% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 8,40% | 51,88% | -43,48% |
| Durante el periodo | 1,12% | 12,44% | -11,32% |
| Acumulado Actual | 9,52% | 64,31% | -54,80% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 12,44% | 64,31% |
| Valor de la Obra Programada | $ 39.818.496,38 | $ 205.920.498,65 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 1,12% | 9,52% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 3.584.393,37 | $ 30.469.955,92 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 4 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 3 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 5 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Demolición Placa de Contrapiso, adicional. |
| Fundición de placa para piso |
| Relleno de Rampa |
| |
| |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| El contratista lleva un atraso del 54.80% del frente de obra |
| Se recomienda incoporar mayores cuadrillas y mejorar el rendimiento de obra |
| Se recomienda tomar acciones sobre el frente dado que interventoría considera que el frente de obra no acabara en tiempos contractuales |
| Se aprueba programación de obra. |
| |
| |
| |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | No. INFORME | 4 | SEMANA No. | 8 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de relleno en material comun en area de zapatas




FECHA FOTO: 10/02/02025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de relleno en material comun en area de zapatas e instalación de platinas y pernos




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de relleno en material comun en area de zapatas e instalación de platinas y pernos




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de fundida de concreto en zapatas y pedestales




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de fundida de concreto en zapatas y pedestales




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizan actividades de fundida de concreto en zapatas y pedestales

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | | 3. SEMANA No. | 8 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DE LA SABIDURIA PALABRAS MAYORES | | | | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 31B SUR # 23B-14 | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 14. ADICIONES: | $ | - | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 25. ADICIONES: | $ | - | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 877,63% | Instalación de Lamparas de 120x30 y lamparas cirulares de 24W | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 100,00% | 109,62% | Instalación de Cerraduras tipo Tejo y Cilindricas | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 100,00% | 665,08% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 665,08% | 100,00% | 565,08% |
| Acumulado Actual | 665,08% | 100,00% | 565,08% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 100,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 937.616,00 | $ 937.616,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 665,08% | 665,08% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 6.235.856,26 | $ 6.235.856,26 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Frente Terminado

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Frente pendiente de Recibo por parte de Interventoría

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. 8 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO








FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Intalación luminarioa 120x30 tipo led En area de pasillos




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Intalación luminarioa 120x30 tipo led En area de pasillos y area de comedor




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Intalación de luminarias tipo circular en area de baños




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Intalación de luminarias tipo circular en area de baños





FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Intalación de chapa circular




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Intalación de chapa tipo tejo en puerta de entrada

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | | 3. SEMANA No. | 8 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DE LA SABIDURIA PALABRAS MAYORES | | | | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 31B SUR # 23B-14 | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 14. ADICIONES: | $ | - | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 25. ADICIONES: | $ | - | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 31,21% | No se Realizaron Actividades | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | Instalación de Lamparas de 120x30 y lamparas cirulares de 24W | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | #DIV/0! | #DIV/0! | Instalación de Cerraduras tipo Tejo y Cilindricas | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 19,11% | 2,50% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 2,50% | 19,11% | -16,61% |
| Acumulado Actual | 2,50% | 19,11% | -16,61% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 19,11% | 19,11% |
| Valor de la Obra Programada | $ 64.938.584,59 | $ 64.938.584,59 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 2,50% | 2,50% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 8.488.872,52 | $ 8.488.872,52 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Desmonte de cubierta |
| Demolición de Placa de Mortero no Contemplada |
| |
| |
| |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| El frente tiene un bajo rendimiento por la dureza del desmonte de teja en barro |
| Se debe presentar Prorroga para este Frente |
| Se recomienda acatar las medidas de trabajo en alturas |
| El frente tiene un Atraso del 16.61% por demolición de teja en barro |
| |
| |
| |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. | 8 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de teja de barro




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de teja de barro



FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de teja de barro e instalación de bolsa plastica negra en tejado demolido



FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de teja de barro e instalación de bolsa plastica negra en tejado demolido



FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de teja de barro e instalación de bolsa plastica negra en tejado demolido




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de teja de barro e instalación de bolsa plastica negra en tejado demolido

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 3 | 3. SEMANA No. | 8 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 75,46% | 101,00% | **Se realizan actividades de instalaciones de redes electricas y luminarias** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 96,68% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 91,15% | 24,34% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 12,03% | 46,52% | -34,49% |
| Durante el periodo | 12,31% | 44,63% | -32,32% |
| Acumulado Actual | 24,34% | 91,15% | -66,81% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 44,63% | 91,15% |
| Valor de la Obra Programada | $ 21.455.675,64 | $ 43.820.946,21 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 12,31% | 24,34% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 5.916.510,57 | $ 11.700.061,74 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se plantea tener actividades esta semana

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe tomar medidas de ventaneria, puertas y elementos que tendran cambios

No se ha realizado inspección de placa de impermeabilización

El frente tiene un atraso de 66.81%

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | No. INFORME | 3 | SEMANA No. | 8 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina y se cubre area de cocina donde se encontraba un agujero




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 8 | 3. SEMANA No. | 8 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 75 C SUR # 4 B Este-2 | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 102,27% | 100,00% | Continuan con las labores de retiro de cubierta, demolicion oparcial de las cuchillas para anclaje de soporte estructural en cubierta nueva. | **El avance esta resagado con respecto al procentaje programado.** |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 139,41% | 81,70% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 59,17% | 89,83% | Se realiza la instalacion de una parte de la cubierta. | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 8,01% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 58,41% | 54,42% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 24,97% | 88,01% | -63,03% |
| Durante el periodo | 29,45% | -29,60% | 59,05% |
| Acumulado Actual | 54,42% | 58,41% | -3,98% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | -29,60% | 58,41% |
| Valor de la Obra Programada | $ -101.796.917,06 | $ 200.853.530,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 29,45% | 54,42% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 101.268.644,65 | $ 187.154.081,28 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 1 | EQUIPO DE SOLDAR | 1 | MIERCOLES | F |
| SOLDADOR | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 3 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguietne semana se contempla continuar con el retiro de la cubierta, y seguir instalando estructura metalica para la instalacion de la teja, retiro de cuchillas existentes, trabajos de pintura en las estructura metalica a instalar, retiro de ventanas en carpinteria metalica.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.
Continúan las labores de la interventoría solicitando el incremento del personal operativo en el frente de obra
Se recomienda realizar los trabajos de forma constante ya que el porcentaje de atraso se incrementa.
El programado, lo determino la interventoría de acuerdo a función teórica de la Metodología Earned Value Management
Se estima un Atraso de 3,98% correspondiente al Jardín Infantil Nueva Esperanza.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | No. INFORME | 8 | SEMANA No. | 8 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura para cubierta.




FECHA FOTO: 09/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion cubierta.




FECHA FOTO: 09/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de estructura para cubierta nueva.




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Pintura para estructura en cubierta.




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Corte material para la cubierta.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 5 | 3. SEMANA No. | 8 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL OASIS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 14 G BIS 133 A 22 SUR | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 30,24% | No se Realizaron Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 52,25% | 1,13% | Pintura de Cercha | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| TOTAL | 44,34% | 2,51% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 2,30% | 28,37% | -26,07% |
| Durante el periodo | 0,21% | 15,98% | -15,77% |
| Acumulado Actual | 2,51% | 44,34% | -41,84% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 15,98% | 44,34% |
| Valor de la Obra Programada | $ 35.035.581,55 | $ 97.237.378,73 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,21% | 2,51% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 459.172,00 | $ 5.499.981,62 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | TALADRO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado el retiro de la cubierta.
Instalación de Cubierta
Remates lineales de ladrillo

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.

Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de obra.

Se sigue recordando al contratista el asignar el personal suficiente al frente de obra, ya que presente atraso de al actividades según programación.

El programado se determino por parte de la interventoría mediante la función de la metodología Earned Value Management.

Se estima un Atraso de 41,64% correspondiente al Jardín Infantil Oasis.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | No. INFORME | 5 | SEMANA No. | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

,

| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | JARDIN INFANTIL OASIS |
|---|---|

| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Refuerzo de cerchas.




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis





FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 09/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis




FECHA FOTO: 09/02/2025
DESCRIPCIÓN: Jardin Infantil Oasis

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 4 | 3. SEMANA No. | 5 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL SAMORE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 41 SUR 31 97 | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | **Se realizaron actividades de desmontes de luminarias y todo tipo de cubierta incluyendo estructura metalica** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 100,00% | 100,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 100,00% | **Se realizaron actividades de intalación y suministro de luminarias nuevas para las instalaciuones del jardin infantil** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 100,00% | 100,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 100,00% | **Se realizan actividades de pintura en estructura metalica** | |
| CIELO RASOS | 100,00% | 100,00% | **Se realizaron actividades de desmonte de cielos rasos en parte de baño y cocina** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 100,00% | **suministro e instalación de perfileria metalica, Instalación de Cubierta EcoRoof** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 100,00% | 100,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 94,66% | 70,80% | 23,86% |
| Durante el periodo | 5,34% | 29,20% | -23,86% |
| Acumulado Actual | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 29,20% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 49.221.591,93 | $ 168.571.291,97 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 5,34% | 100,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 9.000.490,00 | $ 168.571.291,97 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 4 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 2 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 2 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera entrega final para revisión de interventoría

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 10 | 2 | 25 | No. INFORME | 4 | SEMANA No. | 5 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación pintura en estructura metalica




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación pintura en estructura metalica




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación pintura fachada




FECHA FOTO:03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación luminarias



FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación redes electricas




FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación flanche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 10/02/2024 | 2. No. INFORME | 9 | 3. SEMANA No. | 9 |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | GRUPO No. 5 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | SAN CRISTOBAL, USME, SUMAPAZ, RAFAEL URIBE | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | 7. FECHA CONTRATO: | 18/11/2024 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.999.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17/12/2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1/3/2025 | 11. PLAZO: | 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: | N/A Meses/días | 14. ADICIONES: | $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 5 | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | 18. FECHA CONTRATO: | 1/12/2024 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17/12/2024 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16/3/2025 | 22. PLAZO: | 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 DÍAS | 24. SUSPENSIONES: | N/A Meses/días | 25. ADICIONES: | $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | Apoyo a la Supervisión: Arq. Luis Felipe Peña |

**SEMANA No. 9**

**OBRAS**

| FRENTE | Valor Presupuestado ($) | Valor Programado | Valor Ejecutado ($) | % Programado Acumulado | % Ejecutado | Atraso (-) o Avance (+) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN INFANTIL OASIS | $ 219.277.085 | $ 180.293.572 | $ 13.044.507 | 82,22% | 5,95% | -76,27% | Frente de Obra con atraso de 76.27% por actividades de estructura metalica |
| JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA OLIVARES | $ 343.896.972 | $ 261.703.762 | $ 189.754.081 | 76,10% | 55,18% | -20,92% | Frente de Obra con atraso de 20.92% por actividades de mamposteria y carpinteria |
| JARDIN INFANTIL LAS FLORES | $ 83.920.462 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CESAR SANCHEZ | $ 79.853.311 | $ 79.853.311 | $ 79.853.311 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CELEBRA LA VIDA | $ 23.635.938 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | $ 31.952.824 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA CASITA | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| JARDIN INFANTIL SAMORE | $ 337.355.510 | $ 187.500.969 | $ 187.500.969 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se Realiza ajuste de avance por calculo de memorias |
| JARDIN INFANTIL PIJAOS | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | Frente de Obra Descartado para Remodelaciones |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR PALABRAS MAYORES | $ 937.617 | $ 6.552.414 | $ 6.552.414 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado |
| JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | $ 2.601.510 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | $ 48.076.281 | $ 47.618.377 | $ 11.700.062 | 99,05% | 24,34% | -74,71% | Frente de Obra con atraso de 74.71% por abandono de Obra |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN BLAS | $ 339.851.818 | $ 206.414.793 | $ 12.568.125 | 60,74% | 3,70% | -57,04% | Frente de Obra con atraso de 54.04% por actividades de cubierta |
| CENTRO CRECER BALCANES | $ 26.427.679 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR MONTAÑA DEL SABER | $ 6.266.314 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| COMUNIDAD DE CUIDADO BELLO HORIZONTE | $ 320.175.408 | $ 256.409.140 | $ 58.823.693 | 80,08% | 18,37% | -61,71% | Frente de Obra con atraso de 61.71% por actividades de estructura metalica y columnas. |
| **Total Obras - Grupo 5** | **$ 1.867.899.000** | **$ 1.230.016.609** | **$ 563.467.433** | **65,85%** | **30,17%** | **-35,68%** | **Se tiene un atraso general en Obras Programadas Igual a 19,78%** |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la semana No. 05 se tiene un avance programado del 65,85 % Vs un avance ejecutado del 30,17 %, lo que refleja un atraso general del Grupo No. 5 igual al 35,68%. A la fecha, la interventoría presento un presunto incumplimiento por los atrasos del Contratista de Obra por la no aprobación de la documentación de Inicio y no inicio de obras en el primer mes del contrato.

Se anexan los formatos Código: FOR-GIF-016 de los frentes de Obras en ejecución Y programaciones de los frentes de obra del Grupo 5.

Nombre: Ing. Nestor Orlando Correa Rodriguez
INTERVENTOR DE LA OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 5 | 3. SEMANA No. | 9 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL OASIS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 14 G BIS 133 A 22 SUR | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 30,24% | No se Realizaron Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 96,45% | 3,88% | Pintura de Cercha | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 82,71% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | **Se realizaron activiades de pintura en la estreuctura metalica, se procede a instalar** |
| TOTAL | 82,22% | 5,95% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 4,23% | 44,34% | -40,12% |
| Durante el periodo | 1,72% | 37,88% | -36,16% |
| Acumulado Actual | 5,95% | 82,22% | -76,27% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 37,88% | 82,22% |
| Valor de la Obra Programada | $ 83.056.192,92 | $ 180.293.571,65 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 1,72% | 5,95% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 3.772.262,51 | $ 13.044.506,64 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | TALADRO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| ORNAMENTADOR | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dentro de la programacion para la siguiente semana se contempla, la instalacion deperfil rectangular y continuar con el retiro de la cubierta.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.

Se sigue recordando al contratista el asignar el personal suficiente al frente de obra, ya que presente atraso de al actividades según programación.

Se estima un Atraso de 76,27% correspondiente al Jardín Infantil Oasis.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 5 | SEMANA No. | 9 |

,

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |


F. REGISTRO FOTOGRAFICO





FECHA FOTO: 12/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de cubierta.




FECHA FOTO: 12/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de cubierta.




FECHA FOTO: 12/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de cubierta.




FECHA FOTO: 12/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de cubierta.




FECHA FOTO: 15/02/2025
DESCRIPCIÓN: Pintura estructura nueva




FECHA FOTO: 15/02/2025
DESCRIPCIÓN: Platina anclaje a estructura existente

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 5 | 3. SEMANA No. | 9 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 75 C SUR # 4 B Este-2 | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 97,78% | Continuan con las labores de retiro de cubierta, demolicion oparcial de las cuchillas para anclaje de soporte estructural en cubierta nueva. | **El avance esta resagado con respecto al procentaje programado.** |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 99,88% | 60,92% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 48,75% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 95,88% | 90,01% | Se realiza la instalacion de una parte de la cubierta. | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 75,58% | No se Realización Actividades | **Se termino de instalar la estructura metalica de la cubierta.** |
| TOTAL | 76,10% | 55,18% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 54,42% | 58,41% | -3,98% |
| Durante el periodo | 0,76% | 17,69% | -16,94% |
| Acumulado Actual | 55,18% | 76,10% | -20,92% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 17,69% | 76,10% |
| Valor de la Obra Programada | $ 60.850.231,88 | $ 261.703.762,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,76% | 55,18% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 2.600.000,00 | $ 189.754.081,28 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 1 | EQUIPO DE SOLDAR | 0 | MIERCOLES | F |
| SOLDADOR | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiete semana se contemplan actividades de revoque en las cuchillas que se reemplazaron, retiro del pañete existente en la cara exterior de la estructura ya que este esta soplado y se debe reemplazar.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.
Se recomienda realizar los trabajos de forma constante ya que el porcentaje de atraso se incrementa.
Se estima un Atraso de 20,92 % correspondiente al Jardín Infantil Nueva Esperanza.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 5 | SEMANA No. 9 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |


F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de escombros, jornada de orden y aseo.




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de mamposteria para las adecuacion de las cuchillas nuevas.




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de mamposteria para las adecuacion de las cuchillas nuevas.




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de mamposteria para las adecuacion de las cuchillas nuevas.




FECHA FOTO: 12/02/2025
DESCRIPCIÓN: Pintura para estructura en cubierta.




FECHA FOTO: 12/02/2025
DESCRIPCIÓN: Corte material para la cubierta.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 4 | 3. SEMANA No. | 9 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 92,51% | 101,00% | **No se Realización Actividades** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 243,41% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| TOTAL | 99,05% | 24,34% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 24,34% | 91,15% | -66,81% |
| Durante el periodo | 0,00% | 7,90% | -7,90% |
| Acumulado Actual | 24,34% | 99,05% | -74,71% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 7,90% | 99,05% |
| Valor de la Obra Programada | $ 3.797.430,83 | $ 47.618.377,04 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 24,34% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ 11.700.061,74 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se plantea tener actividades esta semana

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe tomar medidas de ventaneria, puertas y elementos que tendran cambios

No se ha realizado inspección de placa de impermeabilización

El frente tiene un atraso de 74.71%

**NO HAY PRESENCIA DE PERSONAL DE OBRA**

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 4 | SEMANA No. | 9 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina y se cubre area de cocina donde se encontraba un agujero




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 9 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CDC SAN BLAS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 31B SUR # 23B-14 | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 46,21% | Desmonte de Teja | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 50,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 60,74% | 3,70% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 2,50% | 19,11% | -16,61% |
| Durante el periodo | 1,20% | 41,63% | -40,43% |
| Acumulado Actual | 3,70% | 60,74% | -57,04% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 41,63% | 60,74% |
| Valor de la Obra Programada | $ 141.476.208,51 | $ 206.414.793,09 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 1,20% | 3,70% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 4.079.252,48 | $ 12.568.125,00 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desmonte de cubierta
Demolición de Placa de Mortero no Contemplada

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El frente tiene un bajo rendimiento por la dureza del desmonte de teja en barro
Se debe presentar Prorroga para este Frente
Se recomienda acatar las medidas de trabajo en alturas
El frente tiene un Atraso del 57.04% por demolición de teja en barro

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 2 | SEMANA No. | 9 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Estado del frente




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Estado del frente




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Estado del frente




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Estado del frente




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Estado del frente




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Estado del frente

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 5 | 3. SEMANA No. | 9 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DEL CUIDADO - BELLO HORIZONTE | | | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 85,78% | Demolición Pisos Auditorio | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 229,59% | Concreto 3000 psi para Alistado de Salon Social | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 100,00% | 100,00% | Alistado 4 mm auditorio | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 1,83% | Pañete y estuco en ventanería | |
| CIELO RASOS | 87,84% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 4,51% | Instalación de Pernos 5/8" y Planas de 25x25x10mm | |
| TOTAL | 80,08% | 18,37% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 9,52% | 64,31% | -54,80% |
| Durante el periodo | 8,86% | 15,77% | -6,91% |
| Acumulado Actual | 18,37% | 80,08% | -61,71% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 15,77% | 80,08% |
| Valor de la Obra Programada | $ 50.488.641,35 | $ 256.409.140,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 8,86% | 18,37% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 28.353.736,91 | $ 58.823.692,83 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 3 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 3 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de Piso Mikonos en Auditorio
Terminación Alistado Salon Social

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista lleva un atraso del 61.71% del frente de obra
Se recomienda incoporar mayores cuadrillas y mejorar el rendimiento de obra

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 5 | SEMANA No. | 9 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 14/02/2025
DESCRIPCIÓN: Actividades de la semana




FECHA FOTO: 14/02/2025
DESCRIPCIÓN: Actividades de la semana




FECHA FOTO: 14/02/2025
DESCRIPCIÓN: Actividades de la semana




FECHA FOTO: 14/02/2025
DESCRIPCIÓN: Actividades de la semana




FECHA FOTO: 14/02/2025
DESCRIPCIÓN: Actividades de la semana

FECHA FOTO: 14/02/2025
DESCRIPCIÓN: Actividades de la semana

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24/02/2025 | 2. No. INFORME | 10 | 3. SEMANA No. | 10 |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | GRUPO No. 5 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | SAN CRISTOBAL, USME, SUMAPAZ, RAFAEL URIBE | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | 7. FECHA CONTRATO: | 18/11/2024 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.999.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17/12/2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1/3/2025 | 11. PLAZO: | 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: | N/A Meses/días | 14. ADICIONES: | $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 5 | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | 18. FECHA CONTRATO: | 1/12/2024 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17/12/2024 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16/3/2025 | 22. PLAZO: | 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 DÍAS | 24. SUSPENSIONES: | N/A Meses/días | 25. ADICIONES: | $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | Apoyo a la Supervisión: Arq. Luis Felipe Peña |

**SEMANA No. 10**

**OBRAS**

| FRENTE | Valor Presupuestado ($) | Valor Programado | Valor Ejecutado ($) | % Programado Acumulado | % Ejecutado | Atraso (-) o Avance (+) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN INFANTIL OASIS | $ 219.277.085 | $ 216.199.810 | $ 102.160.558 | 98,60% | 46,59% | -52,01% | Frente de Obra Atraso en 52.01% |
| JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA OLIVARES | $ 343.896.972 | $ 312.898.644 | $ 198.922.298 | 90,99% | 57,84% | -33,14% | Frente de Obra Atraso en 33.14% |
| JARDIN INFANTIL LAS FLORES | $ 83.920.462 | $ 25.127.722 | $ 0 | 29,94% | 0,00% | -29,94% | Frente de Obra Sin Iniciar - Se presentara APREMIO al contratista de obra |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CESAR SANCHEZ | $ 79.853.311 | $ 79.853.311 | $ 79.853.311 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado, Sin recibir por garantias |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CELEBRA LA VIDA | $ 23.635.938 | $ 8.216.672 | $ 8.216.672 | 34,76% | 34,76% | 0,00% | Frente de Obra Terminado, Sin recibir por garantias |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Recibido |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | $ 31.952.824 | $ 30.890.827 | $ 0 | 96,68% | 0,00% | -96,68% | Frente de Obra Sin Iniciar - Se presentara APREMIO al contratista de obra |
| JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA CASITA | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | |
| JARDIN INFANTIL SAMORE | $ 337.355.510 | $ 187.500.969 | $ 187.500.969 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado, Sin recibir por garantias |
| JARDIN INFANTIL PIJAOS | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR PALABRAS MAYORES | $ 937.617 | $ 6.552.414 | $ 6.552.414 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Recibido |
| JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | $ 2.601.510 | $ 2.601.510 | $ 0 | 100,00% | 0,00% | -100,00% | Frente de Obra Sin Iniciar - Se presentara APREMIO al contratista de obra |
| JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | $ 48.076.281 | $ 48.076.281 | $ 11.700.062 | 100,00% | 24,34% | -75,66% | Frente de Obra Abandonado |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN BLAS | $ 339.851.818 | $ 325.794.167 | $ 41.542.353 | 95,86% | 12,22% | -83,64% | Frente de Obra Atraso en 83.64% |
| CENTRO CRECER BALCANES | $ 26.427.679 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Frente de Obra con Cambio de Alcance - Se iniciara para la Prorroga No. 02 |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR MONTAÑA DEL SABER | $ 6.266.314 | $ 3.092.742 | $ 3.092.742 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado, Sin recibir por garantias |
| COMUNIDAD DE CUIDADO BELLO HORIZONTE | $ 320.175.408 | $ 306.342.750 | $ 68.292.769 | 95,68% | 21,33% | -74,35% | Frente de Obra Atraso en 74.35% |
| **Total Obras - Grupo 5** | **$ 1.867.899.000** | **$ 1.556.818.088** | **$ 711.504.418** | **83,35%** | **38,09%** | **-45,25%** | **Se tiene un atraso general en Obras Programadas Igual a 45,25%** |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la semana No. 10 se tiene un avance programado del 83,35 % Vs un avance ejecutado del 38,09 %, lo que refleja un atraso general del Grupo No. 5 igual al 45,25%. A la fecha, la interventoría presento un presunto incumplimiento por los atrasos del Contratista de Obra por la no aprobación de la documentación de Inicio y no inicio de obras en el primer mes del contrato.

Se anexan los formatos Código: FOR-GIF-016 de los frentes de Obras en ejecución. Y programaciones de los frentes de obra del Grupo 5.

Nombre: Ing. Néstor Orlando Correal Rodríguez
INTERVENTOR DE LA OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 6 | 3. SEMANA No. | 10 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL OASIS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 14 G BIS 133 A 22 SUR | | | | | | |

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 30,24% | No se Realizaron Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 47,66% | Pintura de Cercha | |
| CIELO RASOS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 97,72% | 11,58% | Instalación de Cubierta Ecoroof y Caballete | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 269,45% | Se realizaron activiades de pintura en la estreuctura metalica, se procede a instalar cercaha en tuberia rectangular para la cubierta. | |
| TOTAL | 98,60% | 46,59% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 5,95% | 82,22% | -76,27% |
| Durante el periodo | 40,64% | 16,37% | 24,27% |
| Acumulado Actual | 46,59% | 98,60% | -52,01% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 16,37% | 98,60% |
| Valor de la Obra Programada | $ 35.906.238,60 | $ 216.199.810,25 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 40,64% | 46,59% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 89.116.051,59 | $ 102.160.558,23 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | TALADRO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| ORNAMENTADOR | 2 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dentro de la programacion para la siguiente semana se contempla continuar con montaje de pedestales y el retiro e instalación de cubierta planta superior.
Retiro de puntos y redes electricas.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se estima un Atraso de 52,01% correspondiente al Jardín Infantil Oasis.

Se solicita mantener el personal no calificado en obra durante la jornada laboral.

Se solicita premura en el adelanto y ejecución correspondiente al montaje de la cubierta de la planta superior

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 6 | SEMANA No. 10 |

,

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de platinas para cubierta doble altura.




FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN:Instalación de platinas para cubierta doble altura.





FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de platinas para cubierta doble altura planta 1.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de correas en estructura metálica.





FECHA FOTO: 26/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de cubierta.



FECHA FOTO: 26/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de perfilería metalica y pintura de cerchas y correas, cubierta doble altura primer piso.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 6 | 3. SEMANA No. | 10 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 75 C SUR # 4 B Este-2 | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | Instalación de concreto 3000 PSI para viguetas y columnetas, incluye acero de refuerzo longitudinal 1/2" y flejes (ganchos 3/8") | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | Mamposteria Bloque No. 05 | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 16,55% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 73,20% | Instalación de Pañete | |
| CIELO RASOS | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 90,01% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 75,58% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 90,99% | 57,84% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 55,18% | 76,10% | -20,92% |
| Durante el periodo | 2,67% | 14,89% | -12,22% |
| Acumulado Actual | 57,84% | 90,99% | -33,14% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 14,89% | 90,99% |
| Valor de la Obra Programada | $ 51.194.881,75 | $ 312.898.643,75 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 2,67% | 57,84% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 9.168.216,26 | $ 198.922.297,54 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 1 | EQUIPO DE SOLDAR | 0 | MIERCOLES | F |
| SOLDADOR | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiete semana se contemplan actividades de instalaciones electricas, se continua con actividades de pañete sobre mampostería.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.
Se recomienda realizar los trabajos de forma constante ya que el porcentaje de atraso se incrementa.
Se estima un Atraso de 33,14 % correspondiente al Jardín Infantil Nueva Esperanza.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 6 | SEMANA No. 10 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Armado de acero de refuerzo para vigas, longitudinal en 1/2" y flejes (ganchos) 3/8".




FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de acero de refuerzo .



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de acero de refuerzo para vigas.



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de mamposteria.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Vaciado de concreto 3000PSI para viga fachada frontal.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Vaciado de concreto 3000 PSI para viga transversal interior edificación.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | | 3. SEMANA No. | 10 | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL LAS FLORES | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 12 H ESTE 89 32 SUR | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 100,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 29,94% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 0,00% | 29,94% | -29,94% |
| Acumulado Actual | 0,00% | 29,94% | -29,94% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 29,94% | 29,94% |
| Valor de la Obra Programada | $ 25.127.722,01 | $ 25.127.722,01 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 0,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Frente de Obra Sin iniciar

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara APREMIO por incumplimiento de Funciones

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | 3. SEMANA No. | 10 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | VEREDA BETANIA | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 100,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 96,68% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 0,00% | 96,68% | -96,68% |
| Acumulado Actual | 0,00% | 96,68% | -96,68% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 96,68% | 96,68% |
| Valor de la Obra Programada | $ 30.890.826,64 | $ 30.890.826,64 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 0,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Frente de Obra Sin iniciar

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara APREMIO por incumplimiento de Funciones

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | | 3. SEMANA No. | 10 | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 14 SUR 23 44 ESTE | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 100,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 100,00% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 0,00% | 100,00% | -100,00% |
| Acumulado Actual | 0,00% | 100,00% | -100,00% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 100,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 2.601.510,00 | $ 2.601.510,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 0,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 3 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Frente de Obra Sin iniciar

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara APREMIO por incumplimiento de Funciones

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 5 | 3. SEMANA No. | 10 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 101,00% | **No se Realización Actividades** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| TOTAL | 100,00% | 24,34% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 24,34% | 99,05% | -74,71% |
| Durante el periodo | 0,00% | 0,95% | -0,95% |
| Acumulado Actual | 24,34% | 100,00% | -75,66% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 0,95% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 457.903,88 | $ 48.076.280,92 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 24,34% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ 11.700.061,74 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se plantea tener actividades esta semana

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe tomar medidas de ventaneria, puertas y elementos que tendran cambios

No se ha realizado inspección de placa de impermeabilización

El frente tiene un atraso de 75.66%

**NO HAY PRESENCIA DE PERSONAL DE OBRA**

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | No. INFORME | 5 | SEMANA No. 10 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina y se cubre area de cocina donde se encontraba un agujero




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 3 | 3. SEMANA No. | 10 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CDC SAN BLAS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 31B SUR # 23B-14 | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 73,30% | Desmonte de Teja | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 96,29% | 8,38% | No se Realizaron Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 95,86% | 12,22% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 3,70% | 60,74% | -57,04% |
| Durante el periodo | 8,53% | 35,13% | -26,60% |
| Acumulado Actual | 12,22% | 95,86% | -83,64% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 35,13% | 95,86% |
| Valor de la Obra Programada | $ 119.379.373,49 | $ 325.794.166,58 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 8,53% | 12,22% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 28.974.228,20 | $ 41.542.353,20 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR SST | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 3 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| AYUDANTE | 2 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Desmonte de cubierta |
| Demolición de Placa de Mortero no Contemplada |
| Instalacion de manto impermeabilizante |
| |
| |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| El frente tiene un bajo rendimiento por la dureza del desmonte de teja en barro |
| Se debe presentar Prorroga para este Frente |
| El frente tiene un Atraso del 83,64% por demolición de teja en barro |
| |
| |
| |
| |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | No. INFORME | 3 | SEMANA No. | 10 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de manto impermeabilizante




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de manto impermeabilizante




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte tejado en barro




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte tejado en barro

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 1 | | 3. SEMANA No. | 10 | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DE SABIDURIA MONTAÑA DEL SABER | | | | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 31B SUR #23-14 | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | | 11. PLAZO: | 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | | 22. PLAZO: | 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 100,00% | Instalaciin de luminarias 24W, Interruptor Triple y Sensor de Movimiento | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante el periodo | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Acumulado Actual | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 100,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 3.092.741,65 | $ 3.092.741,65 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 100,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 3.092.741,65 | $ 3.092.741,65 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 3 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 3 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Frente de Obra Terminado

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la espera del recibo de la interventoria

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | No. INFORME | 1 | SEMANA No. 10 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de Luminarias de 24W




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de Luminarias de 24W





FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de Luminarias de 24W




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de Luminarias de 24W




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de Luminarias de 24W




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de Luminarias de 24W

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 6 | 3. SEMANA No. | 10 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DEL CUIDADO - BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 85,78% | Demolición Pisos Auditorio | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 260,15% | Concreto 3000 psi para Alistado de Salon Social, Se realiza instalacion de rellenos en area de zapatas | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 83,03% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 100,00% | 67,86% | Alistado 4 mm auditorio, se realiza instalacion parcial de enchape en el area del auditorio | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 1,83% | Pañete y estuco en ventanería | |
| CIELO RASOS | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 4,51% | Instalación de Pernos 5/8" y Planas de 25x25x10mm | |
| TOTAL | 95,68% | 21,33% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 18,37% | 80,08% | -61,71% |
| Durante el periodo | 2,96% | 15,60% | -12,64% |
| Acumulado Actual | 21,33% | 95,68% | -74,35% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 15,60% | 95,68% |
| Valor de la Obra Programada | $ 49.933.610,06 | $ 306.342.750,06 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 2,96% | 21,33% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 9.469.076,48 | $ 68.292.769,31 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 3 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 3 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Terminar la instalación de Piso Mikonos en Auditorio |
| Desmonte de cubierta y estructura metalica |
| Desmonte de luminarias del area del comedor |
| Mantenimiento cerramiento perimetral de la casa del cuidado |
| Mantenimiento de puerta vehicular y peatonal de la casa del cuidado |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| El contratista lleva un atraso del 74,35% del frente de obra |
| Se recomienda incoporar mayores cuadrillas y mejorar el rendimiento de obra |
| |
| |
| |
| |
| |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | No. INFORME | 6 | SEMANA No. 10 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |


F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de placa de concreto en area de comedor




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de placa de concreto en area de comedor




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de placa de concreto en area de comedor

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 03/03/2025 | | 2. No. INFORME | 11 | 3. SEMANA No. | 11 | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | GRUPO No. 5 | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | SAN CRISTOBAL, USME, SUMAPAZ, RAFAEL URIBE | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 2025 | 11. PLAZO: 2,50 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 DÍAS | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: $ - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 5 | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | 18. FECHA CONTRATO: | 1 | 12 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: $ 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 2024 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 2025 | 22. PLAZO: 3,00 Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 DÍAS | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: $ - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | Apoyo a la Supervisión: Arq. Luis Felipe Peña |

**SEMANA No. 11**

**OBRAS**

| FRENTE | Valor Presupuestado ($) | Valor Programado | Valor Ejecutado ($) | % Programado Acumulado | % Ejecutado | Atraso (-) o Avance (+) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN INFANTIL OASIS | $ 232.332.436 | $ 202.823.762 | $ 122.592.670 | 87,30% | 52,77% | -34,53% | Frente de Obra Atraso en 34.53% |
| JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA OLIVARES | $ 343.896.972 | $ 275.315.853 | $ 230.825.136 | 80,06% | 67,12% | -12,94% | Frente de Obra Atraso en 12.94% |
| JARDIN INFANTIL LAS FLORES | $ 83.920.462 | $ 83.920.462 | $ 0 | 100,00% | 0,00% | -100,00% | Frente de Obra Sin Iniciar - Se presentara APREMIO al contratista de obra |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CESAR SANCHEZ | $ 86.326.008 | $ 86.326.008 | $ 86.326.008 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado, Sin recibir por garantias |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CELEBRA LA VIDA | $ 23.635.938 | $ 23.635.938 | $ 8.216.672 | 100,00% | 34,76% | -65,24% | Frente de Obra Terminado, Sin recibir por garantias |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SAN DAVID | $ 3.670.272 | $ 3.670.272 | $ 3.931.661 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Recibido |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | $ 31.952.824 | $ 31.952.824 | $ 0 | 100,00% | 0,00% | -100,00% | Frente de Obra Sin Iniciar - Se presentara APREMIO al contratista de obra |
| JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA CASITA | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | |
| JARDIN INFANTIL SAMORE | $ 337.355.510 | $ 337.355.510 | $ 197.300.581 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado, Sin recibir por garantias |
| JARDIN INFANTIL PIJAOS | $ 0 | - | - | N/A | N/A | | |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR PALABRAS MAYORES | $ 937.617 | $ 937.617 | $ 6.342.822 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Recibido |
| JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | $ 2.601.510 | $ 2.601.510 | $ 0 | 100,00% | 0,00% | -100,00% | Frente de Obra Sin Iniciar - Se presentara APREMIO al contratista de obra |
| JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | $ 48.076.281 | $ 40.111.055 | $ 11.700.062 | 83,43% | 24,34% | -59,10% | Frente de Obra Abandonado |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN BLAS | $ 339.851.818 | $ 211.866.804 | $ 132.276.335 | 62,34% | 38,92% | -23,42% | Frente de Obra Atraso en 23.42% |
| CENTRO CRECER BALCANES | $ 6.899.630 | $ 0 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Frente de Obra con Cambio de Alcance - Se iniciara para la Prorroga No. 02 |
| CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR MONTAÑA DEL SABER | $ 6.266.314 | $ 6.266.314 | $ 3.092.742 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Frente de Obra Terminado, Sin recibir por garantias |
| COMUNIDAD DE CUIDADO BELLO HORIZONTE | $ 320.175.408 | $ 219.249.612 | $ 83.030.411 | 68,48% | 25,93% | -42,55% | Frente de Obra Atraso en 42.55% |
| **Total Obras - Grupo 5** | **$ 1.867.899.000** | **$ 1.526.033.542** | **$ 885.635.099** | **81,70%** | **47,41%** | **-34,28%** | **Se tiene un atraso general en Obras Programadas Igual a 34,28%** |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la semana No. 11 se tiene un avance programado del 81,70 % Vs un avance ejecutado del 47,41 %, lo que refleja un atraso general del Grupo No. 5 igual al 34,28%. A la fecha, la interventoría presento un presunto incumplimiento por los atrasos del Contratista de Obra por la no aprobación de la documentación de Inicio y no inicio de obras en el primer mes del contrato.

Se anexan los formatos Código: FOR-GIF-016 de los frentes de Obras en ejecución. Y programaciones de los frentes de obra del Grupo 5.

Nombre: Ing. Néstor Orlando Correal Rodríguez
INTERVENTOR DE LA OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 7 | 3. SEMANA No. | 11 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL OASIS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 14 G BIS 133 A 22 SUR | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 4 | 25 | 11. PLAZO: | 3,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 105 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 4 | 25 | 22. PLAZO: | 4,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 105 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 64,91% | No se Realizaron Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 96,45% | 37,03% | Pintura de Cercha | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 95,89% | 40,81% | Instalación de Cubierta Ecoroof y Caballete | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 35,69% | Se realizaron activiades de pintura en la estreuctura metalica, se procede a instalar cercaha en tuberia rectangular para la cubierta. | |
| TOTAL | 87,30% | 49,55% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 38,36% | 54,79% | -16,44% |
| Durante el periodo | 11,19% | 32,50% | -21,31% |
| Acumulado Actual | 49,55% | 87,30% | -37,75% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 32,50% | 87,30% |
| Valor de la Obra Programada | $ 75.518.247,00 | $ 202.823.762,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 11,19% | 49,55% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 26.000.000,00 | $ 115.116.051,59 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | TALADRO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| ORNAMENTADOR | 2 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dentro de la programacion para la siguiente semana se contempla continuar con montaje de pedestales y Retiro de puntos electricos para su reemplazo.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se estima un Atraso de 37,75 % correspondiente al Jardín Infantil Oasis, ya que se realizo la reprogramacion gracias a la prorroga otorgada al contrtao de obra.

Se solicita mantener el personal no calificado en obra durante la jornada laboral.

Se solicita premura en el adelanto y ejecución correspondiente a la instalacion de redes electricas según lo solicitado por lo profesionales electricos durante recorrido posterior a comité del dia jueves 27 de febrero.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 7 | SEMANA No. 11 |

,


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de perfilería metalica y pintura de cerchas y correas, cubierta doble altura primer piso



FECHA FOTO: 27/02/2025
DESCRIPCIÓN:Instalación de cubierta doble altura.



FECHA FOTO: 27/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de cubierta doble altura.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 24 | 2 | 25 | 2. No. INFORME | 7 | 3. SEMANA No. | 11 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL NUEVA ESPERANZA | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 75 C SUR # 4 B Este-2 | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 4 | 25 | 11. PLAZO: | 3,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 105 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 4 | 25 | 22. PLAZO: | 4,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 105 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | Instalación de concreto 3000 PSI para viguetas y columnetas, incluye acero de refuerzo longitudinal 1/2" y flejes (ganchos 3/8") | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | Mamposteria Bloque No. 05 | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 25,28% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 73,20% | Instalación de Pañete | |
| CIELO RASOS | 74,50% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 92,25% | 90,01% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 75,58% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 80,06% | 61,12% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 57,84% | 90,99% | -33,14% |
| Durante el periodo | 3,27% | -8,57% | 11,84% |
| Acumulado Actual | 61,12% | 80,06% | -21,30% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | -8,57% | 80,06% |
| Valor de la Obra Programada | $ -29.480.502,00 | $ 275.315.853,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 3,27% | 61,12% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 11.251.489,00 | $ 210.173.786,00 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 1 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 1 | EQUIPO DE SOLDAR | 0 | MIERCOLES | F |
| SOLDADOR | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 1 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiete semana se contemplan actividades de instalaciones electricas, se continua con actividades de pañete sobre mampostería.

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los epp, y el uso de los andamios certificados para las labores de trabajos en alturas.
Se recomienda realizar los trabajos de forma constante ya que el porcentaje de atraso se dismunuyo gracias a la reprogramacion y prorroga otorgada al contrato
Se estima un Atraso de 21,30 % correspondiente al Jardín Infantil Nueva Esperanza.

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 17 | 2 | 25 | No. INFORME | 7 | SEMANA No. 11 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Estado actual de la unidad operativa muros internos y vigas.



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita para conceptuar tipo de cableado electrico y ubicación de circuitos a intalar.



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Vista de fachada exterior y apreciacion de cubierta con doble altura instalada.



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de mamposteria y pañete de fachada.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de mamposteria y pañete de fachada.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Estado actual de cubierta instalada, estructura metalica de cubierta y vigas aereas dentro de unidad operativa.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 11 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL LAS FLORES | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | KR 12 H ESTE 89 32 SUR | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 100,00% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 29,94% | -29,94% |
| Durante el periodo | 0,00% | 70,06% | -70,06% |
| Acumulado Actual | 0,00% | 100,00% | -100,00% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 70,06% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 58.792.740,34 | $ 83.920.462,34 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 0,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Frente de Obra Sin iniciar

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara APREMIO por incumplimiento de Funciones

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 11 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR VERDEGAL | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | VEREDA BETANIA | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 100,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 100,00% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 96,68% | -96,68% |
| Durante el periodo | 0,00% | 3,32% | -3,32% |
| Acumulado Actual | 0,00% | 100,00% | -100,00% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 3,32% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 1.061.997,29 | $ 31.952.823,93 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 0,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Frente de Obra Sin iniciar

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara APREMIO por incumplimiento de Funciones

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | 2. No. INFORME | 2 | 3. SEMANA No. | 11 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL SOCIAL SAN JERONIMO DE YUSTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 14 SUR 23 44 ESTE | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 1.867.899.000 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 326.150.053 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 100,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| TOTAL | 100,00% | 0,00% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 0,00% | 100,00% | -100,00% |
| Durante el periodo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acumulado Actual | 0,00% | 100,00% | -100,00% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 0,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ - | $ 2.601.510,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 0,00% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ - |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 3 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Frente de Obra Sin iniciar

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara APREMIO por incumplimiento de Funciones

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | 2. No. INFORME | 6 | 3. SEMANA No. | 11 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100,00% | 101,00% | **No se Realización Actividades** | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 81,56% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| PAÑETE Y PINTURA | 60,97% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | **No se Realización Actividades** | |
| TOTAL | 83,43% | 24,34% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 24,34% | 99,05% | -74,71% |
| Durante el periodo | 0,00% | -15,62% | 15,62% |
| Acumulado Actual | 24,34% | 83,43% | -59,10% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | -15,62% | 83,43% |
| Valor de la Obra Programada | $ -7.507.321,74 | $ 40.111.055,30 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 0,00% | 24,34% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ - | $ 11.700.061,74 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 0 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| MAESTRO | 0 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 0 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 0 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se plantea tener actividades esta semana

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe tomar medidas de ventaneria, puertas y elementos que tendran cambios

No se ha realizado inspección de placa de impermeabilización

El frente tiene un atraso de 59.10%

**NO HAY PRESENCIA DE PERSONAL DE OBRA**

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | No. INFORME | 6 | SEMANA No. 11 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina y se cubre area de cocina donde se encontraba un agujero




FECHA FOTO: 10/02/2025
DESCRIPCIÓN: Inatalación de luminarias hermeticas en area de cocina

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | 2. No. INFORME | 4 | 3. SEMANA No. | 11 | | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CDC SAN BLAS | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 31B SUR # 23B-14 | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 80,31% | 132,14% | Desmonte de Teja, cerramiento en lona area de residuos de obra | |
| CIMENTACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO PISOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 100,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 54,19% | 37,35% | Se realiza instalación de manto impermeabilizado en area de cubierta | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realizaron Actividades | |
| NO PREVISTOS | 0,00% | 0,00% | | |
| TOTAL | 62,34% | 38,92% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 12,22% | 95,86% | -83,64% |
| Durante el periodo | 26,70% | -33,52% | 60,22% |
| Acumulado Actual | 38,92% | 62,34% | -23,42% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | -33,52% | 62,34% |
| Valor de la Obra Programada | $ -113.927.361,58 | $ 211.866.805,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 26,70% | 38,92% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 90.733.981,80 | $ 132.276.335,00 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| INSPECTOR SST | 1 | HERRAMIENTA MENOR | 3 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | ANDAMIO CERTIFICADO | 0 | MARTES | F |
| TÉCNICOS SOLDADORES | 0 | EQUIPO DE SOLDADURA | 0 | MIERCOLES | F |
| AYUDANTE | 2 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 1 | | | VIERNES | F |
| OFICIAL ELECTRICO | 0 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Se prevee finiquitar Desmonte de cubierta |
| Se prevee finiquitar Demolición de Placa de Mortero no Contemplada |
| Se prevee finiquitar de Instalacion de manto impermeabilizante |
| |
| |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| El frente tiene un bajo rendimiento por la dureza del desmonte de teja en barro |
| Se debe presentar Prorroga para este Frente |
| El frente tiene un Atraso del 23,42% por demolición de teja en barro |
| |
| |
| |
| |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | No. INFORME | 4 | SEMANA No. 11 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de manto impermeabilizante



FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de manto impermeabilizante



FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de manto impermeabilizante



FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de manto impermeabilizante y demolición de tejado

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: FOR-GIF-016<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | 2. No. INFORME | 7 | 3. SEMANA No. | 11 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | CASA DEL CUIDADO - BELLO HORIZONTE | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9174 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 18 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 1.867.899.000 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 | 3 | 25 | 11. PLAZO: | 2,50 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | 60 | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ - | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | INTERVECOP S.A.S. | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9222 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 3 | 12 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 326.150.053 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 17 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 | 3 | 25 | 22. PLAZO: | 3,00 | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | 60 | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ - | |
| 26. INTEVENTORÍA: | NOGAALL S.A.S. | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | 29. % PROGRAMADO | 30. % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 100,00% | 113,26% | Demolición Pisos Auditorio, replanteo y desmonte luminarias en el area de comedor | |
| ESTRUCTURA | 0,00% | 225,37% | Concreto 3000 psi para Alistado de Salon Social, Se realiza instalacion de rellenos en area de zapatas | |
| MAMPOSTERÍA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y RCI | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ACABADO PISOS | 134,98% | 147,86% | Alistado 6 mm auditorio, se realiza instalacion de enchape en el area del auditorio | |
| ACABADO MUROS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | 7,92% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CARPINTERÍA DE MADERA | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| PAÑETE Y PINTURA | 97,71% | 1,83% | Pañete y estuco en ventanería | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| OBRAS EXTERIORES | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 100,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| EQUIPOS | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | No se Realización Actividades | |
| NO PREVISTOS | 100,00% | 5,36% | Instalación de Pernos 5/8" y Planas de 25x25x10mm | |
| TOTAL | 68,48% | 25,80% | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 21,33% | 95,68% | -74,35% |
| Durante el periodo | 4,60% | -27,20% | 31,80% |
| Acumulado Actual | 25,80% | 68,48% | -42,55% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | -27,20% | 68,48% |
| Valor de la Obra Programada | $ -87.093.138,06 | $ 219.249.612,00 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 4,60% | 25,80% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 14.737.641,69 | $ 82.608.638,80 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA




## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | ESTADO |
| ALMACENISTA | 0 | HERRAMIENTA MENOR | 3 | LUNES | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | 0 | MARTILLO PERCUTOR | 1 | MARTES | F |
| TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO | 0 | | | MIERCOLES | F |
| RESIDENTE SST | 1 | | | JUEVES | F |
| OFICIAL | 2 | | | VIERNES | F |
| AYUDANTE | 3 | | | SÁBADO | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

| |
|---|
| Se prevee el desmonte de cubierta y estructura metalica |
| Se prevee demolición en area de rampa |
| Mantenimiento de puerta vehicular y peatonal de la casa del cuidado |
| Se prevee Instalación de concreto ciclopeo en area de rampa |
| |
| |
| |

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

| |
|---|
| El contratista lleva un atraso del 42,55% del frente de obra |
| Se recomienda incoporar mayores cuadrillas y mejorar el rendimiento de obra |
| Se contempla una demolición adicional en el area donde se realizara rampá, para el cumplimiento de las dimensiones pautadas |
| Se contempla una instalación adicional de concreto ciclopeo en el area donde se realizara rampá, para el cumplimiento de las dimensiones pautadas |
| |
| |
| |

**NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 3 | 3 | 25 | No. INFORME | 7 | SEMANA No. 11 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | 9174 | CONTRATISTA | INTERVECOP S.A.S. |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | 9222 | INTEVENTORÍA | NOGAALL S.A.S. |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio




FECHA FOTO: 25/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio




FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio




FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio




FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de enchape de piso en area de auditorio