Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

ACTA FINAL DE OBRA | **FECHA 18/02/2025**

ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO.

ITEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nro. 2					CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANT FINAL	VALOR FINAL
	TORRE A -CUARTO PISO: ADECUACION GIMNASIO												
1,00	**PRELIMINARES**				**$ 2.776.564,26**				**$ -**	**$ 2.776.564,26**	**$ 2.776.564,26**		**$ -**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M	m	42,00	$ 2.640,00	$ 110.880,00	0,00	42,00	42,00	$ -	$ 110.880,00	$ 110.880,00	0,00	$ -
1,02	DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON	m2	146,36	$ 5.280,00	$ 772.761,79	0,00	146,36	146,36	$ -	$ 772.761,79	$ 772.761,79	0,00	$ -
1,03	DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT.	und	7,00	$ 33.600,00	$ 235.200,00	0,00	7,00	7,00	$ -	$ 235.200,00	$ 235.200,00	0,00	$ -
1,04	DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS	und	9,00	$ 24.000,00	$ 216.000,00	0,00	9,00	9,00	$ -	$ 216.000,00	$ 216.000,00	0,00	$ -
1,05	DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS	und	10,00	$ 26.400,00	$ 264.000,00	0,00	10,00	10,00	$ -	$ 264.000,00	$ 264.000,00	0,00	$ -
1,06	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M	m2	17,55	$ 13.200,00	$ 231.617,76	0,00	17,55	17,55	$ -	$ 231.617,76	$ 231.617,76	0,00	$ -
1,07	DEMOLICION ENCHAPE	m2	71,84	$ 7.920,00	$ 568.947,46	0,00	71,84	71,84	$ -	$ 568.947,46	$ 568.947,46	0,00	$ -
1,08	TRAZADO Y REPLANTEO	m	63,00	$ 2.880,00	$ 181.440,00	0,00	63,00	63,00	$ -	$ 181.440,00	$ 181.440,00	0,00	$ -
1,09	DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO	m	0,00	$ 34.800,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,10	RETIRO ESCOMBROS	m3	8,43	$ 18.800,00	$ 158.517,25	0,00	8,43	8,43	$ -	$ 158.517,25	$ 158.517,25	0,00	$ -
1,11	ESCARIFICACION PLANTILLA EXISTENTE	m2	0,00	$ 2.640,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,12	REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO)	m	10,00	$ 3.720,00	$ 37.200,00	0,00	10,00	10,00	$ -	$ 37.200,00	$ 37.200,00	0,00	$ -
2,00	**PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA**				**$ 33.651.273,70**				**$ -**	**$ 33.651.273,70**	**$ 33.651.273,70**		**$ -**
2,01	PISO EN CAUCHO E=1.00 CM	m2	0,00	$ 298.375,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
2,02	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.)	m2	23,03	$ 75.302,00	$ 1.733.964,09	0,00	23,03	23,03	$ -	$ 1.733.964,09	$ 1.733.964,09	0,00	$ -
2,03	DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO	m2	13,64	$ 1.185.875,00	$ 16.175.335,00	0,00	13,64	13,64	$ -	$ 16.175.335,00	$ 16.175.335,00	0,00	$ -
2,04	MESON CONCRETO 3.000 PSI 0.60x0.08 (INCLUYE REF N°3.)	m	0,00	$ 93.994,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
2,05	CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM	m2	146,36	$ 59.193,26	$ 8.663.312,15	0,00	146,36	146,36	$ -	$ 8.663.312,15	$ 8.663.312,15	0,00	$ -
2,06	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES	m2	72,11	$ 12.286,00	$ 885.968,03	0,00	72,11	72,11	$ -	$ 885.968,03	$ 885.968,03	0,00	$ -
2,07	ENCHAPE CERAMICA 25x40	m2	62,55	$ 83.935,50	$ 5.250.400,54	0,00	62,55	62,55	$ -	$ 5.250.400,54	$ 5.250.400,54	0,00	$ -
2,08	PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES	m2	73,81	$ 12.766,48	$ 942.293,89	0,00	73,81	73,81	$ -	$ 942.293,89	$ 942.293,89	0,00	$ -
3,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1.107.765,00**				**$ -**	**$ 1.107.765,00**	**$ 1.107.765,00**		**$ -**
3,01	SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	15,00	$ 73.851,00	$ 1.107.765,00	0,00	15,00	15,00	$ -	$ 1.107.765,00	$ 1.107.765,00	0,00	$ -
3,02	SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	0,00	$ 86.591,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	0,00	$ 71.941,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,04	SALIDA DE DATOS Y VOZ	und	0,00	$ 40.919,10	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,05	LAMPARAS LED INSTALACION Y SUMINISTRO	und	0,00	$ 104.034,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	m	0,00	$ 15.619,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,07	PUNTO ELECTRICO ILUMINACION	und	0,00	$ 98.794,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4,00	**PUERTAS Y VENTANAS**				**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
4,01	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8MM. INCLUYE INSTALACION	m2	0,00	$ 213.552,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4,02	ESPEJO PARA BAÑO	m2	0,00	$ 190.583,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4,03	ESPEJO CLARO 4 MM	m2	0,00	$ 110.437,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,00	**EQUIPOS SANITARIOS**				**$ 1.467.979,00**				**$ -**	**$ 1.467.979,00**	**$ 1.467.979,00**		**$ -**
5,01	LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER	und	4,00	$ 189.105,00	$ 756.420,00	0,00	4,00	4,00	$ -	$ 756.420,00	$ 756.420,00	0,00	$ -
5,02	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO	und	4,00	$ 149.105,00	$ 596.420,00	0,00	4,00	4,00	$ -	$ 596.420,00	$ 596.420,00	0,00	$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE DUCHA	m2	0,00	$ 79.186,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA SALPICADERA LAVAMANOS	m2	0,00	$ 79.186,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,05	DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	und	2,00	$ 57.569,50	$ 115.139,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 115.139,00	$ 115.139,00	0,00	$ -
				TORRE A -CUARTO PISO: TERRAZA									
6,00	**PRELIMINARES**				**$ 108.838,08**				**$ -**	**$ 108.838,08**	**$ 108.838,08**		**$ -**
6,01	DESMONTE TELA ASFALTICA	m2	15,12	$ 7.200,00	$ 108.838,08	0,00	15,12	15,12	$ -	$ 108.838,08	$ 108.838,08	0,00	$ -
6,02	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO	und	0,00	$ 6.102,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
7,00	**PUSOS, MUROS Y ENCHAPES**				**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
7,01	PISO EN GRAMA	m2	0,00	$ 42.917,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
7,02	LEVANTE CALADOS 50X50	m2	0,00	$ 68.217,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
7,03	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8MM. INCLUYE INSTALACION	m2	0,00	$ 218.200,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
8,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
8,01	LUMINARIA COLONIAL	und	0,00	$ 369.198,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 60.466.840,02**				**$ -**	**$ 60.466.840,02**	**$ 60.466.840,02**		**$ -**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

ACTA FINAL DE OBRA | **FECHA 18/02/2025**

ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO.

ITEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nro. 2					CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANT FINAL	VALOR FINAL
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA	m2	7,56	$ 1.290.875,00	$ 9.759.015,00	0,00	7,56	7,56	$ -	$ 9.759.015,00	$ 9.759.015,00	0,00	$ -
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W	und	16,00	$ 75.694,00	$ 1.211.104,00	0,00	16,00	16,00	$ -	$ 1.211.104,00	$ 1.211.104,00	0,00	$ -
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 18W	und	33,00	$ 84.194,00	$ 2.778.402,00	0,00	33,00	33,00	$ -	$ 2.778.402,00	$ 2.778.402,00	0,00	$ -
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA	m	30,00	$ 17.859,00	$ 535.770,00	0,00	30,00	30,00	$ -	$ 535.770,00	$ 535.770,00	0,00	$ -
NP5	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	0,00	$ 85.194,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP6	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	2,00	$ 76.194,00	$ 152.388,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 152.388,00	$ 152.388,00	0,00	$ -
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	m	180,00	$ 24.559,00	$ 4.420.620,00	0,00	180,00	180,00	$ -	$ 4.420.620,00	$ 4.420.620,00	0,00	$ -
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2"	und	50,00	$ 5.259,00	$ 262.950,00	0,00	50,00	50,00	$ -	$ 262.950,00	$ 262.950,00	0,00	$ -
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4	und	52,00	$ 9.773,00	$ 508.196,00	0,00	52,00	52,00	$ -	$ 508.196,00	$ 508.196,00	0,00	$ -
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	2,00	$ 68.329,00	$ 136.658,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 136.658,00	$ 136.658,00	0,00	$ -
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE	und	1,00	$ 527.729,00	$ 527.729,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 527.729,00	$ 527.729,00	0,00	$ -
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	und	1,00	$ 2.885.930,00	$ 2.885.930,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 2.885.930,00	$ 2.885.930,00	0,00	$ -
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020	m2	25,96	$ 310.000,00	$ 8.047.600,00	0,00	25,96	25,96	$ -	$ 8.047.600,00	$ 8.047.600,00	0,00	$ -
NP14	REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS	und	3,00	$ 175.103,53	$ 525.310,59	0,00	3,00	3,00	$ -	$ 525.310,59	$ 525.310,59	0,00	$ -
NP15	REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION	und	1,00	$ 2.099.487,00	$ 2.099.487,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 2.099.487,00	$ 2.099.487,00	0,00	$ -
NP16	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA CARRIL DE TROTE	m	0,00	$ 16.773,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP17	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10MM. INCLUYE REGATA EN ALFAJIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA FIJACION	m	0,00	$ 446.249,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP18	SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA	und	8,00	$ 129.642,55	$ 1.037.140,44	0,00	8,00	8,00	$ -	$ 1.037.140,44	$ 1.037.140,44	0,00	$ -
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM	m2	0,00	$ 186.342,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO FLEXUBLE MODULAR AISLADOR ACUSTICO. INCLUYEN REMATES PARA DESNIVEL	m2	79,56	$ 321.500,00	$ 25.578.540,00	0,00	79,56	79,56	$ -	$ 25.578.540,00	$ 25.578.540,00	0,00	$ -
NP2	**ITEMS NO PREVISTOS 2**				**$ 22.686.949,03**				**$ -**	**$ 22.686.949,03**	**$ 22.686.949,03**		**$ -**
NP2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM	m	63,00	$ 186.554,00	$ 11.752.902,00	0,00	63,00	63,00	$ -	$ 11.752.902,00	$ 11.752.902,00	0,00	$ -
NP2.2	MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA	und	27,00	$ 49.927,00	$ 1.348.029,00	0,00	27,00	27,00	$ -	$ 1.348.029,00	$ 1.348.029,00	0,00	$ -
NP2.3	ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS	m2	9,30	$ 17.319,00	$ 161.135,98	0,00	9,30	9,30	$ -	$ 161.135,98	$ 161.135,98	0,00	$ -
NP2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA	m2	9,00	$ 26.292,00	$ 236.533,35	0,00	9,00	9,00	$ -	$ 236.533,35	$ 236.533,35	0,00	$ -
NP2.5	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	3,00	$ 81.194,00	$ 243.582,00	0,00	3,00	3,00	$ -	$ 243.582,00	$ 243.582,00	0,00	$ -
NP2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	3,40	$ 284.005,52	$ 965.618,77	0,00	3,40	3,40	$ -	$ 965.618,77	$ 965.618,77	0,00	$ -
NP2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	und	9,00	$ 16.522,00	$ 148.698,00	0,00	9,00	9,00	$ -	$ 148.698,00	$ 148.698,00	0,00	$ -
NP2.8	SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	und	7,00	$ 27.942,00	$ 195.594,00	0,00	7,00	7,00	$ -	$ 195.594,00	$ 195.594,00	0,00	$ -
NP2.9	SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	und	2,00	$ 47.342,00	$ 94.684,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 94.684,00	$ 94.684,00	0,00	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

ACTA FINAL DE OBRA | **FECHA 18/02/2025**

ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO.

ITEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nro. 2					CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANT FINAL	VALOR FINAL
NP2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2"	m	18,00	$ 18.524,00	$ 333.432,00	0,00	18,00	18,00	$ -	$ 333.432,00	$ 333.432,00	0,00	$ -
NP2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2"	m	12,00	$ 22.024,00	$ 264.288,00	0,00	12,00	12,00	$ -	$ 264.288,00	$ 264.288,00	0,00	$ -
NP2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4"	m	2,00	$ 43.434,00	$ 86.868,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 86.868,00	$ 86.868,00	0,00	$ -
NP2.13	RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA	m	67,60	$ 18.073,50	$ 1.221.768,60	0,00	67,60	67,60	$ -	$ 1.221.768,60	$ 1.221.768,60	0,00	$ -
NP2.14	ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA	m	67,60	$ 5.973,00	$ 403.774,80	0,00	67,60	67,60	$ -	$ 403.774,80	$ 403.774,80	0,00	$ -
NP2.15	LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA	m2	62,55	$ 63.027,33	$ 3.942.530,53	0,00	62,55	62,55	$ -	$ 3.942.530,53	$ 3.942.530,53	0,00	$ -
NP2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL	m2	8,40	$ 153.275,00	$ 1.287.510,00	0,00	8,40	8,40	$ -	$ 1.287.510,00	$ 1.287.510,00	0,00	$ -
A	COSTO DIRECTO				$ 122.266.209,10				$ -	$ 122.266.209,10	$ 122.266.209,10		$ -
B	ADMINISTRACIÓN			15%	$ 18.339.931,36				$ -	$ 18.339.931,36	$ 18.339.931,36		$ -
C	IMPREVISTOS			1%	$ 1.222.662,09				$ -	$ 1.222.662,09	$ 1.222.662,09		$ -
D	UTILIDAD			3%	$ 3.667.986,27				$ -	$ 3.667.986,27	$ 3.667.986,27		$ -
E	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			2%	$ 2.445.324,18				$ -	$ 2.445.324,18	$ 2.445.324,18		$ -
F	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 696.917,39				$ -	$ 696.917,39	$ 696.917,39		$ -
A+B+C+D+E+F	TOTAL PRESUPUESTO				$ 148.639.030,40				$ -	$ 148.639.030,40	$ 148.639.030,40		$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR CONTRATADO	$ 148.639.030,40
VALOR ACUMULADO AVANCE FISICO	$ 148.639.030,40
VALOR PRESENTE ACTA (100%)	$ 148.639.030,40

% ANTICIPO	-
VALOR ANTICIPO	$ -
% AVANCE FISICO ACUMULA	100,00%

DESCRIPCION	FECHA ACTA	VALOR FACTURADO (100%)	% PAGADO	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR FACTURAR	% PAGADO ACUMULADO
ACTA PARCIAL NRO 1	18-feb-25	$ 148.639.030,40	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.639.030,40	$ -	100,00%

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 148.639.030,40

Firma:
RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA MC 23 DE 2024

Firma:
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA MC 25 DE 2024

Firma:
Vo.Bo. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo
SUPERVISOR MC 23 DE 2024