ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-485-2023**

**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022.**

**ECOVIAS SAS**




# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
# N° 12

**1 - 31 DE ENERO- DE 2025**

**Versión 01**
**Bogotá, D.C. 5 Febrero de 2025**

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

## LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

| ÁREAS O DEPENDENCIA | | N°. DE COPIAS |
|---|---|---|
| Copia N°.1 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | 1 (Original) |
| Copia N°.2 | Biblioteca del Proyecto | 1 (Copia) |

## CONTROL DE VERSIONES

| ÍNDICE VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| TITULO DOCUMENTO: | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO:** | **1 - 31 DE ENERO- DE 2025** | | | |
| NUMERO DE REVISIÓN | | | 1 | 2 |
| RESPONSABLE ELABORACIÓN | Nombre: | Roberto de Jesus Granada | | |
| | Firma: | | | |
| | Fecha: | 10/02/2025 | | |
| RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría | Nombre: | Luiggi Pugliese Mercado. | | |
| | Firma: | | | |
| | Fecha: | 10/02/2025 | | |
| Vo. Bo. Representante Legal | Nombre: | Luiggi Pugliese Mercado | | |
| | | | | |
| | Fecha: | 10/02/2025 | | |

# TABLA CONTENIDO

**1 INTRODUCCIÓN ..... 7**

**2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 11**

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 11
*2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial ..... 11*
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 17
*2.2.1 Localización de las obras ..... 17*
*2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas ..... 19*
2.3 ANTECEDENTES ..... 20
2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS ..... 22
2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 28

**3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATOS ..... 31**

**4 CONTRATO DE OBRA Nº. 483 DEL 18/12/2023 GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU S.A.S ..... 32**

4.1 GENERALIDADES ..... 32
*4.1.1 Datos del contrato 483 DEL 18/12/2023. ..... 32*
*4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra. ..... 33*
*4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga ..... 35*
*4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra ..... 36*
*4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras ..... 36*
*4.1.6 ítems o precios no previstos ..... 36*
4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO ..... 37
*4.2.1 Etapa de Apropiación Diseños ..... 37*
*4.2.2 Etapa de construcción ..... 37*
*4.2.3 Valores ejecutados ..... 40*
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA ..... 78
4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA ..... 78
*4.4.1 Control de personal de obra ..... 78*
*4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra ..... 79*
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ..... 79
*4.5.1 Informe financiero y presupuestal ..... 79*
*4.5.2 Forma de pago del contrato ..... 79*
*4.5.3 Actas de recibo parcial de obra ..... 80*
4.6 ANTICIPO DE OBRA ..... 80
*4.6.1 Datos generales del anticipo de obra ..... 80*
*4.6.2 Órdenes de pago o de giro ..... 81*
*4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo ..... 82*
*4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros ..... 82*
*4.6.5 Amortización del anticipo ..... 82*
4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 83
4.8 FUENTE DE MATERIALES ..... 83
4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 83
4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO ..... 83
4.11 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES ..... 85
4.12 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA ..... 85
*4.12.1 Actas de comité de obra o actas de reunión ..... 85*
*4.12.2 Bitácora de obra ..... 86*
4.13 GESTIÓN AMBIENTAL ..... 86
4.14 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) ..... 87
4.15 GESTIÓN SOCIAL ..... 87
4.16 ESTADO DEL CONTRATO ..... 87

**5 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-485-2023 DEL 26/08/2024 ..... 88**

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 88

*5.1.1 Datos del contrato de interventoría ... 88*
5.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA ... 89
5.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 90
*5.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas ... 90*
*5.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría ... 91*
*5.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría ... 91*
5.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA ... 91
5.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA ... 92
*5.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS ... 92*
5.6 CONTROL DE CORREPONDENCIA ... 94
5.7 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA ... 97
5.8 PERSONAL INTERVENTORÍA ... 97
5.9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA ... 98
*5.9.1 Forma de pago del contrato. ... 98*
*5.9.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría ... 98*
5.10 OTROS COMPONENTES ... 99
*5.10.1 Gestión ambiental ... 99*
*5.10.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST) ... 99*
*5.10.3 Gestión social ... 99*
*5.10.4 Estado del contrato ... 100*

**6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ... 101**

**7 CONCLUSIONES ... 102**

**8 RECOMENDACIONES ... 103**

**9 ANEXOS ... 104**

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Componentes unidades estructurales, Fuente: Estudios previos Licitación pública ... 24
Tabla 2 Proyectos asociados Plan Desarrollo Rural Fuente: ... 27
Tabla 3 Actividades a ejecutar del proyecto 483-2023 ... 28
Tabla 4 Estado De Los Contratos ... 31
Tabla 5 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 483 ... 32
Tabla 6 Datos Póliza ... 33
Tabla 7 Pólizas actualizadas a la fecha. ... 34
Tabla 8 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 483 ... 35
Tabla 9 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 483 ... 36
Tabla 10 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 483 ... 36
Tabla 11 Ítems No previstos contrato 483 ... 36
Tabla 12 Estado apropiación estudios y diseños 483 ... 37
Tabla 13 Actividades de Construcción contrato 483 ... 38
Tabla 14 Valores Ejecutados Contrato 483 ... 40
Tabla 15 Maquinaria y Equipo Contrato 483 ... 78
Tabla 16 Control Personal en Obra Contrato 483 ... 78
Tabla 17 Vigencias del Contrato ... 79
Tabla 18 Actas de Recibo Parcial de Obras ... 80
Tabla 19 Generales del Anticipo de Obra ... 80
Tabla 20 Órdenes de Pago o de Giro ... 81
Tabla 21 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo ... 82
Tabla 22 Rendimientos financieros Anticipo de Obra ... 82
Tabla 23 Amortización Anticipo Contrato de Obra 483 ... 82

Tabla 24 Materiales periodo ..... 83
Tabla 25 Actividades periodo ..... 83
Tabla 26 Avance del Contrato 483 ..... 85
Tabla 27 Actas de Comité de Obra y Reuniones ..... 85
Tabla 28 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor ..... 88
Tabla 29 Datos pólizas contrato interventoría ..... 89
Tabla 30 Pólizas del contrato de interventoría ..... 89
Tabla 31 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 485 - Interventoría ..... 90
Tabla 32 Suspensiones y Reinicios al Contrato 485 - Interventoría. ..... 91
Tabla 33 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría ..... 91
Tabla 34 Correspondencia enviada a contrato 483 ..... 94
Tabla 35 Correspondencia enviada a FDRS ..... 95
Tabla 36 Correspondencia recibida Contrato 483 ..... 96
Tabla 37 Correspondencia recibida FDRS ..... 96
Tabla 38 Personal Contrato 485 ECOVIAS S.A.S - Interventoría ..... 97
Tabla 39 Relación Actas parciales Contrato 485- Interventoría ..... 98

## LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz) ..... 18
Ilustración 2 Localización del proyecto ..... 19
Ilustración 3 Ubicación Oficina - Campamento GRU S.A.S ..... 19
Ilustración 4 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública ..... 23
Ilustración 5 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública ..... 24
Ilustración 6 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública ..... 24

**ANEXOS**

ANEXO Nº. 01 DOCUMENTACIÓN CONTRATO 485 DEL 18/12/2023
1.A ACTA DE PRÓRROGA N°5
1.B BITÁCORA DE OBRA ENERO 2025

ANEXO Nº. 02 DOCUMENTACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-485-2023
2.A ACTA PRÓRROGA N° 5 ADICIÓN N° 2
2.B INFORME COMPONENTE AMBIENTAL
2.C INFORME COMPONENTE SST
2.D INFORME GESTIÓN SOCIAL
2.E INFORMES SEMANALES
2.F ACTAS COMITÉ

# 1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ" Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: "Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz" cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es "Construir 1 sede administrativa rural", La Administración rural requiere garantizar el cumplimiento de su misionalidad, de la normativa Nacional y Distrital, mediante la transformación de espacios adecuados para el funcionamiento de la Sede Administrativa, en atención a las necesidades de servicio de la comunidad, normativa vigente y lineamiento establecidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, en este caso busca mejorar la calidad del servicio integral en la cuenca Rio Blanco de La Localidad Rural de Sumapaz.

Es así, que surge la necesidad por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, de realizar la contratación de una Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra que suscriba el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz, dentro de la Licitación Pública, cuyo objeto consiste en "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo – SST, durante el periodo comprendido del **1 al 31 de enero de 2025**, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ"

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos N° FDRS-CMA-372-2023, cuyo objeto es la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA

HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S**, mediante la Resolución N°. 0149 del 18 de diciembre de 2023 por un valor inicial del contrato de $ 342.939.186 en un plazo inicialmente establecido de siete (7) meses, durante el periodo de ejecución el contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S, presentó solicitud de cesión del contrato, bajo los argumentos que se relacionan a continuación:

> *"DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. y el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ cuyo objeto contractual es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es "apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría CCS-334-2022" yo, VLADIMIR RIASCOS VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.442.017 de Buenaventura, y actuando como Representante Legal de la Empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. con NIT: 901.432.414-8, solicito de manera respetuosa que sea autorizada la cesión del Contrato CIN 485 de 2023, a la Empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.6251, representada legalmente por LUIGGI PUGLIESE MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.739.219 de Barranquilla. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula decimocuarta del contrato mencionado y con lo cual se RENUNCIARÍA irrevocablemente a cualquier vínculo legal y económico con dicho contrato. La solicitud radicada se realiza en razón a inconvenientes personales de fuerza mayor que le impiden a la empresa continuar con dicho contrato. Cabe resaltar que la empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.625-1, cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la Entidad contratante. Ante la presente quedamos en espera de una pronta respuesta."*

En vista de lo anterior, para llevar a cabo y finalizar las actividades pendientes de manera oportuna, es necesario asegurar una vigilancia, control y seguimiento adecuados del cumplimiento de las tareas del proyecto por parte del contratista de obra, así las cosas es procedente la cesión del contrato de interventoría en el estado actual que se encuentra lo cual se podrá verificar en el informe de supervisión adjunto a la presente modificación contractual.

El presente contrato es objeto de cesión a **ECOVIAS S.A.S**, para lo cual el Alcalde Rural de Sumapaz avaló la idoneidad y experiencia del CESIONARIO, determinando que se encuentra en capacidad de cumplir y ejecutar las

actividades del contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** de modo que se autoriza la cesión.

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos. Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Adicionalmente, **el archivo** sirve como espacio que permitirá la Organización, almacenamiento, acceso y conservación de los diferentes documentos que deben ser custodiados de conformidad con las tablas de retención de documentos de gestión pública para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública. De igual manera, el Almacén permite depositar los diferentes bienes, materiales, herramientas y demás elementos adquiridos por el FRDS, los cuales son de uso en la ejecución de actividades misionales de la entidad, permitiendo conservarlos en perfectas condiciones y llegar un adecuado control de inventario.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Rural.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las

obras ejecutadas y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

# 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial

El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se encuentra definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, en su numeral "*ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE*".

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos.

Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Rural.

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades u obras a ejecutar por EL CONTRATISTA son las siguientes:

## Portería y zona técnica (unidad estructural 1)

| | |
|---|---|
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |
| 3 | ESTRUCTURA |
| 3.1 | CIMENTACIÓN |
| 3.2 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO |
| 3.3 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |
| 4 | MAMPOSTERIA |
| 5 | PAÑETE Y PINTURA |
| 6 | CUBIERTA |
| 7 | PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO |
| 8 | PUERTAS Y VENTANAS |
| 9 | RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI |
| 9.1 | RED HIDRAULICA |
| 9.2 | EQUIPO DE PRESIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO |
| 9.3 | RED SANITARIA |
| 9.4 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| 9.5 | RED PLUVIAL |
| 9.6 | EQUIPO DE BOMBEO RCI |
| 9.7 | RED CONTRA INCENDIOS |
| 10 | RED ELECTRICA |
| 10.1 | SALIDAS ELECTRICAS |
| 10.2 | INSTALACIÓN LUMINARIAS |
| 10.4 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS |
| 10.5 | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS |
| 10.6 | SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA |
| 10.7 | EQUIPOS |

| | |
|---|---|
| 10.8 | EQUIPOS ACTIVOS |
| 10.9 | EQUIPOS PASIVOS |
| 10.10 | SALIDAS DE COMUNICACIONES |
| 10.11 | CANALIZACIONES CIVILES |
| 10.12 | CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES |
| 10.13 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |
| 10.14 | ALIMENTADORES ELECTRICOS |
| 10.15 | EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES |
| 10.1.6 | TRAMITES ANTE OPERADOR |
| 11 | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS |
| 12 | MOBILIARIO |
| 13 | SEÑALIZACIÓN |
| 14 | ASEO |

Archivo y almacén (unidad estructural 4)

| | |
|---|---|
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES |
| 3 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL |
| 3.1 | CIMENTACIÓN |
| 3.2 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |
| 3.3 | ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA |
| 4 | RED CONTRA INCENDIO |
| 5 | RED ELECTRICA |
| 5.1 | SALIDAS ELECTRICAS |
| 5.2 | INSTALACIÓN LUMINARIAS |
| 5.3 | CANALIZACIONES ELECTRICAS |
| 5.4 | ALIMENTADORES ELECTRICOS |
| 5.5 | EQUIPOS ACTIVOS |

| | |
|---|---|
| 5.6 | SALIDAS COMUNICACIONES |
| 5.7 | CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES |
| 5.8 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |
| 6 | PAÑETE Y PINTURA |
| 7 | ENCHAPES Y PISOS |
| 8 | FACHADA |
| 9 | CARPINTERIA MADERA |
| 10 | SEÑALIZACIÓN |
| 11 | ASEO |

## Equipamiento Cultural (Unidad Estructural 5)

| | |
|---|---|
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |
| 3 | ESTRUCTURA |
| 3.1 | CIMENTACIÓN |
| 3.2 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |
| 4 | RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI |
| 4.1 | RED HIDRAULICA |
| 4.2 | RED SANITARIA |
| 4.3 | RED PLUVIAL |
| 4.4 | RCI |
| 5 | MAMPOSTERIA |
| 6 | RED ELECTRICA |
| 6.1 | SALIDAS ELECTRICAS |
| 6.2 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS |
| 6.3 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |
| 6.4 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS |
| 6.5 | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS |
| 6.6 | EQUIPOS |

| | |
|---|---|
| 6.7 | EQUIPOS ACTIVOS |
| 6.8 | EQUIPOS PASIVOS |
| 6.9 | SALIDAS DE COMUNICACIONES |
| 6.10 | CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES |
| 6.11 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |
| 7 | PAÑETE Y PINTURA |
| 8 | CUBIERTA |
| 9 | PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO |
| 10 | PUERTAS Y VENTANAS |
| 11 | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS |
| 12 | MOBILIARIO |
| 13 | SEÑALIZACIÓN |
| 14 | ASEO |

Fases y etapas del proyecto:

**ETAPA 1 –REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:** la cual tendrá una duración máxima de DOS (2) MES:

- El FDRS, previo a la firma del acta de inicio realizará una visita con el CONTRATISTA para presentar el espacio donde se ejecutará la obra del presente proceso.
- Se deberá realizar socialización con la Junta Administradora Rural - JAL, para presentación de los profesionales que conformaran el equipo de trabajo y cronograma de trabajo para la ejecución del contrato.
- Se deberá realizar socialización con la comunidad de Sumapaz y demás interesados, cumpliendo con las piezas de divulgación establecidas por el FDRS, dando a conocer las fases, duración y cronograma de trabajo del proyecto.
- El contratista deberá adelantar los trámites que sean necesarios (cuando apliquen) dentro de la actividad particular que se realice de obra para realizar la construcción de la sede administrativa y los requeridos por las entidades del distrito capital y las empresas competentes (SDP, CAR, SDMA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAAB, etc.), que permitan y sean necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.
- Para adelantar los trámites ante las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP), tales como: Servicios de acueducto, alcantarillado,

aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, distribución de gas, y demás entidades distritales y nacionales competentes, tales como certificaciones o permisos para las actividades de mantenimiento de los proyectos objeto de la presente licitación, el Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente y tramitarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta.

- El contratista deberá atender y/o desarrollar todas y cada una de las solicitudes u observaciones que realice la Interventoría y las diferentes entidades sobre las cuales se esté adelantado el trámites y permisos necesarios.
- El contratista deberá apropiarse de los diseños, los cuales deberá revisar y validar en conjunto con la interventoría, los cuales serán entregados por parte del FDRS, para la construcción y adecuación de las estructuras priorizadas en el presente proceso dentro de la Fase I, así mismo, deberá entregar a la interventoría para verificación y aprobación, como MÍNIMO la información que se describe a continuación:

    - Elaboración de un informe consolidado el cual exponga los resultados obtenidos de la verificación realizada sobre la información entregada por el Fondo. Este informe debe incluir el concepto técnico del contratista frente a la aplicabilidad de la propuesta.
    - Presentación del cronograma de actividades de obra detallado, utilizando herramientas de programación que permitan conocer con detalle las actividades del proceso constructivo, indicando rendimientos, equipo y personal mínimo, considerando los trámites con Empresas de servicios públicos, Entidades Distritales y las demás que correspondan (si aplica), imprevistos, época de lluvia, ruta crítica, curva "S", entre otros, dentro del plazo contractualmente establecido.
    - Plan de Gestión Social o Plan de manejo Ambiental y SST
    - Demás requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual

- El contratista de Obra, deberá gestionar y realizar el seguimiento de los trámites necesarios frente a licencias de construcción ante la Curaduría Urbana hasta su obtención en la etapa No. 1 (apropiación de estudios y diseños, tramites y permisos necesarios).
- Previa aprobación de los anteriores entregables por parte de la interventoría, el contratista deberá realizar nuevamente una nueva socialización con la comunidad, JAL, interventoría y el FDRS con el propósito de dar a conocer el cronograma de las actividades de obra.

Para el buen desarrollo de las actividades realizadas durante esta etapa y de acuerdo con lo descrito, se deberá coordinar en conjunto con el contratista de obra, la interventora y profesionales del FDRS, la realización de los comités de

seguimiento de las actividades de revisión, validación, complementación, ajustes (si aplica) y apropiación de los estudios, diseños y las demás actividades administrativas que se encuentran dentro de esta etapa, para tal efecto, se deberán realizar actas de comité de seguimiento por parte de los profesionales responsables tanto del contratista de obra como de la interventoría.

**ETAPA 2 – EJECUCIÓN:** la cual tendrá una duración máxima de CINCO (5) MESES:

Durante este tiempo el CONTRATISTA realizará las intervenciones aprobadas por la interventoría en cada una de las actividades de para la construcción de la Portería y zona técnica que corresponde a la unidad estructural 1, la Adecuación de Archivo y almacén (edificaciones existentes) que corresponden a la unidad estructural 4 y el equipamiento cultural que corresponde a la unidad estructural 5, contempladas para el presente proceso como fase I.

Es primordial que el ejecutor cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la normativa vigente. De igual forma, se deja constancia que es obligación del adjudicatario estar atento de las actualizaciones que se lleguen a presentar durante la ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y a implementar los ajustes que se requieran.

El CONTRATISTA, deberá ejecutar las intervenciones conforme lo aprobado por la interventoría y validado por la Entidad en la Etapa 1.

El ejecutor deberá dar estricto cumplimiento a las diferentes especificaciones técnicas relacionadas en el anexo técnico y entre otras, las entregadas por el consultor del contrato CCS334-2022.

Así mismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental y dar aplicación a los criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de secretaria de Gobierno y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de potenciar los impactos ambientales y sociales positivos en la adquisición de bienes y servicios institucionales. Dando como resultado la inclusión de criterios de sostenibilidad: uso eficiente de los recursos, prevención de impactos ambientales negativos, oportunidades de trabajo, reducir los riesgos en la salud, innovación, mejora continua y reducción de costos.

## 2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

### 2.2.1 Localización de las obras

Sumapaz es la localidad número 20 del Distrito Capital, la única netamente rural y hace parte del páramo más grande del mundo. Está ubicada en la Cordillera Oriental, en la región del Macizo de Sumapaz, zona del Alto Sumapaz, la cual se considera un ecosistema de montaña insustituible en funciones ecológicas, con

alturas entre los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel del mar. Ocupa, en superficie, un área de 75.756 hectáreas, las que equivalen al 42,6% de las 177.944 hectáreas que tiene Bogotá D.C.

Los límites político-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte, limita con la localidad Usme del Distrito Capital de Bogotá; por el oriente, limita con los municipios cundinamarqueses de Une y Gutiérrez; por el sur, limita con el municipio Colombia del departamento del Huila y con el municipio Uribe del departamento del Meta; y por el occidente, limita con los municipios cundinamarqueses de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera.

El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación Rural y veredas). **UPR Río Blanco** conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las animas, Las sopas, Santa Rosa, y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada, Concepción, la Unión.

El sitio de intervención se ubica en la Casona Llano Grande, en la cuenca de Rio Blanco, Corregimiento de Betania (4°12'49.36"N - 74° 8'45.19"O) en la localidad No. 20 Sumapaz.




Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz)





Ilustración 2 Localización del proyecto

## 2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas

A la fecha de corte del presente informe, se cuentan con las siguientes oficinas para el proyecto:

Contratista GRU S.A.S: Carrera 32 # 25B-45 – TEL 6012441734 BOGOTA D.C

A continuación, se presenta la ubicación de las oficinas y campamentos de cada uno de los contratistas:





Ilustración 3 Ubicación Oficina - Campamento GRU S.A.S

## 2.3 ANTECEDENTES

La Alcaldía tiene como misión "ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.".

Según el Decreto 411 de 2016, dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Rural de Sumapaz se encuentran "liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública y la consolidación de los procesos de la gobernabilidad.

El 11 de junio de 2020, se firma el acuerdo No.761 de 2020, por medio del cual se adopta El Plan de

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ", como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, donde se incluye el propósito No. 5 ". Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente", este propósito incluye el programa "Programa Gestión pública efectiva".

Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: "Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz" cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es "Construir 1 sede administrativa rural", mencionada en el artículo 66.

Por otro lado, se incluye el propósito No. 3 "cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática", este propósito incluye el programa "Provisión y mejoramiento de servicios públicos".

Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 32, "promover la prestación eficiente y oportuna del servicio público de acueducto y alcantarillado en la localidad de Sumapaz, mediante apoyo técnico, tecnológico, asistencia técnica, organizacional, optimización y operación de los sistemas de acueductos, sistemas de tratamiento de agua residuales y/o la legalización de servidumbre". cuya meta para el cuatrienio es "Fortalecer 4 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa. Incluyendo El Tratamiento De Aguas Residuales.", mencionada en el artículo 41.

La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá cuya extensión territorial (78.096,9 ha) es totalmente rural; adicionalmente, es reconocida por ser la localidad más grande al representar aproximadamente un 40% de la ciudad y por estar ubicada en un ecosistema de páramo.

Según la proyección poblacional realizada por el último censo del Departamento Administrativo

Nacional de Estadística (DANE), para el año de 2021, en la localidad se estimó un total de 3.585 habitantes de los cuales 1.722 son mujeres y 1861 son hombres.

La secretaría de Gobierno tiene una planta de personal para atender en las de las diferentes dependencias. Sin embargo, las y los empleados(as) de planta de esta secretaria no son suficientes para cubrir las necesidades operativas, administrativas y misionales de las Alcaldías Locales, por lo cual se contrata anualmente el personal auxiliar, técnico y profesional que permita cumplir con planes programas y proyectos previstos por la administración para atender efectivamente a la comunidad en general (28 veredas de la localidad), para ello se requiere proveer a las diferentes áreas de la administración del personal idóneo para el apoyo de acciones misionales y administrativas, a la fecha se cuenta aproximadamente con 14 funcionarios de planta ( de conformidad con las modalidades de trabajo y espacios) y más de 241 contratistas que garantizan el cumplimiento de los servicios de la Alcaldía.

La Administración Rural requiere garantizar el cumplimiento de su misionalidad, de la normativa Nacional y Distrital, mediante la transformación de espacios adecuados para el funcionamiento de la Sede Administrativa, en atención a las necesidades de servicio de la comunidad, normativa vigente y lineamiento establecidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, en este caso busca mejorar la calidad del servicio integral en la cuenca Rio Blanco de La Localidad Rural de Sumapaz.

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ", con el fin de viabilizar los diferentes proyectos contemplados en el predio sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural "Casona Llano Grande" Centro Poblado de Betania, el FDRS, inicio desde mediados del año 2022, los trámites de solicitud de transferencia de bien inmueble a título gratuito ante la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP

"Por la cual se transfiere a título gratuito el predio Sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural "Casona Llano Grande" Centro Poblado de Betania identificado con Matrícula Inmobiliaria: 50S-40486984, CHIP: AAA0199HYYX y Cédula Catastral 103201010900000000 de propiedad del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz al Departamento Administrativo de la Defensoría de la Espacio Público - DADEP", posterior a este trámite administrativo, se solicitó al área jurídica del DADEP que permitiera al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, el uso y goce del inmueble para los proyectos que se pretenden desarrollar acorde con la destinación establecida, es así que, el 24 de julio de 2023 se suscribió Contrato interadministrativo de comodato No. 110-129-361-0-2023 y la respectiva acta de entrega, por medio del cual el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, permite el uso y goce de

manera temporal, real y material, en favor del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, del predio de uso fiscal (RUPI 2-2400).

## 2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ", con el fin de viabilizar los diferentes proyectos contemplados en el predio sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural "Casona Llano Grande" Centro Poblado de Betania, el FDRS, inicio desde mediados del año 2022, los trámites de solicitud de transferencia de bien inmueble a título gratuito ante la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP **"Por la cual se transfiere a título gratuito el predio Sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural "Casona Llano Grande" Centro Poblado de Betania identificado con Matrícula Inmobiliaria: 50S-40486984, CHIP: AAA0199HYYX y Cédula Catastral 103201010900000000 de propiedad del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz al Departamento Administrativo de la Defensoría de la Espacio Público - DADEP"**, posterior a este trámite administrativo, se solicitó al área jurídica del DADEP que permitiera al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, el uso y goce del inmueble para los proyectos que se pretenden desarrollar acorde con la destinación establecida, es así que, el 24 de julio de 2023 se suscribió Contrato interadministrativo de comodato No. 110-129-361-0-2023 y la respectiva acta de entrega, por medio del cual el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, permite el uso y goce de manera temporal, real y material, en favor del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, del predio de uso fiscal (RUPI 2-2400).

Adicionalmente, acorde con lo establecido por la Secretaría de Planeación Distrital - Dirección de ambiente y Ruralidad, frente a los usos del suelo del predio identificado como la sede Casa de la Cultura, parcela Agro – cultural "Casona Llano Grande", recae en ZONA DE TRANSICIÓN y, en consecuencia, tendrá la siguiente destinación: Cultural, Deportiva, Educativa, Seguridad, Social y **Administrativa**.

Así mismo, con recursos de la vigencia 2022, el FDRS adjudico el proceso de consultoría FDRS- CMA -334-2022, que dio origen al contrato CCS-334-2022, con el objeto de realizar los "CONTRATAR LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y DIAGNÓSTICOS PARA LAS CONSTRUCCIONES Y/O ADECUACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA RURAL
DE SUMAPAZ EN LA HACIENDA LLANO GRANDE CORREGIMIENTO DE BETANIA". Como resultado de dicha consultoría el Consorcio Arquitectura Judicial 2022 realizó la entrega de los siguientes productos:

- Diseño Arquitectónico y de paisajismo (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño geotécnico (estudio de suelos y diseños de cimentación)

- Diseño de Red Hidráulica y almacenamiento de agua Potable (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño de Red Sanitaria y Planta de tratamiento PTAR (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño de Red contra incendios RCI (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño Estructural y Sismo-resistente (vulnerabilidad y reforzamiento estructural, diseño edificaciones nuevas, memorias de cálculo y planimetrías).
- Diseño sistema Eléctrico (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño de red cableado estructurado, voz datos y CCTV (memorias de cálculo y planimetrías) • Especificaciones técnicas de todos los productos diseñados
- Presupuesto de Obra.

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron en dicha consultoría las siguientes unidades estructurales:

Portería y zona técnica (unidad estructural 1), Casona estructura existente (unidad estructural 2), oficinas (unidad estructural 3), Almacén y archivo estructuras existentes (unidad estructural 4), equipamiento cultural (unidad estructural 5) y componente de urbanismo.

A continuación, se presenta de manera resumida un registro fotográfico, de las estructuras existente:



Ilustración 4 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública



Ilustración 5 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública



Ilustración 6 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública

Es de resaltar que, como parte del componente social de la Consultoría, en mesas de trabajo con la comunidad, se establecieron los servicios a proveer en esta sede, dando como resultado el desarrollo del programa arquitectónico en atención de las necesidades específicas, la cuales se enumeran en cinco (5) unidades estructurales y componente de urbanismo, necesarias para el funcionamiento de la sede administrativa:

Tabla 1 Componentes unidades estructurales, Fuente: Estudios previos Licitación pública

| **ALCALDÍA DE SUMAPAZ** | |
|---|---|
| **CUADRO DE ÁREAS ARQUITECTURA UNIDADES ESTRUCTURALES** | |
| | |
| **PORTERÍA Y ZONA TÉCNICA (UNIDAD ESTRUCTURAL 1)** | |
| Cuarto técnico tanque de agua potable | 15,57 |
| Cuarto técnico de bombas RCI | 27,39 |
| Subestación eléctrica | 12,90 |
| Cuarto de baja tensión | 6,23 |
| Planta eléctrica | 12,9 |

| ALCALDÍA DE SUMAPAZ | |
|---|---|
| **CUADRO DE ÁREAS ARQUITECTURA UNIDADES ESTRUCTURALES** | |
| Portería | 13,42 |
| **TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)** | **88,41** |
| **MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)** | **29,73** |
| **TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)** | **118,14** |

| CASONA (UNIDAD ESTRUCTURAL 2) | |
|---|---|
| Despacho alcalde | 6,36 |
| Baño privado | 2,74 |
| Asesores | 14,13 |
| Baños mujeres | 5,96 |
| Baños hombres | 5,72 |
| Cuarto de seguridad | 8,57 |
| Oficina 1 | 12,48 |
| Sala de juntas | 31,49 |
| Oficina 2 | 10,63 |
| Oficina 3 | 10,11 |
| Oficina 4 | 28,00 |
| **TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)** | **136,19** |
| **MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)** | **70,72** |
| **CIRCULACIONES (M2)** | **81,79** |
| **TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)** | **288,70** |

| OFICINAS (UNIDAD ESTRUCTURAL 3) | |
|---|---|
| Baños mujeres | 16,85 |
| Baños hombres | 12,56 |
| Baño PMR | 4,72 |
| Cafetín | 19,07 |
| Oficinas | 135,76 |
| Oficina privada 01 | 6,90 |
| Oficina privada 02 | 6,90 |
| Cuarto lactancia | 11,10 |
| Cuarto Aseo | 1,87 |
| Cuarto técnico | 9,36 |
| Cafetería | 25,72 |
| **TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)** | **250,81** |
| **MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)** | **47,96** |
| **CIRCULACIONES (M2)** | **86,38** |
| **TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)** | **385,15** |

| ALMACÉN Y ARCHIVO (UNIDAD ESTRUCTURAL 4) | |
|---|---|
| Almacén general | 150,72 |
| Archivo general | 152,68 |
| **TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)** | **303,40** |
| **MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)** | **22,15** |
| **CIRCULACIONES (M2)** | **239,55** |
| **TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)** | **565,10** |

| EQUIPAMIENTO CULTURAL (UNIDAD ESTRUCTURAL 5) | |
|---|---|
| Baños públicos hombres | 14,49 |
| Baños públicos mujeres | 16,42 |
| Baño PMR | 7,03 |
| Cuarto técnico | 16,31 |
| Cuarto de control | 17,33 |
| Camerinos | 40,44 |
| Almacenamiento / salón | 42,19 |
| Sala de ensayos | 36,42 |
| Aula múltiple | 328,32 |
| **TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)** | **518,95** |
| **MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)** | **94,77** |
| **CIRCULACIONES (M2)** | **4,96** |
| **TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)** | **618,68** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ÁREAS ÚTILES (M2)** | **1297,76** |
| **MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)** | **265,33** |
| **CIRCULACIONES (M2)** | **412,68** |
| **TOTAL ÁREAS CONSTRUÍDAS ARQUITECTURA (M2)** | **1975,77** |

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos. Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Adicionalmente, **el archivo** sirve como espacio que permitirá la Organización, almacenamiento, acceso y conservación de los diferentes documentos que deben ser custodiados de conformidad con las tablas de retención de documentos de gestión pública para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública. De igual manera, el Almacén permite depositar los

diferentes bienes, materiales, herramientas y demás elementos adquiridos por el FRDS, los cuales son de uso en la ejecución de actividades misionales de la entidad, permitiendo conservarlos en perfectas condiciones y llegar un adecuado control de inventario.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Rural.

Con la construcción y adecuación de estas estructuras, el FDRS, da cumplimiento a los proyectos asociados en el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz, queda de la siguiente forma:

Tabla 2 Proyectos asociados Plan Desarrollo Rural Fuente:

| "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ" 2021-2024" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | META DEL PDL 2021-2024 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO META VIGENCIA 2023 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO META PDL VIGENCIA 2021 - 2022 | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO META PDL 2021-2024 |
| Proyecto 1693 - Terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales) | Construir 1 sedes administrativas locales. | 100% | 0% | 100% |
| Proyecto 1668 – Acueductos veredales y saneamiento básico | Fortalecer 4 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa. Incluyendo El Tratamiento De Aguas Residuales. | > 100% | 25% | > 100% |

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, con recursos de la vigencia 2023, existe la necesidad de realizar La construcción de la Portería y zona técnica que corresponde a la unidad estructural 1, la Adecuación de Archivo y almacén (edificaciones existentes) que corresponden a la unidad estructural 4 y el equipamiento cultural que corresponde a la unidad estructural 5, junto con los trámites y permisos necesarios para el desarrollo de la Fase I del proyecto y la puesta en marcha de la Sede Administrativa ubicada en la Hacienda Llano Grande en el Centro Poblado Betania, cuenca Río Blanco, necesarias para el

funcionamiento de la administración Rural, de acuerdo con los estudios y diseños derivados del contrato de consultoría CCS-334-2022. La intervención de estos espacios beneficiará de manera directa a los funcionarios de la Administración Rural, miembros de la Junta Administradora Rural y Consejo de Planeación Rural, que contarán con mejores herramientas para el logro de sus objetivos y metas, específicamente en la optimización de la inversión social a los diferentes actores que intervienen en la vida rural y toda su población que contarán con la prestación del servicio público más eficiente y efectivo.

Lo cual responde a la materialización de las necesidades manifestadas por los habitantes de la localidad de Sumapaz y al cumplimiento de los objetivos y metas del plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, denominado "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ" 2021-2024.

## 2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

Tabla 3 Actividades a ejecutar del proyecto 483-2023

| **Portería y zona técnica (unidad estructural 1)** | |
|---|---|
| **N°** | **Actividad** |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |
| 3 | ESTRUCTURA |
| 3.1 | CIMENTACIÓN |
| 3.2 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO |
| 3.3 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |
| 4 | MAMPOSTERIA |
| 5 | PAÑETE Y PINTURA |
| 6 | CUBIERTA |
| 7 | PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO |
| 8 | PUERTAS Y VENTANAS |
| 9 | RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI |
| 9.1 | RED HIDRAULICA |
| 9.2 | EQUIPO DE PRESIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO |
| 9.3 | RED SANITARIA |
| 9.4 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| 9.5 | RED PLUVIAL |
| 9.6 | EQUIPO DE BOMBEO RCI |
| 9.7 | RED CONTRA INCENDIOS |
| 10 | RED ELECTRICA |
| 10.1 | SALIDAS ELECTRICAS |
| 10.2 | INSTALACIÓN LUMINARIAS |
| 10.4 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS |
| 10.5 | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS |
| 10.6 | SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA |
| 10.7 | EQUIPOS |
| 10.8 | EQUIPOS ACTIVOS |
| 10.9 | EQUIPOS PASIVOS |

| **Portería y zona técnica (unidad estructural 1)** | |
|---|---|
| **N°** | **Actividad** |
| 10.10 | SALIDAS DE COMUNICACIONES |
| 10.11 | CANALIZACIONES CIVILES |
| 10.12 | CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES |
| 10.13 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |
| 10.14 | ALIMENTADORES ELECTRICOS |
| 10.15 | EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES |
| 10.1.6 | TRAMITES ANTE OPERADOR |
| 11 | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS |
| 12 | MOBILIARIO |
| 13 | SEÑALIZACIÓN |
| 14 | ASEO |

| **Archivo y almacén (unidad estructural 4)** | |
|---|---|
| **N°** | **Actividad** |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES |
| 3 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL |
| 3.1 | CIMENTACIÓN |
| 3.2 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |
| 3.3 | ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA |
| 4 | RED CONTRA INCENDIO |
| 5 | RED ELECTRICA |
| 5.1 | SALIDAS ELECTRICAS |
| 5.2 | INSTALACIÓN LUMINARIAS |
| 5.3 | CANALIZACIONES ELECTRICAS |
| 5.4 | ALIMENTADORES ELECTRICOS |
| 5.5 | EQUIPOS ACTIVOS |
| 5.6 | SALIDAS COMUNICACIONES |
| 5.7 | CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES |
| 5.8 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |
| 6 | PAÑETE Y PINTURA |
| 7 | ENCHAPES Y PISOS |
| 8 | FACHADA |
| 9 | CARPINTERIA MADERA |
| 10 | SEÑALIZACIÓN |
| 11 | ASEO |

| **Equipamiento Cultural (Unidad Estructural 5)** | |
|---|---|
| **N°** | **Actividad** |
| 1 | PRELIMINARES |
| 2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |
| 3 | ESTRUCTURA |
| 3.1 | CIMENTACIÓN |
| 3.2 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |
| 4 | RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI |
| 4.1 | RED HIDRAULICA |
| 4.2 | RED SANITARIA |
| 4.3 | RED PLUVIAL |
| 4.4 | RCI |
| 5 | MAMPOSTERIA |
| 6 | RED ELECTRICA |

| **Portería y zona técnica (unidad estructural 1)** | |
|---|---|
| **N°** | **Actividad** |
| 6.1 | SALIDAS ELECTRICAS |
| 6.2 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS |
| 6.3 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |
| 6.4 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS |
| 6.5 | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS |
| 6.6 | EQUIPOS |
| 6.7 | EQUIPOS ACTIVOS |
| 6.8 | EQUIPOS PASIVOS |
| 6.9 | SALIDAS DE COMUNICACIONES |
| 6.10 | CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES |
| 6.11 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |
| 7 | PAÑETE Y PINTURA |
| 8 | CUBIERTA |
| 9 | PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO |
| 10 | PUERTAS Y VENTANAS |
| 11 | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS |
| 12 | MOBILIARIO |
| 13 | SEÑALIZACIÓN |
| 14 | ASEO |

# 3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATOS

A continuación, se hace un recuento del estado del contrato de Obra:

Tabla 4 Estado De Los Contratos

| N° | CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PROCESO DE SELECCIÓN | ACTA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | PLAZO INICIAL (Meses) | PLAZO ACTUALIZADO (MESES) | % DE AVANCE DEL CONTRATO | FIN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 DEL 8/12/2023 | Contrato De Obra Publica | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | 18/12/2023 | FDRS-LP-358-2023 | 6/02/24 | 7/09/2024 | 7 | TRECE (13) MESES Y ONCE (11) DÍAS | 54,25% | 15/03/2025 Fecha actualizada a prórroga 5. | EJECUCIÓN |

# 4 CONTRATO DE OBRA Nº. 483 DEL 18/12/2023 GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU S.A.S

## 4.1 GENERALIDADES

### 4.1.1 Datos del contrato 483 DEL 18/12/2023.

A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de obra

Tabla 5 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 483

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ |
| CONTRATO DE OBRA N°: | COP-483-2023 |
| OBJETO: | APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022 |
| PROCESO DE SELECCIÓN N°: | FDRS-LP-358-2023 |
| **DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA** | |
| CONTRATISTA: | GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU S.A.S |
| NIT: | 830128894-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Legal: GILDARDO CASTILLO SANCHEZ |
| DIRECCIÓN Y CIUDAD: | Carrera 32 #25B-45- BOGOTA D.C |
| TELÉFONO: | 601-2441734 |
| MODIFICATORIO N°.1 | MODIFICAR el numeral 8, sub numeral 8.1 Personal clave, equivalencia del profesional eléctrico del contrato. |
| **OTROS DATOS DEL CONTRATO** | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION | 6 DE FEBRERO DE 2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 4.466.024.227,00 |
| ADICIÓN N°1 | $ 1.098.099.396,00 |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 5.564.123.623,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD |
| PLAZO INICIAL: | SIETE (7) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| PRÓRROGA 1 | UN (1) MES |
| PRÓRROGA 2 | QUINCE (15) DÍAS |
| PRÓRROGA 3 | DOS (2) MESES |
| PRÓRROGA 4 | UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS |
| PRÓRROGA 5 | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS |
| PLAZO ACTUALIZADO | TRECE (13) MESES Y ONCE (11) DÍAS |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE MARZO DE 2025 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 1.339.807.268 |
| VALOR ANTICIPO ADICIÓN N°1: | $ 329.429.818,8 |
| INTERVENTOR: | ECOVIAS S.A.S |
| SUPERVISOR: | FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ |

### 4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra.

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 6 Datos Póliza

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **PÓLIZA N°** | **CERTIFICADO O ANEXO** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN** |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 0 | 20-DIC-2023 | FIRMA CONTRATO |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL | 21-40-101224761 | 0 | 20-DIC-2023 | FIRMA CONTRATO |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 1 | 9-ENE-2024 | ACTA DE INICIO |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL | 21-40-101224761 | 1 | 9-ENE-2024 | ACTA DE INICIO |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 2 | 9-ENE-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS ACTA DE INICIO |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL | 21-40-101224761 | 2 | 9-ENE-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS ACTA DE INICIO |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 2 | 9-ENE-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS ACTA DE INICIO |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL | 21-40-101224761 | 2 | 9-ENE-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS ACTA DE INICIO |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 3 | 9-SEP-2024 | PRÓRROGA N°1 CTO 483 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL | 21-40-101224761 | 3 | 9-SEP-2024 | PRÓRROGA N°1 CTO 483 |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 4 | 11-OCT-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS PRÓRROGA N°1 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL | 21-40-101224761 | 4 | 11-OCT-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS PRÓRROGA N°1 |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 5 | 11-OCT-2024 | PRÓRROGA N°2 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL | 21-40-101224761 | 5 | 16-OCT-2024 | PRÓRROGA N°2 |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 6 | 16-OCT-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS PRÓRROGA N°2 |

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 7 | 16-OCT-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS PRÓRROGA N°2 |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 8 | 16-OCT-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS PRÓRROGA N°2 |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 9 | 7-NOV-2024 | ADICIÓN 1 PRÓRROGA N°3 |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 10 | 7-NOV-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS ADICIÓN 1 PRÓRROGA N°3 |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 11 | 8-NOV-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS ADICIÓN 1 PRÓRROGA N°3 |
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101433050 | 12 | 8-NOV-2024 | CORRECCIÓN VIGENCIAS ADICIÓN 1 PRÓRROGA N°3 |

Se tiene pendiente la actualización de la póliza para la prórroga N°5 dado que esta se dio el 31 de enero de 2025

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados según contrato de obra:

Tabla 7 Pólizas actualizadas a la fecha.

| **AMPARO** | **REQUISITOS CONTRACTUALES** | | **DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vigencia contractual** | **% contractual** | **Desde** | **Hasta** | **Valor asegurado** |
| **CUMPLIMIENTO** | | | | | |
| **a). Cumplimiento del contrato** | Hasta la liquidación del contrato | 27% | 6-feb-24 | 20-jun-25 | $ 1.669.237.086,90 |
| **b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo** | Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo | 27% | 6-feb-24 | 20-jun-25 | $ 1.669.237.086,90 |
| **c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | Plazo del contrato y tres (3) años más. | 9% | 6-feb-24 | 6-dic-27 | $ 556.412.362 |
| **d). Estabilidad y calidad de las obras.** | Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. | 27% | 31-ene-24 | 31-ene-30 | $ 1.669.237.086,90 |
| **e) Calidad del servicio** | Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. | 27% | 20-dic-24 | 20-dic-29 | $ 556.412.362 |

| AMPARO | REQUISITOS CONTRACTUALES | | DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vigencia contractual | % contractual | Desde | Hasta | Valor asegurado |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL** | | | | | |
| **a). Predios labores y operaciones** | Igual al período de ejecución del contrato. | 10% | 6-feb-24 | 20-sep-24 | $ 520.000.000,00 |
| **b). Contratistas y Subcontratistas** | Igual al período de ejecución del contrato. | 10% | | | $ 520.000.000,00 |
| **c) Vehículos propios y no propios** | Igual al período de ejecución del contrato. | 10% | | | $ 520.000.000,00 |

### 4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga

En la siguiente tabla se muestra el otrosí o Modificatorio al contrato.

Tabla 8 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 483

| DOCUMENTO | FECHA | PRORROGA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| OTRO SI Nº 1 | 6/02/2024 | N/A | N/A | MODIFICAR el numeral 8, sub numeral 8.1 Personal clave, equivalencia del profesional eléctrico del contrato. |
| PRÓRROGA N°1 | 5/09/2024 | 1 | N/A | Prorrogar el contrato por el término de un mes hasta el 5 de octubre de 2024 |
| PRÓRROGA N°2 | 4/10/2024 | 2 | N/A | Prorrogar el contrato por el término de quince días hasta el 20 de octubre de 2024 |
| PRÓRROGA N°3 ADICIÓN N°1 | 17/10/2024 | 3 | $ 1.098.099.396 | Prorrogar el contrato por el término de dos meses hasta el 20 de diciembre de 2024 |
| PRÓRROGA N° 4 | 20/12/2024 | 4 | N/A | Prorrogar el contrato por el término de 1 mes y once días, hasta el día 31 de enero de 2025 |
| PRÓRROGA N° 5 | 31/01/2025 | 4 | N/A | Prorrogar el contrato por el término de 1 mes y once días, hasta el día 31 de enero de 2025 |

Para el presente periodo se realiza la prórroga N° 5 al contrato de obra 483, ver anexo 1.A

### 4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al contrato de obra 483:

Tabla 9 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 483

| Documento Acta | | | Fecha inicio | Fecha fin | Tiempo de suspensión | Fecha reinicio | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión Reinicio | Ampliación o prórroga | Fecha documento | Suspensión | Suspensión | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

No se han presentado suspensiones al contrato de obra para el presente período.

### 4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra 483:

Tabla 10 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 483

| ACTA MODIFICATIVA Nº | FECHA | MOTIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS | PRORROGA | ADICIÓN EN VALOR | COMENTARIOS |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

No se han presentado actas modificativas o de ajuste de cantidades de obra para el presente período.

### 4.1.6 ítems o precios no previstos

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra 483:

Tabla 11 Ítems No previstos contrato 483

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad Aproximada | Precio Unitario (Incluyendo A.I.U.) |
|---|---|---|---|---|
| NP.1 | Demolición de roca existente en terreno natural usando agente demoledor no explosivo, incluye cemento expansivo, martillo demoledor con broca y retiro a sitio indicado por la entidad dentro de la obra. | M3 | 60 | $ 556.861,44 |
| NP.2 | Demolición de viga de cimentación existente en concreto reforzado de alta resistencia de 0,35 x 0,70 de sección. | ML | 92 | $ 258.510,08 |
| NP.3 | Suministro e instalación de malla gallinero para soporte de pañete en muros prefabricados. | M2 | 520,31 | $ 10.972,16 |

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad Aproximada | Precio Unitario (Incluyendo A.I.U.) |
|---|---|---|---|---|
| NP.4 | Mejoramiento con rajón = 6" a 12" (15-30 cm) y sello con recebo B-200. Incluye (Suministro, extendido y nivelación manual, compactación mecánica con vibrocom - pactador tipo benitin, transporte del rajón y sello hasta 79 km). | M3 | 455 | $ 355.360,00 |
| NP.5 | Suministro e instalación de aditivo plastocreto o similar para 1m3 de concreto estructural de 28 MPA para tanque de almacenamiento de agua RCI. | KG | 60 | $ 59.229,44 |
| NP.6 | Suministro e instalación de cinta PVC V-20 de acuerdo con especificación técnica descrita en los planos estructurales. | ML | 20 | $ 109.186,56 |
| NP.7 | Suministro e instalación de filtro anaerobico de 15 mil lts. incluye transporte hasta la sede Betania. | UND | 1 | $ 46.002.681,60 |
| NP.8 | Transporte de material de excavación y/o demolición fuera del límite urbano. | M3/KM | 21060 | $ 2.252,80 |
| NP.9 | Transporte de materiales y/o equipos fuera del límite urbano. | TN/KM | 3246,48 | $ 1.408,00 |
| NP.10 | Transporte de material pétreo fuera del límite urbano. | M3/KM | 72309,79 | $ 2.252,80 |
| NP.11 | Suministro e instalación de sikarod 16mm y sikaflex para el mejoramiento del sello hidráulico del tanque RCI a nivel de junta de construcción. | ML | 20 | $ 31.292,16 |
| NP.12 | Retiro y reinstalación de piedra para trazado de tubería de aguas negras. ancho: 60cm | ML | 44,4 | $ 110.090,24 |
| NP.13 | Retiro y reinstalación de adoquín de arcilla en andén, para trazado de tubería de aguas negras. ancho: 60 cm. | ML | 4 | $ 121.578,24 |
| NP.14 | Demolición piso de tablón Cúcuta (incluye mortero de pega y retiro de escombros) | M2 | 291,42 | $ 30.228,48 |
| NP.15 | Demolición batería sanitaria (existente en obra negra, incluye retiro de escombros) | M2 | 26 | $ 87.133,44 |

No se presentaron ítems no previstos para el presente período, se espera que para el mes de febrero de 2025 se tramiten los precios no previstos para la construcción de la cocina.

## 4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO

### 4.2.1 Etapa de Apropiación Diseños

En la siguiente tabla se mencionan actividades realizadas en la etapa de apropiación de estudios y diseños:

Tabla 12 Estado apropiación estudios y diseños 483

| REQUERIMIENTO | REFERENCIA CONTRACTUAL | ESTADO DEL DOCUMENTO |
|---|---|---|
| GRU-SUMAPAZ-483-23-027-24 | Comunicación informe final etapa de apropiación. | El día 26 de junio del año 2024, el contratista Gestión Rural y Urbana SAS, remitió a la interventoría Diseños y Construcciones RYV S.A.S el informe final para la etapa de apropiación de los estudios y diseños, a la fecha del presente informe, esta interventoría no ha remitido el respectivo concepto a sobre la documentación remitida por parte del contratista, es de aclarar que ECOVIAS S.A.S no es la encargada de esta revisión, dado que la cesión del contrato se dio posterior a la fecha de terminación de esta etapa. |

### 4.2.2 Etapa de construcción

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción del CONTRATO DE OBRA 483.

Tabla 13 Actividades de Construcción contrato 483

| UBICACIÓN / ABCISADO | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |
|---|---|---|
| Auditorio/Equipamiento Cultural | En zona de auditoría se realiza construcción de cercha metálica.<br>Construcción de cercha metálica y retiro de formaleta en muro 7-7.<br>Construcción de mampostería en zona de cuartos técnicos.<br>Excavación para construcción de caja 60 por 60 centímetros para aguas residuales frente a baño en ejes E-D 2 y relleno para construcción de rampa | En zona de equipamiento cultural continúan armando formaleta y acero para construcción de vigas aéreas C y A´ - 1-2 y 3-4<br>conformación de base granular para continuar con el proceso de construcción de piso en equipamiento cultural<br>en zona de equipamiento cultural continúan armando formaleta y acero en zona C - E 1- 2, vaciado de concreto para placa de piso en zona C - E´ - 1-2 3-4.<br>en zona de equipamiento cultural continúan con el relleno de b200 para estructura de piso para este.<br>Se revisa niveles y acero para placa de piso en zona de auditorio, igualmente se revisa armado de acero para vigas aéreas en eje C-E 1-2, se encuentra en eje C entre 1 -2 una viga de dimensiones inferiores, la cual fue corregida.<br>Armando formaleta y acero en zona C - D 3- 4, y vaciado de concreto<br>Relleno de b200 para construcción de placa de piso para este.<br>Formaleta y acero en para construcción de muro 6-6 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural.<br>instalación de perfiles para Construcción de estructura de cerchas para cubierta.<br>Vaciado de concreto para construcción de muro 6-6 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural<br>excavación, armado de acero y vaciado de concreto para zarpa en muro 8-8 adyacente al eje E.<br>Excavación manual para construcción de muro pantalla para construcción de confinamiento para rampa y senderos peatonales adyacentes al eje E. |
| Portería | Se realizan actividades de construcción de cerchas en madera en zona de Portería<br>Construcción de cerchas en madera en zona de Portería. | En portería Se realiza armado de acero vaciado de concreto para construcción de viga para la cimentación en eje 5 y 6 entre A y B.<br>En portería construcción de muro pantalla 3-3 entre eje 6, armado de acero y vaciado de concreto.<br>En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla y vigas de cimentación, vaciado de concreto para construcción de muro pantalla en eje A de 3-4.<br>En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla y vigas de cimentación, vaciado de concreto para construcción de vigas en eje B de 2-5 y concreto para zapata en eje B3. relleno con B200 en zona de Portería.<br>En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla en eje A-6 y relleno con B200 en zona de Portería.<br>Conformación con B200 para placa de piso y se inicia armado de formaleta y acero en zona de Portería , en zona de archivo se realizan actividades de aplicación de estuco en muros interiores, en muros exteriores pintura sobre pañete y pintura anticorrosiva en perfiles metálicos. En zona de auditoría se realiza vaciado de concreto para construcción de muro 6-6, se continua excavación para construcción de muro 8-8, armado de acero y vaciado de concreto para zarpa para confinar zona de rampa y zona peatonal adyacente al eje E. |

| UBICACIÓN / ABCISADO | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |
|---|---|---|
| Almacén y archivo | Realiza vaciado de concreto para construcción de anden.<br>Detallado de la estructura en concreto | Demolición de piso en zona de almacén.<br>En zona de Almacén y archivo continúan con pintura de perfiles y soldadura de los mismos.<br>Construcción de muro prefabricado en zona de almacén y archivo pañete exterior e interior<br>Aplicación de estuco en interiores y pintura sobre pañete en muros exteriores, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos. |

### 4.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos:

Tabla 14 Valores Ejecutados Contrato 483

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| **A. PORTERIA Y ZONA TÉCNICA** | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes. esta actividad se desarrollará con equipo topográfico. | M2 | 195,5 | $ 16.704,00 | $ 3.265.632,00 |
| 1.2 | Cerramiento en polisombra (suministro e instalación, incluye polisombra, listón en madera, puntilla y concreto) | ML | 111 | $ 12.957,44 | $ 1.438.275,84 |
| **2** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | $ 0,00 |
| 2.1 | Excavación a máquina (incluye cargue y retiro) | M3 | 544,99991 | $ 28.332,80 | $ 15.441.373,44 |
| 2.2 | Relleno con material del sitio para nivelación del terreno incluye extendido, humedecimiento, compactación en caso de ser necesaria, cargue, descargue, traspaleo | M3 | 19,34 | $ 37.706,24 | $ 729.238,68 |
| 2.3 | Apuntalamiento temporal (suministro e instalación, incluye retiro) | M2 | 0 | $ 46.973,44 | $ 0,00 |
| **3** | **ESTRUCTURA** | | | | |
| **3.1** | **CIMENTACIÓN** | | | | |
| 3.1.1 | Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalación) | M2 | 87,51 | $ 36.958,72 | $ 3.234.257,59 |
| 3.1.2 | Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación) | KG | 7657,42477 | $ 8.327,68 | $ 63.768.583,09 |
| 3.1.3 | Zapata en concreto de 4000 psi, 28 mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo) | M3 | 31,8444 | $ 1.075.537,92 | $ 34.249.859,74 |
| 3.1.4 | Viga cimiento en concreto de 4000 psi, 28mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo) | M3 | 8,67 | $ 950.842,88 | $ 8.243.807,77 |
| 3.1.5 | Muro de contención en concreto de 4000 psi 28 mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo) | M3 | 41,69552 | $ 1.101.978,88 | $ 45.947.582,43 |
| **3.2** | **TANQUE DE ALMACENAMIENTO** | | | | |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 3.2.1 | Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalación) | M2 | 34,13 | $ 36.958,72 | $ 1.261.401,11 |
| 3.2.2 | Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación) | KG | 8079,8588 | $ 8.327,68 | $ 67.286.478,53 |
| 3.2.3 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para tanque de almacenamiento (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 35,66252 | $ 1.101.978,88 | $ 39.299.343,85 |
| 3.2.4 | Escalera de gato ancho 0.5m (suministro e instalación) | ML | 0 | $ 133.064,96 | $ 0,00 |
| **3.3** | **ELEMENTOS ESTRUCTURALES** | | | | |
| 3.3.1 | Relleno en recebo con la especificación b-200 (incluye suministro, extendido, humedecimiento, compactación. incluye cargue, descargue, trasiego, traspaleo) | M3 | 235,96 | $ 106.490,88 | $ 25.127.588,04 |
| 3.3.2 | Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación) | KG | 2882,65029 | $ 8.327,68 | $ 24.005.789,15 |
| 3.3.3 | Malla electrosoldada d=6.0mm, 15c/c (suministro e instalación) | KG | 0 | $ 9.579,52 | $ 0,00 |
| 3.3.4 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para placa, vigas y columnas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 15,43 | $ 886.805,76 | $ 13.683.412,88 |
| 3.3.5 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para escalera (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 0 | $ 860.843,52 | $ 0,00 |
| **4** | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 4.1 | Muro en mampostería divisorio en bloque # 4 estriado por sus 4 caras, dimensiones de 33 x 9 x 23 cm (suministro e instalación, incluye mortero de pega 1:4, replanteo de ubicación y cimbrado. el valor incluye lineales, y el área de medida será el área efectivamente construida) | M2 | 0 | $ 71.737,60 | $ 0,00 |
| 4.2 | Muro en mampostería de fachada en ladrillo macizo de arcilla de 30 x 10 x 4,5, con perforación circular. ref: ladrillo Cartagena (suministro e instalación, incluye mortero de pega 1:4, replanteo de ubicación y cimbrado. el valor incluye lineales, y el área de medida será el área efectivamente construida) | M2 | 0 | $ 191.276,80 | $ 0,00 |
| 4.3 | Suministro e instalación de dintel en concreto 17.5 mpa no incluye acero | ML | 0 | $ 68.853,76 | $ 0,00 |
| **5** | **PAÑETE Y PINTURA** | | | | |
| 5.1 | Pañete no impermeabilizado liso, relación 1:3, para muros, (espesor promedio 3 cm +/- 1 cm), (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pañetada) | M2 | 0 | $ 32.477,44 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 5.2 | Estuco impermeable liso, para muros (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente estucada) | M2 | 0 | $ 16.464,64 | $ 0,00 |
| 5.3 | Pintura tipo vinilo lavable para muros color blanco 2 manos + 1 mano final de entrega (suministro e instalación, cumple ntc para pintura. no incluye estuco. el valor incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pintada) | M2 | 0 | $ 18.095,36 | $ 0,00 |
| 5.4 | Acabado en cara exterior en baño de cal compuesto por una mezcla de cal al 20% y agua al 80% para blanquear muros (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 10.218,24 | $ 0,00 |
| 5.5 | Abusardado para elementos en concreto al borde de losa según indicaciones de planos | ML | 0 | $ 143.000,32 | $ 0,00 |
| **6** | **CUBIERTA** | | | | |
| 6.1 | Cercha en madera de pino tipo patula inmunizada compuesta por perfiles de madera horizontales y verticales, con acabado a dos manos en pintura para madera exterior tono nogal oscuro (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 2.601.921,28 | $ 0,00 |
| 6.2 | Suministro e instalación teja shingle formato 305x305 mm referencia moire black o similar | M2 | 0 | $ 60.072,96 | $ 0,00 |
| 6.3 | Cubierta en panel sipt tipo sándwich con aislamiento en lamina poliuretano (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 201.361,92 | $ 0,00 |
| 6.4 | Sistema de impermeabilización térmico reforzado para cubierta (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 108.337,92 | $ 0,00 |
| 6.5 | Tablero entamborado de madera teca, cepilladas a una cara y una cara semirústico (suministro e instalación incluye subestructura interna compuesta por perfiles) | M2 | 0 | $ 359.819,52 | $ 0,00 |
| 6.6 | Canaleta metálica en forma de "u" en lámina hr curvada con acabado galvanizado + soporte en varilla metálica de 3/8 curva calcando la forma de la canoa anclada a los elementos de voladizo de la cercha de madera. acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate. (suministro e instalación) | ML | 0 | $ 192.673,28 | $ 0,00 |
| **7** | **PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO** | | | | |
| 7.1 | Enchape en porcelanato blanco formato 28,3x56,6 cm, referencia nebraska de corona o equivalente (suministro e instalación, incluye dilataciones blancas, incluye mortero para instalación tipo pegacor o similar y boquilla. el área de medida será el área efectivamente construida) | M2 | 0 | $ 110.624,00 | $ 0,00 |
| 7.2 | Piso en concreto gris, e=5cm, acabado pulido con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 48.257,28 | $ 0,00 |

| **SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 7.3 | Piso en duropiso color blanco de acabado semibrillante y formato 33,8x33,8 ref: corona y/o similar (suministro e instalación, incluye dilataciones blancas, incluye mortero para instalación tipo pegacor o similar y boquilla. el valor incluye lineales, filos, dilataciones. el área de medida será el área efectivamente construida) | M2 | 0 | $ 98.197,76 | $ 0,00 |
| 7.4 | Suministro e instalación de baldosa de grano cepillada ref: terrazo de 30x60cm roca o similar, acabados en tonos de grises según muestra en obra | M2 | 0 | $ 133.491,20 | $ 0,00 |
| 7.5 | Media caña vaciada in situ blanca (suministro e instalación, incluye mortero para instalación. incluye pulida, cristalizada y brillada y boquilla. el valor incluye lineales, filos, dilataciones e instalaciones de win metálico en donde se requiera. el área de medida será el área efectivamente construida) | ML | 0 | $ 106.680,32 | $ 0,00 |
| 7.6 | Mortero de nivelación (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 14.593,28 | $ 0,00 |
| 7.7 | Piso en concreto blanco, acabado lavado con granulometría expuesta en piedra de canto rodado entre 3/8" y 5/8", color gris oscuro y negro, según muestra en obra. (suministro e instalación, afinado pulidora, dilataciones) | M2 | 0 | $ 128.771,84 | $ 0,00 |
| **8** | **PUERTAS Y VENTANAS** | | | | |
| 8.1 | Tapa metálica para tanque de 1,5x1,5 mts con portacandado y manija (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 774.062,08 | $ 0,00 |
| 8.2 | Puerta compuesta por 2 cuerpos pivotantes en madera, entamborados con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas + superficie exterior e interior en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical. (suministro e instalación, incluye acabado pintura y cerradura) | M2 | 0 | $ 726.876,16 | $ 0,00 |
| 8.3 | Puerta compuesta por 1 cuerpo batiente en madera, entamborada con subestructura interior + superficie exterior e interior en tableros de madera de teca de 2.5cm (suministro e instalación incluye herrajes) | M2 | 0 | $ 693.489,92 | $ 0,00 |
| 8.4 | Ventana profunda compuesta de 2 cuerpos corredizos de vidrio laminado color transparente, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 820.400,64 | $ 0,00 |
| 8.5 | Ventana compuesta de 3 cuerpos fijos de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 741.597,44 | $ 0,00 |
| 8.6 | Ventana de 1 cuerpo fijo de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 554.968,32 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 8.7 | Puerta compuesta por 3 cuerpos pivotantes en madera, entamborados con subestructura interior oculta en perfiles de madera de 1"x1" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas + superficie exterior e interior en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical. (Suministro e instalación e incluye Jaladera del cuerpo 1 en lámina metálica doblada en "C", acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, Cerradura de los cuerpos 2 y 3 en manija cuadrada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | M2 | 0 | $ 819.618,56 | $ 0,00 |
| 8.8 | Puerta compuesta por 3 cuerpos pivotantes en madera, 1 cuerpo entamborado con subestructura oculta interior en perfiles de madera de 1"x1" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas + superficie exterior e interior en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical y 2 cuerpos en celosía de madera en listones de 7x 2,5cm inclinados 40º. (suministro e instalación incluye barra antipánico tipo pushbar, bisagras, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | M2 | 0 | $ 1.026.593,28 | $ 0,00 |
| **9** | **RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI** | | | | $ 0,00 |
| **9.1** | **RED HIDRAULICA** | | | | $ 0,00 |
| 9.1.1 | Tubería pvc-p rde-13.5 315 psi 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 9.459,20 | $ 0,00 |
| 9.1.2 | Tubería pvc-p rde-21 200 psi 1" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 19.450,88 | $ 0,00 |
| 9.1.3 | Tubería pvc-p rde 21-200 psi 2" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 46.864,64 | $ 0,00 |
| 9.1.4 | Punto hidráulico pvc rde-13.5 1/2" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto) | UN | 0 | $ 91.165,44 | $ 0,00 |
| 9.1.5 | Válvula cortina red white 1/2" 200psi (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 115.772,16 | $ 0,00 |
| 9.1.6 | Válvula cortina red white 1" 200psi (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 201.821,44 | $ 0,00 |
| 9.1.7 | Válvula cortina red white 2" 200psi (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 610.275,84 | $ 0,00 |
| 9.1.8 | Válvula cheque horizontal 2" (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 141.903,36 | $ 0,00 |
| 9.1.9 | Tubería pvc 1 1/2" (incluye accesorios) | ML | 43 | $ 39.237,12 | $ 1.687.196,16 |
| 9.1.10 | Tubería pvc-p rde 21-200 psi 1 1/4" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 32.631,04 | $ 0,00 |
| **9.2** | **EQUIPO DE PRESIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO** | | | | |
| 9.2.1 | Equipo de presión de 2 bombas multi etapa 11/2"x11/4" de 3hp c/u, incluye accesorios y cajetilla de protección, ver especificaciones planas de suministro. | UN | 0 | $ 13.644.885,76 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 9.2.2 | Flotador mecánico de 1" (suministro e instalación, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 0 | $ 281.415,68 | $ 0,00 |
| 9.2.3 | Tanque agua 10.000 lts plástico (incluye instalación, suministro y accesorios) | UN | 0 | $ 11.479.407,36 | $ 0,00 |
| 9.2.4 | Sistema hidroneumático 400 litros (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 5.331.123,20 | $ 0,00 |
| **9.3** | **RED SANITARIA** | | | | |
| 9.3.1 | Tubería sanitaria pvc 2" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 42.566,40 | $ 0,00 |
| 9.3.2 | Tubería sanitaria pvc 2" para ventilación (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 36.336,64 | $ 0,00 |
| 9.3.3 | Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 72.012,80 | $ 0,00 |
| 9.3.4 | Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado) | UN | 0 | $ 742.595,84 | $ 0,00 |
| 9.3.5 | Punto sanitario de 2" (suministro e instalación incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación) | UN | 0 | $ 40.227,84 | $ 0,00 |
| 9.3.6 | Punto sanitario de 4" (suministro e instalación incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación) | UN | 0 | $ 66.008,32 | $ 0,00 |
| 9.3.7 | Sifón sanitario pvc 2" (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 15.086,08 | $ 0,00 |
| **9.4** | **TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES** | | | | |
| 9.4.1 | Tubería sanitaria pvc 6" enterrada (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 219,93 | $ 113.094,40 | $ 24.872.851,39 |
| 9.4.2 | Trampa de grasas in situ - 1.50m x 1.50m x 1.50m (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 6.241.884,16 | $ 0,00 |
| 9.4.3 | Suministro e instalación de filtro anaerobio de flujo ascendente de 5.000l | UN | 0 | $ 5.078.408,96 | $ 0,00 |
| 9.4.4 | Construcción de laguna de fitodepuracion | UN | 0 | $ 11.002.744,32 | $ 0,00 |
| 9.4.5 | Suministro e instalación de zanja de infiltración | UN | 0 | $ 1.931.424,00 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 9.4.6 | Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado) | UN | 0 | $ 742.595,84 | $ 0,00 |
| **9.5** | **RED PLUVIAL** | | | | |
| 9.5.1 | Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 64.286,72 | $ 0,00 |
| 9.5.2 | Tubería sanitaria pvc 6" enterrada (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 113.094,40 | $ 0,00 |
| 9.5.3 | Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado) | UN | 0 | $ 742.595,84 | $ 0,00 |
| 9.5.4 | Cárcamo prefabricado en concreto con rejilla de concreto de 0.5mx0.3m (suministro e instalación) | ML | 0 | $ 204.806,40 | $ 0,00 |
| 9.5.5 | Filtro francés 50x50 cm (suministro e instalación incluye excavación manual, grava, geotextil no tejido REF.1600 y tubo perforado de 4") | ML | 0 | $ 327.991,04 | $ 0,00 |
| **9.6** | **EQUIPO DE BOMBEO RCI** | | | | |
| 9.6.1 | Suministro e instalación de bomba contraincendios con motor diésel para un caudal de 250gpm a 375 gpm y altura dinámica de 100 psi, incluye bomba jockey | UN | 0 | $ 241.127.733,76 | $ 0,00 |
| 9.6.2 | Suministro e instalación válvula de vástago ascendente 6" | UN | 0 | $ 1.396.503,04 | $ 0,00 |
| 9.6.3 | Suministro e instalación válvula de mariposa 2" | UN | 0 | $ 247.112,96 | $ 0,00 |
| 9.6.4 | Suministro e instalación válvula de mariposa 6" | UN | 0 | $ 655.718,40 | $ 0,00 |
| 9.6.5 | Suministro e instalación válvula alivio 2" | UN | 0 | $ 1.667.808,00 | $ 0,00 |
| 9.6.6 | Válvula cheque horizontal 4" (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 1.044.279,04 | $ 0,00 |
| **9.7** | **RED CONTRA INCENDIOS** | | | | |
| 9.7.1 | Suministro e instalación de tubería sch 40 de 4" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para su correcta instalación | ML | 0 | $ 465.905,92 | $ 0,00 |
| 9.7.2 | Suministro e instalación de tubería sch 40 de 2 1/2" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para instalación de puntos de salida en plano | ML | 0 | $ 258.307,84 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 9.7.3 | Suministro e instalación de conexión exterior para bomberos tipo siamesa con entrada de 2 1/2" y 4" de diámetro, incluye la totalidad de accesorios para su correcta instalación | UN | 0 | $ 2.057.813,76 | $ 0,00 |
| 9.7.4 | Gabinete contra incendio clase iii (suministro e instalación incluye accesorios internos de gabinete | UN | 0 | $ 1.480.056,32 | $ 0,00 |
| **10** | **RED ELECTRICA** | | | | |
| **10.1** | **SALIDAS ELECTRICAS** | | | | |
| 10.1.1 | suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia 5,4 - 6 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensa estopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria. | UN | 0 | $ 195.925,76 | $ 0,00 |
| 10.1.2 | suministro de materiales e instalación de salida para luminaria hermética led 2x18 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria. | UN | 0 | $ 195.925,76 | $ 0,00 |
| 10.1.3 | suministro de materiales e instalación de salida para luminaria spot 20w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria. | UN | 0 | $ 195.925,76 | $ 0,00 |
| 10.1.4 | suministro de materiales e instalación de salida luminaria bala ice mini fox en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria. | UN | 0 | $ 195.925,76 | $ 0,00 |
| 10.1.5 | suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr-ls no. 2x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 182.223,36 | $ 0,00 |
| 10.1.6 | suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, tapa con empaque , cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 199.686,40 | $ 0,00 |
| 10.1.7 | suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red ups en canalización permietral. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 130.627,84 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.1.8 | suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal de piso para cargador de baterías planta eléctrica proyectado en tubería conduit pvc de 3/4" de diámetro. incluye aparato con tapa para instalación en piso, cable trenzado de cu hffr-ls no. 3x12 awg fase azul, caja metálica galvanizada e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 501.337,60 | $ 0,00 |
| **10.2** | **INSTALACIÓN LUMINARIAS** | | | | |
| 10.2.1 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 120.199,68 | $ 0,00 |
| 10.2.2 | suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 182.835,20 | $ 0,00 |
| 10.2.3 | suministro e instalación de luminaria tipo spot 20w sbreponer, 100-240 v, flujo luminoso 1530 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 184.963,84 | $ 0,00 |
| 10.2.4 | suministro e instalación de luminaria bala ice , 100-240 v, flujo luminoso mayor a 765 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 584.071,68 | $ 0,00 |
| **10.3** | **CANALIZACIONES ELÉCTRICAS** | | | | |
| 10.3.1 | suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 94.056,96 | $ 0,00 |
| 10.3.2 | suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de iluminación. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 10.3.3 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 9.121,28 | $ 0,00 |
| 10.3.4 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 1" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 10.352,64 | $ 0,00 |
| **10.4** | **ALIMENTADORES ELÉCTRICOS** | | | | |
| 10.4.1 | suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. | ML | 0 | $ 20.627,20 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.4.2 | suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales de iluminación. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. | ML | 0 | $ 20.627,20 | $ 0,00 |
| **10.5** | **TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS** | | | | |
| 10.5.1 | Suministro e instalación de barraje de tierras 14 entradas para celdas en subestación, cuarto b.t , incluye aisladores. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 667.160,32 | $ 0,00 |
| 10.5.2 | Suministro e instalación de barraje de kit tierras para rack principal , incluye aisladores, incluye 50 mts cable 8 desnudo hasta malla puesta a tierra. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 1.049.671,68 | $ 0,00 |
| 10.5.3 | Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico tta . con 2 breaker motorizados 3x232 a, incluye cableado de control, breakers industriales, juego de dps tipo 2 imáx 25 ka, up< 1,5kv . de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 15.166.913,28 | $ 0,00 |
| 10.5.4 | suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico tta -sci. con 2 breaker motorizados 3x120 a con protección mágnetica 5*in (780 a), incluye cableado de control, breaker industrial 3x40a juego de dps tipo 2 imáx 25 ka, up< 1,5kv . de acuerdo a unifilar con programación para deslastre de carga. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 15.416.774,40 | $ 0,00 |
| 10.5.5 | Suministro e instalación de celda o tablero general de distribución tgd, breaker industrial totalizador de 3x232a regulable , breakers industriales, juego de dps tipo 2 imáx 25 ka, up< 1,5kv . de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 6.715.631,36 | $ 0,00 |
| 10.5.6 | Suministro e instalación de celda o tablero general de distribución tn-por, breaker industrial totalizador de 3x20 a regulable, breakers industriales. de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 2.048.387,84 | $ 0,00 |
| 10.5.7 | Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 1x20a materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 17.514,24 | $ 0,00 |
| 10.5.8 | Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 3x20a materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 52.481,28 | $ 0,00 |
| 10.5.9 | Suministro e instalación de tablero trifásico de fabricación especial tn-bom con breaker totalizador industrial 3x120a, breakers. de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 4.065.852,16 | $ 0,00 |
| 10.5.10 | Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x300a. | UN | 0 | $ 725.437,44 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.5.11 | Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x250a. | UN | 0 | $ 725.437,44 | $ 0,00 |
| 10.5.12 | Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x200a. | UN | 0 | $ 725.437,44 | $ 0,00 |
| 10.5.13 | Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x150a. | UN | 0 | $ 725.437,44 | $ 0,00 |
| 10.5.14 | Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x60a. | UN | 0 | $ 725.437,44 | $ 0,00 |
| 10.5.15 | Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x30a. | UN | 0 | $ 725.437,44 | $ 0,00 |
| 10.5.16 | Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x20a. | UN | 0 | $ 725.437,44 | $ 0,00 |
| **10.6** | **SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA** | | | | |
| 10.6.1 | Cable en cobre calibre 2/0, incluye excavacion (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 57.749,76 | $ 0,00 |
| 10.6.2 | Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 10x10m, 9 grillas, de cable cu 2/0 desnudo, 5 varillas cobre 2,4 m x 5/8", incluye 2 cajas ae 280 para inspección, soldaduras exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 60 cm profundidad para enterrar el cable, no incluye tratamiento de terreno adicional. | UN | 0 | $ 18.297.748,48 | $ 0,00 |
| 10.6.3 | Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 10x10m, 9 grillas, de cable cu 2/0 desnudo, 5 varillas cobre 2,4 m x 5/8", incluye 2 cajas ae 280 para inspección, soldaduras exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 60 cm profundidad para enterrar el cable, no incluye tratamiento de terreno adicional. | UN | 0 | $ 18.297.748,48 | $ 0,00 |
| **10.7** | **EQUIPOS** | | | | |
| 10.7.1 | Suministro e instalación de ups 3 kva trifásica vin 208v, vout 208v/120v , 5% thd, batería 5-8 mins full carga, alarma. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. - no incluye banco de baterías. | UN | 0 | $ 5.794.905,60 | $ 0,00 |
| **10.8** | **EQUIPOS ACTIVOS** | | | | |
| 10.8.1 | Suministro e instalación de nvr grabador de vídeo rackeable, 16 canales de video, capacidad de acceso y configuración remoto, capacidad hasta 48 tb memoria grabando a 15 fps - 2 mp - 15 días. incluye configuración y licencia para compatibilidad con software bms | UN | 0 | $ 8.622.397,44 | $ 0,00 |
| 10.8.2 | Suministro e instalación de disco duro 6 tb especializado para cctv | UN | 0 | $ 1.190.868,48 | $ 0,00 |
| 10.8.3 | Suministro e instalación de pantalla led 43", mouse y teclado para manejo y configuración del sistema de cctv. | UN | 0 | $ 5.327.982,08 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.8.4 | Switch poe 12 puertos mín. 300 w, puertos giga capa 2, qos, soporte ipv6, administrable (web, cli, protocolo snmp), apilamiento virtual y tipo rack. | UN | 0 | $ 4.676.524,80 | $ 0,00 |
| 10.8.5 | Suministro e instalación de cámara tipo bullet 2 mp - 1080 p - fhd, capacidad de 25 fps, lente focal 3,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín 0,09 color y 1,6 b/w. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. | UN | 0 | $ 609.043,20 | $ 0,00 |
| **10.9** | **EQUIPOS PASIVOS** | | | | |
| 10.9.1 | suministro e instalación de gabinete rack de pared con 11 ur incluye , kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. | UN | 0 | $ 1.848.396,80 | $ 0,00 |
| 10.9.2 | suministro e instalación de organizador horizontal 1 ur | UN | 0 | $ 228.396,80 | $ 0,00 |
| 10.9.3 | suministro e instalación de patch panel de 12 puertos cat 6a | UN | 0 | $ 1.200.046,08 | $ 0,00 |
| 10.9.4 | suministro e instalación de patch cord cat 6a azul/rojo de 5 ft (dentro de gabinete) | UN | 0 | $ 53.347,84 | $ 0,00 |
| 10.9.5 | Suministro e instalación de bandeja porta equipos . se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. | UN | 0 | $ 105.995,52 | $ 0,00 |
| 10.9.6 | Suministro e instalación de bandeja de fibra de 6-12 hilos. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. | UN | 0 | $ 1.352.262,40 | $ 0,00 |
| 10.9.7 | Suministro e instalación de tapa ciega para conectores de fibra | UN | 0 | $ 215.000,32 | $ 0,00 |
| 10.9.8 | Suministro e instalación de kit fan out sc/lc para fibra muiltimodo om4. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. (por par) | UN | 0 | $ 169.989,12 | $ 0,00 |
| 10.9.9 | suministro e instalación de cable hdmi de 12 mts (visualización cctv) | UN | 0 | $ 98.077,44 | $ 0,00 |
| 10.9.10 | Certificación de conectorización de fibra óptica (por par) | UN | 0 | $ 65.926,40 | $ 0,00 |
| **10.10** | **SALIDAS DE COMUNICACIONES** | | | | |
| 10.10.1 | suministro e instalación salida de datos/tel voip para toma rj 45 cat 6a, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate sencillo, jackcat 6a azul, 3 mts de tubería emt 3/4" , 3 mts de cable utp cat 6a | UN | 0 | $ 166.851,84 | $ 0,00 |
| 10.10.2 | Suministro e instalación de toma hdmi, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate para hdmi, conectorización de conector hembra hdmi, 5 mts de tubería emt 1" , 6 mts de cable hdmi | UN | 0 | $ 285.611,52 | $ 0,00 |
| 10.10.3 | suministro e instalación de patch cord cat 6a de 5 ft (para cada salida y dentro del gabinete) | UN | 0 | $ 53.347,84 | $ 0,00 |
| **10.11** | **CANALIZACIONES CIVILES** | | | | |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.11.1 | Suministro e instalación de caja de inspección cs275. materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 2.299.933,44 | $ 0,00 |
| 10.11.2 | Suministro e instalación de caja de inspección cs274. materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 3 | $ 1.626.243,84 | $ 4.878.731,52 |
| 10.11.3 | Suministro e instalación de caja de inspección ap274 para iluminación en poste | UN | 0 | $ 1.626.243,84 | $ 0,00 |
| 10.11.4 | Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 2φ2". incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, relleno, terminales tipo campana para ductos. | ML | 0 | $ 136.337,92 | $ 0,00 |
| 10.11.5 | Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 1φ3" pvc incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. | ML | 114,26 | $ 160.369,92 | $ 18.323.867,06 |
| 10.11.6 | Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 2φ3" pvc incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. | ML | 0 | $ 160.369,92 | $ 0,00 |
| 10.11.7 | Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 4φ4". incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | ML | 0 | $ 264.628,48 | $ 0,00 |
| 10.11.8 | Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 3φ4". incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | ML | 0 | $ 264.628,48 | $ 0,00 |
| 10.11.9 | Suministro e instalación de tubería conduit imc 3/4" para ramales de iluminación. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 66.360,32 | $ 0,00 |
| **10.12** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES** | | | | |
| 10.12.1 | suministro e instalación de tubería emt 3/4" (utp compartido coaxial), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 10.12.2 | suministro e instalación de tubería emt 1", incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 10.12.3 | suministro e instalación de cable utp cat 6a lszh. | ML | 0 | $ 15.334,40 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.12.4 | certificación de punto datos cat 6a | UN | 0 | $ 12.693,76 | $ 0,00 |
| **10.13** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO** | | | | |
| 10.13.1 | suministro e instalación de tubería emt conduit de 3/4" para conexión de cableado de sdi. incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. prom (cada 8 mts una salida) | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 10.13.2 | suministro e instalación de cable anti flama certificado 1x2x16 awg. incluye incidencia de accesorios fijación. | ML | 0 | $ 9.607,68 | $ 0,00 |
| 10.13.3 | suministro e instalación de detector de humo. incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida. | UN | 0 | $ 499.289,60 | $ 0,00 |
| 10.13.4 | suministro e instalación de estación manual. incluye incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida | UN | 0 | $ 784.953,60 | $ 0,00 |
| 10.13.5 | Suministro e instalación de modulo aislador. | UN | 0 | $ 697.710,08 | $ 0,00 |
| 10.13.6 | Suministro e instalación de panel de control con capacidad para 4 lazos, cap. 200 sensores por lazo mín, capacidad comunicación bacnet para sistema bms incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. (incluye configuración). | UN | 0 | $ 11.309.943,04 | $ 0,00 |
| 10.13.7 | Programación del sistema de detección contra incendio, capacitación y manual de operación del sistema y puesta en marcha | UN | 0 | $ 2.282.776,32 | $ 0,00 |
| **10.14** | **ALIMENTADORES ELECTRICOS** | | | | |
| 10.14.1 | Suministro e instalación de acometida en cable xlpe 15 kv 3x185 mm2 al, apantallado en hilos desde punto conexión físico codensa hasta subestación, puentes entre celdas de m.t.se incluye incidencias de bornas, | ML | 0 | $ 329.451,52 | $ 0,00 |
| 10.14.2 | Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo interior para cable xlpe 15 kv 185 mm2 al desde punto conexión físico codensa hasta celda triplex, puentes entre celdas de m.t. se incluye accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050 | UN | 0 | $ 1.089.932,80 | $ 0,00 |
| 10.14.3 | Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo exterior para cable xlpe 15 kv 185 mm2 al desde punto conexión físico codensa hasta celda duplex, puentes entre celdas de m.t. se incluye accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050 | UN | 0 | $ 1.089.932,80 | $ 0,00 |
| 10.14.4 | Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x4/0 awg f+ 4/0 awg n+2t. se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ML | 0 | $ 486.067,20 | $ 0,00 |

| **SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.14.5 | Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x1//0 awg f+1/0 awg n+4 t. incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ML | 0 | $ 245.894,40 | $ 0,00 |
| 10.14.6 | Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x2 awg f + 2 awg n + 8 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ML | 0 | $ 175.744,00 | $ 0,00 |
| 10.14.7 | Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x6 awg f + 6 awg n + 8 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ML | 0 | $ 91.207,68 | $ 0,00 |
| 10.14.8 | Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x8 awg f + 8 awg n + 8 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ML | 0 | $ 58.792,96 | $ 0,00 |
| 10.14.9 | Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x8 awg f + 8 awg n + 10 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ML | 0 | $ 58.792,96 | $ 0,00 |
| 10.14.10 | Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x10 awg f + 10 awg n + 10 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte. | ML | 0 | $ 52.021,76 | $ 0,00 |
| **10.15** | **EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES** | | | | |
| 10.15.1 | Suministro e instalación de celda entrada/salida m.t. en sf6 de acuerdo a norma cts507 11,4 kv, 630 a, 3f 3 hilos. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 18.338.574,08 | $ 0,00 |
| 10.15.2 | Suministro e instalación de celda de protección m.t. en sf6 de acuerdo a norma cts518 11,4 kv, 630 a, 3f 3 hilos. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 24.528.665,60 | $ 0,00 |
| 10.15.3 | Suministro e instalación de celda m.t. para transformador de 75 kva cts518-2. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación, rieles para transformador y frenos. | UN | 0 | $ 7.424.528,64 | $ 0,00 |
| 10.15.4 | Suministro e instalación de planta diesel tipo stand by, de 75 kva, efectivos a nivel bogotá, nivel de tensión 208v/120v con caseta insonora y tanque patín de 300 lts, motor 6 cilindros con gobernador electrónico, incluye accesorios para su funcionamiento, ducto de desfogue 45 mts materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 75.718.201,60 | $ 0,00 |
| 10.15.5 | Suministro e instalación de transformador tipo seco 75 kva clase h, dyn5, tipo abierto, factor k=1, sensores térmicos, dps 15 kv, 11,4 kv/208v .materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 33.429.349,12 | $ 0,00 |
| 10.15.6 | Suministro e instalación de vestida de poste con base en la norma la218, incluye bajante imc de 6" para cable m.t. en poste existente , 6 mts de bajante, se incluye incidencia de soportería y accesorios de conexión para cable xlpe con líneas de m.t., cortacircuitos, curva pvc 6", accesorios de derivación y fijación. | UN | 0 | $ 11.515.331,84 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.15.7 | Suministro e intalación de tablero de medida indirecta norma codensa ae319. incluye breaker industrial 3x250a, ct's de 400:5 a y accesorios de fijación. medidor a ser suministrado e instalado por operador de red local. Materiales certificados retie instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 5.957.271,04 | $ 0,00 |
| 10.15.8 | suministro e instalación de tablero de medida indirecta norma codensa ae319. incluye breaker industrial 3x250a magnética, ct's de 200:5 a y accesorios de fijación. medidor a ser suministrado e instalado por operador de red local materiales certificados retie instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 9.200.400,64 | $ 0,00 |
| **10.16** | **TRAMITES ANTE OPERADOR** | | | | |
| 10.16.1 | Gestión ante operador de red para energización del predio, incluye trámites y maniobra. | UN | 0 | $ 5.484.046,08 | $ 0,00 |
| **11** | **ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS** | | | | |
| 11.1 | Lavamanos institucional de colgar con semi pedestal (suministro e instalación, incluye grifería antivandálica, fluxómetro y todo lo necesario para su correcta conexión e instalación) | UN | 0 | $ 640.839,68 | $ 0,00 |
| 11.2 | Sanitario alongado de una pieza (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 642.772,48 | $ 0,00 |
| 11.3 | Espejo cristal flotado con bordes biselados (suministro e instalación, incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | M2 | 0 | $ 171.046,40 | $ 0,00 |
| 11.4 | Dispensador jabón líquido 1.2 lts pared acero inoxidable (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 137.207,04 | $ 0,00 |
| 11.5 | Dispensador de toallas papel (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 62.186,24 | $ 0,00 |
| 11.6 | Papelera metálica (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 100.675,84 | $ 0,00 |
| 11.7 | suministro e instalación de rejilla de piso tipo anti cucaracha en acero inoxidable 4"x4"x2", para instalar sobre tubería PVC.S | UN | 0 | $ 51.920,64 | $ 0,00 |
| **12** | **MOBILIARIO** | | | | |
| 12.1 | Escritorio compuesto por tableros de triplex de pino de 15mm + archivador en tríplex de pino de 15 mm. incluye los 3 cajones de jaladera metálica color negro. acabado en madera con pintura color ral (suministro e instalación y debe cumplir con las fichas y especificaciones técnicas de mobiliario) | UN | 0 | $ 2.080.247,04 | $ 0,00 |
| 12.2 | Suministro e instalación de banca compuesta por tableros de teca, roble o similar resistente a la intemperie de 15mm. acabado en madera con pintura color ral | UN | 0 | $ 294.191,36 | $ 0,00 |
| 12.3 | Silla tipo ejecutiva con brazos (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 693.464,32 | $ 0,00 |
| **13** | **SEÑALIZACIÓN** | | | | |

| **SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 13.1 | Señal acrílica perforada varios tamaños (suministro e instalación, incluye accesorios de sujeción y anclaje para su correcta instalación en todos los casos debe cumplir con todas las características descritas en el manual de señalética (estructura y materiales, ubicación, fuente y tamaño, tamaño y proporción, color y pictogramas) | M2 | 0 | $ 478.077,44 | $ 0,00 |
| **14** | **ASEO** | | | | |
| 14.1 | Limpieza-barrido-aseo | M2 | 0 | $ 5.871,36 | $ 0,00 |
| **15** | **ITEM ADICIONALES** | | | | |
| 15,1 | Excavación manual (incluye cargue, trasiego, retiro de material y disposición en sitio autorizado) | | 49 | $ 150.668,80 | $ 7.382.771,20 |
| **VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - A. PORTERIA Y ZONA TÉCNICA** | | | | | $ 404.128.041,47 |
| **B. ALMACÉN Y ARCHIVO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU)** | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | $ 0,00 |
| 1.1 | Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes. esta actividad se desarrollará con equipo topográfico. | M2 | 602,600034 | $ 16.704,00 | $ 10.065.830,97 |
| 1.2 | Cerramiento en polisombra (suministro e instalación, incluye polisombra, listón en madera, puntilla y concreto) | ML | 152,2 | $ 11.156,48 | $ 1.698.016,26 |
| **2** | **DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES** | | | | |
| 2.1 | Demolición placa existente e=20-30 cm (incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 78,48507 | $ 59.101,44 | $ 4.638.580,66 |
| 2.2 | Corte y desmonte en muros prefabricados para reforzamiento de columnas, e max=0.30m (incluye demolición de acabado sobre muros, incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 72 | $ 44.599,04 | $ 3.211.130,88 |
| 2.3 | Excavación manual (incluye cargue, trasiego, retiro de material y disposición en sitio autorizado) | M3 | 70,779 | $ 150.668,80 | $ 10.664.187,00 |
| **3** | **REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL** | | | | |
| **3.1** | **CIMENTACIÓN** | | | | |
| 3.1.1 | Apuntalamiento temporal por proceso de reforzamiento (suministreo e instalación, incluye retiro) | M2 | 197,889625 | $ 37.968,64 | $ 7.513.599,93 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 3.1.2 | Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalación) | M2 | 93,68 | $ 36.961,28 | $ 3.462.532,71 |
| 3.1.3 | Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación) | KG | 2348,57936 | $ 8.328,96 | $ 19.561.223,55 |
| 3.1.4 | Zapata en concreto de 4000 psi, 28 mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo) | M3 | 21,6 | $ 1.075.537,92 | $ 23.231.619,07 |
| 3.1.5 | Viga cimiento en concreto de 4000 psi 28.0mpa (suministro e instalación- no incluye refuerzo) | M3 | 14,5944 | $ 948.805,12 | $ 13.847.241,44 |
| **3.2** | **ELEMENTOS ESTRUCTURALES** | | | | |
| 3.2.1 | Relleno en recebo con la especificación b-200 (incluye suministro, extendido, humedecimiento, compactación. incluye cargue, descargue, trasiego, traspaleo) | M3 | 21,18 | $ 106.487,04 | $ 2.255.395,51 |
| 3.2.2 | Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación) | KG | 8470,6204 | $ 8.328,96 | $ 70.551.458,49 |
| 3.2.3 | Malla electrosoldada d=6.0mm, 15c/c (suministro e instalación) | KG | 265,6548 | $ 9.579,52 | $ 2.544.845,47 |
| 3.2.4 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para placas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 8,85516 | $ 792.015,36 | $ 7.013.422,74 |
| 3.2.5 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para columnas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 20,008065 | $ 886.805,76 | $ 17.743.267,29 |
| 3.2.6 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para vigas aereas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 33,58 | $ 841.329,92 | $ 28.251.858,71 |
| **3.3** | **ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA** | | | | |
| 3.3.1 | Estructura metálica tipo bastidor con tubería estructural cuadrada 100x100x2 mm (incluye suministro, instalación y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto, dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de pintura contraincendio y la herramienta necesaria para el montaje) | KG | 3990,0022 | $ 26.220,80 | $ 104.621.049,69 |
| **4** | **RED CONTRA INCENDIO** | | | | |
| 4.1 | Suministro e instalación de tubería sch 40 de 4" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para su correcta instalación | ML | 0 | $ 465.905,92 | $ 0,00 |
| 4.2 | Suministro e instalación de tubería sch 40 de 2 1/2" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para instalación de puntos de salida en plano | ML | 0 | $ 258.307,84 | $ 0,00 |
| 4.3 | Gabinete contra incendio clase iii | UN | 0 | $ 1.480.056,32 | $ 0,00 |
| **5** | **RED ELECTRICA** | | | | |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| **5.1** | **SALIDAS ELECTRICAS** | | | | |
| 5.1.1 | Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria hermética led 2x18 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria. | UN | 0 | $ 190.798,08 | $ 0,00 |
| 5.1.2 | Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr-ls no. 2x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 182.224,64 | $ 0,00 |
| 5.1.3 | Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble conmutable en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr-ls no. 4x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 231.476,48 | $ 0,00 |
| 5.1.4 | Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr ls no. 3x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 192.430,08 | $ 0,00 |
| 5.1.5 | Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, tapa con empaque, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 199.687,68 | $ 0,00 |
| **5.2** | **INSTALACIÓN LUMINARIAS** | | | | |
| 5.2.1 | Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 154.054,40 | $ 0,00 |
| **5.3** | **CANALIZACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 5.3.1 | Suministro e instalación de caja de paso pvc de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 70.347,52 | $ 0,00 |
| 5.3.2 | Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 85.512,96 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 5.3.3 | Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de iluminación. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 5.3.4 | Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de tomacorrientes. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 5.3.5 | Suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 9.121,28 | $ 0,00 |
| **5.4** | **ALIMENTADORES ELECTRICOS** | | | | |
| 5.4.1 | Suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. | ML | 0 | $ 20.627,20 | $ 0,00 |
| 5.4.2 | Suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales de iluminación. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. | ML | 0 | $ 20.627,20 | $ 0,00 |
| **5.5** | **EQUIPOS ACTIVOS** | | | | |
| 5.5.1 | Suministro e instalación de cámara tipo minidomo 2mp - 1080 p - fhd, capacidad de 25 fps, lente focal 2,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín 0,09 color y 1,6 b/w. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. | UN | 0 | $ 608.812,80 | $ 0,00 |
| **5.6** | **SALIDAS COMUNICACIONES** | | | | |
| 5.6.1 | Suministro e instalación salida de datos/tel voip para toma rj 45 cat 6a en canaleta, incluye troquel lógico, faceplate sencillo, jackcat 6a datos, 3 mts de tubería emt 3/4", 3 mts de cable utp cat 6a | UN | 0 | $ 166.851,84 | $ 0,00 |
| 5.6.2 | Suministro e instalación de patch cord cat 6a de 5 ft (para cada salida y dentro del gabinete) | UN | 0 | $ 38.433,28 | $ 0,00 |
| **5.7** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES** | | | | |
| 5.7.1 | Suministro e instalación de tubería pvc 3/4" (cuartos tic) en piso o muro, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso. | ML | 0 | $ 9.121,28 | $ 0,00 |
| 5.7.2 | Suministro e instalación de tubería imc 3/4" (cuartos tic) en piso o muro, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso. | ML | 0 | $ 33.808,64 | $ 0,00 |
| 5.7.3 | Suministro e instalación de cable utp cat 6a lszh. | ML | 0 | $ 6.090,24 | $ 0,00 |
| 5.7.4 | Certificación de punto datos cat 6a | UN | 0 | $ 12.970,24 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| **5.8** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO** | | | | |
| 5.8.1 | Suministro e instalación de tubería emt conduit de 3/4" para conexión de cableado de sdi. incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. prom (cada 8 mts una salida) | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 5.8.2 | Suministro e instalación de cable antiflama certificado 1x2x16 awg. incluye incidencia de accesorios fijación. | ML | 0 | $ 9.607,68 | $ 0,00 |
| 5.8.3 | Suministro e instalación de detector de humo. incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida. | UN | 0 | $ 499.290,88 | $ 0,00 |
| 5.8.4 | Suministro e instalación de luz electroboscopica con sirena. incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. , caja metálica de la salida | UN | 0 | $ 484.334,08 | $ 0,00 |
| 5.8.5 | Suministro e instalación de modulo aislador. | UN | 0 | $ 697.710,08 | $ 0,00 |
| **6** | **PAÑETE Y PINTURA** | | | | |
| 6.1 | Pañete no impermeabilizado liso, relación 1:3, para muros, (espesor promedio 3 cm +/- 1 cm), (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pañetada) | M2 | 257,372393 | $ 32.468,48 | $ 8.356.490,39 |
| 6.2 | Estuco impermeable liso, para muros (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente estucada) | M2 | 444,8 | $ 16.463,36 | $ 7.322.902,53 |
| 6.3 | Pintura tipo vinilo lavable para muros color blanco 2 manos + 1 mano final de entrega (suministro e instalación, cumple ntc para pintura. no incluye estuco. el valor incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pintada) | M2 | 786,8 | $ 18.095,36 | $ 14.237.429,25 |
| **7** | **ENCHAPES Y PISOS** | | | | |
| 7.1 | Piso en concreto gris, e=5cm, acabado pulido con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 59.980,80 | $ 0,00 |
| **8** | **FACHADA** | | | | |
| 8.1 | Suministro e instalación de revestimiento compuesto por listones en madera tipo pino pátula inmunizada, formato: 9x14cm, anclados a bastidor metálico de 10x10cm anclado a viga de concreto. | ML | 0 | $ 71.861,76 | $ 0,00 |
| **9** | **CARPINTERIA MADERA** | | | | |
| 9.1 | Puerta madera (suministro e instalación, incluye acabado pintura y cerradura) | M2 | 0 | $ 395.718,40 | $ 0,00 |

| **SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| **10** | **SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 10.1 | Señal acrílica perforada varios tamaños (suministro e instalación, incluye accesorios de sujeción y anclaje para su correcta instalación en todos los casos debe cumplir con todas las características descritas en el manual de señalética (estructura y materiales, ubicación, fuente y tamaño, tamaño y proporción, color y pictogramas) | M2 | 0 | $ 482.471,68 | $ 0,00 |
| **11** | **ASEO** | | | | |
| 11.1 | Limpieza-barrido-aseo | M2 | 0 | $ 5.871,36 | $ 0,00 |
| **VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - B. ALMACÉN Y ARCHIVO** | | | | | $ 360.792.082,54 |
| **C. AUDITORIO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU)** | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | $ 0,00 |
| 1.1 | Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes. esta actividad se desarrollará con equipo topográfico. | M2 | 1223,175 | $ 16.704,00 | $ 20.431.915,20 |
| 1.2 | Cerramiento en polisombra (suministro e instalación, incluye polisombra, listón en madera, puntilla y concreto) | ML | 174 | $ 11.157,76 | $ 1.941.450,24 |
| **2** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | |
| 2.1 | Excavación a máquina (incluye cargue y retiro) | M3 | 749,05 | $ 28.332,80 | $ 21.222.683,85 |
| 2.2 | Relleno con material del sitio para nivelación del terreno incluye extendido, humedecimiento, compactación en caso de ser necesaria, cargue, descargue, traspaleo | M3 | 68,44 | $ 37.706,24 | $ 2.580.615,07 |
| **3** | **ESTRUCTURA** | | | | |
| **3.1** | **CIMENTACIÓN** | | | | |
| 3.1.1 | Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalación) | M2 | 263,099 | $ 36.958,72 | $ 9.723.802,27 |
| 3.1.2 | Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación) | KG | 11490,1802 | $ 8.327,68 | $ 95.686.544,05 |
| 3.1.3 | Zapata en concreto de 4000 psi, 28 mpa (suministro e instalación-No incluye refuerzo) | M3 | 75,8375 | $ 1.075.536,64 | $ 81.566.009,94 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 3.1.4 | Viga cimiento en concreto de 4000 psi, 28mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo) | M3 | 11,944 | $ 950.855,68 | $ 11.357.020,24 |
| 3.1.5 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para muro de contención (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 140,455 | $ 1.101.978,88 | $ 154.778.443,59 |
| **3.2** | **ELEMENTOS ESTRUCTURALES** | | | | |
| 3.2.1 | Relleno en recebo con la especificación b-200 (incluye suministro, extendido, humedecimiento, compactación. incluye cargue, descargue, trasiego, traspaleo) | M3 | 119,81 | $ 106.490,88 | $ 12.758.672,33 |
| 3.2.2 | Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación) | KG | 21232,2016 | $ 8.327,68 | $ 176.814.980,29 |
| 3.2.3 | Malla electrosoldada d=6.0mm, 15c/c (suministro e instalación) | KG | 1593,76 | $ 9.579,52 | $ 15.267.455,80 |
| 3.2.4 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para placas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 93,4083684 | $ 792.015,36 | $ 73.980.862,52 |
| 3.2.5 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para rampa (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 0 | $ 792.015,36 | $ 0,00 |
| 3.2.6 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para escaleras (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 0 | $ 860.843,52 | $ 0,00 |
| 3.2.7 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para columnas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 26,136 | $ 886.805,76 | $ 23.177.555,34 |
| 3.2.8 | Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para vigas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo) | M3 | 37,9 | $ 841.329,92 | $ 31.886.403,97 |
| **4** | **RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI** | | | | |
| **4.1** | **RED HIDRUALICA** | | | | |
| 4.1.1 | Tubería pvc 1 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 39.237,12 | $ 0,00 |
| 4.1.2 | Tubería pvc-p rde 21-200 psi 1 1/4" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 32.631,04 | $ 0,00 |
| 4.1.3 | Tubería pvc-p rde-21 200 psi 1" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 19.450,88 | $ 0,00 |
| 4.1.4 | Tubería pvc-p rde 11 de 3/4" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 13.762,56 | $ 0,00 |
| 4.1.5 | Tubería pvc-p rde-13.5 315 psi 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 0 | $ 9.459,20 | $ 0,00 |
| 4.1.6 | Válvula compuerta red white 3/4" 200psi (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 145.081,60 | $ 0,00 |
| 4.1.7 | Válvula compuerta red white 1/2" 200psi (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 115.772,16 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 4.1.8 | Punto hidráulico pvc rde-13.5 1/2" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto) | UN | 0 | $ 91.165,44 | $ 0,00 |
| **4.2** | **RED SANITARIA** | | | | |
| 4.2.1 | Tubería sanitaria pvc 6" enterrada (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 113.094,40 | $ 0,00 |
| 4.2.2 | Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 72.012,80 | $ 0,00 |
| 4.2.3 | Tubería sanitaria pvc 2" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 35.974,40 | $ 0,00 |
| 4.2.4 | Tubería sanitaria pvc 2" ventilacion (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 35.974,40 | $ 0,00 |
| 4.2.5 | Punto sanitario de 4" (suministro e instalación incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación) | UN | 0 | $ 66.008,32 | $ 0,00 |
| 4.2.6 | Punto sanitario de 2" (suministro e instalación incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación) | UN | 0 | $ 33.442,56 | $ 0,00 |
| 4.2.7 | Sifón sanitario pvc 2" (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 15.500,80 | $ 0,00 |
| 4.2.8 | Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado) | UN | 0 | $ 742.595,84 | $ 0,00 |
| **4.3** | **RED PLUVIAL** | | | | |
| 4.3.1 | Tubería sanitaria pvc 6" enterrada (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 113.094,40 | $ 0,00 |
| 4.3.2 | Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería) | ML | 0 | $ 72.012,80 | $ 0,00 |
| 4.3.3 | Filtro francés 50x50 cm (suministro e instalación incluye excavación manual, incluye geotextil No tejido REF1600 y tubo DRE 4") | ML | 0 | $ 327.991,04 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 4.3.4 | Carcamo prefabricado en concreto con rejilla en concreto de 0.5mx0.3m (suministro e instalación) | ML | 0 | $ 204.806,40 | $ 0,00 |
| 4.3.5 | Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado) | UN | 0 | $ 765.789,44 | $ 0,00 |
| **4.4** | **RCI** | | | | |
| 4.4.1 | Suministro e instalación de tubería sch 40 de 2 1/2" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para instalación de puntos de salida en plano | ML | 0 | $ 258.307,84 | $ 0,00 |
| 4.4.2 | Suministro e instalación de tubería sch sch-40 1 1/2", incluye accesorios. | ML | 0 | $ 167.302,40 | $ 0,00 |
| 4.4.3 | Suministro e instalación de estacion reguladora de presion tipo raiser,incluye accesorios | UN | 0 | $ 6.262.526,72 | $ 0,00 |
| 4.4.4 | Gabinete contra incendio clase iii (suministro e instalación incluye accesorios internos de gabinete) | UN | 0 | $ 1.480.056,32 | $ 0,00 |
| 4.4.5 | Rociador tipo pendent k=5.6 (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 109.621,76 | $ 0,00 |
| **5** | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 5.1 | Muro en mampostería divisorio en bloque # 4 estriado por sus 4 caras, dimensiones de 33 x 9 x 23 cm (suministro e instalación, incluye mortero de pega 1:4, replanteo de ubicacion y cimbrado. el valor incluye lineales, y el área de medida sera el área efectivamante construida) | M2 | 0 | $ 71.793,92 | $ 0,00 |
| 5.2 | Muro revestido en mampuesto de piedra de cantera local, tipo según disponibilidad, las piedras varían entre 4"-6", e=10-30cm. acabado a la vista (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 99.631,36 | $ 0,00 |
| **6** | **RED ELECTRICA** | | | | |
| **6.1** | **SALIDAS ELECTRICAS** | | | | |
| 6.1.1 | Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia 5,4 - 6 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria. | UN | 0 | $ 190.795,52 | $ 0,00 |
| 6.1.2 | Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria led panel 8" 18 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria. | UN | 0 | $ 190.795,52 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 6.1.3 | Suministro de materiales e instalación de salida luminaria lineal 40w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria. | UN | 0 | $ 190.795,52 | $ 0,00 |
| 6.1.4 | Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr-ls no. 2x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 210.737,92 | $ 0,00 |
| 6.1.5 | Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr ls no. 3x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 192.427,52 | $ 0,00 |
| 6.1.6 | Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, tapa con empaque , cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 228.202,24 | $ 0,00 |
| 6.1.7 | Suministro de materiales e instalación de salida para secamanos red normal en muro en tubería conduit pvc de 3/4" de diámetro. no incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 209.771,52 | $ 0,00 |
| 6.1.8 | Suministro de materiales e instalación de salida para toma corriente gfci red normal en muro en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 255.255,04 | $ 0,00 |
| 6.1.9 | Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red ups en canalización permietral. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 130.626,56 | $ 0,00 |
| 6.1.10 | Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red ups en muro o piso en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 229.989,12 | $ 0,00 |
| 6.1.11 | Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en canalización perimetral. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 104.990,72 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 6.1.12 | Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red ups en techo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 233.995,52 | $ 0,00 |
| 6.1.13 | Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en techo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, tapa con empaque , cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 229.989,12 | $ 0,00 |
| 6.1.14 | Suministro de materiales e instalación de salida para aviso salida de emergencia. incluye cable cu hffr-ls no. 2x12 + 1x12 awg desnudo, caja fundida en aluminio e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. | UN | 0 | $ 190.795,52 | $ 0,00 |
| **6.2** | **INSTALACIÓN DE LUMINARIAS** | | | | |
| 6.2.1 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 120.199,68 | $ 0,00 |
| 6.2.2 | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 8" 18w sbreponer, 100-240 v, flujo luminoso 1530 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 49.843,20 | $ 0,00 |
| 6.2.3 | Suministro e instalación de luminaria bala ice , 100-240 v, flujo luminoso mayor a 765 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 575.526,40 | $ 0,00 |
| 6.2.4 | Suministro e instalación de luminaria aviso salida de emergencia. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. | UN | 0 | $ 120.199,68 | $ 0,00 |
| **6.3** | **CANALIZACIONES ELÉCTRICAS** | | | | |
| 6.3.1 | Suministro e instalación canalización permetral metálica de 13 x 5 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, incluye riel estructural, varilla roscada, uniones, linea spt cable no. 10 desnudo. incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte. | ML | 0 | $ 60.495,36 | $ 0,00 |
| 6.3.2 | Suministro e instalación de caja de paso pvc de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 72.083,20 | $ 0,00 |
| 6.3.3 | Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 85.512,96 | $ 0,00 |
| 6.3.4 | Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de iluminación. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 6.3.5 | Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de tomacorrientes. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 6.3.6 | Suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 9.121,28 | $ 0,00 |
| 6.3.7 | Suministro e instalación de tubería conduit pvc 1" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación. | ML | 0 | $ 23.733,76 | $ 0,00 |
| **6.4** | **ALIMENTADORES ELÉCTRICOS** | | | | |
| 6.4.1 | Suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. | ML | 0 | $ 18.063,36 | $ 0,00 |
| 6.4.2 | Suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales de iluminación. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación. | ML | 0 | $ 18.063,36 | $ 0,00 |
| **6.5** | **TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS** | | | | |
| 6.5.1 | Suministro e instalación de celda o tablero general de distribución tn-aud, breaker industrial totalizador de 3x80 a regulable, breakers industriales. de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 2.693.006,08 | $ 0,00 |
| 6.5.2 | Suministro e instalación de tablero trifásico 3f-5h de 12 circuitos (tr-aud) para breakers enchufables con espacio para totalizador. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación. | UN | 0 | $ 509.154,56 | $ 0,00 |
| 6.5.3 | Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 1x20a materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 17.514,24 | $ 0,00 |
| 6.5.4 | Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 3x20a materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050. | UN | 0 | $ 52.481,28 | $ 0,00 |
| **6.6** | **EQUIPOS** | | | | |
| 6.6.1 | Suministro e instalación de ups 6 kva trifásica vin 208v, vout 208v/120v, 5% thd, batería 5-8 mins full carga, alarma .se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. - no incluye banco de baterías. | UN | 0 | $ 10.677.849,60 | $ 0,00 |
| **6.7** | **EQUIPOS ACTIVOS** | | | | |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 6.7.1 | Switch poe 12 puertos mín. 300 w, puertos giga capa 2, qos, soporte ipv6, administrable (web, cli, protocolo snmp), apilamiento virtual y tipo rack. | UN | 0 | $ 4.676.524,80 | $ 0,00 |
| 6.7.2 | Suministro e instalación de cámara tipo fisheye 3mp h.264 wdr pro ip camera. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. | UN | 0 | $ 3.878.832,64 | $ 0,00 |
| 6.7.3 | Suministro e instalación de access point ieee 802,11g, 2,4 - 5 ghz, 300 mbps, configurable a modo cliente, puente y repetidor y/o dual | UN | 0 | $ 1.263.563,52 | $ 0,00 |
| **6.8** | **EQUIPOS PASIVOS** | | | | |
| 6.8.1 | Suministro e instalación de gabinete rack de pared con 11 ur incluye, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. | UN | 0 | $ 1.848.396,80 | $ 0,00 |
| 6.8.2 | Suministro e instalación de organizador horizontal 1 ur | UN | 0 | $ 190.506,24 | $ 0,00 |
| 6.8.3 | Suministro e instalación de patch panel de 12 puertos cat 6a | UN | 0 | $ 1.200.047,36 | $ 0,00 |
| 6.8.4 | Suministro e instalación de patch cord cat 6a azul/rojo de 5 ft (dentro de gabinete) | UN | 0 | $ 39.851,52 | $ 0,00 |
| 6.8.5 | Suministro e instalación de bandeja de fibra de 6-12 hilos. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. | UN | 0 | $ 1.352.262,40 | $ 0,00 |
| 6.8.6 | Suministro e instalación de tapa ciega para conectores de fibra | UN | 0 | $ 215.000,32 | $ 0,00 |
| 6.8.7 | Suministro e instalación de kit fan out sc/lc para fibra multimodo om4. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. (por par) | UN | 0 | $ 169.989,12 | $ 0,00 |
| 6.8.8 | Suministro e instalación de cable hdmi de 12 mts (visualización cctv) | ML | 0 | $ 98.077,44 | $ 0,00 |
| 6.8.9 | Certificación de conectorización de fibra óptica (por par) | UN | 0 | $ 65.926,40 | $ 0,00 |
| 6.8.10 | Suministro e instalación de parlante para techo de 30 w. incluye accesorios para fijación. | UN | 0 | $ 620.879,36 | $ 0,00 |
| **6.9** | **SALIDAS DE COMUNICACIONES** | | | | |
| 6.9.1 | Suministro e instalación salida de datos/tel voip para toma rj 45 cat 6a, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate sencillo, jackcat 6a azul, 3 mts de tubería emt 3/4", 3 mts de cable utp cat 6a | UN | 0 | $ 166.855,68 | $ 0,00 |
| 6.9.2 | Salida para datos doble en muro (suministro e instalación, incluye caja 2400 galvanizada doble fondo con suplemento, regata en muro y/o piso, marquillado, accesorios de fijación y montaje) | UN | 0 | $ 166.855,68 | $ 0,00 |
| 6.9.3 | Suministro e instalación salida de sonido, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate sencillo, 4 mts de tubería emt 3/4", 4 mts de cable utp cat 6a | UN | 0 | $ 190.795,52 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 6.9.4 | Suministro e instalación de toma hdmi, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate para hdmi, conectorización de conector hembra hdmi, 5 mts de tubería emt 1", 6 mts de cable hdmi | UN | 0 | $ 285.611,52 | $ 0,00 |
| 6.9.5 | Suministro e instalación de patch cord cat 6a de 5 ft (para cada salida y dentro del gabinete) | UN | 0 | $ 41.392,64 | $ 0,00 |
| **6.10** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES** | | | | |
| 6.10.1 | Suministro e instalación de tubería emt 3/4" (utp compartido coaxial), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 6.10.2 | Suministro e instalación de tubería emt 1", incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones | ML | 0 | $ 91.398,40 | $ 0,00 |
| 6.10.3 | Suministro e instalación de tubería pvc 3/4" (cuartos tic) en piso o muro, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso. | ML | 0 | $ 12.197,12 | $ 0,00 |
| 6.10.4 | Suministro e instalación de tubería pvc 1" (cuartos tic) en piso o muro, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso. | ML | 0 | $ 156.023,04 | $ 0,00 |
| 6.10.5 | Suministro e instalación de cable utp cat 6a lszh. | ML | 0 | $ 5.890,56 | $ 0,00 |
| 6.10.6 | Certificación de punto datos cat 6a | UN | 0 | $ 12.931,84 | $ 0,00 |
| 6.10.7 | Suministro e instalación tubería emt 3/4" para cableado de sonido (solo canalización no se contempla cable), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 6.10.8 | Suministro e instalación tubería emt 1 " para cableado de sonido (solo canalización no se contempla cable), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales | ML | 0 | $ 91.398,40 | $ 0,00 |
| 6.10.9 | Suministro e instalación de cable de sonido 2x16awg desoxigenado libre de halógenos, incluye accesorios de conexión. | ML | 0 | $ 6.448,64 | $ 0,00 |
| **6.11** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO** | | | | |
| 6.11.1 | Suministro e instalación de tubería emt conduit de 3/4" para conexión de cableado de sdi. incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. prom (cada 8 mts una salida) | ML | 0 | $ 25.038,08 | $ 0,00 |
| 6.11.2 | Suministro e instalación de cable anti flama certificado 1x2x16 awg. incluye incidencia de accesorios fijación. | ML | 0 | $ 6.659,84 | $ 0,00 |

| **SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 6.11.3 | Suministro e instalación de detector de humo. incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida. | UN | 0 | $ 499.290,88 | $ 0,00 |
| 6.11.4 | Suministro e instalación de estación manual. incluye incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida | UN | 0 | $ 784.954,88 | $ 0,00 |
| 6.11.5 | Suministro e instalación de luz electrobioscopia con sirena. incluye incidencia accesorios de conexión y soporte., caja metálica de la salida | UN | 0 | $ 484.334,08 | $ 0,00 |
| 6.11.6 | Suministro e instalación de modulo aislador. | UN | 0 | $ 697.710,08 | $ 0,00 |
| 6.11.7 | Suministro e instalación de fuente de alimentación luz estroboscópica/sirena con 2 baterías de 12v 7amp - batería | UN | 0 | $ 244.128,00 | $ 0,00 |
| 6.11.8 | Suministro e instalación de tablero móvil provisional de obra tipo intemperie, incluye cable encauchetado movible. | UN | 0 | $ 4.875.983,36 | $ 0,00 |
| **7** | **PAÑETE Y PINTURA** | | | | |
| 7.1 | Pañete no impermeabilizado liso, relación 1:3, para muros, (espesor promedio 3 cm +/- 1 cm), (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pañetada) | M2 | 0 | $ 32.741,12 | $ 0,00 |
| 7.2 | Estuco impermeable liso, para muros (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente estucada) | M2 | 0 | $ 16.464,64 | $ 0,00 |
| 7.3 | Pintura tipo vinilo lavable para muros color blanco 2 manos + 1 mano final de entrega (suministro e instalación, cumple ntc para pintura. no incluye estuco. el valor incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pintada) | M2 | 0 | $ 18.095,36 | $ 0,00 |
| 7.4 | Acabado en cara exterior en baño de cal compuesto por una mezcla de cal al 20% y agua al 80% para blanquear muros (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 10.218,24 | $ 0,00 |
| 7.5 | Abusardado de elementos en concreto | ML | 0 | $ 143.000,32 | $ 0,00 |
| **8** | **CUBIERTA** | | | | |
| 8.1 | Estructura metálica tipo cercha con tubería estructural cuadrada 200x200x5 mm (incluye suministro, instalación y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto, dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de pintura contraincendios y la herramienta necesaria para el montaje) | KG | 556,640736 | $ 27.850,24 | $ 15.502.578,10 |
| 8.2 | Suministro e instalación teja shingle formato 305x305 mm referencia moire black o similar | M2 | 0 | $ 60.072,96 | $ 0,00 |
| 8.3 | Sistema de impermeabilización térmico reforzado para cubierta (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 108.337,92 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 8.4 | Canaleta metálica en forma de "v" en lámina hr doblada con acabado galvanizado con amarre horizontal en la varilla metálica de 3/8 anclada cada 500 mm a subestructura de perfil metálico de 1" x1". acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate. (suministro e instalación) | ML | 0 | $ 192.770,56 | $ 0,00 |
| 8.5 | Suministro e instalación de lámina galvanizada como elemento de remate (incluye sellado con sika flex 221, anclado mediante pernos plástico y acabado anticorrosivo + pintura electrostática) | M2 | 0 | $ 119.234,56 | $ 0,00 |
| 8.6 | Vidrio fijo en cubierta templado 5 mm y laminado anclado a los laterales (suministro e instalación, incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | M2 | 0 | $ 270.700,80 | $ 0,00 |
| 8.7 | Suministro e instalación de piezas de ajuste en madera pino patula de dimensión variable con acabado en pintura tipo laca brillante color blanco | UN | 0 | $ 53.114,88 | $ 0,00 |
| 8.8 | Suministro e instalación de cubierta en placas de fibrocemento , la construcción en seco compuesto por placas de fibrocemento tipo super board o similar, resistentes a la humedad y alta capacidad de adherencia + perfilería de soporte en acero galvanizado tipo omega o similar + aislante de fibra mineral + masilla. | M2 | 0 | $ 123.668,48 | $ 0,00 |
| 8.9 | Suministro e instalación de correa rectangular de 7x15 cm en madera de patula inmunizada por vacío - presión con acabado natural. | ML | 0 | $ 87.596,80 | $ 0,00 |
| 8.10 | Caballete shingle (suministro e instalación) | ML | 0 | $ 65.189,12 | $ 0,00 |
| **9** | **PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO** | | | | |
| 9.1 | Piso en concreto gris, e=5cm, acabado pulido con helicóptero + pintura epoxica (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 127.563,52 | $ 0,00 |
| 9.2 | Piso en concreto gris, e=5cm, acabado pulido con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 48.337,92 | $ 0,00 |
| 9.3 | Piso en concreto blanco con agregado grueso entre #1 y #4, 90% blanco + 10% negro, e=5cm, acabado con agregado expuesto con desbastadora, marcación de dilataciones con cortadora. (suministro e instalación, afinado pulidora, dilataciones. el valor incluye lineales, filos, dilataciones. el valor de medida será el área efectivamente construida) | M2 | 0 | $ 127.568,64 | $ 0,00 |
| 9.4 | Media caña vaciada in situ verde (suministro e instalación, incluye mortero para instalación. incluye pulida, cristalizada y brillada y boquilla. el valor incluye lineales, filos, dilataciones e instalaciones de win metálico en donde se requiera. el área de medida será el área efectivamente construida) | ML | 0 | $ 100.343,04 | $ 0,00 |
| 9.5 | mortero de nivelación (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 14.307,84 | $ 0,00 |

| **SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 9.6 | Enchape en mampuesto de piedra de cantera local, cortada para un grosor de 6cm. acabado emulando las escaleras exteriores existentes en la casona (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 67.403,52 | $ 0,00 |
| 9.7 | Cielo raso compuesto por placas de yeso tipo Drywall (suministro e instalación incluye perfilería de soporte acero galvanizado tipo omega o similar, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M2 | 0 | $ 123.668,48 | $ 0,00 |
| 9.8 | Cielo falso compuesto por listones de madera pino patula de 50x100 mm distanciados entre si 150 mm con acabado de pintura tipo laca brillante color blanco (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 287.187,20 | $ 0,00 |
| 9.9 | Cielo falso compuesto por placas de yeso resistentes a la húmeda (RH) y alta capacidad de adherencia (suministro e instalación incluye perfilería de acero galvanizado tipo omega o similar, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M2 | 0 | $ 132.569,60 | $ 0,00 |
| 9.10 | Suministro e instalación de baldosa de grano cepillada ref: terrazo de 30x60cm roca o similar, acabados en tonos de grises según muestra en obra | M2 | 0 | $ 241.761,28 | $ 0,00 |
| 9.11 | Buitrón en lámina metálica doblada, decapada y aceitada + acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate. Considerar lámina de cerramiento al inicio y al final del armado del buitrón (suministro e instalación incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación). | M2 | 0 | $ 131.745,28 | $ 0,00 |
| 9.12 | Base de soporte para teja shingle en superboard (suministro e instalación. Incluye accesorios para su correcta instalación, sobre correas en madera) | M2 | 0 | $ 92.901,12 | $ 0,00 |
| 9.13 | Suministro e instalación de cielo black theater o similar, en láminas de vidrio de media densidad e=1" con tratamiento en velo en la cara expuesta para evitar el desprendimiento de partículas de fibra de vidrio. | M2 | 0 | $ 126.531,84 | $ 0,00 |
| **10** | **PUERTAS Y VENTANAS** | | | | |
| 10.1 | Suministro e instalación puerta pivotante compuesta al interior por un marco metálico de 3x2", calibre según recomendaciones de proveedor + ángulo metálico perimetral de 2" soldado + teja alveolar tipo Arkos arkogreka 30 color opal o similar al exterior traslapada + pasador de piso. Acabado anticorrosivo + pintura electrostática color. | M2 | 0 | $ 544.435,20 | $ 0,00 |
| 10.2 | Puerta compuesta por 1 cuerpo batiente en madera, entamborada con subestructura interior + superficie exterior e interior en tableros de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical.(suministro e instalación, incluye acabado pintura y cerradura) | M2 | 0 | $ 395.718,40 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.3 | Puerta compuesta por 3 cuerpos en madera, 2 batientes y 1 corredizo, entamborados con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de teca de 2.5cm (suministro e instalación, incluye celosías en listones de madera de 7 x 2,5cm, inclinados 40º en la parte superior de cada cuerpo, jaladera del cuerpo 1 y 2 en lámina metálica doblada en "C" acabado anticorrosivo + pintura electrostática, cerradura para el cuerpo 3 tipo Picolo para baño con pestillo tipo mariposa en el interior y ranura para abrir desde el exterior en caso de emergencia, según NTC-6047, acabado color negro). | M2 | 0 | $ 1.095.994,88 | $ 0,00 |
| 10.4 | Ventana triangular de 1 cuerpo fijo de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática, anclado a las vigas inclinadas de la cubierta (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 902.310,40 | $ 0,00 |
| 10.5 | Ventana profunda compuesta de 9 cuerpos de vidrio laminado color transparente. 8 cuerpos fijos con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra y 1 cuerpo fijo en la parte superior, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra, instalado solo en la parte superior e inferior del vidrio, y los vidrios instalados a junta entre ellos (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 980.152,32 | $ 0,00 |
| 10.6 | Ventana profunda compuesta de 8 cuerpos de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color. Marco perimetral, dilatado de los laterales por un perfil en madera de 10 x 8.75cm, para instalación de piedra, construido en tableros de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor, fijados a los laterales (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 973.032,96 | $ 0,00 |
| 10.7 | Puerta compuesta por 1 cuerpo superior de vidrio fijo + 2 cuerpos en madera batientes, entamborados con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de teca de 2.5cm. Jaladeras en lámina metálica doblada en "C" acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro, instalación e incluye cerradura, Marco perimetral + superficies de madera, construidos en tableros de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor, acabado de la madera en pintura resistente al exterior) | M2 | 0 | $ 997.904,64 | $ 0,00 |
| 10.8 | Ventana profunda compuesta de 1 cuerpo proyectante vertical, de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro, instalación e incluye cuerpo fijo superior de madera en fachada construido en perfiles de madera de 2"x2" + tablillas de madera de teca y/o similar, de 2.5cm de grosor, instaladas en sentido vertical, entre los perfiles de madera. Marco perimetral construido en tableros de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor) | M2 | 0 | $ 201.149,44 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 10.9 | Ventana profunda compuesta de 2 cuerpos de vidrio laminado color transparente, 1 cuerpo fijo y 1 cuerpo proyectante en horizontal, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática. (suministro, instalación e incluye también cuerpo fijo de madera en tablillas de madera de teca y/o similar, de 2.5cm de grosor, instaladas en sentido vertical. Marco perimetral construido en tableros de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor fijados directamente a muro o viga) | M2 | 0 | $ 171.626,24 | $ 0,00 |
| 10.10 | Puerta vidriera profunda compuesta de 1 módulo de ventana y 1 módulo de puerta, la ventana se compone de 2 cuerpos de vidrio laminado color transparente, 1 cuerpo fijo y 1 cuerpo corredizo, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra. Incluye cuerpos fijos de madera en fachada construidos en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical entre la perfilería metálica + subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1". Acabado de la madera en pintura resistente al exterior color RAL 6019, según muestra en obra y la puerta se compone de 2 cuerpos batientes en tablero de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra. Incluye superficie superior fija en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical entre la perfilería metálica + subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 1.037.095,68 | $ 0,00 |
| 10.11 | Puerta vidriera profunda compuesta de 1 módulo de ventana y 1 módulo de puerta. La ventana se compone de 1 cuerpo de vidrio laminado color transparente, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra. Incluye cuerpo fijo de madera en fachada construidos en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical entre la perfilería metálica + subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1". Acabado de la madera en pintura resistente al exterior color RAL 6019, según muestra en obra. y la puerta se compone de 1 cuerpo batiente en tablero de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 1.125.565,44 | $ 0,00 |
| **11** | **ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS** | | | | |
| 11.1 | Lavamanos institucional de colgar con semipedestal (suministro e instalación, incluye grifería antivandálica, fluxómetro y todo lo necesario para su correcta conexión e instalación) | UN | 0 | $ 640.839,68 | $ 0,00 |
| 11.2 | Sanitario Montecarlo alongado de una pieza (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 642.772,48 | $ 0,00 |
| 11.3 | Espejo cristal flotado con bordes biselados (suministro e instalación, incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | M2 | 0 | $ 171.047,68 | $ 0,00 |

| SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| 11.4 | Dispensador jabón líquido 1.2 lts pared acero inoxidable (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 137.207,04 | $ 0,00 |
| 11.5 | Dispensador de toallas papel (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 133.473,28 | $ 0,00 |
| 11.6 | Papelera metálica (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 100.675,84 | $ 0,00 |
| 11.7 | División en acero inoxidable para baños (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 802.350,08 | $ 0,00 |
| 11.8 | Orinal mediano color blanco tipo corona o equivalente entrada 3/8" (suministro e instalación, incluye grifería antivandálica, fluxómetro y todo lo necesario para su correcta conexión e instalación) | UN | 0 | $ 659.805,44 | $ 0,00 |
| 11.9 | Kit pasamanos para discapacitados en acero inoxidable diam. 1 1/2" 1 fijo y uno abatible o pagable corona o similar (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 1.191.690,24 | $ 0,00 |
| 11.10 | Suministro e instalación de sanitario para discapacitados con tanque color blanco aquajet tipo corona o equivalente incluye grifería antivandálica, fluxómetro y todo lo necesario para su correcta conexión e instalación | UN | 0 | $ 1.339.344,64 | $ 0,00 |
| 11.11 | Lavamanos rectangular prefabricado en concreto gris reforzado, anclado a muros laterales y posterior (suministro e instalación, incluye grifería pared eléctrica para lavamanos con sensor oculto ) | UN | 0 | $ 956.739,84 | $ 0,00 |
| 11.12 | Dispensador papel higiénico acero inoxidable antivandálico (suministro e instalación) | UN | 0 | $ 393.146,88 | $ 0,00 |
| 11.13 | División en acero inoxidable para orinales (suministro e instalación) | M2 | 0 | $ 802.350,08 | $ 0,00 |
| 11.14 | suministro e instalación de rejilla de piso tipo anti cucaracha en acero inoxidable 4"x4"x2", para instalar sobre tubería PVC.S | UN | 0 | $ 37.781,76 | $ 0,00 |
| **12** | **MOBILIARIO** | | | | |
| 12,1 | Escritorio compuesto por tableros de tríplex de pino de 15mm + archivador en tríplex de pino de 15 mm. incluye los 3 cajones de jaladera metálica color negro. acabado en madera con pintura (suministro e instalación y debe cumplir con las fichas y especificaciones técnicas de mobiliario) | UN | 0 | $ 2.080.247,04 | $ 0,00 |
| 1,2 | Suministro e instalación de mueble de almacenaje compuesto por tableros de tríplex de pino de 15mm y acabado en madera con pintura | UN | 0 | $ 2.029.424,64 | $ 0,00 |
| **13** | **SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 13.1 | Señal acrílica perforada varios tamaños (suministro e instalación, incluye accesorios de sujeción y anclaje para su correcta instalación en todos los casos debe cumplir con todas las características descritas en el manual de señalética (estructura y materiales, ubicación, fuente y tamaño, tamaño y proporción, color y pictogramas) | M2 | 0 | $ 482.471,68 | $ 0,00 |

| **SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| **14** | **ASEO** | | | | |
| 14.1 | Limpieza-barrido-aseo | M2 | 0 | $ 5.871,36 | $ 0,00 |
| **15** | **ITEMS ADICIONALES** | | | | |
| 15.1 | Piso en concreto blanco, acabado lavado con granulometría expuesta en piedra de canto rodado entre 3/8" y 5/8", color gris oscuro y negro, según muestra en obra.(suministro e instalación, afinado pulidora, dilataciones) | | 0 | $ 128.771,84 | $ 0,00 |
| 15.2 | Excavación manual (incluye cargue, trasiego, retiro de material y disposición en sitio autorizado) | | 209,23 | $ 150.668,80 | $ 31.524.433,02 |
| **VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - C. AUDITORIO** | | | | | **$ 780.201.425,82** |
| | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | |
| NP-01 | DEMOLICIÓN DE ROCA EXISTENTE EN TERRENO NATURAL USANDO AGENTE DEMOLEDOR NO EXPLOSIVO, INCLUYE CEMENTO EXPANSIVO, MARTILLO DEMOLEDOR CON BROCA Y RETIRO A SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 45,02 | $ 556.861,44 | $ 25.069.902,03 |
| NP-02 | DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACIÓN EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA DE 0,35 x 0,70 DE SECCIÓN | ML | 92 | $ 258.510,08 | $ 23.782.927,36 |
| NP-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO PARA SOPORTE DE PAÑETE EN MUROS PREFABRICADOS | M2 | 474,23 | $ 10.972,16 | $ 5.203.327,44 |
| NP-04 | SUMINISTRO E INTALACION DE PIEDRA RAJON 6"-12" PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO | M3 | 0 | $ 355.360,00 | $ 0,00 |
| NP-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADITIVO PLASTOCRETE O SIMILAR PARA 1M3 DE CONCRETO ESTRUCTURAL DE 28 MPA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RCI. | KG | 71,32 | $ 59.229,44 | $ 4.224.243,66 |
| NP-06 | SUSMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC V-20 DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TECNICA DESCRITA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES | ML | 19 | $ 109.186,56 | $ 2.074.544,64 |
| NP-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ANAEROBICO DE 15 MIL LTS, INCLUYE TRANSPORTE HASTA LA SEDE DE BETANIA. | UND | 1 | $ 46.002.681,60 | $ 46.002.681,60 |
| NP-08 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DEL LIMITE URBANO. | M3/KM | 19869,3 | $ 2.252,80 | $ 44.761.559,04 |
| NP-09 | TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O EQUIPOS FUERA DEL LIMITE URBANO. | TN/KM | 18622,9692 | $ 1.408,00 | $ 26.221.140,69 |
| NP-10 | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO FUERA DEL LIMITE URBANO. | M3/KM | 72585,328 | $ 2.252,80 | $ 163.520.226,89 |

| **SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **U.M.** | **CANT** | **VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)** | **VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)** |
| NP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKAROD 16MM Y SIKAFLEX PARA EL MEJORAMIENTO DEL SELLO HIDRAULICO DEL TANQUE RCI A NIVEL DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN. | ML | 0 | $ 31.292,16 | $ 0,00 |
| NP-12 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PIEDRA PARA TRAZADO DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS. ANCHO: 60 CM | ML | 44,4 | $ 110.090,24 | $ 4.888.006,66 |
| NP-13 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN DE ARCILLA EN ANDÉN, PARA TRAZADO DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS. ANCHO: 60CM | ML | 4 | $ 121.578,24 | $ 486.312,96 |
| NP-14 | DEMOLICION PISO DE TABLON CUCUTA (Incluye mortero de pega y retiro de escombros) | M2 | 179,8 | $ 30.228,48 | $ 5.435.080,70 |
| NP-15 | DEMOLICION BATERIA SANITARIA(existente en obra negra, incluye retiro de escombros) | M2 | 26 | $ 87.133,44 | $ 2.265.469,44 |
| **VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | $ 353.935.423,11 |
| | | | | | |
| VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - A. PORTERIA Y ZONA TÉCNICA | | | | | $ 404.128.041,47 |
| VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - B. ALMACÉN Y ARCHIVO | | | | | $ 360.792.082,54 |
| VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - C. AUDITORIO | | | | | $ 780.201.425,82 |
| VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - ÍTEMS NO PREVISTOS | | | | | $ 353.935.423,11 |
| **COSTO TOTAL OBRA (INCLUYENDO AIU)** | | | | | **$ 1.899.056.973,00** |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 22,00% | $ 326.400.417,23 |
| IMPREVISTOS | | | | 1,00% | $ 14.836.382,60 |
| UTILIDAD | | | | 5,00% | $ 74.181.913,01 |
| TOTAL AIU | | | | 28,00% | $ 415.418.713,00 |
| **ADICIÓN N°1** | | | | | $ 1.098.099.396,00 |
| **TOTAL VALOR CONTRATO** | | | | | $ 5.564.123.623,00 |
| **AMORTIZACIÓN A COBRADA** | | | | | $ 569.717.092,00 |
| **PENDIENTE POR COBRAR** | | | | | $ 3.665.066.650,00 |
| **AVANCE FINANCIERO** | | | | | 34,13% |
| **PENDIENTE FINANCIERO** | | | | | 65,87% |

## 4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras:

Tabla 15 Maquinaria y Equipo Contrato 483

| MAQUINARIA Y/O EQUIPO | MARCA | PLACA | SERIE | MODELO | MOTOR | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLQUETA DOBLE | MACK | KUK 662 | CV713 | 2007 | DIESEL | 20.000 kg |
| VOLQUETA DOBLE | HINO | SOP527 | FS1ELVD | 2008 | DIESEL | 16.805 kg |
| VOLQUETA DOBLE | MERCEDEZ-BENZ | THY 225 | ACTROS3335K | 2013 | DIESEL | 17.000 kg |
| MINICARGADOR | CASE | SR250 | JAFSR250LHM429331 | 2018 | DIESEL | 3.490 kg |
| RETROEXCAVADORA DE ORUGAS | HITACHI | ZX60C- 5A | OHHE000027000001 | 2022 | DIESEL | 20.600 kg |
| VIBROCOMPACTADOR | BOMAG | BW120 | BW120AD | 2012 | DIESEL | 8.721 kg |

## 4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

### 4.4.1 Control de personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal mínimo requerido y el personal dispuesto para el desarrollo del contrato de obra:

Tabla 16 Control Personal en Obra Contrato 483

| NOMBRE | CEDULA | CARGO | FECHA INGRESO |
|---|---|---|---|
| Jorge Humberto Pinzón Mariño | 79.279.249 | Director de Obra | 15/04/2024 |
| Javier Alfonso Mora Daza | 7.178.220 | Especialista Estructural | 15/04/2024 |
| Andrés Gerardo Eraso Baena | 79.877.058 | Especialista Geotecnia | 15/04/2024 |
| Oscar Javier Prada Fonseca | 91.079.522 | Especialista Hidráulico | 15/04/2024 |
| Leo David León Cardozo | 79.693.384 | Ingeniero Eléctrico | 15/04/2024 |
| Andrés Guerrero Ramírez | 1.015.408.199 | Profesional Contador | 15/04/2024 |
| Rafael Segura Miranda | 19.105.350 | Almacenista | 15/04/2024 |
| Luis Carlos Moreno Rozo | 11.451.027 | Secretario | 15/04/2024 |
| Gonzalo Enrique Sarmiento Rodriguez | 80.542.223 | Residente de Obra | 28/10/2024 |
| Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez | 1.121.898.477 | Profesional Ambiental- SST | 22/04/2024 |
| Yicela Ovalle Triana | 52.064.904 | Profesional Social | 11/07/2024 |

El profesional Gonzalo Enrique Sarmiento Rodríguez laboró hasta el día 10 de enero del año 2025 y fue reemplazado por el Arquitecto Eduardo Gómez Melo

### 4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Durante el presente periodo el contrato, reporta (37) personas en obra, se revisará la documentación remitida por parte del contratista y se reporta en el informe SST anexo 2C.

## 4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

### 4.5.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, la entidad contratante cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1458 del 21 de diciembre de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma de $ 4.466.024.227, O2-30-116-0556-000000-1693terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales).

Para el mes de octubre de 2024 se llevó a cabo la adición N°1 al contrato de obra 483 por un valor de $ 1.098.099.396,00

Lo anterior según lo estipulado en el CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL para el contrato de obra N° 483. de 2023

Tabla 17 Vigencias del Contrato

| RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | FONDO | VALOR |
|---|---|---|---|
| O23011602370000001668 | Acueductos veredales y saneamiento básico | 1-200-I002 RB-10% ingresos corrientes FDL | $ 79.649.500,00 |
| O23011605560000001693 | terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales) | 1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL | $ 3.386.374.727,00 |
| O23011605560000001693 | terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales) | 3-200-F002 RB-Administrados de libre destinación | $ 1.000.000.000,00 |
| O23011605560000001693 | terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales) | 1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL | $ 1.098.099.396.00 |
| | | **Total** | $ 5.564.123.623,00 |

### 4.5.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el clausulado complementario, en su Cláusula cuarta–Forma de Pago, el valor del contrato se pagará así:

| N° | % del valor total | Descripción del pago | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 90% | Actas Mensuales de recibo parcial de obra (90%) | Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales). Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización de la Interventoría. |
| 2 | 10% | 10% | Suscripción de acta de recibo final de obra a satisfacción dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, Suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. para este pago se deberá tener en cuenta la aprobación del informe final. |

### 4.5.3 Actas de recibo parcial de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 18 Actas de Recibo Parcial de Obras

| Acta N° | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo Total (Incluye AIU) | $ 104.719.053,00 | $ 225.492.534,00 | $ 381.532.335,00 | $ 236.239.970,00 | $ 947.983.892,00 |
| Amortización (30%) | $ 31.415.716,00 | $ 67.647.760,00 | $ 114.459.701,00 | $ 70.871.991,00 | $ 284.395.168,00 |
| Pagado antes de impuestos | $ 73.303.337,00 | $ 157.844.774,00 | $ 267.072.634,00 | $ 165.367.979,00 | $ 663.588.724,00 |

Mediante la comunicación 210-1-086 del 10 de enero de 2025, se remite a la supervisión del contrato el concepto favorable para el acta de pago N°6 para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024.

## 4.6 ANTICIPO DE OBRA

### 4.6.1 Datos generales del anticipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra otorgado:

Tabla 19 Generales del Anticipo de Obra

| ANTICIPO CONTRATO INICIAL | |
|---|---|
| Valor total anticipo | $ 1.339'807.268 |
| Valor retenido por la entidad | $ 73.689.399,74 |
| Valor ingresado al Fideicomiso | $ 1.266.117.868,26 |
| Porcentaje | 30% |
| Entidad Fiduciaria | FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A – BANCO DE BOGOTÁ |
| Nombre del Fideicomiso | GESTION RURAL Y URBANA SAS |
| Fecha desembolso anticipo | FEBRERO DE 2024 |
| Fecha de cierre del Fideicomiso | AÚN ESTÁ ABIERTO |

### 4.6.2 Órdenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago o de giro aprobadas:

Tabla 20 Órdenes de Pago o de Giro

| ORDEN DE GIRO N.º | FECHA TRANSACCIÓN | BENEFICIARIO | VALOR ($) | N.º ÍTEM | DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor) | OFICIO REMISORIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Para el presente periodo, se generó el primer orden de pago del anticipó de la adición N°1 del contrato, se está a la espera del desembolso, se indicará valor y fecha del mismo para el siguiente periodo.

### 4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo

A continuación, se relaciona el plan de inversión del anticipo del contra Nº 483:

Tabla 21 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo

| PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **%** | **PIA** | **VALOR** | **5.5 % ENTIDAD** | **DISPONIBLE** |
| 22,54% | PAGO MANO DE OBRA | $ 301.942.180,40 | $ 16.606.819,92 | $ 285.335.360,48 |
| 4,25% | COMPRA Y/O ALQUILER DE EQUIPOS | $ 56.877.469,99 | $ 3.128.260,85 | $ 53.749.209,14 |
| 59,49% | COMPRA DE MATERIALES | $ 797.006.890,81 | $ 43.835.378,99 | $ 753.171.511,82 |
| 13,73% | TRANSPORTES | $ 183.980.726,80 | $ 10.118.939,97 | $ 173.861.786,83 |
| **100,00%** | **TOTAL** | **$ 1.339.807.268,00** | **$ 73.689.399,74** | **$ 1.266.117.868,26** |

### 4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:

Tabla 22 Rendimientos financieros Anticipo de Obra

| PERIODO CAUSADO | CUENTA BANCO DE BOGOTÁ | VALOR GIRO REALIZADO | FECHA DE GIRO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | **TOTAL, RENDIMIENTO** | N/A | N/A |

A la fecha del presente informe, el contratista de obra solicito a la fiduciaria los valores correspondientes a los rendimientos financieros generados el anticipo de obra, se está a la espera de esta información y será plasmada una vez se tengan.

### 4.6.5 Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 23 Amortización Anticipo Contrato de Obra 483

| Acta N° | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo Total (Incluye AIU) | $ 104.719.053,00 | $ 225.492.534,00 | $ 381.532.335,00 | $ 236.239.970,00 | $ 947.983.892,00 |
| Amortización (30%) | $ 31.415.716,00 | $ 67.647.760,00 | $ 114.459.701,00 | $ 70.871.991,00 | $ 284.395.168,00 |
| Pagado antes de impuestos | $ 73.303.337,00 | $ 157.844.774,00 | $ 267.072.634,00 | $ 165.367.979,00 | $ 663.588.724,00 |

A la fecha del presente periodo se tienen pendientes las actas N°5 y N°6, las cuales incluyen las amortizaciones correspondientes al anticipo.

## 4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No se presentaron lluvias en el presente periodo.

## 4.8 FUENTE DE MATERIALES

Tabla 24 Materiales periodo

| FECHA | TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD (m3) | CANTIDAD (ton) | PROVEEDOR | VOLQUETA /VEHICULO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de enero de 2025 | Cemento | 200 bultos | 10.000 kg | G&J Ferreterías | Camión VNC 099 |
| 29 de enero de 2025 | Arena de río | 14 | 15,4 | ACOPIO LEON | WEL 873 |
| 29 de enero de 2025 | Gravilla | 14 | 21 | ACOPIO LEON | SOQ 191 |
| 30 de enero de 2025 | Recebo b=200 | 14 | 26,8 | CONSTRITURAR S.A.S | WEL 873 |

## 4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

Debido a que los informes mensuales del contratista no han sido enviados hasta la fecha de este informe, y a pesar de las solicitudes efectuadas en los comités de seguimiento, Gestión Rural y Urbana SAS no ha proporcionado los ensayos realizados en enero; El contratista los envía de forma tardía al presentar el acta parcial del periodo relacionado a cobrar.

## 4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo se encontraron las siguientes actividades:

Tabla 25 Actividades periodo

| UBICACIÓN / ABCISADO | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |
|---|---|---|
| Auditorio/Equipamiento Cultural | En zona de auditoría se realiza construcción de cercha metálica.<br>Construcción de cercha metálica y retiro de formaleta en muro 7-7.<br>Construcción de mampostería en zona de cuartos técnicos.<br>Excavación para construcción de caja 60 por 60 centímetros para aguas residuales frente a baño en ejes E-D 2 y relleno para construcción de rampa | En zona de equipamiento cultural continúan armando formaleta y acero para construcción de vigas aéreas C y A´ - 1-2 y 3-4<br>conformación de base granular para continuar con el proceso de construcción de piso en equipamiento cultural<br>en zona de equipamiento cultural continúan armando formaleta y acero en zona C - E 1- 2, vaciado de concreto para placa de piso en zona C - E´ - 1-2 3-4.<br>en zona de equipamiento cultural continúan con el relleno de b200 para estructura de piso para este.<br>Se revisa niveles y acero para placa de piso en zona de auditorio, igualmente se revisa armado de acero para vigas aéreas en eje C-E 1-2, se encuentra en eje C entre 1 -2 una viga de dimensiones inferiores, la cual fue corregida.<br>Armando formaleta y acero en zona C - D 3- 4, y vaciado de concreto<br>Relleno de b200 para construcción de placa de piso para este.<br>Formaleta y acero en para construcción de muro 6-6 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural.<br>instalación de perfiles para Construcción de estructura de cerchas para cubierta.<br>Vaciado de concreto para construcción de muro 6-6 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural<br>excavación, armado de acero y vaciado de |

| UBICACIÓN / ABCISADO | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |
|---|---|---|
| | | concreto para zarpa en muro 8-8 adyacente al eje E.<br>Excavación manual para construcción de muro pantalla para construcción de confinamiento para rampa y senderos peatonales adyacentes al eje E. |
| Portería | Se realizan actividades de construcción de cerchas en madera en zona de Portería<br>Construcción de cerchas en madera en zona de Portería. | En portería Se realiza armado de acero vaciado de concreto para construcción de viga para la cimentación en eje 5 y 6 entre A y B.<br>En portería construcción de muro pantalla 3-3 entre eje 6, armado de acero y vaciado de concreto.<br>En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla y vigas de cimentación, vaciado de concreto para construcción de muro pantalla en eje A de 3-4.<br>En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla y vigas de cimentación, vaciado de concreto para construcción de vigas en eje B de 2-5 y concreto para zapata en eje B3. relleno con B200 en zona de Portería.<br>En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla en eje A-6 y relleno con B200 en zona de Portería.<br>Conformación con B200 para placa de piso y se inicia armado de formaleta y acero en zona de Portería , en zona de archivo se realizan actividades de aplicación de estuco en muros interiores, en muros exteriores pintura sobre pañete y pintura anticorrosiva en perfiles metálicos. En zona de auditoría se realiza vaciado de concreto para construcción de muro 6-6, se continua excavación para construcción de muro 8-8, armado de acero y vaciado de concreto para zarpa para confinar zona de rampa y zona peatonal adyacente al eje E. |
| Almacén y archivo | Realiza vaciado de concreto para construcción de anden.<br>Detallado de la estructura en concreto | Demolición de piso en zona de almacén.<br>En zona de Almacén y archivo continúan con pintura de perfiles y soldadura de los mismos.<br>Construcción de muro prefabricado en zona de almacén y archivo pañete exterior e interior<br>Aplicación de estuco en interiores y pintura sobre pañete en muros exteriores, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos. |

## 4.11 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance financiero de las obras ejecutadas a la fecha:

Tabla 26 Avance del Contrato 483

| | | |
|---|---|---|
| Valor total del contrato: | $ 5.564.123.623,00 | Programado o ejecutado |
| Fecha de corte datos: | 31 de enero de 2025 | ACUMULADO |
| Obra Programada | **Porcentaje** | 58,00% |
| | **Valor** | $ 3.227.191.701,34 |
| Obra Ejecutada | **Porcentaje** | 54,14% |
| | **Valor** | $ 3.012.416.529,49 |
| | Atraso | -3,86% |

A la fecha del presente informe se evidencia un atraso del 3,86%, dada la reprogramación del contrato se evalúa el avance del contratista actualizado, de lo anterior y para la prórroga N°5 del contrato de obra adicionalmente se presenta un plan de contingencia que mitigue el atraso y permita terminar el proyecto para el día 15 de marzo de 2025

## 4.12 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

### 4.12.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 27 Actas de Comité de Obra y Reuniones

| ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS | | |
|---|---|---|
| ACTA N° | **FECHA** | **TEMAS TRATADOS** |
| 41 | 1-01-25 | – Concepto hidráulico recolección aguas<br>– Tramite licencia construcción<br>– Componente Social<br>– Componente SST<br>– Informes técnico noviembre<br>– Plan de contingencia<br>– Reporte diario plan de contingencia<br>– Cocina concepto y APU's del contrato<br>– Estado licencia de construcción |

| ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS | | |
|---|---|---|
| ACTA N° | **FECHA** | **TEMAS TRATADOS** |
| 42 | 9-01-25 | – Concepto hidráulico recolección aguas<br>– Tramite licencia construcción<br>– Componente Social<br>– Componente SST<br>– Informes técnico noviembre<br>– Plan de contingencia<br>– Reporte diario plan de contingencia<br>– Cocina concepto y APU's del contrato<br>– Estado licencia de construcción<br>– Acta trabajadores pago de liquidación<br>– Acta compromiso reposición de tejas |
| 43 | 15-01-25 | – Concepto hidráulico recolección aguas<br>– Tramite licencia construcción<br>– Componente Social<br>– Componente SST<br>– Informes técnico noviembre<br>– Plan de contingencia<br>– Reporte diario plan de contingencia<br>– Cocina concepto y APU's del contrato<br>– Estado licencia de construcción<br>– Acta trabajadores pago de liquidación<br>– Acta compromiso reposición de tejas |
| 44 | 25-01-25 | – Concepto hidráulico recolección aguas<br>– Componente Social<br>– Componente SST<br>– Informes técnicos pendientes<br>– Concepto cocina diseño implementación<br>– Plan de contingencia<br>– Reporte de personal Social contratista<br>– Impermeabilización cubierta<br>– Acta compromiso tejas rotas<br>– Acta contrato y tipo de liquidación trabajadores |
| 45 | 29-01-25 | – Concepto hidráulico recolección aguas<br>– Componente Social<br>– Componente SST<br>– Informes técnicos pendientes<br>– Concepto cocina diseño implementación<br>– Plan de contingencia<br>– Reporte de personal Social contratista<br>– Impermeabilización cubierta<br>– Acta compromiso tejas rotas<br>– Acta contrato y tipo de liquidación trabajadores |

### 4.12.2 Bitácora de obra

Se anexa la bitácora de obra para el periodo del informe, anexo 1B

## 4.13 GESTIÓN AMBIENTAL

El seguimiento a la gestión ambiental para el periodo anexo 2.B

## 4.14 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

El seguimiento a la gestión ocupacional para el periodo, anexo 2.C

## 4.15 GESTIÓN SOCIAL

El seguimiento a la gestión social para el periodo Anexo 2.D

## 4.16 ESTADO DEL CONTRATO

Estado del contrato 483 del 18/12/2023: Para el presente periodo y con fecha de corte del 31 de enero de 2025 presenta un atraso del 3,86%, este porcentaje de avance esta ajustado a lo propuesto en el plan de contingencia y prorroga N°5 al contrato de obra, el no cumplimiento de las fechas pactadas para realizar las actividades derivara en el incumplimiento de las mismas, de lo cual se generarán alertas a la supervisión del contrato en darse dicho caso.

# 5 69CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-485-2023 DEL 26/08/2024

## 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

### 5.1.1 Datos del contrato de interventoría

En la siguiente tabla se muestran las generalidades del Contrato 485 del 26 de agosto de 2024:

Tabla 28 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ** |
| **CONTRATO DE OBRA N°:** | CIN-485-2023 DEL 26/08/2024 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022 |
| **PROCESO DE SELECCIÓN N°:** | FDRS-CMA-372-2023 |
| **DATOS DEL INTERVENTOR:** | |
| **CONTRATISTA INTERVENTOR:** | ECOVIAS S.A.S |
| **NIT:** | 890.104.625-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO |
| DIRECCIÓN Y CIUDAD: | CARRERA 45 N° 85-50 – BARRANQUILLA |
| TELÉFONO: | 3126700442 |
| CORREO | intersumapaz.ecovias210@gmail.com |
| CESIÓN CONTRATO DE | Que el 26 de agosto de 2024 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S, cede el contrato de interventoría CIN-485-2023 del 6/02/2024 a ECOVIAS S.A.S desde el 26/08/2024. |
| **OTROS DATOS DEL CONTRATO** | |
| FECHA FIRMA CONTRATO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S | 19 de diciembre de 2023 |
| FECHA DE INICIO | 6 de febrero de 2024 |
| PLAZO INICIAL | 7 MESES |
| VALOR INICIAL: | $ 342.939.186,00 Incluido IVA. |
| VALOR A COBRAR DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S | $ 98.472.538 Incluido IVA. |
| CESIÓN CONTRATO A ECOVIAS S.AS | 26 de agosto de 2024 |
| ADICIÓN N° 1 | $ 151.484.572,00 |
| ADICIÓN N° 2 | $ 131.146.628,00 |
| VALOR CONTRATO ECOVIAS S.AS | $ 244.466.648,00 |
| VALOR FINAL CONTRATO ECOVIAS SAS | $ 527.097.848,00 |
| PLAZO INICIAL: | 7 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| PRÓRROGA N°1 | UN (1) MES |
| PRÓRROGA N°2 | QUINCE (15) DÍAS |
| PRÓRROGA N°3 | DOS (2) MESES |
| PRÓRROGA N°4 | UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS |
| PRÓRROGA N°5 | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS |
| PLAZO FINAL DEL CONTRATO | TRECE (13) MESES Y ONCE (11) DÍAS |
| FECHA TERMINACIÓN FINAL | 15 DE MARZO DE 2025 |

| | |
|---|---|
| VALOR ANTICIPO: | N/A |
| SUPERVISOR: | SEBASTIAN SALDARRIAGA |

## 5.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 29 Datos pólizas contrato interventoría

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **PÓLIZA N°** | **CERTIFICADO O ANEXO** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN** |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101215614 | 0 | 4-ene-24 | CONTRATO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101215614 | 3 | 29-feb-24 | CONTRATO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S (Corrección póliza) |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101234108 | 0 | 04-sep.24 | CESIÓN DE CONTRATO A ECOVIAS S.A.S |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101234108 | 0 | 06-sep.24 | CESIÓN DE CONTRATO A ECOVIAS S.A.S |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101234108 | 1 | 09-sep-24 | Prórroga N°1 del contrato de interventoría |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101234108 | 4 | 11-oct-24 | Prórroga N°2 del contrato de interventoría |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101234108 | 8 | 21-oct-24 | Prórroga N°3 adición 1 al contrato de interventoría |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101234108 | 9 | 23-dic-24 | Prórroga N°4 al contrato de interventoría |

Al presente perdido realizó la adición 2 y prórroga N°5 al contrato de obra, dado que esta modificación se realizó el día 31 de enero, se encuentran pendientes por actualización las pólizas y se reportaran en el siguiente periodo.

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la Cláusula Décima séptima del contrato de interventoría:

Tabla 30 Pólizas del contrato de interventoría

| | **REQUISITOS CONTRACTUALES** | | **DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vigencia contractual** | **% contractual** | **Desde** | **Hasta** | **Valor asegurado** |
| **CUMPLIMIENTO** | | | | | |
| **a). Cumplimiento del contrato** | Hasta la liquidación del contrato | 10% | 26-08-24 | 30-05-25 | $ 49.442.375,80 |

| | **REQUISITOS CONTRACTUALES** | | **DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vigencia contractual** | **% contractual** | **Desde** | **Hasta** | **Valor asegurado** |
| **c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | Plazo del contrato y tres (3) años más. | 5% | 26-08-24 | 31-01-28 | $ 24,721,187.90 |
| **c). Calidad del servicio** | Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. | 30% | 20-12-24 | 20-12-29 | $ 148,327,127.40 |

## 5.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y prórrogas al contrato de interventoría:

Tabla 31 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 485 - Interventoría

| **DOCUMENTO** | **FECHA** | **PRORROGA** | **VALOR** | **MOTIVO** |
|---|---|---|---|---|
| Cesión contrato. | 26-08-24 | N/A | N/A | ***PRIMERA**: **CEDER** en el estado en que se encuentra al CESIONARIO, los derechos y obligaciones pactadas en el Contrato **CIN-485-2023** celebrado con EL FONDO… **SEGUNDA: ACEPTACIÓN DEL CESIONARIO**. - EL CESIONARIO, acepta la cesión a partir de la suscripción del presente documento, suscripción que se realizará por las partes a través de la plataforma SECOP II, motivo por el cual declara conocer en su totalidad las estipulaciones del Contrato CIN-485-2023.* |
| Prórroga | 5-09-24 | 1 | N/A | *Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **UN (1) MES,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 05 de octubre de 2024* |
| Prórroga | 4-10-24 | 2 | N/A | *Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **QUINCE (15) DÍAS,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 20 de octubre de 2024* |
| Prórroga y adición 1 | 17-10-24 | 3 | $ 151.484.572,00 | *Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **Un mes (15) DÍAS,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 20 de octubre de 2024* |
| Prórroga | 20-12-24 | 4 | N/A | *Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **Un mes (1) y once (11) DÍAS,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 31 de enero de 2025* |

| DOCUMENTO | FECHA | PRORROGA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| Prórroga y adición 2 | 31-01-25 | 5 | $ 131.146.628,00 | *Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **Un mes (1) y quince (15) DÍAS,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 15 de marzo de 2025* |

Se anexa el acta de prórroga N°5 adición 2 de la interventoría, anexo 2.A

### 5.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y reinicios del contrato de interventoría:

Tabla 32 Suspensiones y Reinicios al Contrato 485 - Interventoría.

| Documento Acta | | | Fecha inicio Suspensión | Fecha fin Suspensión | Tiempo de suspensión | Fecha reinicio Suspensión Reinicio | Motivo Ampliación o prórroga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión Reinicio | Ampliación o prórroga | Fecha documento | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

No se han realizado suspensiones y/o reinicios al contrato de interventoría.

### 5.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos del presupuesto contractual del contrato de interventoría:

Tabla 33 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría

| ACTA MODIFICATIVA N° | FECHA | MOTIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS | PRÓRROGA | ADICIONAL EN VALOR | COMENTARIOS |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona los contratos y proyectos a los cuales la interventoría realiza control y seguimiento en el presente informe:

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA 483 DEL 18/12/2023, GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S, contrato en ejecución

## 5.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

### 5.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de interventoría Nº. CIN-485-2023 DEL 26/08/2024, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero, realiza el seguimiento al contrato activo indicado en el informe mensual

A continuación, se describen las actividades realizadas por el personal de la interventoría:

#### 5.5.1.1.1 Observaciones realizadas durante el periodo

Para el presente periodo se dio la prórroga N°5 del contrato de obra dada la necesidad de tiempo para terminar las actividades pendientes para culminar el contrato, por ello se buscó la adición y prórroga del contrato de interventoría, dado que se necesitaba tiempo adicional para continuar con el seguimiento a actividades.

#### 5.5.1.2 Profesional Residente Técnico y Director.

Para el presente periodo, el director y residente de obra realizaron el debido acompañamiento a las actividades de obra, así como también el acompañamiento a las diferentes mesas técnicas y comité de seguimiento semanal plasmado en el numeral 4.13.1

- Respuesta a los requerimientos al ejecutor del proyecto y de la comunidad según se presente.

Así como también en la proyección y envió de las siguientes comunicaciones:

- Mediante comunicación 186-1-079 del 2 de enero de 2025 se remitió al contratista de obra las observaciones al acta parcial de obra N°7, correspondiente al mes de noviembre de 2024

- Mediante comunicación 186-1-077 del 2 de enero de 2025 se remitió al contratista de obra las observaciones al acta parcial de obra N°6, correspondiente al mes de octubre de 2024

- Mediante comunicación 186-1-078 del 2 de enero de 2025 se emite al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, la revisión al concepto hidráulico referente al caudal de diseño de las aguas que se reciben del parque Paz y Vida.

- Mediante comunicación 186-1-084 del 8 de enero de 2025 se emite al contratista el llamado de atención por ausencia del profesional SST en obra.

- Mediante comunicación 186-1-085 del 9 de enero de 2025 se emite al contratista el llamado de atención por incumplimiento de los compromisos realizados en los diferentes comités de obra.

- Mediante comunicación 210-1-086 del 10 de enero de 2025 se emite el concepto favorable al cobro N°6 correspondiente al informe N°9 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2024

- Mediante comunicación 210-1-091 del 14 de enero de 2025 se emite el concepto favorable al cambio del residente de obra del contrato 483 del 2023

- Mediante comunicación 186-1-078 del 15 de enero de 2025 se emite al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, la revisión al concepto hidráulico referente al caudal de diseño de las aguas que se reciben del parque Paz y Vida.

#### 5.5.1.3 Profesional de calidad:

El profesional de calidad para el periodo del presente informe realizó el acompañamiento en la elaboración de informes mensuales.

#### 5.5.1.4 Especialista Hidráulico

Para el presente periodo el especialista realiza el acompañamiento y cuenta con la disponibilidad completa para el periodo del presente informe, adicionalmente realizo el acompañamiento en la revisión inicial de los documentos contractuales, así como también en el concepto hidráulico de la conexión de la tubería de 12", empalme de aguas con el parque paz y Vida.

#### 5.5.1.1 Profesional Jurídico

Para el presente periodo el profesional jurídico de la interventoría realizo el acompañamiento correspondiente a los conceptos emitidos hacia las diferentes entidades y/o contratistas, así como la verificación jurídica a los documentos suscritos.

## 5.6 CONTROL DE CORREPONDENCIA

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestión de calidad, se han establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el número central del código consecutivo de correspondencia:

Correspondencia enviada y recibida por:

Contrato 483

Fondo Desarrollo Rural de Sumapaz.

A continuación, se relaciona la correspondencia generada por la interventoría para el presente periodo y recibida por parte de los contratistas.

Tabla 34 Correspondencia enviada a contrato 483

| CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO | FECHA DEL DOCUMENTO | ENTIDAD DESTINATARIA | ASUNTO TRATADO |
|---|---|---|---|
| 210-1-077 | 2-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | 210-1-077 Rta. comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-090-24 y GRU-SUMAPAZ-483-23-101-24, Acta parcial 6 |
| 210-1-078 | 2-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Rta. Repuesta a correo electrónico del 22-11-24, Revisión concepto hidráulico Obra Betania |
| 210-1-079 | 2-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | 210-1-079 Rta. comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-103-24 Acta parcial 7 V-3 observaciones.6 |
| 210-1-080 | 2-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Rta. correo electrónico del 12-12-24. Informe técnico periodo noviembre |
| 210-1-081 | 9-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Rta. comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-106 -25 Envió de pieza de convocatoria a reunión trimestral N°3 con el Comité de Participación Comunitaria |
| 210-1-082 | 8-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | RTA. SUMAPAZ-483-23-105-25 Informe mensual social diciembre de 2024 V1 |
| 210-1-083 | 8-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | RTA. SUMAPAZ-483-23-108-25 Informe mensual Ambiental diciembre de 2024 V1 |
| 210-1-084 | 8-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Llamado de atención por ausencia profesional SST, en obra COP-483-2023 |
| 210-1-085 | 9-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Incumplimiento compromisos comités de obra. |
| 210-1-087 | 10-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | RTA GRU-SUMAPAZ-483-23-110-25 CAMBIO DE RESIDENTE-1 |
| 210-1-088 | 10-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | ALCANCE COMUNICADO N°210-1-087 |
| 210-1-091 | 14-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Respuesta comunicación GRU-SUMAPAZ-483-23-115-25 de asunto cambio residente de obra |

| CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO | FECHA DEL DOCUMENTO | ENTIDAD DESTINATARIA | ASUNTO TRATADO |
|---|---|---|---|
| 210-1-092 | 14-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Rta. comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-088-24, Entrega de informe Mensual ambiental noviembre No. 10 V-1 |
| 210-1-093 | 14-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Rta. comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-100-24, Rta.210-1-071-Observaciones informe SST de noviembre de 2024 |
| 210-1-094 | 14-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Rta. comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-100-24, Rta.210-1-071-Observaciones informe SST de noviembre de 2024 |
| 210-1-095 | 15-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Rta. GRU-SUMAPAZ-483-23-114-25, COP-483-2023 GRU-SAS INFORME 10 - PAGO No. 7 |
| 210-1-098 | 24-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Respuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-116-25 "Entrega informe Mensual ambiental de diciembre de 2024 V-1.". |
| 210-1-099 | 24-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | 210-1-099 Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-118-25, ""Entrega informe Mensual Diciembre.". |
| 210-1-102 | 29-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Traslado comunicación Arq Gonzalo Sarmiento, pago de salario del 1 al 20 de diciembre de 2024 |
| 210-1-103 | 30-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Respuesta GRU-SUMAPAZ-483-23-121-25. Cambio Profesionales Ambiental y SST |
| 210-1-104 | 30-ene.-2025 | Gestión Rural y Urbana SAS | Llamado atención Ladrillo para Muro en mampostería |

Tabla 35 Correspondencia enviada a FDRS

| CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO | FECHA DEL DOCUMENTO | ENTIDAD DESTINATARIA | ASUNTO TRATADO |
|---|---|---|---|
| 210-1-075 | 2-ene.-2025 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | Solicitud de pago factura mes de noviembre de 2024 |
| 210-1-086 | 10-ene.-2025 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | Concepto favorable cobro COP-483-2023 GRU-SAS INFORME 9 - PAGO No. 6, periodo (del 1 al 31 de octubre de 2024). |
| 210-1-089 | 10-ene.-2025 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | cuenta de cobro acta parcial de obra No. 10 e informe No. 11 |
| 210-1-090 | 10-ene.-2025 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | Alcance 210-1-089, Cobro CIN-485-2023 – ECOVIAS S.A.S INFORME No. 11 PAGO No. 10 |
| 210-1-096 | 15-ene.-2025 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | Respuesta a radicado FDRS 20257020000501, concepto hidráulico diámetro de tubería. |
| 210-1-097 | 16-ene.-2025 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | Solicitud certificado retención en la fuente facturas ECOVIAS SAS 2024. |
| 210-1-100 | 28-ene.-2025 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | Aval solicitud de Prórroga N 5 Contrato CIN-483-2023 |
| 210-1-101 | 30-ene.-2025 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | Solicitud-Adición N 2 y Prórroga N 5 Contrato CIN-485-2023 |

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por destinatario

Tabla 36 Correspondencia recibida Contrato 483

| CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO | FECHA DE RECIBO | ENTIDAD DE ORIGEN | ASUNTO TRATADO | REFERENCIA O CÓDIGO DE ORIGEN |
|---|---|---|---|---|
| 210-3-069 | 2-ene-25 | Gestión Rural y Urbana SAS | Entrega de informe mensual del 1 al 31 de diciembre de 2024 V1 | GRU-SUMAPAZ-483-23-105-25 |
| 210-3-070 | 2-ene-25 | Gestión Rural y Urbana SAS | Envió de pieza de convocatoria a reunión de la JAC de Betania | GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25 |
| 210-3-071 | 7-ene-25 | Gestión Rural y Urbana SAS | Entrega de Informe Mensual Ambiental Diciembre N°11 Versión 1 | GRU-SUMAPAZ-483-23-108-24 |
| 210-3-073 | 9-ene-25 | Gestión Rural y Urbana SAS | cambio de residente de obra | GRU-SUMAPAZ-483-23-110-25 |
| 210-3-075 | 13-ene-25 | Gestión Rural y Urbana SAS | Cambio de residente de obra | GRU-SUMAPAZ-483-23-115-25 |
| 210-3-076 | 16-ene-25 | Gestión Rural y Urbana SAS | Subsanaciones para autorización Giro 01 adición | GRU-SUMAPAZ-483-23-117-25 |
| 210-3-078 | 24-ene-25 | Gestión Rural y Urbana SAS | Solicitud de prorroga | GRU-SUMAPAZ-483-23-118-2 |
| 210-3-080 | 29-ene-25 | Gestión Rural y Urbana SAS | Cambios profesionales Ambiental y SST | GRU-SUMAPAZ-483-23-121-25 |

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del Fondo de Desarrollo Rural para el presente periodo:

Tabla 37 Correspondencia recibida FDRS

| CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO | FECHA DE RECIBO | ENTIDAD DE ORIGEN | ASUNTO TRATADO | REFERENCIA O CÓDIGO DE ORIGEN |
|---|---|---|---|---|
| 210-3-074 | 9-ene-25 | Alcaldía Local de Sumapaz | Memoria de cálculo hidráulica del proyecto del Parque Paz y Vida (COP-459-2023), como parte de ejecución al contrato CIN-485-2023 | 20257020000501 |
| 210-3-077 | 17-ene-25 | Alcaldía Local de Sumapaz | Certificación para disposición de material de excavación en obra de octubre | 20257020000381 |

No se recibió alguna otra correspondencia de alguna entidad u otro destinatario.

## 5.7 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

El equipo disponible de la interventoría se describe a continuación:

Equipo de oficina:

- ✓ Equipos de Computación de Escritorio y Portátiles
- ✓ Equipos de Escáner e Impresión.
- ✓ Dotación de oficina
- ✓ Alquiler de camioneta
    - o Alquiler camioneta incluye conductor 1
- ✓ Alquiler oficina

*Sede de la interventoría:*

Oficina como sede de la interventoría Rural Sumapaz.

## 5.8 PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal que participo en el mes de septiembre del 2024.

Tabla 38 Personal Contrato 485 ECOVIAS S.A.S - Interventoría

| N° | PROFESIONAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | **Director De Interventoría** | Luiggi Pugliesse |
| 2 | **Residente De Interventoría** | Roberto Granados |
| 4 | **Profesional Social** | Tulia Olaciregui |
| 5 | **Profesional SST** | Jonathan Santos |
| 6 | **Profesional Ambiental** | Jefferson López |
| 7 | **Arquitecto** | Hector Mazenett |
| 8 | **Ingeniero Eléctrico** | Bartolome Pereira |
| 9 | **Especialista en redes hidrosanitarias y RCI** | Ignacio de la Hoz |

## 5.9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA.

### 5.9.1 Forma de pago del contrato.

| No | % DEL VALOR TOTAL | NUMERO DE PAGOS | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| 1. | 30 % Fijo | Pagos mensuales (7 meses) mes vencido | ETAPA APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRAMITES Y PERMISOS NECESARIOS: Aprobación informe mensual (con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario) por parte de la supervisión del FDRS.<br>ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Aprobación informe mensual (con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario) por parte de la supervisión del FDRS. |
| 2. | 60 % Variable | Pagos mensuales mes vencido (7 meses) | ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:<br>Aprobación informe mensual contra avance físico de obra ejecutado mensual según actas parciales previamente aprobadas por las partes y en concordancia con el cronograma de obra, con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario. |
| 3. | 10% | Un pago único | Conforme a la liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría. |

### 5.9.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría

*La siguiente tabla contiene la relación de actas parciales de la interventoría.*

Tabla 39 Relación Actas parciales Contrato 485- Interventoría

| ACTA N° | CONTRATISTA | PERÍODO | | VALOR BÁSICO ($) | I.V.A. ($) | VALOR TOTAL ACTA ($) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S | 6/02/2024 | 29/02/2024 | $ 10.292.292,44 | $ 1.955.535,56 | $ 12.247.828,00 | PAGADA |
| 2 | | 1/03/2024 | 30/03/2024 | $ 12.350.751,26 | $ 2.346.642,74 | $ 14.697.394,00 | PAGADA |
| 3 | | 1/04/2024 | 30/04/2024 | $ 12.350.751,26 | $ 2.346.642,74 | $ 14.697.394,00 | PAGADA |
| 4 | | 1/05/2024 | 31/05/2024 | $ 12.350.751,26 | $ 2.346.642,74 | $ 14.697.394,00 | PAGADA |
| 5 | | 1/06/2024 | 30/06/2024 | $ 12.350.751,26 | $ 2.346.642,74 | $ 14.697.394,00 | PAGADA |
| 6 | | 1/07/2024 | 31/07/2024 | $ 12.350.751,26 | $ 2.346.642,74 | $ 14.697.394,00 | PAGADA |
| 7-A | | 1/08/2024 | 25/08/2024 | $ 10.292.292,44 | $ 1.955.535,56 | $ 12.247.827,00 | PAGADA |
| 7-B, 8 y 9 | ECOVIAS S.A.S | 26/08/2024 | 31/10/2024 | $ 41.063.139,50 | $ 7.801.996,50 | $ 48.865.136,00 | PAGADA |
| 9 | | 1/11/2024 | 30/11/2024 | $ 65.647.887,39 | $ 12.473.098,61 | $ 78.120.986,00 | PAGADA |
| 10 | | 1/12/2024 | 31/12/2024 | $ 60.387.422,32 | $ 7.246.490,68 | $ 67.633.913,00 | EN REVISIÓN |
| TOTAL FACTURADO AL PRESENTE PERIODO | | | | $ 189.049.368,07 | $ 35.919.379,93 | $ 292.602.660,00 | |
| Total, Facturas Pagadas | | | | | | $ 224.968.747,00 | |
| Total, Pendientes por Pagar | | | | | | $ 67.633.913,00 | |

Para el mes de enero (periodo 01/01/2025 a 31/01/2025) no se presenta acta parcial de interventoría, por tanto, no hay cobro".

## 5.10 OTROS COMPONENTES

### 5.10.1 Gestión ambiental

Para el presente se precisa que la interventoría viene realizando labores de revisión de documentación contractual, así como la revisión de actividades y documentación contractual inicial.

El informe del componente ambiental se encuentra anexo al numeral 2.B

### 5.10.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST)

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados y de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal, reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación y actas de reuniones.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

Adicionalmente se anexa el informe del componente SST anexo 2.C

### 5.10.3 Gestión social

El área social de la Interventoría realizó las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por la entidad ejecutora, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico. Mediante:

- Recorridos
- Comités de seguimiento integral
- Comités de seguimiento social
- Verificación de documentación.

- Llamados de atención
- Bitácora social
- Lista de chequeo.

Se anexa el informe social de interventoría anexo 2.D

### 5.10.4 Estado del contrato

Estado del contrato N°. 485 de 2023. **En ejecución, cedido desde el 26 de agosto del año 2024.**

# 6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

Para el presente periodo, la interventoría realizo el seguimiento y control del contrato relacionado en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por el contratista

El presente documento corresponde a la versión V1, del informe mensual Nº. 12, en este informe se tomaron en consideración las observaciones realizadas por la supervisión del FDRS en los comités de obra.

Se emitieron llamados de atención con respecto a la presentación de informes, actas parciales y seguimiento al cronograma de obra, por lo cual se emiten los llamados de atención correspondientes para que el contratista de obra tome las acciones correctivas que tenga a lugar para el mejoramiento de las anteriores actividades descritas.

# 7 CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe se evidencia un atraso del 3,86%, dada la reprogramación del contrato se evalúa el avance del contratista actualizado, de lo anterior y para la prórroga N°5 del contrato de obra adicionalmente se presenta un plan de contingencia que mitigue el atraso y permita terminar el proyecto para el día 15 de marzo de 2025

- Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, se realizaron comité de obra donde se indicó al contratista el atraso a los pendientes del contrato, así como también diversas solicitudes de la entrega del plan de contingencia las cuales no han sido cumplidas, adicionalmente se realizaron observaciones y precisiones tales como:
    - Caracterización de los materiales
    - Avance de obra
    - Coordinación de personal, maquinaria
    - Programación semanal de actividades por componente
    - Entrega del plan de inspección de ensayos.
    - Documentación de las canteras que están suministrando el material pétreo.
    - Entrega de los informes mensuales de cada componente.

- Se emitieron llamados de atención con respecto a la presentación de informes, actas parciales y seguimiento al cronograma de obra, por lo cual se emiten los llamados de atención correspondientes para que el contratista de obra tome las acciones correctivas que tenga a lugar para el mejoramiento de las anteriores actividades descritas.

# 8 RECOMENDACIONES

- Se sugiere al contratista, que realice la entrega de documentación de manera formal, que en las comunicaciones remitidas contengan un número de radicado para dar respuesta rápida, precisa y oportuna.
- Se realizaron aclaraciones en obra en cuanto al recibo de materiales en obra, así como también del uso de los implementos personales de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores dentro de la obra.

# 9 ANEXOS

# ANEXO NO. 01
# DOCUMENTACION CONTRATO 483

# 1.A ACTA PRÓRROGA N°5

**PRORROGA No 5 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**

---

Entre los suscritos a saber: **SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.014.225.583 de Bogotá, D.C, en su condición de Alcalde Local de Sumapaz, designación conferida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá mediante Decreto 190 del 13 de mayo de 2022 y en atención a acta de posesión 2016 del 18 de mayo de 2022, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL FONDO**, por una parte y por la otra, **GILDARDO CASTILLO SANCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **19.265.723**, quien actúa como Representante Legal de **GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.**, sociedad identificada con NIT. 830.128.894-1, quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA N° 5 al CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el día dieciocho (18) de diciembre de 2023, se suscribió el CONTRATO DE OBRA No.COP-483-2023, cuyo objeto es **"***APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".* **SEGUNDA:** Que el valor inicial del contrato asciende a la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($4.466.024.227). **TERCERA**: Que el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó en SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual se surtió el día seis (06) de febrero de 2024 hasta el cinco (05) de septiembre de 2024. **CUARTA:** Que el seis (06) de febrero de 2024 fue necesario modificar el numeral 8.2 del Anexo Técnico del CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023. **QUINTA:** Que el cinco (05) de septiembre de 2024 el CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 fue prorrogado en un término de UN (01) MES contado a partir del seis (06) de septiembre de 2024 hasta el cinco (05) de octubre de 2024. **SEXTA:** Que el cuatro (04) de octubre se incluyeron ítems no previstos y se amplió el plazo del contrato en quince (15) días, contados a partir del seis (06) al veinte (20) de octubre de 2024. **SÉPTIMA:** Que el diecisiete (17) de octubre de 2024 SE ADICIONO al CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023, la suma de MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.098.099.396,00) y se PRORROGO en DOS (02) MESES, contado a partir del seis veintiuno (21) de octubre al veinte (20) de diciembre de 2024. **OCTAVA:** Que el veinte (20) de diciembre de 2024, el CONTRATO DE OBRA No COP-483-2023, fue prorrogado por un término de UN (01) MES Y ONCE (11) DÍAS contados a partir del veintiuno (21) de diciembre de 2024 al treinta y uno (31) de enero de 2025. **NOVENA:** Que el veintisiete (27) de enero de 2025, el contratista GESTION RURAL URBANA S.A.S., solicitó deprecar mediante oficio con radicado GRU-SUMAPAZ-483-23-119-25 prórroga No 5 al contrato COP-483-2023, con Aval de la interventoría ECOVÍAS S.A.S. a través de oficio 210-1-100 del veintisiete (27) de enero de 2025 y solicitud de modificación contractual de fecha veintinueve (29) de enero de 2025. Argumentos plasmados en los siguientes términos:

***"CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:***

*El Contratista de obra GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S., bajo radicado interno GRU-SUMAPAZ-483- 23-119-25 del 27 de enero de 2025, remite a la Interventoría solicitud de prórroga. Lo anterior, con fundamento en la necesidad de desarrollar actividades como parte de la construcción de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz. De igual manera, la Interventoría bajo radicado interno N°210-1-100 del 27 de enero de 2025 aprueba la solicitud del Contratista de Obra, y corrobora en su oficio la necesidad de realizar dicha modificación contractual.*

**PRORROGA No 5 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**

***1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS***

*La solicitud de adición y prórroga efectuada por parte del contratista de obra y la cual fue aprobada por la interventoría, se plantea y desarrolla debido a lo siguiente:*

*"(...)*

***• Falta de mano de obra:***

*Una vez llegó el 20 de diciembre, el personal de la obra civil se retiró del proyecto sin previo aviso para tomar las vacaciones de fin de año. De estas personas, quince 15 no regresaron a la obra de manera definitiva. Debido a la época del año, a Gestión Rural y Urbana S.A.S. (GRU) como contratista del proyecto le fue sumamente complicado conseguir mano de obra para reemplazar el personal que se había retirado, lo que prácticamente detuvo casi por completo la obra.*

*Esto impidió que las labores de construcción de mampostería, placas en concreto, muros de contención en concreto, entre otras referentes a la obra civil, pudieran continuar. Las únicas obras que se pudieron seguir ejecutando en diciembre de 2024 y las dos primeras semanas de enero de 2025 fueron las de construcción de la estructura metálica de la zona de auditorio del Equipamiento cultural (UE5) y las de electricidad en el área de Almacén y Archivo (UE4), ya que este personal estaba contratado por obra y ya se contaba con los materiales necesarios. se contaba con los materiales necesarios.*

*Esta situación afectó gravemente a GRU, ya que el mes de prórroga solicitado prácticamente se perdió debido a circunstancias fuera de su control. Debido a la temporada del año, no fue posible contar con personal de obra para reemplazar a quienes se retiraron. Lo anterior representó un atraso de 22 días (desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 11 de enero de 2025) mientras se realizaba el proceso de búsqueda y contratación del personal.*

***• Atrasos en la llegada de los materiales para la obra:***

*Por la misma razón mencionada anteriormente, se presentaron atrasos en la llegada de materiales a la obra o en el no despacho de los que ya estaban comprados. La mayoría de los proveedores de materiales cerraron operaciones entre el 16 y el 20 de diciembre de 2024. Los pedidos que se tenían y no se habían despachado no llegaron. A la fecha, se está a la espera del pedido de ladrillos del proveedor Arcillas Amaya, por ejemplo, que debían llegar el 4 de enero de 2025 y aún no han llegado. Otros insumos no se pudieron comprar porque los proveedores ya no aceptaban pedidos. Dichas empresas comenzaron a laborar algunas el 7 de enero y otras hasta el 13 de enero de 2025.*

*La no llegada de materiales ocasionó una pérdida de tiempo en la obra de 35 días (desde el 17 de diciembre de 2024 hasta el 20 de enero de 2025).*

*(...)"*

*Dado lo anterior, se solicita una prórroga de un (1) mes y quince (15) días para la culminación del proyecto. Este tiempo adicional es necesario tanto para el desarrollo de las nuevas actividades requeridas como para la ejecución de las actividades No Previstas, y asegurar la finalización de la obra dentro de los estándares de calidad requeridos bajo las condiciones y alcances contractuales.*

*La Interventoría CIN-485-2023 consideró que las apreciaciones del Contratista son válidas y otorga su aprobación para que se proceda con la solicitud de prórroga para cumplir con el objeto del contrato de obra COP-483-2023; por ende, se requiere contar con una prórroga que abarque el mismo periodo para la interventoría, con el fin de efectuar el debido seguimiento del contrato de obra COP-483-2023.*

**PRORROGA No 5 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**

***2. ANÁLISIS FINANCIERO***

*Para la presente solicitud de prórroga al contrato de obra es importante resaltar que no generará ningún costo adicional para la entidad.*

*(...)*

*4. **CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA***

*Después de realizada la verificación detallada del documento presentado por el Contratista de obra GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S., ECOVIAS S.A.S como Interventoría del contrato COP-483-2023 enuncia en el oficio recibido con número de radicado interno N°210-1-100 del 27 de enero de 2025, concluye:*

*""En concordancia con lo relacionado en el presente comunicado, muy respetuosamente se avala y se recomienda al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, aprobar una prórroga de un (1) mes y quince (15) días, al contrato de obra COP-483-2023, teniendo en cuenta las causales descritas en el presente comunicado, y el tiempo que se requirió para poder terminar las actividades que generan atrasos en la ejecución del proyecto, se salen del contexto del contrato, la prórroga solicitada no genera costos a la entidad.".*

***5. CONCLUSIONES***

*Dado lo anterior y en aras de dar trazabilidad técnica a las obras a realizar referentes al objeto del contrato, se decide solicitar a la entidad que se realice la modificación al contrato de obra con el fin de dar una prórroga de un (1) mes y quince (15) días con el fin que puedan ser ejecutadas las obras para los cuales fue suscrito el contrato COP-483-2023."*

**DÉCIMA**. Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(…) evitar la paralización, la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación",* entre otros. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: "*La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."* **DÉCIMA PRIMERA:** Que, en el mismo sentido, el inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: *"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.*" **DÉCIMA SEGUNDA**: Que el CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 se encuentra vigente. **DÉCIMA TERCERA**: Que, por lo anterior las partes acuerdan suscribir la PRORROGA No 5 al CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. CLÁUSULA SEGUNDA.** PRORROGAR el CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 en UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, contado a partir del primero (01) de febrero de 2025 al quince (15) de marzo de 2025. **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás estipulaciones del contrato que no se modifican con el presente documento permanecen tal y como fueron pactadas. **CLÁUSULA CUARTA**: La presente Prorroga No 5 se

**PRORROGA No 5 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**

perfecciona con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II y su respectiva publicación. **CLÁUSULA QUINTA**: El contratista deberá ampliar las garantías del CONTRATO DE OBRA No COP-483-2024, conforme lo establece el Clausulado complementario. **CLÁUSULA SEXTA:** Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

**ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA PÚBLICA Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II**

*Proyectó:* *Carolina Girón Cuervo - Abogada de apoyo FDRS*
*Revisó y aprobó:* *Jair Marcel Mahecha Garzón – Profesional de apoyo Despacho FDRS*

# 1.B BITÁCORA DE OBRA NERO 2025

Personal Interventoría / Residente Técnico
ACTIVIDADES: AUDITORIO: Se realiza construcción de cercha con estructura Metálica.

A.T ECOVIAS SAS.

Inspector de obra GIO SAS
Rolando Rodríguez.

29 Domingo de Diciembre
Personal Contratista: 1 Maestro, 1 Soldador 1 Oficial, 1 Ayudante TIENEO ; SACO
Personal Interventoria 1 Residente Técnico
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, 1 Vibrador de Concreto, Formaleta Metálica
Actividades Equipamiento Cultural
Construccion de Cercha estructura Metálica

A.T ECOVIAS SAS

GIO SAS

Lunes 30 de Diciembre
Personal Contratista; 1 Maestro, 1 soldador 1 Oficial, 1 Ayudante.
Personal Interventoria: 1 Residente Técnico
Maquinaria y equipo: 1 Mezcladora, 1 Vibrador de concreto, Formaleta Metálica
Actividades; equipamiento cultural
Construcción de cercha estructura Metálica

A.T Ecovias SAS

GIO SAS

Jueves 2 de enero de 2025
Personal Contratista: 1 Inspector de Obra, 1 Ayudante
Personal Interventoría: 1 Residente técnico.
estado del Tiempo: soleado.
No se realizaron actividades de obra.

A.T, ECOVIAS SAS

3 de enero Viernes
Personal de Obras 1 Inspector de Obra, 2 Maestros 1 Oficial, 2 ayudantes y 1 Soldador
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico.
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, 1 Vibrador de concreto, Formaleta Metálica, equipo de Soldadura.
Actividades: Construcción de Cercha Metálica en equipamiento Cultural, en cuanto al subcontratista de carpintería en madera hubiendo dificultades para el ingreso a la vivienda que alquilarán por tanto no se pudo presentar a realizar la obra encomendada.
En cuanto al subcontratista de mampostería, hidraulico y sanitario, de estructura en concreto no se pudo presentar obra por falta de comunicación entre personal de obra y subcontratista.
Estado del tiempo: lluvias en la mañana de 7am a 9am y de 1:45 pm a 2:50 pm lluvias fuertes

Inspector de Interventoría

AT TECNICO ECOLINAS SAS

Sabado 04 de Enero del 2025
Personal de Obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 oyudantes 1 soldador, 1 Inspector en Actividad de Corte y Soldadura de la Estructura de Cubierta Auditorio

Inspector de obra

AT ECOLINAS SAS

Lunes 06 Enero del 2025
Personal de Obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 oyudantes de estructura Metalica - Cubierta - Madera = 1 oficial y 1 oyudantes 1 Inspector de obra y 1 Auxiliar de obra Grup. en Actividades: de Corte y ensamble de Madera y Cortes, Soldaduras para la estructura Metalica. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Inspector de Obra

AT ECOLINAS SA

Martes 07 de enero del 2025
Personal Interventoría: 1 residente Técnico
Personal en Obra: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudantes de estructura Metalica - cubierta en Actividades de Cortes, soldaduras y montaje. - Madera: 1 oficial y 1 ayudante en la actividad de corte y ensamble de Madera. - 1 inspector y 1 auxiliar de obra GRUPAS.

Inspector de obra

H.T ECOLINAS SAS

Miercoles 08 de Enero del 2025
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico
Personal en Obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes de estructura metalica - cubierta en Actividad de Cortes de Estructura, aseo en la zona.
Personal de Madera: 1 Oficial y 1 ayudante en Actividad de Corte y ensamble de madera
Personal Grupas 1 S.S.O, 1 Inspector, 1 Auxiliar.
Interventoria: 1 Ingeniera Residente.
-Nota: Se realiza apique de 0,50cm en zona de Porteria entre ejes (2:3) - (A:B) Solicitado por la Ingeniera Emily C. de Interventoría.

Inspector de obra

C LOLINAS SAS

Jueves 09 de enero de 2025
Se realiza recorrido de obra. Se recomienda que se realicen los ajustes solicitados anteriormente en las placas base de las columnas del reforzamiento, quitando los elementos de arcilla y reemplazarlos por Grout cementicio, según recomendación de Ing estructural asesor del proyecto. En Portería se recomiendan hacer los remates correspondientes para recibir la cubierta de madera. En Eq. cultural se verifican los avances con la cubierta metálica, y los muros de contención de la rampa.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes de estructura metalica - cubierta Auditorio en la Actividad de Soldadura - cordones. - Madera = 1 oficial y 1 ayudante en Corte y ensamble de Madera-

-Personal Gru SAS: 1 Inspector de Obra, 1 SISO, 1 auxil.
Interventoria: 1 Ingeniera Residente.

Inspector de Interventoria. RESIDENTE GRU A.T ECOVIAS SAS
GUSTAVO GARCIA C

Viernes 10 de Enero del 2025
Personal: De Estructura Metalica en cubierta del Auditorio en Actividad de Soldadura - Cordo en la estructura. 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes
Persona de Carpinteria: 1 oficial y 1 ayudante en Actividad de Corte y ensamble de madera para Sercha de Porteria
Personal Gru SAS.: 1 SISO, 1 inspector, 8 auxiliares + 1a en Actividades de Aseo de Obra, arreglo de polisombra demolición de Losetas en pedestales de Almacen para poder Fundir con grouting de Nivelación, Alistamo piso - Anden para poder Fundirlo, dejando pasar de tubería Red contraincendio, Desencofrando Muro 7-7
Se Comienza a maquillar estructura columnas de Archivo
Interventoria: 1 Ingeniera Residente
Estado del tiempo: Soleado.

Inspector de obra RESIDENTE GRU A.T ECOVIAS SAS.
GUSTAVO GARCIA C

Sabado 11 de enero del 2025.
Personal: De Estructura metalica en cubierta del Auditorio en Actividad de Soldadura. Cordones y 1 mano de Anticarrocivo. - Personal de Carpinteria: 1 oficial y 1 ayudante en corte y ensamble de madera
Personal Gru SAS: 1 Ambiental SISO, 1 Inspector, 12 Au en Actividades de Porete - Fitos. Viga Aerea Porteria.
Se alista piso Anden, pase para Aubo red contraincendi
Se continua con la actividad de maquillaje de concret en Archivo - columnas - viga. - Interventoria = 1 Ing Residente

Inspector de obra RESIDENTE GRU A.T ECOVIAS SAS
GUSTAVO GARCIA C.

Domingo 12 de enero del 2025
Personal de estructura metalica: 1 maestro
1 oficial, 2 ayudantes en Actividad de
Soldadura - cordones y aplicacion de anticorrocivo
-Personal de Gru S.A.S: 12 Auxiliares entre
ellos se encuentra la encargada del Almacen
1 maestro, 2 oficiales y 8 ayudantes en
Actividades de rellenos de tierra y Recebo.
Alistando anden para poder Fundirse - pase tubo.
Filos en viga Acrea porteria.

Inspector de obra. Gustavo Garcia C. A.T. ECOLINAS SAS

lunes 13 de enero del 2025
Personal de Estructura metalico = 1 maestro
1 oficial, 2 ayudantes en actividad de Soldadura-
-cordones, y aplicacion de Anticorrocivo
Personal de carpinteria: 1 oficial y 1 ayudante
en Actividad de corte y ensamble de madera para
cercha de porteria. - Personal Gru SAS = 1 Ambiental SISO
1 Inspector de obra, 12 Auxiliares entre ellos 1 Almacenista.
1 maestro 2 oficiales y 8 ayudantes en Actividades
de Fundida Vase de pedestales con grouting de Nivelación
y Anden Frente a Almacen, se continua con
Filos de la viga acrea de porteria. - Interventoria
1 Ingeniera Residente

Inspector de Obra. Residente Gru Gustavo Garcia. A.T. ECOLINAS SAS

Martes 14 de enero del 2025
Personal de carpinteria: 1 oficial y 1 ayudante
en Actividad de ensamble, corte de madera
Personal de estructura metalica = 1 maestro, 1 oficial
2 ayudantes en actividad en actividades de
Soldadura, cordones y aplicación de Anticorrocivo
Personal de Gru SAS = 1 Ambiental - SISO, 1 inspector
de obra, 12 auxiliares en Actividades de filos en viga
acrea de porteria, excavación para tubería de desagues

aguas negras al todo del muro 8-8 Baños auditorio pintura maquillaje de estructura Columnas en Archivo, Se quita rebaba del Concreto en el ende del Almacen, Pañete y Fitos en viga de Porteria Acera, Nota: Llega Contratistas de Red Cont. Incendio, Electricista, Se realiza recorrido con cada uno de ellos y la Ing Interventor rebisando el recorrido de la tubería y la Ubicación de las cajas, pases y Ubicación

Nota: Se le solicita al personal de la cubierta de Porteria que esta trabajando con madera que deben utilizar tapabocas con filtro por la actividad que estan realizando, se solicita activuar todos los frentes de trabajo en los diferentes espacios de la obra.

Se realizo Aseo por parte del personal de aseo de la alcaldia de Forma parcial en Almacen.

Residente C-U
Gustavo Garcia C.

A.T. Ecovidsas

Miercoles 15 de enero de 2025

Se realiza recorrido de obra si bien no se observan avances mayores en terreno en la Porteria, sí se evidencia que hay avances con la fabricación de la cercha de madera (que se estan trabajando en Almacén). El Auditorio muestra avances en la losa perimetral de contrapiso, pero está pendiente el envío de la evidencia de instalación de grout bajo los placas base. No se han instalado los perfiles verticales (tipo columna) faltantes en el eje 15 de la estructura, al igual que en Almacén. En equipamiento cultural se observan avances en pintura de cercha de abierta, y soldadura de las conexiones. No se observan avances en mamposteria, aunque sí en rellenos de zona de rampa.

Freddy A. Herrera
Apoyo a la supervisión
Residente C-U
Gustavo Garcia C.

A. Técnico Ecovidsas

Jueves 16 enero de 2025
Personal Contratista 1 residente técnico, 1 Inspector de Obra 1 Profesional SST y Ambiental, 4 Oficiales, 10 ayudantes 1 Maestro, 1 soldador.
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, Equipo de Soldadura herramienta menor. ESTADO DEL TIEMPO: SECO
ACTIVIDADES: Portería: No se realizaron actividades de Obra, Almacén y Archivo, remates, Equipamiento cultural: Construcción de Cercha Metálica, excavación para tubería de aguas residuales, excavación para muro E-8, Construcción de cerchas en madera para zona de portería.
Nota se le solicita al contratista incrementar la mano de Obra y contar con materiales suficientes en obra.
RESIDENTE GRU
GUSTAVO GARCÍA
A. TÉCNICO ECOVINS SAS

Viernes 17 de Enero 2025
Personal Contratista: 1 Residente técnico, 1 Inspector de Obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 4 Oficiales, 10 ayudantes, 1 Maestro, 1 Soldador.
Personal de Interventoría: 1 Residente técnico.
Maquinaria y Equipo; 1 Mezcladora, Formaleta Metálica, Herramienta menor
ESTADO DEL TIEMPO; T. SECO
ACTIVIDADES: Portería: Construcción de cerchas en Madera, Almacén y Archivo; remates, Equipamiento Cultural: Construcción de cerchas Metálicas, Construcción de mampostería en baños, excavación para instalación de redes sanitarias, excavación para construcción de muro E-8.
GUSTAVO GARCÍA C.
RESIDENTE GRU
A.T ECOVINS SAS

Sabado 18 de enero de 2025
Personal Contratista: 1 Profesional SST y Ambiental, 1 soldador, y 3 ayudantes.

Maquinaria Equipo: 1 Mezcladora de concreto, Formaleta Metálica, Herramienta menor.
ACTIVIDADES: equipamiento Cultural: Construcción de cercha Metálica.
RESIDENTE GRU
GUSTAVO GARCIA C.
A.T. ECOVIAS SAS

Domingo 19 de enero 2025
Personal Obra: 1 Profesional SST y Ambiental, 1 Soldador, 3 ayudantes.
Maquinaria y Equipo; 1 Mezcladora de concreto, formaleta Metálica, Herramienta Menor.
Estado del Tiempo: seco
Actividades: Construcción de Cercha Metálica en equipamiento Cultural
RESIDENTE GRU
GUSTAVO GARCIA C.
A.T ECOVIAS SAS

Lunes 20 de enero 2025
Personal de Obra: 1 Profesional SST y Ambiental, 1 Inspector de Obra, 1 Soldador, 7, ayudantes, 5 Oficiales, 1 Maestro.
Maquinaria y equipo: 1 Mezcladora, herramienta menor, formaleta metálica.
Personal Interventoría; 1 Residente técnico.
Estado del Tiempo seco
ACTIVIDADES: Porteria Construccion de cerchas en madera, Almacén y Archivo detalles en estructura en concreto, Auditorio; relleno para construccion de rampa, construccion de estructura Metálica para cerchas.
Observación; se evidencia fisuras en el pasillo del archivo y en placas interiores de Archivo y almacén, se solicita al contratista plantear vaso solución al respecto.
RESIDENTE GRU
GUSTAVO GARCIA
A.T ECOVIAS SAS

Martes 21 de enero 2025
Personal de Obra: 1 Profesional SST, Ambiental, 1 Inspector de Obra, 1 Soldador, 7 ayudantes, 5 Oficiales, 1 Maestro.
Maquinaria y equipo: 1 Mezcladora, formaleta Metálica, herramienta menor.
Estado del tiempo seco
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico.
ACTIVIDADES: Portería: Construcción de cerchas en madera, Almacén y Archivo: Remates estructura en concreto. Equipamiento Cultural: Construcción de cercha metálica, Construcción de mampostería para cuarto técnico y cocina, relleno para construcción de rampa adyacente al eje 4.
Observación: Se le solicita al contratista incrementar mano de obra, y suministro de materiales con el fin de terminar la obra en tiempos propuestos.

RESIDENTE GRO
CAMILO GARCIA C.

A.I ECOVIAS SAS.

Miercoles 22 de enero 2025
Personal de Obra: 1 Profesional SST Ambiental, 1 Residente técnico, 1 Inspector de Obra, 1 Soldador, 3 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Maestro.
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, formaleta Metálica, herramienta menor.
Estado del Tiempo: seco.
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico.
ACTIVIDADES: Portería: Construcción de cerchas en madera, Almacén y Archivo: Remates en estructura en concreto. Equipamiento Cultural: Construcción de cerchas Metálicas, relleno para construcción de rampa adyacente al eje 4, construccion de mampostería zona de cocina y cuarto técnico.

A.I ECOVIAS SAS

RESIDENTE GRO
CAMILO GARCIA C.

Jueves 23 de enero 2025
Personal de Obra, 1 Profesional SST y Ambiental
1 Inspector de Obra, 1 Soldador, 5 Oficiales, 7 ayudantes
1 Maestro.
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, formaleta metálica, herramienta menor
Personal Interventoría
Actividades:
Ingreso cemento a la obra, se continua actividad de relleno con recebo, en la rampa, y posterior compactación continua actividad de mamposteria en la cocina, continuan labores personal de carpintería con el proceso requerido para la cerchas de portería, continua Magnillaje de columnas y vigas,
Viernes 24 de enero de 2025
Personal de obra: profesional SST y Ambiental Inspector de obra, soldador, 5 oficiales 7 ayudantes 1 maestro. 2 ayudantes electricos
Estado del Tiempo: Nublado
Personal de Interventoria, Residente Tecnico
Actividades:
se continua actividad de estructura metalica continua actividad de mamposteria, Magnillaje de columnas y vigas, continua actividad de cerchas en madera para la portería, Inicion excavaciones para ductos electricos en portería, Excavacion para caja de 60x60.

Arq Gustavo Garcia
Residente Gru

A.T ECOVIASSAS

Sabado 25 de Enero 2025
Personal de obra: Profesional SST y ambiental
Inspector de obra, Soldador 5 Oficiales 7
ayudantes 1 Maestro 2 ayudantes electricos
Estado del Tiempo: Lluvias
Residente Tecnico
Actividades:
Continuan labores en estructura Metalica
continua Maquillaje de Columnas y vigas
continuacion de Mamposteria, continua
excavacion para ductos electricos. 1
Terminaron mamposteria de caja en
ladrillo de 60x60. llego ladrillo cartagena
para la porteria. Arq Gustavo Garcia
A.T ECOVIAS SAS. Residente Gro

Lunes 27 de Enero 2025
Personal de obra: Inspector de obra
Soldador 5 oficiales 7 Ayudantes 1 maestro
1 personal de aseo, 2 ayudantes electricos
Estado del Tiempo: Nublado y lluvioso
Personal de Interventoria, Residente Tecnico
Continua actividad de estructura metalica
Continua Maquillaje de columnas y vigas
Se inicia figurado de Acero para columnetas
Se organiza el centro de Acopio de material
Continua actividad de excavacion para ductos
electricos. Residente Gro
A.T ECOVIAS SAS. Arq Gustavo Garcia C.

Martes 28 de enero de 2025
Personal de Obra: Residente Técnico, Inspector Técnico,
1 Soldador 5 Oficiales, 8 ayudantes.
Maquinaria Equipo: 1 Mezcladora, Herramientamenor
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico.

Estado del Tiempo: Nublado
Actividades: Portería: excavación para instalación de tubería eléctrica, Equipamiento Cultural: Mampostería cocina y salón de ensayos. construcción de cercha Metálica; Almacén y Archivo: Acabados, e instalación de red de agua potable (suministro) excavación.

A.T. ECOVIAS SAS.

Residente Gro
Gustavo Garcia

Miércoles 29 enero
Se realiza recorrido de obra en interventoría y personal de contratista de ob. Se observa que hay nuevo personal sin indumentaria que cumpla con el Manual de Imagen del FDES, por lo que se solicita cumplimiento de carácter urgente. Se evidencia avance en llegada de materiales. las cerchas para Portería están todas armadas en el espacio de Almacén. Se observa avance en mampostería de Eq. cultural

Freddy A Herrera

Apoyo a la supervisión
Personal de Obra: Residente Técnico, 1 Inspector de Obra, 1 Soldador, 3 ayudantes de soldadora, Obra general 5 Oficiales, 4 ayudantes; Red Contraincendio 1, Eléctricos 2; Portería 1 Maestro, 1 Oficial, 4 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, herramientamenor.
Personal Interventoría: 1 Residente técnico, 1 Profesional SST, 1 Director de Obra
Estado del Tiempo: seco.
Actividades: Portería: Placa en concreto zona de Tanque de almacenamiento de agua, instalación de tubería para redes eléctricas y datos, excavación para instalación de redes eléctricas y datos. Almacén y Archivo remates de obra, Equipamiento Cultural: mampostería en zona de cocina y sala de ensayos, excavación para red de suministro paralela a la casona.
Nota: Se observa que el ladrillo cartagena que se trago a obra no cumple con las especificaciones

del diseño como se observa en el plano arquitectonico 301 y en el desglose de especificaciones. se le solicita al contratista que los materiales que se usen en obra correspondan a los que indica el diseño.
• Se le solicita al contratista, Topografia para el trazado de redes eléctricas, datos y red contraincendios.

A.T ECOVIMSAS — RESIDENTE GRU. GUSTAVO GARCIA C.

Jueves 30 de enero.

Pesohal de Obra: 1 Residente Técnico, 1 Inspector de Obra Personal Gru Oficiales 4, Ayudantes 4, Eléctricos 2 ayudantes Porteria: 1 maestro, 1 Oficial, 4 ayudantes, Cercha Metálica 1 soldador, 4 ayudantes, Red Contraincendio: 1 Oficial, 3 ayudantes Maquinaria y equipo: 2 mezcladoras, herramientamenor. Personal Interventoría: 1 Residente Técnico.
ESTADO DEL TIEMPO: seco en la mañana Tarde lluvias intermitentes
ACTIVIDADES Portaria: Conformacion de base b200 para fundir placas entre ejes A-B 1-2, Instalación de tubería para red contraincendios en zona de corredor adyacente al eje B. Almacen y Archivo, remates. Equipamiento Cultural Armado de estructura Metálica, relleno para rampa, instalación de red de suministro adyacente a la ausona, instalaciones de red contraincendios, instalación de regata eléctricas, excavaciones para red eléctrica y datos.

A.T ECOVIMSAS. — RESIDENTE GRU. GUSTAVO GARCIA C

Viernes 31 de enro

Personal Contratista: 1 Residente técnico, 1 Inspector Técnico, Estructura: 1 Soldadador, 3 ayudantes, GRU: 4 oficiales 4 ayudantes Red Contraincendio: 1 Oficial, 3 ayudantes, Contratista Portería: 1 Maestro, 1 Oficial, 4 ayudantes.
Personal Interventoría: 1 Residente técnico

Maquinaria y equipo: 2 Mezcladoras, herramienta menor.
Estado del Tiempo: lluvia durante el dia y noche anterior.
Actividades: Porteria; instalación red contra incendio, excavación para redes eléctricas y datos, conformación para construcción de placa entre ejes A-B - 1-3. Redes: instalación de red de suministro adyacente a la casona.
Equipamiento Cultural: Estructura Metálica cercha, Conformación con B200 para rampa.

Residente Gru
A.T ECOVIAS Gustavo Gaeta

# ANEXO NO. 02 DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA 485

# 2.A ACTA DE PRÓRROGA N°5 ADICIÓN N°2

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

---

Entre los suscritos a saber: **SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.014.225.583 de Bogotá, D.C, en su condición de Alcalde Local de Sumapaz, designación conferida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá mediante Decreto 190 del 13 de mayo de 2022 y en atención a acta de posesión 2016 del 18 de mayo de 2022, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL FONDO**, por una parte y por la otra, **LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.739.219 de Barranquilla , quien actúa como Representante Legal de **ECOVIAS S.A.S**, sociedad identificada con NIT. 890.104.625-1, quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente OTROSI MODIFICATORIO No 2, PRORROGA No 5 y ADICIÓN No 2 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el día diecinueve (19) de diciembre de 2023, se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN- 485-2023, cuyo objeto es **"***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"***SEGUNDA:** Que el valor inicial del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($342.939.186). **TERCERA**: Que el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó en SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual se surtió el día seis (06) de febrero de 2024 hasta el cinco (05) de septiembre de 2024. **CUARTA:** Que el veintiséis (26) de agosto de 2024, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S. con NIT 901.432.414-8 cedió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 a ECOVIAS S.A.S. con NIT 890.104.625-1. **QUINTA:** Que el cinco (05) de septiembre de 2024 el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 fue prorrogado en un término de UN (01) MES contados a partir del seis (06) de septiembre de 2024 hasta el cinco (05) de octubre de 2024. **SEXTA:** Que el día cuatro (04) de octubre de 2024 fue necesario prorrogar nuevamente el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 por el término de QUINCE (15) DIAS, contados a partir del seis (06) al veinte (20) de octubre de 2024.**SÉPTIMA:** Que el diecisiete (17) de octubre de 2024, el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 fue prorrogado en un término de DOS (02) MESES contados a partir del veintiuno (21) de octubre de 2024 hasta el veinte (20) de diciembre de 2024 y adicionado en la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/TE ($ 151.484.572), para un valor toral del contrato de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 494.423.758). **OCTAVA:** Que el trece (13) de noviembre de 2024, fue necesario modificar el numeral 2.2. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA de la consideración 6 y la Cláusula Sexta – ECUACION CONTRACTUAL, de la CESIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-485-2023. **NOVENA:** Que el veinte (20) de diciembre de 2024, el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN- 485-2023 fue prorrogado en un término de UN (01) MES y ONCE (11) DIAS contados a partir del veintiuno (21) de diciembre de 2024 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025. **DÉCIMA:** Que en atención a la solicitud de modificación contractual de fecha veintinueve (29) de enero de 2025, suscrito por el Apoyo a la Supervisión del contrato, respaldado mediante oficio 210-1-101 de fecha veintisiete (27) de enero de 2025 suscrito por el contratista ECOVIAS S.A.S.; mediante la cual depreca gestionar el OTROSI MODIFICATORIO No 2, PRORROGA No 5 y ADICIÓN No 2 del contrato, en los siguientes términos:

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

*"**CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:***

*La Interventoría de obra ECOVIAS S.A.S, solicita a través del oficio N°210-1-101 del 27 de enero de 2025, Adición No. 2 y Prórroga No. 5 para el contrato CIN-485-2023, donde manifiesta que en virtud de la solicitud de la modificación contractual al contrato de Obra COP-483-2023 por el término de un (1) mes y quince (15) días, se requiere de igual manera la ampliación del plazo por el mismo término para continuar con el seguimiento al contrato principal.*

*Dicho Requerimiento se realiza con el objetivo de efectuar el debido seguimiento del contrato de obra COP- 483-2023, el cual bajo radicado interno GRU-SUMAPAZ-483-23-119-25 del 27 de enero de 2025, remitió a la interventoría la solicitud de prórroga No. 5, solicitud respondida con la aprobación por parte de la Interventoría mediante oficio N°210-1-100 del 27 de enero de 2025, así:*

*"En concordancia con lo relacionado en el presente comunicado, muy respetuosamente se avala y se recomienda al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, aprobar una prórroga de un (1) mes y quince (15) días, al contrato de obra COP-483-2023, teniendo en cuenta las causales descritas en el presente comunicado, y el tiempo que se requirió para poder terminar las actividades que generan atrasos en la ejecución del proyecto, se salen del contexto del contrato, la prórroga solicitada no genera costos a la entidad.".*

*La Supervisión aprueba la solicitud del Interventoría y corrobora la necesidad de realizar dicha adición y prórroga.*

***1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS***

*Conforme lo establecido en el Clausulado del contrato, así como en el Anexo Técnico, es preciso que el contrato de Obra cuente con el permanente seguimiento y supervisión de los trabajos de obra, tal como se muestra a continuación:*

*"CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023 SECOP II*

*(...)*

*CLÁUSULA PRIMERA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:*

*(...)*

*B-ESPECIFICAS:*

*(...)*

*8. Hacer, permanente seguimiento y supervisión de los trabajos de obra realizados en los puntos definidos a intervenir, haciendo uso del personal mínimo requerido con sus respectivas dedicaciones y según las solicitudes por parte del FDRS sin perjuicio de los requerimientos extra - ordinarios por necesidades del servicio, informando de ello al supervisor del contrato.".*

*(...)*

*El anexo técnico contempla en la ETAPA 2- EJECUCIÓN:*

*"Es primordial que la INTERVENTORÍA realice una estricta vigilancia y control para que el ejecutor cumpla con cada*

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

*uno de los requerimientos técnicos de la normativa vigente. De igual forma, se deja constancia que es obligación del adjudicatario estar atento de las actualizaciones que se lleguen a presentar durante la ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y a implementar los ajustes que se requieran. (...)*

*Acorde a lo anterior y bajo la solicitud del contratista de obra Gestión Rural Y Urbana S.A.S., la interventoría en sus funciones y obligaciones debe hacer acompañamiento, supervisión y seguimiento al contrato de obra COP-483-2023, lo cual requiere de los profesionales estipulados en el anexo técnico para dar cumplimiento a su objeto contractual. El personal mínimo necesario será el siguiente:*

| CARGO | DEDICACIÓN |
|---|---|
| Director de Interventoría | 100% |
| Residente de Interventoría | 100% |
| Especialista Redes Hidrosanitarias y RCI | 40% |
| Arquitecto | 40% |
| Ingeniero Eléctrico | 40% |
| Profesional Ambiental | 60% |
| Profesional SST | 65% |
| Profesional Social | 65% |

*Como muestra el contratista en la información detallada adjunta a su solicitud, el monto para adición se calculó con base en la anterior dedicación, con precios del año 2025 (tomando como referencia los precios de referencia del IDU).*

*De igual manera se solicita adicionar al ítem No. 3 de la Tabla de distribución de pagos de la* ***CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO*** *del contrato de interventoría CIN-485-2023, la siguiente nota y/o aclaración:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | 10 %<br>(o saldo del contrato) | Un pago único | Conforme a la liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría. El monto total a pagar no estará supeditado al valor final de ejecución del contrato de obra COP-483-2023 a la fecha de terminación.<br><br>Si el contratista de obra no ejecuta el 100% del valor del contrato, por razones no imputables a la Interventoría, el valor del contrato de interventoría será pagado en su totalidad al momento de la liquidación. |

***2. ANÁLISIS FINANCIERO***

*Con base en las dedicaciones del personal mínimo necesario y los valores establecidos en la Oferta económica del*

*contratista de interventoría, el valor estimado para la adición de recursos es de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/TE ($ 131.146.628)**, es decir 92,13 SMMLV de la vigencia 2025. Esto resulta en un valor final del contrato de obra de **SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 625.570.386).***

***3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS***

*La Modificación solicitada encuentra sustento en la materialización de los principios de contratación pública, toda vez que la referida se origina en eventos excepcionales de carácter técnico, que han surgido con posterioridad a la adjudicación del Contrato.*

*Sobre el particular, es importante señalar que la jurisprudencia ha sido clara al expresar que, al momento de la estructuración de un proyecto, es difícil regular detalladamente todas las situaciones que se puedan llegar a presentar durante la ejecución de un contrato, por lo que, teniendo en cuenta la imposibilidad de prever desde el contrato inicialmente estructurado todas las posibles situaciones que pueden ocurrir durante la ejecución, y con miras a evitar conflictos entre los contratantes o afectaciones en el desarrollo de aquél, se permite la modificación de ciertos aspectos del contrato. Sin embargo, el límite a estas modificaciones está dado por su naturaleza, en la medida en que no pueden variar el objeto contractual, así como tampoco pueden realizar impactar sobre aquellos aspectos que fueron tenidos en cuenta por la Entidad, como criterios de calificación de los proponentes, para la escogencia de quien hoy funge como contratista.*

*Por consiguiente, se tiene que es posible la modificación del contrato estatal siempre que (i) ocurra una causa real y cierta, (ii) que genere la necesidad de un cambio en lo estipulado en el contrato para la consecución del objeto contractual, (iii) las partes estén de acuerdo en dicha modificación, (iv) la modificación no sea de un elemento sustancial del contrato o del pliego de condiciones y (v) no se viole el principio de igualdad de oferentes, cuando resulte aplicable.*

*El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo o Ley 1437 de 2011 dentro de los principios orientados de la función administrativa contemplan los Principios de Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Buena Fe, Responsabilidad, Coordinación y Transparencia, entre otros, aplicables todos en materia de contratación estatal, para la consecución de los fines del Estado.*

*Así mismo, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación, dispone que:*

*"Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines Los particulares por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".*

*La posibilidad de introducir modificaciones al contrato estatal se encuentra prevista en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, con el fin de "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. Lo que no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante, pues, por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica.*

*Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto*

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

*del 13 de agosto de 2009:*

*"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."1*

*Ahora bien, también se han señalado como causas de los contratos incompletos, "(i) los altos costos de estructuración del contrato, esto es, las altas inversiones que deben realizar las partes para prever las contingencias y diseñar remedios; cuando tales costos exceden los beneficios esperados por las partes, estas últimas pueden optar por celebrar contratos incompletos y dejar por fuera, por ejemplo, previsiones o cláusulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad. (ii) Los altos costos de hacer cumplir ciertas cláusulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial la ocurrencia de ciertas contingencias o variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas razones la mayoría de los contratos tienden a ser incompletos ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."2*

*De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista "una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes"3 y que dicha modificación sea "en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica"4.*

*Entonces, teniendo en cuenta la imposibilidad de prever desde el contrato inicialmente estructurado todas las posibles situaciones que pueden tener lugar durante la ejecución, y con miras a evitar conflictos entre los contratantes o afectaciones al desarrollo de aquél, se permite la modificación de ciertos aspectos del contrato. No obstante, la misma Sala de Consulta y Servicio Civil ha conceptuado lo siguiente:*

*"...el Consejo de Estado ha señalado la prohibición para la Administración de modificar las condiciones sustanciales del contrato estatal y de su pliego de condiciones, incluido el objeto y los criterios habilitantes y de ponderación aplicados en el proceso de selección.*

*Corresponderá determinar la noción de "condiciones sustanciales del contrato", que debe definirse en función de cada caso en concreto, según la naturaleza del contrato y las obligaciones estipuladas. A partir de este supuesto, algunos elementos pueden precisar este concepto jurídico indeterminado."5*

*Es por ello por lo que, teniendo en cuenta el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual señala que:*

*"Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.*

*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración."*

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

*(...)*

*"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".*

*Y lo expresado por Colombia Compra Eficiente frente al cálculo de las adiciones donde se estipula que: "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (. . .). En este sentido, para evitar equivocaciones, lo ideal es que cada que se efectúe una adición, se estime su valor en salarios mínimos, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, (...)". (Concepto C – 073 de 2021 N° Radicado: RS20210316001984).*

*El valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales vigentes del año 2023 corresponde a 295,64 SMMLV y el valor solicitado para adicionar es de 92,13 SMMLV (2025), lo que equivale a un porcentaje del 31,16% del valor inicial del contrato, esto teniendo en cuenta que, para la fecha de la presente solicitud el salario mínimo mensual que se tiene en cuenta es de la vigencia 2025 ($1.423.500).*

*Ahora bien, en lo que respecta a la prórroga, el Consejo de Estado ha precisado que esta modificación contractual, contiene lo siguiente:*

*"(...) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las partes. No existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la liberta en las estipulaciones.* ***De modo que de esas disposiciones (sic) se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3° a 5° de la misma ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración.*** *La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el pazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se pueden modificar por acuerdo de las partes. En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato…"6 (Cursiva, negrilla y subrayado por fuera del texto original).*

*Lo anterior teniendo en cuenta, los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 donde se permite la inclusión de las cláusulas que se estimen necesarias con el fin de alcanzar la satisfacción de los fines estatales. En armonía con la normativa a nivel distrital, literal m) del artículo 25 del Decreto Distrital No. 411 del 30 de septiembre de 2016 donde se estipula que "(...) Por regla general el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de los partes."*

*De lo anterior se puede concluir que la ejecución de los contratos Estatales pueden ser objeto de modificación en cuanto a valor y plazo, siendo válidas y legales, siempre y cuando resulten necesarias y se encuentren debidamente justificadas y sustentadas en hechos y situaciones ciertas, como bien se ha hecho a lo largo del presente documento.*

***4. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN***

*Que el ordenador del gasto en cumplimiento de su deber legal solicitó concepto técnico al apoyo a la supervisión respecto de la procedencia de la modificación contractual, el cual indicó:*

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

*Después de realizada la verificación y explicación detallada del documento presentado por el Contratista de interventoría ECOVIAS S.A.S., el actual apoyo a la supervisión considera viable y aprueba la solicitud de adición y prórroga al contrato de Interventoría CIN-485-2023, la cual fue presentada bajo el oficio N°210-1- 101 del 27 de enero de 2025, por un tiempo de un (1) mes y quince (15) días a partir del 1 de febrero de 2025 al 15 de marzo de 2025, con el fin de permitir la ejecución de la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la casona Llano Grande, Centro Poblado de Betania; dentro de la solicitud de prórroga comprendida para el contrato de obra COP-483-2023.*

*Así mismo, se considera viable hacer la aclaración a la forma de pago solicitada por ECOVIAS en los siguientes términos:*

*Aclaración al ítem No. 3 de la Tabla de distribución de pagos de la CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO del contrato de interventoría CIN-485-2023, estipulando que: "El monto total a pagar no estará supeditado al valor final de ejecución del contrato de obra COP-483-2023 a la fecha de terminación. Si el contratista de obra no ejecuta el 100% del valor del contrato, por razones no imputables a la Interventoría, el valor del contrato de interventoría será pagado en su totalidad al momento de la liquidación".*

***5. CONCLUSIONES***

*Dado lo anterior y en aras de contar con el seguimiento técnico a las obras a realizar, esta supervisión considera necesario conceder una prórroga al contrato de interventoría CIN-485-2023 y la adición por la suma de* ***CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/TE ($ 131.146.628).***

*(...)"*

**DÉCIMA PRIMERA**. Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(...) evitar la paralización, la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."* **DÉCIMA SEGUNDA:** Que, en el mismo sentido, el inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: "*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración."* **DÉCIMA TERCERA**: Que el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 se encuentra vigente. **DÉCIMA CUARTA:** Que, por lo anterior las partes acuerdan suscribir el OTROSI MODIFICATORIO No 2, PRORROGA No 5 y ADICIÓN No 2 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023, la cual se regirá por las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA.** PRORROGAR el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 en un término de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir del primero (01) febrero de 2025 al quince (15) de marzo de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA:** ADICIONAR al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023, la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/TE ($ 131.146.628), amparado con el

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No, 1082 de fecha treinta y uno (31) de enero de 2025, con cargo al rubro O230117459920242327 *"Fortalecimiento Institucional y sedes administrativas"*, para un total de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 625.570.386). **CLÁUSULA TERCERA:** MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023, la cual quedará de la siguiente manera:

**"CLÁUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 342,939,186),** El valor del contrato se pagará acorde con el plan de cargas ofertado por el proponente, de la siguiente manera:

| No | % DEL VALOR TOTAL | NUMERO DE PAGOS | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| 1. | 30 %<br>Fijo | Pagos mensuales<br>(7 meses)<br>mes vencido | **ETAPA APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRAMITES Y PERMISOS NECESARIOS**: Aprobación informe mensual (con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario) por parte de la supervisión del FDRS. **ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:** Aprobación informe mensual (con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario) por parte de la supervisión del FDRS. |
| 2. | 60 %<br>Variable | Pagos mensuales<br>mes vencido (7 meses) | **ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:** Aprobación informe mensual contra avance físico de obra ejecutado mensual según actas parciales previamente aprobadas por las partes y en concordancia con el cronograma de obra, con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario. |

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | 10 %<br>(o saldo del contrato) | Un pago único | Conforme a la liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría. El monto total a pagar no estará supeditado al valor final de ejecución del contrato de obra COP-483-2023 a la fecha de terminación.<br><br>Si el contratista de obra no ejecuta el 100% del valor del contrato, por razones no imputables a la Interventoría, el valor del contrato de interventoría será pagado en su totalidad al momento de la liquidación. |

**NOTA 1 -** Todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte de la supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el INTERVENTOR deberá radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes.

La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, de acuerdo con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación. La omisión de esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al interventor.

**NOTA 2 -** En el caso de que el interventor sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo que se requiera para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a nombre de dicho consorcio o unión temporal.
**NOTA 3 -** Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio NIT., para lo cual una vez favorecido con el presente proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre de la respectiva figura plural.

**NOTA 4 -** En todo caso el interventor será el único responsable de los pagos que deba realizar a terceros en desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar el contratista a sus terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por concepto de servicios prestados a favor del contratista.

Para efectos de los pagos respectivos, El INTERVENTOR deberá radicar ante el FONDO, **dentro de los Diez (10) días calendario,** siguientes al mes de ejecución del contrato los siguientes documentos, para verificación por parte del FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ:

1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista
2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato
3. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

**OTROSI MODIFICATIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.**

6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.
7. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social, SST, PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor
8. Todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en el momento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes y Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

**Nota:** (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece que: "Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)"

**CLÁUSULA CUARTA**: Las demás estipulaciones del contrato que no se modifican con el **presente** documento permanecen tal y como fueron pactadas. **CLÁUSULA QUINTA**: El presente OTROSI MODIFICATORIO No 2, PRORROGA No 5 Y ADICION No 2, se perfecciona con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II y su respectiva publicación. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo Registro Presupuestal. **CLÁUSULA SEXTA**: El contratista deberá ampliar las garantías del CONTRATO DE INTERVENTORIA No CIN-485-2023, conforme lo estable el clausulado complementario. **CLÁUSULA SÉPTIMA**: Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

**ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE INTERVENTORIA Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II**

*Proyectó:* *Carolina Girón Cuervo - Abogada de apoyo FDRS*
*Revisó y aprobó:* *Jair Marcel Mahecha Garzón – Profesional de apoyo Despacho FDRS*

# 2.B INFORME AMBIENTAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-485-2023**

# REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022.

**ECOVIAS SAS**

## INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 12

**01 al 31 DE ENERO DE 2024**

**Versión 01**
**Bogotá, D.C. 10 de febrero de 2025**

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

## LISTA DE DISTRIBUCIÓN



Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

| ÁREAS O DEPENDENCIA | | N°. DE COPIAS |
|---|---|---|
| Copia N°.1 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | 1 (Original) |
| Copia N°.2 | Biblioteca del Proyecto | 1 (Copia) |

## CONTROL DE VERSIONES

| ÍNDICE VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| TITULO DOCUMENTO: | INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA N°. 12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO:** | **01 al 31 DE ENERO DE 2025** | | | |
| NUMERO DE REVISIÓN | | | 1 | 1 |
| RESPONSABLE ELABORACIÓN | Nombre: | Harry Jefferson López | | |
| | Firma: |  | | |
| | Fecha: | 10/02/2025 | | |
| RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría | Nombre: | Luiggi Pugliese Mercado. | | |
| | Firma: |  | | |
| | Fecha: | 10/02/2025 | | |
| Vo. Bo. Representante Legal | Nombre: | Luiggi Pugliese Mercado | | |
| | |  | | |
| | Fecha: | 10/02/2025 | | |

# TABLA CONTENIDO

**1 INTRODUCCIÓN..... 4**

**2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO..... 5**

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS..... 5

**3 OBJETIVOS. ..... 6**

3.1 OBJETIVO GENERAL..... 6
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 7

**4 GESTIÓN AMBIENTAL. ..... 7**

4.1 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. ..... 7
*4.1.1 Charlas y capacitaciones ambientales..... 7*
*4.1.2 Indicadores de seguimiento..... 8*
*4.1.3 Requerimientos legales..... 8*
*4.1.4 Señalización en obra..... 9*
*4.1.5 Manejo de excavaciones- RCD. ..... 10*
*4.1.6 Manejo de residuos sólidos. ..... 11*
*4.1.7 Control de contaminación atmosférica..... 12*
*4.1.8 Manejo de materiales de construcción. ..... 13*
*4.1.9 Maquinaria y equipos..... 13*
*4.1.10 Manejo de desechos domésticos e industriales. ..... 14*
*4.1.11 Manejo de vegetación..... 14*
*4.1.12 Manejo de campamentos e instalaciones. ..... 15*

**5 CONCLUSIONES..... 16**

## Índice de tablas

Tabla 1. Relación de charlas ambientales en el período. ..... 7
Tabla 2. Indicador de generación de residuos. ..... 12
Tabla 3. Relación del material pétreo ingresado al proyecto. ..... 13
Tabla 4. Relación de maquinaria en obra ..... 13
Tabla 5. Relación de equipo en obra. ..... 13
Tabla 6. Relación de individuos arbóreos. ..... 14

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización general del proyecto. ..... 6
Ilustración 2 Localización del proyecto ..... 6

## Índice de imágenes

Imagen 1. Charla ambiental personal operativo y administrativo ..... 8
Imagen 2. Charla ambiental personal operativo y administrativo ..... 8
Imagen 3. Cerramiento perimetral con poli sombra obra. ..... 9
Imagen 4. Cerramiento perimetral con poli sombra Equipamiento cultural ..... 9
Imagen 5. Cerramiento perimetral con poli sombra Portería ..... 10
Imagen 7. Señalización ingreso a obra. ..... 10
Imagen 8. Punto ecológico. ..... 11
Imagen 9. Disposición de residuos solidos ..... 11
Imagen 10. Material pétreo acopiado con protección de plástico equipameinto cultural. ..... 12
Imagen 11. Material pétreo acopiado con protección de plástico porteria. ..... 13
Imagen 12. Baño provisional ..... 14
Imagen 13. Protección de árbol Cotoneaster Pannosus ..... 15
Imagen 13. Campamento de obra ..... 15

## 1 INTRODUCCIÓN.

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ” Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: “Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de

Sumapaz" cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es "Construir 1 sede administrativa local".

Es así, que surge la necesidad por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, de realizar la contratación de una Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra que suscriba el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz, dentro de la Licitación Pública, cuyo objeto consiste en "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo – SST, que comprende el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

# 2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación Rural y veredas). UPR Río Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las animas, Las sopas, Santa Rosa, y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14

veredas: El Toldo, Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada, Concepción, la Unión.

El sitio de intervención se ubica en la Casona Llano Grande, en la cuenca de Rio Blanco, Corregimiento de Betania (4°12'49.36"N - 74° 8'45.19"O) en la localidad No. 20 Sumapaz.





Ilustración 1. Localización general del proyecto.




Ilustración 2 Localización del proyecto

## 3 OBJETIVOS.

### 3.1 OBJETIVO GENERAL.

Presentar el informe mensual de seguimiento ambiental de interventoría, concerniente a la implementación de las medidas ambientales en el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto, "*APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022*"

### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas ambientales por parte del contratista de obra en el proyecto.
- Establecer el nivel de cumplimiento de la aplicación del plan de manejo ambiental.
- Verificar que el contratista de obra suministre los soportes documentales en los informes mensuales.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental vigente.

## 4 GESTIÓN AMBIENTAL.

Como parte del seguimiento a la gestión ambiental que se debe aplicar al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II**, y de acuerdo al Anexo Técnico, se presenta el seguimiento a los programas de manejo ambiental y su desarrollo durante el período.

### 4.1 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental a verificar son las siguientes:

#### 4.1.1 Charlas y capacitaciones ambientales.

De acuerdo a la información reportada por el contratista de obra, se realizaron dos (2) charlas ambientales de 10 a 15 minutos, y una (1) capacitación que se detallan en la siguiente tabla.

| Fecha | Tema | N° Trabajadores |
|---|---|---|
| 11/01/2025 | Medio ambiente | 26 |
| 14/01/2025 | Charla: Importancia del agua | 32 |
| 20/01/2025 | Charla: Acopios adecuados de materiales e insumos | 28 |
| 22/01/2025 | Charla: Materiales peligrosos | 28 |
| **TOTAL** | **4** | |

Tabla 1. Relación de charlas ambientales en el período.




Imagen 1. Charla ambiental personal operativo y administrativo




Imagen 2. Charla ambiental personal operativo y administrativo

### 4.1.2 Indicadores de seguimiento

$$Capacitaciones\ \left(\frac{Capacitaciones\ ejecutadas}{Capacitaciones\ programadas}\right) * 100$$

$$Capacitaciones = \left(\frac{4}{4}\right) * 100 = 100\%$$

El promedio de trabajadores capacitados durante el período fue de 28.

### 4.1.3 **Requerimientos legales.**

Revisada la información contractual del proyecto, a la fecha no se ha requerido gestionar autorizaciones/permisos/licencia ambiental para el proyecto. Así mismo, no se han recibido requerimientos por parte de autoridades ambientales.

$$Permisos\ = \left(\frac{Permisos\ obtenidos}{permisos\ requeridos}\right) * 100$$

$$Permisos\ = \left(\frac{0}{0}\right) * 100 = \mathbf{100}\%$$

### 4.1.4 Señalización en obra.

Durante el período, el contratista de obra instaló cerramiento perimetral con polisombra en el área que comprende las actividades constructivas, medida que también sirve para el control de la dispersión del material particulado. También se cuenta con señalización preventiva en obra.




Imagen 3. Cerramiento perimetral con poli sombra obra.




Imagen 4. Cerramiento perimetral con poli sombra Equipamiento cultural




Imagen 5. Cerramiento perimetral con poli sombra Portería




Imagen 6. Señalización ingreso a obra.

$$Señalización = \left(\frac{Señalización\ instalada}{Señalización\ requerida}\right) * 100$$

$$Señalización = \left(\frac{2}{2}\right) * 100 = 100\%$$

### 4.1.5 Manejo de excavaciones- RCD.

Teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la Resolución 1257 de 2021, no se hace necesario la inscripción como generador de RCD ante la autoridad ambiental competente, ya que el área a intervenir es mejor a los 2000m$^2$, ni la apertura de PIN ambiental por parte de la Secretaría Distrital de Ambiental (SDA).

Para el periodo del 1 al 31 de enero de 2025, no se realizaron demoliciones en estructuras, ni excavaciones.

A continuación, se presenta el indicador de generación de RCD

$$RCD = \left(\frac{RCD\ Evacuación}{RCD\ Geberado}\right) * 100$$

$$RCD = \left(\frac{0}{0}\right) * 100 = 0$$

### 4.1.6 Manejo de residuos sólidos.

De acuerdo al reporte entrega por el contratista de obra, durante el período se continuó con el punto ecológico con las bolsas plásticas, las cantidades generadas fueron las siguientes.




Imagen 7. Punto ecológico.



Imagen 8. Disposición de residuos solidos

| **GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.** | | |
|---|---|---|
| **Tipo de residuo** | **Cantidad Kg** | **Proveedor de recolección y disposición final** |
| No aprovechables | 9 | Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P |
| Aprovechables | 4 | Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P |
| Peligrosos (bolsas de cemento | 106 | ARGOS |
| Orgánicos Aprovechables | 1 | Compost-Huerta de Alcaldía |
| **Total, generado** | **127** | |

*Tabla 2. Indicador de generación de residuos.*

### 4.1.7 Control de contaminación atmosférica.

Para el control de la contaminación atmosférica, se verificó que el contratista de obra, aplicara los controles necesarios para evitar la emisión de materila particulado, y superar los niveles de decibeles que puedan afectar al personal en obra. Para el control/amortiguar el ruido, el contratista entregó protectores auditivos. Se irriga/rocía agua en el frente de obra para el control de material particualdo, el agua que se utiliza para esta actividad es producto de la lluvia; también se realiza el cubrimeinto del material pétreo, y se tiene el perímetro demarcado con polisombra.




Imagen 9. Material pétreo acopiado con protección de plástico equipameinto cultural.




Imagen 10. Material pétreo acopiado con protección de plástico porteria.

### 4.1.8 Manejo de materiales de construcción.

A continuación, se presenta la relación del material pétreo ingresado al proyecto durante el período.

Tabla 3. Relación del material pétreo ingresado al proyecto.

| FECHA | TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD (m3) | CANTIDAD (ton) | PROVEEDOR | VOLQUETA /VEHICULO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de Enero de 2025 | Cemento | 200 bultos | 10.000 kg | G&J Ferreterías | Camión VNC 099 |
| 29 de Enero de 2025 | Arena de río | 14 | 15,4 | ACOPIO LEON | WEL 873 |
| 29 de Enero de 2025 | Gravilla | 14 | 21,0 | ACOPIO LEON | SOQ 191 |
| 30 de Enero de 2025 | Recebo b=200 | 14 | 26,8 | CONSTRITURAR S.A.S | WEL 873 |

### 4.1.9 Maquinaria y equipos.

Para el presente período, se presenta la relación de maquinaria en obra por parte del contratista.

Tabla 4. Relación de maquinaria en obra

| Maquinaria / Vehículo | Marca | Serie/Placa | Modelo | Ubicación. |
|---|---|---|---|---|
| Volqueta doble troque | INTERNATIONAL | STS852 | 2015 | Betania |
| Volqueta doble troque | INTERNATIONAL | SZQ301 | 2012 | Betania |

Tabla 5. Relación de equipo en obra.

| Equipos en obra | Cantidad |
|---|---|
| Mezcladoras | 2 |
| Pulidoras | 4 |
| Taladros | 3 |
| Canguros | 2 |
| Equipos de soldadura | 2 |
| Vibrador de concreto | 2 |
| **Total** | **15** |

### 4.1.10 Manejo de desechos domésticos e industriales.

El contratista implemento un baño provisional, y con ello cumplir con la normatividad como se evidencia en el registro fotográfico del programa.




Imagen 11. Baño provisional

### 4.1.11 Manejo de vegetación.

Durante el período, no se gestionaron permisos/licencias/autorizaciones de aprovechamiento forestal ante las autoridades competentes. Del inventario de especies vegetales se tiene lo siguiente.

Tabla 6. Relación de individuos arbóreos.

| Nombre del árbol | Cantidad |
|---|---|
| *Cotoneaster Pannosus* | 5 |

Así mismo, el contratista ha protegido y a aislado los árboles identificados que se encuentran al interior del área a intervenir.




Imagen 12. Protección de árbol Cotoneaster Pannosus

### 4.1.12 Manejo de campamentos e instalaciones.

El contratista de obra cuenta con un campamento, el cual es utilizado para actividades administrativas y de almacenamiento de herramientas y algunos materiales.




Imagen 13. Campamento de obra

# 5 CONCLUSIONES.

- Para el presente período no se gestionaron permisos ambientales para el proyecto.

- No se presentaron derrames de sustancias químicas en el suelo, ni en zonas cercanas al proyecto.

- El control de las emisiones se realiza hasta el momento de manera adecuada, ya que no se tienen observaciones por las autoridades competentes, ni se tienen afectaciones al medio ambiente.

- Se dispusieron los residuos sólidos generados en obra, como no aprovechables y aprovechables, los cuales son recogidos por la empresa PROMOAMBIENTAL ESP

# 2.C INFORME SST

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”

**ECOVIAS SAS**




**INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA**
**N° 12**

**DEL 01 al 31 DE ENERO - DE 2025**

**Versión 01**
**Bogotá, D.C. 05 de febrero de 2025**

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

## LISTA DE DISTRIBUCIÓN



Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

| ÁREAS O DEPENDENCIA | | N°. DE COPIAS |
|---|---|---|
| Copia N°.1 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | 1 (Original) |
| Copia N°.2 | Biblioteca del Proyecto | 1 (Copia) |

## CONTROL DE VERSIONES

| ÍNDICE VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| TULO DOCUMENTO: | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO:** | **01 al 31 de enero de 2025** | | | |
| NUMERO DE REVISIÓN | | | 1 | 2 |
| RESPONSABLE ELABORACIÓN Profesional SST | Nombre: | Jonathan Santos | | |
| | Firma: |  | | |
| | Fecha: | 05/02/2025 | | |
| RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría | Nombre: | Luiggi Pugliese Mercado | | |
| | Firma: |  | | |
| | Fecha: | 05/02/2025 | | |
| Vo. Bo. Representante Legal | Nombre: | Luiggi Pugliese Mercado | | |
| | Firma: |  | | |
| | Fecha: | 05/02/2025 | | |

# Contenido

1 INTRODUCCIÓN ..... 6
2 OBJETIVOS ..... 9
2.1 Objetivo General ..... 9
2.2 Objetivos específicos ..... 9
3 CONTRATO DE OBRA COP Nº. 483 DEL 2023 GRU S.A.S. ..... 10
3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA ..... 10
3.2 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas ..... 10
3.2.1 Informe mensual SST del contratista GRU S.A.S. ..... 12
3.2.2 Informes semanales ..... 12
3.2.3 Personal ..... 13
3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social ..... 13
3.2.5 COPASST ..... 13
3.2.6 Comité de convivencia Laboral ..... 14
3.2.7 Inspecciones de Seguridad ..... 14
3.2.8 Acciones Preventivas ..... 16
3.2.9 Rotación de personal ..... 16
3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo ..... 16
3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos ..... 17
3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias ..... 17
3.2.13 Accidentalidad ..... 18
3.3 Actividades de Seguridad Industrial ..... 18
3.3.1 Manejo de Baños ..... 18
3.3.2 Elementos de protección personal ..... 18
3.3.3 Punto de hidratación ..... 19
3.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros ..... 19
3.3.5 Plan de acción ..... 19
3.3.6 Manejo de campamentos y almacenes ..... 19
3.3.7 Permisos de trabajo para actividades especificas ..... 19
3.3.8 Registro de maquinaria del contratista ..... 20
3.3.9 Investigación de accidentes ..... 20
3.3.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista ..... 20
4 CONTRATO INTERVENTORÍA COP- 485-2023 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 ..... 21

4.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA..... 21
4.2 Afiliación al sistema general de Seguridad Social..... 21
4.3 Capacitaciones, charlas e inducciones Interventoría..... 21
4.4 Verificación de actividades según SG-SST..... 22
4.5 Personal Interventoría..... 23
4.6 Cronograma de Capacitaciones..... 23
4.7 Accidentalidad..... 23
4.8 Elementos de Protección Personal (EPP) y Dotación..... 23
4.9 Comités de seguimiento..... 24
5 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA GRU S.A.S..... 25
6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA..... 26
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 26
8 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS INFORME SST..... 26

**LISTA DE TABLAS**

Tabla 1 Comités de obra, GRU S.A.S. ..... 11
Tabla 2 Informes semanales de obra, GRU S.A.S. ..... 13
Tabla 3 - % cobertura exámenes médicos ocupacionales, GRU S.A.S. ..... 16
Tabla 4 - % cobertura exámenes médicos ocupacionales, GRU S.A.S. ..... 16
Tabla 5 - % cumplimiento de capacitaciones programadas, GRU S.A.S. ..... 17
Tabla 6 - % cumplimiento de cobertura en capacitaciones, GRU S.A.S. ..... 17
Tabla 7 - % cumplimiento de cobertura en capacitaciones, GRU S.A.S. ..... 17
Tabla 8 Maquinaria y Vehículos contratista GRU S.A.S. ..... 20
Tabla 9 Personal Contrato COP 485 ECOVIAS S.A.S – Interventoría ..... 23
Tabla 10 Comités de seguimiento de obra GRU S.A.S. ..... 24

**LISTA DE ILUSTRACIONES**

Ilustración 1 Material regado en vía de ingreso y egreso de la alcaldía, generando condición insegura ..... 14
Ilustración 2 Andamio armado de forma inadecuada ..... 14
Ilustración 3 Cable en piso, generando una condición insegura ..... 15
Ilustración 4 Punto ecológico en orden ..... 15
Ilustración 5 ausencia de extintores en obra ..... 15
Ilustración 6 Inspección de botiquín de primeros auxilios en obra ..... 18
Ilustración 7 Hidratación en obra ..... 19

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS INFORME SST**

Informes semanales GRU diciembre 2024
Informes semanales GRU enero 2025

Base de datos personal GRU enero 2025
Planillas de seguridad social GRU, diciembre 2024
Relación personal vs planillas de seguridad social de interventoría
Comunicados emitidos por la interventoría
Planillas de seguridad social interventoría

# 1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ” Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: “Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz” cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es “Construir 1 sede administrativa local”, La Administración local requiere garantizar el cumplimiento de su misionalidad, de la normativa Nacional y Distrital, mediante la transformación de espacios adecuados para el funcionamiento de la Sede Administrativa, en atención a las necesidades de servicio de la comunidad, normativa vigente y lineamiento establecidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, en este caso busca mejorar la calidad del servicio integral en la cuenca Rio Blanco de La Localidad Rural de Sumapaz.

Es así, que surge la necesidad por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, de realizar la contratación de una Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra que suscriba el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz, dentro de la Licitación Pública, cuyo objeto consiste en “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo – SST, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2025, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ”

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos N° FDRS-CMA-372-2023, cuyo objeto es la “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA

HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”.

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S**, mediante la Resolución N°. 0149 del 18 de diciembre de 2023 por un valor inicial del contrato de $ 342.939.186 en un plazo inicialmente establecido de siete (7) meses, durante el periodo de ejecución el contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S, presentó solicitud de cesión del contrato, bajo los argumentos que se relacionan a continuación:

*“DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. y el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ cuyo objeto contractual es: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es "apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría CCS-334-2022” yo, VLADIMIR RIASCOS VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.442.017 de Buenaventura, y actuando como Representante Legal de la Empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. con NIT: 901.432.414-8, solicito de manera respetuosa que sea autorizada la cesión del Contrato CIN 485 de 2023, a la Empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.6251, representada legalmente por LUIGGI PUGLIESE MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.739.219 de Barranquilla. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula decimocuarta del contrato mencionado y con lo cual se RENUNCIARÍA irrevocablemente a cualquier vínculo legal y económico con dicho contrato. La solicitud radicada se realiza en razón a inconvenientes personales de fuerza mayor que le impiden a la empresa continuar con dicho contrato. Cabe resaltar que la empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.625-1, cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la Entidad contratante. Ante la presente quedamos en espera de una pronta respuesta.”*

En vista de lo anterior, para llevar a cabo y finalizar las actividades pendientes de manera oportuna, es necesario asegurar una vigilancia, control y seguimiento adecuados del cumplimiento de las tareas del proyecto por parte del contratista de obra, así las cosas, es procedente la cesión del contrato de interventoría en el estado actual que se encuentra lo cual se podrá verificar en el informe de supervisión adjunto a la presente modificación contractual.

El presente contrato es objeto de cesión a **ECOVIAS S.A.S**, para lo cual el alcalde Local de Sumapaz avaló la idoneidad y experiencia del CESIONARIO, determinando que se encuentra en capacidad de cumplir y ejecutar las actividades del contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** de modo que se autoriza la cesión.

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos. Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Adicionalmente, **el archivo** sirve como espacio que permitirá la Organización, almacenamiento, acceso y conservación de los diferentes documentos que deben ser custodiados de conformidad con las tablas de retención de documentos de gestión pública para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública. De igual manera, el Almacén permite depositar los diferentes bienes, materiales, herramientas y demás elementos adquiridos por el FRDS, los cuales son de uso en la ejecución de actividades misionales de la entidad, permitiendo conservarlos en perfectas condiciones y llegar un adecuado control de inventario.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Local.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las obras ejecutadas y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

# 2 OBJETIVOS

## 2.1 OBJETIVO GENERAL

El presente informe expone, la gestión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo del PROYECTO ES “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022” sesionado a ECOVÍAS S.A.S, el 26 de agosto de 2024, en un plazo inicialmente establecido de siete (7) meses, durante el periodo de ejecución el contratista el presente informe que corresponde al periodo transcurrido entre el 01 al 31 de enero de 2025, busca además, identificar de manera oportuna, hallazgos y/o inconvenientes asociados, haciendo seguimiento de las rutas críticas en el avance del contrato para dar una solución a cada situación que lo amerite para la Etapa de Construcción.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información del contrato de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de la obra ejecución y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

## 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Seguimiento al contratista GRU S.A.S., sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.

- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

# 3 CONTRATO DE OBRA COP Nº. 483 DEL 2023 GRU S.A.S.

## 3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por el contratista GRU S.A.S., en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo de 01 al 31 de enero de 2025, conforme a los compromisos contractuales.

### 3.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS

Durante el presente periodo, el contratista realizó labores como:

• Armado de refuerzo con acero para muros y pantallas.
• Amarre con acero de muros y columnas
• Alistamiento e instalación de cerchas en madera.
• Trabajo de mampostería
• Instalación de paneles.
• Instalación de redes sanitarias y residuales
• Instalación de redes contra incendio
• Equipamiento cultural
• Pañetado
• Instalación de redes eléctricas
• Armado de cerchas metálicas
• Urbanismo
• Excavación para instalación de ductos de red eléctrica y datos
• Instalación de perfiles metálicos para bastidores en almacén y archivo
• Alistamiento e instalación de cerchas en madera.
• Trabajo de mampostería
• Adicional con el SG-SST, se han realizado actividades como: pausas activas, charlas de seguridad, capacitaciones, inducciones en SST, orden y aseo, inspecciones de seguridad y observaciones de seguridad según sea la labor que se esté realizando.

*Tabla 1 Comités de obra, GRU S.A.S.*

| COMITÉS DE OBRA ENERO 2025 | | |
|---|---|---|
| **No. DE COMITÉ** | **FECHA** | **TEMA** |
| 41 | 03 de enero de 2025 | En visita a obra se observa gravilla mal acopiada en la entrada de la obra la cual esta regada en la vía y puede ocasionar accidentes a los peatones o motociclistas<br>Acopio de gravilla en obra regada en pasos peatonales, se realiza la observación para su apilado y acopio adecuado<br>Se observa cable energizado en el piso, en paso peatonal, se hace la observación al profesional SST, y se subsana la observación de inmediato.<br>Se observa andamio de dos secciones faltando una cruceta en su nivel superior, se reitera el armado correcto del mismo<br>Se observa pasos peatonales señalizados de forma adecuada<br>No se recibió informes semanales de las 3 últimas semanas de diciembre<br>Se estuvo realizando trabajo en alturas sin la supervisión del profesional SST, además de no haber un coordinador de alturas supervisando las tareas de alto riesgo.<br>Pendiente planilla de pago de seguridad social de noviembre 2024 del residente de obra.<br>En el formato de personal vs planillas de diciembre no está en el listado el profesional residente retirado<br>Se sigue observando que el cubrimiento en capacitaciones no es del 100%<br>En fotos enviadas por la residente de obra de parte de la interventoría, se observa algunos trabajadores sin EPP y sin EPCC<br>¿Se lleva hoja de vida de máquinas y herramientas? |
| 42 | 09 de enero de 2025 | No se recibió informes semanales de las 3 últimas semanas de diciembre, completos.<br>Se recibe planilla de pago de seguridad social de noviembre 2024 del residente de obra.<br>Se recibe planilla de pago de seguridad social de diciembre 2024 del residente de obra, la cual no cumple con el IBC.<br>En el formato de personal vs planillas de diciembre no está en el listado el profesional residente técnico.<br>Se sigue observando que el cubrimiento en capacitaciones no es del 100%, ¿qué plan de contingencia se tiene con respecto al tema?<br>En fotos enviadas por la residente de obra de parte de la interventoría, se observa algunos trabajadores sin EPP y sin EPCC<br>¿Se lleva hoja de vida de máquinas y herramientas?<br><br>Observaciones informe No. 12, diciembre 2024:<br>En la página 23, nombran la realización de 7 exámenes ocupacionales, pero en la página 24 en el indicador de exámenes, hacen alusión a 6 exámenes.<br>Página 25, tabla 11, relación de charlas, la numeración no es correcta.<br>Página 27, el indicador de inducciones dice que hubo 4 inducciones y en el reporte de personal nuevo dice que son 6, ¿Por qué no se reporta la inducción de los 06 trabajadores?<br>Se solicita que en las imágenes se mejore la marca de los datos, ya que no se ve muy clara la información.<br>Página 62, firma poco legible del representante suplente de trabajadores, en acta de COPASST.<br>Falta información del profesional residente técnico de obra, en la tabla “relación personal vs planillas”<br>Falta planilla de seguridad social del profesional residente técnico.<br>Falta hidratación en obra, compromiso para la próxima semana |
| 43 | 15 de enero de 2025 | Observaciones informe SST diciembre 2024 - GRU<br>En la página 23, nombran la realización de 7 exámenes ocupacionales, pero en la página 24 en el indicador de exámenes, hacen alusión a 6 exámenes<br>Página 25, tabla 11, relación de charlas, la numeración no es correcta. |

| COMITÉS DE OBRA ENERO 2025 | | |
|---|---|---|
| **No. DE COMITÉ** | **FECHA** | **TEMA** |
| | | Página 27, el indicador de inducciones dice que hubo 4 inducciones y en el reporte de personal nuevo dice que son 6, ¿Por qué no se reporta la inducción de los 06 trabajadores?<br>Se solicita que en las imágenes se mejore la marca de los datos, ya que no se ve muy clara la información.<br>Página 62, firma poco legible del representante suplente de trabajadores, en acta de COPASST.<br>Falta información del profesional residente técnico de obra, en la tabla “relación personal vs planillas”<br>Falta planilla de seguridad social del profesional residente técnico. |
| 44 | 24 de enero de 2025 | Se reitera el envío del informe SST del mes de noviembre, con las observaciones subsanadas.<br>Especificar en la tabla de personal, qué función ejerce la profesional Luathamy Vargas Llano en la obra.<br>En el acta de COPASST, la firma de Andrés D´ Angello Guerrero Ramírez se evidencia que la firma esta copiada y recortada de la cedula del trabajador, se solicita que esta firma sea actualizada<br>Falta incluir al profesional residente Técnico en el formato de personal vs planillas, además se debe actualizar con las planillas de diciembre 2024<br>El 29 de diciembre de 2024, envían planilla de seguridad social con cubrimiento al mes de diciembre de 2024 del profesional Técnico, en el informe de noviembre de 2024, esta planilla no está cumpliendo con el factor prestacional del profesional en mención, se solicita subsanar esta observación.<br>Página 33, foto sin fecha<br>Página 34, 2 fotos sin fecha.<br>Página 37, fotos sin información de georreferencia<br>Página 43, no se puede verificar la información de las fotos<br>Se solicita enviar planillas de seguridad social del mes de diciembre de 2024<br>Falta planilla de seguridad social (EPS, AFP, CCF) del profesional técnico |
| 45 | 29 de enero de 2025 | Observaciones. No se evidencia la presencia del profesional SST del contratista GRU S.A.S.<br>Se observa trabajadores realizando trabajo de alturas, sin una persona idónea para la supervisión de esta labor.<br>Se observa la ausencia de extintores de seguridad en obra, esto debido a que se retiraron para la recarga correspondiente, pero no dejaron ningún extintor de repuesto<br>No fue enviada la información de personal ni los indicadores SST<br>No fue enviado el informe semanal de la primera y última semana de enero de 2025<br>Pendiente subsanación de observaciones del informe 11, correspondiente al mes de diciembre de 2024. |

### 3.2.1 Informe mensual SST del contratista GRU S.A.S.

Durante el presente periodo el contratista GRU S.A.S., envía informe SST, por WeTransfer el día 03 de febrero de 2025, se emitirá comunicado una vez se haya revisado y si cumple según requerimientos.

### 3.2.2 Informes semanales

Durante el presente periodo el contratista, presentó cuatro (04) informes semanales correspondientes al periodo correspondiente de enero de 2025, se realizará el comunicado solicitando el informe faltante.

Se adjuntan informes pendientes de las tres últimas semanas de diciembre de 2024

*Tabla 2 Informes semanales de obra, GRU S.A.S.*

| INFORMES SEMANALES - ENERO 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **No. DE INFORME** | **FECHA 1ra ENTREGA** | **FECHA 2da ENTREGA** | **SEMANA** |
| 36 | | | No hubo entrega de informe semanal del 30 de diciembre al 05 de enero de 2025 |
| 37 | 12-01-2025 | | Entrega de informe semanal del 06 al 12 de enero de 2025 |
| 38 | 19-01-2025 | | Entrega de informe semanal del 13 al 19 de enero de 2025 |
| 39 | 26-01-2025 | | Entrega de informe semanal del 20 al 26 de enero de 2025 |
| 40 | 07-02-2025 | | Entrega de informe semanal del 27 al 31 de enero de 2025 |
| **INFORMES SEMANALES - DICIEMBRE 2024** | | | |
| 35 | 07-02-2025 | | Entrega de informe semanal del 23 al 29 de diciembre de 2024 |
| 34 | 11-01-2025 | | Entrega de informe semanal del 16 al 22 de diciembre de 2024 |
| 33 | 11-01-2025 | | Entrega de informe semanal del 09 al 15 de diciembre de 2024 |

### 3.2.3 Personal

Durante el presente periodo el contratista GRU, reportó 37 trabajadores, esta información debe ir en el informe del periodo correspondiente. se adjunta como documento complementario “Base de datos personal GRU enero 2025”

### 3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo el contratista GRU, presentó las planillas de Seguridad Social, correspondientes al mes de diciembre de 2024, teniendo en cuenta que las planillas de enero de 2025, aún no se cumple la fecha de pago.

Se solicitará en el transcurso del mes de febrero de 2025 las planillas correspondientes al mes de enero de 2025.

### 3.2.5 COPASST

Durante el presente periodo el contratista, presenta acta de reunión del COPASST, la cual va adjunta con el respectivo informe.

### 3.2.6 Comité de convivencia Laboral

Durante el presente periodo el contratista, no presenta acta de reunión del Comité de Convivencia Laboral, ya que esta se presenta cada 3 meses y la última fue presentada en febrero de 2025.

### 3.2.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo el contratista, presentó indicadores de inspecciones, las cuales van acopladas al informe del periodo reportado.

En recorrido, la interventoría realiza observaciones de seguridad.

Ilustración 1 Material regado en vía de ingreso y egreso de la alcaldía, generando condición insegura




Ilustración 2 Andamio armado de forma inadecuada



Ilustración 3 Cable en piso, generando una condición insegura







Ilustración 4 Punto ecológico en orden




Ilustración 5 ausencia de extintores en obra



*Tabla 3 - % cobertura exámenes médicos ocupacionales, GRU S.A.S.*

| | | |
|---|---|---|
| % Cobertura Inspecciones | $\frac{No.\ de\ \text{inspecciones realizadas}\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ \text{inspecciones programadas}\ en\ el\ periodo} \times 100$ | 100% |

$$\frac{13}{13}\ x\ 100\ =\ 100\ \%$$

### 3.2.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo el contratista, presenta información acerca de acciones preventivas SST, las cuales van descritas en el informe SST del periodo reportado.

### 3.2.9 Rotación de personal

Durante el presente periodo el contratista GRU, entrega base de datos de personal, donde se describe la rotación durante el periodo.

### 3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

Durante el presente periodo el contratista presenta indicadores de medicina preventiva, esta información deberá ir plasmada en el informe SST del periodo.

*Tabla 4 - % cobertura exámenes médicos ocupacionales, GRU S.A.S.*

| | | |
|---|---|---|
| %Cobertura Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso | $\frac{No.\ de\ personas\ con\ examenes\ medicos\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ trabajadores\ que\ ingresaron\ en\ el\ periodo}$ | 100% |

$$\frac{13}{13}\ x\ 100\ =\ 100\ \%$$

Durante este mes se realizaron un total de trece (13) exámenes médicos ocupacionales a personal nuevo de obra, donde cada uno cumplió con los requisitos de aprobación, dando un cumplimiento del 100%

### 3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo el contratista, presenta indicadores de Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos SST, las cuales deberán también ser anexadas en el informe del contratista.

*Tabla 5 - % cumplimiento de capacitaciones programadas, GRU S.A.S.*

| | | |
|---|---|---|
| % Cumplimiento de capacitaciones | $\frac{No.\ de\ \text{capacitaciones realizadas}\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ \text{Capacitaciones programadas}\ en\ el\ periodo}$ | 67% |

$$\frac{3}{3}\ x\ 100\ =\ 100\% = 100\%$$

Durante el mes de enero, se realizaron tres (3) capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, al personal de obra, dando así un cumplimiento del 76 %. De acuerdo al plan de programa de capacitaciones.

*Tabla 6 - % cumplimiento de cobertura en capacitaciones, GRU S.A.S.*

| | | |
|---|---|---|
| % Cumplimiento de capacitaciones | $\frac{No.\ de\ \text{trabajadores capacitados}\ en\ el\ periodo}{\text{Total, } No.\ de\ \text{trabajadores}\ en\ el\ periodo}$ | 71% |

$$\frac{28}{37}\ x\ 100\ = 0,76\ x\ 100 =\ 76\%$$

*Tabla 7 - % cumplimiento de cobertura en capacitaciones, GRU S.A.S.*

| TEMA DE CAPACITACIÓN | No. TRABAJADORES |
|---|---|
| Actividades preventivas y autocuidado | 28 |
| Estrés térmico – Prevención | 28 |
| Inspecciones de seguridad en equipos | 29 |
| PROMEDIO TOTAL | 28 |

### 3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Durante el presente periodo el contratista presenta evidencias acerca de actividades relacionadas con el Plan de Emergencias.

Ilustración 6 Inspección de botiquín de primeros auxilios en obra




### 3.2.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo el contratista, argumenta no haber tenido accidentes laborales en su equipo de trabajo.

## 3.3 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventora:

### 3.3.1 Manejo de Baños

Durante el presente periodo el contratista, hace uso de unidades sanitarias de la alcaldía sede Betania sin novedad.

### 3.3.2 Elementos de protección personal

La Interventoría observa uso de dotación y EPP en personal nuevo y antiguo, en obra, aunque hay algunos trabajadores que se les debe afianzar el uso de estos elementos.

### 3.3.3 Punto de hidratación

Durante el presente periodo el contratista, tiene para los trabajadores un punto de hidratación permanente en obra.

Ilustración 7 Hidratación en obra



### 3.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

Durante el presente periodo el contratista, no reporta cambios en la Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros.

### 3.3.5 Plan de acción

Durante el presente periodo el contratista GRU S.A.S., no tiene planes de acción relacionadas a la matriz de riesgos, debido a la ausencia de cambios en la misma.

### 3.3.6 Manejo de campamentos y almacenes

Durante el presente periodo el contratista, tiene un campamento en obra para el personal permanente.

### 3.3.7 Permisos de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo el contratista, realiza actividades en obra que requieren permisos de trabajo, estos deben adjuntarse en el informe del periodo reportado.

### 3.3.8 Registro de maquinaria del contratista

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y vehículos destinados en la ejecución de obra:

Tabla 8 Maquinaria y Vehículos contratista GRU S.A.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EQUIPO/ VEHICULO** | **MARCA** | **SERIE O PLACA** | **MODELO** | **FIJA EN OBRA (SI) (NO)** | **SOAT** | **TECONOMECANICA** |
| Volqueta Doble troque | INTERNATIONAL | WEL873 | 2012 | NO | 10573000107900 Fecha: 2025/03/15 | 173775584 Fecha: 2025/06/15 |
| Volqueta Doble troque | INTERNATIONAL | SOQ191 | 2015 | NO | 9310000555702 Fecha: 2025/04/15 | 176249516 Fecha: 2025/10/01 |

### 3.3.9 Investigación de accidentes

Durante el presente periodo el contratista, no presenta investigación de accidentes laborales, debido a la ausencia de los mismos.

### 3.3.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista

Durante el presente periodo el contratista presentó indicadores de Gestión en SST, los cuales van adjuntos en el informe mensual.

# 4 CONTRATO INTERVENTORÍA COP- 485-2023 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024

## 4.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se hará una descripción de las actividades adelantadas por la Interventoría en cuanto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”, para el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, durante este periodo objeto del informe se dio continuidad a las capacitaciones relacionadas en el cronograma de trabajo.

No se presentaron accidentes de trabajo en el personal de la Interventoría durante el periodo reportado.

### 4.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La descripción del personal de ECOVIAS S.A.S. firma interventora, presenta los soportes de afiliación al sistema de seguridad social, de los trabajadores directos, correspondiente a las afiliaciones y cotizaciones a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), se adjunta copia de planillas de Seguridad Social correspondientes al mes de enero 2025, en los documentos de soporte de factura de enero de 2025, en el numeral de cobro mensual de la interventoría.

Para el presente periodo, el reporte total de personal es de ocho (08) trabajadores.

### 4.3 CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES INTERVENTORÍA

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2025, se dio continuidad a las capacitaciones, charlas e inducciones, relacionadas con el cronograma de trabajo SST, a todo el personal contratado a la fecha por parte de ECOVIAS S.A.S. del contrato de “apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría ccs-334-2022”

Capacitación en:

- Manejo de sustancias químicas
- Higiene Postural

Teniendo en cuenta que un grupo de la interventoría está en oficina y otro en campo, se remite las capacitaciones al correo electrónico y/o vía WhatsApp, de cada profesional.

### 4.4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN SG-SST

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, se llevaron a cabo cuatro (05) comités integrales, con el fin de verificar la documentación contractual relacionada con las actividades de la etapa de Construcción; a continuación, se relacionan actividades llevadas a cabo:

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por el contratista GRU S.A.S. y de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Durante el periodo objeto del presente informe se dio seguimiento a la accidentalidad para el contrato de obra, no se presentaron accidentes o incidentes en el periodo, según lo reportado por la parte del contratista GRU S.A.S.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal del contratista GRU S.A.S., reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna.

- Seguimiento a inspecciones de seguridad industrial del contratista GRU S.A.S.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, C.C.L., conformación y actas de reuniones.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el las brigadas de emergencia y actas de reunión.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente apoyo SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

- Se realiza comunicados con observaciones correspondientes a informes SST y actos y condiciones inseguras en obra, se adjunta documentos complementarios de “Comunicados emitidos”.

- La interventoría lleva control en la bitácora, realizando observaciones del componente SST, en la cual se realiza las anotaciones de novedades en terreno, con el fin de socializarlas con el profesional SST del contratista GRU S.A.S.

### 4.5 PERSONAL INTERVENTORÍA

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025 se reportan ocho (08) trabajadores en total.

Tabla 9 Personal Contrato COP 485 ECOVIAS S.A.S – Interventoría

| N° | PROFESIONAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | **Director De Interventoría** | Luiggi Pugliese |
| 2 | **Residente De Interventoría (Esp. Estructura)** | Roberto Granados |
| 3 | **Especialista en redes hidrosanitarias y RCI** | Ignacio de la Hoz |
| 4 | **Profesional Social** | Tulia Olarciregui |
| 5 | **Profesional SST** | Jonathan Santos |
| 6 | **Profesional Ambiental** | Jefferson Harry López Moreno |
| 7 | **Arquitecto** | Héctor Mazenett |
| 8 | **Ingeniero Eléctrico** | Bartolomé Pereira |

### 4.6 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Se realiza actualización y programación de temas SST del año 2025

### 4.7 ACCIDENTALIDAD

No se presentaron incidentes o accidentes en el equipo de trabajo de la Interventoría.

### 4.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, no se realizó entrega de EPP, ni dotación en el periodo reportado.

## 4.9 COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo evaluado del 01 al 31 de enero de 2025, se realizó cinco (05) comités de seguimiento de obra integrales, con el contratista GRU S.A.S., donde se trataron temas relacionados con los compromisos del componente SST, Social y Técnico.

Tabla 10 Comités de seguimiento de obra GRU S.A.S.

| COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON GRU S.A.S. | |
|---|---|
| Comité No. 41 | 03 de enero de 2025 |
| Comité No. 42 | 09 de enero de 2025 |
| Comité No. 43 | 15 de enero de 2025 |
| Comité No. 44 | 24 de enero de 2025 |
| Comité No. 45 | 29 de enero de 2025 |

# 5 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA GRU S.A.S.

Queda programado a partir de avance de obra realizar:

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por el contratista GRU S.A.S., de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Seguimiento a la accidentalidad de la obra.

- Seguimiento al suministro, inspección y reposición de elementos de protección personal del contratista GRU S.A.S.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo presentado del contratista GRU S.A.S.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el Comité de Convivencia Laboral, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo presentado del contratista GRU S.A.S.

- Se realizará seguimiento de cumplimiento de los pagos de seguridad social del personal del contratista GRU S.A.S., además de personal directo de la Interventoría en el periodo, de acuerdo con la fecha de corte.

- Elaboración de los informes semanales a entregar cada lunes con el resumen de actividades adelantadas del contratista GRU S.A.S.

- Elaboración de los informes mensuales a entregar el 30 o 31 de cada mes, incluyendo todas las actividades referentes al Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantadas por el contratista GRU S.A.S., a la interventoría.

## 6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo, la interventoría realizó el seguimiento y control de temas acorde al componente SST en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas del contratista GRU S.A.S.

## 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo, el contratista GRU S.A.S., presentó informe SST, el 03 de febrero de 2025, el cual está en revisión.

- Para el presente periodo, con respecto a los informes semanales, el contratista GRU S.A.S., no presenta informe de la primera semana del mes de enero de 2025

- Se adjuntan informes semanales de las tres últimas semanas de diciembre de 2024, que estaban pendientes por entregar.

- En cuanto a novedades de personal, la Interventoría recibió reportes de ingreso y de retiro de parte del contratista GRU S.A.S., esta información va adjunta en el informe mensual.

## 8 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS INFORME SST

- Informes semanales contratista GRU S.A.S. diciembre 2024

- Informes semanales contratista GRU S.A.S. enero 2025

- Base de datos de personal GRU S.A.S. enero 2025

- Planillas de seguridad social GRU, diciembre 2024

- Relación personal vs planillas de seguridad social de interventoría

- Comunicados emitidos por la interventoría correspondiente a enero.

# INFORMES SEMANALES
# GRU S.A.S.
# DICIEMBRE 2024

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S**

GRU S.A.S GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

**Version:** 0

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | Sumapaz-Betania | **SEMANA DEL** | 9 | 12 | 2024 | **AL** | 15 | 12 | 2024 | |
| **PROYECTO** | APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ SEDE BETANIA. | | | | | | | | | |
| **CONTRATO Y OBJETO** | COP-483-2023 | | | | | | | | | |

**1. PERSONAL VINCULADO EN OBRA**

| N° | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Humberto Pinzón Mariño | 79.279.249 | Director de Obra | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 2 | Sandra Patricia Abril Sabogal | 52.150.750 | Directora de Desarrollo Organizacional | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 3 | Alejandra Cueto Gonzalez | 1.014.247.831 | Profesional Presupuesto | 23/06/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 4 | Luathamy Vargas Llano | 1.022.416.383 | Profesional Civil | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 5 | Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez | 1.121.898.477 | Profesional Ambiental-SST | 22/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 6 | Gonzalo Enrique Sarmiento Rodriguez | 80.542.223 | Residente de Obra | 28/10/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 7 | Yicela Ovalle Triana | 52.064.904 | Profesional Social | 11/07/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 8 | Andrés D´Angello Guerrero Ramírez | 1.015.408.199 | Secretario(a) | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 9 | Rolando Saúl Rodriguez Díaz | 79.923.465 | Inspector de obra | 7/11/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 10 | Javier Felipe Castillo Gutiérrez | 1.032.458.205 | Almacenista | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 11 | Javier Alfonso Mora Daza | 7.178.220 | Especialista Estructural | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 12 | Andrés Gerardo Baena Eraso | 79.877.058 | Especialista Geotecnia | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 13 | Franklin Paolo Flechas Parra | 79.628.712 | Especialista Hidraúlico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 14 | Leo David León Cardozo | 79.693.384 | Ingeniero Eléctrico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 15 | Raúl Alfonso González Torres | 1.022.993.661 | Oficial | 30/04/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 16 | Jose Alejandro Baquero Romero | 1.023.010.144 | Ayudante | 30/04/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 17 | Jose Isaac Florez Bravo | 11.220.593 | Oficial | 14/05/2024 | 13/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 18 | Luis Daniel Lazzo Duarte | 3.167.399 | Maestro | 21/05/2024 | 13/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 19 | Jhonstan Ricardo Amezquita León | 1.093.765.859 | Oficial | 18/06/2024 | 13/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 20 | Karen Lorena Ramos Muñoz | 1.000.036.499 | Ayudante | 18/06/2024 | 15/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 21 | Gregory Antonio Corao Rojas | 6.899.370 | Ayudante | 19/06/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 22 | Emiliano Reyes León | 1.003.555.916 | Oficial | 19/06/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 23 | Fermín Julio Carreño Ramírez | 1.121.526.385 | Oficial | 19/07/2024 | 13/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 24 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | 79.213.052 | Oficial | 8/10/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 25 | Johnny Alexander Sánchez | 6.899.311 | Ayudante | 15/10/2024 | 13/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 26 | Leidy Johana Ramos Muñoz | 1.022.955.270 | Ayudante | 16/10/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 27 | Miller Duvan Rivera Valles | 1.015.993.535 | Maestro | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 28 | Jorge Andrés Castro Oquendo | 1.019.131.800 | Oficial | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 29 | Carlos Arturo Lascarro Mesa | 19.774.353 | Soldador | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 30 | Geiser De Jesus Suárez Acuña | 1.143.383.893 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 31 | Juan Camilo Martinez Torres | 1.048.603.160 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 32 | Fabio Nelson Millán Mendoza | 1.033.686.954 | Oficial | 12/11/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 33 | Edwin Alfonso Ospino Pérez | 1.006.889.949 | Ayudante | 12/11/2024 | 9/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 34 | Yorman Jose Espinoza Araujo | 7.159.618 | Ayudante | 12/11/2024 | 9/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 35 | Nerio Ramirez Pushiana | 80.277.987 | Oficial | 18/11/2024 | 13/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 36 | Juan Sebastian Rojas Castro | 1.087.493.513 | Ayudante | 18/11/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 37 | Harol Wuanly Pachón Pachón | 1.003.711.050 | Ayudante | 18/11/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 38 | Miguel Angel Gonzalez Torres | 1.022.976.840 | Oficial | 18/11/2024 | 14/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 39 | Alexander Rodriguez Vargas | 1.076.666.017 | Ayudante | 26/11/2024 | 9/12/2024 | CONCREVIAL S.A.S |
| 40 | Yoryis Alfredo Sarmiento Lazcarro | 3.801.509 | Ayudante | 2/12/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 41 | Jose Arialdo Romero Mendoza | 1.057.436.104 | Ayudante | 4/12/2024 | 9/12/2024 | CONCREVIAL S.A.S |
| 42 | Carlos Martin Ocampo Rivera | 86.001.962 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 43 | Carlos Alberto Ocampo Mateus | 1.022.391.237 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 44 | Hernán Carranza Roldan | 12.254.554 | Electricista | 6/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |

**2. ACTIVIDADES OPERATIVAS**

| FECHA | NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES |
|---|---|
| 9/12/2024 | Montaje de estructura metálica para cubierta (Auditorio) |
| 10/12/2024 | Montaje de estructura metálica para cubierta (Auditorio), Aplicación de bloque para mamposteria (Auditorio), Amarre de hierro para construcción de viga aerea (Porteria), Instalación de tuberia y cajas parte electrica (Archivo) |
| 11/12/2024 | Montaje de estructura metálica para cubierta (Auditorio), Aplicación de bloque para mamposteria (Auditorio), Amarre de hierro para construcción de viga aerea (Porteria), Instalación de tuberia y cajas parte electrica (Archivo) |
| 12/12/2024 | Montaje de estructura metálica para cubierta (Auditorio), Instalación de tuberia y cajas parte electrica (Archivo) |
| 13/12/2024 | Montaje de estructura metálica para cubierta (Auditorio) |

**3. INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD**

| FECHA | TEMA | NUMERO DE PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| 9/12/2024 | Charla: Manejo seguro de herramientas | 30 |
| 10/12/2024 | Capacitación: Importancia del cubrimiento de material | 37 |
| 11/12/2024 | CapacitaciÓN. Peligros Locativos | 37 |
| 12/12/2024 | Capacitación: Trabajos seguros con pulidora | 37 |
| 13/12/2024 | Charla: Autocuidado y Prevención | 30 |
| 14/12/2024 | Charla: La Biodiversidad | 30 |
| 15/12/2024 | Charla: Levantamiento de objetos | 26 |

**4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

| INTENSIDAD | TIPO DE INTERVENCION | HALLAZGOS | METODOS DE ACCION |
|---|---|---|---|
| Diario | Inspeccion preoperacional de pulidora | Se verifican las condiciones y funcionamiento de la pulidora diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación. | Ninguna |
| Diario | Inspeccion preoperacional de taladro | Se verifican las condiciones y funcionamiento del taladro inalámbrico diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de andamio | Se verifica las condiciones y el funcionamiento de andamio diariamente previo a las actividades, no se evidencia ninguna novedad | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de mezcladora | Se verifican las condiciones y el funcionamiento de la mezcladora la cual se realizo actividades de fundida de solado, donde cumplen con cada una de las condiciones | Ninguna |

**5. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.**

| AREA | TRABAJO REALIZADO |
|---|---|
| Porteria | Entrada peatonal |
| Auditorio | Excavación zarpa y muro |
| | |
| | |

**7. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

| DESCRIPCIÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ACUMULADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de Accidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por A.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad común | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por E.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de ausencia sin justa causa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas normales trabajadas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 41 |
| Horas extras trabajadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No de trabajadores | 30 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 26 | 171 |

**8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**


| FECHA | NOMBRE DE TRABAJADOR | DOTACION | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Gregory Corao Rojas | | Guantes y tapabocas |

**9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.**

* Se realiza jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de obra *
Se recogen residuos sólidos, el dia miércoles por parte del camión de basura de la empresa PROMOAMBIENTAL SAS ESP.
*Se mantiene el cubrimiento de material pétreo en obra con plastico negro (arena de rio y arena de peña)
* Se realiza señalización en varias partes de la obra, donde se mantiene señalizado la parte de Porteria
*Se descarga en obra: Dos (2) viaje de recebo b=200 y un viaje de arena de rio en Auditorio para actividades de fundida

**10. OBSERVACIONES**

Se adjuntan registro fotografico de las actividades reportadas en la semana en la Hoja 2.
Se adjuntan anexos de registro de asistencia, charlas, capacitación, ATS e inspecciones de seguridad, otros formatos



**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL SST**
**Nelson Betancur Gutiérrez**
**GESTION RURAL & URBANA S.AS**

| REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Foto 1. Charla diaria | Foto 2. Capacitación | Foto 3. Capacitación | Foto 4. Capacitación |
|  |  |  |  |
| Foto 5. Charla | Foto 6. Diligenciamiento de permiso de trabajo | Foto 7. Diligenciamiento de permiso de trabajo | Foto 8. Diligenciamiento de permiso de trabajo |
|  |  |  |  |
| Foto 9. Inspección de linea de vida | Foto 10. Inspección de equipo soldador | Foto 11. Inspección de pulidora | Foto 12. Señalización entrada obra |
|  |  |  |  |
| Foto 13. Señalización de excavación (Auditorio) | Foto 14. Cerrramiento (Auditorio) | Foto 15. Cerramiento (Porteria) | Foto 16. Descargue de arena de rio (Auditorio) |
|  |  |  |  |
| Foto 17. Descargue de recebo b=200 (Auditorio) | Foto 18. Carpado de volqueta STS 852 | Foto 19. Carpado de volqueta SZQ 301 | Foto 20. Transporte de residuos PROMOAMBIENTAL ESP |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **Foto 21. Disposición de residuos sólidos** | **Foto 22. Apilamiento de sacos verdes** | **Foto 23. Cubrimiento de arena de rio (Auditorio)** | **Foto 24. Orden y Aseo (Auditorio)** |

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SAS
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/09/24 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| V | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Manejo Seguro de herramientas |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | Leidy Johana Rodas | Auxiliar | |
| | Gonzalo Sarmiento L | Responsable de Obra | |
| E | Julian Santana Hoyos | Soldador est | |
| E | J Ma Triana | Contratista | |
| E | Cesar Ramirez Mora | Auxiliar | |
| | Rolando Rodriguez Diaz | Inspector | |
| | Gregory Cano | Soldador | |
| | Luis Daniel J | Maestro | |
| | Karen Lorena Ramos | Auxiliar | |
| | [illegible] | [illegible] | |
| | [illegible] | cafe | |
| P | Fabio Mitty | OFICIAL | |
| E | Juan Camilo montenegro | Auxiliar | |
| E | Yorli Sarmiento | Auxiliar | |
| | Wilson Pacan | OFICIAL | |
| | Juan sebastian Rojas | Auxiliar | |
| | Jonathan Gonzalez P | OFICIAL | |
| | [illegible] | Auxiliar | |
| | Alejandro Romero Bogotá | Auxiliar | |
| | Jicela Valle | Prof Social | |
| | Javier Castillo | Almacenista | |
| | Jorge H. Pinzón | Director de Obra | |
| | Angello Guerrero | Secretario | |
| | Sandra Abril | Dir. Desarrollo Org | |
| | Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto | |
| | Luathamy Vargas | Prof. Civil | |
| | Nelson Betancur G | | |

FACILITADOR

Scanned with CamScanner

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SAS
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/09/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo (__) Acciones correctivas Inspecciones. |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Manejo Seguro de herramientas |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Javier Mora | Esp. Estructural | Javier Mora |
| Andres Eraso. | Esp. Geotecnia | Andres Eraso. |
| Leo David. | Ing Electrico | Leo David. |
| Franklin Flechas. | Esp. Hidraulico. | Franklin Flechas |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SA
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/10/2024 Intensidad: 30 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| ✓ | Capacitación | |
| | Otro, Cual?____ | Otro, Cual? Importancia del cubrimiento de material. |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | Leidy Johana R | Auxiliar | |
| | Alejandro Romero Baquero | Auxiliar | |
| | Juan Sebastian Rojas | Auxiliar | |
| | [illegible] | aprendiz | |
| | Miguel gonzalez Torres | Auxiliar | Miguel gonzalez T |
| | Wilson Pachon | oficial | |
| | Rolando Rodriguez Diaz | Inspector | |
| | [illegible] | oficial | |
| | [illegible] | ayudante | [illegible] |
| | [illegible] | Ayudante | |
| | [illegible] | Oficial | |
| | [illegible] | oficial | |
| | Luis Daniel Lozzo | Maestro | L. Daniel Lozzo |
| | Nelson Ramirez | OFICIAL | |
| | [illegible] | [illegible] | |
| | Karen Lorena Ramos | Auxiliar | |
| E | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| E | [illegible] | [illegible] | |
| E | Yorvi Sagnicuntu | Auxiliar | |
| E | [illegible] | [illegible] | |
| | Harol Yuvanly Pachon | auxiliar | Harol Yuvanly |
| | Gonzalo Sarmiento 12 | Residente de obra | |
| | Fabio Millar | Oficial | |
| | [illegible] | Electricista | |
| | Carlos Ocampo | Electricista | Carlos O. |
| | Carlos Ocampo R | Electricista | Carlos Ocampo |
| | Nelson Betancur G. | | |

FACILITADOR

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SAS
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz- Betania, Diciembre/10/2024 Intensidad: 30 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Politica y objetivos del SG-SST (__) Politica prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC ; (__) Identificacion de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social; (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo. (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo (__) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| ✓ | Capacitación | |
| | Otro. Cual?_____ | Otro, Cual? Importancia del cubrimiento de material |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Miller Rivera | Maestro | Miller Rivera |
| Jorge Pinzón Mariño | Director de Obra | |
| Sandra Abril | Dir Desarrollo Org | Sandra Abril |
| Yicela Ovalle | Prof. Social | Yicela Ovalle |
| Kuathamy Vargas | Prof. Civil | Kuathamy Vargas |
| Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto | Alejandra Cueto |
| Leo David León | Ing. Eléctrico | Leo David León |
| Andres Erasso | Esp. Geotecnia | Andres Erasso |
| Javier Mora Daza | Esp. Estructural | Javier Mora |
| Franklin Flechas | Esp. Hidraúlico | Franklin Flechas |
| Angello Guerrero | Secretario | Angello Guerrero |
| | | |
| | | |
| | |

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SA
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz – Betania, Diciembre /11/2024 Intensidad: 20 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas Inspecciones. |
| | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| ✓ | Curso /Taller | |
| ✓ | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Peligros Locativos |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Jeidy Johana R | Auxiliar | |
| Luis Daniel Lazzo | maestro | L. Daniel Lazzo |
| Nigel gonzalez torres | Auxiliar | Nigel gonzalez T |
| [illegible] | oficial | |
| [illegible] | OFICIAL | |
| Jose Isaac [illegible] | [illegible] | |
| Juan sebastian Rojas | Auxiliar | |
| [illegible] Canas | Ayudante | |
| [illegible] | [illegible] | |
| Gonzalo Jerviento R | Ayudante de Obra | |
| Sandra Johana | Ayudante | |
| Harol Wuanly Pachón | auxiliar | Harol wuanly |
| Wilson Pachon | oficial | |
| Alejandro Romero Baquero | Auxiliar | |
| Rolando Rodriguez Diaz. | Inspector | |
| Transdem Lopez | oficial | Transdem |
| CARLOS ALBERTO CAMP | ELECTRICISTA | CARLOS O. |
| Fabio Millal | OFICIAL | |
| Nelson Ramirez | OFIAL | |
| Jeiser figueroa avila | Auxiliar | |
| Carlos Moreno H | Soldador | |
| Juan camilo martinez | Auxiliar | Juan camilo Martinez |
| Yorli Sarmiento | Auxiliar | |
| Heiner contreras | Electricista | |
| Jhon Jairo Ramos | Auxiliar | |
| Miller Rivera | Maestro | Miller Rivera |
| Nelson Betancur G | | |

FACILITADOR

Scanned with CamScanner

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SAS
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/11/2024 Intensidad: 30 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Proceso y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo (__) Acciones correctivas Inspecciones. |
| | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| V | Capacitación | |
| | Otro, Cual?____ | Otro, Cual? Peligro Locativos |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Sandra Abril. | Dir. Desarrollo Org | Sandra Abril. |
| Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto | Alejandra Cueto |
| Luathamy Vargas. | Prof. Civil. | Luathamy |
| Yucela Ovalle | Prof. Social | Yucela Ovalle |
| Jorge H. Pinzón | Directa de Obra | |
| Javier Castillo | Almacenista | Javier Castillo |
| Angello Guerrero | Secretario | Angello G. |
| Javier Maia | Esp. Estructural | Javier M. |
| Andres Graso | Esp Geotecnia | Andres Graso |
| Leo David León | Ing Eléctrico | Leo David. |
| Franklin Flechas | Esp. Hidráulico | Franklin Flechas |

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU S.A.S
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/12/2024 Intensidad: 30 minutos.

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Politica y objetivos del SG-SST (__) Politica prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos, (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos, (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas Inspecciones. |
| | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| X | Capacitación | |
| | Otro, Cual?____ | Otro, Cual? Trabajo Seguros con Pulidora |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG-SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Jeidy Johana R | Auxiliar | |
| Wilson Pachon | OFICIAL | |
| Hardi wuanly Pachon | auxiliar | Hardi wuanly |
| Miguel gonzalez Ramos | Auxiliar | |
| Rolando Rodriguez Diaz | Inspector | |
| Karen Lorena Ramos. | Auxiliar. | |
| [illegible] | ayudante | |
| [illegible] | OFICIAL | |
| [illegible] | aprendiz | |
| [illegible] | Electrisista | |
| Carlos Alberto Ocaña | Electricista | Carlos O. |
| Leo Daniel Lozano | Maestro | Leo Daniel Lozano |
| [illegible] | Oficial | |
| [illegible] | Soldado cs | |
| Juan Camilo martinez Ramos | Auxiliar | |
| [illegible] | Ayudante | |
| Juan sebastian Rojas | Auxiliar | |
| [illegible] | Oficial | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | Oficial | |
| Alberto Lemus Baquero | Auxiliar | |
| [illegible] | Auxiliar | |
| [illegible] | CONTRATISTA | |
| Yicela Ovalle | Prof. Social | Yicela Ovalle. |
| Jorge H. Pinzón | Director de Obra | |
| Nelson Betancur | | |

FACILITADOR

Scanned with CamScanner

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SAS
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/12/2024 Intensidad: 30 minutos.

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Politica y objetivos del SG-SST (__) Practica prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo. (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo (__) Acciones correctivas Inspecciones. |
| | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| ✓ | Capacitación | |
| | Otro, Cual?____ | Otro, Cual? Trabajos Seguros con Pulidora |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Javier Castillo | Almacenista | Javier Castillo |
| Angello Guerrero | Secretaria | Angello G. |
| Luathamy Vargas | Prof. Civil | Luathamy Vargas |
| Sandra Abril | Dir Desarrollo Org | Sandra Abril |
| Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto. | Alejandra Cueto |
| Gonzalo Fonseca R | Residente de Obra | |
| Javier Mora | Esp. Estructural | Javier Mora |
| Andres Erazo | Esp. Geotecnia | Andres Erazo |
| Leo David Jean | Ing. Electrico | |
| Franklin Flechas. | Esp. Hidraulica | Franklin Flechas |
| CARLOS OCAMPO R. | Electricista | CARLOS OCAMPO |
| | | |
| | | |
| | |

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

**GRU SAS**
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz – Betania, Diciembre/13/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Autocuidado y Prevención |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Leidy Johana Rativa | Auxiliar | |
| Rolando Rodriguez Diaz | Inspector | |
| Karen lorena Ramos | Auxiliar. | |
| Wilson Pachon | oficial | |
| Gonzalo Herrera L K | Residente de Obra | |
| Harol wuanly Pachon | oficial | Harol Pachon |
| Juan Sebastian Rojas | auxiliar | |
| [illegible] | oficial | |
| [illegible] | OFICIAL | |
| Alejandro Romero B | Auxiliar | |
| Miguel gonzalez Torres | Auxiliar | |
| [illegible] | OFICIAL | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | oficial | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| Jorge H. Pinzón | Director de Obra | |
| Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto | Alejandra Cueto |
| Luerthamy Vargas | Prof. Civil | Luerthamy Vargas |
| Sandra Abril | Dir Desarrollo Org | Sandra Abril |
| Gricela Ovalle | Prof. Social | Gricela Ovalle. |
| Andres Guerrero | Secretario | |
| Javier Castillo | Almacenista | Javier Castillo |

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU S.A.S
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania. Diciembre/13/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo (__) Acciones correctivas Inspecciones. |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?____ | Otro, Cual: Autocuidado y Prevención |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Andrés Graso | Esp. Geotecnia | Andres Graso. |
| Franklin Flechas | Esp. Hidraúlico | Franklin Flechas. |
| Leo David León | Ing. Electrico | Leon Dav |
| Javier Mora | Esp. Estructural | Javier Mora |

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SAS
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: SumaPaz - Betania. 14/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson. Betancur.

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas inspecciones.<br>Otro, Cual? La Biodiversidad |
| | Reinducción | |
| X | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Leidy Johana R. | Auxiliar | |
| Harol Wuanly Pachon | oficial | Harol Pachon |
| Wilson Pachon | oficial | |
| Karen Brenda Ramos | Auxiliar. | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | Oficial | |
| [illegible] | Auxiliar | |
| [illegible] | Auxiliar | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | Soldador A | |
| [illegible] | Auxiliar | |
| [illegible] | Auxiliar | |
| Rotundo Rodriguez. | Inspector | |
| [illegible] | Residente de Obra | |
| Yicela Ovalle | Prof. Social | |
| Andres Guerrero | Secretario | |
| Sandra Abril | Dir. Desarrollo Org | |
| Luathamy Vargas | Prof. Civil | Luathamy Vargas |
| [illegible] | Almacenista | |
| [illegible] | Maestro/contratista | |
| [illegible] | Esp. Estructural | |
| Franklin Flechas | Esp. Hidráulica | |
| Andres Erazo | Esp. Geotecnista | |
| Leo David Lucio | Org Electrico | |
| CARLOS OCAMPO. | ELECTRICISTA. | CARLOS OCAMPO. |
| Hernan Carranza | Electricista | |

Nelson Betancur
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SA
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/14/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo (__) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?____ | Otro, Cual? La Biodiversidad |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Jorge H. Pinzón | Director de Obra | |
| CARLOS OCAMPO R. | Electricista | CARLOS OCAMPO |
| Alejandro Romero Baquero | Auxiliar | |
| Raul Gonzalez T | Oficial. | |

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SA
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania 15/5/24 Intensidad: 15 minutos.

Facilitador: Nelson Betancour.

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Levantamiento de Objetos |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Harol Wuanly Pachon | Oficial | Harol Wuanly |
| Emilio Reyes | Oficial | |
| Angel gonzalez Tovar | Auxiliar | Angel gonzalez T |
| Wilson Pachon | Oficial | |
| Juan Sebastian Rojas | Auxiliar | |
| | | |
| Karen Lorena Ramos | Auxiliar | |
| Leidy Johana Ramos | Auxiliar | Leidy Ramos. |
| Juan Camilo Martinez | Auxiliar | |
| Sergio Sneyder Ayala | Auxiliar | |
| Carlos Fonseca | Soldador | |
| Yoryi Sarmiento | Auxiliar | |
| Rolando Rodriguez Diaz | Inspector | |
| Gonzalo Sarmiento L | Residente de Obra | |
| Jorge H. Pinzón | Director de Obra | |
| Sandra Abril | Dir. Desarrollo Org | Sandra Abril |
| Jonathan y Vargas | Prof. Civil | Jonathan V. |
| Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto | Alejandra Cueto |
| Javier Castilla | Almacenista | Javier Castilla |
| Paula Ovalle Triana | Prof. Social | Paula Ovalle. |
| Leo David | Ing. Electrico | |
| Andres Erasso | Esp. Geotecnia | |
| Javier Mora | Esp. Estructural | |
| Franklin Flechas. | Esp. Hidraulico | |
| CARLOS OCAMPO | Electricista | |
| Hernan Carranza | Electricista | CARLOS C. |
| Nelson Betancur G. | | |

FACILITADOR

Scanned with CamScanner

## INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GRU SAS — GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-21-VER-01

## PREOPERACIONAL MEZCLADORA

SEMANA: 09-12-2024 al 15-12-2024. CONTRATO: COP-483-2023.

OPERADOR: Emiliano Reyes León. FRENTE: Equipamiento Cultural (UE 4)

**MEZCLADORA**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| OLLA MEZCLADORA | | 1 | 1 | 1 | | | |
| ASPAS METALICAS | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SEGURO DE VOLTEO | | 1 | 1 | 1 | | | |
| PROTECTOR (Engrane de volteo) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| VOLANTE | | 1 | 1 | 1 | | | |
| GRASERAS ZERK | | 1 | 1 | 1 | | | |
| NIVEL DE ACEITE (motor) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | | 1 | 1 | 1 | | | |
| CADENA DE SEGURIDAD | | 1 | 1 | 1 | | | |
| BARRA PARA REMOLCAR | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SUSPENSIÓN DEL MUELLE | | 1 | 1 | 1 | | | |
| LLANTAS | | 4 | 4 | 4 | | | |
| INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO | | 1 | 1 | 1 | | | |
| COMPARTIMENTO (Porteje el motor) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| * FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| PINTURA | | 1 | 1 | 1 | | | |
| ASEO | | 1 | 1 | 1 | | | |
| *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES: Lavar y limpiar el equipo despues de utilizarlo
- Colocar guarda de seguridad

**ESTADO:**

1 Cumple especificaciones
2 No cumple especificaciones
3 Realizar mantenimiento preventivo
4 Realizar mantenimiento Correctivo
5 Reemplazar equipo
6. Otro. Cuál?



| Quien realiza la inspección: | | Revisado por.: | Nelson Betancur G |
|---|---|---|---|
| Cargo: | Oficial | Cargo: | Prof. Ambiental -SST |
| Firma.: | | Firma.: | |

Scanned with CamScanner

## INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y GRATA

GRU GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-22-VER-01

FECHA -SEMANA: 09-12-2024 CONTRATO/ OBRA COP-483-2023

MARCA: BOSCH SERIAL/ MODELO: GA9020

OPERADOR: Geiser Suarez Acuña AREA DE TRABAJO: Auditorio (Und Est 5)


**PULIDORA**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| MANGO AUXILIAR | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| MANGO DE SUJECIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| GUARDA EN POSICIÓN DEL DISCO DE PULIR | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| DISCO DE PULIR COMPLETO (SIN FISURAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| PINTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| ASEO | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| CABLE DE CONEXIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| REVISAR RPM DEL DISCO, Q SEAN > O = A LA DE LA PULIDORA | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| BOTON DE BLOQUEO DEL HUSILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | Gesv | | Gesv | Gesv |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | Gesv | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | Gesv | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | Gesv | | | | | | |

**GRATA MECÁNICA**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO | | | | | | | |
| GUARDA EN POSICIÓN | | | | | | | |
| CEPILLO COMPLETO (SIN FISURAS) | | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | | |
| ASEO | | | | | | | |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | | | | | | | |
| CABLE DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO | | | | | | | |
| LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO | | | | | | | |
| MANGO DE SUJECIÓN | | | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | | | | |

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES: Uso de protección auditiva.
Uso de guardas de seguridad



**ESTADO:**

1 Cumple especificaciones
2 No cumple especificaciones
3 Realizar mantenimiento preventivo
4 Realizar mantenimiento Correctivo
5 Reemplazar equipo
6 Otro

| Quien realiza la inspección: | | Revisado por.: | Nelson Betancur G |
|---|---|---|---|
| Cargo | Aprendiz | Cargo | Prof. Ambiental - SST |
| Firma | Geiser Suarez Acuña | Firma | |

Scanned with CamScanner

| INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GRU SAS |
|---|---|
| PREOPERACIONAL DE TALADRO | F-SST-23-VER-01 |

SEMANA: 09-12-2024 al 15-12-2024 CONTRATO/OBRA: COP-483-2023

MARCA: Dong Cheng SERIAL/MODELO:

OPERADOR: Alejandro Romero AREA DE TRABAJO: Equipamiento Cultural

| TALADRO PERCUTOR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO / PERCUTOR | | 1 | 1 | | | | |
| TOPE DE PROFUNDIDAD | | 1 | 1 | | | | |
| PORTABROCAS | | 1 | 1 | | | | |
| PINTURA | | 1 | 1 | | | | |
| ASEO | | 1 | 1 | | | | |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | | 1 | 1 | | | | |
| CABLE DE CONEXIÓN | | 1 | 1 | | | | |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | | 1 | 1 | | | | |
| REGULADOR DE VELOCIDAD MANUAL | | 1 | 1 | | | | |
| LLAVE PARA ASEGURAR LA BROCA | | 1 | 1 | | | | |
| REGULADOR DE VELOCIDAD AUTOMATICO | | 1 | 1 | | | | |
| MANGO DE SUJECIÓN | | 1 | 1 | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |

| TALADRO ATORNILLADOR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO | | | | | | | |
| TOPE DE PROFUNDIDAD | | | | | | | |
| PORTABROCAS | | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | | |
| ASEO | | | | | | | |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | | | | | | | |
| CABLE DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| REGULADOR DE VELOCIDAD MANUAL | | | | | | | |
| LLAVE PARA ASEGURAR LA BROCA | | | | | | | |
| REGULADOR DE VELOCIDAD AUTOMATICO | | | | | | | |
| MANGO DE SUJECIÓN | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES: Uso de tapaoidos de copa y/o inserción

**ESTADO:**

1 Cumple especificaciones
2 No cumple especificaciones
3 Realizar mantenimiento preventivo
4 Realizar mantenimiento Correctivo
5 Reemplazar equipo
6 Otro cuál)

TALADRO PERCUTOR | TALADRO ATORNILLADOR

| Quien realiza la inspección: | | Revisado por.: | Nelson Betancur |
|---|---|---|---|
| Cargo | Ayudante | Cargo: | Prof Ambiental -SST |
| Firma | | Firma: | |

Scanned with CamScanner

# INSPECCION ANDAMIOS

GRU S.A.S. GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-15-VER-01

Obra: Sumapaz — Fecha de ensamble: 10/12/2024.

Ubicación dentro de la obra: Archivo (Unid. Estructural 4).

Trabajo a ejecutar: Instalación electrica en Archivo

**Todas las personas que arman andamios, deben estar entrenadas**

| No. | ASPECTO Y/O ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLIMIENTO Si | No | NA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 2 | Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 3 | La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (Mínimo 2 tablones de 25 cms de ancho)? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 4 | La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 5 | Se encuentra el andamio amarrado cada tres secciones entre si ? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 6 | Están instaladas todas las trabas de las diagonales? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 7 | Los vientos de sujeción empleados son de manila o guaya acerada?, no es aceptable alambre. | ☑ | ☐ | ☐ |
| 8 | Los tablones utilizados para la plataformas del andamio cumplen las siguientes especificaciones: | | | |
| | a) Dos (2) pulgadas de grosor? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | b) Sobresalen 30 cms a lado y lado del andamio como máximo? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | c) No poseen nudos, partiduras, astillados, ni deformaciones algunas que disminuyan su resistencia estructural? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | d) Tienen mínimo de ancho 25 cms cada uno? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | e) Están colocados lo más juntos posible de manera que cubren toda la luz entre los soportes? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | f) Están amarrados a la estructura del andamio? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 9 | Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 10 | El andamio esta instalado y nivelado sobre bases sólidas? Tablones, platinas, **NO es aceptable ladrillos** | ☑ | ☐ | ☐ |
| 11 | Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 12 | Los módulos del andamio están asegurados entre secciones? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 13 | Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 14 | Se tenderán extensiones eléctricas en el andamio?. Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados? | ☐ | ☒ | ☐ |
| 15 | Las personas que laboran sobre el andamio, han recibido entrenamiento para realizar tareas sobre los mismos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 16 | Se dispone de Arnés de seguridad y demás elementos necesarios de protección contra caídas para trabajar sobre los andamios? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 17 | Está señalizada el área alrededor del andamio? | ☐ | ☒ | ☐ |

OBSERVACIONES:

**TENGA EN CUENTA:**

Si una o más respuestas son negativas (NO), **la condición debe ser corregida** antes de autorizar el uso del andamio.

Esta lista de verificación debe realizarse **cada vez que se modifique o se instale un nuevo andamio** y permanecer en terreno.

Todo andamio que no cuente con esta verificación autorización **no puede ser utilizado.**

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre: Nelson Betancur G

Cargo: Prof. Ambiental - SST.

Scanned with CamScanner

# INSPECCION ANDAMIOS

GRU S.A.S. GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-15-VER-01

Obra: Sumapaz **Fecha de ensamble:** 10/12/2024

**Ubicación dentro de la obra:** Equipamiento Cultural.

**Trabajo a ejecutar:** Montaje de estructura metálica.

**Todas las personas que arman andamios, deben estar entrenadas**

| No. | ASPECTO Y/O ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Si | No | NA |
| 1 | La plataforma de trabajo de la ùltima secciòn del andamio, cuenta con barandas en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 2 | Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 3 | La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (Mínimo 2 tablones de 25 cms de ancho)? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 4 | La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 5 | Se encuentra el andamio amarrado cada tres secciones entre si ? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 6 | Están instaladas todas las trabas de las diagonales? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 7 | Los vientos de sujeción empleados son de manila o guaya acerada?, no es aceptable alambre. | ☑ | ☐ | ☐ |
| 8 | Los tablones utilizados para la plataformas del andamio cumplen las siguientes especificaciones: | | | |
| | a) Dos (2) pulgadas de grosor? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | b) Sobresalen 30 cms a lado y lado del andamio como máximo? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | c) No poseen nudos, partiduras, astillados, ni deformaciones algunas que disminuyan su resistencia estructural? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | d) Tienen mínimo de ancho 25 cms cada uno? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | e) Están colocados lo más juntos posible de manera que cubren toda la luz entre los soportes? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | f) Están amarrados a la estructura del andamio? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 9 | Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 10 | El andamio esta instalado y nivelado sobre bases sólidas? Tablones, platinas, **NO es aceptable ladrillos** | ☑ | ☐ | ☐ |
| 11 | Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 12 | Los módulos del andamio están asegurados entre secciones? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 13 | Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 14 | Se tenderán extensiones eléctricas en el andamio?. Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 15 | Las personas que laboran sobre el andamio, han recibido entrenamiento para realizar tareas sobre los mismos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 16 | Se dispone de Arnés de seguridad y demás elementos necesarios de protección contra cáidas para trabajar sobre los andamios? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 17 | Está señalizada el área alrededor del andamio? | ☐ | ☒ | ☐ |

OBSERVACIONES:

- Crucetas bien aseguradas.
- No poner sobre la base, ladrillos o blogues.

**TENGA EN CUENTA:**

Si una o más respuestas son negativas (NO), **la condición debe ser corregida** antes de autorizar el uso del andamio.

Esta lista de verificación debe realizarse **cada vez que se modifique o se instale un nuevo andamio** y permanecer en terreno.

Todo andamio que no cuente con esta verificación autorización **no puede ser utilizado.**

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre: Nelson Betancur

Cargo: Prof. Ambiental - SST

Scanned with CamScanner

# INSPECCIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA

GRU S.A.S
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-58 00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: | FURIUS | OPERADOR: | Carlos Lascarro | CÉDULA | 19774353 |
| | | MODELO/SERIAL: | FIX 251 | COLOR: | Naranja |
| UBICACIÓN: | Sumapaz | SUPERVISOR: | | ZONA: | Auditorio. |
| | | SEMANA DEL: 09 AL 15 | | MES 12 | AÑO 2024 |

| ITEM | DESCRIPCION INSPECCIÓN GENERAL | | APLICA SI | APLICA NO | LUN C | LUN NC | MAR C | MAR NC | MIE C | MIE NC | JUE C | JUE NC | VIE C | VIE NC | SAB C | SAB NC | DOM C | DOM NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCASA | Carcasa en buen estado | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 2 | PUESTA A TIERRA | Sin rupturas, ni perforaciones, bien asegurada. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 3 | PERILLAS SELECTORA DE AMPERAJE | Bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras, ni superficies irregulares, con facilidad de movimiento | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 4 | CABLES (PORTA ELECTRODO Y MASA) | Cable que sale del bobinado, hacia la pieza. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 5 | CONEXIONES | El cable de conexión eléctrica, para que pueda funcionar el soldador eléctrico. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 6 | PINZA PORTA ELECTRODOS | Debe garantizar un aislamiento eléctrico suficiente para el soldador. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 7 | PINZA DE PUESTA A TIERRA | Mide la resistencia contra tierra sin picos de tierra. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | ENCENDIDO Y APAGAGO | Es el switch con el cual se enciende y apaga el paso de corriente. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 9 | FUNCIONAMIENTO EN GENERAL | Sin ruidos anormales, encendido perfecto. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 10 | ORDEN Y LIMPIEZA | Libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| EL EQUIPO APRUEBA LA INSPECCIÓN | | | SI | | | | NO | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES**

| | |
|---|---|
| C | Por favor marque C cuando considere que las condiciones de seguridad del elementos son adecuadas y permiten un adecuado funcionamiento del Equipo. |
| NC | El elemento o condición, genera riesgos de accidente a las personas que los operan o se encuentran cercano a él. |
| NA | No se evalua para este tipo de equipo, máquina. |

**IMPORTANTE: 1.Operar el equipo solamente después de ejecutar la INSPECCIÓN PREOPERACIONAL**

| INSPECCIÓN REALIZADA POR | | INSPECCION APROBADA POR; | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Carlos Lascarro Fly | Nombre: | Nelson Betancur |
| Cargo: | Soldador estructurador | Cargo: | Prof. Ambiental-SST |
| Cédula: | 19774353 | Cédula | 1121898477 |
| Firma: | | Firma: | |



Scanned with CamScanner

## ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS

GRU

ÁREA: ADMINISTRATIVA [ ] OPERATIVA [X] OBRA Sumapaz

Yo Gregory Corao Rojas, identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

| FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA) | PROTECCION PIES | | | PROTECCION PARA LAS MANOS | | | PROTECCION PARA LA CABEZA | | | | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | PROTECCION OIDOS | | PROTECCION OJOS | | PROTECCION CUERPO | | | | ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS | | | OTROS | FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR) | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cuero con puntera | Caucho con puntera | Bota dieléctrica | Guantes Vaqueta | Guantes caucho | Guantes carnaza | Casco | Casco con barbuquejo | Casco dieléctrico | Gorra | Mascarilla humos metálicos | Mascarilla material particulado | Tipo copa | Tipo inserción | Gafas | Careta / Visor | Overol / camisa / pantalón | Impermeable | Chaleco o chaqueta / chaleco reflectivo | Polainas / canilleras / pierneras | Arnés | Eslinga | Línea de vida | | | |
| 20/12/2024 | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | Gregory Corao | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.**

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

UNU

F-SST-11-VER-04

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 09/12/2024. | VIGENCIA DEL ATS DESDE | 09/12/2024 | HASTA | 15/12/2024 | ZONA O LUGAR DE TRABAJO: | Equipamiento Cultural (Unid. Est 5) | | | | |
| DESCRIPCION DE LA TAREA: | Montaje de estructura para cubierta en Auditorio. | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: | Equipo soldadura, pulidora, andamio, arnés, eslinga, tuberia | | | | | | | | | | |
| PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD: | ALTURAS | ✓ | EXCAVACIONES | | ELECTRICO | | ESPACIOS CONFINADOS | | SUSTANCIAS QUIMICAS | | SOLDADURA | ✓ |

| DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA | QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES) | QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA) | QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES) | RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) | EPP NECESARIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de herramienta menor < | Mecánicos<br>Inspecciones NO plasmados | Atraso de actividades<br>Equipos y herramientas en mal estado. | Inspección Preoperacional<br>Divulgación de ATS<br>Charla de Seguridad. | Trabajadores | |
| Cargue y transporte de hergmientas al sitio. | Condiciones de seguridad<br>Locativos | Accidentes<br>Tropiezos y caídas<br>Lesiones<br>Resbalones. | Autocuidado<br>Acceso y sitio despejado<br>Personal capacitado | Trabajadores | Casco<br>Botas<br>Overol |
| Armado de andamics | Trabajo en alturas | Caídas a distinto nivel<br>Golpes fuertes<br>Lesiones personales | Inspección de andamios y equipo contra caidas<br>Demarcación y señalización | Trabajadores | Arnés<br>Eslinga<br>Línea de vida |
| Corte y figurado de tuberia. | Trabajo en caliente<br>Mecánicos<br>Físicos. | Incendios y explosiones<br>Ruido y vibraciones.<br>Cortadas y heridas<br>Lesiones personales | Inspección de pulidora<br>Uso de extintores<br>Demarcación y señalización | Trabajadores<br>Residente | Careta<br>Guantes |
| Levantamiento e izaje de tuberia | Biomecánicos<br>Condiciones climáticas | Caidos al distinto nivel<br>Daños estructurales<br>Presencia de lluvias y tormentas | Acceso despejado<br>Señalización<br>Personal No autorizado.<br>Autocuidado<br>Supervisión | Trabajadores<br>Residente | |
| | | | | | |

Scanned with CamScanner

## SEMANA DE VIGENCIA DE SITEATS

DEL: Diciembre / 09 / 2024 AL: 15 / 12 / 2024 DE: 2024

| N° | TRABAJADOR | CEDULA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lascarro | 19174353 | Carl | Carl | Carl | Carl | Carl | Carl | Carl |
| 2 | Yoryis Sarmiento | 3801509 | | | | | | | |
| 3 | Geiser Suarez | 1140383893 | Geis | Geis | Geis | Geis | Geis | Geis | Geis |
| 4 | Juan Camilo Martinez | 1048603160 | Juan | Juan | Juan | Juan | Juan | Juan | Juan |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

### APROBACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | Nelson Betancur |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | | CARGO | | CARGO | Prof. Ambiental-SST |
| EJECUTANTE | | AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA | | AUTORIDAD RESPONSABLE SST | Contratista GRU SAS |

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU

F-GST-11-FR-16

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 10/12/2024 | VIGENCIA DEL ATS | DESDE | 10/12/2024 | HASTA | 11/12/2024 | ZONA O LUGAR DE TRABAJO: | Equipamiento Cultural (Unid Est 5) | | | | | |
| DESCRIPCION DE LA TAREA: | Aplicación de bloque para mampostería en Auditorio | | | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: | Bloque, balde, carretilla, palas, palustre, mezcladora, cemento, metro, niveles. | | | | | | | | | | | | |
| PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD: | ALTURAS | | EXCAVACIONES | | ELECTRICO | | ESPACIOS CONFINADOS | | SUSTANCIAS QUIMICAS | | SOLDADURA | | |

| DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA | QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES) | QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA) | QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES) | RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de herramienta menor | Mecánicos.<br>Atraso de actividades | Equipos y herramientas en mal estado<br>Perdida de herramientas | Inspección Preoperacional<br>Charla de Seguridad<br>Divulgación de ATS. | Trabajadores | |
| Cargue de herramientas al sitio | Biomecánicos<br>Locativos | Golpes por manipulación de herramientas y materiales.<br>Caídas al mismo nivel | Coliotena<br>Personal autorizado.<br>Inspección de sitio de obra | Trabajadores | |
| Transporte de bloque en carretilla. | Condiciones de seguridad.<br>Físicos | Recorridos largos<br>Tropiezos y caídas | Autocuidado<br>Uso adecuadas de epp<br>Ropa de trabajo | Trabajadores | Overol<br>Casco |
| Preparación de mezcla | Manipulación de material<br>Condiciones climáticas<br>Físicos. | Atrapamientos<br>Exposición a material particulado.<br>Calicosis<br>Polvo e intoxicaciones | Ayudas mecánicas<br>Autocuidado<br>Uso de epp adecuados | Trabajadores | Tapabocas<br>guantes |
| Colocación de bloques. | Ergonómicos.<br>Manipulación de material<br>Locativos | Movimientos repetitivos.<br>Sobrecargas posturales<br>Sobreesfuerzos.<br>Desplomes<br>Daños materiales. | Pausas activas<br>Ayudas mecánicas<br>Uso adecuadas de epp<br>Supervisión<br>Orden y aseo | Trabajadores<br>Residente. | Guantes |
| | | | | | |

Scanned with CamScanner

SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS

DEL 09/12/2024 AL 11/12/2024. DE 2024.

| Nº | NOMBRE | CEDULA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstan Amezquita | 1093 765 859. | | | | | | | |
| 2 | Emiliano Reyes | 1003559916 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

APROBACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | Nelson Betancur G |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | | CARGO | | CARGO | Prof. Ambiental - SST |
| EJECUTANTE | | AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA | | AUTORIDAD RESPONSABLE SST | Contratista GRU SAS |

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: | 10/12/2024 | VIGENCIA DEL ATS | DESDE | 10/12/2024 | HASTA | 11/12/2024 | ZONA O LUGAR DE TRABAJO: | Porteria (Und Est 1) | | | |
| DESCRIPCION DE LA TAREA: | Amarre de hierro para construcción de vigas aéreas en Porteria. | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: | Alambre, formaletas, arnés, eslinga, escaleras, línea de vida | | | | | | | | | | |
| PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD: | ALTURAS | ✓ | EXCAVACIONES | | ELECTRICO | | ESPACIOS CONFINADOS | | SUSTANCIAS QUIMICAS | | SOLDADURA | |

| DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA | QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES) | QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA) | QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES) | RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de herramienta menor | Atraso de actividades<br>Mecánicos<br>Perdida de herramientas | Daño de equipos<br>Inspecciones NO planeadas<br>Herramientas en mal estado. | Inspección Preoperacional<br>Charla de seguridad<br>Divulgación de ATS | Trabajadores. | |
| Cargue de herramientas al sitio | Biomecánicos<br>Condiciones de seguridad. | Dolores fuertes<br>Lesiones en espalda<br>Lumbagos<br>Accidentes y caídas | Calistenia<br>Ubicación y punto de encuentro.<br>Sitio y acceso despejado. | Trabajadores | Casco. |
| Entrada y acceso de viga aerea. | Trabajo en alturas | Inspección de escaleras e<br>Ingreso de personal no capacitado<br>Accidentes y lesiones. | Acceso de sitio<br>Demarcación y señalización<br>Autocuidado | Trabajadores | Casco<br>Overol<br>Botas |
| Amarre con acero de viga | Posturas inadecuadas<br>Condicion | Lumbagos y espasmos<br>Dolores<br>Ciaticas<br>Golpes de calor<br>Cortes y heridas abiertas<br>Movimientos repetitivos. | Higiene postural<br>Manejo seguro de herramientas<br>Uso de epp adecuados.<br>Ropa de trabajo adecuada | Trabajadores | Guantes<br>Gafas. |
| Encofrado y Apuntalamiento | Biomecánicos<br>Mecánicos | Daños estructurales.<br>Caída de materiales.<br>Lesiones en las manos<br>Posturas inadecuadas | Levantamiento de cargas<br>Orden y aseo<br>Uso de epp adecuados<br>Hidratación<br>Autocuidado. | Trabajadores | Guantes<br>Gafas. |
| | | | | | |

Scanned with CamScanner

| VIGENCIA DE ESTE ATS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL: 10/12/2024 | | AL | 11/12/2024. | | | DE | 2024 | | |
| Nº | PERSONAL | CEDULA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | Raúl Gonzalez | 1022 993 661. | | | | | | | |
| 2 | Alejandro Romero | 1023 010 144 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

| APROBACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | Nelson Betancur G |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | | CARGO | | CARGO | Prof. Amb-SST |
| EJECUTANTE | | AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA | | AUTORIDAD RESPONSABLE SST | Contratista GRU S.A.S |

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 10/12/2024 | VIGENCIA DEL ATS DESDE | 10/12/2024 | HASTA | 12/12/2024 | ZONA O LUGAR DE TRABAJO: | Archivo (Und Est 4) |
| DESCRIPCION DE LA TAREA: | Instalación de tubería y cajas parte eléctrica en Archivo | | | | | | |
| HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: | Tuberías, cajas, tornillos, taladro. | | | | | | |

| PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD: | ALTURAS | ✓ | EXCAVACIONES | | ELECTRICO | | ESPACIOS CONFINADOS | | SUSTANCIAS QUIMICAS | | SOLDADURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA | QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES) | QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA) | QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES) | RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de herramienta menor | Mecánicos<br>Atraso de actividades | Perdida de herramientas<br>Equipos y herramientas en mal estado. | Charla de seguridad<br>Divulgación de ATS<br>Inspección Preoperacional | Trabajadores | |
| Cargue de herramento al sitio. | Locativos<br>Biológicas | Accidentes<br>Golpes. tropiezos y resbalones<br>Lesiones personales. | Calistenia<br>Personal capacitado.<br>Ayudas mecánicas. | Trabajadores | Casco<br>Botas<br>Overol |
| Colocación de andamios | Trabajos en alturas<br>Locativos. | Caídas a distinto nivel<br>fracturas y golpes | Inspección de andamio y equipo contra caídas<br>Personal capacitado. | Trabajadores | Arnés<br>Eslinga. |
| Instalación de tubería para red eléctrica | Eléctricos<br>Locativos<br>Biomecánicos | Cortes y heridas.<br>Chispas<br>Contacto eléctrico<br>Caídas a distinto nivel | Uso de extintores.<br>Supervisión.<br>Uso de epp adecuados.<br>Autocuidado. | Trabajadores | Gafas<br>Guantes. |
| | | | | | |
| | | | | | |

Scanned with CamScanner

| SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL: 10/12/2024 | | AL | 12/12/2024. | | | DE | 2024 | | |
| # | PERSONAL | CEDULA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | Carlos Ocampo | 1022 391 237 | | CARLOS O. | CARLOS O | CARLOS O | | | |
| 2 | Hernán Carranza | 12854584 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

| APROBACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | Nelson Betancur |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | | CARGO | | CARGO | Prof. Ambiental-SST |
| EJECUTANTE | | AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA | | AUTORIDAD RESPONSABLE SST | Contratista GRU SAS |

Scanned with CamScanner

# PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS
## CIVIL

GRU

F-SST-02-VER-07

OBRA/PROYECTO: Sumapaz

FECHA: Desde 09/12/2024 Hasta

HORA INICIO: 8:00 am.
HORA FINALIZACIÓN: 5:00 pm.

Tipo de trabajo a realizar: Montaje de estructura metálica en Auditorio.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:
Montaje y aplicación de soldadura sobre estructura metálica

**EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD**

| NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES | VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL | CERTIFICADO CAPACITACIÓN EN TRABAJO | CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LA LABOR | CONDICIÓN DE SALUD LE PERMITE | ROL(Trabajador autorizado, ayudante de seguridad, brigadista, coordinador de TA) | FIRMA TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geker Suarez | SI | SI | SI | SI | Trabajador Autorizado | |
| 2. Yerlis Sarmiento | SI | SI | SI | SI | Trabajador Autorizado | |
| 3. Juan Camilo Martinez | SI | SI | SI | SI | Ayudante | |
| 4. Carlos Lascarro | SI | SI | SI | SI | Trabajador Autorizado. | |
| 5. | | | | | | |

De acuerdo al número identificado para cada trabajador verifique que se cumpla con los siguientes criterios de seguridad respondiendo **SI, NO, NA: NO APLICA**

| VERIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los puntos de anclaje son resistentes de acuerdo al trabajo a realizar | SI | SI | SI | ' | SI | SI | SI | |
| El trabajador manifiesta no haber consumido alcohol drogas o algún tipo de medicamento | SI | SI | SI | | SI | SI | SI | |
| Se implementaron medidas de seguridad para trabajos cerca a redes eléctricas | SI | SI | SI | | SI | SI | SI | |
| Los trabajadores fueron notificados de los peligros, riesgos, medidas de control y procedimientos | SI | SI | SI | | SI | SI | SI | |

**SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR:**
ANDAMIO ✓ ESCALERAS
GRUAS CON CANASTA
OTROS CUÁL

**SISTEMA DE ACCESO POR ESCALERAS:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| La escalera está en buen estado | | ✓ |
| La escalera esta asegurada a la estructura | | ✓ |
| Los peldaños y largueros estan en buen estado | | ✓ |

**MEDIDAS DE PREVENCIÓN**

| Verifique el cumplimiento de los requisitos de seguridad | SI | NO |
|---|---|---|
| Demarcación del área | ✓ | X |
| Delimitación del área | | X |
| Líneas de advertencia | | X |
| Señalización | | |
| Barandas | ✓ | |
| Red de seguridad caída de objetos | ✓ | |
| Control de acceso | ✓ | |
| Control de huecos y superficies | | |
| Manejo desniveles | ✓ | |
| Ayudante de seguridad Mencione el Designado: | ✓ | |
| Red de seguridad caída de personas | ✓ | |
| Otros Cuales: | | |

**SISTEMA DE POSICIONAMIENTO**

| Verifique el cumplimiento de los requisitos de seguridad | SI | NO |
|---|---|---|
| Eslinga de posicionamiento | ✓ | |
| Eslinga de restricción | | X |
| Otro Cual: | | |

**SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Arnés de cuerpo completo | ✓ | |
| Linea de vida horizontal | ✓ | |
| Linea de vida vertical | | X |
| Punto de anclaje | ✓ | |
| Freno de seguridad | ✓ | |
| Tie off | | X |
| Mosquetón | | X |
| Ot | | |

**SISTEMA DE ACCESO POR ANDAMIO**

**Tipo de andamio:** Fijo: ✓ Movil: Otro:

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El andamio es el adecuado para la labor a realizar | ✓ | |
| Las crucetas y acoples del andamio tienen seguros adecuados | ✓ | |
| Las bases del andamio se encuentran aseguradas | ✓ | |
| El andamio cuenta con barandas laterales | ✓ | |
| Plataformas aseguradas y sobresalen mínimo 30 cm del andamio | ✓ | |
| Todos los puntos del andamio se encuentran soldados | ✓ | |
| El andamio se encuentra completo en sus partes y accesorios | ✓ | |

**PUNTOS DE ANCLAJE:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El punto de anclaje brinda la seguridad necesaria al trabajador | ✓ | |
| Evitan que la persona se golpee contra el nivel inferior y evitan el efecto péndulo. | ✓ | |

**PRECAUCIONES ÁREA DE TRABAJO:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El sitio donde se realizará el trabajo está aislado y señalizado | ✓ | |
| Se tiene contacto con energía eléctrica | | X |
| Otros riesgos? | | |
| Otras precauciones: Uso de epp y equipos contra caídas. | | |

Peso de la carga a usar: _____ Altura de trabajo: 6.50m

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| | SI | NO | ESTADO B | R | M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gafas de Seguridad | ✓ | | ✓ | | |
| Casco tipo 2 con barbuquejo | ✓ | | ✓ | | |
| Protectores auditivos | ✓ | | ✓ | | |
| Proteccion Respiratoria | ✓ | | ✓ | | |
| Botas de seguridad | ✓ | | ✓ | | |
| Guantes antideslizantes | ✓ | | ✓ | | |
| Cargador de herramientas | ✓ | | ✓ | | |
| Visor de seguridad | | | | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |

Scanned with CamScanner

## EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA LABOR

| Equipos y Herramientas a utilizar | Estado | Aceptado? | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Andamio, línea de vida, eslinga, arnes, equipo de soldadura. | Bueno | SI | Inspección preoperacional. |

**OBSERVACIONES:**
- Ingreso en alturas debe tener certificado vigente
- Uso de epp adecuados

## APROBACIÓN

| DATOS GENERALES | NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE INDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Miller Rivera | cédula | 1015993535 | Contratista |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof. Amb-SST |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof. Amb-SST |
| SUBCONTRATISTA | Miller Rivera | cédula | 1015993535 | Contratista |
| OTRO CUAL | | | | |

**DIA Cada responsable debe firmar la aprobación del permiso en cada día para verificar que se cumplan con todas las condiciones de seguridad que dieron lugar a la generación del permiso, El día 1 será el primer día de la fecha de inicio**

| APROBACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | Ninguna |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | | | | | | | | |
| SUBCONTRATISTA | | | | | | | | |
| OTRO CUAL | | | | | | | | |

**NOTA: Para la autorización del trabajo se deben tener todas las firmas aquí solicitadas y adjuntar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), los Conceptos medicos de cada uno de los ejecutores de la actividad y certificados de formación en trabajo en alturas.**

## CIERRE

| DATOS GENERALES | NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | CEDULA DE INDENTIFICACIÓN | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Miller Rivera | cédula | 1015993535 | Contratista | 15/12/2024 |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof SST | 15/12/2024 |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof SST | 15/12/2024 |
| SUBCONTRATISTA | Miller Rivera | cédula | 1015993535 | Contratista | 15/12/2024 |
| OTRO CUAL | | | | | |

**Manifiesto que las áreas se encuentran organizadas, fueron retirados, señalizados, protegidos los sistemas de acceso, herramientas, equipos y elementos innecesarios**

Scanned with CamScanner

## INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GRU — F-SST-10-VER-02

| OBRA / PROYECTO: | Sumapaz | FECHA INSPECCIÓN: | 09/12/2024 |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD A REALIZAR: | Montaje de estructura para Cubierta. | | |

**PERSONA QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO**

| NOMBRE | CARGO | CÉDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Weiser Suarez Acuña | Ayudante | 1143383893 | |

**PERSONA QUE INSPECCIONA EL EQUIPO**

| NOMBRE | CARGO | CÉDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Nelson Betancur Gutierrez | Prof. Ambiental - SST | 1121898477 | |

### ARNÉS

Serie del Equipo: ANSI Z359.2014 — Código: 11

Marca: 3M

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Cintas / Correas | ¿Perforadas, cortadas o rotas? | | | |
| | ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | X | |
| | ¿Presentan suciedad? | | X | |
| | ¿Quemaduras? | | X | |
| | ¿Pérdida de color original? | | X | |
| | ¿Salpicadura de pintura? | | X | |
| | ¿Rigidez por químico adherido? | | X | |
| | Contaminación por otro químico | | X | |
| | Otros: | | | |
| Costuras | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Rotas? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Partes Metálicas | ¿Completas? | ✓ | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | X | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | X | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Aprobado para su uso | | ✓ | | |

### ESLINGA CON ABSORBEDOR

Serie del Equipo: — Código:

Marca:

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Absorbedor | ¿Desgarrada o con roturas? | | | |
| | ¿Costuras sueltas o rotas? | | | |
| | ¿Cubierta dañada? | | | |
| | ¿Presentan suciedad? | | | |
| | ¿Quemaduras? | | | |
| | ¿Salpicadura de pintura? | | | |
| | ¿Rigidez por químico adherido? | | | |
| | Contaminación por químico | | | |
| | Otros: | | | |
| Cintas / Correas | ¿Hilos sueltos o rotos? | | | |
| | ¿Desgastadas? | | | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | | |
| | Otros: | | | |
| Partes Metálicas | ¿Completas? | | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | | | |
| | ¿Funcionamiento correcto? | | | |
| | Otros: | | | |
| Aprobado para su uso | | | | |

### ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Serie del Equipo: ANSI Z359.12 — Código: 19

Marca: 3M

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Mosquetones | ¿Tienen doble seguro? | ✓ | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | X | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | X | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | | | |
| | ¿Funcionamiento correcto? | ✓ | | |
| | ¿Ojetes deformados o rotos? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Cintas / Correa / Cuerda | ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | X | |
| | ¿Presenta roturas o cortes? | | X | |
| | Otros: | ✓ | | |
| Aprobado para su uso | | ✓ | | |

### ANCLAJES

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Anclaje | ¿Punto por encima de cabeza? | ✓ | | |
| | ¿Dispositivos compatibles? | ✓ | | |
| | ¿Punto diferente a estructura de trabajo? | ✓ | | |
| | ¿Garantiza resistencia? | ✓ | | |
| | ¿Suficiente para los usuarios? | ✓ | | |
| Cuerda | ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Libre de nudos y empates? | | X | |
| | Contaminación por químico | | X | |
| Otros: | | | | |

### ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD

| Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ¿Presentan corrosión? | | | |
| ¿Deformación, fisuras? | | | |
| ¿Desgaste de recubrimiento? | | | |
| ¿Funcionamiento correcto? | | | |
| Otros: | | | |

### LINEA DE VIDA

| Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ¿Está protegido contra arista? | ✓ | | |
| ¿La línea es horizontal o vertical? | | Horizontal | |
| Personas aseguradas a la línea de vida | | 2 | |
| ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| ¿Desgastadas? | | | |
| ¿Certificada? | ✓ | | |
| ¿Libre de nudos y empates? | ✓ | | |
| ¿Contaminación por químico? | | X | |
| Otros: | | | |

**Notas:** En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Scanned with CamScanner

## INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GRU SAS — F-SST-10-VER-02

| OBRA / PROYECTO: | Sumapaz | FECHA INSPECCIÓN: | 09/12/2024 |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD A REALIZAR: | Montaje de estructura para cubierta | | |

**PERSONA QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO**

| NOMBRE | CARGO | CÉDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Yoryis Sarmiento | Ayudante | 38018 09 | |

**PERSONA QUE INSPECCIONA EL EQUIPO**

| NOMBRE | CARGO | CÉDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Nelson Betancur Gutierrez | Prof. Ambiental - SST | 1121898477 | |

### ARNÉS

Serie del Equipo: ANSI Z359.11 — Código: 2014
Marca: 3M

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Cintas / Correas | ¿Perforadas, cortadas o rotas? | | X | |
| | ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | X | |
| | ¿Presentan suciedad? | | X | |
| | ¿Quemaduras? | | X | |
| | ¿Pérdida de color original? | | X | |
| | ¿Salpicadura de pintura? | | X | |
| | ¿Rigidez por químico adherido? | | X | |
| | Contaminación por otro químico | | X | |
| | Otros: | | X | |
| Costuras | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Rotas? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Partes Metálicas | ¿Completas? | ✓ | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | X | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | X | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | | X | |
| | Otros: | | ✓ | |
| Aprobado para su uso | | ✓ | | |

### ESLINGA CON ABSORBEDOR

Serie del Equipo: — Código:
Marca:

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Absorbedor | ¿Desgarrada o con roturas? | | | |
| | ¿Costuras sueltas o rotas? | | | |
| | ¿Cubierta dañada? | | | |
| | ¿Presentan suciedad? | | | |
| | ¿Quemaduras? | | | |
| | ¿Salpicadura de pintura? | | | |
| | ¿Rigidez por químico adherido? | | | |
| | Contaminación por químico | | | |
| | Otros: | | | |
| Cintas / Correas | ¿Hilos sueltos o rotos? | | | |
| | ¿Desgastadas? | | | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | | |
| | Otros: | | | |
| Partes Metálicas | ¿Completas? | | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | | | |
| | ¿Funcionamiento correcto? | | | |
| | Otros: | | | |
| Aprobado para su uso | | | | |

### ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Serie del Equipo: ANSI Z359.12 — Código: 09
Marca: 3M

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Mosquetones | ¿Tienen doble seguro? | ✓ | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | X | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | X | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | | X | |
| | ¿Funcionamiento correcto? | ✓ | | |
| | ¿Ojetes deformados o rotos? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Cintas / Correa / Cuerda | ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | X | |
| | ¿Presenta roturas o cortes? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Aprobado para su uso | | ✓ | | |

### ANCLAJES

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Anclaje | ¿Punto por encima de cabeza? | | | |
| | ¿Dispositivos compatibles? | | | |
| | ¿Punto diferente a estructura de trabajo? | | | |
| | ¿Garantiza resistencia? | | | |
| | ¿Suficiente para los usuarios? | | | |
| Cuerda | ¿Hilos sueltos o rotos? | | | |
| | ¿Desgastadas? | | | |
| | ¿Libre de nudos y empates? | | | |
| | Contaminación por químico | | | |
| Otros: | | | | |

### ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD

| Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ¿Presentan corrosión? | | | |
| ¿Deformación, fisuras? | | | |
| ¿Desgaste de recubrimiento? | | | |
| ¿Funcionamiento correcto? | | | |
| Otros: | | | |

### LINEA DE VIDA

| Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ¿Está protegido contra arista? | | | |
| ¿La linea es horizontal o vertical? | | | |
| Personas aseguradas a la linea de vida | | | |
| ¿Hilos sueltos o rotos? | | | |
| ¿Desgastadas? | | | |
| ¿Certificada? | | | |
| ¿Libre de nudos y empates? | | | |
| ¿Contaminación por químico? | | | |
| Otros: | | | |

**Notas:** En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Scanned with CamScanner

# PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS
## CIVIL

GRU
F-SST-02-VER-07

**OBRA/PROYECTO:** Sumapaz.

**FECHA:** Desde 10/12/2024 Hasta 11/12/2024.

**HORA INICIO:** 9:00 am.
**HORA FINALIZACIÓN:** 5:00 pm.

**Tipo de trabajo a realizar:** Instalación electrica en Archivo

**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:**
Instalación de tuberia y cajas parte electrica en Archivo.

**EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD**

| NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES | VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL | CERTIFICADO CAPACITACIÓN EN TRABAJO | CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LA LABOR | CONDICIÓN DE SALUD LE PERMITE | ROL(Trabajador autorizado,ayudante de seguridad, brigadista, coordinador de TA) | FIRMA TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hernán Carranza | SI | SI | SI | SI | Trabajador Autorizado | |
| 2. Carlos Ocampo | SI | SI | SI | SI | Ayudante | Carlos Ocampo. |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

De acuerdo al número identificado para cada trabajador verifique que se cumpla con los siguientes criterios de seguridad respondiendo **SI, NO, NA: NO APLICA**

| VERIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los puntos de anclaje son resistentes de acuerdo al trabajo a realizar | | SI | SI | | | | | |
| El trabajador manifiesta no haber consumido alcohol drogas o algún tipo de medicamento | | SI | SI | | | | | |
| Se implementaron medidas de seguridad para trabajos cerca a redes eléctricas | | SI | SI | | | | | |
| Los trabajadores fueron notificados de los peligros, riesgos, medidas de control y procedimientos | | SI | SI | | | | | |

**SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR:**
ANDAMIO ✓ ESCALERAS _____
GRUAS CON CANASTA_____
OTROS _____ CUÁL

**SISTEMA DE ACCESO POR ESCALERAS:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| La escalera está en buen estado | | X |
| La escalera esta asegurada a la estructura | | X |
| Los peldaños y largueros estan en buen estado | | X |

**MEDIDAS DE PREVENCIÓN**

| Verifique el cumplimiento de los requisitos de seguridad | SI | NO |
|---|---|---|
| Demarcación del área | | X |
| Delimitación del área | | X |
| Líneas de advertencia | | X |
| Señalización | | X |
| Barandas | | |
| Red de seguridad caída de objetos | ✓ | |
| Control de acceso | ✓ | |
| Control de huecos y superficies | ✓ | |
| Manejo desniveles | ✓ | |
| Ayudante de seguridad Mencione el Designado: | ✓ | |
| Red de seguridad caída de personas | ✓ | |
| Otros Cuales: | | |

**SISTEMA DE POSICIONAMIENTO**

| Verifique el cumplimiento de los requisitos de seguridad | SI | NO |
|---|---|---|
| Eslinga de posicionamiento | | X |
| Eslinga de restricción | ✓ | |
| Otro Cual: | | |

**SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Arnés de cuerpo completo | ✓ | |
| Linea de vida horizontal | | |
| Linea de vida vertical | | |
| Punto de anclaje | ✓ | |
| Freno de seguridad | ✓ | |
| Tie off | | X |
| Mosquetón | | X |
| Ot | | |

**SISTEMA DE ACCESO POR ANDAMIO**

**Tipo de andamio:** Fijo: X Movil: Otro:

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El andamio es el adecuado para la labor a realizar | ✓ | |
| Las crucetas y acoples del andamio tienen seguros adecuados | ✓ | |
| Las bases del andamio se encuentran aseguradas | ✓ | |
| El andamio cuenta con barandas laterales | ✓ | |
| Plataformas aseguradas y sobresalen mínimo 30 cm del andamio | ✓ | |
| Todos los puntos del andamio se encuentran soldados | ✓ | |
| El andamio se encuentra completo en sus partes y accesorios | ✓ | |

**PUNTOS DE ANCLAJE:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El punto de anclaje brinda la seguridad necesaria al trabajador | ✓ | |
| Evitan que la persona se golpee contra el nivel inferior y evitan el efecto péndulo. | ✓ | |

**PRECAUCIONES ÁREA DE TRABAJO:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El sitio donde se realizará el trabajo está aislado y señalizado | | X |
| Se tiene contacto con energía eléctrica | | X |
| Otros riesgos? | | |
| Otros precauciones: Uso de epp adecuados. | | |

Peso de la carga a usar: _____ Altura de trabajo: 3,30m

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| | SI | NO | ESTADO B | ESTADO R | ESTADO M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gafas de Seguridad | ✓ | | ✓ | | |
| Casco tipo 2 con barbuquejo | | X | | | |
| Protectores auditivos | | X | | | |
| Proteccion Respiratoria | | X | | | |
| Botas de seguridad | ✓ | | ✓ | | |
| Guantes antideslizantes | ✓ | | ✓ | | |
| Cargador de herramientas | ✓ | | ✓ | | |
| Visor de seguridad | | | | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |

Scanned with CamScanner

## EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA LABOR

| Equipos y Herramientas a utilizar | Estado | Aceptado? | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Arnés, andamio, eslinga. | Bueno | SI | Inspección preoperacional. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES:**
- Uso de epp adecuados
- Personal certificado con curso vigente.

## APROBACIÓN

| DATOS GENERALES | NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE INDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Carlos Ocampo | cédula | 86001962 | Subcontratista. |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof Amb-SST |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof Amb-SST |
| SUBCONTRATISTA | Carlos Ocampo | cédula | 86001962 | Subcontratista |
| OTRO CUAL | | | | |

**DIA Cada responsable debe firmar la aprobación del permiso en cada día para verificar que se cumplan con todas las condiciones de seguridad que dieron lugar a la generación del permiso, El día 1 será el primer día de la fecha de inicio**

| APROBACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | | Carlos | Carlos | Carlos | | | | |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | | Nelson | Nelson | Nelson | | | | |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | | | | | | | | |
| SUBCONTRATISTA | | Carlos | Carlos | Carlos | | | | |
| OTRO CUAL | | | | | | | | |

**NOTA: Para la autorización del trabajo se deben tener todas las firmas aquí solicitadas y adjuntar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), los Conceptos medicos de cada uno de los ejecutores de la actividad y certificados de formación en trabajo en alturas.**

## CIERRE

| DATOS GENERALES | NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | CEDULA DE INDENTIFICACIÓN | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Carlos Ocampo | cédula | 86001962 | Contratista | 12/12/2024 |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof SST | 12/12/2024 |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof SST | 12/12/2024 |
| SUBCONTRATISTA | Carlos Ocampo | cédula | 86001962 | Contratista | 12/12/2024 |
| OTRO CUAL | | | | | |

**Manifiesto que las áreas se encuentran organizadas, fueron retirados, señalizados, protegidos los sistemas de acceso, herramientas, equipos y elementos innecesarios**

Scanned with CamScanner

## INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GRU
F-SST-10-VER-02

| OBRA / PROYECTO: | Sumapaz | FECHA INSPECCIÓN: | 11/12/2024 |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD A REALIZAR: | Instalación de tubería eléctrica en Archivo. | | |

| PERSONA QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | CÉDULA | FIRMA |
| Hernán Carranza Roldán | Electricista. | 12254554 | |

| PERSONA QUE INSPECCIONA EL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | CÉDULA | FIRMA |
| Nelson Betancur Gutierrez | Prof. Ambiental - SST | 1121898477 | |

### ARNÉS

Serie del Equipo: ANSI Z359.12 — Código: 12
Marca: LINK TECH

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Cintas / Correas | ¿Perforadas, cortadas o rotas? | | X | |
| | ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | X | |
| | ¿Presentan suciedad? | | X | |
| | ¿Quemaduras? | | X | |
| | ¿Pérdida de color original? | | X | |
| | ¿Salpicadura de pintura? | | X | |
| | ¿Rigidez por químico adherido? | | X | |
| | Contaminación por otro químico | | X | |
| | Otros: | | | |
| Costuras | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Rotas? | | | |
| | Otros: | | | |
| Partes Metálicas | ¿Completas? | ✓ | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | X | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | X | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Aprobado para su uso | | ✓ | | |

### ESLINGA CON ABSORBEDOR

Serie del Equipo: — Código:
Marca:

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Absorbedor | ¿Desgarrada o con roturas? | | | |
| | ¿Costuras sueltas o rotas? | | | |
| | ¿Cubierta dañada? | | | |
| | ¿Presentan suciedad? | | | |
| | ¿Quemaduras? | | | |
| | ¿Salpicadura de pintura? | | | |
| | ¿Rigidez por químico adherido? | | | |
| | Contaminación por químico | | | |
| | Otros: | | | |
| Cintas / Correas | ¿Hilos sueltos o rotos? | | | |
| | ¿Desgastadas? | | | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | | |
| | Otros: | | | |
| Partes Metálicas | ¿Completas? | | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | | | |
| | ¿Funcionamiento correcto? | | | |
| | Otros: | | | |
| Aprobado para su uso | | | | |

### ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Serie del Equipo: ANSI 2359.12 — Código: 12
Marca: LINK TECH

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Mosquetones | ¿Tienen doble seguro? | ✓ | | |
| | ¿Presentan corrosión? | | X | |
| | ¿Deformación, fisuras? | | X | |
| | ¿Desgaste de recubrimiento? | ✓ | | |
| | ¿Funcionamiento correcto? | ✓ | | |
| | ¿Ojetes deformados o rotos? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Cintas / Correa / Cuerda | ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Hay torsión, dobleces? | | X | |
| | ¿Presenta roturas o cortes? | | X | |
| | Otros: | | | |
| Aprobado para su uso | | ✓ | | |

### ANCLAJES

| Partes | Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Anclaje | ¿Punto por encima de cabeza? | ✓ | | |
| | ¿Dispositivos compatibles? | ✓ | | |
| | ¿Punto diferente a estructura de trabajo? | ✓ | | |
| | ¿Garantiza resistencia? | ✓ | | |
| | ¿Suficiente para los usuarios? | ✓ | | |
| Cuerda | ¿Hilos sueltos o rotos? | | X | |
| | ¿Desgastadas? | | X | |
| | ¿Libre de nudos y empates? | | X | |
| | Contaminación por químico | | X | |
| Otros: | | | | |

### ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD

| Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ¿Presentan corrosión? | | | |
| ¿Deformación, fisuras? | | | |
| ¿Desgaste de recubrimiento? | | | |
| ¿Funcionamiento correcto? | | | |
| Otros: | | | |

### LINEA DE VIDA

| Aspectos a Inspeccionar | Si | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ¿Está protegido contra arista? | | | |
| ¿La línea es horizontal o vertical? | | | |
| Personas aseguradas a la línea de vida | | | |
| ¿Hilos sueltos o rotos? | | | |
| ¿Desgastadas? | | | |
| ¿Certificada? | | | |
| ¿Libre de nudos y empates? | | | |
| ¿Contaminación por químico? | | | |
| Otros: | | | |

**Notas:** En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada

Scanned with CamScanner

# PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

GRU SAS
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-06 03

## 1. GENERALIDADES (marque con una X según corresponda)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: | 09 | 12 | 2024 | am | 8 | 00 | |
| Obra o proyecto: | Sumapaz | | | | Directo: | Contratista: | |
| Número de ejecutores: | 5 | | | | SI | No | |
| ¿Todos los ejecutores cuentan con afiliaciones vigentes a seguridad social? | | | | | ✓ | | |
| ¿Conocen los procedimientos a tener en cuenta en caso de emergencias? | | | | | ✓ | | |
| Nombre del contratista: | Industrias Metálicas Milán | | | | | | |
| Descripción de la tarea: | Montaje de estructura para cubierta en Auditorio. | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Medidas de prevención | SEÑALIZACIÓN ☐ | DELIMITACIÓN ☐ | BARANDAS ☐ | CUBRIR ORIFICIOS ☐ |
| Elementos de protección | CAPUCHA O GORRO SOLDADOR ✓ | FILTRO PARA VAPORES DE S ☐ | CARETA DE SOLDADOR ✓ | GUANTES VAQUETA CARNAZA ✓ |
| | DELANTAL-CHAQUETA SOLDADOR ✓ | POLAINAS VAQUETA - CUERO ✓ | CALZADO DE SEGURIDAD ✓ | OTRO ☐ |
| | Otro: | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccione si el trabajo combina otra TAR | Espacios confinados | ☐ | Trabajo en alturas | ✓ | Energías peligrosas | ☐ |

## 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| FISICOS | MECANICOS | QUÍMICOS | BIOMECÁNICOS | ELÉCTRICOS | INCENDIOS/ EXPLOSIONES | OTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruido ☐ | Partes o equipos en movimiento ✓ | Gases/ vapores ☐ | Sobreesfuerzo ✓ | Contacto con electricidad ✓ | Gases inflamables ☐ | Espacio confinado ☐ |
| Iluminación deficiente ☐ | Alturas ✓ | Polvos / Humos ☐ | Sitio de difícil acceso ☐ | Intervención de sist. Eléctricos ☐ | Vapores Inflamables ☐ | Uso de equipos de carga pesada ☐ |
| Temperatura Alta/baja ☐ | Superficie caliente ✓ | Corrosivo ✓ | Movimiento repetitivo ✓ | Adyacente a equipos energizados ☐ | Líquidos inflamables ☐ | Potencial de derrames ☐ |
| Ventilación deficiente ☐ | Proyección de partículas ✓ | Explosivo ✓ | Fuerza ✓ | Otros ☐ | Otros ☐ | |
| Radiación Ionizante ☐ | Sistemas presurizados ☐ | Toxico ✓ | Alcance ✓ | | | |
| Radiación no ionizante ☐ | Presión de fluidos ☐ | | Agarre ✓ | | | |

## 3. PRECAUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA TAREA (marcar con una X)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mampara Sencilla ☐ | Aislamiento mecánico ☐ | Monitoreo de atmósfera ☐ | Revisar equipos y herramientas ✓ | Verificar el (los) certificados de apoyo ☐ | Elementos de protección personal especiales ☐ | Cual: |
| Mampara Doble ☐ | Aislar el proceso ☐ | Extintores adicionales ✓ | Cerrar vías ✓ | Calistenia previa ✓ | Protección adicional ☐ | Cual: |
| Iluminación adicional ☐ | Aislamiento eléctrico ✓ | Aterrizar equipos ✓ | Seguir recomendaciones AST ☐ | Adecuar el área de trabajo ✓ | Seguir procedimiento escrito ☐ | Cual: |
| Uso de guardas o mamparas ✓ | Inertizar ☐ | Drenar ☐ | Limpieza Previa ✓ | Uso de Equipo de alturas ✓ | Otras Precauciones ☐ | Cual: |
| Despresurizar ☐ | Señalizar ☐ | Instalar barreras ☐ | Apagar equipos ✓ | Kit de derrames ✓ | MSDS ☐ | |
| No consumo de medicamentos ✓ | No prescripción medica para ejecutor de la TAR ✓ | | | | | |

## 4. APROBACIÓN Y REVALIDACIÓN

| Nombres y Apellidos | Cedula | Empresa | Firma |
|---|---|---|---|
| Nelson Miller Betancur Rivera | 1121898477 1015 993 535 | GRU SAS Ind. Milan | |

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ejecutor (responsable del equipo de trabajo)** | He verificado en campo con el emisor la aplicación de los controles determinados para minimizar los riesgos asociados a éste trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor; he verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. | **Supervisor del área a intervenir** | He sido informado sobre la ubicación y naturaleza del trabajo a realizar. |
| **Nombre Y firma:** | Miller Rivera | **Firma:** | |
| **Autorizante (responsable del área a intervenir)** | He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de todos los controles determinados para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo. | | |
| **Nombre Y firma:** | Nelson Betancur | | |

| Fecha (dd/mm/aa) | Validez del permiso (hora desde, hasta) | | Autorizante (firma y C.C.) | Ejecutor (firma y C.C) | Extensión horaria | | Autorizante (firma y C.C.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hora de inicio | Hora de finalización | | | Hora de inicio | Hora de finalización | |
| 1 09/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 2 10/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 3 11/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 4 12/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 5 13/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 6 14/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 7 15/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |

**Seguimiento al permiso de trabajo**

| Responsable de seguimiento | Hora de seguimiento | Observaciones |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Cancelación del trabajo**

| Responsable de la cancelación de la actividad | Motivo de Cancelación | Hora |
|---|---|---|
| | | |

**Cierre del Permiso**

Se Finalizó el trabajo? SI_X_NO_ El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Completo

| | |
|---|---|
| **Ejecutor** | Declaro que el área de trabajo y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo; Nombre: Miller Rivera Firma: Hora: 5:00 pm |
| **Responsable del área** | Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación Nombre: Nelson Betancur Hora: 8:00 am Firma: |
| **Observaciones:** | |


Scanned with CamScanner

# LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

GRU S.A.S. GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-43 00

## 1. SELECCIONE TIPO DE EQUIPO A EMPLEAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: | 09 | 12 | 2024 | Hora | am |
| Obra o proyecto | Sumapaz | | | Sitio exacto donde se realiza el trabajo | Auditorio |
| | | | | Nombre: Del responsable de la Actividad. | Carlos Lascorro |
| Equipo a emplear: |  Equipo de soldadura por arco X |  Equipo de Oxicorte |  Equipos de corte X | | |

| LISTA DE CHEQUEO DE SOLDADURA POR ARCO | SI | N/A |
|---|---|---|
| ¿El cable o encauchetado, está libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y exposición de cables? | X | |
| ¿El enchufe eléctrico se encuentra en buen estado y cuenta con polo a tierra? | X | |
| ¿ La caja o Generador se encuentra libre de oxido, completa, tornillos ajustados y con la placa de información técnica del equipo? | X | |
| ¿El botón de encendido (On/Off) de la caja o generador se encuentra fijo y funcionando? | X | |
| ¿El indicador de voltaje y perillas de ajuste del voltaje se encuentran fijas y funcionando? | X | |
| ¿La rejilla de ventilación del equipo se encuentra libre de elementos extraños o que obstruyan la ventilación? | X | |
| ¿Los bornes para conexión del electrodo en la caja o generador, se encuentran libres de oxido o conexiones improvisadas? | X | |
| ¿El cable del electrodo se encuentra libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y exposición de cables? | X | |
| ¿El porta electrodo se encuentra libre de grietas o partes rotas y presenta buen ajuste? | X | |
| ¿La mordaza del electrodo sujeta firmemente y su estado no presenta partes desgastadas o lizas? | X | |
| ¿La pinza de masa sujeta firmemente, no presenta partes desgastadas y su cable esta libre de cortes, empalmes o quemaduras? | X | |

| LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE OXICORTE | SI | N/A |
|---|---|---|
| ¿El soplete, cámara de combustión y válvulas de paso de los gases, se encuentran libres de golpes y de sustancias químicas? | | |
| ¿Partes del soplete como válvulas de paso, válvula anti-retroceso y conexiones, se encuentran ajustadas firmemente? | | |
| ¿Los reguladores de paso de gas se encuentran libres de golpes partes deformes, libres de sustancias químicas (grasa-aceites) u orificios de escape? | | |
| ¿Los manómetros se encuentran funcionando, se observan fijos, y protegidos frente a posibles golpes? | | |
| ¿Las Mangueras de Oxigeno y acetileno se observan libres de orificios, grasa, aceite y terminales de conexión correctamente ajustados? | | |
| ¿Los cilindros se encuentran identificados y se cuenta con las MSDS para cada uno de los cilindros? | | |
| ¿La válvula del cilindro de acetileno se encuentra dirigida en una dirección diferente respecto a la válvula del cilindro de oxigeno (no se encuentran enfrentadas)? | | |
| ¿Los cilindros se encuentran asegurados firmemente al carro porta cilindros? | | |
| ¿El carro porta cilindros cuenta con los elementos de sujeción para cada uno de los cilindros, en buen estado y ajuste? | | |
| ¿Se observa que el carro porta cilindros está libre de grietas, partes sueltas, ruedas completas ajustadas y en funcionamiento? | | |

Scanned with CamScanner

| LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE CORTE Y ESMERILADO | SI | N/A |
|---|---|---|
| ¿El estado general del equipo se observa libre de fisuras, partes rotas, aceite, grasa u otras sustancias? | ✓ | |
| ¿El cable y encauchetado, está libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y su enchufe cuenta con polo a tierra? | ✓ | |
| ¿La equipo cuenta con botón de encendido y apagado fijo y funcionando? | ✓ | |
| ¿El disco de corte es el necesario para el tipo de corte o amolado a realizar? | ✓ | |
| ¿El disco de corte se observa uniforme libre de grietas o partes con desgaste excesivo y ajustado firmemente? | ✓ | |
| ¿ El equipo cuenta con guarda de seguridad que protege el disco, asegurada a la estructura de la herramienta? | ✓ | |
| ¿Se cuenta con la empuñadura auxiliar (manija de agarre auxiliar) instalada al equipo sin presencia de movimientos o desajustada? | ✓ | |
| ¿ Se protege el entorno, señaliza y se trabaja el equipo con precaución en caso de actividades simultaneas? | ✓ | |
| ¿ Si el equipo se soporta en el piso, est espacio es firme nivelado, amplio y despejado? | ✓ | |

## 3. AUTORIZACIÓN

**Ejecutores**

Como ejecutores del trabajo, solicito autorización para realizar el trabajo en caliente en las siguientes fechas:
Desde: 09/12/2024 hasta: 15/12/2024, comprometiéndonos a seguir las recomendaciones descritas en este documento, así como en el permiso de trabajo u otros anexos.

| Nombre | Cargo | Cédula | Firma |
|---|---|---|---|
| Carlos Lascarro | Soldador | 1064944357 | |
| Geiser Suarez Acuña | Ayudante | 1143368083 | |
| Yaryis Sarmiento | Ayudante | 38018509 | |
| Juan Camilo Martinez | Ayudante | 1048603 | |
| | | | |

**Responsable del área Sst**

Yo como responsable del área Sst he verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación al trabajo a realizar.
Observaciones: _____

Nombre: Nelson Betancur Firma: _____

Scanned with CamScanner

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S**

GRU S.A.S GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

**Version:** 0

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | Sumapaz-Betania | **SEMANA DEL** | 16 | 12 | 2024 | **AL** | 22 | 12 | 2024 | |
| **PROYECTO** | APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ SEDE BETANIA. | | | | | | | | | |
| **CONTRATO Y OBJETO** | COP-483-2023 | | | | | | | | | |

**1. PERSONAL VINCULADO EN OBRA**

| N° | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Humberto Pinzón Mariño | 79.279.249 | Director de Obra | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 2 | Sandra Patricia Abril Sabogal | 52.150.750 | Directora de Desarrollo Organizacional | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 3 | Alejandra Cueto Gonzalez | 1.014.247.831 | Profesional Presupuesto | 23/06/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 4 | Luathamy Vargas Llano | 1.022.416.383 | Profesional Civil | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 5 | Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez | 1.121.898.477 | Profesional Ambiental-SST | 22/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 6 | Gonzalo Enrique Sarmiento Rodriguez | 80.542.223 | Residente de Obra | 28/10/2024 | 20/12/2024 | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 7 | Yicela Ovalle Triana | 52.064.904 | Profesional Social | 11/07/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 8 | Andrés D´Angello Guerrero Ramírez | 1.015.408.199 | Secretario(a) | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 9 | Rolando Saúl Rodriguez Díaz | 79.923.465 | Inspector de obra | 7/11/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 10 | Javier Felipe Castillo Gutiérrez | 1.032.458.205 | Almacenista | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 11 | Javier Alfonso Mora Daza | 7.178.220 | Especialista Estructural | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 12 | Andrés Gerardo Baena Eraso | 79.877.058 | Especialista Geotecnia | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 13 | Franklin Paolo Flechas Parra | 79.628.712 | Especialista Hidraúlico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 14 | Leo David León Cardozo | 79.693.384 | Ingeniero Eléctrico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 15 | Raúl Alfonso González Torres | 1.022.993.661 | Oficial | 30/04/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 16 | Jose Alejandro Baquero Romero | 1.023.010.144 | Ayudante | 30/04/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 17 | Gregory Antonio Corao Rojas | 6.899.370 | Ayudante | 19/06/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 18 | Emiliano Reyes León | 1.003.555.916 | Oficial | 19/06/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 19 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | 79.213.052 | Oficial | 8/10/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 20 | Leidy Johana Ramos Muñoz | 1.022.955.270 | Ayudante | 16/10/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 21 | Miller Duvan Rivera Valles | 1.015.993.535 | Maestro | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 22 | Jorge Andrés Castro Oquendo | 1.019.131.800 | Oficial | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 23 | Carlos Arturo Lascarro Mesa | 19.774.353 | Soldador | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 24 | Geiser De Jesus Suárez Acuña | 1.143.383.893 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 25 | Juan Camilo Martinez Torres | 1.048.603.160 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 26 | Fabio Nelson Millán Mendoza | 1.033.686.954 | Oficial | 12/11/2024 | 20/12/2024 | CARLOS ROCHA GARZON |
| 27 | Juan Sebastian Rojas Castro | 1.087.493.513 | Ayudante | 18/11/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 28 | Harol Wuanly Pachón Pachón | 1.003.711.050 | Ayudante | 18/11/2024 | ACTIVO | CARLOS ROCHA GARZON |
| 29 | Yoryi Alfredo Sarmiento Lazcarro | 3.801.509 | Ayudante | 2/12/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 30 | Carlos Martin Ocampo Rivera | 86.001.962 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 31 | Carlos Alberto Ocampo Mateus | 1.022.391.237 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 32 | Hernán Carranza Roldan | 12.254.554 | Electricista | 6/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |

**2. ACTIVIDADES OPERATIVAS**

| FECHA | NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES |
|---|---|
| 16/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia para estructura metálica (Auditorio), Amarre con acero para construcción de muro (Auditorio) |
| 17/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia para estructura metálica (Auditorio), Amarre con acero para construcción de muro (Auditorio) |
| 18/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia para estructura metálica (Auditorio), Amarre con acero para construcción de muro (Auditorio) |
| 19/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia para estructura metálica (Auditorio), Fundida de pasadiso o anden perimetral lado izquierdo (Archivo) |
| 20/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia para estructura metálica (Auditorio), Fundida de piso contrapiso cocina y deposito (Auditorio) |

**3. INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD**

| FECHA | TEMA | NUMERO DE PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| 16/12/2024 | Charla: Peligros con electricidad | 29 |
| 17/12/2024 | Capacitación: Estilos de vida saludables | 29 |
| 18/12/2024 | Charla: Lesiones osteomusculares | 29 |
| 19/12/2024 | Reunión COPASST | 29 |
| 20/12/2024 | Charla: Actos Inseguros | 29 |

**4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

| INTENSIDAD | TIPO DE INTERVENCION | HALLAZGOS | METODOS DE ACCION |
|---|---|---|---|
| Diario | Inspeccion preoperacional de pulidora | Se verifican las condiciones y funcionamiento de la pulidora diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación. | Ninguna |
| Diario | Inspeccion preoperacional de taladro | Se verifican las condiciones y funcionamiento del taladro inalámbrico diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de andamio | Se verifica las condiciones y el funcionamiento de andamio diariamente previo a las actividades, no se evidencia ninguna novedad | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de mezcladora | Se verifican las condiciones y el funcionamiento de la mezcladora la cual se realizo actividades de fundida de solado, donde cumplen con cada una de las condiciones | Ninguna |

**5. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.**

| AREA | TRABAJO REALIZADO |
|---|---|
| Porteria | Entrada peatonal |
| Almacen | Paso peatonal |
| | |
| | |

**7. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

| DESCRIPCIÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ACUMULADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de Accidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por A.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad común | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por E.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de ausencia sin justa causa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas normales trabajadas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| Horas extras trabajadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No de trabajadores | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 116 |

**8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**


| FECHA | NOMBRE DE TRABAJADOR | DOTACION | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Raúl Alfonso Gonzalez Torres | | Guantes de poliuretano |
| 17/12/2024 | Harol Wuanly Pachón Pachón | | Guantes de poliuretano |
| 17/12/2024 | Leidy Johana Ramos Muñoz | | Guantes de poliuretano |
| 17/12/2024 | Juan Sebastian Rojas Castro | | Guantes de poliuretano |
| 19/12/2024 | Juan Sebastian Rojas Castro | | Tapaoidos de inserción gafas y tapabocas |
| 19/12/2024 | Harol Wuanly Pachón Pachón | | Tapaoidos de inserción gafas y tapabocas |
| 19/12/2024 | Raúl Alfonso Gonzalez Torres | | Tapabocas y tapaoidos de inserción |
| 19/12/2024 | Gregory Corao Rojas | | Tapaoidos de inserción gafas y tapabocas |
| 19/12/2024 | Jose Alejandro Romero Baquero | | Tapabocas y tapaoidos de inserción |

**9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.**

* Se realiza jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de obra *
Se recogen residuos sólidos, el día miércoles por parte del camión de basura de la empresa PROMOAMBIENTAL SAS ESP.
*Se mantiene el cubrimiento de material pétreo en obra con plastico negro (arena de rio y arena de peña)
* Se realiza señalización en varias partes de la obra, donde se mantiene señalizado la parte de Porteria
*Se realiza jornada de orden y aseo general día viernes 20/12/2024

**10. OBSERVACIONES**

Se adjuntan registro fotografico de las actividades reportadas en la semana en la Hoja 2.
Se adjuntan anexos de registro de asistencia, charlas, capacitación, ATS e inspecciones de seguridad, otros formatos



**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL SST**
**Nelson Betancur Gutiérrez**
**GESTION RURAL & URBANA S.AS**

## REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **Foto 1. Capacitación** | **Foto 2. Charla** | **Foto 3. Calistenia** | **Foto 4. Calistenia** |
|  |  |  |  |
| **Foto 5. Diligenciamiento de permiso de trabajo** | **Foto 6. Diligenciamiento de permiso de trabajo y uso de epp** | **Foto 7. Diligenciamiento de permiso de trabajo** | **Foto 8. Entrega de epp** |
|  |  |  |  |
| **Foto 9. Entrega de epp** | **Foto 10. Inspección de extintor** | **Foto 11. Inspección de botiquin** | **Foto 12. Inspección de camilla de emergencia** |
|  |  |  |  |
| **Foto 13. Orden y Aseo (Almacen)** | **Foto 14. Apilamiento de sacos verdes** | **Foto 15. Punto Ecológico** | **Foto 16. Transporte de residuos sólidos** |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **Foto 17. Señalización (Porteria)** | **Foto 18. Señalización y cubrimiento de recebo b=200 (Porteria)** | **Foto 19. Cubrimiento de recebo b=200 (Auditorio)** | **Foto 20. Trabajo en Alturas (Auditorio)** |

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SAS
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania 16/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson. Betancur.

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC ; (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas Inspecciones. |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Peligros con la electricidad. |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Leidy Johana R. | AUXILIAR | |
| Wilson Pachon | oficial | |
| Harol Wanly Pachon | oficial | Harol Wanly |
| Emiliano Rojas | Oficial | |
| Juan Sebastian Rojas | auxiliar | |
| Gregory Cano | ayudante | Gregory Cano |
| Alejandro Romero Bolivar | Auxiliar | |
| E Yorli Sarmiento | Auxiliar | |
| E Carlos Alfonso Hyc | Soldador | |
| E Jesus Suarez [illegible] | Auxiliar | |
| E Juan Camilo martinez | Auxiliar | |
| Jorge Alfonso | electricista | |
| Rodrigo Cardozo | Electricista | |
| Rolando Rodriguez Drog. | Inspector | |
| Gonzalo Serrano LR | Residente Obra | |
| Fabio Millar | OFicial | |
| M Gonzalez T | Oficial | |
| E Miller Rojas | maestro | |
| Yicela Avalle | Prof Social | |
| Sandra Abril | Dir Desarrollo Org | |
| Jorge H. Pinzón | Director de obra | |
| Javier Castillo | Almacenista | |
| Andres Guerrero | Secretario | |
| Alejandra Cueto | Prof Presupuesto | |
| Luz Thamy Vargas | Prof. Civil | |
| Leo David Leon | Ing Electrico | |

Nelson Betancur
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SAS
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/16/2024 Intensidad: 15 minutes

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas inspecciones.<br>Otro, Cual? Peligros con la electricidad |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Javier Moiq | Esp Estructural | Javier Moiq |
| Andres Eraso | Esp. Geotecnia | Andres Eraso |
| Franklin Flechas | Esp. Hidraulico | Franklin Flechas |
| | | |
| | | |
| | |

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SA
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/17/2024 Intensidad: 30 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas Inspecciones.<br>Otro, Cual? Estilos de vida Saludables |
| | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| ✓ | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?____ | |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Leidy Johana R | Auxiliar | |
| Gonzalo Sarmiento | Residente de Obra | |
| [illegible] | Alguacil | |
| Juan Sebastian Rojas | Auxiliar | |
| Wilson Pachon | oficial | |
| Harol Wuanly Pachon | Oficial | Harol Wuanly |
| Rolando Rodriguez Diaz | Inspector | |
| Alejandro Romero Baquero | Auxiliar | |
| [illegible] | oficial | |
| Fabio Millan | Oficial | |
| [illegible] | oficial | |
| Juan camilo martinez | auxiliar | |
| [illegible] | auxiliar | |
| Carlos Moreno | Soldador | Carlos Moreno |
| Yoryi Sarmiento | Auxiliar | |
| Jorge Panzon Mariño | Director de Obra | |
| Gicela Ovalle | Prof. Social | Gicela Ovalle |
| Javier Castillo | Almacenista | Javier Castillo |
| Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto | Alejandra Cueto |
| Jonathan Vargas | Prof. Civil | Jonathan Vargas |
| Sandra Abril | Dir Desarrollo Org. | Sandra Abril |
| [illegible] | Maestro | |
| Javier Mora | Esp. Estructural | Javier Mora |
| Franklin Flechas | Esp Hidráulico | Franklin Flechas |
| Leo David Jeco | Ing Eléctrico | |
| Andres Erazo | Esp Geotecnia | Andres Erazo |
| Nelson Betancur G. | | |

FACILITADOR

Scanned with CamScanner

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SAS
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/17/2024 Intensidad: 30 minutos.

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC, (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas inspecciones. Otro, Cual? Estilos de vida Saludables |
| | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| ✓ | Capacitación | |
| | Otro, Cual? | |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Andrés Guerrero. | Secretario. | |
| Carlos Lempo | Electricista. | |
| Jeremy Camargo | Electricista | |
| | | |
| | | |
| |

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU S.A.S
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz – Betania, Diciembre/18/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| X | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Lesiones Osteomusculares. |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Alejandro Romero Baquero | Auxiliar | |
| Wilson Pacheco | oficial | |
| Juan Sebastian Rojas | oficial | |
| Hanol Wuanly Pachon | oficial | |
| Miguel Gonzalez | oficial | |
| [illegible] | [illegible] | |
| Leidy Johana R | Auxiliar | |
| Gonzalo Serrano R | Residente de Obra | |
| E Juan Camilo Martinez | Auxiliar | |
| E Edwin Forero | Soldador | |
| [illegible] | Ayudante | |
| Fabio Millan | oficial | |
| [illegible] | OBRA II | |
| Rolando Rodriguez | Inspector | |
| E Yorly Sasvaquento | Auxiliar | |
| E Miguel Rivera | Maestro | |
| Sandra Abril | Dir. Desarrollo Org. | Sandra Abril |
| Luathamy Vargas | Prof. Civil | Luathamy Vargas |
| Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto | Alejandra Cueto |
| Yicela Ovalle | Prof Social | |
| Jorge H. Pinzón | Director de Obra | |
| Javier Castillo | Almacenista | |
| Andrés Guerrero | Secretario | |
| Franklin Flechas | Esp Hidráulico | |
| Leo David León | Ing. Electrico | |
| Andrés Erazo | Esp. Geotecnia | |

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SAS
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre 18/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas Inspecciones |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Lesiones Osteomusculares. |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Javier Mora D. | Esp. Estructural | Javier Mora |
| Carlos Bcampo | electricista | |
| Hernan Cumaco | Obra Tracista | |
| | | |
| | | |
| |

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/19/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Politica y objetivos del SG-SST (__) Politica prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | Otro, Cual? Reunión COPASST |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Gonzalo Sarmiento R | Residente de obra | |
| Juan Sebastian Rojas | Auxiliar | |
| [illegible] | [illegible] | |
| Rolando Rodriguez. | Inspector | |
| Harol Wanly Pachon | Oficial | Harol Wanly |
| [illegible] | OFICIAL | |
| Emilio [illegible] | OFICIAL | |
| Fabio Millar | OFicial | |
| Wilson Pachon | OFICIAL | |
| Alejandro Romero Baquero | Auxiliar | |
| Leidy Johana. R | Auxiliar | |
| Carlos Enrique H | Soldador ed | |
| Juan Camilo martinez | Auxiliar | |
| Cesar Suarez acuña | Auxiliar | |
| Yoan Sarmiento | Auxiliar | |
| Alder Rivera | Maestro | |
| Luathamy Vargas | Prof. Excel | |
| Alejandra Cueto | Prof. Presupuesto | Alejandra Cueto. |
| Javier Castillo | Almacenista | |
| Jorge H. Pinzón | Director de Obra | |
| Sandra Abril | Dr. Desarrollo Org. | |
| Leo David León | Ing. Electrico | |
| Javier Mora Rivera | Esp. Estructural | |
| Franklin Flechas | Esp. Hidraulico | Franklin Flechas |
| Andres Erasso | Esp. Geotecnia | |
| Gisela Ovalle | Prof. Social | |

Nelson Betancur G

FACILITADOR

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SAS
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/19/2024 Intensidad: 15 minutos.

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (___) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (___) Acciones correctivas Inspecciones.<br>Otro, Cual? Reunión COPASST |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?_____ | |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Andres Cervero | Secretario. | |
| Carlos Campos | electricista | |
| Hernan Carreño | Electricista | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

## REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU
GESTION REGIONAL Y UNIDADES S.A.S

F-SST-08 VER 01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/20/2024 Intensidad: 10 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC, (__) Reglamento Interno De Trabajo, (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial, (__) Política y objetivos del SG SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Identificación de Riesgos, (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC, (__) Identificación de peligros y riesgos, (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo (__)Procesos y Procedimientos, (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias, (__) Manejo ambiental, (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo, (__) Acciones correctivas inspecciones |
| ✓ | Reinducción | |
| | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual? | Otro, Cual? Actos Inseguros |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | Romulo Sarmiento L | Residente de Obra | |
| | Michel Gonzalez T | oficial | |
| | Leidy Rumos | AUXILIAR | |
| | Alejandro Romero B. | Auxiliar | |
| | Wilson Pachon | Oficial | |
| | [illegible] | Ofi (A) | |
| | Rolando Rodriguez | Inspector | |
| | [illegible] Garro | ayudante | |
| | Harol Cuanly Pachon | oficial | Harol Cuanly |
| | Juan Sebastian Rojas | Auxiliar | |
| E | Juan Eugenio martinez | Auxiliar | |
| E | Carlos Arturo Hoya | Soldador A | |
| E | Cesar Suarez acuña | Auxiliar | |
| E | Jorge Sarmiento | Auxiliar | |
| | Fabio Millet | Oficial | |
| | Gisela Castillo | Prof. Social | |
| E | [illegible] Rivera | Revestir | |
| | Jorge H. Pinzón | Director de Obra | |
| | Andres Guerrero | Secretario | |
| | Luz thamy Vargas | Prof. Civil | |
| | Javier Castillo | Almaceniste | |
| | Sandra Abril | Dir. Desarrollo Organ | |
| | Alejandra Cueto | Prof Presupuesto | |
| | [illegible] David Jeca | Ing. Electrico | |
| | Franklin Flechas | Esp. Hidraulico | |
| | Javier Mora | Esp. Estructural | |

Nelson Betancur G.

FACILITADOR

Scanned with CamScanner

**REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

GRU SAS
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/20/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

| ACTIVIDAD | | TEMAS TRATADOS |
|---|---|---|
| | Inducción Inicial | (__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo. (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarlas; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas inspecciones. |
| | Reinducción | |
| ✓ | Charla de 5 minutos | |
| | Curso /Taller | |
| | Capacitación | |
| | Otro, Cual?____ | Otro, Cual? Actas Inseguros. |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS | | Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__) |
| EVALUACION DE LA EFICACIA | | |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Andres Eraso | Esp Geotecnia | Andrés Eraso. |
| Carlos Campo | Electricista | |
| Hernan cantuvra | Electricista | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU

F-SST-11-VER-04

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | Diciembre/16/2024. | VIGENCIA DEL ATS DESDE | 16/12/2024 | HASTA | 22/12/2024 | ZONA O LUGAR DE TRABAJO: | Equipamiento Cultural (Unid Est 5) | | | | |
| DESCRIPCION DE LA TAREA: | Izaje y empalme de tubería metálica para estructura en Auditorio. | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: | Equipo soldadura, andamio, arnés, eslinga, pulidora, línea de vida; tubería. | | | | | | | | | | |
| TIPOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD: | ALTURAS | ✓ | EXCAVACIONES | | ELECTRICO | | ESPACIOS CONFINADOS | | SUSTANCIAS QUIMICAS | | SOLDADURA | ✓ |

| DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECÍFICOS DE LA TAREA | QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES) | QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA) | QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES) | RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de herramienta menor | Mecánicos<br>Inspecciones NO planeadas | Equipos y herramientas en mal estado<br>Atraso de actividades | Inspeceión preoperacional<br>Divulgación de ATS<br>Charla de seguridad | Trabajadores | |
| Cargue y transporte de herramientas al sitio. | Locativos<br>Condiciones de seguridad. | Tropiezos y caídas<br>Lesiones personales.<br>Resbalones<br>Golpes. | Calistenia<br>Diligenciamiento de permiso de trabajo<br>Personal capacitado | Trabajadores | Casco<br>Overol<br>Botas |
| Armado de andamios | Trabajo en alturas. | Caídas a distinto nivel<br>Golpes fuertes<br>Lesiones personales | Inspección de andamios y equipo contra caídas<br>Demarcación y señalización | Trabajadores | Arnés<br>Eslinga<br>Línea de vida |
| Corte y figurado de tubería. | Mecánicos<br>Físicos<br>Trabajo en caliente | Incendios y explosiones<br>Ruido y vibraciones<br>Cortados y heridas abiertas<br>Lesiones personales.<br>Proyección de partículas | Inspección de pulidora<br>Uso de equipos de emergencia<br>Personal autorizado | Trabajadores | Guantes<br>Careta |
| Levantamiento e izaje de tubería | Condiciones climáticas.<br>Biomecánicos. | Caídas a distinto nivel<br>Daños estructurales<br>Presencia de lluvias y tormentas<br>Golpes fuertes | Acceso despejado<br>Supervisión<br>Señalización<br>Autocuidado<br>Uso de epp adecuados | Trabajadores | |
| | | Accidentes | | | |

Scanned with CamScanner

| SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 AL | | | 22/12/2024. DE | | | 2024. | | |
| PERSONAL | CEDULA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| Carlos Lascarro | 19474357 | Carlos L | Carlos L | Carlos L | Carlos L | Carlos AL | Carlos AL | Carlos AL |
| Juan Camilo Martinez | 1048603460 | Juancamilo | Juancamilo | Juancamilo | Juancamilo | Juancamilo | Juancamilo | Juancamilo. |
| Geiser Suarez | 1143383893 | Geiser Suar | Geiser Suar | Geiser Suar | Geiser Suar | Geiser Suarez | Geiser Suarez | Geiser Suarez |
| Yoryis Sarmiento | 3801509 | | | | | | | |

| APROBACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | Nelson Betancur |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | | CARGO | | CARGO | Prof. Ambiental-SST Contratista GRU. |
| AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA | | AUTORIDAD RESPONSABLE SST | | | |

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU
F-SST-11-VER-04

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | Diciembre/16/2024 | VIGENCIA DEL ATS DESDE | 16/12/2024 | HASTA | 18/12/2024 | ZONA O LUGAR DE TRABAJO: | Equipamiento Cultural (Und Est 5) | | | | |
| DESCRIPCION DE LA TAREA: | Amarre con acero para construcción de muro en Auditorio | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: | Alambre, hierro, formaleta, chopeta, martillo, pulidora, taladro. | | | | | | | | | | |
| PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD: | ALTURAS | | EXCAVACIONES | | ELECTRICO | | ESPACIOS CONFINADOS | | SUSTANCIAS QUIMICAS | | SOLDADURA | |

| DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA | QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES) | QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA) | QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES) | RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de herramienta menor | Atraso de actividades<br>Mecánicos | Equipos y herramientas en mal estado<br>Perdida de equipos | Charla<br>Divulgación e inspección de herramientas | Trabajadores | |
| Ingreso e inspección de Obra | Locativos<br>Biologicos<br>Condiciones de seguridad. | Caidas y tropiezos<br>Presencia de microorganismos<br>Lesiones personales<br>Golpes Fuertes | Calistenia.<br>Personal entrenado<br>Acceso despejado y demarcado | Trabajadores | |
| Amarre con acero. | Condiciones de seguridad. | Cortes y heridas<br>Lesiones<br>Amputaciones<br>Fracturas. | Uso de epp adecuados<br>Autocuidado<br>Supervisión | Trabajadores | Guantes |
| Encofrado de muro | Biomecánicos<br>Físicos<br>Condiciones climáticas | Daños estructurales<br>Aplastamiento<br>Golpes Fuertes<br>Posturas inadecuadas<br>Golpes de calor | Hidratación<br>Ayudas mecánicas<br>Supervisión<br>Higiene Postural<br>Uso de epp adecuados | Trabajadores | Guantes<br>Gafas |
| Preparación de mezcla | Químicos<br>Condiciones de seguridad.<br>Físicos | Polvo<br>Ruido<br>Presencia de lluvias<br>Deshidratación | Hidratación<br>Autocuidado<br>Uso de epp (gafas, tapabocas) adecuados<br>Inspección de mezcladora. | Trabajadores<br>Residente | Tapabocas<br>Gafas |
| Vaciado de Concreto. | Posturas inadecuadas<br>Sobreesfuerzos | Regueros de mezcla.<br>Golpes Fuertes<br>Lumbagos<br>Ciaticas<br>Cansancio | Orden y aseo<br>Supervisión<br>Ayudas mecánicas<br>Pausas activas | Trabajadores.<br>Residente | Gafas<br>Guantes |

Scanned with CamScanner

| SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL: | 16/12/2024 | AL | | 18/10/2024 | | DE | 2024 | | |
| Nº | PERSONAL | CEDULA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | Wilson Pachón | 79 213 052. | | | | | | | |
| 2 | Juan Sebastián Rojas | 1.087. 493 513 | | | | | | | |
| 3 | Raúl Gonzalez. | 1.022 993 661 | | | | | | | |
| 4 | Alejandro Romero | 1.023 010 144. | | | | | | | |
| 5 | Emiliano Reyes | 1003 555 916. | | | | | | | |
| 6 | Gregory Coroo R | 6.899 370. | | | | | | | |
| 7 | Harol Pachón Pachón | 1.003.711.050 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

| APROBACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | Nelson Betancur |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | | CARGO | | CARGO | Prof. Ambiental-SST |
| RESPONSABLE | | AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CEIFA | | AUTORIDAD RESPONSABLE SST | Contratista GRU S.A.S. |

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU. GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-11-VER-04

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 19/12/2024 | VIGENCIA DEL ATS DESDE | 19/12/2024 | HASTA | 19/12/2024 | ZONA O LUGAR DE TRABAJO: | Archivo 4). (Unidad Estructural |
| DESCRIPCION DE LA TAREA: | Fundida de pasadiso o anden perimetral lado izquierdo de Archivo. | | | | | | |
| HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: | Mezcladora, palas, baldes, carretilla, boquillera, palustre, metro, canecas. | | | | | | |

| PELIGROS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURAS | | EXCAVACIONES | | ELECTRICO | | ESPACIOS CONFINADOS | | SUSTANCIAS QUIMICAS | | SOLDADURA | | |

| DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA | QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES) | QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA) | QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES) | RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de herramienta menor | Mecánicos<br>Perdida de herramientas | Atraso de actividades<br>Equipos y herramientas en mal estado. | Charla de seguridad<br>Divulgación del ATS<br>Inspección Preoperacional | Trabajadores | |
| Cargue y transporte de mezcladora | Condiciones de seguridad<br>Manejo inadecuado de herramientas | Lesiones en el cuerpo<br>Cortes y heridas abiertas<br>Caídas<br>Accidentes fuertes. | Calistenia<br>Ayudas mecánicas<br>Señalización y advertencia.<br>Uso de epp | Trabajadores | Casco<br>Overol<br>Botas |
| Preparación de mezcla. | Físicos<br>Químicos | Polvo y ruido<br>Incendios<br>Paso no restringido de personal<br>Lluvias y tormentas. | Autocuidado<br>Hoja de seguridad: cemento<br>Uso de epp adecuados<br>Inspección de mezcladora. | Trabajadores | Tapabocas<br>Tapaoídos |
| Vaciado de concreto sobre piso | Malas posturas<br>Condiciones climaticas<br>Biomecánicos | Desordenes musculoesqueleticos<br>Regueras de mezcla<br>Deshidratación<br>Intoxicación<br>Presencia de lluvias | Orden y aseo<br>Hidratación<br>Uso de epp adecuados<br>Higiene postural:<br>Pausas activas. | Trabajadores, Residente | Guantes<br>Gafas |
| | | | | | |
| | | | | | |

Scanned with CamScanner

| SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 19/12/2024 | AL | | 19/12/2024. | | DE | 2024 | | |
| Nº | PERSONAL | CEDULA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | Raul Gonzalez. | 1022993 661 | | | | | | | |
| 2 | Wilson Pachón | 79 213 052. | | | | | | | |
| 3 | Alejandro Romero | 1023 010 144 | | | | | | | |
| 4 | Juan Sebastian Rojas | 1087 493 513 | | | | | | | |
| 5 | Emiliano Reyes. | 1003 555 916. | | | | | | | |
| 6 | Gregory Corao Rojas | 6 899 370. | | | | | | | |
| 7 | Harol Pachón Pachón. | 1003 711 050 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

| APROBACIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | Nelson Betancur G |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | | CARGO | | CARGO | | CARGO | Prof. Ambiental-SST |
| EJECUTANTE | | AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA | | AUTORIDAD RESPONSABLE SST | | | Contratista GRU SAS |

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU. GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-11-VER-04

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 20/12/2024 | VIGENCIA DEL ATS | DESDE | 20/12/2024 | HASTA | 20/12/2024 | ZONA O LUGAR DE TRABAJO: | Equipamiento Cultural (Unidad Est. 5). | | | |
| DESCRIPCION DE LA TAREA: | Fundida de placa contrapiso cocina y deposito. en Auditorio. | | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: | Mezcladora, carretillas, palas, baldes, conecos, palustre, boguillera. | | | | | | | | | | |
| PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD: | ALTURAS | | EXCAVACIONES | | ELECTRICO | | ESPACIOS CONFINADOS | | SUBSTANCIAS QUIMICAS | | SOLDADURA |

| DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECÍFICOS DE LA TAREA | QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES) | QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA) | QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES) | RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de sitio obra. | Biológicos<br>Locativos. | Atraso de actividades<br>Equipos y herramientas en mal estado | Divulgación de ATS.<br>Inspección Preoperacional<br>Charla de seguridad. | Trabajadores | |
| Cargue y transporte de mezcladora | Condiciones de seguridad<br>Manejo inadecuado de herramientas. | Lesiones en el cuerpo<br>Cortes y heridas abiertas<br>Caídas<br>Accidentes fuertes | Calistenia.<br>Ayudas mecánicas<br>Uso de epp adecuados | Trabajadores | Casco<br>Overol<br>Botas |
| Preparación de mezcla | Químicos<br>Físicos | Polvo y ruido<br>Incendios<br>Lluvias y tormentas<br>Cansancio. | Autocuidado<br>Hoja de seguridad: cemento<br>Uso de epp adecuados<br>Inspección de mezcladora | Trabajadores | Tapabocas<br>Tapaoídos |
| Vaciado de Concreto Sobre placa | Malos posturas<br>Biomecánicos<br>Condiciones climáticas | Desordenes musculoesqueleticos<br>Regueros de mezcla.<br>Deshidratación.<br>Presencia de lluvias<br>Golpes de calor<br>Estrés y agotamiento. | Supervisión<br>Pausas activas<br>Pasos y acceso despejado<br>Hidratación<br>Autocuidado<br>Higiene postural | Trabajadores<br>Residente | Tapabocas<br>Gafas<br>Guantes |
| | | | | | |
| | | | | | |

Scanned with CamScanner

| SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL: | 20/12/2024 | AL | 20/12/2024 | | | DE | 2024 | | |
| Nº | PERSONAL | CEDULA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | Raul Gonzalez | 1.022 993 661. | | | | | | | |
| 2 | Wilson Pachón | 79213 052 | | | | | | | |
| 3 | Emiliano Reyes. | 1003 555 916 | | | | | | | |
| 4 | Juan Sebastian Rojas | 1087 493 513 | | | | | | | |
| 5 | Gregory Corao R. | 6899 370. | | | | | | | |
| 6 | Harol Pachón Pachón. | 1003 711 050. | | | | | | | |
| 7 | Alejandro Romero | 1.023010 144 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

| APROBACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | | NOMBRE Y APELLIDO | Nelson Betancur G. |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | | CARGO | | CARGO | Prof. Ambiental-SST |
| CONTRATISTA | | AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA | | AUTORIDAD RESPONSABLE SST | Contratista GRU. |

Scanned with CamScanner

# PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

GRU
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-06 03

## 1. GENERALIDADES (marque con una X según corresponda)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: | 16 | 12 | 2024 | am | 8 | 00 | |
| Obra o proyecto: | Sumapaz | | | | Directo: | Contratista: | |
| Número de ejecutores: | 4 | | | | SI | No | |
| ¿Todos los ejecutores cuentan con afiliaciones vigentes a seguridad social? | | | | | ✓ | | |
| ¿Conocen los procedimientos a tener en cuenta en caso de emergencias? | | | | | ✓ | | |
| Nombre del contratista: | Industrias Metálica Milán | | | | | | |

Descripción de la tarea: Izaje y empalme de estructura metálica en Auditorio

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Medidas de prevención | SEÑALIZACIÓN ☐ | DELIMITACIÓN ☐ | BARANDAS ☐ | CUBRIR ORIFICIOS ☐ |
| Elementos de protección | CAPUCHA O GORRO SOLDADOR ✓ | FILTRO PARA VAPORES DE S ☐ | CARETA DE SOLDADOR ✓ | GUANTES VAQUETA CARNAZA ✓ |
| | DELANTAL-CHAQUETA SOLDADOR ☐ | POLAINAS VAQUETA - CUER ☐ | CALZADO DE SEGURIDAD ✓ | OTRO ☐ |

Otro:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seleccione si el trabajo combina otra TAR | Espacios confinados ☐ | Trabajo en alturas ✓ | Energías peligrosas ☐ |
|---|---|---|---|

## 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

| FISICOS | MECANICOS | QUÍMICOS | BIOMECÁNICOS | ELÉCTRICOS | INCENDIOS/ EXPLOSIONES | OTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruido ✓ | Partes o equipos en movimiento ✓ | Gases/ vapores ☐ | Sobreesfuerzo ✓ | Contacto con electricidad ✓ | Gases inflamables ☐ | Espacio confinado ☐ |
| Iluminación deficiente ☐ | Alturas ✓ | Polvos / Humos ☐ | Sitio de difícil acceso ☐ | Intervención de sist. Eléctricos ✓ | Vapores Inflamables ☐ | Uso de equipos de carga pesada ☐ |
| Temperatura Alta/baja ✓ | Superficie caliente ✓ | Corrosivo ☐ | Movimiento repetitivo ✓ | Adyacente a equipos energizados ☐ | Líquidos inflamables ☐ | Potencial de derrames ☐ |
| Ventilación deficiente ☐ | Proyección de partículas ✓ | Explosivo ☐ | Fuerza ✓ | Otros ☐ | Otros ☐ | |
| Radiación Ionizante ✓ | Sistemas presurizados ☐ | Toxico ☐ | Alcance ✓ | | | |
| Radiación no ionizante ☐ | Presión de fluidos ☐ | | Agarre ✓ | | | |

## 3. PRECAUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA TAREA (marcar con una X)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mampara Sencilla ✓ | Aislamiento mecánico ☐ | Monitoreo de atmósfera ☐ | Revisar equipos y herramientas ☐ | Verificar el (los) certificados de apoyo ☐ | Elementos de protección personal especiales ☐ | Cual: |
| Mampara Doble ☐ | Aislar el proceso ☐ | Extintores adicionales ✓ | Cerrar vías ✓ | Calistenia previa ✓ | Protección adicional ☐ | Cual: |
| Iluminación adicional ☐ | Aislamiento eléctrico ☐ | Aterrizar equipos ✓ | Seguir recomendaciones AS ✓ | Adecuar el área de trabajo ☐ | Seguir procedimiento escrito ☐ | Cual: |
| Uso de guardas o mamparas ✓ | Inertizar ☐ | Drenar ☐ | Limpieza Previa ✓ | Uso de Equipo de alturas ☐ | Otras Precauciones ☐ | Cual: |
| Despresurizar ☐ | Señalizar ✓ | Instalar barreras ☐ | Apagar equipos ✓ | Kit de derrames ☐ | MSDS ☐ | |
| No consumo de medicamentos ✓ | No prescripción medica para ejecutor de la TAR ☐ | | | | | |

## 4. APROBACIÓN Y REVALIDACIÓN

| Nombres y Apellidos | Cedula | Empresa | Firma |
|---|---|---|---|
| Nelson Miller Betancur Rivera | 1121898477<br>1015993535 | GRU SAS<br>I.M.H | |

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ejecutor (responsable del equipo de trabajo)** | He verificado en campo con el emisor la aplicación de los controles determinados para minimizar los riesgos asociados a éste trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor; he verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. | **Supervisor del área a intervenir** | He sido informado sobre la ubicación y naturaleza del trabajo a realizar. |
| **Nombre Y firma:** | Miller Rivera | **Firma:** | |
| **Autorizante (responsable del área a intervenir)** | He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de todos los controles determinados para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo. | | |
| **Nombre Y firma:** | Nelson Betancur | | |

| Fecha (dd/mm/aa) | Validez del permiso (hora desde, hasta) | | Autorizante (firma y C.C.) | Ejecutor (firma y C.C) | Extensión horaria | | Autorizante (firma y C.C.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hora de inicio | Hora de finalización | | | Hora de inicio | Hora de finalización | |
| 1 16/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 2 17/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 3 18/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 4 19/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 5 20/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 6 21/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |
| 7 22/12/2024 | 8:00 am | 5:00 pm | | | | | |

**Seguimiento al permiso de trabajo**

| Responsable de seguimiento | Hora de seguimiento | Observaciones |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Cancelación del trabajo**

| Responsable de la cancelación de la actividad | Motivo de Cancelación | Hora |
|---|---|---|
| | | |

**Cierre del Permiso**

Se Finalizo el trabajo? SI ✓ NO_ El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Terminado

| | |
|---|---|
| **Ejecutor** | Declaro que el área de trabajo y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo; Nombre: Miller Rivera Firma: Hora: 5:00pm |
| **Responsable del área** | Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación Nombre: _____ Firma: Nelson Betancur Hora: 8:00 pm |

**Observaciones:**

Scanned with CamScanner

# LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN CALIENTE


GRU S.A.S
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS


F-SST-43 00

## 1. SELECCIONE TIPO DE EQUIPO A EMPLEAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: | 16 | 12 | 2024 | Hora | 9 m |
| Obra o proyecto | Sumapaz | | Sitio exacto donde se realiza el trabajo | | Auditorio |
| | | | Nombre: Del responsable de la Actividad. | | Miller Rivera |

**Equipo a emplear:**


Equipo de soldadura por arco ✓


Equipo de Oxicorte ☐


Equipos de corte ✓

| LISTA DE CHEQUEO DE SOLDADURA POR ARCO | SI | N/A |
|---|---|---|
| ¿El cable o encauchetado, está libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y exposición de cables? | ✓ | |
| ¿El enchufe eléctrico se encuentra en buen estado y cuenta con polo a tierra? | ✓ | |
| ¿ La caja o Generador se encuentra libre de oxido, completa, tornillos ajustados y con la placa de información técnica del equipo? | ✓ | |
| ¿El botón de encendido (On/Off) de la caja o generador se encuentra fijo y funcionando? | ✓ | |
| ¿El indicador de voltaje y perillas de ajuste del voltaje se encuentran fijas y funcionando? | ✓ | |
| ¿La rejilla de ventilación del equipo se encuentra libre de elementos extraños o que obstruyan la ventilación? | ✓ | |
| ¿Los bornes para conexión del electrodo en la caja o generador, se encuentran libres de oxido o conexiones improvisadas? | ✓ | |
| ¿El cable del electrodo se encuentra libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y exposición de cables? | ✓ | |
| ¿El porta electrodo se encuentra libre de grietas o partes rotas y presenta buen ajuste? | ✓ | |
| ¿La mordaza del electrodo sujeta firmemente y su estado no presenta partes desgastadas o lizas? | ✓ | |
| ¿La pinza de masa sujeta firmemente, no presenta partes desgastadas y su cable esta libre de cortes, empalmes o quemaduras? | ✓ | |

| LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE OXICORTE | SI | N/A |
|---|---|---|
| ¿El soplete, cámara de combustión y válvulas de paso de los gases, se encuentran libres de golpes y de sustancias químicas? | | |
| ¿Partes del soplete como válvulas de paso, válvula anti-retroceso y conexiones, se encuentran ajustadas firmemente? | | |
| ¿Los reguladores de paso de gas se encuentran libres de golpes partes deformes, libres de sustancias químicas (grasa-aceites) u orificios de escape? | | |
| ¿Los manómetros se encuentran funcionando, se observan fijos, y protegidos frente a posibles golpes? | | |
| ¿Las Mangueras de Oxigeno y acetileno se observan libres de orificios, grasa, aceite y terminales de conexión correctamente ajustados? | | |
| ¿Los cilindros se encuentran identificados y se cuenta con las MSDS para cada uno de los cilindros? | | |
| ¿La válvula del cilindro de acetileno se encuentra dirigida en una dirección diferente respecto a la válvula del cilindro de oxigeno (no se encuentran enfrentadas)? | | |
| ¿Los cilindros se encuentran asegurados firmemente al carro porta cilindros? | | |
| ¿El carro porta cilindros cuenta con los elementos de sujeción para cada uno de los cilindros, en buen estado y ajuste? | | |
| ¿Se observa que el carro porta cilindros está libre de grietas, partes sueltas, ruedas completas ajustadas y en funcionamiento? | | |

Scanned with CamScanner

| LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE CORTE Y ESMERILADO | SI | N/A |
|---|---|---|
| ¿El estado general del equipo se observa libre de fisuras, partes rotas, aceite, grasa u otras sustancias? | / | |
| ¿El cable y encauchetado, está libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y su enchufe cuenta con polo a tierra? | / | |
| ¿La equipo cuenta con botón de encendido y apagado fijo y funcionando? | / | |
| ¿El disco de corte es el necesario para el tipo de corte o amolado a realizar? | / | |
| ¿El disco de corte se observa uniforme libre de grietas o partes con desgaste excesivo y ajustado firmemente? | / | |
| ¿ El equipo cuenta con guarda de seguridad que protege el disco, asegurada a la estructura de la herramienta? | / | |
| ¿Se cuenta con la empuñadura auxiliar (manija de agarre auxiliar) instalada al equipo sin presencia de movimientos o desajustada? | / | |
| ¿ Se protege el entorno, señaliza y se trabaja el equipo con precaución en caso de actividades simultaneas? | / | |
| ¿ Si el equipo se soporta en el piso, est espacio es firme nivelado, amplio y despejado? | / | |

## 3. AUTORIZACIÓN

**Ejecutores**

Como ejecutores del trabajo, solicito autorización para realizar el trabajo en caliente en las siguientes fechas:
Desde: 16/12/2024 hasta: 22/12/2024, comprometiéndonos a seguir las recomendaciones descritas en este documento, así como en el permiso de trabajo u otros anexos.

| Nombre | Cargo | Cédula | Firma |
|---|---|---|---|
| Carlos Lascarro | Soldador | 1977433 | |
| Geiser Suarez | Ayudante | 1143363805 | |
| Yoryis Sarmiento | Ayudante | 1004809 | |
| Juan Camilo Martinez | Ayudante | 1048603 | |

**Responsable del área Sst**

Yo como responsable del área Sst he verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación al trabajo a realizar.
Observaciones: _____

Nombre: Nelson Betancur Firma: _____

Scanned with CamScanner

# PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS
## CIVIL

GRU

F-SST-02-VER-07

**OBRA/PROYECTO:** Sumapaz

**FECHA:** Desde 16/12/2024 Hasta 22/12/2024

**HORA INICIO:** 8:00 am **HORA FINALIZACIÓN:** 5:00 pm.

**Tipo de trabajo a realizar:** Izaje de estructura metálica en Auditorio.

**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:**

Izaje de fabrica e izaje de estructura metálica

**EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD**

| NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES | VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL | CERTIFICADO CAPACITACIÓN EN TRABAJO | CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LA LABOR | CONDICIÓN DE SALUD LE PERMITE | ROL(Trabajador autorizado,ayudante de seguridad, brigadista, coordinador de TA) | FIRMA TRABAJADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geiser Suárez | SI | SI | SI | SI | Trabajador Autorizado | |
| 2. Yorvis Sarmiento | SI | SI | SI | SI | Trabajador Autorizado | |
| 3. Juan Camilo Martinez | SI | SI | SI | SI | Ayudante | |
| 4. Carlos Lascarro | SI | SI | SI | SI | Ayudante | |
| 5. | | | | | | |

De acuerdo al número identificado para cada trabajador verifique que se cumpla con los siguientes criterios de seguridad respondiendo **SI, NO, NA: NO APLICA**

| VERIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los puntos de anclaje son resistentes de acuerdo al trabajo a realizar | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | |
| El trabajador manifiesta no haber consumido alcohol drogas o algún tipo de medicamento | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | |
| Se implementaron medidas de seguridad para trabajos cerca a redes eléctricas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | |
| Los trabajadores fueron notificados de los peligros, riesgos, medidas de control y procedimientos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | |

**SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR:**
ANDAMIO ✓ ESCALERAS _____
GRUAS CON CANASTA_____
OTROS _____ CUÁL

**SISTEMA DE ACCESO POR ESCALERAS:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| La escalera está en buen estado | SI | ✓ | NO | |
| La escalera esta asegurada a la estructura | SI | ✓ | NO | |
| Los peldaños y largueros estan en buen estado | SI | ✓ | NO | |

**MEDIDAS DE PREVENCIÓN**

| Verifique el cumplimiento de los requisitos de seguridad | SI | NO |
|---|---|---|
| Demarcación del área | | X |
| Delimitación del área | ✓ | |
| Líneas de advertencia | ✓ | |
| Señalización | | X |
| Barandas | ✓ | |
| Red de seguridad caída de objetos | ✓ | |
| Control de acceso | ✓ | |
| Control de huecos y superficies | ✓ | |
| Manejo desniveles | ✓ | |
| Ayudante de seguridad Mencione el Designado: | ✓ | |
| Red de seguridad caída de personas | ✓ | |
| Otros Cuales: | | |

**SISTEMA DE POSICIONAMIENTO**

| Verifique el cumplimiento de los requisitos de seguridad | SI | NO |
|---|---|---|
| Eslinga de posicionamiento | ✓ | |
| Eslinga de restricción | | |
| Otro Cual: | | |

**SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Arnés de cuerpo completo | ✓ | |
| Línea de vida horizontal | ✓ | |
| Línea de vida vertical | | |
| Punto de anclaje | ✓ | |
| Freno de seguridad | ✓ | |
| Tie off | | X |
| Mosquetón | | X |
| Ot | | |

**SISTEMA DE ACCESO POR ANDAMIO**

**Tipo de andamio:** Fijo: ✓ Movil: Otro:

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El andamio es el adecuado para la labor a realizar | ✓ | |
| Las crucetas y acoples del andamio tienen seguros adecuados | ✓ | |
| Las bases del andamio se encuentran aseguradas | ✓ | |
| El andamio cuenta con barandas laterales | ✓ | |
| Plataformas aseguradas y sobresalen mínimo 30 cm del andamio | ✓ | |
| Todos los puntos del andamio se encuentran soldados | ✓ | |
| El andamio se encuentra completo en sus partes y accesorios | ✓ | |

**PUNTOS DE ANCLAJE:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| El punto de anclaje brinda la seguridad necesaria al trabajador | SI | ✓ | NO | |
| Evitan que la persona se golpee contra el nivel inferior y evitan el efecto péndulo. | SI | ✓ | NO | |

**PRECAUCIONES ÁREA DE TRABAJO:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| El sitio donde se realizará el trabajo está aislado y señalizado | | X |
| Se tiene contacto con energía eléctrica | ✓ | |
| Otros riesgos? | | |
| Otras precauciones: Uso de epp adecuados. | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| | SI | NO | ESTADO B | R | M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gafas de Seguridad | ✓ | | ✓ | | |
| Casco tipo 2 con barbuquejo | ✓ | | ✓ | | |
| Protectores auditivos | ✓ | | ✓ | | |
| Proteccion Respiratoria | ✓ | | ✓ | | |
| Botas de seguridad | ✓ | | ✓ | | |
| Guantes antideslizantes | ✓ | | ✓ | | |
| Cargador de herramientas | ✓ | | ✓ | | |
| Visor de seguridad | ✓ | | ✓ | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |
| Otros: | | | | | |

Peso de la carga a usar: _____ Altura de trabajo: 6,0m

Scanned with CamScanner

**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA LABOR**

| Equipos y Herramientas a utilizar | Estado | Aceptado? | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Andamio, eslinga, línea de vida, arnés | Bueno | SI | Inspeccion de equipo contra caídas. |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES:**

- Personal certificado con curso de alturas vigente.
- Inspección de equipo contra caídas.

**APROBACIÓN**

| DATOS GENERALES | NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE INDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Miller Rivera | cédula | 1015993535 | Contratista |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof SST |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof SST. |
| SUBCONTRATISTA | Miller Rivera | cédula | 1015993535. | Contratista |
| OTRO CUAL | | | | |

**DIA Cada responsable debe firmar la aprobación del permiso en cada día para verificar que se cumplan con todas las condiciones de seguridad que dieron lugar a la generación del permiso, El día 1 será el primer día de la fecha de inicio**

| APROBACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | | | | | | | | |
| SUBCONTRATISTA | | | | | | | | |
| OTRO CUAL | | | | | | | | |

**NOTA: Para la autorización del trabajo se deben tener todas las firmas aquí solicitadas y adjuntar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), los Conceptos medicos de cada uno de los ejecutores de la actividad y certificados de formación en trabajo en alturas.**

**CIERRE**

| DATOS GENERALES | NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | CEDULA DE INDENTIFICACIÓN | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Miller Rivera | cédula | 1015993535 | Contratista | 22/12/2024 |
| COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof-SST | 22/12/2024 |
| RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS | Nelson Betancur | cédula | 1121898477 | Prof-SST | 22/12/2024 |
| SUBCONTRATISTA | Miller Rivera | cédula | 1015993535. | Contratis | 22/12/2024 |
| OTRO CUAL | | | | | |

**Manifiesto que las áreas se encuentran organizadas, fueron retirados, señalizados, protegidos los sistemas de acceso, herramientas, equipos y elementos innecesarios**

Scanned with CamScanner

**ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS**

GRU. GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.

ÁREA: ADMINISTRATIVA [ ] OPERATIVA [X] OBRA Sumapaz.

Yo Leidy Ramos Muñoz, identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

| FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA) | PROTECCION PIES | | | PROTECCION PARA LAS MANOS | | | PROTECCION PARA LA CABEZA | | | | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | PROTECCION OIDOS | | PROTECCION OJOS | | PROTECCION CUERPO | | | | ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS | | | OTROS | FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR) | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Casco con puntera | Calzado con puntera | Bota dieléctrico | Guantes Vaqueta | Guantes caucho | Guantes carnaza | Casco | Casco con barboquejo | Casco dieléctrico | Gorro | Mascarilla humos metálicos | Mascarilla material particulado | Tipo copa | Tipo inserción | Gafas | Careta / Visor | Overol / camisa / pantalón | Impermeable | Chaleco o chaqueta / Cubico reflectivo | Polainas / canilleras / pantalones | Arnés | Eslinga | Línea de vida | | | |
| 17/12/2024 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Leidy Ramos | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.**

Scanned with CamScanner

**ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS**

GRU

ADMINISTRATIVA [ ] OPERATIVA [X] OBRA Sumapaz

Juan Sebastián Rojas, identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

| FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA) | PROTECCION PIES | | | PROTECCION PARA LAS MANOS | | | PROTECCION PARA LA CABEZA | | | | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | PROTECCION OIDOS | | PROTECCION OJOS | | PROTECCION CUERPO | | | | ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS | | | OTROS | FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR) | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Botas con puntera | Botas con puntera | Botas dieléctrico | Guantes Vaqueta | Guantes caucho | Guantes carnaza | Casco | Casco con barbuquejo | Casco dieléctrico | Gorra | Mascarilla tarnet antipolvo | Mascarilla material particulado | Tipo copa | Tipo inserción | Gafas | Careta / Visor | Overol / camisa / pantalón | Impermeable | Chaleco o chaqueta / chaleco reflectivo | Polainas / canilleras / pretinas | Arnés | Eslinga | Línea de vida | | | |
| 17/12/2024 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/12/2024 | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como abajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.**

Scanned with CamScanner

**ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS**

GRU GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

AREA: ADMINISTRATIVA [ ] OPERATIVA [X] OBRA Sumapaz

Yo. Haiol Pachón Pachón, identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

| FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA) | PROTECCION PIES | | | PROTECCION PARA LAS MANOS | | | PROTECCION PARA LA CABEZA | | | | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | PROTECCION OIDOS | | PROTECCION OJOS | | PROTECCION CUERPO | | | | ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS | | | OTROS | FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR) | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Botas con puntera | Botas con puntera | Bota dieléctrica | Guantes Vaqueta | Guantes cuero | Guantes carnaza | Casco | Casco con barbuquejo | Casco dieléctrico | Gorra | Mascarilla humos metálicos | Mascarilla material particulado | Tipo copa | Tipo inserción | Gafas | Careta / Visor | Overol / camisa / pantalón | Impermeable | Chaleco o chaqueta / diadema reflectiva | Polainas / cubrebotas / pierneras | Arnés | Eslinga | Línea de vida | | | |
| 17/12/2024 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Haiol Pachón | |
| 19/12/2024 | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | Haiol Pachón | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.**

Scanned with CamScanner

**ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS**

GRU SAS
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

ÁREA: ADMINISTRATIVA [ ] OPERATIVA [X] OBRA Sumapaz

Yo, Alejandro Romero Baquero, identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

| FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA) | PROTECCION PIES | | | PROTECCION PARA LAS MANOS | | | PROTECCION PARA LA CABEZA | | | | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | PROTECCION OIDOS | | PROTECCION OJOS | | PROTECCION CUERPO | | | | ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS | | | OTROS | FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR) | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Overol con puntera | Coveña con puntera | Bota dieléctrica | Guantes Vaqueta | Guantes caucho | Guantes carnaza | Casco | Casco con barbuquejo | Casco dieléctrico | Gorra | Mascarilla humos metálicos | Mascarilla material particulado | Tipo copa | Tipo incrustión | Gafas | Careta / Visor | Overol / cubetas / pantalón | Impermeable | Chaleco o chaqueta / cubetas reflectivo | Pantalon / cubetas / pretinera | Arnés | Eslinga | Línea de vida | | | |
| 19/12/2024 | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.**

Scanned with CamScanner

**ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS**

GRU S.A.S. GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

ADMINISTRATIVA [ ] OPERATIVA [X] OBRA Sumapaz.

Raul Gonzalez, identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

| PROTECCION PIES | | | PROTECCION PARA LAS MANOS | | | PROTECCION PARA LA CABEZA | | | | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | PROTECCION OIDOS | | PROTECCION OJOS | | PROTECCION CUERPO | | | | ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS | | | OTROS | FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR) | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botas con punteras | Botas con punteras | Botas dieléctrica | Guantes Vaqueta | Guantes caucho | Guantes carnaza | Casco | Casco con barboquejo | Casco dieléctrico | Gorra | Mascarilla humos metálicos | Mascarilla material particulado | Tipo copa | Tipo inserción | Gafas | Careta / Visor | Overol / cordon / pantalón | Impermeable | Chaleco o chaqueta / Gafetes reflectivos | Polainas / cauchos / pretinas | Arnés | Eslinga | Línea de vida | | | |
| | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | Rueg Nelson B | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rueg Nelson B | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como nantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección tege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

Scanned with CamScanner

**ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS**

GRU VIVO
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS
F-SST-GS-VER-07

AREA: ADMINISTRATIVA [ ] OPERATIVA [X] OBRA Sumapaz

Yo Gregory Corao Rojas, identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

| FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA) | PROTECCION PIES | | | PROTECCION PARA LAS MANOS | | | PROTECCION PARA LA CABEZA | | | | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | PROTECCION OIDOS | | PROTECCION OJOS | | PROTECCION CUERPO | | | | ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS | | | OTROS | FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR) | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Botas con puntera | Botines con puntera | Botas dieléctrico | Guantes Vaqueta | Guantes cizalla | Guantes carnaza | Casco | Casco con barboquejo | Casco dieléctrico | Gorra | Mascarilla humos metálicos | Mascarilla material particulado | Tipo copa | Tipo incrustado | Gafas | Careta / Visor | Overol / camisa / pantalón | Impermeable | Chaleco o chaqueta / chaleco reflectivo | Polainas / canilleras / pretinera | Arnés | Eslinga | Línea de vida | | | |
| 19/12/2024 | | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | Gregory | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

# INSPECCION DE ORDEN Y ASEO EN OBRA

GRU S.A.S.
F-SST-19-VER-02

| | |
|---|---|
| **Fecha de realizacion:** | 20/12/2024 |
| **Obra o Proyecto:** | Sumapaz |

| **Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar** | **Bueno / Si** | **A mejorar / No** | **No Aplica** |
|---|---|---|---|
| ***MAQUINARIA Y EQUIPOS*** | | | |
| Limpias y libres de todo material innecesario | ✓ | | |
| Libres de filtraciones de aceite y grasa | ✓ | | |
| Protecciones, guardas adecuadas y en buenas condiciones | ✓ | | |
| ***ALMACENAMIENTO DE MATERIALES*** | | | |
| Apilados y ordenados en forma adecuada | ✓ | | |
| Medios de transporte de carga almacenados en lugares adecuados de forma segura y ordenada | ✓ | | |
| Maderas ubicadas en un solo punto y sin puntillas que generen riesgo de accidente para el personal | ✓ | | |
| ***HERRAMIENTAS*** | | | |
| Adecuadamente almacenadas | ✓ | | |
| Limpias de aceite y grasa al guardarlas | ✓ | | |
| Mangos seguros y en buen estado | ✓ | | |
| ***OFICINA*** | | | |
| Pasillos con ancho mayor a 1,2 metros | ✓ | | |
| Pasillo claramente demarcados | ✓ | | |
| Posee superficies seguras y aptas para el trabajo | ✓ | | |
| manchas de aceite y grasa | ✓ | | |
| Se dispone de un lugar para el papel de oficina a reciclar | ✓ | | |
| ***DISPOSICIÓN DE RESIDUOS*** | | | |
| Señalización de las canecas de disposición de residuos | ✓ | | |
| Residuos dispuestos en la caneca correspondiente: | ✓ | | |
| Blanco (Residuos aprovechables): Vidrio, plastico, carton, papel y metales | ✓ | | |
| Verde (Residuos orgánicos aprovechables):Restos de comida, desechos agricolas. | ✓ | | |
| Negro (Residuos No aprovechables): Papel higienico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados. | ✓ | | |
| ***EDIFICACIONES*** | | | |
| Muros y ventanas limpias y libres de cosas innecesarias (contaminación visual) | ✓ | | |
| Limpieza de las luminarias | ✓ | | |
| Escaleras limpias, libres de materiales, bien iluminadas, con barandas apropiadas y escalones en buenas condiciones | | | NA. |
| ***TERRENOS A CAMPO ABIERTO, OBRA*** | | | |
| Se encuentran señalizados los peligros | ✓ | | |
| Se encuentra la zona de trabajo sin desperdicios y basuras en el piso | | | |
| Se encuentran las vias de transporte y tránsito de personal sin manchas, goteos y derrames de productos quimicos peligrosos. | ✓ | | |
| Se almacenan los combustibles en lugares adecuados y se tienen sus recipientes en buen estado de limpieza y orden. | ✓ | | |
| Baños portatiles y/o fijos se encuentran aseados y limpios. | ✓ | | |

| **ACCIONES A TOMAR** | **FECHA REALIZACIÓN** | **RESPONSABLE** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Inspeccionó: Nelson Betancur — Quien atiende la inspección: _____

Nombre: Nelson Betancur — Nombre: _____

Cargo: Prof- Amb-SST — Cargo: _____

| INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GRU GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS |
|---|---|
| PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y GRATA | F-SST-22-VER-01 |

FECHA -SEMANA: 16-12-2024 al 22-12-2024 CONTRATO/ OBRA: COP-483-2023

MARCA: Makita SERIAL/ MODELO:

OPERADOR: Alejandro Romero AREA DE TRABAJO: Equipamiento Cultural (Unid Esl 5)

**PULIDORA**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO | 1 | 1 | | | | | |
| MANGO AUXILIAR | 1 | 1 | | | | | |
| MANGO DE SUJECIÓN | 1 | 1 | | | | | |
| GUARDA EN POSICIÓN DEL DISCO DE PULIR | 1 | 1 | | | | | |
| DISCO DE PULIR COMPLETO (SIN FISURAS) | 1 | 1 | | | | | |
| PINTURA | 1 | 1 | | | | | |
| ASEO | 1 | 1 | | | | | |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | 1 | 1 | | | | | |
| CABLE DE CONEXIÓN | 1 | 1 | | | | | |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | 1 | 1 | | | | | |
| TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO | 1 | 1 | | | | | |
| LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO | 1 | 1 | | | | | |
| REVISAR RPM DEL DISCO, Q SEAN > O = A LA DE LA PULIDORA | 1 | 1 | | | | | |
| BOTON DE BLOQUEO DEL HUSILLO | 1 | 1 | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |


**GRATA MECÁNICA**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO | | | | | | | |
| GUARDA EN POSICIÓN | | | | | | | |
| CEPILLO COMPLETO (SIN FISURAS) | | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | | |
| ASEO | | | | | | | |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | | | | | | | |
| CABLE DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO | | | | | | | |
| LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO | | | | | | | |
| MANGO DE SUJECIÓN | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES: Uso de protección auditiva tipo copa y/o inserción.
- Uso de guardas de seguridad.

ESTADO:

1 Cumple especificaciones
2 No cumple especificaciones
3 Realizar mantenimiento preventivo
4 Realizar mantenimiento Correctivo
5 Reemplazar equipo
6 Otro



| Quien realiza la inspección: | | Revisado por.: | Nelson Betancur Gutiérrez |
|---|---|---|---|
| Cargo | Ayudante | Cargo | Prof. Ambiental - SST |
| Firma | | Firma | |

Scanned with CamScanner

| INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GRU S.A.S. GESTIÓN URBANA Y URBANA SAS |
|---|---|
| PREOPERACIONAL DE TALADRO | F-SST-23-VER-01 |

SEMANA: 16-12-2024 al 22-12-2024 CONTRATO/OBRA: COP -483-2023

MARCA: Dong Cheng. SERIAL/MODELO:

OPERADOR: Alejandro Romero AREA DE TRABAJO: Equipamiento Cultural

**TALADRO PERCUTOR**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO / PERCUTOR | | 1 | 1 | | | | |
| TOPE DE PROFUNDIDAD | | 1 | 1 | | | | |
| PORTABROCAS | | 1 | 1 | | | | |
| PINTURA | | 1 | 1 | | | | |
| ASEO | | 1 | 1 | | | | |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | | 1 | 1 | | | | |
| CABLE DE CONEXIÓN | | 1 | 1 | | | | |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | | 1 | 1 | | | | |
| REGULADOR DE VELOCIDAD MANUAL | | 1 | 1 | | | | |
| LLAVE PARA ASEGURAR LA BROCA | | 1 | 1 | | | | |
| REGULADOR DE VELOCIDAD AUTOMATICO | | 1 | 1 | | | | |
| MANGO DE SUJECIÓN | | 1 | 1 | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |

**TALADRO ATORNILLADOR**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO | | | | | | | |
| TOPE DE PROFUNDIDAD | | | | | | | |
| PORTABROCAS | | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | | |
| ASEO | | | | | | | |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | | | | | | | |
| CABLE DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| REGULADOR DE VELOCIDAD MANUAL | | | | | | | |
| LLAVE PARA ASEGURAR LA BROCA | | | | | | | |
| REGULADOR DE VELOCIDAD AUTOMATICO | | | | | | | |
| MANGO DE SUJECIÓN | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES: Uso de protección auditiva tipo copa y/o inserción.

**ESTADO:**

1 Cumple especificaciones
2 No cumple especificaciones
3 Realizar mantenimiento preventivo
4 Realizar mantenimiento Correctivo
5 Reemplazar equipo
6 Otro cual)

TALADRO PERCUTOR | TALADRO ATORNILLADOR

| Quien realiza la inspección: | | Revisado por.: | Nelson Betancur |
|---|---|---|---|
| Cargo | Ayudante | Cargo. | Prof Ambiental-SST |
| Firma | | Firma. | |

Scanned with CamScanner

## INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GRU GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-21-VER-01

### PREOPERACIONAL MEZCLADORA

SEMANA: 16-12-2024 al 22-12-2024 CONTRATO: COP-483-2023

OPERADOR: Gregory Corao Rojas. FRENTE: Equipamiento Cultural (U.E.S)

**MEZCLADORA**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| OLLA MEZCLADORA | | | 1 | 1 | 1 | | |
| ASPAS METALICAS | | | 1 | 1 | 1 | | |
| SEGURO DE VOLTEO | | | 1 | 1 | 1 | | |
| PROTECTOR (Engrane de volteo) | | | 1 | 1 | 1 | | |
| VOLANTE | | | 1 | 1 | 1 | | |
| GRASERAS ZERK | | | 1 | 1 | 1 | | |
| NIVEL DE ACEITE (motor) | | | 1 | 1 | 1 | | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | | | 1 | 1 | 1 | | |
| CADENA DE SEGURIDAD | | | 1 | 1 | 1 | | |
| BARRA PARA REMOLCAR | | | 1 | 1 | 1 | | |
| SUSPENSIÓN DEL MUELLE | | | 1 | 1 | 1 | | |
| LLANTAS | | | 4 | 4 | 4 | | |
| INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO | | | 1 | 1 | 1 | | |
| COMPARTIMENTO (Porteje el motor) | | | 1 | 1 | 1 | | |
| * FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR) | | | 1 | 1 | 1 | | |
| PINTURA | | | 1 | 1 | 1 | | |
| ASEO | | | 1 | 1 | 1 | | |
| *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR | | | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | | | | |
| **FIRMA OPERADOR TECNICO** | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:** Lavar y limpiar el equipo despues de utilizarlo
- Colocar guarda de Seguridad

**ESTADO:**

1 Cumple especificaciones
2 No cumple especificaciones
3 Realizar mantenimiento preventivo
4 Realizar mantenimiento Correctivo
5 Reemplazar equipo
6. Otro. Cuál?



| Quien realiza la inspección: | | Revisado por.: | Nelson Bedancur Gutiérrez |
|---|---|---|---|
| Cargo | Ayudante. | Cargo: | Prof. Ambiental - SST |
| Firma.: | | Firma.: | |

Scanned with CamScanner

# INSPECCIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA

GRU SAS
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-58 00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: | FURIUS | OPERADOR: | Carlos Lascarro | CÉDULA | 19774553 |
| | | MODELO/SERIAL: | FIX-251 | COLOR: | Naranja |
| UBICACIÓN: | Sumapaz | SUPERVISOR: | | ZONA: | Auditorio. |
| | | SEMANA DEL: 16 AL | | MES 12 | AÑO 2024 |

| ITEM | DESCRIPCION INSPECCIÓN GENERAL | | APLICA SI | APLICA NO | LUN C | LUN NC | MAR C | MAR NC | MIE C | MIE NC | JUE C | JUE NC | VIE C | VIE NC | SAB C | SAB NC | DOM C | DOM NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCASA | Carcasa en buen estado | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 2 | PUESTA A TIERRA | Sin rupturas, ni perforaciones, bien asegurada. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 3 | PERILLAS SELECTORA DE AMPERAJE | Bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras, ni superficies irregulares, con facilidad de movimiento | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 4 | CABLES (PORTA ELECTRODO Y MASA) | Cable que sale del bobinado, hacia la pieza. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 5 | CONEXIONES | El cable de conexión eléctrica, para que pueda funcionar el soldador eléctrico. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 6 | PINZA PORTA ELECTRODOS | Debe garantizar un aislamiento eléctrico suficiente para el soldador. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 7 | PINZA DE PUESTA A TIERRA | Mide la resistencia contra tierra sin picos de tierra. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 8 | ENCENDIDO Y APAGAGO | Es el switch con el cual se enciende y apaga el paso de corriente. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 9 | FUNCIONAMIENTO EN GENERAL | Sin ruidos anormales, encendido perfecto. | | | ✓ | | ✓ | X | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 10 | ORDEN Y LIMPIEZA | Libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| EL EQUIPO APRUEBA LA INSPECCIÓN | | | SI | | ✓ | | NO | | | | | | | | | | | |

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| | C | Por favor marque C cuando considere que las condiciones de seguridad del elementos son adecuadas y permiten un adecuado funcionamiento del Equipo. |
| | NC | El elemento o condición, genera riesgos de accidente a las personas que los operan o se encuentran cercano a él. |
| | NA | No se evalua para este tipo de equipo, máquina. |

**IMPORTANTE: 1.Operar el equipo solamente después de ejecutar la INSPECCIÓN PREOPERACIONAL**

| INSPECCIÓN REALIZADA POR | | INSPECCION APROBADA POR; | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Carlos Arturo Lascarro Hoya | Nombre: | Nelson Betancur G |
| Cargo: | Soldador Auxiliar | Cargo: | Prof. Ambiental -SST |
| Cédula: | 19774553 | Cédula | 1121898477 |
| Firma: | | Firma: | |



Scanned with CamScanner

**INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y GRATA**

GRU S.A.S. GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-22-VER-01

FECHA -SEMANA: 16-12-24 al 22-12-24 CONTRATO/ OBRA COP-483-2023.

MARCA: BOSCH SERIAL/ MODELO:

OPERADOR: Geiser Suarez Acuña AREA DE TRABAJO: Equipamiento Cultural (U.E 5).

**PULIDORA**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MANGO AUXILIAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MANGO DE SUJECIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GUARDA EN POSICIÓN DEL DISCO DE PULIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DISCO DE PULIR COMPLETO (SIN FISURAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PINTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABLE DE CONEXIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REVISAR RPM DEL DISCO Q SEAN > O = A LA DE LA PULIDORA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOTON DE BLOQUEO DEL HUSILLO | | | | | | | 1 |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |

**GRATA MECÁNICA**

| ASPECTOS A EVALUAR | ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| ENCENDIDO | | | | | | | |
| GUARDA EN POSICIÓN | | | | | | | |
| CEPILLO COMPLETO (SIN FISURAS) | | | | | | | |
| PINTURA | | | | | | | |
| ASEO | | | | | | | |
| TORNILLERÍA EN GENERAL | | | | | | | |
| CABLE DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| CLAVIJA DE CONEXIÓN | | | | | | | |
| TUERCA DE ASEGURAMIENTO DEL DISCO | | | | | | | |
| LLAVE PARA ASEGURAR EL DISCO | | | | | | | |
| MANGO DE SUJECIÓN | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |
| FIRMA OPERADOR TECNICO | | | | | | | |

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES: Uso de protección auditiva tipo inserción o copa.

ESTADO:

1 Cumple especificaciones


2 No cumple especificaciones

3 Realizar mantenimiento preventivo

4 Realizar mantenimiento Correctivo

5 Reemplazar equipo

6 Otro



| | | | |
|---|---|---|---|
| Quien realiza la inspección: | | Revisado por.: | Nelson Betancur Gutierrez |
| Cargo | Ayudante. | Cargo | Prof. Ambiental - SST |
| Firma | | Firma | |

# INSPECCION ANDAMIOS

GRU S.A.S
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S
F-SST-15-VER-01

**Obra:** Sumapaz **Fecha de ensamble:** 17/12/2024

**Ubicación dentro de la obra:** Equipamiento Cultural (Unidad Estructural 5).

**Trabajo a ejecutar:** Izaje de estructura metálica.

**Todas las personas que arman andamios, deben estar entrenadas**

| No. | ASPECTO Y/O ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Si | No | NA |
| 1 | La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 2 | Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 3 | La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (Mínimo 2 tablones de 25 cms de ancho)? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 4 | La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 5 | Se encuentra el andamio amarrado cada tres secciones entre si ? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 6 | Están instaladas todas las trabas de las diagonales? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 7 | Los vientos de sujeción empleados son de manila o guaya acerada?, no es aceptable alambre. | ☑ | ☐ | ☐ |
| 8 | Los tablones utilizados para la plataformas del andamio cumplen las siguientes especificaciones: | | | |
| | a) Dos (2) pulgadas de grosor? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | b) Sobresalen 30 cms a lado y lado del andamio como máximo? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | c) No poseen nudos, partiduras, astillados, ni deformaciones algunas que disminuyan su resistencia estructural? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | d) Tienen mínimo de ancho 25 cms cada uno? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | e) Están colocados lo más juntos posible de manera que cubren toda la luz entre los soportes? | ☑ | ☐ | ☐ |
| | f) Están amarrados a la estructura del andamio? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 9 | Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 10 | El andamio esta instalado y nivelado sobre bases sólidas? Tablones, platinas, **NO es aceptable ladrillos** | ☑ | ☐ | ☐ |
| 11 | Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 12 | Los módulos del andamio están asegurados entre secciones? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 13 | Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 14 | Se tenderán extensiones eléctricas en el andamio?. Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 15 | Las personas que laboran sobre el andamio, han recibido entrenamiento para realizar tareas sobre los mismos? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 16 | Se dispone de Arnés de seguridad y demás elementos necesarios de protección contra caídas para trabajar sobre los andamios? | ☑ | ☐ | ☐ |
| 17 | Está señalizada el área alrededor del andamio? | ☐ | ☒ | ☐ |

OBSERVACIONES:

**TENGA EN CUENTA:**

Si una o más respuestas son negativas (NO), **la condición debe ser corregida** antes de autorizar el uso del andamio.

Esta lista de verificación debe realizarse **cada vez que se modifique o se instale un nuevo andamio** y permanecer en terreno.

Todo andamio que no cuente con esta verificación autorización **no puede ser utilizado.**

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre: Nelson Betancur G

Cargo: Prof. Ambiental - SST.

Scanned with CamScanner

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S**

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S

**Version:** 0

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | Sumapaz-Betania | **SEMANA DEL** | 23 | 12 | 2024 | **AL** | 29 | 12 | 2024 | |
| **PROYECTO** | APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ SEDE BETANIA. | | | | | | | | | |
| **CONTRATO Y OBJETO** | COP-483-2023 | | | | | | | | | |

**1. PERSONAL VINCULADO EN OBRA**

| N° | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Humberto Pinzón Mariño | 79.279.249 | Director de Obra | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 2 | Sandra Patricia Abril Sabogal | 52.150.750 | Directora de Desarrollo Organizacional | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 3 | Alejandra Cueto Gonzalez | 1.014.247.831 | Profesional Presupuesto | 23/06/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 4 | Luathamy Vargas Llano | 1.022.416.383 | Profesional Civil | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 5 | Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez | 1.121.898.477 | Profesional Ambiental-SST | 22/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 6 | Yicela Ovalle Triana | 52.064.904 | Profesional Social | 11/07/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 7 | Andrés D´Angello Guerrero Ramírez | 1.015.408.199 | Secretario(a) | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 8 | Rolando Saúl Rodriguez Díaz | 79.923.465 | Inspector de obra | 7/11/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 9 | Jose Alejandro Abril Clavijo | 1.010.217.629 | Almacenista | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 10 | Javier Alfonso Mora Daza | 7.178.220 | Especialista Estructural | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 11 | Andrés Gerardo Baena Eraso | 79.877.058 | Especialista Geotecnia | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 12 | Franklin Paolo Flechas Parra | 79.628.712 | Especialista Hidraúlico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 13 | Leo David León Cardozo | 79.693.384 | Ingeniero Eléctrico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 14 | Leidy Johana Ramos Muñoz | 1.022.955.270 | Ayudante | 16/10/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 15 | Miller Duvan Rivera Valles | 1.015.993.535 | Maestro | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 16 | Jorge Andrés Castro Oquendo | 1.019.131.800 | Oficial | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 17 | Carlos Arturo Lascarro Mesa | 19.774.353 | Soldador | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 18 | Geiser De Jesus Suárez Acuña | 1.143.383.893 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 19 | Juan Camilo Martinez Torres | 1.048.603.160 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 20 | Yoryi Alfredo Sarmiento Lazcarro | 3.801.509 | Ayudante | 2/12/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 21 | Carlos Martin Ocampo Rivera | 86.001.962 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 22 | Carlos Alberto Ocampo Mateus | 1.022.391.237 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 23 | Hernán Carranza Roldan | 12.254.554 | Electricista | 6/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 24 | Deiby Alfonso Bejarano Barragán | 1.077.969.548 | Maestro | 26/12/2024 | INGRESO | RB CONSTRUCTORA |
| 25 | Miller Tique Sánchez | 5.978.823 | Ayudante | 26/12/2024 | 26/12/2024 | RB CONSTRUCTORA |

**2. ACTIVIDADES OPERATIVAS**

| FECHA | NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES |
|---|---|
| 23/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia metálica (Equipamiento Cultural) |
| 24/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia metálica (Equipamiento Cultural) |
| 25/12/2024 | No hubo actividades de obra, porque fue festivo |
| 26/12/2024 | Descargue y almacenamiento de madera tipo pino (Archivo) |
| 27/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia metálica (Equipamiento Cultural) |
| 28/12/2024 | Izaje y empalme de tuberia metálica (Equipamiento Cultural) |

**3. INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD**

| FECHA | TEMA | NUMERO DE PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| 26/12/2024 | Inducción en SST | 2 |

**4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

| INTENSIDAD | TIPO DE INTERVENCION | HALLAZGOS | METODOS DE ACCION |
|---|---|---|---|
| Diario | Inspeccion preoperacional de equipo soldador | Se verifican las condiciones y funcionamiento de la pulidora diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación. | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de andamio | Se verifica las condiciones y el funcionamiento de andamio diariamente previo a las actividades, no se evidencia ninguna novedad | Ninguna |

**5. SENALIZACION Y DEMARCACION.**

| AREA | TRABAJO REALIZADO |
|---|---|
| Porteria | Entrada peatonal |
| Almacen | Paso peatonal |
| | |
| | |

**7. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

| DESCRIPCIÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ACUMULADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de Accidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por A.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad común | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por E.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de ausencia sin justa causa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas normales trabajadas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 |
| Horas extras trabajadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No de trabajadores | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 22 |

**8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| FECHA | NOMBRE DE TRABAJADOR | DOTACION | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
|---|---|---|---|
| | NO HUBO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPPS A PERSONAL | | |

**9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y SST (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.**

Se realiza jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de obra
este semana, no paso camión encargado de la recolección y transporte de basura PROMOAMBIENTAL SAS ESP.
Se mantiene cubierto material pétreo con plástico negro y poliiétileno (Porteria y Equipamiento Cultural)
diciembre, llega a obra pedido de madera tipo pino para realización de cerchas para instalación en Porteria
contratista personal encargado de la estructura metálica, que fueron cuatro (4): 1 soldador y 3 ayudantes en Equipamiento Cultural.
descargar la madera, por parte de la empresa RB CONSTRUCTORA.

Durante
Día 26 de
* Durante esta semana, solo trabajo un
* Se realiza inducción el día 26/12/2024 al personal nuevo encargado de
* Se mantiene señalización cinta peligro paso peatonal (Porteria)

**10. OBSERVACIONES**

Se adjunta copia de recibo de madera descargada en obra: 26/12/2024
a seguridad social personal nuevo y registro de inducción

Se adjunta documentación y afiliación

**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL SST**
**Nelson Betancur Gutiérrez**
**GESTION RURAL & URBANA S.AS**

| REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto 1. Izaje y empalme de tuberia (Equipamiento Cultural)** | **Foto 2.** |
|  | |
| **Foto No. 3. Almacenamiento de madera tipo pino** | |

# INFORMES SEMANALES
# GRU S.A.S.
# ENERO 2025

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S**

GRU S.A.S GESTION RURAL Y URBANA SAS

**Version:** 0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | Sumapaz-Betania | **SEMANA DEL** | 13 | 1 | 2025 | **AL** | 19 | 1 | 2025 |
| **PROYECTO** | APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ SEDE BETANIA. | | | | | | | | |
| **CONTRATO Y OBJETO** | COP-483-2023 | | | | | | | | |

**1. PERSONAL VINCULADO EN OBRA**

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Humberto Pinzón Mariño | 79.279.249 | Director de Obra | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 2 | Sandra Patricia Abril Sabogal | 52.150.750 | Directora de Desarrollo Organizacional | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 3 | Alejandra Cueto Gonzalez | 1.014.247.831 | Profesional Presupuesto | 23/06/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 4 | Gustavo Garcia Cabezas | 79.536.127 | Residente de Obra | 15/01/2024 | INGRESO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 5 | Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez | 1.121.898.477 | Profesional Ambiental-SST | 22/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 6 | Yicela Ovalle Triana | 52.064.904 | Profesional Social | 11/07/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 7 | Andrés D´Angello Guerrero Ramírez | 1.015.408.199 | Secretario(a) | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 8 | Rolando Saúl Rodríguez Díaz | 79.923.465 | Inspector de obra | 7/11/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 9 | Javier Felipe Castillo Gutiérrez | 1.032.458.205 | Almacenista | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 10 | Leidy Johana Ramos Muñoz | 1.022.955.270 | Ayudante | 16/10/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 11 | Javier Alfonso Mora Daza | 7.178.220 | Especialista Estructural | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 12 | Andrés Gerardo Baena Eraso | 79.877.058 | Especialista Geotecnia | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 13 | Franklin Paolo Flechas Parra | 79.628.712 | Especialista Hidraúlico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 14 | Leo David León Cardozo | 79.693.384 | Ingeniero Eléctrico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 15 | Raúl Alfonso González Torres | 1.022.993.661 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 16 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | 79.213.052 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 17 | Harol Wuanly Pachón Pachón | 1.003.711.050 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 18 | Brayan Camilo Abril Pineda | 1.015.455.854 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 19 | Jose Alejandro Baquero Romero | 1.023.010.144 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 20 | Gregory Antonio Corao Rojas | 6.899.370 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 21 | Emiliano Reyes León | 1.003.555.916 | Ayudante | 11/01/2025 | 16/01/2025 | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 22 | Juan Sebastian Rojas Castro | 1.087.493.513 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 23 | Miller Duvan Rivera Valles | 1.015.993.535 | Maestro-Contratista | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 24 | Jorge Andrés Castro Oquendo | 1.019.131.800 | Oficial | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 25 | Carlos Arturo Lascarro Mesa | 19.774.353 | Soldador | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 26 | Geiser De Jesus Suárez Acuña | 1.143.383.893 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 27 | Juan Camilo Martinez Torres | 1.048.603.160 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 28 | Yoryi Alfredo Sarmiento Lazcarro | 3.801.509 | Ayudante | 2/12/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 29 | Carlos Martin Ocampo Rivera | 86.001.962 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 30 | Carlos Alberto Ocampo Mateus | 1.022.391.237 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 31 | Hernán Carranza Roldan | 12.254.554 | Electricista | 6/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 32 | Deiby Alfonso Bejarano Barragán | 1.077.969.548 | Maestro | 26/12/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 33 | Miller Tique Sánchez | 5.978.823 | Ayudante | 26/12/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 34 | Julio César Gonzalez Muñoz | 82.390.391 | Ayudante | 6/01/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 35 | Monica Andrea Pineda Garcia | 1.061.655.919 | Ayudante | 14/01/2025 | INGRESO | RB CONSTRUCTORA |

**2. ACTIVIDADES OPERATIVAS**

| FECHA | NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES |
|---|---|
| 13/01/2025 | Fundida de piso contra anden (Archivo), Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Mamposteria para baños (Auditorio), Excavación manaul para instalación de agua lluvias (Auditorio) |
| 14/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Realización de Mamposteria(Auditorio), Excavación manual para instalación de agua lluvias (Auditorio) |
| 15/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Realización de Mamposteria (Auditorio), Excavación manual para instalación de agua lluvias (Auditorio) |
| 16/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Realización de Mamposteria (Auditorio), Excavación manual para instalación de agua lluvias (Auditorio) |
| 17/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Realización de Mamposteria (Auditorio), Excavación manual para instalación de agua lluvias (Auditorio) |

**3. INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD**

| FECHA | TEMA | NUMERO DE PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | Charla: Ergonomia y cuidado de la espalda | 33 |
| 14/01/2025 | Charla: Importancia y cuidado del agua | 34 |
| 15/01/2025 | Charla: Permisos de trabajo | 35 |
| 16/01/2025 | Capacitación: Actividades Preventivas y Autocuidado | 35 |
| 16/01/2025 | Inducción SST | 2 |
| 17/01/2025 | Divulgación de politica: | 34 |

**4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

| INTENSIDAD | TIPO DE INTERVENCION | HALLAZGOS | METODOS DE ACCION |
|---|---|---|---|
| Diario | Inspeccion preoperacional de pulidora | Se verifican las condiciones y funcionamiento de la pulidora diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación. | Ninguna |
| Diario | Inspeccion preoperacional de mezcladora | Se verifican las condiciones y funcionamiento de mezcladora diariamente previo a las actividades. Se evidencia que el equipo tiene una llanta ponchada | |
| Diario | Inspeccion preoperacional de taladro | Se verifican las condiciones y funcionamiento del taladro inalámbrico diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de equipo soldador | Se verifican las condiciones y funcionamiento del equipo soldador diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de andamio | Se verifica las condiciones y el funcionamiento de andamio diariamente previo a las actividades, no se evidencia ninguna novedad | Ninguna |

**5. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.**

| AREA | TRABAJO REALIZADO |
|---|---|
| Porteria | Entrada peatonal |
| Almacen y Archvio | Paso peatonal |
| Auditorio | Excavación tuberia |
| | |

**7. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

| DESCRIPCIÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ACUMULADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de Accidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por A.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad común | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por E.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de ausencia sin justa causa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas normales trabajadas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 48 |
| Horas extras trabajadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| No de trabajadores | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 4 | 0 | 175 |

**8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**


| FECHA | NOMBRE DE TRABAJADOR | DOTACION | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Raúl Alfonso Gonzalez Torres | X | Casco, oveol dos piezas, guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | X | Oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Brayan Camilo Abril Pineda | X | Casco, oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Harol Wuanly Pachón Pachón | X | Casco, oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Jose Alejandro Romero Baquero | X | Casco, oveol dos piezas, guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Emiliano Reyes León | X | Casco, oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Juan Sebastian Rojas Castro | X | Casco, oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |

**9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.**

* Se realiza jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de obra
* Se recogen residuos sólidos, el día miércoles por parte del camión de basura de la empresa PROMOAMBIENTAL SAS ESP.
*Se mantiene el cubrimiento de material pétreo en obra con plastico negro (arena de rio, recebo b=200 y arena de peña) que se encuentra ubicado en Equipamiento Cultural (Auditorio)
* Se realiza señalización en (Auditorio) donde se realiza excavación manual para instalación de tuberia agua lluvias
* Se instala punto de hidratación para el personal de obra.

**10. OBSERVACIONES**

Se adjuntan registro fotografico de las actividades reportadas en la semana en la Hoja 2.
Se adjuntan anexos de registro de asistencia, charlas, capacitación, ATS e inspecciones de seguridad, otros formatos



**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL SST**
**Nelson Betancur Gutiérrez**
**GESTION RURAL & URBANA S.AS**

## REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Foto 1. Charla diaria | Foto 2. Charla diaria | Foto 2. Charla diaria | Foto 4. Capacitación SST |
|  |  |  |  |
| Foto 5. Inducción Personal Nuevo | Foto 6. Inducción Personal Nuevo | Foto 7. Diligenciamiento de Permiso de Trabajo | Foto 8. Diligenciamiento de Permiso de Trabajo |
|  |  |  |  |
| Foto 9. Diligenciamiento de Permiso de Trabajo | Foto 10. Diligenciamiento de Permiso de Trabajo | Foto 11. Entrega de dotación | Foto 12. Entrega de dotación |
|  |  |  |  |
| Foto 13. Entrega de dotación | Foto 14. Entrega de dotación | Foto 15. Inspección de arnes | Foto 16. Inspección de linea de vida |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Foto 17. Inspección de taladro | Foto 18. Inspección de eslinga | Foto 19. Punto de hidratación personal obra | Foto 20. Inspección de botiquín (Campamento) |
|  |  |  |  |
| Foto 21. Señalización informativa (Auditorio) | Foto 22. Señalización informativa (Almacén) | Foto 23. Señalización informativa (Auditorio) | Foto 24. Señalización informativa (Auditorio) |
|  |  |  |  |
| Foto 25. Señalización paso peatonal | Foto 26. Señalización excavación (Auditorio) | Foto 27. Señalización paso zanja | Foto 28. Punto Ecológico |
|  |  |  |  |
| Foto 29. Cubrimiento de recebo b=200 (Auditorio) | Foto 30. Cubrimiento de arena de rio (Auditorio) | Foto 31. Cubrimiento de recebo b=200 (Porteria) | Foto 32. Cerramiento frente de obra parte externa (Auditorio) |

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S**

GRU S.A.S GESTION RURAL Y URBANA SAS

**Version:** 0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | Sumapaz-Betania | **SEMANA DEL** | 13 | 1 | 2025 | **AL** | 19 | 1 | 2025 |
| **PROYECTO** | APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ SEDE BETANIA. | | | | | | | | |
| **CONTRATO Y OBJETO** | COP-483-2023 | | | | | | | | |

**1. PERSONAL VINCULADO EN OBRA**

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Humberto Pinzón Mariño | 79.279.249 | Director de Obra | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 2 | Sandra Patricia Abril Sabogal | 52.150.750 | Directora de Desarrollo Organizacional | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 3 | Alejandra Cueto Gonzalez | 1.014.247.831 | Profesional Presupuesto | 23/06/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 4 | Gustavo Garcia Cabezas | 79.536.127 | Residente de Obra | 15/01/2024 | INGRESO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 5 | Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez | 1.121.898.477 | Profesional Ambiental-SST | 22/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 6 | Yicela Ovalle Triana | 52.064.904 | Profesional Social | 11/07/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 7 | Andrés D´Angello Guerrero Ramírez | 1.015.408.199 | Secretario(a) | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 8 | Rolando Saúl Rodríguez Díaz | 79.923.465 | Inspector de obra | 7/11/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 9 | Javier Felipe Castillo Gutiérrez | 1.032.458.205 | Almacenista | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 10 | Leidy Johana Ramos Muñoz | 1.022.955.270 | Ayudante | 16/10/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 11 | Javier Alfonso Mora Daza | 7.178.220 | Especialista Estructural | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 12 | Andrés Gerardo Baena Eraso | 79.877.058 | Especialista Geotecnia | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 13 | Franklin Paolo Flechas Parra | 79.628.712 | Especialista Hidraúlico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 14 | Leo David León Cardozo | 79.693.384 | Ingeniero Eléctrico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 15 | Raúl Alfonso González Torres | 1.022.993.661 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 16 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | 79.213.052 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 17 | Harol Wuanly Pachón Pachón | 1.003.711.050 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 18 | Brayan Camilo Abril Pineda | 1.015.455.854 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 19 | Jose Alejandro Baquero Romero | 1.023.010.144 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 20 | Gregory Antonio Corao Rojas | 6.899.370 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 21 | Emiliano Reyes León | 1.003.555.916 | Ayudante | 11/01/2025 | 16/01/2025 | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 22 | Juan Sebastian Rojas Castro | 1.087.493.513 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 23 | Miller Duvan Rivera Valles | 1.015.993.535 | Maestro-Contratista | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 24 | Jorge Andrés Castro Oquendo | 1.019.131.800 | Oficial | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 25 | Carlos Arturo Lascarro Mesa | 19.774.353 | Soldador | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 26 | Geiser De Jesus Suárez Acuña | 1.143.383.893 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 27 | Juan Camilo Martinez Torres | 1.048.603.160 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 28 | Yoryi Alfredo Sarmiento Lazcarro | 3.801.509 | Ayudante | 2/12/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 29 | Carlos Martin Ocampo Rivera | 86.001.962 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 30 | Carlos Alberto Ocampo Mateus | 1.022.391.237 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 31 | Hernán Carranza Roldan | 12.254.554 | Electricista | 6/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 32 | Deiby Alfonso Bejarano Barragán | 1.077.969.548 | Maestro | 26/12/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 33 | Miller Tique Sánchez | 5.978.823 | Ayudante | 26/12/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 34 | Julio César Gonzalez Muñoz | 82.390.391 | Ayudante | 6/01/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 35 | Monica Andrea Pineda Garcia | 1.061.655.919 | Ayudante | 14/01/2025 | INGRESO | RB CONSTRUCTORA |

**2. ACTIVIDADES OPERATIVAS**

| FECHA | NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES |
|---|---|
| 13/01/2025 | Fundida de piso contra anden (Archivo), Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Mamposteria para baños (Auditorio), Excavación manaul para instalación de agua lluvias (Auditorio) |
| 14/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Realización de Mamposteria(Auditorio), Excavación manual para instalación de agua lluvias (Auditorio) |
| 15/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Realización de Mamposteria (Auditorio), Excavación manual para instalación de agua lluvias (Auditorio) |
| 16/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Realización de Mamposteria (Auditorio), Excavación manual para instalación de agua lluvias (Auditorio) |
| 17/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Realización de Mamposteria (Auditorio), Excavación manual para instalación de agua lluvias (Auditorio) |

**3. INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD**

| FECHA | TEMA | NUMERO DE PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | Charla: Ergonomia y cuidado de la espalda | 33 |
| 14/01/2025 | Charla: Importancia y cuidado del agua | 34 |
| 15/01/2025 | Charla: Permisos de trabajo | 35 |
| 16/01/2025 | Capacitación: Actividades Preventivas y Autocuidado | 35 |
| 16/01/2025 | Inducción SST | 2 |
| 17/01/2025 | Divulgación de politica: | 34 |

**4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

| INTENSIDAD | TIPO DE INTERVENCION | HALLAZGOS | METODOS DE ACCION |
|---|---|---|---|
| Diario | Inspeccion preoperacional de pulidora | Se verifican las condiciones y funcionamiento de la pulidora diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación. | Ninguna |
| Diario | Inspeccion preoperacional de mezcladora | Se verifican las condiciones y funcionamiento de mezcladora diariamente previo a las actividades. Se evidencia que el equipo tiene una llanta ponchada | |
| Diario | Inspeccion preoperacional de taladro | Se verifican las condiciones y funcionamiento del taladro inalámbrico diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de equipo soldador | Se verifican las condiciones y funcionamiento del equipo soldador diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de andamio | Se verifica las condiciones y el funcionamiento de andamio diariamente previo a las actividades, no se evidencia ninguna novedad | Ninguna |

**5. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.**

| AREA | TRABAJO REALIZADO |
|---|---|
| Porteria | Entrada peatonal |
| Almacen y Archvio | Paso peatonal |
| Auditorio | Excavación tuberia |
| | |

**7. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

| DESCRIPCIÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ACUMULADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de Accidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por A.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad común | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por E.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de ausencia sin justa causa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas normales trabajadas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 48 |
| Horas extras trabajadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| No de trabajadores | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 4 | 0 | 175 |

**8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**


| FECHA | NOMBRE DE TRABAJADOR | DOTACION | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Raúl Alfonso Gonzalez Torres | X | Casco, oveol dos piezas, guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | X | Oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Brayan Camilo Abril Pineda | X | Casco, oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Harol Wuanly Pachón Pachón | X | Casco, oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Jose Alejandro Romero Baquero | X | Casco, oveol dos piezas, guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Emiliano Reyes León | X | Casco, oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |
| 15/01/2025 | Juan Sebastian Rojas Castro | X | Casco, oveol dos piezas, botas guantes, tapabocas, tapaoidos de inserción y gafas |

**9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.**

* Se realiza jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de obra
* Se recogen residuos sólidos, el día miércoles por parte del camión de basura de la empresa PROMOAMBIENTAL SAS ESP.
*Se mantiene el cubrimiento de material pétreo en obra con plastico negro (arena de rio, recebo b=200 y arena de peña) que se encuentra ubicado en Equipamiento Cultural (Auditorio)
* Se realiza señalización en (Auditorio) donde se realiza excavación manual para instalación de tuberia agua lluvias
* Se instala punto de hidratación para el personal de obra.

**10. OBSERVACIONES**

Se adjuntan registro fotografico de las actividades reportadas en la semana en la Hoja 2.
Se adjuntan anexos de registro de asistencia, charlas, capacitación, ATS e inspecciones de seguridad, otros formatos



**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL SST**
**Nelson Betancur Gutiérrez**
**GESTION RURAL & URBANA S.AS**

## REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Foto 1. Charla diaria | Foto 2. Charla diaria | Foto 2. Charla diaria | Foto 4. Capacitación SST |
|  |  |  |  |
| Foto 5. Inducción Personal Nuevo | Foto 6. Inducción Personal Nuevo | Foto 7. Diligenciamiento de Permiso de Trabajo | Foto 8. Diligenciamiento de Permiso de Trabajo |
|  |  |  |  |
| Foto 9. Diligenciamiento de Permiso de Trabajo | Foto 10. Diligenciamiento de Permiso de Trabajo | Foto 11. Entrega de dotación | Foto 12. Entrega de dotación |
|  |  |  |  |
| Foto 13. Entrega de dotación | Foto 14. Entrega de dotación | Foto 15. Inspección de arnes | Foto 16. Inspección de linea de vida |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Foto 17. Inspección de taladro | Foto 18. Inspección de eslinga | Foto 19. Punto de hidratación personal obra | Foto 20. Inspección de botiquín (Campamento) |
|  |  |  |  |
| Foto 21. Señalización informativa (Auditorio) | Foto 22. Señalización informativa (Almacén) | Foto 23. Señalización informativa (Auditorio) | Foto 24. Señalización informativa (Auditorio) |
|  |  |  |  |
| Foto 25. Señalización paso peatonal | Foto 26. Señalización excavación (Auditorio) | Foto 27. Señalización paso zanja | Foto 28. Punto Ecológico |
|  |  |  |  |
| Foto 29. Cubrimiento de recebo b=200 (Auditorio) | Foto 30. Cubrimiento de arena de rio (Auditorio) | Foto 31. Cubrimiento de recebo b=200 (Porteria) | Foto 32. Cerramiento frente de obra parte externa (Auditorio) |

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S**

GRU S.A.S GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

Version: 0

| CIUDAD | Sumapaz-Betania | SEMANA DEL | 20 | 1 | 2025 | AL | 26 | 1 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ SEDE BETANIA. | | | | | | | | |
| CONTRATO Y OBJETO | COP-483-2023 | | | | | | | | |

**1. PERSONAL VINCULADO EN OBRA**

| N° | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Humberto Pinzón Mariño | 79.279.249 | Director de Obra | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 2 | Sandra Patricia Abril Sabogal | 52.150.750 | Directora de Desarrollo Organizacional | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 3 | Alejandra Cueto Gonzalez | 1.014.247.831 | Profesional Presupuesto | 23/06/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 4 | Gustavo Garcia Cabezas | 79.536.127 | Residente de Obra | 15/01/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 5 | Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez | 1.121.898.477 | Profesional Ambiental-SST | 22/04/2024 | 25/01/2025 | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 6 | Yicela Ovalle Triana | 52.064.904 | Profesional Social | 11/07/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 7 | Andrés D´Angello Guerrero Ramírez | 1.015.408.199 | Secretario(a) | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 8 | Rolando Saúl Rodriguez Díaz | 79.923.465 | Inspector de obra | 7/11/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 9 | Jose Alejandro Abril Clavijo | 1.010.217.629 | Almacenista | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 10 | Leidy Johana Ramos Muñoz | 1.022.955.270 | Ayudante | 16/10/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 11 | Javier Alfonso Mora Daza | 7.178.220 | Especialista Estructural | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 12 | Andrés Gerardo Baena Eraso | 79.877.058 | Especialista Geotecnia | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 13 | Franklin Paolo Flechas Parra | 79.628.712 | Especialista Hidraúlico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 14 | Leo David León Cardozo | 79.693.384 | Ingeniero Eléctrico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 15 | Raúl Alfonso González Torres | 1.022.993.661 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 16 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | 79.213.052 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 17 | Harol Wuanly Pachón Pachón | 1.003.711.050 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 18 | Brayan Camilo Abril Pineda | 1.015.455.854 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 19 | Jose Alejandro Baquero Romero | 1.023.010.144 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 20 | Gregory Antonio Corao Rojas | 6.899.370 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 22 | Juan Sebastian Rojas Castro | 1.087.493.513 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 23 | Miller Duvan Rivera Valles | 1.015.993.535 | Maestro-Contratista | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 24 | Jorge Andrés Castro Oquendo | 1.019.131.800 | Oficial | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 25 | Carlos Arturo Lascarro Mesa | 19.774.353 | Soldador | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 26 | Geiser De Jesus Suárez Acuña | 1.143.383.893 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 27 | Juan Camilo Martinez Torres | 1.048.603.160 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 28 | Yoryi Alfredo Sarmiento Lazcarro | 3.801.509 | Ayudante | 2/12/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 29 | Carlos Martin Ocampo Rivera | 86.001.962 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 30 | Carlos Alberto Ocampo Mateus | 1.022.391.237 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 31 | Hernán Carranza Roldan | 12.254.554 | Electricista | 6/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 32 | Deiby Alfonso Bejarano Barragán | 1.077.969.548 | Maestro | 26/12/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 33 | Julio César Gonzalez Muñoz | 82.390.391 | Ayudante | 6/01/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 34 | Monica Andrea Pineda Garcia | 1.061.655.919 | Ayudante | 14/01/2025 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 35 | Luis Carlos Baquero Rincón | 1.032.656.167 | Ayudante | 24/01/2025 | INGRESO | INDEPENDIENTE |
| 36 | Albeiro Micán Romero | 80.779.622 | Ayudante | 24/01/2025 | INGRESO | INDEPENDIENTE |

**2. ACTIVIDADES OPERATIVAS**

| FECHA | NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES |
|---|---|
| 20/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo), Cargue, relleno y compactación con canguro de muro (Auditorio), Levantamiento de muro para mamposteria baño y cocina (Auditorio) |
| 21/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo), Cargue, relleno y compactación con canguro de muro (Auditorio), Levantamiento de muro para mamposteria baño y cocina (Auditorio) |
| 22/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo), Cargue, relleno y compactación con canguro de muro (Auditorio), Levantamiento de muro para mamposteria baño y cocina (Auditorio) |
| 23/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo), Cargue, relleno y compactación con canguro de muro (Auditorio), Levantamiento de muro para mamposteria baño y cocina (Auditorio) |
| 24/01/2025 | Resoldada y pintura de estructura metálica (Auditorio), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo), Cargue, relleno y compactación con canguro de muro (Auditorio), Levantamiento de muro para mamposteria baño y cocina (Auditorio) |

| FECHA | TEMA | NUMERO DE PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| 20/01/2025 | Charla: Acopios adecuado de materiales e insumos | 28 |
| 20/01/2025 | Inducción SST | 1 |
| 21/01/2025 | Capacitación: Estrés térmico-Prevención | 28 |
| 22/01/2025 | Charla: Materiales Peligroso | 28 |
| 23/01/2025 | Divulgación de Politica: Prevención de Acoso Laboral | 28 |
| 24/01/2025 | Capacitación: Inspecciones de seguridad | 29 |
| 24/01/2025 | Inducción SST | 2 |

**4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

| INTENSIDAD | TIPO DE INTERVENCION | HALLAZGOS | METODOS DE ACCION |
|---|---|---|---|
| Diario | Inspeccion preoperacional de pulidora | Se verifican las condiciones y funcionamiento de la pulidora diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación. | Ninguna |
| Diario | Inspeccion preoperacional de sierra circular | Se verifican las condiciones y funcionamiento de la sierra circular diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación. | Ninguna |
| Diario | Inspeccion preoperacional de taladro | Se verifican las condiciones y funcionamiento del taladro inalámbrico diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de equipo soldador | Se verifican las condiciones y funcionamiento del equipo soldador diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de canguro compactador | Se verifican las condiciones y funcionamiento de canguro compactador diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de andamio | Se verifica las condiciones y el funcionamiento de andamio diariamente previo a las actividades, no se evidencia ninguna novedad | Ninguna |

**5. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.**

| AREA | TRABAJO REALIZADO |
|---|---|
| Porteria | Entrada peatonal |
| Almacen y Archvio | Paso peatonal |
| Auditorio | Excavación tuberia |

**7. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

| DESCRIPCIÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ACUMULADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de Accidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por A.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad común | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por E.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Días de ausencia sin justa causa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas normales trabajadas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 48 |
| Horas extras trabajadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No de trabajadores | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 0 | 170 |

**8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**


| FECHA | NOMBRE DE TRABAJADOR | DOTACION | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | X | Guantes de poliuretano |
| 23/01/2025 | Juan Sebastián Rojas Castro | X | Guantes de poliuretano Y tapabocas |

**9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.**

* Se realiza jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de obra
* Se recogen residuos sólidos, el día miércoles por parte del camión de basura de la empresa PROMOAMBIENTAL SAS ESP.
*Se mantiene el cubrimiento de material pétreo en obra con plastico negro (arena de rio, recebo b=200 y arena de peña) que se encuentra ubicado en Equipamiento Cultural (Auditorio)
* Se realiza señalización en (Auditorio) donde se realiza excavación manual para instalación de tuberia agua lluvias
* Se instala punto de hidratación para el personal de obra.
*Se descarga en obra 200 bultos de 50kg (Auditorio), dia: 23/01/2025
* Se realizan dos charlas ambientales al personal operativo de obra

**10. OBSERVACIONES**

Se adjuntan registro fotografico de las actividades reportadas en la semana en la Hoja 2.
Se adjuntan anexos de registro de asistencia, charlas, capacitación, ATS e inspecciones de seguridad, otros formatos



**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL SST**
**Nelson Betancur Gutiérrez**
**GESTION RURAL & URBANA S.AS**

| REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2025 | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Foto 1. Charla diaria | Foto 2. Charla diaria | Foto 3. Capacitación | Foto 4. Capacitación |
|  |  |  |  |
| Foto 5. Capacitación | Foto 6. Inducción personal nuevo | Foto 7. Inducción personal nuevo | Foto 8. Inducción personal nuevo |
|  |  |  |  |
| Foto 9. Inspección de pulidora con guarda | Foto 10. Inspección de canguro compactador | Foto 11. Inspección de eslinga | Foto 12. Inspección de sierra circular |
|  |  |  |  |
| Foto 13.Inspección de botiquin | Foto 14. Inspección de extintor | Foto 15. Diligenciamiento de permiso de trabajo equipo de soldadura | Foto 16. Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Foto 17. Diligenciamiento de permiso de trabajo equipo soldadura | Foto 18. Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas | Foto 19. Diligenciamiento de preoperacional | Foto 20. Diligenciamiento de preoperacional |
|  |  |  |  |
| Foto 21. Orden y Aseo | Foto 22. Orden y Aseo | Foto 23. Entrega de epp | Foto 24. Punto de hidratación |
|  |  |  |  |
| Foto 25. Señalización (Archivo) | Foto 26. Señalización entrada obra | Foto 27. Señalización riesgo electrico | Foto 28. Señalización salida de emergencia (Almace´n) |
|  |  |  |  |
| Foto 29. Disposición de residuos sólidos (Alcaldia) | Foto 30. Transporte de residuos sólidos PROMOAMBIENTAL ESP | Foto 31. Cubrimiento de recebo b=200 (Porteria) | Foto 32. Captación de agua |

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S**

GRU GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

**Version:** 0

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | Sumapaz-Betania | **SEMANA DEL** | 27 | 1 | 2025 | **AL** | 31 | 1 | 2025 | | |
| **PROYECTO** | APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ SEDE BETANIA. | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO Y OBJETO** | COP-483-2023 | | | | | | | | | | |

**1. PERSONAL VINCULADO EN OBRA**

| N° | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Humberto Pinzón Mariño | 79.279.249 | Director de Obra | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 2 | Sandra Patricia Abril Sabogal | 52.150.750 | Directora de Desarrollo Organizacional | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 3 | Alejandra Cueto Gonzalez | 1.014.247.831 | Profesional Presupuesto | 23/06/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 4 | Gustavo Garcia Cabezas | 79.536.127 | Residente de Obra | 15/01/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 5 | Yicela Ovalle Triana | 52.064.904 | Profesional Social | 11/07/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 6 | Andrés D´Angello Guerrero Ramírez | 1.015.408.199 | Secretario(a) | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 7 | Rolando Saúl Rodriguez Díaz | 79.923.465 | Inspector de obra | 7/11/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 8 | Jose Alejandro Abril Clavijo | 1.010.217.629 | Almacenista | 15/04/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 9 | Leidy Johana Ramos Muñoz | 1.022.955.270 | Ayudante | 16/10/2024 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 10 | Javier Alfonso Mora Daza | 7.178.220 | Especialista Estructural | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 11 | Andrés Gerardo Baena Eraso | 79.877.058 | Especialista Geotecnia | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 12 | Franklin Paolo Flechas Parra | 79.628.712 | Especialista Hidraúlico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 13 | Leo David León Cardozo | 79.693.384 | Ingeniero Eléctrico | 15/04/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 14 | Raúl Alfonso González Torres | 1.022.993.661 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 15 | Wilson Alejandro Pachón Gómez | 79.213.052 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 16 | Harol Wuanly Pachón Pachón | 1.003.711.050 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 17 | Brayan Camilo Abril Pineda | 1.015.455.854 | Oficial | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 18 | Jose Alejandro Baquero Romero | 1.023.010.144 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 19 | Gregory Antonio Corao Rojas | 6.899.370 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 20 | Juan Sebastian Rojas Castro | 1.087.493.513 | Ayudante | 11/01/2025 | ACTIVO | GESTION RURAL & URBANA SAS |
| 21 | Miller Duvan Rivera Valles | 1.015.993.535 | Maestro-Contratista | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 22 | Jorge Andrés Castro Oquendo | 1.019.131.800 | Oficial | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 23 | Carlos Arturo Lascarro Mesa | 19.774.353 | Soldador | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 24 | Geiser De Jesus Suárez Acuña | 1.143.383.893 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 25 | Juan Camilo Martinez Torres | 1.048.603.160 | Ayudante | 5/11/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 26 | Yoryi Alfredo Sarmiento Lazcarro | 3.801.509 | Ayudante | 2/12/2024 | ACTIVO | INDUSTRIAS METALICAS MILAN |
| 27 | Carlos Martin Ocampo Rivera | 86.001.962 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 28 | Carlos Alberto Ocampo Mateus | 1.022.391.237 | Electricista | 5/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 29 | Hernán Carranza Roldan | 12.254.554 | Electricista | 6/12/2024 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 30 | Deiby Alfonso Bejarano Barragán | 1.077.969.548 | Maestro | 26/12/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 31 | Julio César Gonzalez Muñoz | 82.390.391 | Ayudante | 6/01/2024 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 32 | Monica Andrea Pineda Garcia | 1.061.655.919 | Ayudante | 14/01/2025 | ACTIVO | RB CONSTRUCTORA |
| 33 | Luis Carlos Baquero Rincón | 1.032.656.167 | Ayudante | 24/01/2025 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |
| 34 | Albeiro Micán Romero | 80.779.622 | Ayudante | 24/01/2025 | ACTIVO | INDEPENDIENTE |

**2. ACTIVIDADES OPERATIVAS**

| FECHA | NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES |
|---|---|
| 27/01/2025 | Excavación manual para instalación de tuberia electrica (Porteria), Resoldada y aplicación de pintura sobre estructura metálica (Equipamiento Cultural), Levantamiento de muro para mamposteria baños (Equipamiento Cultural) |
| 28/01/2025 | Excavación manual para instalación de tuberia electrica (Porteria), Resoldada y aplicación de pintura sobre estructura metálica (Equipamiento Cultural), Levantamiento de muro para mamposteria baños (Equipamiento Cultural), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo) |
| 29/01/2025 | Excavación manual para instalación de tuberia electrica (Porteria), Resoldada y aplicación de pintura sobre estructura metálica (Equipamiento Cultural), Levantamiento de muro para mamposteria baños (Equipamiento Cultural), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo) |
| 30/01/2025 | Excavación manual para instalación de tuberia electrica (Porteria), Resoldada y aplicación de pintura sobre estructura metálica (Equipamiento Cultural), Levantamiento de muro para mamposteria baños (Equipamiento Cultural), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo) |
| 31/01/2025 | Excavación manual para instalación de tuberia electrica (Porteria), Resoldada y aplicación de pintura sobre estructura metálica (Equipamiento Cultural), Levantamiento de muro para mamposteria baños (Equipamiento Cultural), Ensamblamiento y alistamiento de madera (Archivo) |

**3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

| INTENSIDAD | TIPO DE INTERVENCION | HALLAZGOS | METODOS DE ACCION |
|---|---|---|---|
| Diario | Inspeccion preoperacional de pulidora | Se verifican las condiciones y funcionamiento de la pulidora diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación. | Ninguna |
| Diario | Inspeccion preoperacional de taladro | Se verifican las condiciones y funcionamiento del taladro inalámbrico diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de equipo soldador | Se verifican las condiciones y funcionamiento del equipo soldador diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación | Ninguna |
| Diario | Inspección preoperacional de andamio | Se verifica las condiciones y el funcionamiento de andamio diariamente previo a las actividades, no se evidencia ninguna novedad | Ninguna |

**4. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.**

| AREA | TRABAJO REALIZADO |
|---|---|
| Porteria | Entrada peatonal |
| Almacen y Archvio | Paso peatonal |
| Equipamiento Cultural | Excavación tubería |

**5. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

| DESCRIPCIÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ACUMULADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de Accidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por A.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad común | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días de incapacidad por E.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Días de ausencia sin justa causa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas normales trabajadas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 48 |
| Horas extras trabajadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No de trabajadores | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 162 |

**8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.**

*Llego durante esta semana días: 30 y 31 de Enero: tres (3) viajes de material: un viaje de recebo b=200, un viaje de arena de río y un viaje de gravilla
orden y aseo en los diferentes puntos de la obra
encuentra acopiado en obra (Porteria y Equipamiento Cultural)
polisombra y señalización en Porteria y Equipamiento Cultural

*Se realiza jornadas de
*Se mantiene cubierto material pétreo que se
* Se mantenie cerramiento con

**9. OBSERVACIONES**

Se adjuntan registro fotografico de las actividades reportadas en la semana en la Hoja 2.
Se adjuntan anexos de registro de asistencia, vales de material y documentación de volquetas



**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL SST**
**Nelson Betancur Gutiérrez**
**GESTION RURAL & URBANA S.AS**

**REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2025**




Foto 1. Charlas diaria




Foto 2. Charla diaria




Foto 3. Cerramiento y señalización obra




Foto 4. Orden y aseo

# BASE DE DATOS PERSONAL

# GRU S.A.S.

# ENERO 2025

# BASE DE DATOS PERSONAL EN OBRA

| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: | 1/01/2025 |
|---|---|

| PERIODO DEL INFORME: | 1/01/2025 | AL | 31/01/2025 |
|---|---|---|---|

| COP-483-2023 | OBJETO | "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022" |
|---|---|---|

| No. | DATOS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (EMO) | | | | | CERTIFICADOS COMPETENCIA TAREAS CRITICAS | | DATOS EN CASO DE EMERGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMPRESA | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO | ARL | EPS | AFP | FECHA EMO INGRESO | FECHA EMO PERIÓDICO | FECHA EMO EGRESO | FECHA EMO POS INCAPACIDAD | CONCEPTO / RESTRICCIONES | FECHA VENCIMIENTO CURSO DE ALTURAS / CURSO ESPACIOS CONFINADOS. | CENTRO DE ENTRENAMIENTO | RH | CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA | TELEFONO DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA |
| 1 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | JORGE HUMBERTO PINZON MARIÑO | 79.279.249 | DIRECTOR DE OBRA | BARRIO COLINA CAMPESTRE BOGOTA D.C. | 3108505883 | 15/04/2024 | ACTIVO | COLMENA | SANTAS EPS | COLPENSIONES | NO | 22/02/2024 | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 2 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | SANDRA PATRICIA ABRIL SABOGAL | 52.150.750 | DIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | CALLE 18 # 86-55. BOGOTA D.C | 3204946960 | 15/04/2024 | ACTIVO | COLMENA | COMPENSAR EPS | COLPENSIONES | SI | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 3 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | ALEJANDRA CUETO GONZALEZ | 1.014.247.831 | PROFESIONAL PRESUPUESTO | CALLE 83 # 95-29 BOGOTA D.C | 3196728869 | 6/23/2024 | ACTIVO | COLMENA | FAMISANAR | COLFONDOS | SI | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 4 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | YICELA OVALLE TRIANA | 52.064.904 | PROFESIONAL SOCIAL | CRA 21 # 33-22 SUR BARRIO QUIROGA. BOGOTA D.C. | 3213632136 | 11/07/2024 | ACTIVO | COLMENA | NUEVA EPS | COLPENSIONES | 10/07/2024 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | A+ | CLARA TRIANA | 3143942886 |
| 5 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | NELSON BETANCUR GUTIERREZ | 1.121.898.477 | PROFESIONAL AMBIENTAL-SST | CARRERA 20 # 3-07 BARRIO HACARITAMA M VILLAVICENCIO META | 3118187712 | 22/04/2024 | 25/01/2025 | COLMENA | SANITAS | PORVENIR | 20/04/2024 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | RISK GROUP SAS | O+ | MARTHA GUTIERREZ | 3208314993 |
| 6 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | GUSTAVO GARCIA CABEZAS | 79.536.127 | RESIDENTE DE OBRA | CARRERA 21A #65-74 BOGOTA DC LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | 3124887458 | 15/01/2025 | ACTIVO | COLMENA | COMPENSAR EPS | PORVENIR | 14/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 7 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | ROLANDO SAUL RODRIGUEZ DIAZ | 79.923.465 | INSPECTOR DE OBRA | SOACHA CIUDAD VERDE | 3143764231 | 7/11/2024 | ACTIVO | COLMENA | NUEVA EPS | COLPENSIONES | 6/11/2024 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | MARTHA DIAZ | 3133611031 |
| 8 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | ANDRES D´ANGELLO GUERRERO RAMIREZ | 1.015.408.199 | SECRETARIO(A) | BOGOTÁ D.C. | 3045325060 | 15/04/2024 | ACTIVO | COLMENA | COMPENSAR EPS | COLPENSIONES | NO | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 9 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | JOSE ALEJANDRO ABRIL CLAVIJO | 1.010.217.629 | ALMACENISTA | Calle 182 45-85 Mirandela - Bogotá | 3134970979 | 15/04/2024 | ACTIVO | COLMENA | SANTAS EPS | PORVENIR | NO | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 10 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | LEIDY JOHANA RAMOS MUÑOZ | 1.022.955.270 | AYUDANTE | VEREDA TABACO LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3202033043 | 16/10/2024 | ACTIVO | COLMENA | NUEVA EPS | PROTECCION | 11/10/2024 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | AMANDA MUÑOZ | 3042869088 |
| 11 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | RAUL ALFONSO GONZALEZ TORRES | 1.022.993.661 | OFICIAL | VEREDA RAIZAL-FINCA LAS PLAZAS LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3002222493 | 11/01/2025 | ACTIVO | AXA COLPATRIA | FAMISANAR | PORVENIR | 18/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | ANGIE BELTRAN | 3223062605 |
| 12 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | WILSON ALEJANDRO PACHON GOMEZ | 79.213.052 | OFICIAL | CARRERA 5A # 89-23 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | 3115102046 | 11/01/2025 | ACTIVO | AXA COLPATRIA | FAMISANAR | PROTECCION | 18/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | HAROL PACHON | 3112228266 |
| 13 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | BRAYAN CAMILO PINEDA ABRIL | 1.015.455.854 | OFICIAL | CARRERA 95 # 129C-42 BOGOTA D.C | 3212017375 | 11/01/2025 | ACTIVO | COLMENA | SALUD TOTAL | PORVENIR | 18/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | SANDRA RODRIGUEZ | 3135748660 |
| 14 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | HAROL WUANLY PACHON PACHON | 1.003.711.050 | OFICIAL | CARRERA 5A # 89-23 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | 3112228266 | 11/01/2025 | ACTIVO | AXA COLPATRIA | FAMISANAR | PORVENIR | 18/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | A+ | WILSON PACHON GOMEZ | 3115102046 |
| 15 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | JOSE ALEJANDRO ROMERO BAQUERO | 1.023.010.144 | AYUDANTE | VEREDA PEÑALOZA-LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3009088906 | 11/01/2025 | ACTIVO | AXA COLPATRIA | FAMISANAR | PORVENIR | 18/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | B+ | MADELEY CAMACHO | 3007696986 |
| 16 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | GREGORY ANTONIO CORAO ROJAS | 6.899.370 | AYUDANTE | BARRIO 20 DE JULIO-BOGOTA D.C. | 3124532452 | 11/01/2025 | ACTIVO | AXA COLPATRIA | NUEVA EPS | PROTECCION | 18/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O- | MICHEL CORAO | 3113459645 |
| 17 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | JUAN SEBASTIAN ROJAS CASTRO | 1.087.493.513 | AYUDANTE | CALLE 90 SUR # 7A-19 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | 3212253990 | 11/01/2025 | ACTIVO | AXA COLPATRIA | SANTAS EPS | SKANDIA | 18/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | TANIA MARIA ROJAS | 3215567543 |
| 18 | GESTION RURAL & URBANA S.A.S | EMILIANO REYES LEON | 1.003.555.916 | AYUDANTE | CALLE 20A # 1A-37 BOCAS DE BOGOTA | 3112056146 | 12/01/2025 | 16/01/2025 | AXA COLPATRIA | NUEVA EPS | PROTECCION | 18/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | A+ | MARIA ANTONIA LEON REINA | NO SABE |
| 19 | INDEPENDIENTE | JAVIER ALFONSO MORA DAZA | 7.178.220 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | BOGOTÁ D.C. | 3005610716 | 15/04/2024 | ACTIVO | SURA | ALIANSALUD | PORVENIR | NO | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 20 | INDEPENDIENTE | ANDRES GERARDO BAENA ERASO | 79.877.058 | ESPECIALISTA GEOTECNIA | cll 160 n 72 51 ap1601 int 3 | 601-3878073 | 15/04/2024 | ACTIVO | COLMENA | ALIANSALUD | PROTECCION | NO | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 21 | INDEPENDIENTE | FRANKLIN PAOLO FLECHAS PARRA | 79.628.712 | ESPECIALISTA HIDRAULICO | cra 40 No 22 - 66 casa 52 sendecos del saltire | 3123210955 | 15/04/2024 | ACTIVO | SURA | COMPENSAR EPS | COLPENSIONES | NO | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 22 | INDEPENDIENTE | LEO DAVID LEON CARDOZO | 79.693.384 | INGENIERO ELECTRICO | BOGOTÁ D.C. | 3002666740 | 15/04/2024 | ACTIVO | SURA | COMPENSAR EPS | PORVENIR | NO | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | | |
| 23 | INDUSTRIAS METALICAS MILAN | MILLER DUVAN RIVERA VALLES | 1.015.993.535 | MAESTRO-CONTRATISTA | CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C. | 3213374603 | 5/11/2024 | ACTIVO | SURA | CAPITAL SALUD | PORVENIR | 25/11/2023 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | CH S.A.S | O+ | LORENA GONZALEZ | 3022466069 |
| 24 | INDUSTRIAS METALICAS MILAN | JUAN CAMILO MARTINEZ TORRES | 1.048.603.160 | AYUDANTE | CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C. | 3147192400 | 5/11/2024 | ACTIVO | SURA | SANITAS EPS | PORVENIR | 31/10/2024 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | CEAR S.A.S | O+ | ROSIRI TORRES | 3126834264 |
| 25 | INDUSTRIAS METALICAS MILAN | CARLOS ARTURO LASCARRO MESA | 19.774.353 | SOLDADOR | CALLE 2F # 100-50 LA CABAÑA LOCALIDAD ENGATIVA | 3102726892 | 5/11/2024 | ACTIVO | SURA | NUEVA EPS | PORVENIR | 1/11/2024 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | CEAR S.A.S | O+ | LIDA CARRASCAL | 3112940520 |
| 26 | INDUSTRIAS METALICAS MILAN | GEISER DE JESUS SUAREZ ACUÑA | 1.143.383.893 | AYUDANTE | CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C. | 3106910816 | 5/11/2024 | ACTIVO | SURA | NUEVA EPS | PORVENIR | 31/10/2024 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | CEAR S.A.S | O+ | MARYORI POVEDA | 3216770803 |
| 27 | INDUSTRIAS METALICAS MILAN | JORGE ANDRES CASTRO OQUENDO | 1.019.131.800 | OFICIAL | CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C. | 3009646142 | 5/11/2024 | ACTIVO | SURA | SALUD TOTAL | PORVENIR | 25/11/2023 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | CH S.A.S | O+ | MILLER RIVERA | 3213374603 |
| 28 | INDUSTRIAS METALICAS MILAN | YORYI ALFREDO SARMIENTO LAZCARRO | 3.801.509 | AYUDANTE | BARRIO SAN PEDRO SECTOR LOS MANGUITOS TURBACO | 3135299360 | 3/12/2024 | ACTIVO | SURA | FAMISANAR | COLPENSIONES | 29/11/2024 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | CEAR S.A.S | O+ | EDEL MARIA LOMBANA GAITAN | 3006034133 |
| 29 | INDUSTRIAS METALICAS MILAN | YEINER MIGUEL LOPEZ JINETE | 1.192.772.246 | AYUDANTE | BARRIO LISBOA LOCALIDAD SUBA BOGOTA D.C | 3207509468 | 20/01/2025 | ACTIVO | SURA | NUEVA EPS | PORVENIR | 29/11/2024 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | A+ | RITA MARGARITA DE LA CRUZ JINETA | 3226156849 |
| 30 | INDEPENDIENTE | CARLOS MARTIN OCAMPO RIVERA | 86.001.962 | ELECTRICISTA | BARRIO PATIO BONITO BOGOTA D.C. | 3124261840 | 5/12/2024 | ACTIVO | SURA | SALUD TOTAL | NO TIENE | 25/11/2024 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | ROSSANA MATEUS | NO TIENE |
| 31 | INDEPENDIENTE | CARLOS ALBERTO OCAMPO MATEUS | 1.022.391.237 | ELECTRICISTA | BARRIO PATIO BONITO BOGOTA D.C | 3219711709 | 5/12/2024 | ACTIVO | SURA | SALUD TOTAL | PORVENIR | 29/10/2024 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | GLOBAL SIO SAS | O+ | CARLOS OCAMPO RIVERA | 3124261840 |
| 32 | INDEPENDIENTE | HERNAN CARRANZA ROLDAN | 12.254.554 | ELECTRICISTA | CARRERA 82A # 42B-66 SUR BOGOTA D.C | 3208418453 | 6/12/2024 | ACTIVO | COLMENA | SALUD TOTAL | PROTECCION | 17/09/2024 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | GLOBAL SIO SAS | B+ | CARLOS OCAMPO RIVERA | 3124261840 |
| 33 | RB CONSTRUCTORA | DEIBY ALONSO BEJARANO BARRAGAN | 1.077.969.548 | MAESTRO | CALLE 68 # 53-35 BOGOTA D.C | 3009865205 | 26/12/2024 | ACTIVO | COLMENA | FAMISANAR | PORVENIR | 23/12/2024 | NO | NO | NO | APTO | VIGENTE | D.E.M.A ALTURAS SAS | O+ | DANIEL GONZALEZ | 3246847385 |
| 34 | RB CONSTRUCTORA | JULIO CESAR GONZALEZ MUÑOZ | 82.390.391 | AYUDANTE | CALLE 1A # 10-09 SOACHA-CUNDINAMARCA | 3144487101 | 6/01/2024 | ACTIVO | COLMENA | FAMISANAR | PORVENIR | 3/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | DEIBY BEJARANO | 3009865205 |
| 35 | RB CONSTRUCTORA | MONICA ANDREA PINEDA GARCIA | 1.061.655.919 | AYUDANTE | CARRERA 22B # ESTE 46B-6 SOACHA | 3128127360 | 14/01/2024 | ACTIVO | COLMENA | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | 7/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | A+ | DEIBY BEJARANO | 3009865205 |
| 36 | INDEPENDIENTE | LUIS CARLOS BAQUERO RINCON | 1.032.656.167 | AYUDANTE | VEREDA PEÑALOZA-LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3008505892 | 24/01/2024 | ACTIVO | COLMENA | SALUD TOTAL | PORVENIR | 20/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | LIZETH GARCIA | 3046013796 |
| 37 | INDEPENDIENTE | ALBEIRO MICAN ROMERO | 80.779.622 | AYUDANTE | VEREDA PEÑALOZA-LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3017093976 | 24/01/2024 | ACTIVO | COLMENA | SALUD TOTAL | PORVENIR | 20/01/2025 | NO | NO | NO | APTO | NO | NO | O+ | TATIANA ROMERO | 3002242913 |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO | NOMBRE | NELSON BETANCUR GUTIERREZ |
|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL AMBIENTAL-SST |
| | FIRMA | |

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL GRU S.A.S.

# DICIEMBRE 2024

# Anexo 8.

# Pago de planillas de seguridad social personal

# PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES MES DICIEMBRE

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830128894 | 1 | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION | CRA.32 No. 25B-45 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2441734 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1193010888 | 9480280784 | E | 2025/01/24 | 2025/01/14 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $24,888,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| No. | Identificación | Nombre | NOVEDADES | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | |
| **SUCURSAL: ADMINISTRACION (9 Afiliados)** | | | | | | $15,183,334 | $2,429,400 | | | $20,483,334 | $819,400 | | | $20,150,000 | $806,000 | | | $20,483,334 | | $775,300 | | $0 | $0 | | $4,830,100 |
| **Centro de Trabajo: 0.52200 (3 Afiliados)** | | | | | | $4,650,000 | $744,000 | | | $8,650,000 | $346,000 | | | $8,650,000 | $346,000 | | | $8,650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $1,481,300 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | $4,650,000 | $744,000 | | | $8,650,000 | $346,000 | | | $8,650,000 | $346,000 | | | $8,650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $1,481,300 |
| 1 | CC | 19265723 | CASTILLO GILDARDO | | 0 | $0 | $0 | EPS008 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF24 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-25 | 30 | $4,000,000 | 0.522% | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $340,900 |
| 2 | CC | 1015408199 | GUERRERO ANDRES | 231001 | 30 | $3,250,000 | $520,000 | EPS008 | 30 | $3,250,000 | $130,000 | CCF24 | 30 | $3,250,000 | $130,000 | 14-25 | 30 | $3,250,000 | 0.522% | $17,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $797,000 |
| 3 | CC | 52635624 | LOZANO OLGA | 25-14 | 28 | $1,400,000 | $224,000 | EPS010 | 28 | $1,400,000 | $56,000 | CCF24 | 28 | $1,400,000 | $56,000 | 14-25 | 28 | $1,400,000 | 0.522% | $7,400 | 28 | $0 | $0 | Si | $343,400 |
| **Centro de Trabajo: 6.96000 (4 Afiliados)** | | | | | | $9,133,334 | $1,461,400 | | | $9,133,334 | $365,400 | | | $8,800,000 | $352,000 | | | $9,133,334 | | $612,500 | | $0 | $0 | | $2,791,300 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados) | | | | | | $9,133,334 | $1,461,400 | | | $9,133,334 | $365,400 | | | $8,800,000 | $352,000 | | | $9,133,334 | | $612,500 | | $0 | $0 | | $2,791,300 |
| 4 | CC | 52150750 | ABRIL SANDRA | 25-14 | 30 | $3,300,000 | $528,000 | EPS008 | 30 | $3,300,000 | $132,000 | CCF24 | 30 | $3,300,000 | $132,000 | 14-25 | 30 | $3,300,000 | 6.960% | $229,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,021,700 |
| 5 | CC | 1032458205 | CASTILLO JAVIER | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS008 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF24 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-25 | 30 | $2,000,000 | 6.960% | $139,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $619,200 |
| 6 | CC | 79279249 | PINZON JORGE | 25-14 | 6 | $333,334 | $53,400 | EPS005 | 6 | $333,334 | $13,400 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 6 | $333,334 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $66,800 |
| 7 | CC | 79279249 | PINZON JORGE | 25-14 | 24 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 24 | $2,000,000 | $80,000 | CCF24 | 24 | $2,000,000 | $80,000 | 14-25 | 24 | $2,000,000 | 6.960% | $139,200 | 24 | $0 | $0 | Si | $619,200 |
| 8 | CC | 1025140201 | SANABRIA JUAN | 25-14 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS017 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF24 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | 6.960% | $104,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $464,400 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)** | | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $2,700,000 | $108,000 | | | $2,700,000 | $108,000 | | | $2,700,000 | | $117,500 | | $0 | $0 | | $557,500 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $2,700,000 | $108,000 | | | $2,700,000 | $108,000 | | | $2,700,000 | | $117,500 | | $0 | $0 | | $557,500 |
| 9 | CC | 11451027 | MORENO LUIS | 231001 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS005 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | CCF24 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-25 | 30 | $1,400,000 | 4.350% | $60,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $396,900 |
| 10 | CC | 19105350 | SEGURA RAFAEL | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $160,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| No. | Identificación | Nombre | NOVEDADES | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | |
| **SUCURSAL: LLEGA SAS (6 Afiliados)** | | | | | | $8,665,143 | $1,387,200 | | | $8,665,143 | $345,600 | | | $8,491,809 | $338,600 | | | $8,665,143 | | $447,300 | | $0 | $0 | | $2,518,700 |

# Planilla Resumen

| | | |

# Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: ARMADA NACIONAL TURBO (11 Afiliados) | | |

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830128894 | 1 | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION | CRA.32 No. 25B-45 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2441734 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1193010888 | 9480280784 | E | 2025/01/24 | 2025/01/14 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $24,888,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 55 | $13,997,300 | $0 | $0 | $13,997,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $744,000 | $0 | $0 | $744,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 16 | $4,840,500 | $0 | $0 | $4,840,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 23 | $5,302,000 | $0 | $0 | $5,302,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 14 | $3,110,800 | $0 | $0 | $3,110,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 57 | $3,537,400 | $0 | $0 | $3,537,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 57 | $3,537,400 | $0 | $0 | $3,537,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 57 | $3,661,100 | $0 | $0 | $3,661,100 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 11 | $506,500 | $0 | $0 | $506,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 46 | $3,154,600 | $0 | $0 | $3,154,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 57 | $3,692,400 | $0 | $0 | $3,692,400 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $90,000 | $0 | $0 | $90,000 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | $106,000 | $0 | $0 | $106,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 10 | $997,600 | $0 | $0 | $997,600 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $92,200 | $0 | $0 | $92,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $240,300 | $0 | $0 | $240,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 7 | $394,000 | $0 | $0 | $394,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 9 | $533,600 | $0 | $0 | $533,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $144,900 | $0 | $0 | $144,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 6 | $305,200 | $0 | $0 | $305,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 7 | $571,800 | $0 | $0 | $571,800 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 4 | $164,800 | $0 | $0 | $164,800 |
| **TOTAL** | | | | **57** | **$24,888,200** | **$0** | **$0** | **$24,888,200** |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80542223 | GONZALO ENRIQUE SARMIENTO RODRIGUEZ | calle 11#9-32 | 3143202962 | kikearqui2667@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 27/12/2024 | 82889532 | $370.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 162.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 162.500 | 162.500 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.000 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 370.500 | 370.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 80542223 | GONZALO ENRIQUE SARMIENTO RODRIGUEZ | | calle 11#9-32 | 3143202962 | kikearqui2667@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 27/12/2024 | 82889532 | $370.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80542223 | SARMIENTO RODRIGUEZ GONZALO ENRIQUE | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 162.500 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80542223 | GONZALO ENRIQUE SARMIENTO RODRIGUEZ | calle 11#9-32 | 3143202962 | kikearqui2667@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| 82889532 | 27/12/2024 | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | N | 23/01/2025 | 83537236 | $293.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 127.500 | 0 | | 0 | | 0 | 14 | 1.200 | 0 | 128.700 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 163.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.500 | 0 | 164.700 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 127.500 | 128.700 |
| Pensión | 1 | 163.200 | 164.700 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 290.700 | 293.400 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80542223 | GONZALO ENRIQUE SARMIENTO RODRIGUEZ | | calle 11#9-32 | 3143202962 | kikearqui2667@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 82889532 | 27/12/2024 | N | 23/01/2025 | 83537236 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | | | | $293.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80542223 | SARMIENTO RODRIGUEZ GONZALO ENRIQUE | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.320.000 | 371.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.320.000 | 290.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1121898477 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | NELSON ERNESTO BETANCUR GUTIERREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DEPARTAMENTO: | META |
| DIRECCIÓN: | CRA 20 # 3-07 | TELÉFONO: | 6834162 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7954048734** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2024 | SALUD: | AÑO: | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 2 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/01/23 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1214026906 |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 256.400 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 256.400** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 200.300 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 200.300** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 456.000** |
| **VALOR MORA:** | **$ 700** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 456.700** |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1121898477 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | NELSON ERNESTO BETANCUR GUTIERREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DEPARTAMENTO: | META |
| DIRECCIÓN: | CRA 20 # 3-07 | TELÉFONO: | 6834162 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7954048734** | | | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre | AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 2 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/01/23 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1214026906 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 256.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 400 | $ 0 | $ 256.000 | $ 400 | $ 256.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 256.000** | **$ 400** | **$ 256.400** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 200.000 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 200.000 | $ 300 | $ 0 | $ 200.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 200.000** | **$ 300** | **$ 0** | **$ 200.300** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1121898477 | BETANCUR GUTIERREZ NELSON ERNESTO | INDEPEND | | $ 1.600.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.600.000 | $ 256.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 256.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.600.000 | $ 200.000 | $ 0 | $ 200.000 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 456.700** |

Planilla Pagada

# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Correo Electrónico | Ciudad-Departamento | Celular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52064904 | | OVALLE TRIANA YICELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | socialcolegiolasvilas@gmail.com | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3213632136 |

**Clave:** 9478387190

| Pague hasta | Dias de Mora | Valor Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| 2025/01/03 | 0 | $0 | $370,500 |

**Periodo Pensión: 2024-12** **Periodo Salud: 2024-12**

| Riesgo | Administradoras | Afiliados | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| AFP | 1 | 1 | $208,000 |
| COLPENSIONES | | 1 | $208,000 |
| EPS | 1 | 1 | $162,500 |
| NUEVA E.P.S. | | 1 | $162,500 |
| SUBTOTAL | | | $370,500 |
| COMISION OPERADOR | | | $0 |
| IVA | | | $0 |
| TOTAL | | | $370,500 |

## Canales de Pago

**BANCARIOS**

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

**NO BANCARIOS**

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52064904 | | OVALLE TRIANA YICELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra23 #33 22s | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4816621 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | | 9478387190 | I | 2025/01/03 | | | 0 | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |
| 1 | CC | 52064904 | OVALLE YICELA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $370,500 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52064904 | | OVALLE TRIANA YICELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra23 #33 22s | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4816621 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | | 9478387190 | I | 2025/01/03 | | | 0 | |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$370,500** | **$0** | **$0** | **$370,500** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52064904 | | OVALLE TRIANA YICELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra23 #33 22s | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4816621 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 15503204 | 9478387190 | I | 2025/01/03 | 2024/12/04 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $370,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 52064904 | OVALLE YICELA | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52064904 | | OVALLE TRIANA YICELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra23 #33 22s | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4816621 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 15503204 | 9478387190 | I | 2025/01/03 | 2024/12/04 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $370,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$370,500** | **$0** | **$0** | **$370,500** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1010217629 | | ABRIL CLAVIJO JOSE ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 182 Ni. 45 85 MIRANDELA | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2443252 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1128905507 | 9477682315 | I | 2025/01/10 | 2024/12/16 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $895,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1010217629 | ABRIL CLAVIJO JOSE ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,720,000 | $435,200 | EPS005 | 30 | $2,720,000 | $340,000 | CCF22 | 30 | $2,720,000 | $54,400 | 14-23 | 30 | $2,720,000 | $66,300 | 30 | $0 | $0 | No | $895,900 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,720,000 | $435,200 | | | $2,720,000 | $340,000 | | | $2,720,000 | $54,400 | | | $2,720,000 | $66,300 | | $0 | $0 | | $895,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1010217629 | | ABRIL CLAVIJO JOSE ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 182 Ni. 45 85 MIRANDELA | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2443252 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1128905507 | 9477682315 | I | 2025/01/10 | 2024/12/16 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $895,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $435,200 | $0 | $0 | $435,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $435,200 | $0 | $0 | $435,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $66,300 | $0 | $0 | $66,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $66,300 | $0 | $0 | $66,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $54,400 | $0 | $0 | $54,400 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $54,400 | $0 | $0 | $54,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $340,000 | $0 | $0 | $340,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $340,000 | $0 | $0 | $340,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$895,900** | **$0** | **$0** | **$895,900** |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que CUETO GONZALEZ ALEJANDRA identificado(a) con CC 1014247831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEJANDRA CUETO GONZALEZ identificado(a) con CC 1014247831

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9479302915 | 1172022151 | I | 2025-01-07 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 12.5% | $200,000 |
| 9479302915 | 1172022151 | I | 2025-01-07 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 16% | $256,000 |
| 9479302915 | 1172022151 | I | 2025-01-07 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9479302915 | 1172022151 | I | 2025-01-07 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9479302915 | 1172022151 | I | 2025-01-07 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9479302915 | 1172022151 | I | 2025-01-07 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9477668276 | 1123031393 | I | 2024-12-13 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 12.5% | $200,000 |
| 9477668276 | 1123031393 | I | 2024-12-13 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 16% | $256,000 |
| 9477668276 | 1123031393 | I | 2024-12-13 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9477668276 | 1123031393 | I | 2024-12-13 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9477668276 | 1123031393 | I | 2024-12-13 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9477668276 | 1123031393 | I | 2024-12-13 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9476180816 | 1046443394 | I | 2024-11-13 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 12.5% | $200,000 |
| 9476180816 | 1046443394 | I | 2024-11-13 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 16% | $256,000 |
| 9476180816 | 1046443394 | I | 2024-11-13 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9476180816 | 1046443394 | I | 2024-11-13 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9476180816 | 1046443394 | I | 2024-11-13 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9476180816 | 1046443394 | I | 2024-11-13 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9474083392 | 988082442 | I | 2024-10-17 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 12.5% | $200,000 |
| 9474083392 | 988082442 | I | 2024-10-17 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 16% | $256,000 |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9474083392 | 988082442 | I | 2024-10-17 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9474083392 | 988082442 | I | 2024-10-17 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9474083392 | 988082442 | I | 2024-10-17 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9474083392 | 988082442 | I | 2024-10-17 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9471695149 | 26368562 | I | 2024-09-10 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 12.5% | $200,000 |
| 9471695149 | 26368562 | I | 2024-09-10 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | 16% | $256,000 |
| 9471695149 | 26368562 | I | 2024-09-10 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9471695149 | 26368562 | I | 2024-09-10 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | | $0 |
| 9471695149 | 26368562 | I | 2024-09-10 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9471695149 | 26368562 | I | 2024-09-10 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9471319153 | 26156922 | I | 2024-08-14 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-07 | 8 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $426,667 | 12.5% | $53,400 |
| 9471319153 | 26156922 | I | 2024-08-14 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-07 | 8 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $426,667 | 16% | $68,300 |
| 9471319153 | 26156922 | I | 2024-08-14 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-07 | 8 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $426,667 | | $0 |
| 9471319153 | 26156922 | I | 2024-08-14 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-07 | 8 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $426,667 | | $0 |
| 9471319153 | 26156922 | I | 2024-08-14 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-07 | 8 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9471319153 | 26156922 | I | 2024-08-14 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-07 | 8 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |

Este certificado se expide el día 2025-01-27 a las 08:29.

# PAGO DE ARL PROFESIONALES INDEPENDIENTES

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830128894 | 1 | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRACION | CRA.32 No. 25B-45 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2441734 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1193020369 | 9480282912 | Y | 2025/01/24 | 2025/01/14 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $3,383,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: LLEGA SAS (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,686,667 | | $117,500 | | $0 | $0 | | $117,500 |
| **Centro de Trabajo: 005 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,686,667 | | $117,500 | | $0 | $0 | | $117,500 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,686,667 | | $117,500 | | $0 | $0 | | $117,500 |
| 1 | CC | 1074414560 | CARDENAS JORGE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 2 | $86,667 | 6.960% | $6,100 | 0 | $0 | $0 | No | $6,100 |
| 2 | CC | 80758904 | GOMEZ FREDDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,600,000 | 6.960% | $111,400 | 0 | $0 | $0 | No | $111,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: AEROCIVIL POPAYAN (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $8,437,045 | | $587,400 | | $0 | $0 | | $587,400 |
| **Centro de Trabajo: 696000 (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $8,437,045 | | $587,400 | | $0 | $0 | | $587,400 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $8,437,045 | | $587,400 | | $0 | $0 | | $587,400 |
| 3 | CC | 63301995 | BECERRA FLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 0 | $0 | $0 | No | $90,500 |
| 4 | CC | 7175770 | CAMACHO ALVARO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 0 | $0 | $0 | No | $90,500 |
| 5 | CC | 11442974 | CASTELLANOS LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 0 | $0 | $0 | No | $90,500 |
| 6 | CC | 34327720 | FERNANDEZ JENNIFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 0 | $0 | $0 | No | $90,500 |
| 7 | CC | 10298619 | GOMEZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 0 | $0 | $0 | No | $90,500 |
| 8 | CC | 1049630533 | NIETO CRISTYAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,937,045 | 6.960% | $134,900 | 0 | $0 | $0 | No | $134,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VANTI SA ESP 1 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $3,060,000 | | $213,000 | | $0 | $0 | | $213,000 |
| **Centro de Trabajo: 696000 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $3,060,000 | | $213,000 | | $0 | $0 | | $213,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $3,060,000 | | $213,000 | | $0 | $0 | | $213,000 |
| 9 | CC | 19374368 | DIAZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,760,000 | 6.960% | $122,500 | 0 | $0 | $0 | No | $122,500 |
| 10 | CC | 1030662848 | PEÑA JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 0 | $0 | $0 | No | $90,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: ICA TIBAITATA (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $4,980,000 | | $346,700 | | $0 | $0 | | $346,700 |
| **Centro de Trabajo: 696000 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $4,980,000 | | $346,700 | | $0 | $0 | | $346,700 |
| Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $4,980,000 | | $346,700 | | $0 | $0 | | $346,700 |
| 11 | CC | 86061971 | CERINZA VLADIMIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,600,000 | 6.960% | $111,400 | 0 | $0 | $0 | No | $111,400 |
| 12 | CC | 1110593782 | FELIX DABINSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 0 | $0 | $0 | No | $90,500 |
| 13 | CC | 19356626 | PEREZ ALVARO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 0 | | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $2,080,000 | 6.960% | $144,800 | 0 | $0 | $0 | No | $144,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: MINCULTURA 4567 (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $9,460,000 | | $658,600 | | $0 | $0 | | $658,600 |

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

# PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTAS MES DICIEMBRE

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 7178220 | JAVIER ALFONSO MORA DAZA | TRANSVERSAL 77 NRO 162-08 TORRE 3 APTO 202 | 8103812 | javiermoradaza@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 15/01/2025 | 83283706 | $815.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 286.000 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 1.300 | 0 | 287.300 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 366.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.700 | 0 | 367.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 159.300 | | | | 159.300 | 7 | 700 | 160.000 | | | 1.593 | 160.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 286.000 | 287.300 |
| Pensión | 1 | 366.100 | 367.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 159.300 | 160.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 811.400 | 815.100 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 7178220 | JAVIER ALFONSO MORA DAZA | TRANSVERSAL 77 NRO 162-08 TORRE 3 APTO 202 | 8103812 | javiermoradaza@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 15/01/2025 | 83283706 | $815.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 7178220 | MORA DAZA JAVIER ALFONSO | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.288.000 | 366.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 2.288.000 | 286.000 | 14-11 | 2.288.000 | 5 | 159.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79877058 | ANDRES GERARDO ERASO BAENA | cll 160 n 72 51 ap1601 int 3 | 3878073 | andresingeniero09@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 28/01/2025 | 83630491 | $469.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 187.500 | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 1.500 | 0 | 189.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.900 | 0 | 241.900 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 7.900 | | | | 7.900 | 12 | 100 | 8.000 | | | 79 | 8.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 30.000 | 12 | 300 | 30.300 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 187.500 | 189.000 |
| Pensión | 1 | 240.000 | 241.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.900 | 8.000 |
| CCF | 1 | 30.000 | 30.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 465.400 | 469.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79877058 | ANDRES GERARDO ERASO BAENA | cll 160 n 72 51 ap1601 int 3 | 3878073 | andresingeniero09@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 28/01/2025 | 83630491 | $469.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79693384 | LEO DAVID LEON CARDOZO | cra 5 # 1-100 | 3002666740 | davidleoncardozo@yahoo.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 11/12/2024 | 82585460 | $592.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 250.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 10.500 | | | | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | | | 105 | 10.500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 250.000 | 250.000 |
| Pensión | 1 | 320.000 | 320.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 10.500 | 10.500 |
| CCF | 1 | 12.000 | 12.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 592.500 | 592.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79693384 | LEO DAVID LEON CARDOZO | cra 5 # 1-100 | 3002666740 | davidleoncardozo@yahoo.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 11/12/2024 | 82585460 | $592.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79693384 | LEON CARDOZO LEO DAVID | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.000.000 | 250.000 | 14-23 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF22 | 2.000.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79628712 | FRANKLIN PAOLO FLECHAS PARRA | cra 48 No 22 - 66 casa 52 senderos del salitre | 3123210955 | paoloflechas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 28/01/2025 | 83621695 | $407.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 162.500 | 0 | | 0 | | 0 | 21 | 2.200 | 0 | 164.700 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.800 | 0 | 210.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 31.700 | | | | 31.700 | 21 | 500 | 32.200 | | | 317 | 32.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 162.500 | 164.700 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 210.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 31.700 | 32.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 402.200 | 407.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO** | **NÚMERO** | **NOMBRE APORTANTE** | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** | **CORREO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| CC | 79628712 | FRANKLIN PAOLO FLECHAS PARRA | cra 48 No 22 - 66 casa 52 senderos del salitre | 3123210955 | paoloflechas@gmail.com | |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLANILLA ASOCIADA** | **FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)** | **TIPO PLANILLA** | **FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)** | **NÚMERO PLANILLA** | **CANTIDAD** | |
| | | | | | **EMPLEADOS** | **UPC** |
| | | | | | 1 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 28/01/2025 | 83621695 | $407.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Tipo** | **No. de Identificación** | **Apellidos y Nombres** | **Cotizante** | **Subtipo** | **Extranjero** | **Colom. exterior** | **Estornado** | **ING** | **RET** | **TDE** | **TAE** | **TDP** | **TAP** | **VSP** | **VST** | **SLN** | **IGE** | **LMA** | **VAC** | **AVP** | **VCT** | **IRL** | **CORRECCIÓN** | **Cód. AFP** | **IBC AFP** | **Cotización** | **Voluntario Afiliado** | **Voluntario Aportante** | **Fondo pensional de solidaridad** | **Fondo pensional de subsistencia** | **Cód. EPS** | **IBC EPS** | **Cotización / Valor UPC** | **Cód. ARL** | **IBC ARL** | **Clase de Riesgo** | **Cotización** | **Código CCF** | **IBC CCF** | **Aporte CCF** | **IBC otros parafiscales** | **Aporte SENA** | **Aporte ICBF** | **Aporte ESAP** | **Aporte MEN** |
| 1 | CC | 79628712 | FLECHAS PARRA FRANKLIN PAOLO | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 162.500 | 14-11 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO MES DICIEMBRE

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80277987 | | CARLOS ARTURO ROCHA GARZON | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 76 A SUR No. 14 B 77 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9278604 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1229792833 | 9481068028 | E | 2025/01/22 | 2025/01/30 | BANCOLOMBIA | 8 | $7,381,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SUMA PAZ (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,916,675 | $1,907,500 | | | $11,916,675 | $477,500 | | | $15,782,091 | $632,100 | | | $11,916,675 | | $831,000 | | $0 | $0 | | $3,848,100 |
| **Centro de Trabajo: 0005 (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,916,675 | $1,907,500 | | | $11,916,675 | $477,500 | | | $15,782,091 | $632,100 | | | $11,916,675 | | $831,000 | | $0 | $0 | | $3,848,100 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,916,675 | $1,907,500 | | | $11,916,675 | $477,500 | | | $15,782,091 | $632,100 | | | $11,916,675 | | $831,000 | | $0 | $0 | | $3,848,100 |
| 1 | CC | 1124544119 | CARREÑO FERMIN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 25-14 | 13 | $563,334 | $90,200 | EPSIC4 | 13 | $563,334 | $22,600 | CCF22 | 13 | $832,362 | $33,300 | 14-4 | 13 | $563,334 | 6.960% | $39,300 | 13 | $0 | $0 | Si | $185,400 |
| 2 | CC | 6899370 | CORAO GREGORY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23020 1 | 20 | $866,667 | $138,700 | EPS037 | 20 | $866,667 | $34,700 | CCF22 | 20 | $898,889 | $36,000 | 14-4 | 20 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 20 | $0 | $0 | Si | $269,800 |
| 3 | PT | 7159618 | ESPINOZA YORMAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 9 | $390,000 | $62,400 | EPS002 | 9 | $390,000 | $15,600 | CCF22 | 9 | $438,750 | $17,600 | 14-4 | 9 | $390,000 | 6.960% | $27,200 | 9 | $0 | $0 | Si | $122,800 |
| 4 | CC | 11220593 | FLOREZ JOSE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23020 1 | 13 | $563,334 | $90,200 | EPS017 | 13 | $563,334 | $22,600 | CCF22 | 13 | $960,556 | $38,500 | 14-4 | 13 | $563,334 | 6.960% | $39,300 | 13 | $0 | $0 | Si | $190,600 |
| 5 | CC | 1193112464 | GARCIA YAIR | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS017 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF22 | 1 | $45,140 | $1,900 | 14-4 | 1 | $43,334 | 6.960% | $3,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $13,800 |
| 6 | CC | 1022976840 | GONZALEZ MIGUEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 14 | $606,667 | $97,100 | EPS017 | 14 | $606,667 | $24,300 | CCF22 | 14 | $659,028 | $26,400 | 14-4 | 14 | $606,667 | 6.960% | $42,300 | 14 | $0 | $0 | Si | $190,100 |
| 7 | CC | 1022993661 | GONZALEZ RAUL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 20 | $866,667 | $138,700 | EPS017 | 20 | $866,667 | $34,700 | CCF22 | 20 | $1,290,973 | $51,700 | 14-4 | 20 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 20 | $0 | $0 | Si | $285,500 |
| 8 | CC | 3167399 | LAZZO LUIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 13 | $563,334 | $90,200 | EPS002 | 13 | $563,334 | $22,600 | CCF22 | 13 | $1,307,222 | $52,300 | 14-4 | 13 | $563,334 | 6.960% | $39,300 | 13 | $0 | $0 | Si | $204,400 |
| 9 | CC | 1033686954 | MILLAN FABIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23100 1 | 20 | $866,667 | $138,700 | EPS002 | 20 | $866,667 | $34,700 | CCF22 | 20 | $922,639 | $37,000 | 14-4 | 20 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 20 | $0 | $0 | Si | $270,800 |
| 10 | CC | 1006889949 | OSPINO EDWIN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 9 | $390,000 | $62,400 | EPS037 | 9 | $390,000 | $15,600 | CCF22 | 9 | $438,750 | $17,600 | 14-4 | 9 | $390,000 | 6.960% | $27,200 | 9 | $0 | $0 | Si | $122,800 |
| 11 | CC | 1003711050 | PACHON HAROL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 20 | $866,667 | $138,700 | EPS017 | 20 | $866,667 | $34,700 | CCF22 | 20 | $924,445 | $37,000 | 14-4 | 20 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 20 | $0 | $0 | Si | $270,800 |
| 12 | CC | 79213052 | PACHON WILSON | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23020 1 | 20 | $866,667 | $138,700 | EPS017 | 20 | $866,667 | $34,700 | CCF22 | 20 | $1,007,500 | $40,300 | 14-4 | 20 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 20 | $0 | $0 | Si | $274,100 |
| 13 | CC | 1124544755 | RAMIREZ NERIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 13 | $563,334 | $90,200 | EPS037 | 13 | $563,334 | $22,600 | CCF22 | 13 | $608,473 | $24,400 | 14-4 | 13 | $563,334 | 6.960% | $39,300 | 13 | $0 | $0 | Si | $176,500 |
| 14 | CC | 1000036499 | RAMOS KAREN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 25-14 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPSC34 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF22 | 15 | $975,000 | $39,000 | 14-4 | 15 | $650,000 | 6.960% | $45,300 | 15 | $0 | $0 | Si | $214,300 |
| 15 | CC | 1003555916 | REYES EMILIANO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23020 1 | 20 | $866,667 | $138,700 | EPS041 | 20 | $866,667 | $34,700 | CCF22 | 20 | $1,198,889 | $48,000 | 14-4 | 20 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 20 | $0 | $0 | Si | $281,800 |
| 16 | PT | 7096121 | RIERA HEINCKEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS041 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF22 | 1 | $149,862 | $6,000 | 14-4 | 1 | $43,334 | 6.960% | $3,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $17,900 |
| 17 | CC | 1087493513 | ROJAS JUAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23090 1 | 20 | $866,667 | $138,700 | EPS005 | 20 | $866,667 | $34,700 | CCF22 | 20 | $929,861 | $37,200 | 14-4 | 20 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 20 | $0 | $0 | Si | $271,000 |
| 18 | CC | 1023010144 | ROMERO JOSE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 20 | $866,667 | $138,700 | EPS017 | 20 | $866,667 | $34,700 | CCF22 | 20 | $1,290,973 | $51,700 | 14-4 | 20 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 20 | $0 | $0 | Si | $285,500 |
| 19 | PT | 6899311 | SANCHEZ JOHNNY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 25-14 | 13 | $563,334 | $90,200 | EPS041 | 13 | $563,334 | $22,600 | CCF22 | 13 | $691,528 | $27,700 | 14-4 | 13 | $563,334 | 6.960% | $39,300 | 13 | $0 | $0 | Si | $179,800 |
| 20 | CC | 1003554847 | VASQUEZ BRAYAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS037 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF22 | 1 | $211,251 | $8,500 | 14-4 | 1 | $43,334 | 6.960% | $3,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $20,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COVARACHIA (16 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,703,338 | $1,713,000 | | | $11,050,005 | $442,500 | | | $14,230,227 | $570,000 | | | $11,050,005 | | $770,200 | | $0 | $0 | | $3,495,700 |

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80277987 | | CARLOS ARTURO ROCHA GARZON | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 76 A SUR No. 14 B 77 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9278604 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1229792833 | 9481068028 | E | 2025/01/22 | 2025/01/30 | BANCOLOMBIA | 8 | $7,381,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 35 | $3,620,500 | $18,400 | $0 | $3,638,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $145,700 | $800 | $0 | $146,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | $728,200 | $3,700 | $0 | $731,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 18 | $1,685,500 | $8,500 | $0 | $1,694,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $922,400 | $4,700 | $0 | $927,100 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $138,700 | $700 | $0 | $139,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | $1,601,200 | $8,100 | $0 | $1,609,300 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 36 | $1,601,200 | $8,100 | $0 | $1,609,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 36 | $1,202,100 | $6,100 | $0 | $1,208,200 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 20 | $632,100 | $3,200 | $0 | $635,300 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 16 | $570,000 | $2,900 | $0 | $572,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 36 | $920,000 | $5,100 | $0 | $925,100 |
| ANAS WAYUU | EPSIC4 | 839,000,495 | 6 | 1 | $22,600 | $200 | $0 | $22,800 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | $60,700 | $400 | $0 | $61,100 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 5 | $142,300 | $800 | $0 | $143,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $34,700 | $200 | $0 | $34,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 7 | $187,500 | $1,000 | $0 | $188,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | $144,100 | $800 | $0 | $144,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 4 | $93,800 | $500 | $0 | $94,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | $175,300 | $900 | $0 | $176,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $59,000 | $300 | $0 | $59,300 |
| **TOTAL** | | | | **36** | **$7,343,800** | **$37,700** | **$0** | **$7,381,500** |

# PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRUCTURA METALICA MES DICIEMBRE

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1015993535 | | RIVERA VALLES MILLER DUVAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 123B No 22g-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3568877 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1213854063 | 9479312836 | I | 2025/01/10 | 2025/01/23 | BANCO DAVIVIENDA | | $464,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1015993535 | RIVERA MILLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS017 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 0 | $0 | $0 | No | $461,000 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $90,500 | | $0 | $0 | | $461,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1015993535 | | RIVERA VALLES MILLER DUVAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 123B No 22g-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3568877 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1213854063 | 9479312836 | I | 2025/01/10 | 2025/01/23 | BANCO DAVIVIENDA | | $464,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $209,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $209,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $90,500 | $0 | $91,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $90,500 | $0 | $91,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $163,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $163,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $461,000 | $0 | $464,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1015993535 | | MILLER DUVAN RIVERA VALLES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OPERATIVO | CARRERA123B No. 22G35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4972719 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1213853470 | 9480640515 | E | 2025/01/10 | 2025/01/23 | BANCO DAVIVIENDA | | $2,721,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1019131800 | CASTRO JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| 2 | CC | 19774353 | LASCARRO CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| 3 | CC | 1192772246 | LOPEZ YEINER | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS041 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF24 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-11 | 28 | $1,213,334 | $84,500 | 28 | $0 | $0 | Si | $375,900 |
| 4 | CC | 1118852675 | MARTINEZ DUBAN | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 25 | $1,083,334 | $173,400 | EPS037 | 25 | $1,083,334 | $43,400 | CCF24 | 25 | $1,126,667 | $45,100 | 14-11 | 25 | $1,083,334 | $75,500 | 25 | $0 | $0 | Si | $337,400 |
| 5 | CC | 1048603160 | MARTINEZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| 6 | PT | 3801509 | SARMIENTO YORYIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS017 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF24 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-11 | 28 | $1,213,334 | $84,500 | 28 | $0 | $0 | Si | $375,900 |
| 7 | CC | 1143383893 | SUAREZ GEISER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| **Total** | **Afiliados( 7)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,710,002 | $1,393,800 | | | $8,710,002 | $348,600 | | | $8,753,335 | $350,300 | | | $8,710,002 | $606,500 | | $0 | $0 | | $2,699,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1015993535 | | MILLER DUVAN RIVERA VALLES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OPERATIVO | CARRERA123B No. 22G35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4972719 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1213853470 | 9480640515 | E | 2025/01/10 | 2025/01/23 | BANCO DAVIVIENDA | | $2,721,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 7 | $1,393,800 | $0 | $1,405,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $194,200 | $0 | $195,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $818,200 | $0 | $824,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $381,400 | $0 | $384,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $606,500 | $0 | $611,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | $606,500 | $0 | $611,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $350,300 | $0 | $353,200 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 7 | $350,300 | $0 | $353,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 7 | $348,600 | $0 | $351,700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $48,600 | $0 | $49,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $43,400 | $0 | $43,800 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $100,600 | $0 | $101,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $104,000 | $0 | $104,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $0 | $52,500 |
| **TOTAL** | | | | **7** | **$2,699,200** | **$0** | **$2,721,700** |

# PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ELECTRICOS MES DICIEMBRE

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86001962 | | OCAMPO RIVERA CARLOS MARTIN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 40 No. 93C15 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2443252 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 9479485334 | 9479485334 | I | 2025/01/16 | 2025/01/23 | BANCO DE BOGOTA | 7 | $220,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 86001962 | OCAMPO RIVERA CARLOS MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 0 | $0 | $0 | No | $219,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $56,600 | | $0 | $0 | | $219,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86001962 | | OCAMPO RIVERA CARLOS MARTIN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 40 No. 93C15 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2443252 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 9479485334 | 9479485334 | I | 2025/01/16 | 2025/01/23 | BANCO DE BOGOTA | 7 | $220,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $56,600 | $300 | $0 | $56,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $56,600 | $300 | $0 | $56,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $800 | $0 | $163,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $162,500 | $800 | $0 | $163,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$219,100** | **$1,100** | **$0** | **$220,200** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1022391237 | | OCAMPO MATEUS CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 39 No. 90A24 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2441734 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 9479326074 | 9479326074 | I | 2025/01/13 | 2025/01/23 | BANCO DE BOGOTA | 10 | $373,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1022391237 | OCAMPO CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $370,500 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $370,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1022391237 | | OCAMPO MATEUS CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 39 No. 90A24 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2441734 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 9479326074 | 9479326074 | I | 2025/01/13 | 2025/01/23 | BANCO DE BOGOTA | 10 | $373,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $1,400 | $0 | $209,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $1,400 | $0 | $209,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $1,100 | $0 | $163,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $162,500 | $1,100 | $0 | $163,600 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$370,500** | **$2,500** | **$0** | **$373,000** |

# PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD RB CONSTRUCTORA PERSONAL MADERA MES DICIEMBRE

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900699034 | 5 | RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OPERATIVOS | carrrera 103 n 132-12 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6893115 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1184402985 | 9480148096 | E | 2025/01/10 | 2025/01/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,194,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: OPERATIVOS (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,856,668 | $617,200 | | | $3,856,668 | $154,400 | | | $3,856,668 | $154,400 | | | $3,856,668 | | $268,600 | | $0 | $0 | | $1,194,600 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVO (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,856,668 | $617,200 | | | $3,856,668 | $154,400 | | | $3,856,668 | $154,400 | | | $3,856,668 | | $268,600 | | $0 | $0 | | $1,194,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,856,668 | $617,200 | | | $3,856,668 | $154,400 | | | $3,856,668 | $154,400 | | | $3,856,668 | | $268,600 | | $0 | $0 | | $1,194,600 |
| 1 | CC | 1077969548 | BEJARANO BARRAGAN DEIBY ALONSO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 6 | $260,000 | $41,600 | EPS017 | 6 | $260,000 | $10,400 | CCF24 | 6 | $260,000 | $10,400 | 14-25 | 6 | $260,000 | 6.960% | $18,100 | 6 | $0 | $0 | Si | $80,500 |
| 2 | CC | 79664890 | BOHORQUEZ BOHORQUEZ JOSE RAUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS017 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| 3 | CC | 79155754 | CELY VELANDIA FELIX HUMBERTO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 11 | $476,667 | $76,300 | EPS002 | 11 | $476,667 | $19,100 | CCF24 | 11 | $476,667 | $19,100 | 14-25 | 11 | $476,667 | 6.960% | $33,200 | 11 | $0 | $0 | Si | $147,700 |
| 4 | CC | 79157485 | CELY VELANDIA ULPIANO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 11 | $476,667 | $76,300 | EPSC34 | 11 | $476,667 | $19,100 | CCF24 | 11 | $476,667 | $19,100 | 14-25 | 11 | $476,667 | 6.960% | $33,200 | 11 | $0 | $0 | Si | $147,700 |
| 5 | CC | 1075682051 | GONZALEZ BONILLA DANIEL RODRIGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| 6 | CC | 5978823 | TIQUE SANCHEZ MILLER | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS017 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF24 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-25 | 1 | $43,334 | 6.960% | $3,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $13,700 |
| **Total** | **Afiliados( 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,856,668 | $617,200 | | | $3,856,668 | $154,400 | | | $3,856,668 | $154,400 | | | $3,856,668 | | $268,600 | | $0 | $0 | | $1,194,600 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900699034 | 5 | RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OPERATIVOS | carrrera 103 n 132-12 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6893115 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1184402985 | 9480148096 | E | 2025/01/10 | 2025/01/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,194,600 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $617,200 | $0 | $0 | $617,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $256,600 | $0 | $0 | $256,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $360,600 | $0 | $0 | $360,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $268,600 | $0 | $0 | $268,600 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 6 | $268,600 | $0 | $0 | $268,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $154,400 | $0 | $0 | $154,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 6 | $154,400 | $0 | $0 | $154,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 6 | $154,400 | $0 | $0 | $154,400 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $19,100 | $0 | $0 | $19,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $64,200 | $0 | $0 | $64,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $19,100 | $0 | $0 | $19,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| **TOTAL** | | | | **6** | **$1,194,600** | **$0** | **$0** | **$1,194,600** |

# Anexo 9.

# Afiliaciones a seguridad social personal Enero

# RESIDENTE DE OBRA
# GESTION RURAL & URBANA S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.536.127**

**GARCIA CABEZAS**

APELLIDOS

**GUSTAVO**

NOMBRES



Gustavo Garcia C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **26-MAY-1970**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.64** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**24-OCT-1988 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
**CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES**

INDICE DERECHO

A-1500150-00173954-M-0079536127-20090829 **0015**536722A 1 1170107100

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

# SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301940024

Autorizado por la Superintendencia Bancaria para operar el ramo de seguros de riesgos laborales.

Mediante resolución No. 2250 de octubre 14 de 1994

## I. TRÁMITE

| TIPO DE AFILIACIÓN | ARL ANTERIOR | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |
|---|---|---|
| AFILIACION | ARL NO DEFINIDA | 14/01/2025 12:40:42 |

## II. DATOS GENERALES DEL CONTRATANTE

| TIPO DE DOCUMENTO | No | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE | DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL | NÚMERO DE CONTRATO CON LA ARL |
|---|---|---|---|---|
| NI | 830128894 | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | KR 32 25 B 45 BRR GRAN AMERICA | 92770 |

## III. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

| CÓDIGO CENTRO DE TRABAJO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA | CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA | CLASE RIESGO |
|---|---|---|---|
| 3 | Preparación del terreno, incluye la preparación del terreno para posteriores actividades, explotación de minas y canteras, drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o foresta (Decreto 768 de 2022) | 5431202 | 5 |

| DIRECCIÓN | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|
| CRA 32 # 25 B- 45 | BOGOTA, D.C. | Bogota D. C. |

## IV. DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

| TIPO DE IDENTIDAD | NÚMERO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
|---|---|---|---|
| CC | 79536127 | GARCIA | CABEZAS |

| NOMBRE(S) | FECHA DE NACIMIENTO | DIRECCIÓN RESIDENCIA |
|---|---|---|
| GUSTAVO | 26/5/1970 | CARRERA 21A # 65-74 SUR |

| CIUDAD DE RESIDENCIA | TELÉFONO RESIDENCIA | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | SEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | 6000000 | 3124887458 | gustavoconclase@gmail.com | M |

| LOCALIDAD/COMUNA | ZONA |
|---|---|
| | Urbana |

| EPS | CÓDIGO | AFP | CÓDIGO |
|---|---|---|---|
| Compensar E.P.S. | 8 | Porvenir | 3 |

| FORMA DE PAGO DE LA COTIZACIÓN | FECHA INICIO COBERTURA | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| Mes Anticipado | 15/1/2025 | 11600000 |

| TIPO DE CONTRATO | FECHA INICIO DE CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | SUMINISTRA TRANSPORTE |
|---|---|---|---|
| CIVIL | 15/1/2025 | 15/3/2025 | NO |

| DEDUCCIONES | INGRESO MENSUAL | IBC | |
|---|---|---|---|

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 14/01/2025 12:40:42. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301940024

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5800000 | 2320000 | |
| TIPO AFILIADO COTIZANTE | SUBTIPO AFILIADO COTIZANTE | TIPO DE MODALIDAD | JORNADA |
| Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes. | NO DEFINIDO | Presencial | JORNADA UNICA |

| ACTIVIDAD A DESARROLLAR | CÓDIGO ACTIVIDAD | CLASE DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR |
|---|---|---|
| Terminación y acabado de edificios (Decreto 768 de 2022) | 5433001 | 5 |

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 14/01/2025 12:40:42. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301940024

## HORARIO EN QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES

| Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Martes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Miércoles | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Jueves | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Viernes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Sábado | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | |

## DATOS DE AFILIACIÓN SIMULTANEA AL SGRP ARL POR DIFERENTES CONTRATANTES O EMPLEADORES

| NOMBRE DE LA ARL | CÓDIGO | NO IDENT CONTRATANTE O EMPLEADOR | NOMBRE CONTRATANTE O EMPLEADOR | TIPO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |

CON ESTE FORMULARIO SE PERFECCIONA LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y CONSTITUYE EL RESPECTIVO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES, REGIDO EN TODOS SUS ASPECTOS POR LO DISPUESTO EN LA LEY 400 DE 1993, EL DECRETO 1295 DE 1994, LA LEY 776 DE 2002 Y EL DECRETO 2800 DE 2003 Y DEMAS NORMAS QUE LO MODIFICAN, ADICIONAN O COMPLEMENTEN.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA CORRESPONDE EXACTAMENTE A LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BASE DE ESTA AFILIACIÓN Y CONOZCO LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL SGRP EN MI CALIDAD DE CONTRATANTE

DECLARACION PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DEL ORIGEN
EN MI CONDICION DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE MANIFIESTO MI VOLUNTAD DE AFILIARME AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y DECLARO QUE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE RELACIONADAS, EL HORARIO Y EL LUGAR DONDE DESARROLLARE LAS MISMA, DETERMINAN EL RIESGO Y DEFINEN EL ORIGEN DE LAS CONTINGENCIAS QUE SE LLEGASEN A PRESENTAR.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

FIRMA DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ARL

SELLO DE FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN EN LA ARL

NOMBRE:

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 14/01/2025 12:40:42. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**GUSTAVO GARCIA CABEZAS,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.536.127**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.*

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | salud eps

No. de Radicación | Fecha de Radicación: DD/MM/AAAA

## I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación ( ) B. Reporte de Novedades ( )
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia ( ) • Beneficiario o afiliado adicional ( ) B. Colectiva ( ) C. Institucional ( ) D. De oficio ( )
3. Régimen: A. Contributivo ( ) B. Subsidiado ( )
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ( ) B. Cabeza de familia ( ) C. Beneficiario ( )
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ( ) B. Independiente (X) C. Pensionado ( )

Código (a registrar por la EPS)

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| GARCIA | CABEZAS | GUSTAVO | |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número de documento de identidad | 9. Sexo Femenino | Masculino | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| CC | 79536127 | ( ) | (X) | 26-05-1970 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad (Tipo / Condición) | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COLMENA | porvenir |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia (Dirección) | Teléfono fijo | Teléfono celular |
|---|---|---|---|
| $ 232.0000 | CRA 21A # 65 - 74 | | 3124887458 |

| Correo electrónico | Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Localidad / Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| gustavoconclase@gmail.com | BOGOTA | (X) | ( ) | 19 | BOGOTA |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número de documento de identidad | 22. Sexo Femenino | Masculino | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | ( ) | ( ) | DD/MM/AAAA |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres | | | | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número de documento de identidad | 27. Sexo Femenino | Masculino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | | | | |
| B1 | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | |

| | 28. Fecha de nacimiento DD/MM/AAAA | 29. Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia: Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | | | | |
| B2 | | | | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | | | | |
| B3 | | | | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | | | | |
| B4 | | | | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | | | | |
| B5 | | | | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | | | | |

### Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| Cot. | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación |
|---|---|
| GARCIA CABEZAS GUSTAVO | CC |

| 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|
| 79536127 | |

| 39. Ubicación: Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio / Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
1. Modificación datos básicos de identificación ( )
2. Corrección datos básicos de identificación ( )
3. Actualización documento de identidad ( )
4. Actualización y corrección de datos complementarios ( )
5. Terminación de la inscripción en la EPS ( ) Código
6. Reinscripción en la EPS ( )
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ( )
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ( )
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ( )
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ( )
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ( )
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ( )
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ( ) B. Régimen Subsidiado ( )
14. Traslado: A. Mismo Régimen ( ) B. Diferente Régimen ( )
15. Reporte por fallecimiento ( )
16. Reporte del trámite de protección al cesante ( )
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ( )
18. Reporte de la calidad de Pensionado ( )

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | Sexo Femenino | Masculino | Fecha de nacimiento DD/MM/AAAA | 42. Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14-01-2025 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. ( )
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. ( )
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ( )
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. ( )
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ( )
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. ( )
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 ( )
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. ( )

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva Institucional o de Oficio |
|---|---|
| GUSTAVO GARCIA CABEZAS | GUSTAVO GARCIA CABEZAS |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN ( ) Cant. | RC ( ) Cant. | TI ( ) Cant. | CC ( ) Cant. | PA ( ) Cant. | CE ( ) Cant. | CD ( ) Cant. | SC ( ) Cant. | Total
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. ( )
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ( )
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. ( )
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. ( )
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. ( )
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. ( )
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. ( )
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. ( )
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. ( )

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento | 67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación DD/MM/AAAA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | 71. Firma del funcionario |
|---|---|---|
| | | |

OBSERVACIONES:

B 14-01-2025 SUJETO A VERIFICACION

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio
Powered by CamScanner

# PERSONAL OPERATIVO GESTION RURAL & URBANA S.A.S

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 92770 | |
| **RAZON SOCIAL** | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 830128894 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100419057 | 2025-1-11 | CC 1022993661 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| GONZALEZ TORRES | RAUL ALFONSO | 1994-2-19 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| VEREDA TUNAL | | Rural |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | juanrojas280797@gmail.com | 6000000 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3002222493 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| OFICIAL DE OBRA | $2,000,000.00 | E.P.S. Famisanar Ltda. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | OPERATIVO 2 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.022.993.661
GONZALEZ TORRES
APELLIDOS
RAUL ALFONSO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-FEB-1994
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-FEB-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
A-1500150-01006759-M-1022993661-20180516
0061197094A 1
9904352005

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**RAUL ALFONSO GONZALEZ TORRES,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.022.993.661**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9011670134
9011670134

No. de Radicación: 28722627

Fecha de Radicación: 13 01 2025

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [ ] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | |
| B. Reporte de Novedades [X] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido: GONZALEZ | Segundo Apellido: TORRES | Primer Nombre: RAUL | Segundo Nombre: ALFONSO |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1022993661 | Femenino [ ] Masculino [X] | D D M M A A A A: 19 02 1994 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P] | | | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES S.A | |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | |
|---|---|---|---|
| $2.000.000 | Dirección | Teléfono fijo | Teléfono celular |
| Correo electrónico | Municipio / Distrito | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | Localidad / Comuna / Departamento |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo: Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

Datos complementarios

| 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 31. Discapacidad: Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia: Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| GESTION RURAL Y URBANA SAS | NT | 830128894 | |

| 39. Ubicación: Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio / Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| CR 32 25B 45 | 2443252 | | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A | D D: 11 M M: 01 A A A A: 2025 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

| | |
|---|---|
| 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. | [ ] |
| 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. | [ ] |
| 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. | [ ] |
| 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. | [ ] |
| 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. | [ ] |
| 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. | [ ] |
| 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. | [ ] |
| 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. | [ ] |

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio |
|---|---|
| | |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total [ ]

| | |
|---|---|
| 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. | [ ] |
| 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. | [ ] |
| 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. | [ ] |
| 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. | [ ] |
| 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. | [ ] |
| 62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. | [ ] |
| 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | [ ] |
| 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. | [ ] |
| 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. | [ ] |

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento | 67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D D M M A A A A | D D M M A A A A |

| 70. Datos del funcionario que realiza la validación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | CARGO: OFICIAL DE CONSTRUCCION |
| 71. Firma del funcionario | | |

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.213.052
PACHON GOMEZ
APELLIDOS
WILSON ALEJANDRO
NOMBRES

Wilson Pachon
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-JUN-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
09-NOV-1995 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00742383-M-0079213052-20150828 0046098669A 1 1643546584

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 92770 | |
| **RAZON SOCIAL** | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 830128894 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100419317 | 2025-1-11 | CC 79213052 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| PACHON GOMEZ | WILSON ALEJANDRO | 1977-6-9 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CARRERA 6A # 89-23 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | pachona545@gmail.com | 6000000 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3115102046 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| OFICIAL DE OBRA | $2,000,000.00 | E.P.S. Famisanar Ltda. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Proteccion | OPERATIVO 2 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **PACHON GOMEZ WILSON ALEJANDRO** identificado(a) con **CC** número **79.213.052** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 09 de enero de 2004 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 22 de enero de 2025.

Cordialmente,



**Cesar Mauricio Aubad Echeverry**
**Equipo Soporte para Clientes**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2025012211000

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9011670157
9011670157

No. de Radicación: 28722657

Fecha de Radicación: 13 01 2025

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [ ] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | |
| B. Reporte de Novedades [X] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido: PACHON | Segundo Apellido: GOMEZ | Primer Nombre: WILSON | Segundo Nombre: ALEJANDRO |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 79213052 | Femenino [ ] Masculino [X] | D D 09 M M 06 A A A A 1977 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P] | | | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES S.A | |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | |
|---|---|---|---|
| $2.000.000 | Dirección | Teléfono fijo | Teléfono celular |
| Correo electrónico | Municipio / Distrito | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | Localidad / Comuna / Departamento |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Femenino | Masculino | |
| B1 | | | | | D D M M A A A A |
| B2 | | | | | D D M M A A A A |
| B3 | | | | | D D M M A A A A |
| B4 | | | | | D D M M A A A A |
| B5 | | | | | D D M M A A A A |

Datos complementarios

| 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 31. Discapacidad | | | | | 32. Datos de residencia | | | | | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo F | Tipo N | Tipo M | Condición T | Condición P | Municipio / Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | |
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| GESTION RURAL Y URBANA SAS | NT | 830128894 | |

| 39. Ubicación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CR 32 25B 45 | 2443252 | | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio / Distrito | Departamento |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A | D D 11 M M 01 A A 2025 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | Código [ ] | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

| | |
|---|---|
| 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. | [ ] |
| 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. | [ ] |
| 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. | [ ] |
| 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. | [ ] |
| 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. | [ ] |
| 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. | [ ] |
| 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. | [ ] |
| 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. | [ ] |

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio |
|---|---|
| | |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC] Total [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

| | |
|---|---|
| 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. | [ ] |
| 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. | [ ] |
| 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. | [ ] |
| 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. | [ ] |
| 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. | [ ] |
| 62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. | [ ] |
| 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | [ ] |
| 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. | [ ] |
| 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. | [ ] |

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la entidad Territorial | | 67. Datos del SISBÉN | | | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del municipio | Código del departamento | Número de la ficha | Puntaje | Nivel | D D M M A A A A | D D M M A A A A |
| | | | | | | |

| 70. Datos del funcionario que realiza la validación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | CARGO: OFICIAL DE CONSTRUCCION |
| 71. Firma del funcionario | | |

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

INTERNET

Cambio Empleo

05/2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.015.455.854**

**ABRIL PINEDA**

APELLIDOS

**BRAYAN CAMILO**

NOMBRES

Brayan Camilo ABRIL

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-1995**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.71** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

**08-AGO-2013 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

P-1500150-00959068-M-1015455854-20171128 0058606825A 1 9902342214

Powered by CamScanner

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 92770 | |
| **RAZON SOCIAL** | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 830128894 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100418639 | 2025-1-11 | CC 1015455854 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| ABRIL PINEDA | BRAYAN CAMILO | 1995-7-25 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CARRERA 95 #129C-42 | | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | abrilpinedacamilo@gmail.com | 6000000 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3212017375 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| OFICIAL DE OBRA | $2,000,000.00 | Salud Total S.A. E.P.S. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | OPERATIVO 2 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**BRAYAN CAMILO ABRIL PINEDA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.015.455.854**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Enero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

| No de Radicacion | Fecha de Radicación |
|---|---|
| 4013939220 | 1\|3\|0\|1\|2\|0\|2\|5 |

**I. DATOS DEL TRÁMITE** **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)** 

**1.tipo de tramite**
**A.** Afiliación ☐ **B.**Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
**A.** Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
**B.** Colectiva ☐ **C.** Institucional ☐ **D.** De oficio ☐

**3.Regimen**
**A.**Contributivo ☒ **B.**Subsidiado ☐

**4.Contribución Solidaria**
Si ☐ No ☒

**5. Tipo de afiliado**
**A.** Cotizante ☒ **B.** Cabeza de Familia ☐ **C.** Beneficiario ☐ **D.** Afiliado adicional ☐

**6. Tipo de cotizante**
**A.** Dependiente ☒ **B.** Independiente ☐ **C.** Pensionado ☐

**7.Codigo** (a registrar por la EPS) 1

**A. AFILIACIÓN**

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

| 8.Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| ABRIL<br>Primer apellido | PINEDA<br>Segundo apellido | BRAYAN<br>Primer nombre | CAMILO<br>Segundo nombre |

| 9.Tipo documento de Identidad | 10.Número del documento de Identidad | 11.Sexo biológico | 12.Sexo identificación |
|---|---|---|---|
| CC | 1015455854 | Femenino ☐ Masculino ☒ | F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual |

| 13. Nacionalidad | 14.Lugar Nacimiento | | | | | 15.Fecha Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | Pais: | COLOMBIA | Departamento: | BOGOTA | Municipio: BOGOTA | 2\|5\|0\|7\|1\|9\|9\|5 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS**

Datos personales

| 16.Etnia | 17.Comunidad | 18.Discapacidad | Si ☐ | No ☒ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Categoria Discapacidad | | |

| 19.Tiene encuesta SISBEN | 20.Clasificación SISBEN | | 21.Grupo población especial |
|---|---|---|---|
| SI ☐ NO ☒ | Nivel | Grupo | |

| 22. Administradora de riesgos Laborales - ARL | 23. Administradora de Pensiones | 24. Ingreso base de cotizacion - IBC | 25. Tarifa Contribución Solidaria |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES COLMENA | PORVENIR FPC | 2000000 | |

**26.Residencia**

| CR 95 129 C 42<br>Dirección | Telefono fijo | 3212017375<br>Telefono celular | ABRILPINEDACAMILO@GMAIL.COM<br>Correo electronico |
|---|---|---|---|

| BOGOTA<br>Departamento | BOGOTA<br>Municipio/Distrito | 57<br>Localidad / comuna | zona | Urbana cabecera municipal ☒ Rural dispersa ☐<br>Urbana centro poblado ☐ Resto rural ☐ |
|---|---|---|---|---|

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR**

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 27. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |

| 28. Tipo documento de identidad | 29. Número documento identidad | 30. Sexo biológico | 31. Sexo identificación |
|---|---|---|---|
| | | Femenino ☐ Masculino ☐ | F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual |

| 32. Nacionalidad | 33.Lugar Nacimiento | | | 34.Fecha Nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| | Pais: | Departamento: | Municipio: | |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 35. Apellidos y nombres | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 36. Tipo documento de identidad | 37. Número de identidad | 38. Nacionalidad | 39.Sexo Biológico | | 40.Sexo Identificación | | | | | | 41.Lugar Nacimiento | | | 42.Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Femenino | Masculino | F | M | T | NB | otro | cual | Pais | Departamento | Municipio | |
| B1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Datos complementarios del Beneficiario

| | 43.Parentesco | 44.Etnia | 45.Comunidad | 46.Grupo poblacional especial | 47.Encuesta SISBEN | | 48.Clasificación SISBEN | | 49.Discapacidad | | | 50.Incapacidad Permanente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Si | No | Nivel | Grupo | Si | No | Categoria | Si | No |
| B1 | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | | | |

**51. Datos de residencia**

| | Departamento | Municipio/Distrito | Zona | | | | Teléfono Fijo y/o celular | 52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cabecera municipal | Centro poblado | Rural dispersa | Resto rural | | |
| B1 | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | |

| | Dirección | Localidad/Comuna | Correo Electrónico |
|---|---|---|---|
| B1 | | | |
| B2 | | | |
| B3 | | | |
| B4 | | | |
| B5 | | | |

Seleccion de la IPS Primaria

| | 53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS | | 54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| C | VS CLINICA SUBA | - VS CLINICA SUBA | VSCLINSUBA - VSCLINSUBA |
| B | | - | - |
| B | | - | - |
| B | | - | - |

**V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO**

| 55. Nombre o razón social | 56. Tipo de identificación | 57. Numero de documento de Identificación | 58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| GESTION RURAL Y URBANA SAS | NIT | 830128894 | 01 |

**59.Ubicación**

| CR 32 NO 25B 45 2441734<br>Dirección | 3125745774<br>Teléfono fijo o celular | TALENTOHUMANO@GRU.COM.CO<br>Correo electrónico | BOGOTA<br>Departamento | BOGOTA<br>Municipio/distrito |
|---|---|---|---|---|

| No de Radicacion |
|---|
| 4013939220 |



## B. REPORTE DE NOVEDADES

**60. Tipo de Novedad**

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reporte de pago a través de un tercero; Código: ☐
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ **12.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **14.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **15.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **16.** Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- ☐ **17.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **18.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **19.** Reporte de la calidad del pensionado
- ☐ **20.** Ingreso a contribución solidaria
- ☐ **21.** Retiro de contribución solidaria

## VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

**61. Datos básicos de la identificación**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de Identidad | Número documento de Identidad | 62. Sexo biológico | 63. Sexo identificación | 64. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | | Femenino ☐ Masculino ☐ | F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual | |

| 65. EPS anterior | 66. Fecha de Novedad | 67. Motivo de traslado Código: | 68. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|---|
| | 1\|1\|0\|1\|2\|0\|2\|5 | ☐ | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **69.** ☒ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **70.** ☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **71.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **72.** ☒ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **73.** ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **74.** ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **75.** ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **76.** ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto
- **77.** ☐ Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- **78.** ☐ Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

## VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

**Apellidos y nombres**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de Identidad | Número documento de Identidad |
|---|---|
| ☐ | |

## IX. FIRMAS

| 80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario | 81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio |
|---|---|
| | |

## X. ANEXOS

- ☐ **82.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐ **PT.** ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ **83.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **84.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **85.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **86.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **87.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **88.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **89.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **90.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **91.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

## XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

| 92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio | Código del Departamento | 93. Nombre de la Institución |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |

## XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de identidad | Número documento de identidad | 95. Firma del funcionario |
|---|---|---|
| ☐ | | |
| 96. Fecha de Radicación | 97. Fecha de Validación | |

Observaciones

**Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.**

Harold wuanly Pachon

CC 1003711050

Tel 3112228866

Altura 1.72

Peso 72 kilos

RH A+

EPS Famisanar

Direccion Ciudad. 84-23 cale usme altanzo lorez

Porvenir






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-2001

SOACHA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

08-ENE-2020 CHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1505500-01129168-M-1003711050-20200127 0069844492A 1 53149120

Powered by CamScanner

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 92770 | |
| **RAZON SOCIAL** | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 830128894 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100418757 | 2025-1-11 | CC 1003711050 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| PACHON PACHON | HAROL WUANLY | 2001-12-10 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CARRERA 6A # 89-23 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | wuanly2001@gmail.com | 6000000 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3112228266 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| OFICIAL DE OBRA | $2,000,000.00 | E.P.S. Famisanar Ltda. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | OPERATIVO 2 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9011670126
9011670126

No. de Radicación: 28722618

Fecha de Radicación: 13 01 2025

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [ ] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | |
| B. Reporte de Novedades [X] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido: PACHON | Segundo Apellido: PACHON | Primer Nombre: HAROL | Segundo Nombre: WUANLY |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1003711050 | Femenino [ ] Masculino [X] | D D: 10 M M: 12 A A A A: 2001 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P] | | | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES S.A | |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | |
|---|---|---|---|
| $2.000.000 | Dirección | Teléfono fijo | Teléfono celular |

| Correo electrónico | Municipio / Distrito | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | Localidad / Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | 27. Sexo Masculino | 28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

Datos complementarios

| 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

### Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| GESTION RURAL Y URBANA SAS | NT | 830128894 | |

| 39. Ubicación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CR 32 25B 45 (Dirección) | 2443252 (Teléfono) | Correo electrónico | BOGOTA (Municipio / Distrito) | DISTRITO CAPITAL (Departamento) |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) | 42. Fecha novedad (D D M M A A A A) |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | | 11 01 2025 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

| | |
|---|---|
| 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. | [ ] |
| 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. | [ ] |
| 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. | [ ] |
| 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. | [ ] |
| 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. | [ ] |
| 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. | [ ] |
| 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. | [ ] |
| 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. | [ ] |

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio |
|---|---|
| | |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

| | |
|---|---|
| 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. | [ ] |
| 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. | [ ] |
| 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. | [ ] |
| 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. | [ ] |
| 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. | [ ] |
| 62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. | [ ] |
| 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | [ ] |
| 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. | [ ] |
| 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. | [ ] |

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la entidad Territorial | | 67. Datos del SISBÉN | | | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del municipio | Código del departamento | Número de la ficha | Puntaje | Nivel | D D M M A A A A | D D M M A A A A |
| | | | | | | |

| 70. Datos del funcionario que realiza la validación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | CARGO: OFICIAL DE CONSTRUCCION |
| 71. Firma del funcionario | | |

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

VIGILADO Supersalud

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

# CERTIFICA QUE:

**HAROL WUANLY PACHON PACHON,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.003.711.050**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.087.493.513**

**ROJAS CASTRO**

APELLIDOS

**JUAN SEBASTIAN**

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUL-1997**

**PEREIRA**
**(RISARALDA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.72** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**29-JUL-2015 BELEN DE UMBRIA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
**ALEXANDER VEGA ROCHA**

A-8835530-01142757-M-1087493513-20200621 **0070**980275G 2 54565417

Powered by CamScanner

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 92770 | |
| **RAZON SOCIAL** | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 830128894 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100418985 | 2025-1-11 | CC 1087493513 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| ROJAS CASTRO | JUAN SEBASTIAN | 1997-7-28 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CALLE 90 SUR # 7A-19 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | juanrojas280797@gmail.com | 6000000 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3212253990 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE DE OBRA | $1,423,500.00 | E.P.S. Sanitas S.A. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Skandia | OPERATIVO 2 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación

Fecha de Radicación: D D M M A A A A

184335829

*(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)*

## I. DATOS DEL TRÁMITE

**1. Tipo de Trámite:** A. Afiliación — B. Reporte de Novedades ✓

**2. Tipo de Afiliación:** A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia ✓ / - Beneficiario o Afiliado adicional — B. Colectiva — C. Institucional — D. De Oficio

**3. Régimen:** A. Contributivo ✓ — B. Subsidiado

**4. Tipo de Afiliado:** A. Cotizante ✓ — B. Cabeza de Familia — C. Beneficiario

**5. Tipo de Cotizante:** A. Dependiente ✓ — B. Independiente — C. Pensionado

**Código** (a registrar por la EPS): 1

**A. AFILIACIÓN**

## II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

**6. Apellidos y nombres**

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| Rojas | Castro | Juan | Sebastian |

**7. Tipo de documento de identidad:** CN — TI — CE — CD — RC — CC ✓ — PA — SC

**8. Número del documento de identidad:** 1087493513

**9. Sexo:** Femenino — Masculino ✓

**10. Fecha de nacimiento:** 28 07 1997

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS

**Datos Personales**

**11. Etnia:**

**12. Discapacidad** — Tipo: F — N — M — Condición: T — P

**13. Puntaje SISBÉN:**

**14. Grupo de población especial:**

**15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL:** Colmena

**16. Administradora de Pensiones:** Skandia

**17. Ingreso base de cotización - IBC:** 1423500

**18. Residencia**

Dirección: Cl 90 # 7 19

Teléfono Fijo:

Teléfono Celular: 3212253990

Correo Electrónico: castro.juansebastian@gmail.com

Municipio / Distrito: Bta

Zona: Urbana ✓ — Rural

Localidad / Comuna:

Departamento: Bta

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

**Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante**

**19. Apellidos y nombres**

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

**20. Tipo de documento de identidad:** CN — TI — CE — CD — RC — CC — PA — SC

**21. Número del documento de identidad:**

**22. Sexo:** Femenino — Masculino

**23. Fecha de nacimiento:** D D M M A A A A

**Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales**

**24. Apellidos y nombres**

| | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

**Datos Complementarios**

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | Femenino — Masculino | D D M M A A A A | |
| B2 | | | Femenino — Masculino | D D M M A A A A | |
| B3 | | | Femenino — Masculino | D D M M A A A A | |
| B4 | | | Femenino — Masculino | D D M M A A A A | |
| B5 | | | Femenino — Masculino | D D M M A A A A | |

| | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo | 31. Discapacidad Condición | 32. Datos de Residencia Municipio/Distrito | Zona | Departamento | Teléfono Fijo y/o Celular | 33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B2 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B3 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B4 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B5 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |

**Selección de la IPS Primaria**

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | Zona 1A. |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

**-Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR -2a Copia: AFILIADO-**

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT. 900.156.826-1 100264458 Sku 23572

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo documento de Identificación | 37. Número del documento de Identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| Gestar Rural | NIT TI CE<br>CC PA CD | 830128894 | |

39. Ubicación
Dirección: Cra 32 # 25 45 | Teléfono Fijo: 2441734

Correo Electrónico | Municipio / Distrito: 137 | Departamento: 132

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [x] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

**41. Datos básicos de identificación**

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CN TI CE CD<br>RC CC PA SC | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | 1 1 0 1 2025 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado | 45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| Aetw Sanitas | Código | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio |
|---|---|
| Juan Rojas | Sandra Abril |

## IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad ____ CN RC TI CC PA CE CD SC TOTAL ____
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de bienes y escritura pública de la sociedad conyugal, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

EPS SANITAS
RECIBIDO EN
13 ENE 2025
RECIBIDO EPS

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial<br>Código del Municipio / Código del Departamento | 67. Datos del SISBÉN<br>Número de ficha / Puntaje / Nivel | 68. Fecha de Radicación | 69. Fecha de Validación |
|---|---|---|---|
| | | D D M M A A A A | D D M M A A A A |

**70. Datos del funcionario que realiza la validación**

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento | Número de documento de identidad | 71. Firma del Funcionario |
|---|---|---|
| | | |

**Observaciones:**

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta le veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

| Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial | Sello de Radicación | Sticker procesamiento |
|---|---|---|
| 39567491 | | |

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACIÓN PERSONAL
### CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.023.010.144**

**ROMERO BAQUERO**

APELLIDOS

**JOSE ALEJANDRO**

NOMBRES

Jose Alejandro Romero

FIRMA




Powered by CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-DIC-1995**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**
ESTATURA

**B+**
G.S. RH

**M**
SEXO

**22-ENE-2014 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
**ALEXANDER VEGA ROCHA**

P-1500150-01298279-M-1023010144-20220514 **0079**380434G 2 9919062214

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Powered by CamScanner

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 92770 | |
| **RAZON SOCIAL** | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 830128894 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100419260 | 2025-1-11 | CC 1023010144 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| ROMERO BAQUERO | JOSE ALEJANDRO | 1995-12-28 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| Calle 22 # 12A-33 | | Rural |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | alejandroromerobaquero65@gmail.com | 6000000 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3009088906 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE DE OBRA | $1,423,500.00 | E.P.S. Famisanar Ltda. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | OPERATIVO 2 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**JOSE ALEJANDRO ROMERO BAQUERO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.010.144**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9011670149
9011670149

No. de Radicación: 28722647

Fecha de Radicación: 13 01 2025 (D D M M A A A A)

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [ ] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | |
| B. Reporte de Novedades [X] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido: ROMERO | Segundo Apellido: BAQUERO | Primer Nombre: JOSE | Segundo Nombre: ALEJANDRO |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1023010144 | Femenino [ ] Masculino [X] | D 28 D M 12 M A A 1995 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P] | | | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES S.A | |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | |
|---|---|---|---|
| $1.423.500 | Dirección | Teléfono fijo | Teléfono celular |
| Correo electrónico | Municipio / Distrito | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | Localidad / Comuna / Departamento |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Femenino | Masculino | |
| B1 | | | | | D D M M A A A A |
| B2 | | | | | D D M M A A A A |
| B3 | | | | | D D M M A A A A |
| B4 | | | | | D D M M A A A A |
| B5 | | | | | D D M M A A A A |

| 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 31. Discapacidad | | | | | 32. Datos de residencia | | | | | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo F | Tipo N | Tipo M | Condición T | Condición P | Municipio / Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | |
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| GESTION RURAL Y URBANA SAS | NT | 830128894 | |

| 39. Ubicación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CR 32 25B 45 (Dirección) | 2443252 (Teléfono) | Correo electrónico | BOGOTA (Municipio / Distrito) | DISTRITO CAPITAL (Departamento) |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A | D 11 D M 01 M A 2025 A |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | Código [ ] | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio |
|---|---|
| | |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la entidad Territorial | | 67. Datos del SISBÉN | | | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del municipio | Código del departamento | Número de la ficha | Puntaje | Nivel | D D M M A A A A | D D M M A A A A |
| | | | | | | |

| 70. Datos del funcionario que realiza la validación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | CARGO: AYUDANTE DE ALBAÑILERIA |
| 71. Firma del funcionario | | |

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 6899370

COL

CORAO ROJAS
APELLIDOS

GREGORY ANTONIO
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

M
SEXO

157419300
DNI Nro.

19-06-2000
FECHA DE NACIMIENTO

05-06-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO



VISIBLES

Gregory Corao

FIRMA

Powered by CamScanner

E2020564



INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL6899370<<4<<<<<<<<<<<<<<<
0006194M3105308VENE2020564<<<7
CORAO<ROJAS<<GREGORY<ANTONIO<<

Powered by CamScanner

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 92770 | |
| **RAZON SOCIAL** | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 830128894 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100419162 | 2025-1-11 | PT 6899370 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| CORAO ROJAS | GREGORY ANTONIO | 2000-6-19 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| Barrio 20 de julio | | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | gregoricorao@gmail.com | 6000000 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3124532452 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE DE OBRA | $1,423,500.00 | Nueva EPS |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Proteccion | OPERATIVO 2 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

CLICK PAF

C2275

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

FECHA DE RADICACIÓN: DÍA | MES | AÑO

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [✔]

2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [ ] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. RÉGIMEN: A. Contributivo [✔] B. Subsidiado [ ]

4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [✔]

5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [✔] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]

6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [✔] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

7. CÓDIGO: 1

A. AFILIACIÓN

## II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN ( Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| CORAO | ROJAS | GREGORY | ANTONIO |

9. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: PT - Permiso Protec

10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 6899370

11. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]

12. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?

13. NACIONALIDAD: VENEZUELA

14. LUGAR DE NACIMIENTO: VENEZUELA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO

15. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA | 17. COMUNIDAD INDÍGENA | 18. DISCAPACIDAD SI [ ] NO [ ] | CAT. DE DISCAPACIDAD | 19. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI [ ] NO [ ] | 20. CLASIFICACIÓN SISBÉN | NIVEL | GRUPO | 21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL | 22. ARL: COLMENA

23. AFP: PROTECCION

24. IBC: 1423500

25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

26. RESIDENCIA

TELÉFONO CELULAR: 3112459645

TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN: RURAL [ ] URBANA [ ] — KR 2 A N 29A 39 R

COMPLEMENTO DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: gregoricorao@gmail.co

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO/ DISTRITO: BOGOTA

LOCALIDAD/COMUNA

ZONA: CABECERA MUNICIPAL [ ] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]

IPS

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| | | | |

28. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 30. SEXO BIOLÓGICO F [ ] M [ ] | 31. SEXO IDENTIFICACIÓN F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?

32. NACIONALIDAD | 33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | 34. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS | 36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 37. NÚMERO DE IDENTIDAD | 38. NACIONALIDAD | 39. SEXO F | 39. SEXO M | 40. SEXO IDENTIFICACIÓN F | M | T | NB | Otro? | 41. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPART. | MUNICIPIO | 42. FECHA DE NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Datos complementarios del Beneficiario 43. PARENTESCO | 44. ETNIA | 45. COMUNIDAD | 46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL | 47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI | NO | 48. CLASIFICACIÓN SISBÉN NIVEL | GRUPO | 49. DISCAPACIDAD SI | NO | CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD | 50. INCAPACIDAD PERMANENTE SI | NO | 51. Datos de residencia DEPARTAMENTO | MUNICIPIO/ DISTRITO | ZONA CABECERA MUNICIPAL | CENTRO POBLADO | RURAL DISPERSO | RESTO RURAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |

| | TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR | 52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL | DIRECCIÓN | LOCALIDAD/ COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | 53. IPS | 54. CÓDIGO DE LA IPS (A REGISTRAR POR LA EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social: GESTION RURAL Y U

56. Tipo documento de identificación

57. Número del documento de identificación: 830128894

TELÉFONO O CELULAR: 2441734

58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS): DEPENDIENTE

59. Dirección: RURAL [ ] URBANA [ ] — 32 # 25 - 45 R

CORREO ELECTRÓNICO: sandra.abril@gru.com.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO/DISTRITO

## B. REPORTE DE NOVEDADES

59. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código: _____ [ ]
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código: ____ [✔]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS.1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
14. MOVILIDAD [ ]
    A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
    B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
15. TRASLADO
    A) MISMO RÉGIMEN [ ]
    B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| | | | |

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 62. SEXO BIOLÓGICO F [ ] M [ ] | 63. SEXO IDENTIFICACIÓN F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?

64. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO | 65. EPS ANTERIOR | 66. FECHA DE NOVEDAD: DÍA | MES | AÑO | 67. MOTIVO DE TRASLADO Código | 68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí. [ ]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [ ]
    b). Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE). [ ]
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [ ]
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente. [ ]

## VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| | | | |

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

## IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

## X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad:

| | CN | MS | RC | TI | CC | CE | SC | PA | CD | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | | | | | | | | | | | |

Total 0

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante [illegible] [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de [illegible] [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

Total Anexos 0

nueva REGIONAL BOGOTÁ 1 cps INFORMACIÓN COMERCIAL
nueva REGIONAL BOGOTÁ 1 cps INFORMACIÓN COMERCIAL
13 ENE 2025
C 2275
NOMBRE DE QUIEN RECIBE HORA
C 2275
NOMBRE DE QUIEN RECIBE HORA

## XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | Código del Municipio | Código del departamento | 93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

## XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Número del documento de identidad | 95. FIRMA DEL FUNCIONARIO | 96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA | MES | AÑO | 97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA | MES | AÑO

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

# ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

## Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo,_____identificado (a) con número _____ de _____, certifico que:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente? | SÍ☐ No☐ |
| 2 | ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | SÍ☐ No☐ |
| 3 | ¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente? | SÍ☐ No☐ |
| 4 | ¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS? | SÍ☐ No☐ |
| 5 | ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS? | SÍ☐ No☐ |

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____

y/o correo electrónico: _____

SÍ☐ No☐

Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ☐ No☐

Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes

Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI ☐ NO ☐

Cordialmente,

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha de Solicitud: _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A..

# Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

# Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co

**Régimen Contributivo:**
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**

**Régimen Subsidiado:**
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**

Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

**INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV**

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN | POSEE VIVIENDA PROPIA | SÍ | | PRODUCTOR AGROPECUARIO | Sí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ | | NO | | | NO | |

| Nivel de Escolaridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ninguno ☐ | Secundaria ☐ | Normalista ☐ | Profesional ☐ | Doctorado ☐ | |
| | Preescolar ☐ | Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐ | Técnica Profesional ☐ | Especialización ☐ | Último Grado | |
| | Básico Primaria ☐ | Media técnica (bachillerato básico) ☐ | Tecnológica ☐ | Maestría ☐ | Aprobado _____ | |

| Posición Ocupacional | Patrón/Empleador ☐ | Contratista ☐ | Trabaja por su Cuenta ☐ |
|---|---|---|---|
| Inicio Contrato | | Fin Contrato | |

**SEÑOR USUARIO:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

| SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO | Nombre del Tercero | Tipo de Identificación | Identificación del Tercero que realiza el Aporte | DV |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS**

| Nombre del ASESOR o PROMOTOR | CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR | Nombre de OFICINA | |
|---|---|---|---|
| | | | CIUDAD Y FECHA |

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **CORAO ROJAS GREGORY ANTONIO** identificado(a) con **PT** número **6.899.370** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 17 de mayo de 2023 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de enero de 2025.

Cordialmente,



**Cesar Mauricio Aubad Echeverry**
**Equipo Soporte para Clientes**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2025011508025

CEDULA DE CIUDADANIA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.003.555.916

Apellidos
REYES LEON

Nombres
EMILIANO

| Nacionalidad | Estatura | Sexo |
|---|---|---|
| COL | 1.66 | M |

Fecha de nacimiento
05 MAR 2002

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
03 NOV 2020, GIRARDOT

Fecha de expiración
13 OCT 2033

Firma

emiliANO Reyes

Powered by CamScanner

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 92770 | |
| **RAZON SOCIAL** | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 830128894 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100421760 | 2025-1-12 | CC 1003555916 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| REYES LEON | EMILIANO | 2002-3-5 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CALLE 20A # 1A-37 | | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | emilianoreyesleon1@gmail.com | 6001234 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3112056146 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE DE OBRA | $1,423,500.00 | Nueva EPS |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Proteccion | OPERATIVO 2 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-12 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

.00

0345473 95

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0345473950151 09<<<<<<<<<<<
0203052M3310137COL100355591 6<9
REYES<LEON<<EMILIANO<<<<<<<<<<<

Powered by CamScanner

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **REYES LEON EMILIANO** identificado(a) con **CC** número **1.003.555.916** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 20 de julio de 2021 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 14 de enero de 2025.

Cordialmente,



**Cesar Mauricio Aubad Echeverry**
**Equipo Soporte para Clientes**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2025011418513

RA REINICI

C2275 ~~C2275~~

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

FECHA DE RADICACIÓN: DÍA | MES | AÑO

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [✔]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [ ] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [✔] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [✔]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [✔] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [✔] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO: 1

A. AFILIACIÓN

## II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN ( Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO: CORAO | SEGUNDO APELLIDO: ROJAS | PRIMER NOMBRE: GREGORY | SEGUNDO NOMBRE: ANTONIO

9. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: PT - Permiso Protec | 10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 6899370 | 11. SEXO BIOLÓGICO: F / M | 12. SEXO IDENTIFICACIÓN: F M T NB Otro — Cual?

13. NACIONALIDAD: VENEZUELA | 14. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS: VENEZUELA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | 15. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA | 17. COMUNIDAD INDÍGENA | 18. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [ ] | CAT. DE DISCAPACIDAD | 19. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI [ ] NO [ ] | 20. CLASIFICACIÓN SISBÉN | NIVEL | GRUPO | 21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL | 22. ARL: COLMENA

23. AFP: PROTECCION | 24. IBC: 1423500 | 25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA | 26. RESIDENCIA | TELÉFONO CELULAR: 3112459645 | TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN: ~~RURAL~~ ~~URBANA~~: KR 2 A N 29A 39 | COMPLEMENTO DIRECCIÓN | CORREO ELECTRÓNICO: gregoricorao@gmail.co | DEPARTAMENTO

MUNICIPIO/ DISTRITO: BOGOTÁ | LOCALIDAD/COMUNA | ZONA: CABECERA MUNICIPAL [ ] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ] | IPS

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

28. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 30. SEXO BIOLÓGICO: F / M | 31. SEXO IDENTIFICACIÓN: F M T NB Otro — Cual?

32. NACIONALIDAD | 33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | 34. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS | 36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 37. NÚMERO DE IDENTIDAD | 38. NACIONALIDAD | 39. SEXO F | 39. SEXO M | 40. SEXO IDENTIFICACIÓN F | M | T | NB | Otro? | 41. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPART. | MUNICIPIO | 42. FECHA DE NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Datos complementarios del Beneficiario: 43. PARENTESCO | 44. ETNIA | 45. COMUNIDAD | 46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL | 47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI | NO | 48. CLASIFICACIÓN SISBÉN NIVEL | GRUPO | 49. DISCAPACIDAD SI | NO | CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD | 50. INCAPACIDAD PERMANENTE SI | NO | 51. Datos de residencia: DEPARTAMENTO | MUNICIPIO/ DISTRITO | ZONA: CABECERA MUNICIPAL | CENTRO POBLADO | RURAL DISPERSO | RESTO RURAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | I. II. | | | | | | | | | | | | |

| | TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR | 52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL | DIRECCIÓN | LOCALIDAD/ COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | 53. IPS | 54. CÓDIGO DE LA IPS (A REGISTRAR POR LA EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social: GESTION RURAL Y U | 56. Tipo documento de identificación | 57. Número del documento de identificación: 830128894 | TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR: 2441734 | 58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS): DEPENDIENTE

59. Dirección: ~~RURAL~~ ~~URBANA~~: 32 # 25 - 45 | CORREO ELECTRÓNICO: sandra.abril@gru.com. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO/DISTRITO

## B. REPORTE DE NOVEDADES

59. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código: _____ [ ]
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código: _____ [✔]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS.1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
14. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
15. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN [ ] B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 62. SEXO BIOLÓGICO: F / M | 63. SEXO IDENTIFICACIÓN: F M T NB Otro — Cual?

64. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO | 65. EPS ANTERIOR | 66. FECHA DE NOVEDAD: DÍA | MES | AÑO | 67. MOTIVO DE TRASLADO Código | 68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí. [ ]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [ ]
b). Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE). [ ]
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [ ]
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente. [ ]

## VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

## IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

## X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad:

| | CN | MS | RC | TI | CC | CE | SC | PA | CD | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | | | | | | | | | | | |

Total 0

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante [illegible] [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de [illegible] [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

Total Anexos 0

nueva eps REGIONAL BOGOTÁ 1 — INFORMACIÓN COMERCIAL — 13 ENE 2025 — C 2275 — NOMBRE DE QUIEN RECIBE — HORA

## XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | Código del Municipio | Código del departamento | 93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

## XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES
Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Número del documento de identidad | 95. FIRMA DEL FUNCIONARIO | 96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA | MES | AÑO | 97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA | MES | AÑO

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

# ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

## Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo,_____identificado (a) con número _____ de _____, certifico que:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente? | SÍ☐ No☐ |
| 2 | ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | SÍ☐ No☐ |
| 3 | ¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente? | SÍ☐ No☐ |
| 4 | ¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS? | SÍ☐ No☐ |
| 5 | ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS? | SÍ☐ No☐ |

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____

y/o correo electrónico: _____

SÍ☐ No☐

Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ☐ No☐

Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes

Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI ☐ NO ☐

Cordialmente,

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha de Solicitud: _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A..

# Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

# Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co

**Régimen Contributivo:**
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**

**Régimen Subsidiado:**
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**

Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

**INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV**

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN | POSEE VIVIENDA PROPIA | SÍ | | PRODUCTOR AGROPECUARIO | Sí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ | | NO | | | NO | |

| Nivel de Escolaridad | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ninguno ☐ | Secundaria ☐ | Normalista ☐ | Profesional ☐ | Doctorado ☐ | |
| | Preescolar ☐ | Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐ | Técnica Profesional ☐ | Especialización ☐ | Último Grado | |
| | Básico Primaria ☐ | Media técnica (bachillerato básico) ☐ | Tecnológica ☐ | Maestría ☐ | Aprobado _____ | |

| Posición Ocupacional | Patrón/Empleador ☐ | Contratista ☐ | Trabaja por su Cuenta ☐ |
|---|---|---|---|
| Inicio Contrato | | Fin Contrato | |

**SEÑOR USUARIO:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

| SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO | Nombre del Tercero | Tipo de Identificación | Identificación del Tercero que realiza el Aporte | DV |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS**

| Nombre del ASESOR o PROMOTOR | CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR | Nombre de OFICINA | |
|---|---|---|---|
| | | | CIUDAD Y FECHA |

# PERSONAL OPERATIVO R.B CONSTRUCTORA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 82.390.391
GONZALEZ MUÑOZ
APELLIDOS
JULIO CESAR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1975
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-NOV-1993 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00392218-M-0082390391-20120809
0030767198A 1
2191914988

| SOPORTE DE NOVEDADES | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 1197691 | |
| **RAZON SOCIAL** | RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS S A S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 900699034 | |
| | | |

| CAMBIO FECHA NACIMIENTO | | |
|---|---|---|
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 5557823 | 2025-1-4 | CC 82390391 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| GONZALEZ MUNOZ | JULIO CESAR | 1975-11-5 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CALLE 40 # 01-01 | | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. | juliogonzalez75@gmail.com | 4588334 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3143487101 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE DE OBRA | $1,423,500.00 | E.P.S. Famisanar Ltda. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | OPERATIVO | |
| **Clase de riesgo** | **Tasa de riesgo** | **Grado** |
| 5 | 6.96 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | | **Tipo jornada** |
| 2025-1-3 | | JORNADA UNICA |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **GONZALEZ MUÑOZ JULIO CESAR** identificado(a) con **CC** número **82.390.391** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de marzo de 1998 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 60% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 40% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de enero de 2025.

Cordialmente,



**Cesar Mauricio Aubad Echeverry**
**Equipo Soporte para Clientes**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2025010707083

**CERTIFICA QUE:**

El(La) Señor(a) JULIO CESAR GONZALEZ MUÑOZ identificado(a) con CC. 82390391 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de BENEFICIARIO del Régimen Subsidiado.

| | |
|---|---|
| **Fecha de Activación de Servicios:** | **2020/06/01** |
| **Estado de la Afiliación:** | **ACTIVO** |
| **IPS:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA - SEDE SAN MARCOS** |
| **Categoría:** | **SISBEN-1** |

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 02 días del mes de 01 del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

**Observaciones:**

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

**EPS FAMISANAR S.A.S.**

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

No. de Radicación SAT:

Fecha de Radicación: 02/01/2025

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [X] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | |
| B. Reporte de Novedades [ ] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |
| | C. Institucional [ ] | | | | |
| | D. De oficio [ ] | | | | |

## A. AFILIACIÓN

## II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido: GONZALEZ | Segundo Apellido: MUÑOZ | Primer Nombre: JULIO | Segundo Nombre: CESAR |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 82.390.391 | Femenino [ ] Masculino [X] | 05/11/1975 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P] | | | COLMENA | PROTECCION |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.423.500 | Dirección: CALLE 40 # 01-01 | | Teléfono fijo: | Teléfono celular: 3143487101 | |
| Correo electrónico: juliogonzalez75@gmail.com | Municipio / Distrito: BOGOTA | Zona Urbana [X] Rural [ ] | Localidad / Comuna: | Departamento: CUNDINAMARCA | |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | 27. Sexo Masculino | 28. Fecha de nacimiento | Datos complementarios: 29. Parentesco | Datos complementarios: 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B2 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B3 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B4 | | | | | D D M M A A A A | | |
| B5 | | | | | D D M M A A A A | | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia: Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| C | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| RB CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SAS | NIT | 900.699.034-5 | |

| 39. Ubicación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección: CRA 20 # 163-16 | Teléfono: 4588334 | Correo electrónico: afiliacionesjuridicos@gmail.com | Municipio / Distrito: BOGOTA | Departamento: CUNDINAMARCA |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A | 03/01/2025 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

## VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial | | 67. Datos del SISBÉN | | | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del municipio | Código del departamento | Número de la ficha | Puntaje | Nivel | D D M M A A A A | D D M M A A A A |

| 70. Datos del funcionario que realiza la validación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | |
| 71. Firma del funcionario | | |

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

cadena s.a. 05/04/2019 32325

- ORIGINAL ÚNICA -

Bogotá DC. 04 de enero de 2025

**SOLICITUD DE AFILIACIÓN**
**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**
**NIT 860066942**

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 04/01/2025, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación, ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

| | |
|---|---|
| Tipo y Número de identificación | CC 82390391 |
| Nombres y Apellidos | JULIO CESAR GONZALEZ MUÑOZ |
| Tipo y Número de Identificación del Empleador | NI 900699034 |
| Razón Social Empleador | RB CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SAS |
| Código Sucursal | 0 |
| Código Centro de Costo | 0 |
| Fecha de Ingreso Empresa | 04/01/2025 |
| Fecha de Ingreso a Compensar | 04/01/2025 |
| Cargo | AYUDANTE DE OBRA |
| Horas Labor Mes | 192 |
| Sueldo básico | $ 1423500 |

**Firma del Trabajador**
**Identificación**

**La presente constancia se expide con destino a, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.**

**Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.061.655.919
PINEDA GARCIA
APELLIDOS
MONICA ANDREA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1991
SAMANA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
09-MAR-2009 SAMANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-0911500-00162520-F-1061655919-20090713
0013379737A 1
30654332

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 1197691 | |
| **RAZON SOCIAL** | RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS S A S | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 900699034 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 100402612 | 2025-1-11 | CC 1061655919 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| PINEDA GARCIA | MONICA ANDREA | 1991-3-6 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CRA 3B No 6-37 | | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| LA DORADA - Caldas | monicapineda474@gmail.com | 4588334 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3128127360 | Femenino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE DE OBRA | $1,423,500.00 | Salud Total S.A. E.P.S. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Colpensiones | OPERATIVO | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2025-1-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MONICA ANDREA PINEDA GARCIA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1061655919,** se encuentra afiliado/a desde **04/11/2014** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 10 de enero de 2025.



**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

# Resultados de la consulta

**Información Básica del Afiliado :**

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1061655919 |
| NOMBRES | MONICA ANDREA |
| APELLIDOS | PINEDA GARCIA |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO | SOACHA |

**Datos de afiliación :**

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A. -CM | SUBSIDIADO | 03/07/2023 | 31/12/2999 | CABEZA DE FAMILIA |

| **Fecha de Impresión:** | 01/10/2025 09:50:15 | **Estación de origen:** | 192.168.70.220 |
|---|---|---|---|

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

**Salud Total EPS-S**
NIT 800.130.907-4
Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación

Fecha de Radicación: 10 01 2025

## I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia [X] -Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS):

## A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Primer apellido | 6. Segundo apellido | 6. Primer nombre | 6. Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| PINEDA | GARCIA | MONICA | ANDREA |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1.061.655.919 | Femenino [X] Masculino [ ] | 06 03 1991 |

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial |
|---|---|---|---|
| 06 | Tipo [F][N][M] Condición [T][P] | | |

| 15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso base de cotización -IBC |
|---|---|---|
| COLMENA | COLPENSIONES | $1.423.500 |

18. Residencia

| Dirección | Teléfono Fijo | Teléfono Celular | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| CRA 22 B ESTE # 48B-06 | | 3128127360 | monicapineda474@gmail.com |

| Municipio/Distrito | Zona | Localidad/Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | Urbana [X] Rural [ ] | | CUNDINAMARCA |

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
**Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante**

| 19. Primer apellido | 19. Segundo apellido | 19. Primer nombre | 19. Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | DD MM AAAA |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Primer apellido | 24. Segundo apellido | 24. Primer nombre | 24. Segundo nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | 27. Sexo Masculino | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | DD MM AAAA |
| B2 | | | | | DD MM AAAA |
| B3 | | | | | DD MM AAAA |
| B4 | | | | | DD MM AAAA |
| B5 | | | | | DD MM AAAA |

Datos complementarios

| | 29. Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo F | Tipo N | Tipo M | Condición T | Condición P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

| | 32. Datos de residencia Municipio/Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono Fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| RB CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SAS | NIT | 900.699.034-5 | |

| 39. Ubicación Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio/Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| CRA 20 # 163-16 | 4588334 | afiliacionesjuridicos@gmail.com | BOGOTA | CUNDINAMARCA |

VIGILADO Supersalud
IMPRESO POR CENTAMEN CAMACA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

NIT 800.130.907-4

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación

Fecha de Radicación D D M M A A A A

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS.
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento.
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad ☐ | Número del documento de identidad | Sexo Femenino ☐ Masculino ☐ | Fecha de nacimiento D D M M A A A A | 42. Fecha 1 1 0 1 2 0 2 5 D D M M A A A A |
|---|---|---|---|---|

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código ☐ | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de Oficio |
|---|---|
| | |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total ☐

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio | Código del departamento | 67. Datos del SISBÉN Número de ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación D D M M A A A A | 69. Fecha de validación D D M M A A A A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

70. Datos del funcionario que realiza la validación

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de identidad ☐ | Número del documento de identidad | 65. Firma del funcionario |
|---|---|---|
| | | |

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

F385-RVA V.1.0-2016

VIGILADO Supersalud

IMPRESO POR CAYMAMERICANAS FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

CERTIFICAQue el (la) señor(a) PINEDA GARCIA MONICA ANDREA con documento de identidad C 1061655919, a la fecha de expedición de la presente comunicación, consta en nuestra base de datos del Régimen Subsidiado en estado Activo(a) en la ciudad de Bogotá, desde Enero 22 de 2024.

Recuerde que cuando adquiera nuevamente un vinculo laboral su cobertura en salud le será dada nuevamente por nosotros bajo el Régimen Contributivo.

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Se expide el día 2 de Enero del 2025 atendiendo la solicitud del interesado.

**CARTA NO VÁLIDA PARA TRASLADO**

Cordialmente,

**Gerencia de Operaciones Comercial**

**SALUD TOTAL EPS S.A.**

Bogotá DC. 10 de enero de 2025

**SOLICITUD DE AFILIACIÓN**
**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**
**NIT 860066942**

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 10/01/2025, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación, ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

| | |
|---|---|
| Tipo y Número de identificación | CC 1061655919 |
| Nombres y Apellidos | MONICA ANDREA PINEDA GARCIA |
| Tipo y Número de Identificación del Empleador | NI 900699034 |
| Razón Social Empleador | RB CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SAS |
| Código Sucursal | 0 |
| Código Centro de Costo | 0 |
| Fecha de Ingreso Empresa | 11/01/2025 |
| Fecha de Ingreso a Compensar | 10/01/2025 |
| Cargo | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| Horas Labor Mes | 192 |
| Sueldo básico | $ 1423500 |

**Firma del Trabajador**
**Identificación**

**La presente constancia se expide con destino a, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.**

**Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.**

Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria, y el 17.5% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VIII del Código Sustantivo del Trabajo. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Las partes hacen constar que en esta remuneración queda incluido el pago de los servicios que el (la) trabajador(a) se obliga a realizar durante el tiempo estipulado en el presente contrato, y el de la remuneración por recargo nocturno. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Si por cualquier circunstancia el (la) trabajador(a) prestare su servicio en día dominical o festivo, no tendrá derecho a sobre remuneración alguna, si tal trabajo no hubiere sido autorizado por el empleador, previamente y por escrito. **PARÁGRAFO TERCERO**. El empleador no suministra ninguna clase de salario en especie. Parágrafo cuarto. Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico a cargo del(la) trabajador(a) y a favor del empleador, éste procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, así lo autoriza desde ahora el(la) trabajador(a), entendiendo expresamente las partes que la presente autorización cumple las condiciones de orden escrita previa, aplicable para cada caso.

**CUARTA.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por elacuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**QUINTA.** Los primeros dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba según nuestro reglamento interno de trabajo, estará a órdenes directas del encargado o residente de la obra y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período. Vencido éste, la duración del contrato será por el avance o etapa de la obra.

**SEXTA.** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7o del Decreto 2351 de 1965; y, además, por parte del empleador, el incumplimiento del trabajador(a) de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en la cláusula segunda, y

las demás faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para cláusulas adicionales en el presente contrato.

**SÉPTIMA.** Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados debido a la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.

**OCTAVA.** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8o del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1o de la Ley 50 de 1990.

**NOVENA.** Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1o, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

**DÉCIMA.** El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.

**UNDÉCIMO.** El empleador entregara al trabajador tres dotaciones en el año, dicha dotación será de uso obligatorio para el trabajador; adicionalmente el empleador entregara al trabajador los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de la actividad que desempeñe. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto.

# PERSONAL OPERATIVO INDUSTRIAS METALICA MILAN

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.192.772.246**

**LOPEZ JINETE**

APELLIDOS

**YEINER MIGUEL**

NOMBRES

Yeiner Miguel Lopez

FIRMA



Powered by CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-2001**

**SAN JUAN DEL CESAR**
**(LA GUAJIRA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**
ESTATURA

**A+**
G.S. RH

**M**
SEXO

**24-JUL-2019 ARJONA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
**JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA**

P-0500700-01109315-M-1192772246-20191110 **0068**854914A 3 48182464

Powered by CamScanner

Medellín, 29 de November de 2024

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de RIVERA VALLES MILLER DUVAN.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1192772246 | LOPEZ JINETE YEINER MIGUEL | 02/12/2024 | | 18724222 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/11/2024 14:01:03 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.54.111.138, 198.143.41.20, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**YEINER MIGUEL LOPEZ JINETE,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.192.772.246**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

# SOPORTE DE NOVEDADES DE REINGRESOS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

CLICK PARA REINICIAR TODO

CÓDIGO ASESOR Y/O PROMOTOR: C1941

AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN ( Del cotizante o cabeza de familia)

| 6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER APELLIDO | LOPEZ | SEGUNDO APELLIDO | JINETE | PRIMER NOMBRE | YEINER | SEGUNDO NOMBRE | MIGUEL | | | | | | |
| 7.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CC-Cedula de ciudadania | 8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 1192772246 | | | | | 9. SEXO BIOLÓGICO | F | X | | | |
| SEXO DE IDENTIFICACIÓN | F | X | T | NB | 10. FECHA NACIMIENTO | 08 | JUNIO | 2001 | PAÍS DE NACIMIENTO | COLOMBIA | 11. NACIONALIDAD | COLOMBIANA | |

ANEXO COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

| CIUDAD / MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ZONA | TELÉFONO MÓVIL |
|---|---|---|---|
| BOGOTA D.C. | DISTRITO CAPITAL | CABECERA MUNICIPAL | 3011574147 |

| TELÉFONO FIJO | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO | IPS | IPS ODONTOLÓGICA |
|---|---|---|---|---|
| | | yeinerlopezjinete001@gmail.com | 7317 | 7317 |

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 39. Nombre o Razón Social | 40.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 41.Número documento de identidad | DV | 42. Tipo de aportante o pagador de pensiones |
|---|---|---|---|---|
| MILLER DUVAN RIVERA | CC-Cedula de ciudadania | 1015993535 | 0 | DEPENDIENTE |

| 43. UBICACIÓN O DIRECCIÓN | TIPO NOMENCLATURA | URBANA | RURAL | | CIUDAD / MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transversal 5L BIS No. 48L29 | | | | No Aplica | BOGOTA D.C. | DISTRITO CAPITAL |

| CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO MÓVIL | TELÉFONO FIJO | EXT | FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL | | | | CARGO | OCUPACIÓN | SALARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| araminta.ortiz@gmail.com | 6013126859 | | | 02 | 12 | 2024 | | AYUDANTE | EMPLEADO | 1300000 |

IX. FIRMAS

| 61. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique | 62. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio |
|---|---|
| Yeiner Lopez | |

REINGRESOS

VIGILADO Supersalud

# AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDANTES PARTE ELECTRICA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **80.779.622**

**MICAN ROMERO**

APELLIDOS

**ALBEIRO**

NOMBRES



Albeiro Mican Romero

FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-AGO-1983**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68** ESTATURA

**O+** G.S RH

**M** SEXO

**04-AGO-2003 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500100-00940740-M-0080779622-20170928 **0057**4814A 1 9910138362

Powered by CamScanner

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301950407

Autorizado por la Superintendencia Bancaria para operar el ramo de seguros de riesgos laborales.

Mediante resolución No. 2250 de octubre 14 de 1994

## I. TRÁMITE

| TIPO DE AFILIACIÓN | ARL ANTERIOR | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |
|---|---|---|
| AFILIACION | ARL NO DEFINIDA | 23/01/2025 10:01:12 |

## II. DATOS GENERALES DEL CONTRATANTE

| TIPO DE DOCUMENTO | No | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE | DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL | NÚMERO DE CONTRATO CON LA ARL |
|---|---|---|---|---|
| NI | 830128894 | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | KR 32 25 B 45 BRR GRAN AMERICA | 92770 |

## III. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

| CÓDIGO CENTRO DE TRABAJO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA | CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA | CLASE RIESGO |
|---|---|---|---|
| 3 | Preparación del terreno, incluye la preparación del terreno para posteriores actividades, explotación de minas y canteras, drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o foresta (Decreto 768 de 2022) | 5431202 | 5 |

| DIRECCIÓN | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|
| CRA 32 # 25 B- 45 | BOGOTA, D.C. | Bogota D. C. |

## IV. DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

| TIPO DE IDENTIDAD | NÚMERO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
|---|---|---|---|
| CC | 80779622 | MICAN | ROMERO |

| NOMBRE(S) | FECHA DE NACIMIENTO | DIRECCIÓN RESIDENCIA |
|---|---|---|
| ALBEIRO | 15/8/1983 | CORREGIMIENTO BETANIA VEREDA PEALIZA |

| CIUDAD DE RESIDENCIA | TELÉFONO RESIDENCIA | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | SEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | 6000000 | 3017093976 | micanromeroalbeiro@gmail.com | M |

| LOCALIDAD/COMUNA | ZONA |
|---|---|
| | Rural |

| EPS | CÓDIGO | AFP | CÓDIGO |
|---|---|---|---|
| Salud Total S.A. E.P.S. | 2 | Porvenir | 3 |

| FORMA DE PAGO DE LA COTIZACIÓN | FECHA INICIO COBERTURA | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| Mes Anticipado | 24/1/2025 | 3000000 |

| TIPO DE CONTRATO | FECHA INICIO DE CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | SUMINISTRA TRANSPORTE |
|---|---|---|---|
| CIVIL | 24/1/2025 | 24/3/2025 | NO |

| DEDUCCIONES | INGRESO MENSUAL | IBC | |
|---|---|---|---|

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 23/01/2025 10:01:12. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301950407

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1500000 | 1423500 | |
| TIPO AFILIADO COTIZANTE | SUBTIPO AFILIADO COTIZANTE | TIPO DE MODALIDAD | JORNADA |
| Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes. | NO DEFINIDO | Presencial | JORNADA UNICA |

| ACTIVIDAD A DESARROLLAR | CÓDIGO ACTIVIDAD | CLASE DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR |
|---|---|---|
| Terminación y acabado de edificios (Decreto 768 de 2022) | 5433001 | 5 |

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 23/01/2025 10:01:12. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301950407

| HORARIO EN QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Lunes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Martes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Miércoles | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Jueves | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Viernes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Sábado | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | |

## DATOS DE AFILIACIÓN SIMULTANEA AL SGRP ARL POR DIFERENTES CONTRATANTES O EMPLEADORES

| NOMBRE DE LA ARL | CÓDIGO | NO IDENT CONTRATANTE O EMPLEADOR | NOMBRE CONTRATANTE O EMPLEADOR | TIPO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |

CON ESTE FORMULARIO SE PERFECCIONA LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y CONSTITUYE EL RESPECTIVO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES, REGIDO EN TODOS SUS ASPECTOS POR LO DISPUESTO EN LA LEY 400 DE 1993, EL DECRETO 1295 DE 1994, LA LEY 776 DE 2002 Y EL DECRETO 2800 DE 2003 Y DEMAS NORMAS QUE LO MODIFICAN, ADICIONAN O COMPLEMENTEN.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA CORRESPONDE EXACTAMENTE A LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BASE DE ESTA AFILIACIÓN Y CONOZCO LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL SGRP EN MI CALIDAD DE CONTRATANTE

DECLARACION PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DEL ORIGEN
EN MI CONDICION DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE MANIFIESTO MI VOLUNTAD DE AFILIARME AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y DECLARO QUE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE RELACIONADAS, EL HORARIO Y EL LUGAR DONDE DESARROLLARE LAS MISMA, DETERMINAN EL RIESGO Y DEFINEN EL ORIGEN DE LAS CONTINGENCIAS QUE SE LLEGASEN A PRESENTAR.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

FIRMA DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ARL

SELLO DE FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN EN LA ARL

NOMBRE:

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 23/01/2025 10:01:12. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

# CERTIFICA QUE:

**ALBEIRO MICAN ROMERO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **80.779.622**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80779622 | | MICAN ROMERO ALBEIRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 77A SUR No. | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4972719 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 9480641250 | 9480641250 | I | 2025/02/07 | 2025/01/23 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $135,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 80779622 | MICAN ALBEIRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 10 | $474,500 | $76,000 | EPS002 | 10 | $474,500 | $59,400 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $135,400 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $474,500 | $76,000 | | | $474,500 | $59,400 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $135,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80779622 | | MICAN ROMERO ALBEIRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 77A SUR No. | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4972719 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 9480641250 | 9480641250 | I | 2025/02/07 | 2025/01/23 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $135,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $76,000 | $0 | $0 | $76,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $76,000 | $0 | $0 | $76,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $59,400 | $0 | $0 | $59,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $59,400 | $0 | $0 | $59,400 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$135,400** | **$0** | **$0** | **$135,400** |

# SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301949849

Autorizado por la Superintendencia Bancaria para operar el ramo de seguros de riesgos laborales.

Mediante resolución No. 2250 de octubre 14 de 1994

## I. TRÁMITE

| TIPO DE AFILIACIÓN | ARL ANTERIOR | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |
|---|---|---|
| AFILIACION | ARL NO DEFINIDA | 22/01/2025 14:44:34 |

## II. DATOS GENERALES DEL CONTRATANTE

| TIPO DE DOCUMENTO | No | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE | DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL | NÚMERO DE CONTRATO CON LA ARL |
|---|---|---|---|---|
| NI | 830128894 | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S | KR 32 25 B 45 BRR GRAN AMERICA | 92770 |

## III. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

| CÓDIGO CENTRO DE TRABAJO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA | CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA | CLASE RIESGO |
|---|---|---|---|
| 3 | Preparación del terreno, incluye la preparación del terreno para posteriores actividades, explotación de minas y canteras, drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o foresta (Decreto 768 de 2022) | 5431202 | 5 |

| DIRECCIÓN | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|
| CRA 32 # 25 B- 45 | BOGOTA, D.C. | Bogota D. C. |

## IV. DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

| TIPO DE IDENTIDAD | NÚMERO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
|---|---|---|---|
| CC | 1032656167 | BAQUERO | RINCON |

| NOMBRE(S) | FECHA DE NACIMIENTO | DIRECCIÓN RESIDENCIA |
|---|---|---|
| LUIS CARLOS | 23/6/1988 | CALLE 77 A SUR 61-27 |

| CIUDAD DE RESIDENCIA | TELÉFONO RESIDENCIA | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | SEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | 6000000 | 3124261840 | luisbaquero1032@gmail.com | M |

| LOCALIDAD/COMUNA | ZONA |
|---|---|
| | Urbana |

| EPS | CÓDIGO | AFP | CÓDIGO |
|---|---|---|---|
| CAPITAL SALUD | 63 | Porvenir | 3 |

| FORMA DE PAGO DE LA COTIZACIÓN | FECHA INICIO COBERTURA | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| Mes Anticipado | 23/1/2025 | 3000000 |

| TIPO DE CONTRATO | FECHA INICIO DE CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | SUMINISTRA TRANSPORTE |
|---|---|---|---|
| CIVIL | 23/1/2025 | 23/3/2025 | NO |

| DEDUCCIONES | INGRESO MENSUAL | IBC | |
|---|---|---|---|

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 22/01/2025 14:44:34. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301949849

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1500000 | 1423500 | |
| TIPO AFILIADO COTIZANTE | SUBTIPO AFILIADO COTIZANTE | TIPO DE MODALIDAD | JORNADA |
| Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes. | NO DEFINIDO | Presencial | JORNADA UNICA |

| ACTIVIDAD A DESARROLLAR | CÓDIGO ACTIVIDAD | CLASE DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR |
|---|---|---|
| Terminación y acabado de edificios (Decreto 768 de 2022) | 5433001 | 5 |

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 22/01/2025 14:44:34. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301949849

## HORARIO EN QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES

| Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Martes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Miércoles | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Jueves | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Viernes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Sábado | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | |

## DATOS DE AFILIACIÓN SIMULTANEA AL SGRP ARL POR DIFERENTES CONTRATANTES O EMPLEADORES

| NOMBRE DE LA ARL | CÓDIGO | NO IDENT CONTRATANTE O EMPLEADOR | NOMBRE CONTRATANTE O EMPLEADOR | TIPO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |
| ARL NO DEFINIDA | 0 | | | |

CON ESTE FORMULARIO SE PERFECCIONA LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y CONSTITUYE EL RESPECTIVO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES, REGIDO EN TODOS SUS ASPECTOS POR LO DISPUESTO EN LA LEY 400 DE 1993, EL DECRETO 1295 DE 1994, LA LEY 776 DE 2002 Y EL DECRETO 2800 DE 2003 Y DEMAS NORMAS QUE LO MODIFICAN, ADICIONAN O COMPLEMENTEN.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA CORRESPONDE EXACTAMENTE A LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BASE DE ESTA AFILIACIÓN Y CONOZCO LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL SGRP EN MI CALIDAD DE CONTRATANTE

DECLARACION PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DEL ORIGEN
EN MI CONDICION DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE MANIFIESTO MI VOLUNTAD DE AFILIARME AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y DECLARO QUE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE RELACIONADAS, EL HORARIO Y EL LUGAR DONDE DESARROLLARE LAS MISMA, DETERMINAN EL RIESGO Y DEFINEN EL ORIGEN DE LAS CONTINGENCIAS QUE SE LLEGASEN A PRESENTAR.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

FIRMA DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ARL

SELLO DE FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN EN LA ARL

NOMBRE:

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 22/01/2025 14:44:34. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.656.167

BAQUERO RINCON

APELLIDOS

LUIS CARLOS

NOMBRES

Luis Carlos Baquero Rincon

FIRMA




Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1988

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.60 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

24-JUL-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500120-47151894-M-1032656167-20060925 05983 06268O 02 193619624

Powered by CamScanner

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**LUIS CARLOS BAQUERO RINCON,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.032.656.167**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud epx-s
Te entiende. Te atiende

**FORMULARIO No.**

| Número de Radicación | Fecha de Radicación |
|---|---|
| | 21 01 2025 |

**I. DATOS DEL TRÁMITE** *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)* Página 1 de 2

| 1. Tipo de Trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen |
|---|---|---|
| A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedad ☒ | A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia ☐ Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De Oficio ☐ | A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐ |

| 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ | A. Dependiente ☐ B. Independiente ☒ C. Pensionado ☐ | |

## A. AFILIACIÓN

**II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)**

| 6. Apellidos y nombres completos | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido: Bogueo | Segundo apellido: Rincon | Primer nombre: Luis | Segundo nombre: Carlos |

| 7. Tipo documento de identidad | 8. Número de documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1032.656.167 | Femenino ☐ Masculino ☒ | 23 01 1988 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS**
Datos personales

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial |
|---|---|---|---|
| | Tipo F N M Condición T P | | |

| 15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingresos base de cotización - IBC |
|---|---|---|
| Colmena | porvenir | $1423.500= |

| 18. Residencia | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección: Calle 77 ASur No. 61-27 | Teléfono: 312 4261840 | Teléfono celular: 3124261840 | Correo electrónico | |
| Municipio/Distrito: Bogotá | Zona: Urbana ☐ Rural ☑ | Localidad/Comuna | Departamento: Bogotá | |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR**
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Apellidos y nombres completos | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |

| 20. Tipo documento de identidad | 21. Número de documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino ☐ Masculino ☐ | |

**Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales**

| 24. Apellidos y nombres completos | | | |
|---|---|---|---|
| | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número de documento de identidad | 27. Sexo Femenino | 27. Sexo Masculino | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

**Datos complementarios**

| | 29. Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo F | Tipo N | Tipo M | Condición T | Condición P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

| | 32. Datos de residencia Municipio/Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

**Selección de la IPS primaria**

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número de documento de identificación | 38. Tipo de aportante (pagador pensiones) (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| Luis Carlos Bogueo | CC | 1032656167 | |

| 39. Ubicación | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección: Calle 77 ASur No. 61-27 | Teléfono: 3124261840 | Correo electrónico: luisbogueo1032@gmail.com | Municipio/Distrito: Bogotá | Departamento: Bogotá |

Scanned with CamScanner

capitalsalud EPS-S
Te entiende. Te atiende

# FORMULARIO No.



## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
- [ ] 1. Modificación datos basicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [X] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| Bagero | Rincon | Luis | Carlos |

| Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CC | 1032456167 | Femenino [ ] Masculino [X] | 23 06 1988 | 20 10 2025 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| Capital Salud | Código [ ] | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio |
|---|---|
| Luis Carlos Bagero | |

## IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad:

| | CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | | | | | | | | | |

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura publica, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura publica, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial | | 67. Datos del SISBÉN | | | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del Municipio | Código del Departamento | Número de ficha | Puntaje | Nivel | | |
| | | | | | | |

70. Datos del funcionario que realiza la validación

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo documento de identidad | Número documento de identidad | 71. Firma del funcionario |
|---|---|---|
| | | |

**Observaciones:**

**Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.**

Scanned with CamScanner

# RELACIÓN PERSONAL VS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

# INTERVENTORÍA

**ENTIDAD CONTRATANTE** FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

## RELACIÓN PERSONAL VS PLANILLAS_CIN-485-2023 ENERO 2025 OBRA

**CONTRATO DE CONSULTORÍA Y DE OBRA No:** CIN-485-2023

**CONTRATISTA:** ECOVIAS S.A.S.

**OBJ**

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"

**PERIODO DE COTIZACION APORTES** ene-25

**TOTAL DIAS APORTADOS**

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | Vr. H/M | DEDICACIÓN MES | INGRESO MENSUAL | Indice Base Cotización (I.B.C.) | Indice Base Cotización (I.B.C.) PLANILLA | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | TOTAL | 3. PLANILLA NUMERO Y OPERADOR | 4. APORTANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ARL | EPS | PENSION | | | |
| 1 | LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO | 8739219 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | $ 7,108,000.00 | 100% | $ 7,108,000.00 | $ 9,000,000.00 | $ 9,000,000 | $ 626,400 | $ 360,000 | $ 1,440,000 | $ 2,426,400.00 | 32378445 (ASOPAGOS S.A.) | DEPENDIENTE RIESGO 5 (ECOVIAS S.A.S) |
| 2 | ROBERTO GRANADOS PARRA | 72172235 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (ESP. ESTRUCTURA) | $ 6,239,000.00 | 100% | $ 6,239,000.00 | $ 8,000,000.00 | $ 8,000,000 | $ 556,800 | $ 320,000 | $ 1,280,000 | $ 2,156,800.00 | 32409943 (ASOPAGOS S.A.) | DEPENDIENTE RIESGO 5 (ECOVIAS S.A.S) |
| 3 | IGNACIO SEGUNDO DE LA HOZ DE CASTRO | 8745246 | ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | $ 4,793,000.00 | 40% | $ 1,917,200.00 | $ 4,000,000.00 | $ 4,000,000 | $ 278,400 | $ 160,000 | $ 640,000 | $ 1,078,400.00 | 32409943 (ASOPAGOS S.A.) | DEPENDIENTE RIESGO 5 (ECOVIAS S.A.S) |
| 4 | BARTOLOME ANTONIO PEREIRA OSPINA | 9086647 | INGENIERO ELECTRICO | $ 4,523,000.00 | 40% | $ 1,809,200.00 | $ 3,500,000.00 | $ 3,500,000 | $ 243,600 | $ 140,000 | $ 560,000 | $ 943,600.00 | 32409943 (ASOPAGOS S.A.) | DEPENDIENTE RIESGO 5 (ECOVIAS S.A.S) |
| 5 | JEFFERSON HARRY LOPEZ MORENO | 11808025 | PROFESIONAL AMBIENTAL | $ 4,523,000.00 | 60% | $ 2,713,800.00 | $ 4,400,000.00 | $ 4,400,000 | $ 306,300 | $ 176,000 | $ 704,000 | $ 1,186,300.00 | 32409943 (ASOPAGOS S.A.) | DEPENDIENTE RIESGO 5 (ECOVIAS S.A.S) |
| 6 | JONATHAN SANTOS PEREZ | 1002130348 | PROFESIONAL SST | $ 4,523,000.00 | 65% | $ 2,939,950.00 | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000 | $ 208,800 | $ 120,000 | $ 480,000 | $ 808,800.00 | 32409943 (ASOPAGOS S.A.) | DEPENDIENTE RIESGO 5 (ECOVIAS S.A.S) |
| 7 | TULIA ISABEL OLACIREGUI CUSPOCA | 1045692216 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 4,523,000.00 | 65% | $ 2,939,950.00 | $ 3,700,000.00 | $ 3,700,000 | $ 257,600 | $ 148,000 | $ 592,000 | $ 997,600.00 | 32378445 (ASOPAGOS S.A.) | DEPENDIENTE RIESGO 5 (ECOVIAS S.A.S) |
| 8 | HECTOR FERNANDO MAZENETT GOMEZ | 79327188 | ARQUITECTO | $ 4,523,000.00 | 65% | $ 2,939,950.00 | $ 4,400,000.00 | $ 4,400,000 | $ 306,300 | $ 176,000 | $ 704,000 | $ 1,186,300.00 | 32409943 (ASOPAGOS S.A.) | DEPENDIENTE RIESGO 5 (ECOVIAS S.A.S) |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | | | 28,607,050 | | | $ 2,784,200 | $ 1,600,000 | $ 6,400,000 | $ 10,784,200 | | |

NOTA 1: LA COLUMNA INGRESO MENSUAL CORRESPONDE AL VALOR NETO MENSUAL OFERTADO EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE DEDICACION MENSUAL

NOTA 2: SOLO SE INCLUYE EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA ETAPA OBRA CON LOS PORCENTAJES DEFINIDOS EN LA ADICIÓN DE ACUERDO AL OFICIO CASUMAPAZ-459-2023-198 APROBADO POR INTERVENTORIA A TRAVÉS DEL OFICIO PS465-156-2024

Firma

Nombre:

# COMUNICADOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

210-1-094

Bogotá D.C. 14 de enero del 2025.

Señores.
**GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU**
**Atn: Ing. Gildardo Castillo Sánchez**
**Representante Legal**
**Bogotá D.C.**

**Referencia:** Contrato COP-483-2023 "*APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022*"

**Asunto:** Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-104-24***, *"Entre de Informe mensual SST de Diciembre No. 11.".*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, nos permitimos dar respuesta al comunicado relacionado en el asunto donde el contratista **Gestión Rural y Urbana GRU SAS,** remite el informe mensual del componente SST del mes de diciembre de 2024 recibido el 6 de enero de 2025.

Una vez revisada la documentación adjunta del informe SST se tienen las siguientes observaciones:

- En la página 23, nombran la realización de 7 exámenes ocupacionales, pero en la página 24 en el indicador de exámenes, hacen alusión a 6 exámenes.

- Página 25, tabla 11, relación de charlas, la numeración no es correcta.

- Página 27, el indicador de inducciones dice que hubo 4 inducciones y en el reporte de personal nuevo dice que son 6, ¿Por qué no se reporta la inducción de los 06 trabajadores?

- Se solicita que en las imágenes se mejore la marca de los datos, ya que no se ve muy clara la información.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1


210-1-094

- Página 62, firma poco legible del representante suplente de trabajadores, en acta de COPASST.

- Falta información del profesional residente técnico de obra, en la tabla “relación personal vs planillas”

- Falta planilla de seguridad social del profesional residente técnico.

Cordialmente,



**Ermy A. Hurtado R**
**Coordinadora de interventoría**

Anexo: N/A.

C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

Elaboro: JARB
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

210-1-099

Bogotá D.C. 27 de enero del 2025.

Señores.
**GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU**
**Atn: Ing. Gildardo Castillo Sánchez**
**Representante Legal**
**Bogotá D.C.**

**Referencia:** Contrato COP-483-2023 "*APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022*"

**Asunto:** Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-118-25***, "*"Entrega informe Mensual DIciembre.".*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, nos permitimos dar respuesta al comunicado relacionado en el asunto donde el contratista **Gestión Rural y Urbana GRU SAS,** remite el informe mensual del componente SST del mes de diciembre de 2024**,** una vez revisado se encuentran las siguientes observaciones:

- Especificar en la tabla de personal, qué función ejerce la profesional Luathamy Vargas Llano en la obra.
- En el acta de COPASST, la firma de Andrés D´ Angello Guerrero Ramírez se evidencia que la firma esta copiada y recortada de la cedula del trabajador, se solicita que esta firma sea actualizada
- Falta incluir al profesional residente Técnico en el formato de personal vs planillas, además se debe actualizar con las planillas de diciembre 2024
- El 29 de diciembre de 2024, envían planilla de seguridad social con cubrimiento al mes de diciembre de 2024 del profesional Técnico, en el informe de noviembre de 2024, esta planilla no está cumpliendo con el factor prestacional del profesional en mención, se solicita subsanar esta observación.
- Página 33, foto sin fecha
- Página 34, 2 fotos sin fecha.
- Página 37, fotos sin información de georreferencia
- Página 43, no se puede verificar la información de las fotos

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA


Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

210-1-099

- Se solicita enviar planillas de seguridad social del mes de diciembre de 2024
- Falta planilla de seguridad social (EPS, AFP, CCF) del profesional técnico

De lo anterior se solicita al contratista subsanar las observaciones anteriormente nombradas para el aval y aprobación del informe del asunto.

Cordialmente,



**Ermy A. Hurtado R**
**Coordinadora de interventoría**

Anexo: N/A

C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

Elaboro: Profesional de apoyo JARB
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

210-1- 103

Bogotá D.C. 30 de enero del 2025.

Señores.
**Atn: Ing. GILDARDO CASTILLO SÁNCHEZ**
Representante Legal
**GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU**
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato COP-483-2023 "*APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022*"

**Asunto:** Respuesta GRU-SUMAPAZ-483-23-121-25. Cambio Profesionales Ambiental y SST

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, nos permitimos dar respuesta a la comunicación del asunto donde se remiten las hojas de vida de las profesiones ambiental y SST, de lo anterior nos permitimos conceptuar lo siguiente:

Para la profesional ambiental, no se incluyen las certificaciones que validen la experiencia general, dado que, al verificar la fecha de emisión de la tarjeta profesional, se observa que no se cumplen los 5 años de experiencia profesional exigidos en el anexo técnico del contrato, ya que esta fue emitida el 14 de febrero de 2020.

Para la profesional Viviana Carolina Medina la cual asumirá el cargo de Profesional SST, se da el aval par el ingreso de la misma para que reemplace al profesional Nelson Betancur desde el día 30 de enero del año 2025.

Cordialmente,

**LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
**Representante Legal**

Anexo: Sin anexos
C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.
Elaboro: DOV
Reviso: EHR

# PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025

# INTERVENTORÍA

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

**CERTIFICACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Para dar cumplimiento de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de ECOVIAS S.A.S., identificada con Nit: 890.104.625-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO certifico que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales y se encuentra al día en los seis (6) meses anteriores a presente certificación.

Dada en Barranquilla, a los (6) días del mes de febrero de 2025.

**OSIRIS MORENO FONTALVO**
Revisor Fiscal
T.P. 66256-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

859918A8BADE11613

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSIRIS ESTHER MORENO FONTALVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32764891 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 66256-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
66256-T
OSIRIS ESTHER
MORENO FONTALVO
C.C. 32764891
RESOLUCION INSCRIPCION 54
FECHA 10/06/99
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Presidente
00074549


06/98-23280
FIRMA DEL TITULAR
023363
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.
32764891


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 32.764.891
MORENO FONTALVO
APELLIDOS
OSIRIS ESTHER
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1970
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
31-JUL-1992 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0300150-00159662-F-0032764891-20090620
0012701932A 1
3280029296

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECOVIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-890104625 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-02-04 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-8739219 |
| NOMBRE EMPLEADO | LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO |
| EPS | EPS SURA |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 32378445 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD | 2025-02 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 9.000.000 | 0,1600000 | $ 1.440.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.440.000 | $ 45.000 | $ 45.000 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 9.000.000 | 0,0400000 | $ 360.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 9.000.000 | 0,0696000 | $ 626.400 | 123 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 9.000.000 | 0,0400000 | $ 360.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 1.530.000 | $ 360.000 | $ 626.400 | $ 360.000 | $ 2.876.400 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECOVIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-890104625 |
| SUCURSAL | 1 |
| FECHA PAGO | 2025-02-04 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-8745246 |
| NOMBRE EMPLEADO | IGNACIO SEGUNDO DE LA HOZ DE CASTRO |
| EPS | EPS SURA |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 32409943 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD | 2025-02 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 4.000.000 | 0,1600000 | $ 640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 4.000.000 | 0,0400000 | $ 160.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.000.000 | 0,0696000 | $ 278.400 | 2 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 4.000.000 | 0,0400000 | $ 160.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 640.000 | $ 160.000 | $ 278.400 | $ 160.000 | $ 1.238.400 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECOVIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-890104625 |
| SUCURSAL | 1 |
| FECHA PAGO | 2025-02-04 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-9086647 |
| NOMBRE EMPLEADO | BARTOLOME ANTONIO PEREIRA OSPINA |
| EPS | EPS SURA |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 32409943 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD | 2025-02 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 3.500.000 | 0,1600000 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 560.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 3.500.000 | 0,0400000 | $ 140.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.500.000 | 0,0696000 | $ 243.600 | 2 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 3.500.000 | 0,0400000 | $ 140.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 560.000 | $ 140.000 | $ 243.600 | $ 140.000 | $ 1.083.600 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECOVIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-890104625 |
| SUCURSAL | 1 |
| FECHA PAGO | 2025-02-04 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-11808025 |
| NOMBRE EMPLEADO | JEFFERSON HARRY LOPEZ MORENO |
| EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 32409943 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD | 2025-02 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 4.400.000 | 0,1600000 | $ 704.000 | $ 0 | $ 0 | $ 704.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 4.400.000 | 0,0400000 | $ 176.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.400.000 | 0,0696000 | $ 306.300 | 2 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 4.400.000 | 0,0400000 | $ 176.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 704.000 | $ 176.000 | $ 306.300 | $ 176.000 | $ 1.362.300 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECOVIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-890104625 |
| SUCURSAL | 1 |
| FECHA PAGO | 2025-02-04 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-72172235 |
| NOMBRE EMPLEADO | ROBERTO  GRANADOS PARRA |
| EPS | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD |
| AFP | PROTECCION (ING+PROTECCION) |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 32409943 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD | 2025-02 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | X | 1/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 8.000.000 | 0,1600000 | $ 1.280.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.280.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 8.000.000 | 0,0400000 | $ 320.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 8.000.000 | 0,0696000 | $ 556.800 | 2 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 8.000.000 | 0,0400000 | $ 320.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 1.360.000 | $ 320.000 | $ 556.800 | $ 320.000 | $ 2.556.800 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECOVIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-890104625 |
| SUCURSAL | 1 |
| FECHA PAGO | 2025-02-04 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-79327188 |
| NOMBRE EMPLEADO | HECTOR FERNANDO MAZENETT GOMEZ |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 32409943 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD | 2025-02 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 4.400.000 | 0,1600000 | $ 704.000 | $ 0 | $ 0 | $ 704.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 4.400.000 | 0,0400000 | $ 176.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.400.000 | 0,0696000 | $ 306.300 | 2 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 4.400.000 | 0,0400000 | $ 176.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 704.000 | $ 176.000 | $ 306.300 | $ 176.000 | $ 1.362.300 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECOVIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-890104625 |
| SUCURSAL | 1 |
| FECHA PAGO | 2025-02-04 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1002130348 |
| NOMBRE EMPLEADO | JONATHAN  SANTOS PEREZ |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 32409943 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD | 2025-02 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 3.000.000 | 0,1600000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 3.000.000 | 0,0400000 | $ 120.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.000.000 | 0,0696000 | $ 208.800 | 2 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 3.000.000 | 0,0400000 | $ 120.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 480.000 | $ 120.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 928.800 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ECOVIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-890104625 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2025-02-04 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1045692216 |
| NOMBRE EMPLEADO | TULIA ISABEL OLACIREGUI CUSPOCA |
| EPS | EPS SURA |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 32378445 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD | 2025-02 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 3.700.000 | 0,1600000 | $ 592.000 | $ 0 | $ 0 | $ 592.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 3.700.000 | 0,0400000 | $ 148.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.700.000 | 0,0696000 | $ 257.600 | 123 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 3.700.000 | 0,0400000 | $ 148.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 592.000 | $ 148.000 | $ 257.600 | $ 148.000 | $ 1.145.600 |

# 2.D INFORME SOCIAL

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

## ECOVIAS SAS

# INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA CIN – 485- 2023 cuyo Objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022




## INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
## No 12

## 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

## Versión: 1

## Bogotá, D.C. febrero de 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

## LISTA DE DISTRIBUCIÓN




Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

| ÁREAS O DEPENDENCIA | | N°. DE COPIAS |
|---|---|---|
| Copia N°.1 | Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz | 1 (Original) |
| Copia N°.2 | Biblioteca del Proyecto | 1 (Copia) |

## CONTROL DE VERSIONES

| ÍNDICE VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2025 | Versión Original | |
| | | | |

## ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| TULO DOCUMENTO: | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO:** | **1 al 31 de enero de 2025** | | | |
| NUMERO DE REVISIÓN | | | 1 | 2 |
| RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría | Nombre: | Tulia Isabel Olairegui Cuspoca | | |
| | Firma: |  | | |
| | Fecha: | 10 /02/2025 | | |
| RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría | Nombre: | Luiggi Pugliese Mercado | | |
| | Firma: |  | | |
| | Fecha: | 10 /02/2025 | | |
| Vo. Bo. Representante Legal | Nombre: | Luiggi Pugliese Mercado | | |
| | |  | | |
| | Fecha: | 10/02/2025 | | |

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

## TABLA CONTENIDO

**1. INTRODUCCIÓN ..... 7**

**2. OBJETIVOS ..... 10**

2.1 OBJETIVO GENERAL ..... 10

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 10

**3. NORMATIVIDAD ..... 11**

**4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA ..... 14**

**5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ..... 15**

5.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA ..... 15

5.1.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ..... 16

5.1.1.1 Reuniones participativas. ..... 16

5.1.1.2. Reunión de Inicio de obra. ..... 16

5.1.1.3. Reunión de avance de obra. ..... 17

5.1.1.4 Reunión de Finalización de obra ..... 17

5.1.1.5 Reunión de extraordinaria de obra ..... 17

5.1.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS. ..... 21

5.1.2.1 Actas de vecindad ..... 21

5.1.2.2 Acta de compromiso. ..... 22

5.1.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN. ..... 23

5.1.3.1 Valla Informativa fija. ..... 24

5.1.3.2 Volante de información de actividades. ..... 24

5.1.3.3 Puntos satélites informativos ..... 28

5.1.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ..... 31

5.1.4.1 Punto de atención al Ciudadano ..... 31

5.1.4.2 Recorridos. ..... 33

5.1.4.3 Comité de Participación ciudadana. ..... 34

5.1.5 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA ..... 37

5.1.5.1 Contratación población en condición de vulnerabilidad. ..... 37

5.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad. ..... 37

5.1.5.3. Contratación de mujeres. ..... 38

1.5.4. Contratación de trabajadores en condición de discapacidad ..... 38

5.1.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ..... 39

**6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA40**

6.1 REVISIÓN DOCUMENTAL ..... 40

6.2 INFORMES MENSUALES ..... 41

6.3 INFORMES SEMANALES ..... 42

6.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL. ..... 43

6.5 MESAS DE TRABAJO DEL COMPONENTE SOCIAL. ..... 45

6.6 LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA. ..... 45

6.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. ..... 46

6.8 ESTADO DEL CONTRATO ..... 46

**7. CONCLUSIONES ..... 47**

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Profesional social de Interventoría ..... 14

Tabla 2: Profesional social del Contratista ..... 15

Tabla 3. Indicadores de cumplimiento del Programa información a la comunidad. ..... 20

Tabla 4: Consolidado de actas de vecindad realizadas durante la ejecución del contrato. ..... 21

Tabla 5: Indicadores de cumplimiento del Programa de acompañamiento a actividades técnicas ..... 23

Tabla 6: Entrega de volantes informativos ..... 25

Tabla 7. Indicadores de cumplimiento del Programa de Divulgación. ..... 27

Tabla 8. Indicadores de cumplimiento del Programa de divulgación. ..... 30

Tabla 9: Ubicación punto PAC Contrato No 483 – 2023 GRU. ..... 31

Tabla 10. Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al ciudadano. ..... 34

Tabla 11. Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al ciudadano comité de participación ciudadano. ..... 36

Tabla 12. Consolidado de porcentaje de cumplimiento personal contratista GRU. ..... 39

Tabla 13. Indicadores cumplimiento gestión social programa de sostenibilidad. ..... 40

Tabla 14. Informes Mensuales Contrato No 483 /2022 Contratista GRU SAS. ..... 41

Tabla 15. Informes semanales Contrato No 483 /2022 Contratista GRU e Interventoría. ..... 42
Tabla 16. Comité integral de seguimiento ..... 43
Tabla 17. Correspondencia enviada. ..... 46
Tabla 18. Correspondencia recibida. ..... 46

## LISTA DE FOTOS

Foto 1: Reunión extraordinaria 15 de enero del 2025. Sesión Plenaria de Comisión JAL. ..... 19
Foto 2: Reunión extraordinaria 15 de enero del 2025. Sesión Plenaria de Comisión JAL. ..... 19
Foto 3: Recorrido 15 de enero del 2025. Sesión Plenaria de Comisión JAL ..... 19
Foto 4. Valla informativa fija Betania Sumapaz Hacienda Llano Grande ..... 24
Foto 5. Entrega de volante de invitación a reunión de comité de participación a reunión de comité de participación ciudadana. ..... 26
Foto 6. Entrega de volante de invitación a reunión de comité de participación a reunión de comité de participación ciudadana. ..... 26
Foto 7. Volante invitación al tercer comité de participación comunitaria. ..... 26
Foto 8. Registro de información a la comunidad por el grupo de WhatsApp. Invitación a comité de participación ciudadana. ..... 28
Foto 9: Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz. ..... 29
Foto 10: Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania. ..... 29
Foto 11: Centro poblado corregiduría Betania. ..... 30
Foto 12: Restaurante el Progreso de Sumapaz. ..... 30
Foto 13: atención a la comunidad ..... 32
Foto 14: atención a la comunidad ..... 32
Foto 15: atención a la comunidad ..... 32
Foto 16 Recorrido conjunto frente de obra. ..... 33
Foto 17: Recorrido conjunto frente de obra. ..... 33
Foto 18: Recorrido conjunto frente de obra. ..... 33
Foto 19: Reunión de comité de participación ciudadana. ..... 36

Foto 20: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 41. ..... 44
Foto 21: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 42. ..... 44
Foto 22: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 43. ..... 44
Foto 23: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 44. ..... 44
Foto 24: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 45. ..... 45

## DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- Trazabilidad de aprobación de volantes informativos.
- Acta de reunión de comité de participación comunitaria y listado de asistencia
- Listado de personal reportado por el componente SST mes de enero 2025
- F-SST-70 Perfil Sociodemográfico enero de 2025.
- Trámite de Certificados de Residencia personal AID Sumapaz
- Lista de chequeo mes de enero del 2025 Contratista GRU SAS
- Correspondencia enviada y recibida mes de enero del 2025.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# 1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 **"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ"** Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: "Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz" cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es "Construir 1 sede administrativa local", La Administración local requiere garantizar el cumplimiento de su misionalidad, de la normativa Nacional y Distrital, mediante la transformación de espacios adecuados para el funcionamiento de la Sede Administrativa, en atención a las necesidades de servicio de la comunidad, normativa vigente y lineamiento establecidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, en este caso busca mejorar la calidad del servicio integral en la cuenca Rio Blanco de La Localidad Rural de Sumapaz

Es así, que surge la necesidad por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, de realizar la contratación de una Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra que suscriba el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz, dentro de la Licitación Pública, cuyo objeto consiste en "**APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".**

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo – SST, durante el periodo comprendido del **1 al 31 de enero de 2025**, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ"

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos N° FDRS-CMA-372-2023, cuyo objeto es la **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".**

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S**, mediante la Resolución N°. 0149 del 18 de diciembre de 2023 por un valor inicial del contrato de $ 345.611.926 en un plazo inicialmente establecido de siete (7) meses, durante el periodo de ejecución el contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S, presentó solicitud de cesión del contrato, bajo los argumentos que se relacionan a continuación:

*"DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. y el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ cuyo objeto contractual es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es "apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría CCS-334-2022" yo, VLADIMIR RIASCOS VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.442.017 de Buenaventura, y actuando como Representante Legal de la Empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. con NIT: 901.432.414-8, solicito de manera respetuosa que sea autorizada la cesión del Contrato CIN 485 de 2023, a la Empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.6251, representada legalmente por LUIGGI PUGLIESE MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.739.219 de Barranquilla. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula decimocuarta del contrato mencionado y con lo cual se RENUNCIARÍA irrevocablemente a cualquier vínculo legal y económico con dicho contrato. La solicitud radicada se realiza en razón a inconvenientes personales de fuerza mayor que le impiden a la empresa continuar con dicho contrato. Cabe resaltar que la empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.625-1, cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la Entidad contratante. Ante la presente quedamos en espera de una pronta respuesta."*

En vista de lo anterior, para llevar a cabo y finalizar las actividades pendientes de manera oportuna, es necesario asegurar una vigilancia, control y seguimiento adecuados del cumplimiento de las tareas del proyecto por parte del contratista de obra, así las cosas, es procedente la cesión del contrato de interventoría en el estado actual que se encuentra lo cual se podrá verificar en el informe de supervisión adjunto a la presente modificación contractual.

El presente contrato es objeto de cesión a **ECOVIAS S.A.S**, para lo cual el alcalde local de Sumapaz avaló la idoneidad y experiencia del CESIONARIO, determinando que se encuentra en capacidad de cumplir y ejecutar las actividades del contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** de modo que se autoriza la cesión.

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación

de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos. Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Adicionalmente, **el archivo** sirve como espacio que permitirá la Organización, almacenamiento, acceso y conservación de los diferentes documentos que deben ser custodiados de conformidad con las tablas de retención de documentos de gestión pública para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública. De igual manera, el Almacén permite depositar los diferentes bienes, materiales, herramientas y demás elementos adquiridos por el FRDS, los cuales son de uso en la ejecución de actividades misionales de la entidad, permitiendo conservarlos en perfectas condiciones y llegar un adecuado control de inventario.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Local.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las obras ejecutadas y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

De acuerdo a lo anterior el presente documento contiene las actividades realizadas por el componente social de Interventoría **"ECOVIAS SAS".** Durante el período comprendido

entre el **1 al 31 de enero de 2025**, la interventoría realizó seguimiento, verificación y acompañamiento al desempeño del componente social del contratista **GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS**.

El presente informe da a conocer las condiciones de avance del contratista **Gestión Rural y Urbano SAS**, de acuerdo con lo estipulado contractualmente en el **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ y el ANEXO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA.**

Los anexos que se presentan están relacionados a la gestión de seguimiento y control de la Interventoría. Dando a conocer las condiciones de avance del contrato en el componente Social.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL

- ✓ Describir la metodología para el acompañamiento a la supervisión y verificación del componente de Gestión Social, desarrollada por el contratista **GRU, GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS**, para el pleno cumplimiento de las labores establecidas dentro de **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ y en ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**, fundamentado en los criterios de calidad, suficiencia y oportunidad, donde se evidencia los procedimientos implementados y se cuente con los soportes de resultado.

### 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Revisar, aprobar y hacer el seguimiento al plan de gestión social, del Contratista, conforme a los documentos contractuales.

- ✓ Comprobar a través de seguimiento, acompañamiento, verificación y evaluación la labor desarrollada por el ejecutor, para establecer que la ejecución de las actividades del componente sociales se ajuste con los requerimientos contractuales del contrato.

- ✓ Informar a Fondo de Rural de Sumapaz, periódicamente el avance y dificultades que surjan con el desarrollo del proyecto, en cada una de las actividades de gestión social realizadas por el contratista.

- ✓ Revisar, conceptuar y aprobar los informes elaborados por el contratista en virtud de lo estipulado contractualmente.

- ✓ Propender por el cumplimiento de la propuesta metodológica y el desarrollo de las actividades y tiempos propuestos por el contratista en el Plan de Gestión Social, para cada uno de los programas establecidos.

- ✓ Asesorar y acompañar al contratista durante las actividades que realice en las etapas de construcción.

## 3. NORMATIVIDAD

- ✓ Constitución Política de Colombia.

- ✓ Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

- ✓ Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- ✓ Ley 1882 de 2018 o Ley de Infraestructura.

- ✓ Ley 1083 de 2006: Establece algunas normas sobre planeación urbana sostenible. Señala que para garantizar la accesibilidad de todas las personas a las redes de movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, niños y personas que presenten algún tipo de discapacidad, las vías públicas que se construyan al interior del perímetro urbano a partir de la vigencia de esta ley. Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia.

- ✓ Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública.

- ✓ Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

- ✓ Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo.

- ✓ Ley 388 de 1997: Ley de desarrollo territorial.

- ✓ Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana.

- ✓ Ley 190 de 1995: Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

- ✓ Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.

- ✓ Ley 1437 de 2012: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- ✓ Decreto 2820 de 2010, de la Presidencia de la República: Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, modificado por el Decreto 2041 de 2014.

- ✓ CONPES 3819 de 2014, por medio del cual establece los lineamientos de la Política nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia. Resolución 49906 del 6 de julio de 2015: Por la cual se adopta la Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, o la que haga sus veces.

- ✓ Acuerdo 584 de 2015: Adopción de los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital.

- ✓ Acuerdo 79 de 2003: Código de Policía de Bogotá D.C.

- ✓ Acuerdo 142 de 2005: por medio del cual se adoptan mecanismos e instancias para apoyar y promover en el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas

- ✓ Acuerdo No. 645 de 2016: Por el cual se adopta el plan de desarrollo, económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016-2020; Bogotá Mejor para Todos.

- ✓ Decreto Distrital 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 162 de 2015: Por el cual se autorizan las intervenciones en los elementos constitutivos artificiales o construidos del espacio público y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 380 del 2015: Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 190 de 2004: Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá.

- ✓ Decreto Distrital 1660 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.

- ✓ Decreto Distrital 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.

- ✓ Decreto Distrital 503 de 2011: Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 1078 de 2015 sobre Políticas y Lineamientos de Tecnología de la Información.

- ✓ Resolución 325 de 2015: Por medio de la cual se adopta el Plan Sectorial de Transversalidad de Género en el Sector Movilidad y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Directiva 001 de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas vulnerables marginales y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

- ✓ Decreto 332 del 2020, el cual establece medidas afirmativas para promover la participación de la mujer en la ejecución de contratos del Distrito Capital.

- ✓ Decreto 392 el cual establecen la vinculación laboral a personas con discapacidad.

- ✓ ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA.
- ✓ CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

## 4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA

A continuación, se da conocer el perfil y la experiencia que hace parte del profesional social de la interventoría.

***Tabla 1. Profesional social de Interventoría***

| PROFESIONAL | CARGO | DEDICACIÓN | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
|---|---|---|---|---|
| Trabajadora Social Tulia Isabel Olairegui Cuspoca La hoja de vida de la profesional social fue remitida y aprobada en la sesión del contrato 485 – 2023 | Profesional Social | 65% | Profesional De Las Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Licenciaturas En Educación y Demás Afines Con Trabajo Social Y Comunitario<br><br>Mínimo Tres (3) Años De Experiencia Profesional | El profesional deberá acreditar mínimo dos (2) contratos certificados de experiencia específica como Profesional Social en contratos de interventoría en los cuales se intervengan edificaciones públicas y/o privadas.<br>(tomado de anexo técnico de interventoria –Cto 485 -2023) |

Elaboración: Ecovias SAS

# 5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el marco de las actividades constructivas el plan de gestión social pretende implementar estrategias que minimicen el impacto que generan las labores constructivas, las cuales están enmarcadas en el Plan de Gestión Social y sus programas y se ejecutarán de acuerdo con los lineamientos establecido en el anexo técnico del contratista **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.**

De acuerdo a lo anterior el contratista **GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU SAS,** presentó un plan de gestión social el cual es aprobado por la interventoría **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS**, es de aclarar que Ecovias SAS inicia actividades el 26 de agosto del 2024 por sesión del contrato 485 – 2023.

Este plan está estructurado bajo los siguientes programas.

- ✓ Programa de información a la comunidad.
- ✓ Programa de acompañamiento a actividades técnico.
- ✓ Programa de divulgación.
- ✓ Programa de atención al ciudadano.
- ✓ Programa contratación mano de obra.
- ✓ Programa de Sostenibilidad.

## 5.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Durante el periodo comprendido el contratista **Gestión Rural y Urbana GRU SAS**, cuenta con una profesional social.

***Tabla 2: Profesional social del Contratista***

| PROFESIONAL | CARGO | DEDICACIÓN | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
|---|---|---|---|---|
| Trabajadora social Yicela Ovalle Triana | Profesional Social | 50 % | Acreditar Experiencia General mínimo Cinco (5) Años. | Profesional Social en al menos tres (3) contratos de obra pública. |

Elaboración: Ecovias SAS

## 5.1.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento de este, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

### 5.1.1.1 Reuniones participativas.

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por el contratista.

La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El Contratista deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Local, Organizaciones, Juntas de Acción Comunal – JAC, Comité de Participación Ciudadana, entre otras.

La reunión será notificada entre cuatro (4) y ocho (8) días de anterioridad a la fecha propuesta de la reunión.

### 5.1.1.2. Reunión de Inicio de obra.

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando de la asistencia, así mismo se reportará las conclusiones y compromisos surgidos en la reunión. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

La reunión de inicio de obra se realizó el 10 de mayo de 2024, No aplica, por cuanto que está ya se realizó y se cumplió con lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.

### 5.1.1.3. Reunión de avance de obra.

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 60%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información, así mismo se reportará las conclusiones y compromisos surgidos en la reunión si se cumplió con lo estipulado para las reuniones de avance y responderá las inquietudes de los asistentes.

La reunión de avance de obra se realizó el 21 de noviembre del 2024, No aplica, por cuanto que está ya se realizó y se cumplió con lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.

### 5.1.1.4 Reunión de Finalización de obra.

Las reuniones de finalización tienen como fin presentar a la comunidad, las entidades encargadas del contrato, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

A la fecha del presente informe no se ha realizado la reunión de finalización, por cuanto que el contrato se encuentra en ejecución No aplica para este periodo.

### 5.1.1.5 Reunión de extraordinaria de obra.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo soliciten. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados. La Interventoría hará el respectivo reporte donde, consolida la información y evidencia el porcentaje de asistencia, si se cumplió con lo estipulado para las reuniones.

Durante el desarrollo del contrato se ha realizado dos reuniones extraordinarias las cuales describo a continuación:

El 12 de diciembre de 2024, se presentó acciones de hecho por parte de los trabajadores por cuanto que se encontraban reclamando el pago de la segunda quincena de noviembre de 2024. Se realizó reunión presencial y virtual con presencia del área de Dialogo de la

Alcaldía, Contratista e Interventoría, los trabajadores reclamaron el pago de la quincena y la del 15 de enero del 2025 en la sesión Plenaria de Comisión 15/01/2025 JAL

Para el periodo del presente informe , la interventora y contratista participo en la Invitación a Sesión Plenaria de Comisión 15/01/2025 JAL, con el fin de evaluar y hacer seguimiento al avance del contrato de obra pública COP-483-2023, cuyo objeto contractual es "Apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría CCS-334-2022". Donde realizaron una evaluación exhaustiva del avance de las obras y garantizar que se cumplan los estándares de calidad y los plazos establecidos en el contrato, contó con la participación de los integrantes de la Junta de Acción Loca (conformada por los señores EDILES, la Supervisión del contrato Ing. Nelson Estrada y Ing Fredy Alonso Herrera, interventoría Ing Ermy Hurtado Coordinadora de Proyecto, Emily Cruz Residente de Obra; Isabel Bernal Profesional de apoyo Social y Antonio Rincón profesional de apoyo SST. Firma el Contratista Jorge Enrique Pinzón director de obra; Yicela Ovalle Profesional Social, Nelson Betancur SST y Ambiental.

**Conclusiones de la reunión extraordinaria JAL:**

- El contratista realizó exposición el estado real de la parte técnica, a través de un recorrido de obra para un avance general de obra.

- Se aclaró, el tema de robos en la obra por parte del contratista, el cual manifestó, que esa situación no se presentó en el inventario entregado a la Alcaldía en el mes de diciembre de 2024.

- El cambio de interventoría y la rotación de encargados de la obra por parte de otros subcontratistas afectaron la contratación y pago del personal de Sumapaz. Así las cosas, el contratista asumió la nómina de los trabajadores, para evitar atrasos en los pagos de la nómina.

El acta de reunión extraordinaria está en trámite, la cual se anexará en el próximo informe mensual del mes de febrero.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 1: Reunión extraordinaria 15 de enero del 2025. Sesión Plenaria de Comisión JAL.</td><td>Foto 2: Reunión extraordinaria 15 de enero del 2025. Sesión Plenaria de Comisión JAL.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Foto 3: Recorrido 15 de enero del 2025. Sesión Plenaria de Comisión JAL</td></tr>
</table>

***Tabla 3. Indicadores de cumplimiento del Programa información a la comunidad.***

| **INDICADORES DE GESTIÓN<br>PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD** | |
|---|---|
| **Reunión de Inicio** | **CUMPLIMIENTO** |
| 1 de reuniones de inicio programada<br>1 de reuniones de inicio ejecutada<br>1 x100<br>1 | 100% |
| **Reunión de Avance de obra** | |
| 1 de reuniones de avance programada<br>1 de reuniones de avance ejecutada<br>1 x100<br>1 | 100% |
| **Reuniones de Finalización** | |
| # de reuniones de finalización programada<br># de reuniones de finalización ejecutada<br># x100<br>**#** | NA |
| **Reunión Extraordinarias** | |
| 2 de reuniones extraordinarias programada<br>2 de reuniones extraordinarias ejecutadas<br>2 x100<br>2 | 100% |
| **ANALISIS DE LOS INDICADORES** | Durante el desarrollo del proyecto el contratista realizó la reunión de inicio el 10 de mayo de 2024, la reunión de avance el 21 de noviembre del 2024, reunión extraordinaria el 12 de diciembre del 2024, 15 de enero del 2025, sesión extraordinaria JAL, se encuentra pendiente la reunión de finalización por cuanto que el contrato se encuentra en ejecución. Se evidencia un cumplimiento en estos ítems a lo establecido contractualmente en el plan de gestión social. |

Elaboración: Ecovias SAS

## 5.1.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS.

Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesaria la intervención de los profesionales del componente social para las siguientes actividades:

- Actas de vecindad
- Actas de compromiso
- Registro fílmico y fotográfico de las áreas que se puedan ver afectadas por la intervención del proyecto.

### 5.1.2.1 Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra.

El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto

Se describe las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el área del proyecto y/o los Bienes de interés cultural, como base para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efectos del proceso constructivo.

El Contratista en el periodo comprendido no realiza actas de vecindad, por no ser no ser necesario, realizar por cuanto que estas ya fueron levantadas a 9 predios y vías de influencia directa de obra.

A continuación, se presenta el consolidado de predios, donde se realizó las actas de vecindad en el transcurso del contrato.

***Tabla 4: Consolidado de actas de vecindad realizadas durante la ejecución del contrato.***

| N° | Tipo de actas | Predio | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Predio | Vivienda 1 Erly: Frente a la Antena | Sumapaz |
| 2 | Predio Sr Eduardo | Vivienda 2 Eduardo (Curva de ingreso) | Sumpaz |
| 3 | Espacio Publico | Espacio público Antena de ETB | Sumapaz |

| N° | Tipo de actas | Predio | Localidad |
|---|---|---|---|
| 4 | Predio | Vivienda 3 RESTAURANTE El Prestigio | Sumapaz |
| 5 | Predio | Alcaldía local del Sumapaz (sede de integración social) Margen Derecha | Sumapaz |
| 6 | Predio | Sede Administrativa Alcaldía local del Sumapaz Margen Derecha | Sumapaz |
| **Vías de acceso aledañas** | | | |
| 7 | Vía 001 | Marque Izquierda | Sumapaz |
| 8 | Parqueadero | Frente a la obra | Sumpaz |
| 9 | Vivero | Parte posterior a la obra Alcaldía Local del Sumapaz | Sumapaz |
| **Total, actas 9** | | | |

Elaboración: Ecovias SAS.

### 5.1.2.2 Acta de compromiso.

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento o incumplimiento de las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente, se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el desarrollo del contrato el contrasta ha realizado dos 2 actas de compromiso las cuales se describen a continuación:

- El día 7 de noviembre de 2024, por daño en una teja de la secretaría de integración social, la cual se vio afectada por el descargue de material, se hizo reposición de la teja y se firmó a satisfacción por la señora Deisy Viviana Romero.

- El 10 de diciembre de 2024 se citó a los trabajadores con el contratista señor Carlos Rocha en el desarrollo del contrato N°483 para la empresa GRU, citación sé que hizo a través de los líderes de la comunidad no fue posible realizar la reunión por cuanto que los trabajadores se encontraban trabajando, por lo cual se traslada para el 16 de diciembre de 2024 a las 10:00am, se evidencia

cumplimiento a la citación realizada por el contratista a los señores Carlos Julio Gutiérrez, Wilder Ramos, Jimmy Díaz Rayo, Carlos Julio así mismo el contratista le informa a la señora Elsa Villalobos del Comité de participación ciudadano para que estuvieran presente no se evidencia la participación del comité y se escuchó a los ex trabajadores quienes manifestaron se les hizo un contrato con liquidación; el señor contratista Carlos Rocha se compromete a revisar los ingreso y egreso para los pagos los cuales realizará el 15 de enero de 2025. La interventoría realiza seguimiento a la fecha de cierre se encuentra pendiente el pago de las liquidaciones, el contratista se compromete para el mes de febrero del 2025.

Ala fecha de cierre del presente informe no se realizan actas de compromiso con la comunidad.

***Tabla 5: Indicadores de cumplimiento del Programa de acompañamiento a actividades técnicas.***

| INDICADORES DE GESTIÓN<br>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS. | | |
|---|---|---|
| **INDICADOR** | **FORMULA** | **CUMPLIMIENTO** |
| **PRODUCTIVIDAD** | 9 actas de vecindad del frente de obra de Betania realizadas / 9 actas de vecindad del frente de obra de Betania requeridas x 100 | 100% |
| | 2 acta de compromiso realizadas x100 /2 acta de compromiso requeridas x 100 | 100 % |
| **ANALISIS DE LOS INIDICADORES** | Durante el desarrollo del proyecto el contratista realizó el levantamiento de 9 actas de vecindad de predios y vía de acuerdo al área de influencia directa del proyecto. Así ha realizado el levantamiento de dos actas de compromiso. | |

Fuente: Ecovias SAS

### 5.1.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN.

Para el programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento de este, desde el seguimiento a las siguientes actividades

### 5.1.3.1 Valla Informativa fija.

Para la etapa de construcción del contrato se instala una valla informativa fija, la cual se encuentra ubicada al ingreso de la Alcaldía, esta es aprobada por la interventoría **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS** y avalada por el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz.de acuerdo a la Imagen corporativa: del Manual de imagen de la Alcaldía Local y la secretaria Distrital de Gobierno.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




**Foto 4. Valla informativa fija Betania Sumapaz**

**Hacienda Llano Grande**

### 5.1.3.2 Volante de información de actividades.

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante, él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía entre otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz consideren pertinentes y relevantes. A continuación, se presenta la trazabilidad de los volantes informativos diseñados y entregados por el Contratista, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría y el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz.

.

Los volantes son diseñados de acuerdo Imagen corporativa: del Manual de imagen de la Alcaldía Local y la secretaria Distrital de Gobierno la cual deberá emplearse en eventos tanto internos como externos, piezas informativas, comunicativas, de señalización y pedagógicas, según lineamientos de imagen institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá y lo especificado en el Plan de manejo SST.

Durante el periodo comprendido el contratista hace entrega de volantes informativos trece (13) donde invita a la tercera reunión del comité de participación comunitaria, los cuales son instalados en los cuatro puntos satélites activos y distribuidos a la comunidad de Betania. Estos fueron radicados mediante comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25 del 2 de enero del 2025 piezas de divulgación actualizadas y la interventoría da aprobación mediante comunicado 210-1-081 el 9 de enero del 2025. **Ver documentos complementarios correspondencia enviada y recibida.**

Durante el desarrollo del proyecto el contratista ha distribuido un total de 104 volantes a la población de Betania, incluidos los de este periodo; a los integrantes del Comité de Participación Comunitaria, a instituciones Locales, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social y al Anexo Complementario.

***Tabla 6: Entrega de volantes informativos***

| Fecha | Lugar | Descripción de la actividad | Total |
|---|---|---|---|
| 9 de enero del 2025 | Poblado de Betania | volante informativos convocatoria a reunión del comité de participación comunitaria. | 13 |
| **Total, volantes 13** | | | |

Elaboración: Ecovias SAS

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 5. Entrega de volante de invitación a reunión de comité de participación a reunión de comité de participación ciudadana.**



**Foto 6. Entrega de volante de invitación a reunión de comité de participación a reunión de comité de participación ciudadana.**




**Foto 7. Volante invitación al tercer comité de participación comunitaria.**

***Tabla 7. Indicadores de cumplimiento del Programa de Divulgación.***

| INDICADORES DE GESTIÓN<br>PROGRAMA DE DIVULGACIÓN | | |
|---|---|---|
| **INDICADOR** | **FORMULA** | **CUMPLIMIENTO** |
| PRODUCTIVIDAD | 13 volantes entregados en el periodo del presente informe/ 13 volantes requeridos en el periodo del presente informes X100 = | 100 % |
| | 104 volantes informativos programados para entrega durante el desarrollo del contrato / 104 volantes informativos entregados durante el desarrollo del contrato X 100 = | 100% |
| ANALISIS DE LOS INDICADORES | Como se puede evidenciar el Contratista GRU Gestión Rural y Urbana SAS, realiza diseño y entrega de 13 volante de convocatoria a reunión de tercer comité de participación ciudadana, los cuales son revisados y aprobados por la interventoría y son distribuidos por la comunidad, durante el periodo del presente informe.<br><br>En el desarrollo del contrato el contratista GRU Gestión Rural y Urbana SAS ha distribuido 104 volantes requeridos incluidos los de este periodo a los integrantes del Comité de Participación Comunitaria, a instituciones Locales, comunidad de Betania, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social y al Anexo Complementario | |

Elaboración: Ecovias SAS

- **Línea WhatsApp:**

Durante este periodo, el contratista Grupo Rural y Urbano SAS GRU, cuenta con un grupo de WhatsApp que incluye personas de la comunidad e integrantes del comité de participación ciudadana, el cual es utilizado, para brindar información del contrato a la comunidad de forma instantánea, así mismo atender las solicitudes ciudadanas que se puedan presentar.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





**Foto 8. Registro de información a la comunidad por el grupo de WhatsApp. Invitación a comité de participación ciudadana.**

***Documento complementario***

- ***Trazabilidad de aprobación de volantes invitación a reunión de comité de participación ciudadana.***

### 5.1.3.3 Puntos satélites informativos

Con el fin de divulgar el contrato de a la comunidad el Contratista instaló puntos satélites de información, la interventoría realiza seguimiento en su instalación y mantenimiento, durante el periodo comprendido el contratista realiza cambio de volantes deteriorados de invitación a contratación de mano de obra no calificada e instala el volante de invitación a reunión de comité de participación ciudadana. estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

Los cuales se encuentran en:

- ✓ Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz.
- ✓ Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania.
- ✓ Centro poblado corregiduría Betania.
- ✓ Restaurante el Progreso de Sumapaz.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Foto 9: Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz.</td>
<td>Foto 10: Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania.</td>
</tr>
</table>

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 11: Centro poblado corregiduría Betania.</td><td>Foto 12: Restaurante el Progreso de Sumapaz.</td></tr>
</table>

***Tabla 8. Indicadores de cumplimiento del Programa de divulgación.***

| INDICADORES DE GESTIÓN<br>PROGRAMA DE DIVULGACIÓN | | |
|---|---|---|
| **INDICADOR** | **FORMULA** | **CUMPLIMIENTO** |
| PRODUCTIVIDAD | 4 puntos satélites informativos instalados x100/ 4 puntos satélites solicitados x 100 = | 100% |
| ANALISIS DE LOS INDICADORES | Como se puede evidenciar el Contratista GRU Gestión Rural y Urbana SAS, realiza actualización de los 4 puntos satélites, donde realiza instalación de volantes informativos de cada una de las actividades relevantes del proyecto. | |

Elaboración: Ecovias SAS

## 5.1.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este programa establece la instalación por parte del Contratista de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS), interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

### 5.1.4.1 Punto de atención al Ciudadano

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAC) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.

A la fecha de cierre del presente informe el contratista cuenta con los siguientes canales de información, los cuales se describen a continuación:

***Tabla 9: Ubicación punto PAC Contrato No 483 – 2023 GRU.***

| PUNTO PAC CONTRATO 483-2022 | |
|---|---|
| **Localización** | Sumapaz Betania |
| **Línea Telefónica** | 3213632136 |
| **Correo electrónico:** | 483sumapaz@gru.com.co |

Elaboración: Ecovias SAS

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Foto 13: atención a la comunidad**




**Foto 14: atención a la comunidad**




**Foto 15: atención a la comunidad**

Durante el desarrollo del presente informe el contratista GRU SAS, no presenta PQRS

Durante el desarrollo del contrato el contratista da apertura a una PQRS la cual se encuentra cerrada a la fecha de cierre del presente informe.

### 5.1.4.2 Recorridos.

El contrista y la interventoría está en la obligación de realizar recorridos, con el fin de verificar la atención a la comunidad y el buen desarrollo e implementación del Plan de Gestión Social.

La interventoría realiza seguimiento y verificación en recorridos a los compromisos adquiridos en el componente social.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Foto 16 Recorrido conjunto frente de obra.**




**Foto 17: Recorrido conjunto frente de obra.**




**Foto 18: Recorrido conjunto frente de obra.**

***Tabla 10. Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al ciudadano.***

| INDICADORES DE GESTIÓN<br>PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | |
|---|---|---|
| **INDICADOR** | **FORMULA** | **CUMPLIMIENTO** |
| **PRODUCTIVIDAD** | Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada<br>1 X 100 =<br>1 | **100 %** |
| **PRODUCTIVIDAD** | 1 correo electrónico solicitado / 1 Correo electrónico implementado<br>1 X 100 =<br>1 | **100 %** |
| **PRODUCTIVIDAD** | 1 atención de PQRS recibida / 1 atención cerrada PQRS<br>1 x 100 =<br>1 | **100 %** |
| **PRODUCTIVIDAD** | Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido<br>1 x 100 =<br>1 | **100 %** |
| **ANALISIS DE LOS INDICADORES** | Durante el desarrollo del contrato se ha dado apertura a una PQRS la cual fue cerrada a satisfacción del ciudadano.<br>Ha implementado un punto de atención al ciudadano el cual cuenta con una línea telefónico y un correo electrónico. Cumpliendo contractualmente con los establecido en el plan de Gestión social. | |

Elaboración: Ecovias SAS

### 5.1.4.3 Comité de Participación ciudadana.

La Interventoría verificará que el comité de participación ciudadano, funciones de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Gestión Social, el cual tiene como fin espacios en los cuales los representantes eleven las inquietudes y las de la comunidad y frente al desarrollo de la obra, así mismo podrán ser multiplicadores de la información de los temas que se desarrollen en las reuniones.

El Contratista, deberá conformar un grupo de ciudadanos, quienes participan en este espacio, estos deberán registrarse en una planilla de inscripción elaborada para tal fin.

Durante el periodo del presente informe el contratista realizó la tercera reunión del comité de participación ciudadana el 15 de enero del 2025, en la Alcaldia Local de Sumapaz

Sede Betania a la 1:00 p.m. conto con la participación de una (1) persona del Centro poblado de Betania, la señora Leidy Micon, contó con el apoyo a la supervisión: Fredy Alonso Herrera. Contratista Yicela Ovalle Triana Profesional Social; Nelson Betancur Profesional SST y Ambiental y Pedro Fonseca Residente de obra. Interventoría: Emily Cruz, residente de obra, Ermy Hurtado coordinadora del proyecto; Isabel Bernal Profesional Social de apoyo al componente social, Jesús Rincón Profesional de apoyo al SST.

La presentación de esta reunión fue envida a la interventoría mediante comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-107-25 del 2 de enero del 2025 la cual fue revisada y aprobada mediante comunicado 210-1-096 A del 15 de enero del 2025. **Ver documentos complementarios de correspondencia enviada y recibida.**

## Conclusión de la reunión:

- Se puedo exponer los avances de la obra desde cada componente técnico, social, SST y ambiental. También se escuchó y analizó las percepciones que tiene la comunidad con relación al contratista, frente al temas que les inquietan como la terminación de la obra en los tiempos establecidos.

## Compromisos de la reunión

- Enviar Acta del comité de participación el 15 de enero de 2025
- Retirar las publicaciones de convocatoria a mano de obra no calificada
- Pago de tres (3) liquidaciones a tres trabajadores (Carlos Julio Gutiérrez, Wlber Ramos y Yimi Díaz Rayo el 31 de enero de 2025.

Durante el desarrollo del contrato el contratista ha realizado tres (3) reuniones con el Comité de participación ciudadano el 25 de julio de 2024 ,23 de octubre de 2024 y el 15 de enero del 2025, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social las cuales se deben realizar cada tres meses.

***Documento complementario***

- ***Acta de reunión de comité de participación comunitaria y listado de asistencia.***

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Foto 19: Reunión de comité de participación ciudadana.**

***Tabla 11. Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al ciudadano comité de participación ciudadano.***

| INDICADORES DE GESTIÓN<br>PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | |
|---|---|---|
| **INDICADOR** | **FORMULA** | **CUMPLIMIENTO** |
| **PRODUCTIVIDAD** | 3 reuniones de comité de participación ciudadana solicitada/ 3 reuniones de comité de participación ciudadana realizadas<br>3 x 100 =<br>3 | 100 % |
| **ANALISIS DE LOS INDICADORES** | Durante el desarrollo del contrato se ha realizado dos reuniones de comité de participación ciudadana el 25 de julio de 2024 y 23 de octubre de 2024, cumpliendo con un 100%, con los establecido contractualmente en el Plan de Gestión Social, las cuales se deben realizar cada tres meses. | |

Elaboración: Ecovias SAS

## 5.1.5 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, vulnerable, mujeres, jóvenes y personal en condición de discapacidad. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo.

### 5.1.5.1 Contratación población en condición de vulnerabilidad.

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por ***el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones".***

Así mismo como lo indica **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO**, página 1, "Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

A la fecha de cierre del presente informe el Contratista cuenta con 5 trabajadores en condición de vulnerabilidad, por encontrarse en una estratificación 1 de la localidad del Sumpaz, cumpliendo con un porcenje de 13,51%

### 5.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad.

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento de la contratación del personal de mano de obra no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado el **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO,** página 5, establece que el "El contratista debe obtener de la población local por lo menos el **30%** del personal requerido para mano de obra no calificada. En todos los casos el primer responsable por las actuaciones u omisiones de estas personas es el contratista por ello se le otorga la autonomía de establecer los criterios de selección. La interventoría y la supervisión vigilarán que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo con los términos de la convocatoria, sea objetivo".

Se evidencia que la contratista ejecutora realizó la contratación de mano de obra no calificada de la localidad, cuentan con un total de 13 trabajadores de mano de obra no

calificada de los cuales 4 pertenecen a la localidad de Sumapaz, cumpliendo con el porcentaje establecido se encuentran en un 30,76 %. El contratista cumple con el porcentaje requerido.

### 5.1.5.3. Contratación de mujeres.

"**CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO** indica que para la circulación de mujeres "Vincular y mantener mínimo el 9.3 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. De acuerdo a lo anterior la interventoría indica que la norma establece que para el mes de junio del 2023 y en adelante, para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Para el cierre del presente informe el contratista cumple con el porcentaje exigido de acuerdo a lo establecido en el decreto.

Al cierre del presente informe, la interventoría evidencia que se cumple con el porcentaje de contratación de personal de mujeres establecidos contractualmente relacionando a 5 mujeres contratadas cumpliendo con un 13,51%.

### 1.5.4. Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: "Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicable a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, al establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación".

Dando cumplimiento del decreto 392 de 2018, el **contratista Gestión Rural y Urbana SAS,** la interventoría evidencia que cumple con la vinculación de un trabajador en condición de discapacidad, el cual se encuentran certificados por la EPS en el rango de trabador con discapacidad cumpliendo con un 10 %, de trabajadores activos y de acuerdo al decreto indica que de 1 a 30 trabajadores se debe contar con un trabajador.

***Tabla 12. Consolidado de porcentaje de cumplimiento personal contratista GRU.***

| Personal total | Personal mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Mano de obra no calificada de la localidad | Mano de obra no calificada vulnerable | Mujeres contratadas | Jóvenes contratados | Personal en condición de discapacidad contratados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 24 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| **PORCENTAJE** | | **Porcentaje de cumplimiento** | **Porcentaje de cumplimiento** | **Porcentaje de cumplimiento** | **Porcentaje de cumplimiento** | **Porcentaje de cumplimiento** | **Porcentaje de cumplimiento** |
| | | 35,13 % | 30,76 % | 13,51 % | 13,51 % | 13,51 % | 10 % |

Elaboración: Ecovias SAS

***Documentos complementarios***

- ***Listado de personal reportado por el componente SST. Enero 2025.***
- ***F-SST-70 Perfil Sociodemográfico enero de 2025.***
- ***Trámite de Certificados de Residencia personal AID Sumapaz***

## 5.1.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Este programa busca garantizar la sostenibilidad de la obra a través de la realización actividades pedagógicas con la comunidad beneficiaria del proyecto de obra.

Busca generar en la comunidad un sentido de pertenencia y apropiación en el cuidado de las instaciones. El contratista indica en el plan de gestión social que una vez finalice la etapa de construcción en las zonas de influencia directa del proyecto, se procederá con la elaboración, impresión y distribución de plegables serán compartidos por WhatsApp y/o puerta a puerta, como resultado de las actividades pedagógicas que orienten a la comunidad en cuanto al uso, cuidado y sostenibilidad de las obras, todo esto previa aprobación de Interventoría, y de la oficina de comunicaciones de Alcaldía de Sumapaz.

No aplica para este periodo, por cuanto que el contrato se encuentra en ejecución.

***Tabla 13. Indicadores cumplimiento gestión social programa de sostenibilidad.***

| INDICADORES DE GESTIÓN<br>PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD | | |
|---|---|---|
| **INDICADOR** | **FORMULA** | **CUMPLIMIENTO** |
| **PRODUCTIVIDAD** | N° Plegable de sostenibilidad solicitada/N° plegable de sostenibilidad entregado<br>N° 100 =<br>N° | N/A |
| **ANALISIS DE LOS INDICADORES** | Durante el periodo comprendido no aplica por no ser necesario. Es una actividad que se realizará una vez finalice en contrato. | |

Elaboración: Ecovias SAS

## 6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor y los contratistas en virtud de las obligaciones establecidas en el marco contractual del contrato.

### 6.1 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría y Contratistas
- CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
- Plan de gestión Social del contratista contrato 483-2022 y el consultor contrato 334 -2022
- ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
- Informes mensuales
- Informes semanales
- Recorridos
- Bitácora de obra

## 6.2 Informes Mensuales

En la fecha del presente informe la interventoría Ecovias SAS, realiza aprobación de los informes del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2024, se encuentra pendiente el informe del mes de diciembre del 2024. En la siguiente tabla se registran la trazabilidad y estado de los informes mensuales presentados por el Contratista.

***Tabla 14. Informes Mensuales Contrato No 483 /2022 Contratista GRU SAS.***

| No | PERÍODO | Estado |
|---|---|---|
| 7 | 1 al 31 de agosto del 2024 | El contratista hace entrega del informe mensual del mes de agosto del 2024, por correo electrónico el 2 de septiembre del 2024.<br>El 7 de septiembre del año en curso, se realiza mesa de trabajo con el fin de aclarar dudas a las observaciones emitidas por la interventoría.<br>El contratista hace entrega del informe mensual social de agosto V1, con las observaciones subsanadas con el comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-042-24** el 10 de septiembre del 2024.<br>El 16 de septiembre del 2024, la interventoría hace entrega del comunicado **210-1-010**, con observaciones, el 25 de octubre del año en curso el contratista da respuesta por medio del comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-067-24. El 25 de** octubre la interventoría da aprobación del informe V 3 por medio del comunicado **210-1- 034** |
| 8 | 1 al 30 de septiembre del 2024 | El contratista hace entrega del informe mensual del mes de septiembre del 2024, por medio del comunicado GRU-SUMAPAZ-**483-23-048-24**, el 7 de octubre la interventoría la interventoría da respuesta al comunicado y realiza observaciones V 0, por medio del comunicado 210-**1- 019,** el mismo día el contratista da respuesta por medio del comunicado***GRU-SUMAPAZ-483-23-050-24,*** finalmente la interventoría aprueba el informe V2, por medio del comunicado **210-1- 022** del 15 de octubre del 2024. |
| 9 | 1 al 31 de octubre del 2024 | El contratista hace entrega del informe mensual del mes de octubre del 2024, por correo electrónico el 30 de octubre del 2024, el 5 de noviembre la interventoría realizo entrega de comunicado 210-1- 040, Repuesta al correo electrónico del 30-10-24 "Informe mensual social mes de octubre V-1.". con observaciones, el 15 de noviembre el contratista realizo entrega del comunicado SUMAPAZ-**483-23-076-24,**<br>Respuesta a comunicación 210-1-040 con fecha 5 de noviembre de 2024. Entrega de Informe mensual del |

| | | |
|---|---|---|
| | | periodo del 1 al 31 octubre de 2024 V2, el 19 de noviembre la interventoría da aprobación al informe mensual mediante comunicado 210-1- 049.<br>Repuesta a comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23- 076 -24**, "Informe mensual social mes de octubre del 2024 – V-3".", |
| 10 | 1 al 30 de noviembre del 2024 | El contratista hace entrega del informe mensual del mes de noviembre V1, el 2 de diciembre del 2024, mediante comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24**, la interventoría da respuesta y aprueba el informe del mes de noviembre en su Versión 1 mediante comunicado 210-1-059 el 4 de diciembre del 2024. |
| 11 | 1 al 31 de diciembre del 2024 | El contratista hace entrega del informe mensual del mes de diciembre del 2024 V1, el 2 de enero del 2024, mediante comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-105-25**, la interventoría da respuesta y aprueba el informe del mes de diciembre en su Versión 1 mediante comunicado **210-1-082** el 8 de enero del 2025. |
| 12 | 1 al 31 de enero del 2024 | A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente la entrega por parte del contratista. |

***Ver documentos complementarios correspondencia enviada y recibida.***

- ***Comunicado* GRU-SUMAPAZ-483-23-105-25 *"Entrega de informe mensual del 1 al 31 de diciembre de 2024_V1".***

- ***Comunicado 210-1- 082, Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23- 105 -25, "Informe mensual social mes de diciembre del 2024 – V-1.***

## 6.3 Informes Semanales

El contratista presenta informes semanales los cuales son revisado y aprobados por la interventoría, así mismo la interventoría realiza reporte de informes semanales al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz.

***Tabla 15. Informes semanales Contrato No 483 /2022 Contratista GRU e Interventoría.***

| N° DE INFORME | FECHAS |
|---|---|
| 41 | 31 /12 del 2024 al 6 /01 /2025 |
| 42 | 7/01 al 13/01 /2025 |

| N° DE INFORME | FECHAS |
|---|---|
| 43 | 14/01 al 20 /01/2025 |
| 44 | 21 /01 al 27/01 /2025 |
| 45 | 28 /01 al 3/02 /2025 |

***Ver anexo técnico informes semanales.***

## 6.4 Comités de Seguimiento Integral.




Durante el desarrollo del presente informe la interventoría **Ecovias SAS**, realizan comités de seguimientos integrales, los cuales relaciono a continuación.

***Tabla 16. Comité integral de seguimiento***

| No COMITÉ | FECHAS |
|---|---|
| 41 | 03-01-2025 |
| 42 | 9 -01-2025 |
| 43 | 15 -01-2025 |
| 44 | 24 -01-2025 |
| 45 | 29 -01-2025 |

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 20: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 41.</td><td>Foto 21: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 42.</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 22: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 43.</td><td>Foto 23: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 44.</td></tr>
</table>





**Foto 24: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 45.**

## 6.5 Mesas de trabajo del componente social.

Durante el desarrollo del presente informe la interventoría **Ecovias SAS,** no realiza mesas de trabajo por no ser necesario.

## 6.6 Listas de Chequeo del Contratista.

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa establecidos en el plan de gestión social, adema da cumplimiento a la establecido en el ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA página 26 "Calificación del componente de gestión social". La calificación fue de un 100 %

***Documentos complementarios***

- ***Lista de chequeo mes de enero del 2025 Contratista GRU SAS***

## 6.7 Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia enviada y recibida por el componente social, los cuales se relacionan a continuación.

***Tabla 17. Correspondencia enviada.***

| Correspondencia enviada | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Asunto** | **Fecha** |
| 210-1 082 | Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-105-25*** *"Entrega de informe mensual del 1 al 31 de diciembre de 2024_V1.* | 08/01/2025 |
| 210-1 081 | Repuesta a comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25**. "piezas de convocatoria a reunión de JAL y comité de participación ciudadana. | 09/01/2025 |
| 210-1- 096 A | Repuesta a comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25** Envió presentación a reunión de JAL y comité de participación comunitaria. | 15/01/2025 |

***Tabla 18. Correspondencia recibida.***

| Correspondencia recibida | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Asunto** | **Fecha** |
| GRU-SUMAPAZ-483-23-105 -25 | Entrega de informe mensual del 1 al 31 de diciembre de 2024_V1 | 2/01/2025 |
| GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25 | Pieza de convocatoria a reunión trimestral N° 3 comité de participación comunitaria | 2/01/2025 |
| GRU-SUMAPAZ-483-23-107-25 | Envió presentación a reunión de JAL y comité de participación comunitaria. | 2/01/2025 |

***Documentos complementarios***

- ***Correspondencia enviada y recibida mes de enero del 2025.***

## 6.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 485 – 2023 **Activo.**

## 7. CONCLUSIONES

- Para el presente periodo, la interventoría ha realizo recorrido conjuntos, con el fin de verificar los requerimientos y cumplimiento de las actividades establecidas contractualmente en el componente, para el Contratista **GRU Gestión Rural y Urbana SAS.**

- El área social de la entidad ejecutora y la interventoría, participaron de los comités de seguimiento integrales citados por la interventoría.

- Durante el periodo comprendido la interventoría continúa evaluando las actividades del componente social, por medio de la lista de chequeo, donde se evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe la calificación presentada fue de 100 %, dando cumplimiento **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** página 26 "Calificación del componente de gestión social".

- En el periodo del presente informe se verifica el cumplimiento en programar y realizar la reunión de comité de participación ciudadana, con el fin de informar los avances de la obra. y recepcionar las inquietudes de la comunidad.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# Trazabilidad de aprobación de volantes informativos.

Gmail **Isabel BernalYasso <intersocial485@gmail.com>**

# Envió de Pieza de convocatoria a reunión Comité de Participación Comunitaria de Betania

4 messages

**yicela ovalle** <proyectosgestionsocial@gmail.com> Thu, Jan 2, 2025 at 5:53 PM
To: intersumapaz.ecovias210@gmail.com
Cc: Isabel BernalYasso <intersocial485@gmail.com>, 483sumapaz@gru.com.co, Fredy Alfonso Herrera Castiblanco <alfonso.herrera@gobiernobogota.gov.co>

***GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25***

Bogotá, 2 de enero de 2025

Ingeniero
**LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
Director de Interventoría
ECOVIAS S.A.S.
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022”

**Asunto:** Envió de pieza de convocatoria a reunión Comité de Participación Comunitaria de Betania

Respetado Ingeniero Pugliese:

El contratista GRU se permite remitir la pieza de convocatoria N°3 a Reunión de Comité de participación comunitaria de Betania para revisión en editable y pdf y/o aprobación.

**3 attachments**

**GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25 Envio de piezas de divulgación Concocatoria N°3 RPC.pdf**
188K

**Anexo 5.1.5 Pieza Convocatoria RCPC No3V1.pdf**
720K

**Anexo 5.1.5 Pieza Convocatoria RCPC No3V1.pptx**
3888K

**Isabel BernalYasso** <intersocial485@gmail.com> Fri, Jan 3, 2025 at 10:20 AM
To: yicela ovalle <proyectosgestionsocial@gmail.com>

Buenos días Yicela
Cordial saludo
Ajustar el volante en cuanto al número del comité,por cuanto que esta sería la tercera reunión.

quedo atenta, mil gracias.

*Cordialmente,*
*Isabel Bernal Yasso.*
*Profesionales Sociales*

---

**yicela ovalle** <proyectosgestionsocial@gmail.com> Fri, Jan 3, 2025 at 1:01 PM
To: Isabel BernalYasso <intersocial485@gmail.com>

Para Isabel Belna Yasso
Profesional Social

De: Yicela Ovalle
Profesional Social

Saludos Isabel,

Adjunto la pieza de divulgación ajustada, para fines pertinentes.

Sin otro particular,

Quedo atenta,
[Quoted text hidden]

**2 attachments**

**Anexo 5.1.5 Pieza Convocatoria RCPC No3V1.pdf**
720K

**Anexo 5.1.5 Pieza Convocatoria RCPC No3V1.pptx**
3888K

---

**yicela ovalle** <proyectosgestionsocial@gmail.com> Fri, Jan 3, 2025 at 1:40 PM
To: Isabel BernalYasso <intersocial485@gmail.com>

[Quoted text hidden]

**3 attachments**

**Anexo 5.1.5 Pieza Convocatoria RCPC No3V1.pdf**
720K

**Anexo 5.1.5 Pieza Convocatoria RCPC No3V1.pptx**
3888K

**GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25 Envio de piezas de divulgación Concocatoria N°3 RPC.pdf**
188K

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# Acta de reunión de comité de participación comunitaria y listado de asistencia.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:**

FECHA: 15 de Mayo - 2025 Virtual: ___ Presencial: X (En caso de ser presencial): ___

OBJETO DE LA REUNIÓN: Tercera Reunión con el Comité de Participación Comunitaria - CP-C

HORA DE INICIO: 1:30 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 2:20 pm

ASISTENTES: Comunidad, Interventoría y Contratista

| NOMBRE | No. de CEDULA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/ TECNOLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROFESIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Yuela Ocalis | 52064924 | | | X | | | | | | | GRU SAS | — | 3213632136 | |
| Isabel Bonilla | 52941821 | | | X | | | | | | | Ecovias SAS | — | 3249416403 | |
| Erika Hurtado | 52837012 | | | X | | | | | | | Ecovias S.A.S | — | 3136560860 | |
| Antonio Rincón B. | 79962654 | | | X | | | | | | | ECOVIAS | bolonia.ssl.ABS@gmail.com | 3133509324 | |
| Cindy Cruz | 52128826 | | | X | | | | | | | GCOVIAS S.A.S | betsabellunagrand@gmail.com | 3118140855 | |
| JORGE PINZON | 79279249 | | | X | | | | | | | GRU SAS | ABSsupport@gru.com.co | 3005058983 | |
| León Alvarez | 80844813 | | | | | | | | | | Comunidad | leonalvarez249@gmail.com | 3102326220 | |
| Nelson Betancur | 1121898497 | | | | | | | | | X | GRU S.A.S | nelson.betancurgru@gmail.com | 3115187798 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA 1:** En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

**NOTA 2:** Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

**CONSENTIMIENTO:** El suscrito firmante autoriza a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias aplicables, sobre protección y tratamiento de Datos Personales, a la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada en este registro, sea incorporada en las bases de datos y archivos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Política de Tratamiento de Datos Personales y acepta que al proporcionar estos datos personales a través del diligenciamiento de este formato, autoriza de manera expresa e inequívoca a la Secretaría Distrital de Gobierno para que realice el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con la finalidad establecida en el mismo y en cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría Distrital de Gobierno. Política de Tratamiento de Datos Personales, como responsable del tratamiento de sus datos personales, le informa que los datos recolectados serán tratados de manera segura y confidencial de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, para fines relacionados con el objeto misional de la entidad, en desarrollo de sus funciones, actividades y servicios. Los datos personales, cuando se publiquen en cumplimiento de deberes legales, se harán de manera segura y controlada para limitar el conocimiento a terceros exclusivamente autorizados. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocatoria de la autorización del tratamiento de datos personales, de forma gratuita a través de los canales habilitados para tal fin. Para conocer más información sobre el tratamiento de sus datos personales y las finalidades del mismo, consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno.



Powered by GS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se hace el saludo de Bienvenida por parte del Contratista, y se hace la presentación de las entidades presente, Supervisión de Alcaldía, Interventoría y Contratista.

Información general del proyecto se socializa los datos de la Entidad Contratante y Supervisora, así mismo, se socializó los datos del Contratista Gestión Rural y Urbana SAS y de la Interventoría Ecovias S.A.S. de los cuales fallaron el No de Contrato, tiempo de ejecución, fecha de Inicio, Prórrogas, Adición, Valor del Contrato actual, Fecha de terminación, Representante legal, y Datos de Contacto del Componente técnico se socializa la localización y Cantidades a ejecutar y ejecutar en parques y zona técnica (Unidad estructural 1) Ítem, Cantidad y ... de Obra también se amplia las estructuras de Concreto, Rellenos con material Seleccionado. Se describen las actividades del Archivo y Almacén. Clasificación existente, Unidad estructural 4) se amplia las, Reforzamiento estructural, adiciones de los espacios Cubierta Inicial) también se expone Cerramientos en muros Internos, Pintura en parte Interna y también pintura en vinilo. en el equipamiento cultural, muros Internos. En el equipamiento Cultural Cubo Multiple (auditorio) Camerinos Sala de ensayos, Baños públicos de Mujeres y de Hombres, Hombres Salón de almacenamiento. Equipamiento cultural Estructura se describe el equipamiento cultural (preliminares, Adecuaciones) y rellenos Cimentación. Elementos Estructurales Mampostería y Acabados se pintura con la estructura Metálica, Estructuras de Concreto Rellenos en material seleccionado, placa de Contrapiso Redes de Servicios Públicos, si esta Identificando la tubería de agua Fuentes y red de agua potable, se presenta en cuanto General. Ítem 4 y 5 por estructuras parqueta y zona técnica 51,32% Almacén y Archivo 59,99%, Equipamiento Cultural 43,97%, Cimentación 95,82%.

Componente SST

En este Componente se realizaron Charlas y Capacitaciones de temas a los trabajadores, Inducciones al personal, se realizo señalización Informativa

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En el componente ambiental: Se continua haciendo mantenimiento en los frentes de obra, sensibilización en los puntos de obra, clasificación de residuos solidos, se realiza cubrimiento de material disenado (positivo)

En el componente social se informan los avances de los programas establecidos en el plan de gestión social, en el programa de información avance y pierre, el segundo programa acompañamiento de actas de vecindad 9 actas de vecindad de tarea 100%. Con relación al programación se efectuaron Actas de vecindad de pierre 91 asi: de ayudas del contrato. En el programa de divulgación se han realizado publicaciones en los puntos estratégicos, carteleras de volantes y se han entregado a la fecha 91 volantes. En el programa de atención a la comunidad se ha presentado una reclamación en el mes de octubre de 2024 y se encuentra cerrada, con relación a la contratación de personal, se continua con la actualización de personal del área de ingeniería directa del proyecto.

Inquietudes de la comunidad

Se aclaran los tres compromisos anteriores

(1) PQRS reclamo 001 - Cumplido

(2) Entrega de reporte de atención victima Ramos a la JAC el 27-11-2025

(3) Disponibilidad de pago frentes liquidaciones Simapa 2 15 - Enero - 2025 NO Cumplido se reprograma 21-Enero-2025

(4) Reclamo de Boris (2) trabajadores por 4 meses - los trabajadores no manifestaron esta solicitud, por lo tanto no se validó esta información.

(5) Reporte de las bajas de vida Pertinentes Actas se están diligenciando? A la fecha no aplican porque se requiere es personal calificado

(6) Se retiraron las convocatorias publicadas por GRU

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviar acta Comité del 15-enero-2025 | GRU | 17-01-2025 |
| 2 | Retirar las publicaciones - Enero 2025 | GRU | 20-01-2025 |
| 3 | Pago de tres (3) liquidación de tres trabajadores Pedro otro galeras Wilber Ramos, Yimi Díaz Rayo | GRU | 31-01-2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Elaborada por: Yuri Cacua

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: Sitio meses y/o R. Virtual



Powered by CamScanner

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| |
|---|
| **Proyecto:** APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334- 2022 |
| **Fecha: Tercera semana de enero 2025** |
| **Lugar: Centro poblado de Betania - Hacienda Llano Grande** |




**Descripción:** Tercera Reunión de comité de participación comunitaria con participación de la Interventoría y Contratista y comunidad.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# Listado de personal reportado por el componente SST. Enero 2025.

GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.

**BASE DE DATOS PERSONAL EN OBRA ENERO DE 2025**

## DATOS DEL TRABAJADOR

| EMPRESA | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | JORGE HUMBERTO PINZON MARIÑO | 79.279.249 | DIRECTOR DE OBRA | BARRIO COLINA CAMPESTRE-BOGOTA D.C. | 3108505883 | 15/04/2024 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | SANDRA PATRICIA ABRIL SABOGAL | 52.150.750 | DIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | CALLE 18 # 86-55. BOGOTA D.C | 3204946960 | 15/04/2024 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | ALEJANDRA CUETO GONZALEZ | 1.014.247.831 | PROFESIONAL PRESUPUESTO | CALLE 83 # 95-29 BOGOTA D.C | 3196728869 | 6/23/2024 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | YICELA OVALLE TRIANA | 52.064.904 | PROFESIONAL SOCIAL | CRA 23 # 33-22 SUR BARRIO QUIROGA. BOGOTA D.C. | 3213632136 | 11/07/2024 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | NELSON BETANCUR GUTIERREZ | 1.121.898.477 | PROFESIONAL AMBIENTAL-SST | CARRERA 20 # 3-07 BARRIO HACARITAMA IV VILLAVICENCIO-META | 3118187712 | 22/04/2024 | 25/01/2025 |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | GUSTAVO GARCIA CABEZAS | 79.536.127 | RESIDENTE DE OBRA | CARRERA 21A #65-74 BOGOTA DC LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | 3124887458 | 15/01/2025 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | ROLANDO SAUL RODRIGUEZ DIAZ | 79.923.465 | INSPECTOR DE OBRA | SOACHA CIUDAD VERDE | 3143764231 | 7/11/2024 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | ANDRES D´ANGELLO GUERRERO RAMIREZ | 1.015.408.199 | SECRETARIO(A) | BOGOTÁ D.C. | 3045325090 | 15/04/2024 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | JOSE ALEJANDRO ABRIL CLAVIJO | 1.010.217.629 | ALMACENISTA | Calle 182 45-85 Mirandela - Bogotá | 3134970979 | 15/04/2024 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | LEIDY JOHANA RAMOS MUÑOZ | 1.022.955.270 | AYUDANTE | VEREDA TABACO LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3202033043 | 16/10/2024 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | RAUL ALFONSO GONZALEZ TORRES | 1.022.993.661 | OFICIAL | VEREDA RAIZAL-FINCA LAS PLAZAS LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3002222493 | 11/01/2025 | ACTIVO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | WILSON ALEJANDRO PACHON GOMEZ | 79.213.052 | OFICIAL | CARRERA 6A # 89-23 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | 3115102046 | 11/01/2025 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | BRAYAN CAMILO PINEDA ABRIL | 1.015.455.854 | OFICIAL | CARRERA 95 #129C-42 BOGOTA D.C | 3212017375 | 11/01/2025 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA B18:G18S.A.S | HAROL WUANLY PACHON PACHON | 1.003.711.050 | OFICIAL | CARRERA 6A # 89-23 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | 3112228266 | 11/01/2025 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | JOSE ALEJANDRO ROMERO BAQUERO | 1.023.010.144 | AYUDANTE | VEREDA PEÑALIZA-LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3009088906 | 11/01/2025 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | GREGORY ANTONIO CORAO ROJAS | 6.899.370 | AYUDANTE | BARRIO 20 DE JULIO-BOGOTA D.C. | 3124532452 | 11/01/2025 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | JUAN SEBASTIAN ROJAS CASTRO | 1.087.493.513 | AYUDANTE | CALLE 90 SUR # 7A-19 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ | 3212253990 | 11/01/2025 | ACTIVO |
| GESTION RURAL & URBANA S.A.S | EMILIANO REYES LEON | 1.003.555.916 | AYUDANTE | CALLE 20A # 1A-37 BOCAS DE BOGOTA | 3112056146 | 12/01/2025 | 16/01/2025 |
| INDEPENDIENTE | JAVIER ALFONSO MORA DAZA | 7.178.220 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | BOGOTÁ D.C. | 3005610716 | 15/04/2024 | ACTIVO |
| INDEPENDIENTE | ANDRES GERARDO BAENA ERASO | 79.877.058 | ESPECIALISTA GEOTECNIA | cll 160 n 72 51 ap1601 int 3 | 601-3878073 | 15/04/2024 | ACTIVO |
| INDEPENDIENTE | FRANKLIN PAOLO FLECHAS PARRA | 79.628.712 | ESPECIALISTA HIDRAULICO | cra 48 No 22 - 66 casa 52 senderos del salitre | 3123210955 | 15/04/2024 | ACTIVO |
| INDEPENDIENTE | LEO DAVID LEON CARDOZO | 79.693.384 | INGENIERO ELECTRICO | BOGOTÁ D.C. | 3002666740 | 15/04/2024 | ACTIVO |
| INDUSTRIAS METALICAS MILAN | MILLER DUVAN RIVERA VALLES | 1.015.993.535 | MAESTRO-CONTRATISTA | CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C. | 3213374603 | 5/11/2024 | ACTIVO |
| INDUSTRIAS METALICAS MILAN | JUAN CAMILO MARTINEZ TORRES | 1.048.603.160 | AYUDANTE | CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C. | 3147192400 | 5/11/2024 | ACTIVO |
| INDUSTRIAS METALICAS MILAN | CARLOS ARTURO LASCARRO MESA | 19.774.353 | SOLDADOR | CALLE 22I # 100-50 LA CABAÑA-LOCALIDAD FONTIBON | 3102726892 | 5/11/2024 | ACTIVO |
| INDUSTRIAS METALICAS MILAN | GEISER DE JESUS SUAREZ ACUÑA | 1.143.383.893 | AYUDANTE | CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C. | 3106910816 | 5/11/2024 | ACTIVO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS METALICAS MILAN | JORGE ANDRES CASTRO OQUENDO | 1.019.131.800 | OFICIAL | CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C. | 3009646142 | 5/11/2024 | ACTIVO |
| INDUSTRIAS METALICAS MILAN | YORYI ALFREDO SARMIENTO LAZCARRO | 3.801.509 | AYUDANTE | BARRIO SAN PEDRO SECTOR LOS MANGUITOS TURBACO | 3135229360 | 3/12/2024 | ACTIVO |
| INDUSTRIAS METALICAS MILAN | YEINER MIGUEL LOPEZ JINETE | 1.192.772.246 | AYUDANTE | BARRIO LISBOA LOCALIDAD SUBA BOGOTA D.C | 3207509468 | 20/01/2025 | ACTIVO |
| INDEPENDIENTE | CARLOS MARTIN OCAMPO RIVERA | 86.001.962 | ELECTRICISTA | BARRIO PATIO BONITO BOGOTA D.C | 3124261840 | 5/12/2024 | ACTIVO |
| INDEPENDIENTE | CARLOS ALBERTO OCAMPO MATEUS | 1.022.391.237 | ELECTRICISTA | BARRIO PATIO BONITO BOGOTA D.C | 3219711709 | 5/12/2024 | ACTIVO |
| INDEPENDIENTE | HERNAN CARRANZA ROLDAN | 12.254.554 | ELECTRICISTA | CARRERA 82A # 42f-66 SUR. BOGOTA D.C | 3208418453 | 6/12/2024 | ACTIVO |
| RB CONSTRUCTORA | DEIBY ALONSO BEJARANO BARRAGAN | 1.077.969.548 | MAESTRO | CALLE 68 # 53-35 BOGOTA D.C | 3009865205 | 26/12/2024 | ACTIVO |
| RB CONSTRUCTORA | JULIO CESAR GONZALEZ MUÑOZ | 82.390.391 | AYUDANTE | CALLE 1A # 10-09 SOACHA-CUNDINAMARCA | 3144487101 | 6/01/2024 | ACTIVO |
| RB CONSTRUCTORA | MONICA ANDREA PINEDA GARCIA | 1.061.655.919 | AYUDANTE | CARRERA 22B # ESTE 48B-6 SOACHA | 3128127360 | 14/01/2024 | ACTIVO |
| INDEPENDIENTE | LUIS CARLOS BAQUERO RINCON | 1.032.656.167 | AYUDANTE | VEREDA PEÑALIZA-LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3008505892 | 24/01/2024 | ACTIVO |
| INDEPENDIENTE | ALBEIRO MICAN ROMERO | 80.779.622 | AYUDANTE | VEREDA PEÑALIZA-LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 3017093976 | 24/01/2024 | ACTIVO |

**RESPONSABLE DEL REGISTRO**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **NELSON BETANCUR GUTIERREZ** |
| **CARGO** | **PROFESIONAL AMBIENTAL-SST** |
| **FIRMA** |  |

**Porcentajes :**

**Total de personal 37**

**Total de personal mano de obra calificada: 24 35,13 %**

**Total mano de obra no calificada localidad del Sumapaz: 4 30,76%**

**Personal en condición de Vulnerabilidad: 5 13,51 %**

**Personal de mujeres: 5 13,51 %**

**Personal en condición de discapacidad: 1 10%**

**personal de jóvenes: 5 13,51 %**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# F-SST-70 Perfil Sociodemográfico enero de 2025.

# PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO ENERO DE 2025

| No. | NOMBRE | DEMOGRAFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | SOCIO-ECONOMICO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERO | | FECHA DE NACIMIENTO | | | EDAD | | | ESTADO CIVIL | | | | | NIVEL DE ESCOLARIDAD | | | | | ESTRATO | | | DIRECCIÓN Y TELÉFONO RESIDENCIA | PERSONAS CARGO | | | | HIJOS | |
| | | F | M | DÍA | MES | AÑO | 18-37 | 38-57 | 58 o > | SOL | Casado | SEP. | Unión Libre | VIUD. | PRIM. | SEC | TEC.- TECN. | UNI | POST. | 1-2 | 3-4 | 5-6 | | NING. | 1-3 | 4-6 | > 6 | si edades | no |
| 1 | JORGE HUMBERTO PINZON MARIÑO | | X | 16 | 10 | 1961 | | | X | | X | | | | | | | X | | | X | | BARRIO COLINA CAMPESTRE-BOGOTA D.C. | | | | | | |
| 2 | SANDRA PATRICIA ABRIL SABOGAL | X | | 28 | 10 | 1975 | | X | | | | X | | | | | | X | | | X | | CALLE 18 # 86-55. BOGOTA D.C. | | X | | | | |
| 3 | ALEJANDRA CUETO GONZALEZ | X | | 19 | 7 | 1993 | X | | | X | | | | | | | | X | | | X | | CALLE 83 # 95-29. BOGOTA D.C. | X | | | | | X |
| 4 | YICELA OVALLE TRIANA | X | | 5 | 11 | 1971 | | X | | X | | | | | | | | | X | | X | | CARRERA 23 # 33-22 SUR BARRIO QUIROGA | | X | | | 15 | |
| 5 | GUSTAVO GARCIA CABEZAS | | X | 26 | 5 | 1970 | | X | | X | | | | | | | | | X | | X | | CARRERA 21A #65-74 BOGOTA DC LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | | X | | | 15 y 12 | |
| 6 | NELSON BETANCUR GUTIERREZ | | X | 30 | 3 | 1993 | X | | | X | | | | | | | | | X | | X | | CARRERA 20 # 3-07 BARRIO HACARITAMA IV. VILLAVICENCIO-META | X | | | | | X |
| **7** | JOSE ALEJANDRO ABRIL CLAVIJO | | X | 6 | 10 | 1994 | X | | | X | | | | | | | | X | | | X | | Calle 182 45-85 Mirandela - Bogotá | X | | | | | X |
| 8 | ROLANDO SAUL RODRIGUEZ DIAZ | | X | 29 | 6 | 1981 | | X | | X | | | | | | | X | | | | X | | SOACHA-CIUDAD VERDE | | | | | | |
| **9** | ANDRES D´ANGELLO GUERRERO RAMIREZ | | X | 23 | 10 | 1988 | X | | | X | | | | | | | | X | | | X | | BOGOTA D.C. | X | | | | | X |
| 10 | JAVIER ALFONSO MORA DAZA | | X | 10 | 5 | 1972 | | X | | | X | | | | | | | | X | | X | | BOGOTA D.C. | | X | | | | X |
| **11** | FRANKLIN PAOLO FLECHAS PARRA | | X | 10 | 7 | 1977 | | X | | | | | | | | | | | X | | X | | BOGOTA D.C. | | X | | | 12 | |
| 12 | ANDRES GERARDO BAENA ERASO | | X | 20 | 9 | 1979 | | X | | | X | | | | | | | | X | | X | | cll 160 n 72 51 ap1601 BOGOTA D.C. | | X | | | | |
| **13** | LEO DAVID LEON CARDOZO | | X | 11 | 4 | 1975 | | X | | | X | | | | | | | | X | | X | | BOGOTA D.C. | | X | | | | |
| 14 | LEIDY JOHANA RAMOS MUÑOZ | X | | 4 | 5 | 1989 | | X | | X | | | | | | X | | | | X | | | VEREDA TABACO LOCALIDAD DE SUMAPAZ | | X | | | 5 | |
| **15** | RAUL ALFONSO GONZALEZ TORRES | | X | 19 | 9 | 1994 | X | | | | | | X | | | X | | | | X | | | VEREDA BETANIA-LOCALIDAD DE SUMAPAZ | | X | | | 8 Y 3 | |
| 16 | WILSON ALEJANDRO PACHON GOMEZ | | X | 9 | 6 | 1977 | | X | | X | | | | | X | | | | | X | | | BARRIO ALFONSO LOPEZ LOCALIDAD USME | | X | | | 17 Y 16 | |
| **17** | HAROL WUANLY PACHON PACHON | | X | 12 | 10 | 2001 | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | BARRIO ALFONSO LOPEZ LOCALIDAD USME | X | | | | | X |
| 18 | BRAYAN CAMILO ABRIL PINEDA | | X | 25 | 7 | 1995 | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | CARRERA 95 #129C-42 BOGOTA D.C | X | | | | | X |
| **19** | JOSE ALEJANDRO BAQUERO ROMERO | | X | 28 | 12 | 1995 | X | | | | | | X | | | X | | | | X | | | VEREDA PEÑALIZA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | | X | | | 2 | |
| 20 | GREGORY ANTONIO CORAO ROJAS | | X | 19 | 6 | 2000 | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | BARRIO 20 DE JULIO-BOGOTA DC | X | | | | | |
| 21 | EMILIANO REYES LEON | | X | 5 | 3 | 2002 | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | BOCAS DEL BOGOTA | X | | | | | X |
| 22 | JUAN SEBASTIAN ROJAS CASTRO | | X | 28 | 7 | 1997 | X | | | X | | | | | | | | X | | X | | | BARRIO ALFONSO LOPEZ LOCALIDAD USME | | X | | | 6 | |
| 23 | MILLER DUVAN RIVERA VALLES | | X | 2 | 4 | 1986 | | X | | | | | X | | | | | X | | X | | | LOCALIDAD FONTIBON BARRIO VILLA LILIANA | | | X | | 5, 10, 15 | |
| 24 | JUAN CAMILO MARTINEZ TORRES | | X | 6 | 4 | 2003 | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | LOCALIDAD FONTIBON BARRIO VILLA LILIANA | X | | | | | X |
| 25 | CARLOS ARTURO LASCARRO MESA | | X | 8 | 1 | 1976 | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | A CABAÑA-LOCALIDAD FONTIBON BOGOTA D. | X | | | | | X |
| 26 | GEISER DE JESUS SUAREZ ACUÑA | | X | 9 | 8 | 1995 | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | LOCALIDAD FONTIBON BARRIO VILLA LILIANA | X | | | | | X |
| 27 | JORGE ANDRES CASTRO OQUENDO | | X | 15 | 11 | 1996 | X | | | X | | | X | | | | | | | X | | | LOCALIDAD FONTIBON BARRIO VILLA LILIANA | X | | | | | X |
| 28 | YORYI ALFREDO SARMIENTO LAZCARRO | | X | 11 | 5 | 1984 | | X | | X | | | | | | X | | | | X | | | BARRIO SAN PEDRO-TURBACO BOLIVAR | | X | | | 13,10 Y 8 | |
| 29 | CARLOS MARTIN OCAMPO RIVERA | | X | 22 | 9 | 1960 | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | BARRIO PATIO BONITO-LOCALIDAD KENNEDY | | X | | | 31 | |
| 30 | CARLOS ALBERTO OCAMPO MATEUS | | X | 13 | 9 | 1993 | X | | | | | | X | | | | X | | | X | | | BARRIO PATIO BONITO-LOCALIDAD KENNEDY | | X | | | 9 | |
| 31 | HERNAN CARRANZA ROLDAN | | X | 19 | 9 | 1963 | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | CALLE 54 C SUR # 98B-05 BARRIO PORVENIR BOGOTA D.C. | | X | | | 26 | |
| 32 | DEIBY ALONSO BEJARANO BARRAGAN | | X | 6 | 3 | 1990 | X | | | | X | | | | | | X | | | X | | | CALLE 68 # 53-35 BOGOTA D.C | | X | | | 7 y 11 | |
| 33 | JULIO CESAR GONZALEZ MUÑOZ | | X | 5 | 11 | 1975 | | X | | X | | | | | | X | | | | X | | | CALLE 1A # 10-09 SOACHA | X | | | | | X |
| 34 | MONICA ANDREA PINEDA GARCIA | X | | 6 | 3 | 1991 | X | | | | | | X | | | | X | | | X | | | CARRERA 22B # ESTE 48B-6 SOACHA-CUNDINAMARCA | X | | | | | X |
| 35 | YEINER MIGUEL LOPEZ JINETA | | X | 8 | 6 | 2001 | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | BARRIO LISBOA LOCALIDAD SUBA | X | | | | | X |
| 36 | LUIS CARLOS BAQUERO RINCON | | X | 23 | 6 | 1988 | | X | | | | | X | | | X | | | | X | | | VEREDA PEÑALIZA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | | X | | | 6 y 1 | |
| 37 | ALBEIRO MICAN ROMERO | | X | 15 | 8 | 1983 | | X | | | | | X | | | | | | X | | | | VEREDA PEÑALIZA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | X | | | | | X |

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# Trámite de Certificados de Residencia personal AID Sumapaz.

RESTABLECER CONTRASEÑA DEL SISTEMA

D

Diana Constanza Castañeda Morales

Para: Tramites Gobierno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Vie 31/01/2025 9:12

Buenos días,

Solicito restablecer contraseñar del siguiente ciudadano.

Nacionalidad: colombiano
Cédula: 1.032.656.167
Nombre completo: Luis Carlos Baquero Rincon
Fecha de nacimiento: 23/06/1988
Sexo: Masculino
Género: Masculino
Orientación sexual: Heterosexual
Etnia: N/A
No teléfono: 300 8505892
Ciudad residencia: Bogotá
Localidad: Sumapaz
Barrio: Vereda Raizal
Número celular: 300 8505892
Dirección completa: EL TESORO
Ocupación: Empleado
Condición especial: Ninguna
Estrato: 1
Correo electrónico: luisbaquero1032@hotmail.com

Link que les envía la plataforma para realizar la restauración de contraseña
Pantallazo del error:



RESTABLECER CONTRASEÑA DEL SISTEMA

D

Diana Constanza Castañeda Morales

Para: Tramites Gobierno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Vie 31/01/2025 9:09

Buenos días,

Solicito restablecer contraseñar del siguiente ciudadano.

Nacionalidad: colombiano
Cédula: 80.779.622
Nombre completo: Albeiro Mican Romero
Fecha de nacimiento: 15/08/1983
Sexo: Masculino
Género: Masculino
Orientación sexual: Heterosexual
Etnia: N/A
No teléfono: 301 7093976
Ciudad residencia: Bogotá
Localidad: Sumapaz
Barrio: Vereda Raizal
Número celular: 301 7093976
Dirección completa: VEREDA RAIZAL
Ocupación: Empleado
Condición especial: Ninguna
Estrato: 1
Correo electrónico: micanromeroalbeiro@gmail.com

Link que les envía la plataforma para realizar la restauración de contraseña
Pantallazo del error:



**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# Lista de chequeo mes de enero del 2025

# Contratista GRU SAS.


| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | **CONTRATISTA GRU GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS.** **COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"** | **Contrato** ECOVIAS S.A.S. |

**FECHA: 1 al 31 de enero del 2025 COMPONENTE SOCIAL**

| ÍTEM | Parámetros Evaluados por Actividad | C1 | C2 | C3 | C4 | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 50% | 0,0% | N/A | |
| 1 | El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 2 | El personal social cumple con las funciones establecidas. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 3 | El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 4 | El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| **Plan de Gestión Social** | | | | | | |
| **Programa de Información a la comunidad** | | | | | | |
| 1 | Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 2 | La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 3 | Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 4 | La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 5 | Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de avance de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | N/A |
| 6 | La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de avance contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | N/A |
| 7 | Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 8 | La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| **Programa de acompañamiento a actividades técnicas** | | | | | | |
| 1 | Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | El contratista cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 3 | Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | N.A |
| 4 | Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 5 | El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 6 | El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías y las esctructuoras a los predios colindantes. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| **Programa de divulgación** | | | | | | |
| 1 | Elaboró y distribuyó los volantes informativos del contrato a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 2 | Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de participación ciudadana de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 3 | Instaló el (los) Punto(s) satelites informativos a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | N/A |
| 4 | Realizó mantenimiento a (los) punto satélites informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 5 | Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| **Programa de atención al ciudadano** | | | | | | |
| 1 | Instaló el punto de atención al Usurario. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 2 | El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 3 | El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 4 | Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD . | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 5 | Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 6 | Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 7 | Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 8 | El contratista realiza la reunión trimestral de comité de participación ciudadana. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 9 | El contratista convoca y realiza reuniónes de comité de participación ciudadana. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 10 | El contratista cumplió con los recorridos programados por frente de obra. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| **Programa de contratación de personal** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumplió con el reporte de contratación de mano de obra no calicada requerida 30% | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 2 | Cumplió con el reporte de contratación de personal en condición de población en condición de vulnerable. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 3 | Cumplió con el reporte de contratación de mujeres en el proyecto. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 4 | Cumplió con el reporte de contratación de personal joven. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 5 | Cumplió con el reporte de contratación de personal en condición de discapacidad. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| **Programa de sostenibilidad** | | | | | | |
| 1 | El contratista realiza la sostenibilidad de la obra a través de la realización actividades pedagógicas con la comunidad beneficiaria del proyecto de obra. | Cumplió | Cumple parcialmente | No Cumplió | N/A | NA |
| **Reportes** | | | | | | |
| 1 | Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social . | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 2 | Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 3 | Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 4 | Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | 100% |
| 5 | Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social. | Cumplió | Cumple parcialmente | No cumplió | N/A | NA |
| 6 | Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos. | Cumplió | Cumple parcialmente | No Cumplió | N/A | 100% |
| **TOTAL CALIFICACIÓN MES DE ENERO DEL 2025** | | | | | | **100%** |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | |
| **ELABORÓ** | Profesional social de Interventoría **ECOVIAS SAS** |
| | |
| | Tulia Isabel Olairegui Cuspoca |
| **ACEPTÓ** | Profesional social del **CONTRATISTA GRU GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS.** |
| |  |
| | Yicela Ovalle |

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# Correspondencia enviada y recibida mes de enero del 2025.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# Correspondencia enviada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 81-60
Teléfono: (601) 630 8 30
Barrio Los Cedros
Correo: info@ecovias.com
NIT 830.040.624-1

186-1-082

Bogotá D.C. 8 de enero del 2025.

Señores.
**GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU**
**Atn: Ing. Gildardo Castillo Sánchez**
**Representante Legal**
**Bogotá D.C.**

**Referencia:** *Contrato COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022"*

**Asunto:** Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-105-25*** *"Entrega de informe mensual del 1 al 31 de diciembre de 2024_V1"*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, Nos permitimos dar respuesta al comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-105-25*** del 2 de enero del 2025, una vez revisado el Informe Mensual del componente Social del mes de diciembre del 2024 Versión 1, del periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, del contratista Gestión **Rural y Urbana GRU SAS,** se verificó y cumple con los requerimientos contractuales, por lo tanto, se da viabilidad por esta Interventoría.

Cordialmente,

**Ermy A. Hurtado R**
**Coordinadora de interventoría**

Anexo: Informe social No. 11, en una (1) Carpeta

C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

Elaboro: Apoyo Social IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6775
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviassas.com
NIT: 890304 625-1

210-1-081

Bogotá D.C. 9 de enero del 2025.

Señores.
**GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU**
Atn: Ing. Gildardo Castillo Sánchez
Representante Legal
Bogotá D.C.

**Referencia:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CC-334-2022.".

**Asunto:** Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-106 -25*** *"Envió de pieza de convocatoria a reunión trimestral N°3 con el Comité de Participación Comunitaria.".*

Respetado señor,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, nos permitimos dar respuesta al comunicado relacionado en el asunto donde el Contratista ***GRU Gestión Rural y Urbano SAS, "Envió de pieza de convocatoria a reunión trimestral N° 3 del comité de participación comunitaria",*** la interventoría da aprobación para ser distribuido a la comunidad,

Cordialmente,

**Ermy A. Hurtado R**
**Coordinadora de interventoría**

Anexo: N/A

C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6715
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviassas.com
NIT: 800301625-1

210-1-096A

Bogotá D.C. 15 de enero del 2025.

Señores.
**GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU**
**Atn: Ing. Gildardo Castillo Sánchez**
**Representante Legal**
**Bogotá D.C.**

**Referencia:** Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-107-25*** "Envió de presentación Reunión Junta de Acción Local de Sumapaz y Comité de Participación Comunitaria CONTRATO COP-483-2023, que tiene como objeto "*APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022*"

**Asunto:** Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-107-25*** "Envió de presentación Reunión Junta de Acción Local de Sumapaz y Comité de Participación Comunitaria".

Respetados señores,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, nos permitimos dar respuesta al comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23 -107 -25***, una vez subsanadas las observaciones a la presentación Junta de Acción Local de Sumapaz y Comité de Participación Comunitaria Versión 2, enviadas por correo electrónico el 14 de enero del 2025 por el contratista de obra, se da viabilidad por esta Interventoría.

Cordialmente,

P/P
**LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
**Director de Interventoría**

Anexo: N/A

C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS

Elaboro: EIBY
Reviso: EHR

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.**

# Correspondencia recibida

GRU
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

**GRU-SUMAPAZ-483-23-105-25**

Bogotá, 02 de enero de 2025

Ingeniero
**LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
Director de Interventoría
ECOVIAS S.A.S.
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"

**Asunto:** Entrega de informe mensual del 1 al 31 de diciembre de 2024_V1

Respetado Ingeniero Pugliese:

El contratista GRU radica informe mensual del 1 al 31 de diciembre de 2024_V1 el cual remite con los soportes para su revisión

Cordialmente,

Arquitecto
**JORGE HUMBERTO PINZÓN MARIÑO**
Director de Obra
***Copia:*** *Archivo magnético del contrato*
***Adjunto:*** *Lo enunciado (1) pdf (165) folios.*

GRU S.A.S.
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.

***GRU-SUMAPAZ-483-23-106-25***

Bogotá, 2 de enero de 2025

Ingeniero
**LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
Director de Interventoría
ECOVIAS S.A.S.
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"

**Asunto:** Envió de pieza de convocatoria a reunión trimestral N°3 con el Comité de Participación Comunitaria.

Respetado Ingeniero Pugliese:

El contratista GRU se permite remitir la pieza de convocatoria N°3 a Reunión de Comité de participación comunitaria de Betania para revisión y/o aprobación.

Cordialmente,

Arquitecto
**JORGE HUMBERTO PINZÓN MARIÑO**
Director de Obra
***Copia:*** *Archivo magnético del contrato*
***Adjunto:*** *Lo enunciado (1)*

GRU

GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.

***GRU-SUMAPAZ-483-23-107-25***

Bogotá, 02 de enero de 2025

Ingeniero
**LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
Director de Interventoría
ECOVIAS S.A.S.
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"

**Asunto:** Envío de presentación de Reunión Junta de Acción Local de Sumapaz y Comité de Participación Comunitaria.

.

Respetado Ingeniero Pugliese:

El contratista GRU se permite remitir la presentación con la Junta de Acción Local y Comité de Participación Comunitaria en editable y pdf, para revisión y/o aprobación.

Cordialmente,

Arquitecto
**JORGE HUMBERTO PINZÓN MARIÑO**
Director de Obra
***Copia:*** *Archivo magnético del contrato*
***Adjunto:*** *Lo enunciado (1) pdf (65) folios.*

# 2.E ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)**

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Comité número 41** | | |
| **Fecha:** | **03 de enero. de 2025** | **Hora de inicio: 9:00 am_____** | **Modalidad:** X Presencial; ____ Virtual; ____ Telefónica; ____ Mixta |
| **Lugar:** | **Betania** | **Hora de finalización: 10:30am_____** | |
| **Dependencia:** | **Obra contratoCOP-483-2023** | **Nombre del responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Convenciones:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la | A. Urbana B. Rural | Años cumplidos | A. Hombre | A. Femenino | A. Heterosexu | A. Indígena B. | A. Física B. | Condición poblacional - diferencial: |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.<br>* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg | | | B. Mujer<br>C. Intersexual | B. Masculino<br>C. Transfemenina<br>D. Transmasculino<br>E. No Binarie<br>F. No deseo responder | al<br>B. Homosexual<br>C. Bisexual<br>D. Pansexual<br>E. No deseo responder | Gitano(a)/ Rrom<br>C. Raizal<br>D. Negro/a Afrocolombiano<br>E. Palenquero/a<br>F. No deseo responder<br>G. Ninguna | Auditiva<br>C. Visual<br>D. Cognitiva Intelectual<br>E. Psicosocial<br>F. Sordoceguera<br>G. Múltiple<br>H. Ninguna | A. Identidad Religiosa<br>B. Campesino/a<br>C. Víctima del conflicto armado<br>D. Desplazado<br>E. Migrante internacional<br>F. Veterano de la fuerza pública |
| | | | | | | | | |

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| | |
|---|---|
| 1. | Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En la actualidad la directora de interventoría comenta que se envió un oficio dirigido al contratista y al fondo solicitando complementar información para los caudales que suministra el parque. Con el fin de tener seguridad con la información que se requiere. El supervisor del fondo solicita que se de gestión con la información que se tiene debido a que el contratista del parque ya termino la obra y entrego. Respecto a lo anterior teniendo en cuenta de la solicitud del supervisor del fondo, la directora de interventoría comunica que se tendrá en cuenta el concepto con los datos suministrados, pero hace la salvedad de que solicitaron los datos necesarios para el cálculo del caudal total recibido por la tubería que llega al pozo, para el cálculo de la tubería que trasladara las aguas lluvias al descargue final de la obra. |
| 2. | Informe Técnico noviembre. Respecto al contenido del informe la directora de interventoría comenta que ya traslado las observaciones al informe por medio de oficio queda pendiente para el contratista realizar las correspondientes subsanaciones de las observaciones. |
| 3. | Informe SST noviembre, el informe de noviembre ya fue revisado por interventoría, donde se revisó las correspondientes planillas de personal y se dio aprobación a este informe. |
| 4. | Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina que únicamente tiene pendiente la parte del suministro de gas, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra comenta que se le dificulto la entrega por tener otros compromisos a los que le dio prioridad. La directora de interventoría comenta que se le trasladara oficio debido a que este pendiente esta ya hace un tiempo considerable y por la premura de terminar el contrato es importante se tenga a la mayor brevedad. |

| |
|---|
| 5. plan de contingencia con respecto a la prórroga hasta el 31 de enero, en la cual se especifique la mano de obra requerida, por cuadrillas y horarios para terminar las diferentes actividades en portería, auditorio, almacén y archivo. El director de obra comenta que se encuentra terminando de consolidar los contratistas de madera y las personas encargadas en terminar el auditorio. Igualmente, la directora de interventoría recomienda que si es necesario encontrar la mano de obra independiente de que no sea personal de la zona ya que es importante culminar en las fechas previstas debido a que ya no se cuenta con recursos para adición. |
| 6. entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. |
| 7. Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El director de obra manifiesta que el Supervisor del fondo ya le envió los dos conceptos, argumenta que ya están trabajando en el plano con la información suministrada tiene pendiente la terminación del plano para que la curaduría lo revise antes de ser radicado, espera que para el próximo comité ya este radicada toda la documentación requerida. El director de obra comenta que realizara la radicación después del día 7 de enero debido a que las curadurías abren nuevamente después de esta fecha. |
| 8. Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El día de ayer se recibió un correo del supervisor del fondo solicitando esta acta, a lo que la directora de interventoría solicita al contratista hacer llegar esta acta lo más pronto posible, La profesional social comenta que ya recibió el acta donde se hace la aclaración y además comenta que según cuadraron con el subcontratista le pagarán la liquidación pactada para el 15 de enero de 2025. La profesional social de la interventoría quedo en publicar esta acta en el grupo de trabajo. Este compromiso que pendiente para el 15 de enero de 2025. |
| 9. Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, ya se tiene fecha para el 13 de enero de 2025. |
| 10. Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. |
| 11. Pendiente presentación para el 15 de enero sobre el avance de obra con la JAL, donde se aclara que se debe enfatizar en la parte técnica, La presentación fue trasladada el día de hoy a la interventoría, está en revisión por parte de interventoría. |
| "ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1.<br>1. COMPONENTE SOCIAL<br>El componente se encuentra al día.<br>Se tiene la reunión para el comité de participación comité social para el 15 de enero igualmente se tiene reunión informativa de avance de obra con la JAL, para el mismo día.<br>En cuanto al informe mensual fue trasladado el día de ayer en este momento se encuentra en revisión por parte de interventoría.<br>En cuanto al personal de obra se encuentran 48 personas contratadas, mano de obra calificada 31. Total, de personal de mano de obra no calificada (MONCL) 17, igual al 35.41 %, total de personal de mano de obra no calificada local (MONCL)3 igual al 17.64%. No se cumple con lo contractual. Es 30%.<br>En cuanto a la mano de obra de mujeres en el contrato 6, igual al 12.5 %. No se cumple con el porcentaje establecido, contractualmente es del 13.8 %. |


| | |
|---|---|
| | Total, jóvenes 5, igual al10.41%. Total, de personal en condición de discapacidad 1, igual al 10%. Total, de personal en condición de vulnerabilidad 3, igual al 17.64 %. |
| 2. | COMPONETE SST<br><br>Respecto al componente SST, La directora de interventoría comenta que ya se revisó el informe de noviembre, donde se hace la observación de que ya se revisaron las planillas de lo cual se dice que queda listo.<br>.<br>Se observa que el informe ambiental el informe de octubre ya tiene observaciones, en cuanto al informe de noviembre se le solicita al profesional ambiental del contratista que tenga en cuenta las observaciones realizadas al informe de octubre para corregir el informe de noviembre. Por otro lado, se observa que hace falta corregir el cerramiento adyacente al centro de cultura y la portería. |
| 3. | COMPONENTE TÉCNICO<br><br>Respecto a la parte técnica, En el momento se encuentran trabajando en la cubierta realizando la cercha en estructura metálica. No se encuentran realizando actividades de obra en Almacén y archivo y en portería.<br>Se observa que el subcontratista de carpintería en madera encargado de hacer cortina en madera para almacén y archivo y las cerchas de portería llego el día de ayer, pero ha tenido dificultades con la vivienda que alquilo ya que no le han suministrado las llaves por tanto no se ha podido instalarse y por consecuencia no ha podido iniciar actividades de obra.<br>En cuanto al subcontratista de estructura en concreto, mampostería, instalaciones hidráulicas y sanitarias no ha podido iniciar actividades por dificultades de comunicación.<br>El supervisor del fondo comenta que hace falta un acta de apropiación final, el director de obra comenta que solo se hizo un acta de apropiación parcial, el supervisor del fondo solicita una fecha de acta de apropiación de diseño. |


## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En la actualidad la directora de interventoría comenta que se envió un oficio dirigido al contratista y al fondo solicitando complementar información para los caudales que suministra el parque. Con el fin de tener seguridad con la información que se requiere. El supervisor del fondo solicita que se de gestión con la información que se tiene debido a que el contratista del parque ya termino la obra y entrego. Respecto a lo anterior teniendo en cuenta de la solicitud del supervisor del fondo, la directora de interventoría comunica que se tendrá en cuenta el concepto con los datos suministrados, pero hace la salvedad de que solicitaron los datos necesarios para el cálculo del caudal total recibido por la tubería que llega al pozo, para el cálculo de la tubería que trasladara las aguas lluvias al descargue final de la obra. | **GRU Y FONDO INTERVENTORÍA** | **Próximo comité** |
| 2 | Informe Técnico noviembre. Respecto al contenido del informe la directora de interventoría comenta que ya traslado las observaciones al informe por medio de oficio queda pendiente para el contratista realizar las correspondientes subsanaciones de las observaciones. | **GRU** | **Próximo comité** |
| 3 | Informe SST noviembre, el informe de noviembre ya fue revisado por interventoría, donde se revisó las correspondientes planillas de personal y se dio aprobación a este informe. | **Interventoría** | **ok** |
| **4** | Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina que únicamente tiene pendiente la parte del suministro de gas, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra comenta que se le dificulto la entrega por tener otros compromisos a los que le dio prioridad. La directora de interventoría comenta que se le trasladara oficio debido a que este pendiente esta ya hace un tiempo considerable y por la premura de terminar el contrato es importante se tenga a la mayor brevedad. | **GRU** | **Próximo comité** |
| **5** | plan de contingencia con respecto a la prórroga hasta el 31 de enero, en la cual se especifique la mano de obra requerida, por cuadrillas y horarios para terminar las diferentes actividades en portería, auditorio, almacén y archivo. El director de obra comenta que se encuentra terminando de consolidar los contratistas de madera y las personas encargadas en terminar el auditorio. Igualmente, la directora de interventoría recomienda que si es necesario encontrar la mano de obra independiente de que no sea personal de la zona ya que es importante culminar en las fechas previstas debido a que ya no se cuenta con recursos para adición. | **GRU** | **Próximo comité** |
| **6** | entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. | **GRU** | **Próximo comité** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El director de obra manifiesta que el Supervisor del fondo ya le envió los dos conceptos, argumenta que ya están trabajando en el plano con la información suministrada tiene pendiente la terminación del plano para que la curaduría lo revise antes de ser radicado, espera que para el próximo comité ya este radicada toda la documentación requerida. El director de obra comenta que realizara la radicación después del día 7 de enero debido a que las curadurías abren nuevamente después de esta fecha. | **GRU** | **Próximo comité** |
| **8** | Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El día de ayer se recibió un correo del supervisor del fondo solicitando esta acta, a lo que la directora de interventoría solicita al contratista hacer llegar esta acta lo más pronto posible, La profesional social comenta que ya recibió el acta donde se hace la aclaración y además comenta que según cuadraron con el subcontratista le pagarán la liquidación pactada para el 15 de enero de 2025. La profesional social de la interventoría quedo en publicar esta acta en el grupo de trabajo. | **GRU** | **15 de enero de 2025** |
| **9** | Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, ya se tiene fecha para el 13 de enero de 2025. | **GRU** | **15 de enero de 2025** |
| **10** | Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. | **GRU** | **Próximo comité** |
| **11** | Pendiente presentación para el 15 de enero sobre el avance de obra con la JAL, donde se aclara que se debe enfatizar en la parte técnica, el informe de diciembre ya lo tienen en proceso. La presentación llega el día de hoy está en revisión ´por parte de interventoría. | **Interventoría** | **Próximo comité** |

**NOTA 1**: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**




| Marca temporal | Nombre completo | Documento | Cargo | Entidad | Correo | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/2025 10:03:18 | Emily Cruz | 52228826 | Apoyo Técnico | ECOVIAS SAS | betaniallanogrande@gı | 3007970701 |
| 1/3/2025 10:03:25 | Isabel Bernal Yasso | 52071821 | Profesional social | ECOVIAS SAS interver | intersocial485@gmail.c | 3204946093 |
| 1/3/2025 10:03:46 | Yicela Ovalle Triana | 52064904 | Profesional Social | GRU | proyectosgestionsocial | 3213632136 |
| 1/3/2025 10:05:52 | Rolando Saúl Rodrígue | 79923465 | Inspector | GRU sas | rolissaulo29@gmail.co | 3143764231 |
| 1/3/2025 10:08:09 | Fredy Alfonso Herrera | 1014182479 | Apoyo a la supervisión | FDRS | alfonso.herrera@gobie | 3112828970 |
| 1/3/2025 10:12:11 | Jorge Humberto Pinzó | 79279249 | Director de obras | GRU SAS | humberto.pinzon@gru. | 3108505883 |
| 1/3/2025 10:45:06 | Ermy Hurtado | 52375232 | Coordinadora de interv | Ecovias S.A.S | intersumapaz.ecovias2 | 3115560860 |
| 1/3/2025 11:05:32 | Nelson Betancur | 1121898477 | Profesional Ambiental- | Gestión Rural & Urban | nelson.betancursstma@ | 3118187712 |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)**

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Comité número 42** | | |
| **Fecha:** | **09 de enero. de 2025** | **Hora de inicio: 10:30 am_____** | **Modalidad:** **X Presencial** / **Virtual** / **____ Telefónica** / **____ Mixta** |
| **Lugar:** | **Betania** | **Hora de finalización: 12:30am_____** | |
| **Dependencia:** | **Obra contratoCOP-483-2023** | **Nombre del responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Convenciones:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la | A. Urbana B. Rural | Años cumplidos | A. Hombre | A. Femenino | A. Heterosexu | A. Indígena B. | A. Física B. | Condición poblacional - diferencial: |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.<br>* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg | | | B. Mujer<br>C. Intersexual | B. Masculino<br>C. Transfemenina<br>D. Transmasculino<br>E. No Binarie<br>F. No deseo responder | al<br>B. Homosexual<br>C. Bisexual<br>D. Pansexual<br>E. No deseo responder | Gitano(a)/ Rrom<br>C. Raizal<br>D. Negro/a Afrocolombiano<br>E. Palenquero/a<br>F. No deseo responder<br>G. Ninguna | Auditiva<br>C. Visual<br>D. Cognitiva Intelectual<br>E. Psicosocial<br>F. Sordoceguera<br>G. Múltiple<br>H. Ninguna | A. Identidad Religiosa<br>B. Campesino/a<br>C. Víctima del conflicto armado<br>D. Desplazado<br>E. Migrante internacional<br>F. Veterano de la fuerza pública |
| | | | | | | | | |

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| |
|---|
| 1. Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En la actualidad la directora de interventoría comenta que se envió un oficio dirigido al contratista y al fondo solicitando complementar información para los caudales que suministra el parque. Con el fin de tener seguridad con la información que se requiere. El supervisor del fondo solicita que se de gestión con la información que se tiene debido a que el contratista del parque ya termino la obra y entrego. Respecto a lo anterior teniendo en cuenta de la solicitud del supervisor del fondo, la directora de interventoría comunica que se tendrá en cuenta el concepto con los datos suministrados, pero hace la salvedad de que solicitaron los datos necesarios para el cálculo del caudal total recibido por la tubería que llega al pozo, para el cálculo de la tubería que trasladara las aguas lluvias al descargue final de la obra. La interventoría comenta que se dará concepto por parte del especialista hidráulico para el día de mañana. |
| 2. Informe Técnico noviembre. Respecto al contenido del informe la directora de interventoría comenta que ya traslado las observaciones al informe por medio de oficio queda pendiente para el contratista realizar las correspondientes subsanaciones de las observaciones. El contratista comenta que entregara correcciones para el día de mañana. |
| 3. Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina que únicamente tiene pendiente la parte del suministro de gas, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra comenta que se le dificulto la entrega por tener otros compromisos a los que le dio prioridad. La directora de interventoría comenta que se le trasladara oficio debido a que este pendiente esta ya hace un tiempo considerable y por la premura de terminar el contrato es importante se tenga a la mayor brevedad. El contratista comenta que mañana se reúne con la interventoría con el fin de definir los pendientes referentes a la cocina. |

| |
|---|
| 4. Plan de contingencia con respecto a la prórroga hasta el 31 de enero, en la cual se especifique la mano de obra requerida, por cuadrillas y horarios para terminar las diferentes actividades en portería, auditorio, almacén y archivo. El director de obra comenta que se encuentra terminando de consolidar los contratistas de madera y las personas encargadas en terminar el auditorio. El director de obra comenta que esta pendiente por entregar debido a que tiene un contratista por confirmar para la próxima semana. Por tanto, se compromete en trasladar a la interventoría el plan de contingencia el próximo martes. |
| 5. Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. En cuanto a este compromiso el contratista se encuentra al día. |
| 6. Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El director de obra manifiesta que el Supervisor del fondo ya le envió los dos conceptos, argumenta que ya están trabajando en el plano con la información suministrada tiene pendiente la terminación del plano para que la curaduría lo revise antes de ser radicado, espera que para el próximo comité ya este radicada toda la documentación requerida. El director de obra comenta que realizara la radicación después del día 7 de enero debido a que las curadurías abren nuevamente después de esta fecha. El contratista comenta que la curaduría le solicito el plano de parcelación antes de radicar la documentación, donde ya entrego el plano lo están revisando en tanto le digan que ya está listo, el contratista radica la documentación correspondiente, además comenta que la curadora no está laborando estos días. El supervisor del Fondo comenta que ya traslado la documentación firmada al contratista. |
| 7. Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El día de ayer se recibió un correo del supervisor del fondo solicitando esta acta, a lo que la directora de interventoría solicita al contratista hacer llegar esta acta lo más pronto posible, La profesional social comenta que ya recibió el acta donde se hace la aclaración y además comenta que según cuadraron con el subcontratista le pagarán la liquidación pactada para el 15 de enero de 2025. La profesional social de la interventoría quedo en publicar esta acta en el grupo de trabajo. Este compromiso que pendiente para el 15 de enero de 2025. |
| 8. Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, ya se tiene fecha para el 13 de enero de 2025. |
| 9. Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. El profesional ambiental comenta que envió un formato el día 2 de enero. El supervisor del Fondo afirma que ya reviso el documento, pero solicita que este tenga numeración de oficio. |
| 10. Pendiente presentación para el 15 de enero sobre el avance de obra con la JAL, donde se aclara que se debe enfatizar en la parte técnica, La presentación fue trasladada el día de hoy a la interventoría, está en revisión por parte de interventoría. |
| "ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1.<br>1. COMPONENTE SOCIAL<br>En cuanto al comité social, el informe de diciembre ya se revisó por parte de interventoría y aprobado.<br>Pendiente la reunión para el día 15 de enero para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad.<br>En cuanto a personal no se esta cumpliendo con la mano de obra local, donde se aclara que la profesional social del contratista está realizando las convocatorias para contratación de obra local, con volantes y carteleras, sin embargo, la interventoría solicita reforzar el tema. La profesional social del contratista manifiesta que tienen 6 hojas de vida de la comunidad, dos de hombres y cuatro de mujeres. |

Respecto a la contratación de mujeres cuentan con 6 mujeres, que serían un 12.5 por ciento, donde el decreto dice que sería un 13.8 por ciento.
La profesional social comenta que ya se encuentra haciendo una contratación de personal de la localidad.
Se tiene citación a la reunión de participación ciudadana para el 15 de enero de 2025 a la una de la tarde, y la reunión de la JA en la mañana.
Se tiene una reunión con dos personas que laboraron al inicio de la obra donde comentaron que le prometieron un bono en un contrato inicial de los primeros meses de ejecución de obra. El contratista se compromete en reunirse con ellos y aclarar el tema.

2. COMPONETE SST

En cuanto a las observaciones en obra el profesional SST de la interventoría solicita se limpie el material granular que se encuentra frente a portería.
Se observo un andamio armado en archivo donde se percibe que está mal armado se solicita se desarme o se arme correctamente.
Hace falta los informes semanales de las tres últimas semanas de diciembre y los correspondiente en enero.
Se realizo trabajo en alturas sin presencia del profesional SST, se le pasa un llamado de atención por oficio al profesional SST.
Se observan trabajadores sin elementos de protección personal completa, se le solicita al profesional SST del contratista este pasando a revisar el cumplimiento en cuanto al uso de los elementos de protección personal.
Pasos peatonales señalizados de manera adecuada.
Le solicita hoja de vida de los elementos de protección contra caídas, como eslingas, arnés, etc. Donde se solicita hacer el respectivo anexo dentro del informe y cada cuanto se realiza el control.
Igualmente se solicita hoja de vida de los equipos utilizados en obra, como la mezcladora, pulidoras, taladros, compactador mecánico, entre otros que se utilicen en obra.
El informe de noviembre sigue con observaciones, en la cual le falta una planilla de una profesional, se le solicita al profesional SST aclare cuando le hace falta algún documento en el oficio de entrega del informe.
Le solicitan al profesional SST un cubrimiento en capacitaciones del 100 por ciento durante el mes.
En cuanto a la parte ambiental se observa deficiencia en la señalización en obra, además hace falta cubrir el material particulado.
En cuanto a los informes ambientales de octubre hace falta subsanar dos puntos en el informe, revisar el informe al pasar a PDF para que no se presenten observaciones por presentación. Igualmente revisar la presentación de las fotos.

3. COMPONENTE TÉCNICO

Respecto a la parte técnica, En el momento se encuentran trabajando en la cubierta realizando la cercha en estructura metálica. No se encuentran realizando actividades de obra en Almacén y archivo y en portería se observa que están trabajando en la cercha de madera.
Se le solicita al contratista subsanar en cuanto a la parte constructiva, respecto a los apoyos de los perfiles metálicos para reforzamiento estructural, donde se solicita retirar los remanentes del tablón Cúcuta y reemplazarlo por un grautin que cumpla con las especificaciones técnicas para los apoyo de estos elementos.
En cuanto al informe de diciembre no ha sido entregado por el contratista. El informe técnico de noviembre se encuentra en subsanación de observaciones por parte del contratista.
La directora de interventoría solicita, se reinicien actividades de obra en los diferentes espacios de inmediato.

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En la actualidad la directora de interventoría comenta que se envió un oficio dirigido al contratista y al fondo solicitando complementar información para los caudales que suministra el parque. Con el fin de tener seguridad con la información que se requiere. El supervisor del fondo solicita que se de gestión con la información que se tiene debido a que el contratista del parque ya termino la obra y entrego. Respecto a lo anterior teniendo en cuenta de la solicitud del supervisor del fondo, la directora de interventoría comunica que se tendrá en cuenta el concepto con los datos suministrados, pero hace la salvedad de que solicitaron los datos necesarios para el cálculo del caudal total recibido por la tubería que llega al pozo, para el cálculo de la tubería que trasladara las aguas lluvias al descargue final de la obra. La interventoría comenta que se dará concepto por parte del especialista hidráulico para el día de mañana. | **GRU Y FONDO INTERVENTORÍA** | **Próximo comité** |
| 2 | Informe Técnico noviembre. Respecto al contenido del informe la directora de interventoría comenta que ya traslado las observaciones al informe por medio de oficio queda pendiente para el contratista realizar las correspondientes subsanaciones de las observaciones. El contratista comenta que entregara correcciones para el día de mañana. La directora de interventoría solicita que le trasladen todos los bales correspondientes y certificaciones para lo correspondiente para el informe mensual. | **GRU** | **10-01-2025** |
| **3** | Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina que únicamente tiene pendiente la parte del suministro de gas, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra comenta que se le dificulto la | **GRU** | **Próximo comité** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entrega por tener otros compromisos a los que le dio prioridad. La directora de interventoría comenta que se le trasladara oficio debido a que este pendiente esta ya hace un tiempo considerable y por la premura de terminar el contrato es importante se tenga a la mayor brevedad. El contratista comenta que mañana se reúne con la interventoría con el fin de definir los pendientes referentes a la cocina. | | |
| **4** | Plan de contingencia con respecto a la prórroga hasta el 31 de enero, en la cual se especifique la mano de obra requerida, por cuadrillas y horarios para terminar las diferentes actividades en portería, auditorio, almacén y archivo. El director de obra comenta que se encuentra terminando de consolidar los contratistas de madera y las personas encargadas en terminar el auditorio. El director de obra comenta que queda pendiente por entregar debido a que tiene un contratista por confirmar para la próxima semana. Por tanto, se compromete en trasladar a la interventoría el plan de contingencia el próximo martes. | **GRU** | **14-01-2025** |
| **5** | Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. El contratista se encuentra al día. | **GRU** | **ok** |
| **6** | Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El director de obra manifiesta que el Supervisor del fondo ya le envió los dos conceptos, argumenta que ya están trabajando en el plano con la información suministrada tiene pendiente la terminación del plano para que la curaduría lo revise antes de ser radicado, espera que para el próximo comité ya este radicada toda la documentación requerida. El director de obra comenta que realizara la radicación después del día 7 de enero debido a que las curadurías abren nuevamente después de esta fecha. El contratista comenta que la curaduría le solicito el plano de parcelación antes de radicar la documentación, donde ya entrego el plano lo están revisando en tanto le digan que ya está listo, el contratista radica la documentación correspondiente, además comenta que la curadora no está laborando estos días. El supervisor del Fondo comenta que ya traslado la documentación firmada al contratista. El director de obra aclara que se radica el formulario único y los documentos que pide el formulario único. | **GRU** | **Próximo comité** |
| **7** | Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El día de ayer se recibió un correo del supervisor del fondo solicitando esta acta, a lo que la directora de interventoría solicita al contratista hacer llegar esta acta lo más pronto posible, La profesional social comenta que ya recibió el acta donde se hace la aclaración y además comenta que según cuadraron con el subcontratista le pagarán la liquidación pactada para el 15 de enero de 2025. La profesional social de la interventoría quedo en publicar esta acta en el grupo de trabajo. | **GRU** | **15 de enero de 2025** |
| **8** | Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, ya se tiene fecha para el 13 de enero de 2025. | **GRU** | **15 de enero de 2025** |
| **9** | Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. El profesional ambiental comenta que envió un formato el día 2 de enero. El supervisor del Fondo afirma que ya reviso el documento, pero solicita que este tenga numeración de oficio. | **GRU FONDO** | **Próximo comité** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11** | Pendiente presentación para el 15 de enero sobre el avance de obra con la JAL, donde se aclara que se debe enfatizar en la parte técnica, el informe de diciembre ya lo tienen en proceso. La presentación llega el día de hoy está en revisión ´por parte de interventoría. | **Interventoría** | **Próximo comité** |
| **12** | Pendiente entrega de informes semanales ambientales de las tres ultimas semanas del mes de diciembre y el primero de la semana de enero. | **GRU** | **Próximo comité** |

**NOTA 1**: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

EVIDENCIA DE LA REUNIÓN






BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

CIUDADANÍA, ENCUENTROS Y CONCERTACIÓN DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS

Código: GDI-GCD-F029
Versión: 5
Vigencia: 23 de agosto de 2024
Caso ORFEA: 7016/3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto de la reunión: | ACTA 42 | | |
| Fecha: | 09-01-2025 | Hora de inicio: 10:30 am | Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| Lugar: | Obra Llano Grande | Hora de finalización: 12:00 m | |
| Dependencia: | | Nombre del Responsable: | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (natural(es) o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | Pertenece a alguna organización social, comunitaria o gremio (junta de acción comunal, JAC, etc.) | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 52044944 | Yuly Ocalle | GRU SAS | — | 20 | | 53 | F | F | F | NO | NO | NO | NO | |
| CC | 1014182479 | Fredy Herrera | FDRS | alfonso.herrera@gobiernobogota.gov.co | 20 | | 38 | M | M | M | NO | NO | NO | NO | |
| CC | 52171821 | Isabel Bonilla Mora | ECOVIAS SAS | interventoria@ecovias.com.co | 20 | | — | F | F | F | NO | NO | NO | NO | |
| CC | 52775222 | Erika Alejandra | Ecovias | interventoria@gmail.com | 20 | | — | F | F | F | NO | NO | NO | NO | |
| CC | 79962654 | Antonio Rincón | ECOVIAS | betania.sst.185@gmail.com | 20 | | 47 | M | M | M | NO | NO | NO | NO | |
| CC | 79279249 | JORGE H. PINZON M. | GRU SAS | humberto.pinzon@grupo.com.co | 20 | | 63 | M | M | M | NO | SI | NO | NO | |
| CC | 52228826 | Emily Cruz | ECOVIAS SAS | betania1bogotagrande@gmail.com | 20 | | | F | F | F | NO | NO | NO | NO | |
| CC | 1121898477 | Nelson Betancur | GRU SAS | nelson.betancurssstma@gmail.com | 20 | | 31 | M | M | M | NO | NO | NO | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficinas de Atención al Ciudadano-, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3813000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

** Ver SAC, M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Convenciones:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Urbana<br>B. Rural | A. Física<br>B. Jurídica | A. Hombre<br>B. Mujer<br>C. Intersexual | A. Heterosexual<br>B. Homosexual (Gay, Lesbiana)<br>C. Bisexual<br>D. Pansexual<br>E. No desea responder | A. Heterosexual<br>B. Homosexual<br>C. Bisexual<br>D. Pansexual<br>E. No desea responder | A. Indígena<br>B. Afrocolombiano, Negro, Palenquero, Raizal<br>C. Rom<br>D. Ninguno y Afrocolombiano<br>E. Palenquero y Raizal<br>F. No desea responder<br>G. Ninguno | A. Visual<br>B. Auditiva<br>C. Física<br>D. Cognitiva<br>E. Psicosocial<br>F. Múltiple<br>G. No desea responder<br>H. Ninguna | A. Habitante de calle<br>B. Víctima del conflicto armado<br>C. Migrante<br>D. Reintegrado<br>E. Reincorporado<br>F. Desmovilizado<br>G. Ninguna | |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)**

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Comité número 43** | | |
| **Fecha:** | **15 de enero. de 2025** | **Hora de inicio: 9:00 am_____** | **Modalidad:** **X Presencial** / **Virtual** / **____ Telefónica** / **____ Mixta** |
| **Lugar:** | **Betania** | **Hora de finalización: 10:00am_____** | |
| **Dependencia:** | **Obra contratoCOP-483-2023** | **Nombre del responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Convenciones:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la | A. Urbana B. Rural | Años cumplidos | A. Hombre | A. Femenino | A. Heterosexu | A. Indígena B. | A. Física B. | Condición poblacional - diferencial: |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.<br>* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg | | | B. Mujer<br>C. Intersexual | B. Masculino<br>C. Transfemenina<br>D. Transmasculino<br>E. No Binarie<br>F. No deseo responder | al<br>B. Homosexual<br>C. Bisexual<br>D. Pansexual<br>E. No deseo responder | Gitano(a)/ Rrom<br>C. Raizal<br>D. Negro/a Afrocolombiano<br>E. Palenquero/a<br>F. No deseo responder<br>G. Ninguna | Auditiva<br>C. Visual<br>D. Cognitiva Intelectual<br>E. Psicosocial<br>F. Sordoceguera<br>G. Múltiple<br>H. Ninguna | A. Identidad Religiosa<br>B. Campesino/a<br>C. Víctima del conflicto armado<br>D. Desplazado<br>E. Migrante internacional<br>F. Veterano de la fuerza pública |
| | | | | | | | | |

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| |
|---|
| 1. Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En la actualidad la directora de interventoría comenta que el concepto ya salió se radico con el oficio 096, el especialista hidráulico ve viable la utilización de la tubería de 12 pulgadas, ya verifico los cálculos teniendo en cuenta los caudales (datos que suministraron de la obra del parque). |
| 2. Informe Técnico noviembre. Respecto al contenido del informe la directora de interventoría comenta que ya se aprobó con el oficio 095. |
| 3. Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra manifiesta que ya cuenta con la información requerida se compromete a trasladar la información para el día mañana. |
| 4. Plan de contingencia con respecto a esto el director de obra comenta que esta pendiente una reunión con funcionarios de la alcaldía para el día de mañana con el fin de definir una situación respecto a la obra, dependiendo de los resultados de la reunión pasan el plan de contingencia. |
| 5. Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. En cuanto a este compromiso el contratista se encuentra al día. |

6. Respecto a la Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El director de obra manifiesta que ya le aprobaron el plano que tiene que hacer unas correcciones en el cuadro de áreas, proyecta radicar el día viernes.

7. Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El director de obra comenta que él se hace responsable debido a que el subcontratista no aparece, donde la profesional social hablaría con las personas.

8. Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, se tenía fecha para el 13 de enero de 2025, pero frente a que el subcontratista responsable de esta actividad no se encuentra el director de obra manifiesta que debió correr el compromiso para la próxima semana ya que tiene que averiguar las especificaciones con el proveedor.

9. Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. El profesional ambiental comenta que envió un formato el día 2 de enero. El supervisor del Fondo afirma que ya reviso el documento, pero solicita que este tenga numeración de oficio. Esta pendiente ser revisado por la interventoría para el día de mañana.

10. Pendiente presentación para el 15 de enero sobre el avance de obra con la JAL, donde se aclara que se debe enfatizar en la parte técnica, La presentación fue trasladada el día de ayer a la interventoría, falta ajustar algunos datos.

"ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1.

1. COMPONENTE SOCIAL

   En cuanto a la parte social, la profesional social de la interventoría comenta que están pendiente los compromisos ya citados como el compromiso con los tres trabajadores, el compromiso de reemplazar las tejas de integración social con su respectiva acta.

   De acuerdo al informe semanal. se tienen 32 trabajadores de los cuales 10 son de mano de obra no calificada, de estos dos son de la comunidad significa que se tiene un 20 por ciento de mano de obra de la comunidad donde se evidencia que está bajo el porcentaje ya que debería ser el 30 por ciento, la profesional social comenta que cuentan con más personal de la comunidad pero tienen pendiente que los trabajadore pasen recibos de servicios públicos de los sitios donde viven con el fin de que realicen las respectivas certificaciones como miembros de la comunidad.

   Mujeres cuentan con cuatro mujeres contratadas de las cuales no se esta cumpliendo con el porcentaje ya que se tendría un 12.5 por ciento y se requiere de un 13.8 por ciento,

   En cuanto a jóvenes se tienen 4 que corresponde a 12.5 por ciento donde si se esta cumpliendo, discapacitados 1 y en condición de vulnerabilidad 2 los mis que se dicen que son de la comunidad. Se debe revisar la mano de obra no calificada y las mujeres contratadas.

   Se recuerda que el día de hoy es la reunión de o comité de participación ciudadana para la una de la tarde.

2. COMPONETE SST

   En cuanto a las observaciones en obra el profesional SST de la interventoría, hace una recordación sobre los informes semanales pendientes del mes de diciembre y la primera semana de enero, donde el profesional SST del contratista manifiesta que el fin de semana los envió, que el día sábado envió los de diciembre y el día domingo envío la segunda semana de enero queda pendiente el informe de la primera semana de enero.

   El profesional SST de la interventoría comenta que queda pendiente subsanar observaciones realizadas al informe delo mes de diciembre, en el formato versus planillas falta anexar la planilla del profesional residente técnico.

Inda en cuanto a las hojas de vida de los equipos y los elementos de protección para trabajos en alturas, donde el profesional SST del contratista comenta que ya se inició la elaboración de estas.
Lo demás son observaciones que4 se le hicieron al informe de diciembre de lo cual ya se emitió el comunicado, se le reitera al contratista que debe mantener limpio la vía frente a la portería.
Se reporta que hace falta hidratación en obra, el contratista manifiesta que solucionara para el día de mañana.

3. COMPONENTE TÉCNICO

Respecto a la parte técnica, se observa que en Portería se encuentran trabajando en los remates de las vigas, la profesional técnica manifiesta que es urgente se reactive este frente de obra, en almacén y archivo igualmente están trabajando en remates. Fundieron parte del pasillo del archivo, igualmente la directora de interventoría manifiesta que el escobiado del pasillo no fue bien ejecutado, ya que en la ele no se debe pegar el secobiado, en la esquina se debe abrir y realizarlo en abanico, también se observa que le botaron un poco de cemento en una zona donde se ve un parche, recomienda demoler un poquito y corregir este detalle. Pregunta como se va arreglar este detalle, el director del contratista manifiesta que ya están arreglando los detalles. Igualmente, la directora de interventoría solicita se termine la instalación de los perfiles de refuerzo que falta instalar en archivo y almacén, igualmente para las platinas que faltan, igualmente se solicita al contratista sea más pulido con los detalles de instalación. Se aclara que según diseño en planos estructurales se observa que el remate de los perfiles en zona de archivo se encuentra sin apoyo en la terminación del perfil horizontal adyacente al eje 11 N y 11 L.
En equipamiento cultural se encuentran trabajando en cerchas metálicas, en urbanismo se encuentran instalando la red sanitaria entre muro 6-6 y muro 7-7.
La directora de interventoría indaga sobre cuando entran los hidráulicos, eléctricos, rede contra incendio, a lo que el director de obra del contratista comenta que ingresan el lunes de la próxima semana. Igualmente menciona que en el transcurso de la semana ingresa la cuadrilla que va a trabajar en la portería.

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| **1** | Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra manifiesta que ya cuenta con la información requerida se compromete a trasladar la información para el día mañana | **GRU** | **16-01-25** |
| **2** | Plan de contingencia con respecto a esto el director de obra comenta que esta pendiente una reunión con funcionarios de la alcaldía para el día de mañana con el fin de definir una situación respecto a la obra, dependiendo de los resultados de la reunión pasan el plan de contingencia. | **GRU** | **Próximo comité** |
| **3** | Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. El contratista se encuentra al día. | **GRU** | **ok** |
| **4** | Respecto a la Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El director de obra manifiesta que ya le aprobaron el plano que tiene que hacer unas correcciones en el cuadro de áreas, proyecta radicar el día viernes | **GRU** | **Próximo comité** |
| **5** | Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El director de obra comenta que él se hace responsable debido a que el subcontratista no aparece, donde la profesional social hablaría con las personas afectadas con el fin de solucionar. Ademar confirmaran los datos respecto a los días trabajados y demás. | **GRU** | **Próximo comité** |
| **6** | Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, se tenía fecha para el 13 de enero de 2025, pero frente a que el subcontratista responsable de esta actividad no se encuentra el director de obra manifiesta que debió correr el compromiso para la próxima semana ya que tiene que averiguar las especificaciones con el proveedor | **GRU** | **Próximo comité** |
| **7** | Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. El profesional ambiental comenta que envió un formato el día 2 de enero. El supervisor del Fondo afirma que ya reviso el documento, pero solicita que este tenga numeración de oficio. Pendiente por revisar por interventoría. | **GRU FONDO** | **Próximo comité** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8** | Pendiente presentación para el 15 de enero sobre el avance de obra con la JAL, donde se aclara que se debe enfatizar en la parte técnica, La presentación fue trasladada el día de ayer a la interventoría, falta ajustar algunos datos | **Interventoría** | **Ok** |
| **9** | Pendiente entrega de informe semanal primero de la semana de enero queda pendiente en el transcurso de esta semana. | **GRU** | **Próximo comité** |

**NOTA 1**: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

EVIDENCIA DE LA REUNIÓN






BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)

Código: GDI-GOD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso FOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto de la reunión: | Comité 43 | | |
| Fecha: | 15-01-2025 | Hora de inicio: | 9:30 am |
| Lugar: | Betania | Hora de finalización: | |
| Dependencia: | | Nombre del Responsable: | |

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI / NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 79233117 | Cristian Garcia | | 3124887459 | C. bolivar | | 33 | M | M | H | N.A | N.A | N.A | NO | |
| CC | 79962654 | Antonio Rincón | | 3153507322 | 20 | 20 | 47 | M | M | heterosex | No | No | No | No | |
| CC | 52375232 | Erika A Hurtado | Enares | [illegible] | 20 | 20 | - | F | F | — | No | No | No | No | |
| CC | 52121871 | Isabel Bonilla | Ecales | [illegible] | 20 | 20 | - | F | F | - | N | NO | no | no | |
| CC | 1014187477 | Fredy A Herrera | FDRS | [illegible] | 20 | | 38 | M | M | H | N.A | N.A | N.A | No | |
| CC | 1121898477 | Nelson Betancur | GRUSAS | [illegible] | 20 | 20 | 30 | M | M | H | N A | N.A. | N A | NO | |
| CC | 52229886 | Emily Cruz | GCOLAS | [illegible] | 20 | — | — | F | F | F | N.A | N.A | N A | NO | |
| CC | 52[illegible] | [illegible] | GRUSAS | 3213232136 | 20 | 20 | 53 | F | F | F | — | — | — | NO | |
| CC | 79279249 | JORGE H. PINZON | GRUSAS | [illegible] | 20 | 20 | | H | H | H | N.A | N.A | N A | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Convenciones

| Localidad | Zona | Sexo asignado al nacer | Identidad de género | Orientación sexual | Pertenencia étnica | Discapacidad | Condición poblacional diferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Usaquén<br>B. Suba | 1. Urbana<br>2. Rural | M. Hombre<br>F. Mujer<br>I. Intersexual | T. Persona Trans<br>M. Masculino<br>F. Femenino<br>TF. Transfemenino<br>TM. Transmasculino<br>O. Otro<br>P. No Binarie<br>I. No dentro respondo | H. Heterosexual<br>B. Homosexual<br>L. Bisexual<br>T. Pansexual<br>O. Otro<br>N. No dentro respondo | A. Indígena<br>B. Gitano(a), Rrom<br>C. Raizal<br>D. Negro, a, Afrocolombiano(a)<br>E. Palenquero, a<br>F. No dentro respondo<br>G. Ninguno | A. Física<br>B. Auditiva<br>C. Visual<br>D. Cognitiva<br>E. Psicosocial<br>F. Múltiple<br>G. Ninguno | A. Habitante de calle<br>B. Campesino, a<br>C. Persona con condición mental<br>D. Desplazado<br>E. Migrante internacional<br>F. Víctimas de la lucha política |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Así mismo y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3507000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para fines estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAG, M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)**

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Comité número 44** | | |
| **Fecha:** | **24 de enero. de 2025** | **Hora de inicio: 9:00 am_____** | **Modalidad:** **X** Presencial / Virtual; ____ Telefónica; ____ Mixta |
| **Lugar:** | **Betania** | **Hora de finalización: 11:00am_____** | |
| **Dependencia:** | **Obra contratoCOP-483-2023** | **Nombre del responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Convenciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la | A. Urbana B. Rural | Años cumplidos | A. Hombre | A. Femenino | A. Heterosexu | A. Indígena B. | A. Física B. | Condición poblacional - diferencial: | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.<br>* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg | | | B. Mujer<br>C. Intersexual | B. Masculino<br>C. Transfemenina<br>D. Transmasculino<br>E. No Binarie<br>F. No deseo responder | al<br>B. Homosexual<br>C. Bisexual<br>D. Pansexual<br>E. No deseo responder | Gitano(a)/ Rrom<br>C. Raizal<br>D. Negro/a Afrocolombiano<br>E. Palenquero/a<br>F. No deseo responder<br>G. Ninguna | Auditiva<br>C. Visual<br>D. Cognitiva Intelectual<br>E. Psicosocial<br>F. Sordoceguera<br>G. Múltiple<br>H. Ninguna | A. Identidad Religiosa<br>B. Campesino/a<br>C. Víctima del conflicto armado<br>D. Desplazado<br>E. Migrante internacional<br>F. Veterano de la fuerza pública |
| | | | | | | | | |

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| | |
|---|---|
| 1. Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En la actualidad la directora de interventoría comenta que el concepto ya salió se radico con el oficio 096, el especialista hidráulico ve viable la utilización de la tubería de 12 pulgadas, ya verifico los cálculos teniendo en cuenta los caudales (datos que suministraron de la obra del parque). | |
| 2. Plan de contingencia con respecto a esto el director de obra comenta que deja el compromiso para el día de hoy. | Cocina concepto. El dir<br>cocina, está pendiente p<br>director de obra manifie |
| 3. Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. El contratista se encuentra al día. | |
| 4. Respecto a la Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El día de hoy se hace la radicación según manifiesta el director de obra. | |
| 5. Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. En cuanto a este compromiso el contratista se encuentra al día. | |

6. Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El director de obra comenta que él se hace responsable debido a que el subcontratista no aparece, donde la profesional social hablaría con las personas afectadas con el fin de solucionar. Ademar confirmaran los datos respecto a los días trabajados y demás. Se realizo la reunión con el veedor de la comunidad se aplazó para el 31 de enero de 2025.

7. Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. El profesional ambiental comenta que envió un formato el día 2 de enero. El supervisor del Fondo afirma que ya reviso el documento, pero solicita que este tenga numeración de oficio. El profesional ambiental comenta que el certificado ya se tramito con el fondo y el día de ayer fue enviado a la interventoría.

8. Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, se tenía fecha para el 13 de enero de 2025, pero frente a que el subcontratista responsable de esta actividad no se encuentra el director de obra manifiesta que debió correr el compromiso para la próxima semana ya que tiene que averiguar las especificaciones con el proveedor.

9. Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. El profesional ambiental comenta que envió un formato el día 2 de enero. El supervisor del Fondo afirma que ya reviso el documento, pero solicita que este tenga numeración de oficio. Está pendiente ser revisado por la interventoría para el día de mañana.

10. Pendiente informe técnico mensual de diciembre, frente a la fecha de entrega del informe mensual el cual se encuentra programado para el 5 de cada mes con el fin de revisar la documentación

"ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1.

1. COMPONENTE SOCIAL

   La profesional social de la interventoría ratifica los compromisos de las actas relacionadas con los tres trabajadores con los que se quedó en aclarar tipo de contrato y pago de liquidación, reclamación que pasaron por medio de la veedora de la comunidad. Además, acta relacionada con la reposición de las tejas afectada por demolición de roca en el centro de servicio, la profesional social de la interventoría solicita se realice el acta de compromiso para la reposición de las tejas.

   En cuanto al informe mensual de la parte social se encuentran al día al día.

   En cuanto al personal contratado se encuentran 35 trabajadores contratados, de estos dos trabajadores son de la comunidad contando con un 18 por ciento de mano de obra de la comunidad y se debe tener un 30 por ciento para dar cumplimiento, el día de hoy se contrataron dos personas de la comunidad. En cuanto a mujeres cuentan con cinco mujeres lo que equivale aun 14 por ciento de lo requerido, sin embargo, se recomienda tener cuidado con los porcentajes de contratación. Se recomienda al contratista tener los correspondientes respaldos o soportes de las convocatorias que se realicen. El residente del contratista afirma que se requiere más personal en donde se contratara personal que tengan la capacidad para realizar las actividades que se requieren en obra.

2. COMPONETE SST

En cuanto a la parte SST , se revisó informe de diciembre, se observaron fotos sin fecha y otras fotos donde la información no es clara, igualmente se observa que hace falta incluir planilla de seguridad social del residente técnico con relación a las tablas relacionadas. Frente a la fecha se deben actualizar las planillas para el mes de diciembre ya que no se han subsanado todas las observaciones de diciembre, el día de hoy se envían observaciones del informe por parte de interventoría. Igualmente se solicita el envió de planillas para la próxima semana para el informe de interventoría.

En cuanto a la parte ambiental ya se revisó informe de diciembre donde se observa que ya se subsano las observaciones se radicara el oficio dando aprobación con una salvedad que tiene que tener la programación de las capacitaciones para el mes de enero, donde se solicita que este informe de enero debe radicarse a la interventoría el 31 de enero.

3. COMPONENTE TÉCNICO

Respecto a la parte técnica, se observa que no ha llegado el informe Técnico de diciembre, la directora de interventoría recuerda que este informe hace parte de los soportes para la radicación del acta de diciembre, donde se le solicita fecha de entrega de esta acta. El director del contratista comenta que ese compromete en entregar el acta para el día lunes. Igualmente se observa que el avance de obra esta muy deficiente, donde se solicita entre dos cuadrillas más para la parte eléctrica y red contraincendios, y la cuadrilla que tienen programada para la portería. El director de obra argumenta que esto se trato en la mesa de trabajo realizada hace dos días, la directora de interventoría interviene solicitando se cumpla con lo que se hablo en la mesa de trabajo de hace dos días, igualmente se recuerda que el contrato entra con una prorroga de 45 días, pero de no cumplirse con este tiempo para terminar la obra se iniciaría un proceso de caducidad o incumplimiento. Se le solicita al contratista implementar las cuadrillas anteriormente citadas además de una cuadrilla de hidráulicos para el próximo lunes 27 de enero.

Se hace un resumen de las actividades que se encuentran realizando con el fin de tomar medidas estratégicas para complementar las actividades, en archivo y almacén se encuentran haciendo remates en la estructura de concreto, en equipamiento cultural se encuentran realizando construcción de cercha metálica, mampostería en cocina y cuartos técnicos, relleno para construcción de rampa de acceso y en portería se encuentran realizando la construcción de cerchas en madera, igual se ratifica la importancia de tener lo necesario para la construcción de la cubierta en portería, igualmente se observa la falta de herramientas como pulidoras, taladros y otras herramientas. Igualmente falta materiales en obra.

Se le recuerda al contratista que está pendiente por instalar en Portería, específicamente en el tanque de agua subterráneo; la escalera de gato, la tapa metálica para tanque de 1,5x1,5 m con portacandado y manija y tapas para cajas 274 que se encuentran construidas. En zona de almacén y archivo los perfiles sobre el eje 15, las láminas de anclaje, además se solicita contar con los anclajes requerido para iniciar instalación de las cortinas en madera proyectadas en zona de almacén y archivo. Terminar instalaciones eléctricas. El director de obra argumenta en cuanto a los materiales, que el día de hoy tiene programado llegada de bloque, para el día lunes tiene programado llegada de un nuevo contratista de obra para potería. Respecto al material de la cubierta se encuentra en fabricación, de lo cual comenta que estará llegando la próxima semana, igualmente la pintura en donde se tenia una duda de la pintura. En cuanto a las herramientas como taladro y pulidoras argumenta que tiene programado suministro de estas para el día lunes.

La directora de interventoría indaga sobre los remates de la estructura, donde el director de obra argumenta que los remates ya se están realizando, en cuanto a los perfiles argumenta que el día lunes llega lo del bastidor, los perfiles faltantes, la malla y otros materiales.

El supervisor del fondo hace solicitud de oficio para aclarar entrega de actas

El supervisor del fondo solicita se tengan en cuenta las fechas de radicación, donde solicita se radique el día 5 de cada mes al supervisor para tener tiempo de revisión a pesar de que se tiene para el día 10 con el fin de poder cumplir con las fechas de radicación previstas.

| |
|---|
| En cuanto a la pintura de las cerchas en madera se hace la aclaración que se tendrá en cuenta el color propuesto en el diseño. |

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| **1** | Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra manifiesta que se compromete para el día de hoy. | **GRU** | **24-01-25** |
| **2** | Plan de contingencia con respecto a esto el director de obra comenta que deja el compromiso para el día de hoy. | **GRU** | **24-01-25** |
| **3** | Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. El contratista se encuentra al día. | **GRU** | **ok** |
| **4** | Respecto a la Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El día de hoy se hace la radicación según manifiesta el director de obra. | **GRU** | **24-01-2025** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El director de obra comenta que él se hace responsable debido a que el subcontratista no aparece, donde la profesional social hablaría con las personas afectadas con el fin de solucionar. Ademar confirmaran los datos respecto a los días trabajados y demás. Se realizo la reunión con el veedor de la comunidad se aplazó para el 31 de enero de 2025. | **GRU** | **31-01-2025** |
| **6** | Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, se tenía fecha para el 13 de enero de 2025, pero frente a que el subcontratista responsable de esta actividad no se encuentra el director de obra manifiesta que debió correr el compromiso para la próxima semana ya que tiene que averiguar las especificaciones con el proveedor. Nuevamente se corre el compromiso para el día 31 de enero se compromete a reemplazar las tejas, la profesional ´plantea realizar el acta cuando se instale la teja. | **GRU** | **Próximo comité** |
| **7** | Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre. El profesional ambienta ya realizo tramite con el fondo le realizaron observaciones de las cantidades tiene pendiente subsanar. Aclarar que se dispone en otros sitios diferentes a la obra. El profesional ambiental comenta que envió un formato el día 2 de enero. El supervisor del Fondo afirma que ya reviso el documento, pero solicita que este tenga numeración de oficio. Pendiente por revisar por interventoría. El profesional ambiental comenta que el certificado ya se tramito con el fondo y el día de ayer fue enviado a la interventoría. | **GRU FONDO** | **ok** |
| **8** | Pendiente informe técnico mensual de diciembre, frente a la fecha de entrega del informe mensual el cual se encuentra programado para el 5 de cada mes con el fin de revisar la documentación | **GRU** | **Próximo comité** |
| **9** | Entrega de acta de diciembre | **GRU** | **27 de enero 2025** |
| | | | |

**NOTA 1**: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

EVIDENCIA DE LA REUNIÓN





| Timestamp | Nombre completo | Documento | Cargo | Entidad | Correo | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24/2025 10:22:10 | Emily Cruz | 52228826 | Apoyo Técnico | ECOVIAS SAS | betaniallanogrande@gı | 300797070 |
| 1/24/2025 10:24:06 | Gustavo García c | 79536127 | Residente tecnico | Gru | Gustavoconclase@gma | 312488745 |
| 1/24/2025 10:25:48 | Fredy Alfonso Herrera | 1014182479 | Apoyo a la supervisión | FDRS | alfonso.herrera@gobie | 311282897 |
| 1/24/2025 10:26:18 | Isabel Bernal Yasso | 52,071821 | Profesional social de a | Ecovias SAS | intersocial485@gmail.c | 320494609 |
| 1/24/2025 10:27:47 | Jesús Antonio Rincón I | 79962654 | Apoyo al componente ! | ECOVIAS | Betania.sst.485@gmail | 315350732 |
| 1/24/2025 10:30:57 | Yicela Ovalle Triana | 52064904 | Residente Social | GESTIÓN RURAL Y UI | socialcolegiolasvilas@g | 321363213 |
| 1/24/2025 10:39:28 | Jorge Humberto Pinzór | 79279249 | Director de Obra | GRU SAS | 483sumapaz@gru.com | 310850588 |
| 1/24/2025 10:51:18 | Ermy Alcier Hurtado R | 52375232 | Coordinadora Intervent | ECOVIAS S.A.S | intersumapaz.ecovias2 | 311556086 |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)**

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Comité número 45** | | |
| **Fecha:** | **29 de enero. de 2025** | **Hora de inicio: 9:30 am_____** | **Modalidad:** **Presencial** / **Virtual** / **Telefónica** / **Mixta** ____ ___X_ |
| **Lugar:** | **Betania- Obra** | **Hora de finalización: 11:00am_____** | |
| **Dependencia:** | **Obra contratoCOP-483-2023** | **Nombre del responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Convenciones:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la | A. Urbana B. Rural | Años cumplidos | A. Hombre | A. Femenino | A. Heterosexu | A. Indígena B. | A. Física B. | Condición poblacional - diferencial: |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.<br>* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg | | | B. Mujer<br>C. Intersexual | B. Masculino<br>C. Transfemenina<br>D. Transmasculino<br>E. No Binarie<br>F. No deseo responder | al<br>B. Homosexual<br>C. Bisexual<br>D. Pansexual<br>E. No deseo responder | Gitano(a)/ Rrom<br>C. Raizal<br>D. Negro/a Afrocolombiano<br>E. Palenquero/a<br>F. No deseo responder<br>G. Ninguna | Auditiva<br>C. Visual<br>D. Cognitiva Intelectual<br>E. Psicosocial<br>F. Sordoceguera<br>G. Múltiple<br>H. Ninguna | A. Identidad Religiosa<br>B. Campesino/a<br>C. Víctima del conflicto armado<br>D. Desplazado<br>E. Migrante internacional<br>F. Veterano de la fuerza pública |
| | | | | | | | | |

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| |
|---|
| 1. Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra manifiesta que se compromete para el día de hoy. No se cumplió con el compromiso, el director de obra comenta que ya cuenta con el concepto, pero no lo ha trasladado por compromisos múltiples por tanto se compromete a entregar los documentos pendientes el día de hoy en la tarde. |
| 2. Plan de contingencia. El contratista lo traslado el día de ayer con la solicitud de prorroga y se encuentra en revisión por parte del Fondo. |
| 3. Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. Actualización de planillas para el día de hoy queda el compromiso para GRU. |
| 4. Respecto a la Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El día de hoy se hace la radicación según manifiesta el director de obra. Radicada el día de ayer, quedaron unos pendientes, hoy envían correo con especificación de pendientes para la licencia a la interventoría y el Fondo |
| 5. Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El director de obra comenta que él se hace responsable debido a que el subcontratista no aparece, donde la profesional social hablaría con las personas afectadas con el fin de solucionar. Ademar confirmaran los datos respecto a los días trabajados y demás. Se realizo la reunión con el veedor de la comunidad se aplazó para el 31 de enero de 2025.mañana quedaría el compromiso debido a que el subcontratista le paso datos erróneos, se encuentran en talento humano revisando el valor a liquidar. |

6. Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, se tenía fecha para el 13 de enero de 2025, pero frente a que el subcontratista responsable de esta actividad no se encuentra el director de obra manifiesta que debió correr el compromiso para la próxima semana ya que tiene que averiguar las especificaciones con el proveedor. Nuevamente se corre el compromiso para el día 31 de enero se compromete a reemplazar las tejas, la profesional ´plantea realizar el acta cuando se instale la teja. Pendiente acta de cierre y compromiso cerrado, además el director de obra aclara que es solo una teja.

Pendiente informe técnico mensual de diciembre, frente a la fecha de entrega del informe mensual para los primeros 5 días de cada mes con el fin de revisar la documentación

7. Entrega de acta de diciembre, el director de obra se compromete a revisar con la interventoría el día lunes.

"ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1.

1. COMPONENTE SOCIAL

   La profesional social comenta que se ratifica los compromisos ya hablados, donde hace énfasis en tomar un buen registro fotográfico en especial sobre la reposición de la teja para integración social y se levante las respectivas actas de cierre tanto de la reposición de la teja, como la de la aclaración de la deuda a los trabajadores que pasaron la queja con la veedora de la comunidad. Y recordar que el plazo esta para el día viernes 31 de enero de 2025.

   En cuanto al reporte del personal el contratista reporta 38 trabajadores, lo cuales se desglosan de la siguiente manera; 14 son de mano de obra no calificada de los cuales 4 pertenecen a la localidad esto corresponde a un 29 por ciento con respecto al total de trabajadores contratados, ya casi se cumple con el 30 por ciento que es lo indicado por la norma, en cuanto a mujeres se tiene 5 mujeres que equivale a un 15 por ciento con relación al total de mano de obra contratada, cumpliendo con el porcentaje.

   Se recomienda la entrega del informe mensual de la parte social.

2. COMPONETE SST

   El profesional social de la interventoría comenta que ya se trasladó por medio de oficio observaciones al informe del mes de noviembre y está pendiente subsanar estas observaciones, igualmente solicita hoja de vida del profesional que reemplaza al profesional SST y Ambiental que renuncio.
   El director de obra comenta que el profesional no esta en obra, pero se encuentra desarrollando los compromisos que tenía pendientes, además menciona que en el transcurso del día envían hoja de vida de una profesional SST y una profesional ambiental, recordando que estas tendrán una dedicación del 50 por ciento por tanto no estarán el 100npor ciento en obra.
   Adicional se solicita el plan de trabajo y el plan de capacitaciones para este año anexo en el informe de enero el cual debe ser presentado al final de esta semana.
   Según legislación actual a partir de 6 trabajadores deben tener un SST, Coordinador de alturas es obligatorio para el 100 por ciento de las actividades que se realicen en alturas. Se trasladará comunicado.

La directora de interventoría manifiesta que tiene una reclamación del anterior residente del contratista el cual hace una reclamación respecto al pago de los días trabajados, donde el director de obra manifiesta que el residente anterior no a cumplido con sus compromisos por lo cual no le ha realizado el pago.

Manual de imagen, el Fondo hace la solicitud para que se cumpla con el manual de imagen con respecto a los overoles de los trabajadores los cuales deben tener los colores propuestos por el distrito o la alcaldía para obra.

En cuanto a la parte ambiental ya se revisó informe de diciembre donde se observa que ya se subsano las observaciones se radicara el oficio dando aprobación con una salvedad que tiene que tener la programación de las capacitaciones para el mes de enero, donde se solicita que este informe de enero debe radicarse a la interventoría el 31 de enero. Igualmente se solicita actualización de información como el plan de capacitaciones para la parte ambiental y el plan de manejo ambiental por el tiempo en el que se radica.

3. COMPONENTE TÉCNICO

En cuanto a la parte técnica se observa que el día de hoy inicio obra un subcontratista en portaría realizando actividades como conformación de b200 para placa de contrapiso, concreto para el mismo, instalación de redes y posteriormente construcción de mampostería, obra gris y blanca. En Almacén y archivo tienen pendiente la instalación de los perfiles en la parte de atrás de la edificación, instalación de platinas, instalación de puertas, donde se hace énfasis en que están solicitando la pronta entrega de estos espacios. El director de obra menciona que no es conveniente la ocupación de estos espacios sin una entrega oficial ya que se puede hacer daños en la obra.

El director de obra menciona que al final de la semana tiene programado traer material correspondiente para la cubierta. El director de obra igual menciona que la herramienta menor llega al final de la semana.

Se le recuerda al contratista que esta pendiente pruebas de tinta para la estructura metálica, densidades para la zona de urbanismo rampa en zona de Equipamiento Cultural.

Se reviso en Almacén y Archivo las longitudes en las que se tenia duda sobre la instalación de malla gallinero, quedando claro este tema, igualmente se realizaron apiques para identificar la tubería instalada tanto de red de suministro, como red sanitaria en la zona del parqueadero quedando despejado las dudas al respecto donde se encontraron las dos tuberías debidamente instaladas.

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| **1** | Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina, está pendiente por parte del contratista trasladar el concepto con sus correspondientes soportes, el director de obra manifiesta que se compromete para el día de hoy. No se cumplió con el compromiso, el director de obra comenta que ya cuenta con el concepto, pero no lo ha trasladado por compromisos múltiples por tanto se compromete a entregar los documentos pendientes el día de hoy en la tarde. | **GRU** | **29-01-25** |
| **2** | Plan de contingencia. El contratista lo traslado el día de ayer con la solicitud de prorroga y se encuentra en revisión por parte del fondo. | **GRU** | **ok** |
| **3** | Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. Actualización de planillas para el día de hoy queda el compromiso para GRU. | **GRU** | **30-01-2025** |
| **4** | Respecto a la Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El día de hoy se hace la radicación según manifiesta el director de obra. Radicada el día de ayer, quedaron unos pendientes, hoy envían correo con especificación de pendientes para la licencia a la interventoría y el Fondo. | **GRU** | **30-01-2025** |
| **5** | Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El director de obra comenta que él se hace responsable debido a que el subcontratista no aparece, donde la profesional social hablaría con las personas afectadas con el fin de solucionar. Ademar confirmaran los datos respecto a los días trabajados y demás. Se realizo la reunión con el veedor de la comunidad se aplazó para el 31 de enero de 2025.mañana quedaría el compromiso debido a que el subcontratista le paso datos erróneos, se encuentran en talento humano revisando el valor a liquidar. | **GRU** | **31-01-2025** |
| **6** | Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca. Respecto a este tema está pendiente la reparación de la teja, inmediatamente el contratista se compromete a hacer la reposición de las tejas y seguido se realizará el acta, se tenía fecha para el 13 de enero de 2025, pero frente a que el subcontratista responsable de esta actividad no se encuentra el director de obra manifiesta que debió correr el compromiso para la próxima semana ya que tiene que averiguar las especificaciones con el proveedor. Nuevamente se corre el compromiso para el día 31 de enero se compromete a reemplazar las tejas, la profesional ´plantea realizar el acta cuando se instale la teja. Pendiente acta de cierre y compromiso cerrado. | **GRU** | **31-01-2025** |
| **7** | Pendiente informe técnico mensual de diciembre, frente a la fecha de entrega del informe mensual el cual se encuentra programado para el 5 de cada mes con el fin de revisar la documentación | **GRU** | **Próximo comité** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Entrega de acta de diciembre, el director de obra se compromete a revisar con la interventoría el día lunes. | **GRU** | **Lunes reunión** |

**NOTA 1**: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

EVIDENCIA DE LA REUNIÓN






BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto de la reunión: | Comité 45 | | |
| Fecha: | 29-01-2025 | Hora de inicio: 9:30 am | Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta (X) |
| Lugar: | Betania Llano Grande | Hora de finalización: 10:30am | |
| Dependencia: | | Nombre del Responsable: | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 7496265A | Antonio Rincón B. | | betania.ssl.ABS@gmail.com | 20 | | 47 | M | M | Heterosexual | N/D | N/A | N/A | NO | |
| CC | 79.536127 | Gustavo Gomez | | gustavo.concluse@gmail.com | 20 | | | X | X | HETERO | N/A | N/A | N/A | NO | |
| CC | 1014187471 | Fredy A. Herrera | | cdomo.herrera@gobiernobogota.gov.co interasesgat.com | 20 | | 38 | M | M | Hetero | N/A | N/A | N/A | NO | |
| CC | 523+5232 | Fany A. Hurtado | | 210@gmail.com | 20 | | | F | | — | N/A | N/A | N/A | — | |
| CC | 52228826 | Emily Cruz | | betaniallanogrande@gmail.com | 20 | | | F | F | — | N/A | N/A | N/A | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Convenciones:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cabecera B. Rural | A. Hombre B. Mujer C. Intersexual | A. Heterosexual B. Homosexual C. Bisexual D. Pansexual E. No binario F. No definido/ Ninguno | A. Indígena B. Gitano(a), Rrom C. Raizal D. Negro(a), Afrocolombiano(a) E. Palenquero(a) F. No tiene/ reconoce G. Ninguno | A. Física B. Auditiva C. Visual D. Cognitiva E. Psicosocial F. Sordoceguera G. Múltiple H. Ninguno | A. Habitante de calle B. Campesino(a) C. Víctima del conflicto armado D. Desplazado E. Migrante internacional F. Veterano de la fuerza pública | | |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3358000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

# 2.F INFORMES SEMANALES

## INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

| 9 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| DD | MM | AÑO |

SEMANA No: 38 DEL 30/12/2024 (DD/MM/AÑO) AL 5/1/2025 (DD/MM/AÑO)

| OBJETO DE CONTRATO DE OBRA |
|---|
| **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022** |

## I. INFORMACION DEL PROYECTO

**CONTRATISTA DE OBRA:** **Gestión Rural y Urbana SAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No: | COP-483-2023 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 18/12/2023 (DD/MM/AÑO) |
| VALOR : | $ 4.466.024.277,00 | FECHA DE INICIO | 6/2/2024 (DD/MM/AÑO) |
| PLAZO : | 10 MESES 15 DÏAS | FECHA DE TERMINACIÓN | 31/1/2025 (DD/MM/AÑO) |

**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** **ECOVIAS SAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No: | CIN-485-2023 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 19/12/23 (DD/MM/AÑO) |
| VALOR : | $ 342,939,186 | FECHA DE INICIO | 6/2/2024 (DD/MM/AÑO) |
| PLAZO : | 11,5 | FECHA DE TERMINACIÓN | 31/1/2025 (DD/MM/AÑO) |

## II. PERMANENCIA DEL PERSONAL

| CARGO | PERMANENCIA | CUMPLIMIENTO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR | 100% | OK | OK |
| RESIDENTE | 100% | OK | OK |
| | | | |
| RESIDENTE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST-SGA) | 60% | OK | OK |
| PROFESIONAL SOCIAL | 65% | OK | OK |
| | | | |

## III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

| REALIZADAS | | PENDIENTES | |
|---|---|---|---|
| **AMBIENTAL** | **SISO** | **AMBIENTAL** | **SISO** |
| Se le solicita al contratista cumplir con los tiempos definidos para entrega de informes con el fin de evitar inconvenientes con la gestión documental de facturación. | El contratista manifiesta que tiene pendiente incluir la seguridad social de algunos profesionales. | El informe del mes de noviembre se encuentra con observaciones por subsanar por el contratista. | El informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para realizar subsanación a observaciones realizadas. |
| Se observa punto ecológico instalado adecuadamente. | Se le solicita al contratista no bajar la guardia en cuanto al uso de elementos de protección personal, se le solicita al profesional SST se les exija a los trabajadores el uso de los elementos de protección. | el contratista corrige cerramiento entre portería y zona integración social, | Se observa que el contratista está suministrando elementos de protección como tapabocas y guantes. Se hace la observación que hay personal operativo sin el overol completo |
| Se observa que se deben mejorar los cerramientos en zona de auditorio o equipamiento cultural. | Se le solicita al contratista fortalecer el uso de elementos de protección personal.Se observan trabajadores sin elementos de protección personal completa, se le solicita al profesional SST del contratista este pasando a revisar el cumplimiento en cuanto al uso de los elementos de protección personal. | En cuanto al informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para subsanar observaciones. | Se observa que hay disminución en la cantidad de personal de obra. |
| Le solicitan al profesional SST un cubrimiento en capacitaciones del 100 por ciento durante el mes. | Se observa orden y aseo en la obra, sin embargo es importante recordar al personal en obra la importancia de no tener herramientas, material y obstáculos que pueden generar accidentes, incidente o que pueden generar peligro durante las actividades de obra. | Se solicitó el informe mensual los 30 de cada mes con temas del componente. Se solicita al contratista coordinar la información en los diferentes componentes para los informes mensuales. | Se solicita informe SST al contratista, con anexos tales como: seguridad social de los contratistas, incluyendo afiliaciones planillas de pago, base de datos de todo el personal, capacitaciones e inspecciones hechas en el periodo reportado, además de todas las actividades SST, en obra. |
| | | Se observa deterioro en cerramientos en zona de equipamiento cultural y en zona de portería. | Se le solicita al contratista que la información reportada por los diferentes componentes sea la misma para todos los informes del correspondiente mes. |

## IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| **a. Programa de Información:**<br>Durante la semana no se realizan actividades. | N/A |

| | |
|---|---|
| **b. Programa de Divulgación:**<br>la profesional social entrega volantes informativos del punto de atención y convocatoria de mano de obra no calificada, actualización de los cuatro puntos satélites activos.<br><br>*Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz.<br>*Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania.<br>*Centro poblado corregiduría Betania.<br>*Restaurante el Progreso de Sumapaz. | 1.N/A |
| **c. Programa acompañamiento técnico:**<br>La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **d. Programa de Atención al Ciudadano:**<br>El Contratista continúa realizando atención a la comunidad, no se presenta PQRS. | N/A |
| **e. Programa de Sostenibilidad:** La<br>profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **f. Programa de contratación de personal** Total, de<br>personal 48<br>Total, de personal Mano de obra calificada 31<br>Total, de personal de Mano de obra no calificada (MONC) 17 = 35,41%<br>Total, de personal de mano de obra no calificada local (MONCL) 3 = 17,64% No se cumple con lo contractual, es del 30%.<br>Total, de mujeres en el contrato 6 = 12,5 % No se cumple con el porcentaje establecido contractualmente. Es el 13,8 %<br>Total, de Jóvenes 5 = 10,41%<br>Total, personal en condición de discapacidad 1 = 10%<br>Total, de personal en condición de vulnerabilidad 3 = 17,64 %<br><br>De acuerdo a la información anterior se evidencia el no cumplimiento en la contratación de mano de obra no calificada de la localidad por cuanto mínimo se debe cumplir con un 30%, de acuerdo al anexo complementario, el contratista se encuentra realizando convocatoria de personal, para lograr cumplir con el porcentaje establecido.<br>De igual manera la contratación de mujeres no se encuentra cumpliendo con el porcentaje establecido de acuerdo al decreto 332 del 2020, indica que es un 13,8% del total del personal general contratado. | N/A |
| **comité de participación ciudadana:**<br>La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **h. Actividades de gestión social realizadas por la interventoría**<br>El componente social participa en el comité de seguimiento integral el 27 de diciembre del 2024, donde se realiza seguimiento al desarrollo del contrato.<br><br>La interventoría realiza recorrido en el frente de obra, con el fin de verificar las actividades y desarrollo de la obra. | 1.Cronograma de Actividades por parte del contratista.<br>2.Plan de Gestión Social, por parte del contratista. |

## V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| | |

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| En portería se realizarón actividades de construcción de cerchas en madera en zona de almacén. | continuar con el proceso constructivo |
| En zona de archivo y almacén con se realizan actividades de obra. | seguir el proceso constructivo |
| En zona de equipamiento cultural continuan con construcción de cercha en estructura metálica. | seguir con el proceso constructivo de la cimentación |
| | |
| | |
| se realiza comité de obra número 41. | seguir con el proceso constructivo de la cimentación |

## VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| **CONCLUSIONES:** |
|---|
| Se realizan actividades de construcción de cerchas en madera en zona de Portería , en zona de archivo y almacen no se realizan actividades. En zona de auditoría se realiza construcción de cercha metálica. |
| El contratista de Obra realiza una ejecución semanal de acuerdo a los procesos constructivos y según especificaciones. |
| el porcentaje ejecutado a la fecha; Portería (19,37 %), Almacén y archivo (8,36%) , Equipamiento cultural (24,54%) y sanitaria (95,82%). Con un total de (52,25 %) por ciento de avance, Versus 81 % programado. En esta semana se registra avance de obra poco significativo debido a que la mayor parte de zonas en la obra se encuentra sin intervención. |
| **Clima:** Se presentan tiempo seco. |
| **Ensayos de Laboratorio:** no se realizaron actividades de concreto y cconformación de estructura. |
| **SSTMA:** Se solicita al contratista dar cumplimiento a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo. |
| **SOCIAL:** Dentro del desarrollo del componente social, la interventoría realiza el seguimiento al plan de gestión social el cual se esta revisando en conjunto con el contratista. |

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 9 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | AÑO |

| SEMANA No | **38** | DEL | 30 | 12 | 2024 | AL | 5 | 1 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DD | MM | AÑO | | DD | MM | AÑO |

| | |
|---|---|
| OBJETO DE CONTRATO DE OBRA | **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |

## VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

**COMPONENTE OBRA**



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Porteria, no se realizarón actividaddes de obra.



Porteria, no se realizarón actividaddes de obra.



Porteria, no se realizarón actividaddes de obra.

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 9 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | AÑO |

SEMANA No **38** DEL 30 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO) AL 5 (DD) 1 (MM) 2025 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |



Porteria, no se realizarón actividaddes de obra.



Porteria, no se realizarón actividaddes de obra.



Porteria, no se realizarón actividaddes de obra.



Porteria, no se realizarón actividaddes de obra.



Azlmacén y Archivo, no se realizarón actividades de obra.



Azlmacén y Archivo, no se realizarón actividades de obra.




Porteria, se realizo mejoramiento de cerramiento existente.



Porteria, se realizo mejoramiento de cerramiento existente.



Porteria, se realizo mejoramiento de cerramiento existente.



Asistencia a comité de seguimiento social # 40

## INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

| 14 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| DD | MM | AÑO |

SEMANA No: 39 DEL 6/1/2024 (DD/MM/AÑO) AL 12/1/2025 (DD/MM/AÑO)

| OBJETO DE CONTRATO DE OBRA |
|---|
| **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022** |

### I. INFORMACION DEL PROYECTO

**CONTRATISTA DE OBRA:** Gestión Rural y Urbana SAS

CONTRATO No: COP-483-2023

VALOR : $ 4.466.024.277,00

PLAZO : 10 MESES 15 DÏAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18/12/2023 (DD/MM/AÑO)

FECHA DE INICIO: 6/2/2024 (DD/MM/AÑO)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/1/2025 (DD/MM/AÑO)

**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** ECOVIAS SAS

CONTRATO No: CIN-485-2023

VALOR : $ 342,939,186

PLAZO : 11,5

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/12/23 (DD/MM/AÑO)

FECHA DE INICIO: 6/2/2024 (DD/MM/AÑO)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/1/2025 (DD/MM/AÑO)

### II. PERMANENCIA DEL PERSONAL

| CARGO | PERMANENCIA | CUMPLIMIENTO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR | 100% | OK | OK |
| RESIDENTE | 100% | OK | OK |
| | | | |
| RESIDENTE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST-SGA) | 60% | OK | OK |
| PROFESIONAL SOCIAL | 65% | OK | OK |
| | | | |

### III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

| REALIZADAS | | PENDIENTES | |
|---|---|---|---|
| **AMBIENTAL** | **SISO** | **AMBIENTAL** | **SISO** |
| Se le solicita al contratista cumplir con los tiempos definidos para entrega de informes con el fin de evitar inconvenientes con la gestión documental de facturación. | El informe de diciembre ya fue observado, donde hace falta la planilla del profesional residente técnico. | El informe del mes de diciembre se encuentra con observaciones por subsanar por el contratista. | El informe de diciembre se encuentra en manos del contratista para realizar subsanación a observaciones realizadas. |
| Se observa punto ecológico instalado adecuadamente. | Se observa trabajadores con uso de elementos de protección personal. Sin embargo se debe estar en constante verificación. | el contratista corrige cerramiento entre portería y zona integración social, | Se observa que el contratista está suministrando elementos de protección como tapabocas y guantes. Se hace la observación que hay personal operativo sin el overol completo |
| Se observa que se deben mejorar los cerramientos en zona de auditorio o equipamiento cultural. | Se evidencia pocos trabajadores en obra. | En cuanto al informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para subsanar observaciones. | Se observa que hay disminución en la cantidad de personal de obra. |
| Le solicitan al profesional SST un cubrimiento en capacitaciones del 100 por ciento durante el mes. | Se observa orden y aseo en la obra, sin embargo es importante recordar al personal en obra la importancia de no tener herramientas, material y obstáculos que pueden generar accidentes, incidente o que pueden generar peligro durante las actividades de obra. | Se solicitó el informe mensual los 30 de cada mes con temas del componente. Se solicita al contratista coordinar la información en los diferentes componentes para los informes mensuales. | Se solicita informe SST al contratista, con anexos tales como: seguridad social de los contratistas, incluyendo afiliaciones planillas de pago, base de datos de todo el personal, capacitaciones e inspecciones hechas en el periodo reportado, además de todas las actividades SST, en obra. |
| Charlas ambientales: No se realizaron en el transcurso de la semana. | Charlas SST: 6-01-2025 Intoxicaciones, 7-01-2025 Manejo seguro de herramientas, 8-01-2025 Espacios restringidos, 9-01-2025 Protección del sitio de trabajo, 10-01-2025 Cables de electricidad | Se observa deterioro en cerramientos en zona de equipamiento cultural y en zona de portería. | Se le solicita al contratista que la información reportada por los diferentes componentes sea la misma para todos los informes del correspondiente mes. |

## IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| **a. Programa de Información:**<br>Durante la semana no se realizan actividades. | N/A |
| **b. Programa de Divulgación:**<br>La profesional social actualiza los cuatro puntos satélites informativos donde se instala los volantes informativos del punto de atención y convocatoria de mano de obra no calificada para hombre y mujeres e invitación a reunión de 3 comité de participación ciudadana, la interventoría realiza verificación y acompañamiento.<br><br>*Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz.<br>*Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania.<br>*Centro poblado corregiduría Betania.<br>*Restaurante el Progreso de Sumapaz. | 1. N/A |
| **c. Programa acompañamiento técnico:**<br>La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **d. Programa de Atención al Ciudadano:**<br>El Contratista continúa realizando atención a la comunidad, no se presenta PQRS. | N/A |
| **e. Programa de Sostenibilidad:** La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **f. Programa de contratación de personal** Total, de personal 32<br>Total, de personal Mano de obra calificada 22<br>Total, de personal de Mano de obra no calificada (MONC) 10 = 31,25%<br>Total, de personal de mano de obra no calificada local (MONCL) 2= 20% No se cumple con lo contractual, es del 30%.<br>Total, de mujeres en el contrato 4 = 12,5 % No se cumple con el porcentaje establecido contractualmente. Es el 13,8 %<br>Total, de Jóvenes 4 = 12,5 %<br>Total, personal en condición de discapacidad 1 = 10%<br>Total, de personal en condición de vulnerabilidad 2 = 20 %<br><br>De acuerdo a la información anterior se evidencia el no cumplimiento en la contratación de mano de obra no calificada de la localidad por cuanto mínimo se debe cumplir con un 30%, de acuerdo al anexo complementario, el contratista se encuentra realizando convocatoria de personal, para lograr cumplir con el porcentaje establecido.<br>De igual manera la contratación de mujeres no se encuentra cumpliendo con el porcentaje establecido de acuerdo al decreto 332 del 2020, indica que es un 13,8% del total del personal general contratado. | N/A |
| **comité de participación ciudadana:**<br>La profesional social hace entrega del volante informativo de invitación a reunión del 3 comité de participación ciudadano, reunión que se realizará el 15 de enero del 2025 a la 1:00 p.m. en el Salón de Juntas de la Alcaldía Local de Sumapaz- Betania, el cual fue aprobado mediante comunicado 186-1-082 el 8 de enero del 2025 | N/A |
| **h. Actividades de gestión social realizadas por la interventoría**<br><br>El componente social participa en el comité de seguimiento integral el 9 de enero del 2025, donde se realiza seguimiento al desarrollo del contrato.<br><br>La interventoría realiza recorrido en el frente de obra, con el fin de verificar las actividades y desarrollo de la obra y realiza verificación y acompañamiento a la actualización de los puntos satélites, además verifica que se encuentren al día en los pagos a los trabajadores de mano de obra no calificada, los cuales indican que se encuentran al día. | 1. Cronograma de Actividades por parte del contratista.<br>2. Plan de Gestión Social, por parte del contratista. |

## V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| | |

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| En portería se realizaron actividades de construcción de cerchas en madera en zona de almacén y nivelación de vigas para apoyar las cerchas. | continuar con el proceso constructivo |
| En zona de archivo se realiza vaciado de concreto en anden y realizan remates en vigas y columnas en concreto. | seguir el proceso constructivo |
| En zona de equipamiento cultural continúan con construcción de cercha en estructura metálica y se hizo retiro de formaleta metálica. | seguir con el proceso constructivo de la cimentación |
| se realiza comité de obra número 42. | seguir con el proceso constructivo de la cimentación |

## VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| **CONCLUSIONES:** |
|---|
| Se realizan actividades de construcción de cerchas en madera en zona de Portería , en zona de archivo y almacén se realiza vaciado de concreto para construcción de anden. En zona de auditoría se realiza construcción de cercha metálica y retiro de formaleta en muro 7-7. |
| El contratista de Obra realiza una ejecución semanal de acuerdo a los procesos constructivos y según especificaciones. |
| el porcentaje ejecutado a la fecha; Portería (19,48 %), Almacén y archivo (8,36%) , Equipamiento cultural (24,54%) y sanitaria (95,82%). Con un total de (52,36 %) por ciento de avance, Versus 81 % programado. En esta semana se registra un avance de obra no muy significativo debido a que la mayor parte de zonas en la obra se encuentra con poca intervención. |
| **Clima:** Se presentan tiempo seco. |
| **Ensayos de Laboratorio:** no se realizaron actividades de concreto y conformación de estructura. |
| **SSTMA:** Se solicita al contratista dar cumplimiento a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo. |
| **SOCIAL:** Dentro del desarrollo del componente social, la interventoría realiza el seguimiento al plan de gestión social el cual se esta revisando en conjunto con el contratista. |

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 14 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | ANO |

| SEMANA No | 39 | DEL | 6 | 1 | 2024 | AL | 12 | 1 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DD | MM | ANO | | DD | MM | ANO |

| | |
|---|---|
| OBJETO DE CONTRATO DE OBRA | **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |

## VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

**COMPONENTE OBRA**



Portería, Construcción de cerchas en madera.



Portería, Construcción de cerchas en madera.



Portería, Construcción de cerchas en madera.



Portería, Construcción de cerchas en madera.



Portería, apique para verificación de relleno.



Portería, apique para verificación de relleno.



Portería, apique para verificación de relleno.



Equipamiento cultural, retiro de formaleta.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Portería, nivelación de vigas para construcción de cercha.



Porteria,comité de obra número 42



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 14 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | AÑO |

SEMANA No **39** DEL 6 (DD) 1 (MM) 2024 (AÑO) AL 12 (DD) 1 (MM) 2025 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, retiro de formaleta metálica.



Equipamiento cultural, retiro de formaleta metálica..



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Archivo, retiro de tablón Cúcuta parte inferior de la perfilería metálica.



Archivo, retiro de tablón Cúcuta parte inferior de la perfilería metálica.



Equipamiento cultural, retiro de formaleta metálica..



Archivo, retiro de tablón Cúcuta parte inferior de la perfilería metálica.



Archivo, retiro de tablón Cúcuta parte inferior de la perfilería metálica.

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 14 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | ANO |

SEMANA No **39** DEL 6 (DD) 1 (MM) 2024 (ANO) AL 12 (DD) 1 (MM) 2025 (ANO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |



Archivo, remates zona interior del almacén.



Archivo, remates zona exterior



Portería, Construcción de cerchas en madera.



Archivo, preparación para vaciado de concreto.



Archivo, preparación para vaciado de concreto.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.




Verificación de paz y salvos en los pagos a los trabajadores de mano de obra no calificada.




Acompañamiento recorrido de obra

## INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

| 22 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| DD | MM | AÑO |

SEMANA No: 40 DEL 13/1/2024 AL 19/1/2025

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

**APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022**

### I. INFORMACION DEL PROYECTO

**CONTRATISTA DE OBRA:** **Gestión Rural y Urbana SAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No: | COP-483-2023 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 21/4/2024 |
| VALOR : | $ 4.466.024.277,00 | FECHA DE INICIO | 15/4/2024 |
| PLAZO : | 10 MESES 15 DÏAS | FECHA DE TERMINACIÓN | 21/4/2024 |

**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** **ECOVIAS SAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No: | CIN-485-2023 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 19/12/23 |
| VALOR : | $ 342,939,186 | FECHA DE INICIO | 6/2/2024 |
| PLAZO : | 7 | FECHA DE TERMINACIÓN | 6/9/2024 |
| PLAZO : | 8 | FECHA DE TERMINACIÓN | 5/10/2024 |
| PLAZO : | 8,5 | FECHA DE TERMINACIÓN | 20/10/2024 |
| PLAZO : | 11,5 | FECHA DE TERMINACIÓN | 31/1/2025 |

### II. PERMANENCIA DEL PERSONAL

| CARGO | PERMANENCIA | CUMPLIMIENTO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR | 100% | OK | OK |
| RESIDENTE | 100% | OK | OK |
| | | | |
| RESIDENTE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST-SGA) | 60% | OK | OK |
| PROFESIONAL SOCIAL | 65% | OK | OK |
| | | | |

### III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

| REALIZADAS | | PENDIENTES | |
|---|---|---|---|
| **AMBIENTAL** | **SISO** | **AMBIENTAL** | **SISO** |
| Se le solicita al contratista cumplir con los tiempos definidos para entrega de informes con el fin de evitar inconvenientes con la gestión documental de facturación. | El informe de diciembre ya fue observado, donde hace falta la planilla del profesional residente técnico. | El informe de diciembre ya fue corregido según observaciones realizadas, | El informe de diciembre se encuentra en manos del contratista para realizar subsanación a observaciones realizadas. |
| Se observa punto ecológico instalado adecuadamente. | Se observa trabajadores con uso de elementos de protección personal. Sin embargo se debe estar en constante verificación. | el contratista a mantenido en orden los cerramientos adyacentes a portería. | Se observa que el contratista está suministrando elementos de protección como tapabocas y guantes. Se hace la observación que hay personal operativo sin el overol completo |
| Se observa que se deben mejorar los cerramientos en zona de auditorio o equipamiento cultural. | Se evidencia pocos trabajadores en obra. Se deben mejorar los senderos peatonales. | En cuanto al informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para subsanar observaciones. | Se observa que hay disminución en la cantidad de personal de obra. |
| Se observa limpieza y orden en la obra | Se observa orden y aseo en la obra, sin embargo es importante recordar al personal en obra la importancia de no tener herramientas, material y obstáculos que pueden generar accidentes, incidente o que pueden generar peligro durante las actividades de obra. | Se solicitó el informe mensual los 30 de cada mes con temas del componente. Se solicita al contratista coordinar la información en los diferentes componentes para los informes mensuales. | Se solicita informe SST al contratista, con anexos tales como: seguridad social de los contratistas, incluyendo afiliaciones planillas de pago, base de datos de todo el personal, capacitaciones e inspecciones hechas en el periodo reportado, además de todas las actividades SST, en obra. |
| Charlas ambientales: No se realizaron en el transcurso de la semana. 14 -01-2025 Importancia y cuidado del agua. | Charlas SST: 13-01-2025 Ergonomía y cuidado de la espalda, 15-01-2025 Permisos de trabajo, 16-01-2025 Capacitación actividades preventivas y autocuidado, 17-01-2025 Divulgación de política de prevención de consumo de alcohol y drogas. | Se observa deterioro en cerramientos en zona de equipamiento cultural y en zona de portería. | Se le solicita al contratista que la información reportada por los diferentes componentes sea la misma para todos los informes del correspondiente mes. |

## IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| **a. Programa de Información:**<br>Durante la semana no se realizan actividades. | N/A |
| **b. Programa de Divulgación:**<br>La profesional social actualiza el punto satélite en el restaurante el progreso de Sumapaz. | N/A |
| **c. Programa acompañamiento técnico:**<br>La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **d. Programa de Atención al Ciudadano:**<br>El Contratista continúa realizando atención a la comunidad, no se presenta PQRS. | N/A |
| **e. Programa de Sostenibilidad:** La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **f. Programa de contratación de personal** Total, de personal 35<br>Total, de personal Mano de obra calificada 24<br>Total, de personal de Mano de obra no calificada (MONC) 11 = 31,43%<br>Total, de personal de mano de obra no calificada local (MONCL) 2= 18,18% No se cumple con lo contractual, es del 30%.<br>Total, de mujeres en el contrato 5 = 14,28 % No se cumple con el porcentaje establecido contractualmente. Es el 13,8 %<br>Total, de Jóvenes 4 = 11,42 %<br>Total, personal en condición de discapacidad 1 = 10%<br>Total, de personal en condición de vulnerabilidad 2 = 18,18 %<br><br>De acuerdo a la información anterior se evidencia el no cumplimiento en la contratación de mano de obra no calificada de la localidad por cuanto mínimo se debe cumplir con un 30%, de acuerdo al anexo complementario, el contratista se encuentra realizando convocatoria de personal, para lograr cumplir con el porcentaje establecido. | N/A |
| **comité de participación ciudadana:**<br>El contratista realizó reunión de comité de participación comunitaria el 15 de enero de 2025, dando cumplimiento a la convocatoria realizada por el contratista, se realizó la tercera reunión trimestral con la participación de un (1) integrante de comité de participación comunitaria en el auditorio de la Alcaldía Local de Sumapaz Hacienda Llano Grande; reunión que conto con el apoyo a la Supervisión: Ing. Fredy Alonso Herrera. Contratista; Yicela Ovalle Triana profesional Social; Nelson Betancur Profesional SST y Ambiental y Pedro Fonseca director de Obra, arquitecto Jorge Pinzón. Por parte de interventoría: Emily Cruz Residente Técnico; Ermy Hurtado Coordinadora del Proyecto; Isabel Bernal Profesional Social de apoyo al componente Social, Jesús Rincón de apoyo al componente SST, Comité de participación Comunitaria: Leidy Mi con, donde se canalizan cada una de las inquietudes que presenta la comunidad | N/A |
| **h. Actividades de gestión social realizadas por la interventoría**<br><br>El componente social participa en el comité de seguimiento integral el 15 de enero de 2025, donde se realiza seguimiento al contrato. La interventoría realiza recorrido en el frente de obra, con el fin de verificar actividades y desarrollo de la obra y realiza verificación y acompañamiento a la actualización de los puntos satélites, además verifica que se encuentre al día en los pagos a los trabajadores de mano de obra no calificada, los cuales indican que se encuentran al día. | 1. Cronograma de Actividades por parte del contratista.<br>2. Plan de Gestión Social, por parte del contratista. |

## V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| | |

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| En portería se realizaron actividades de construcción de cerchas en madera en zona de almacén y nivelación de vigas para apoyar las cerchas. | continuar con el proceso constructivo |
| En zona de archivo se realizan remates en vigas y columnas en concreto. | seguir el proceso constructivo |
| En zona de equipamiento cultural continúan con construcción de cercha en estructura metálica, mampostería en zona de cuartos técnicos, relleno para rampa y excavación para muro 8-8. | seguir con el proceso constructivo de la cimentación |
| se realiza comité de obra número 43. | seguir con el proceso constructivo de la cimentación |

## VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| **CONCLUSIONES:** |
|---|
| Se realizan actividades de construcción de cerchas en madera en zona de Portería , en zona de archivo y almacén se realiza detallado de la estructura en concreto. En zona de auditoría se realiza construcción de cercha metálica, construcción de mampostería en zona de cuartos técnicos y relleno para construcción de rampa. |
| El contratista de Obra realiza una ejecución semanal de acuerdo a los procesos constructivos y según especificaciones. |
| el porcentaje ejecutado a la fecha; Portería (19,67 %), Almacén y archivo (8,42%) , Equipamiento cultural (24,64%) y sanitaria (95,82%). Con un total de (52,64 %) por ciento de avance, Versus 81 % programado. En esta semana se registra un avance de obra no muy significativo debido a que la mayor parte de zonas en la obra se encuentra con poca intervención. |
| **Clima:** Se presentan tiempo seco. |
| **Ensayos de Laboratorio:** no se realizaron actividades de concreto y conformación de estructura. |
| **SSTMA:** Se solicita al contratista dar cumplimiento a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo. |
| **SOCIAL:** Dentro del desarrollo del componente social, la interventoría realiza el seguimiento al plan de gestión social el cual se esta revisando en conjunto con el contratista. |

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 22 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | AÑO |

SEMANA No **40** DEL 13 (DD) 1 (MM) 2024 (AÑO) AL 19 (DD) 1 (MM) 2025 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |

## VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

**COMPONENTE OBRA**




Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.




Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Construcción de cerchas en madera.



Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas..



Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.



Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.



Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.



Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Construcción de cerchas en madera.

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 22 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | AÑO |

SEMANA No **40** DEL 13 (DD) 1 (MM) 2024 (AÑO) AL 19 (DD) 1 (MM) 2025 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |



Portería, Construcción de cerchas en madera.



Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.



Archivo, vaciado de concreto para construcción de andén.



Almacén, detalles en viga área.



Archivo, vaciado de concreto para construcción de andén.



Archivo, vaciado de concreto para construcción de andén.



Almacén, detalles en viga área.



Archivo, Detalles en pasillo.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, relleno para construcción de rampa.



**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 22 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | AÑO |

SEMANA No **40** DEL 13 (DD) 1 (MM) 2024 (AÑO) AL 19 (DD) 1 (MM) 2025 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, construcción de mampostería.



Equipamiento cultural, excavación para construcción de muro 8-8,



Equipamiento cultural, excavación para construcción de muro 8-8,



Equipamiento cultural, relleno para construcción de rampa.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.

## INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

| 28 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| DD | MM | AÑO |

SEMANA No: 41 DEL 20/1/2024 (DD/MM/AÑO) AL 26/1/2025 (DD/MM/AÑO)

| OBJETO DE CONTRATO DE OBRA |
|---|
| **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022** |

### I. INFORMACION DEL PROYECTO

**CONTRATISTA DE OBRA:** Gestión Rural y Urbana SAS

CONTRATO No: COP-483-2023
VALOR : $ 4.466.024.277,00
PLAZO : 10 MESES 15 DÏAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18/12/2023 (DD/MM/AÑO)
FECHA DE INICIO: 6/2/2024 (DD/MM/AÑO)
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/1/2025 (DD/MM/AÑO)

**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** ECOVIAS SAS

CONTRATO No: CIN-485-2023
VALOR : $ 342,939,186
PLAZO : 11,5

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/12/23 (DD/MM/AÑO)
FECHA DE INICIO: 6/2/2024 (DD/MM/AÑO)
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/1/2025 (DD/MM/AÑO)

### II. PERMANENCIA DEL PERSONAL

| CARGO | PERMANENCIA | CUMPLIMIENTO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR | 100% | OK | OK |
| RESIDENTE | 100% | OK | OK |
| | | | |
| RESIDENTE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST-SGA) | 60% | OK | OK |
| PROFESIONAL SOCIAL | 65% | OK | OK |
| | | | |

### III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

| REALIZADAS | | PENDIENTES | |
|---|---|---|---|
| **AMBIENTAL** | **SISO** | **AMBIENTAL** | **SISO** |
| En el momento se encuentra el informe de diciembre pero requiere actualización de información por que no se entrego en los tiempos previstos. | El informe de diciembre ya fue observado, donde hace falta la planilla del profesional residente técnico. Por otro lado se requiere actualización de planillas de seguridad social por no cumplir con los tiempos dispuestos para la entrega del informe | El informe de diciembre ya fue corregido según observaciones realizadas, falta actualizar planillas. | El informe de diciembre se encuentra en manos del contratista para realizar subsanación a observaciones realizadas. |
| Se observa punto ecológico instalado adecuadamente. | Se observa trabajadores con uso de elementos de protección personal. Sin embargo se debe estar en constante verificación. El fondo solicito al contratista cumplir con el reglamento de imagen de la alcaldía. | el contratista a mantenido en orden los cerramientos adyacentes a portería. | Se observa que el contratista está suministrando elementos de protección como tapabocas y guantes. Se hace la observación que hay personal operativo sin el overol completo |
| Se observa que se deben mejorar los cerramientos en zona de auditorio o equipamiento cultural. | Se observa que entro un contratista nuevo para portería. Se evidencia más trabajadores en obra. | En cuanto al informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para subsanar observaciones. | En el transcurso de la semana ingresa personal de obra. |
| Se observa limpieza y orden en la obra | Se observa orden y aseo en la obra, sin embargo es importante recordar al personal en obra la importancia de no tener herramientas, material y obstáculos que pueden generar accidentes, incidente o que pueden generar peligro durante las actividades de obra. | Se solicitó el informe mensual los 30 de cada mes con temas del componente. Se solicita al contratista coordinar la información en los diferentes componentes para los informes mensuales. | Se solicita informe SST al contratista, con anexos tales como: seguridad social de los contratistas, incluyendo afiliaciones planillas de pago, base de datos de todo el personal, capacitaciones e inspecciones hechas en el periodo reportado, además de todas las actividades SST, en obra. |
| | | Se observa deterioro en cerramientos en zona de equipamiento cultural | Se le solicita al contratista que la información reportada por los diferentes componentes sea la misma para todos los informes del correspondiente mes. |

## IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| **a. Programa de Información:**<br>Durante la semana no se realizan actividades. | N/A |
| **b. Programa de Divulgación:**<br>La profesional social realiza actualización de los cuatro puntos satélites donde actualiza volante Punto de Atención a la comunidad y retiro de convocatoria de contratación de personal.<br>Estos puntos son: Restaurante el progreso, Alcaldía Rural del Sumapaz, Centro de conectividad campesina de Betania, corregiduría de Betania. | 1. N/A |
| **c. Programa acompañamiento técnico:**<br>La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **d. Programa de Atención al Ciudadano:**<br>El Contratista continúa realizando atención a la comunidad, no se presenta PQRS. | N/A |
| **e. Programa de Sostenibilidad:** La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **f. Programa de contratación de personal** Total, de personal 38<br>Total, de personal Mano de obra calificada 24<br>Total, de personal de Mano de obra no calificada (MONC) 14<br>Total, de personal de mano de obra no calificada local (MONCL) 4= 29 % No se cumple con lo contractual, es del 30%.<br>Total, de mujeres en el contrato 5 = 13,15 %<br>Total, de Jóvenes 5 = 13,15 %<br>Total, personal en condición de discapacidad 1 = 10%<br>Total, de personal en condición de vulnerabilidad 4 = 29 %<br><br>De acuerdo a la información anterior se evidencia el no cumplimiento en la contratación de mano de obra no calificada de la localidad por cuanto mínimo se debe cumplir con un 30%, de acuerdo al anexo complementario, el contratista se encuentra realizando convocatoria de personal, para lograr cumplir con el porcentaje establecido. | N/A |
| **comité de participación ciudadana:**<br>La profesional social no realiza actividades por no ser necesario. | N/A |
| **h. Actividades de gestión social realizadas por la interventoría**<br><br>El componente social participa en el comité de seguimiento integral el 24 de enero del 2025, donde se realiza seguimiento al desarrollo del contrato.<br><br>La interventoría realiza recorrido en el frente de obra, con el fin de verificar las actividades y desarrollo de la obra.<br>Compromiso:<br>1. Se encuentra pendiente levantar el acta de reposición de la teja de la secretaría de Integración social.<br>2. Se encuentra pendiente el pago de las liquidaciones a los tres trabajadores Carlos Julio Gutiérrez, Wilder Ramos, Jimy Diaz Rayo. | 1. Cronograma de Actividades por parte del contratista.<br>2. Plan de Gestión Social, por parte del contratista. |

## V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| | |

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

| REALIZADAS | PENDIENTES |
|---|---|
| En portería se realizaron actividades de construcción de cerchas en madera. Llega material para instalación de redes datos y eléctrica e inician excavación para instalación de redes eléctricas y datos. | continuar con el proceso constructivo |
| En zona de archivo se realizan remates en vigas y columnas en concreto. | seguir el proceso constructivo |
| En zona de equipamiento cultural continúan con construcción de cercha en estructura metálica, mampostería en zona de cuartos técnicos, relleno para rampa y excavación para muro 8-8. | seguir con el proceso constructivo de la cimentación |
| se realiza comité de obra número 44. | seguir con el proceso constructivo de la cimentación |

## VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| **CONCLUSIONES:** |
|---|
| Se realizan actividades de construcción de cerchas en madera en zona de Portería , en zona de archivo y almacén se realiza detallado de la estructura en concreto. En zona de auditoría se realiza construcción de cercha metálica, construcción de mampostería en zona de cuartos técnicos, excavación para construcción de caja 60 por 60 centímetros para aguas residuales frente a baño en ejes E-D 2 y relleno para construcción de rampa. |
| El contratista de Obra realiza una ejecución semanal de acuerdo a los procesos constructivos y según especificaciones. |
| el porcentaje ejecutado a la fecha; Portería (19,96 %), Almacén y archivo (9,07%) , Equipamiento cultural (24,67%) y sanitaria (95,82%). Con un total de (53,70 %) por ciento de avance, Versus 95 % programado. En esta semana se registra un avance de obra no muy significativo debido a que la mayor parte de zonas en la obra se encuentra con poca intervención. |
| **Clima:** Se presentan tiempo seco. |
| **Ensayos de Laboratorio:** no se realizaron actividades de concreto y conformación de estructura, se solicita prueba de tinta para estructura metálica. |
| **SSTMA:** Se solicita al contratista dar cumplimiento a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo. |
| **SOCIAL:** Dentro del desarrollo del componente social, la interventoría realiza el seguimiento al plan de gestión social el cual se esta revisando en conjunto con el contratista. |

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 28 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | AÑO |

| SEMANA No | 41 | DEL | 20 | 1 | 2024 | AL | 26 | 1 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DD | MM | AÑO | | DD | MM | AÑO |

| | |
|---|---|
| OBJETO DE CONTRATO DE OBRA | **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |

## VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

**COMPONENTE OBRA**




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Llegada de materiales para instalación de ductería para redes eléctricas y datos.




Portería, Llegada de materiales para instalación de ductería para redes eléctricas y datos.




Portería, Llegada de materiales para instalación de ductería para redes eléctricas y datos.




Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.




Portería, Nivelación de vigas para construcción de cerchas.




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Construcción de cerchas en madera.




Portería, Construcción de cerchas en madera.

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 28 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | ANO |

SEMANA No **41** DEL 20 (DD) 1 (MM) 2024 (ANO) AL 26 (DD) 1 (MM) 2025 (ANO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |



Equipamiento cultural, construcción de cerchas metálicas.



Equipamiento Cultural, relleno para construcción de rampa.



Equipamiento Cultural mampostería para zona de cocina.



Equipamiento Cultural, constucción de mampostería para zona de salón de ensayos.



Equipamiento Cultural, conformación de B200 y excavación para consgtrucción de caja de inspección aguas residuales.



Equipamiento Cultural, constucción de mampostería para zona de salón de ensayos.



Equipamiento cultural, construcción de cerchas metálicas.



Equipamiento cultural, construcción de cerchas metálicas.



Equipamiento Cultural, constucción de mampostería para zona de salón de ensayos.



Equipamiento Cultural, conformación de B200 y excavación para consgtrucción de



Equipamiento cultural, construcción de cerchas metálicas.



Equipamiento cultural, construcción de cerchas metálicas.

**INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO**

| 28 | 1 | 2025 |
|---|---|---|
| | MM | AÑO |

SEMANA No **41** DEL 20 (DD) 1 (MM) 2024 (ANO) AL 26 (DD) 1 (MM) 2025 (ANO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: | **Gestión Rural y Urbana SAS** | **CONTRATO No:** | **COP-483-2023** |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | **ECOVIAS SAS** | **CONTRATO No:** | **CIN-485-2023** |



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, construcción de cerchas metálicas.



Almacén y Archivo, remates en estructura de concreto.



Portería cerramiento.




Gestión de la parte social.



Gestión de la parte social.