SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES -GRUPO REGIONAL 5 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Ingeniera,
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Contrato de Obra No. 202203141 de 2022 y Contrato de Interventoría No. 1011 de 2022.
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2808 de 1 de agosto de 2022.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VÍAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA. TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 1.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	202203141		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	NIT:	901.615.442-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A 48% - CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA S.A.S 47% - GRAVAS Y CONCRETOS S.A 5%		

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 1 Y ADQUISICIÓN PREDIAL DE TODO EL TRAMO 1"		
FECHA DE INICIO:	14 de septiembre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$62.402.366.820,00		
VALOR ADICIONES:	$14.802.633.180,00		
ADICIÓN 1:	$9.716.357.566,00		
ADICIÓN 2:	$5.086.275.614,00		
VALOR ACTUAL:	$77.205.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Nueve (9) meses		
PRÓRROGA 1:	Seis (6) meses		
PRÓRROGA 2:	Tres (3) meses		
SUSPENSIÓN No.1	24 de diciembre de 2023		
REANUDACIÓN No.1	15 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de octubre de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
202205325	2022	6113-RCEF Entidades financieras (Recursos INVIAS)	2.3.2.01.01.001.03.02.03 Autopistas, carreteras, calles	$12.881.035.172	$12.881.035.172	$0,00
202205325	2022	6114-RCEF Entidades financieras	2.3.2.01.01.001.03.	$1.525.416.788	$1.525.416.788	$0,00

		(Recursos INVIAS - ICLD)	02.03 Autopistas, carreteras, calles			
202300072	2023	6101-RCEF Entidades financieras	2.3.2.02.02.005 .10 - Servicios de la construcción	$49.938.981.458	$49.938.981.458	$0,00
202303657	2023	6101-RCEF Entidades financieras	2.3.2.02.02.005 .10 - Servicios de la construcción	$9.716.357.626	$1.760.873.292	$7.955.484.334
202401159	2024	6101-RCEF Entidades financieras	2.3.2.01.0 1.001.03. 2.01 Autopistas, carreteras, calles	$5.086.275.614	$0,00	$5.086.275.614
TOTAL				$79.148.066.658	$66.106.306.710	$13.041.759.948

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No.21	$4.225.475.378,00	N/A	N/A	$4.225.475.378,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.26 de fecha 03/10/2024, para el periodo 01/09/2024 al 30/09/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$77.205.000.000,00	100,00 %

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$72.748.876.370,55	94,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$65.030.274.951,00	84,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$1.842.128.538,75	2,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$66.872.403.409,75	86,62%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94,24%
Meta física ejecutada %: 86,62%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.2 y ADICIÓN No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14 de junio de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: A la fecha las garantías aun no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	7.720.500.000,20	CV-10002480011	14/06/2024	23/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	15.441.000.000,40	CV-10002480011	14/06/2024	23/10/2027
Estabilidad de la Obra	22.778.425.918,50	CV-10002480011	23/10/2024	23/10/2029
Calidad	255.382.721,40	CV-10002480011	14/06/2024	23/10/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	3.860.250.000,10	CV-100006253 16	04/08/2022	23/10/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVB2024-0814	2/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0814, Solicitud de pronunciamiento Entregables de Cierre de Proyecto.
CVB2024-0815	2/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0815, Entrega Informe de Expropiación 004D
CVB2024-0816	3/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0816, Entrega Documentación Cierre Redes Secas (Segunda Entrega).
CVB2024-0819	4/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0819, Entrega Informe Social Mensual No.24 correspondiente al mes de agosto 2024.
CVB2024-0821	4/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0821, Planillas Seguridad social correspondiente al período de julio de 2024 a agosto de 2024.

CVB2024-0820	4/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0820, Solicitud de Seguimiento al Incumplimiento del Proyecto 6 Contratación Mano de Obra en articulación a la Unidad de Victimas ARN-PROSPERIDAD SOCIAL del Plan de Gestión Social y el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.
CVB2024-0822	4/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0822, Entrega Informe SST, periodo del 1 al 31 de agosto de 2024
CVB2024-0824	4/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0824, Respuesta al Oficio CGC-1729-24 de fecha del 03 de septiembre de 2024.
CVB2024-0825	5/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0825, Entrega fichas prediales 065A-066ª.
CVB2024-0828	6/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0828, Solicitud de Delegados para Prueba de Reflectividad.
CVB2024-0827	7/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0827 Solicitud de Prórroga y Otrosí Predial al contrato de obra 202203141 E
CVB2024-0831	7/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0831, Respuesta a oficio CGC-1733-24 (contestación oficio CVB2024-0812) predio 066A-L (ET)
CVB2024-0832	7/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0832, Respuesta a oficio CGC-1736-24 (contestación oficio CVB2024-0810) predio 065A-L (ET)
CVB2024-0830	7/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0830, Respuesta a oficio CGC-1735-24 (contestación oficio CVB2024-0813) predio 047-I
CVB2024-0834	9/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0834, Entrega de Acta parcial de cobro N°21, periodo agosto 6 a septiembre 5 de 2024.

CVB2024-0835	9/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0835 Alcance oficio CVB2024-0827 del 6 de septiembre de 2024 (Solicitud de Otro sí para prórroga hasta el 30 de noviembre y modificación apéndice de proceso de gestión y adquisición predial)
CVB2024-0836	9/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0836, Seguimiento al Cumplimento del Proyecto 6 Contratación de Mano de Obra en Articulación a la Unidad de Victimas ARN – Prosperidad Social del Plan de Gestión Social
CVB2024-0837	9/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0837, Entrega Informe Ambiental Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024
CVB2024-0838	10/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0838, Entrega de diseño de drenaje hidráulico plazoleta norte Puente Sagrado Corazón.
CVB2024-0842	10/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0842 Alcance oficios CVB2024-0827 del 6 de septiembre de 2024 (Solicitud de Otro sí para prórroga hasta el 30 de noviembre y modificación apéndice de proceso de gestión y adquisición predial) y CVB2024-0835 del 9 de septiembre de 2024
CVB2024-0845	11/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0845, Socialización del Plano de Movilidad por Cierre parcial de Calzada Norte y Apertura de la Calzada Sur
CVB2024-0847	11/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0847, Entrega de Informe Mensual de Obra No.21 (agosto 2024)
CVB2024-0849	13/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB22024-0849, Entrega de diseño de empalme del K0+000 costado norte de la tubería de agua potable

CVB2024-0850	13/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB22024-0850, Alcance a Oficio CVB2024-0838 de fecha 10 de septiembre de 2024
CVB2024-0853	16/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0853 Remisión de Informe Mensual N°21 (agosto 2024).
CVB2024-0854	16/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0854 Manual de operación y Mantenimiento
CVB2024-0855	16/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0855 Entrega de Informe de Dirección de Proyectos, periodo agosto de 2024
CVB2024-0856	17/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0856 INFORME REFLECTOMETRIA
CVB2024-0858	17/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0858, Entrega de memoria de cálculos Estructurales del diseño de la caja de empalme del K0+000 costado norte de la tubería de agua potable
CVB2024-0860	18/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0860, Diseño del procedimiento de instalación de la losa para la placa en concreto rígido sobre lámina colaborante para el puente peatonal Sagrado Corazón
CVB2024-0864	19/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0864 PRUEBA DE CARGA
CVB2024-0859	18/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0859, Seguimiento de la verticalidad el muro del eje 3 de la abscisa K0+945
CVB2024-0871	23/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0871SOLICITUD REUNION PREDIAL URGENTE
CVB2024-0869	24/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0869 Contestación Oficio CGC-1011-1765-24
CVB2024-0874	24/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0874, Respuesta a Oficio CGC-1011-1764-24 - Solicitud de Acciones Correctivas y Cronograma a Compromisos Pactados en Acta de Reunión No. 183

CVB2024-0875	24/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0875, Respuesta a Oficio CGC-1011-1758-24- Respuesta a Oficio CVB-2024-0837, con Observaciones a Informe Ambiental del Periodo agosto 01 a agosto 31 de 2024
CVB2024-0878	25/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0878, Entrega de Resolución de modificación al PMT
CVB2024-0879	25/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0879, Entrega de Resolución de aprobación al PMT.
CVB2024-0880	25/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0880, Entrega de Acta de Visita Previa para Recibo Definitivo de Obra
CVB2024-0881	25/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0881, Entrega de documento de garantía para el recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente.
CVB2024-0861	25/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0861, Respuesta al oficio CGC-1738-24
CVB2024-0884	25/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	OFICIO CVB2024-0884 Entrega de Expediente 043D predio Adquirido
CVB2024-0883	26/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0883, Entrega de Acta de cobro parcial N°21, ajustada, periodo agosto 6 a septiembre 5 de 2024
CVB2024-0887	26/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	oficio CVB2024-0887Solicitud de Otrosí para prórroga hasta el 30 de noviembre
CVB2024-0886	26/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0886, Invitación a reunión COPACO (Comité de Participación Comunitaria).
CVB2024-0888	26/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0888, Alcance a Oficio CVB2024-0874 Respuesta a Oficio CGC-1011-1764-24 - Solicitud de Acciones Correctivas y Cronograma a Compromisos Pactados en Acta de Reunión No. 183

CVB2024-0889	26/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	CVB2024-0889, Entrega de Acta de cobro parcial N°21, ajustada, periodo agosto 6 a septiembre 5 de 2024 - Corrección
CVB2024-0876	28/09/2024	Juan Carlos Quiceno C. Consorcio Gis Caribe	Oficio CVB2024-0876, Respuesta CGC-1771-24 "Respuesta a comunicado CVB2024-0860. Revisión del informe del procedimiento de instalación de la losa sobre lámina colaborante en el puente Peatonal Sagrado Corazón."

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1011 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GIS CARIBE	NIT:	901.575.984-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GIS-EAP S.A.S. con NIT. 901.438.138-7 con un porcentaje de participación del 95% y GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA con NIT. 900.436.515-8 con un porcentaje de participación del 5%.		

OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	16 de agosto de 2022	SVR-GGPR1 47438	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$11.316.178.367,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$11.316.178.367,00		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 816-81440-4 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.569.049.941,69		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.569.049.941,69		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre 2027		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	24 de diciembre de 2023		
REINICIO 1:	15 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 de enero de 2028		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
693722	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$3.820.000.000,00	$3.820.000.000,00	$0,00
184723	2023	11	C-2402-0600-13-0-	$142.394.857,00	$142.394.857,00	$0,00

			2402118-02			
			C-2402-0600-13-0-2402006-02	$857.474.718,00	$857.474.718,00	$0,00
202224	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$2.181.105.570,00	$1.098.052.418,81	$1.083.053.151,19
TOTAL				$7.000.975.145,00	$5.917.921.993,81	$1.083.053.151,19

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.25	$199.832.619,00	$37.968.197,00	$0,00	$237.800.816,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.26 de fecha 03/10/2024, para el periodo 01/09/2024 al 30/09/2024, el contrato reporta un avance de 54,05% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 6.554.322.381,83 57,92%
Total inversión ejecutada: $ 6.116.642.609,51 54,05%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
06-09-2024	10

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	986.090.783,00	I-1000128546	15/01/2024	31/12/2026
Buen Manejo Anticipo	1.569.049.941,69	I-1000128546	15/01/2024	31/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	1.972.181.566,00	I-1000128546	15/01/2024	31/12/2029
Calidad del Servicio	2.958.272.348,00	I-1000128546	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo.	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: El anexo No. 6 de la garantía única de cumplimiento se aprueba en el SECOP II el 30 de mayo de 2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	PARA	ASUNTO
CGC-1741-24	5/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS	CGC-1741-24 Remisión acta de costos de interventoría e informe de interventoría No. 25 del 1 al 31 de agosto de 2024
CGC-1742-24	6/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1742-24 Hallazgos de obra
CGC-1743-24	9/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1743-24 Respuesta a oficio CVB2024-0641, Entrega Informe SST, periodo del 1 al 30 de junio de 2024
CGC-1744-24	9/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1744-24 Respuesta a oficio CVB2024-0732, Entrega Informe SST, periodo del 1 al 31 de julio de 2024
CGC-1745-24	9/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1745-24 Respuesta comunicado CVB2024-0811 Entrega modificación ficha predial 067L -056I
CGC-1746-24	9/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1011-1746-24 Respuesta a oficio CVB2024-0767, Respuesta a oficio CGC-1665-24 Oficio CVB2024-0814, Solicitud de pronunciamiento Entregables de Cierre de Proyecto.

CGC-1747-24	9/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1747-24 Respuesta al comunicado CVB2024-0819 Entrega Informe social mensual No 24 correspondiente al mes de agosto de 2024
CGC-1748-24	11/09/2024	GOBERNACION DEL ATLANTICO	CGC-1748-24 Pronunciamiento sobre comunicados CVB2024-0842, CVB2024-0827 y CVB2024-0835 del Consorcio Vial Barranquilla. Concepto de Interventoría a solicitud de Otrosí para prórroga hasta el 30 de noviembre y modificación del contrato de obra N°202203141 suscrito entre la Gobernación del Departamento del Atlántico y el Consorcio Vial Barranquilla.
CGC-1749-24	11/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1011-1749-24 Respuesta oficio CVB2024-0763" Respuesta oficios CGC-1011-1611-24 del 26 de junio de 2024 y oficio CGC-1682-24 de fecha 29 de julio de 2024.
CGC-1750-24	11/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1750-24 Respuesta al oficio CVB2024-0845
CGC-1751-24	12/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1751-24 RESPUESTA A COMUNICADO CVB2024-0778 CON ACLARACIÓN ESTADO DE INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA
CGC-1752-24	12/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1752-24 En respuesta a su comunicación CVB2024-0832
CGC-1753-24	12/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1753-24 En respuesta a su comunicación CVB2024-0831
CGC-1754-24	12/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1754-24 En respuesta a su Comunicación CVB2024-0830.
CGC-1755-24	12/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1755-24 Entregable para cierre Programa Recuperación Derecho de vía

CGC-1756-24	12/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS	CGC-1756-24 Remisión informe semanal de interventoría No.106 del 6 al 12 de septiembre de 2024
CGC-1757-24	13/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1757-24 SOLICITUD INFORME MENSUAL LABORATORIO - AGOSTO
CGC-1758-24	16/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1758-24 RESPUESTA A OFICIO CVB2024-0837, CON OBSERVACIONES A INFORME AMBIENTAL DEL PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2024
CGC-1759-24	16/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1759-24 Respuesta a su comunicado CVB2024-0801 Fichas prediales 080I-UF2-T1-MCVLGV y 081I-UF2-T1-MCVLGV.
CGC-1760-24	17/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1760-24 OBSERVACIONES LUEGO DE RECORRIDO DE OBRA
CGC-1761-24	17/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1761-24 Respuesta a su comunicado CVB2024-0802, Entrega sabana predial, sabana de avalúo y tira predial mes agosto de 2024.
CGC-1762-24	17/09/2024	GOBERNACION DEL ATLANTICO	CGC-1762-24 RADICACIÓN ACTAS DE REUNIÓN SOCIOPREDIAL, AMBIENTAL y TÉCNICO No (159, 160,161, 162,163, 164, 165, 165 A, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 177)
CGC-1763-24	17/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1763-24 Hallazgos de obra
CGC-1764-24	18/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1011-1764-24 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y CRONOGRAMA A COMPROMISOS PACTADOS EN ACTA DE REUNIÓN No. 183
CGC-1765-24	18/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1765-24 Puntos de oxidación en estructura de puente peatonal Sagrado Corazón

CGC-1766-24	19/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS	CGC-1766-24 Remisión informe semanal de interventoría No.107 del 13 al 19 de septiembre de 2024
CGC-1767-24	20/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1767-24 Alcance a la comunicación CGC-1011-1745-24 Respuesta comunicado CVB2024-0811 Entrega modificación ficha predial 067L.
CGC-1768-24	21/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1768-24 Respuesta a comunicado CVB2024-0864. Revisión del informe de la prueba de carga estática en los puentes 1 y 2 en el Deprimido Uninorte.
CGC-1769-24	23/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1769-24 SOLICITUD ATENCIÓN AL HALLAZGO DE LA CONTRALORÍA
CGC-1770-24	23/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1770-24 Alcance a la comunicación CGC-1011-1745-24 Respuesta comunicado CVB2024-0811 Entrega modificación ficha predial 056I
CGC-1771-24	24/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1771-24 Respuesta a comunicado CVB2024-0860. Revisión del informe del procedimiento de instalación de la losa sobre lámina colaborante en el puente Peatonal Sagrado Corazón.
CGC-1772-24	25/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1772-24 Respuesta a su comunicado CVB2024-0825 Ficha predial 065A-L-UF2-T1-MCVLG y 066A-L-UF2-T1-MCVLGV.
CGC-1773-24	26/09/2024	GOBERNACION DEL ATLANTICO	CGC-1773-24 Respuesta a comunicado CVB2024-0774. Revisión propuesta diseño de señalización vial Tramo 1.
CGC-1774-24	27/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS	Pronunciamiento sobre comunicado CVB2024-887. Concepto de Interventoría a solicitud de Otrosí para prórroga hasta el 30 de noviembre de 2024 del contrato de obra N°202203141 suscrito entre la Gobernación del Departamento del Atlántico y el Consorcio Vial Barranquilla.

CGC-1775-24	26/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1775-24 Remisión informe semanal de interventoría No. 108 del 20 al 26 de septiembre 2024
CGC-1776-24	27/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1776-24 Respuesta a su comunicación CVB2024-0884- Remisión expediente predial 0043 D-UF2-T1-MCVLGV predio adquirido
CGC-1777-24	27/09/2024	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA- CVB	CGC-1777-24 Respuesta a sus Oficios CVB2024-0834 y CVB2024-0889, Entrega de Acta parcial de cobro No. 21, ajustada, periodo agosto 6 a septiembre 5 de 2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- A corte de 30 de septiembre de 2024, el contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado del 86,62%, contra un porcentaje programado del 94,24% reportando un atraso del 7,62%.
- Se requiere reforzar y mantener la señalización del PMT, en especial los auxiliares de transito sobre la carrera 46 para el cruce peatonal.

- Se debe realizar la cubicación en las fundidas de las estructuras del deprimido. Se han evidenciado incidentes de falta de concreto en la finalización de las fundidas.

- Se debe realizar el texturizado a la superficie de la losa de pavimento en el tiempo adecuado, puesto que se está realizando muy fresco y la superficie de las placas está quedando muy rugosa.

- Se deben realizar reuniones de comité de obra para el seguimiento de los compromisos, dada la fecha próxima de finalización del proyecto.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- A la fecha de corte de este informe, hay un total de rendimientos generados igual a 11.498.573,45 COP. Durante el periodo de septiembre de 2024, se realiza el reintegro de $1,01 pesos, aún falta por reintegrar al Tesoro Nacional $1,09 pesos por concepto de rendimientos, generados durante el mes de junio.

- Aunque la sumatoria de los compromisos reportados para el contrato de obra No. 202203141 es mayor al valor del contrato, se cumple con la afectación presupuestal consignada en este.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Se debe realizar un plan de choque para cumplir con la gestión predial de la UF2.
- Se deben realizar actividades de sensibilización en el programa de cultura vial, por situaciones identificadas en el cruce indebido de peatones, específicamente de estudiantes, sobre la vía.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No. 1011 de 2022.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Durante el mes de septiembre, la interventoría presenta el Informe mensual No.25 correspondiente al mes de agosto de 2024, así como también el acta de costos No.25. Ambos documentos son revisados, subsanados y aprobados por la supervisión.

- Por medio del Oficio No.2024S-VATL-065019 de fecha 13 de septiembre de 2024, la supervisión le remite al Consorcio Gis Caribe, el requerimiento No.2024EE0175344 de fecha 12 de septiembre de 2024 de la Contraloría General de la República, en donde el Ente de Control informa la programación de la visita de inspección técnica del proyecto.


- Por medio del Memorando Individual No.2024I-VATL-067569 de fecha 17 de septiembre de 2024, la supervisión le solicita a la unidad ejecutora se entregue el concepto jurídico sobre el pago de la adquisición de predios del convenio interadministrativo No.2018 de 2021.

- Por medio del Oficio No.2024S-VATL-068633 de fecha 24 de septiembre de 2024, la supervisión le remite al Consorcio Gis Caribe, la observación realizada por la Contraloría General de la Republica sobre la señalización vial del proyecto, y se le solicita se implemente un Plan de Acción para el cumplimiento de las medidas de seguridad en obra junto con la señalización reglamentaria.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
22.446.555
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA