REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 008

DEL *01* DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

DATOS GENERALES	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S. A
OBJETO DEL PROYECTO:	"EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III." (MÓDULO VII)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ SA-EDU-012-2024
CONTRATO DE OBRA MÓDULO VII:	SA-EDU-019-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE OBRA No.08

Elaboró:	Ing. Natalia Castillejo Arraut	07 de enero de 2025
Aprobó:	Ing. Cristian Pachon Corredor	09 de enero de 2025
Responsable:	Ing. Luis Carlos Pérez	09 de enero de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 5

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 7
2.3. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO. 7
2.4 BARRIOS INTERVENIDOS 11

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA. 11

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 11
3.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 13
3.2.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 14
3.2.1.1 ACTAS PARCIAL DE OBRA 14
3.2.1.2. ACTAS GENERALES 14
3.2.2 MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO 15
3.2.2.1. OTROSÍES – ADICIONES – PRORROGAS 15
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE EJECUCIÓN AL CONTRATO SA-EDU-019-2024 NO SE PRESENTARON MODIFICACIONES AL CONTRATO. 15
3.2.2.2 SUSPENSIONES Y REINICIOS 15
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE EJECUCIÓN AL CONTRATO SA-EDU-019-2024 NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES Y/O REINICIOS. 15
3.2.2.3 ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA 15
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE EJECUCIÓN AL CONTRATO SA-EDU-019-2024 NO SE PRESENTARON ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA. 15
3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 15
3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS CON LEVANTAMIENTO 15
3.3.2. VIVIENDAS INTERVENIDAS A FECHA DE CORTE DEL INFORME 17
3.3.3. NÚMERO DE VIVIENDAS INTERVENIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 17
3.3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS INTERVENIDAS 18
3.3.4. PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS. EJECUTADO 21

4. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS CONTRATO DE OBRA. 22

4.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA EN LA OBRA. 22
4.2 HERRAMIENTAS MENORES DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 23
4.3 DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 23
4.4 ASPECTOS AMBIENTALES 23
4.5 ASPECTOS SST 24

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 25

LISTA DE CUADROS

Cuadro No. 1 *Listado de barrios* 11
Cuadro No. 2 *Información general del contrato* 11
Cuadro No. 3 *Resumen de las pólizas del Contrato de Obra.* 12
Cuadro No. 4 *Condiciones financieras actualizadas del contrato de obra* 14
Cuadro No. 5 *Actas Parciales de Obra* 14
Cuadro No. 6 *Resumen de las actas del contrato de Obra.* 14

LISTA DE ANEXOS

NUMERO ANEXO	DESCRIPCIÓN	APLICA
1	Registro fotográfico	SI
2	Bitácora de obra	SI
3	Fuentes de materiales	SI
4	Relación de correspondencia enviada	SI
5	Relación de correspondencia recibida	SI

1. INTRODUCCION

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Módulo VII, en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Contratos de Obra:

- Contrato de Obra No.SA-EDU-019-2024

A través de este informe, se presenta el proceso técnico, administrativo, ambiental y financiero a cargo del CONSORCIO C&V BARRANQUILLA, en la ejecución del Contrato de Obra N.º SA-EDU-019-2024 suscrito con Edubar S.A. con el fin de informar el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de esta.

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

2.1 Antecedentes Del Proyecto

EDUBAR S.A. siendo una empresa de economía mixta del orden Distrital con un capital público superior al 50%, participa en la ejecución de Planes de Ordenamiento, planes parciales, proyectos de estratificación, valorización, programas de reasentamiento y de adquisición predial, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, interventoría y construcción, así como la promoción de sociedades y negocios innovadores.

Que dentro del desarrollo del objeto de la empresa esta planear, acometer y ejecutar conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las entidades públicas territoriales o descentralizadas.

EDUBAR S.A. ofrece servicios de renovación urbana dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones a entes territoriales, entidades estatales y entes privados. En razón a lo anterior, tiene en ejecución diferentes Convenios Interadministrativos y contratos con particulares en los que se desarrollan actividades como; Diseños de Planes de Reasentamiento, Adquisición Predial, Consultorías, Interventorías, y otros. Dentro de la misión de

EDUBAR S.A., está: “Construir Espacios Urbanos para generar una ciudad competitiva, ambientalmente sostenible y con calidad en el nivel de vida de sus habitantes” y el objetivo estratégico de la sociedad corresponde a “Garantizar auto sostenibilidad y perdurabilidad empresarial de EDUBAR a través de la realización de proyectos de gran impacto socio-económico, innovación tecnológica y gestión eficiente para ratificarla como la organización social líder y de proyectos de Desarrollo Urbano de Barranquilla, y así mejorar la competitividad del Departamento del Atlántico y la Región Caribe”.

Que la Constitución Política Colombiana en su artículo 2 establece los fines esenciales del Estado y afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. Así mismo en su artículo 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades sociales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación.
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los Municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley construir las obras que demandan proceso local.
Que según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
En Barranquilla cada vez más ciudadanos tienen acceso a vivienda propia. Sin embargo, lograr que los ciudadanos tengan acceso a vivienda de calidad, requiere mucho más que simplemente generar unidades y ponerlas al mercado. Por lo anterior, desde la administración se realizarán esfuerzos por el mejoramiento cualitativo de la vivienda, que complementen la estrategia de más unidades de vivienda.

Para lograr estos propósitos, el Plan de Gobierno inscrito por el alcalde, “Barranquilla Imparable”, comprende en su Capítulo 07. Vivienda – Mejoramiento de Viviendas y Titulación de predios: “Preservar el arraigo de los habitantes a sus territorios debe ser una opción para nuestras comunidades. Creemos que los programas de Mejoramiento de vivienda y la Titulación de predios, que
trabajaremos de la mano con el Ministerio de vivienda serán vitales para que podamos ayudar a los hogares barranquilleros a mejorar cualitativamente el estado de sus viviendas.”

2.2. Localización del Proyecto.

El objeto contractual se desarrollará en los barrios perteneciente al Suroriente del Distrito de Barranquilla



2.3. Obras Contempladas en el Proyecto.

Las principales necesidades de la comunidad en materia de intervención para mejorar las condiciones de dignidad y calidad de las viviendas identificadas por el Distrito y que requieren ser priorizadas en las zonas más vulnerables en diferentes localidades del Distrito de Barranquilla: MÓDULO VII – 1.135 mejoramientos de viviendas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	
282	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UN
293	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN
288	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UN
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"	ML
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"	ML

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML
8892	REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND
8893	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML
1683	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3
2	**PISO BAÑO Y VIVIENDA**	
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
901	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	M2
8748	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS	M2
8895	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
8897	ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
1448	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS	ML
3	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL	M2
419	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2
262	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UN
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN
3,2	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND
3,4	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML
4	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	
417	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML
4,1	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND
1161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UN
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2
4,3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2", ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	ML
1847	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	M3
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG
5	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2
5,1	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND
671	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
6	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp	UND
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	UND
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	UND
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND
6,7	CERTIFICACIÓN RETIE	UND
7	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND
7,4	ASEO GENERAL	M2
	ITEMS NO PREVISTOS	
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND
NP 02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML
NP 03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2
NP 05	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	UND
NP 08	PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA	UND
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	ML

2.4 Barrios Intervenidos

La intervención de los mejoramientos de vivienda se realiza en la zona suroriente, la cual se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38; al suroriente con el río Magdalena; al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo, y al sur con los límites del municipio de Soledad.

Los barrios asignados y donde se han adelantado diferentes actividades hasta la presente fecha por parte del CONSORCIO C&V BARRANQUILLA en el marco del contrato SA-EDU-019-2024 son los siguientes:

Cuadro No. 1 *Listado de barrios*

BARRIO
El Ferry
Jose Antonio Galan
La Chinita
La Luz
Las Colinas
Rebolo
San Nicolas
Villanueva

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información General del Contrato de Obra

Cuadro No. 2 *Información general del contrato*

INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	SA-EDU-019-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
NIT:	901814280-8
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPÉR RUÍZ

INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III (MODULO VII)
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M.L (24.690.129.955,96)
FECHA DE INICIO:	15 de mayo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de junio de 2025
SUPERVISIÒN DISTRITAL	Se suscribió contrato interadministrativo CD – 12 – 2024 – 0003 con los siguientes datos:
	SUPERVISOR: DIEGO ANDRÈS RODAS OVALLE
	FECHA DE DESIGNACIÒN: 12 DE JUNIO DE 2024

Cuadro No. 3 *Resumen de las pólizas del Contrato de Obra.*

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL	
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA No.:	400054902
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024

RIESGO	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2024	30/10/2025	2.469.012.995.60

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2024	30/06/2028	1.234.506.497.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	30/06/2027	2.469.012.995.60

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA No.:	400054903
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024

RIESGO	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10 / 4 / 2024	30 / 06 / 2025	$ 1.481.407.797,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10 / 4 / 2024	30 / 06 / 2025	$ 1.481.407.797,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10 / 4 / 2024	30 / 06 / 2025	$ 1.481.407.797,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10 / 4 / 2024	30 / 06 / 2025	$ 1.481.407.797,00

3.2 Balance Financiero del Contrato

El contrato de obra No. **SA-EDU-019-2024** presenta un valor total de veinticuatro mil seiscientos noventa millones ciento veintinueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos con noventa y s30 / 06 / 2025eis centavos MCTE **(24.690.129.955,96)**. Durante este periodo de ejecución del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, el contratista de obra **CONSORCIO C&V BARRANQUILLA** presentó acta parcial de obra dentro del marco de este contrato. En tal sentido las condiciones financieras del contrato de obra se mantienen de la siguiente manera:

Cuadro No. 4 *Condiciones financieras actualizadas del contrato de obra*

ACTAS DE COBRO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR COBRADO	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
01, 02, 03, 04, 05, 06	$**24.690.129.955,96**	$7,743,080,084.87	**$ 16,947,049,541.23**	31.36 %

3.2.1 Actas Generadas al Contrato

3.2.1.1 Actas Parcial de Obra

Cuadro No. 5 *Actas Parciales de Obra*

ACTA	PERIODO	VALOR ACTA
01	15 DE MAYO DE 2024 – 11 DE JUNIO DE 2024	$952.830.826,58
02	12 DE JUNIO DE 2024 – 31 DE AGOSTO DE 2024	$1.563.035.103,30
03	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$1.196.719.686,99
04	01 DE OCTUBRE DE 2024 – 15 DE OCTUBRE DE 2024	$531.814.134,70
05	16 DE OCTUBRE DE 2024 – 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 1,623,661,047.32
06	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1,875,019,615.82

3.2.1.2. Actas Generales

Cuadro No. 6 Resumen de las actas del contrato de Obra.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	15 de mayo de 2024
ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS N°1	12 de junio de 2024
ACTA MODIFICATIVA No.1	20 de junio de 2024
ACTA MODIFICATIVA No.2	31 de octubre de 2024
ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS N°2	05 de noviembre de 2024

3.2.2 Modificaciones realizadas al Contrato.

3.2.2.1. Otrosíes – Adiciones – Prorrogas

Durante el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 de ejecución al contrato **SA-EDU-019-2024** se presentó la prórroga No.1 al contrato SA-EDU-019-2024 en la cual se establece como nuevo plazo de finalización el día 30 de junio de 2025.

3.2.2.2 Suspensiones Y Reinicios

Durante el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 de ejecución al contrato **SA-EDU-019-2024** no se presentaron suspensiones y/o reinicios.

3.2.2.3 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obra

Durante el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 de ejecución al contrato **SA-EDU-019-2024** no se presentaron actas de modificaciones de cantidades de obra.

3.3 Actividades Desarrolladas por el Contratista

Durante el periodo de ejecución de 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 se desarrollan las siguientes actividades:

3.3.1. Listado De Viviendas Con Levantamiento

BARRIO	CANTIDAD
El Ferry	1
Jose Antonio Galán	96
La Chinita	152
La Luz	178
Las Colinas	1
Rebolo	269
San Nicolas	8
Villanueva	1
	706



GRÁFICO 1: Levantamientos acumulados al corte por mes.




GRÁFICO 2: Levantamientos realizados en el periodo.

3.3.2. Viviendas Intervenidas A Fecha De Corte Del Informe

BARRIO	CANTIDAD
El Ferry	1
Jose Antonio Galan	36
La Chinita	121
La Luz	96
Rebolo	236
Villanueva	1
	491




GRÁFICO 3: Viviendas intervenidas en el mes de octubre por barrio.

3.3.3. Número de viviendas Aperturadas por mes




GRÁFICO 4: Viviendas aperturadas al corte por mes.

3.3.3.1. Listado De Viviendas Intervenidas

Nombre Y Apellido	Dirección	Barrio
Elberto Antonio Avila Polo	C 34 3A 32	Jose Antonio Galan
Erania Zuñiga De Vega	C 34 3A 60	Jose Antonio Galan
Taborda Lopez Denis Gludis	C 34 4A 10	Jose Antonio Galan
Salas Julio Pablo Emilio	C 34 4A 12	Jose Antonio Galan
Mariela Delcarmen Bolivar Quiroz	C 34B 5A 21	Jose Antonio Galan
Nelsys Isabel Romero Valdez	C 34C 2B1 104	Jose Antonio Galan
Rosa Manuela Valdez Rodelo	C 34C 2B1 118	Jose Antonio Galan
Ana Maria Novoa Cardenas	C 34C 2B1 68	Jose Antonio Galan
Jair Antonio Cerpa Gutierrez	C 34C 3A 67	Jose Antonio Galan
Francisca Prudencia Obando Galviz	C 34C 3A 90	Jose Antonio Galan
Esther Victoria Monsalvo Agüero	C 34C 3A 91	Jose Antonio Galan
Decideria Ariza Cervantes	C 35 2 113	Jose Antonio Galan
Gladis Solano Caro	C 35 2 183	Jose Antonio Galan
Edilsa Maria Posso Estrada	C 35A 2 218	Jose Antonio Galan
Sara Raquel Jimenez De Orellano	C 36 3A 88	Jose Antonio Galan

Nombre Y Apellido	Dirección	Barrio
Ana Leon Cerda	C 36B 2A 30	Jose Antonio Galan
Castro Rivera Maria Eugenia	D 36B 3A 104	Jose Antonio Galan
Lidibett Oviedo Cañas	K 2A1 37C1 42	Jose Antonio Galan
Juana Morales Ospino	K 3A 34 25	Jose Antonio Galan
Amanda Lucia Caro Barcinilla	K 3A 34C 30	Jose Antonio Galan
Mario Alberto Maza Almanza	K 3A 35A 29	Jose Antonio Galan
Roberto Garcia Morales	K 3A 36B 04	Jose Antonio Galan
Garcia Ruiz Auristela	K 3A 36B 38	Jose Antonio Galan
Blanco Villalobos Irene	K 3A 36B 54	Jose Antonio Galan
Morelos De Garcia Herlinda	K 4 35A 18	Jose Antonio Galan
Cira Cenith Rico Cantillo	C 11 10A 08	La Chinita
Johannys Katiusca Ortiz Plata	C 11 10B 18	La Chinita
Luz Zoraida Orellano Torres	C 11 11B 33	La Chinita
Martha Eulises Rojano Palma	C 12B 12B 29	La Chinita
Ana Cecilia Fontalvo Gonzalez	C 14A 13 10	La Chinita
Wadalia Maria Meza Villa	C 16C 12C 25	La Chinita
Ester Rodriguez Clemente	C 16C 12C 35	La Chinita
Myriam Del Carmen Reyes Vizcaino	C 17 12C 14	La Chinita
Gilberto Luis Dominguez Medina	C 17 12C 18	La Chinita
Marelis Judith Garizabalo Cervantes	C 5B 13A 19	La Chinita
Argenida Velasco Cordoba	C 5C 13A 14	La Chinita
Marta Maria Silie De Lara	C 9 11 13	La Chinita
Genis Del Carmen Jordan Cervantes	K 11A 16 35	La Chinita
Victoria Vega Correa	K 11A 16 43	La Chinita
Rosa Linda Salcedo Colon	K 12 5B 100	La Chinita
Claudia Patricia Pantoja Meriño	K 12B 5B 30	La Chinita
Guillermo Ortega Escobar	K 12C 9A 55	La Chinita
Margarita Rosa Romero Rodriguez	K 15 6 75	La Chinita
Luis Gabriel Velilla Ortega	C 10 17B 154	La Luz
Montañéz De Cárdenas Rosalbina	C 10 17C 17	La Luz
Minelis Delcarmen Ortega Guerrero	C 10 20 31	La Luz
Gloria Esther Polo De Jimenez	C 10 20 48	La Luz
Ines Maria Ojeda Velaides	C 10 22 61	La Luz

Nombre Y Apellido	Dirección	Barrio
Maribel Paola Arellano Estor	C 10 23 21	La Luz
Stanley Antonio Jimenez Consuegra	C 10 23 30	La Luz
Elsa María Rojano Caballero	C 10 23 80	La Luz
Maria Del Carmen Rua Orozco	C 10 25 05	La Luz
Buelvas Barrozo Maria Teresa	C 11 17B 68	La Luz
Barros Perez Karen Elena	C 12 17 10	La Luz
Yadira Esther Tolentino Patiño	C 13 21 46	La Luz
Rafael Antonio Sierra Yepes	C 13 21 84	La Luz
Martha Cecilia Fonnegra De Jimenez	C 14 17B 127	La Luz
Paulino Jose Robles Romero	C 14 17B 34	La Luz
Maribel Villalba Amador	C 14 17B 69	La Luz
Rocio Maria Obredor Contreras	C 15 20 43	La Luz
Nelly Cecilia Lopez Arevalo	C 8 17B 33	La Luz
Claudia Rosa Perez Garizabalo	C 8 17B 36	La Luz
Iluminada Guzman Hernandez	C 9 17B 126	La Luz
Rafael Enrique Sierra Lopez	C 9 17B 138	La Luz
Marquez Cañedo Alerto Antonio	C 9 17B 94	La Luz
Mejia Ebrat Boris Antonio	K 15A 7 47	La Luz
Isley Sanchez	K 16 11 47	La Luz
De Avila Gutierrez Nancy Judith	K 16 7 62	La Luz
Santiago Hormechea Astrid Del Rosario	K 16A 11 08	La Luz
Diana Beatriz Bula Corro	K 16A 6 40	La Luz
Myrian Murillo Villegas	K 16A 6 53	La Luz
Enedis Ester Perez Moreno	K 16A 6 63	La Luz
Jose Delfin Rodriguez Miranda	K 16A 6 99	La Luz
Mendoza Mendoza Gloria Judith	K 16A 7 91	La Luz
Martinez Paez Dilsa	K 17 10 29	La Luz
Padilla Caballero Mariana Judith	K 17 12 03	La Luz
Maria Teresa Charrasquiel Cassiani	K 17B 5 155	La Luz
Fabio Fidel Franco Casiani	K 17B 5 157	La Luz
Francisco Antonio Obregon Mercado	K 17B 5 190	La Luz
Adela Victoria Cantillo Gutierrez	K 17B 7 06	La Luz
Ruiz Casadiego Ninfa Mery	K 17C 10 16	La Luz

Nombre Y Apellido	Dirección	Barrio
Yadira Esther Orozco Herrera	K 20 14 41	La Luz
Caballero Polo Jose Antonio	C 10 23 33	Rebolo
Maria Eugenia Bracamonte Padilla	C 10 28 115	Rebolo
Rivera Acosta Ana Teresa	C 10 28 55	Rebolo
Yeri Antonio Dearco Barros	C 10 28 70	Rebolo
Wilfrido Jose Jimenez Cera	C 10 28 75	Rebolo
Mildred Patricia Perez Perez	C 11 24 20 22	Rebolo
Maryuris Brochero De Avila	C 11 35 105	Rebolo
Lida Leonor Zamora Morales	C 12 29 109	Rebolo
Daniel Armando Ariza Ortega	C 13 25 18	Rebolo
Jacqueline Johanna Meriño Contreras	C 14 26 111	Rebolo
Kelly Veronica Guette Villafañe	C 23 23 51	Rebolo
Carlos Alberto Lopez Ortega	C 13 25 14	Rebolo
Alexander Eliecer Perez Mendoza	K 25 21 65	Rebolo
Jaier Alfonso Delgadillo Mantilla	K 26 20 43	Rebolo
Sandra Milena Bustamante Suarez	K 29 15 01	Rebolo
Marilyn Del Carmen Pertuz De La Hoz	K 41N 2B 290	Villanueva

Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas durante este período.

3.3.4. Porcentaje de avance programado VS. Ejecutado

A continuación, presentamos porcentajes de avance ejecutado vs. Programado.

PORCENTAJE DE AVANCE		
MES	EJECUTADO	PROGRAMADO
MAYO	1,32%	1,76%
JUNIO	6,96%	7,05%
JULIO	13,92%	12,33%
AGOSTO	21,15%	19,38%
SEPTIEMBRE	28,02%	26,43%
OCTUBRE	31,72%	33,48%
NOVIEMBRE	34,71%	40,53%
DICIEMBRE	43,26%	45,81%




GRÁFICO 5: Porcentajes de avance diciembre.

4. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS CONTRATO DE OBRA.

4.1 Personal del Contratista en la Obra.

Se mantuvo en obra el siguiente personal promedio:

NOMBRE	CARGO
LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ	Director de Obra
CRISTIAN PACHON CORREDOR	Ingeniero Residente de Obra
JAVIER ORLANDO SANABRIA	Ingeniero Residente de Obra
YEFERSON ELIAS DUARTE NIEVES	Ingeniero Residente de Obra
IVAN LOPEZ ROMERO	Profesional de apoyo
DECIRÉ ARROYO PATERNINA	Profesional de apoyo
LUISA GUZMAN URSOLA	Inspector de obra
CARLOS MAESTRE	Inspector de obra

NOMBRE	CARGO
NATALIA CASTILLEJO ARRAUT	Profesional de Apoyo
ANDRES FELIPE GELVEZ	Ingeniero Ambiental
MARIA ANGÉLICA PALOMINO	Profesional social
AILIN MORALES DEL VALLE	Profesional social
FANNY HOENISBERG	Profesional social
PAOLA CRISTINA PICON	Ingeniera Electricista
EMMA MANTILLA CASTELLANOS	Profesional SST
ANGIE PAOLA DIAZ SERRANO	Profesional administrativo

4.2 Herramientas menores del Contratista en la Obra

Las actividades realizadas para llevar a cabo las mejoras locativas de las viviendas en intervención requieren de herramientas menores: pala, palín, nivel, cortadora cerámica, reglas metálicas, buggy, cincel, mona, martillo, palustre, separadores cerámicos, llanas metálicas y plásticas, brochas, rodillos, flexómetro.

4.3 Dificultades Presenciadas durante el desarrollo del contrato

Durante el periodo del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, se han presentado dificultades de tipo logístico y reparto de materiales, las cuales se han ido solucionando, esto debido principalmente al difícil acceso en algunas zonas de los barrios principalmente La Chinita, en donde solo ingresan vehículos de baja capacidad de carga.

Adicionalmente, el aumento de los frentes de trabajo y del personal en obra ha hecho que los frentes de obras eléctricas y de carpintería presenten algunos retrasos los cuales se han subsanado duplicando los proveedores de ambos servicios.

4.4 Aspectos Ambientales

Durante el desarrollo de la obra, se implementaron y ejecutaron todos los componentes ambientales establecidos en el plan de manejo ambiental, con el fin

de minimizar los impactos negativos sobre el entorno natural y social. Se realizaron acciones de recolección de limpieza, manejo adecuado de desechos peligrosos, así como la implementación de medidas de mitigación y compensación para asegurar la sostenibilidad del proyecto. (ver detalles en informe anexo)



Imagen 1: *Evidencias fotográficas Aspectos Ambientales*

4.5 Aspectos SST

Durante la ejecución de la obra, se implementaron y desarrollaron todos los componentes de SST establecidos en el plan de gestión de SST, con el fin de garantizar la protección y bienestar de los trabajadores, así como la prevención de incidentes y accidentes laborales. Se realizaron capacitaciones y entrenamientos a todo el personal, se implementaron medidas de control de riesgos, se llevaron a cabo inspecciones y monitoreos periódicos, y se establecieron procedimientos de emergencia y respuesta a incidentes. Además, se cumplió con la legislación y normativa vigente en materia de SST, asegurando un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los involucrados en la obra. (ver detalles en informe anexo).



Imagen 2: *Evidencias fotográficas SST*

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se consolida información de las actividades ejecutadas por el Módulo VII, en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en el contrato de obra: No.SA-EDU-019-2024, donde se presenta un avance técnico en cuanto a levantamiento, en el barrio La Chinita del 13.39% (respecto al total del proyecto), barrio El Rebolo del 23.70% (respecto al total del proyecto), barrio José Antonio Galán del 8.46% (respecto al total del proyecto), barrio La luz del 15,68 % (respecto al total del proyecto), barrio el ferry del 0,09% (respecto al total del proyecto), barrio Las colinas del 0,09% (respecto al total del proyecto), barrio San Nicolás del 0,70% (respecto al total del proyecto), barrio Villanueva del 0,09% (respecto al total del proyecto)y las pendientes por levantamiento del 37,79, y las viviendas intervenidas representan el 43,26 % de avance en obra a la fecha del corte del presente informe. Las viviendas finalizadas a la fecha son del 39.03%.

El proyecto en su etapa inicial ha presentado dificultades de tipo logístico y de mano de obra principalmente. Sin embargo, el consorcio en el ejercicio de sus funciones y velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales ha aumentado un 100% su flota logística y ha realizado exhaustivos controles y filtros para la permanencia de la mano de obra.

Se ha trabajado arduamente por corregir los imprevistos presentados en obra y aumentar la calidad de las actividades ejecutadas en equipo con la interventoría y la supervisión de manera que el avance del proyecto ha sido satisfactorio. Se han logrado los resultados esperados y superados los desafíos, asegurando la calidad del proyecto.

Ha sido de vital importancia el trabajo en equipo del equipo técnico y social junto con la entidad contratante y el distrito para lograr superar los obstáculos que se han presentado en términos técnicos, de seguridad y de cultura en las comunidades intervenidas

LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ
R CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 - Registro fotográfico

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	8 Del 1 12 24 al 31 12 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 1.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN MARCELINO CESAR FIGUEROA



Foto No 2.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN MARCELINO CESAR FIGUEROA



Foto No 3.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN MILAGRO DE LOS SANTOS PEREA



Foto No 4.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN MILAGRO DE LOS SANTOS PEREA



Foto No 5.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN WENDY PAOLA GARCIA



Foto No 6.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN WENDY PAOLA GARCIA



Foto No 7.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN MARLENE AMPARO FERREIRA



Foto No 8.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN MARLENE AMPARO FERREIRA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	8 Del 1 12 24 al 31 12 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 9.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN MARIA VICTORIA PAEZ



Foto No10.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN MARIA VICTORIA PAEZ



Foto No 11.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN JAIRO ENRIQUE DE LA CRUZ



Foto No12.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN JAIRO ENRIQUE DE LA CRUZ



Foto No 13.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN CANDELARIA PACHECO



Foto No 14.	INTERVENCIONES BARRIO JOSE ANTONIO GALAN CANDELARIA PACHECO



Foto No 15.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ SIXTA BOBADILLA MEZA



Foto No 16.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ SIXTA BOBADILLA MEZA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	8 Del 1 12 24 al 31 12 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 17.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ APOLINAR GUTIERREZ NIEBLES



Foto No 18.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ APOLINAR GUTIERREZ NIEBLES



Foto No19.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ IVETH MARIA DE LA HOZ



Foto No20	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ IVETH MARIA DE LA HOZ



Foto No 21.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ MARTHA CECILIA CARRANZA



Foto No 22.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ MARTHA CECILIA CARRANZA



Foto No 23.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ JULIA ROSA VILLAREAL



Foto No 24.	INTERVENCIONES BARRIOLA LUZ JULIA ROSA VILLAREAL

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	8 Del 1 12 24 al 31 12 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 25.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ ERIKA CAICEDO ALVARADO



Foto No 26.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ ERIKA CAICEDO ALVARADO



Foto No 27.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ YANCY MILLER DE LA HOZ



Foto No 28.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ YANCY MILLER DE LA HOZ



Foto No 29.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ MARIA EUGENIA CAMACHO



Foto No 30.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ MARIA EUGENIA CAMACHO



Foto No 31.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ VINELVA GAVIRIA RODRIGUEZ



Foto No 32.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ VINELVA GAVIRIA RODRIGUEZ

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	8 Del 1 12 24 al 31 12 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 33.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ ISLENIA ROMERO



Foto No 34.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ ISLENIA ROMERO



Foto No 35.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ LUZ MARINA MARTINEZ



Foto No 36.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ LUZ MARINA MARTINEZ



Foto No 37.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ LEYDIS MARINA MARTINEZ



Foto No 38.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ LEYDIS MARINA MARTINEZ



Foto No 39.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ DIANA RODRIGUEZ ARRIOLA



Foto No 40.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ DIANA RODRIGUEZ ARRIOLA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	8 Del 1 12 24 al 31 12 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 41.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ



Foto No 42.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ



Foto No 43.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ ISABEL DE AVILA DE LA CRUZ



Foto No 44.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ ISABEL DE AVILA DE LA CRUZ



Foto No 45.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ JOSE MARIA ARRIETA



Foto No 46.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ JOSE MARIA ARRIETA



Foto No 47.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ VITELBA ROSA PEDROZA



Foto No 48.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ VITELBA ROSA PEDROZA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	8 Del 1 12 24 al 31 12 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 49.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ROSA CATALINA SANCHEZ



Foto No 50.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ROSA CATALINA SANCHEZ



Foto No 51.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ORLANDO AYALA



Foto No 52.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ORLANDO AYALA




Foto No 53.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO EDUARDO GUITERREZ



Foto No 54.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO EDUARDO GUITERREZ

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	8 Del 1 12 24 al 31 12 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 55.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ROQUE MENDOZA



Foto No 56.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ROQUE MENDOZA



Foto No 57.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ MIGUEL ANGEL ORTIZ



Foto No 58.	INTERVENCIONES BARRIO LA LUZ MIGUEL ANGEL ORTIZ



Foto No 59.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LUCIA RUIZ



Foto No 60.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LUCIA RUIZ

Anexo No. 2-Bitacora de obra

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ELBERTO AVILA POLO C 34 3 A 32 -JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	3746646	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ERENIA ZUÑIGA DE VEGA C 34 3 A 60 -JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	22394319	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	TABORDA LOPEZ DENIS GLUDIS C 34 4A 10 -JOSE ANTONIO GALAN			C.C.	32712313	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

11-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
26-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	SALAS JULIO PABLO EMILIO C 34 4A 12-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	72151182	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
20-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07

DIRECCIÓN	MARIELA DELCARMEN BOLIVAR QUIROZ C 34B 5A 21-JOSE ANTONIO GALAN	**C.C.**	22338798	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

11-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
20-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	NELSYS ISABEL ROMERO VALDEZ C 34C 2B1 104-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	32748195	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ROSA MANUELA VALDEZ RODELO C 34C 2B1 118-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	22852293	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
11-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ANA MARIA NOVOA CARDENAS C 34C 2B1 68-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	32762322	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	JAIR ANTONIO CERPA GUTIERREZ C 34C 3A 67-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	**72291915**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A			
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	FRANCISCA PRUDENCIA OBANDO GALVIZ C 34C 3A 90-JOSE ANTONIO GALAN			C.C.	**22257068**	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ESTHER VICTORIA MONSALVO AGÜERO C 34C 3A 91-JOSE ANTONIO GALAN	**C.C.**	22425162	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	DECIDERIA ARIZA CERVANTES C 35 2 113-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	22687021	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
11-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
11-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**				
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**				
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
12-12-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	GLADIS SOLANO CARO C 35 2 183-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	22270474	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**				
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**				
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
11-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	EDILSA MARIA POSSO ESTRADA C 35A 2 218-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	57400695	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
12-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
11-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y	**N/A**			

		BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	SARA RAQUEL JIMENEZ DE ORELLANO C 35A 2 218-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	36542511	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**			
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
26-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
23-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y	**N/A**			

		BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ANA LEON CERDA C 36B 2A 30-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	32698289	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

13-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
12-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
14-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
14-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
23-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CASTRO RIVERA MARIA EUGENIA D 36B 3A 104-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	32734522	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
12-12-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
26-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

14-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
19-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y	**N/A**			

		BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	LIDIBETT OVIEDO CAÑAS K 2A1 37C1 42- JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	22338798	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	JUANA MORALES OSPINO K 3A 34 25- JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	22842738	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**				
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	Amanda Lucia Caro Barcinilla K 3A 34C 30-JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	32722344	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	11-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
11-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
11-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-12-2024 A 16-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024 A 16-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

13-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
14-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
14-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
23-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
17-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

11-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
23-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
24-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

24-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
26-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
02-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
28-12-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
30-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07

DIRECCIÓN	MARIO ALBERTO MAZA ALMANZA K 3A 35A 29- JOSE ANTONIO GALAN	**C.C.**	8771112	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ROBERTO GARCIA MORALES K 3A 36B 04- JOSE ANTONIO GALAN	**C.C.**	9262610	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	Garcia Ruiz Auristela K 3A 36B 38- JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	**32634366**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	Blanco Villalobos Irene K 3A 36B 54- JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	**26701935**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MORELOS DE GARCIA HERLINDA K 4 35A 18- JOSE ANTONIO GALAN			**C.C.**	**32620970**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CIRA CENITH RICO CANTILLO C 11 10A 08-LA CHINITA			**C.C.**	32658930	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**		CARLOS MAESTRE	
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	JOHANNYS KATIUSCA ORTIZ PLATA C 11 10B 18- LA CHINITA			**C.C.**	1007349221	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
09-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
10-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	LUZ ZORAIDA ORELLANO TORRES C 11 11B 33-LA CHINITA			**C.C.**	**26862623**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
12-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARTHA EULISES ROJANO PALMA C 12B 12B 29-LA CHINITA			**C.C.**	**22446699**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ANA CECILIA FONTALVO GONZALEZ C 14A 13 10-LA CHINITA			**C.C.**	**32862497**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07

DIRECCIÓN	WADALIA MARIA MEZA VILLA C 16C 12C 25-LA CHINITA	**C.C.**	**39026140**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
09-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
15-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07

DIRECCIÓN	Ester Rodriguez Clemente C 16C 12C 35-LA CHINITA	**C.C.**	**22419173**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
09-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MYRIAM DEL CARMEN REYES VIZCAINO C 17 12C 14-LA CHINITA			C.C.	**22397398**	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	Gilberto Luis Dominguez Medina C 17 12C 18-LA CHINITA			**C.C.**	**72211868**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARELIS JUDITH GARIZABALO CERVANTES C 5B 13A 19-LA CHINITA			**C.C.**	**32870572**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
09-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	ARGENIDA VELASCO CORDOBA C 5C 13A 14-LA CHINITA	C.C.	39301393	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	09-12-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MARTA MARIA SILIE DE LARA C 9 11 13-LA CHINITA			C.C.	**39087500**	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	Victoria Vega Correa K 11A 16 43 -LA CHINITA			**C.C.**	**22377019**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	ROSA LINDA SALCEDO COLON K 12 5B 100-LA CHINITA			C.C.	**36385230**	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
09-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CLAUDIA PATRICIA PANTOJA MERIÑO K 12B 5B 30-LA CHINITA			**C.C.**	**44153847**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
15-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07

DIRECCIÓN	GUILLERMO ORTEGA ESCOBAR K 12C 9A 55-LA CHINITA	**C.C.**	**7470517**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
14-12-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**				
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MARGARITA ROSA ROMERO RODRIGUEZ K 15 6 75-LA CHINITA			C.C.	**32787643**	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
09-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07

DIRECCIÓN	LUIS GABRIEL VELILLA ORTEGA C 10 17B 154-LA LUZ	**C.C.**	3768077	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A			
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**				
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
21-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
15-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MONTAÑÉZ DE CÁRDENAS ROSALBINA C 10 17C 17- LA LUZ			C.C.	22424818	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
13-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MINELIS DELCARMEN ORTEGA GUERRERO C 10 20 31- LA LUZ			**C.C.**	22338798	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
06-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
06-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	GLORIA ESTHER POLO DE JIMENEZ C 10 20 48- LA LUZ			**C.C.**	32644870	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
06-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	INES MARIA OJEDA VELAIDES C 10 22 61- LA LUZ			C.C.	22338798	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
03-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
04-12-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Maribel Paola Orellano Estor C 10 23 21-LA LUZ			C.C.	1143430548	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	17-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
17-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
17-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
17-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
17-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
17-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 21-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
18-10-2024 A 21-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
21-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
17-10-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
29-10-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
17-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
18-10-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-10-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
27-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

27-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
29-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
07-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
30-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	STANLEY ANTONIO JIMENEZ CONSUEGRA C 10 23 30- LA LUZ			**C.C.**	22338798	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
07-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ELSA MARÍA ROJANO CABALLERO C 10 23 80- LA LUZ			**C.C.**	39087500	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
07-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARIA DEL CARMEN RUA OROZCO C 10 25 05- LA LUZ			**C.C.**	22338798	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
07-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
10-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07		
DIRECCIÓN	BUELVAS BARROZO MARIA TERESA C 11 17B 68- LA LUZ			**C.C.**	**22295387**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
09-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	BARROS PEREZ KAREN ELENA C 12 17 10- LA LUZ			**C.C.**	1143438781	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
12-12-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	YADIRA ESTHER TOLENTINO PATIÑO C 13 21 46-LA LUZ			C.C.	**32815430**	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	09-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-12-2024 A 11-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024 A 11-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-12-2024 A 13-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024 A 13-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

09-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-11-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
11-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
21-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

09-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
11-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

19-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
21-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
23-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	RAFAEL ANTONIO SIERRA YEPES C 13 21 84- LA LUZ			**C.C.**	72196263	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
04-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y	**N/A**			

		BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARTHA CECILIA FONNEGRA DE JIMENEZ C 14 17B 127-LA LUZ			**C.C.**	22412336	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	17-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
17-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
17-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 21-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
18-10-2024 A 21-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
17-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
17-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
22-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
29-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
28-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
24-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

17-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
19-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

27-10-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
27-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
29-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-10-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-10-2024		ASEO GENERAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07		
DIRECCIÓN	PAULINO JOSE ROBLES ROMERO C 14 17B 34- LA LUZ			**C.C.**	**22338798**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARIBEL VILLALBA AMADOR C 14 17B 69-LA LUZ			**C.C.**	32765992	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	17-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
17-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
17-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 21-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
18-10-2024 A 21-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
17-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
29-10-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-10-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-10-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
27-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

27-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ROCIO MARIA OBREDOR CONTRERAS C 15 20 43-LA LUZ			**C.C.**	32738376	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

16-10-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	

16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-10-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	NELLY CECILIA LOPEZ AREVALO C 8 17B 33-LA LUZ			C.C.	55238108	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

16-10-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-10-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
15-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
25-10-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CLAUDIA ROSA PEREZ GARIZABALO C 8 17B 36-LA LUZ			**C.C.**	32867200	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	

16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-10-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
18-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
25-10-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ILUMINADA GUZMAN HERNANDEZ C 9 17B 126-LA LUZ			**C.C.**	25963462	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A			
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**				
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**				
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-10-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	

16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	RAFAEL ENRIQUE SIERRA LOPEZ C 9 17B 138- LA LUZ			**C.C.**	6868352	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARQUEZ CAÑEDO ALBERTO ANTONIO C 9 17B 94 - LA LUZ			**C.C.**	12588867	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07

DIRECCIÓN	MEJIA EBRAT BORIS ANTONIO K 15A 7 47 – LA LUZ	**C.C.**	8729129	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
16-12-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
128-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO,	**N/A**			

		BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ISLEY SANCHEZ K 16 11 47- LA LUZ			**C.C.**	51736759	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
05-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	DE AVILA GUTIERREZ NANCY JUDITH K 16 7 62 – LA LUZ			C.C.	22616774	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**		CARLOS MAESTRE		
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	SANTIAGO HORMECHEA ASTRID DEL ROSARIO K 16A 11 08- LA LUZ			**C.C.**	32719076	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
03-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
11-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	DIANA BEATRIZ BULA CORRO K 16A 6 40– LA LUZ			C.C.	22616774	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MYRIAN MURILLO VILLEGAS K 16A 6 53- LA LUZ			**C.C.**	22618626	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
04-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
09-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ENEDIS ESTER PEREZ MORENO K 16A 6 63– LA LUZ			**C.C.**	22642063	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**		CARLOS MAESTRE	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
05-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	JOSE DELFIN RODRIGUEZ MIRANDA K 16A 6 99-LA LUZ			C.C.	8725433	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-10-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MENDOZA MENDOZA GLORIA JUDITH K 16A 7 91– LA LUZ			**C.C.**	32824178	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARTINEZ PAEZ DILSA K 17 10 29- LA LUZ			**C.C.**	22348723	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A			

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
13-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	PADILLA CABALLERO MARIANA JUDITH K 17 12 03– LA LUZ			C.C.	1143449970	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
05-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
05-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
06-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARIA TERESA CHARRASQUIEL CASSIANI K 17B 5 155-LA LUZ			**C.C.**	22446002	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

16-10-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
16-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**				
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
16-10-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
26-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
24-10-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
25-10-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	Fabio Fidel Franco Casiani K 17B 5 157-LA LUZ			C.C.	8568107	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
16-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

16-10-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	

16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-10-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
18-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
25-10-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	FRANCISCO ANTONIO OBREGON MERCADO K 17B 5 190-LA LUZ			**C.C.**	9020816	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
26-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	

16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-10-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
25-10-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-10-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ADELA VICTORIA CANTILLO GUTIERREZ K 17B 7 06- LA LUZ			**C.C.**	72196263	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
06-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-12-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	RUIZ CASADIEGO NINFA MERY K 17C 10 16- LA LUZ			**C.C.**	32644870	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	03-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
03-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
03-12-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-12-2024 A 05-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024 A 05-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
05-12-2024 A 07-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024 A 07-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

04-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
05-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
10-12-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
04-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
17-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
11-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
06-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
10-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
14-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	YADIRA ESTHER OROZCO HERRERA K 20 14 41-LA LUZ			C.C.	32656581	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 19-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
18-10-2024 A 19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
19-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
16-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
16-10-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
19-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
21-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
16-10-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
26-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
25-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
24-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
25-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
26-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
09-10-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
01-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
29-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	CABALLERO POLO JOSE ANTONIO C 10 23 33– REBOLO			C.C.	39087500	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	HADER COLON	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
10-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
10-12-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	HADER COLON	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO,	**N/A**			

		BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
Carlos Felizola Cavero.	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MARIA EUGENIA BRACAMONTE PADILLA C 10 28 115– REBOLO			C.C.	32731583	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	RIVERA ACOSTA ANA TERESA C 10 28 55– REBOLO			C.C.	44158069	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	YERI ANTONIO DEARCO BARROS C 10 28 70– REBOLO			C.C.	44158069	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	WILFRIDO JOSE JIMENEZ CERA C 10 28 75-REBOLO	C.C.	72176985	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MILDRED PATRICIA PEREZ PEREZ C 11 24 20 22– REBOLO			C.C.	39094576	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**				
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**				
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARYURIS BROCHERO DE AVILA C 11 35 105-REBOLO			**C.C.**	55235724	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	16-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-10-2024 A 18-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024 A 18-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
18-10-2024 A 21-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
18-10-2024 A 21-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
21-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

16-10-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
16-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
21-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
22-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
17-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
23-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
23-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
23-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
23-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
18-10-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
24-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
19-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
21-10-2024		FILOS O CARTERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
22-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
25-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
27-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
27-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

28-10-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
12-10-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
03-10-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
31-10-2024		ASEO GENERAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
30-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cabrera.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	LIDA LEONOR ZAMORA MORALES C 12 29 109-REBOLO	C.C.	32889964	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	DANIEL ARMANDO ARIZA ORTEGA C 13 25 18-REBOLO			C.C.	8785943	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
05-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	JACQUELINE JOHANNA MERIÑO CONTRERAS C 14 26 111-REBOLO			**C.C.**	1129534963	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	KELLY VERONICA GUETTE VILLAFAÑE C 23 23 51-REBOLO			C.C.	22534438	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	01-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
01-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
01-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
01-10-2024 A 03-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
01-10-2024 A 03-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
03-10-2024 A 05-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
03-10-2024 A 05-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
05-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

01-10-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
02-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**				
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**				
05-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
09-10-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
08-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	
07-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK	

01-10-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
01-10-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
08-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
08-10-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-10-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
08-10-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
08-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

07-10-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
08-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
08-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
08-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
01-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-10-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
08-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
08-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTEGA C 13 25 14-REBOLO			**C.C.**	72192771	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**				
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
06-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ALEXANDER ELIECER PEREZ MENDOZA K 25 21 65-REBOLO			**C.C.**	72161017	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	01-10-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
01-10-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
01-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
01-10-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
01-10-2024 A 03-10-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
01-10-2024 A 03-10-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
03-10-2024 A 05-10-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-10-2024 A 05-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-10-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
02-10-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
01-10-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
04-10-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
01-10-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
01-10-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
05-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
05-10-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
05-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
05-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-10-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
08-10-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**				
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**				

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
08-10-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
08-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
08-10-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

07-10-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
08-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
08-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
08-10-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-10-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-09-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
01-10-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-10-2024		ASEO GENERAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
08-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
08-10-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	JAIER ALFONSO DELGADILLO MANTILLA K 26 20 43-REBOLO			**C.C.**	1143424368	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
05-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	SANDRA MILENA BUSTAMANTE SUAREZ K 29 15 01-REBOLO			**C.C.**	55237906	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	CARLOS MAESTRE	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
05-12-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
12-12-2024	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	CARLOS MAESTRE	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MARILYN DEL CARMEN PERTUZ DE LA HOZ K 41N 2B 290-VILLANUEVA			C.C.	**1002025486**	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	05-12-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-12-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-12-2024 A 06-12-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024 A 06-12-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-12-2024 A 09-12-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-12-2024 A 09-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

05-12-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
06-12-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
10-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-12-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
07-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**				
19-12-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-12-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
12-12-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

05-12-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-12-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
14-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
18-12-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
17-12-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-12-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-12-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-12-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-12-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-11-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-12-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-12-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	**N/A**			
		PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA	**N/A**			

		INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA **NOMBRE:** Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**FIRMA** **NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

Anexo No. 3 - Fuentes de materiales

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que G.M. ARENAS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT número No. 9004043946 y RINAGUI Y COMPAÑÍA S.A.S. con NIT número No. 8300669514, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. GER-122 ubicado en el municipio SANTO TOMÁS-ATLANTICO y PALMAR DE VARELA-ATLANTICO, para la exploración y explotación de un yacimiento de ARENA .

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 30 días del mes de junio del año 2022.

Pedro Perez

Cargo Responsable

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 14 AGO. 2013 G.A. № - 003755

Señor(a):
SOCIEDAD INGRES Y CIA LTDA
Carrera 38 No. 110 – 75 Vía a Juan Mina
Barranquilla

Ref: Resolución No. - № - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 15 AGO. 2013 G.A.

№ - 003781

Señor(a):
RINAGUI Y CIA S.A.S.
Carrera 38 No. 110 – 75 Vía a Juan Mina
Barranquilla

Ref: Resolución No. № - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 15 AGO. 2013 G.A.

№ - 003782

Señor(a):
GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA.
Calle 99 No.56 - 41
Barranquilla

Ref: Resolución No. № - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: 000459 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante la Ley 99/93 reglamentada por el Decreto 2820 de 2010, teniendo en cuenta lo señalado en el decreto 2811 de 1974, el Decreto 1791 de 1996, ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, concedió a la empresa INGRES Y CIA LTDA, identificada con Nit No.830.106.010-1, Licencia Ambiental para la actividad minera en el predio amparado por el Titulo Minero GER-122, por el término de duración de la obra, en un área de 10 Hectáreas, en jurisdicción del Municipio de Santo Tomás - Atlántico.

Que a través de la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, esta Corporación modifica la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, en el sentido de ampliar la licencia ambiental inicialmente otorgada para un área de 400 hectáreas, por el término de duración de la obra y se otorgó además un permiso de emisiones atmosféricas por el término de cinco (5) años.

Que por medio del oficio No.005767 del 8 de julio de 2013, el señor Gonzalo Medina Sayo, en calidad de representante legal de la empresa INGRES Y CIA LTDA. solicita autorización para la cesión de la licencia ambiental que le fuere concedida a la empresa que representa, por esta Autoridad Ambiental, sobre el predio amparado con el contrato de concesión minera No.GER-122, en el Municipio de Santo Tomás, a favor de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo. Que para ello allega la siguiente información y documentos: Copia autenticada del contrato de cesión de derechos y obligaciones de la licencia ambiental y demás permisos ambientales otorgados a la empresa INGRES Y CIA LTDA, certificado de existencia y representación legal de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S. y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., Resolución No.00144 del 1° de abril de 2013, por medio de la cual se declara la cesión del 100% de los derechos y obligaciones que le corresponde a la empresa Ingres y Cía. Ltda. dentro del contrato de concesión Minera GER-122, expedida por la Agencia Nacional de Minería, y Constancia de Ejecutoria de la Resolución No.00144 del 1° de abril de 2013, de la Agencia Nacional de Minería.

FUNDAMENTOS LEGALES:

Competencia de la C.R.A.

Que el articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales como entes, "*...encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente...*"

Que según el articulo 30 ibidem: "*es objeto de todas las Corporaciones Autónomas Regionales la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: № · 000459 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, consagra dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: *"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva..."*

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÀNTICO

Que el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 señala que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficiencia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Que el precitado artículo, determina que el principio de eficacia, en virtud del cual los procedimientos deben lograr su finalidad; superando obstáculos formales, igualmente la actividad administratjva debe centrarse en el análisis de la oportunidad en la toma de decisiones tendencias al logro de estos resultados en forma oportuna, guardando estrecha relación con la meta y objetivos.

Que en el expediente No.1909-252, se encuentra la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, por medio de la cual se le otorga una licencia ambiental a la empresa Ingres y Cía. Ltda, para el desarrollo de la actividad de minería, por el término de la vida útil del proyecto; modificada por la Resolución No. 000318 del 16 de junio de 2008, por medio de la cual se amplía el área de la licencia ambiental y se otorga un permiso de emisiones atmosféricas a dicha empresa.

Que en vista que a la fecha la licencia ambiental concedida y el permiso de emisiones atmosféricas, se encuentran vigentes y teniendo en cuenta lo solicitado por la empresa Ingres y Cía. Ltda. a través de su oficio No.005767 del 8 de julio de 2013, resulta procedente acceder a lo solicitado, y en tal sentido se procede a resolver la petición.

Que el Decreto 2820 de 2010, señala en cuanto a la cesión de licencias ambientales:

"Artículo 33. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial...". Además señala el artículo que los interesados en la cesión deben anexar con la solicitud copia del documento que contenga la cesión y certificado de existencia y representación legal, si se trata de personas jurídicas, o la identificación si se trata de personas naturales.

Que el artículo 95, del Decreto 2811 de 1974 establece: *"Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total ó parcialmente, el derecho que se le haya concedido".*

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se deriven de las actuaciones y actividades previstas en la Resolución No. 00274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008.

Que es del caso indicar que con los documentos aportados se acreditó ante esta Corporación, el interés jurídico de la empresa Ingres y Cía. Ltda. para ceder los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental y del permiso de emisiones

atmosféricas que le fueren otorgados, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma, por lo tanto se considera procedente autorizar dicha cesión a nombre de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo.

Que el articulo 107 en su inciso tercero de la ley 99 de 1993: "*las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o los particulares…*"

Que es procedente la cesión de los derechos y obligaciones en cabeza de la empresa INGRES Y CIA LTDA., con ocasión de la licencia ambiental otorgada por la Resolución 00274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, teniendo en cuenta que de acuerdo con el contrato de cesión firmado por el LA empresa Ingres y Cía. Ltda., la empresa Rinagui y Cía. S.A.S. y la empresa G.M. Arenas y Transportes Ltda., la empresa Ingres y Cía. Ltda, cede el total de sus derechos sobre la licencia ambiental para el desarrollo de la actividad minera en un área de 400 hectáreas por el término de duración de la obra y de un permiso de emisiones atmosféricas, por el término de cinco años, en el predio amparado con el contrato de concesión minera No.GER-122, ubicado en el Municipio de Santo Tomás – Atlántico.

Que el artículo 70 de la ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: "La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del C.C.A., y tendrá como interesado a cualquiera persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al sistema nacional ambiental publicará un boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite".

Que el presente acto deberá publicarse en los términos establecidos en el art. 71 de la ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: "*Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo*".

Que teniendo en cuenta que mediante la ley 1437 de 2011 se derogó el Código Contencioso Administrativo, creado por el Decreto 01 de 1984, el artículo aplicable es el 73 de dicha ley, el cual establece: "ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No. 0 0 0 4 5 9 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

Dadas entonces las precedentes consideraciones, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza la Cesión de la licencia ambiental y demás permisos ambientales, otorgados mediante Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, en cabeza de la empresa INGRES Y CIA LTDA, identificada con Nit No.830.106.010-1, a favor de las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo.

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como beneficiarios de la licencia ambiental y del permiso de emisiones atmosféricas otorgada a través de la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, para el desarrollo de la actividad minera en el predio amparado por el Contrato de Concesión Minera No.GER - 122, ubicado en jurisdicción del Municipio de Santo Tomás – Atlántico, a las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, quienes asumen como cesionarios total de los derechos y obligaciones derivadas de lo mismo.

PARAGRAFO: Igualmente las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, serán responsables de los elementos, actos y hechos principales y accesorios generados como consecuencia de la ejecución del proyecto y de los actos administrativos emitidos como resultado del seguimiento efectuado a los instrumentos ambientales otorgados, a sus modificaciones, adiciones, aclaraciones y/o complementos, y de los actos administrativos de seguimiento y control que se expidan como consecuencia de la cesión autorizada, a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: En virtud de la cesión autorizada mediante la presente resolución, las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, serán responsables ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de los efectos económicos que resulten de la decisión de los procesos sancionatorios, administrativos o judiciales que se encuentren en curso, relacionados en los actos administrativos contenidos en el expediente 1909-252.

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional del Atlántico supervisará y/o verificará en cualquier momento lo dispuesto en el presente acto administrativo, cualquier desacato de la misma podrá ser causal para que se apliquen las sanciones conforme a la ley.

ARTICULO QUINTO: Publíquese por parte de las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, la parte resolutiva del presente proveído en un periódico de amplia circulación en los términos del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: 0 0 0 4 5 9 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

artículo 73 de la ley 1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67 y 68 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede por escrito el recurso de reposición ante la Dirección General de esta Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de su notificación, el cual podrá presentarse por el interesado o su apoderado legalmente constituido, en los términos del artículo 76 de la ley 1437 de 2011.

Dada en Barranquilla a los 14 AGO. 2013

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Alberto Escolar.
ALBERTO ESCOLAR VEGA
DIRECTOR GENERAL

Exp: 1909-252
Elaboró: Amira Mejía. Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente de Gestión Ambiental (c)

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO
A los 20 días del mes de Agosto
de 2013 Notifico personalmente el
contenido de la providencia anterior
Adriana Ramírez C.C. 32.795337
de 22/08/13 y T.P. No.
A quien se le advierte que contra esta
procede el recurso de reposición
El Notificado

Anexo No. 4 - Relación de correspondencia enviada

AREA CONYCA	RESPONSABLE	RADICADO INTERNO DE SALIDA	FECHA SALIDA	ASUNTO	NOMBRE DESTINATARIO	ENTIDAD/EMPRESA
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10046-2024	12/12/2024	Entrega Factura Acta Parcial No.4 Edubar	DIANA ROMERO	EDUBAR SA
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10047-2024	16/12/2024	Entrega Acta Parcial No.5 Edubar	DIANA ROMERO	EDUBAR SA
GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10048-2024	16/12/2024	Entrega Informes Mensuales de Obra No.7	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

Anexo No. 5 - Relación de correspondencia recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA MES DE DICIEMBRE

RADICADO	NOMBRE REMITENTE	ENTIDAD/EMPRESA	ASUNTO	FECHA DE INGRESO
CIBQ-2024-036-S	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Comité de seguimiento Social No. 7	10/12/2024
CIBQ-2024-194-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Retraso en Cronograma	12/12/2024
CIBQ-2024-197-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Aprobación de Informes Mensuales (Septiembre y Octubre)	12/12/2024
CIBQ-2024-201-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Sugerencias Técnicas Para Entrega de Viviendas	18/12/2024
CIBQ-2024-204-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Retraso en Cronograma	18/12/2024
CIBQ-2024-206-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Especificación de Personal Encargado y Estado de Casas en Ejecución Durante Período de Vacaciones.	19/12/2024
CIBQ-2024-070-A	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	OBSERVACIONES AMBIENTALES EN OBRA	20/12/2024
CIBQ-2024-207-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Sugerencias Técnicas de Viviendas	20/12/2024
CIBQ-2024-210-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Ajuste en Actividades Programadas	23/12/2024
CIBQ-2024-211-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Problemáticas identificadas en visitas de seguimiento.	24/12/2024
IP-FM-34	ANGELLY CRIALES ANIBAL	EDUBAR S.A	Acta de acuerdo de Precios No. 2 firmada.	26/12/2024