Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**VIAS DEL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LOTE 1
LONGITUD DEL CORREDOR: 27 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2553-2023 Lote 1		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO MACIZO CAUCA	NIT:	901.732.108-6
CONFORMACIÓN:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT 901.347.937-4 (10%) ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS – NIT 822.006.084-8 (90%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO LA SIERRA – LOS ROBLES – RÍO BLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 1-		
Fecha de Inicio:	14/11/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-019957
Valor Inicial:	$5.103.122.825 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 5.103.122.825	$ 0	$ 5.103.122.825
TOTAL				**$ 5.103.122.825**	**$ 0**	**$ 5.103.122.825**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 1	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS BERKLEY COLOMBIA SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 510.312.282,5	**No. 68888 Anexo No. 2**	18-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.551.561.412,5		18-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 1.020.624.565		18-07-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1.530.936.847,5		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$ 104.601.000		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 464.000.000	**No. 20162 Anexo No. 1**	18-07-2023	31-12-2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-010	7/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	REVISIÓN Y CONCEPTO DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO
INT-RUTAS-011	7/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	REVISIÓN Y CONCEPTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

INT-RUTAS-014	8/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	REVISIÓN Y CONCEPTO EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO
INT-RUTAS-015	10/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ESTADO DE APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL
INT-RUTAS-016	10/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL CTO 2553 DE 2023
INT-RUTAS-017	15/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO OCMC-0019 DEL 15/11/2023 DECLARATORIA DE EMERGENCIA
INT-RUTAS-021	21/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD
INT-RUTAS-028	30/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	COMUNICADO CON RADICADO No. OCMC-00030, SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.
INT-RUTAS-029	30/11/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2553 de 2023 – LOTE 1 ATENCIÓN AL COMUNICADO OCMC-00028
INT-RUTAS-030	30/11/2023	INVIAS	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2553 de 2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LOTE 2

LONGITUD DEL CORREDOR: 22.47Km

CONTRATO DE OBRA No.	2528-2023 Lote 2		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO JORYEZVIC	NIT:	901.732.117-2
CONFORMACIÓN:	YEZITD CORNEJO OCHOA PARTICIPACION 40% NIT 91.208.401 YEZVIC ZOMAC S.A.S PARTICIPACION 20% NIT 901.677.384-7 JAVO INGENIERÍA S.A.S PARTICIPACION 40% NIT 900.202.917-0		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO EL SALERO – SAN PEDRO – CHAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 2”		
Fecha de Inicio:	17/11/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-021011
Valor Inicial:	$ 3.341.531.044 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			

Valor Actual:	
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Fecha de Fin:	31/12/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 3.341.531.044	$ 0	$ 3.341.531.044
TOTAL				**$ 3.341.531.044**	**$ 0**	**$ 3.341.531.044**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 1	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS BERKLEY COLOMBIA SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 334.153.104,45	**No. 68861 Anexo No. 1**	14-07-2023	**No. 68861 Anexo No. 1**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.538.866.200		14-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 668.306.208,8		14-07-2023	31-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$1.002.459.313.2		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$7.140.000		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 520.000.000	**No. 20156 Anexo No. 0**	18-07-2023	27-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-018	17/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	APROBACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA
INT-RUTAS-019	17/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	REVISION DE HOJAS DE VIDA PROPUESTAS LOTE 2
INT-RUTAS-020	17/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	REVISION DE EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO
INT-RUTAS-022	22/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	COMUNICADO GEN-006 - DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATO FIDUCIARIO PARA MANEJO DE ANTICIPO
INT-RUTAS-023	24/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	REVISION DE HOJAS DE VIDA PROPUESTAS LOTE 2
INT-RUTAS-024	24/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	APROBACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO
INT-RUTAS-025	24/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	REVISIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS LOTE 2
INT-RUTAS-026	24/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	ESTADO DE APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL
INT-RUTAS-031	30/11/2023	CONSORCIO JORYEZVIC	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2528 de 2023
INT-RUTAS-032	30/11/2023	INVIAS	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2528 de 2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LOTE 3

LONGITUD DEL CORREDOR: 36.2Km

CONTRATO DE OBRA No.	2795-2023 Lote 3		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	NIT:	901.737.681-8
CONFORMACIÓN:	BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S PARTICIPACION 45% NIT 901.460.958-1 TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S PARTICIPACION 45% NIT 901.372.893-4 LT BUILDINGS S.A.S PARTICIPACION 10% NIT 900..371.384-9		

Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO PIEDRA SENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 3.”		
Fecha de Inicio:	22/11/2024	No. de Oficio:	2023S-VBOG-022144
Valor Inicial:	$ 1.659.931.334 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/12/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 1.659.931.334	$ 0	$ 1.659.931.334
TOTAL				**$ 1.659.931.334**	**$ 0**	**$ 1.659.931.334**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 1	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 165.993.133.40	**No. 400049983 Anexo No. 0**	23-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 829.965.667.00		23-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 331.986.266.80		23-07-2023	31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$497.979.400.20		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$5.311.780.27		5 años a partir del Recibo final	

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 390.000.000	**No. 400049996 Anexo No. 0**	26-07-2023	31-12-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-027	27/11/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD
INT-RUTAS-033	30/11/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2795 de 2023
INT-RUTAS-034	30/11/2023	INVIAS	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2795 de 2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2717-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTAS ET	NIT:	901.735.632 - 8
CONFORMACIÓN:	ELSA TORRES ARENALES PARTICIPACIÓN del 50% NIT 63.323.375-2 RT TERRA SAS con una participación del 50% NIT 900.579055-5		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA,		

	SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MACIZO COMPRENDIDO EN LOS TRAMOS LA SIERRA – LOS ROBLES – RIO BLANCO, EL SALERO – SAN PEDRO – CHAPA Y PIEDRASENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	17-10-2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-012627
Valor Inicial:	$ 839.999.937incluido IVA		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición No.1:	$ 0,00		
Adición No.2:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 0,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre del 2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	31 de diciembre del 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	1FC-5 CONVENIOS ACUERDOS Y CARTAS DE INTENCION	001001041920 del 16-FEB-2023	$ 839.999.937	$ 9.130.542	$ 830.869.395
TOTAL				**$ 839.999.937**	**9.130.542**	**$ 830.869.395**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 4.104.816	$ 779.915	$ 4.884.731

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 83.999.993,7	**No. 14-44-101189989 Anexo No. 2**	03-08-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 419.999.968,5		03-08-2023	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 167.999.987,4		03-08-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$ 251.999.981,1		5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Seguimiento y supervisión al proyecto derivado del contrato de obra e interventoría.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizado recorrido de inicio el día 28/11/2023 en desarrollo de los contratos de lote 1,2 y 3

Cordialmente,

_____

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
M.P. No. 19202-79853 CAU