Ingeniero
MAURICIO BETANCOURT JURADO
Gerente Región 5
Subdirección de vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**VIAS DEL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LOTE 1
LONGITUD DEL CORREDOR: 27 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2553-2023 Lote 1		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO MACIZO CAUCA	NIT:	901.732.108-6
CONFORMACIÓN:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT 901.347.937-4 (10%) ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS – NIT 822.006.084-8 (90%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO LA SIERRA – LOS ROBLES – RÍO BLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 1-		
Fecha de Inicio:	14/11/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-019957
Valor Inicial:	$5.103.122.825 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Suspensión No 1	15/02/2024 -31/03/2024		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	13/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	28/05/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 5.103.122.825	$ 0	$ 5.103.122.825
TOTAL				**$ 5.103.122.825**	**$ 0**	**$ 5.103.122.825**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 4	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 35.11%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/02/2024	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
13/012/2023	67	PRORROGA CONTRATO	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS BERKLEY COLOMBIA SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 510.312.282,5	**No. 68888 Anexo No. 3**	18-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.551.561.412,5		18-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 1.020.624.565		18-07-2023	31-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1.530.936.847,5		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$ 104.601.000		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 464.000.000	**No. 20162 Anexo No. 3**	18-07-2023	27-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INT-RUTAS-095	2/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	RESULTADOS DEL RECORRIDO Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS
INT-RUTAS-096	2/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	RESPUESTA OFICIOS No. OCMC-00055 LOTE 1

INT-RUTAS-101	7/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Revisión Diseño Estructural (1) Predimensionamiento Puente El Guineal Lote 1
INT-RUTAS-104	9/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	REMISION INFORME DE ESPECIALISTA VISITA TECNICA LOTE 1
INT-RUTAS-108	10/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Observaciones a los estudios hidráulicos de la quebrada guineal y de la cascada alasana y del estudio hidrológico de la QUEBRADA PERICO. LOTE 1
INT-RUTAS-111	12/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Aval solicitud de suspencion LOTE 1
INT-RUTAS-113	12/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Cronograma al estudios y diseño
INT-RUTAS-116	12/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	SOLICITUD DE AJUSTES A LA DOCUMENTACIÓN SOCIAL ENTREGADA LOTE 1
INT-RUTAS-120	13/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	COMUNICADO OCMC-00060 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN
INT-RUTAS-121	13/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA INVIAS N°2553 DE 2023
INT-RUTAS-123	19/02/2023	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	SOLICITUD ACTUALIZACION POLIZAS
INT-RUTAS-130	22/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	COMUNICADO INT-RUTAS-130 ATENCIÓN AL COMUNICADO OMC-00063 del 22/02/2024 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE GEOTECNIA-GUINEAL
INT-RUTAS-135	28/02/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Observaciones informe preliminar geotecnia-Guineal lote 1

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LOTE 2

LONGITUD DEL CORREDOR: 22.47Km

CONTRATO DE OBRA No.	2528-2023 Lote 2		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO JORYEZVIC	NIT:	901.732.117-2
CONFORMACIÓN:	YEZITD CORNEJO OCHOA PARTICIPACION 40% NIT 91.208.401 YEZVIC ZOMAC S.A.S PARTICIPACION 20% NIT 901.677.384-7 JAVO INGENIERÍA S.A.S PARTICIPACION 40% NIT 900.202.917-0		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO EL SALERO – SAN PEDRO – CHAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 2”		
Fecha de Inicio:	17/11/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-021011
Valor Inicial:	$ 3.341.531.044 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			

Adición No.3:	
Valor Actual:	
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	16/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Fecha de Fin:	16/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 3.341.531.044	$ 0	$ 3.341.531.044
TOTAL				**$ 3.341.531.044**	**$ 0**	**$ 3.341.531.044**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 4	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 27.84%
% Básico ejecutado acumulado: 2,32%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1312/2023	67	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS BERKLEY COLOMBIA SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 334.153.104,45	**No. 68861 Anexo No. 3**	14-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.538.866.200		14-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 668.306.208,8		14-07-2023	31-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$1.002.459.313.2		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$7.140.000		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 464.000.000	**No. 20156 Anexo No. 3**	18-07-2023	06-05-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-102	8/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA MEDIANTE OFICIO GEN-48, COMPONENTE SOCIAL, LOTE 2
INT-RUTAS-103	8/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD PERSONAL PROFESIONAL EN ZONA DE DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA LOTE 2
INT-RUTAS-105	9/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD DE DOCUMENTACION TECNICA PENDIENTE POR ENTREGAR LOTE 2
INT-RUTAS-107	9/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	AVAL SOLICITUD DE MODIFICACION REPROGRAMACION 1 DEL PROGRAMA DE INVERSIONES LOTE 2
INT-RUTAS-109	10/02/2024		SOLICITUD DE DISEÑOS DE MEZCLAS DE CONCRETO Y ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS LOTE 2
INT-RUTAS-114	12/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD DE ENTREGA E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ACCION LOTE 2
INT-RUTAS-117	12/02/2024		SOLICITUD DE AJUSTES A LA DOCUMENTACIÓN SOCIAL ENTREGADA LOTE 2
INT-RUTAS-118	12/02/2024		VALIDACION PLAN DE CALIDAD LOTE 2
INT-RUTAS-127	20/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD DE PROGRAMACION DETALLADA Y PLAN DE ACCION LOTE 2
INT-RUTAS-128	22/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	APROBACION PAGA SOCIAL LOTE 2
INT-RUTAS-129	22/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	APROBACION PAGA AMBIENTAL LOTE 2
INT-RUTAS-133	23/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD RESPUESTA OBSERVACIONES AJUSTES LOTE 2
INT-RUTAS-136	27/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN VISITA TÉCNICA 14 DE FEBRERO DE 2024
INT-RUTAS-137	28/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Observaciones diseño de mezcla
INT-RUTAS-139	28/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	solicitud de programación semanal de actividades - lote 2
INT-RUTAS-142	29/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	solicitud de entrega de resultados de laboratorios concretos lote 2
INT-RUTAS-144	29/02/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Revisión Diseño Estructural (2) muros de contención Lote 2

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LOTE 3

LONGITUD DEL CORREDOR: 36.2Km

CONTRATO DE OBRA No.	2795-2023 Lote 3		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	NIT:	901.737.681-8
CONFORMACIÓN:	BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S PARTICIPACION 45% NIT 901.460.958-1 TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S PARTICIPACION 45% NIT 901.372.893-4 LT BUILDINGS S.A.S PARTICIPACION 10% NIT 900..371.384-9		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO PIEDRA SENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 3.”		
Fecha de Inicio:	22/11/2024	No. de Oficio:	2023S-VBOG-022144
Valor Inicial:	$ 1.659.931.334 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	22/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Suspensión No 1			
Fecha de Fin:	22/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 1.659.931.334	$ 0	$ 1.659.931.334
TOTAL				**$ 1.659.931.334**	**$ 0**	**$ 1.659.931.334**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 4	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 15,94%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
13/12/2023	67	PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 165.993.133.40	**No. 400049983 Anexo No.3**	23-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 829.965.667.00		23-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 331.986.266.80		23-07-2023	31-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$497.979.400.20		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$5.311.780.27		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 348.000.000	**No. 400049996 Anexo No. 4**	26-07-2023	22-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-099	6/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	NOTIFICACIÓN DE VISITA DE INSPECCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL LOTE 3
INT-RUTAS-100	7/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	AVAL SOLICITUD DE MODIFICACION REPROGRAMACION 1 DEL PROGRAMA DE INVERSIONES LOTE 3
INT-RUTAS-106	9/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD DE DOCUMENTACION TECNICA PENDIENTE POR ENTREGAR LOTE 3
INT-RUTAS-110	10/02/2024	CONSORCIO	SOLICITUD DE DISEÑOS DE MEZCLAS DE

		INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	CONCRETO Y ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS LOTE 3
INT-RUTAS-115	12/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD DE ENTREGA E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ACCION LOTE 3
INT-RUTAS-124	19/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO 013-VIAL-2024 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024 REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL (2) MUROS DE CONTENCIÓN
INT-RUTAS-131	22/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD DE PROGRAMACION DETALLADA Y PLAN DE ACCION LOTE 3
INT-RUTAS-132	23/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS COMPONENTE SOCIAL
INT-RUTAS-134	26/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	Reiteración solicitud respuestas observaciones estructurales muros lote 3 y solicitud plan de acción
INT-RUTAS-138	28/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	Observaciones diseño de mezcla
INT-RUTAS-140	28/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	solicitud de programación semanal de actividades - lote 3
INT-RUTAS-141	28/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	Observaciones Diseño mezcla de 3000 PSI-Piedra Sentada-Lote 3
INT-RUTAS-143	29/02/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	Revisión Diseño Estructural (3) tres muros Piedra Sentada Lote 3

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2717-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTAS ET	NIT:	901.735.632 - 8
CONFORMACIÓN:	ELSA TORRES ARENALES PARTICIPACIÓN del 50% NIT 63.323.375-2 RT TERRA SAS con una participación del 50% NIT 900.579055-5		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MACIZO COMPRENDIDO EN LOS TRAMOS LA SIERRA – LOS ROBLES – RIO BLANCO, EL SALERO – SAN PEDRO –		

	CHAPA Y PIEDRASENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	17-10-2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-012627
Valor Inicial:	$ 839.999.937incluido IVA		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición No.1:	$ 0,00		
Adición No.2:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 0,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre del 2023		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	31 de mayo de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	1FC-5 CONVENIOS ACUERDOS Y CARTAS DE INTENCION	001001041920 del 16-FEB-2023	$ 839.999.937	223.996.105	$ 714.896.576
TOTAL				**$ 839.999.937**	**$ 125.103.361**	**$ 616.003.832**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 83.103.146	$ 15.789.598	$ 98.892.744

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
13/12/2023	67	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 83.999.993,7	**No. 14-44-101189989 Anexo No. 3**	03-08-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 419.999.968,5		03-08-2023	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 167.999.987,4		03-08-2023	31-12-2027
Calidad del Servicio	$ 251.999.981,1		5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Seguimiento y supervisión al proyecto derivado del contrato de obra e interventoría.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
M.P. No. 19202-79853 CAU