Ingeniero
MAURICIO BETANCOURT JURADO
Gerente Región 5
Subdirección de vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**VIAS DEL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LOTE 1
LONGITUD DEL CORREDOR: 27 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2553-2023 Lote 1		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO MACIZO CAUCA	NIT:	901.732.108-6
CONFORMACIÓN:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT 901.347.937-4 (10%) ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS – NIT 822.006.084-8 (90%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO LA SIERRA – LOS ROBLES – RÍO BLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 1-		
Fecha de Inicio:	14/11/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-019957
Valor Inicial:	$5.103.122.825 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Suspensión No 1	15/02/2024 -31/03/2024		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	13/04/2024		
Prórroga 2:	28/07/2024		
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	28/07/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 5.103.122.825	$ 0	$ 5.103.122.825
TOTAL				**$ 5.103.122.825**	**$ 0**	**$ 5.103.122.825**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE OBRA No 5	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 6.83%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/02/2024	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
13/012/2023	67	PRORROGA CONTRATO	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS BERKLEY COLOMBIA SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 510.312.282,5	**No. 68888 Anexo No. 3**	18-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.551.561.412,5		18-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 1.020.624.565		18-07-2023	31-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1.530.936.847,5		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$ 104.601.000		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 464.000.000	**No. 20162 Anexo No. 3**	18-07-2023	27-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-190	1/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS LOTE 1

INT-RUTAS-195		CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	RESPUESTA A OFICIO OCMC-00074
INT-RUTAS-196	2/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Apropiación Diseño la Alazana-Lote 1
INT-RUTAS-206	5/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE QUEBRADA LA ALAZANA
INT-RUTAS-208	5/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO OCMC-00084 DEL 4 DE ABRIL DE 2024 REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN K18+200
INT-RUTAS-209	8/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO OCMC-00074 DEL 1 DE ABRIL DE 2024 HOJAS DE VIDA RESIDENTE, PROFESIONAL SOCIAL Y SISO
INT-RUTAS-211	8/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	RESPUESTA OFICIO OCMC-0078 DEL 01/04/2024 ENTREGA DOCUMENTACION INICIAL-COMPONENTE SOCIAL LOTE 1
INT-RUTAS-214	8/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	SOLICITUD INFORME AMBIENTAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023, ENERO Y FEBRERO DE 2024
INT-RUTAS-217	9/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO DEL 14 DE MARZO DE 2024 DE ESTUDIO DE SUELOS GUINEAL, UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA LAS CABRAS Y LA ALAZANA - LOTE 1.
INT-RUTAS-222	10/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN COMUNICADO OCMC-0086 del 07/04/2024 DISEÑOS ESTRUCTURALES V2-PUENTE GUINELA, BOX Y MUROS GAVION QUEBRADA PERICOS
INT-RUTAS-223	11/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	SOLICITUD DE AJUSTES DEL PAGA
INT-RUTAS-225	12/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	REVISIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS LOTE 1-RIO BLANCO
INT-RUTAS-232	17/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO OCMC-00074 DEL 1 DE ABRIL DE 2024 APROBACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL
INT-RUTAS-234	19/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN COMUNICADO OCMC-00091 DISEÑO ESTRUCTURAL MURO 11+200 VERSION 1
INT-RUTAS-235	19/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	APROBACION DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA
INT-RUTAS-236	19/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN COMUNICADO OCMC-00095 DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K13+900 LA ALAZANA
INT-RUTAS-241	19/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	REITERACIÓN DE LA SOLICITUD INFORME AMBIENTAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024
INT-RUTAS-244	22/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA No. 2
INT-RUTAS-247	23/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	INT-RUTAS-247 L1 Observaciones Geotecnia-Lote 1
INT-RUTAS-250	25/04/2024	CONSORCIO MACIZO	Observaciones Revisión de Concepto Hidráulico

		CAUCA 2023	versión 4-Lote 1
INT-RUTAS-254	26/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL LOTE 1
INT-RUTAS-258	26/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN COMUNICADOS OCMC-102 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2024 DE INFORME FINAL DE ESTUDIO Y DISEÑOS; OCMC-000101 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 RESPUESTA INT-RUTAS-206 OBSERVACIONES MURO ALAZANA Y OCMC-000106 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024 RESPUESTA INT-RUTAS-206 MURO ALAZANA PR 13+900.
INT-RUTAS-259	26/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Solicitud Diseños de concreto e información necesaria para suministro de materiales-Lote 1-Río Blanco
INT-RUTAS-260	26/04/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	L1 ATENCIÓN COMUNICADO OCMC-102 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2024 DE INFORME FINAL DE ESTUDIO Y DISEÑOS-GEO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-BOG-020602	12/04/2024	Subdirección de gestión contractual	Prórroga del contrato 2553 de 2023
2024I-BOG-021365	6/04/2024		

LOTE 2

LONGITUD DEL CORREDOR: 22.47Km

CONTRATO DE OBRA No.	2528-2023 Lote 2		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO JORYEZVIC	NIT:	901.732.117-2
CONFORMACIÓN:	YEZITD CORNEJO OCHOA PARTICIPACION 40% NIT 91.208.401 YEZVIC ZOMAC S.A.S PARTICIPACION 20% NIT 901.677.384-7 JAVO INGENIERÍA S.A.S PARTICIPACION 40% NIT 900.202.917-0		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO EL SALERO – SAN PEDRO – CHAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 2"		
Fecha de Inicio:	17/11/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-021011
Valor Inicial:	$ 3.341.531.044 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			

Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	2
Prórroga 1:	16/042024
Prórroga 2:	22/7/2024
Prórroga 3:	
Fecha de Fin:	22/7/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 3.341.531.044	$ 0	$ 3.341.531.044
TOTAL				**$ 3.341.531.044**	**$ 0**	**$ 3.341.531.044**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 6	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 12.16%
% Básico ejecutado acumulado: 2,32%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS BERKLEY COLOMBIA SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 334.153.104,45	**No. 68861 Anexo No. 3**	14-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.538.866.200		14-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 668.306.208,8		14-07-2023	31-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$1.002.459.313.2		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$7.140.000		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 520.000.000	**No. 20156 Anexo No. 3**	18-07-2023	06-05-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-191	1/04/2024	INVIAS	ALCANCE AL COMUNICADO INT-RUTAS-150 RADICADO 2024E-VUVRAZ-022752 DEL 12/03/2024 INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2528 DE 2023 A CARGO DEL CONSORCIO JORYEZVIC
INT-RUTAS-192	2/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	ATENCIÓN AL COMUNICADO GEN-070 DEL 01 DE ABRIL DE 2024 SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA 2528-2023
INT-RUTAS-193		CONSORCIO JORYEZVIC	Aval Solicitud de Prórroga Lote 2 CHAPA----(PENDIENTE)
INT-RUTAS-194		CONSORCIO JORYEZVIC	INVIAS-Prórroga Lote 2 CHAPA ----(PENDIENTE)
INT-RUTAS-198	4/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	CONCEPTO DE APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE FEBRERO LOTE 2
INT-RUTAS-199	3/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA 2528-2023
INT-RUTAS-205	5/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	ATENCIÓN AL COMUNICADO GEN-073 DEL 01 DE ABRIL DE 2024 DISEÑOS Y PLANOS ESTRUCTURALES
INT-RUTAS-207	5/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	ATENCIÓN AL COMUNICADO GEN-074 Y GEN-075 DEL 02/04/2024 CONCEPTO DE REVISIÓN INFORME GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO – LOTE 2
INT-RUTAS-210	8/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	CONCEPTO APROBACION INFORME SOCIAL DE FEBRERO DE 2024 – LOTE 2
INT-RUTAS-213	8/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD INFORME AMBIENTAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024
INT-RUTAS-216	9/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	CONCEPTO INFORME AMBIENTAL DE MARZO DE 2024
INT-RUTAS-218	9/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS-LOTE 2-CHAPA
INT-RUTAS-219	9/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD INFORME SOCIAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024 LOTE 2
INT-RUTAS-221	9/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD DE DIRECTOR DE OBRA-LOTE 2
INT-RUTAS-228	16/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	ATENCIÓN AL COMUNICADO GEN – 086 DEL 11 DE ABRIL DE 2024 HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA.
INT-RUTAS-229	16/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	OBSERVACIONES SEGURIDAD EN OBRA-LOTE 2-CHAPA
INT-RUTAS-237	19/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA - LOTE 2 - CHAPA
INT-RUTAS-239	19/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	REITERACIÓN DE SOLICITUD INFORME AMBIENTAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y

			ENERO DE 2024
INT-RUTAS-242	22/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	ATENCIÓN COMUNICADO GEN-091 DEL 16 ABRIL DE 2024 OBSERVACIONES SEGURIDAD EN OBRA-LOTE 2-CHAPA
INT-RUTAS-245	22/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA No. 2
INT-RUTAS-248	24/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Respuesta a comunicado hoja de vida Director de Obra
INT-RUTAS-249	25/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Atención comunicado GEN-94 del 20_04_2024 Envío motivo retiro Director
INT-RUTAS-251	25/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Observaciones Revisión de Concepto Hidráulico-Lote 2-CHAPA
INT-RUTAS-253	26/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Respuesta Observaciones OF-INT-RUTAS-137 Caracterización Concreto-Lote 2-CHAPA
INT-RUTAS-255	26/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL LOTE 2
INT-RUTAS-257	26/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	ATENCIÓN AL COMUNICADO GEN – 100 DEL 25 DE ABRIL DE 2024 HOJA DE VIDA ESPECIALISATA EN GEOTECNIA
INT-RUTAS-262	29/04/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Atención_comunicado_GEN-103_del_25_04_2024_Solicitud_ajuste_valor_contractual_Estudios_

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VBOG-020603	12/04/2024	Subdirección de gestión contractual	Prorroga 2528 de 2023

LOTE 3

LONGITUD DEL CORREDOR: 36.2Km

CONTRATO DE OBRA No.	2795-2023 Lote 3		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	NIT:	901.737.681-8
CONFORMACIÓN:	BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S PARTICIPACION 45% NIT 901.460.958-1 TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S PARTICIPACION 45% NIT 901.372.893-4 LT BUILDINGS S.A.S PARTICIPACION 10% NIT 900..371.384-9		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO PIEDRA SENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 3.”		
Fecha de Inicio:	22/11/2024	No. de Oficio:	2023S-VBOG-022144
Valor Inicial:	$ 1.659.931.334 incluido IVA		

Valor Adiciones:	
Adición No.1:	
Adición No.2:	
Adición No.3:	
Valor Actual:	
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	2
Prórroga 1:	13/04/2024
Prórroga 2:	22/07/2024
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	22/07/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 1.659.931.334	$ 0	$ 1.659.931.334
TOTAL				**$ 1.659.931.334**	**$ 0**	**$ 1.659.931.334**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 6	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 17.26%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
13/12/2023	67	PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 165.993.133.40	**No. 400049983 Anexo No.3**	23-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 829.965.667.00		23-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 331.986.266.80		23-07-2023	31-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$497.979.400.20		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$5.311.780.27		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro	$ 390.000.000	**No. 400049996**	26-07-2023	22-04-2024

cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal		**Anexo No. 4**		

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-197	2/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD APERTURA OFICINA SAU LOTE 3
INT-RUTAS-200	3/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA 2795-2023
INT-RUTAS-203	4/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	REVISION Y CONCEPTO DISEÑO ESTRUCTURAL DE (7) SIETE MUROS PIEDRA SENTADA LOTE 3
INT-RUTAS-204	5/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO 022-VIAL-2024 DEL 26 DE MARZO DE 2023 CONCEPTO DE GEOTECNIA Y SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS LOTE 3
INT-RUTAS-212	8/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD INFORME AMBIENTAL MARZO 2024
INT-RUTAS-220	9/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD INFORME SOCIAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024 LOTE 3
INT-RUTAS-224	12/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN.
INT-RUTAS-226	12/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN.
INT-RUTAS-227	16/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	ATENCION AL COMUNICADO 026-VIAL-2024 DEL 11/04/2024 HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL
INT-RUTAS-230	16/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO 026-VIAL-2024 DEL 11 DE ABRIL DE 2024 HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL

INT-RUTAS-231	16/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO 024-VIAL-2024 08/04/2024 ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS REVISIÓN DE COMPONENTE HIDRÁULICO
INT-RUTAS-233	17/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	ATENCIÓN COMUNICADO 024-VIAL-2024 ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS REVISIÓN COMPONENTE GEOTECNIA-LOTE 3-PIEDRA SENTADA.
INT-RUTAS-238	19/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	ATENCIÓN COMUNICADO 025-VIAL-2024 ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS REVISIÓN COMPONENTE ESTRUCTURAL-LOTE 3-PIEDRA SENTADA.
INT-RUTAS-240	19/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	REITERACIÓN DE LA SOLICITUD INFORME AMBIENTAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024
INT-RUTAS-246	22/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA No. 2
INT-RUTAS-256	26/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL LOTE 3
INT-RUTAS-261	26/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	Solicitud Diseños de concreto 210 kgcm2 y 280 kgcm2 -lote 3-piedra sentada
INT-RUTAS-264	30/04/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	Atención comunicado 030-VIAL-2024 Actualización de Diseños revisión Componente Estructural-Lote 3-Piedra Sentada.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VBOG-020596	12/04/2024	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Trámite a la minuta de prórroga del contrato.
2024I-VBOG-021364	12/04/2024		

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2717-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTAS ET	NIT:	901.735.632 - 8
CONFORMACIÓN:	ELSA TORRES ARENALES PARTICIPACIÓN del 50% NIT 63.323.375-2 RT TERRA SAS con una participación del 50% NIT 900.579055-5		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MACIZO COMPRENDIDO EN LOS		

	TRAMOS LA SIERRA – LOS ROBLES – RIO BLANCO, EL SALERO – SAN PEDRO – CHAPA Y PIEDRASENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	17-10-2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-012627
Valor Inicial:	$ 839.999.937incluido IVA		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición No.1:	$ 0,00		
Adición No.2:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 0,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre del 2023		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	31 de mayo del 2024		
Prórroga 2:	31 de julio del 2024		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	31 de julio del 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	1FC-5 CONVENIOS ACUERDOS Y CARTAS DE INTENCION	001001041920 del 16-FEB-2023	$ 839.999.937	$ 377.771.001	$ 462.228.936
TOTAL				**$ 839.999.937**	**$ 377.771.001**	**$ 462.228.936**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 59.842.626	$ 11.370.099	$ 71.212.725

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
04/04/2024	1

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
13/12/2023	67	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 83.999.993,7	**No. 14-44-101189989 Anexo No. 3**	03-08-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 419.999.968,5		03-08-2023	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 167.999.987,4		03-08-2023	31-12-2027
Calidad del Servicio	$ 251.999.981,1		5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VBOG-	15/04/2024	Subdirección de	Prorroga

021027		gestión contractual	

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Seguimiento y supervisión al proyecto derivado del contrato de obra e interventoría.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
M.P. No. 19202-79853 CAU