Ingeniero
MAURICIO BETANCOURT JURADO
Gerente Región 5
Subdirección de vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 31 DE MAYO DEL 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**VIAS DEL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LOTE 1
LONGITUD DEL CORREDOR: 27 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2553-2023 Lote 1		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO MACIZO CAUCA	NIT:	901.732.108-6
CONFORMACIÓN:	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT 901.347.937-4 (10%) ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS – NIT 822.006.084-8 (90%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO LA SIERRA – LOS ROBLES – RÍO BLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 1-		
Fecha de Inicio:	14/11/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-019957
Valor Inicial:	$5.103.122.825 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Suspensión No 1	15/02/2024 -31/03/2024		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	13/04/2024		
Prórroga 2:	28/07/2024		
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	28/07/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 5.103.122.825	$ 0	$ 5.103.122.825
TOTAL				**$ 5.103.122.825**	**$ 0**	**$ 5.103.122.825**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE OBRA No 6	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 32.03%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS BERKLEY COLOMBIA SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 510.312.282,5	**No. 68888 Anexo No. 10**	18-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.551.561.412,5		18-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 1.020.624.565		18-07-2023	28/07/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1.530.936.847,5		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$ 104.601.000		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 464.000.000	**No. 20162 Anexo No. 10**	18-07-2023	27-07-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-271	06/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA	OFICIO No OCMC-114, RESPUESTA DIRECTRICES INFORMES AMBIENTALES

INT-RUTAS-273	08/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Revisión oficio OCMC-117, sobre propuesta de diseño de muro en gaviones (provisional), y propuesta puente abscisa K22+200, lote 1.
INT-RUTAS-274	08/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	OFICIO No OCMC-120, INFORMES AMBIENTALES
INT-RUTAS-276	09/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN OFICIO OCMC-123 RESPUESTA INT-RUTAS-247 GEOTECNIA PR 11+100, 18+200 y 19+800.
INT-RUTAS-277	09/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN COMUNICADO RESPUESTA INT-RUTAS-217 GEOTECNIA GUINEAL PR 10+700, ALAZANA PR 13+900 Y PERICO O CABRAS PR 19+800
INT-RUTAS-279	09/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Observaciones Revisión de Concepto Hidráulico Quebrada La Alazana. -Lote 1-
INT-RUTAS-281	10/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	CONMINACIÓN IMPLEMENTACIÓN PGS L1
INT-RUTAS-287	16/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Revisión oficio OCMC-128, Respuesta INT-RUTAS-273 Muros gavión PR 22+200 Rio - lote 1.
INT-RUTAS-293	20/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Revisión oficio OCMC-128, Respuesta INT-RUTAS-273 Muros gavión PR 22+200 Rio - lote 1
INT-RUTAS-296	21/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	INT-RUTAS-296_Revisión_Análisis_de_Precios_Unitarios_No_previstos_LOTE_1-RÍO_BLANCO_20-05-2024
INT-RUTAS-300	23/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Atención Respuesta oficio OCM-148 Asunto Solicitud Cotizaciones INT-RUTAS-296 Presupuesto
INT-RUTAS-302	24/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Incumplimiento lote 1
INT-RUTAS-304	24/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	INT-RUTAS-304 Respuesta comunicado OCMC-147 Solicitud Formato Rótulo - lote 1
INT-RUTAS-305	24/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	L1 ATENCIÓN COMUNICADO RESPUESTA INT-RUTAS-217 y 277 GEOTECNIA GUINEAL PR 10+700, ALAZANA PR 13+900 Y PERICO O CABRAS PR 19+800
INT-RUTAS-307	27/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	L1 Solicitud mesa de trabajo presencial

INT-RUTAS-308	28/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	SEGUNDA REITERACIÓN DE LA SOLICITUD INFORME AMBIENTAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024
INT-RUTAS-309	28/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	ATENCIÓN COMUNICADO OCMC-141 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-RUTAS-247 Y 276 GEOTECNIA PR 11+100, PR 18+500 y PR 19+800 VERSION 2
INT-RUTAS-311	28/05/2024	CONSORCIO MACIZO CAUCA 2023	Atención Respuesta Oficio OCMC-153 RTA INT-RUTAS-304 PROPUESTA ROTULO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

LOTE 2

LONGITUD DEL CORREDOR: 22.47Km

CONTRATO DE OBRA No.	2528-2023 Lote 2		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO JORYEZVIC	NIT:	901.732.117-2
CONFORMACIÓN:	YEZITD CORNEJO OCHOA PARTICIPACION 40% NIT 91.208.401 YEZVIC ZOMAC S.A.S PARTICIPACION 20% NIT 901.677.384-7 JAVO INGENIERÍA S.A.S PARTICIPACION 40% NIT 900.202.917-0		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO EL SALERO – SAN PEDRO – CHAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 2"		
Fecha de Inicio:	17/11/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-021011
Valor Inicial:	$ 3.341.531.044 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	16/042024		
Prórroga 2:	22/7/2024		
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	22/7/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 3.341.531.044	$ 0	$ 3.341.531.044
TOTAL				**$ 3.341.531.044**	**$ 0**	**$ 3.341.531.044**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 7	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 62.57%
% Básico ejecutado acumulado: 2,32%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS BERKLEY COLOMBIA SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 334.153.104,45	**No. 68861 Anexo No. 4**	14-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.657.067.121,00		14-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 668.306.208,8		14-07-2023	22/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$1.002.459.313.2		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$7.140.000		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 464.000.000	**No. 20156 Anexo No. 4**	18-07-2023	22-07-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-266	02/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Observaciones Revisión de Componente Geotécnico-Lote 2-CHAPA

INT-RUTAS-267	02/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Observaciones Revisión Diseño muros en Gavión 1 y 2 revestido en concreto - Lote 2-CHAPA
INT-RUTAS-270	06/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Respuesta al oficio GEN-105, sobre las observaciones realizadas en el OF-INT-RUTAS-137 Diseño de mezclas y Caracterización agregados para Concreto-Lote 2-CHAPA
INT-RUTAS-272	08/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
INT-RUTAS-275	08/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Reiteración Solicitud de Estudios y Diseños-Lote 2 -CHAPA BSERVACIONES MUROS EN GAVIONES
INT-RUTAS-282	14/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Respuesta oficio GEN-108 Caracterización y diseños Concreto-Lote 2-CHAPA
INT-RUTAS-284	14/05/2024	INVIAS	SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTO LOTE 2
INT-RUTAS-285	15/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	APROBACION INFORMES AMBIENTALES LOTE 2
INT-RUTAS-289	17/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	CONCEPTO INFORMES GS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
INT-RUTAS-291	17/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Atención Respuesta Oficio 110 Subsanación Observaciones Componente Geotecnia Lote 2-Chapa. MURO 1.
INT-RUTAS-292	17/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	INT-RUTAS-292 L2 Observaciones Revisión Oficio 111 Envió Estudio Hidrológico-Lote 2-CHAPA
INT-RUTAS-294	20/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	INT-RUTAS- 294- L2Atención Respuesta Oficio 112 Subsanación observaciones Componente Geotecnia Lote 2-Chapa. Muro 2
INT-RUTAS-297	21/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	L2 Atención Respuesta oficio GEN-114 Respuesta oficio INT-RUTAS-286-Lote 2-

			Chapa
INT-RUTAS-301	24/05/2024	CONSORCIO JORYEZVIC	Respuesta a comunicado GEN-115 alcance proyecto Cto. 2528 - 2023 Lote 2
INT-RUTAS-303	24/05/2024		Respuesta a oficio GEN-098 Caracterización Afirmado La Yescas - Lote 2

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

LOTE 3

LONGITUD DEL CORREDOR: 36.2Km

CONTRATO DE OBRA No.	2795-2023 Lote 3		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	NIT:	901.737.681-8
CONFORMACIÓN:	BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S PARTICIPACION 45% NIT 901.460.958-1 TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S PARTICIPACION 45% NIT 901.372.893-4 LT BUILDINGS S.A.S PARTICIPACION 10% NIT 900..371.384-9		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL MACIZO COMPRENDIDO EN EL TRAMO PIEDRA SENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. LOTE 3.”		
Fecha de Inicio:	22/11/2024	No. de Oficio:	2023S-VBOG-022144
Valor Inicial:	$ 1.659.931.334 incluido IVA		
Valor Adiciones:			
Adición No.1:			
Adición No.2:			
Adición No.3:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	13/04/2024		
Prórroga 2:	22/07/2024		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			

Fecha de Fin:	22/07/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	FC-5 CONVENIOS ACUARDOS Y CARAS DE INTENCION	$ 1.659.931.334	$ 0	$ 1.659.931.334
TOTAL				**$ 1.659.931.334**	**$ 0**	**$ 1.659.931.334**

* Saldo Fenecido

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 7	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 62.54%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	*ÍTEM*	*DESCRIPCIÓN ÍTEM*
N.A		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	*ACTAS Y/O REPROGRAMACIÓN No.*
N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 165.993.133.40	**No. 400049983 Anexo No. 4**	23-07-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 829.965.667.00		23-07-2023	Liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 331.986.266.80		23-07-2023	31-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$497.979.400.20		5 años a partir del Recibo final	
Calidad del servicio	$5.311.780.27		5 años a partir del Recibo final	
Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones: - Perjuicios por daño emergente y lucro cesante - Perjuicios Extrapatrimoniales - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios - Amparo patronal	$ 390.000.000	**No. 400049996 Anexo No. 5**	26-07-2023	22-07-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-RUTAS-268	02/05/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	INT-RUTAS-268 L3Atención comunicado 030-VIAL-2024 Actualización de Diseños revisión Componente Estructural-Lote 3-Piedra Sentada.V9
INT-RUTAS-278	09/05/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	SOLICITUD INFORME AMBIENTAL ABRIL
INT-RUTAS-280	10/05/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	OBSERVACIONES PENDON SAU LOTE 3
INT-RUTAS-290	17/05/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	Atención comunicado 035-VIAL-2024 Revisión diseño estructural (11) muros de contención para contrato de obra No. 2795 de 2023.
INT-RUTAS-295	21/05/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2023	INT-RUTAS-295 APROBACIÓN PENDON SAU LOTE 3

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2717-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTAS ET	NIT:	901.735.632 - 8
CONFORMACIÓN:	ELSA TORRES ARENALES PARTICIPACIÓN del 50% NIT 63.323.375-2 RT TERRA SAS con una participación del 50% NIT 900.579055-5		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MACIZO COMPRENDIDO EN LOS TRAMOS LA SIERRA – LOS ROBLES – RIO BLANCO, EL SALERO – SAN PEDRO – CHAPA Y PIEDRASENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	17-10-2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-012627
Valor Inicial:	$ 839.999.937incluido IVA		
Valor Adiciones:	$ 0,00		

Adición No.1:	$ 0,00
Adición No.2:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 0,00
Anticipo Entregado:	$ 0,00
Anticipo Amortizado:	$ 0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre del 2023
Total Prórrogas:	2
Prórroga 1:	31 de mayo del 2024
Prórroga 2:	31 de julio del 2024
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 3:	
Fecha de Fin:	31 de julio del 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222189	2023	1FC-5 CONVENIOS ACUERDOS Y CARTAS DE INTENCION	001001041920 del 16-FEB-2023	$ 839.999.937	$ 454.867.134	$ 385.132.803
TOTAL				**$ 839.999.937**	**$ 454.867.134**	**$ 385.132.803**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 64.786.666	$ 120309.467	$ 77.096.133

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 83.999.993,7	**No. 14-44-101189989 Anexo No. 4**	03-08-2023	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 419.999.968,5		03-08-2023	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 167.999.987,4		03-08-2023	31-07-2027
Calidad del Servicio	$ 251.999.981,1		5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Seguimiento y supervisión al proyecto derivado del contrato de obra e interventoría.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
M.P. No. 19202-79853 CAU