**NOVIEMBRE DE 2022**

# INFORME FINAL INTERVENTORIA

**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO)"**

MARTHA LUCIA REVELO TOBAR
CONTRATISTA INTERVENTORIA

**CONTRATO INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4016200**

# INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO)



**NOVIEMBRE 2022**

Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

# Tabla de contenido

**1. INTRODUCCION** ..... **4**

**2. DESCRIPCION DEL PROYECTO** ..... **4**

Escribir el título del capítulo (nivel 2) ..... 5

Escribir el título del capítulo (nivel 3) ..... 6

## LISTA ILUSTRACIONES

***Ilustración 1*** *Localización de Valle del Guamuez en Colombia* **..... *5***
***Ilustración 2-*** *Localización de Valle del Guamuez en el Putumayo*..... **6**

## 1. INTRODUCCION

En el momento de la inspección inicial en la sede judicial del Municipio del Valle de Guamuez, se verifica el deterioro que sufre la infraestructura, problemas que han repercutido en el desarrollo normal de las funciones de la entidad, por lo tanto, se busca soluciones alternativas que permitan el mejorar y adecuar los espacios locativos, además de la reparación correctiva de cubierta, que está en condiciones precarias y que ha ocasionado deterioro a muros internos y zonas aledañas.

Por eso, en este proyecto se hace indispensable la asignación de estos recursos que permitan realizar las adecuaciones solicitadas de acuerdo con las necesidades específicas de la zona.

## 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto contempla el mejoramiento de la estructura del palacio municipal del Municipio de La Hormiga, el cual nos ayuda a priorizar actividades necesarias para adecuar el espacio asignado, realizando mejoras físicas y medioambientales, que conlleven a la corrección de algunos deterioros internos que necesitan solución inmediata y que repercuten en la estética de las áreas que se van a intervenir.

### 2.1. LOCALIZACIÓN

El Palacio Municipal que se va a adecuar y/o mejorar se encuentra localizado en el Municipio del Valle del Guamuez en el departamento del Putumayo, quien adquiere su nombre porque es atravesado de oeste a este por el río que lleva su mimo nombre, su cabecera Municipal es La Hormiga, que está ubicada a 150 km de la capital (Mocoa), siendo el cuarto municipio más poblado del departamento,




*Ilustración 1 Localización de Valle del Guamuez en Colombia*




*Ilustración 2- Localización de Valle del Guamuez en el Putumayo*

## 2.2. ESTADO INICIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL

En un diagnóstico inicial en la sede se observa que existe espacios en mal estado, que en algunos casos se deben a filtraciones en la cubierta las cuales son causadas por la existencia de malezas (enredadera) sobre esta, que al parecer ha causado rompimiento de las tejas y estas a su vez, deterioros en cielo raso, desprendimiento de pintura, en pañetes de muros y cerámica de piso.

Estéticamente presenta hongos sobre la superficie de muros, por lo cual se hace necesario darle un tratamiento que recupere estas áreas y evitar su expansión e impedir que continúe deteriorando la infraestructura. Además, la luminosidad de espacios es mínima debido a que no cuentan con el buen funcionamiento de lámparas, que se refleja en espacios oscuros.

Por otro lado, las baterías sanitarias existentes, presentan daños en griferías, motivo por el cual no le dan servicio de agua y mantienen estos espacios utilizándolos para otros fines.

## 3. INFORMACION BASICA CONTRATOS

### 3.1. CONDICIONES INICIALES CONTRATO DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | : | CO1.PCCNTR.4016541 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | : | Mínima Cuantía |
| **PROCESO DE CONTRATACIÓN No** | : | MC018-2022 |
| **CONTRATISTA** | : | M.S INGENIERIA S.A.S con NIT. No. 901056809-0<br>R.L. EDGARDO M. JIMENEZ SAUMETH - C.C. No. 85.472.575 |
| **OBJETO** | : | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Valle del Guamuez (Putumayo) |
| **VALOR INICIAL** | : | $ 47.059.950 |
| **PLAZO** | : | Dos (2) Meses |
| **FECHA DE INICIO** | : | 16 de septiembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | : | 16 de noviembre de 2022 |
| **ADICION DEL CONTRATO** | : | Nueve millones ochocientos ochenta y siete mil novecientos treinta pesos ($ 9.887.930) |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | : | CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CRTE ($56.947.880.oo) |

## 3.2. CONDICIONES INICIALES CONTRATO INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **:** | CO1.PCCNTR.4016200 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | **:** | Mínima Cuantía**.** |
| **PROCESO DE CONTRATACIÓN No:** | | MC019_2022 |
| **OBJETO** | **:** | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de "Mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Municipio del Valle del Guamuez (Putumayo)" |
| **VALOR** | **:** | Siete Millones Seiscientos Dieciocho mil Trescientos Ochenta Pesos m/crte ($7.618.380.oo) |
| **PLAZO** | **:** | Dos (2) Meses |
| **FECHA DE INICIO** | : | 16 de Septiembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | : | 16 de Noviembre de 2022 |

## 3.3. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES CONTRATO OBRA

| CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 47.059.950 |
| **VALOR ADICIÓN 1** | $ 9.887.930 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 56.947.880 |
| **FECHA DE INICIO** | 16 de Septiembre de 2021 |
| **PLAZO INICIAL** | Dos (2) Mes |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | Dieciséis (16) de Noviembre de 2022 |
| | |
| **FECHA DE PRORROGA 1** | N/A |
| **PRÓRROGA 1** | |
| | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | Dieciséis (16) de Noviembre de 2022 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL** | 100 % |

## CONTRATO INTERVENTORIA

| CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 7.618.380.oo |
| **VALOR ADICIÓN 1** | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 7.618.380.oo |
| **FECHA DE INICIO** | 16 de Septiembre de 2022 |
| **PLAZO INICIAL** | Dos (2) meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 16 de Noviembre de 2022 |
| | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | 16 de Noviembre de 2022 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL** | 100% |

## MOTIVO MODIFICACION CONTRATO

Teniendo en cuenta la verificación en sitio de obra, se contempla obras complementarias con mayores cantidades a las contratadas, otras con menores cantidades y algunas imprevistas las cuales fueron evaluadas y aprobadas para continuar con las obras a fin de garantizar la correcta y óptima ejecución que permitirán contar con las condiciones requeridas en cada área de intervención y así dar cumplimiento a la meta contractual.

## 4. AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ejecuta en un tiempo de dos (2) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio. En el momento del informe la ejecución del contrato tiene un avance del 100% en sus actividades contractuales, con las modificaciones previstas en el acta modificatoria No. 1. Las cantidades ejecutadas son:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAP 1** | **PRELIMINARES** | | |
| 1.1. | DESMONTE CUBIERTA TIPO SANDWICH - ASFALTICA | M2 | 74,70 |
| 1.2. | DESMONTE CUBIERTA TRASLUCIDA | M2 | 10,03 |
| 1.3. | RASQUETEO, CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES VERTICALES, CON EL FIN DE RETIRAR IMPUREZAS Y CAPAS DE PINTURA EXISTENTES | M2 | 494,49 |
| 1.4 | LIMPIEZA DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE SOPORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA | ML | 24,20 |
| 1.5 | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO | M2 | 23,60 |
| 1.6 | DEMOLICION PAÑETE PISO EN MAL ESTADO, SALA DE SECRETARIA Y ESCRIBIENTE | M2 | 23,60 |
| 1.7 | DESMONTE CIELO RASO EN PANEL YESO EN MAL ESTADO | M2 | 72,24 |
| 1.8 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 7,00 |
| **CAP. 2** | **CIELO RASOS** | | |
| 2,1 | CIELO RASO PANEL YESO | M2 | 72,24 |
| 2,2 | PINTURA VINILO PARA CIELO RASO EXISTENTE | M2 | 181,23 |
| 2,3 | CIELO RASO SUPERBOARD PARA AREA DE ACCESO | M2 | 0,00 |
| **CAP. 3** | **ADECUACIONES DE BAÑOS** | | |
| 3,1 | ESTUCO PLASTICO (LISTO) | M2 | 58,75 |
| 3,2 | GRANIPLAS - ESGRAFIADO MUROS EXTERIORES - FACHADA | M2 | 64,36 |
| 3,3 | PINTURA KORAZA (3 MANOS) | M2 | 228,30 |
| 3,4 | RESANE CON ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | M2 | 266,19 |
| 3,5 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) | M2 | 266,19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAP. 4** | **CONTROL DE HUMEDAD MURO LATERAL DERECHO** | | |
| 4,1 | DEMOLICION PAÑETE PAREDES AFECTADAS POR LA HUMEDAD H=2.20 | M2 | 58,75 |
| 4,2 | TRATAMIENTO DE HUMEDADES, INYECCION SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO BARRERA ANTIHUMEDADES CORONA O SIMILAR | M2 | 135,96 |
| 4,3 | PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 58,75 |
| **CAP. 5** | **CUBIERTA** | | |
| 5,1 | CUBIERTA TEJA ASFALTICA TIPO SANDWICH | M2 | 74,70 |
| 5,2 | CUBIERTA POLICARBONATO (LAMINA ALVEOLAR STANDAR COLOR GRIS DE ARKOS) SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 20,06 |
| **CAP. 6** | **ASEO GENERAL** | | |
| 6,1 | ASEO GENERAL | M2 | 58,90 |
| **CAP. 7** | **ITEMS NO PREVISTOS** | | |
| INP-01 | MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 3 mm | M2 | 46,00 |
| INP-02 | CABALLETE TEJA ASFALTICA TIPO SANDWICH | ML | 8,00 |
| INP-03 | FLANCHE GALVANIZADO | ML | 2,60 |
| INP-04 | CERAMICA DE PISOS | M2 | 24,00 |
| INP-05 | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES | UND | 15,00 |
| INP-06 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS LED 60X60 DE INCRUSTAR | UND | 15,00 |

## 4.1. INCONVENIENTES PRESENTADOS

- Al dar inicio con la ejecución del contrato el principal inconveniente es la consecución de mano de obra, por lo cual el contratista toma la decisión de trabajar con mano de obra calificada de su ciudad de origen

- Los materiales de acuerdo a las especificaciones planteadas no se encontraron en la zona de ejecución, por lo cual el contratista tiene que hacer desplazamientos a ciudades aledañas para la compra de materiales con las especificaciones requeridas

## 4.2. ASPECTOS FINANCIEROS

De acuerdo con la información adquirida durante la ejecución del contrato y verificado por interventoria se tiene que el contrato de obra lleva el siguiente rendimiento financiero

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 47.059.950.oo |
| ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 9.887.930.oo |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 56.947.880.oo |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 56.947.880.oo |
| VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS | $ 0.00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 0.00 |
| VALOR PENDIENTE POR COBRAR | $ 56.947.880.oo |
| PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO | 100% |
| PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO | 100% |
| PORCENTAJE DE ATRASO | 0% |

## 4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 4.3.1. INFORMES TECNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO

| N° | FECHA | PERIODO COMPRENDIDO |
|---|---|---|
| 1 | 3 Noviembre 2022 | 16 e Septiembre a 31 de Octubre |

## 4.4. CORRESPONDENCIA

### 4.4.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

| N° | FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO OFICIO | DIRIGIDO A; |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2022 | INTER.R.J. LAHORMIGA-001-2022 | Solicitud entrega documentos iniciales | Ing. Edgardo Manuel Jimenez S. R.L. M.S. INGENIERIA SAS Contratista Obra |
| 2 | 20 Oct 2022 | INTER.R.J. LAHORMIGA-002-2022 | Aprobación ítems no previstos | Dr Carlos Alberto Diaz López – Supervisor Contrato |

## 5. SISTEMA DE CALIDAD

De acuerdo con el componente de calidad, como compromiso del contratista se ha ejecutado el proyecto cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la entidad y con las características exigidas en el contrato.

El contratista con el mejoramiento y adecuación garantiza espacios aptos para la continuidad de las funciones de los servidores públicos que laboran en la sede de la Rama Judicial de La Hormiga, quienes expresaron su satisfacción a la entrega y terminación de la ejecución. Se anexa acta entrega

## 1. INFORMACION SISTEMA DE GESTION SG-SST

Teniendo en cuenta la ejecución de las actividades en función de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST, Interventoría describe las actividades desarrolladas:

- Se verifica la vinculación de personal en obra
- Se verifica entrega de EPP
- Se verifica inducción al SG-SST
- Capacitación al personal sobre trabajos en alturas

Se debe aclarar que interventoría también da cumplimiento al pago de parafiscales de los meses que dura la ejecución de obra

### 1.1. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO

Durante la ejecución del contrato se realizan las siguientes verificaciones a documentos entregados por contratista de obra:

- Cumplimiento de cantidades medidas en obra (preactas) Actas de Modificación

**MARTHA LUCIA REVELO TOBAR**
Representante Legal
Contratista Interventoría

# Anexos

Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

# Registro Fotográfico

Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

## MURO TRASERO





## ESTADO INICIAL DE CUBIERTA






Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

## ESTADO FINAL DE LA CUBIERTA





## FACHADA





Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

## FACHADA









Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

## PLACA CUBIERTA E INSTALACION MANTO ASFALTICO










Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

## PISO RECEPCION










Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

## CUBIERTA TRASLUCIDA





## ACABADOS RECEPCION





Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

## ACABADOS EN MUROS









Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com



## INSTALACION GRIFERIA BAÑOS





Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

## ESPACIOS










Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

## ENTRADA PRINCIPAL





Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

# *Anexo No. 2*
# *Actas Entrega Juez Sede La Hormiga*

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# ACTA DE ENTREGA

En las instalaciones de la sede de la Rama Judicial de la ciudad de La Hormiga - Putumayo, se reunieron contratista de obra, interventoría, con el fin de hacer entrega de las instalaciones con el mantenimiento y adeciaciones para dejar constancia de las actividades y cantidades ejecutadas de acuerdo al presupuesto contractual al Juez **Mario Hernando Figueroa,** quien da Visto Bueno y entrega a satisfacción de los trabajos en ella realizados

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **CAP 1** | **PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | DESMONTE CUBIERTA TIPO SANDWICH - ASFALTICA | M2 | 74,70 |
| 1.2 | DESMONTE CUBIERTA TRASLUCIDA | M2 | 10,03 |
| 1.3 | RASQUETEO, CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES VERTICALES, CON EL FIN DE RETIRAR IMPUREZAS Y CAPAS DE PINTURA EXISTENTES | M2 | 494,49 |
| 1.4 | LIMPIEZA DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE SOPORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA | ML | 24,20 |
| 1.5 | DEMOLICION ENCHAPE CERÁMICO | M2 | 23,60 |
| 1.6 | DEMOLICION PAÑETE PISO EN MAL ESTADO, SALA DE SECRETARIA Y ESCRIBIENTE | M2 | 23,60 |
| 1.7 | DESMONTE CIELO RASO EN PANEL YESO EN MAL ESTADO | M2 | 72,24 |
| 1.8 | RETIRO SOBRANTES | M3 | 7,00 |
| **CAP 2** | **CIELO RASOS** | | |
| 2.1 | CIELO RASO PANEL YESO | M2 | 72,24 |
| 2.2 | PINTURA VINILO PARA CIELO RASO EXISTENTE | M2 | 181,23 |
| **CAP 3** | **ESTUCOS Y PINTURAS** | | |
| 3.1 | ESTUCO PLASTICO (LISTO) | M2 | 58,75 |
| 3.2 | GRANIPLAS - ESGRAFIADO MUROS EXTERIORES - FACHADA | M2 | 64,36 |
| 3.3 | PINTURA KORAZA (3 MANOS) | M2 | 228,30 |
| 3.4 | RESANE CON ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | M2 | 266,19 |
| 3.5 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) | M2 | 266,19 |
| **CAP 4** | **CONTROL DE HUMEDAD MURO LATERAL DERECHO** | | |
| 4.1 | DEMOLICION PAÑETE PAREDES AFECTADAS POR LA HUMEDAD H=2.20 M | M2 | 58,75 |
| 4.2 | TRATAMIENTO DE HUMEDADES, INYECCION SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO BARRERA ANTIHUMEDADES CORONA O SIMILAR | ML | 135,96 |
| 4.3 | PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 58,75 |
| **CAP 5** | **CUBIERTA** | | |
| 5.1 | CUBIERTA TEJA ASFALTICA TIPO SANDWICH | M2 | 74,7 |
| 5.2 | CUBIERTA POLICARBONATO (LAMINA ALVEOLAR STANDAR COLOR GRIS DE ARKOS) SOBRE ESTRUCTURA EXISTENE | M2 | 20,06 |
| **CAP 6** | **ASEO GENERAL** | | |
| 6.1 | ASEO GENERAL | M2 | 58,9 |
| **CAP 7** | **ITEM NO PREVISTOS** | | |
| NP1 | MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 3mm | M2 | 46,00 |
| NP2 | CABALLETE TEJA ASFALTICA TIPO SANDWICH | ML | 8,00 |
| NP3 | FLANCHE GALVANIZADO | ML | 2,60 |
| NP4 | CERAMICA DE PISOS | M2 | 24,00 |
| NP5 | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTE | UND | 15,00 |
| NP6 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS LED 60X60 DE INCRUSTAR | UND | 15,00 |

Interventoría informa que el objeto del contrato se cumple a cabalidad y a satisfacción de los funcionarios de la sede y no existen actividades pendientes por ejecutar. Sin embargo, se deja claridad que existe una puerta posterior, que da acceso al patio trasero que que se encuentra mal instalada y que por su estado en un futuro puede colapsar y dañar el estuco realizado en el contorno, lo cual no hace parte del contrato realizado

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron

**EDGARDO JIMENEZ SAUMETH**
C. C. No. 85.472.575 de Santa Marta
R/Legal M.S INGENIERIA S.A.S

**MARTHA LUCIA REVELO TOBAR**
C.C. No. 30743.789 de Pasto
Interventoría

**MARIO HERNANDO FIGUEROA ERAZO**
Juez Municipal

**MARCELA PAREDES**
Secretaria de Despacho

# *Anexo No. 3*
# *Informes presentados*

**INFORME DE SEGUIMIENTO**
**DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN**

**INFORME PARCIAL** __**1**___ **FINAL** _____

**PERIODO DE** _16 de Septiembre_ **A** _31 de Octubre 2022__

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | : | CO1.PCCNTR.4016200 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | : | Mínima Cuantía. |
| **PROCESO DE CONTRATACIÓN No** | : | MC019_2022 |
| **OBJETO** | : | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera,contable, jurídica y ambiental al contrato de "mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Municipio del Valledel Guamuez (Putumayo)" |
| **LOCALIZACIÓN** | : | La Hormiga - Putumayo |
| **VALOR** | : | Siete Millones seiscientos dieciocho mil trescientos ochenta ($7.618. 380.oo) M/CRTE incluido IVA. |
| **PLAZO** | : | El plazo de ejecución del presente contrato, es de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio |
| **FECHA DE INICIO** | : | 16 de Septiembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | : | 16 de Noviembre de 2022 |
| **CONTRATISTA** | : | M.S. INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901056809-0<br><br>EDGARDO MANUEL JIMÉNEZ SAUMETT, identificado con Cédula de ciudadanía No. 85.472.575 |
| **CONTRATISTA INTERVENTORÍA** | : | MARTHA LUCIA REVELO TOBAR |

## 1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

### 1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Con el seguimiento de obra documentamos las actividades realizadas durante los procesos llevados a cabo. Durante el periodo del informe se realizan las siguientes actuaciones contractuales:

| | | |
|---|---|---|
| Firma de Acta de Inicio | : | 16 de septiembre de 2022 |
| Consecución de Mano de Obra | : | Entre el 16 al 25 de Septiembre 2022 |
| Cotización de Materiales, Equipos Y herramientas | : | Entre el 16 al 25 de Septiembre 2022 |
| Logística ingreso a Sitio de Obra | : | Entre el 16 al 25 de Septiembre 2022 |
| Inicio de actividades contractuales: | | 27 de septiembre de 2022, registradas en bitácora |

.

### 1.1. GARANTÍAS

**CONTRATO DE OBRA**

ASEGURADORA SOLIDARIA

No. de Póliza : 560 47 994000154973

ENTIDAD : SEGUROS DEL ESTADO

| **AMPAROS :** | **HASTA:** | **VALOR ASEGURADO** |
|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato : | 13/05/2023 | $ 4.705.995.00 |
| Pago Salarios, Prestaciones : | 13/11/2025 | $ 9.411.990.00 |
| Estabilidad y Calidad de Obra : | 17/09/2027 | $ 9.411.990.00 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 30/11/2022 | $ 200.000.000.00 |

**CONTRATO INTERVENTORIA**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

No. de Póliza : 41-44-101260193

ENTIDAD : SEGUROS DEL ESTADO

| **AMPAROS :** | **DESDE HASTA:** | **VALOR ASEGURADO** |
|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato : | 13/09/2022 A 13/05/2022 | $ 761.838.00 |
| Pago Salarios, Prestaciones : | 13/09/2022 A 13/11/2025 | $ 1.523.676.00 |
| Calidad de Servicio : | 13/09/2022 A 13/09/2027 | $ 1.523.676.00 |

## 2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

### 2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

El avance de obra de acuerdo con el cronograma de actividades entregado y con el cual se está realizando seguimiento es el siguiente:

| % EJECUTADO | % PROGRAMADO |
|---|---|
| 83.67 % | 11.35% |

### 2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

El avance físico y financiero alcanzado en la ejecución del contrato, de acuerdo con el % de avance registrado es el siguiente

| % EJECUTADO | % PROGRAMADO |
|---|---|
| $ 39.374.450,00 | $ 5.341.000.00 |

### 2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

Avance Gasto Presupuestal $ 0.00

### 2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El contrato de obra no contempla anticipo y el valor del contrato será cancelado mediante la presentación de actas parciales de ejecución de la obra;

### 2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 47.059.950.00 |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 47.059.950.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 39.374.450,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 7.685.500,00 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 83.67% |

## 3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el periodo que incluye el informe no se han presentado accidentes laborales ni reclamaciones del personal de obra por diferentes situaciones causadas en las actividades ejecutadas.

## 4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

### 4.1. SEMANA. 1: Del 16 al 24 de Septiembre

| Item | Actividad | Unidad | Cantidad | % Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| | Firma Acta de Inicio | 1 | Gl | 100% |
| | Logista para inicio de contrato | 1 | Gl | 100% |

Estas actividades no son contractuales, lo cual no representan un avance porcentual al contrato

### 4.2. SEMANA 2: Del 26 de Septiembre al 1 de Octubre de 2022

| Item | Actividad | Unidad | Cantidad | % Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Desmonte cubierta tipo Sándwich – Asfáltica | M2 | | 0% |
| 1.3. | Rasqueteo, cepillado y limpieza manual de superficies verticales con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes | M2 | | 25% |
| 1.7 | Desmonte cielo raso en panel yeso en mal estado | M2 | | 100% |
| 1.6 | Demolición pañete piso en mal estado, sala de secretaria y escribiente | M2 | | 80% |

### 4.3. SEMANA 3: Del 3 al 8 de Octubre de 2022

| Item | Actividad | Unidad | Cantidad | % Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Desmonte cubierta traslúcida | M2 | | 20% |
| 1.3. | Rasqueteo, cepillado y limpieza manual de superficies verticales con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes | M2 | | 50% |
| 1.4 | Limpieza de canales, incluye reacomodación, colocación de soportes, soldadura, limpieza | M2 | | 100% |
| 3.3 | Pintura koraza 3 manos | M2 | | 20% |
| 3.4 | Resane con estuco plástico para interiores | M2 | | 30% |
| 3.5. | Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | | 30% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Demolición pañete paredes afectadas por la humedad H=2.20 M | M2 | | 100% |

### 4.4. SEMANA 4: Del 10 al 15 de octubre de 2022

| Item | Actividad | Unidad | Cantidad | % Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Estuco plástico (listo) | M2 | | 50% |
| 3.2. | Graniplas – esgrafiado muro exteriores - fachada | M2 | | 100% |
| 3.3. | Pintura koraza 3 manos | M2 | | 50% |
| 3.4. | Resane con estuco plástico para interiores | M2 | | 70% |
| 3.5. | Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | | 50% |
| 1.1. | Desmonte cubierta asfáltica tipo sándwich - asfáltica | M2 | | 100% |
| 5.1. | Cubierta teja asfáltica tipo sándwich | M2 | | 100% |

## 5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Durante el tiempo de ejecución del contrato se presentan los siguientes riesgos:

1. El no desalojo de los equipos y enceres existentes en la infraestructura puede producir atrasos y dificultades en el desmonte y montaje de cubierta; además de producir riesgo al personal que va a elaborar en estas actividades.
2. Las altas precipitaciones presentadas en la zona y continuando con ellas pueden atrasar el desarrollo y ejecución de actividades que van a generar suspensión de obra.

## 6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

En el seguimiento de este componente se realiza:

- En la consecución de la mano de obra se priorizó la mano de obra local al área de influencia al proyecto.
- El contratista realiza consecución de mano de obra regional, así como los proveedores de materiales necesarios para la ejecución del proyecto son regionales y cumplen con la calidad y especificaciones requeridas en el presupuesto
- Interventoría realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos para mejorar la calidad del ambiente de los empleados de la rama judicial además de tratar de modernizar y actualizar las instalaciones cumpliendo con las regulaciones que ofrezcan las garantías a quienes accedan al servicio prestado
- En el desmonte de la estructura se realizan de acuerdo a la normatividad correspondiente a trabajos en alturas, teniendo sumo cuidado en la ejecución de este item para evitar contratiempos

- Se realiza acopio de materiales sobrantes de construcción para poder ser desalojados cuando se tenga un acopio significativo

## 7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- En la ejecución del contrato se encuentran ítems no contemplados, por lo cual se debe realizar un balance acorde a las necesidades y cantidades medidas en sitio de obra que genera un adicional en el presupuesto que se deberá revisar y aprobar para ser ejecutado en el tiempo estipulado contractualmente

## 8. OBSERVACIONES

- En la ejecución de las actividades contractuales se realizan las mediciones reales de los espacios, teniendo que el parea de intervención de la cubierta es mayor a la estipulada en el presupuesto
- En el desmonte de cubierta se evidencia que existen 13 lámparas dañadas, las cuales han perdido su funcionalidad, las cuales se incluyen en un balance proyectado, el cual se espera justificación por parte del contratista para solicitar aprobación por parte de la entidad contratante.
- El retraso en la justificación sobre la necesidad de la capa de manto asfaltico sobre loza en concreto para impermeabilizar

## 9. DOCUMENTACION QUE INVOLUCRA EL CONTRATO

### 9.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

| N° | FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO OFICIO | DIRIGIDO A; |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sept 15 2022 | INTER.R.J. LAHORMIGA-001-2022 | Solicitud de Documentos Iniciales | Edgardo Manuel Jiménez – R.L Consorcio M.S. Ingeniería SAS |

Anexos del Informe:

Anexo 1 : Registro Fotográfico de Avance de Obra
Anexo 2 : Correspondencia Enviada y Recibida
Anexo 3 : Bitácora de Obra


**ING. MARTHA LUCIA REVELO TOBAR**
Contratista Interventoria

CAP 1. PRELIMINARES.

1.1. DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWISH – ASFALTICA.







1.2. DESMONTE DE CUBIERTA TRASLUCIDA.



1.3. RASQUETEO, CEPILLADO Y LIMPIEZA MANIAL DE SUPERFICIES VERTICALES, CON EL FIN DE RETIRAR IMPUREZAS Y CAPAS DE PINTURA EXISTENTE.









1.4. LIMPIEZA DE CANALES, INCLUYE REACOMODACION, COLOCACION DE SOPORTES, DOLDAURA, LIMPIEZA.





1.5. DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO.



1.6. DEMOLICION PAÑETE PISO EN MAL ESTADO, SALA DE SECRETARIA Y ESCRIBIENTE

1.7. DEMOLICION DE CIELO RASO EN PANEL YESO EN MAL ESTADO.







CAP. 2. CIELO RASOS.

2.1. CIELO RASO Y PANEL YESO







2.2. PINTURA VINILO PARA CIELO RASO ECISTENTE


| | |
|---|---|
| | |

2.3. CIELO RASO SUPERBOARD PARA AREA DE ACCESO

| | |
|---|---|
| | |



CAP. 3. ESTUCOS Y PINTURAS

3.1. ESTUCO PLASTICO

| | |
|---|---|
|  |  |

| 3.2. GRANIPLAS – ESGRAFIADO MUROS ECTERIORES - FACHADA | |
|---|---|
|  |  |
| 3.3. PINTURA KORAZA (3 MANOS) | |
| | |
| 3.4. RESANE CON ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES. | |
|  |   |

| | |
|---|---|
| 3.5. PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) | |
| | |
| CAP. 4. CONTROL DE HUMEDAD MURO LATERAL DERECHO | |
| 4.1. DEMOLICION PAÑETE PAREDES AFECTADAS POR LA HUMEDAD H=2.20 M | |
|  | |
| 4.2. TRATAMIENTO DE HUMEDADES, INYECCION SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO BARRERA ANTIHUMEDADES CORONA O SIMILAR | |
|  |  |

| |
|---|
| 4.3. PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO |
| |
| CAP. 5. CUBIERTA |
| 5.1. CUBIERTA TEJA ASFALTICA TIPO SANDWISH |
|  |
|  |
| 5.2. CUBIERTA POLICARBONATO (LAMINA ALVEOLAAR ESTÁNDAR COLOR GRIS DE ARKOS) SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE. |

# *Anexo No. 4*
# *Correspondencia*

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

INTER.R.J. LAHORMIGA-001-2022

San Juan de Pasto, Septiembre 15 de 2022

Ingeniero
**EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETT**
R.L. M.S. INGENIERIA SAS
Contratista Obra

**Referencia** : CONTRATO DE OBRA No. MC018_2022 cuyo objeto es Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial DEL Municipio del Valle del Guamuez (Putumayo)"

**Asunto** : SOLICITUD DE DOCUMENTOS INICIALES

Cordial Saludo:
Teniendo en cuenta que el contrato de la referencia ya ha culminado su proceso de legalización, como contratista de interventoria solicito se remita los siguientes documentos de acuerdo con las obligaciones adquiridas según lo establecido en los Estudios Previos de la licitación:

- Análisis de precios unitarios que soportan la propuesta económica presentada
- Cronograma de obra proyectando fecha de inicio martes 20 de septiembre como se informó telefónicamente
- Hoja de vida de profesionales de acuerdo con equipo de trabajo propuesto en la licitación
- Relación del personal a vincular a la obra con sus respectivos aportes a seguridad social.
- Soportes de Exámenes de ingresos y entrega de elementos de protección personal de acuerdo al sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 1231 de 2016, Resolución 11 de 2017 y normatividad vigente.

Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

- Certificado que acrediten el trabajo seguro en alturas vigentes del personal que va a realizar trabajos específicos
- Adoptar protocolo para la prevención del contagio por Covid 19 mientras se realicen labores en la sede judicial.
- Plan de Gestión Ambiental donde especifique los sitios de disposición de residuos de construcción y demolición (RCD)

Por lo anterior, se requiere que se entregue lo solicitado en los siguientes cinco (5) días antes del inicio de actividades en el sitio de obra.

Atentamente,

**ING. MARTHA LUCIA REVELO TOBAR**
Contratista Interventoría

Martha Lucia Revelo Tobar
Especialista en Interventoría de Obras, Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Carreteras
C.C. – 30.743.789 de Pasto
Régimen Simplificado

INTER.R.J. LAHORMIGA-002-2022

San Juan de Pasto, Octubre 20 de 2022

Doctor
**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ**
Supervisor Delegado

**Referencia** : CONTRATO DE OBRA No. MC018_2022 cuyo objeto es Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Municipio del Valle del Guamuez (Putumayo)"

**Asunto** : APROBACION ITEMS NO PREVISTOS

Cordial Saludo:
De acuerdo con la solicitud del contratista de obra entregada con fecha de 18 de octubre, interventoría verifica que existen unos ítems no previstos, los cuales son esenciales para continuar con el desarrollo de la obra.

1. **Manto Asfáltico con foil de alumno 3 mm** – en el desmonte de cubierta se visualiza filtraciones de agua en la cubierta que se reflejan en el área de Recepción y baterías sanitarias, por lo tanto se contempla la instalación de manto asfáltico como solución para impermeabilizar el sector de la zona de cubierta, siendo de vital importancia para evitar daños colaterales para el bienestar laboral de los funcionarios de la sede judicial, que se pueden manifestar en afectaciones en la salud como alergias o problemas respiratorios; además que al no realizar esta intervención, en época de lluvias deteriorará el cielo raso antes de cumplir su vida útil, se reflejará la humedad sobre los muros recién estucados y pintados, dando mala apariencia e implicará de un mantenimiento preventivo para evitar daños en el funcionamiento del sistema eléctrico existente con afectación a las estructuras metálicas de cubierta (corrosión).

Dirección: Carrera 32 A No. 1-04 Barrio Primavera
Teléfono 3128328788 – 3178874224
Email : ing.martharevelo@gmail.com

2. **Caballete teja asfáltica tipo Sándwich** – en el cambio de cubierta se evidenció que los caballetes existentes se encuentran en mal estado con perforaciones y deterioro total por lo cual es necesario reemplazarlos como medida de protección, que al no realizar esta instalación genera ingreso de aguas lluvias a las instalaciones internas de la sede judicial, y que en época de lluvia conlleva a, trabajar con agua permanente dentro de las instalaciones.
3. **Flanche galvanizado** – se debe tener en cuenta la implementación de un remate de cubierta con los muros colindantes para evitar filtraciones de agua en zonas donde la cubierta remata contra muros y/o estructuras vecinas. Que el no realizar este proceso constructivo causaría daños de humedad en la infraestructura existente tanto en la sede judicial como en la colindante, problemas que se deberán reparar y conllevarán a un sobrecosto a la entidad contratante.
4. **Cerámica de pisos** – existe un deterioro del piso de la zona de la oficina del escribiente, tal vez por la humedad en la zona de afluencia por lo cual ha levantado un área muy pequeña de piso y que se pretende recuperar para garantizar la uniformidad visual de piso, buscando una cerámica similar a la existente; es necesario aclarar que, el hecho de que esta zona esté expuesta a la circulación permanente de personas que entran y salen de la oficina, hará que se levente mayor área y por lo tanto es menester recuperarlo para evitar que el piso aledaño se levante y/o haga mayor deterioro en el área.
5. **Desmonte lámparas existentes 60 x 60 de incrustar** – en el momento de desmonte de cubierta y cielo raso en mal estado, se evidencia que existen lámparas quemadas, las cuales no cumplen con la función requerida, por lo tanto es necesario el suministro de estas luminarias para dar mayor luminosidad a las áreas donde se encuentran ubicadas y optimizando las condiciones de trabajo de los funcionarios, como requisito a lo contemplado en el SG-SST, como medida preventiva para evitar una enfermedad visual laboral.

Por lo anterior y con el fin de no causar perjuicios y mayores atrasos en la ejecución del contrato; Interventoría está de acuerdo con lo expuesto por el contratista, teniendo en cuenta que los ítems no previstos son necesarios para la correcta y promisoria ejecución de las actividades contractuales

propuestas, además para evitar un detrimento a la infraestructura existente que repercutan en daños y perjuicios a la infraestructura colindante.

Es importante, aclarar que se realiza un balance de mayores y menores cantidades que incluye los ítems no previstos presentados anteriormente, lo cual evidencia un adicional en valor al contrato de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 9.987.930, 60), incluidos AIU, que no supera el 50% del presupuesto oficial.

Se adjunta a este oficio: solicitud de contratista, estudio de mercado, balance de actividades (mayores y menores cantidades), Apu´s de ítems no previstos, los cuales fueron revisados y verificados por Interventoría.

Cordialmente,

**ING. MARTHA LUCIA REVELO TOBAR**
Contratista Interventoría

# *Anexo No. 5*
# *Parafiscales Contratista*

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901056809 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | M.S INGENIERIA S.A.S |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTA MARTA | DEPARTAMENTO: | MAGDALENA |
| DIRECCIÓN: | CRA 19 # 25- 119 | TELÉFONO: | 4200000 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - DEPENDIENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4473185181** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre | AÑO | 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre | AÑO | 2022 |
| DÍAS DE MORA: | 13 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/11/16 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9992180525 | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.100 | $ 0 | $ 80.000 | $ 1.100 | $ 81.100 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.100 | $ 0 | $ 80.000 | $ 1.100 | $ 81.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 160.000** | **$ 2.200** | **$ 162.200** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 62.500 | $ 0 | $ 900 | $ 0 | $ 62.500 | $ 900 | $ 0 | $ 63.400 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 62.500 | $ 0 | $ 900 | $ 0 | $ 62.500 | $ 900 | $ 0 | $ 63.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 125.000** | **$ 1.800** | **$ 0** | **$ 126.800** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 2 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 69.600 | $ 69.600 | $ 900 | $ 0 | $ 70.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 69.600** | **$ 900** | **$ 0** | **$ 70.500** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 2 | $ 40.000 | $ 600 | $ 40.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 40.000** | **$ 600** | **$ 40.600** |

**TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2 | $ 30.000 | $ 400 | $ 30.400 |
| PASENA | PASENA - SENA | 2 | $ 20.000 | $ 300 | $ 20.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 50.000** | **$ 700** | **$ 50.700** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 72242424 | GOMEZ CASALINS ELVIS GREGORIO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | NO | 01 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 15 | $ 500.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 80.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE | 15 | $ 500.000 | $ 62.500 | $ 0 | $ 62.500 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 500.000 | | $ 34.800 | 15 | $ 500.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 20.000 | $ 10.000 | $ 15.000 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 85203841 | RAMIREZ TAFUR ELKIN | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | NO | 01 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 15 | $ 500.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 80.000 | ESSC24-COOSALUD ESS | 15 | $ 500.000 | $ 62.500 | $ 0 | $ 62.500 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 500.000 | | $ 34.800 | 15 | $ 500.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 20.000 | $ 10.000 | $ 15.000 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 450.800** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901056809 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | M.S INGENIERIA S.A.S |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTA MARTA | DEPARTAMENTO: | MAGDALENA |
| DIRECCIÓN: | CRA 19 # 25- 119 | TELÉFONO: | 4200000 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - DEPENDIENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **4475073550** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | diciembre | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2022/11/29 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9992317904 | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 5.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.400 | $ 0 | $ 5.400 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 53.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 53.400 | $ 0 | $ 53.400 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 53.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 53.400 | $ 0 | $ 53.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 112.200** | **$ 0** | **$ 112.200** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 41.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 41.700 | $ 0 | $ 0 | $ 41.700 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 4.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.200 | $ 0 | $ 0 | $ 4.200 |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 41.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 41.700 | $ 0 | $ 0 | $ 41.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 87.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 87.600** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 3 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 49.000 | $ 49.000 | $ 0 | $ 0 | $ 49.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 49.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 49.000** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 3 | $ 28.200 | $ 0 | $ 28.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 28.200** | **$ 0** | **$ 28.200** |

**TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 3 | $ 21.300 | $ 0 | $ 21.300 |
| PASENA | PASENA - SENA | 3 | $ 14.100 | $ 0 | $ 14.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 35.400** | **$ 0** | **$ 35.400** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# *Anexo No. 6*
# *Parafiscales Interventoria*

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | MARTHA LUCIA REVELO TOBAR |
| IDENTIFICACION: | CC-30743789 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 19 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | independiente |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2022-11-05 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2022-11-23 |
| FECHA DE PAGO: | 2022-11-08 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERIODO PENSION: | 2022-10 |
| PERIODO SALUD: | 2022-10 |
| NUMERO PLANILLA: | 8621877900 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8658684071 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 125.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 160.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 69.600 | $ 69.600 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 354.600 | $ 354.600 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 22/12/2022 |

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | MARTHA LUCIA REVELO TOBAR |
| IDENTIFICACION: | CC-30743789 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 19 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | independiente |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2022-11-22 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2022-12-22 |
| FECHA DE PAGO: | 2022-11-22 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERIODO PENSION: | 2022-11 |
| PERIODO SALUD: | 2022-11 |
| NUMERO PLANILLA: | 8621979456 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8658684071 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 125.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 160.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 69.600 | $ 69.600 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 354.600 | $ 354.600 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 15/01/2023 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 8621960351
# REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8683224814
# Fecha Pago Planilla: 2022-11-09

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | MARTHA LUCIA REVELO TOBAR | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 30743789 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CARRERA 32 A 14 04 | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | SONIA21CRISTINALM@GMAIL.COM | TELÉFONO | 7236906 |
| FAX | 7236906 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SEGUROS COLPATRIA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2022 | Mes: 10 | Año: 2022 | Mes: 11 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $1.000.000 | | 8621960351 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1006663453 | 01 | No | No | No | 52 | 1 | Fijo | GOMEZ CHINGAL JUAN DAVID | $1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1006663453 | X | 2022-10-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1006663453 | PORVENIR | 30 | $1.000.000 | 0.1600000 | $160.000 | $0 | $0 | $160.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1006663453 | EPS-S EMSSANAR | 30 | $1.000.000 | 0.0400000 | $40.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.000.000 | 2 | 0.0104400 | $10.500 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1006663453 | CCF DE NARINO | 30 | $1.000.000 | 0.0400000 | $40.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $160.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $160.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| EPS-S EMSSANAR | 1 | $40.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $40.000 | 0 | $0 | $0 | $40.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $40.000 | $0 | $0 | $40.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| SEGUROS COLPATRIA | 1 | $10.500 | 0 | $0 | $0 | $10.500 | 0 | $0 | $10.500 | 0 | $0 | $0 | $10.500 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE NARINO | 1 | $40.000 | 0 | $0 | $40.000 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $40.000 |
| PENSIONES | 1 | $160.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $10.500 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $40.000 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $250.500 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 25104300
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2022-12-19

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | MARTHA LUCIA REVELO TOBAR | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 30743789 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CARRERA 32 A 14 04 | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | SONIA21CRISTINALM@GMAIL.COM | TELÉFONO | 7236906 |
| FAX | 7236906 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | SEGUROS COLPATRIA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2022 | Mes: 11 | Año: 2022 | Mes: 12 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $533.334 | | 25104300 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1006663453 | 01 | No | No | No | 52 | 1 | Fijo | GOMEZ CHINGAL JUAN DAVID | $1.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1006663453 | | | X | 2022-11-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1006663453 | PORVENIR | 16 | $533.334 | 0.1600000 | $85.400 | $0 | $0 | $85.400 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1006663453 | NUEVA E.P.S. S.A. | 16 | $533.334 | 0.0400000 | $21.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 16 | $533.334 | 2 | 0.0104400 | $5.600 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1006663453 | CCF DE NARINO | 16 | $533.334 | 0.0400000 | $21.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 11 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $85.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $85.400 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $21.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $21.400 | 0 | $0 | $0 | $21.400 | $0 | 0 | $0 | $0 | $21.400 | $0 | $0 | $21.400 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| SEGUROS COLPATRIA | 1 | $5.600 | 0 | $0 | $0 | $5.600 | 0 | $0 | $5.600 | 0 | $0 | $0 | $5.600 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE NARINO | 1 | $21.400 | 0 | $0 | $21.400 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $21.400 |
| PENSIONES | 1 | $85.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $5.600 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $21.400 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $133.800 |

# *Anexo No. 7*
# *Informe Contratista*

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

# MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ



## INFORME FINAL DE OBRA
**(PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022)**

## CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.4016541

**OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE JUDICIAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO)**

## CONTRATISTA: M.S INGENIERIA S.A.S

## INTERVENTORIA: ING. MARTHA LUCIA REVELO TOBAR

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el dieciseis (16) de septiembre al (16) de Noviembre del 2022 durante el desarrollo de las actividades inherentes al contrato de obra CO1.PCCNTR.4016541 suscrito por **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO** y que tiene por objeto **Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Valle del Guamuez (Putumayo)**

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1 Localización

La edificación se encuentra ubicada en la calle 7 No 5 – 20 municipio del valle del Guamuez(putumayo)

### 2.2 Estado de la edificación antes del mantenimiento

La edificación se encontraba como se resume a continuación:

Se encuentran filtraciones en la cubierta debido a laminas rotas lo que ha ocasionado daños en el cielo raso, deterioro de pintura, desprendimiento de pañetes, la cubierta del lado posterior de la edificación se encuentra con malezas, la placa de cubierta de la fachada no tiene manto en la actualidad el agua se filtra por esta zona.

Los muros internos y externos presentan hongos por lo que se hace necesario darle tratamiento en estas áreas para evitar mas deterioro de la edificación.

Los espacios presentan poca luminosidad esto se debe a lamparas que no están en funcionamiento.

Algunos baños están sin servicio de agua por daños en la grifería, una parte de la oficina ubicada cerca al archivo presenta desprendimento de ceramica.

El cielo raso contiene manchas y suciedades en algunas áreas.

### 2.3 Características técnicas del proyecto de construcció

El proyecto consiste **EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO).**,básicamente brindar mejores condiciones para los funcionarios que laboran en esta dependencia.

Por lo cual se deberá realizar varias actividades entre las cuales se encuentran las siguientes:

- Arreglo de cubierta incluye desmonte de laminas en mal estado y reemplazo de las mismas.
- Retiro de maleza en cubierta de zona posterior de la edificación.
- Impermeabilización con manto en placa de fachada
- Aplicación de graniplast en fachada
- Tratamiento de humedades con impermeabilizante para contrarrestar el hongo de los muros
- Demolición de pañetes en mal estado
- Reemplazo de cielo raso en mal estado
- Reemplazo de luminarias en mal estado

## 3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

### 3.1 Información general del contrato

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | CO1.PCCNTR.4016541 |
| OBJETO: | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Valle del Guamuez (Putumayo) |
| VALOR INICIAL: | $ 47.059.950 |
| VALOR ADICCION : | $ 9.887.930 |
| VALOR TOTAL : | $ 56.947.880 |
| PLAZO INICIAL: | Sesenta dias (60) dias |
| CONTRATISTA: | M.S INGENIERIA S.A.S<br>Representante Legal: Ing. Edgardo Jimenez Saumeth |
| INTERVENTORIA : | Ing. Martha Lucia Revelo Tobar<br>cedula de ciudadanía No. 30.743.789 de Pasto |
| FECHA DE INICIACION: | 16 de septiembre de 2022 |
| FECHA DE TERMINACION: | 16 de noviembre de 2022 |
| MUNICIPIO: | Valle del Guamuez (Putumayo) |

| POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | AMPAROS | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | ESTADO |
| Póliza No. 560 47 994000154973 Aseguradora: Solidaria de colombia **Anexo 0** | Cumplimiento | 13-09-2022 | 13-05-2023 | $ 4.705.995 | Vigente |
| | Pago de salarios y prestaciones | 13-09-2022 | 13-11-2025 | $ 9.411.990 | Vigente |
| | Estabilidad y calidad de obra | Ver Nota aclaratoria | | $ 9.411.990 | Vigente |
| Póliza No. **560 47 994000154973** Aseguradora: Solidaria de colombia **Anexo 1** | Cumplimiento | 13-09-2022 | 13-05-2023 | $ 5.694.788 | Vigente |
| | Pago de salarios y prestaciones | 13-09-2022 | 13-11-2025 | $ 11.389.576,20 | Vigente |
| | Estabilidad y calidad de obra | Ver Nota aclaratoria | | $ 11.389.576,20 | Vigente |
| Póliza No. **560 74 994000028544** Aseguradora: Solidaria de colombia **Anexo 0** | Responsabilidad civil | 13-09-2022 | 30-11-2022 | $ 200.000.000 | Vigente |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 3.2 Estado del contrato en el ámbito financiero y presupuestal

Balance económico del contrato

| concepto | fecha | Valor contrato | anticipo | V. actas | pagado | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscripción | 16/09/2022 | $ 47.059.950 | | | | $ 47.059.950 |
| adicion | 04/11/2022 | $ 9.987.930 | | | | $ 9.987.930 |
| Anticipo | | | | | | $ 0 |
| Acta final | 16/11/2022 | | | $ 56.947.880 | | $ 56.947.880 |
| total | | | | | | |

## 3.3 Actividades Desarrolladas por el Contratista

- Desmonte de cubierta
- Limpieza de muros
- Limpieza de canales
- Demolición de enchape
- Demolición de pañete
- Desmonte de cielo raso

- Instalación cielo raso
- Pintura vinilo
- Estuco plástico
- Graniplast esgrafiado
- Pintura Koraza
- Tratamiento de humedades con impermeabilizante
  Tipo barrera antihumedades
- Cubierta tipo sándwich
- Cubierta en policarbonato
- Aseo general

**3.4 Resumen en los Lapsos de Tiempo de Actividades Realizadas por el Contratista**

<table>
<tr><td rowspan="4">16 de septiembre 2022</td><td rowspan="4">16 de noviembre 2022</td><td>Trazado, demoliciones,desmonte de cubierta</td><td rowspan="4">Los trabajos cumplen con el cronograma de obras</td></tr>
<tr><td>Cielo raso, pintura en vinilo, estuco plástico, graniplast</td></tr>
<tr><td>Pintura Koraza,tratamiento de humedades,pañetes, cubiertas, manto asfaltico, lamparas led, ceramica de pisos</td></tr>
<tr><td>aseo general</td></tr>
</table>

## 3.4 Aspectos Ambientales

| | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | | |
| | | FECHA | 1 | DE | 1 |

FECHA 20 12 2022

UNIDAD EJECUTORA **RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO** MES 10

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4016541 CONTRATISTA **M.S INGENIERIA S.A.S** SECTOR VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clase de tiempo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | | |
| | | FECHA | 1 | DE | 1 |

FECHA 20 12 2022

UNIDAD EJECUTORA **RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO** MES 11

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4016541 CONTRATISTA **M.S INGENIERIA S.A.S** SECTOR VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clase de tiempo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Durante el tiempo de ejecución de las actividades prevaleció tiempo seco

### 3.6 Personal del Contratista en la Obra

El Contratista  mantuvo en obra el siguiente personal promedio:

| NOMBRE | CARGO | AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|
| Cesar Reales Quintero | Oficial | si |
| Nicolas Gonzales Olmos | Ayudante | si |

### 3.7 Equipos del Contratista en la Obra.

Durante la ejecución de las actividades en este lapso de tiempo se debió principalmente al empleo de herramientas menores como taladros,pulidora,carretillas, reglas metálicas.

### 3.8 Estado de las Obra.

**BALANCE GENERAL ACTUALIZADO**

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | VALORES ACTUALIZADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MAYORES CANTIDADES | | MENORES CANTIDADES | | VALORES ACTUALIZADOS | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| CAP 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.1. | DESMONTE CUBIERTA TIPO SANDWICH - ASFALTICA | M2 | 83,5 | $ 4.000,00 | $ 334.000,00 | 0,00 | $ - | 8,80 | $ 35.200,00 | 74,70 | $ 298.800,00 |
| 1.2. | DESMONTE CUBIERTA TRASLUCIDA | M2 | 38,6 | $ 4.000,00 | $ 154.400,00 | 0,00 | $ - | 28,57 | $ 114.280,00 | 10,03 | $ 40.120,00 |
| 1.3. | RASQUETEO, CEPILLADO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES VERTICALES, CON EL FIN DE RETIRAR IMPUREZAS Y CAPAS DE PINTURA EXISTENTES | M2 | 568,3 | $ 1.500,00 | $ 852.450,00 | 0,00 | $ - | 73,81 | $ 110.715,00 | 494,49 | $ 741.735,00 |
| 1.4 | LIMPIEZA DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE SOPORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA | ML | 24,5 | $ 20.000,00 | $ 490.000,00 | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 6.000,00 | 24,20 | $ 484.000,00 |
| 1.5 | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO | M2 | 8,6 | $ 3.000,00 | $ 25.800,00 | 15,00 | $ 45.000,00 | - | $ - | 23,60 | $ 70.800,00 |
| 1.6 | DEMOLICION PAÑETE PISO EN MAL ESTADO, SALA DE SECRETARIA Y ESCRIBIENTE | M2 | 38,6 | $ 3.000,00 | $ 115.800,00 | | $ - | 15,00 | $ 45.000,00 | 23,60 | $ 70.800,00 |
| 1.7 | DESMONTE CIELO RASO EN PANEL YESO EN MAL ESTADO | M2 | 83,5 | $ 3.000,00 | $ 250.500,00 | 0,00 | $ - | 11,26 | $ 33.780,00 | 72,24 | $ 216.720,00 |
| 1.8 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 7 | $ 120.000,00 | $ 840.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 7,00 | $ 840.000,00 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 3.062.950,00 | | $ 45.000,00 | | $ 344.975,00 | | $ 2.762.975,00 |
| CAP. 2 | CIELO RASOS | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CIELO RASO PANEL YESO | M2 | 83,5 | $ 50.000,00 | $ 4.175.000,00 | 0,00 | $ - | 11,26 | $ 563.000,00 | 72,24 | $ 3.612.000,00 |
| 2.2 | PINTURA VINILO PARA CIELO RASO EXISTENTE | M2 | 149,8 | $ 8.000,00 | $ 1.198.400,00 | 31,43 | $ 251.440,00 | 0,00 | $ - | 181,23 | $ 1.449.840,00 |
| 2.3 | CIELO RASO SUPERBOARD PARA AREA DE ACCESO | M2 | 12,6 | $ 60.000,00 | $ 756.000,00 | 0,00 | $ - | 12,60 | $ 756.000,00 | 0,00 | $ - |
| | | SUBTOTAL | | | $ 6.129.400,00 | | $ 251.440,00 | | $ 1.319.000,00 | | $ 5.061.840,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP. 3 | ADECUACIONES DE BAÑOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ESTUCO PLASTICO (LISTO) | M2 | 188.5 | $ 12.000.00 | $ 2.262.000.00 | 0.00 | $ - | 129.75 | $ 1.557.000.00 | 58.75 | $ 705.000.00 |
| 3.2 | GRANIPLAS - ESGRAFIADO MUROS EXTERIORES - FACHADA | M2 | 64.4 | $ 39.000.00 | $ 2.511.600.00 | 0.00 | $ - | 0.04 | $ 1.560.00 | 64.36 | $ 2.510.040.00 |
| 3.3 | PINTURA KORAZA (3 MANOS) | M2 | 188.5 | $ 12.000.00 | $ 2.262.000.00 | 39.80 | $ 477.600.00 | - | $ - | 228.30 | $ 2.739.600.00 |
| 3.4 | RESANE CON ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | M2 | 195.3 | $ 6.000.00 | $ 1.171.800.00 | 70.89 | $ 425.340.00 | - | $ - | 266.19 | $ 1.597.140.00 |
| 3.5 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) | M2 | 568.3 | $ 8.000.00 | $ 4.546.400.00 | 0.00 | $ - | 302.11 | $ 2.416.880.00 | 266.19 | $ 2.129.520.00 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 12.753.800.00 | | $ 902.940.00 | | $ 3.975.440.00 | | $ 9.681.300.00 |
| CAP. 4 | CONTROL DE HUMEDAD MURO LATERAL DERECHO | | | | | | | | | | |
| 4.1 | DEMOLICION PAÑETE PAREDES AFECTADAS POR LA HUMEDAD H=2.20 | M2 | 178.6 | $ 6.000.00 | $ 1.071.600.00 | 0.00 | $ - | 119.65 | $ 719.100.00 | 58.75 | $ 352.500.00 |
| 4.2 | TRATAMIENTO DE HUMEDADES, INYECCION SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO BARRERA ANTIHUMEDADES CORONA O SIMILAR | M2 | 48.6 | $ 120.000.00 | $ 5.832.000.00 | 87.36 | $ 10.483.200.00 | | $ - | 135.96 | $ 16.315.200.00 |
| 4.3 | PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 178.6 | $ 37.000.00 | $ 6.608.200.00 | 0.00 | $ - | 119.65 | $ 4.434.450.00 | 58.75 | $ 2.173.750.00 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 13.511.800.00 | | $ 10.483.200.00 | | $ 5.153.550.00 | | $ 18.841.450.00 |
| CAP. 5 | CUBIERTA | | | | | | | | | | |
| 5.1 | CUBERTA TEJA ASFALTICA TIPO SANDWICH | M2 | 52.65 | $ 90.000.00 | $ 4.756.500.00 | 21.65 | $ 1.966.500.00 | | $ - | 74.70 | $ 6.723.000.00 |
| 5.2 | CUBERTA POLICARBONATO (LAMINA ALVEOLAR STANDAR COLOR GRIS DE ARKOS) SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 48.5 | $ 129.000.00 | $ 6.256.500.00 | 0.00 | $ - | 28.44 | $ 3.668.760.00 | 20.06 | $ 2.587.740.00 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 11.013.000.00 | | $ 1.966.500.00 | | $ 3.668.760.00 | | $ 9.310.740.00 |
| CAP. 6 | ASEO GENERAL | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ASEO GENERAL | M2 | 58.90 | $ 10.000.00 | $ 589.000.00 | 0.00 | $ - | - | $ - | 58.90 | $ 589.000.00 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 589.000.00 | | $ - | | $ - | | $ 589.000.00 |
| CAP. 7 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | |
| INP-01 | MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 3 mm | M2 | 0.00 | 71.701 | $ - | 45.00 | $ 3.298.246.00 | - | $ - | 45.00 | $ 3.298.246.00 |
| INP-02 | CABALLETE TEJA ASFALTICA TPO SANDWICH | ML | 0.00 | 133.065 | $ - | 8.00 | $ 1.064.520.00 | - | $ - | 8.00 | $ 1.064.520.00 |
| INP-03 | FLANCHE GALVANIZADO | ML | 0.00 | 54.906 | $ - | 2.60 | $ 142.756.60 | - | $ - | 2.60 | $ 142.756.00 |
| INP-04 | CERAMICA DE PISOS | M2 | 0.00 | 116.741 | $ - | 24.00 | $ 2.801.784.00 | - | $ - | 24.00 | $ 2.801.784.00 |
| INP-05 | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES | UND | 0.00 | 33.331 | $ - | 15.00 | $ 499.965.00 | - | $ - | 15.00 | $ 499.965.00 |
| INP-06 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS LED 60X60 DE INCRUSTAR | UND | 0.00 | 192.887 | $ - | 15.00 | $ 2.893.305.00 | - | $ - | 15.00 | $ 2.893.305.00 |
| | | SUBTOTAL | | | $ - | | $ 10.700.576.60 | | $ - | | $ 10.700.576.00 |
| TOTAL | | | | | $ 47.859.950.00 | | $ 24.349.655.60 | | $ 14.461.725.00 | | $ 56.947.881.00 |

## RESUMEN EJECUTIVO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 47.859.950.00 |
| VALOR ADICION | $ 9.887.931.00 |
| VALOR FINAL DE LA OBRA | $ 56.947.881.00 |

### 3.9 Actividades administrativas

Durante este periodo se hizo el recorrido con la ingeniera Martha Lucia Revelo Tobar interventora del contrato para el reconocimiento de las áreas que serian intervenidas, se suscribió el contrato de obra, el acta de inicio, y las polizas.
Se suscribió una adicion al contrato de obra el dia 04 de noviembre de 2022 por valor de nueve millones novecientos ochenta y siete mil novecientos treinta pesos M/L **($ 9.987.930**)

## 4.0 RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar mantenimientos periódicos a la edificación esto con el fin de evitar el deterioro de sus componentes tales como cubierta, cielo raso, pintura y aparatos sanitarios.


.

**EDGARDO JIMENEZ SAUMETH**
Rep/Legal M.S INGENIERIA S.A.S





**REGISTRO FOTOGRAFICO**


**CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4016541**


**OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Valle del Guamuez (Putumayo).**



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Desmonte cubierta tipo sanwich | Desmonte cubierta tipo sanwich | Desmonte cubierta tipo sanwich |
|  |  |  |
| Desmonte teja traslucida | Desmonte teja traslucida | Desmonte teja traslucida |




| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Limpieza de canales | Limpieza de canales | Limpieza de canales |
|  |  |  |
| Demolición enchape ceramica | Demolición enchape ceramica | Demolición enchape ceramica |
|  |  |  |
| Demolición de pañete | Demolición de pañete | Demolición de pañete |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Desmonte de cielo raso | Desmonte de cielo raso | Desmonte de cielo raso |
|  |  |  |
| Cielo raso panel yeso | Cielo raso panel yeso | Cielo raso panel yeso |
|  |  |  |
| Pintura vinilo cielo raso | Pintura vinilo cielo raso | Pintura vinilo cielo raso |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Estuco plastico | Estuco plastico | Estuco plastico |
|  |  |  |
| Graniplast esgrafiado | Graniplast esgrafiado | Graniplast esgrafiado |
|  |  |  |
| Pintura koraza | Pintura koraza | Pintura koraza |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Pintura vinilo interior | Pintura vinilo interior | Pintura vinilo interior |
|  |  |  |
| Pañete impermeabilizado | Pañete impermeabilizado | Pañete impermeabilizado |
|  |  |  |
| Cubierta asfaltica tipo sanwich | Cubierta asfaltica tipo sanwich | Cubierta asfaltica tipo sanwich |
|  |  |  |
| Cubierta policarbonato | Cubierta policarbonato | Cubierta policarbonato |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Manto asfaltico | Manto asfaltico | Manto asfaltico |
|  |  |  |
| Caballete teja asfaltica | Caballete teja asfaltica | Caballete teja asfaltica |
|  |  |  |
| Flanche galvanizado | Flanche galvanizado | Flanche galvanizado |
|  |  |  |
| Ceramica de pisos | Ceramica de pisos | Ceramica de pisos |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Lamparas led 60x60 | Lamparas led 60x60 | Lamparas led 60x60 |

# *Anexo No. 8*
# *Bitácora*

6-09-2022 Firma de acta de inicio de contrato de interventoria y obra.

7,24-9-2022 Del 19 al 24 de septiembre se da conexcucion de mano de obra y materiales en lugar de ejecucion de obra.

6-09-2022 Recorrido y reconocimiento de las actividades que se van a ejecutar en cada espacio de la sede judicial del municipio de Valle del Guamez
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente.
Contratista Lorena Jimenez Residente.

7-09-2022 Se comienta actividades de demolicion de pañete en muro posterior externo correspondiente a 37.87m², dia soleado y despejado 29°c, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, uso de andamio
Interventoria Juan D. Gomez Arq. Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente

8-09-2022 Se continua con demolicion de pañete del muro posterior exterior y de manera paralela se realiza el nuevo repello y empañetado del mismo, demolicion del pañete de muro lateral derecho "Salon de audiencia" interno y externo, se realiza empañetado de la cara interna del "salon de audiencia", falta una seccion de la cara externa externa del muro por pañetar, rasgueteo del muro posterior izquierdo
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente

24-09-2022 Continuidad de pañete y estuco de la pared posterior externa, dia soleado 30°c, 1 maestro y 1 auxiliar de obra

uso de andamio
Interventoria Juan D Gomez Arq Residente
(Res) Contratista Lorena Jimenez Residente
30-09-2022 Se continua con actividades de pañete y estuco de muro posterior exterior en horas de la mañana y resanteo en horas de la tarde, dia soleado en la mañana 28°c y lluvioso en la tarde, 1 maestro y 1 auxiliar de obra. uso de andamio y cortilla.
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente
01-10-2022 Se realizan actividades de desmonte de cielo raso afectado por humedad, se desmontan lamparas, resanteo y lijado de pared de sala de espera y escalera se aplica impermur "tratamiento para humedades", en el area de patio, se realiza limpieza y remocion de escombros, dia soleado y despejado 30°c, 1 maestro y 1 auxiliar de obra. uso de andamio y cortilla
Interventoria Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente
02-10-2022 Se continuan con actividades de resanteo, aplicacion de impermur, limpieza general, estuco en el patio se presenta un 70% terminado, dia despejado y soleado 30°c. 1 maestro y 1 auxiliar de obra. uso de andamio
Interventoria Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente
03-10-2022 Se continua con estuco, revision de placa de concreto en cubierta, remocion y limpieza de morteros en cubierta / localizada en patio, dia soleado y despejado 31°c, 1 maestro de

obra y 1 auxiliar de obra, uso de andamio - - - - - - - - - - - - - -
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez.

4-10-2022 Se continua con las lijada en paredes en area de recepcion y limpieza con hidrolamba en la cubierta en concreto, rasgueteo y limpieza en muros de fachada, limpieza cubierta en policarbonato, uso de andamio, dia soleado. 31°C, 1 maestro y 1 auxiliar de obra - - - - - - - - - - - - -
Interventoría Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

5-10-2022 Se realiza actividades de limpieza de canales realizacion de media caña en loza de concreto, aplicacion de impermur el cual se realiza a 1 metro en general y en muros afectados en su totalidad debido a la humedad, rasgueteo y limpieza de fachada "pared lateral derecha" y resane de cielo raso en sala de audiencia, dia soleado y despejado 30°c, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, uso de andamio - - - - - - - - - -
Interventoría Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez.

6-10-2022 Se realiza actividades de resane y aplicacion de impermur, rasgueteo de muro frontal y aplicacion de granipleo, dia soleado a 28°C, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, uso de andamio - - - - - - - - - -
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

7-10-2022 Se interviene oficina de despacho del señor Juez, humedades y rasgueteo, lijado de paredes, resane de cielo raso y se avanza en el salon de

audiencia en rasqueteo de paredes, se lija y se pinta bajo de trabajadera, día soleado y despejado 29°C, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, uso de andamio — — — — — — — —
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

08-10-2022 Se instala caballetes y cambio de cubierta en la parte frontal, uso de andamio y arnes, día soleado y despejado 30°c, 1 maestro y 1 auxiliar de obra. — — — — — — — —
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

09-10-2022 Se rasqueteo y se lija, se aplica granipleo en fachada, día soleado y despejado 30°c uso de andamio, 1 maestro y 1 auxiliar de obra. — — — — — — — —
Interventoría Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

10-10-2022 Cambio de cubierta en el area posterior sobre oficina del segundo piso, día soleado y despejado 30°c, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, uso de andamio y arnes.
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

11-10-2022 Se (acti) realizaron actividades de granipleo en la parte superior a muros faltantes, recane de placa con concreto, se realiza flanche y area, se utiliza taladro, andamio y arnes, 1 maestro y 1 auxiliar de obra — — — — — — — —
Interventoría Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

2-10-2022 Instalacion de cielo raso en area de recepcion y escribiente, uso de taladro y andamio dia soleado 30°C 1 maestro y 1 auxiliar de obra - - - - -
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

3-10-2022 Continuacion de instalacion cielo raso en el area de escribiente, Dia soleado y despejado 28°C 1 maestro y 1 auxiliar de obra uso de andamio
Interventoria Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

4-10-2022 Lijada de paredes, instalacion de anta de cielo raso, dia soleado, despejado 31°C 1 auxiliar y 1 maestro de obra, uso andamio
Interventoria Juan David Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

5-10-2022 Retoque cielo raso, dia soleado, despejado 30°C, 1 maestro y 1 auxiliar de obra. uso de andamio - - - - - -
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente.
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

6-10-2022 Pintura cielo raso, lija y resanteo, dia soleado despejado 28°C, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, uso de andamio - - - - -
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

7-10-2022 Pintura Cielo Raso, dia Nuboso 23°C, 1 maestro de obra uso andamio.
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

8-10-2022 Perforacion cielo raso para instalacion de luminaria, desmonte de archivador, y se lija y resanteo de pared interna de archivador dia soleado se retoca y se aplica imprimer; se organizo cielo raso y pintura

del baño publico, dia soleado y despejado 30°c 1 maestro y 1 auxiliar, USO de andamio — — — — — — — —
Interventoria Juan D. Gomez Arq Interventor
Contratista Lorena Jimenez Residente

20-10-2022 Se arreglo cielo raso sala de audiencia y se arreglen "lija y pintura a paredes" "faltan algunos retoques", Se pinta oficina despacho secretaria y baño, se hace abertura para rasgar y mejorar unos espacios de la oficina y continuar con la pintura, baño de empleados se pinta, y pintura a Hall de distribución. dia soleado, despejado 28°C, 1 maestro y auxiliar de obra — — — — — — —
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente

21-10-2022 Asco general. Se continua con pintura de oficina secretaria, sala de audiencia resane en paredes con estuco dia soleado 30°C, 1 maestro y 1 auxiliar de obra — — — — — — —
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente

22-10-2022 Resgueto y lijada sala de espera, pintura "dan pelte manos" Dia nublado sin lluvia 26°C, 1 maestro de obra y 1 auxiliar de obra — — — — — — —
Interventoria Juan D. Gomez Arq residente
Contratista Lorena Jimenez Residente

24-10-2022 Se ejecutaron arreglos menores aprobados por interventoria "esquinas, bordes, ventanas, puertas", una mano de pintura en la mañana y la segunda mano en la tarde, asco general, dia soleado despejado 31°C, 1 maestros de obra y 1 auxiliar

de obra, uso de andamio y escalera.
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

25-10-2022 Se continua con area general lijado de paredes de sala de espera, y pintura fachada 1 mano, dia soleado, desplegado 30°C, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, uso de escalera - - - - - - - -
Interventoría Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

26-10-2022 Se realizan actividades de pintura en ventanas "margretenia", 1 maestro de obra, dia soleado 30°c. - - - - - -
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente.
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

27-10-2022 Pintura cerca blanca en fachadas, uso general 1 maestro de obra, dia soleado 26°c - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

28-10-2022 Arreglo de muros, detalles de estuco, y se continua con pintura en ventana y reja, uso general, 1 maestro de obra, dia soleado 30°c - - - - - - - - - -
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

29-10-2022 Se aplica emulsion asfaltica en placa de concreto y se continua con detalles de pintura, dia nublado 26°C, 1 maestro de obra - - - - - - - - - - - -
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

30-10-2022 Instalacion manto asfaltico, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, uso de andamio y cinco, mañana soleada y tarde nublada 28°C - - - - - - - - - - - - - -

Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

31-10-2022 Mantenimiento de tanque de agua y
obra general, se aplica con pintura en
sanitario hecho en drywall, 1 maestro
de obra, día soleado 30°C - - - - -

Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez
Interventoría Juan D Gomez Arq Residente

01-11-2022 Se termina la instalación, resane y
pintura de cielo raso, se continua con
pintura en muros, 1 maestro de obra,
día soleado despejado 30°C - - - -

Interventoría Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

02-11-2022 Demolición de cerámica existente, y se
cuenta en pisos de mortero en piso, 1
maestro de obra, día nublado, lluvioso
18°C - - - - - - - - - - - - -

Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

03-11-2022 Se realiza el alistado de piso para la
nueva cerámica, 1 maestro y 1 auxiliar
de obra, día soleado 28°C - - -

Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

04-11-2022 Se continua con el alistado de piso, 1
maestro y 1 auxiliar de obra, día nublado
26°C - - - - - - - - - - - -

Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

05-11-2022 Instalación de cerámica, 1 maestro y 1 auxiliar
de obra, día soleado despejado 30°C.

Interventoría Juan D Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

6-11-2022 Instalacion de (gaceta) guarda escobas, 1 maestro de obra, dia soleado y despejado 30°C
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

1-11-2022 Instalacion de nuevas lamparas, 1 maestro de obra, dia nublado 24°C
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente.
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

2-11-2022 Se continua en instalacion de lamparas y resane
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente.
Contratista. Lorena Jimenez Residente Lorena Jimenez

3-11-2022 Instalacion de teja policarbonida (marca ay) sobre estructura existente, 1 maestro de obra, dia soleado despejado 30°C
Interventoria Juan D. Gomez Arq Residente.
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

4-11-2022 Se realizan actividades de pintura, resane y se cuenta en aseo general, 1 maestro de obra, 1 ayudar de obra y 1 aseadora, dia soleado nublado 28°C
Interventoria Juan David Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente. Lorena Jimenez

Observacion

Se realizan obras adicionales a las contratadas, las cuales no entran o generan algun tipo de pago adicional, las cuales se realiza con el objetivo del buen funcionamiento y mejora de apariencia del Juzgado, estas obras adicionales fueron: * griperia interna de sanitarios, * Granito para piso, * Pintura de rejas en ventanas y marcos de ventanas, * Reja perimetral, llaves "plumas" lavabos. "lavamanos", se realiza riego de aceite quemado para eliminar maleza "enredadera" en muro posterior "patio" y muro colindante. "Vecino"

Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente
A continuación se procede a la firma por parte de la señora Marcela Portales Lopez, secretaria judicial identificada con cedula N° 1085303725. - Marcela Perez.

— — — — — — — — — — — — — — —

15-11-2022 Se realizan actividades de pintura en muros posterior, aseo y limpieza general, arreglos y mejoras en áreas faltantes, 1 maestro y 1 auxiliar de obra, 1 azcadera, día soleado y despejado 28°C — — — — — — — — — —
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente

16-11-2022 Se continua con pintura en muros, cambio de llaves en lavamos, limpieza de ventanas, aseo en pisos, 1 maestro, 1 auxiliar, dias nublado llovioso 26°C. — — — — — — — —
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente
— — — — — — — — — — — — — —

Nota Se realiza acta de entrega con visita de jefe y secretaria
Interventoría Juan D. Gomez Arq Residente
Contratista Lorena Jimenez Residente

Powered by CamScanner