No. de Acta: 301.59.323-106	**Fecha: 10/02/2025**	**Nombre Dependencia: Grupo de Gestión de proyectos**	
Lugar: Microsoft TEAMS		**Hora Inicio: 3:00 P.M.**	**Hora Final: 4:00 P.M.**

OBJETIVO: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – PROYECTO ID 16144: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN SAN JOSÉ DE CHIQUITOS, TURBACO.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Agenda:**

- Presentación de los asistentes.
- Contextualización del estado actual del proyecto de construcción del aula en San José de Chiquitos, Turbaco.
- Revisión de documentos pendientes de subsanación.
- Definición de estrategias para la ejecución del contrato de mano de obra.
- Opciones de contratación: adición al contrato vigente o proceso de mínima cuantía.
- Planificación de próximas acciones y compromisos.

2. **Desarrollo:**

Asistentes:
Cristian Guillermo Ledesma Ampudia, GGP – UARIV
Ingrid Lorena Martínez Castro, GGP – UARIV
Naylen González Esquiaqui – Enlace Municipal de Víctimas.
Yuly Ahumada – Secretaría de Integración Social de Turbaco.
Rayder Mestre Escudero – Secretaría de Planeación de Turbaco



Cristian Guillermo Ledesma Ampudia dio apertura a la reunión destacando que el objetivo principal era revisar las acciones pendientes para la ejecución del proyecto, en particular la formalización del contrato de mano de obra. Se solicitó a los asistentes presentarse para establecer roles y responsabilidades dentro del proceso.

Se explicó que el **Proyecto ID 16144** había sido priorizado dentro de la vigencia 2024 y vinculado a recursos asignados en ese mismo periodo. Sin embargo, la ejecución de la obra se vio retrasada debido a ajustes administrativos y necesidades de subsanación documental.

Ingrid Lorena Martínez Castro expuso que, inicialmente, la acción se formuló bajo el área misional de **Retornos y Reubicaciones**, pero debido a limitaciones presupuestarias, fue trasladada a la **Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias**. Este cambio trajo consigo nuevos requisitos en la presentación documental y en la modalidad de contratación.

Se abordó el estado actual de los documentos asociados al proyecto. Se mencionó que algunas certificaciones contenían inconsistencias en la nomenclatura utilizada, específicamente en los términos requeridos por la nueva área misional.

Planeación Turbaco solicitó aclaraciones sobre la magnitud de los ajustes requeridos, a lo que Ingrid Lorena Martínez Castro respondió que se trataba de **correcciones de forma y no de fondo**, por lo que su resolución no debería representar un obstáculo significativo.

Se acordó que Cristian Guillermo Ledesma Ampudia revisará los documentos previamente observados en diciembre y determinará si las subsanaciones ya presentadas cumplen con los requisitos actuales o si es necesario realizar ajustes adicionales.

Uno de los puntos más críticos de la reunión fue la necesidad de definir la contratación de la mano de obra para ejecutar la obra. Se presentaron dos opciones:

1. Reactivación y adición al contrato vigente

    - Existe un contrato suspendido con un presupuesto de **$1.800 millones**, inicialmente destinado a adecuaciones en la Institución Educativa de Turbaco.
    - La propuesta es **hacer una adición a este contrato** para incluir la mano de obra requerida para la construcción del aula en San José de Chiquitos.
    - El desafío es que el contrato debe ser reactivado y ampliado formalmente, lo cual implica una revisión de su alcance y tiempos.

2. **Proceso de mínima cuantía**
    - Se propone realizar una contratación independiente por **mínima cuantía**, lo cual permitiría reducir tiempos administrativos y garantizar la ejecución dentro del plazo de entrega de materiales.
    - Según la Secretaría de Planeación, esta alternativa requeriría asumir la viabilidad del proyecto a nivel municipal y tramitar un nuevo **CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)**.
    - Se estima que el proceso de mínima cuantía podría resolverse en **8 días hábiles**, permitiendo agilizar el inicio de la obra.

Yuly Ahumada enfatizó que, por eficiencia administrativa, la contratación por **mínima cuantía** parece la opción más viable, pero aún se requiere concertar una reunión con la Oficina de Contratación del municipio para evaluar ambas posibilidades.

Identificación de riesgos y desafíos en la ejecución

- **Plazo del contrato con el operador de materiales:** La entrega de materiales debe realizarse antes del **31 de marzo de 2025**.
- **Tiempo de ejecución de la obra:** Se estima que la construcción del aula escolar tomará **40 días calendario**, lo que requiere definir la contratación de la mano de obra con urgencia.
- **Viabilidad jurídica:** Cualquier decisión de contratación debe cumplir con los lineamientos de la nueva área misional para evitar retrasos adicionales.

Definición de compromisos y plazos

Se acordó que la **Secretaría de Planeación de Turbaco** sostendrá una reunión interna el miércoles **12 de febrero** para evaluar la opción más viable. Posteriormente, el **jueves 13 de febrero** se llevará a cabo una nueva reunión con el equipo nacional para validar la decisión y establecer el plan de acción definitivo.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Evaluación de alternativas de contratación (adición vs mínima cuantía)	Oficina de Planeación Turbaco	12 de febrero de 2025
Confirmación de la opción de contratación seleccionada	Oficina de Contratación Municipal / Planeación Turbaco	13 de febrero de 2025
Elaboración de cronograma de suministro de materiales	GGP - UARIV y Municipio de Turbaco	Antes de la ejecución del proyecto / a revisar en reunión de seguimiento

ANEXOS

1.- Listado de asistencia

2.- Grabación reunión: PROYECTO ISC ID 16144 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN JOSE DE CHIQUITO (ID ACCIÓN 13836-1-1415-29886) EN EL MUNICIPIO D-20250210_151305-Grabación de la reunión.mp4

Responsable de la reunión:



Cristian Guillermo Ledesma Ampudia
Profesional del grupo de gestión proyectos



PROYECTO ISC ID 16144 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN JOS...

Externo | Unirse | 4 | Detalles de la reunión

10 feb 2025 14:53 - 16:05 | Descargar

6	14:53 - 16:05	1h 11m 51s	32m 7s
Asistieron	Hora de inicio y finalización	Duración de la reunión	Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
CA Cristian Guillermo Ledesma Am... cristian.ledesma@unidadvictimas.gov....	15:02	16:05	1h 2m 28s	Organizador
IC Ingrid Lorena Martinez Castro ingrid.martinez@unidadvictimas.gov.co	15:00	15:36	36m 9s	Moderador
YA YULY AHUMADA -... (No comprobado)	15:01	15:36	35m 56s	Moderador
NE Naylen Gonzalez Esquiaqui	15:03	15:37	33m 27s	Moderador
CP CLAUDIA ELENA E... (No comprobado)	15:07	15:10	3m 7s	Moderador
PT Planeación Tur... (No comprobado)	15:15	15:37	21m 33s	Moderador

4. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	9/07/2014	Creación del documento
2	14/06/2018	Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia.
3	18/02/2019	Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero
4	7/10/2021	Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC
5	16/11/2023	Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción "campesino(a)"-C en el Formato "Acta de Reunión y Seguimiento"