Outlook

RE: Informe de seguimiento proyecto 15507 Zona Bananera

Desde Cristian Guillermo Ledesma Ampudia <cristian.ledesma@unidadvictimas.gov.co>

Fecha Mar 25/02/2025 14:33

Para adolfovicente1974@yahoo.com <adolfovicente1974@yahoo.com>; planeacion@zonabananera-magdalena.gov.co <planeacion@zonabananera-magdalena.gov.co>

CC William Manuel De La Rosa Tache <william.tache@unidadvictimas.gov.co>; Audes Estella Jimenez Gonzalez <audes.jimenez@unidadvictimas.gov.co>; Tatiana De Jesus Pino Pajaro <tatiana.pino@unidadvictimas.gov.co>; Liliana Lucena Bautista Carrillo <liliana.bautista@unidadvictimas.gov.co>; Angelica Maria Burgos Munoz <angelica.burgos@unidadvictimas.gov.co>

4 archivos adjuntos (23 MB)

Informe #1 Y #2 - 15507.xlsx; Informe #2 - ID 15507.pdf; Informe #1 - ID 15507.pdf; Revisión informe seguimiento No 1 Y 2 ISC ID - 15507 -25022025.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la información remitida, se adjunta la ficha a los informes de seguimiento No. 1 y 2 para el proyecto:

- ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSALÍA (EEA ID 47980-1-945-19253), MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA.

Con el fin de dar cumplimiento a los procesos establecidos, se solicita la revisión, firma y posterior remisión del informe adjunto para su respectiva aprobación, por favor emplear el que se encuentra adjunto en este correo.

Asimismo, se solicita amablemente que la Alcaldía del municipio de Zona Bananera remita el acta de recibo a satisfacción de las obras ejecutadas. Este documento debe reflejar el nivel de aceptación y conformidad de la comunidad beneficiaria en relación con el alcance y la calidad del proyecto, sirviendo como evidencia del cumplimiento de los objetivos trazados.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo a disposición para resolver cualquier comentario o inquietud.

Cordialmente,

Unidad para las Víctimas

Profesional Grupo de Gestión de Proyectos
Dirección de Gestión Interinstitucional
Cristian Guillermo Ledesma Ampudia
cristian.ledesma@unidadvictimas.gov.co
Carrera 85D No. 46A-65 Piso 4
Complejo logístico San Cayetano,
www.unidadvictimas.gov.co

De: Angelica Maria Burgos Munoz <angelica.burgos@unidadvictimas.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de febrero de 2025 9:28
Para: Cristian Guillermo Ledesma Ampudia <cristian.ledesma@unidadvictimas.gov.co>
Cc: William Manuel De La Rosa Tache <william.tache@unidadvictimas.gov.co>; Audes Estella Jimenez Gonzalez <audes.jimenez@unidadvictimas.gov.co>; Tatiana De Jesus Pino Pajaro <tatiana.pino@unidadvictimas.gov.co>; Liliana Lucena Bautista Carrillo <liliana.bautista@unidadvictimas.gov.co>
Asunto: Informe de seguimiento proyecto 15507 Zona Bananera

Buenos días
Apreciado Cristian

En relación al asunto, remito adjunto archivo de informes de seguimiento realizados por la EETT en la ejecución del proyecto para su revisión y comentarios.

Quedo atenta a su retroalimentación

saludos cordiales

Unidad para las Víctimas

Angelica Maria Burgos
angelica.burgos@unidadvictimas.gov.co
Profesional Grupo de Gestión de Proyectos
Dirección de Gestión Interinstitucional
Tel: (601) 7965150
Carrera 85D No. 46 A- 65 Piso 4
Complejo logístico San Cayetano, Bogotá
www.unidadvictimas.gov.co

FICHA DE REVISIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO No 1 - LINEA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | **Código del Proyecto SIGESPLAN:** 15507 | **Área Misional** RyR | **FECHA DILIGENCIAMIENTO**

Dia	Mes	Año
25	2	2025

a) Nombre del PROYECTO

ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSALÍA (EEA ID 47980-1-945-19253), MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA - NO ETNICO

b) Objeto general del PROYECTO

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSALÍA (EEA ID 47980-1-945-19253), MUNICIPIO ZONA BANANERA

2. INFORMACION CONTRACTUAL

a)	Nombre del Contratista:	PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S.
b)	Nit del Contratista:	901.574.917-1
c)	Nombre supervisor asignado por la EETT:	ADOLFO VICENTE COLON
d)	Contrato Mano de Obra No:	SAMEC 005-2024
e)	Valor Contrato Mano de Obra:	$ 46,873,534.40
f)	Plazo de Ejecución Contrato Mano de Obra:	2 MESES

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

a)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	MAGDALENA
b)	CODIGO DANE	47980
c)	DEPARTAMENTO	MAGDALENA
d)	MUNICIPIO	ZONA BANANERA
e)	VEREDA(S)	CORREGIMIENTO DE SANTA ROSALIA
g)	RURAL: X	h) URBANO:

4. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS CONTRATO MANO DE OBRA

a)	Contrato mano de obra firmado por las partes	SI
b)	Acta de Inicio firmada por las partes	SI
c)	Actas de suspensión firmada por las partes (SI APLICA)	SI
d)	Actas de reinicio firmadas por las partes (SI APLICA)	SI
e)	Prorrogas firmadas por las partes (SI APLICA)	SI
f)	Acta de entrega de insumos firmadas por las partes	SI
g)	Acta final de recibo a satisfacción firmada por las partes	NO

5. AVANCE DEL PROYECTO

a) TOTAL % PROGRAMADO: 100%

b) TOTAL % EJECUTADO: 100%

6. REVISIÓN TÉCNICA

ITEM	CRITERIOS DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLE	RECOMENDACIÓN
1	Información general del proyecto	Se debe identificar y ser concordante el código, nombre y objeto del proyecto con la información suministrada en la plataforma SIGESPLAN (adecuación, remodelación u obra nueva).	SI	En los informes de seguimiento No 1 y 2 de fecha 21/02/2025 se relaciona la información pertinente con relación a la ejecución del proyecto.
2	Información contractual	La información suministrada en el informe de seguimiento presentado debe corresponder a lo contemplado en el Contrato de Mano de obra firmado por la EETT.	SI	La información suministrada en el informe de seguimiento No. 2 en cuanto al contrato de mano de obra esta a cargo de la empresa PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S.
3	Localización del proyecto	Se debe identificar la localización de la infraestructura a intervenir (Rural o urbana, vereda o corregimiento, coordenadas (opcional)).	SI	El proyecto se desarrolla dentro del área del Corregimiento de SANTA ROSALIA, municipio de Zona Bananera, Magdalena.
4	Lista de chequeo documentos contrato mano de obra	El proyecto debe contar con los documentos correspondientes a la contratación de mano de obra de acuerdo al avance de ejecución.	SI	El proyecto cuenta con el contrato de mano de obra, a ser desarrollado por la Alcaldía de Zona Bananera, Magdalena.
5	% Avance ejecución del proyecto (Programado VS Ejecutado)	Se debe identificar % porcentajes reales de ejecución del proyecto y ser coherente con los datos suministrados en el informe de seguimiento.	SI	El informe reporta un porcentaje de ejecución del 100% del proyecto.
6	Cronograma de obra	El cronograma de obra debe estar acorde con el presentado en la formulación del proyecto, de igual forma con la ejecución del mismo.	SI	El cronograma de obra programado es acorde con el presentado en la formulación del proyecto.
7	Control materiales suministrados por la UARIV	Se debe garantizar la completitud y el correcto diligenciamiento de la sección de "Materiales por Utilizar", acorde al avance de ejecución del proyecto.	SI	El avance presentado del proyecto indica que se han utilizado todos los materiales suministrados por la UARIV.

FICHA DE REVISIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO No 1 - LINEA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO **Código del Proyecto SIGESPLAN:** 15507 **Área Misional** RyR **FECHA DILIGENCIAMIENTO**

Dia	Mes	Año
25	2	2025

a) Nombre del PROYECTO

ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSALÍA (EEA ID 47980-1-945-19253), MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA - NO ETNICO

b) Objeto general del PROYECTO

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSALÍA (EEA ID 47980-1-945-19253), MUNICIPIO ZONA BANANERA

ITEM	CRITERIOS DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLE	RECOMENDACIÓN
8	Resumen estado actual del proyecto	Se debe incluir en el resumen general del proyecto con toda la información relevante acerca de los eventos que han ocurrido durante su desarrollo. Esto debe abarcar el motivo de la suspensión, el porcentaje de ejecución, así como las diversas situaciones que se han presentado en la ejecución y que han contribuido al nivel de ejecución actual. Además, es importante destacar cualquier otro factor que haya impactado en el progreso del proyecto, como retrasos, cambios en el alcance o cualquier otro obstáculo relevante.	SI	La información suministrada en el informe de seguimiento No 1 y 2 en el Resumen General del Estado del Proyecto se brinda el contexto general de las actividades realizadas para cada uno de los periodos.
9	Registro Fotográfico	Se debe incluir registro fotográfico por cada una de las actividades realizadas durante el periodo del informe presentado con su respectiva descripción.	SI	Para el registro fotográfico del informe de seguimiento No 1 y 2 se presentan las imagenes en plano abierto que se encuentran construidos, junto a su descripción que permite identificar las areas donde ejecutaron las actividades.
10	Firmas y membretes	La regleta debe venir firmada por un profesional idóneo asignado por la EETT (Arquitecto y/o Ingeniero Civil); de igual forma esta debe incluir los datos y logos vigentes de la EETT.	NO	Los informes de seguimiento No 1 y 2, NO se encuentran firmados por la representante legal de la Alcaldía de Zona Bananera, Magdalena ni por los profesionales (arquitectos o ingenieros civiles) que elaboraron los informes.

7. RESULTADO REVISIÓN

Una vez realizada la verificación de los criterios de revisión de los informes de seguimiento en la línea Infraestructura Social Comunitaria del proyecto "ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSALÍA (EEA ID 47980-1-945-19253), MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA - NO ETNICO", remitido por la Alcaldía de ZONA BANANERA, MAGDALENA, se encontró que **NO ES FAVORABLE.**

8. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Se recomienda incluir en el Informe de Seguimiento No. 1 y 2 la siguiente corrección:

- Incorporar la firma de los profesionales responsables (ingenieros y arquitectos) junto con la del representante legal.

9. REVISION

REVISO COMPONENTE ISC:

Nombre: CRISTIAN GUILLERMO LEDESMA AMPUDIA
Perfil: INGENIERO CIVIL
Área: DGI - Grupo de Gestión de Proyectos



Firma

REVISO COMPONENTE ISC:

Nombre:
Perfil:
Área:

Firma