SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN

SIG MECA
GP-F-23
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	130.20.10.044-2022
	27	3	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 17 **DE** **PRORROGA** [✓] **ADICIÓN** [ ]

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN [ ] INTERVENTORIA [ ] CONSULTORIA [ ] SUMINISTRO [ ]

CONVENIO [ ] OBRA [✓] OTRO [ ]

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Adición y Prorroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   - > Avance físico ejecutado de la obra
   - > Valor actual del contrato
   - > Valor facturado hasta la fecha
   - > Valor anticipo, si lo hubo
   - > Valor anticipo amortizado
   - > Valor anticipo por amortizar
   - > Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.
2) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del interventor y Supervisor.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 130.20.10.044 (Número de contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOCE (12) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DEL** 2022 (Año)

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1 Y ADICIONAL No. 1 (6/10/2023)	SEIS (6) MESES
PRORROGA No. 2 (27/09/2024)	SEIS (6) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No 1	6 de enero de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACION No. 1	13 de febrero de 2023
ACTA No. 13 DE SUSPENSION No 2	26 de julio de 2024
ACTA No. 14 DE REINICIACION No. 2	26 de septiembre de 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DEL** 2024 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO $ **80.000.059.959,00**
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
OCHENTA MIL MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL	VALOR ($)
ADICIONAL No. 1 (6/10/2023)	$ 22.753.138.875,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 102.753.198.834,00** (Indique el valor del contrato suscrito en números) CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (Indique el valor del contrato suscrito en letras)
CONTRATISTA	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL - RL **JUAN JOSE CEPEDA PEREZ** (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER NORORIENTAL - RL **JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA** (Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)
SUPERVISOR	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY** (Escriba el nombre o razón social del fundonario designado para ser el Supervisor del contrato)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Gerencia General, una prorroga en tiempo de doce (12) meses.

C. ESTADO FÍSICO

Hasta el día 20 de marzo de 2025, la obra presenta un avance físico ejecutado del 79,45% contra un avance físico programado del 97,22%.

D. ESTADO FINANCIERO

Valor Actual del Contrato	$	102.753.198.834,00	Valor Anticipo Amortizado	$	39.556.095.726,00
Valor Facturado	$	79.112.191.452,00	Valor Anticipo por Amortizar	$	11.820.503.691,00

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

De acuerdo a la solicitud presentada por el contratista y avalada por el interventor CONSORCIO INTER NORORIENTAL, representada legalmente por el ingeniero JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA, en el cual solicitan una prorroga al contrato de obra publica No. 130.20.10.044 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra, se han presentado condiciones adversas que han afectado el progreso del proyecto, particularmente en lo que respecta a la adquisición e instalación de los equipos esenciales para el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario.

Uno de los principales factores que han generado retrasos en la programación es la demora en la adquisición y entrega de las bombas que operarán en la estación de bombeo de aguas residuales, elementos fundamentales para la puesta en marcha del sistema.

Esta situación se origina, en primera instancia, debido a que hacia finales del año pasado se presentaron dificultades en los procesos de compra de estos equipos, derivadas del cierre financiero de las empresas proveedoras. Este cierre, es un procedimiento común en muchas compañías al finalizar el ejercicio fiscal y generó un retraso significativo en la gestión de pedidos, afectando la disponibilidad y el despacho de los equipos requeridos. Como resultado, la adquisición de las bombas se vio aplazada, impactando directamente en el cronograma de ejecución de la obra.

Adicionalmente, se debe considerar que el país de origen de estos equipos requiere que el transporte se realice por vía marítima, lo que, en condiciones ideales, implica un tiempo estimado de entrega de aproximadamente cinco (05) meses. Este factor logístico agrega una variable adicional de retraso que no puede ser mitigada por el contratista, ya que depende de factores externos como la disponibilidad de embarcaciones, tiempos de tránsito marítimo, procesos aduaneros y distribución local entre otros.

Debido a estos imprevistos, las actividades relacionadas con la recepción, instalación, pruebas y puesta en marcha de las bombas no han podido ejecutarse dentro del plazo estipulado. Esto afecta no solo la conclusión del proyecto, sino también su funcionalidad, ya que sin estos equipos no es posible garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario previsto en el diseño.

Por lo anterior, y con el fin de evitar impactos en la calidad y operatividad de la obra, se hace necesario solicitar una prórroga al plazo contractual, que permita completar la adquisición, entrega, instalación y puesta en marcha de las bombas de manera adecuada, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos, contractuales y de servicio del sistema de alcantarillado sanitario.

Adicionalmente, con corte al día15 de marzo de 2025 se reporta por interventoría un avance acumulado de ejecución del 83,64% del contrato, quedando un 16.36% aún por finalizar. Esta situación evidencia que el proyecto ha enfrentado dificultades externas y ajenas, lo que justifica la necesidad de solicitar una prórroga para garantizar la finalización exitosa de todas las componentes y entregar una obra funcional al servicio de la

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subgerencia Tecnica y Operativa, solicita a la subgerencia Juridica la elaboracion de la prorroga No. 3 al contrato de obra publica No. 130.20.10.044 de 2022, por un termino de doce (12) meses, previa autorizacion del Gerente General.
Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

(Firma)
(Nombre) **JUAN JOSE CEPEDA PEREZ**
R/Legal CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contratista

F. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORA ACERCA DE LA SOLICITUD

Una vez revisadas las causales que motivan la solicitud de prórroga por parte del contratista de obra, la interventoría AVALA y RECOMIENDA, su suscripción con el objeto de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del proyecto y hacer entrega de una obra totalmente funcional.

Con esta prórroga y adicion en valor se fija como nueva fecha de terminación para el día 27 de marzo de 2026.

(Firma)
(Nombre) **JUAN JOSE CEPEDA PEREZ**
R/Legal CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contratista

(Firma)
(Nombre) **JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA**
R/Legal CONSORCIO INTER NORORIENTAL
Interventor

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

(Firma)
(Nombre) **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
R/Legal Subgerente Tecnico y Operativo
Supervisor

Original: Oficina Juridica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato