IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023

SOLIUN INGENIERÍA SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55

TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME FINAL – COMPONENTE TÉCNICO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024

TOMO __1___ DE _____




TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Ronald Ricardo lozano	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

SEPTIEMBRE 2024 / BOGOTÁ D.C.

TEMAS TRATADOS
que allegará lo correspondiente el dia de hoy.
-Está pendiente la caracterización de materiales reciclados, es decir, los ensayos propios solicitados al contratista. El material contaminado en obra se debe limpiar y se debe cumplir la especificación. Se recuerda que material instalado que no cumpla con la especificación será retirado a costo del contratista.
-Se tienen observaciones a las actas de baja de inventario: Se solicita que las actas se entreguen con los soportes pues la información no está completa, no describe el "estado" de los materiales. El soporte es el cuadro de propiedad del cliente. Se solicita arreglar el excel pues algunos renglones están cortados.
- Se solicita aclarar el procedimiento de almacenamiento de los elementos
- Se remitirán las observaciones puntuales de cada acta.
- El viernes se realizará auditoria interna en oficina y en obra frentes: Tunal, Niños y Bosque San Carlos.
- El sábado se remitiria el informe de calidad, se aclara que el informe técnico ya se remitió, entonces el de calidad se debe allegar el dia de mañana.
6. Componente social:
- El informe mensual se revisó y se remitieron las observaciones el dia de hoy por parte de interventoria.
- Se realizaron las socializaciones y se remitieron los soportes correspondientes.
- Se solicita coordinar con los involucrados para las reuniones y socalización.
- Se solicita que a las reuniones con los administradores asista el residente de obra, que se coordine con el residente de interventoria
- Se realizó la reunión del parque Hippies, son 7 bancas en mal estado, en el acta de dicha reunión se dejó la ubicación de las bancas a arreglar, ubicación de los 2 protectores árboles, se aclaró el área de las losetas y adoquín a realizar mantenimiento Se aclara que el PPP no se va a intervenir.
- Se envió el comunicado de Virrey Norte, los espaldares están pendientes para la intervención, ya se tienen las canecas
- Pendiente reunión social Canal Boyacá.

TEMAS TRATADOS
7.1. Gilma Jimenez - Eléctrico:
- Se aclara que hace 1 mes se pasó una propuesta que no llegaba a los 300 luxes.
- Se realizará mesa de trabajo de presupuesto para aclarar los porcentajes de ejecución, se revisará presupuesto y programación el día de hoy de los parques del norte, mañana los demás frentes. Se informa que se evidencia dinero (recursos) disponibles.
- En el comité anterior se aprobó de la propuesta 1 para Gilma Jimenez fútbol 5 A y B únicamente. 132 luminarias cada una), con un nivel de 278 y 292 luxes respectivamente.
- Para fútbol 8 y patinaje (incluye zona calentamiento), se remitió una propuesta por parte del contratista en dónde se evidencia que fútbol 8 cumple, pero patinaje no, se obtienen niveles de iluminación de 200 luxes, por tanto se solicita presentar otra propuesta para patinaje.
- Se requiere el presupuesto para evaluar viabilidad de la propuesta de fútbol 8.
- Se realizará mesa de trabajo para APU's de este frente y presupuesto.
- 4% programado VS 3% Ejecutado.
- Ayer se realizó entrega del informe ajustado, se remitió propuesta para reducir costos en la instalación de la acometida.
7.2. Tunal - Eléctrico:
- Hoy revisarían los pendientes en la zona de adulto mayor en el parque.
* No se allegó por parte del contratista el cronograma eléctrico.
- Se recuerda que se realizó traslado de las luminarias de atletismo y se instalaron en la cancha sintética, se aclara que funcionan bien, no obstante no se cambiaron todas las luminarias de la cancha y las antiguas se demoran en encender (el arrancador tarda). Se reitera que sólo se cambió lo que no funcionaba pues era lo que se había autorizado.
- En zona de adulto mayor se cambiaron luminarias, tomas de la cocina, se cambió el tablero y 2 interruptores, se presentó una garantía y el contratista manifiesta que llegarían las luminarias el viernes y se instalarían el lunes.

TEMAS TRATADOS
- En cuánto a la emergencia del Coliseo Tunal la misma se atendió de acuerdo con lo presentado en el requerimiento
* Se aclara que conforme a la atención de observaciones realizadas por el contratista al informe técnico mensual # 4, se remite en el presente comité el aval y se solicita la radicación del mismo en físico, considerando que cumple con lo requerido en el anexo técnico del contrato.
- La atención de la emergencia Finalizaría el próximo martes mientras llegan los insumos
- En cuánto al control de iluminación el contratista informa que llegaría el 5 para instalación, la interventoría solicita los datos del taller para realizar la visita correspondiente.
7.3 Cayetano Cañizares:
- Está pendiente la entrega de la simulación por parte del contratista, el contratista informa que no se ha allegado por temas personales del diseñador, se estima que cambiando a la persona se pueda entregar el próximo viernes
7.4. Laureles Naranjos:
Se finalizaron las actividades.
7.5. Villa de los Alpes:
- Se realizaron actividades de instalación de luminarias en coliseo (baños). Se solicita realizar la marcación de los circuitos.
7.6. Fragua:
Inician actividades el día de mañana al cambio de luminarias de baños
7.7. Olaya:
Se está realizando el arreglo puntual en las goteras y se solicita por parte de IDRD realizar la pyama para los bafles del sistema de sonido, para todos los elementos.
7.8. Eduardo Santos:
No ha iniciado, se tiene previsto el inicio para la segunda semana de febrero.
7.9 Coliseo primero de mayo:
La interventoría informa que se realizaron actividades en este frente el lunes y martes, cambio de iluminación en baños de coliseo y baños del velódromo. A espera de que lleguen las luminarias del coliseo.

TEMAS TRATADOS
Se aclara que no se generaron más diseños para coliseos, pero se cumple pues el área es igual y se requiere la misma cantidad de luminarias de acuerdo con la fotometría, incluyendo la zona de graderías.
7.10 Nuevo Muzú:
- Se realizó la actividad correspondiente al cambio de dos tubos Led, todas las luminarias están en funcionamiento.
7.11. Parque de los niños:
- Se solicita revisar cómo se van a instalar las luminarias en los postes, si se empleará un brazo o una cruceta.
- Se solicita realizar la simulación pues el espacio es muy grande
7.12. PRD
- Control de iluminación: El tablero llega el 5 para instalación. Falta plomar el poste.
7.13. UDS:
- Pendiente las luminarias en proceso de importación.
7.14. Servitá:
- Se informa que ambulancia de parques atendió el requerimiento de iluminación interna en administración, por lo cual se deben retirar éstas actividades del presupuesto.
- Pendiente instalación de tomas para vigilancia y para el control de iluminación.
- Ya se realizó la iluminación de las canchas múltiples, pendiente instalación del aro de baloncesto, las mallas se entregarían la próxima semana.
- No se pueden realizar actividades sin autorización del apoyo a la supervisión.
7.15. Emergencias eléctricas:
- Pendiente finalización de actividades en PRD y Tunal.
7.16. Se recuerda que está pendiente la remisión de los estudios técnico-económicos de los coliseos, se devolvieron con observaciones y no se han subsanado. La interventoría manifiesta que de no recibirse la información en debida forma, no se autorizará el pago
- Se solicita el ajuste de los diagramas de control.
- Se solicitan los informes de los diseños fotométricos.
- Se solicita programar las visitas para medición de niveles de iluminación.
Se recuerda de la entrega de la documentación para trámite de la cuenta.
7.17. Olaya - obra civil:
La colchonetas llegarían la próxima semana.

TEMAS TRATADOS
El arreglo puntual de la cubierta estaria listo para revisión la próxima semana.
7.18 Ciudad Montes:
- Se está trabajando en la soldadura del cerramiento de la carrera 40, se están instalando los módulos del cerramiento en la diagonal, el dia de mañana llegarian los portones, está pendiente el mantenimiento de los elementos de la ruta de la vida. Se solicita al contratista vincular más personal para finalizar la intervención.
- Se autoriza cambio de la silla dañada (vandalizada).
- Se solicita realizar diagnóstico para mantenimiento de la fachada.
7.19. Bosque San Carlos:
Se reporta atraso del frente de trabajo, teniendo en cuenta que se han realizado actividades pequeñas, se desmontó la boranda perimetral, se solicita revisar con el componente social para la intervención en la zona de gimnasio, se pasará la propuesta de intervención con el presupuesto. Está pendiente la pintura de las materas y el arreglo de las materas para los bios, el contratista manifiesta que el próximo viernes entregaria el presupuesto.
- El día de hoy se retiran los juegos biosaludables, se solicita informar al administrador
7.20. Tunal:
- Instalación de adoquin en ejecución, se trabajan 3 frentes en simultáneo.
- Remate de pintura en la casa del adulto mayor
- Se realizaron apiques para identificar si es necesario el cambio de la estructura.
- Se continúa realizando el mantenimiento de biosaludables y ruta de la vida, se entregaria mañana, se informa que se vandalizó el cerramiento e ingresaron usuarios a la zona que se encuentra en mantenimiento.
- Se solicita corregir la propuesta de piso presentada (Colores).
- Se adelantan labores en BMX.
- La fachada verde iniciaria el próximo lunes.
- Se atendió la emergencia del techo de la caseta en el Lujan, se instalará provisionalmente mientras se realiza el cambio definitivo del policarbonato.
- El coliseo no se incluye en el alcance del contrato.
- Se solicita realizar mantenimiento a la zona de bios cercana al parkour, se soliata incluirlo en el presupuesto.

TEMAS TRATADOS
7.21 Cayetano Cañizares:
- El viernes se finalizaria la fachada verde.
7.22. Villa de los Alpes:
- Adelanto del 1%.
- Se retiraron los biosaludables, están en pintura y mantenimiento
- Se terminó de hacer el ajuste e instalación del flanche
- Se realizó lijado de los MS se instaló anticorrosivo para la pintura, una vez se pinten se iniciaría con biosaludables.
7.23. Porvenir:
- Se aclara que no es posible energizar, se recomienda usar paneles solares.
- Se informa que los módulos internamente se ven funcionales, se tendria que revisar cada elemento.
- Se solicita aterrizar el presupuesto.
7.24. Fragua:
- Adelanto 3%, ejecutado: 22%.
- Perimetral a la pista está a nivel de subrasante
- Se está realizando intervención en baños.
7.25. Eduardo Santos:
- Se avanza en instalación de enchapes, se solicita que no deben quedar parches en el enchape.
- los biosaludables están en taller.
7.26. Illimani:
Atraso del 16% correspondiente al módulo de baños.
- Se finalizaron actividades en módulo de café, pendiente aseo y limpieza, se solicita allegar el acta para que IDRD cierre con el supervisor de vigilancia.
- De las cajas aún no se tiene respuesta de IDRD.
- Se reitera que la bandera y la espada por el momento no está incluída.
- Se solicita la entrega del acta de precios NP.
7.27. Nuevo Muzá:
- El día de hoy se realizó la reunión con Biblored para el traslado del PPP
- Se está demoliendo la carpeta asfáltica.
- Se retiraron los juegos.
- Se programa fundida de placa y dados.
- Se solicita la propuesta de colores del piso.

TEMAS TRATADOS
- Se realizará visita a taller para revisión de avance del módulo para el cerramiento.
- Se aclara que es M-80 más complemento.
7.28. Virrey Sur:
- Se informa que se iniciaron actividades el lunes, en el mantenimiento de los baños, se solicita tener cuidado con el tema social.
- Las tapas se encuentran en fabricación.
- Se contempla arreglo de la red, se solicita verificar el estado del caucho para evaluar posible mantenimiento.
- La cubierta está pendiente de intervención, el contratista manifiesta que lo revisará la próxima semana.
7.29. Villa Alemana:
- Adelanto de 2%, se desmontaron las canecas, se solicita instalar 5 no más por parte de IDRD.
- Se retiró el adoquín, se solicita realizar ántas o reponer las piezas.
7.30. La Victoria:
No se ha iniciado la intervención, se propone inicio para el próximo lunes.
7.31. Simón Bolivar
Atraso: 2%. Programado: 28%.
- En el caibón se está rematando el adoquín de la caja de inspección
- En los baños de mujeres se están realizando las regatas para la tubería.
- Se solicita instalar la señal del baño mixto para el uso durante la obra.
- En maná se está teminando el enchape de los baños, se destapó el desagüe, se está cambiando la tubería, pendientes las nuevas cajas propuestas.
- La polyurea no ha iniciado pero ya está en proceso de limpieza y lavado del tanque, se instalaría el sábado.
- De los bebederos se aclara que son 12 bebederos y 7 pocetas para mascotas que estan en funcionamiento, se solicita realizar conexión de los 2 bebederos que no están habilitados para un total de 14, se solicitan los bebederos lisos.
- Se solicita instalar vinilo con numeración de los módulos de comidas. (del 1 al 42). Diseño IDRD Bogotá con la numeración, se solicita concertar el arte con la administración.
- Se solicita si se debe o requiere, cambiar piezas de juegos infantiles

TEMAS TRATADOS
en mal estado.
- Se están pintando las casetas de comida, van 16.
- Se pintó la baranda del lago.
7.32. Parque de los niños:
- La arena no fue avalada, se solicita nueva muestra de peldar tipo flim.
- Se aclaran los ajustes realizados al cerramiento, es una L toda en nylon, la otra L sería 2,5 estabonada y el resto (2,5) en nylon, un costado queda con cerramiento doble. Se realiza revisión del plano.
- Se solicita dibujar el otro lavapies.
- Se autoriza limpieza del pozo, sólo 1 vez con vactor.
- Se entrega a IDRD para evaluación propuesta de equipamento para el campo en arena: elementos voleibol, rugby, balonmano, tennis, fútbol para la autorización correspondiente. El IDRD solicita el presupuesto.
.-Los lavapies serán fundidos en sitio.
- En el parqueadero se realizó la excavación, se quitará la muela para que quede ortogonal, en asfalto.
-El acceso (sendero) será en concreto.
7.33 PRD:
- Mañana llega la retro para la excavación, se solicita revisar el estado de la base antes de la excavación, se retirará primero la carpeta asfáltica.
- En la zona administrativa se instala mañana el cielo raso.
- En cuanto a la zona de comidas se debe cambiar el cielo raso de baño hombres y mujeres y una húmedad en una bodega producto de una gotera, se solicita revisar la cubierta para ver si se puede reparar el manto.
- En UCAD se cambiaron los vidrios pero aparecieron otros rotos.
- Se propone sondear la trampa de grasa y suministrar la rejilla.
7.34. Novios:
- Se está realizando la cimentación del módulo, zapatas y viga, el módulo quedará un poco levantado, se solicita sellar este espacio.
- Se solicita al contratista arreglar el tubo del tanque solicitado por la administración.
- La caja de inspección se realizará.
- En el túnel se están realizando los pilotes.
-Se solicita revisar el proceso de instalación de las enredaderas.

TEMAS TRATADOS
- El contratista informa que primero coloca la malla gallinero para poner la estructura nueva del túnel.
- Se cambiará la propuesta de cimentación del túnel por la inicial propuesta.
- Se están pintando las casetas.
7.35. Alta Blanca:
- Se entrega la pista el próximo viernes de acuerdo con el compromiso.
- Ya se instaló el vidrio, se está instalando el orinal y el enchape.
7.36. Canal Boyacá:
No iniciado, se solicita reunión con la comunidad.
7.31. C. Río Negro:
- Se instalaron los cerramientos en ambos lados., los parales son existentes.
- los resbaladeros llegan esta semana. (Son 4).
- Se autoriza la soldadura de la puerta.
7.32. Fontanar del Río:
- Se instalan los vinilos esta semana.
7.33. Emergenuas:
1. San José de Bavaria:
Revisión de los juegos, grecos, biosaludables en la visita solicitado para respuesta a derecho de petición.
2. Parque Nacional:
Se programará visita con IDRD para el tema de módulo de baños.
4. Atahualpa:
Revisión de bombas mañana con ambulanaa de parques.
5. Gaitana:
Cambio de medidor por fuga.
6. Emergenua CEFÉ Tunal:
Se atendió la emergencia, falta pintar y secar.
7.34. Vallas:
- No se cumplió con la programación allegada, se inició tarde y en otros frentes.
- La instalación en Bosque San Carlos es deficiente por lo cual debe subsanarse para poder recibir.
- Se solicita la programación allegada sea corregida a la ejecución real.
* Mañana se recogen las luminarias en Techo 8:00 aun.

TEMAS TRATADOS
8. Acta de NP:
- La entidad informa que el acta de NP 4 está aprobada.
- El contratista debe subsanar 2 comunicados de observaciones, manifiesta que los entregará el viernes.
- Se remitieron cotizaciones para trámite en IDRD.
- Se solicita entrega del acta NP 5.
9. Acta parcial:
- Se solicita acta parcial para el 2 de febrero de 2024, mesa de trabajo se realizará hoy para correcciones correspondientes.
- Se solicita incluir los ítems de la NP 4 en el acta parcial, con el avance del 30%. se debe cobrar bastante en esta acta.
- La última acta parcial se tramita del 1 al 30 de marzo, se debe cobrar el 25%.
- Se recuerda que las pólizas actualizadas no se han aprobado por la entidad en Secop 2.
10. Anticipo:
- Se remitió la orden #3, con la cual se finalizaría el desembolso del recurso.
- El contratista manifiesta que remitirá legalización de las facturas para el cierre de la Fiducia.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
SST - Paz y salvo proveedores / Mensual # 5	Contratista	24-01-24
SST - Capacitación trabajadores	Contratista - Interv	Por Definir
Calidad - Marshall MDC-12	Contratista	Pendiente
Calidad - Actualización PIE	Contratista	25-01-24.
Calidad - Subsanación actos de baja / Mesa de trabajo	Contratista - Interv	Por Definir
Calidad - Informe calidad # 4	Contratista	25-01-24.
Gima Jimenez - Propuesta iluminación + PPTO	Contratista	26-01-24.
Cronograma eléctrico	Contratista	24-01-24
Tunal - Casa adulto mayor Emergencia coliseo	Contratista	26-01-24 30-01-24
Cayetano Cañizares - Simulación	Contratista	2-2-24
Olaya - Pijamas bafles - colchonetas	Contratista	31-01-24
Eduardo Santos - Inicio	Contratista	6-02-24
Niños - Simulación	Contratista	31-01-24
Diagramas de control	Contratista	25-01-24
Canal Boyacá - Red Social	Contratista	Pendiente.
Corrección cronograma vallas	Contratista	Próx Comité.
Subsanación NP's	Contratista	27-01-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #15 COP 3099/23 FECHA: 24 01 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Nuevo Muzú.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	LUIS ALBERTO NEDRANO	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLUN INGENIERIA	—	—
2	Diana C. Santamaría Sepúlveda	Residente Ambiental	Contratista		Consorcio Bogotá	—	—
3	Ingrid Boeci	Residente Ambiental	Contratista		Consorcio Parques Bog	—	—
4	Julieth Cantoras Cantero	Inspector	Contratista		ConsorcioParquesBog	—	3213860780
5	FERNANDO MONDRAGÓN.	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLUN INGENIERIA	—	—
6	NATALY ESPINOSA SIERRA	PROF. AMBIENTAL	INTERVENTORIA		SOLUN	—	—
7	Viviana Preciado	Ing Calidad	Interventoría		SOLUN	proyectos@solunsa.co	3103249803
8	Yenny Paola Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoría		Solun	proyectos2@solunsas.com	3144727472
9	Yineth Cruz R.	Prof SST	Interventoría		Solun	yineth.cruz@solunsas.com	3224582514
10	Luis Granados Donado	Dir obra Contrat	Contratista		Consorcio Parques Bog	—	3008973963
11	JOSE D. BEÑA BÁEZ	RESIDENTE	CONTRATISTA		CON. P. 306	parquesbogo@gmail.com	3123720408
12	Neffer Arturo Nova Camargo	Residente Eléctrico	Contratista		Consorcio Parques	neffer-nova52@hotmail.com	3007653209
13	Sebastian Salamanca	Profesional Apoyo	Contratista		Consorcio Parque Bog	—	3202624315
14	Mónica Rodríguez Garay	Prof Calidad	Contratista		CPB	c.parquesbogota@gmail.com	3103376144
15	Rafael Granados Donado	Ing Residente Obra	Contratista		Consorcio		3118001957
16	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		Consorcio Parques	C.parques@gmail.com	3118213220
17	KATHERIN CORTES GARZON	COORDINADORA	CONTRATISTA		C. PARQUES BOG	C-Parques bog@gmail.com	3225875342
18	Luz Stella Cantero R.	Residente Obra	Contratista		C. Parques Bog	C_parques bog@gmail.com	3138174894

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

1776

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #15 CDP 3099/23 FECHA: 24 01 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Nuevo Muzú.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Diana Alejandra Aragon C	Ing Electricista	contratista	DianaAragonC	contratista	dianicon@gmail.com	3003668735
2	Raul Andres Guatame	Inspector	Interventoria		Interventoria	guatame07@hotmail.com	3125242436
3	Angelica Romero Hernandez.	Apoyo Supervisión	IDR		IDRD		
4	Edina Constanza Caparda.	Directora.	Interventoria		Soluciones Ing.	proyectos2@soluciones.com	3017443572
5	Jessica Agudelo.	Dos social	contratH		Consorcio	[illegible]	3213905584
6	Karen Adriana Algecuras Castro	Inspectora Interv	Interventoria	Karen A	Solucion Ing	proyectos2@solucionscas.com	7653016
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 16 CoP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		31	01	2024

LUGAR: Parque la Fragua HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Actas anteriores	4. Componente ambiental
2. Componente social	5. Componente técnico
3. Componente SST	6.

TEMAS TRATADOS

1. Actas anteriores

Se aprueba el acta de comité # 14 por las partes, la interventoria manifiesta que está pendiente por remitir el acta de comité # 15.

2. Componente social:

- Se informa por parte de interventoria que se recibió el informe mensual #5 el cuál fue verificado y se encuentra aprobado, está pendiente la radicación en físico
- El informe mensual de interventoria se encuentra elaborado para radicación ante IDRD
- El pasado 29 se realizó reunión con el administrador del Parque la Victoria y en horas de la tarde reunión con el administrador de Canal Boyacá, se concertó reunión con comunidad para el próximo viernes a las 3 pm con asistencia de profesional social y técnico de IDRD.
- Ya se remitió el volante y la presentación, el volante se encuentra avalado, la presentación tuvo observaciones por parte del componente técnico y se encuentra en subsanación por parte del contratista. El contratista manifiesta que subsanará lo correspondiente el día de hoy.

TEMAS TRATADOS
-La supervisión solicita llevar impresa la presentación en medio pliego y algunos volantes, se solicita la presentación para revisión de IDRD.
- Se está realizando convocatoria a la comunidad el día de hoy.
- Se remitió soporte de radicación del tema del Virrey - Chicó. Se solicita ser más claro en el asunto cuando se remite la información.
3. Componente SST:
De acuerdo con la revisión a la documentación y al total de trabajadores la interventoría informa que a la fecha hay 103 trabajadores, se evidencia aumento.
- En Tunal hay 30 trabajadores en 5 frentes de obra.
- En Fragua ingresó personal para un total de 8 trabajadores.
- Altablanca 7 trab, Alpes 2 trabajadores, Ciudad Montes 4 trabajadores.
- En Altablanca no se ha finalizado la pista, se finalizaría el próximo viernes, se finalizó pero se presentan fisuras, hubo ingreso a la pista el sábado afectando los trabajos.
- Nuevo Muzú: 2 trabajadores - Eduardo Santos 4 trabajadores.
- Bosque San Carlos: 4 trabajadores, la interventoría solicita vincular más personal en este frente, el contratista manifiesta que realizará lo correspondiente.
- Villa alemana: 3 trabajadores.
- Niños: 8 trabajadores-PRD: 8 trabajadores - Novios: 4 trabajadores
- Simón Bolívar: 11 trabajadores.
Se anexa plano avalado del tunel del amor en el parque de los novios.
- Servitá: 4 trabajadores -Virrey Sur: 2 trabajadores
-Emergencia: 3 trabajadores - Hippies: 5 trabajadores.
- Se realiza recorrido de señalización de emergencia del Parque de los Niños, se marcaron los puntos de encuentro, la entrada será de 2,5 m (entrada y salida). Se evidencia señalización existente para los baños y enfermería.
-La emergencia se debe atender en los baños de la administración de Atahualpa, coliseo no.
-Se propone señalización en zona que no se encuentra señalizada. (3 de baños y que sirva como ruta de evacuación).

TEMAS TRATADOS
-La señal de plano de encuentro se instalaría en la zona propuesta, se dejaría cerca a la puerta de evacuación propuesta.
-El plano de ruta de evacuación estaría en la parte de abajo, se solicita remitir el plano definitivo, con las convenciones correspondientes.
- Paz y salvo proveedores, se allegaron parcialmente en el informe.
- Se realizó capacitación a trabajadores de respeto a la mujer y a la niñez.
- Se allegaron 5 paz y salvos de proveedores, de las que no se tienen pendientes.
- El informe SST 5 no ha sido aprobado, se realizaron las correcciones de forma por parte del contratista, sin embargo, persiste el tema de pago de planillas en mora, se solicita adquirir el compromiso de pago puntual.
A la fecha está subsanado el tema pero se solicita al consorcio realizar el seguimiento correspondiente, la responsabilidad es del Consorcio Parques Bog frente a la seguridad social, se requiere cumplimiento.
- Se solicita demarcación y señalización de las zonas a intervenir, sobretodo para trabajo en alturas.
- Se solicita logística para el tema del auxiliar de tráfico.
4. Componente ambiental:
- El contratista manifiesta que se encuentra subsanando las observaciones al informe ambiental y las remitiría el día de mañana para revisión.
- Se solicita mantener en buen estado la señalización por temas de seguridad, para el tema de andamios.
5. Componente calidad:
- Se informa que desde el componente de calidad se realizó revisión de informe # 5 y se remitieron las observaciones al contratista, el contratista informa que las remitirá el día de mañana.
- Se revisaron los resultados de los adoquines y de la subbase reciclada los cuales están cumpliendo con las especificaciones.
- Están pendientes los resultados de la MD-12, el contratista manifiesta que llegarían ésta semana.
- Se remitió la actualización del plan de inspección y ensayo, el cual se encuentra en revisión por parte de interventoría, en lo referente al componente

TEMAS TRATADOS
eléctrico. Se solicita incluir la NP # 5 que se aprobó esta semana.
-Ayer se recibieron las actas de baja las cuales están en revisión, se solicita que los elementos que van a disposición final deben contar con la nota en el formato y el soporte del gestor.
- Se aclara que se requieren todos los soportes para suscribir el acta.
- Para el material granular se entregará certificado de la cantera con la cantidad suministrada, se solicita informar cuando llega el material para toma de contramuestras.
- Se realizó auditoría en la parte documental y se realizará en campo el sábado con acompañamiento de interventoría.
5. Componente técnico:
%. Programado: 41% %. Ejecutado: 36 %. Atraso: -5%
* Simón Bolivar: Atraso del 3%.
-El carbón: Se está realizando el arreglo de los baños de mujeres, se terminó la caja de inspección.
-Manaí: Se está trabajando en el pozo séptico, se realizó aseo y limpieza, retiro de material de excavación, limpieza interna, instalación de polyurea prevista para el 15.
Se recuerda por parte de IDRD que las obras deben finalizar el 5 de marzo.
- La limpieza es la actividad más demorada, y se encuentra en ejecución.
- La tubería rota se cambió.
- Ya se enchaparon los baños.
* los BL de los juegos y luminarias se entregan cuando se embarquen los elementos, a la fecha no se tienen.
* Se solicita adelantar el tema de placas, dados y caucho negro en las zonas de juegos infantiles.
- En Simón Bolivar, se destapó el sifón del módulo.
- Se estan arreglando las cajas, se cambiarán las tapas
- La caja principal se realizo de nuevo.
- Se solicita concretar cita con la administración para el letrero de las casetas de Simón Bolivar.
- El atraso se refleja en el mobiliario: instalación de bebederos y canecas, el contratista manifiesta que ya se inició la actividad.

TEMAS TRATADOS
* Parque de los Niños: Ya se instalaron los bebederos,
% Prog: 18 %. % Adelanto: 7%.
% Ejecutado 25%.
- En Simón Bolivar se solicita dejar las zonas limpias y organizadas, zonas intervenidas en el mismo estado o mejor a lo encontrado.
- En Novios, se esta haciendo la excavación para los pilotes y la construcción del pozo de aguas lluvias, en la zona de arena.
- Se realizó limpieza del vactor del pozo más cercano
- El acero llega esta semana pues no se evidenciaba en obra, también se adquiere Formaleta y se sugiere programar una fundida con concreto premezclado.
- Del acueducto para el vactor se está realizando la gestión por parte de IDRD.
- La arena no es arena peldar de acuerdo con las muestras revisadas, se solicita remisión de muestra de arena peldar tipo flyn para socalizar con las ligas.
- Se aclara detalle de cerramiento de la zona de arena, la cara que empata con PRD lleva doble cerramiento. (1 L eslabonada - 1 L Nylon).
- El viernes se programa visita a taller.
- Ya se tiene cotización del equipamento deportivo para la cancha de arena.
- En el parqueadero se realizó la excavación y se está compactando el área.
* PRD:
- En el área administrativa se está instalando la estructura para el cielo raso.
- En baloncesto se retiró carpeta asfaltica, se solicitó seriado de la estructura existente pues puede estar en buen estado, se solicita cubrir el material para evitar que se dañe, se solicita compactar bien para identificar si existen fallos.
- El IDRD manifiesta que no se evidenció actividad el día de ayer en este frente.
% Programado: 26%. % Adelanto: 12%.
% Ejecutado: 38%.

TEMAS TRATADOS
- en la cancha de Squash se aplicó y compactó la base granular, se solicita programar asfalto para la próxima semana.
- Se realizó la plomada del poste, la semana pasada.
- Se solicita reforzar el cerramiento en parque de los niños y en PRD.
- Se solicita estudio fotométrico de niños, el cual se remitió por parte del contratista y se encuentra en revisión de interventoria.
- El tablero de iluminación llega mañana (Hockey).
* Novios:
- Programado 6%. - Ejecutado: 26%. - Avance: 20%.
- Se instalaron los 3 bebederos, se está realizando pintura de la caseta de baños, administración y comidas.
- El IDRD manifiesta que no se evidencia material ni personal, no han iniciado el túnel.
- La interventoria informa que se cambiaron los vidrios para poder pintar
- El fluxómetro de un baño falta por instalar.
- Se solicita sacar la tierra producto de excavación.
- Se solicita a IDRD coordinar con el admon de complejo para poder ingresar una volqueta por ese costado, incluyendo el módulo de baños, se debe hacer el acta de vecindad.
- Se considera que con la propuesta de estructura ya se puede iniciar el trabajo en esta zona (túnel del amor), se anexa plano.
* UDS
- Avance 0%, - Atraso 3%.
- No se han iniciado actividades de arreglo de baños (fluxómetro)
- Se solicita retirar las actividades que no están definidas a la fecha en presupuesto y en programación, se debe colocar esta información en la parte inferior. El IDRD, solicita informar si existen recursos disponibles pues a la fecha no se ha informado a la entidad si sobra dinero.
- Se solicita la remisión de un presupuesto actualizado.
- Se requiere con urgencia depurar el presupuesto y actualizar la programación.
- La fotometria ya llegó y se revisó por interventoria la cual cumple

TEMAS TRATADOS
con la especificación, se solicita por parte de interventoría al contratista remitir informe de verificación de que los elementos existentes permiten la instalación de las luminarias (condiciones de espacio, peso, etc).
• Se solicita el BL.
* Alta blanca:
- Pendiente remate y limpieza de cárcamo.
- Pendiente retiro de canal de la administración
- Pendiente remate de granito de la pista de patinaje.
- Pendiente canastilla para orinal, pendientes rejillas.
- Se finalizarían actividades esta semana, excepto la rejilla.
- Se solicita colocar el soporte del carcamo incluido en la limpieza.
% Ejecutado: 80 %. % Programado: 72%.
* Canal Boyacá:
- Se programa reunión social, se iniciaría obra el lunes.
* Río Negro
29% Ejecutado, Sin % Programado:
- Se realizaron observaciones a la soldadura y a la malla del cerramiento pues así no se recibirá.
- Se solicita arreglar los dados en concreto.
- Se programa visita a taller.
* Parque Virrey:
En ejecución la próxima semana la instalación de espaldares y canecas.
- En PRD-UCN) está pendiente la reunión con el Dr. Niño, se solicita citar al apoyo a la supervisión de IDRD para definir en el acta. Se solicita colocar este presupuesto en el título "por definir".
* Hippies:
- 9% Programado - 15% Ejecutado:
- Ya se colocaron los vinilos
- Ya se suministraron los contenedores de raíz, pendiente instalación.
- No se prioriza nada de pintura.
- Se solicita acta de entrega el viernes por tema de vandalismo.
- Falta lavado con hidrolavadora.
* Servitá:
- Pendiente instalar espejo y fluxómetros, pendiente aros para las canchas.

TEMAS TRATADOS
-De la parte eléctrica está pendiente el control de iluminación de la cancha de fútboll 11, y de las canchas múltiples, iniciaría el próximo lunes.
-Se cortó por parte de ambulancia de parques el cable de las tierras, por lo cuál se afecta el presupuesto ya que este cambio no estaba contemplado.
-Las luminarias llegan el 12.
* Fontanar del Río:
- El día de hoy llegaron los vinilos, se autorizó instalación de los mismos por parte de administración para instalación el próximo lunes.
- Se programa comité de la próxima semana en Fontanar para definición de ubicación deb. ParKour.
* Tunal:
- Se revisará en obra lo correspondiente al anclaje para la fechada verde.
- En BMX se está avanzando en las rompas.
- El módulo de café no se incluye en el presupuesto, se solicita colocarlo en el área "por definir".
- En BMX va señalización, empradización y conexión de aguas lluvias.
- ParKour llegaría de acuerdo con el cuadro remitido por el contratista, el 22 de marzo es una fecha muy tarde teniendo en cuenta la finalización del contrato.
- Los senderos están en ejecución al 70%.
- Se solicita entrega de la casa del adulto mayor, se tiene prevista para dentro de 2 semanas, se recuerda que se deben instalar dos espejos grandes en ésta zona.
- No se ha iniciado intervención en el sendero del árbol.
- la iluminación se tiene prevista para la próxima semana.
- Los módulos de gimnasio (griegos) están en mantenimiento, se entregaría la próxima semana.
* Cayetano Cañizares:
. Se había finalizado la actividad, pero como se solicitó por parte de la entidad mejorar los niveles de iluminación se tienen que incluir unas actividades adicionales más o menos por 20'.
- Se define inicio de actividad cuando se avale el cálculo fotométrico.
* Tragua:
Se presenta adelanto en la ejecución de acuerdo con lo programado

TEMAS TRATADOS
pues hay un mayor avance en la excavación.
- Se solicita realizar reunión de avance con la comunidad.
- Se solicita cotizar el sendero que conecta a la ciclorruta.
- Se solicita incluir bancas en el presupuesto y mantenimiento de la zona de juegos exterior, pilares para las graderías.
- Se solicita verificar el perímetro del parque.
- Se solicita lavado del adoquín, retiro de maleza.
* Eduardo Santos:
- Adelanto del 25%.
- Para los biosaludables se autoriza que queden rojo y amarillo para este frente, para los demás es gris con rojo.
- Pendiente enchape para instalación, se encuentra en ejecución, las divisiones se instalarían el lunes.
- Pendiente mantenimiento de luminarias en baños, se realizará recorrido el lunes.
* Illimaní:
Presenta atraso de 20% por el tema del módulo de baño, se debe actualizar presupuesto y cronograma.
* Nueva Huzaí:
Atraso de 6% de los juegos.
- Se va a fundir placa y dados para instalación de los módulos de juegos y traslado del módulo PPP.
- Los baños se revisarán en la tarde
- Actividades eléctricas finalizadas.
* Virrey Sur:
Se iniciaron obras la semana pasada, iniciando por el mantenimiento de cubierta, pintura de biosaludables, se tomaron medidas de las vallas, se solicita evaluar la reparación de la araña y mantenimiento del caucho.
* Villa Alemana:
- Se finalizó intervención en adoquín, se encuentra en subsanación de observaciones y remates, se está realizando desmonte del cerramiento.
- Pendiente instalación de puerta metálica de acceso.
* La Victoria:
No se ha iniciado, atraso del 10%.

TEMAS TRATADOS
• Se solicita adecuar las rejillas en vez de vidrios en el módulo de café que se usa como bodega.
• Se solicita incluir el gimnasio en el mantenimiento.
• En administración es sólo tema de cielo raso.
• No hay iluminación.
• Se iniciaría revisión hidraúlica el día de hoy.
★ Ciudad Montes:
- Instalación de módulos de cerramiento, pendiente instalación de portones, instalación de puntos de cerradura.
- Ya se instaló la silla
- Se entregaría el parque a mediados de febrero.
- Se debe realizar socalización con comunidad en finalización de la obra.
★ Bosque San Carlos:
- Atraso del 7%.
- Ya se desmontó el M3 de aquera.
- Se solicita vincular más personal pues sólo hay 3 trabajadores.
- Los biosaludables están en taller.
★ Gilma Jimenez:
El contratista allega diseño fotométrico con el cual se cumplen los 300 luxes. para patinaje, se reitera que fútboll 11 se conserva la iluminación actual, por temas presupuestales, con esta fotometria el presupuesto aumenta 300' que ya se incluyeron en el presupuesto, el ppto total sería 842' aproximado.
★ Villa de los Alpes:
Se está realizando pintura de la baranda de la pista de patinaje, los biosaludables se encuentran en mantenimiento.
-Para Gilma Jimenez se aclara por parte de la supervisión que se avala la propuesta pero que la compra se realice cuando se tenga el precio avalado.
- Se solicita avanzar en la acometida, la supervisión aclara que si no está o no se puede tramitar con CIO, tocaría realizar la modificación del contrato.
-Se solicita iniciar con acometida, fútbol 5A y futbol 5B.
★ Coliseo primero de mayo:
-Ya se cuenta con la fotometria para instalación de luminarias, como son tres filas se requiere una canasta, está pendiente la revisión de que los postes

TEMAS TRATADOS
soportan el peso de las luminarias.
* San José de Bavaria:
Se solicita remitir el presupuesto de mantenimiento de los biosaludables
* Parque Nacional:
Se solicita el presupuesto del mantenimiento de los baños, se solicita recoger las piezas de los juegos infantiles de parque Nacional y de Tunal.
- Se hizo entrega de los juegos al ing. Dino, se solicita el soporte de entrega.
* Para Complejo se programa reunión el viernes 10:00 am, asistir con profesionales sociales y realizar acta de vecindad.
- Se solicita la remisión del acta parcial.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Social - Canal Boyacá socialización	IDRD/ Contratista / Interv	2-02-24 3:00 pm.
SST - Plano ruta de evacuación niños	Contratista	2-02-24
Ambiental - Subsanación informe # 5	Contratista	1-02-24
Calidad - Subsanación informe # 5	Contratista	1-02-24.
PPTO Actualizado + Programación.	Contratista	2-02-24
Canal Boyacá - Inicio	Contratista	5-02-24.
Fontanar - Visita ParKour (ubicación)	Contratista / Interv / IDRD	Pendiente.
Remisión BL juegos y luminarias	Contratista	Pendiente.
Niños - Muestra arena	Contratista	Próx Comité.
Reunión admon complejo - novios	Contratista - Interv	2-02-24.
UDS - Informe instalación luminarias	Contratista	Próx Comité.
Canal Boyacá - Reunión social	Contratista - Interventoria	2-02-24
Servitá - Control de iluminación canchas	Contratista	2-02-24
Canal Boyacá - Inicio obras	Contratista	5-02-24
Servitá - Informe instalación luminarias	Contratista	Próx Comité.
Tunal - Entrega casa adulto mayor	Contratista	15-02-24.
Gilma Jimenez - Inicio	Contratista	15-02-24.
Parque Nacional - PPTO módulo baños	Contratista	1-02-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #16 CDP 3099/23 FECHA: 31 01 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque la Fragua

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Mabel Rosario Cárdenas J.	Prof Social	Interventoría		Interventoría	Social. soluciones@hotmail.com	3103269771
2	Rodney Granados Dorado	Res. de obra.	Contratista		Contratista	rodney7899@hotmail.com	3118081957
3	Diana Carolina Santamaría	Res Ambiental	Contratista		Contratista	c. parquesbog@gmail.com	3202567796
4	Ingrid Baez	Res SST	Contratista		Contratista	residentesst3099@gmail	3023595773
5	Sebastian Salamanca Sarmiento	Prof Apoyo	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3206224315
6	LUIS ALBERTO REDRANO	RESIDENTE	INTERVENTORIA		ISOLUCION ING.		
7	FERNANDO ORDOÑEZ	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLUCIONES		3134926632
8	Yineth Gpe Arauja	PROF SST	Interventoría		Soluciones	Sstsoluciones@hotmail.com	3224834455
9	John C. Cuellar S.	Residente Interv	Interventoría		Soluciones		3203
10	Nelfa Arbura Rosa Camargo	Contratista Contratista	Consorcio Parques		Contratista	Nelfa-rosa52@hotmail.com	3007659709
11	Luis Granados Dorado	Dir. obra Contratista	Contratista		Contratista	granadosdorado@hotmail.com	3008843903
12	Mary Wilth Cortes Cabrera	Inspector	Consorcio Parques		Contratista	C. Parques bog@gmail.com	3213860780
13	Luz Stella Quintero.	Res Soc Obra	Consorcio.		Contratista	c. parquebog@gmail.	3163816089
14	Mónica Rodriguez Gaona	Lug. Calidad	Contratista		CPB	c.parquesbog@gmail.com	3103376144
15	Yesica Agudelo.	Res social	Contratos		CPB	gsparques@IDRD@gmail	3213905513
16	KATHERINE COBOS GARZÓN	COMUNIDADES	CONTRATISTA		C. Parques Bog	C. parques@gmail.com	3228753412
17	Patrick Chipitte Prieto	Residente	Contratista		CPB		3005474460
18	Andrés Polido	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parques@gmail.com	3118273270

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 16 COP 3099/23 FECHA: 31 01 2024


HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque la Fragua.


No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Diana Abagon Ceballos	Ing Electrica	Contratista	DianaAbagon	Contratista	Proyectos@dielectricas.com.co	3003686772
2	Yonny Pedro Reyes C	Ing. Electrico	Interventoria		Soluin Ing		
3	Edna Constanza Capacho	Directora	Interventoria		Soluin	proyectos@soluinsas.com	3017443572
4	Karen Adriana Algecitas Castro	Inspectora Interv.	Interventoria	KarenA	Soluin. Ing	proyectos2@soluinsas.com	7653016.
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

770


DISEÑO ESTRUCTURA TUNEL DEL AMOR





ESTRUCTURA GENERAL

LOCALIZACION



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA: IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

REVISO Y APROBO CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAL

REVISO Y APROBO INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA

VERSIÓN: V1


ESCALA: 1/200

PLANO:

001


DISEÑO ESTRUCTURA TUNEL DEL AMOR- AMPLIACION ARCOS

DETALLE A DADO (.50x.25x.25)



- PLATINA .20 x .20
- REFORZAMIENTO HIERRO PR-60 CORRU/FIG 3/8"
- DADO EN CONCRETO 3000 PSI
- CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"


DETALLE A DADO (.50x.25x.55)



- PLATINA .20 x .20
- REFORZAMIENTO HIERRO PR-60 CORRU/FIG 3/8"
- DADO EN CONCRETO 3000 PSI
- CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"



DETALLE B DADO (.50x.50x.50) (EN CASO DE PRESENCIA DE FALLOS PUNTUALES)



NOTA: USAR SOLO EN CASO DE PRESENTAR TERRENO INESTABLE

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA: IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO PARQUES BOG 901737545-4

REVISO Y APROBO CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAL

REVISO Y APROBO INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA

VERSIÓN: V1

ESCALA: 1/200

PLANO:

002

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 17. COP 3099/23 Cto Int 3131/23.	DD	MM	AA
ACTA No.		7	02	2024

LUGAR: Parque Zonal Fontanar del Río **HORA DE INICIO:** 9:00 am **HORA FIN:** 11:30 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Recorrido Fontanar	4. Componente técnico.
2. Componente SST	5. Componente social
3. Componente calidad.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Recorrido Fontanar:

Definición área para instalación de la zona de Parkour, se define la ubicación en la zona lateral de Skate, al lado del espejo de agua.

- Se solicita evaluar el arreglo de resortado y piso de caucho.

2. Componente SST:

Verificación de personal: Total 92 trabajadores en 15 Parques (frentes de obra).

- Presentación del plano de señalización del parque de los Niños ya se subsanó por parte del contratista
- Se solicita al contratista tener siempre acompañamiento para realizar trabajos en alturas ya que se evidenció el incumplimiento de las normas de Seguridad (coordinador en alturas).
- Se aclaró el color del overol ya que a los trabajadores nuevos les han entregado color azul oscuro
- Se solicita de nuevo reportar documentos de personal previo a iniciar actividades y reportar a la SST del contratista donde se van a realizar trabajos en alturas, se le reiteró al contratista señalizar y demarcar las áreas de intervención incluyendo andamios.

TEMAS TRATADOS
- Se requiere realizar reporte de actividades de alto riesgo al igual que la remisión de todos los componentes para ingreso de personal, colocar un apoyo SST para el acompañamiento de trabajos de alto riesgo (Alturas).
3. Componente calidad:
Se requiere la subsanación a las observaciones del certificado Marshall de la MDC-12.
4. Componente técnico:
* Cayetano Cañizares:
Faltarían 10' por incluir, las luminarias son 36 de acuerdo con la Fotometria.
* Bosque San Carlos:
Se aclara que en el presupuesto se incluyeron las 2 máquinas, el piso de caucho y la baranda para la zona de juegos infantiles.
* Hippies:
Se aclara que hay que incluir 12 bancas según lo solicitado por IDRD.
* Villa de los Alpes:
- 91% Ejecutado.
- Se solicita remitir registro Fotográfico.
* Fragua:
- Obra ejecutada: 60%, se aclara que las lluvias no son justificación.
* Eduardo Santos:
- Pendiente enchape y divisiones, pendiente pulida de piso
- Se finalizarían actividades el próximo viernes, para el 20 de febrero toda la obra civil y eléctrica.
- Se informa que el área de comunicaciones de IDRD realizará visita a los coliseos terminados.
* Primero de Mayo:
88% Ejecutado, no hay atraso, pendiente llegada de luminarias, Philips entrega las primeras mañana pero aún no se sabe para que escenario.
* Virrey Sur:
11% Ejecutado, ejecución al día.
- Se finalizaron biosaludables y se pasa a la zona de grecoromanos, soldadura de la baranda
- Pendiente enchapes, se presenta atraso en lo hidraúlico y sanitario
* Simón Bolivar: Avance del 54%.

TEMAS TRATADOS
* Ya se adelantó el tema de los baños
* Se solicita ajustar el cronograma a antes del 5 de marzo, por lo menos 5 días antes
* Hoy se inicia instalación de bebederos
- Se está trabajando en el tanque séptico
-El material que se va a retirar de la cancha de baloncesto sirve para rellenar la parte externa del tanque. (→ PRD.)
-En el cajón ya esta el material para enchapar baños de mujeres.
- Continúa pintura de módulos.
* Parque de los Niños:
Ejecutado 31%.
-Se reitera que no se paga reparación de rellenos afectados por lluvia
-En la zona del parqueadero se tiene la base expuesta a lluvia.
* PRD:
-En baloncesto se definió retirar la base, se conserva la subbase.
- En PRD se va a instalar el tablero de control en Hockey el lunes.
* En el presupuesto de niños se incluyó la iluminación con luminaria Dino cumpliendo con 300 luxes.
- En PRD zona administración se está instalando el cielo rasa, esta semana se confirmaría el acceso por parte del Dr. Niño.
* Novios:
-Ya se realizaron las excavaciones del módulo de baños, pendiente terminación de ciclopeo.
- Hoy se retira el material de excavación.
- En el Tunel del amor se realiza excavación.
- Ya se cuenta con todo el acero y se está figurando en sitio.
-Se solicita buscar los puntos de conexión eléctricos e hidráulicos para conexión del módulo de baños.
* Alta blanca:
-Avance de 96%, se solicita finalizar actividades pues la obra debía entregarse la semana pasada.
-Están pendientes las rejillas de los cárcamos
- Se aclara que no puede usarse la pista pues queda abierto el tema del cárcamo.

TEMAS TRATADOS
- Se revisará el presupuesto para ver si se puede pulir la pista.
- Para el cárcamo son 4 ladrillos cada metro.
★ Canal Boyacá:
- Se inicia obra el lunes, el diseño propuesto se debe ajustar, se programa de 4 a 6 recorrido en el parque.
★ Río Negro
- 36%. Ejecutado, se está realizando el mantenimiento de las mallas, los resbaladeros son nuevos de acero (2) y 2 en fibra no han llegado. Se solicita incluir en el presupuesto los 2 de fibra que hacen falta. los de acero ya están en taller.
- Se solicita colocar la soldadura a la puerta que solicita el administrador.
-Se finalizarían las actividades el próximo viernes.
★ Hippies:
65%. Ejecutado, faltan las 12 de bancas por instalar
- Donde hay 4 bancas se ponen 3, dónde hay 2 se pone 1 con un bolardo de ser posible.
- Para pintar sólamente los contenedores de los árboles colocando los mismos colores existentes.
- Las canecas plásticas se conservan como están pues son de UAESP.
★ Virrey Norte:
Hoy inicia desinstalación de canecas y espaldares, se instalarían el viernes.
★ Villa Alemana:
34% ejecutado, se fundieron tapas y marcos; la instalación de las canecas se realizó y se aumentó la intervención en un sendero, se incluyo lo enunciado en el presupuesto, el cerramiento principal (portón) se realiza mantenimiento y el lateral se cambia pues estaba podrido.
© En Río Negro se aclara que se dan de baja los rodaderos.
★ Soratá:
21% Ejecutado, ya se pidieron los aros de la cancha, se revisaron las instalaciones sanitarias, se compraron los vidrios, de la parte eléctrica se inició revisión y cambio de las luminarias en los senderos pequeños que estaban en fotoceldas. Se programó instalación de tierras. Se instalarán 4 luminarias Dino en la fachada de la administración.
★ Vallas:

TEMAS TRATADOS
El contratista remitió el día de hoy la programación ajustada.
5 El anticipo se desembolsó por completo, está en proceso de legalización de Facturas órdenes 1 y 2, se remitió al IDRD el Formato para el pago de rendimientos del mes de enero.
Se solicita por parte de interventoría legalizar la orden 3 apenas sea posible para iniciar con el proceso de liquidación de la fiducia.
6. Se solicita remitir los manuales de mantenimiento y los planos récord de los frentes que ya se finalizaron: Olaya Herrera, Estadio de Techo. (no es necesario).
* En Olaya ya se instalaron las colchonetas y las fundas de los parlantes del sistema de sonido, se evidencia que el arreglo puntual de la cubierta ha dado resultado hasta el momento.
7. Se solicita la remisión del NP del acompañamiento de los ascensores.
* Se requiere manual de mantenimiento de Olaya, Naranjos, Palestina, Ciudad Montes (cuando finalice), Bosque San Carlos (Al finalizar), Tunal (al finalizar), Cayetano Cañizares ya se puede entregar, Villa de los Alpes, Fragua, Eduardo Santos, Illimaní, Primero de mayo, Nuevo Muzú, Simón Bolívar.
* Tunal:
Ejecutado 72%, se presenta filtración se solicita subsanar la gotera, pues el manto se cambió solo parcial en la casa del adulto mayor, se solicita revisar el presupuesto, en la portería 4 aparecieron filtraciones, se requiere manual de cada área intervenida. Se instalaron las piezas de los juegos infantiles. En BMX se presenta avance, las cajas estan tapadas entonces se va a revisar con Sonda, la próxima semana se finaliza el asfalto y se realiza la demarcación.
El ascensor del CEFE Tunal se autoriza mantenimiento pues no está en funcionamiento
Plano récord sin manual: Virrey Sur y Virrey Norte, Río Negro, Hippies, Villa Alemana.
Plano y manual: Niños, PRD, Novios, UDS, Altablanca, Serviá, Gilma Jimenez, Fontanar del Río, Canal Boyacá.
* En Illimaní se realizó visita para verificar la conexión eléctrica del módulo de café, se informa que se encuentra completamente vandalizado, se robaron el cableado y los demás elementos excepto el transformador.
Se aclara que no se conectará a energía, el módulo queda funcional

TEMAS TRATADOS
sin electricidad pues no hay tubos, tapas, está vandalizado, sólo queda conectado hidraúlicamente.
* Se solicita remitir la subsanación de los estudios técnico-económicos de la iluminación incluyendo 3 cotizaciones y las simulaciones.
* Se solicita incluir el logo de Bogotá - IDRD en las colchonetas de los postes de Olaya.
* Se solicita actualizar el presupuesto de las vallas.
* Se reduce el rubro de emergencias a 100 millones.
* En Ciudad Montes se incluye el mantenimiento de la cubierta.
* En Niños se requiere colocar un nuevo pozo, la entidad propone que sólo se realce la caja, la interventoria manifiesta que la caja es muy pequeña para el caudal requerido, Se solicita por parte de la entidad conectar la 3 canchas existentes en arena al pozo nuevo propuesto.
* Se solicita verificar si se contempló cerramiento para la zona de Parkour en tunal, así como renivelación de la zona de Parkour en Tunal y en Fontanar.
* Revisar los resortados de Fontanar.
* Se soliata actualizar el presupuesto del contrato.
* Ciudad Montes: Tiene 83% Ejecutado
* Bosque San Carlos presenta atraso
* Tunal al día.
* Cayetano al día.
* Ya se definió la solución constructiva para la fachada de tunal.
* Cayetano Cañizares:
Se solicita actualizar el presupuesto con la mayor instalación de luminarias Dino, en la fotometria se evidencia que con 14 no es suficiente, se contemplan 26, se aclara que sube el ppto 4 millones más.
* En Gilma Jimenez está pendiente por definir si se interviene la iluminación del patinódromo en este contrato o en el de grandes escenarios.

TEMAS TRATADOS
* Parque Nacional:
Se solicita el presupuesto para los baños, para poder definir si se interviene 1 o los 2 módulos.
* Gilma Jimenez: Grandes escenarios se interviene en el la cancha fatbol 11, nosotros fútbol 8 y 5, las luminarias de Fútbol 8 y 5 se trasladan a patinódromo.
* Se remitirán reportes para mantenimiento de estructura de vallas (sin vinilo).
* El sendero de Fragua no se incluye.
* Se prioriza el arreglo de la red Piramidal de Virrey Sur, con el mantenimiento de piso de caucho.
* Se solicita incluir la pulida de la pista de velocidad en alta blanca.
* La Victoria se encuentra en ejecución, el contratista informa que por temas de seguridad se trabaja hasta las 2 pues en el parque se disparan los atracos en la zona, se están interviniendo el grecoromano y el NTD, se está programando la intervención de la cubierta de la administración.
* Gilma Jimenez, presenta atraso del 9%, no se ha concluido el NP de la acometida y del transformador lo que genera atraso en el inicio de labores, pero sí se puede iniciar el cambio de luminarias. Se solicita solucionar con urgencia el tema del NP.
-Se solicita tomar las medidas Fotométricas previas.
* Se aclara que se deben realizar los equipamentos deportivos del parque de los niños y el toldo.
* La conexión de los módulos excepto Porvenir, se priorizan.
* los equipamentos priorizados en la zona de arena de niños: 3 de tenis, 3 de voleyball y 1 de los demás deportes
* Se solicita verificar el tema de conexión electrica de los módulos en Porvenir pues no se contemplan paneles.
* Se autoriza la grabación de la reunión por parte de los asistentes.
Para el componente de calidad se emite aval por parte de interventoria al plan de adquisiciones, se recuerda que los ensayos deben entregarse a la interventoria firmados por el residente y el director para la verificación.

TEMAS TRATADOS
- Se solicita subsanar los soportes del plan de adquisiciones en el informe mensual
- Se solicita informar fecha de llegada de granulares para realizar la contramuestra.
- Se remitirá el día de hoy la documentación de Reciclados Industriales por cierre de Constituirar.
- El informe se recibió en la mañana y está en revisión.
- Se solicitan las fichas técnicas de los juegos instalados.
6. Componente social
- El 31 se realizó divulgación para inicio de obras en canal boyacá
- El 02 de febrero se realizó reunión en Complejo Acuático, se realizó acta de vecindad del acceso.
- Se realizó reunión con la administradora de C. Simón Bolivar para socialización de la propuesta de vinilo (numeración) de los módulos, se subsanaron las observaciones y se avaló por parte de administración.
- Reunión de inicio Canal Boyacá el 2 de febrero.
- El 2 de febrero se realizó acta de vecindad del espacio público en Bosque San Carlos.
- Ayer se realizó reunión con la administradora de Bosque San Carlos actualizando las intervenciones a realizar
- Se remitirán observaciones a las actas de inspección preliminar
- las actas de baja están en revisión de interventoría.
Programación:
% Programado: 47 % Atraso - 4 %
% Ejecutado 43 %
El día de hoy se allegó programación actualizada de acuerdo con el presupuesto actualizado (mayores y menores cantidades, actividades sin definir, actividades no priorizadas excluidas del presupuesto).

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
SST - Remisión plano emergencia niños	Interventoría	9-2-24
SST - Reporte actividades alto riesgo	Contratista	Semanal
Eduardo Santos - Finalización	Contratista	20-02-24
PBO - Inicio intervención zona comidas	Contratista - Interv	Próx Comité
Altablanca - Informar al administrador	Contratista - Interv	Próx Comité
Río Negro - Finalización	Contratista	15-02-24
Primera entrega manuales mantenimiento	Contratista	21-02-24
Precios NPIs	Contratista	9-02-24
Tunal - Finalización	Contratista	14-02-24
Estudios electricos tecnico-económico	Contratista	Próx Comité
Parque Nacional - PPTO baños	Contratista	8-02-24
Gilma Jimenez - Inicio	Contratista	9-02-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras C.	
CARGO		CARGO	Inspector interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra - Seguimiento FECHA: 7 de febrero 2024

HORA INICIAL 9:05. HORA FIN. _____ LUGAR Parque Fontanar del Río

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angelica Romero Hernández	Apoyo Supervisión	SDP		IDRD	—	—
2	JOHN L. CUELLAR S	RESID. INTRAV	INTERVENTORIA		SOLWN	—	3203889087
3	ANDRÉS RUEDA	COORDINADOR	CONTRATISTA		Contratista	c.parques.bog@gmail.com	3118273220
4	Luis Granados Donado	Dir. obra Contratista	Contratista		Contratista	granadosdonadoluis@gmail.com	3008829103
5	Ingrid Baez Sanabria	Residente SST	Contratista		contratista	residentesst3099@gmail.com	3023509813
6	Diana Santamaria	profesional Ambiental	contratista		Contratista	residentecambiental.parkes@gmail.com	3202567796
7	Julieth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Contratista	c.parques.bog@gmail.com	3213860780
8	FERNANDO MONDRAGÓN	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLWN INGENIERIA SAS	—	3134926632
9	KATHERIN GOMEZ GARZON	COORDINADORA	CONTRATISTA		C. PARQUES BOG	C.PARQUESBOG@GMAIL.COM	3225875342
10	Luz Stella Cuartero L.	Residente	Contratista		C. Parques Bog	c.parquesbog.com.co	3163814884
11	Yenny Paola Reyes	Ing. Electricista	Interventoría		Interventoría	proyectos@solwn.sas	3144727112
12	Viviana Cuesta	Ing Calidad	Interventoría		Solwn SAS	proyectos2@solwn.co	3103219603
13	Ingrid Constanza Cepeda.	Directora	Interventoría		Soluciones	proyectos@solucionesas.com	3017443782
14	Yesica Acevedo	R. Social	Contratista		Contratista	c.parques.IDRD@gmail.com	3213905517
15	Rodney Granados Donado	R. obra	Contratista		Contratista	rodney7894@hotmail.com	3118081457
16	Diana Aragon Ceballos	Ing Electrica	Contratista		Contratista	Proyectos@dielectricos.com.co	3003686721
17	LUIS A MEDRANO B	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLWN INGENIERIA SAS	—	3202213328
18	NEFFER ARTURO NOSSA CAMARGO	RESIDENTE ELECTRICO	CONTRATISTA		Consorcio Parques	neffer-nossa92@hotmail.com	3007653709

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

19 JOSE ORLANDO PEÑA B. RESIDENTE O. CONTRATISTA CONSOR P.BOG cparques@gmail.com 3123720428

1802

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #18 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		15	02	2024

LUGAR: Parque recreodeportivo el Salitre - PRD HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente social.	4. Componente Ambiental
2. Componente calidad	5. Componente técnico
3. Componente SST	6.

TEMAS TRATADOS

1. Componente social:

- Del componente social se informa que se realizó la reunión con el líder de BMX en el parque Tunal el pasado lunes, atendiendo inquietudes y observaciones de los líderes frente a las intervenciones realizadas. Se programa para el lunes 19 de febrero reunión de seguimiento nuevamente con los líderes a las 9:00 am. La idea es para el lunes tener la subsanación a las observaciones realizadas, se solicitó acompañamiento diario del líder considerando que el ancho de la curva cambia (trazo) dependiendo de dónde se tome impulso, el líder fue delegado por los deportistas.

Se solicita por parte de IDRD informar la fecha de entrega de las obras completas para citar a comunicaciones.

- El día de ayer se realizó reunión con el líder de beisbol en horas de la mañana y en horas de la tarde se realizó acta de vecindad con registro fílmico del riego, el cuál no se podria intervenir.
- Se solicita coordinar parte técnica y social para informar a IDRD, con el fin de articular con los administradores de los escenarios. Se solicita coordinar previo a las citaciones con los administradores.

TEMAS TRATADOS
- Se solicita que los correos se remitan sólo de los correos oficiales de contratista e interventoria, la relación con los administradores debe ser desde el correo oficial del consorcio y la interventoria. (Ingresos, tramites y solicitudes)
- A la fecha se encuentran al día los informes mensuales.
- Se recibió el acta de vecindad de Bosque San Carlos, se remitieron observaciones por parte de interventoria y se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista.
- Se informa que en Hippies la comunidad no permitió instalar las bancas en los sitios dónde estaban, razón por la cual el contratista realiza propuesta con la nueva ubicación de las bancas y con la instalación de bolardos para restringir el acceso vehicular, para el aval de la propuesta se requiere socalizar con la comunidad. Se coordinará la reunión.
- En PRD reunión con el veedor, una vez se resane el muro.
- La supervisión solicita el Chek list del estado de las actas de inicio, acta de terminación por parque, actas de vecindad de inicio y actas de vecindad de cierre.
2. Componente calidad:
- De acuerdo con el recorrido realizado en el frente parque de los niños, se solicita realizar los ensayos correspondientes.
- En cuanto a los manuales de mantenimiento, la interventoria remitió la lista de Chequeo con la cual serán validadas y se solicita al contratista remitir un avance de los documentos para los frentes finalizados.
- Se realizaron contramuestras de BG y SBG de constriturar.
- Se aprueba y radica el informe mensual 4. (Se aclara que es el 5 Mes: Enero 24)
- En parque de los Niños la cantera es Agremax, se solicita canalizar la información para entregar datos correctos a la interventoria, se solicita incluir en el listado de materiales semanal el nombre del proveedor que despacha, para poder realizar el cruce.
- A la fecha, los materiales aprobados para instalar en obra son base agremax y subbase constriturar, no se ha aprobado ningún otro material. Para la base reciclada se requieren los ensayos.
- Se realizó la auditoria en compañía de interventoria, se debe remitir el informe como anexo al informe mensual 6, se evidencia mejora en el proceso con detalles por subsanar.

TEMAS TRATADOS
- En cuánto a las actas de inspección preliminar se encuentra en revisión del componente técnico.
- Las actas de inspección de elementos existentes están en revisión, sin embargo, la de Olaya se debe ajustar el registro fotográfico pues por error de impresión no se ven las fotos correctamente.
- El informe de gerencia debe ser ajustado y revisado por la profesional Nanyory Pasachova, seguirá entregándose como anexo al informe de calidad.
- Se solicita realizar el reporte de las cuadrillas mínimas requeridas, organizado por parte SST, se incluirá en el reporte de recursos humanos.
- El listado de herramienta y equipos, maquinaria, se encuentra incluido en el informe de calidad.
- En cuánto a los ciclaparqueaderos se solicita mandarlos hacer sin el sticker por el momento mientras se define su instalación como se tenia previsto en los frentes o en PTAR.
- Se anexará en los insumos el concreto mezclado en obra.
- En cuánto al plan de adquisiciones, se encuentra avalado por interventoria y para el informe 5 se soportar con las ordenes de giro y el estado de las importaciones.
- Se solicita presentar un corte del avance del plan de adquisiciones, cada comité.
3. Componente SST:
Personal: 102 trabajadores
Tunal: 24 trabajadores Novios: 4 trab. Ciudad Montes: 3 trabajadores
Muzú: 3 trabajadores Bosque San Carlos: 5 trab. Gilma Jimenez 3 trab.
Simón Bolivar: 8 trabajadores Eduardo Santos: 2 trab. Serviá 4 trabajadores
PRD y Niños: 22 trabajadores Fragua: 5 trab. Virrey 2 trabajadores
Hippies: 5 trabajadores Canal Rio Negro 3 trab. Fontanar 4 trabajadores
Canal Bayacá: 3 trabajadores
Se realizó recorrido de parques, se emitieron recomendaciones, se reitera la recomendación y demarcación de andamios, señalización y dotación, en cuanto al tema del personal tratado en comité pasado se aclara por interventoría que se remitió oficio de respuesta por el contratista, no obstante, tal y como se evidenció la información se entregó posterior al ingreso del personal verificado en obra.

TEMAS TRATADOS
- Se recuerda que la información de ingreso debe allegarse previo y no cuando la interventoría evidencie personal sin documentación.
- Se solicita remitir el listado de personal de trabajo en alturas, pues es transversal a los frentes.
- Se cumplió el compromiso de entrega del plano de señalización del parque de los Niños a la entidad para el trámite correspondiente, el IDRD solicita mandar hacer las señales.
- Se cumplió el compromiso del reporte de actividades de riesgo.
- Se recuerda que en Niños se amplia la puerta a 2 hojas (2,5m).
4. Componente ambiental:
- Al día con los informes mensuales, la próxima semana se inicia la elaboración del informe de febrero.
- Se realizan jornadas de aseo y limpieza constante y disposición de materiales
- Se realizó jornada de recolección de luminarias en velódromo
- Esta semana se programó recolección en Eduardo Santos y Tunal
- La próxima semana recolección en Uriey y Canal Río Negro.
- Se informa que se radicarán documentos agremax (Contera).
- Se recuerda que el informe se cierra mínimo el 25.
- Se solicita revisar el cumplimiento de circularidad.
5. Componente Técnico:
5.1. Ciudad Montes:
- Programado: 70% Ejecutado: 84%.
- El cerramiento está terminado, pendiente subsanación de 2 puntos, se instalaron los portones nuevos y se entregaron los portones viejos (con acta a administración), se esta lijando la ruta de la vida.
- En cuánto al mantenimiento de la cubierta se aclara que se puede realizar pues es un mantenimiento, sin embargo, por el momento no se prioriza pues no hay presupuesto disponible suficiente.
5.2. Bosque San Carlos
Programado 38%. Ejecutado 45%.
* Se aclara que se tienen 7 trabajadores, ingresaria la semana próxima el equipo metalmecánica y piso caucho, de la baranda se solicitan los datos para visita de taller por parte de interventoría.
* Los biosaludables y grecas están en taller, los módulos complementos

TEMAS TRATADOS
de los cerramientos de las puertas están en taller.
5.3. Villa Alemana: (También hay elementos en taller). En Bosque San Carlos:
Se realizó armado del bordillo (refuerzo) de la zarpa y se están anclando las bases para fundir el próximo sábado, se está armando la formaleta.
- Se solicita por parte de interventoría remitir la información para realizar verificaciones en taller. En Bosque San Carlos:
- Las puertas y 1 sanitario hace falta.
- Zona infantil: Se hizo mejoramiento de la placa de juegos infantiles y se instaló un juego
5.4. En Villa de los Alpes:
Prog: 79 % Ejecutado: 95%.
- Pendiente el marco de la puerta y la puerta de la cafetería, de resto ya se finalizó.
- El próximo lunes se finalizaría.
- Pendiente el control de iluminación, se solicita verificar pues se encuentra presupuestado.
5.5. Parque Nacional:
- No se han iniciado actividades, en cuánto a los juegos se iniciaría el 21
- Los baños no se han priorizado por el momento pues no hay presupuesto.
5.6. Virrey Norte:
Programado 7%. Ejecutado: 25%.
- Se ejecuta cambio de las canecas
- Cambio de los espaldares de las sillas.
- Se aclara que con la comunidad no se debe discutir o entregar información, sólo mediante los canales del componente social
5.7. Canal Boyacá:
- Pendiente visita se realizaría el día de hoy después de comité.
- %. Programado: 11%. Ejecutado: 1.
5.8. Servitá:
%. Programado 20%. %. Ejecutado: 37%.
- Se está trabajando la revisión hidrosanitaria.
- Se instalan los aros el próximo sábado.
- Se realiza cambio de tomas e instalación de salidas para las luminarias.

TEMAS TRATADOS
- Llegó una parte de las luminarias Philips, las demás llegarían mañana, una vez lleguen las luminarias se revisará por parte de interventoría que sea la referencia para autorizar la socialización con la administración.
5.9. Fontanar del Río:
Programado 3%. Ejecutado 7%.
- Se continúa con instalación de los vinilos, se solicita la remisión de la propuesta de implantación para socialización
- Se solicita evaluar el tema de los resortes en mal estado.
5.10. PRD - Niños:
- La supervisión solicita agilizar los trabajos en estos frentes.
- Ayer empezó a llegar el cerramiento metálico
- La arena tiene orden de compra
- Las cantidades de estructuras móviles son las acordadas en el comité pasado, se solicita aclarar el tiempo de entrega.
- La grava llegaría hoy al igual que la tubería.
- La próxima semana se podría instalar iluminación.
%. Programado 16%. Ejecutado 10%. 24%. → Niños
- La entrega es el 6 de marzo (Crucetas.)
PRD:
%. Programado: 26%. Ejecutado: 40%.
- Se cumplió el compromiso de inicio en la zona de restaurante.
- La pintura de la baranda iniciaría la primera semana de marzo.
5.11. Novios:
- Se están terminando los pedestales del túnel
- La estructura metálica está en taller, el color del acabado se define verde tipo IDRD.
- Se inció cimentación para módulo de baños
- Ya se finalizó intervención en la administración
- Pendiente remate de enchape en baños.
%. Programado: 6%. Avance: 19%.
- Se solicita realizar la búsqueda del punto de conexión, se solicita coordinar la actividad.
- Pendiente conexión tanques.
5.12. UDS:

TEMAS TRATADOS
- Se están realizando los cambios de fluxómetros, se finalizaría esta semana, incluyendo el enchape
- Se debe quitar un paral para que ingrese el equipo para el cambio de las luminarias, ya se inició dicha actividad.
5.13 Alta Blanca:
- Se solicita realizar el arreglo de las placas que presentan fisuras, se informa que ya se corrigió con dilataciones pues el peso de vehículos pesados en vías aledañas la fracturan.
- Se solicita ajustar el rendimiento de la mano de obra con la debida justificación técnica pues interventoría no está de acuerdo con el APU.
*Se reitera que las conexiones hidráulicas de los módulos se deben realizar.
- Se prioriza la pulida de toda la pista.
- Se solicita revisar el presupuesto remitido en horas de la mañana por el contratista.
- Se solicita validar el presupuesto de las vallas.
- Se aclara que las obras grandes ya están en ejecución para verificación de los presupuestos.
- El contratista informa que actualizó el presupuesto anoche.
- Eduardo Santos, cancha sintética no se contempló en el ppto, se aclara que cómo no hay recursos se realizara por otro contrato de IDRD.
- En Porvenir se propone trasladar los módulos a la pista de patinaje, dónde estaría la conexión. (hidráulica).
Se solicita coordinar el componente eléctrico con el componente presupuestal, pues no están actualizados los presupuestos.
- Se solicita remitir todos los APU's faltantes
- El IDRD informa que la NP 6 y la creación de los CIO's está en trámite en la entidad, con demora por la reorganización del equipo administrativo de IDRD.
- Se aclara que se debe cobrar por lo menos el 60% del valor del contrato.
- Se solicita remitir el resumen de las actividades que se proyectan cobrar en la siguiente acta parcial.
5.14. Canal Río Negro:
- Se está terminando el cerramiento en malla
- Se están instalando los resbaladeros, se finalizaría la próxima semana.

TEMAS TRATADOS
5.15. Hippies:
- Programado 85%.
- Esta semana finalizaría, se están instalando las bancas.
- Se incluyó la pintura de las cintas alrededor de los árboles.
5.16. San José de Bavaria:
- No se ha iniciado la intervención
- Las máquinas se pintan del mismo tono existente
* Se aclara que no se incluyeron los luminarias de la fachada de Fragua.
5.17. Simón Bolívar:
- Se presenta breve atraso en la pintura del templete (baranda)
- Ya se instalaron los bebederos. (la mitad), la otra mitad ya se suministró
1.32 Programado, 23% Ejecutado.
- En el cabón se continuó en instalación hidráulica y sanitaria.
- En el manú se terminaron de enchapar los baños, en el tanque séptico ya se resanaron las fisuras y se programa la polyurea para la próxima semana.
* Se aclara que el toldo (módulo) en porque de los niños no se realiza por el momento pues no alcanza el presupuesto del contrato.
- Se reitera que el plazo de entrega de Simón Bolívar es el 5 de marzo, sólo quedan 10 días para la entrega, se requiere ampliar el horario y vincular más personal.
* Se reitera que el presupuesto no se puede modificar, cualquier modificación del presupuesto por parte del contratista sin el aval de interventoría es responsabilidad del contratista exclusivamente. (Bebederos al botadero).
5.18 Tunal:
% Programado: 60%. Avance: 72%.
- Hay avance en la estructura metálica de la fachada verde, ya está instalada.
- Se subsanaron las observaciones en BMX y se inició la demarcación, se conectó la Y.
- El adoquín se está rematando, instalando piezas y cintas.
- Pendiente adoquín en la cocina. (hundimiento).
- Porterías 2 y 3 finalizando.
- Remate de observaciones en la casa de adulto mayor.

TEMAS TRATADOS
- Se hicieron dos rampas pendientes en la plazoleta de eventos
- Se reitera la solicitud del acta del módulo de café.
- Ésta semana se instalan los vidrios en el módulo.
- En el CEFE se finaliza la emergencia con la instalación de la tapa.
5.19. Cayetano Cañizares:
- Se aclara que se proyecta la ejecución de todo (32 luminarias) por si alcanzan los recursos, por el momento sólo lo que está contemplado en ppto.
* Se aclara que no se pueden atender más emergencias.
5.20. Fragua.
% Programado: 42% % Ejecutado 60%.
- Se debe agilizar la excavación en la zona de juegos.
- Hay un reproceso pues por lluvias se dañó la base
- Se están enchapando los baños
- No se contempló mantenimiento del MS.
- No se incluye el sendero adicional.
- Cinta antideslizante del coliseo no quedó incluida en el presupuesto.
5.21. Eduardo Santos:
% Prog: 36%
- Se subsanaron los enchapes de los baños.
- Se verificó en taller las divisiones metálicas de los baños.
- Se trabaja en cambio de luminarias y tomas en la administración.
- Mañana se iniciarían actividades eléctricas en Coliseo.
5.22. Illimani: Se continúan actividades en baños la próxima semana.
Avance: 50%.
- Pendiente ornamentación en un tramo. (Villa Alemana)
- En muros se avanza en conformación (Villa Alemana)
5.23. Nuevo Nuzú:
Atraso: 1%.
- Se instalaron los juegos
- Se realizó cambio del enchape e hidrosanitario.
- Se trasladó el módulo PPP.
5.24. Virrey Sur:
Adelanto, Se subsanó el tema de los aparatos hidrosanitarios, se instalan

TEMAS TRATADOS

Ésta semana los policarbonatos

5.25. Villa Alemana

- 34% Ejecutado.
- Finalizar cerramiento, subsanar adoquín, instalación de portón nuevo grande y otro pequeño.

5.26 Victoria

% Programado: 2% Ejecutado: 8%.

- Se solicita actualización del cronograma
- Se están pintando los biosaludables
- No se ha ingresado al mantenimiento de la administración.

5.26. Gilma Jimenez:

- Se realizó retiro de lamparas e instalación de nuevas.
- Se realizó retiro de cable.
- Se aclara que F11 no se incluye.
- Patinódromo sí se va a intervenir.
- Se programa inicio de la acometida la próxima semana.

* Se solicita que el presupuesto se actualice cada comité.
* No hay rubro de emergencias futuras.

De las vallas: No se ha recibido ninguna, presentan observaciones y por ello no se ha suscrito acta. El cronograma ajustado se remitiría con el cronograma general del proyecto.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Social - Tunal BMX - Reunión de seguimiento	Contratista - Interventoría	19-02-24
Social - Hippies - Reunión	Contratista - Interventoría	Pendiente
Social - PRD - Muro (Veedor)	Contratista - Interventoría	Por Definir.
Avance manuales de mantenimiento	Contratista	21-02-24
Calidad - Listado de materiales actualizado	Contratista	16-02-24
Calidad - Ensayos base reciclada	Contratista	Próx Comité.
Calidad - Reporte seguimiento adquisiciones	Contratista	Cada Comité.
SST - Listado de personal para trabajo en alturas	Contratista	19-02-24
Ambiental - Revisión cumplimiento RCD	Contratista	Pendiente
Alpes - Finalización y entrega	Contratista	20-02-24
Canal Boyacá - Visita	Contratista - Int - IDRD	15-02-24
Servita - Reunión con administración	Contratista - Int	Por Definir.
Fontanar del Río - Propuesta implantación parkour	Contratista	20-02-24.
Niños - Fecha entrega estructuras zona arena	Contratista	Prox Comité.
Niños - Limpieza cajas - inspección	Contratista	16-02-24.
Niños - Inicio obras eléctricas	Contratista	6-03-24
Novios - Busqueda punto eléctrico	Contratista	Próx Comité.
UDS - Finalización obra civil	contratista	19-02-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
Cronograma actualizado	Contratista		15-02-24.	
Proyección pago acta parcial	Contratista		16-02-24.	
San Jose de Bavaria - Finalización.	Contratista		Próx Comité.	

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 18 CDP 3099/23 FECHA: 15 02 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque recreodeportivo el Salitre / Parque de los niños

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Vianney Cocan	Ing Calidad	Interventoria		Solunsas	proyectos2@solunsas.co	3103249803
2	Yesica Agudelo	Res Social	Contrato		Contro	qs parques1@gmail.com	3213905518
3	Mabel Rangel Cardenas	Interventora	Ase. Social		Solun	social.Solun@gmail.com	3103264771
4	Yenny Paola Reyes C.	Interventora	Asesor. Electrico		Edun	proyectos@edun.com	3144727912
5	Luis Granados Donado	Dir. Obra-Contrat.	Contratista		Contratista	Lugrado@gmail.com	3008843403
6	Yanyon Rodriguez S.	ING. PMP	contratista		Contratista	manyo@gmail.com	3033769N
7	Yohey Granados Donado	Ing Residente	Contratista		Contratista	residente@hotmail.com	3118081957
8	Yulieth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Consorcio	Consorcio Parques Bog@gmail.com	3213860750
9	Monica Rodriguez Gaona	Ing Calidad	Contratista		C. Parques Bog	C.parques@gmail.com	3103376144
10	Luz Stella Cortes Rodriguez	Ing Residente	Contratista		C. Parques Bog	C. parques@gmail.com	3138140849
11	Yineth Cruz Arantzales.	Profesional SST	Interventoria		Solun Ingeo	Yudis1502@gmail.com	3224882548
12	Antonio Pinto	Coordinador	Contratista		Contratista	C.parques.bog@gmail.com	3118273272
13	Ingrid Baez	consorcio parq	Contratista		contratista	residentesst3099@gmail.com	3023587573
14	Diana Aragon Ceballos	Ing Electricista	Contratista		Contratista	Proyectos@dielectricos.com.co	3003867711
15	JOHN L. CUELLAR S	RESID. INTERVENT	INTERVENTORIA		SOLUNSAS	———	3203889087
16	KATHERIN CAROLINA GARZON	COORDINADORA	C. PARQUES BOG		C. PARQUES BOG	C.parquesbog@gmail.com	3205875342
17	Diana Santamaria Segura	Residente Ambiental	C. parques Bog		C. parques Bog	C.parquesBog@gmail.com	3202567792
18	Sebastian Salamanca Sarmiento	Profesional Apoyo	C. parques Bog		C. Parques	C.parquesbog@gmail.com	3202624315

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

18-14

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #18 COP 3099/23 FECHA: 15 02 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque recreodeportivo el Salitre / Parque de los niños.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Neftalí Arturo Nossa Camargo	Resid. Ingeniero	Contratista		Consorcio Parque	boy.neftali.nossa.52@hotmail.com	3007663709
2	FERNANDO ANDRADE	RESIDENTE	INTERVENTOR		SOLIUN INGS SAS	—	3134926632
3	LUIS A. MEDRANO B	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLIUN ING	—	—
4	JOSE A BENITEZ B	RESIDENTE	CONTRATISTA		CONS. P BOT	c.parques.boyacenses@gmail.com	3123725428
5	Angelica Ramos M.	Apoyo Supervisión	STP		IDRD	—	—
6	Fanda Constanza Capacho	Directora.	Interventoría		SOLIUN ING	proyectos2@solianssas.com	3017443572
7	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora	Interventoría		Solian Ing	proyectos2@solianssas.com	7653016
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 19 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		21	02	2024

LUGAR: Parque Metropolitano - Simón Bolivar HORA DE INICIO: 12:00 m HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación actas anteriores	4. Componente SST
2. Componente ambiental	5. Componente calidad
3. Componente social	6. Componente técnico

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación actas anteriores:

Se aprueba el acta por parte del contratista y la entidad pues no se tienen observaciones, la interventoria remitió el ajuste al acta de comite #18 solicitado por el constructor (contratista) por lo cuál se aprueba.

2. Componente ambiental:

- Al corte los informes se encuentran al día.
- Se solicita al contratista no cerrar el informe tan pronto como se ha realizado ántes, pues quedan muchos dias por fuera de la trazabilidad RCD. Se solicita realizar el cierre posterior, más o menos el 25 pues de antemano se sabe que la interventoria los va a devolver si se cierra muy pronto, lo anterior, con el fin de finalizar la revisión sin hacer el reproceso de la devolución.
- Es necesario realizar los cruces con el componente de calidad.
- Se informa que ya se gestionó el tema de las abejas y el dia de mañana se tendra presencia del gestor, se va a realizar el plan de trabajo con el componente eléctrico para la ejecución de la actividad que se requiere.
- Respecto al tema de obra se recomienda organizar los acopios en este frente de obra (Simón Bolivar), si se va a reutilizar el material se

TEMAS TRATADOS
recuerda que esta actividad no aporta al cumplimiento del aprovechamiento in situ (meta) por norma porque es material de excavación, se solicita organizar los acopios y realizar la protección de los individuos arboreos que se encuentran en el frente de obra. Se solicita la remisión del registro fotográfico el día de hoy a más tardar mañana con las acciones correctivas realizadas frente a este tema.
En el otro frente de obra se evidencian unas lonas cerca a una tapa, el residente de obra refiere que puede ser entre RCD y materiales, por lo wal se solicita separar y gestionar los RCD (Sacar).
Se solicita al contratista realizar la consulta con el estructural si el material se puede reutilizar para el relleno, si requiere compactación o si no es viable su utilización para ser evacuado rápidamente.
- Hace 8 días se trató el tema de proveedores en obra, se aclara que todos se encuentran avalados a través del PMA y el PGRCD, el día de hoy el contratista remitirá los documentos de un recuperador especifico que se usará como contingencia para disposición de unas puertas pues el avalado por interventoria no está siendo oportuno en la recolección (demoras en la ejecución)
- El lunes se programó capacitación con la SDA pues la normativa cambió frente al tema de reporte de materiales (indicadores), 2 temas como circularidad: 20% de material reciclado y el otro es aprovechamiento in situ únicamente por material de demolición y envio a planta de aprovechamiento.
- Se solicitan actividades continuas de orden y aseo.
- Para el tema del agua del lago se va a revisar el próximo primero de marzo pues de acuerdo con lo informado por el profesional ambiental del IDRD en el momento no es viable porque estamos en Sequia, además se aclara que el agua que se use no puede regresarse al lago por temas de bacterias y tratamiento químico del tanque. Se debe botar al alcantarillado, no a las aguas lluvias.
3. Componente social:
- En compromisos se tenia la reunión de seguimiento en BMX Tunal se ejecutó, se cumplió el compromiso, no se presentaron observaciones, solicitaron un adicional pero frente a la demarcación y en las correcciones la comunidad mostró aceptación. Se solicita aclarar la fecha de entrega.
Para el profesional residente de obra se informa que solicitó permiso por 15 días por un tema personal.

TEMAS TRATADOS
- Se tiene prevista finalización el 28 de Feb.
- En Hippies se realizó la reunión, se omitió concepto favorable por parte de las personas a las que se le retiraron las sillas, en las zonas en las que no se retiraron se solicita por la comunidad el retiro de las bancas, aunque las personas no asistieron a la reunión de socialización.
Se invitó a la Alcaldía Local pero no asistieron a la reunión.
- PRD: Hoy a las 3:00 pm se realizará la reunión con el veedor, en la reunión sólo se va a informar el tipo de pintura a usar. Se recomienda realizar sólo aclaraciones generales sin puntualizar en marcas y especificaciones.
- Se solicita programar reunión este viernes en Softbol, con los esp. electricos.
- Se solicita programar reunión en Servitá, con los esp. eléctricos.
- En Fragua se recuerda que se debe programar reunión de avance, en la cual se informe el tema de los juegos, se solicita tener pendiente el tema de los tiempos, se solicita presentación para la zona de juegos.
- En Nuevo Muzú, se solicita realizar acta de entrega del PPP.
- El PQR de Alta Blanca se remitió a la entidad y al contratista, se hizo entrega de borrador de respuesta, se solicita esperar a que IDRD remita respuesta oficial para emitir la respuesta del contratista.
4. Componente SST:
Revisado por interventoria se presenta relación de personal:
PRD, Niños, parqueadero, cancha: 19 trabajadores
Simón Bolivar: 4 trabajadores Tunal: 19 trabajadores
Fragua: 6 trabajadores Nuevo Muzú: 3 trabajadores
Ciudad Montes: 3 trabajadores Bosques de San Carlos: 6 trabajadores
Novios: 4 trabajadores
Cuadrilla eléctricos: 6 trabajadores + 1 trabajador. Total: 80 trabajadores.
Villa Alemana: 3 trabajadores
Eduardo Santos: 5 trabajadores
Fontanar del Río: 2 trabajadores Canal Boyacá: 4 trabajadores
Virrey Norte: 5 trabajadores. Río Negro: 5 trabajadores.
Nacional: No iniciado. Virrey Sur: 2 trabajadores.
Vallas: 4 trabajadores. Total: 96 trabajadores.
- Se recomienda realizar periodicamente las actividades de demarcación, señalización, orden y aseo.

TEMAS TRATADOS
- De los compromisos pactados el contratista remitió el listado de personal para trabajo en alturas del componente eléctrico y de las actividades de vallas.
- Se revisó cumplimiento de las cuadrillas mínimas requeridas, se solicita aclarar la cuadrilla de plameros, el contratista aclara que hay 1 en Nuevo Muzú, 1 en novios y 1 en la UDS.
- Se realiza lectura del requisito establecido en el anexo técnico del contrato
- Se aclara que a la fecha la única cuadrilla que no se ha requerido es cuadrilla carpintería en madera pues no se ha requerido en la ejecución.
- La maquinaria se incluye en el informe de calidad, se revisará en el componente SST.
- Los trabajos en altura en UDS se iniciarán el día de hoy, se solicita acompañamiento de coordinador SST.
- El contratista manifiesta que se encuentra subsanando lo solicitado por interventoría, se ha remitido el informe con reporte de registro fotográfico semanalmente, el informe mensual se remitirá el 27 para revisión de interventoría.
5. Componente calidad:
- Dentro del compromiso pendiente se encuentra la remisión del listado maestro de materiales por parte del contratista, (actualizado con proveedores).
- Se reitera que todos los soportes deben revisarse y firmarse por parte del residente de obra y el director. Todos los soportes deben entregarse a tiempo.
- Se recuerda que la interventoría emitió las recomendaciones a tiempo, si el contratista no toma en cuenta las recomendaciones la responsabilidad es exclusiva del contratista pues no atendió lo solicitado por interventoría.
- El Proctor en PRD se tomó con densidad seca equivocada, se solicito el concepto técnico del geotecnista.
- La totalidad de la estabilidad del material es exclusiva del contratista.
- Se solicita remitir el concepto del especialista.
- Se remitieron las observaciones al plan de inspección y ensayos, el contratista manifiesta que subsanará lo correspondiente el día sábado.
- Se solicita la remisión de los manuales de mantenimiento (Palestina, Techo, Naranjos, Olaya). El contratista manifiesta que los remitirá el viernes.
- Se realiza lectura del anexo técnico con respecto a la aceptación de obras para

TEMAS TRATADOS
el pago. Se debe cumplir con los criterios de calidad, especificaciones y demás para la aceptación de las obras por parte de interventoria.
- No se cumplió el compromiso de reporte semanal de adquisiciones, sin embargo, el contratista informa que hoy llegaron las luminarias de Serviá, las luminarias de Softbol no han llegado en su totalidad y el proveedor no ha confirmado la fecha de entrega. El piso de caucho llega a puerto la próx semana. Las luminarias de Gilma llegarian el viernes.
- El contratista remitió los BL que se tienen a la fecha, son 14 días estimados de transporte marítimo, se estima para el 20 de marzo.
- Se aclara por parte de IDRD que en marzo se debe amortizar todo el anticipo del contrato, se recomienda amortizar en esta acta el 60% del costo directo.
6. Componente técnico:
%. Programado 55%. %. Ejecutado 56%.
- Se realiza reporte con la programación actualizada, se verificó avance en taller y en soporte de importación, sin esta información el porcentaje disminuye 4 puntos aproximadamente.
Las visitas a taller se realizan bajo criterio de buena fé.
6.1. Simón Bolivar:
Presenta atraso : %. Programado: 69%.
%: Ejecutado: 48%.
- Se instalaron 9 de los 14 bebederos, actividad en ejecución
- Se han pintado 29 casetas de comidas de las 42 priorizadas
- En el maná ya se realizó resane interior de los tanques sépticos, la polyurea se programa para la próxima semana.
- Se deja un tiempo de fraguado para el mortero, se recuerda que IDRD requiere entrega de todo el 5 de marzo.
- El remate en la zona de Carbón debe entregarse el sábado.
- Para los juegos y las barandas se contrató una cuadrilla de metalmecánica adicional para terminar en el tiempo previsto.
- Se solicita por parte de interventoria implementar las contingencias necesarias (más personal, horario extendido) para cumplir con el compromiso de entrega al IDRD el 5 de marzo.
6.2. Niños:
- Se solicita de nuevo indicar las fechas de entrega de las estructuras móviles de la

TEMAS TRATADOS
zona de arena de parque de los niños.
- Se realizaron las actividades de limpieza de cajas, el pozo está pendiente por ejecutar.
- Se solicita evaluar si se puede adelantar la fecha de inicio de las obras eléctricas.
- El triturado llega el día de hoy
- Avance del 35%.
- Se verificará en taller el avance de los cerramientos requeridos.
- Tubería del empate de las canchas existentes al pozo nuevo no se ha iniciado, el contratista aclara que sí se encuentra contemplada la actividad en el presupuesto.
- En parqueadero ya se compactó la subbase, se instaló el sardinel y se instaló la tubería del cárcamo, se asfaltaría dentro de 8 días.
- Está contemplada la demarcación en el presupuesto.
- Ya se conectó la red del arenero antiguo para las cajas.
- La arena llega apenas se instale la grava.
- El contratista propone entrega el 20 de marzo, pero es muy lejos, se solicita para el 10 de marzo.
- Para el cerramiento se inician labores el 1 de marzo.
6.3. PRD:
- La cancha de tennis: El muro se resanó, se finalizó el asfalto, Fallan 2 cajas de drenaje, pendiente demarcación y malla en la parte superior.
- Cancha baloncesto: Se está sellando, pendiente instalación de bordillo y asfalto, se prevé finalización en 15 días.
- Restaurante: ya se terminó el cielo raso de ambos baños, pendiente baño de discapacitados, el fin de semana se finaliza el enchape de la cocina.
- Ejecutado: 57%.
- En oficina de sistemas ya se instalaron luminarias y se realizó pintura.
- Ésta semana se inician actividades en la administración.
- Pendiente instalación de tablero de control, se llevó pero no se ha conectado
- La cubierta de protección se debe incluir en el PPTO.
6.4. Novios:
- Avance: 41%. Programado: 26%.
- Ya se aclaró lo del anclaje de la estructura (con pernos).
- Se realizó la búsqueda del punto eléctrico, no se encontró, pero ya se

TEMAS TRATADOS
definió como se va a realizar la conexión
- Ya se aclaró el tema hidraúlico y sanitario
6.5. UDS:
-La obra civil debía finalizarse ayer, sólo faltan 2 piezas de enchape, se finalizaría el día de hoy.
- El contratista inicia hoy actividades del componente eléctrico, se trabaja beisbol y softbol en paralelo.
6.6. Altablanca:
- Pendiente 7%. por terminar.
- Pendiente instalar un tramo de canal que llegó hoy.
-Se inició la pulida de la pista
-Para el APU, se aclarará lo correspondiente en mesa de trabajo el día de mañana.
6.7. Río Negro:
- Faltan remates de sócalos, remates de pintura.
- Se soliuta autorización de cambio de malla, el IDRD aclara que no se pinta nada roto y se debe evaluar si de alguna parte se donaria la malla.
- Se entregaría el parque el 28/02/24
- Faltan los rodaderos que se devolvieron por calidad de la pintura.
6.8. Hippies:
- Se instalaron los 4 bolardos solicitados por la comunidad, pendiente acta de entrega.
6.9. Virrey Norte:
En ejecución cambio de canecas y espaldar, se soliuta finalizar lo antes posible.
6.10. Ciudad Montes:
- Se subsanaron los puntos de soldadura, se realizan pruebas de tintas en el cerramiento de ciudad Montes.
- Se estan instalando portones en la huerta
- Del mantenimiento de la ruta de la vida ya se finalizó la pintura el día de hoy.
-El miercoles se finaliza la intervención.
- Se soliuta subsanar lo de las manchas de pintura en el piso caucho.
6.11. Bosque San Carlos:
%. Programado: 47% %. Ejecutado: 38%.
- El contratista informa que ya se figuró el 70% del acero del bordillo con zarpa para fundir el día de mañana el bordillo, se realizó la instalación

TEMAS TRATADOS
en dados de los paroles para el cerramiento de la media luna, se aplico la base, se realizó mejoramiento de la placa en la zona de juegos, hay 6 trabajadores trabajando.
- No han llegado los biosaludables para instalar, llegarian mañana.
- Se hizo la regata para el piso de caucho.
- Falta instalación de piso de caucho (segunda semana de marzo) y los juegos pendientes.
- Pendiente estructura de la zona de juegos
- Se recuerda que se debe finalizar todo antes de semana Santa.
6.12. Laureles Naranjos: Finalizado
6.13. Villa de los Alpes: Finalizado, pendiente una puerta de la cafeteria.
6.14. Porvenir:
- Se realizó visita, se solicita aclarar cuánto puede costar el traslado de los módulos a la zona de patinajes dónde se definió.
- Se debe realizar cimentación.
6.15. Coliseo Primero de Mayo
- La primera semana de marzo llegarian los postes.
- Avance 70%. Programado 40%.
- En el coliseo se solicitó cambio de luminarias en baños
- Pendiente control de iluminación en coliseo.
6.16. Canal Boyacá:
- Se demolió la placa
- Se desmontó uno de los juegos, de los de madera.
- No hay necesidad de hacer reunión.
- Se presenta propuesta IDRD, se avala en comité, se deben contemplar 2 mesas (1 ajedrez, 1 de parqués), 4 ocupaciones.
6.17. Servitá:
Ya llegaron las luminarias, el martes se realizaria la reunión para inicio de actividades el 29 de Febrero. Se deja prevista fecha de entrega para la segunda semana de marzo.
6.18. Fontanar del Río:
Pendiente 1 vidrio, se instalaria la próxima semana.
- El ParkTour llega hasta la tercera semana de marzo
6.19. Tunal: Avance 85%.

TEMAS TRATADOS
- Se entregó la zona de gimnasio
- No se ha entregado la zona de adulto mayor, pendiente instalación de puertas, se solicita entregar el martes, el contratista aclara que no es posible pues las puertas de acero llegan en 1 semanas.
- El próximo miercoles se entregarían zonas de senderos. (porterias)
- En BMX se presenta avance, se finalizaria todo menos la zona Parkour.
- Eléctrico, concha de fútbol 11 se encuentra pendiente control de iluminación, el contratista aclara que el tablero llegó mal.
6.20. Cayetano Cañizares:
- Ya se incluyeron en el ppto 48 luminarias más
- Se iniciaria la actividad el 5 de marzo (primera semana de marzo).
6.21. Fragua
-% Ejecutado: 68 %.
- Se compactó nuevo material, se avanzó en zona infantil, pista y baños.
- Pendiente divisiones de baños.
6.22. Eduardo Santos:
- En finalización pintura biosaludables
- Pendiente instalación de divisiones y puertas en acero.
- Cambio de luminarias en ejecución, se cambió iluminación en coliseo, baños y administración
- Pendiente marcar circuitos.
6.23. Illimaní:
- Falta módulo de baños, pendiente la parte metálica en acompañamiento de seguridad, se espera finalizar en 15 días.
- Pendiente lo de las cajas pues no se ha definido por parte de IDRD.
* Se programa recorrido para medición de niveles de iluminación en los coliseos.
* Pendiente implantación de los Parkour.
6.24. Nuevo Muzú:
- Se finalizó la instalación del PPP
- Se cambió la iluminación en el coliseo
- Se finalizó la parte hidrosanitaria y de enchapes en baños.
- Finalizada la placa para instalación de piso caucho
- Se instalaron 2 juegos: 1 balancín grande y uno pequeño.
6.25. Virrey Sur:

TEMAS TRATADOS
- Se finalizaria la próxima semana.
- Pendiente instalación de adhesivos.
6.26. Villa Alemana:
- Pendiente remate de muro.
- Portón no ha llegado.
- Pendiente instalación de tapas.
6.27. Victoria:
- Presenta atraso.
- Pendiente intervención en módulo y administración.
6.28. Gilma Jimenez:
- No se evidencia avance, la escalera llegó hoy para ejecución de la actividad, se evidencian inconvenientes en la coordinación del componente eléctrico tanto en la parte de obra como en la parte presupuestal.
- Se solicita inicio lo antes posible.
- El contratista informa que no ha llegado el transformador.
6.29. Emergencias
- En Atahualpa se están atendiendo los Baños del parque, se instalaría el sanitario pendiente
- El tanque de Atahualpa no se va a atender por este contrato.
6.30. Conexiones hidraúlicas:
- Se cuentan con 89' aproximadamente, se solicita realizar la visita.
6.31. Las vallas llevan un avance de 20%.
* Se atenderá la emergencia de Tercer Milenio.
* La iluminación de la Cancha de Eduardo Santos no se realizará en este contrato
- Se solicita remitir el presupuesto actualizado.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Ambiental - Capacitación SDA - Normativa RCD	Contratista - Interv	26 - 02 - 24
Simón Bolivar - Concepto estructural relleno tanque	Contratista	Próx Comité.
Simón Bolivar - Definición agua lago	Contratista - Interv - IDRD	1 - 03 - 24.
Tunal - Finalización	Contratista	28 - 02 - 24
Social - Reunión muro PRD (Veedor)	Contratista - Interv	21 - 02 - 24 3:00 pm.
Social - Reunión Softbol (9:00 am).	Contratista	23 - 02 - 24
Social - Reunión Servitá	Contratista	27 - 02 - 24
Social - Reunión de avance Fragua	Contratista	1 - 03 - 24
Social - Acta de recibo PPP - Nuevo Muzú	Contratista	Pendiente.
Nacional - Inicio intervención	Contratista	22 - 02 - 24
Informes mensuales -	Contratista	27 - 02 - 24.
Calidad - Listado maestro materiales	Contratista	26 - 02 - 24.
PRD - Concepto geotecnista	Contratista	23 - 02 - 24.
Calidad - Subsanación PIE	Contratista	24 - 02 - 24
Calidad - Manuales de mantenimiento y uso	Contratista	23 - 02 - 24.
Calidad - Reporte semanal adquisiciones (mail)	Contratista	21 - 02 - 24
Calidad - Reporte semanal adquisiciones	Contratista	Próx Comité.
Calidad - Ensayos base y subbase reciclada	Contratista	27 - 02 - 24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Simón Bolivar - Entrega obra	Contratista / Interv.	4 - 3 - 2024.
Simón Bolivar - Entrega zona carbón	Contratista	24 - 02 - 2024
Simón Bolivar - Entrega pintura	Contratista	2 - 3 - 2024.
Parque de los Niños - Fecha entrega estructuras	Contratista	21 - 02 - 24
Parque de los Niños - Actividades electricas inicio	Contratista	6 - 03 - 24.
Parque de los Niños - Asfalto parqueaderos	Contratista	28 - 02 - 24.
Parque de los Niños - Entrega	Contratista	10 - 03 - 24.
PRD - Finalización	Contratista.	Primera semana de marzo.
PRD - Eléctrico - Conexión tablero y cubierta	Contratista	Próx comité.
Recorrido - Plaza de los artesanos	Contratista - Interv - IDRD	22 - 03 - 24 11:00 am.
San José de Bavaria - Inicio	Contratista.	Próx Comité.
Ciudad Montes - Reunión entrega	Contratista	28 - 02 - 24.
Villa de los Alpes - Entrega	Contratista	26 - 02 - 24.
Virrey Norte - Finalización	Contratista	1 - 03 - 24.
Tunal - Entrega a admon - portería - casa adulto	Contratista	28 - 02 - 24.
Tunal - Control de iluminación	Contratista	28 - 02 - 24.
Cayetano Cañizares - Inicio electrico	Contratista	6 - 03 - 24.
Tunal - Cambio policarbonato	Contratista	Pendiente.
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI [X]	NO [ ]
Observaciones		
Gilma Jimenez - Inicio	Contratista	26 - 02 - 24.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 19 COP 3099/23 FECHA: 21 02 2024.

HORA INICIAL: 12 : 00 m. HORA FINAL _____ LUGAR: Parque Metropolitano Simón Bolívar.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	NATALY ESPINOSA SIERRA	ESP. AMBIENTAL	INTERVENTORÍA		S. ING SAS	—	3296396615
2	LUIS ALBERTO MEDRANO	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLIUN ING.	—	3202213738
3	FERNANDO ANDRADE	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLIUN ING SAS		3134926632
4	Yineth Cruz Aranzales.	Profesional SST	Interventoria		Soliunsas	yuthsiso28@gmail.com	3224582415
5	Yesica Agudelo G.	Residente Social.	Contratista		Contratista	yesicaagudelo@idrd.gov.co	3213905517
6	Tania Restrepo Cagueda.	Directora.	Interventoria		Soliun Ing	proyectos2@soliunsas.com	3017443572
7	Angelica Rivera Hernandez.	Apoyo Imprimir.	IDRD.		IDRD	—	—
8	Karen Adriana Algeuros Castro	Inspectora Interventoria	Interventoria	Karen A	Soliun Ing.	proyectos2@soliunsas.com	7653016
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 19 COP 3099/23 FECHA: 21 02 2024.

HORA INICIAL: 12:00 m HORA FINAL: _____ LUGAR: Parque Metropolitano Simón Bolívar

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Nelfer Mauricio Nossa Romero	R. Emergencia	Contratista		Consorcio Parques Bog	nelfer-nossa92@hotmail.com	3007653709
2	Luz Stella Quintero R.	R. Obra	Contratista		Cons parques Bog	cns[illegible]_23@hotmail.com	3163514087
3	KATHERIN GOMEZ GARZON	COORDINADORA	CONTRATISTA		CONSORCIO PARQUES	C.PARQUES@Hotmail.com	3225875392
4	Luis Granados Donado	Dir. Obra Contratista	Contratista		Consorcio parques	lugrado@gmail.com	3008839103
5	Diana Aragon Ceballos	Ing Electricista	Contratista	Diana Aragon	Consorcioparques	Proyectos@electricos.com.co	3003665971
6	JOSE D. PEÑA	RESIDENTE OBRA	CONTRATISTA		CON. P. BOG	c.parque@gmail.com	3113732408
7	Ingrid Baez	Residente SST	Contratista	Ingrid Baez	cons P Bog	residentesst3099@gmail.com	3023509575
8	Diana Santamaria	Residente Ambiental	contratista	Diana Santa	cons P Bog	residenteambiental@parques.	3202567791
9	Julieth Contreras	Inspector	Contratista		Consorcio P.	Consorcioparquesbog@gmail.com	3213860780
10	Yuly Paola Sanchez S.	Especialista COP	Contratista		Consorcio P.	Contratoparquesbog@gmail.com	3013497614
11	Mónica Rodriguez Gaona	Ing. Calidad	Contratista		CP Bog	c.pbogota@gmail.com	3103376144
12	Sebastian Salamanca Sarmiento	Profesional de Apoyo	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail.com	3202624315
13	Yhonnay Cepeda	Ing Calidad	Interventoria		Solucion	proyectos@soluciones.u	3103299803
14	Yenny Bibiana Reyes C	Ing. Electricista	Interventoria		Solucion	proyectos@soluciones	3144727472
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTION DOCUMENTAL -V.4

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 20 COP 3099123 Cto Int 3131123	DD	MM	AA
ACTA No.		28	02	2024

LUGAR: Oficina interventoria - Soluin Ingeniena HORA DE INICIO: 8:00 aun. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistentes		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4. Componente calidad
2. Componente técnico.	5. Componente SST
3. Componente Social	6. Componente ambiental.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no se presentan observaciones.

2. Componente técnico

2.1. Gilma Jimenez:

A la fecha se presenta atraso en el inicio de las actividades del componente eléctrico, el contratista manifiesta que el viernes llegan la mayoría de materiales, para inicio de la parte eléctrica el próximo lunes. Se solicita coordinar la maquinaria requerida. El contratista manifiesta que el segundo Manlift llega mañana a UDS a atender las actividades en las torres altas. El primer Manlift es para Serviá, Gilma Jimenez se está trabajando con escalera, apenas salga la maquinaria de UDS se traslada para rematar las actividades en Gilma Jimenez. En cuanto a las luminarias de Softbol se aclara que el proveedor informó que presenta demoras en la entrega de las luminarias.

El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en la acometida.

La interventoria aclara que fútbol 5A y B se intervendrán con luminarias dino, las cuales ya se encuentran en el parque.

Los senderos y patinajes se presupuestaron pero por tema presupuestal

TEMAS TRATADOS
no se incluyen en el alcance del contrato.
-El acta de no previstos #6 se encuentra en trámite en la entidad, se está revisando por parte del asesor del nuevo subdirector de acuerdo con lo informado por el apoyo a la supervisión.
2.2. La Victoria:
66% Programado VS 40% Ejecutado.
- Se aclara que el programado es 63%.
- Aunque el presupuesto es bajo, el contratista no ha iniciado intervención en la zona de administración ni en la caseta, el contratista informa que la rejilla se está fabricando y se intervendría el módulo de administración la próxima semana.
En el parque se presenta inconveniente por el horario reducido debido a los temas de seguridad, la idea es finalizar la intervención en 2 semanas.
2.3. Illimani:
- Se presenta atraso, ésta semana no se iniciaron las actividades pendientes del baño, el contratista manifiesta que tuvo un inconveniente con el proveedor y no ingresó el martes, estaría ingresando el próximo sábado de acuerdo con lo informado.
- Pendiente todavía el tema de las cajas, no se ha definido.
2.4. Tunal
- Al día, esta en 88% VS 86% ⇒ Sin atraso
- Se deben subsanar los detalles a las observaciones realizadas en interventoría.
- Se tenían compromisos de entrega de zonas a administración: porterías hoy y zonas del adulto mayor hoy.
- Porterías sólo se entregaría la 4, la 2 aún presenta observaciones, se entregaría mañana. Se aclara que la 2 y la 5 se entregaría el viernes.
- En casa del adulto mayor están pendientes las puertas que llegarían el sábado, la entrega se realizaría el lunes.
- Está pendiente el tablero de control que no se ha suministrado.
- El policarbonato llegó pero se solicitó cambio pues no es el adecuado.
El IDRD solicita subsanar y cerrar los frentes.
- En BMX se está haciendo orden y aseo, subsanación de observaciones.
- Se recuerda que se debe pintar la ruta de la vida, que se está trabajando en la otra zona pero no se ha iniciado la del Tado de Parkour.

TEMAS TRATADOS
2.5. Nuevo Muzú:
Al día 59%. Programado ; 60%. Ejecutado.
- Se está finalizando la zona de baños, pendiente enchape.
- Se programó reunión para entrega de PPP para el viernes., se aclara que Biblored tiene la potestad para dar apertura o no al módulo.
- Ya llegaron los módulos de la baranda para instalación.
- Se recuerda que la resina para piso caucho está en proceso de importación, está en puerto el 17 de marzo, el caucho llega el 6 de marzo.
- Se solicita remitir antes del comité el seguimiento a las adquisiciones.
- Solo faltan 2 juegos que llegan el 19 de marzo.
2.4 Fragua:
61%. Programado \ 70% Ejecutado:
- Se aplico subbase y base, los resultados dieron.
- Se inició instalación de bordillo en la pista de patinaje
- Pendiente segunda capa de la subbase en la zona infantil
- En baños ya se instalaron los espejos, las divisiones ya están instaladas, se revisará el tema de las bombas con administración, pues no hay presión en los sanitarios.
- Los juegos llegan el 20 de marzo.
* De Parkour se solicita ajustar la propuesta, para el tema de los circuitos del escenario.
- El asfalto debe programarse para el 8 de marzo, por el tiempo de curado, se aclara que se asfaltaria el lunes 11 de marzo por tarde.
2.5 Eduardo Santos
- 57%. Prog 60% Ejecutado
- Mañana se finaliza instalación de puertas y espejos baño de hombres, baño de mujeres se encuentra finalizado.
2.6. Virrey Sur:
\ 28 Programado, 65%. ejecutado:
- Finalizada cubierta
- Se realizó aseo de canales.
- Ya se instalaron todas las bancas.
2.7. Villa alemana
53%. Programado 65%. Ejecutado

TEMAS TRATADOS
2.8)- Pendiente soldadura de las tapas y el cordón nuevo.
- El portón está podrido, no es posible realizar arreglos, se solicita revisar si no es viable para proponer cambio.
2.8. Cayetano Cañizares:
Las cruceta llegarian el 6 de marzo, se iniciaria actividad el 8 de marzo.
2.9. Las fachadas verdes se instalaron y se realizó acta de puesta en servicio.
2.10 UDS:
% Programado: 24 % Ejecutado: 29
- Ya se finalizó la obra civil de los baños
- En la parte eléctrica están trabajando en beisbol, desmontando las luminarias, se finalizaria la actividad en 2 días, se adelanta también el sistema de apantallamiento.
- Para el manejo de abejas en los 3 postes de softbol, se encuentra en ejecución la actividad.
- Philips informa que las luminarias de softbol llegan el primero de abril, se deben instalar las luminarias a partir del 2 de abril.
2.11. PRD
% Programado: 54 % Ejecutado: 68
- Pendiente remate de zona administrativa, se trabaja en el cielo raso de la bodega.
- Se solicita realizar acta de recibo.
- En tennis se socializó con administrador y veedor, la pintura se realizaria la próxima semana.
- Cancha de baloncesto, pendiente sintético, se funde la próxima semana, se toman las densidades ésta semana.
- Control de iluminación, Falta conexión de los tableros.
- Se realizó pintura de baranda en arenero.
- La conexión de las canchas antiguas se debe realizar, se programa inicio para la próxima semana
- Se solicita colocar tomas y bombillos en la cocina el día de mañana.
- Falta 1 espejo para los baños y un enchape para cocina.
2.12 Parque de los Niños:
- Se está instalando la gravilla
- Se presenta atraso en la demora de instalación de gravilla, ya se finalizaria ésta semana para ingreso arena.

TEMAS TRATADOS
- Se solicita acelerar actividades que se pueden ejecutar.
- La gravilla debe liberarse para poder instalar arena.
- La parte eléctrica no ha iniciado.
- El asfalto de parqueadero era hoy, no se cumplió, el contratista informa que ya se tomaron densidades, no se evidencia cumplimiento de los compromisos pactados. Se requiere cumplir con lo establecido.
2.13. Simón Bolivar:
- Se recuerda que la entrega es el 5 de marzo.
- Hoy no se ha iniciado la polyurea.
- Para el relleno en la zona del tanque se solicitan los ensayos de granulometria, proctor estándar y contenido de materia orgánica, acorde al concepto del especialista que remitió el contratista.
- Se solicita acta de puesta en servicio de los baños para el dia de hoy.
- El sábado se finalizaria la pintura de las casetas.
- Se solicita contingencia para la entrega del carbón. (Polyurea, relleno).
- La polyurea se finalizaria el lunes, la prueba de estanqueidad se realizaria el lunes.
- Se solicita dar cumplimiento a los requisitos establecidos
2.14. Serviá:
Progro: 43 % 56 %. Ejecutado.
- Se instalaron tapa registros
- Se solicitan los parales para la malla
- En la parte eléctrica se acordó inicio el lunes.
- El contacto con la comunidad se debe hacer con la profesional social unicamente.
2.15. Novios:
31 % Programado , 42 % Ejecutado
- Fundir pedestales el viernes y las vigas.
- Las estructuras ya se pintaron
- La cimentación finaliza la próxima semana.
- Se solicita implementar jornadas de trabajo el domingo
2.16. Altablanca:
- El 12 de marzo finaliza la pulida de la pista.
- Pendiente un dispensador para el orinal.
2.17. Rio Negro:

TEMAS TRATADOS
- Se están rematando unas dados en la parte de abajo
- Se finalizaria el jueves de la próxima semana, se solicita acta de entrega.
2.18 Hippies:
- Se solutan las actas de puesta en servicio.
2.19. San José de Bavaria:
- No se ha iniciado
2.20 Ciudad Montes
- Pendiente detalle de pintura
- El viernes se tiene reunión para entrega de cerramiento
2.21. San Carlos:
1.42 Progra. 35% Ejecutado
- Mañana se funde la zarpa.
- Pendiente piso de caucho hasta el 6 de marzo
- Pendientes rellenos zona infantil
- Ornamentación programada para la próxima semana.
2.22. Villa de los Alpes:
1.100 Programado 98% Ejecutado
- Pendiente la puerta, llegaria hoy y se instala hoy mismo.
- Se programa entrega para mañana.
2.23. Porvenir:
- En la programación no se incluye la conexión.
- Se solicita desglosar el presupuesto para identificar que valor se está contemplando.
2.24. Velódromo 1 mayo:
* 74% Programado 75% Ejecutado
- A la espera de la llegada de postes el 6 de marzo.
- Se solicita trabajar lo eléctrico de la zona de los baños, se solicita acompañamiento de la profesional electricista del contratista.
- Los controles de iluminación no se han definido, se revisarán en sitio, por tema de distancia.
2.25. Nacional:
No se ha iniciado la actividad.
* Se solicita contingencia para el componente eléctrico, se manifiesta que se implementará trabajo continuo, aumentando horarios.

TEMAS TRATADOS
3. Social:
- Se realizó reunión en Serviá, se programó otra con comunidad mañana a las 7:00 am, se solicita asistencia de los electricos y SST.
- Entrega de cerramiento a las 10:00 am en Ciudad Montes
- Se hizo reunión con Softbol el 23. de feb.
- Se está realizando entrega de las casetas en Simón Bolivar
- Se programará entrega de puerta en Tunal
- Fragua se programaria para el 20 de marzo
- El viernes se realiza reunión PPP en Nuevo Muzú.
- Se solicitan actas de puesta en servicio.
2.26 Canal Boyacá:
·1. Programado: 27 1. 1. Ejecutado: 25·1.
- Falta material para nivelación (relleno) base granular.
- El adoquin se manejará con modulación, se solicita la propuesta.
2.27. Virrey Norte
1. Programado: 33 1. Atraso 49
- Se aclara que se finalizaron las actividades anticipadamente el sábado pasado.
2.28. Fontanar:
·1. Programado 21 1. Ejecutado: 15·1.
- El 15·1. corresponde a los vinilos
- Se solicita aclaración a la distribución de circuito de Parkour de acuerdo con la secuencia (Ritmo).
- los elementos llegan hasta el 23 de marzo, sólo se puede adelantar la nivelación.
- Se llevan 32 Vallas instaladas, 1 frente en el sur y otro en el norte.
- La emergencia de la valla de Florida se atenderá con recursos de conexiones hidraulicas como lo informó la supervisión.
- Se cumplió el compromiso de recorrido en la Plaza de los artesanos.
El contratista manifiesta que se implementará contingencia con jornadas de trabajo más largas para mitigar el atraso. La interventoria solicita la remisión del plan de contingencia. Se solicita con cronograma y gestión de las compras para los inconvenientes con los proveedores.

TEMAS TRATADOS
- Se recomienda mantener el personal y no rotarlo en los frentes.
- Se llama la atención pues no se atendió la emergencia eléctrica del fin de semana, se solicita al contratista informar quién es el encargado de las emergencias. El contratista presenta excusas por no atender la emergencia, sin embargo, aclara que en el comité anterior se definió que no se iban a atender más emergencias por tema de presupuesto, por ello no estaban organizados para la atención de la emergencia. Interventoría aclara que la obligación sigue vigente, se solicita estar pendiente. El contratista manifiesta que ya se cuenta con la estructura de atención de nuevo.
* Parque Nacional ya inició.
% Programado del contrato 71% % Atraso: - 16%.
% Ejecutado del contrato: 55%.
4. Calidad:
- Se solicita incluir en el informe la acción correctiva para la atención de los compromisos, para todos los componentes pues no se están cumpliendo a tiempo.
- No se cumple el compromiso de entrega de ensayos de material de reciclados industriales, se aclara que la responsabilidad es exclusiva del contratista.
- No se cumple entrega de listado de insumos con proveedor, la fecha era el 23 y se entregó ayer, está en revisión de interventoría.
- No se cumple compromiso de entrega del listado semanal de materiales, se requiere el primer día hábil de la semana y no un día antes del comité, se revisará lo correspondiente.
- Plan de inspección y ensayos se recibió ayer y el compromiso era el 24, se emitieron observaciones y se solicita subsanación para el viernes.
- Los manuales de mantenimiento se debían entregar 4 parques, se recibieron sólo 2 y están en revisión.
- Se pueden adelantar los manuales de: Olaya, Techo, Rio Negro, Hippies, Virrey Norte, las emergencias no requieren manual.
- Se solicita informe de mantenimiento de las ascensores.
- Se solicita realizar entregas parciales de manuales de mantenimiento.
- En cuanto al concepto de geotecnia de la cancha de tennis de PRD, se aclara que esta respuesta no evidencia las densidades tomadas en campo,

TEMAS TRATADOS
las cuales se tomaron con cono y arena, se solicita entonces reportar la muestra de los sobretamaños y pesos los cuales no están correctos. Se reitera finalmente por parte de interventoría lo expuesto vía oficio y es que la estabilidad de esa zona está bajo responsabilidad exclusiva del contratista pues no se está de acuerdo con el criterio con el que se tomaron las densidades en campo.
- Se solicitan los ensayos para Simón Bolivar como se expuso previamente.
- Se solicita verificar si el requerimiento por emergencias, oficio 271, requiere una salida no conforme.
- Arena de Río, Arena de Peña se solicitan los ensayos.
- Arena de Río es para concreto realizado en obra.
- Para densidades se solicita incluir en los resultados el nombre de la cantera.
- Se solicita programar auditoria para el 7o1., máximo el 20 de marzo.
* Pendiente entrega de diseño electrico - Estudio técnico - económico, informe tipo RETILAP, el contratista informa que remitirá el 8 de marzo de 24.
* Se solicitan planos récord del componente eléctrico. y de obra civil, se solicita entrega de la primera versión.
* Se solicita remitir certificados de calidad del transformador, control de iluminación.
* Se solicita remitir simulación de los apuntallamientos realizados en el contrato.
5. Componente SST:
- Relación del personal, aproximadamente 105 trabajadores, se solicita la información desde el componente técnico, para validar el personal.
- Está pendiente la finalización de la parte de las obejas.
- Se solicita procedimiento de alturas y ambiental para las obejas en los postes, se entregará el documento hoy
- Son 11 personas avaladas para el componente eléctrico, con 1 ingreso de una persona.
- Se organizó el listado de personal de acuerdo con lo solicitado en el componente calidad.
- Se recomienda señalización y demarcación de andamios.
6. Componente ambiental:

TEMAS TRATADOS

- Se realizó procedimiento con apicultor para evacuar las abejas, consiste en sellar una salida y por la otra recolectar las abejas, se trasladan a un sitio acorde, se aclara que la idea es trasladar la abeja reina.
- Sólo se puede realizar una evacuación al día.
- Se solicita orden y aseo.
- Se realizó capacitación para el tema de la nueva normativa de RCD.
- El informe mensual se entrega a más tardar mañana.

* Para el tema financiero, se evidencia que el contratista remite documentación para legalización del anticipo. Una vez se valide se solicita proceder con la liquidación del anticipo.

* Del acta parcial, se aclara que se encuentra en elaboración, pendiente de firma los frentes del ing. Medrano, las cuales se revisarán hoy. Al momento el acta va por unos 4 mil millones, se solicita amortizar como mínimo el 60% del costo directo para el anticipo.

* A la fecha está pendiente el acta NP 6, la cual está en trámite en IDRD, y el contratista debe subsanar las observaciones emitidas por interventoría a la NP 7.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
- Gilma Jimenez - Inicio obras eléctricas	Contratista	4-3-24.
- La Victoria - Finalización	Contratista	28-3-24.
- Tunal - Entrega porterias - casa adulto mayor	Contratista	5-3-24.
- Tunal - Policarbonato - Tablero	Contratista	Pendiente.
- Tunal - Entrega BMX	Contratista	6-3-24
- Tunal - Inicio pintura ruta dela vida junto a Parkour	Contratista	4-3-24.
- Social - Entrega PPP Nuevo Muzú	Contratista	1-3-24.
- Social - Reunión avance Fragua	Contratista	8-3-24.
- Virrey Sur - Finalización	Contratista	6-3-24
- Cayetano Cañizares - Inicio obras eléctricas	Contratista	8-3-24
- Apantallamiento - informes	Contratista	Pendiente.
- PRD - Asfalto Baloncesto	Contratista	Poóx Semana.
- PRD - Conexión tableros	Contratista	1-3-24.
- Niños - Finalización gravilla	Contratista.	2-3-24
Niños - Fecha de entrega estructuras móviles	Contratista	Pendiente.
- Niños - Asfalto parqueaderos	Contratista	6-3-24.
Simón Bolivar - Aval uso de agua	Interv / Contratista / IDRD	1-3-24.
Simón Bolivar - Finalización pintura KiosKos	Contratista	2-3-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Simón Bolivar - Resultados laboratorios (Llenro tanque).	Contratista	6 - 3 - 24
Simón Bolivar - Estanqueidad	Contratista	4 - 3 - 24.
Servitá - Inicio dora eléctrica	Contratista	4 - 3 - 24
Servitá - Reunión con comunidad	Contratista / Interv	29-02-24 7:00 am
Acta puesta en servicio - Baños SB - Hippies	Contratista	5 - 3 - 24.
San José de Bavaria - Inicio	Contratista.	Pendiente.
Villa de los Alpes - Entrega	Contratista	1 - 3 - 24.
Velódromo 1 Mayo - Eléctrico	Contratista	8 - 3 - 24.
Subsanación propuesta ParKour	Contratista	Próx Comité.
Calidad - Ensayos reciclados industriales	Contratista	Pendiente
Calidad - Subsanación PIE	Contratista	1 - 3 - 24.
Calidad - Observaciones a manuales	Interventoría	1 - 3 - 24.
Calidad - Manuales de mantenimiento	Contratista	8 - 3 - 24
Calidad - Auditoria 70%.	Contratista	Semana del 18 al 22 de marzo.
Eléctrico - Estudio técnico - económico Servitá, UDS, Gilma 8.	Contratista	8 - 3 - 24.
Planos récord civiles y eléctricos (Modelo eléctrico y Modelo civil).	Contratista	8 - 3 - 24.
Estudios fotométricos	Contratista	28 - 2 - 24.
Informes mensuales	Contratista	1 - 3 - 24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #20 COP 3099/23 FECHA: 28 02 2024

HORA INICIAL: 8:00 am HORA FIN. _____ LUGAR: Oficina interventoria - Soluin Ingeniería SAS.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Luz Stella Quintero R.	Ing. Residente	Contratista		Consorcio parques bog	ingluzstella-23@	3163814084
2	Mónica Rodríguez Cobos	Ing. Calidad	Contrato		C.P. Bog	c.parquesbogota@gmail.com	3103376144
3	Yuneth Cruz Gonzalez	PROF. SST	Interventoria		Soluin	Yuneth2028@gmail.com	3224582424
4	Jesús A coronado	Apoyo tecnico	Interventoria		Soluin	Jesus.coronado1949@Gmail.	3103483207
5	FERNANDO X ORDOÑEZ	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLUIN SAS	proyectos2@soluinsas.com	3134986632
6	Mary Julieth Contreras C.	Inspector	Contratista		Consorcio Parques	C.Parques bog@gmail.com	313860780
7	Luis Granados Donado	Div. de obra Cont.	Contratista		Consorcio parques	lugrado@gmail.com	3008842903
8	Neffer Arturo Nossa Camargo	Residente	Contratista		Consorcio Parques	neffer-nossa5@hotmail.com	3007653709
9	JOSE. D. PEÑA	ING. RESIDENTE	CONTRATISTA		CONS. P. BOG	C.parques bog@gmail.com	3123730428
10	Ingrid Baez	Ing Residente	contratista		consorcio P	residentest3099@gmail.com	3023589573
11	Karen Adriana Algeuras Castro	Inspectora	Interventoria		Soluin Ing.	proyectos2@soluinsas.com	7653016
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 20 COP 3099/23 FECHA: 28 02 2024

HORA INICIAL 8:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Oficina Interventoria - Soliun Ingenieria SAS.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yenny Paola Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoria		Soliun Ing	proyectos@soliunsas.co	3144279172
2	JOHN L. CUELLAR S	RESID. CIVIL	INTERVENTORIA		Soliun SAS	—	3208869097
3	Yhanpier Leon	Ing Calidad	Interventoria		Soliun Ing	proyectos@soliunsas.co	3103249803
4	Angela Tomas Hernandez	Apoyo Supervision	STP		IDRD	—	—
5	Nadd Roberto Cardenas	Prof. Social	Interventoria		Soliun Ing	—	3103269771
6	KATHERIN CASAS GARZON	COORDINADORA	CONTRATISTA		C. PARQUES BOG	LONSANCHOPARQUESBOG@GMAIL.COM	3205875342
7	LUIS ALBERTO MEDRANO	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLIUN ING	—	3202273228
8	Jhojan Ronaldo Sanchez	Profesional	contratista		C. PARQUES BOG	contratacionparquesbog@gmail.com	3137857
9	Sebastian Salamanca Sarmiento	Contratista Prof. Apoyo	Contratista		C. PARQUES BOG	cparquesbog@gmail.com	3202624315
10	Andres Pulido	Contratista	Contratista		C. parques bog	cparquesbog@gmail.com	3118247220
11	Jessica Agudelo G.	Res Social	Contratista		Contrato	gsparques@gmail.com	3713907917
12	Diana Aragon Ceballos	Ing Electricista	Contratista		Contratista	Proyectos@dielectricos	5003627621
13	Diana Santamaria Sayra	ING Ambiental	Contratista		C. parques bog	cparquesbog@gmail.com	3202567965
14	Juan Nicolas Chacarria Rojas	Prof. Apoyo	Contratista		C. Parques Bog	cparquesbog@gmail.com	3224977712
15	Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoria		SOLIUN ING	proyectos@gmail.com	3017443972
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 21 COP 3099123 cto Int 3131/23	6	03	2024

LUGAR: Parque recreodeportivo el salitre - PRD **HORA DE INICIO:** 10:00 am. **HORA FIN:**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente ambiental	4. Componente calidad
2. Componente social	5. Componente técnico
3. Componente SST	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no existen observaciones.

2. Componente ambiental:

- Se tenia como compromiso revisar la norma ambiental aplicable al proyecto para el tema de la trazabilidad RCD, se confirmó en la capacitación que se tuvo con la SDA que la norma aplicable es la 1257 de 2021, pues debe tomarse con la fecha de acta de inicio del contrato.
- Se solicita por parte de la supervisión realizar mesa de trabajo con la profesional ambiental de IDRD para verificar estos temas.
- Se recibió el informe #6 del contratista y se respondió con observaciones, lo más importante es aportar todas las certificaciones tanto de RCD como de materiales pues se está realizando el cruce con la trazabilidad y no se ha evidenciado correspondencia. Se solictan todas las certificaciones con corte a 31 de enero de 2024, para mes de febrero se pueden allegar vales o copia de las solicitudes de certificación.
- En cuanto al tema de las abejas ya se realizó el procedimiento con la empresa correspondiente, todo conforme a la fecha, para iniciar con

TEMAS TRATADOS
las actividades eléctricas.
- Se evidencia cerramiento y señalización de los espacios, se solicita manejar el tema de los RCD, agrupar para que no se vea desorden, se solicita fortalecer las actividades de orden y aseo, se solicita que esta actividad sea constante y no sólo cuando se solicita en comité.
- Se solicita verificar el estado del trámite del cargue de la información en SDA. A la fecha no se ha cargado información, deberia cargarse lo correspondiente al último trimestre de 2023, sólo que aún faltan algunas certificaciones, por lo cual se solicita al contratista la remisión de la información. Se presenta demora en este cargue de información por la transición normativa que se presenta en el momento y la SDA hasta la semana pasada realizó la capacitación correspondiente.
- En cuánto al gestor con permiso de operación y documentos de la ciudad de Cali, se recomienda por parte de interventoria usar un gestor local, para reportar en SDA o CAR que cumpla y esté en el directorio de dichas entidades.
- Se solicita la radicación de los informes mensuales.
3. Componente SST:
- La interventoria en recorrido verifica la vinculación de 75 trabajadores al proyecto
- En PRD cancha de baloncesto no se evidencian trabajadores, en la zona de parqueadero no se evidencia avance, no hay rendimiento en esta zona.
- En la zona de arena hay 8 trabajadores, se aclara que la observación no es que no haya personal sino que se presenta problema de suministro por lo cual no se evidencia avance.
- El contratista reporta con los demás frentes de trabajo 93 trabajadores.
- Se recibió el informe mensual del contratista y se remitieron observaciones el día viernes, el contratista manifiesta que hoy subsanará lo correspondiente.
- La semana pasada se remitió el procedimiento para el tema de las abejas, el viernes se intervino nuevamente el poste pues no salieron todas las abejas. Se solitó al administrador del parque que no se use la cancha lunes, martes y miercoles. Se aclara que el espacio ya está disponible para las actividades de este contrato.
- Se solicita acompañamiento del coordinador para todas las actividades de

TEMAS TRATADOS
trabajo en alturos. El contratista manifiesta que ya implementó esta medida en los frentes de obra.
4. Componente social:
- Se realizó acta de entrega de PPP con Biblored.
- La reunión para la huerta de Ciudad Montes se programó para mañana.
- La reunión final se realizará la próxima semana.
- Ya se encuentra aprobado el informe mensual # 6 del contratista.
- Fragua: Pendiente programación de reunión para el alcance de acuerdo con lo pactado.
- No se han allegado las actas de puesta en servicio de Hippies y Simón Bolivar. Se aclara que Simón Bolivar no está listo para entrega, se cancela la reunión de hoy en la tarde con la administradora.
- De Villa de los Alpes se reabió con acta de puesta en servicio, se solicita la remisión. La pueita se realiza acta el dia de hoy.
5. Componente calidad:
- Compromisos:
- Entrega de los ensayos de reciclados industriales, se recibió unicamente de subbase, el contratista aclara que no está usando base de reciclados industriales.
- No se ha reabido la subsanación del PIE, se aclara que se remitió el informe por parte del contratista el día de hoy en la mañana para revisión.
- Se remitieron las observaciones a los manuales de mantenimiento allegados.
- Se aclara que se programa auditoria interna para el 22 de marzo, parques Fragua, UDS, Simón Bolivar.
Se informa por parte de interventoria que la Ing electricista se encontrará acompañando el contrato de forma virtual, pues estará incapacitada a partir del 13 de marzo de 24. Se designará un inspector para el tema eléctrico.
- Se reitera la solitud de reporte de materiales de cantera, se solicita revisar con las remisiones. Se recuerda que todos los soportes deben coincidir.
- El informe de calidad se recibió y se emitieron observaciones al mismo, el contratista manifiesta que subsana lo correspondiente ésta noche.
- La documentación de los proveedores se enviará aparte del informe.

TEMAS TRATADOS
- El contratista informa que el Director de dora se encuentra incapacitado por un mes, debido a un accidente en bicicleta.
- El listado de materiales no es acorde a la realidad, se solicita realizar el ajuste correspondiente.
- Faltan ensayos de base y subbase de constriturar
- Se solicitan las densidades de la cancha y ensayos del 1350.
6. Componente técnico:
* Simón Bolívar: Se deben pintar los módulos de gris, porque sólo se pintaron de rojo, se solicita tener presente que se iba a realizar la entrega y no fue posible porque no se encuentran las obras en debida forma. El contratista manifiesta que subsanará lo correspondiente y tomará las medidas a las que haya lugar.
- Se revisarán los registros para el funcionamiento de los bebederos, para dar presión mediante algun accesorio.
* PRD - Niños:
- Se está rematando el muro de la cancha de tenis.
- La conexión de tableros se está realizando hoy
- El asfalto se realizó en la concha el lunes pasado, pendiente demarcación para dentro de 20 días.
- Se presenta atraso en el parqueadero
- La gravilla de la zona de arena no ha finalizado.
- La arena se finalizaria el 21.
- El contratista remitirá hoy fecha de entrega de las estructuras móviles.
- Las conexiones de las canchas antiguas no se ha realizado, no se cumplió el compromiso.
- El tema eléctrico se iniciará el 26-3-24.
- En PRD falta que dejen definitivo la emergencia.
- En PRD el tema electrico en la admon, baño cafeteria ya se iniciaron las actividades.
* UDS:
- Se están desmontando luminarias en Softbol
- Se instaló tuberia y cableado para el apantallamiento.
- En beisbol se desmontaron las luminarias, se instaló tubería y cableado

TEMAS TRATADOS
para el apantallamiento, se estaban realizando perforaciones a las estructuras existentes para instalar las luminarias el día de hoy.
-La interventoria presta el apuntador con sus accesorios para orientación de las luminarias.
-Se recuerda que no se autoriza retirar ningún Manlift hasta que se terminen las actividades.
* Navios:
- Se está formaleteando la uga de cimentación para fundir mañana
- Pendiente arreglo de baños.
-La próxima semana se montaria el módulo
-Se solicitan muestras del contrato.
* alta Blanca:
- Se debe entregar el martes.
- El fin de semana se funde el piso.
* Rio Negro:
- Se finalizaron actividades
- El día de hoy se realiza el acta. Se recuerda que el acta se debe realizar el día que se finalizan las obras.
* Hippies:
-Se entregó y se suscribió acta.
Urrey Norte:
-Se entregó y se suscribió acta.
* San José de Bavaria:
Inicia el lunes.
* Servitá:
-Se están instalando las tapas, se solicita cubrir el cable.
-Hoy llegó la escalera, para inicio de desmonte de luminarias.
* Parkour:
El contratista entrega los soportes de Fontanar y Tunal, se solicita la traducción de los documentos.
- los diseños de piso aprobados se remiten al grupo de seguimiento del contrato
En cuanto al avance del contrato se aclara:

TEMAS TRATADOS
·1. Programado: 78%. Atraso: 15%.
·1. Ejecutado: 63%.
Se informa que se realizó una revisión interna y el atraso es del 3%, se evidencia que project está marcando un valor más alto para el % programado, se revisará la línea base.
El contratista aclara:
·1. Programado: 63,29%. ·1. Atraso: - 1%
·1. Ejecutado: 62,28%.
No obstante, la interventoría manifiesta que se seguirá realizando el reporte con la programación como está hasta tanto se allegue la aclaración técnica correspondiente. El contratista manifiesta que revisará la línea base de la programación desde cero, información que se allegará el viernes.
* Bosque San Carlos:
- Se está fundiendo la viga zorpa.
- El martes se extiende base.
- Ya llegó la baranda y los módulos, se instalaron los biosaludables.
* Primero de mayo:
- Se realzó reunión el día lunes para definir el tema de los dados.
- los postes ya se encuentran en el escenario
- Se solicita calcular la simulación con la nueva ubicación de los postes.
* Nacional:
- Se instalan las piezas el día de mañana.
* Canal Boyacá:
- En ejecución, se cuenta con material, se realizó la topografía.
- Se está haciendo excavación de dados y bordillos.
* Fontanar del Río:
- Parkour llega el 23, 1 semana antes se hace nivelación.
- Vidrio se instala el día de mañana.
* Tunal:
- Ya están terminadas las porterías 2 y 4) (3)%.
- Portería 3 en subsanación de observaciones de manto

TEMAS TRATADOS
- Se está empradizando
- Se entregaría el martes.
- El policarbonato ya llegó.
- Adulto mayor se entregaría el martes
- los senderos se están finalizando, se instalaron las bancas.
- Tunal para pintura de bios junto a ParKour se tendrá jornada el sábado.
- El parKour llega el 15 de marzo
- Se aprueba la propuesta de implantación de ParKour Fontanar y Tunal, sólo se requiere la traducción de los documentos.
*Cayetano:
- Pendiente obras eléctricas
* Fragua:
- Se estan instalando bordillos
- El asfalto será fundido el próximo martes
- La propuesta de sintético está pendiente por remitir
- Se solicita orden y aseo.
* Illimaní:
- Sigue atrasado, el proveedor no ha ingresado, tiene fecha de entrega mañana.
* Nuevo Muzú:
- Pendiente complemento puerta ornamentación y pintura de baranda
* Virrey Sur:
En subsanación de observaciones, se entregaría el martes.
* Villa Alemana:
Se entregaría el próximo viernes.
* La victoria:
Ya se pinto la administración, pendiente cubierta y reja módulo de administración. Se finalizaría después del 15 de marzo.
* Gaitan Cortés:
Pendiente piezas que están en fabricación
* Emergencias:
Se está atendiendo la emergencia de tercer Milenio
* Vallas:

TEMAS TRATADOS

- Se han instalado 26 vallas, pendiente acta de puesta en servicio, el recorrido lo programaron para el miercoles (recibo).

- Se solicita aclarar si aún hay recursos en el ítem de instalaciones hidraúlicas, el contratista manifiesta que revisará lo correspondiente.

- Informes de los apantallamientos, se entregarian el 15.
- Estudio técnico - económico Gilma, UDS, Servitá.
- La fotometria está en revisión de interventoria.

Se recuerda que de acuerdo con lo definido por la entidad el acta parcial del 1 de abril es la última del contrato, se solicitan las memorias de cuantificación.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Ambiental - Mesa de trabajo proy amb IDRD	Contratista - Interv - IDRD	Por Definir
Ambiental - Aseo, orden - Recolección RCD	Contratista	8-3-24.
Social - Fragua - reunión de avance	Contratista	Pendiente
Calidad - Auditoria interna	Contratista - Interv	22-3-24
Calidad - Listado de materiales corregido	Contratista	8-3-24.
Calidad - Ensayos constriturar	Contratista	7-3-24
Calidad - Ensayos cancha baloncesto PRD	Contratista	8-3-24.
Calidad - Prueba estanqueidad	Contratista	7-3-24
Calidad - Ensayos materiales lleno tangue	Contratista	7-3-24.
Simón Bolivar - Entrega baños	Contratista	9-3-24.
Simón Bolivar - Entrega obras	Contratista	11-3-24.
Niños - Finalización gravilla	Contratista	13-3-24.
Niños - Finalización arena	Contratista	21-3-24.
Niños - Fecha entrega estructuras móviles	Contratista	7-3-24.
Niños - Certificados tableros y ensayos arena Peldar	Contratista	8-3-24.
Niños - Inicio eléctrico	Contratista	26-3-24.
PRD - Conexión definitiva emergencia (entrega).	Contratista	12-3-24
PRD - Entrega componente electrico	Contratista	12-3-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras C	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
UDS - Eléctrico / Entrega beisbol	Contratista	14 -03 -24.
UDS - Eléctrico / Softbol - terminación	Contratista	21 - 03 - 24
Novios - Entrega Cimentación	Contratista	8 - 03 - 24
Novios - Montaje módulo	Contratista	15 - 03 - 24
Novios - Montaje túnel	Contratista (12-3-24)	Por Definir
Altablanca - Entrega	Contratista	12 - 3 - 24.
San José de Bavaria - Inicio	Contratista	12 - 3 - 24.
Serviá - Finalización obras eléctricas	Contratista	27 - 3 - 24.
Gilma Jimenez - Transformador	Contratista	18 - 3 - 24.
Fragua - Asfalto	Contratista	12 - 3 - 24.
Cronograma revisado	Contratista	8 - 3 - 24.
Primero de mayo - Simulación	Contratista	8 - 3 - 24.
Primero de mayo - Inicio obra eléctrica.	Contratista	18 - 3 - 24.
Primero de mayo - Finalización obra eléctrica.	Contratista	26 - 3 - 24.
Tunal - Entrega	Contratista	12 - 3 - 24
Tunal - Pintura bicis junto a ParKour	Contratista	9 - 3 - 24
Tunal - ParKour	Contratista	15 - 3 - 24.
Coyetano - Inicio eléctrico	Contratista	13 - 3 - 24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
Illimani - Terminación	Contratista	8 - 3 - 24.		
Informes apantallamiento	Contratista	15 - 3 - 24		
Estudios tecnico - económico	Contratista	8 - 3 - 24.		
Planos récord	Contratista	8 - 3 - 24.		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecíras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecíras Castro.

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 21 COP 3099123 FECHA: 06 03 2024.

HORA INICIAL 10:00 am HORA FIN. _____ LUGAR PRD.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	NATALI ESPINOSA SIERRA	RES AMBIENTAL	INTERVENTORIA		SOLIN ING		
2	Yenny Paola Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoria		Solun Ing.	proyectos2@solunsas.com	3144779172.
3	Edna Constanza Cepeda.	Directora	Interventoria		Solun Ing.	proyectos@solunsas.com	3017443572
4	Yineth Cruz Avendaño	Profe. SST	Interventoria		Solun Ing	yinellisseg@gmail.com	3224582516
5	Mónica Rodriguez Ocana	Ing. Calidad	Contratista		Con PBog	parquebog@gmail.com	3103376144
6	Yesica Agudelo G	Res. Social	Contratis		ConParBog	qparques@gmail.com	3213905517
7	Yulieth Cantero Cantillo	Inspector	Contratista		Consorcio Parques	Parques bog@gmail.com	3213860780
8	Diana Carolina Santamaria Segura	Residente Ambiental	Contratista		Consorcio Parque	parquesbog@gmail.com	3202564946
9	Nelly Aurora Nossa Correa	Res. Emergencia	Contratista		Consorcio Parque bog	nellyn-nossa52@hotmail.com	3007653709
10	Sebastian Salamanca Sarmiento	Profesional Apoyo	Contratista		Consorcio Parquebog	Cparquesbog@gmail.com	3202624315
11	Ing Stella Dante Rodriguez	Res Obra	Contratista		consorcio parquebog	@gmail.com	3163814084
12	Ingrid Baez Sanabria	Residente sst	Contratista		residentesstbog	residentesstbog@gmail.com	3023504578
13	FERNANDO GONDRAGON	RESIDENTE	INTERVENT		SOLIUN INC SAS	proyectos2@solunsas.com	3134926632
14	JOHN. CUELLAR S.	RESIDENTE	INTERV.		Soliun SAS		3203889087
15	Angelica Rojas H.	Apoyo Supervisión	STP		IDRD		
16	Vianney Leaño	Ing Calidad.	Interventoria		Solun	proyectos2@solunsas.com	3103249803
17	Diana Arayan Ceballos	Ing Electricista	Contratista		Consorcio Parque	Proyectos@dielectricos.com	3008677121
18	LUIS ALBERTO MEDRANO	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLUN ING.		3202213228

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 21 COD 3099/23 FECHA: 06 03 2024.

HORA INICIAL 10:00 am HORA FIN. _____ LUGAR PRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JOSE O. PEÑA B	RESIDENTE	CONTRATISTA		CO. P. 306	pargueo bog@gmail.com	3123725478
2	Jhonny Pacheco S	Profesional PMP	Consorcio		Cons. Bog	pacheco@gmail.com	3018576
3	Andrés Pulido	Coordinador	Consultor		c. parqueo bog	c. parqueobog@gmail	3118243270
4	Karen Adriana Algecuras Castro	Inspector	Interventoria	Karen A.	Solion Ing.	proyectos2@solionsas.com	7653016
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: VISITA PARQUE ATABANZA	DD	MM	AA
ACTA No.		12	3	2024

LUGAR: PARQUE ATABANZA HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 11:00 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ANDRES RUIDO	COORDINADOR	CONTRATISTAS
FERNANDO MONDRAGON	RESIDENTE	INTERVENTORIA
DIEGO CORREDOR		IDRD
PAOLA JOYA	DIR COORPORATIVA	ATABANZA

ORDEN DEL DIA

1. VISITA AL PARQUE	4. REVISIÓN ESTRUCTURAS JUEGOS
2. RECORRIDO EN SITIO	5. REVISIÓN RUTA DE LA VIDA
3. REVISIÓN DE SENDEROS	6. BIOSALUDABLES

TEMAS TRATADOS

(1) SE REALIZO VISITA Y RECORRIDO EL DIA DE HOY 12/3/24 EN EL PARQUE ATABANZA UBICADO EN LA CARRE 127 CON CRA 50 A, LA REUNION SE REALIZO CON EL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, IDRD Y DIR COORPORATIVA.

(2) SE REALIZO RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL PARQUE, DE SU MOBILIARIO, ESTADO DE JUEGOS INFANTILES, ESTADO ELEMENTOS RUTA DE LA VIDA, SENDEROS PEATONALES, CANCHAS DEPORTIVAS.

(3) EL ESTADO DE LOS SENDEROS EN ALGUNAS PARTES PRESENTAN DESNIVELES Y FRACTURAS EN LAS LOSAS DE CONCRETO LO CUAL DIFICULTA EL RECORRIDO DE LOS DEPORTISTAS, COMUNIDAD DE

TEMAS TRATADOS


LOS APARTAMENTOS Y PERSONAS MAYORES (SE ANEXA GRAFICO EXPLICATIVO DE LAS ZONAS DAÑADAS)

(4) JUEGOS INFANTILES: EL PARQUE CUENTA CON DOS (2) JUEGOS INFANTILES EN MADERA Y UNO (1) JUEGO INFANTIL MIXTO (MADERA-METAL) DOS (2) BALANCINES EN MADERA, UNA (1) MALLA CON MADERA, UN (1) ELEMENTO METAL MADERA (CILINDRICO), UN (1) JUEGO PEQUEÑO METALICO CUBICO. TRES (3) JUEGOS RESORTADOS EN BUEN ESTADO.

(5) RUTAS DE LA VIDA: SE EVIDENCIARON NUEVE (9) ELEMENTOS MODULOS RUTA DE LA VIDA COMBINADOS ALGUNOS NITIDO MADERA, NITIDO METALICO, OTROS SOLAMENTE METALICOS EN COLOR MADERA AMARILLO Y METAL AZUL LOS ELEMENTOS SOLOS EN COLOR AZUL

(6) BIOSALUDABLES: SE ENCONTRARON SEIS (6) MODULOS BIOSALUDABLES EN COLOR AMARILLO ROJO ALGUNOS SE ENCONTRARON BUENOS PERO ES DEBEN REALIZAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.

(7) CANCHAS DEPORTIVAS: EL PARQUE CUENTA CON DOS (2) CANCHAS DEPORTIVAS, UNA ES MIXTA CICLO FUTBOL Y BASQUETBOL Y LA OTRA SOLAMENTE BASQUETBOL EL PISO SE ENCUENTRA EN ASPECTO REGULAR ESTADO LOS ARCOS Y ESTRUCTURAS METALICAS PRESENTAN OXIDO Y FALTA DE PINTURA.


PARQUE ATABANZA
JUEGO MADERA
6 BIOS
Biosaludables
caseta vigilancia
13 mts
10 mts
JUEGO MADERA
TUNEL
6 mts
14 mts
RESORTES
Senderos

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: PARQUE ATABANZA FECHA: 12-03-2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. 11:00 LUGAR PARQUE ATABANZA

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Paola A. Joya Entralgo	Dir. CorpoAtabanza	CorpoAtabanza		CorpoAtabanza	corpoatabanza@gmail.com	3165250209
2	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		c.parques	c.parquesbog@gmail.com	3118273220
3	Diego Cumplo Collador	Ing. Civil	IDRD		IDRD	diego.Corredor@idrd.gov.co	3213004952
4	Fernando Valderrama	Residente	Interventor				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Acta de comité de seguimiento # 22 CDP 3099/23 Cto Int 3131/23	13	03	2024

LUGAR: Parque Metropolitano Simón Bolívar HORA DE INICIO: 10:00 am HORA FIN: 2:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4. Componente social
2. Componente SST	5. Componente ambiental
3. Componente calidad	6. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no existen observaciones por parte de la entidad y del contratista.

2. Componente SST:

- Compromiso: Subsanación observaciones informe mensual del contratista, se cumplió el compromiso, se subsanaron las observaciones, pendiente radicación en físico.

La entidad reitera que se está por fuera de tiempos, pues hoy en 13 de marzo y no se ha radicado en físico.

- Trabajadores: 109 operativos vinculados.
- Se recomienda nuevamente acompañamiento de un coordinador para el tema de trabajos en alturas, en Servitá no se evidenció acompañamiento, se remitió la documentación de trabajo en alturas pero se reitera que se deben informar las actividades en alturas de forma oportuna a la profesional SST.
- Se recomienda dotación en el frente de Altablanca, pues se evidenció deterioro en la dotación de algunos trabajadores, el contratista manifiesta

TEMAS TRATADOS
que se encuentra tomando las medidas correspondientes para la reposición de la dotación.
- Se atiende por parte del contratista la recomendación de señalización de las áreas de trabajo.
- En Velódromo primero de Mayo se solicita presencia de coordinador en alturas todo el tiempo pues la actividad es de alto riesgo. Se reitera por parte de la supervisión la obligación del componente SST.
- Se aclara que a la fecha no se ha podido finalizar el tema de las abejas pues nuevamente se evidencia presencia numerosa de las mismas, se está evaluando si se debe a un tamaño grande de la colmena o si no ha sido posible evaluar la abeja reina. Se emitirá el reporte correspondiente.
3. Componente calidad:
- Se remitieron observaciones por parte de interventoria al informe # 6 del contratista. El contratista manifiesta que lo subsanará el día de mañana.
- Se solicitó la prueba de tintas a la soldadura de la zona de juegos del parque Nuevo Muzú, se reabió el día de ayer y está en revisión por parte de interventoria.
- Se solicita la remisión del listado de materiales oportunamente, se remitió el documento ésta mañana pero no se cumplió con la fecha pactado de compromiso.
- Se aprobó el PIE - Plan de inspección y ensayos de acuerdo a las modificaciones de los NP's, se incluyeron todos los de la V11 del presupuesto.
- El 6 de marzo estaba el compromiso de entrega de los ensayos de los llenos, el cuál no se cumplió, sin embargo se realizó la actividad en obra. No se tiene reporte de densidades a la fecha. Se solicita cumplir con los procesos constructivos. Se aclara que la estabilidad de los llenos de los tanques es responsabilidad del contratista.
- Se realizó la prueba de estanqueidad del tanque hace 8 días y no se ha allegado el resultado de la prueba. El contratista informa que remitirá el documento el día de hoy. Se aclara que la liberación se ha realizado mediante bitácora. Se aclara que la interventoria estuvo presente en los llenos y existe corresponsabilidad. La interventoria aclara que se requiere

TEMAS TRATADOS
el documento para cumplir con los procedimientos.
- Se solicita por parte de interventoria cumplir con los procedimientos adecuados, se recuerda que calidad no es llenar formatos, se han evidenciado deficiencias en los acabados de las actividades. Se solicita revisión por parte de los residentes de obra antes de entregar a interventoria. El contratista manifiesta que tomará las medidas correspondiente.
- El dia de hoy se remitieron los ensayos de arena de PRD, de manera informal, se radicará el día de mañana. Se aclara por parte de interventoria que aunque se entregue de manera informal se debe radicar y que la radicación se encuentra por fuera de tiempos, por lo cual el contratista se encuentra incumpliendo.
- Están pendientes los ensayos de la concha de PRD (Multiple), el contratista manifiesta que se reunirá con el laboratorio para mirar los temas de demoras en la entrega de resultados. La interventoria aclara que si el tema de los laboratorios no es eficiente se solicitará cambio del mismo.
- De los manuales de mantenimiento no se cumplió el compromiso que estaba para el 8 de marzo, el dia de hoy se entregaron Naranjos y Palestina en atención a las observaciones pero no han llegado los demás.
Pendiente por entregar: Olaya, Cayetano Cañizares, Ciudad Montes, Techo, Villa de los Alpes, Rio Negro, Virrey Norte.
Techo se entregaria el dia de mañana. Cayetano Cañizares 22-03-24
Ciudad Montes y Olaya - 19-03-24 Alpes: 19-03-24.
Rio Negro: 19-03-24. Virrey Norte: 15-03-24.
- Ayer se remitieron observaciones al plan de adquisiciones, el contratista manifiesta que remitirá las subsanaciones el viernes.
- Se aclara que los formatos de topografia se podrán suscribir por los residentes de interventoria o los inspectores de interventoria.
4. Componente social:
- Se realizó reunión de finalización en Ciudad Montes el 7-3-24
- Se remitió por correo la presentación y el acta, ésta mañana se entregó la infomación al administrador.
- Se realiza reunión de socialización en velódromo primero de mayo.
- Se realizó acta de vecindad del Velódromo primero de mayo.

TEMAS TRATADOS
- Se entregó casa del adulto mayor en Tunal
- Se programa entrega de pista BMX tunal para el próximo viernes
- Se aclara que tienen observaciones de la parte técnica en BMX Tunal, se manifiesta que los empozamientos existen porque no se puede cambiar la geometria de la pista, el contratista manifiesta que el tema de la pista era claro: realizar mantenimiento, reparcheo donde estaba afectado y aplicación de Slury. El contratista aclara que la comunidad tiene claro que no se podia modificar nada porque se afecta la geometria.
- Se solicitan las actas soportes de los cambios solicitados por los deportistas y el consentimiento de no alteración de la geometria de la pista.
- El IDRD solicita la remisión de un concepto técnico frente a las fisuras de la pista, se debe incluir lo del bordeo. Se debe aclarar cómo se va a solucionar el tema de las fisuras pues se debe garantizar el trabajo realizado con la estabilidad. El contratista manifiesta que teniendo en cuenta que se realizó mantenimiento y no rehabilitación de la pista, al hacer el mantenimiento se presentarian las mismas falencias pues la estructura no está bien. La interventoria manifiesta que dicha situación debia informarse previo a la intervención por parte del contratista, aclarando que la estructura no se encontraba en óptimas condiciones con el fin de informar a la comunidad y al IDRD, situación que no se dió. Se aclara que la propuesta de intervención se realiza por parte del contratista de obra.
- Se programa para el próximo martes la reunión de avance de la Fragua, está pendiente por coordinar la hora y el alcance a la presentación allegada previamente.
- El informe social se encuentra aprobado, pendiente por remitir en físico.
5. Componente ambiental:
- Se encuentra al día la entrega de informes.
- Se subsanaron las observaciones en obra.
- Se realiza seguimiento al tema del tratamiento de las abejas.
- El dia de ayer se realizó reunión con la profesional ambiental de IDRD, se reiteró la aplicación de la res. 1257 para el contrato, se remitió la información del IV trimestre de RCD a la interventoria para revisión.
- Se realizó recolección de escombros en los frentes de obra.
- La interventoria manifiesta que remitirá la información del VI trimestre para

TEMAS TRATADOS
cargue en la página de la SDA el día de hoy.
- La documentación pendiente de entrega (proveedores) ya se allegó y se encuentra aprobada.
- Se solicita la remisión del cruce de las cantidades con el componente de calidad.
* El IDRD solicita realizar presentación de finalización para entrega de las obras a administración y comunidad, se solicita coordinar con el componente técnico.
- Para virrey norte se entregará volante a la administración.
* Se solicitan planos récord de acuerdo con el compromiso adquirido.
6. Componente técnico:
- Se recuerda que había un compromiso de entrega de los estudios técnico-económicos del componente eléctrico, el contratista manifiesta que los allegó a la especialista eléctrica de interventoria, se solicita remitir copia al correo oficial de la interventoria.
6.1. Bosque San Carlos:
%. Programado: 57%. %. Ejecutado: 57%.
- Se finalizó la viga zarpa
- Se inicio instalación de geotextil y base, zona grecas.
- Pendiente compactación para tomar densidades.
- Se instalaron las mallas bajo el puente
- Se revisaron los bebederos, uno no funciona adecuadamente, se está realizando la revisión correspondiente.
6.2. Velódromo primero de mayo:
%. Programado: 74%. %. Ejecutado: 75%.
- Ya llegaron las canastas y postes metálicos para hacer el cambio de los postes de concreto del velódromo.
- Se instalaron lámparas en los baños del coliseo (Hombres y mujeres) y en la administración.
- El ingreso será por un costado para ingresar, hoy se están desmontando luminarias, la grúa está programada mañana.
6.3. Nacional:

TEMAS TRATADOS
%. Programado : 0%. %. Ejecutado: 42%.
- Se llevaron los juegos y están en proceso de instalación
- Se incluye en el presupuesto un cambio pequeño de caucho en la zona afectada por el desmonte de los juegos.
6.4. Canal Boyacá
%. Programado: 54%. %. Ejecutado: 54%.
- El IDRD no evidencia el avance en sitio pues en recorrido no se evidenció material granular, sólo bordillos y excavación. El contratista manifiesta que el avance se ve por la instalación de la red en la placa que no se demolió. La interventoria verificará el avance, sin embargo se aclara que la red ya está para instalación, ya están los dados y hay acero en sitio.
6.5. Fontanar del Rio:
%. Programado: 18%. %. Ejecutado: 21%.
- Mismo avance pendiente ParKour.
- El contratista manifiesta que iniciaría actividades de nivelación de la zona ParKour el viernes.
6.6. Tunal:
- Ayer se realizó la puesta en servicio de la casa del adulto mayor y las porterias.
- Se realizó puesta en servicio de BMX, con las observaciones que se trataron en el componente social.
- Pendiente subsanación de observaciones en senderos, levantar el contorno de la cafetería, el resto de zonas ya se intervinieron.
- Las puestas en servicio se realizaron con pendientes, en casa de adulto mayor pendiente retoque de pintura, orden y aseo. Las observaciones se subsanarán el próximo viernes.
- El IDRD informa que uno de los grecoromanos a los que se realizó mantenimiento está partido, la situación se presenta por mal uso, por lo cuál se solicita cotizar y hacer el cambio de la pieza completa. Se solicita por parte de IDRD cambiar el letrero de la casa de adulto mayor tipo Olaya (como las que se instalaron en Olaya).
La tapa del tablero en BMX está pendiente, hoy se instala la señal de BMX.
6.7. Illimani:
Se iniciaron actividades ayer en la tarde, se está interviniendo cubierta y la puerta para dar seguridad. El plomero ingresó hoy en la mañana, tomando

medidas para ingresar con los aparatos sanitarios en acero que ya se compraron y estaban en taller.

- Se presenta atraso de -23%.
- El IDRD solicita revisar y presupuestar lo eléctrico del módulo (funcionamiento interno). Se soliuta cuantificar las cajas eléctricas tapas, marcos con soldadura. Se solicita revisar si hay cajas hidroáulicas vandalizadas, se aclara que al momento de la visita todas las cajas vandalizadas eran eléctricas.

6.8. Nuevo Muzú:

% Ejecutado: 78% % Programado: 70% Avance 8%.

- Se finalizaron las divisiones en baños
- Todo el tema de la baranda se encuentra en sitio
- Pendiente sólo instalación de juegos cuando lleguen.
- Se aclara que se remitió correo electrónico por parte de Biblored argumentando que no se ha podido prestar servicio con normalidad pues hay escombros cerca del PPP. Se aclara por parte de obra e interventoria que esa zona está limpia.

* En cuánto a la simulación pendiente de Velódromo primero de mayo, se aclara que ya no aplica pues no se cambiaron de lugar los postes. Se aclara que no se van a mover los postes pues la simulación arrojó niveles de iluminación muy bajos.

6.9. Fragua:

% Ejecutado: 78% % Programado: 76%

- Mañana se imprima la zona para instalación de asfalto.
- Se está haciendo prueba de humedad de las placas.
- Se recuerda que en el comité de hace 15 días se definió que el asfalto debía aplicarse por tarde el 11 de marzo, de acuerdo con lo solicitado por IDRD
- Cambio de baldosas en pista ya se subsanó.
- En zona infantil ya se fundió la placa en su totalidad
- Senderos en adoquín se iniciaron el día de hoy
- Se entregaron baños y espejos.

6.10. Cayetano Cañizares:

Presenta atraso por el componente eléctrico. Se inicia el 18, se soliuta

TEMAS TRATADOS
coordinar con la administración los días que se van a necesitar en el escenario.
- Se informa que ya llegaron las cruceta, lo único que no ha llegado son las luminarias de Philips para softbol.
6.11. Eduardo Santos:
I. Programado: 84 %. I. Ejecutado 85%.
- Se terminó de pulir el piso
- Se van a rematar observaciones a los baños, aseo y limpieza.
- Pendiente tablero eléctrico, se realizará la compra, és realizar el pago para que los entreguen a finales de la próxima semana.
- El IDRD solicita tener en cuenta que no se pueden contar con los recursos del acta parcial pues estos se pagarían a fin de mes por la entidad, fecha en la que se está finalizando el contrato, por tal razón el contratista debe realizar los pagos desde su capacidad financiera.
- El IDRD solicita remitir un listado de las compras pendientes y cuando se va a comprar.
6.12. La Victoria:
I. Programado: 96 %. I. Ejecutado: 89 %. -7 %.
- El atraso se refleja en los muros internos del módulo de administración.
- Esta semana se finaliza pintura exterior de dichos muros.
- Se solicita verificar el estado de acabados en el módulo.
6.13. Villa Alemana:
I. Programado: 90%. I. Ejecutado 90%.
- Pendiente entrega del muro de confinamiento en la parte de atrás
- El portón de atrás también está pendiente.
6.14. Virrey Sur
I. Programado: 55%. I. Ejecutado: 90%.
- Se realizaron observaciones a los acabados de pintura, las cuales se encuentran en subsanación.
- Pendiente tapas de la piramidal
6.15. Gilma Jimenez:
- Se informa que el transformador ya llegó.
- Pendiente la puerta
- Pendiente terminación del cuarto del transformador.
6.17. Emergencias:

TEMAS TRATADOS

* Tercer Milenio: Se entregó batería de baños en hombres.
  - Mañana se sabe si el daño se puede arreglar.
* La Puerta de PTAR: Se está realizando, se debe poner la diagonal aunque se demore.

6.18. UDS:

- Del componente eléctrico se aclara que en beisbol se esta haciendo apuntamiento, pendiente puesta a tierra, el escenario se puede usar pues ya cuenta con iluminación.
- Se aclara que se debe hacer acta con la administración aclarando que se puede entrenar desde el próximo lunes en horario diurno en beisbol.
- Se solicita plan de contingencia para instalación de luminarias en Softbol

6.19. Novios:

- Se finalizó la amentación
- Se está coordinando el tema de la grúa para desplazar el módulo.

6.20. Simón Bolivar:

- Mañana está la brigada de bebederos
- Están en brigada hoy de módulos, no se evidencia trabajo previo a la pintura (lijado, limpieza). Se recomienda revisar el acabado, revisar los rayones y demás, se debe hacer el proceso adecuado de lo contrario no se podrá recibir.

6.21 PRD - Niños:

- En el arenero ayer faltaban 4 viajes de gravilla, con esto queda lleno para instalar el geotextil.
- La arena no se ha empezado a suministrar.
- Se aclara que se debe tener contingencia por Semana Santa, se solicita al contratista revisar las condiciones de trabajo
- El IDRD manifiesta que probablemente la administración no permita ingreso de vehículos al parque por Semana Santa.
- El parqueadero ya se instaló asfalto.
- En PRD se finalizó cocina.
- El tablero de PRD se instaló, pendiente la "cubierta".
- Sigue pendiente la conexión de las areneras antiguas.

6.22. Alta Blanca:

TEMAS TRATADOS

- Se entregó la intervención de acuerdo con lo pactado.

6.23. San José de Bavaria:

- Se aplicó anticorrosivo y se inició con pintura.

6.24. Servitá:

Finalización obras el 27 de marzo.

* Se solicita revisar si hay más máquinas afectadas en San José de Bavaria.

6.25. Vallas

- Inicialmente eran 52 vallas, ya se instalaron 42
- Se aumentaron 9 vallas, para 62 vallas aprox.
- Se está instalando la de la emergencia en San Cristóbal.
- Se está trabajando en PTAR, se finaliza hoy.
- La otra cuadrilla está en Serena.
- En florida es estructura y láminas, se solicita avisar cuando se realice la actividad.
- Todas las vallas deben quedar de 6x3

6.26. Señales piscina:

- El día de hoy el IDRD remitió los diseños que hacen falta, se solicita revisar lo correspondiente.

6.27. Precios no previstos:

- El acta de NP 6 ya se suscribió y se remitió por la entidad.
- El acta de NP 7 se remite el día de hoy con la información de los ascensores.
- Se está realizando la subsanación de las cotizaciones.

* Se solicita que las actas parciales se entreguen en físico el día siguiente del trámite digital del IDRD.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Fragua – Pruebas humedad Placas	Contratista	Pendiente.
UDS - Eléctrico beisbol (Finalización)	Contratista	13-03-24
UDS - Softbol (Inicio) Eléctrico	Contratista.	14-03-24
Servitá - Eléctrico (Inicio)	Contratista	14-03-24. al 22-03-24.
Niños - Inicio eléctrico	Contratista	14-03-24.
Cayetano Cañizares - Inicio	Contratista	18-03-24
Novios - Conexión módulos	Contratista	29-03-24.
UDS - Softbol - Contingencia	Contratista	20-03-24.
Novios - Desplazamiento módulo	Contratista	Próx Semana.
Niños - Terminación gravilla	Contratista	15-03-24
Niños - Inicio arena	Contratista.	18-03-24
Niños - Contingencia semana Santa	Contratista	Próx Comité.
Niños - Conexión areneras antiguas.	Contratista	Próx Comité.
Servitá - Finalización	Contratista	27-03-24.
Niños - Plano demarcación parqueadero	Contratista	Próx Comité.
San José de Bavaria - Revisión maquinas	Contratista	14-03-24.
Acta NP 7	Interventoria	13-03-24
Radicación informes mensuales	Contratista	15-03-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Calidad - Subsanación informe mensual	Contratista	14 - 03 - 24
Calidad - Resultado prueba estanqueidad	Contratista	15 - 03 - 24.
Calidad - Informe llenos tangue	Contratista	15 - 03 - 24.
Calidad - Ensayos arena	Contratista	14 - 03 - 24.
Calidad - Manuales de mantenimiento	Contratista.	19 - 03 - 24.
Calidad - Subsanación plan adquisiciones	Contratista	15 - 03 - 24
Social - Entrega BMX Tunal	Contratista	15 - 03 - 24.
Social - Informe antes y después BMX Tunal	Contratista	14 - 03 - 24.
Social - Reunión de avance Fragua.	Contratista	20 - 03 - 24.
Ambiental - Cruce cantidades con comp. calidad	Contratista	15 - 03 - 24.
Planos record - 1 eléctrico / 1 civil	Contratista.	18 - 03 - 24
Técnico - Informes apantallamiento	Contratista	15 - 03 - 24.
Nacional - Instalación juegos (finalización)	Contratista	15 - 03 - 24.
Fontanar - Inicio nivelación ParKour Primero Tunal, después Fontanar	Contratista	25 - 03 - 24 (Fontanar) 15 - 03 - 24 (Tunal).
Tunal - Subsanación observaciones	Contratista	15 - 03 - 24.
Tunal - Realización solicitudes adicionales	Contratista	Pendiente.
Illimani - Presupuesto adecuación electrica interna modulo	Contratista	19 - 03 - 24.
Tunal - Ruta de la vida junto a ParKour	Contratista	15 - 03 - 24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Eduardo Santos - Entrega baños	Contratista	18 - 03 - 24.
Listado de compras pendientes	Contratista	15 - 03 - 24.
Villa Alemana. - Entrega	Contratista	21 - 03 - 24
Virrey Sur - Entrega (pendiente tapas)	Contratista	Próx Semana.
Gilma Jimenez - Finalización cuarto (caseta transformador)	Contratista	19 - 03 - 24.
Gilma Jimenez - Instalación transformador	Contratista	26 - 03 - 24.
Emergencia - Tercer Milenio (Finalización)	Contratista	22 - 03 - 24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 22 COP 3099/23 FECHA: 13 03 2024

HORA INICIAL 10:00 am HORA FIN: 2:00 pm LUGAR Parque Metropolitano Simón Bolívar

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Rodney Gonzalez Donado	Ing Res. Obra.	Contratista		Contratista	[illegible]	[illegible]
2	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		contratista	c.parquesbog@gmail.com	3116223220
3	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Contratista	andresramosfv@gmail.com	3163690918.
4	Luz Stella Quintero R.	Resid. Obra	Contratista		Contratista	admapry7ds@gmail	3163514699
5	John L. Cuellar S	Residente Interventor	Interventoria		Holguin SAS		3203887087
6	Nelfer Arturo Nossa Camargo	Resid. Emergencias	Contratista		Consorcio	nelfa-nossa22@hotmail.com	3007653709.
7	Vianney Ceard	Ing Calidad	Interventor		Solun	proyectos@solunsas.co	3103249803
8	Edna Constanza Cuenda	Directora.	Interventoria		Solun.	proyectos@solunsas.co	3017443172
9	Angelica Romero Hernandez	Apoyo Supervisor	SIP		IDRD	—	—
10	Diana Carolina Santamaria Segura	Residente Ambiental	Contratista		Contratista	residenteambientalpark@gmail.com	3202569796
11	Mónica Rodriguez Garcia	Ing Calidad	Contratista		C. Parques Bog	c.parquesbog@gmail.com	3103376144
12	Ingrid Catherine Baez S	Ing SST	Contratista		C. Parques Bog	residentesst3099@gmail.com	3023509513
13	Yessica Agudelo	trabajadora social	Contratista		C. Parques Bog	cp.parques3099@gmail.com	3213905517
14	Yinetth Cruz Santafe	Prof. SST	Interventoría		Solun Ltda	[illegible]	3224582545
15	Raul Andres Guatame	Inspector.	Interventoria		solun.	guatame07@hotmail.com	3125242436
16	FERNANDO [illegible]	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO PARQUES SOS	proyectos2@solunsas.co	3134926632
17	Andres Cordoba	Inspector	Interventoria		Solun	—	3144379498
18	Julieth Contreras Contreras	Inspector	Interventoria		Consorcio Parques	C.Parques.Bog@gmail.com	3213860780

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

1875

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 22 COP 3099/23 FECHA: 13 03 2024

HORA INICIAL 10:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Metropolitano Simón Bolívar.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Diana Aragon C	Ing Electricista	Contratista	Diana Aragon	contratista	Proyectos@dielectricos.com.co	3005686978
2	Hamby Rodriguez S	Profesional PMP	Contratista	[illegible]	contratista	[illegible]	3013478974
3	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora	Interventoria	Karen A.	Soliun Ing	proyectos2@soliunsas.com	7653016
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #23 Cto Obra 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		20	03	2024

LUGAR: Oficina interventoria HORA DE INICIO: 11:00 am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4. Componente SST
2. Componente social	5. Componente calidad
3. Componente ambiental	6. Componente técnico

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no existen observaciones.

2. Componente social:

- Se reporta novedad en Eduardo Santos, se finalizaron las obras para entrega el viernes pasado, sin embargo el lunes se evidencian daños por vandalismo, el contratista está subsanando los daños para poder realizar la entrega el próximo viernes.
- Virrey Sur se podria entregar mañana pues ya se remitió folleto
- Se solicita coordinar las entregas considerando que se aproxima Semana Santa.
- En Eduardo Santos se presenta daño en una división por mal uso.
- Se recomienda realizar las actas de puesta en servicio oportunamente.
- Parque Nacional, Villa Alemana, Virrey Sur y Eduardo Santos se pueden entregar.
- Se han realizado entregas parciales en Simón Bolivar, está pendiente realizar el acta de puesta en servicio de PRD, Squash se tiene previsto para el próximo miercoles. Se solicita programar para el martes, se aclara que

TEMAS TRATADOS
cómo el lunes es festivo, el martes no estaría el administrador del parque.
- Se aclara que se puede hacer entrega del parqueadero parcialmente, se aclara que ya se encuentra aprobada la demarcación.
- Se recomienda que las entregas se realicen el sábado.
- Se solicita revisar si el acta de puesta en servicio de Hockey (PRD) ya se realizó, si no se ha realizado se solicita realizar el acta el dia de mañana.
- En cuánto a la concha múltiple se solicita aclarar cuándo se entregaria, el contratista manifiesta que podria el próximo miercoles.
Se recuerda que en semana Santa se puede vandalizar porque el parque estará lleno, se solicita para el martes de ser posible antes.
- En Simón Bolivar faltan las entregas de todos los módulos.
- Alta Blanca se entregó.
- Se recuerda que en Beisbol y Softbol se debe realizar entrega del escenario a las ligas.
- San José de Bavaria aún no.
- Rio Negro ya se entregó.
- Servitá cancha se programa para el martes, se puede realizar aunque falta el tablero, pero se aclara que es mejor completo.
3. Componente ambiental:
- En cuanto a informes se aclara que ya se tienen aprobados los documentos del periodo 6 y se realizó la radicación correspondiente tanto de obra como interventoria.
- Se realizó la reunión con la profesional ambiental de la entidad, se realizó la aclaración respectiva de los temas RCD, el contratista remitió todos los anexos RCD's y se revisaron por parte de la interventoria, se devolvieron por tema de firmas. Se solicita al contratista por parte de interventoria que se allegue la información en digital y editable, ambos firmados, pues el documento se complementa por parte de interventoria. Lo anterior para evitar reprocesos.
- El dia de ayer se realizó reunión entre el componente ambiental y el componente de calidad con el fin de realizar el cruce de la trazabilidad de materiales y realizar aclaraciones de cada una de las partes, esto como una acción de mejora frente a la desviación de registros que se presentó en los formatos del componente de calidad cuando se comparan con los formatos del componente

TEMAS TRATADOS
ambiental, se solicita diligenciar los formatos en debida forma para el resto del contrato. Se recuerda que se debe coordinar el componente de calidad y el componente ambiental con la parte técnica para llevar un adecuado seguimiento. Se aclara que todos los profesionales deben tener presente cuales son los proveedores aprobados y cuales son los gestores aprobados para que se realice a través de ellos la adquisición y disposición de los materiales. Se recuerda que el compromiso es socializar lo que se habló ayer en la reunión y socializar la documentación, se solicitan tener puntos de control para verificar el cumplimiento.
- El día de hoy se realizaron nuevamente observaciones de orden, aseo y disposición de RCD's en el frente PRD, se informa que el sábado pasado se realizó brigada de orden y aseo el sábado, se solicita tener presente que estas acciones deben generarse de manera constante. Se solicita registro fotográfico para dejar la evidencia de las acciones realizadas.
- Se siguió revisando el tema de control de las abejas, por temas de gestión de riesgos operacionales se solicitó a los operarios del componente eléctrico usar los trajes de protección para desarrollar las tareas, con el ánimo de no afectar los individuos (abejas) que pudieran estar en la zona de trabajo. Se solicita seguir con las recomendaciones del gestor especializado y adaptar las labores operativas al entorno en dónde se deben desarrollar.
- La última actividad realizada en la zona con presencia de abejas, fue el desmonte y se realizó con los trajes especiales y en la instalación se tiene previsto que se realice de esta manera. Para las abejas que se retiraron se entregara el informe del Apicultor, las demás seguirán en ese poste. Se aclara que no existe riesgo en el escenario siempre y cuando no se moleste directamente el poste a la altura dónde se encuentran. Se solicita incluir esta precisión en el informe.
Se aclara que se debe gestionar el riesgo, se realizaron las actividades desde el componente ambiental y se debe controlar el riesgo desde la parte técnica.
- Está pendiente instalar las crucetas y las luminarias, se solicita tomar las medidas correspondientes. Se solicita remitir registro fotográfico del poste afectado por las abejas.
- Se solicita tener en cuenta demarcación y cubrimiento del material.

TEMAS TRATADOS
- Se aclara que existen que hay materiales granulares que por estar en uso en la jornada de trabajo no se podrían cubrir, pero existen otros que sí, además se evidencia desorden y desaseo en las obras.
-Se solicita al profesional ambiental y SST tomar acciones frente a lo correspondiente.
- Se autoriza por parte de IDRD la disposición final de las canecas retiradas
- En cuánto a las luminarias desmontadas por ahora no se dan de baja, se va a revisar si puede ser reciclado todo el tema de las luminarias.
- Se solicita realizar la relación del material desmontado.
- Se soliuta que el material a realizar sea acopiado de forma correcta, (material eletrico a reciclar).
4. Componente SST:
- 90 trabajadores en total para los frentes en intervención incluyendo el frente de vallas.
- Se ha recomendado señalización, orden y aseo de los frentes de trabajo, la labor es constante.
- Se solicita al personal técnico revisar el tema del desorden en obra.
- Se reitera que la dotación es de obligatorio cumplimiento, se solicita al contratista atender las observaciones.
- Se solicita revisar el tema de la subsanación de los exámenes médicos.
- Se solicita orden y aseo en el frente Tunal.
- No se evidencia afectación de las labores eléctricas por el tema de las abejas
5. Componente calidad:
- Compromisos: Se revisó el informe mensual y se emitió acal sin tener en cuenta la información del PIE.
Se remitirá la información del PIE desde el inicio del contrato con corte al 29 de Febrero, el contratista manifiesta que entregará la información el viernes.
- Se entregó por parte del contratista el resultado de la prueba de estanqueidad, así como los ensayos del material para llenos del tanque, se recibió caracterización inicial de la arena tipo peldar.
- Se solicita realizar una muestra de la arena que llegue a obra considerando la gran cantidad a suministrar.

TEMAS TRATADOS
No se cumplió el compromiso, las obras no han iniciado, posterior a Servita se iniciaría la intervención, de acuerdo con lo informado por el contratista.
6. Velódromo 1 de Mayo:
- Se realizó la excavación de los dados.
- Se funden los 4 dados el próximo viernes.
- Por norma los dados quedaron más amplios de lo previsto inicialmente.
- Se levantarán los postes la próxima semana.
- Se instalaron las luminarias de las torres en el coliseo.
- Los cambios de luminarias en baños, pendientes tapas ciegas.
7. PRD
- Pendiente instalación de tomas GFCI
- Ya se realizó puesta en servicio de la cocina.
- Se solicita finalizar las obras que puedan realizarse en todos los frentes.
- Se reitera la solicitud de revisión de acabados.
8. Niños:
- No se ha iniciado la obra eléctrica, se iniciaría mañana.
- No se evidencia elaboración de lava pies ni de la graderia en bordillo.
- Se solicita la propuesta de la señal de la zona deportiva.
- La señalización propuesta y el portón que se debe cambiar no se evidencia.
Se recuerda que hay obras que se pueden cerrar pero no se han rematado detalles.
9. Tunal:
- Se evidencia atraso en el remate de las obras civiles
- Se evidencia atraso en el frente de ParKour, el contratista manifiesta que iniciará la nivelación.
10. Novios:
- Se debe revisar en sitio la instalación de la cubierta.
- El tunel está siendo finalizado entre hoy y mañana
11. Porvenir:
No se pueden realizar las intervenciones hasta tanto se defina el punto de conexión por parte del acueducto al IDRD.

TEMAS TRATADOS
-Manuales Palestina y Naranjos los cuales se encuentran en revisión.
-Se solicita que los documentos allegados sean revisados previamente por la profesional de calidad de obra.
-Plan de adquisiciones se encuentra en revisión
- En cuánto al reporte de las compras solicitadas por la supervisión, el cual no está remitido por el contratista, el contratista lo allegará el día de hoy.
Se realiza reporte:
* Nuevo Mazú: Juegos (Red): La fecha estimada de llegada a puerto es el 13.
* Parkour. Ya llegaron y entran en proceso de nacionalización
* Se solicita la remisión de los soportes de los atrasos en programación por el suministro de los importados, se deben allegar los soportes con el cronograma de las fechas para finalización de las obras.
* los juegos de Galopín llegarían el 2 de abril.
* los elementos de la zona deportiva son importados pues el proveedor no tiene punto de distribución en la nación. llegaría dentro de los tiempos contractuales la dotación.
* El miercoles se realiza el pago para despacho, de la arena peldar.
* Se solicita priorizar el cicloparqueadero de PTAR.
* Se solicita realizar los trámites en los tiempos adecuados.
* Está pendiente la programación de la auditoria interna
6. Componente técnico:
6.1. UDS - Beisbol - Pendiente tierras y varillas, el contratista informa que se enviarán las luminarias (1 sóla luminaria que está fallando) se envió por garantia a Philips.
-Se recuerda que las cajas de las tierras deben ser certificadas.
6.2. Servitá:
-Finaliza hoy el apantamiento de luminarias. El tablero de control se encuentra en elaboración.
6.3. Gilma Jimenez
- La obra civil finalizaría el día viernes, si no llega la puerta se instalará el tablero con chazos.
* Servitá, pendiente la instalación de las tapas y el tablero.
6.4. Cayetano Cañizares:

TEMAS TRATADOS
7. Illmaní:
- Presenta atraso
- No se ha llevado el material ya doblado.
- Programa general del contrato
- % Programado: 91%. % Ejecutado 91%
- No se presenta atraso general del contrato.
8. Eduardo Santos:
- Se subsanará el daño realizado por vandalismo para entrega el viernes.
9. La victoria:
- Pendiente drywall y pintura
10. Virrey Sur:
Se entregará el viernes.
11. PTAR se instaló la puerta y la valla solicitada por la supervisión
12. Se atendió emergencia en UCAD Tunal
13. En tercer milenio se cambiará un tramo de la acometida para finalizar la emergencia.
- Para el retiro de Manlift se debe informar por correo a administración.
- Se informa que ya se finaliza en marzo y abril el mantenimiento de los ascensores.
- Se presenta atraso en la instalación de vallas, el contratista manifiesta que tomará las medidas correspondientes.
- El acta de NP 7 se encuentra en revisión de IDRD

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Social - Puesta en servicio - Nacional - Villa alemana - Virrey Sur - Eduardo Santos	Contratista	22 - 03 - 24
Social - Puesta en servicio Hockey	Contratista	21 - 03 - 24.
Sobal - Puesta en servicio PRD - Cancha múltiple	Contratista	27 - 03 - 24
Social - Entrega liga beisbol	Contratista	26 - 03 - 24
Ambiental - Orden y aseo	Contratista	Constante.
Informes mensuales	Contratista	27 - 03 - 24
Calidad - Resultados MDC - 19	Contratista	20 - 03 - 24
Calidad - Reporte de compras pendiente	Contratista	20-03 - 24
ParKour - Llegada a obra	Contratista	1-04 - 24
Oficio soportes atraso juegos	Contratista	26 - 03 - 24.
Calidad - Programación auditoria interna	Contratista	Pendiente
Tablero de control - Seroitá y Velódromo	Contratista.	04-04 - 24
Mediciones obras eléctricas	Contratista	Pendiente
Gilma Jimenez - Finalizaución / Pruebas	Contratista	1-04 - 24
Cayetano Cañizares - Obras eléctricas / Finaliza.	Contratista	25 - 03 - 24
Niños - Inicio obra electrica	Contratista	21 - 03 - 24.
Niños - Propuesta señal zona deportiva	Contratista	pendiente.
Reunión Simón Bolivar / Niños / PRD	Contratista / Interv	21-03 - 24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algearas	
CARGO		CARGO	Inspectora de Interventoría.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Inspectora de interventoría.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Tunal - Tablero electrico	Contratista	20-03-24.
Tunal - Finalización obras aviles	Contratista	26-03-24
Tunal - Ruta de la vida	Contratista	27-03-24
Tunal - Inicio ParKour / Propuesta de Señal	Contratista	27-03-24
Nuevos - Revisión empalme rampa	Contratista	27-03-24.
Nuevos - Puesta en servicio Tunel	Contratista	22-03-24
Informes Apantallamientos	Contratista	27-03-24.
Manuales de mantenimiento ajustados	Contratista	22-03-24
Estudios técnico-económicos	Contratista	Pendiente.
Eduardo Santos - Puesta en Servicio	Contratista	22-03-24
Virrey Sur - Puesta en servicio	Contratista	22-03-24
Villa Alemana - Puesta en servicio	Contratista	27-03-24.
Acta Parcial	Contratista	27-03-24.
Tercer Milenio - Emergencia	Contratista	30-03-24.
Señalización pisanas	Interv / Contratista	21-03-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 23 COP 3099/23 FECHA: 20 03 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Recorrido Canal Boyacá / PRD / Niños / Oficina interventoria.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	NATALY TOPINCSA TIERRS	PROF. AMBIENTAL	INTERVENTORIA		S. INGENIE		
2	Rodney Gonzalos Dondulo	Ing Res Obra.	Contratista		Contratista	rodney1899@hotmail.com,	3118081957
3	John L. Cullins S	Resid. Tarder	Interventoria		Soluciones SAS		3203889087
4	Raúl Andres Gonzalez R.	Inspector.	Interventoria		soluciones.		3125242126
5	Andrés Giovanny Cordoba	Inspector	Interventoria		Soluciones		3144979429
6	Nelfa Astrid Nasa Cantoya	Ing. Ambiental	Contratista		Colombia Parques	nelfa.nasa52@hotmail.com	3007653704
7	Ingrid Baez	Residente SST	Contratista		Consorcio Per	residentesst2099@.com	3023509573
8	JOSE O. PEÑA BAEZ	ING. RES. OBRA	CONTRATISTA		CONS. C. 306		3123723428
9	Diana Aragon Caballes	Ing Electricista	contratista		Consorcio	Proyectos@electricascon.co	3003686981
10	Manuel Bautista	Ing. Civil	Contratista		Consorcio	ingcivil@gmail.com	3133488114
11	Luz Stella Quintero R.	Ing Residente	Contratista		Consorcio	consipiques.bog@gmail.	3163574859
12	Diana C. Santamaria S	Res. Ambiental	Contratista		Consorcio Parques	diana.c.santamaria@hotmail.co	3202567956
13	Maribel Rodriguez Cardenas J.	Prof. Social	Interventoria		Soluciones SAS	social.soluciones@gmail.com	3103264771
14	FERNANDO MONDRAGON	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLUCIONES SAS	proyectos2@soluciones.com	3134926632
15	Audin Rubio	Coordinador	Contratista		soluciones	C. parquesbog@gmail.com	3118243220
16	Mónica Rodriguez Garcia	Ing. Calidad	Contratista		C. Parques Bog	c.parquesbog@gmail.com	3108376144
17	Vianney Leaño	Ing Calidad	Interventoria		soluciones SAS	proyectos2@soluciones.com	3103249803
18	Edna Constanza Cifuentes	Directora	Interventoria		SOLUCIONES SAS	proyectos@soluciones.com	3017443572

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

1886

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 23 COP 3099/23 FECHA: 20 03 24

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Recorrido Canal Boyacá / Niños / PRD / Comité Oficina Interventoría.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ismeth Cristina Granados	Prof. SST	Interventoría		Soliun Ing	ismethgranados@gmail.com	3224585495
2	Andrés Fernando Vargas	Coordinador	Contratista		Consorcio	andresvargas4u@gmail.com	3163690418
3	Angélica Pinzón H.	Apoyo supervisión	STP-IDRD		IDRD		
4	Karen Adriana Algecuras Castro	Inspectora	Interventoría	Karen A	Soliun Ing.	proyectos@soliunsas.com	7653016
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No. 24	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 24 · CTO. OBRA : 3099123 / CTO INT: 3131123	27	03	2024

LUGAR: VIRTUAL HORA DE INICIO: 3:30 pm. HORA FIN: 6:00 pm.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		

ORDEN DEL DIA

1. APROBACION ACTA ANTERIOR	4. COMPONENTE AMBIENTAL
2. COMPONENTE SST.	5. COMPONENTE SOCIAL
3. COMPONENTE CALIDAD	6. COMPONENTE TECNICO

TEMAS TRATADOS

1- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

SE APRUEBA EL ACTA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES SIN OBSERVACIONES.

2- COMPONENTE SST

- DE ACUERDO A LOS RECORRIDOS DE VERIFICACION SE ENCONTRARON 93 TRABAJADORES EN TOTAL EN TODOS LOS FRENTES INTRAVENIDOS
- EN LOS RECORRIDOS DE ESTA SEMANA, SE HA RESALTADO EL ORDEN Y ASEO, RECALCANDO EL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA SOLICITUD DE QUE EL PERSONAL DEL CONTRATISTA TRAIGA LA DOTACION COMPLETA Y EN BUEN ESTADO Y SEÑALIZAR BIEN LOS ESPACIOS DE TRABAJO
- SE EVIDENCIO EN EL PARQUE DE LOS NIÑOS TRABAJADORES SIN PERMISO DE ALTURAS Y SE PROCEDIO A DETENER LA ACTIVIDAD
- SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE LOS NIÑOS UN TRABAJADOR SIN PLANILLAS NI PERMISO EN ALTURAS (SR: MICHAEL DELGADO) Y SE PROCEDE A SU RETIRO DEL SITIO DE TRABAJO, HASTA SER LEGALIZADO
- SE RECIBIO INFORME MENSUAL SST # 7 PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
- LA INGENIERA ANGÉLICA ROCHERO SOLICITA AL CONTRATISTA QUE INSTALE

TEMAS TRATADOS
CUANTO ANTES LA SEÑALIZACION DEL PARQUE DE LOS NIÑOS A LO CUAL EL CONTRATISTA INFORMA "QUE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD LA PROXIMA SEMANA A PARTIR DEL LUNES 1-04-24
3- COMPONENTE CALIDAD:
LA INGENIERA VIANNEY NOS INFORMA QUE HOY COMPROMISOS PENDIENTES DE COMITÉS ANTERIORES COMO SON:
A- LA ENTREGA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA MEZCLA ASFALTICA M-19 DEL PARQUE DE LOS NIÑOS PARA PODER REVISARLA - Y PROCEDER A LA LIBERACION O NO DE LA ZONA DEL PARQUEADERO DEL FRENTE EN MENCIÓN
B- SE SOLICITO NUEVAMENTE LA ENTREGA DEL INFORME DEL ESTADO DE COMPRAS, QUE NO SE HA RECIBIDO FORMALMENTE, SIENDO UN COMPROMISO DEL COMITE PASADO
→ HABLA LA INGENIERA ANGELICA ROMERO DEL IDRD Y COMENTA QUE HOY SE ABRIO LA ZONA DE PARQUEADEROS DEL FRENTE DE LOS NIÑOS Y QUE AUN HABIA CERRAMIENTOS PROVISIONALES EN SITIO Y ALGO DE DESORDEN TAMBIEN.
→ HABLA LA INGENIERA ANGELICA ROMERO; RESPECTO AL TEMA DEL INFORME DEL ESTADO DE COMPRAS Y EXPRESO SU MOLESTIA CON EL CONTRATISTA POR NO HABER ENVIADO DICHO INFORME A TIEMPO, EXPRESANDO QUE TIENE CIERTAS DUDAS EN LA INFORMACION ANTERIOR DADA POR EL CONTRATISTA Y QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE TENER ATERRIZADA Y REVISADA DICHA INFORMACION HOY, YA QUE EL CONTRATO SE TERMINA EL 10 DE ABRIL DEL 2024
→ EL INGENIERO ANDRES PULIDO DE PARTE DEL CONTRATISTA; ACLARA QUE TODA LA INFORMACION ADJUNTADA A LA FECHA ES - VERIDICA Y QUE HA HOY TODAS LAS COMPRAS GRANDES E IMPORTACIONES ESTAN PAGAS Y EN PROCESO DE NACIONALIZACIÓN
C- LA INGENIERA VIANNEY INFORMA QUE A LA FECHA; HAY UNA NO CONFORMIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS Y ESTABLECIDOS EN LOS COMITES SEMANALES
D- A LA FECHA NO SE HA DEFINIDO AUN LA FECHA DE LA 2da AUDITORIA DEL 70% QUE ESTA PENDIENTE
E- LA INGENIERA VIANNEY INFORMA QUE SE RECIBIERON Y SE ESTAN

TEMAS TRATADOS
REVISANDO MANUALES DE ENTREGA DE PARQUES YA TERMINADOS
F- EL CONTRATISTA INFORMA QUE HOY SE ENVIO AL CORREO DE LA INTERVENTORIA EL INFORME # 7 DE CALIDAD
G- LA INTERVENTORIA CITA A REUNION EL DIA 7 DE ABRIL/24 AL CONTRATISTA PARA TRATAR TEMAS CONCERNIENTES CON EL COMPONENTE DE CALIDAD. ESTA PENDIENTE DEFINIR LA HORA y EL LUGAR.
4- COMPONENTE AMBIENTAL:
- SE REALIZA ENTREGA DEL INFORME # 7 PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
- SE HACE ANOTACION CON RELACION AL LISTADO DE LUMINARIAS DEL PARQUE EDUARDO SANTOS.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE INFORME QUE PASO CON EL TEMA DE LAS ABEJAS, EL CUAL ANTERIORMENTE E INFORMO A ESTE COMITE QUE YA SE TIENE UN INFORME y CUANTIFICACION DE LA ENTREGA DE LAS ABEJAS AL PERSONAL RESPONSABLE DEL DESTINO FINAL DE LAS MISMAS y QUE ESTA PENDIENTE LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS FALTANTES EN EL POSTE EN DONDE ESTABAN LAS ABEJAS - USANDO EL TRAJE ESPECIAL PARA EVITAR ACCIDENTES CON LAS ABEJAS.
5- COMPONENTE SOCIAL:
- LA RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA INFORMA QUE EL DIA DE AYER MARTES 26- DE MARZO DE 2024, SE HIZO ENTREGA DEL INFORME # 7 A LA INTERVENTORIA.
- SE COMENTA A ESTE COMITE QUE SE DIO APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL FOLLETO DE ENTREGA DEL PARQUE: VIANEY SUR y QUE EL MARTES 2 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 4 PM, SE HARA LA ENTREGA SOCIAL y TECNICA DE ESTAS OBRAS EN ESTE PARQUE.
- LA RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA COMENTA QUE ESTAN EN PROCESO LOS (~~HAW~~) FOLLETOS DE ENTREGA DE LOS PARQUES: NACIONAL- EDO. SANTOS - VILLA ALEMANA - HIPPIES y SE RADICARAN A LA INTERVENTORIA PROXIMAMENTE TAMBIEN: PRD (CANCHA) - HOKEY - RESTAURANTE
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER LAS PUESTAS EN SERVICIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES YA REALIZADAS EN LOS DISTINTOS PARQUES.

TEMAS TRATADOS
— LA ARQUITECTA EDNA CEPEDA DE LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA HACER LA ENTREGA DE UN CUADRO DONDE SE REFLEJEN LAS PUESTAS EN SERVICIO DE LAS DISTINTAS OBRAS Y ACTIVIDADES EN LOS PARQUES YA TERMINADOS O POR TERMINAR Y ASI MISMO ENTREGAR LOS ORIGINALES DE ESTAS ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO CON FISICO A LA INTERVENTORIA PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL
6- COMPONENTE TECNICO.
— INICIA RELUENTO EL INGENIERO LUIS MEDRANO CON EL PARQUE:
*- HDS: SE REALIZO ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS QUEDANDO PENDIENTE UNA GOTERA QUE YA SE EJECUTO Y SE HARA ENTREGA DE DICHA OBSERVACION EJECUTADA.
— LA INGENIERA PAOLA REYES DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE LA PARTE ELECTRICA DE ESTE PARQUE ESTA PENDIENTE UNOS ALUMBRADOS EN BEISBOL, QUE LLEGUEN LUMINARIAS Y CABLEADO DE LAS MISMAS EN SOTBOLL Y LA INGENIERA PREGUNTA AL CONTRATISTA CUANDO SE TERMINAN ESTAS OBRAS?
ESTA PENDIENTE TAMBIEN ENTREGA FORMAL DEL TABLERO ELECTRICO DE LA PISTA DE HOKEY Y ENTREGA DE LA CANCHA DE BALONCESTO.
*- PARQUE DE LOS NIÑOS:
- EL INGENIERO MEDRANO COMENTA QUE SE AVANZA CON LA INSTALACION DE CERRAMIENTOS — REMATES DE CAJAS DE INSPECCION
-SE COMENZO CON LA INSTALACION DE FILTROS Y GRAVAS EN LA CANCHA DE ARENA
- SE REALIZO EL PASE PENDIENTE Y SE ESTA RELLENANDO CON GRAVA LA ZONA DE JUEGO EXISTENTE PARA POSTERIORMENTE LLENAR NUEVAMENTE CON LA ARENA EXISTENTE.
- EL CONTRATISTA ARGUMENTA QUE ENTRE LUNES 1- Y MARTES 2 DE ABRIL SE TERMINAN ESTAS ACTIVIDADES.
— LA INGENIERA PAOLA REYES DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE EN ESTE FRENTE (PARQUE) FALTA LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, QUE FALTA INSTALAR LUMINARIAS EN LOS

TEMAS TRATADOS

POSTES DE ALREDEDOR, QUE SOLO SE HA PODIDO INSTALAR EN UN POSTE LUMINARIAS DEBIDO A QUE EL MANLIF DEL CONTRATISTA SE DAÑO Y QUE ESTA ACTIVIDAD SE RETOMARA A PARTIR DEL LUNES 1ro DE ABRIL DEL 2024. PARA VER SI EL MIERCOLES 3D DE ABRIL SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS EN ESTA ZONA DE NIÑOS

* PARQUE SIMON BOLIVAR:

- EL INGENIERO LUIS MEDRANO DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE EN ESTE FRENTE SE REALIZO LA ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DE LOS MODULOS: MANA – CARBON – SUPER POLLO – EXPRESS.
- SE REALIZO LA CONEXION A LOS TANQUES SEPTICOS DE MANA
- SE REALIZO LA DEMOLICION DEL CONTORNO DE LOS TANQUES SEPTICOS EN EL SECTOR MANA
- SE INSTALARON ESTA SEMANA 37 CANECAS Y ESTAN PENDIENTES POR INSTALAR 23 MAS.
- SE INSTALO Y PUSO EN ENTREGA LAS BARANDAS DEL TRAPLETE
- MODULO DE JUEGOS ESTA PENDIENTE LA ENTREGA FINAL

* PARQUE LOS NOVIOS

- EL INGENIERO LUIS MEDRANO DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE SE REALIZO TRASLADO DE LOS MODULOS DE BAÑOS Y SE ESTAN ADECUANDO EN EL SITIO DONDE VAN YA A QUEDAR CON CONEXIONES HIDROSANITARIAS – CUBIERTAS – RAMPAS E INSTALACIONES ELECTRICAS
- SE TERMINARON LAS ACTIVIDADES DEL TUNEL Y ESTA PENDIENTE EL ACTA DE PUESTA EN SERVICIO
- LA INGENIERA PAOLA REYES DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE EN EL MODULO DE BAÑOS YA HAY CAJAS DE PASO – TUBERIAS Y DUCTOS POR TIERRA.
- LA INGENIERA ANGELICA ROMERO DEL IDED, SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DE PLANOS DE LA PROPUESTA DE EMPALME DEL MODULO DE BAÑOS CON RELACION A LOS SENDEROS EXISTENTES, PARA VISUALIZAR EL EMPALME DE LOS MISMOS.

TEMAS TRATADOS

* PARQUE SERVITA

- EL ING MEDRANO DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA; QUE YA SE INSTALARON LAS LAMPARAS - LUMINARIAS EN LA CANCHA DE FUTBALL, QUE ESTA PENDIENTE LA MEDICION FOTOMETRICA Y EL CONTROL DE ILUMINACION, RESPECTO A LA OBRA CIVIL FALTA INSTALAR Y ELECTRICA ESTA PENDIENTE LAS LAMPARAS DE LA FACHADA Y LAS LAMPARAS DEL COLISEO Y LAS LAMPARAS DE LA ADMINISTRACION - TAMBIEN INFORMA QUE SE INSTALARON POSTES Y TAPAS DE CAJAS DE PASO

* PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA:

- EL INGENIERO MEDRANO DE LA INTERVENTORIA Y EL ARQ. NEFER DEL CONTRATISTA NOS INFORMAN QUE SE VIENE TRABAJANDO EN LOS 4 FRENTES ABIERTOS SIMULTANEAMENTE (CASA DE LA VIDA - BIOSALUDABLES - GRADAS Y JUEGOS INFANTILES) LIJANDO - Y APLICANDO ANTICORROSIVO PARA LUEGO LUMINAR Y PINTAR MARQUINAS
- EL CONTRATISTA NOS INDICA QUE PARA EL DIA MARTES 2 DE ABRIL ESTARA TERMINANDO ACTIVIDADES EN ESTE PARQUE
- EL CONTRATISTA TAMBIEN COMENTO EN ESTE COMITE QUE EN LA 3ra VISITA CON EL APOYO A LA SUPERVISION DEL IDRD Y LA ADMINISTRACION DEL PARQUE SE DEBERIAN 7 APTOS MAS PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOS MISMO, AUMENTANDO LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE ESTE PARQUE
- EL INGENIERO MEDRANO CIERRA SU LOCUCION ARGUMENTANDO QUE A LA FECHA DE HOY NO HA RECIBIDO MEMORIAS DE CORTE PARA REVISION
- EL CONTRATISTA INFORMA QUE HOY LAS ESTARA ENTREGANDO PARA QUE EL ING MEDRANO REVISE.

* PARQUE VELODROMO Vía DE Mayo

- EL INGENIERO LUIS MONDRAGON DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE EN ESTE FRENTE SE REALIZO ESTA SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DESMONTE DE LUMINARIAS, EL RETIRO DE LOS POSTES DE CONCRETO EXISTENTES, LA EXCAVACION DE LOS DADOS

TEMAS TRATADOS

- LA FUNDIDA DE LOS DADOS, SE REALIZO EXCAVACION PARA CAJAS (274)
- LA INGENIERA PAOLA REYES DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTO QUE YA SE INSTALARON LAMPARAS EN LOS BAÑOS DEL COLISEO Y EN EL COLISEO LUMINARIAS Y QUE ESTA PENDIENTE CITA PARA MEDICION FOTOMETRICA
- TAMBIEN NOS COMENTAN QUE EL DIA LUNES 1- ABRIL SE INICIA EL MONTAJE DE LOS POSTES NUEVOS METALICOS Y SE UBICARA EL ADMINISTRADOR PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL COLISEO

* PARQUE BOSQUE DE SAN CARLOS:
- EL INGENIERO MONDRAGON COMENTA; QUE YA SE ACABO DE INSTALAR BASES COMPACTAS, QUE EL DIA VIERNES 1- ABRIL 24 SE TOMARON DENSIDADES Y SI, ESTAN OK EL DIA MARTES SE FUNDIRA PLACA DE CONCRETO
- SE PUSO RAMPA DE DISCAPACITADOS, SE HICIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA ENTREGA DE BIOSALUDABLES Y SE REALIZO LA PINTURA DE MATERAS

* CANAL BOYACA
EL INGENIERO MONDRAGON DE LA INTERVENTORIA COMENTA; QUE SE INSTALO GEOTEXTIL, SE TERMINO DE INSTALAR SUB-BASES EN LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES SE REALIZO EL CORTE DE LA PLACA QUE MAL ESTADO SE REPARA Y FUNDIO PLACA DE REPARACION, SE INSTALARON BORDILLOS, SE INSTALO JUEGO CIRCUITO NUEVO Y QUE LLEGO AL SITIO LA MALLA NUEVA DEL JUEGO PIRAMIDAL

* PARQUE FONTANAR DEL RIO:
EL INGENIERO MONDRAGON NOS COMENTA QUE ESTA PENDIENTE DAR INICIO A LAS OBRAS DEL PARQUE A LO QUE EL CONTRATISTA COMENTA QUE EL DIA LUNES SE INICIAN ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE CON LA INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL

TEMAS TRATADOS

* PARQUE VIRREY DEL NORTE;
- SE RECOJIO JUEGO DAÑADO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE ESPERA LLEGUE YA ARREGLADO E INSTALAR EL DIA 5 DE ABRIL-24.

* PARQUE EL TUNAL!
EL ARQUITECTO JOHN CUELLAR DE LA INTERVENTORIA COMENTA:
QUE SALIO UN NUEVO ARREGLO POR EMERGENCIA EN LA PORTERIA #2
ARREGLO DE FLUXOMETROS Y PUSHS AUTORIZADOS POR EL APOYO A LA SUPERVISION DEL IDRD. (ING ANGELICA ROMERO)
- LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS EN CAMPO FUTBOL 11-Y A SE TERMINARON - FALTA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL ACTO DE PUESTA EN SERVICIO
- ZONAS DE SKATEPARK CON ADOQUIN YA SE TERMINARON INSTALACION SE ESTAN FUNDIENDO CINTAS DE AJUSTE
- ZONAS DE PORTERIAS → YA SE TERMINARON ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA - SE ESTAN HACIENDO ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO
- SE ADELANTAN TRABAJOS EN LA ZONA DE PARKOUR CON ACTIVIDADES DE DESCAPOTE Y CONFINACION Y FUNDIDOS DE CADOS EN CONCRETO
- SE ADELANTAN TRABAJOS FINALES DE PINTURA EN ZONA DE LA RUTA DE LA VIDA PARA ENTREGAR EN PROXIMAS SEMANAS.

* PARQUE EDUARDO SANTOS:
- SE TERMINARON OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y ESTA LISTO PARA HACER ENTREGA A LA ADMINISTRACION DE LA ZONA DE BAÑOS COLISEO Y DE LA ZONA DE BIOSALUDABLES

* PARQUE VILLA ALEMANA:
- SE TERMINARON ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LAS OBRAS ADELANTADAS EN ESTE PARQUE. FALTA PENDIENTE EL ARREGLO O CAMBIO DE UNO NUEVO DEL PORTON DE LA FACHADA PRINCIPAL EL CONTRATISTA QUEDA COMPROMETIDO A EVALUAR EL PRESUPUESTO A VER SI SI COGEN PARA INSTALARLO NUEVO.

TEMAS TRATADOS
* PARQUE LA FRAGUA:
- SE APLICO LA BASE ASFALTICA A TODA LA PISTA DE PATINAJE
- SE INSTALAN CAÑUELAS PERIMETRALES EN PISTA DE PATINAJE
- SE TERMINA DE INSTALAR DILATADOR EN CONTORNO PISTA DE PATINAJE DE TABLETA Y SE CAMBIAN TABLETAS ROTAS
- ZONA INFANTIL EXTERIOR ⟹ SE TERMINO DE INSTALAR ADOQUIN EN ACCESOS - SE INICIA INSTALACION DE BORDILLOS PERIMETRALES
* PARQUE NUEVO MUZU:
- SE TERMINAN OBSERVACIONES EN BAÑOS COLISEO Y SE HACE ACTA DE PUESTA EN SERVICIO
- SE TERMINA INSTALACION Y PINTURA DE BARANDA PERIMETRAL ZONA DE JUEGOS
- LLEGA MATERIAL PARA EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE JUEGOS.
- SE ESTA A LA ESPERA DE QUE LLEGUEN LOS JUEGOS INFANTILES QUE ESTAN FALTANDO
* PARQUE VILLEMAR:
- ESTA PROXIMO TERMINAR LA PARTE INTERNA DEL MODULO DE BAÑOS INSTALACIONES DE APARATOS HIDRO SANITARIOS - LOUSAMOS Y SANITARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
- ESTE PARQUE PRESENTA ATRASOS SIGNIFICATIVOS Y SE SOLICITA AL CONTRATISTA MITIGAR CUANTO ANTES DICHOS ATRAZOS
- SE SOLICITO AL CONTRATISTA PRESUPUESTAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTE MODULO EN SU PARTE INTERNA HASTA SALIDA A CUBIERTAS Y PASAR PRESUPUESTO PARA SU APROBACION Y EJECUCION SI ES APROBADO X EL IDRD
* PARQUE GILMA JIMENEZ:
- SE ESTA TRABAJANDO EN EL CUARTO DEL NUEVO TRASFORMADOR TERMINANDO DE INSTALAR PUENTE DE PASO - TRASFORMADOR

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

TEMAS TRATADOS

- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DUCTERIA X CAJAS DE PASO ELECTRICO PARA CONECTAR EL NVO TRANSFORMADOR
- SE ESTA REALIZANDO EL APUNTALAMIENTO DE LUMINARIAS DE LA CANCHA Y ESTA PENDIENTE PONER EN SERVICIO EL NUEVO TRANSFORMADOR

* VIRREY DEL SUR:
- ESTA TERMINADO SOLO FALTA REUNION DE ENTREGA QUE ESTA PROGRAMADA PARA EL MARTES 2- ABRIL/24 A LAS 4:00 PM

* PARQUE LA VICTORIA
- SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DE CUADRITAS DE LOS MODULOS DE ADMINISTRACION Y BAÑOS - INCLUYENDO EL MONTAJE/MIENTO DE VIGAS CANALES (S.LL. Y SE ESTAN TERMINANDO DE INSTALAR LOS MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE MODULO DE ADMINISTRACION
- EL CONTRATISTA NOS COMENTO QUE LA OTRA SEMANA QUEDAN TERMINADAS LAS ACTIVIDADES EN ESTE PARQUE

* PARQUE CAITAN CORTES:
- EL CONTRATISTA COMENTA QUE LAS ACTIVIDADES DIAGNOSTICADAS Y APROBADAS PARA ESTE PARQUE YA FUERON TERMINADAS Y QUE ESTA PENDIENTE UNICAMENTE LEGALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO CON EL ACTA DE ENTREGA
- SE BUSCARA AL ADMINISTRADOR EL 2-ABRIL PARA QUE FIRME EL ACTA.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
1- SEÑALIZACION PARQUE DE LOS NIÑOS ✓	CONTRATISTA	PROXIMA SEMANA DESDE EL LUNES
2-DEFINIR LA FECHA DE LA 2da AUDITORIA 70% ✓	CONTRATISTA	LUNES 1-04-24
3- REUNION DE COMPONENTE CALIDAD ✓	INTERVENTORIA - CONTRATISTA	JUEVES 7-04-24
4- CUADRO DE PUESTAS EN SERVICIO Y ENTREGAS ✓	CONTRATISTA	MARTES 2-04-24
5- ENTREGA DE PROPUESTA DE DISEÑO MODULOS ✓	———	———
DE BAÑOS PARQUE DE LOS NOVIOS ✓	CONTRATISTA	MARTES 2-04-24
6- ENTREGA DE MANUALES DE PARQUES YA	———	———
TERMINADOS A LA INTERVENTORIA ✓	CONTRATISTA	A PARTIR MARTES 2-04-24
7-ENTREGAR INFORME DE ANTICIPO ✓	CONTRATISTA	MARTES 2-04-24
8- REUNION VIRTUAL SOBRE NPS ✓	IDRD - INTERV - CONTRATISTA	LUNES 1-04-24
9- PUESTA EN SERVICIO COLISEO 1ro MAYO ✓	CONTRATISTA	LUNES 1-04-24
10- PUESTA EN SERVICIO SAN JOSE DE BAVARIA ✓	CONTRATISTA	MARTES 2-04-24
11- TERMINAR PARTE ELECTRICA PARQUE NIÑOS ✓	CONTRATISTA	MIERC. 3-04-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE	JOHN LINN CUELLAR S	
CARGO		CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ARQ. JOHN LINN CUELLAR SALAMANCA

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITE DE SEGUIMIENTO #24 CONTRATO 3099123 FECHA: 27-03-2024

HORA INICIAL 3:30PM HORA FIN. 6:00PM LUGAR VIRTUAL

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ana Jhon L. Cuellar S	Residt Interv	Solum SAS		Solum SAS	—	3203889807
2	Vianney Ceano	Ing Calidad	Solum SAS		Solum SAS	proyectos@solumsas.co	3103249003
3	Mónica Rodríguez Goana	Ing. Calidad	Contratista		CP Bog	c.parquesbog@gmail.com	3103376144
4	Rodney Granados Donado	Ing Res. Obra	Contratista		Contratista	rodney7979@hotmail.com	3118081457
5	EDWARDO ANDRESGON	RESI. INTERV.	SOLUM SAS		SOLUM SAS	proyectos@solumsas.co	3134726632
6	Luis Granados Donado	Dir. Obra	Contratista		Contratista	lugado@gmail.com	3008813993
7	Luz Stella Quintero Rodriguez	Ing Resid Obra	Contratista		Calidad	c.parquesbog@gmail.com	
8	Héctor Nossa Camargo	Resid Emergencia	Contratista		Consorcio	hector.nossa@hotmail.com	3007613909
9	Diana Carolina Santamaría	Res. Ambiental	Contratista		Consorcio Parques	residenteambiental.parques@gmail.com	3202767796
10	Yesica Agudelo Gonzalez	Res. Social	Contratista		Consorcio	yesicaagudelo@gmail	3213900
11	Ingrid Baez	Res. SST	Contratista		Consorcio	residentesst3099@gmail.com	3023569573
12	Diana Aragon Ceballos	Ing Electricista	Contratista		Consorcio	Proyectos@dielectricos.co	3036869711
13	Andrés Córdoba	Inspector	Interventoría		Solum SAS	—	3144394929
14	Andres Gaitame R.	Inspector.	Interventoría		solumsas.	—	3125424036
15	Andrés Bolívar	Coordinador.	Contratista		Consorcio	c.parquesbog@gmail.com	3118273270
16	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Consorcio	c.parquesbog@gmail.com	3163690
17	Madel Roberto Córdenas T.	Prof. Social	Interventoría		Solum SAS	Social.Solum@gmail.com	3103264771
18	Angelica Romero Hernandez	Apoyo Supervisor	STP		IDRD	—	—

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

1899

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de seguimiento #24. Cto 309/23 FECHA: 27-03-2024

HORA INICIAL 3:30 HORA FIN. _____ LUGAR Virtual.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Edna Constanza Cepeda.	Directora	Interventoría.		Soliunsas.	proyectos2@soliunsas.com	3017403572.
2	LUIS ALBERTO MEDRANO B	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLIUN INC	proyectos2@soliunsas.com.	—
3	JOSE O. PEÑA BAEZ	RESIDENTE O. CONTRATISTA			C.B. SAS	[illegible]	[illegible]
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité Semanal FECHA: 4-04-24

HORA INICIAL 1:30 pm HORA FIN. _____ LUGAR Oficinas de Interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Vianney Leano	Ingeniera	Soluna		Interventoría	proyectos26@soluna.co	3103241983
2	JOAN L. CUELLAR S	RESID. INTERV.	Soluna SAS		INTERVENTORIA		3208999067
3	JEFERSON FONSECA	RESID INTERV	Soluna SAS		INTERV	proyectos2@soluna.co	3154926632
4	Luis Granados Donado	Dir. obra	Contratista		Contratista	lugrado@gmail.com	3008843903
5	Luz Stella Cuervo	Asesor Obr	Contratista		Contratista	cuervoluzs@gmail.co	3103540478
6	Nelfer Arturo Nossa Camargo	Ambientalista	Contratista		Contratista	nelfer-nossa92@hotmail.com	3007653709
7	Diana Carolina Santamaria	Res. Ambiental	Contratista		Contratista	residente ambiental parque	3202524
8	Yesica Agudelo Gonzal	Res Social	Contratista		Contratista	ayacargues3099@gmail	3213905510
9	Ingrid Baez Sanabria	Res SST	Contratista		Contratista	residentesst3399@gmail.com	3023509573
10	Andres Cordoba	Inspector	Soluna SAS		Interventoria		3144394964
11	Raul Andres Guatame R.	Inspector.	Soluna SAS.		Interventoria		3125240026
12	Andres Rubio	Coordinador	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail	3118242220
13	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail.co	3163690411
14	Nelly Rosario Cardenas J.	Prof. Social	Soluna SAS		Interventoría	social.soluna@gmail.com	3003264731
15	Diana Aragon Caballero	Ing Residente	contratista		Contratista	Proyectos@outlook.com.co	3003666771
16	Rodney Granados Donado	Ing Res. obra.	Contratista		Contratista	rodney7978@hotmail.com	3118089157
17	JOSE ORLANDO PEÑA	ING RES OBRA	CONTRATISTA		C. Pq. BOG	C.parquesbog@gmail.co	3123716428
18	LUIS ALBERTO MEDRANO B	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLIUN ING.		

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

1901

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite Semanal. FECHA: 4-04-2024

HORA INICIAL 1:30 HORA FIN. 5:10 LUGAR Oficina de Interventoria.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angelica Ramos H.	Apoyo Supervisor	STP		IDRD	—	—
2	Edhor Constanzo Caputo	Directora.	Interventoria		Solion.	proyectos2@solionsas.com	3017443[illegible]
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 25	DD	MM	AA
ACTA No.	CDP 3099/23 Cto Int 3131/23	04	04	2024

LUGAR: Oficina interventoria - Soliun Ing. **HORA DE INICIO:** 1:30 pm. **HORA FIN:**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior.	4.
2. Componente social	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Acta anterior:

Se remitió el acta de comité, se aprueba pues no se presentan observaciones.

2. Componente soual :

- Informe mensual # 7 se revisó por parte de interventoria, se realizaron observaciones las cuales se subsanaron por parte del contratista de obra, una vez validada la subsanación por parte del contratista, la interventoria remite aval. El informe se encuentra aprobado, pendiente radicación en físico.
- Se remitieron folletos de sostenibilidad de Palestina, Olaya, Hippies, Laureles, Nacional, Porvenir y Ciudad montes, se encuentran aprobados.
- Hoy se realizó entrega a parque Nacional
- Ayer se realizó entrega en Virrey Sur.
- El miercoles se radicaron las actas de veracidad, están en revisión. Velódromo, Simón Bolivar, Servitá.
- Remisión de programación de entregas: Nuevo Muzú 18 de abril, Naranjos 8 abril, con administradores el 10 y el 11 de abril. En Naranjos la reunión se solicita con la administración. El IDRD solicita programar las reuniones con los administradores 1 semana

TEMAS TRATADOS
antes de la fecha de terminación del contrato.
3. Componente SST:
- Se informa por parte de interventoría que el informe mensual # 7 tiene observaciones, hacen falta planillas del abogado, del hidráulico y del estructural, pendiente exámenes médicos de velódromo. Se recuerda que sin informes no se tramita el acta parcial.
- Se reitera por tercera vez que el subcontratista está realizando pagos de planillas de seguridad social en mora. Se solicita pagar a tiempo.
- Se realizaron observaciones de orden y aseo, se solicita realizar la actividad de forma constante.
- Se aclara que el término "subcontratista" hace referencia a un proveedor del Consorcio Parques Bog únicamente.
- Se solicita entregar botas de caucho a los trabajadores, frente canal Boyacá.
- Se reportan 93 trabajadores en los frentes de trabajo. Esta semana ingresaron dos eléctricos. La cantidad de personal se encuentra en verificación de acuerdo con el componente de calidad.
- La actividad de las abejas se realizó el día de hoy en la mañana en la UDS. En 1 poste no fue posible evacuar la totalidad de las abejas sin generar afectación ambiental.
4. Componente ambiental:
- El informe mensual # 7 presenta observaciones remitidas al contratista por parte de interventoría. El contratista informa que remitió la subsanación el día de hoy para la revisión correspondiente.
- Se recibió registro fotográfico de las acciones de orden y aseo.
- Se solicita al componente técnico mantener en buenas condiciones los frentes de obra.
- Se aprobó documentación del gestor Ingeominería por parte de interventoría.
- Se solicita por parte del contratista aclarar el tema de disposición de material eléctrico, la interventoría informa que responderá vía comunicado. En todo caso, se solicita trasladar los elementos en buen estado al Estadio de Techo. Se deben almacenar en buen estado.
- Se finalizó la actividad de las abejas, se remitirá el informe correspondiente.
5. Componente técnico:
- Presenta observaciones el informe mensual en la parte eléctrica.

TEMAS TRATADOS
5. Componente calidad:
- Se informa por parte de interventoria que de acuerdo con el compromiso adquirido se tomaron contramuestras de base y subbase granular, evidenciandose que no cumple con algunos parámetros:
- Base granular constituturar: No cumple desgaste, no cumple equivalente de arena
- Subbase constituturar: Presenta sobretamaños, equivalente de arena muy por debajo del permitido.
- Se recuerda que cualquier falla es responsabilidad del contratista con cargo a la póliza de estabilidad.
- El contratista manifiesta que realizará una tercera muestra para verificación.
- Se informa que se recibió el PIE actualizado a fecha 29-02-24. Se presentan observaciones de la parte eléctrica y se espera remitir las observaciones del componente técnico el próximo 8 de abril.
- En cuánto a los manuales de mantenimiento se solicita tener en cuenta las observaciones a los manuales y revisar la lista de chequeo. Se debe considerar el listado de proveedores y planos récord. Se recuerda que lo anterior es para estabilidad de obra.
- Se programó auditoria interna del contrato para el próximo 9 de abril, se realizará en los parques Fragua, UDS y Niños. Se realiza acompañamiento de interventoria de parte de calidad y residentes de interventoría.
- Se recuerda que las notas de bitácora deben tener consecutivo de las notas y la numeración de las páginas pre-impresas.
- Subsanación del informe el día de hoy.
6. Componente técnico:
- Actas de NP:
- Acta de no previstos 6: Se socaliza observación al NP 121 y se solicita el ajuste. (Se aclara que es la 7).
- Acta de no previstos 8: En elaboración para remisión a IDRD.
- Acta de no previstos 9: En elaboración para remisión a IDRD.
Se solicita la radicación de las actas el día de mañana.
- Se recuerda que las actas parciales se deben entregar de forma oportuna, a la fecha no se ha entregado el acta a la supervisión y debía llegar el 1 de abril. La entrega extemporanea es asumida por el contratista.

TEMAS TRATADOS
- Se informa que se remitieron daumentos para legalización de las ordenes de giro por parte del contratista y el último recibo de pago para rendimientos financieros por 20 mil pesos.
- Se solicita proceder con la gestión para la liquidación del anticipo.
* Vallas:
- Faltan 6 vallas por instalar, se solicita la actualización del presupuesto.
- Se verificarán los items de pago.
- La actividad finalizaria el 11 de abril
* Vinilos piscinas:
- Se verificará la forma de pago. (item para cobro).
- Se aclara que el IDRD solicitó al menos 900 vinilos para las piscinas.
* Emergencias:
- Finalizadas y cerradas a la fecha.
* Conexiones hidraulicas: No se realizó intervención, se reasignó el recurso a otras actividades.
* Mantenimiento ascensores: Se solicita revisar hasta cuando están los contratos con los prestadores de servicio especializado.
* Canal Boyacá:
Presenta atraso, se solicita entregar el 9 de abril pues se debe revisar por interventoria antes de la finalización del contrato. El M3 se instala el sábado, se solicita implementar refuerzo en este frente de obra.
* Fontanar del Rio: ParKour en ejecución, se hizo replanteo, se instaló polisombra, los elementos están en bodega, la empradización se debe revisar. La empradización debe cumplir con la especificación del APU. Se presenta atraso.
* Velódromo: Se instaló el último poste, se está finalzando la realización de las cajas CS274, se está recogiendo escombro. Ya se inicia cableado, se termina actividad eléctrica el próximo martes.
* Parque Nacional: Se finalizó la intervención.
* Bosque San Carlos:
Se fundió concreto el día de ayer, el IDRD manifiesta que para el periodo de estabilidad la responsabilidad y el riesgo asociado a la aplicación de la pintura y el acabado es asumido por el contratista de forma exclusiva. El contratista manifiesta que realizará la instalación del acabado sintético por su cuenta y riesgo.

TEMAS TRATADOS
- Se instaló piso caucho en la zona de la media luna.
- De los baños se soliuta generar el acta de puesta en servicio.
* Tunal
- Remate de adoquin en plazoleta del café. Se están fundiendo los dados de ParKour, pendiente 3 bancas.
- En ruta de la vida la ¢amilla se debe pintar.
- Orden y aseo.
- Pendiente letrero de la casa de adulto mayor (vinilo).
* Gaitan Cortés:
- Pendiente acta de puesta en servicio.
* Illimaní:
- Se instalo cubierta, pendiente que lleguen los aparatos sanitarios para instalar.
* Nuevo Muzú:
- Se está instalando piso de caucho negro, pendiente los juegos importados.
- La red llega el 23 a puerto, el otro juego ya se está trasladando de puerto a Bogotá.
* Fragua:
- Se está instalando piso de caucho negro, pendiente instalación de bancas.
- Pendiente remate en la pista de patinaje. Pendiente acta
* Cayetano:
- Finalizado a la fecha.
* Eduardo Santos:
- Pendiente en la zona de biosaludables unas manyas. Pendiente tablero de control. Se recuerda que debe realizarse máximo el 10 de abril de 2024.
* La Victoria:
- Ya se realizaron actividades de Drywall y Cubierta, pendiente una lamina para el módulo de bodega.
* Villa Alemana:
- Pendiente portón y remate de pintura.
* Gilma Jimenez:
Se llevó el transformador, pendiente conexión.
* Niños:

TEMAS TRATADOS
-se está instalando la arena peldar, se realizó muestra para laboratorio, el suministro de arena finalizaria el próximo jueves.
- Se están instalando las luminarias.
- Se están rematando pañetes de caja de inspección.
- Cerramientos pendientes a la fecha, faltan módulos del costado oriental.
- Se presentó inconveniente con el Manlift por ello se presenta atraso en el componente eléctrico.
- Hoy se finaliza conexión de la cancha de arena de la zona occidental
- Se entrego parqueadero
* PRD:
- Se entregó cancha de baloncesto
- Pendiente malla de Squash.
- Se entregó todo lo de PRD, excepto la reijilla de la puerta.
* Niños:
- Pendiente señalización
- Se instalaron tapas de los tableros en Hockey (PRD).
* Simón Bolivar:
- Se está finalizando la intervención en los baños del trencito
- Se están pintando los juegos infantiles M5.
- Pendiente instalación del césped.
- Pendiente entrega de los Kioskos de comida
- Pendiente canecas
- Pendiente baños junto al mamá.
- Se debe revisar el balance presupuestal.
* Novios:
- Se está ejecutando el tema de la rompa, para el módulo de baños instalado.
- Se sealiza la conexión eléctrica del módulo el martes.
- Se hizo entrega del túnel del amor.
* UDS:
- Softbol: Pendiente 4 luminarias Dino, son independientes de acuerdo con lo definido. (conexión), se solicita actualizar el presupuesto de acuerdo con lo requerido para que la conexión aunque sea en el poste quede independiente.

TEMAS TRATADOS
- Pendiente aterrizaje y puesta a tierra, se encuentra en ejecución.
* San José de Bavaria:
- Se solicita evaluar si hay recursos para el cambio de vinilo en mal estado.
* Servitá:
- Pendiente puesta en servicio y cambio de 2 luminarias con fotocelda.
Se manifiesta preocupación por parte de la interventoria frente a los atrasos presentados a fecha de hoy. Se solicita al contratista tomar las medidas correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo contractual.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Revisión actas de vecindad	Interventoría	9-04-24.
Subsanación informe mensual SST	Contratista	5-04-24.
Manuales de mantenimiento corregidos	Contratista	Próx Comité.
Auditoria interna	Contratista – Interv	9-04-24.
Subsanación informe mensual calidad	Contratista	5-04-24.
Canal Boyacá - Plan de contingencia	Contratista	6-04-24.
Fontanar del Río - Parkour Finalización	Contratista	9-04-24.
Velódromo 1 mayo - Finalización	Contratista	9-04-24.
La Victoria - Finalización	Contratista	9-04-24
Villa Alemana - Finalización	Contratista	9-04-24.
Gilma Jimenez - Conexión transformador	Contratista	8-04-24.
Simón Bolivar - Entrega	Contratista	9-04-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 26 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		11	04	2024.

LUGAR: Oficina Interventoria - Solian Ingenieria HORA DE INICIO: 1:30 p.m. HORA FIN: 5:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Acta anterior	4. Componente calidad
2. Componente SST	5. Componente ambiental
3. Componente social	6. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Acta anterior:

El acta anterior se encuentra pendiente por remitir por parte de interventoria

2. Componente SST:

- La interventoria informa que el informe # 7 de este componente se encuentra aprobado, el contratista subsanó las observaciones. Se aclara que se realizará seguimiento a las planillas de SS previo al informe para verificar que se realice el pago correspondiente dentro de los tiempos.
- Se realizó recorrido de obra, se tienen 80 trabajadores, las cuadrillas se rotan entre los frentes de trabajo.
- Se solicita reposición de la dotación a los trabajadores que lo necesita.
- Se solicitan actividades de orden y aseo de carácter permanente, así como demarcación de zonas de acopio, cubrir los materiales y demás recomendaciones.
- Se realizó observación de cumplimiento de cuadrillas, el contratista manifiesta mediante oficio el cumplimiento del factor de calidad de cuadrillas. Se aclara que no hay cuadrilla de instalaciones en madera pues no se han requerido actividades de este tipo, sin embargo, se dispuso cuadrilla para juegos

TEMAS TRATADOS
infantiles.
- Para la empradización que se está realizando se recomienda realizar riego.
- El contratista manifiesta que ha atendido las observaciones y recomendaciones de la interventoria, se realiza limpieza diaria en los frentes de obra.
- Se recuerda que hay restricción de ingreso por el racionamiento programado en el Distrito.
La supervisión solicita informar esta situación para gestionar el acceso con los administradores, pues el acceso restringido es para los usuarios y no para las obras en ejecución.
- En parque de los niños hay 22 trabajadores.
- Se solicita revisar si está autorizado por administración a UDS.
3. Componente social:
- La interventoria informa que el contratista allegó ésta semana los folletos de sostenibilidad de los parques Villa de los Alpes, Gilma Jimenez, San José de Bavaria, Cayetano Cañizares, Techo, Gaitán Cortés. A la fecha están aprobados todos excepto San José de Bavaria pues hay actividades pendientes en obra.
- Se realizó entrega en Techo, Virrey Norte y Palestina.
- En Virrey Norte el juego afectado por vandalismo se reinstalará hoy.
- Actas de vecindad de Velódromo, Simón Bolivar y Serrati estan en revisión, el contratista las allegó la semana pasada.
4. Componente calidad:
- Se recibió y se emitió aprobación del informe mensual # 7 el pasado martes.
- Se realizó auditoria interna el martes en UDS, Fragua y Simón Bolivar, se solicita informe en el próximo reporte mensual, es decir en el mes de abril.
- Se recibió el listado semanal de materiales.
- los manuales de mantenimiento se entregarian mañana.
* Del tema social se solicita el cronograma de entregas de los parques, con la administración.
5. Componente ambiental:
- La interventoria informa que durante el periodo objeto de reporte se realizó seguimiento en campo y registro fotográfico de las acciones de orden y aseo implementadas por el contratista en los frentes de obra que se iban notificando desde la interventoria.

TEMAS TRATADOS
- Se realizó la revisión del informe ambiental, se hicieron 2 devoluciones y finalmente quedó aprobado el día de ayer.
- Se realizó entrega del informe de intervención de los postes afectados por la colonia de abejas.
- Se está realizando listado de materiales con cruce del componente de calidad.
- El primer reporte de RCD se remitió a la profesional ambiental de IDRD.
- Para el reporte del primer semestre de este año se aclara que se tiene plazo los 15 días hábiles iniciales del mes para reportar a SDA. El contratista manifiesta que entregaría lo correspondiente el 20 de abril.
- El cruce entre dispocisión final y trasladó a bodega se encuentra en subsanación por parte del contratista. Se recomienda realizar mesa de trabajo.
- Para la empradización se están tomando las medidas de riego para la siembra de cesped.
6. Componente técnico:
6.1. La supervisión informa que se encuentra aprobada el acta de fijación de precios no previstos # 7.
6.2. La supervisión informa que de acuerdo con la directriz interna del IDRD, los APU's NP se revisarán por el área de costos y estudios económicos del IDRD, por lo cual el acta de fijación # 8 se encuentra en revisión.
6.3. Para el acta de fijación de no previstos # 9 se remitieron observaciones por parte de la supervisión, se recuerda que de acuerdo con el anexo técnico es necesaria la entrega de las 3 cotizaciones para los insumos no contractuales, para los casos en los que sólo hay un proveedor se debe justificar con las condiciones del mercado. En ese sentido se trasladaron las observaciones al contratista para la subsanación. El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente y remitirá el cuadro con el resumen de seguimiento de las cotizaciones aclarando cuales están completas, cuáles en trámite y cuales en proceso de corrección por parte de los proveedores.
6.4. Para el tema de la modificación del contrato, la supervisión aclara que se encuentra en trámite en la subdirección de contratación. Se solicita estar atentos a los requerimientos que puedan salir por parte de la entidad.
6.5. Se recuerda que si llega a salir la adición son recursos completamente independientes, con el control aparte de lo contractual.

TEMAS TRATADOS
6.6. Se realiza socialización de los frentes de obra con registro fotográfico el cual se adjunta a la presente acta.
- Fontanar del Río: En ejecución Parkour, los modulos están en sitio en proceso de instalación.
- Canal Boyacá: Se está instalando adoquín en plazoleta, pendiente finalización de piso de caucho e instalación de malla.
- Bosque San Carlos: Falta llegada de grecas que están en mantenimiento, penchente instalación de vinilos. Pendiente piso de caucho de color el cuál se está instalando el día de hoy.
- Seavitá: Pendiente luminarias de alumbrado público, se solicita marcar las cajas, pendiente identificación de circuitos.
- UDS Softbol: Pendientes luminarias Dimo, pendientes luminarias zonas de calentamiento. Se aclara que se colocaría en el mismo poste conectando al tablero del control. Se evidencia falta de gestión en el componente eléctrico, se solicita al contratista tomar las medidas correspondientes, de lo contrario la interventoría solicitará cambio de profesional electricista.
- UDS Beisbol - Pendiente remate de caja, posterior al arreglo colocar la soldadura, falta aterrizar.
- Gilma Jimenez: Pendiente conexión del transformador, pendiente apuntamiento, se aclara que depende de la disponibilidad pues la cancha está ocupada para entrenamiento. El administrador del escenario confirma que mañana se puede trabajar todo el día y el sábado medio día, se solicita al contratista realizar las actividades.
- Velódromo primero de mayo: - Se colocará acometida nueva para patinódromo, organizar el tablero.
- Eduardo Santos:
Pendiente remate de caja pues hay tubería emt en vez de PVC.
Se solicita revisar la toma GFCI que se saltó.
- Novios:
Conexión del módulo, tramos en PVC se deben cubrir.
- Cayetano:
Pendiente orientación de luminarias y medición fotométrica.
- PRD:
Falta colocar un candado, se recomienda cubrir zonas donde se presenta oxidación.

TEMAS TRATADOS
- Niños:
Se encuentra en ejecución la obra eléctrica, se solicita actualizar el presupuesto considerando que a la fecha no se usaron cajas para las tierras aparte, sino que se aterrizaron en las otras cajas.
- Pendiente subsanación de diseños fotométricos.
- Pendiente subsanación de manuales y planos record. El contratista presenta subsanaciones y se encuentra trabajando en lo correspondiente.
- Tunal:
Retirar materiales sobrantes, aseo y limpieza. En ParKour se está instalando la baranda, ya se realizaron los dados. Se solicita revisar la distribución y el área del ParKour teniendo en cuenta la baranda.
Se solicita arreglar el acta de puesta en servicio, incluir un biosaludable vandalizado. Pendiente señal en la casa de adulto mayor.
- Fragua:
Se presenta vandalismo en un baño, pendiente recubrimiento sintético en la pista de patinaje. Pendiente piso caucho de color, juegos pendientes, pendiente pintura de la baranda.
- Nuevo Muzú:
Pendiente juegos, pendiente instalación de piso caucho.
- Illimaní:
Pendiente accesorios en baños, conexión de los mismos. Pendiente los vinilos de camerinos.
- Villa Alemana:
Pendiente entrega de portón. Pendiente acta de puesta en servicio y malla de cerramiento. Pendiente adhesivos en las mesas. (Virrey Sur).
- Virrey Sur:
Pendientes vinilos, se quitaron los M3.
- Novios:
Ya se realizó la rampa del módulo de servicio. Se solicita por parte de IDRD pintar la baranda e instalar un vinilo en el módulo.
Falta señaletica. Hacer rellenos y conexiones hidrosanitarias. Pendiente arreglo de 1 orinal, pendiente cerradura de módulo, pendiente aseo, limpieza y retiro de sobrante, retiro de cerramiento provisional.
Se revisará el presupuesto correspondiente a Novios, Simón Bolivar, Niños

TEMAS TRATADOS
y PRD.
- Niños:
Pendiente cerramientos, para el próximo viernes, pendiente bebedero (liso), pendiente pozo alcantarillado, pendiente lavapies. pendiente reconstruir caja eléctrica. Pendiente arreglo de adoquin por afectación de volquetas. Pendiente suministro e instalación de estructuras en zona de arena. (Se aclara que son móviles). Pendiente aseo.
- Navios:
Pendiente adecuaciones eléctricas en el módulo.
- Simón Bolivar:
Terminar de instalar las 33 canecas. Pendiente cambio de un bebedero por baja presión. Terminar remates de pintura Kioskos de comidas. Se realiza recorrido mañana para validar 20 Kioskos, pendientes 23.
- Servitá:
Se trató previamente, pendiente conformar las tapas, pendiente impermeabilización (anticorrosivo a las tapas). Se solicita aplicar el anticorrosivo a las tapas.
- San José de Bavaria:
Pendiente sillas de los columpios, pendiente remate de pintura. Pendiente vinilo.
- PTAR
Se están instalando los bicicleteros (Criterio ponderable).
- Pendiente Bicicletero en Bosque San Carlos (junto al gimnasio), en Canal Boyacá, en Tunal 1 (junto a ParKour) en Fontanar 1 (junto a ParKour.
- En vallas se revisará el tema de los ítems.
* Se solicita informe de gerencia del periodo contractual del contrato, trazabilidad, gestión realizada, acciones correctivas y lecciones aprendidas.
* Se solicita por parte de IDRD remisión de presentación de actividades contractuales y de adición.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Calidad - Manuales de mantenimiento	Contratista	12-04-24.
Ambiental - Reporte trimestral	Contratista	20-04-24.
Fontanar del Rio - Finalización	Contratista	19-04-24.
Canal Boyacá - Finalización adoquín	Contratista	13-04-24.
Canal Boyacá - Finalización caucho	Contratista	22-04-24.
Bosque San Carlos - Instalación grecas	Contratista	11-04-24.
Gilma Jimenez - Conexión	Contratista	12-04-24.
Velódromo Primero de Mayo - Terminación	Contratista	Pendiente
Villa Alemana - Puesta en servicio	Contratista	12-04-24.
Niños - Cerramientos - Finalización	Contratista	19-04-24.
Niños - Pozo alcantarillado	Contratista	16-04-24
Niños - Bebedero	Contratista	18-04-24.
Niños - Lavapies	Contratista	18-04-24.
Niños - Reconstruir caja eléctrica	Contratista	18-04-24.
Niños - Finalización arenera	Contratista	19-04-24.
Novios - Adecuación eléctrica módulo	Contratista.	Pendiente.
Novios - Entrega obra civil	Contratista	17-04-24.
Simón Bolívar - Recorrido 20 KIOSKOS	Contratista	12-04-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Simón Bolivar - Entrega 23 Kioskos	Contratista	17-04-24.
Servitá - Anticorrosivo tapas	Contratista	17-04-24.
San José de Bavaria - Finalización	Contratista	12-04-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 26 COP 3099/23 FECHA: 11 - 04 - 2024.

HORA INICIAL 1:30 pm HORA FIN. _____ LUGAR Oficina Interventoria - Soliun Ingeniera SAS

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yineth Gpe Diamalca.	Profesional SST	Interventoria		Soliun Ing	yinethsjo28@gmail.co	3224187845
2	Luz Stella Castro	Tec. Prof Obra	Contratista		Contratista	[illegible]	3163814857
3	Jenny Paola Reyes	Ing. Electr	Interventor		Soliun Ing	proyectosse@gmail.com	3144727917
4	Fernando Gaona	Residente	Interventor		Soliun Ingeniera	proyectosse@soliunsas	3134926632
5	Raul Andres Guatame R.	Inspector.	Interventoria		Soliun.	proyectos2@soliunsas.	3125242436
6	Andrés Giovanny Córdoba R.	Inspector	Interventoria		Soliun	proyectos2@soliunsas	3144394979
7	Lileth Contreras Contreras	Inspector obra	Contratista		Consorcio Parques	Consorcio Parques Bog@gmail	3213860780
8	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		C. Parques bog	andresvaccafe@gmail.com	3163690419
9	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		C. Parques Bog.	C.parquesbog@gmail.com	2118243220
10	Luis Granados Donado	Dis. Cobia	Contratista		C. Parques Bog.	lugrado@gmail.com	3008843903
11	Angely Paola Chacha Sanchez	Profesional Eor	Contratista		C. Parques Bog	C.parquesbog@gmail.com	3013476714
12	Jose Orlando Peña R.	Residente Ambi	Contratista		C. Parques Bog	C. Parques bog@gmail.com	3123723428
13	Sebastian Salamanca Sarmiento	Profesional Apoyo	Contratista		C. PARQUES BOG	C.parquesbog@gmail.com	3202524815
14	Ingrid Bibiana Sarabia	Residente SST	Contratista		C. Parques	Residentesst@gmail.com	3023569512
15	Nelly Adriana Nossa Camargo	Residente Ambiental	Contratista		C. Parques	nellyn-nossa2@hotmail.com	3007633709
16	Diana C. Santamaria S.	Profesional Ambiental	Contratista		C. parques	res.dentecambientalparque@gm	3202567786
17	Maria Rosario Cardenas J.	Prof. Social	Interventoria		Soliun ing.	Social.Soliun@gmail.com	3103264711
18	Vesica Aguadelo	Res. Social	Contratista		C. Parques	gisparques3099@gmail.com	3213905514

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

1919

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 26 COP 3099/23 FECHA: 11 04 2024.

HORA INICIAL 1:30 pm HORA FIN. _____ LUGAR Oficina Interventoria - Soluin Ingeniería SAS.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Edwar Cristiano Caycedo	Directora.	Interventoria.		Soluin Ing.	proyectos2@soluinsas.com	3017443571
2	Mónica Rodriguez Gaona.	Pdg Calidad	Contratista		C. P. Bog	c.parquesbog@gmail.com	3105376144
3	Vianney Cesario	Prof Calidad	Interventoria		Soluin Ing	proyectos@soluinsas.com	3103249803
4	Angelica Lopez H	Apoyo Supervisor	STP		IDRD		
5	Rodney Granados D	Res. obra	Contratista		Contratista		
6	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		C. Parques Bog	andresvacca@gmail.com	
7	Andres Ruiz	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	
8	Luis Granados Dorado	Dir. Obra	Contratista		Contratista	Lgrados@gmail.com	
9	Manoy Pasachoa Sanchez	Profesional Esp.	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3013476714
10	Diana Aragon Ceballos	Ing Electricista	Contratista		Contratista	Proyectos@dielectricos.com.co	3002666772
11	JOHN L. CULLINS	RESID. INTERV	INTERVENTORIA		SOLUIN SAS		3203890087
12	Karen Adriana Algecira Castro	Inspectora	Interventoria		Soluin Ing.	proyectos2@soluinsas.com	7653016
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: VISITA TÉCNICA.	DD	MM	AA
ACTA No.		18	04	2024

LUGAR: PARQUE ATABANZA HORA DE INICIO: HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
• SE ANEXA LISTADO	DE ASISTENCIA.	

ORDEN DEL DIA

1. PUENTE TUNEL INFANTIL	4. ZONA MÓDULOS BIOSEGUDABLES
2. SENDEROS	5. CANCHA DE BALONCESTO.
3. ZONA JUEGOS INFANTILES	6.

TEMAS TRATADOS

• EN LA CIUDAD DE BOGOTA, EL DIA 18/04/24 SE REUNIERON PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA (CONSORCIO PARQUES BOG), PERSONAL DE LA INTERVENTORIA (SOLUCIONINGENIERIA SAS) Y PERSONAL DEL IDRD, PARA REVISAR EL ESTADO DEL PARQUE ATABANZA.

• TEMAS TRATADOS:

1.- PUENTE TUNEL INFANTIL: SE REVISO EL ESTADO DEL PUENTE TUNEL INFANTIL, EL CUAL SE ENCUENTRA AISLADO CON CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO., EL CUAL PRESENTA EN SU ESTRUCTURA AGRIETAMIENTO EN SU PARED INTERNA DEL TUNEL, A LO CUAL EL ESPECIALISTA Y/O PROFESIONAL ESTRUCTURAL DEL IDRD CONCEPTUALIZA QUE LO MEJOR SERIA DEMOLER LA ESTRUCTURA Y EN SU LUGAR REALIZAR UN RELLENO CON MATERIAL Y CONVERTIRLO EN UNA MONTAÑA VERDE REALIZANDO PAISAJISMO A SU ALREDEDOR.

TEMAS TRATADOS
2.- SENDEROS EN MAL ESTADO: SE REVISA POR LOS SENDEROS PEATONALES DEL PARQUE YA QUE ALGUNOS PRESENTAN FISURAS, AGRIETAMIENTOS Y DESNIVELES PRODUCTO DE LAS RAICES DE LOS ARBOLES. A LO CUAL EL ESPECIALISTA Y/O PROFESIONAL FORESTAL DEL IDRD Y LOS PROFESIONALES IDONEOS DEL CONTRATISTA DE OBRA Y DE LA INTERVENTORIA. SE PROPONE REALIZAR DEMOLICIÓN DE LAS PLACAS EN CONCRETO Y REALIZAR UN PUENTE DE RAICES SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO PARA PROTECCIÓN DE LAS RAICES PARA ASI EVITAR CORTE DE RAICES O PODA RADICULAR, YA PROTEGIDAS LAS RAICES SE CONFORMARA NUEVAMENTE LAS PLACAS DE CONCRETO
3.- ZONA JUEGOS INFANTILES: SE REVISA EL ESTADO DE LOS JUEGOS INFANTILES LOS CUALES ESTAN EN MADERA Y METAL EN REGULAR ESTADO. SE PROPONE EL CAMBIO DE LOS JUEGOS POR OTROS NUEVOS Y SE DEBE DECIDIR QUE TIPO DE CIMENTACIÓN SE DEBE COLOCAR.
4.- ZONA MODULOS BIOSALUDABLES: SE PROPONE REVISAR EL ESTADO DE LOS BIOSALUDABLES YA QUE SE EVIDENCIA QUE ESTOS LLEVAN YA INSTALADOS VARIOS AÑOS, PARA REALIZARLES EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
5.- CANCHA DE BALONCESTO: SE REVISA EL ESTADO DEL PISO DE LA CANCHA DE BALONCESTO SE OBSERVA QUE EL ASFALTO DEL PISO DE LA CANCHA ESTA EN MAL ESTADO Y CON ALGUNAS FISURAS.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Visita tecnica Parque Atalanta FECHA: DD 28 MM 04 AA 2024

HORA INICIAL _____ HORA FIN. _____ LUGAR Parque Atalanta

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angelica Romero H	Apoyo supervisión	STP		IDRD	—	—
2	Diana Santamaria	Res. Ambiental	Consorcio Parques		Consorcio Parques	diana.c.santamarias@hotmail	3202567746
3	Rodney Gonzalos	Res Obra.	Contratista		Contratista	—	3118481957
4	J. Manuel Palma V.	Ing. Estructural	STC - IDRD		IDRD		3118490081
5	Diego Camilo Cortés	Ing. Civil	STD - IDRD		IDRD	—	3213604726
6	Fernando Anderson	Residente	Interventoría		Solucion 100 SAS	proyectos2@solucionesS	3134926632
7	Kenny Hernández	Contratista	STP-IDRD		IDRD	kenny.hernandez.	3167450056
8	Natalia Esprosa S.	Prof Ambiental	Interventoría		Solucion Ing.	—	—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 27 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	19	04	2024

LUGAR: PRD - Parque de los niños HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN: 1:00 pm.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior.	4. Componente ambiental
2. Componente social	5. Componente calidad
3. Componente SST	6. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no se presentan observaciones.

2. Componente social:

- Se aprobaron los folletos de Alta Blanca, Villa Alemana y la Victoria
- Se atendieron las observaciones presentadas a los folletos de Villa de los Alpes y Canal Río Negro, se envió la subsanación a la interventoria por parte del contratista.
- Se programa entrega de folleto de sostenibilidad el lunes 22 de abril a las 8:00 am, con la administración del parque.
- Se ajustaron las actas de vecindad de velódromo por parte del contratista, en revisión por parte de interventoria.
- Se están subsanando las actas de vecindad de los Kioskos de Simón Bolivar, el contratista manifiesta que las allegará el día de hoy.
- Se remitió a interventoria las actas de socialización y folletos de sostenibilidad de los parques que en el momento no cuentan con administrador contratado: Olaya, Naranjos, Hippies y Virrey Norte
- La interventoria solicita realizar todas las actas de puesta en servicio que

TEMAS TRATADOS
hacen falta a la fecha. Se informa por parte de interventoria que se realizó un apremio al contratista pues a la fecha no se han entregado las obras de la etapa contractual y no se han iniciado las obras de adición, lo que se refleja en un atraso del 4%. Se solicita un plan de atención inmediata, se solicitó la remisión el día de hoy el documento con las acciones a tomar, plan de compras, cronograma de los frentes priorizados y cronograma de reuniones con administración.
- Se solicita la remisión de las actas de vecindad, así como las actas de puesta en servicio
- Se canceló reunión con administración de Villa Alemana pues existen pendientes de obra. Se solicita coordinar con el componente técnico el cronograma de socializaciones con las administradores.
3. Componente SST:
- Se reportan 60 trabajadores en los frentes de intervención activos.
- Se presenta presunto incumplimiento de personal que se presenta sin EPP, personal sin acompañamiento del coordinador en alturas para ejecutar labores.
- El componente eléctrico se ha presentado sin documentación completa, sin EPP y sin acompañamiento de coordinador SST
- Se solicita cumplir con la resolución de seguridad y salud en el trabajo, independiente de la dedicación mínima requerida.
- El contratista manifiesta que tomará las medidas correspondientes, la próxima semana se remitiran los documentos para cambio de profesional eléctrico.
- Se solicita reposición de documentación, dotación y EPP para los trabajadores.
- Se solicita entrega de planilla de Carlos Ardila.
- Se recomienda orden y aseo permanente en los frentes de obra.
- Se solicita actualizar el plan de capacitación, matriz de peligro e identificación, plan de mejora y matriz EPP.
- El contratista informa que cuenta con BOAL, se solicita realizar visita con los profesionales ambientales para subsanar las observaciones de orden y aseo. 4. Componente ambiental:
- En cuánto a la visita realizada el día de ayer en el parque Alabanza se solicita:
* Articular las actividades del parque con el componente forestal de la

TEMAS TRATADOS
entidad, contratista e interventoria. Lo anterior teniendo en cuenta la cantidad de arboles presentes en el parque y su posible afectación con las actividades constructivas.
*Se sugiere uso de materiales más flexibles para la construcción de los senderos.
* Se recomienda seguir la recomendación del profesional forestal del IDRD relacionada con la construcción de contenedor de raíces y el trámite pertinente ante la SDA.
*La zona de juegos se revisaria si la ejecución es en arena.
5. Componente calidad:
- Se envian observaciones a los manuales de mantenimiento presentados correspondientes a Cayetano, Ciudad Montes, Virrey, Naranjos, Palestina y Villa de los Alpes, se requiere establecer fecha de atención. Se propone mesa de trabajo para tratar las observaciones a los manuales tomando como modelo el parque Fragua.
- No se realiza la presentación del plan de acción frente a los resultados que no cumplen de las contramuestras de base y subbase granular de Constriturar tomada por interventoria, resultados que fueron entregados a profesional de calidad de contratista de acuerdo a compromiso, se requiere establecer fecha de atención. El contratista remitirá lo correspondiente el próximo viernes.
- Se reitera realizar la documentación y entrega de las acciones correctivas a tomar frente a las salidas no conformes evidenciadas en los frentes de obra, de acuerdo al anexo del acta de la semana anterior. El contratista manifiesta que allegará lo correspondiente en el informe mensual.
- Se solicita presentar seguimiento detallado al plan de adquisiciones y si se requiere, las acciones tomadas frente a los materiales que no llegaron en las fechas estimadas.
-Para todos los componentes los informes deben tener la división del tiempo contractual y el tiempo de adición.
- Se solicita presentar informe paracal con anexos del Plan de Gerencia de la gestión realizada desde inicio de obra hasta el 11 de abril de 2024.
6. Componente técnico:

TEMAS TRATADOS
Revisión compromisos:
- Fontanar del Río – Finalización: No se cumplió.
- Canal Boyacá – Finalización adoquín; Finalización caucho: No se cumplió.
- Bosque San Carlos – Instalación grecos: Se cumplió parcialmente, se encuentra en ejecución.
- Gilma Jimenez – Conexión: Se cumplió.
- Velódromo Primero de mayo – Terminación: No se cumplió
- Villa Alemana – Puesta en servicio: No se cumplió.
- Niños – Cerramiendo finalización
- Niños – Pozo alcantarillado
- Niños – Bebederos: Se realiza mantenimiento a la grifería como se indicó en recorrido, el otro bebedero se instala en el punto señalado por la supervisión. Compromiso pendiente.
- Niños – lavapies: No se cumplió.
- Niños – Reconstruir caja eléctrica –: No se cumplió.
- Niños – Finalización arenera – No se cumplió
- Novios – Adecuación eléctrica módulo – No se cumplió.
- Novios – Entrega obra civil: No se cumplió.
- Simón Bolivar – Recorrido 20 KiosKos: No se cumplió
- Simón Bolivar – Recorrido 23 KiosKos: No se cumplió.
- Servitá – Anticorrosivo tapas: No se cumplió
- San José de Bavaria – Finalización: No se cumplió.
A la fecha las obras debían estar finalizadas en su totalidad y en proceso de entrega. Se solicita plan de acción inmediata. Se solicita establecer claramente cuando se entrega la obra civil completa. El contratista manifiesta que entrega el 27 de abril de 2024.
Para la etapa de adición y prórroga se iniciarán los frentes de trabajo
Cerramiento de cometas se carga al recurso de mantenimiento de parques, se solicita incluir en este rubro un poste para instalación de cámara de seguridad.
*Para independencia se revisará que la intervención solicitada en el parque (filtración) no presente afectación patrimonial.
- Se solicita mantenimiento (presupuesto previo a la intervención) para el módulo de frensito de parque de los novios.

TEMAS TRATADOS

* La supervisión hará entrega de una relación de tanques de almacenamiento de agua y se solicita realizar diagnóstico + presupuesto del mantenimiento. Se remite vía correo, se adara que son sólo los tanques de concreto.
* La supervisión solicita esperar para iniciar en Plaza de Artesanos, por organización interna en el IDRD.


Se prevé inicio de:

- Valles de Cafam: 24/04/24.
- Castilla: 29/04/24.
- Gilma Jimenez: 29/04/24
- Olaya: 29/04/24.
- Cometas: 29/04/24.
- Villa de los Alpes: 29/04/24.
- Zona Franca: 6/05/24.
- Bicentenario: 29/04/24.
- Eduardo Santos: 29/04/24.

De RETIE y RETILAP el IDRD adara que se realizará en este contrato:

- San Andrés F11
- Serena F11
- Nuevo Muzú F11
- Alquería F11
- PRD F8
- PRD F11

* Se solicita la remisión del acta parcial a tiempo, debe estar radicada en IDRD el 2 de mayo a las 8:00 am.



COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Social - Subsanación acta vecindad Kioskos Simón Bolivar	Contratista	19-04-24
Social - Cronograma socializaciones administrador	Contratista	Próx Comité.
SST - Planilla SS Carlos Arcila	Contratista	19-04-24.
SST - Actualización plan de gestión	Contratista	26-04-24.
Ambiental - Recorrido orden y aseo	Contratista - Interv	Pendiente
Ambiental - Reporte trimestral	Contratista	20-04-24.
Manual de mantenimiento Fragua	Contratista	22-04-24 12:00 m.
Plan de acción ensayos de laboratorio	Contratista	26-04-24.
Acciones correctivas salidas no conformes	Contratista	Inf mensual.
Plan de adquisiciones - Adición	Contratista.	24/04/24
Plan de gerencia + Anexos (Informe)	Contratista	24/04/24.
Plan de calidad actualizado	Contratista	29/04/24
Actualización planes y programas	Contratista	29/04/24.
Entrega obras civiles completas	Contratista	27/04/24.
Entrega obras eléctricas completas	Contratista	27/04/24.
Revisión distribución ParKour	Contratista	Pendiente
Revisión cumplimiento Fto 9 - Industria Nal.	Contratista	Pendiente
Revisión cumplimiento vinculación población x localidad	Contratista	Pendiente.
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI [X]	NO [ ]
Observaciones		
Estudios técnico económicos	Contratista	Próx Comité.
Acta parcial	Contratista	25/04/24.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora inteventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 27 COP 3099/23 FECHA: 19 04 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque de los Niños - PRD administración.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	FERNANDO X ONDRAGON	RESIDENTE	INTERVENT.		SOLUCIONES SAS	Proyectos2@solucionesa	3134726632
2	Ingrid Baez	Residente SST	consorcio		consorcio	residentesst2024@gmail.com	3023509757
3	Luz Stella Quintero R.	Residente Obra	Contratista		contratista	residentepargue@gmail	3183940897
4	Nelfer Arturo Nova Carvajal	Residente Ingeniero	Contratista		Contratista	nelfer.novacarvajal@hotmail.com	3007693709
5	M. Julieth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Contratista	Consorcio parquesbog@gmail	3213860780
6	Andrés Pulido	Coordinador	Convivencia		Convivencia	c.parques@gmail.com	3118273270
7	JOSE REYES	RESID. OBRA	CONTRATISTA		C. P. 306	c.parques@gmail.com	3133725428
8	Andres Giovanny Córdoba	Inspector	Interventoria		Soluciones SAS	Proyectos2@solucionesa.o	3144394970
9	Angelica Ramirez H.	Apoyo Ingeniería	SST		IDRD		
10	Yenny Bula Reyes	Ing. Electrica	Interventoria		Soluciones SAS	Proyectos2@solucionesa.co	3154777782
11	Martha Cuellar S	IDRD INTERV	INTERVENTORIA		Soluciones SAS		3103669067
12	Ronald Lerma	Residente	Interventoria		soluciones SAS	" "	3204200075
13	Raul Andres Cadena	Inspector	Interventoria		soluciones SAS	" "	3125242456
14	Yineth Ing. Arguello	Prof SST	Interventoria		Soluciones SAS	epuentesasesoria@gmail.com	3132582845
15	Rodney Morales D	ing Residente	Contratista		contratista		3198819857
16	Andres Fernando Vargas	Coordinador	Contratista		Contratista	andresvargasq@hotmail.com	3163690416
17	Jenny Pinzon Sanchez	PROF SST	Contratista		Contratista	C.parques@gmail.com	3013476714
18	Mónica Rodriguez Garay	Ing Calidad	Contratista		C.P. Bog	c.parques@gmail.com	3103376444

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 27 COP 3099/23 FECHA: 19 04 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque de los Niños - PRD administración.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora Interv	Interventoría	Karen A	Solun Ing	proyectos2@solunsas.com	7658076.
2	Edna Constanza Caycedo Sánchez	Directora.	Interventoría		Solun Ing	proyectos2@solunsas.com	3017443572
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

1931

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 28 COP 3099123 Cto Int 3131123	24	04	2024

LUGAR: Parque Metropolitano Bosque San Carlos HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente social	4. Componente calidad
2. Componente SST	5. Componente técnico
3. Componente ambiental	6. —

TEMAS TRATADOS

1. Componente social:

- Se cumplió el compromiso, se remitió la subsanación del acta de vecindad de los Kioskos del parque Simón Bolivar.
- De acuerdo con los compromisos adquiridos el contratista remite el día de ayer el cronograma de socialización con administradores, el cual se socializa y se define:
  * Se solicita coordinar con el área técnica para las entregas del 30 de abril.
- Se aprobaron los folletos de Villa de los Alpes y Rio Negro.
- Se realizó reunión de finalización en Cayetano el día de ayer y en la Victoria el día lunes
- Se hizo reunión de inicio de adición Cayetano, Gilma Jimenez, Villa de los Alpes y Villas de Cafam. Se solicita informar al apoyo a la supervisión del IDRD oportunamente la realización de las reuniones.
  * Se aclara que no es necesario hacer reunión con comunidad en los parques cerrados en los cuales se va a intervenir la zona de juegos infantiles:
- Para mañana se propone:
  - Reunión con administración: Simón Bolivar: No se realiza Bicentenario: Si se realiza Niños: Si se realiza Ed. Santos: Si se realiza.

TEMAS TRATADOS
* Se solicita coordinar con los administradores las fechas propuestas en el cronograma.
* El IDRD aclara que aún no se puede programar la reunión con el administrador de Simón Bolívar.
* Se aclara que Parque de las Niños no requiere reunión con administración.
* Se informa que Castilla se puede iniciar, por lo cual se solicita realizar la programación de la reunión.
* Gilma Jimenez : Inicio de obras el 29.
-Se recuerda que se necesita el plan de adquisiciones para validar el cronograma.
* Cometas: Reunión de inicio el 29 de abril
* Niza II : Reunión de inicio el 26 de abril (Se pospone por solicitud de IDRD)
-Se recuerda que el cronograma de Cometas alegado por el contratista no es aprobado.
* Timiza - Villa del Río: Reunión el 26 de abril para inicio de obras el 29 de abril.
* Villa de los Alpes: Inicio obra el 29 de abril.
* Se solicita por parte de IDRD priorizar el inicio de Parque Nacional.
- Se recuerda que los informes deben contener la separación de actividades de lo contractual y lo de fase de adición.
2. Componente SST:
-Pago planilla Carlos Ardila: Llegó el día de ayer, a pesar de que en el comité anterior se afirmó por parte del contratista que ese mismo día se pagaría la planilla, el pago se realizó el día de ayer, por tanto no se cumplió el compromiso pues se pagó con días de mora.
- Se reportan 78 trabajadores vinculados.
- Se cumple con factor de calidad: Vinculación de jóvenes, vinculación de mujeres, se solicita reporte de los retiros para el seguimiento y reporte de personal en condición de discapacidad. Se cumple a la fecha.
-Se solicitan formatos de permiso de trabajo en alturas.
3. Componente ambiental:
-Los informes se encuentran al día, el contratista manifiesta que entregará el informe del mes abril el próximo viernes.
- El contratista remitió la trazabilidad RCD del primer trimestre de 2024, la cual se revisó por parte de interventoría y se emitieron las observaciones

correspondientes, las cuales se encuentran en subsanación; por parte de interventoria se propone realizar reunión de socialización de las mismas.

- Se están atendiendo observaciones de orden y aseo en los frentes de trabajo.
- Se solicita al equipo técnico del contratista y de la interventoria tomar acciones para mantener orden y aseo en los frentes de trabajo, pues se evidencia que se realizan brigadas de orden y aseo pero no se mantiene en las obras el orden necesario.
- Se programará reunión virtual con el nuevo profesional ambiental de IDRD, la supervisión informa que no se ha cargado el trimestre anterior, por lo cual es necesario realizar la mesa de trabajo.

4. Componente calidad:

- Dentro de los compromisos estaba la entrega del manual de mantenimiento del parque La Fragua, el cuál debía entregarse el lunes pero llegó el martes por parte del contratista. El componente de calidad de interventoria emitió las observaciones correspondientes, los demás componentes se encuentran en revisión.
- Contramuestras laboratorios: Se entregará plan de acción el viernes, ya sea contramuestra o acción en sitio (evaluar si es viable un núcleo).
- Acciones correctivas de acciones no conformes: Se entregarian en el informe mensual, la interventoria aclara que se debe allegar antes para verificación por parte de interventoria considerando que se debe evaluar para aceptar o rechazar el plan de acciones a realizar. Se recuerda que el componente de calidad debe permitir el seguimiento de parte de interventoria.
- Pendiente entrega de informe de gerencia del proyecto con corte al 11 de abril de 2024.
- La interventoria informa que se recibieron el lunes el listado semanal de materiales, el cual tiene observaciones de trazabilidad de UDS que no coincide.
- Se solicita realizar programación de prueba de tintas en los cerramientos instalados en Bosque San Carlos.

5. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

* En cuánto a obra eléctrica contractual, está pendiente la iluminación de dos postes en servitá.
* Obra civil pendiente:
  - La interventoria manifiesta que no se evidencia civance supficiente para finalización de las obras contractuales el 27 de abril de 2024 en los siguientes frentes:
  1. Bosque San Carlos: Finalizar instalación de piso de caucho, instalación de malla, instalación de banca, Finalizar baranda y reparación de grecos, pendiente pintura de pisos, señales, instalación de ruta de la vida
  El contratista manifiesta que la actividad que no se ha podido realizar por lluvia es la pintura del piso. El contratista manifiesta que trabajará sábado y domingo, para entregar el 30 de abril.
* Obra eléctrica:
  - Pendiente velódromo primero de mayo - acometida.
  - Conexión on UDS Softbal
* Obra civil:
  - La interventoria manifiesta que no se evidencia avance supficiente para finalización de las obras contractuales el 27 de abril de 2024 en los siguientes frentes.
  1. Canal Boyacá:
  Pendiente parales metálicos en zona de niños, falta juego, falta el caucho.
  La interventoria manifiesta que los atrasos en la finalización de las obras contractuales (diferentes a los temas de importación) son imputables al contratista.
  El contratista manifiesta que difiere de lo manifestado por la interventoria, considerando que con la prórroga del contrato se pueden reprogramar actividades, a lo cual, la interventoria y la supervisión manifiestan que no es procedente la afirmación como quiera que la modificación del contrato se dió para obras adicionales y nuevas necesidades evidenciadas por parte del IDRD, por ello se suscribió adición y prórroga. El contratista en la ejecución del contrato no manifestó ningun tipo de solicitud de prórroga por atrasos en las obras, la única situación que se manifestó fue el tema de las importaciones, pero toda la obra civil debía finalizar el 11 de abril.

TEMAS TRATADOS

- El contratista manifiesta que se encuentra en proceso de subsanar y finalizar las obras contractuales, la interventoria manifiesta que no se evidencia gestión suficiente y se presenta atraso de 12 dias en la finalización de las obras.
- En cuánto al inicio de las obras establecidas en la adición se presenta un atraso del 10%, lo que representa riesgo para el cumplimiento del plazo pactado, pues a la fecha no se cuenta con claridad frente a los elementos que requieren importación pues el contratista no ha allegado la información necesaria. El IDRD aclara que no se tendrán prórrogas de ningún tipo para el contrato, se iniciaria proceso sancionatorio por presunto incumplimiento.
- Se solicita remitir una programación coherente con las actividades a realizar. Las importaciones ya deberian contar con órdenes de compra pues el tiempo es justo.
- Se solicita el listado de los NP's que se encuentran en proceso de aprobación en IDRD, junto con el valor que representa en el contrato.
- El contratista solicita la fecha de aprobación de los NP's que se encuentran en trámite, el IDRD manifiesta que la información se radicó el 8 de abril y se encuentra en trámite, tarda 2 meses el proceso hasta el pago de los mismos.
- Los NP's corresponden a aproximadamente 900 millones, por lo cual el acta parcial de este mes debe corresponder a 3.400' millones.

2. Fontanar: Finaliza el 30 de abril.
   Se programará recorrido para revisión de ParKour, tanto en tunal como en Fontanar.
3. Novios: Pendiente retiro cercha, pendiente corozado en el módulo, filtración en el módulo. Para etapa de adición se solicita: Realizar los unilos externos, interno: mantenimiento electrico, hidraúlico, pintura, todo funcional. Pendiente arreglar un push.
   Para adición se solicita el presupuesto del trencito.
4. Niños: Parqueadero: tapa de pozo, subsanación puerta adecuada, subsanación adoquín afectado, pendiente lavapies, pendiente apuntamiento de luminarias, pendiente remate de cajas.
5. PRD:

TEMAS TRATADOS
- Pendiente complemento capemzas en hockey.
- Pendiente finalización baños en caseta de comidas.
- Revisión drenaje caja.
6. UDS - baños velódromo:
- Subsanación garantía push, falta un repuesto (llave).
7. Simón Bolívar:
- Pintura KiosKos: Presenta observaciones de calidad pues la pintura no corresponde a la especificación. Se está rematando el tema de la pintura, pendiente arreglo de bebederos.
- Pendiente instalación de canecas faltantes.
- Pendiente baños módulo trenato.
8. San José de Bavaria:
Retoques de pintura pendiente.
9. Servitá:
Antiocrrosivo pendiente.
10. Tunal:
- Se instaló letrero casa adulto mayor
- Pendiente baranda en ParKour.
* Se recuerda que no se cumplió el compromiso de revisar con el proveedor la distribución de ParKour.
11. Villa Alemana:
- Pendiente malla y portón.
12. Illimaní:
- Pendiente suministro e instalación de lavamanos en acero, pendiente acrilicos (vinilos), enchape pendiente.
- Se soliuta colocar las tapas de las cajas hidraúlicas de Illimaní.
13. Fragua:
- Pendiente terminación pintura pista
- Pendiente juego malla.
- El IDRD soliuta registro fotográfico de las obras día de por medio.
14. Nuevo Muzú:
- Pendiente juego malla.
A 13 días de inicio, de las actividades de la prórroga no se han iniciado

obras.

-En cuanto al tema de revisión de formato 9, el contratista manifiesta que se encuentra en revisión por parte de la abogada del contrato, se emitirá respuesta mañana.

-En revisión de interventoria se encuentran 3 estudios técnico económicos.

- Se organiza mesa de trabajo eléctrica para memorias, se están revisando los de obra civil

*La interventoria solicita que las cantidades son las ajustadas a la finalización del contrato en su etapa inicial, se recuerda que se debe verificar el APU de cada actividad para el pago.

* Se informa que las cuentas ya se encuentran radicadas en hacienda.
* Pendiente correo con aclaración de retenciones del contrato de obra.
* El IDRD solicita remisión de presupuesto actualizado de adición y los NP's que puedan surgir.

Componente eléctrico:

- Para equipos de bombeo se remitió listado de materiales para realizar suministro e instalación en la fuente de Tunal.
- La acometida en 1º de Mayo, ubicada entre el transformador y el medidor, se prioriza pos IDRD para realizar en este contrato. Se remitió formato para desconexión, la idea es que cuando CODENSA desconecte se realice la conexión por este contrato.
- Se comparte información de fotometria de Serena e Igualdad para RETIE y RETILAP.
- Se solicita cotizar iluminación de FII en Gilma Jimenez.

- Se revisan propuestas de juegos infantiles en comité:
Se aprueba por IDRD: Fragua, Recreo, Castilla, Atahualpa.
Se solicita ajuste de propuesta en: Carmelo y Atabanza.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Plan de compras – Programación	Contratista	Próx Comité.
Cometas - Subsanación programación	Contratista	Pendiente.
Seguimiento al plan de compras	Contratista – Interv	Cada Comité.
Villa de los Alpes – Inicio obras	Contratista.	29-04-24
Social – Actualización plan	Contratista	29-04-24
SST – Actualización plan	Contratista	29-04-24.
Social - Revisión cronograma socializaciones mayo	Contratista	30-04-24.
SST - Informe mensual	Contratista	30-04-24.
Ambiental - Informe mensual / actualización plan.	Contratista	30-04-24. / 29.
Ambiental - Reunión RCD	Contratista – Interv – IDRD	2-05-24.
Calidad - Reunión manual mantenimiento	Contratista - Interv	Pendiente.
Calidad - Plan de acción contramuestras	Contratista	26-04-24.
Calidad - Informe mensual	Contratista	26-04-24.
Calidad - Registro semanal de no conformes	Contratista	Semanal
Calidad - Informe gerencia a 11 de abril de 24	Contratista	24-04-24.
Calidad – Actualización plan	Contratista	29-04-24.
Calidad – Listado semanal de materiales	Contratista	29-04-24
Calidad - Plan de adquisiciones	Contratista	2/05/24 / Semanal.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Finalización obras eléctricas contractuales	Contratista	27-04-24.
Bosque San Carlos - Finalización	Contratista	30-04-24.
Velódromo 1º de mayo - Finalización	Contratista.	26-04-24
UDS - Softball - Finalización	Contratista	27-04-24.
Canal Boyacá - Finalización	Contratista	3-5-24.
Relación valor NPIs que están en trámite	Contratista	26-04-24.
Fontanar - Finalización	Contratista	30-04-24.
Recorrido verificación ParKour	IDRD - Contratista - Interv	Pendiente.
Novios - Finalización	Contratista	27-04-24.
Novios - PPTO Rencato	Contratista	Próx Comité.
Niños - Finalización	Contratista	3-05-24.
PRD - Finalización	Contratista	30-04-24.
UDS - Baños velódromo	Contratista	30-04-24.
Simón Bolivar - Finalización	Contratista.	30-04-24.
San José de Bavana - Finalización	Contratista	30-04-24.
Servitá - Anticorrosivo cajas	Contratista	30-27/04/24.
Revisión distribución ParKour	Contratista	Próx Comité.
Villa Alemana - Portón y malla	Contratista	30-04-24.
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	**SI** [X]	**NO** [ ]
Observaciones		
Illimaní - Finalización	Contratista	3-05-24
Illimaní - Cajas - Inicio	Contratista	Por Definir.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras C	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Cumplimiento formato 9 - Industria Nacional	Contratista	25-04-24
Acta parcial	Contratista.	30-04-24.
Presupuestos actualizados — Contractual Adición	Contratista - Interv	Pendiente.
Programación adición	Contratista	Post Comité.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento COP 3099/23 #28 FECHA: 24 04 2024.

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Metropolitano Bosque San Carlos.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yony Bolo Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoría		Soluciones SAS	proyectos2@soluciones.com	3144727412
2	Viannep Leon	Ing Calidad	Interventoría		Soluciones SAS	proyectos2@soluciones.com	3103249803
3	John L. Cuellar S	APOY RESID INTERV	INTERVENTORIA		Soluciones SAS		3203689087
4	Diana Santamaría	Res. Ambiental	Contratista		Consorcio Parques	C.parquesbog@gmail.com	
5	Jose D. Pena	RES. OBRA	CONTRATISTA		CONS. P. 306	C.parquesbog@gmail.com	3123782428
6	Fernando Mendoza	RES INTERVENT	INTERVENTORIA		SOLUCIONES SAS	proyectos@soluciones.com	3349726637
7	Rodney Granados Donado	Ing. Res obra.	Contratista		Contratista		3118081457
8	Yanory Rodriguez	PROF ESP	contratista		CONSORCIO P	C.parquesbog@gmail.com	3013477694
9	Monica Rodriguez Gaona	Ing Calidad	Contratista		C.P. Bog	C.parquebog@gmail.com	3103376144
10	NATALIA ESPINOSA S.	PROF AMBIENTAL	INTERVENTORIA		SOLUCIONES SAS		
11	Yesica Agudelo	Res. Social	Contratista		Consorcio Bog	gsparques@gmail.com	3213405717
12	Maria Rocio Cardenas J.	Prof. Social	Interventoría		Soluciones SAS	Social.Soluciones@gmail.com	3103269731
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 28 COP 3099/23 FECHA: 24 09 2024

HORA INICIAL 9:00 am. HORA FIN. _____ LUGAR Parque Metropolitano Bosque San Carlos.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	M Julieth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Consorcio Parques	Julieth0Contreras@gmail.com	3213860780
2	Yuri Lizeth Bradley	Prof. SST	Interventoría		Solium Ing	yuribradley2829@gmail.com	3224582845
3	Angelica Romero U.	Apoyo Juridico	STP		IDRD		
4	Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoría		Solium Ing.	proyectos2@soliumsas.com	3017443524
5	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3118213220
6	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3163690418
7	Damian Sebastian Salamanca S.	Prof. Apoyo	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3202624315
8	Jose Stalin Cantero R.	Residente Obra	Contratista		Contratista	c.Parquesbog@gmail.com	3163846484
9	Ronald Lozano	Residente	Interventoría		Soliumsas	proyectos2@soliumsas.com	3204200079
10	Andres Cordoba	Inspector	Interventoría		Solium	Proyectos2@soliumsas	3144394929
11	Raúl Andres Gaitan C.	Inspector	Interventoría		Solium.	" "	3125244256
12	Karen Adriana Algeciras C.	Inspectora	Interventoría	Karen A	Solium Ingeniería	proyectos2@soliumsas.com	7653016
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 29 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		3	5	2024

LUGAR: Parque Timiza – Sector Villa del Río **HORA DE INICIO:** 9:30 am. **HORA FIN:**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente social	4. Componente calidad
2. Componente ambiental	5. Componente técnico
3. Componente SST	6.

TEMAS TRATADOS

1. Componente social:

Se informa por parte de interventoria que ayer se remitió por parte del contratista la programación de las reuniones para la próxima semana está: Timiza Villa del Río, 8 de mayo 10:00 am.

- Recreo; 7: Mayo – 1:00 pm
- Alqueria: 6 Mayo – 11:00 am.
- Gilma: 6 Mayo – 9:00 am (Finalización)

- Se solicita al contratista aclarar que otros parques se iniciarán en el mes de mayo, la interventoria manifiesta que a hoy se evidencia atraso del 16%. El contratista manifiesta que sí se iniciarán más frentes de obra tanto de obra eléctrica como civil.

Se remitirá informe de presunto incumplimiento la próxima semana.

- El 30 de abril se realizaron las socializaciones en Bicentenario y en Olaya.
- Se recibieron actas de vecindad del parque Eduardo santos para revisión de interventoria.
- Ayer se remitió el plan de gestión social actualizada a la profesional social

TEMAS TRATADOS

de IDRD para verificación, debidamente verificado por interventoria.
- El contratista remite informe mensual social, se remitieron observaciones al contratista por parte de interventoria, las cuales se encuentran pendientes de subsanación.

2. Componente ambiental:
- Se remitió el informe mensual ambiental por parte del contratista
- Se remitió actualización del plan de manejo ambiental y gestión RCD por parte del contratista, acorde con la modificación 1 del contrato.
- Se remite reporte fotográfico de las acciones de orden y aseo realizadas en los frentes de obra durante la semana.
- Ayer se realizó la reunión virtual con el profesional ambiental del IDRD, para aclarar el tema de cargue de información en la página de SDA y envio de dicha información.
- En cuánto al tema del granulo de caucho el contratista informa que está trabajando en la obtención de la certificación, para entregarlos a la entidad.
- La interventoria aclara que se adquirió el compromiso de enviar de nuevo por correo electrónico al profesional ambiental del IDRD la información de PMA y trazabilidad RCD.
- Se recuerda por parte de interventoria que se debe realizar seguimiento de granulares y demás materiales, se debe realizar cruce entre el componente ambiental, calidad y SST.

3. Componente SST:

La interventoria informa que ha verificado 60 trabajadores en obra, el contratista reporta 69 trabajadores
- El contratista remite informe mensual SST, al cual se emitieron observaciones por parte de interventoria, se recibió la subsanación la cual se encuentra en verificación.
- El contratista remite plan SST actualizado, el cual se encuentra en revisión.
- Se informa al contratista que la interventoria va a implementar un formato de inspección y seguimiento, dónde se tratarán temas de hallazgos en obra con la respectiva acción correctiva para generar la trazabilidad correspondiente.
- Se solicita cumplir con el tema de dotación, el contratista manifiesta que

ya cuenta con la dotación para realizar la reposición. Se verificara en obra.
- En cuánto al pago tardío de la planilla de seguridad social se realizará el seguimiento correspondiente previo a la entrega del informe mensual.
- Se resalta por parte de interventoría que los productos no conformes o salidas no conformes no hacen parte sólo del componente de calidad, sino que es transversal, por lo cual se debe considerar el componente SST y técnico. Se solicita tomar acciones correctivas efectivas para el tratamiento de no conformidades.
- De volverse a presentar el tema de la planilla se solicita documentar la acción correctiva.
- Se solicitan paz y salvos del personal que se retiró.
- Se recuerda que para trabajo en alturas se requiere acompañamiento permanente del coordinador en alturas.
- Se recuerda que los temas de normativa son de estricto cumplimiento.
- El dia de ayer se aprobaron PMT's de Eduardo Santos y Alpes.

4. Componente calidad.
- Se cumplió con el compromiso, se realizó la mesa de trabajo pero no hubo acompañamiento de la parte técnica del contratista. El contratista informa que está trabajando en los manuales de Fragua y Naranjos. Se recuerda que la aprobación está sujeta a que la información y ejecución esté completa.
- Plan de acción contramuestras: No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se encuentra coordinando con el laboratorio.
- Se recibió el informe mensual # 8 del contratista, se emitieron observaciones por parte de interventoria el día 30 de abril, pendiente subsanación.
- Registro semanal de no conformes: Se informa que están todas abiertas, se está realizando la consolidación de la información para remitir
- Informe de gestión - gerencia a corte de 11 de abril: Se recibió y se encuentra en revisión.
- Listado semanal de materiales: El contratista manifiesta que se remitió la información para revisión.
- Plan de Adquisiciones: Se remitieron observaciones por parte de interventoria.

TEMAS TRATADOS

- Está pendiente la entrega de los informes de pruebas de tintas realizadas a la soldadura.
- Se recuerda que el cronograma debe cruzarse con el plan de adquisiciones.
- No se han subsanado las observaciones al cronograma de Cometas, el contratista manifiesta que la programación larga obedece al diagnóstico realizado por el contratista en cuanto a la logística para la obra.
- En cuanto al cumplimiento de formato 7 - Industria nacional, el contratista emitirá concepto el lunes.
- El acta parcial sigue en elaboración, el IDRD manifiesta que es extemporáneo, no se cumplió con la fecha pactada por lo cual no se garantiza que la misma llegue a feliz término.

* En ParKour se realizó recorrido, se solicitó visita de deportistas para validación pero no se ha realizado. La respuesta del proveedor no es procedente, se solicita puntualizar la pregunta, para obtener un concepto claro.

5. Componente técnico:

5.1 Atahualpa:
- Revisar funcionamiento de duchas.

5.2. Medición fotométrica - Niños: Pendiente.

5.3. Acometida primero de mayo: Se finaliza hoy.
Para la acometida de la adición, se debe adelantar la gestión para informar a CODENSA mediante formato para el retiro de sellos. Se solicita iniciar la obra civil.

5.4. Pendiente marquillados en todos los sitios dónde se colocaron tableros de control

5.5. Continúan los mismos pendientes en los estudios técnico - económicos allegados

5.6. No se han allegado informes de fotometria antes y después.

5.7. No se ha allegado informe de apantallamientos aclarando la cobertura del mismo.

5.8. Faltan detalles de pintura.

5.9. No se ha subsanado el tema de las luminarias en Servitá, el contratista manifiesta que ya compró fotoceldas que llegarían el día de hoy.

TEMAS TRATADOS
5.10. En novios se subsanaron los detalles, se cambiaron las luminarias y los sensores.
5.11. Bosque San Carlos:
- Se instalaron grecos.
- No se ha finalizado completo, pendiente caucho, pintura sintética y demarcación.
- La próxima semana se realizaria puesta en servicio el miercoles.
5.12. UDS Softbol: Pendiente garantía en baños. (push). El contratista informa que ya la realizó.
- Pendiente acta de puesta en servicio.
5.13. Canal Boyacá:
- El contratista manifiesta que no ha finalizado por lluvias, la interventoria solicita tomar medidas al respecto.
- Se finalizaria el próximo jueves.
5.14. Fontanar:
- Pendiente el bicicletero (calidad - Puntuable).
- Finalización próximo jueves.
5.15. Novios:
- Pendiente baranda módulo de baños
- Pendiente push orinal.
5.16. Niños
- Pendiente malla nylon. - Revisión acceso de emergencia.
- Pendiente puesta en servicio - Tapa sumidero parqueadero.
- Faltan señales
5.17. PRD.
- Pendiente remate de enchape en baños.
5.18. Simón Bolivar:
- Subsanación pintura de Kioskos por material inadecuado.
5.19. San José de Bavaria
- Pendiente remate de pinturas, en biosaludables y grecoromanos.
- Pendiente acta de puesta en servicio.
5.20. Villa Alemana:
- Finalización malla el jueves.
5.21. Illimani.

TEMAS TRATADOS

se encuentra en ejecución enchape.

Adición:

5.22. Illimaní:

- La presentación solicitada por IDRD está en elaboración.
- Pendiente sello de cajas hidráulicas.
- Se solicita aclarar lo que NO está priorizado a la fecha.

5.23. Nuevo Muzú - Emergencia:

- Atención de fuga en ejecución.

5.24. Valles de Cafam:

- Se inició pintura, pendiente 1 reparación.
- Se solicita revisar la placa, por si requiere reparación.

5.25. Bicentenario:

- Se realizó reunión de inicio, el 6 de mayo inicia mantenimiento.
- Se autoriza por IDRD mantenimiento de bancas de madera del parque.

5.26. Nacional:

- El lunes inicia actividad el contratista, en los baños fiscales.
- Se solicita revisar el tema del punto hidraúlico de baños de zona infantil.

5.27 - Gaitan Cortés:

No se ha priorizado para inicio, la interventoria manifiesta que la programación no está avalada y se recomienda priorizar e iniciar este frente lo antes posible pues la intervención es sencilla.

5.28. Villa de los Alpes:

Con PMT aprobado el 9/05/24, se iniciaría en 14/05/24.

5.29. Nuevo Muzú - RETIE y RETILAP:

Se iniciaría la próxima semana.

5.30. Alquería - RETIE y RETILAP.

Se iniciaría la próxima semana.

5.31. Cayetano Cañizares:

- 3 zonas: Patinaje, BMX y Fachada, para el componente eléctrico.
- Se solicita adelantar el inicio de esta obra por temas de seguridad.

5.32. Eduardo Santos:

Se hicieron apiques y se inició con el cerramiento provisional.

TEMAS TRATADOS
5.33. Tunal:
- Se inició ayer en los portones.
- Se solicita el presupuesto del sendero y ciclorruta.
- Se solicita revisar el presupuesto de las canchas de tennis, de acuerdo con el diagnóstico de campo, para determinar qué se ejecuta. Lo mismo aplica para voleibol.
5.34. Juan Amarillo
- Se puede iniciar mantenimiento de mobiliario
5.35. Carmelo.
- Se verificó el juego y está en buen estado, pues solo se va a realizar mantenimiento.
- Se solicita la propuesta del arenero.
- Se proyecta inicio el 14 de mayo, según cronograma.
5.36. Recreo:
- Martes 1:00 pm reunión
- Inicio el miercoles.
- Se aprueba zona infantil de Recreo.
- Se solicita revisar iluminación del patinódromo y de la cancha sintética.
5.37. Castilla:
- Se inició cerramiento
- Llegó piso de caucho a obra.
5.38. Se solicita realizar visita en Timiza Sector 1, para priorizacion, revisar camerinos y mantenimiento cerramiento.
5.39. Gilma Jimenez:
- Se aterrizó presupuesto, las luminarias ya cuentan con orden de compra.
- Se solicita revisar y si es necesario realizar mantenimiento de los tableros.
- No se ha iniciado obra civil, se proyecta inicio para mañana.
5.40. San Andrés
- No se ha iniciado.
5.41. Olaya:
- Se inició desmonte de biosaludables.

TEMAS TRATADOS
- Se evidencian juegos afectados por vandalismo no contemplados en presupuesto
- Se solicita la remisión de presupuestos actualizados.
5.42. Zona Franca
- Inicia el 20 de mayo
5.43. Casa Blanca:
- Inicia el 6 de mayo.
5.44. Artesanos:
- Pendiente inicio por solicitud de IDRD.
5.45. Simón Bolivar:
- Se proyecta inicio dependiendo de la llegada de los juegos.
5.46. Sauzalito
- Se propone inicio hasta julio. (junio).
- Se revisaron senderos, la falla está en las luminarias.
5.47. Niños:
- Pendiente módulo
5.48. PRD:
- Mantenimiento para RETIE y RETILAP.
5.49. Atahualpa:
- Zona infantil no ha iniciado
5.50. Niza XXII
- Pendiente definición de módulo.
5.51. Se solicita por parte de IDRD incluir mantenimiento de grama natural y sintética, para ello se debe balancear el contrato.
5.52. Atabanza:
Se solicitará PMT para iniciar intervención.
*Se solicita programar reunión en Simón Bolivar con la administración; para la próxima semana.
* Se solicita subsanar las observaciones realizadas a la legalización del anticipo.
* Se manifiesta preocupación pues se evidencia mucho atraso en la

TEMAS TRATADOS
ejecución de las obras, por lo cual se radicará presunto incumplimiento la próxima semana por componentes técnico, SST y Calidad.
* El IDRD manifiesta preocupación pues los presuntos incumplimientos deben tramitarse de carácter inmediato en subdirección de contratación.
* El contratista manifiesta que ya realizó las compras de juegos.
* Se realizará recorrido con el componente técnico y ambiental para verificación de los árboles caídos sobre el cerramiento del parque Cometas.
* El cerramiento autorizado por el momento es el del mirador (Cometas).
* Plaza de Toros:
Se solicita presupuesto y diagnóstico en zona de camaras del personal de Vigilancia, pues hay goteras. Se solicita por IDRD cierre y tratamiento de fisuras en esa oficina.
* Se solicita presupuesto actualizado.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Social - Subsanación observaciones informe	Contratista	6-5-24.
Calidad - Manual mantenimiento Fragua/Naranjos	Contratista	3-5-24.
Calidad - Plan de acción contramuestras	Contratista.	8-5-24.
Calidad - Subsanación mensual	Contratista	4-5-24.
Calidad - Registro semanal de no conformes	Contratista	7-5-24.
Calidad - Listado semanal de materiales	Contratista	Semanal
Calidad - Plan de Adquisiciones (Subsanación)	Contratista	Pendiente.
Calidad - Prueba de tintas	Contratista	Pendiente.
Calidad - Cronograma subsanado	Contratista	Próx Comité.
PPTO actualizado contractual y adición	Contratista	6-5-24
Cumplimiento Formato 7 - Industria Nal.	Contratista	6-5-24.
ParKour - Respuesta proveedor.	Contratista	Pendiente.
Medición fotométrica Niños	Contratista	Por Definir
Finalización parte contractual - acometida 1° de Mayo	Contratista	3-5-24.
Primero de mayo - Obra civil inicio - adición	Contratista	15-5-24.
Primero de mayo - Inicio obra eléctrica	Contratista	14-5-24.
Marquillas tableros eléctricos	Contratista	Pendiente.
Canal Boyacá - Pendiente - Finalización	Contratista	9-5-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
Actas puesta en Servicio	Contratista	8-5-24.		
Visita Timiza - 1 Sector	Contratista - Int	Pendiente.		
Atabanza - PMT	Contratista	6-5-24.		
Niños - Propuesta módulo	Contratista	Pendiente.		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecíras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecíras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecíras Castro

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite Seguimiento CO-3099-2/CI 3131-2020 FECHA: 03 05 2020

HORA INICIAL 9:30 HORA FINAL _____ LUGAR Parque Villa del Rio - Timiza

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Viannedeano	Ing Calidad	Interventoria		Solun Ing	proyectos@solunsas.c	3103249803
2	Ingrid Baez	Ing SST	contratista		consorcio P	residentes3099@gmail.com	3023569313
3	Diana Santamaria	Residente Ambiental	Contratista		Consorcio P	residentecontratista@yahoo.es	3205677796
4	Mónica Rodriguez Gaona	Ing. Calidad	Contratista		C. P. Bog	c.parques@gmail.com	3103376144
5	Jairo Rodriguez	Ing Civil Esp GP	Contratista		Consorcio P	C.parques@gmail.com	3012476914
6	Andrés Bolivar	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parques@gmail.com	3118213220
7	William Montoya A.	Ing Electrico	contratista		contratista	Wmontoya8869@gmail.com	3103836378
8	heffer-nossas@hotmail.com	Residente Ingeniero	Contratista		Consorcio Parques	heffer.nossa	9003053708
9	Rodney Granados Donado	Ingeniero	Contratista		Contratista	rodney@hotmail.com	3118081957
10	Yesica Acevedo	Res. Social	Contratista		Contratista	aparques3099@gmail.	3213905517
11	[illegible]	Res Interv	Interventoria		Solun	proyectos@solunsas.co	3134926688
12	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Solun	proyectos@solunsas	3204000375
13	Andres Cordoba	Inspector	Interventoria		solun	—	3144774929
14	Jurstell Quintero	Residente	Contratista		contratista	—	3163[illegible]
15	Sebastian Salamanca Sarmiento	Prof. Apoyo	Contratista		Contratista	consorcioparquesbog@gmail	3202624315
16	Andres Guatame	Inspector	Interventoria		solun	—	3165244426
17	Edna Constanza Cepeda	Directora Interv.	Interventoria		SOLION.	proyectos@solunsas.com	3017443872
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 30 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		8	5	2024

LUGAR: Parque estructurante Fontanar del Rio. HORA DE INICIO: 9:30 am. HORA FIN: 1:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente social	4. Componente calidad
2. Componente ambiental	5. Componente técnico
3. Componente SST	6. —

TEMAS TRATADOS

1. Componente social:

- El contratista informa que remitió el informe de gestión social, el cual ya se encuentra aprobado por interventoria.
- Se hizo entrega y reunión de finalización e inicio de obras de adición en Gilma Jimenez.
- Se programó entrega de Fragua el viernes a la 9:00 am, se aclara que no es con comunidad sino sólo con el administrador del parque.
- Para nuevo Muzú se realizaria con comunidad, se propone para el martes 14, con comunidad es sólo reunión de cierre de lo contractual, para el tema de la iluminación de la cancha (Rete y Retilap), el IDRD aclara que sólo se realizará socialización con la administración y se informará la fecha de intervención a los delegados por IDRD para el tema de canchas sintéticas.
- Se aclara que la reunión en Juan Amarillo el próximo martes es a las 7:30 am con los profesionales ambientales para revisar el tema del cerramiento de la cancha de fútbol 11.
- El martes 14 a las 11:00 am, se propone reunión en el parque Simón Bolivar
- Se solicita al IDRD el contacto del administrador de Atabanza.

TEMAS TRATADOS
2. Componente Ambiental:
- El contratista realiza entrega del informe mensual de obra # 8, el cual se verificó por parte de interventoria y se encuentra en subsanación de observaciones por parte del contratista de obra.
- Se verificó por parte de interventoria la actualización del PMA y PGRCD acorde con la adición y prórroga del contrato, se realizaron observaciones las cuales se atendieron por parte del contratista, se está revisando la subsanación por parte de interventoria.
- Se remite por parte del contratista registro fotográfico de las acciones correctivas de orden y aseo adelantadas en el transcurso de la semana.
- Se realiza reunión con el nuevo profesional ambiental de IDRD, Hugo González, se entregaron los planes de gestión nuevamente al profesional, los cuales se generaron al inicio del contrato, el profesional ambiental de IDRD realizó revisión de plataforma y demás temas del contrato, solicitó información adicional y manifestó a la interventoria y al contratista que por parte de IDRD se consultó en SDA el tema de aplicación de resolución 1257 o Decreto 507 y notificó que para el contrato Decreto 507.
Directriz que genera preocupación pues se debe entonces realizar de nuevo toda la trazabilidad, se aclaró por parte de interventoria que al inicio del contrato se consultó a ambiente y se definió que la fecha de inicio del contrato es la que reposa en el acta de inicio.
Por su parte, el nuevo profesional de IDRD manifiesta que la fecha de inicio que toma la SDA es la fecha de apertura de PIN, la interventoria manifiesta que no está de acuerdo pues en la plataforma de SDA se puede establecer claramente la fecha de inicio del contrato que corresponde al acta de inicio del mismo, por lo cual la interventoria solicita la directriz por escrito, pues al inicio del contrato se realizó reunión virtual con la profesional anterior y mediante acta se aclaró lo correspondiente a la fecha que se tomaria para el inicio del contrato conforme a lo establecido por SDA.
- Se recomienda por parte de interventoria contemplar que los rellenos que se suministren al contrato correspondientes a granulares sean de tipo reciclado, se solicita revisar técnicamente.

TEMAS TRATADOS
- Reutilización de materiales: Se debe realizar el barrido para revisar cuánto se ha reutilizado.
- Respecto al cerramiento de Juan Amarillo, la interventoría manifiesta que sí el cerramiento se encuentra en la zona de protección ambiental ZAMPA, se recomienda que No establezcan realizar la intervención, pues se requiere permiso de ocupación de Cauce de acuerdo con el decreto 507 y el trámite puede tardar más de 3 meses.
Se solicita revisar los mapas para Timiza, Juan Amarillo.
- Respecto a la reunión Forestal se debe socializar con el profesional ambiental y Forestal de IDRD frente a lo ocurrido en Cometas.
- Se solicita por parte del Contratista definir rápidamente el tema del cerramiento, pues es un rubro presupuestal muy alto.
- Para actividades de mantenimiento se solicita realizar la intervención rápido dentro de los estándares de calidad.
3. Componente SST:
- Se solicita desde el componente SST acorde con lo conversado, señalizar adecuadamente y realizar las actividades de mantenimiento lo más rápido posible.
- El contratista reporta 84 trabajadores
- Se aprueba el informe # 8 del contratista.
- Se encuentra pendiente la entrega de dotación, la cual se ha solicitado de forma reiterada en los comités de seguimiento.
- Se remitieron observaciones al plan SST aprobado
- Se recuerda que la accesibilidad se debe garantizar desde el componente técnico.
- Se recuerda que las actividades solicitadas deben ser integrales y revisar si se requieren arreglos en piso y demás.
- El contratista manifiesta que realizó entrega de botas y guantes, los overoles no han llegado
4. Componente calidad:
- Compromisos pactados:
* Entrega manual de mantenimiento Fragua y Naranjos: Se cumplió el compromiso, el contratista remitió los manuales, las cuales presentan observaciones por parte de interventoría, las cuales se remitirán una vez se finalice la revisión

TEMAS TRATADOS
y consolidación de las observaciones de cada componente.
* Plan de accion de las contramuestras: No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente con el laboratorio, se entregaría el próximo viernes 10 de mayo.
* Subsanación informe mensual:
Se informa por parte de interventoría que el contratista remitió el informe el lunes, el mismo se encuentra en revisión.
* Registro semanal de no conformes: El contratista manifiesta que dicha información se incluyó, el listado reposa en el informe allegado. Para el cierre de los no conformes se remitirán los soportes a los que haya lugar.
* Listado materiales semanal:
Se recibió el listado y se encuentra en revisión.
* Subsanación observaciones Plan de Adquisiciones:
Se remitió la subsanación por parte del contratista, se encuentra en revisión.
En cuánto al presupuesto y la programación actualizada para la adición, la cual se encuentra en revisión, evidenciandose a la fecha por parte de los residentes de interventoria que algunos frentes se inician de manera tardía, lo que genera preocupación frente al cumplimiento con la fecha de terminación del contrato. Se realizará cotejo con el plan de adquisiciones allegado, aunque la obra civil no es mucha se evidencia atraso en temas de barandas y metalmecánica. Se está revisando el tema de las importaciones por los tiempos requeridos, fecha estimada de entrega es mitad de julio.
* Prueba de tintas: Se recibieron los informes y están en revisión por parte de interventoria.
* No se allegó por parte del contratista el balance de la etapa inicial, ni el balance con el cronograma actualizado y la adición.
5. Componente técnico:
5.1. Se solicita presencia en comité del director de obra, quien debe allegar el reporte para cada comité.
5.2. Se recuerda que se debe contemplar el mantenimiento de grama natural y grama sintética por un mes. (5 de julio al 5 de agosto).

TEMAS TRATADOS
* Se define intervenir en San Andrés 1 cancha de tennis y una de volebol. (Pendiente verificación de presupuesto).
* Del presupuesto del trenuto en parque de los novios será validado por interventoria.
- Del siguiente compromiso, revisión del formato de industria nacional, se evidencia que hay unos insumos que no se han utilizado en el contrato. La respuesta será revisada por interventoria.
- ParKour : Respuesta proveedor : El compromiso continúa pendiente.
- Finalización acometida primero de mayo (Contractual) : El contratista informa que está realizando actividad de canalización y excavación.
- Medición fotométrica de Niños: Está pendiente por realizar.
- Marquillas tableros electricos: Se está ejecutando la actividad en Servitá, se tiene previsto realizar toda la actividad hasta el día sábado en todos los frentes intervenidos.
- Obra civil - Inicio - Primero de Mayo: No se ha iniciado.
- Finalización Canal Boyacá (9 de Mayo) : No se cumple, no se ha finalizado lo correspondiente a la baranda y el adoquin.
- PMT Atabanza: No se cumplió el compromiso, no se remitió el PMT, el contratista manifiesta que está en elaboración, lo entregará el próximo viernes
- Niños : Propuesta del módulo de Café: El contratista solicita los requerimientos o el concepto bajo el cual modificar el diseño para realizar una propuesta.
- Actas de Puesta en Servicio : Pendiente Simón Bolivar, Niños, UDS, Novios.
* Contractual:
- En Fontanar continúa pendiente la baranda. El contratista informa que los proveedores no han cumplido.
- Canal Boyacá No se ha finalizado.
- Se instalaron los juegos faltantes, se están validando remates y acabados.
* Obras adición:

TEMAS TRATADOS
- Castilla:
Se inicuó, se está haciendo mantenimiento de los biosaludables, se realizaron observaciones de calidad, el contratista está subsanando lo correspondiente.
Se solicita actualizar la programación con la propuesta de piso de caucho, así como la programación.
Para el M5 se define por parte de IDRD instalar caucho.
- Gilma Jimenez:
Se está instalando piso de caucho
Se solicitan los cronogramas por parque.
- Cometas:
Se está realizando diagnóstico del cerramiento pues los módulos son de diferentes dimensiones
Se solicita por parte de IDRD no generar valores superiores en el presupuesto, sino aterrizar las cantidades.
- Olaya:
Se realiza mantenimiento de piezas de juegos y piso de caucho.
* Se solicita al contratista iniciar obras antes de lo programado.
* Se realizaron visitas a los parques de RETIE y RETILAP, se aterrizó presupuesto de la parte eléctrica, para aprobación por parte de IDRD.
* Ya se emitió aval para compra de luminarias, para la cancha de Futbol 11 de Gilma Jimenez.
* Se solicita incluir para RETIE y RETILAP Rugby 2 de PRD
* Para PRD se deben realizar los diseños para RETIE y RETILAP.
* Se está atendiendo el tema de la fuente de Timiza, la próxima semana se realizará en Tunal.
- En Atahualpa se realizó visita y se evidenció hurto de 2 duchas instaladas y entregadas al inicio del contrato.
* En la Victoria se evidencia que se debe cambiar un tramo de cable y se recomienda instalar control de iluminación, está pendiente el presupuesto el cual se entregará mañana.
* Se realizó visita en parque Nacional, se evaluó la zona de baños y de administración.

TEMAS TRATADOS
De los 4 baños del parque: Los baños de niños en la circunvalar no hay electricidad, en los baños junto a la casa fiscal hay corriente, se tendrían que cambiar la salidas para instalar nuevas, en los baños de hockey (Calle 36), cuenta con medidor se realiza mantenimiento para que quede en funcionamiento, en Calle 39 no se puede arreglar pues no tiene las fases y está muy lejos del punto de conexión, por esta razón las bombas no sirven.
- Se solicita entregar un plano con la ubicación de los baños para poder evaluar la priorización.
- Se define que Calle 39 no se va a intervenir por la distancia para realizar la conexión.
* Sauzalito:
- Está pendiente la definición del presupuesto, se requiere cambio de luminarias y acometidas, son casi 100'000.000 en luminarias pues son 44 para los senderos, más los postes, aproximadamente son 230'000.000 para iluminar el parque (Canchas, parqueaderos, piscina, senderos). Se aclara que piscina no, es la pista. Todo lo existente está quemado.
- Se prioriza la intervención por parte de IDRD.
* Se realizó visita a Gaitan Cortés, Cayetano y Eduardo Santos, las luminarias son de Codensa.
Se solicita revisar el presupuesto e incluir el material necesario (luminarias) para priorización el próximo viernes.
* Los módulos de Illimaní no quedan energizados, se realizará prueba con planta.
* Carmelo: Es sólo cambiar luminanas y realizar instalación de tomas.
* Valles de Cafam:
Iniciado desde el 29 de abril, en subsanación de observaciones y remates.
* Eduardo Santos:
Se inició intervención, levantamiento de adoquín
* Independencia:
Inicia mantenimiento de biosaludables, se instala cerramento de obra.

TEMAS TRATADOS

- Para julio y hasto el 6 de agosto en programación se tiene suministro de juegos.

* Tercer Milenio:
  Se está atendiendo la emergencia hidraúlica.

* Niza:
  El IDRD solicita no iniciar la intervención, por lo cual está pendiente de definición.

* Se solicita subsanar las observaciones para legalizar la totalidad del antiupo.

* Para el ajuste de las retenciones en facturas del contrato de obra se aclara que se debe colocar en la factura el % de ICA a retener y además enviar correo electrónico a contabilidad@idrd.gov.co para realizar los ajustes correspondientes.

* CEFE Fontanar:
  Se solicita arreglar PUSH.

* Niños:
  - Se solicita realizar la compra del mobiliario de balon mano para la zona de arena.

* El acta NP 8 está aprobada, el acta NP 9 se encuentra en revisión.

* En plaza de artesanos se solicita realizar presupuesto, con el diagnóstico para entregar a IDRD

* Vallas: Pendiente banner arborizadora alta.
* Se solicita entregar a los administradores sin pendientes.
* Emergencias:
  - En ejecución Tercer Milenio - Ciudad Montes en ejecución.
  - Cerrada Fontanar (Baños)

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Ambiental - Subsanación informe mensual #8	Contratista	8-5-24.
Ambiental - Recorrido Juan Amarillo	IDRD / Contratista / Int	14-05-24.
Calidad - Plan de acción contramuestras	Contratista	10-05-24
Calidad - Cierre no conformes	Contratista	10-05-24.
Reunión Balance Presupuestal	Interv / Contratista	10-05-24 2:00 pm.
Balance presupuestal	Contratista	10-05-24
Distribución ParKour (Proveedor)	Contratista	Próx Comité.
Medición fotométrica de niños	Contratista	Pendiente
Narguillado de tableros - Finalización	Contratista	11-05-24.
Primero de Mayo - Inicio obra eléctrica	Contratista	14-05-24.
Canal Boyacá - Finalización	Contratista	15-05-24
PMT - Alabanza.	Contratista	10-05-24
Niños - Propuesta módulo	IDRD / Contratista	Pendiente.
Actas de puesta en Servicio	Contratista	10-05-24.
Cometas - Diagnóstico cerramiento	Contratista	10-05-24
Sauzalito - Presupuesto	Contratista	Próx Comité.
Artesanos - Presupuesto	Contratista	Próx Comité.
Recorrido Tanques	Contratista / Interv.	Pendiente

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 30 COP 3099/23 FECHA: 8 05 2024.

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque estructurante Fontanar del Río.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yenny Rocio Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoria		Soliun SAS	proyectos2@soliunsas.com	3144727912
2	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		C. Parques Bog	andresfavacca@gmail.com	3163690918
3	Luz Stella Cantero R.	Contratista	Contratista		C. Parques Bog	Contactocpaqueto@gmail.com	3163514054
4	JOSE D PEÑA B	RESID. OBRA CONTRATISTA	CONTRATISTA		C. PARQUES BOG	[illegible]	3123723428
5	Ingrid Baez	Residente SST	contratista		C. parques Bog	residentesst3@gmail.com	3023598573
6	Mónica Rodriguez Goano	Ing. Calidad	Contratista		C. P. Bog	c.parquesbog@gmail.com	3103576149
7	Neffa Arturo Mossa Camargo	Residente Ingeq.	Contratista		C. P. bog	neffa-mosa12@hotmail.com	3007659709
8	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Soliunsas	proyectos2@soliunsas.com	3204760075
9	Idira Constanza Capacho	Directora	Interventoria		SOLIUN SAS	proyectos@soliunsas.com	3017443572
10	Yesica Agudelo G	Res. Social	Contratista		Con P Bog	yesica Agudelo@gmail	3213905570
11	Andrea Ortiz	Coordinador	Contratista		C. parques bog	c.parquesbog@gmail.com	3118272270
12	William Montoya Agudelo	Ing Electrico	contratista		C.P. Bta.	Wmontoya5869@gmail.com	3108836378
13	Angelica Ramos M	Apoyo Supervisión	IDRD.		IDRD.		
14	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora	Interventoría	Karen A	Soliun Ingeniería	proyectos2@soliunsas.com	7653016
15	Andrés Córdoba	Inspector	Interventoria		Soliun SAS	proyectos2@soliunsas.com	7653016
16	JHON HAROLD ALAPE	APOYO INTERVENT	INTERVENTORIA		SOLIUN SAS	" "	3209440346
17	Raul Andres Gaviria.	Inspector	Interventoria		Soliun SAS	" "	3125282476
18	FERNANDO MONDRAGON	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLIUN SAS	" "	3134926632

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos