IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023

SOLIUN INGENIERÍA SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55

TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y juridica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME FINAL – COMPONENTE TÉCNICO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024

TOMO __1___ DE _____




TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Ronald Ricardo Iozano	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

SEPTIEMBRE 2024 / BOGOTÁ D.C.

1965

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #30 CDP 3099/23 FECHA: 8 05 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque estructurante Fontanar del Río.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	John L. Cuellar Salinas	Resid Ingeniero	Interventoría		Soluns SAS.	———	3203886709
2	Vianney Correa	Ing Calidad	Interventoría		Soluns SAS	proyectos2@solunsas.c.	3103248803
3	Manon Roachaad	Ing. Cap. Ger.	Contratista		Consorcio.	c.parquesbaja@gmail.com	3013247514
4	NATALI ESPINOSA SIERRA	PROF. AMBIENTAL	INTERVENTORIA		SOLUNS SAS	———	3124657615
5	Diana Santamaria	Res. Ambiental	Contratista		Consorcio Parque	C. parquesbaja@gmail.com	3202567796
6	Yineth Prat Arandales	Prof SST	Interventoría		Soluns Ing	yinethsiso2@gmail.com	3224652848
7	Rodney Granados	Ing. Residente	Contratista		Consorcio	———	3180814157
8	Karen Adriana Algecíras Casta	Inspectora	Interventoría	Karen A	Soluns Ing	proyectos2@solunsas.com	7653016
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.		3	05	2024

LUGAR: Parque timiza villa del rio HORA DE INICIO: 9:30 HORA FIN: 2:45

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Ronald lozano	Residente	Interventoria.
Angelica Ramos Hernandez	Apoyo supervisión	IDRD.
Andres Ruiz	Coordinador	Contratista
Edna Constanza Acosta Sanchez	Directora Interventoria.	Solun SAS.
Ivar Stelle Quiro	Residente de obra	Contratista

ORDEN DEL DIA

1. Visita Parque timiza villa	4.
2. del rio.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Parque timiza villa del rio: En el dia de hoy 3 de mayo se realiza recorrido de obra, en compañia del apoyo a la supervision del IDRD, interventoria y contratista, para revisar y analizar las necesidades del parque, a continuacion se realiza descripcion de las necesidades adicionales a realizar segun requerimientos del apoyo a la supervision.

-Mantenimiento sendero peatonal, Mantenimiento de zona de juegos infantiles y gimnasio, mantenimiento de piso caucho, instalar resortados, pintura baranda perimetral, M83, Mantenimiento total de la valla, Mantenimiento sendero peatonal en losetas, Demolicion concreto multiples en asfalto, Mantenimiento pintura juego #13, realizar mantenimiento humedal en comerino, mantenimiento de 3 juegos de arcos de futbol y 1 de Futbol americano, revisar filtraciones cubierta de comerinos, realizar mantenimiento

TEMAS TRATADOS

a malla de cerramiento 2.50 de acuerdo a lo antejor se requiere al contratista la actualizacion del presupuesto.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Actualizacion presupuesto porque termina valla del rio	Contratista.	

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.		29	04	2024

LUGAR: Parque Recreo, Gilma Jimenez, Canelo HORA DE INICIO: 9:00 Am. HORA FIN: 5:00 Pm.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Ronald Ozano	Residente	Interventoria.
Angelica Ramos Hernandez.	Apoyo supervisión	IDRD.
Andres Pulido	Coordinador	Contratista
Edna Constanza Caycedo Sánchez	Director Interventoria.	Salum.
Rocheer Granados Donado	Ing Residente obra	Contratista
Luz Stella Castro P.	Ing Residente obra	Contratista

ORDEN DEL DIA

1. Realizar visita Parques.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Parque El Recreo: En el dia de hoy 29 de abril se realiza recorrido en compañia del apoyo a la supervision del IDRD, interventoria y contratista para revisar y analizar las necesidades del parque el recreo, a continuacion se realiza descripcion de las necesidades a realizar segun requerimiento del apoyo de la supervision.

Cambiar bicicletero, colocar señales informativas, cambiar bancos T131, Arreglar falla en carpeta asfaltica de zona infantil, Arreglar sendero, en la ruta de la vida realizar mantenimiento a bancas de abdominales, mantenimiento de barras paralelas, Revisar eliminacion de pista de patinaje y concha #77, Realizar mantenimiento a 2 casas dechicas. por zona de pista de patinaje, de acuerdo a lo anterior se requiere al contratista actualizacion del presupuesto.

Parque Gilma Jimenez: Del recorido de obra se describen algunas necesidades adicionales requeridas por la apoyo de la supervision del IDRD:

TEMAS TRATADOS

Cambio Adhesivo de modulos, Suministro de grava peldaños en zona infantil, pintura cerramiento perimetral zona infantil. de acuerdo a las actividades adicionales se requiere al contratista actualizar presupuesto.

- Parque el Carmelo. De acuerdo al recorrido en el parque el carmelo, se describen algunas necesidades adicionales requeridas por el apoyo a la supervision del IDRD, - Instalar resorte de 1 Juego infantil, Mantenimiento del Juego Arana, arreglar cadenas del Juego columpio, realizar mantenimiento al piso caucho del Juego balancin, realizar mantenimiento a balaustre perimetral, instalar banca, realizar mantenimiento a puerta de acceso modulo de botones, mantenimiento de acrilicos por lamina en acero inoxidable en modulo, mantenimiento de cubierta en modulos, instalar autoadhesivo en modulos, de botones, en acceso, instalar piezas en aluminio tipo persiana a rechazos, Desmontar 3 Juegos en madera, cambio de vidrio roto en modulo, desmonte de caneca rota, de acuerdo a las actividades adicionales se requiere al contratista actualizar presupuesto.

- Parque el tonal: De acuerdo al recorrido en el parque el tonal, se describen algunas necesidades adicionales requeridos por el apoyo de la supervision del IDRD como, mantenimiento sendero peatonal del Parkour, de acuerdo a las actividades adicionales se requiere al contratista actualizar presupuesto.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Presupuestos actualizados		
Porque el recreo.	Contratista	
Porque Gilma Jimenez	contratista	
Porque el camelo.	Contratista	
Porque el tonel.	Contratista.	

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

Si no maneja consecutivo cologue N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 31	DD	MM	AA
ACTA No.	COP 3099/23 Cto int 3131/23	16	5	2024

LUGAR: Parque estructurante Cometas HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA FIN: 12:00. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente SST	4. Componente ambiental
2. Componente calidad	5. Componente técnico
3. Componente social	6.

TEMAS TRATADOS

1. Componente SST:

Se reportan 74 trabajadores, el contratista hace entrega de documentación de 15 trabajadores que estarán distribuidos en varios frentes de trabajo para la ejecución del contrato, en cuanto al compromiso pendiente de reposición de dotación para los trabajadores, se informa que ya se dio cumplimiento en el transcurso de la semana.

Se informa por parte de interventoría que se revisaron permisos en alturas, se sigue recomendando reposición de dotación, el contratista manifiesta que la entrega de la dotación faltante se realiza el día de hoy y se remite el reporte correspondiente, se solicita por parte de interventoría la subsanación a las observaciones emitidas al plan de gestión SST. El contratista informa que van a ingresar personas para trabajo en alturas para metalmecánica, posterior a ello se evaluaría más personal para el componente eléctrico.

En lo referente a la programación la interventoría manifiesta preocupación frente al cronograma pues no se allegó con la asignación de recursos por lo cual no está avalada, además de ello se evidencia que la ejecución de las obras se plantea hasta el final del contrato, por lo cual se pone en riesgo el cumplimiento en el plazo contractual.

El avance de las obras de adición es muy básico y el ajuste del cronograma solicitado no se ha realizado en debida forma. La interventoría no está de acuerdo con el planteamiento de los tiempos en la programación.

Se recomienda cumplimiento de EPP en obras. El contratista manifiesta que va a reforzar la capacitación frente al uso adecuado de los EPP. Se solicita realizar acompañamiento SST a la ejecución de actividades en el Parque de los niños.

TEMAS TRATADOS
2. Componente calidad: En cuanto a los compromisos pactados se informa por parte de interventoría:
Se remitieron observaciones al manual de mantenimiento de Fragua y de Naranjos, el contratista remitió subsanación
a las observaciones realizadas al manual de Fragua, las cuales se encuentran en revisión por la parte técnica de la
interventoría. En cuanto al plan de acciones correctivas de las contramuestras no se ha dado cumplimiento, el
contratista manifiesta que ya se encuentra en revisión la respuesta por parte del especialista en geotecnia y se
remitirá lo correspondiente el día de mañana a la interventoría para validación.
El informe mensual de calidad del contratista de obra se encuentra aprobado, en cuanto a las salidas no conformes
se aclara que el contratista remitió la documentación correspondiente la cual se encuentra en revisión de los
residentes de interventoría, se manifiesta por parte de interventoría que en los informes correspondientes a las
pruebas de tintas que se allegaron no se evidencia copia de los resultados de los laboratorios ni la firma del
profesional del contratista de obra que validó los resultados.
Del plan de adquisiciones se remitieron observaciones por parte de interventoría pues no cumple con lo requerido,
no están claras las fechas ni el personal requerido para realizar las actividades, por lo cual mediante oficio se
solicitaron las aclaraciones correspondientes.
Se solicita la remisión del informe de gerencia correspondiente al periodo correspondiente al plazo inicial del contrato
el cual no se ha remitido, el contratista manifiesta que remitirá la información el día de mañana.
Continuan sin dar respuesta a las observaciones del plan de gerencia del periodo de adición.
3. Componente social:
Se realizaron reuniones sociales con los administradores de Juan Amarillo, Simón Bolivar y Atabanza. Se programaron
reuniones de finalización e inicio de Nuevo Muzú, las cuales se están realizando el día de hoy, el informe mensual se
encuentra en revisión por parte de interventoría, el contratista allega soportes de entrega a la entidad de los frentes de obra.
Se informa por parte del contratista que en Atabanza la administradora solicitó la realización de volante de inicio de obras,
el cual también se realizó y se remitió, el cual está en revisión. Se informa que se está instalando el campamento en el
parque. Las socializaciones de mayo ya se realizaron todas, están pendientes por programar las de junio.
Se solicita por parte de IDRD iniciar las obras en parque Nacional y Casa Blanca.
4. Componente ambiental:
Se revisó y se dio aprobación del informe mensual ambiental allegado por el contratista, se verificó y avaló el plan de
manejo ambiental acorde con la prórroga del contrato, el plan de gestión RCD se encuentra en actualización por adopción
de normativa de acuerdo con lo indicado por el profesional ambiental de IDRD. Se realizó mesa de trabajo con el contratista
para la trazabilidad RCD la cual será remitida el próximo 20 de mayo.
Se revisó con el contratista la intervención propuesta en Timiza y Juan Amarillo, en Timiza existe cruce con la Estructura
Ecologica Principal - EEP, por lo que se recomienda acoger las definiciones dadas en el comité anterior, en lo que respecta
a la intervención en Juan Amarillo la entidad solicita información relacionada con la intervención temporal y permanente del
polígono, así como las coordenadas, una vez se reciba esta información, el referente del IDRD hará las consultas

TEMAS TRATADOS
pertinentes en SDA. Frente a este parque la interventoría se mantiene en la recomendación del comité de la semana anterior.
El contratista informa que de acuerdo con los compromisos adquiridos el día de mañana está programada la visita de topografía para el levantamiento del poligono para verificar con ZAMPA para las actividades temporales y permanentes en la zona del cerramiento, en cuanto a los pilotes se está revisando por parte del especialista en estructural.
5. Componente técnico:
5.1. Revisión documentación: La interventoría informa que a fecha de hoy no se ha allegado el balance presupuestal, el viernes se realizó mesa de trabajo entre contratista e interventoría para revisar el presupuesto contractual y de adición, el compromiso de entrega del presupuesto de la fase inicial no se ha cumplido. El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente y remitirá el presupuesto de la fase inicial del contrato se remitirá el día de hoy. Para el presupuesto de la adición se entregaría mañana, el contratista manifiesta que para el presupuesto de la adición se debe considerar que durante el periodo se han realizado varios cambios y definiciones, por lo cual se está trabajando en ello.
La interventoría aclara que como no se ha actualizado el balance de adición, se realiza el seguimiento con el anterior pero se evidencian diferencias con lo real.
En el estado al 11 de mayo, exiten pendientes de la etapa contractual que no se han cerrado: En Bosque San Carlos se está realizando instalación de la ruta de la vida, de la parte de la adición se está fundiendo la placa que separa la intervención del juego existente. En Canal Boyacá se estan remantando los adoquines de los senderos y la plazoleta está pendiente pintura de los módulos de la baranda, las mesas ya están instaladas. Esta semana se finaliza el remate de adoquín y se inicia con el tema de la adición que es el sendero que conecta con la cancha, el IDRD manifiesta que se han demorado mucho en la intervención y el compromiso estaba pactado para el 30 de abril.
En Fontanar del Río se finalizó la intervención, se recogieron los elementos sobrantes y el cerramiento, está pendiente sólo la instalación del vinilo pues la señal ya está instalada, ya se puso en servicio la zona de Parkour. Se recuerda que el recibo de las obras se realiza cuando estén finalizadas por completo, razón por la cual se solicita instalación del vinilo lo antes posible.
En San José de Bavaria, se subsanaron las observaciones a la pintura por parte del contratista, el día de hoy se tiene previsto realizar la visita de verificación por parte de la interventoría.
En Parque de los Novios, está pendiente el cambio de los vinilos del módulo, la baranda del módulo ya está pintada, la parte hidrosanitaria ya está funcionando, estaba pendiente la instalación de una baldosa en los baños cerca a la administración, la actividad ya se realizó y se encuentra en funcionamiento el fluxómetro, están pendiente la instalación de las señales pues los vinilos llegaron con información incorrecta, se solicita realizar la corrección correspondiente. El IDRD solicita el inicio del sendero junto al módulo, el cual se solicitó hace más de 15 días y no se evidencia el inicio.
En cuanto al diagnóstico del trencito, se revisó de nuevo en visita el estado, los modulos estan en funcionamiento y operando, las láminas deben cambiarse y se propone en acero inóxidable, se podría colocar un banner, las cubiertas tienen goteras y se debe intervenir por completo, para el desague se requiere trampa de grasas pues los módulos son de

TEMAS TRATADOS
comida, para cada módulo, en cuanto a la parte eléctrica se presenta riesgo de un corto circuito, es antitecnica la
instalación, se requiere por lo tanto el presupuesto de la intervención.
En parque de los niños, se subsanaron las observaciones del portón y de la rejilla afectada, ya quedó claro el tema del
acceso de movilidad reducida en la zona. Está pendiente el arreglo de la parte de emergencia, faltan los banderines de la
señaletica, pendiente arreglo de adoquín de la zona aledaña a la arena. Pendiente conformación de la zona de graderias
pues falta algo de cesped, junto a los lavapies ya se realizó el cambio del accesorio a galvanizado de acuerdo con lo
solicitado.
Se solicita la revisión de los módulos tanto eléctrico con el componente hidraúlico, oxidación, el drenaje del agua para
realizar una solución técnica definitiva. En cuanto al reporte de emergencia de la iluminación se aclara que realizada la
revisión pues no es como tal una emergencia sino que la iluminación no funcionan hace un tiempo, se realizó visita y se
evidenciaron 32 luminarias que no se encuentran en funcionamiento, el cableado esta deterioriado y cristalizado. El
contratista recomienda realizar la conexión independiente de la zona nueva y la zona antigua con el respectivo control de
iluminación, el presupuesto se remitió a la interventoría para revisar, aproximadamente serian 130 millones requeridos para
esta intervención. Se recuerda que se deben revisar las cargas, el contratista manifiesta que se cuenta con suficiente
capacidad en el transformador. Se solicita revisar el presupuesto y el IDRD reitera que las zonas deben quedar funcionales
tanto en las intervenciones existentes como las nuevas realizadas, se debe garantizar el funcionamiento.
En PRD está pendiente el arreglo del push y reparación de la pared en el baño de hombres, ya se instaló la malla negra
sobre el muro de tennis, se realizó cambio de la luminaria en la parte administrativa, ya se puede realizar acta de entrega
del escenario. Está pendiente realizar el sondeo de la tubería para identificar si no se está evacuando correctamente.
En UDS se realizó arreglo de los push que estaban pendientes, se colocaron las baldosas, hoy estan instalando el
medidor que estaba pendiente.
En Servitá ya se realizó la pintura de las tapas de las cajas con anticorrosivo, ya estaría listo.
Se realizó la reunión en Atabanza en horas de la mañana, se solicitó aclarar el tema de las obras a iniciar, se solicita
propuesta considerando que dentro del área inicial propuesta se evidencia un árbol, se recuerda que se pueden proponer
formas a libre elección para realizar el diseño.
En Simón Bolivar el día de hoy se están instalando los balancines y se está trabajando en un bebedero pendiente, se
hay un bebedero en donde no se ha identificado la tuberia, se solicita realizar la conexión necesaria con el cambio
de la tuberia, para lo cual se debe remitir el presupuesto primero, se recuerda que todos los bebederos deben quedar
funcionales, en cuanto al mobiliario faltante se aclara que estaban pendientes los balancines que ya se están instalando.
En la zona del Maná y en la zona que se va a intervenir se solicita por parte de IDRD remitir el presupuesto de todos los
repuestos faltantes de los juegos infantiles, se solicita evaluar que se necesita para generar los precios no previstos
pues los mismos no cuentan con código CIO. El IDRD manifiesta que las barandas y demás elementos no se van a
priorizar. De los módulos de pintura pendientes se recuerda que la subsanación a las observaciones debe atenderse y
entregar al área usuaria de inmediato, se debe colocar el número del módulo e ir entregando a media que se finaliza

TEMAS TRATADOS
la ejecución de la actividad en cada módulo.
En cuanto a los push se solicita realizar el mantenimiento, se debe tener en cuenta que es calidad y que es nuevo en
los baños.
Se solicita cotizar el cambio de los espaldares si sillas de las maquinas fuerza de Atabanza, se solicita aclarar cuantos
cm de polvo de ladrillo se debe suministrar para realizar el presupuesto.
En Castilla se tiene un presupuesto de 400 millones aproximadamente, ejecutado de 5,07%, programado de 0,28%, el
avance del 5,07% corresponde al mantenimiento del M5, desmonte de balancín y mantenimiento de cadenas, se
suministraron los balancines, pendientes de instalación. Se esta realizando mantenimiento a los 12 elementos
biosaludables, se recomienda suministrar la totalidad del material para que no se atrasen las actividades, en el piso se
propone un sintético, pero en el presupuesto no se encuentra actualizado, se solicita incluir. Se tomaron acciones de
lijado y anticorrosivo de acuerdo con la recomendación.
En el plan de adquisiciones se evidencia que nos se incluyó la Arena Peldar de Gilma Jimenez, se realizó desmonte de
piso de cuacho e instalación del mismo, aproximadamente 40 m2 en intervención, en cuanto a la arena de Gilma y de
Ciudad Montes se encuentra pendiente de entrega pero ya se realizó el pago de acuerdo con lo informado por el
contratista. Se informa que se revisaron los módulos de Gilma por el tema de las goteras y se incluira en el presupuesto
para evaluación y priorización de IDRD.
En Alqueria se realizaron actividades correspondientes a RETIE y RETILAP, se cambiaron balastros, luminarias, hoy se
realiza visita de la empresa certificadora, y se instalaran los controles el día de hoy.
Se solicita revisar en Alquería el presupuesto de manyenimiento de arcos, se recuerda que realizadas las pruebas de
RETIE y RETILAP se debe desenergizar la cancha, se solicita revisar si el nylon está roto.
En Olaya se está realizando el mantenimiento de los juegos, está en taller el balancín, se realizó mantenimiento de
caucho y se solicita actualizar el presupuesto para poder realizar el seguimiento del avance. Al juego verde con naranja
que se vió afectado por vandalismo se solicita realizar mantenimiento.
Se realizó recorrdio en Timiza y socialización en Timiza Villa del Río, se inició Recreo el día de ayer, se señalizó con
cinta peligro de acuerdo con lo establecido en el comité anterior, se recomienda no mezclar en el piso, llevar elementos
para cubrir donde se va a mezclar.
En cometas se está realizando poda alrededor de la malla de cerramiento, se debe mejorar el acabado de la poda,
se solicita por parte de IDRD realizar limpieza. Los módulos del cerramiento que se cayó se encuentran en fabricación
en taller.
Los parques de la zona de Engativá no se han iniciado por parte del contratista de obra.
Serena, San Andrés y PRD se tiene previsto para junio, se solicita iniciar antes, no obstante el contratista manifiesta
que requiere este tiempo para compra de materiales y logística.
Se aclara que en donde no está funcionando la iluminación se pueden realizar los desmontes para ir adelantando las
actividades necesarias para iniciar.

1974

TEMAS TRATADOS
Se aclara que la cancha de fútbol americano no se realizaría con este contrato, pues el IDRD informa que se realizará a través de un convenio con CODENSA.
En illimaní esta pendiente instalación de vinilo y remate del modulo internamente, el lunes se realizará recorrido en Illimaní, se solicita presupuesto actualizado.
Se solicita realizar e incluir en el presupuesto la pintura y el anticorrosivo en las tapas realizadas en todos los frentes de trabajo.
En primero de mayo ya se realizaron las excavaciones y obras civiles, el contratista manifiesta que termina la obra civil el próximo miercoles. En Tunal se finalizó la intervención en Parkour y se realizó entrega a Parkour, esta pendiente por intervenentoria y retiro de elementos sobrantes.
En Fragua, se realiza entrega de la zona de juegos infantiles y se presenta observaciones en la pista de patinaje, el contratista manifiesta que se encuentra atendiendo las observaciones en Fragua desde el pasado viernes, sin embargo, el sábado se presentaron daños pues se presentó uso por parte de la comunidad en horas de la tarde.
En Villa Alemana está pendiente subsanar observaciones de la malla, se informa que se encuentra en ejecución.
En Independencia Bicentenario está en lijado el tema de los biosaludables, no se ha aplicado el anticorrosivo, el IDRD solicita el color de los biosaludables sean gris y rojo, los grecos si se conserva el color a gris y azul.
En Casa Blanca se conserva el color de los elementos.
En Valles de cafam faltan atender unas observaciones en cuanto al reemplazo de unas piezas en un elemento
Nuevo Muzú se inicia mantenimiento de lo eléctrico de la cancha y se finalizaróa mañana, se realizó entrega de la zona de juegos infantiles sin contratiempos.
Se inicia el día de manaña en Eduardo Santos el mantenimiento del sendero, ya se realizó el desmonte.
En Tunal se avanza con el mantenimiento del sendero junto a ruta de la vida. Del sendero junto a la zona de Parkour se solicita el presupuesto antes de iniciar la intervención.
Villa de los Alpes está pendiente el PMT, se está realizando el cerramiento e ingresa mañana maquinaria para realizar la intervención.
En junio se arrancan los frentes que no han iniciado de acuerdo con lo manifestado por el contratista y en julio los frentes que tienen zona de juegos infantiles por el tema de las importaciones. Se manifiesta preocupación por parte de interventoría pues la programación no ha sido aprobada pues se están acumulando las actividades para lo último y por ello se evidencia riesgo en la terminación del contrato dentro del plazo contractual, la interventoría manifiesta que se evidencia presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. El IDRD reitera que no es posible realizar prórroga al contrato bajo ninguna causal.
El contratista manifiesta que la programación obedece a que hay obras que no se pueden ejecutar antes porque los juegos y las luminarias son importados y además representan por lo menos el 60% del valor de la adición del contrato.
El contratista manifiesta que ya se pidieron los juegos y las luminarias y se remitieron los soportes en el plan de adquisiciones, la supervisión solicita que se cuente con toda la capacidad técnica para la instalación de los elementos

TEMAS TRATADOS
cuando lleguen, la interventoría manifiesta que no se va a alcanzar dentro de la fecha contractual pues asi se cuente
con el personal no es un tiempo suficiente para la instalación si los elementos llegan el 20 de julio, se aclara que se
revisarán los anexos del plan de adquisiciones por el tema de las importaciones.
La programación no cuenta con asignación de recursos por lo cual no se aprueba, se revisará el presupuesto que será
remitido por el contratista el día de hoy.
Se solicita mantenimiento de las canales de Palacio de los Deportes
En Villas de granada se solicita revisar la intervención de acuerdo con el registro fotográfico remitido por la supervisión
Pendiente tema de calidad del asfalto en el parquedaero de parque de los niños.
En Timiza se debe realizar el mantenimiento de baños, senderos y carcamos, se solicita el presupuesto
Se inició la revisión de los tanques y se remitirá el presupuesto, se incluyó en el presupuesto el mes de mantenimiento
de las canchas sintéticas y naturales.
Se está instalando el adoquin para finalizar la emergencia en el parque Tercer Milenio
En Ciudad Montes se atendió emergencia de fuga en zona blanda, se finalizaría el domingo
En Nuevo Muzú se atendió el tema de un empaque dañado y el día de hoy se instala el enchape
En Recreo se instaló una canaleta y un flanche que se requiere
En gaitana ya llegaron los elementos para el lavamanos y se colocará una lámina en la parte de abajo para dismuir los
temas de vandalismo, se solicita actualizar el presupuesto.
Se solicita revisar el tema del acceso vehicular en PTAR, de acuerdo con lo informado por el IDRD se requiere otro portón
y probablemente se requiera adecuación de la rampa de acceso.
En Vallas se solicita incluir el tema de Arborizadora Alta, el IDRD entregará el arte del vinilo.
En lo referente a precios no previstos, se remitieron observaciones realizadas por el área de costos y presupuestos para
el acta de fijación No. 9
Continua pendiente todo el tema documental del componente eléctrico.
Se solicita realizar visita en el parque Carmen de la Laguna para revisión de las necesidades reportadas en derecho de
petició, para realizar presupuesto y evaluar si se puede priorizar en el contrato.
Se solicita revisar el tema de las filtraciones en La Victoria reportadas por la administración del escenario.
Se solicita la remisión del cronograma de mantenimiento de canchas grama natural y sintética.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Calidad - Plan de acción contramuestras	Contratista	17/05/2024
Calidad - Informe plan de gerencia etapa contractual	Contratista	17/05/2024
Calidad - Subanación observaciones plan etapa de adición	Contratista	17/05/2024
Ambiental - Trazabilidad RCD	Contratista	20/05/2024
Ambiental - Coordenadas y revisión ZAMPA Juan Amarillo	Contratista	22/05/2024
Canal Boyacá - Finalización	Contratista	22/05/2024
Canal Boyacá - Inicio sendero adición	Contratista	17/05/2024
Fontanar del Río - Vinilo	Contratista	20/05/2024
Novios - Ajuste vinilos señalización	Contratista	17/05/2024
Novios - Instalación vinilo grande módulo	Contratista	20/05/2024
Novios - Presupuesto trensito	Contratista	20/05/2024
Niños - Finalización y entrega	Contratista	20/05/2024
PRD - Entrega y puesta en servicio	Contratista - Interventoría	20/05/2024
PRD - Sondeo tuberia	Contratista	17/05/2024
Simón Bolivar - Recorrido repuestos juegos infantiles	Contratista	17/05/2024
Cometas - Inicio cerramiento	Contratista	31/05/2024
Illimaní - Recorrido de verificación	Contratista	20/05/2024
Primero de mayo - Terminación obra civil	Contratista	22/05/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	X	**NO**		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**	Karen Algeciras	
NOMBRE		**NOMBRE**	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		**CARGO**	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Balance presupuestal	Contratista	17/05/2024
Subsanación programación	Contratista	17/05/2024
Visita Palacio de los Deportes	Contratista/interventoría	Pendiente
Villas de granada - Presupuesto mantenimiento	Contratista	20/05/2024
Eléctrico - Estudios técnico economicos	Contratista	Próx Comité
Eléctrico - Informes apantallamiento	Contratista	Próx Comité
Eléctrico - Mediciones fotométricas antes y después	Contratista	Próx Comité
Acta de fijación de precios no previstos CIO	Contratista	21/05/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	X	**NO**		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**	Karen Algeciras	
NOMBRE		**NOMBRE**	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		**CARGO**	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Seguimiento FECHA: 16 - 05 - 2024.

HORA INICIAL 9:30 HORA FIN. 1:30. LUGAR Parque Cometas.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yineth Cruz Arancales	Profesional SST	Interventoria		Soliun Ing	yinethcruz0528@gmail.com	3224782845
2	JOSE D. PEÑA	RESI. OBRA	CONTRATISTA		CONS. Y.P.E	[illegible]	3113704445
3	Andrés Giovanny Cordoba	Inspector	Interventoria		Proyectos 2 @ Soliun SAS. com		3144794926
4	FERNANDO HERNANDEZ	RESIDENTE	INTERVENTOR		soliun ing SAS	proyectos2@soliunsas.com	3134926632
5	Raul Andres Guatame	Inspector	Interventoria		soliunsas	" " "	3125242476
6	William Montoya	Ing Electricista	Electricista		contratista	wmontoya5867@gmail.com	3108836378
7	Rodney Granados Donado	Res. de obra.	Contratista		contratista		3118081937
8	Heffer rossa Cartagena	Residente Ingeniero	Contratista		Cons. P. D	heffer-rossa@hotmail.com	3007693709
9	Julieth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Consorcio Parques	Parques2@gmail.com	3213860780.
10	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		Consorcio Parques	c.parques2@gmail	3118273270
11	Luis Granados Donado	Dir. de obra	Contratista		Cons. Bog	Lugado@gmail.com	3008843903
12	Ronald Pizano	Residente	Interventoria		Soliunsas	proyectos2@soliunsas.com	3204200095
13	Yenny Paez Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoria		Soliun SAS	proyectos2@soliunsas.com	3144927912
14	Anglom Ramirez H	Apoyo Supervisor	STP-SDMP		STP-SDMP		
15	Edna Constanza Cepeda.	Directora	Interventoria		3017443572	proyectos@soliunsas.com	3017443572
16	Eliana Mendieta	AUX social	Contratista		Cons Par Bog	Capiraces3099@gmail	3216725085.
17	JHON HAROLD ALAPE	APOYO INTERVENT	SOLIUN ING		SOLIUN INC	proyectos@soliunsas.com	3209446848
18	Ingrid Baez Sandoval	Residente SST	Contratista		contratista	residentesst3099@gmail.	3023585278

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

1994

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 32 COP 3099/23 Cto int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		22	05	2024

LUGAR: Instituto Distrital de Recreación y D. HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN: 10:30 am.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación obras contrato	4.
2. Estado de los frentes	5.
3. Revisión compromisos acta anterior	6.

TEMAS TRATADOS

1. Presentación obras contrato:

Se da inicio al comité con la presentación de los contratos de obra e interventoria, se realiza socialización de las obras ejecutadas con los recursos iniciales del contrato presentando el avance y el registro fotográfico. (Se anexa presentación).

- Se reporta estado de cobro mediante las 7 actas parciales del contrato y se aclara que el anticipo se encuentra desembolsado en su totalidad, en proceso de legalización para liquidación. En cuánto a la amortización el anticipo se encuentra amortizado por completo a la fecha.
- Se presenta cronograma de seguimiento resumen para las obras correspondientes a la adición.
- Se aclara que los frentes que aún no se han iniciado obedecen principalmente a temas de importación de juegos infantiles o luminarias, los cuales ya se adquirieron por parte del contratista y se encuentran en el trámite correspondiente.
- En la socialización realizada se presenta el objeto del contrato: mantenimiento de la infraestructura física de parques del sistema

TEMAS TRATADOS
distrital de parques. Contrato de obra 3099/23 contratista : Consorcio Parques Bog, Contratista de interventoria : Soliun Ingenieria SAS. Contrato 3131/23, ambos contratos fueron adiuonados y prorrogados con fechas de terminación 11 de agosto de 24 y 11 de septiembre de 2024 respectivamente.
1.1 Componente social:
- Se presenta cronograma de reuniones y socializaciones realizadas en la etapa contractual
- Se presenta cronograma de reuniones y socializaciones que se encuentran programadas para la etapa de adición
- Se aclara que hay socializaciones que se realizan con el administrador, con la comunidad o con las ligas deportivas dependiendo de la intervención priorizada.
- Se realiza convocatoria mediante programa de divulgación.
- Se realiza seguimiento a PQR en el programa de atención al ciudadano.
- En cuanto a participación de la comunidad, mediante el programa de contol social se presenta consolidado de miembros inscritos al comité de participación.
1.2. Componente de calidad:
- Seguimiento al plan de calidad : Liberaciones de actividades, cumplimiento de procesos constructivos y especificaciones tecnicas.
- Seguimiento y verificación del plan de inspección y ensayos.
- Seguimiento a la documentación, control de cambios, salidas no conformes
- Seguimiento al plan de adquisiciones.
Dentro del componente de calidad se aprueba el plan de calidad del contratista, así como el plan de gerencia de proyectos, el plan de inspección y ensayos para posterior liberación porcial o total de las actividades.
- Se solicita entrega semanal del listado de materiales
- Se solicitó ajuste al plan de calidad de acuerdo con adición y prórroga, igual que el plan de gerencia. El plan de calidad se encuentra aprobado, el plan de gerencia se encuentra en revisión por parte de interventoria.

TEMAS TRATADOS
- El plan de adquisiciones ajustado para adición y prórroga se encuentra en revisión por parte de interventoria.
1.3. Componente ambiental:
- Aprobación del plan de manejo ambiental (PMA)
- Aprobación del programa ambiental de residuos de construcción y demolición (PMA - RCD). De acuerdo con los lineamientos del Decreto 507 de 2023.
- El proyecto cuenta con el PIN Ambiental 24234 aperturado el 3-11-2023. En cumplimiento del Decreto 507 de 2023.
- El IDRD informa que ya se reunieron los profesionales ambientales de obra e interventoria con el profesional ambiental de IDRD para el seguimiento de la gestión RCD.
- Publicidad exterior visual: Pendones informativos
- Protección de individuos arboreos
- Protección de acopios.
- Seguimiento PMT de obra.
- Seguimiento y control materiales pétreos.
- Seguimiento y control residuos de construcción y demolición RCD.
1.4. Componente SST:
- Aprobación informe SST # 8 del contratista
- Verificación de personal en los frentes activos.
- Revisión de documentos de ingreso.
- Verificación de entrega y uso de EPP (Dotación).
- Seguimiento de señalización y demarcación.
- Seguimiento de trabajos en alturas, uso de equipos de seguridad y permisos en alturas (ATS).
- Recomendaciones y observaciones remitidas por oficio al contratista.
- Total trabajadores operativos vinculados al proyecto: 68.
1.5. Componente técnico:
- Obras contractuales:
- PRD (Muro de tenis - canchas hockey - admon): terminado

TEMAS TRATADOS
valor invertido: $ 330. 780. 256.
- alta Blanca:
Pista de patinaje, valor invertido $154. 101. 000, 00 aprox.
Actividad terminada.
- Río negro:
Mantenimiento cerramiento y parque infantil
Valor: $79. 062. 034
Terminado.
- Hippies:
Mantenimiento de adoquín, instalación bancas, cambio rejillas
cárcamo.
Valor: $ 118. 086. 403.
Terminado.
- San José de Bavaria. (Terminado)
Mantenimiento grecoromanos y biosaludables.
- Olaya Herrera: (Terminado).
Inversión: $ 600. 000. 000 aprox.
Se intervinieron palcos, sala recogebolas, pintura, baños, Black out
y vinilos, camerinos, sistema eléctrico, sistema de sonido.
- Ciudad montes: (Terminado).
Instalación cerramiento, mantenimiento biosaludables y ruta de la vida,
mantenimientos eléctricos e instalación de vinilos.
- Naranjos: (Terminado).
Cambio luminarios, mantenimiento grecoromanos, mantenimiento
tanque zona administrativa, mantenimiento baños.
- Villa de los Alpes (Terminado):
Mantenimiento NS, baranda, ruta de la vida, pista de patinaje,
biosaludables, instalación fachada verde.
- Porvenir: (Terminado)
Traslado de 2 módulos de baños al sitio.
- Nacional: (Terminado).
Mantenimiento de juegos infantiles.
- Virrey Norte (Terminado):
Cambio de canecas en mal estado.

TEMAS TRATADOS
- Eduardo Santos (Terminado).
Arreglos de coliseo, mantenimiento biosaludables, cambio de puertas.
- Cayetano Cañizares (Terminado).
Cambio luminarias, fachada verde.
- Palestina (Terminado):
Fachada verde.
- Virrey Sur (Terminado).
Mantenimiento de cubierta, mantenimiento biosaludables, pintura baranda y señaletica.
- Mantenimiento juegos infantiles.
- La Victoria: (Terminado).
Mantenimiento baños, modulos biosaludables y grecoromanos, pintura módulo administración.
- Nuevo Muzú: (Terminado).
Instalación juegos infantiles, mantenimiento zonas de senderos en adoquín, traslado e instalación módulo PPP, instalación piso de caucho.
- Villa Alemana (Terminado).
Mantenimiento adoquin, instalación canecas en acero inoxidable, mantenimiento cajas de inspección, soldadura de tapas.
- Gilma Jimenez: (Terminado)
Zona cuarto transformador: Canalización, adecuación y elaboración de cuarto nuevo. (Terminado)
- Fontanar del Río: (Terminado).
Vinilos en casetas de comida y baños, adecuación zona e instalación ParKour.
- UDS: (Terminado).
Instalación iluminación Beisbol, softbol.
Arreglos hidraúlicos baños velódromo.
- Simón Bolivar (Terminado).
Pintura KiosKos comidas, limpieza e impermeabilización tanques sépticos, instalación bebederos, mantenimiento sanitarios y RTS.
- Parque de los Niños (Terminado):
Adecuación cancha de voley playa, cerramiento cancha voley playa, lava pies, modulo de baños, graderias, mobiliario voley playa.

TEMAS TRATADOS
Adecuación parqueadero y señalización.
- Parque de los novios (Terminado):
Instalación modulo de baños, adecuación e instalación estructura metálica tunel del amor, mantenimiento baños junto a administración.
Instalación señalización del parque.
- Servitá (Terminado):
Instalación luminarias concha de fútbol, puesta a tierra de cajas electricas canchas microfutbol y tennis.
$ 601. 246. 207 aprox.
- Bosque San Carlos (Terminado):
$ 985. 049. 229.
Mantenimiento zona administrativa, zona de baños, mantenimiento juegos infantiles, instalación juegos nuevos, piso de caucho y barandas, mantenimiento grecoromanos y ruta de la vida.
- Velódromo 1° de Mayo:
Desmonte y retiro de postes, dados en concreto, instalación de nuevos postes, instalación de canecas y cambio de luminarias.
- Parque Canal Boyacá:
Construcción de sendero en adoquin, construcción plazoleta, adecuación zona de juegos infantiles.
- Fragua:
Mantenimiento pista de patinaje; mantenimiento hidrosanitario en coliseo, zona de juegos infantiles nuevos. (Mantenimiento).
- Valles de Cafam, corresponde a obras de adición:
Obras priorizadas con recursos de adición:
- Valles de Cafam, en ejecución: Mantenimiento de biosaludables
- Eduardo Santos, en ejecución: Mantenimiento sendero en mal estado, se priorizó zona de juegos infantiles para esta etapa. (mantenimiento).
- Independencia, en ejecución: Mantenimiento de biosaludables.
- Parque Nacional, en ejecución: Mantenimiento hidrosanitario.
El abogado de IDRD solicita definir fechas de compromisos en la reunión. La interventoria aclara que el control se realiza con la

TEMAS TRATADOS
programación del contrato, el cual se encuentra por parque y se cruza con el plan de adquisiciones.
Se realiza presentación del cronograma, y el plan de adquisiciones a modo de socialización.
- Villa de los alpes; en ejecución:
Instalación cerramiento provisional y demolición de asfalto.
- Nuevo Nuzú, en ejecución.
Se realizó retiro de luminarias y mantenimiento de las mismas, reinstalación en cancha fútbol 8. Obras RETIE y RETILAP.
- Tunal, en ejecución:
Mantenimiento de senderos y medidas para elaboración de portones principales.
- Se socializan obras contractuales en tunal.
- Castilla, en ejecución:
Mantenimiento de biosaludables y juegos infantiles.
los juegos infantiles no se han iniciado por temas de importación.
- Gilma Jimenez:
Mantenimiento de juegos infantibles, adecuación de piso caucho.
En iluminación se cambiará a LED con 300 luxes mínimo para patinaje, se cambiará a LED iluminación de cancha F11.
Suministro de arena peldar.
* Alquería; en ejecución:
- Desmonte e instalación de luminarias RETIE y RETILAP.
- Adecuaciones necesarias para obtener la certificación.
Se propone control de iluminación.
- Olaya, en ejecución:
Mantenimiento de zona de juegos infantiles (piso caucho y piezas juegos).
- Recreo:
Desmonte banca, mantenimiento adoquín.
Mantenimiento juegos infantiles y juegos nuevos en proceso de importación.
- Timiza Villa del Río:
Se inicia con mantenimiento de sendero.
- Cometas:

TEMAS TRATADOS
- Se encuentra en ejecución, presenta atraso.
- El alcance es mantenimiento perimetral del cerramiento., afectados se encuentran algunos módulos que deben cambiarse. Se solicita plan de contingencia para este frente por parte de la interventoria.
El contratista manifiesta que el atraso se debe a que todos los módulos del cerramiento son de diferentes dimensiones, por lo cual se tuvo que realizar limpieza para poder medir y empezar el proceso de fabricación.
Parques no iniciados:
- Añesanos: No ha iniciado pues está pendiente la priorización de obras. A espera de definición por parte de IDRD.
- Simón Bolivar: No ha iniciado por temas de importación de juegos, se tiene previsto inicio en julio, fecha próxima de llegada de juegos.
- Niños: Es un tema de repuestos de juegos infantiles, los cuales están en proceso de compra.
- PRD: Rehe y Retilap F8 y F11 se iniciarian en el mes de junio.
- Nacional: Módulo de baños, inicia en mes de junio, se programa trabajo módulo a módulo.
- Río Negro: Se propone inicio en el mes de julio, interventoria e IDRD solicitan iniciar antes pues es un mantenimiento de metalmecánica. Se está evaluando por parte del contratista.
- Capitán Cortes: Inicia en junio
- Villa de los Alpes: En ejecución cancha, se realizará visita técnica en parque.
- Tunal: Inicia en junio el tema de baterias sanitarias.
- Illimani: Tapas hidrosanitarias, se propone en julio, se solicita al contratista adelantar el inicio de la actividad.
- Velódromo 1º Mayo: Presenta atraso en obra civil para poder dar inicio a las obras eléctricas, el contratista informa que vinculó más personal en este frente para cumplir con la entrega.
- Fragua: No ha iniciado, para inicio en mes de junio.
- Cayetano: Se programó en julio por temas de luminarias, se informa que las mismas podrian llegar antes por lo cual se evaluará iniciar antes.
- Gilma Jimenez: Eléctrico no iniciado por temas de importación de las

TEMAS TRATADOS
luminarias
- Recreo: Pendientes juegos nuevos pero se iniciaron las actividades que no dependen de importación.
- Sauzalito: Se propone inicio para junio, se tenía previsto en julio, sin embargo, el contratista informa que las luminarias llegan antes.
- Zona Franca: Se solicita inicio pues es una intervención menor.
- Carmelo: Se solicita inicio de las actividades que no dependen de los juegos infantiles previstos en julio.
- Casa Blanca: Se iniciaría en junio
- Niza: Está en evaluación para priorización.
- Cometas, presenta atraso, el contratista informa que remitirá plan de contingencia considerando el tema de trasiegos, fabricación de módulos, etc.
- Fontanar del Río: Mantenimientos hidráulicos (reparaciones). Se inició mantenimiento de piso caucho y repuesto de juegos.
- PTAR: Se requirió esta semana, se está iniciando obra el día de mañana.
- Emergencias: Se han atendido y se encuentran cerrados. Las emergencias se atienden en el tiempo previsto a menos que por condiciones técnicas no sea posible.
3. Compromisos acta anterior:
3.1. Calidad - Plan de acción contramuestras: El contratista manifiesta que se remitió lo info el día de ayer para revisión.
3.2. Calidad - Informe plan de gerencia: contractual - El compromiso continúa pendiente, se remitirá el próximo lunes a interventoría.
3.3. Subsanación observaciones plan etapa de adición: Se cumplió el compromiso - el documento se encuentra en revisión.
3.4. Ambiental - trazabilidad RCD: Se cumplió el compromiso, se remitió lo correspondiente.
3.5. Ambiental - Coordenadas y revisión ZAMPA Juan Amarillo: El compromiso continúa pendiente, el contratista se encuentra trabajando en lo correspondiente.
3.6. Canal Boyacá - Finalización e inicio de sendero de adición: Se cumplió el compromiso, se inició la intervención del sendero.

TEMAS TRATADOS
3.7. Fontanar del Río - Vinilo:
El compromiso continúa pendiente.
3.8. Novios - ajuste vinilos señalización:
Se realizó reunión con el administrador del escenario y se realizaron los ajustes correspondientes.
3.9. Novios - Instalación vinilo módulo:
Se encuentra en ejecución.
3.10. Novios - presupuesto trencato:
Está pendiente, se encuentra en ajuste, el cual se entregaría el jueves.
3.11. Niños - Finalización y entrega:
Se realizará el próximo jueves.
3.12. PRD - Acta de puesta en servicio
Pendiente - Se realizará el próximo viernes.
3.13. PRD - Sondeo tubería:
Se cumplió el compromiso, se realizó la actividad.
3.14. Simón Bolívar - Recordo repuestos juegos infantiles:
Se cumplió el compromiso.
3.15. Cometas - Inicio cerramiento.
Está vigente el compromiso, se recuerda que el compromiso corresponde a la instalación de los módulos del cerramiento.
3.16. Illimaní - recorrido de verificación:
Se cumplió, se realizó el recorrido.
3.17. Primero de Mayo - Terminación obra civil:
Presenta atraso, el contratista informa que vinculó una cuadrilla adicional para finalizar la actividad. Se solicita por parte de interventoría trabajar en horario extendido.
3.18. Balance presupuestal:
Se realizó mesa de trabajo.
3.19. Subsanación programación:
Se encuentra en revisión por parte de interventoría.
3.20. Palacio de los Deportes:
Se cumplió el compromiso, se realizó visita se solicita el informe.
3.21. Villas de Granada - Presupuesto mantenimiento:

TEMAS TRATADOS

Se realizó la visita, pendiente informe y PPTO.

3.22. Eléctrico - Estudios técnico económicos, informes apantallamiento, mediciones fotométricas antes y después: Se recibieron y se encuentran en revisión por parte de interventoria.

3.23. Acta de fijación no previstos CIO:

Se solicitan los nuevos precios identificados.

* Se solicita subsanación de cotizaciones al acta NP 9, se solicita remitir el paquete a interventoria.

* Se solicita entrega de informes mensuales el 27 de mayo.
* Se solicita acta parcial para el 31 de mayo, entregada a la entidad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Cometas – Plan de contingencia	Contratista	23-05-24
Calidad - Informe plan de gerencia etapa contractual	Contratista	27-05-24
Ambiental - Coordenadas Zampa Juan Amarillo	Contratista	22-05-24
Fontanar del Río – Vinilo	Contratista	24-05-24
Novios – Presupuesto trencito	Contratista – Interv	23-05-24
Niños – Puesta en Servicio	Contratista	24-05-24
PRD - Entrega y Puesta en servicio	Contratista	24-05-24.
Cometas – Inicio cerramiento (instalación)	Contratista	31-05-24.
Primero de Mayo - Terminación obra civil	Contratista	29-05-24
Primero de Mayo – Inicio obras electricas	Contratista	29-05-24.
Revisión cronograma	Interventoria	23-05-24.
Informe visita Palacio	Contratista	29-05-24.
Villas de granada – Informe + PPTO	Contratista	29-05-24.
Eléctrico - Revisión estudio - tecnico económico	Interventoria	27-05-24
Eléctrico – Revisión informes apantallamiento	Interventoria	27-05-24
Eléctrico – Mediciones fotométricas antes y después.	Interventoria	27-05-24
Acta de fijación de precios no previstos CIO	Contratista	27-05-24.
Subsanación precios NP Cotización	Contratista	22-05-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

Villa de los Alpes. ??? 030
Ultimaci
Programación > Viernes 7/06/24.
Presupuesto
NP CIO Nº9 → 06/06/24.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informes mensuales	Contratista	27-05-24.
Inicio revisión acta parcial	Contratista / Interventoria	24-05-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 32 COP 3099/23 FECHA: 22 05 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Jose O. Peña Baez	Ing. Res. Obra	Contratista		Con. P 306	gspeya@gmail.com	3123720478
2	Rodney Gonzalez D	Ing Res Obra.	Contratista		Contratista		3118081457
3	Andres Fernando Vacca R	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3163690418
4	Luis Granados Dorado	Director de Obra	Contratista		Contratista	lgdorado@gmail.com	3008813903
5	Andres Ruiz	Contratista	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3118243220
6	FERNANDO MONDRAGÓN	RESIDENTE	INTERVENT		INTERVENT	proyectos2@solucionesv	3134926632
7	John L. Cubillos S.	RESIDT-INTERV	INTERVENTORIA		Solum SAS		3202809107
8	Carlos Guzmán	Abogado-Ctr	S. parques		IDRD	Carlos.Guzma	3214385115
9	Angelica Romero M.	Apoyo gerencia	STP		IDRD		
10	Luz Stella Quintero	Residente Obra	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.	3183814954
11	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Solumsas	proyectos2@solumsas	3204200275
12	Jesús Coronado Olmos	Apoyo técnico	Interventoria		Soluns SAS	Proyectos2@solucionsas.com	3103482207
13	Carlos Andres Figueroa Ayala	Area técnico Interventoria	Interventoria		Solum sas	proyectos2@solucionsas.com	3143773225
14	Edna Constanza Cardoso	Directora.	Interventoria		Solum SAS	proyectos@solucionsas.com	3017443572
15	Yenny Paola Reyes C.	Ing. Residente	Interventoria		Soluc SAS	proyectos2@solucionSAS.com	3144227947
16	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora Interventoria	Interventoria	Karen A	Solucsing SAS	proyectos2@solucsas.com	7653016
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

1993

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 33 COP 3099/23 Cto Int 3131/24	29	05	2024

LUGAR: IDRD - Administración de escenarios HORA DE INICIO: 8:30 a.m. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado deasistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Reporte de Frentes.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Valles de Cafam:

Se ejecutó la totalidad, pendiente remate de pintura de las máquinas, pendiente subsanación de observaciones.

2. Tunal Adición:

Se avanza con mantenimiento de senderos, se realiza corte de caucho, limpieza, aseo y retiro de material RCD.

20% Ejecutado, se inició antes de lo programado.

La ruta de la vida ya se encuentra para entrega y puesta en servicio.

3. Eduardo Santos:

1. Ejecutado 40%.

- Se cuenta con material de relleno y bordillos en sitio, se solicita proteger la excavación.

4. Independencia:

. Se termina mantenimiento zona gimnasios para iniciar a zona de Bios.

· Se incluye mantenimiento de 15 bancas en el balance presupuestal

5. Nacional: 12% Ejecutado

TEMAS TRATADOS
· Se realiza mantenimiento de baterias de baños en zonas de juegos infantiles
6. Alpes:
· Ya se cuenta con PNT
· Se inició intervención y se lleva un avance del 25%.
· Se realizará visita entre especialistas en geotecnia al sitio para verificar el estado de la estructura y la profundidad necesaria
7. Nuevo Muzú:
· Ya se encuentra ejecutado en un 90%.
· Se cambiaron las luminarias, tierras, empalmes.
· Pendiente certificado RETIE y RETILAP.
8. Cayetano Cañizares:
· Obras eléctricas finalizadas.
9. Pendiente iniciar Gaitan Cortés.
10. Se reitera solicitud de inicio de frentes de trabajo pues no requieren elementos importados
· Se solicita iniciar Fragua, el contratista informa que ya se están fabricando módulos en taller
11. Emergencia Gaitana: Se finalizó atención del componente hidráulico, pendiente enchape en baños mujeres y hombres.
· Se atiende emergencia en Recreo: Se instala flanche pendiente
· Se atiende emergencia en Gilma Jimenez
· Se soliuta actualización de presupuesto de emergencia.
· Por el momento no hay presupuesto para atender más emergencias.
12. PTAR:
El contratista remite propuesta para el carreteable solicitado por IDRD, se aclara que no es posible instalar bordillo.
Se recuerda que se deben revisar los materiales para la intervención pues se debe garantizar la estabilidad.
13. Cometas:
· Se solicita plan de contingencia
· Mañana se inicia instalación de módulos
14. Castilla.

TEMAS TRATADOS
· Pendiente mantenimiento MS
· Se finaliza mantenimiento de máquinas biosaludables, pendiente subsanación de observaciones.
· Se realiza mantenimiento de cerramiento cancha.
· Pendiente inicio mantenimiento piso en sintético.
15. Gilma Jimenez:
· Se avanza en desmonte e instalación de piso caucho, se instala resina
· Se instala arena peldar.
· Se realizaron los cambios de luminarias de senderos.
16. Alquería:
· Pendiente Rehe y Retilap
· Se finalizan obras eléctricas.
· Se realiza orden y aseo, puesta en servicio.
17. Informes electricos antes y después:
· Se solicita subsanar 4 observaciones de forma.
18. Olaya:
· Pendiente llegada de repuestos importados para los juegos.
· El aro llega mañana para instalación el viernes.
19. Recreo:
· Se inicia con desmonte de adoquín.
· Esta semana ingresa cuadrilla metalmecánica.
20. Timiza Villa del Rio:
· Se inicia mantenimiento zona camerinos
· Se inicia desmonte de loseta (tableta).
· Ayer inició cuadrilla metalmecánica.
21. Cometas:
· El presupuesto se debe actualizar
· Se evidencia en taller avance del cerramiento.
· El contratista manifiesta que tratará de implementar seguridad para disminuir los trasiegos.
22. Carmelo:
· Se inicia mantenimiento de cadenas de la cesta
· Pendiente la arena

TEMAS TRATADOS
· Por iniciar Serena y San Andrés.
· Por iniciar Juan Amarillo.
23. Altabanza:
· Se instaló campamento
· Se inicia demolición de la parte del Túnel
· Se realiza desmonte de juegos en madera.
24. Simón Bolivar:
· No se ha iniciado la intervención, se recomienda iniciar mantenimiento de columpios y MS.
· Se van a atender las garantías de pintura.
· Se finaliza intervención en los bebederos.
26. Casa Blanca:
· Se realiza socialización con administración
· No se ha iniciado.
27. Se socaliza revisión del presupuesto (balance) Está a ceros, se evidencian los frentes que ya se pagaron por completo mediante actas parciales.
28. Se soliuta remisión de memorias de cuantificación para revisión y trámite del acta parcial.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Tunal - Puesta en servicio bios	Contratista	30-05-24.
Independencia - Inicio mantenimiento bancas	Contratista	5-06-24
Nuevo Muzú - Certificados Rete y Retilap	Contratista	7-06-24.
PTAR - Propuesta ajustada	Contratista	29-05-24.
Alquería - Certificados Rete y Retilap	Contratista	7-06-24.
Alpes - visita geotecnia	Contratista / Interv	Pendiente
Cometas - Inicio	Contratista	30-05-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecira	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecira C.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecira Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 33 CDP 3099/23 FECHA: 29 05 2024

HORA INICIAL 8:30 am HORA FIN. _____ LUGAR IDRD – área administración de escenarios.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Alex JOHN L Aguilar S	RESID. INTERV	INTERVENTORIA		Soliun SAS	———	3203997037
2	EDWARDO ANDERSON	RES INTERV	INTERVENTORIA		SOLIUN SAS	proyectos2@soliunsas.com	3134926632
3	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		Consorcio	c.parquesbog@gmail.com	3118273220
4	Luis Granados D.	Dir. de obra	Contratista		Cons. Parques	lugrado@gmail.com	3008843903
5	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Consorcio	c.parquesbog@gmail.com	3163640940
6	Rodney Granados Donado	Res. Obra.	Contratista		Contratista		3118081957
7	JOSE O. PEÑA	RES. OBRA	CONTRATISTA		CONS. P. BOG	C. PARQUES BOG@GMAIL	3123720428
8	Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoria		Soliun SAS	proyectos2@soliunsas.com	3017443872
9	Jesús Leonardo Olmos	Apoyo técnico	Interventoria		Soliun SAS	Proyectos2@soliunSAS.com	3103483207
10	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Soluciones	proyectos2@soliunsas.com	3204200073
11	Yenny Paola Rojas C	Ing. electricista	Interventoria		Soliun SAS	proyectos2@soliunsac	3144727912
12	Luz Stella Quintero R.	Ing Residente	Contratista		Cons Parque B	consorcioparques@gmail.c	3163814089
13	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora	Interventoria		Soliun Ing	proyectos@soliunsas.com	7653016
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

1994

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 34 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		5	06	2024.

LUGAR: Parque Estructurante Gilma Jimenez HORA DE INICIO: 9:30 am. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente eléctrico.	4. Componente SST
2. Componente social	5. Componente Ambiental
3. Frentes de obra - Componente técnico	6. Componente Calidad.

TEMAS TRATADOS

1. Componente eléctrico:

1. Velódromo primero de mayo:

El contratista informa que se programan pruebas para mañana en horas de la noche (4 pm a 7 pm). Ya se realizó la conexión y se cambiaron los pases del medidor al tablero. Se coordinará con la administración.

Se solicita retirar el escombro y los residuos de las obras eléctricas, se inicia mañana el retiro de dichos materiales por parte del contratista.

La obra civil ya finalizó.

2. Nuevo Muzú:

Se realizará visita de RETIE y RETILAP para mediciones, falta soldar las tapas.

3. Gilma Jimenez:

Se cambiaron las luminarias de los senderos, se solicita actualizar el presupuesto.

Las luminarias de los escenarios llegan a finales de julio, se propone iniciar los desmontes a mitad de julio.

4. Sauzalito:

Está en ejecución, son 48 luminarias de las cuales se han instalado 10, se instalan en estos dias las de los escenarios con cableado nuevo,

TEMAS TRATADOS
a medio dia se termina de instalar el tubo para continuar con el cableado.
5. Cayetano Cañizares:
Ya se aclaró el presupuesto del parque, se finalizaron las actividades en Cayetano.
6. Parque Nacional:
Se solicita iniciar en baños, el contratista informa que inició obras ayer.
1. En el parque de los niños se recuerda que se debe arreglar el tema de la iluminación (acometida) de la zona antigua.
2. Componente social:
2.1. Se realizó la semana pasada la reunión de inicio de Sauzalito con la administración del grupo. (parque Sauzalito).
2.2. Se remitió por parte del contratista el dia de ayer el folleto de sostenibilidad de Valles de Cafam.
2.3. Se entregó el informe mensual # 7, el cual se encuentra aprobado.
2.4. Se remitió cronograma de realización de actas de vecindad de cierre.
2.5. Artesanos no se ha iniciado pues no se han priorizado las obras a realizar.
3. Frentes de obra:
3.1. Se presenta atraso en Bicentenario, va en el 65% cuando debería ir al 71%.
3.2. Eduardo Santos: Se ejecutan actividades de acuerdo con lo programado.
3.3. Gaitan Cortes: No iniciado
3.4. Canal Rio Negro: No iniciado
3.5. Villa de los Alpes: Avance del 32%, presenta adelanto, en cuanto a la estructura se encuentra en proceso de definición entre especialistas. El contratista manifiesta que no está de acuerdo con el concepto de interventoria pues la estructura existente estaba suelta, no se presenta daño por el contratista contrario a lo que manifiesta interventoria.
Se aclara que no se han detenido las actividades de obra.
3.6. Simón Bolivar inicia hoy. (módulos de comidas).
3.7. PRD: Pendiente por iniciar actividades de RETIE y RETILAP.
3.8. Tunal: 25% ejecutado
Se están haciendo correcciones de pintura en metalmecánica, se está trabajando en el tema de los portones.

TEMAS TRATADOS
3.9. Mirador Illimani:
La próxima semana se inicia la instalación de las tapas de las cajas eléctricas, se solicita revisar si está incluida la caja grande.
3.10. Velódromo 1º de Mayo: 85% Ejecutado
3.11. Valles de Cafam: 100% Ejecutado, pendiente entrega a la administración.
3.12. Fragua: Se inició el lunes festivo actividades de metalmecánica.
3.13. Cayetano Cañizares: Pendiente puesta en servicio.
3.14. Castilla: 3% Progra. 14,25% Ejecutado.
Se realizaron mantenimientos a los biosaludables, se lijó y aplicó anticorrosivo a los módulos de malla eslabonada, se hizo aseo y reparación de grietas para instalar el caucho, pendiente banner señal
3.15. Gilma Jimenez: -% Programado. 0% vs 22% Ejecutado.
3.16 Muzú: % Programado: 18,14 vs 90 % Ejecutado, Pendiente certificación RETIE y RETILAP.
3.17. Recreo: 0% Programado; 0,81% Ejecutado: Se está trabajando en el mantenimiento de senderos.
3.18. Timiza Villa del Rio: 25% Programdo, ejecutado 9%.
Se inició instalación de tabletas, mantenimiento de ruta de la vida
3.19. Alquería: 95% Ejecutado, pendiente certificado RETIE y RETILAP.
3.20. Olaya Herrera: 0% Programado; 71% Ejecutado: Pendiente
Pendientes repuestos en fabricación.
3.21. Sauzalito: 20% Ejecutado, se programa puesta en servicio próxima semana.
3.22. Atahualpa:
No iniciado.
3.23. Zona Franca: No iniciado, Se aclara que se inicia mantenimiento de juegos ayer.
3.24. Carmelo: Se instaló pieza de la araña.
3.25. San Andrés: No iniciado.
3.26. Serena: No iniciado.
3.27. Juan Amarillo: No iniciado, el contratista informa que revisará para inicio.
3.28. Casa Blanca:
Se aclara que los recursos que "sobren" con el balanceo del contrato se deben invertir en este frente de trabajo, de acuerdo con lo definido por

TEMAS TRATADOS

IDRD.

3.29. Niza XXII: No se ha definido la intervención.

3.30. Cometas: I. Programado: 6,39%. I. Ejecutado: 4,81%.

Los módulos del cerramiento se encuentran en fabricación, se estima que el presupuesto disminuya. Se remitirá balance actualizado.

En cuánto a los módulos afectados por árboles el IDRD reitera que no se pueden intervenir hasta que se emita directriz del componente ambiental y forestal de la entidad.

3.31. Alabanza:

Se aclara que la definición obedece a lo evidenciado en obra.

3.32. Fontanar del Río: No iniciado obras de adición

3.33. Canal Boyacá: Finaliza la obra, se está empradizando la zona, se solicita revisar las áreas contra las actas de vecindad inicial. Pendiente puesta en servicio.

3.34. Bosque San Carlos:

Pendiente conexión entre adición y contractual.

3.36. PTAR y emergencias:

PTAR: Se realizó la actividad requerida por IDRD para el acceso vehicular, se está compactando. Se recomienda confinar con madera.

Emergencias: Se aclara que ya no se cuenta con recursos para ejecutar más emergencias.

En Gaitana se está atendiendo la emergencia.

4. Componente SST:

- Se recibe registro fotográfico con subsanación de observaciones de entrega de guantes, dotación y limpieza en cometas.
- Se recibió informe mensual del contratista, el cual se encuentra en subsanación, pues se emitieron observaciones por parte de interventoría
- En el parque Recreo se solicita agilizar las actividades considerando que es un parque abierto.

5. Componente ambiental:

Durante la semana se realizó la revisión del Plan de Gestión RCD entregado

TEMAS TRATADOS

por el contratista en su versión 2, el cual quedó aprobado por parte de la interventoria.

- Se realizó la revisión del informe ambiental en su versión 1 y se emitieron observaciones a las cuales el contratista dió respuesta el dia de hoy.
- A través de registro fotográfico se realiza seguimiento a las acciones de orden y aseo que se implementan en los frentes de obra.
- La información de Juan Amarillo llegó anoche por correo a interventoria.

6. Componente calidad:

6.1. Se aprueba el plan de gerencia V.3 para adición y prórroga, se recuerda que con base a estos se deben presentar los informes periódicos.

6.2. Se recibe informe de mayo del contratista, entre las cuales no se evidencia el informe de cumplimiento del plan de gerencia.

6.3. Se recibe información de material dado de baja, sin embargo, hay observaciones desde el componente eléctrico, se solicita subsanar.

6.4. Se recibe plan de adquisiciones al igual que el listado de materiales, entra a revisión por parte de interventoria.

6.5. En cuanto a manuales de mantenimiento, se remitieron observaciones de la parte de obra civil para Naranjos, no se han recibido más manuales de mantenimiento.

Las salidas no conformes se encuentran trazadas en el informe mensual.

Compromisos pendientes:

- Novios - Presupuesto trencito: Se remitirá a la entidad el dia de hoy.

- Está pendiente la subsanación de los APU's NP, el contratista informa que remitió la información el dia de ayer para revisión de interventoria.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Niños - Visita acometida	Contratista - Interventoría	7 - 6 - 24
Presupuesto actualizado contractual	Contratista	6 - 6 - 24
Presupuesto actualizado adición	Contratista	7 - 6 - 24
Cronograma actualizado	Contratista	18 - 6 - 24.
SST - Subsanación informe mensual	Contratista	6 - 6 - 24
Calidad - Subsanación informe mensual	Contratista	6 - 6 - 24.
Calidad - Subsanación traz. material dado de baja	Contratista	7 - 6 - 24.
Calidad - Subsanación manual mto Naranjos	Contratista	7 - 6 - 24
Calidad - Fechas entrega manuales mto.	Contratista	Próx Comité.
Informes visitas - Palacio - Villas de Granada Mirador dCillamani	Contratista	14 - 6 - 24
Novios - PPTO Trencito	Interventoría	7 - 6 - 24.
Acta NP - CIOS / Verificar	Contratista	7 - 6 - 24
NP - Cotizaciones	Contratista	7 - 6 - 24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adnana Algecuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 34 COP 3099/23 FECHA: 05 06 2024

HORA INICIAL: 9:30 am HORA FIN. _____ LUGAR: Parque Estructurante Gilma Jimenez.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoria		Solunsa	proyectos2@sol.unsas.com	3017442372
2	William J. Montoya	Ing Civil	constructor		L y D	wmontoya5869@gmail.com	
3	Ingrid Baca	Residente SST	Contratista		Consorcio Parques	residentesst3099@gmail.com	
4	Yesica Agudelo	Residente Social	Consorcio		Contratista	gsparques3099@gmail	
5	Julieth Contreras Contreras	Inspector	Consorcio		Consorcio Parques	Parques3099@gmail.com	3219860770
6	FERNANDO MONDRAGÓN	RESIDENTE	INTERVENTI		SOLUCIONES SAS	proyectos2@solunsas.com	3134926632
7	JOSE LA PEÑA B	RES. SST/SA	CONTRATISTA		CON. PARQ	parques.bog@gmail.com	3123720428
8	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Solunsas	proyectos2@solunsas.com	3204000
9	John L. Cuellar S	Resid. INTERV	INTERVENTOR		Solunsas		7018820
10	Luis Granados Donado	Dir. obra	Contratista		Cons. Parques Bog.	Lgrado@gmail.com	3008843903
11	Rafael Granados D	Ing Res. Obra.	Contratista		Contratista.		3118081957
12	Neffer Arturo Nossa C	Arq Resi Enrag.	Contratista		Consorcio bog	neffer-nossa12@hotmail.com	3007653709
13	Mabel Rosario cárdenas J.	Prof Social	interventoria		Solunsas		3103264771
14	Yineth Cruz Arevalo	Prof SST	Interventoria		Solunsas	yineth.cruz26@gmail.com	3224382848
15	Diego Stalin Cuenca	Cadista, Dibujante	Contratista		Consor Parques B		3163814819
16	Andrea Ramirez Hernandez	Contratista	STP		IDRD	—	—
17	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora Int.	Interventoria.		Solunsa Ing	proyectos2@solunsas.com	7653016
18	Mónica Rodriguez	Ing Calidad	Contratista		Parques Bog	—	—

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

2006

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 35 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	13	06	2024

LUGAR: IDRD - área - Administración de escenarios HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4. Componente SST
2. Revisión compromisos pactados	5. Componente ambiental
3. Componente social	6. Componente calidad / Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no se presentan observaciones por parte del contratista de obra ni por parte de la entidad.

2. Revisión compromisos pactados:

2.1. Niños - visita acometida: El compromiso continúa pendiente, es la acometida de iluminación de PRD, se tiene previsto realizar visita con la planta eléctrica para pruebas el día de mañana.

2.2. Presupuesto actualizado contractual: Se cumplió el compromiso, el contratista remitió el presupuesto contractual en V.14 para revisión.

2.3. Presupuesto actualizado adición:

El compromiso continúa pendiente.

2.4. Cronograma actualizado:

El contratista manifiesta que remitirá lo correspondiente a más tardar el próximo lunes.

2.5. SST - Subsanación informe mensual:

Se cumplió el compromiso, se subsanó la observación y el informe mensual SST del contratista se encuentra aprobado.

TEMAS TRATADOS
2.6. Calidad - Subsanación informe mensual:
Se cumplió el compromiso, se reubió el documento de subsanación el cual se encuentra en revisión por parte de interventoria. El IDRD soliuta que se emita concepto de interventoria a más tardar el próximo viernes, para proceder con la radicación en físico.
2.7. Calidad - Subsanación trazabilidad material:
El contratista manifiesta que remitió la subsanación en el informe mensual, no obstante, se soliuta que se emita la respuesta por aparte pues se requiere revisión de los componentes calidad, técnico (parte eléctrica) y ambiental.
2.8. Calidad - Subsanación manual de mantenimiento de Naranjos:
Se cumplió el compromiso, se subsanaron las observaciones pendientes del componente de obra civil, el documento se encuentra avalado.
2.9. Calidad - Fechas entrega manuales de mantenimiento:
El compromiso continúa pendiente, el contratista manifiesta que remitirá la información correspondiente el dia de hoy.
2.10. Navios - PPTO trencito: Se cumplió el compromiso, se remitió la información al IDRD vía correo electrónico.
2.11. Informes visitas - Palacio - Villas de Granada: El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente, se mantiene la fecha de entrega del compromiso.
2.12 Acta NP's - CIO's: Se encuentra en subsanación por parte del contratista.
2.13. NP - Cotizaciones: Se remitieron a IDRD, sin embargo, se aclara que se remitió como acta NP-9 por lo cual se define remitir un alcance aclarando que los precios corresponden a cotizaciones para creación de insumo en el área de costos y estudios económicos y los NP's CIO serán el acta NP-9.
* En cuánto a los NP's CIO, se informa que se realizó mesa de revisión conjunta para la subsanación de observaciones.
Se aclara que estamos atrasados en entrega de actas NP's, se soliuta allegar todos los NP's al contratista de obra lo antes posible.
3. Componente social:
3.1. No se han presentado PQRS
3.2. Se elabora presentación del componente social para comité.
3.3. Se asiste a comité de obra, reunión en Guitan Cortes, San Andres y Serena.

TEMAS TRATADOS

4. Componente SST:

- Se realiza recorrido en frentes activos para verificación de personal, cerramientos, orden y aseo, verificación de uso de EPP, seguimiento de señalización y demarcación, seguimiento de trabajos en alturas, uso de equipos de seguridad y permisos en alturas (ATS).
- Se aprueba el informe mensual SST # 9 del contratista.
- Personal vinculado: 84 personas.

5. Componente ambiental:

- Durante la semana de reporte se realizó la revisión y aprobación del informe ambiental del contratista, así mismo se realizó la formulación del informe ambiental de interventoria.
- Sumado a lo anterior se hizo seguimiento a las actividades de orden y aseo.
- Se informa que se cuenta con otra cuadrilla para actividades de orden y aseo.

6. Componente calidad:

- El contratista presenta informe mensual V 0.1 para revisión.
- Se cuenta con el registro de salidas no conformes
- Se realiza control de materiales ingresados para cumplimiento del PIE.
- Se recibe cuadro de control de cambios para revisión de interventoria.
- Se presentan fotometrias sin firma del profesional aprobado para el mes de mayo.

7. Componente técnico:

- Se informa por parte de interventoria que se definió realizar los reportes semanales y de avance, según % financiero y no tiempo, con el fin de reportar avance de obra en costo real ejecutado.
- Anticipo desembolsado por completo y en proceso de liquidación.
- Se solicita remisión de informe final del anticipo para revisión respectiva.

7.1. Alabanza:

1. Programado: 0,36 % 1. Atraso: + 1,08 %
1. Ejecutado: 1,44 %.

- Se continua demolición de senderos, compactación de suelo, instalación de malla electrosoldada y se funden placas en concreto.

TEMAS TRATADOS

7.2. Parque Sauzalito:

1. Programado: 0%. 1. Atraso. + 80,5.

1. Ejecutado: 80,5%.

- Desmonte y retiro de luminarias de alumbrado público
- Instalación de cableado eléctrico
- Suministro de fotoceldas.
- Instalación de luminarias LED.
- Pendiente remates e instalación de varillas puesta a tierra.

7.3. Velódromo 1° de Mayo:

1. Programado: 0,09%. Atraso + 84,9%.

1. Ejecutado: 85%.

- Se terminaron remates de cajas eléctricas, se Fundieron tapas.
- Se instaló tubería EMT, cable electrico y tableros totalizadores.
- Pendiente instalación de un tramo de acometida para independizar las torres
- Pendiente tablero de conexión definitivo.
- Se solicita priorizar la intervención de Velódromo.

7.4. Simón Bolivar:

1. Programado: 0%. 1. Atraso: +0,14%.

1. Ejecutado: 0,14%.

- Cerramiento en zonas N-5
- Mantenimiento de columpios N-5.
- Se solicita revisar si en el presupuesto está incluido pintura de M3.

7.5. Casa Blanca:

1. Programado: 0%.

1. Ejecutado: 0%.

- No se ha iniciado intervención.
- Se solicita revisar si está incluido el tema de las redes de fútbol.

7.6. Plaza de Artesanos:

Se realizó recorrido, se define por parte de IDRD revisar la parte

eléctrica y emitir el presupuesto.
Las humedades no se priorizan pues la humedad se presenta por terraza y dicha inversión es demasiado grande, el contrato ya no cuenta con recursos para levantar todo el piso de dicha terraza.

7.7. Parque de los niños:
- Se arreglaron los tubos del xilófono
- Se instalaron cuerdas
- Se solicita revisar el ppto actualizado para el avance.
- Se soliuta ajustar el NP de las cuerdas.
- Ya se realizó el mantenimiento de todos los juegos, pendiente una silla que está en fabricación.

7.8. Parque de los novios:
- Se realizó desmonte de vinilo existente e instalación de vinilo en módulo de baños.
- Se realiza pintura de las barandas del módulo
- Se funde placa del sendero.
- Se realizaron los ajustes a la señalización.

7.9. Parque Canal Río Negro:
- No se ha iniciado, se realizó reunión de socialización para inicio.

7.10. Parque Zona Franca:
% Programado: 0% Atraso: + 4,67%
% Ejecutado: 4,67%
- Se realizó desmonte de piso caucho en mal estado.
- Se inicia lijado de baranda metálica.
- Se están fundiendo los dados hoy.

7.11. Valles de Cafam:
- Se finalizó
- Se realizó acta de puesta en servicio.

TEMAS TRATADOS

7.12. Parque El Tunal:

1. Programado : 0 % % Atraso : + 29 %.

1. Ejecutado : 29 %.

- Se avanza en mantenimiento de senderos
- Se realiza demolición de placas
- Se avanza en trabajos hidrosanitarios portería #2, pendiente enchapes.
- Hoy se entregaría por parte del contratista la propuesta de los portones.
- Se solicita incluir las barras antipánico en este parque.

7.13. Parque Eduardo Santos:

1. Programado : 24 %. 1. Atraso + 45 %.

%. Ejecutado : 70 %.

- se realiza instalación de adoquín
- Se inician cintas de confinamiento en concreto.

7.14. Parque Independencia:

%. Programado 80 %. Atraso + 4 %.

%. Ejecutado: 85 %.

- Se realiza mantenimiento en zona de gimnasio.
- Se realiza acta de entrega de los biosaludables.

7.15. Parque Nacional.

1. Programado : 0,62 %. Atraso : + 21,38 %.

1 Ejecutado : 22 %.

- Se avanza en mantenimiento a baterías de baño zona infantil.
- Se realiza desmonte de divisiones de baño.
- Se realiza desmonte de cieloraso en edificio de administración.
- Se solicita el arreglo de la puerta por la calle 39.

7.16. Parque Villa de los Alpes:

%. Programado : 14,21 %. Atraso : + 22.79 %.

1. Ejecutado : 37 %.

- Se realiza compactación de base
- Se instala geotextil 2100 y se inicia instalación de subbase granular.

TEMAS TRATADOS
7.17. Parque Nuevo Muzú:
% Programado: 30,22%. Atraso + 64,78.
% Ejecutado = 95%.
- Se finalizan actividades RETIE y RETILAP, pendiente certificación.
7.18. Parque Cayetano:
- Se finalizó intervención, pendientes mediciones y acta de puesta en servicio.
7.19. PTAR salitre:
% Programado: 0%. Atraso: + 85%.
% Ejecutado: 85%.
- Se realiza limpieza del acceso
- Se avanza con pintura del portón de ingreso vehicular nor-occidental.
- Se solicita actualizar el ppto de este frente acorde con el tema del carreteable solicitado por IDRD.
7.20. Fragua.
- Inicia suministro e instalación de baranda perimetral en zona de juegos infantiles
- Programado = 0%. % Atraso: + 10%.
- % Ejecutado: 10%.
7.21 Illimaní
- No iniciado
- Se realiza acta con la administración.
- Se solicita puesta en servicio del módulo de Illimaní para el próximo miércoles.
- Se solicita revisar la tapa en el SKate, se solicita instalar un bolardo.
7.22. Gaitán Cortés.
% Programado: 3,78%. % Atraso = - 2,78%.
% Ejecutado: 1,00%.
- Se realizó la socialización correspondiente con la administración.
- Se solicita revisar si la demolición es completa (piso).
- Se solicita revisar el presupuesto.

TEMAS TRATADOS
7.23. Parque Castilla:
% Programado: 0,59 %. Adelato - Atraso : + 15,32 %.
% Ejecutado: 15,91 %.
- Instalación de 3 sillas del MS
- Mantenimiento de mallas (cerramiento) de cancha F8
- Se inicia mantenimiento de placa biosaludable, se inicia pintura.
- Se recomienda tratamiento de pasto afectado por pintura.
7.
7,24. Gilma Jimenez:
% Programado: 0%. Atraso : + 22,48 %.
% Ejecutado: 22,48%.
- Mantenimiento al juego cesta.
- Se instaló cable, pendiente conexión torre apagada en F11.
7.25. Parque Recreo:
% Programado: 0%. Atraso + 1,47 %.
% Ejecutado: 1,47 %.
- Desmonte adoquín
- Compactación base granular
- Reinstalación asfalto - (adoquín)
- Demolición asfalto, excavación base granular, arena de peña y mixto.
- Desmonte juegos infantiles en zona infantil MS y juego múltiple.
- Se inicia replanteo para dados en concreto de juegos.
7.26 - Timiza Villa del Río:
% Programado: 8,71 %. Atraso + 19,52 %.
% Ejecutado: 28,23 %.
- Desmonte e instalación de piso de caucho SBR y EPDM.
- Limpieza zona verde y zanja sendero peatonal.
- Compactación de rasante
- Desmonte e instalación de tabletas prefabricadas.
- Pañete impermeabilización en camerinos.
- Mantenimiento de ruta de la vida y grecorromanos.
- Suministro e instalación de cadenas y sillines de juego MS.

TEMAS TRATADOS

7.27 Parque Alquería:

- Finalizado, pendiente certificado RETIE y RETILAP.

7.28. Parque Olaya:

Avance: + 70,99 %.

- En zona de juegos infantiles, las piezas se fabrican en taller.
- Pendiente instalar aro de baloncesto.

7.29. Carmelo:

- Se alista juego balancín (mantenimiento)

% Programado: 0 %. Atraso: + 6,58 %.

% Ejecutado: 6.58 %.

7.30. San Andrés:

No iniciado, se realiza acta de socialización con administración.

7.31. Serena:

No iniciado, se realiza acta de socialización con administración.

7.32. Juan Amarillo:

No iniciado.

7.33. Parque Cometas.

% Programado: 6,93 %. Adelanto / Atraso: + 11,29 %.

% Ejecutado: 18,22 %.

- Se avanza en mantenimiento de cerramiento perimetral.
- En taller se avanza con el proceso de fabricación de modulos de cerramiento
- Se avanza en desmonte e instalación de mallas eslabonadas
- Se actualiza presupuesto.

7.34. Emergencias:

- Gaitana: Se finalizó la actividad, se instaló enchape.
- Vallas, ya se finalizaron las instalaciones en San Cristobal y Milenta.

TEMAS TRATADOS

-La emergencia de los baños de Recreo se está atendiendo.

-los informes mensuales de interventoria se encuentran radicados en la entidad, los del contratista se radican una vez se aprueben por interventoria.

- El IDRD informa que se tramitó el acta pero fue la última acta del instituto en entregarse, por lo cual no se garantiza cumplimiento de todo el trámite pues se radicó tarde.

- Se solicita remisión del acta parcial #9 para el 27 de junio de 2024, en interventoria.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informes + PPTO - Illimani / Palacio / Villas de Granada	Contratista	14-06-24.
Radicación acta de Fijación de NP's CIO's	Contratista - Interv	18-06-24. 24/06
Precios (Cotizaciones) creación CIO's	Contratista - Interv	21-06-24.
Subsanación informes fotométricos	Contratista	14-06-24. 24/06
Informe final inversión del anticipo - liquidación	Contratista	21-06-24.
Velódromo 1° Mayo - Cambio tablero control	Contratista	Pendiente 21-06-24.
PPTO Plaza Artesanos	Contratista	19-06-24. 21/06/24.
PPTO Adición actualizado	Contratista	14-06-24.
Tunal - finalización - hidrosanitario	Contratista	21-06-24.
Eduardo Santos - Entrega	Contratista	19-06-24.
Independencia - Entrega	Contratista	19-06-24.
Nuevo Muzú - Retie y Retilap	Contratista	21-06-24.
Cayetano Cañizares - Mediciones elé'ct.	Contratista.	19-06-24. 21/06.
Illimani - Entrega	Contratista	19-06-24.
Alquería - Retie y Retilap	Contratista	21-06-24.
Timiza Villa del Río - Entrega ruta de la vida	Contratista	17-06-24.
Cronograma actualizado	Contratista	14-06-24. 21/06
Informes mensuales obra	Contratista	14-06-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeiras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeiras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría -	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adnana Algeiras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 35 - COP 3099/23 FECHA: 13 06 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR IDRD - Administración de escenarios.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	ANDRÉS RUEDA	COORDINADOR	Contratista		C. parques.	C.parques.bog@gmail.com	3118273220
2	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		C. parques	C.parquesbog@gmail.com	3163640418
3	JOSE ORLANDO PEÑA B	RESI. OBRA	CONTRATISTA		CON. P. BOG	C. parques bog@gmail.com	3123912428
4	Julieth Contreras Contreras	Inspector obra.	Contratista		Consorcio Parques.	C.Parque bog@gmail.com	3213860780.
5	Luis Granados Donado	Dir. de Obra	Contratista		Cons. P.q. Bog.	lugrado@gmail.com	3008843903
6	Nelfer Arturo Nossa Camargo	Residente Interventoria	Contratista		Consorcio Parques bog	nelfer-nossare@hotmail.com	3007653707
7	FERNANDO ALEJANDRO BOADA GIRÓN	RESIDENTE	INTERVENTOR		Soliun Ing SAS	proyectos2@soliunsas	3134926632
8	JOHN L. CUELLAR SALAMANCA	RESIDENTE	INTERVENTORIA		Soliun SAS		3202888087
9	Angelica Romero Hernandez	Contratista	STP		IDRD		
10	Ronald Lozano	Residente	Fiscalizadora		Soliunsas	Proyectos2@soliunsas	3204000975
11	Rodney Granados Donado	Ing Res Obra.	Contratista		Contratista		3118081957
12	Yenny Paola Reyes	Ing. Electr.	Interventoria		Soliun SAS.	proyectos2@soliunsas	3144227902
13	Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoria		SOLIUN SAS.	proyectos@soliunsas	3017443071
14	Karen Adriana Algeuras C.	Inspectora	Interventoria	Karen A	Soliun Ing.	proyectos2@soliunsas.com	7653016
15	Carlos Andrés Guzman Moreno	Abogado	IDRD	VIRTUAL	IDRD	ASISTENCIA VIRTUAL.	
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

2018

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 36 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		19	06	2024.

LUGAR: Parque Estructurante Simón Bolivar HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN: 2:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4.
2. Revisión compromisos pactados.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no hay observaciones por parte del contratista y de la entidad no se presentan observaciones.

2. Revisión compromisos pactados:

2.1. Informes + PDTO - Illimaní, Palacio de los Deportes, Villas de Granada:

Se cumplió el compromiso, el contratista remite los presupuestos y los mismos se trasladan a la entidad conforme a lo solicitado.

La entidad solicita complementar el presupuesto de Illimaní.

2.2. Radicación acta de Fijación NP's CIO's:

El compromiso continúa pendiente, se informa que los APU's NP's ya fueron revisados por interventoría en horas de la mañana, por lo cual se radicarán en horas de la tarde.

2.3. Precios (cotizaciones) creación CIO's:

Se cumplió el compromiso, los documentos se radicaron hoy por correo electrónico con radicado digital a IDRD para el tramite correspondiente.

2.4. Subsanación informes fotométricos:

El compromiso continúa pendiente, el contratista manifiesta que se encuentra

trabajando en lo correspondiente.

2.5 Informe final de inversión del anticipo - liquidación:

El compromiso está vigente, la fecha pactada de entrega es el viernes 21 de junio.

3. Componente SST:

- El informe SST # 9 se entregó por parte del contratista y se encuentra aprobado.
- Se recomienda al contratista entregar el informe complementando dos o tres días más pues hacían falta planillas de seguridad social.
- Se remitieron recomendaciones de orden y aseo, las cuales se respondieron por el contratista con registro fotográfico.
- Se realizó entrega de dotación y trabajos en alturas en Sauzalito.
- Se verificaron 96 trabajadores en los frentes de obra
- Se solicita entregar hoy documentación de trabajadores en Timiza Villa del Río.
- En Simón Bolivar se solicita limpieza de la arena de acuerdo con el recorrido realizado.

4. Componente ambiental:

- Los informes se encuentran al día.
- Se remite reporte con registro fotográfico de acciones de orden y aseo.
- Se realizó jornada de recolección de RCD.
- El PMT de Atabanza ya se encuentra aprobado, se solicita implementar completamente la señalización.
- Se solicita cubrir los escombros en Atabanza.
- La interventoria informa que los días jueves y viernes se realizó la recolección de RCD en los frentes Villa del Río, Simón Bolivar, Canal Boyacá.
- Se solicita proteger los individuos arboreos y atender las recomendaciones en Atabanza.
- Se solicita realizar potección de los árboles que se encuentran dentro de cerramiento del polígono de la plazoleta de juegos y gestionar la recolección de RCD.
- A la fecha nos encontramos pendientes de recibir retroalimentación de la

TEMAS TRATADOS

trazabilidad RCD entregada al IDRD para subsanar observaciones si hay lugar a ello o conocer el estado del cargue en la plataforma de SDA. El apoyo a la supervisión manifiesta que realizará la consulta al profesional ambiental de IDRD.

5. Componente social:

- A la fecha se encuentran al día los informes mensuales
- Se remitió informe ejecutivo a la profesional social de IDRD.
- Se realizó socialización de finalización con el administrador en Nuevo Muzú
- Se programó para mañana socialización de Finalización en Servitá.
- Se remitieron folletos de sostenibilidad de Sauzalito y Canal Boyacá, los cuales se encuentran aprobados.
- Se realizó reunión de finalización en Cayetano Cañizares, UDS.
- Se remitió el cronograma de mantenimiento de las casetas en Simón Bolivar.
- Se programó reunión final en Canal Boyacá para el próximo viernes.
- En Servitá se debe aclarar en la administración que se entregan las actividades por obra terminada, sin embargo, no esta autorizado encender hasta tanto el IDRD informe internamente si se realizará inauguración.

6. Componente calidad:

- Se realizó aprobación del informe de calidad # 9, se recuerda que no se debe radicar en físico hasta tanto se aprueben los informes por parte de interventoria.
- Se solicita remitir con tiempo la documentación para revisión y firma de la interventoria.
- Se solicita remitir el reporte consolidado de las salidas no conformes, para el próximo lunes, en el informe mensual se debe reportar el seguimiento a las acciones correctivas de las salidas no conformes. Se solicita validar la información entre residentes de obra e interventoría.
- Se solicita ajustar el cronograma de entrega de manuales de mantenimiento considerando que los mismos son de la primera etapa del contrato.

TEMAS TRATADOS

7. Componente técnico:

7.1. Eléctrico:

Se solicita avance en este componente, se aclara que no se ha iniciado PRD porque se priorizó niños, sin embargo, como ya se cuenta con material en PRD la idea es trabajar en simultáneo en estos frentes de trabajo.

7.2. Velódromo primero de mayo:

El jueves (mañana) llega el material eléctrico para ejecución de actividades el próximo viernes.

PRD y Niños iniciarían mañana, en paraleto ambos frentes.

Se solicita realizar acta de puesta en servicio de niños.

- Se remitió por parte del contratista el presupuesto actualizado de adición y el presupuesto actualizado contractual, el cual se encuentra en revisión.
- Se solicita realizar un inventario mediante acta con la administración de niños con los elementos de dotación para deportes de playa pues son elementos muy costosos.
- Velódromo se podría entregar el próximo martes, la inauguración se define internamente por IDRD.
- En Sauzalito se finalizaron actividades, se realizó acta de puesta en servicio y hoy se realizan las mediciones.
- Los certificados RETIE y RETILAP se encuentran pendientes.
- Cayetano: No se han realizado las mediciones, el compromiso continúa pendiente.
- San Andrés: No ha iniciado, presenta atraso. La interventoría remitirá un requerimiento.

De los compromisos:

- En Artesanos el PPTO continúa pendiente acorde con la visita realizada con IDRD ésta semana.
- En Cayetano: Pendiente mediciones.
- En cuánto al PPTO de Illimani, el IDRD solicita que se complemente el ppto acorde con la visita.
- El presupuesto actualizado fue allegado por el contratista ayer para revisión, sin embargo ya se presentan observaciones como lo es el tema

TEMAS TRATADOS
de artesanos.
• Tunal - Finalización hidrosanitario:
No se ha finalizado pues hay una caja colmatada, se destapó y se está revisando si la caja está funcionando a contrapendiente para finalizar los trabajos.
• Entrega ruta de la vida - Villa del Río:
Se cumplió el compromiso, se realizó puesta en servicio.
• Cronograma actualizado:
La interventoria informa que el contratista allegó un comunicado en el cual manifestó que haría entrega del documento el próximo viernes 21.
• Informes mensuales de obra:
Se cumplió el compromiso, se radicaron los informes en la entidad.
7.3. Se aclara que las cantidades deben ser tenidas en cuenta para la ejecución de las obras acorde al presupuesto, las cantidades superiores que desborden el presupuesto son responsabilidad y coste del contratista de obra.
7.4 Castilla
· % Programado: 0,86 · % Atraso / adelanto: + 15,83.
% Ejecutado: 16,69
- Se realiza cerramiento de la nueva zona de juegos infantiles
- Mantenimiento cerramiento cancha fútbol 8
- Mantenimiento malla contraimpacto.
- Se informa que no se puede trabajar con la jornada habitual pues alquilan la cancha para escuelas de fútbol, por lo tanto, el horario de trabajo se ve interrumpido.
7.5 Gilma Jimenez:
% Programado: 0 % % Atraso / Adelanto: + 22.62 %.
% Ejecutado: 22,62 %.
- Mantenimiento a juego infantil canasta
- Falta excavación ductos eléctricos.

TEMAS TRATADOS
7.6. Recreo:
·1. Programado: 0 ·1. Adelanto / Atraso. + 1,89 ·1.
·1. Ejecutado: 1,89 ·1.
- Se solicita suministrar material oportunamente, el contratista manifiesta que entre hoy y mañana se inician actividades de metalmecánica.
- Se realiza retiro de RCD.
7.7. Timiza Villa del Rio.
·1. Programado: 14,49 ·1. Adelanto / Atraso: + 16,02 ·1.
·1. Ejecutado: 30,51 ·1.
- Se solicita suministrar material oportunamente
- Se realizó puesta en servicio de máquinas grecorromanas, con registro fotográfico pues las mismas están en uso incluso previo a la entrega.
7.8. Parque Alqueria
·1. Programado: 35,98 ·1. Adelanto / Atraso: + 59,03 ·1.
·1. Ejecutado: 95,01 ·1.
- Pendiente certificación RETIE y RETILAP.
7.9. Parque Olaya:
·1. Programado: 58,13 ·1. Adelanto / Atraso: + 13,19 ·1.
·1. Ejecutado: 71,32 ·1.
- Se instala pieza de máquina grecorromana.
- Se instala aro baloncesto
- Mantenimiento de cuerdas, juego infantil.
- Pendiente repuesto carrusel, el IDRD solicita el retiro y custodia de los juegos mientras llega el repuesto.
7.10. Parque El Carmelo:
·1. Ejecutado: 6,63 ·1. Adelanto / Atraso: +6,63 ·1.
·1. Programado: 0 ·1.
- Se realiza cerramiento provisional
- Desmonte de juego en madera.
- Se revisará el presupuesto allegado por el contratista pues se evidencia

aumento considerable en las cantidades de piso de caucho y las "piezas" de los modulos en acero inoxidable.
Se solicita contemplar el caucho existente.

7.11. San Andrés:

1. Programado: 3,71 1. 1. Adelanto / Atraso: -3,71 1.
1. Ejecutado: 0 1.
- Iniciaba el 11 de junio, no se ha iniciado, presenta atraso.

7.12. Serena:

1. Programado: 4,34 1. 1. Atraso - 4,34 1.
1. Ejecutado: 0 1.
- Iniciaba el 11 de junio, no se ha iniciado, presenta atraso.

* Se solicita iniciar las obras y el suministro de materiales en estos frentes. El contratista manifiesta que se encuentra en proceso de compra de materiales.

7.13. San Amarillo:

1. Programado 0,07 1. 1. Adelanto / Atraso: - 0,07 1.
1. Ejecutado: 0,00 1.

7.14. Cometas:

1. Programado: 7 1. 1 Adelanto / Atraso: 19,77 1.
1. Ejecutado: 26,77 1.
- Se avanza en mantenimiento del cerramiento perimetral
- Se avanza en fabricación de módulos en taller.
- Se avanza en desmonte e instalación de mallas eslaboradas.
- Se actualizó el balance.
- Se solicita remitir repolte de las diferencias presupuestales.

* Se solicita actualizar el presupuesto de Porvenir de acuerdo con la visita realizada.

TEMAS TRATADOS

7.15. Atabanza:

% Programado: 0,43%. % Atraso | adelanto: + 2,09 %.

% Ejecutado: 1,72%.

- Se realizan demoliuones, descapote y excavación manual
- Se realiza compactación del suelo.
- Los juegos desmontados no se entregan a la comunidad.
- Se solicita evaluar el desmonte del juego en madera.

7.16. Sauzalito:

% Programado: 1.22%. % Atraso | adelanto: + 98,78%.

% Ejecutado: 100 %

- Actividades sólo del componente eléctrico, a la fecha finalizado.
- Se solicitan mediciones y registro fotográfico.

7.17. Velódromo: Se trató previamente

7.18. Simón Bolivar:

% Programado 0%. % Atraso / adelanto + 0,34 %.

% Ejecutado 0,34.

- Lijado de estructura metálica juegos.
- Prueba de piso de caucho el día de mañana, para la zona que se evaluó en recorrido.
- Se solicita el balance.

7.19. Casa Blanca:

% Programado 0%.

% Ejecutado 0%.

- Se solicita inicio de las actividades que se pueden realizar como la estructura metálica, de parte de la interventoria al contratista de obra.
- Para la cancha de tennis en polvo de ladrillo se sugiere retirar todo el polvo de ladrillo, escarificar renivelar e instalar el polvo de ladrillo. La interventoria solicita la propuesta de intervención. El IDRD adora que lo requerido es suministro e instalación del polvo de ladrillo pues ya está muy bajo el nivel. El contratista aclara que

de ser así no se podria garantizar estabilidad. Se aclara por parte de IDRD que no es mantenimiento total de la estructura, sino rutinario del polvo de ladrillo que se requiere periódicamente.

7.20 Artesanos:

- Se realiza recorrido, se solicita presupuesto actualizado.

7.21. Parque de los niños:

% Programado: 0% % Atraso: + 55 %

% Ejecutado: 55%

- Se realizó mantenimiento de juegos, pendiente un tema de garantía.

7.22. Novios:

% Programado: 0% Atraso / Adelanto: + 6,79%.

% Ejecutado 6,79 %

- Se realizó anden en concreto.
- aseo en módulo de baños
- Se solicita revisar el funcionamiento de un push en el módulo de baños.

7.23. Canal Río Negro:

% Programado: 0% Atraso / Ejecutado: + 4,44 %.

% Ejecutado: 4,44 %

- Lijado de baranda y pintura
- Lijado de juego N3-A.

7.24. Zona Franca:

% Programado: 0% Adelanto / Atraso: + 10,40%.

% Ejecutado: 10,40%.

- Lijado e inicio de pintura
- Desmonte de piso de caucho en mal estado
- Inicio mantenimiento biosaludables.

7.25. Fontanar del Río:

No se han iniciado las actividades, se aclara que en los dos tramos

afectados si se requiere evaluar la estructura y lo correspondiente a la estabilidad requerida en la intervención. Se solicita una propuesta técnica al respecto.

7.26. Valles de Cafam: Finalizado

7.27. Parque Tunal:

- % Programado: 0,25 %. - % Atraso: + 31,75 %.
- % Ejecutado: 34,0 %
- Se avanza con mantenimiento de senderos costado lateral izq. Ruta de la vida ubicado cerca a BMX.
- Se demuelen y retiran placas en concreto.
- Se avanzan trabajos hidrosanitarios en portería # 2.

7.29. Eduardo Santos.

- % Ejecutado: 90%.

Finalizado y con acta de puesta en servicio.

7.30 Independencia.

- % Ejecutado 90 %.
- Pendiente mantenimiento de grecos y pintura bancas en madera.

7.31 Nacional:

- % Programado 4,26 %. Atraso / adelanto: + 21,74 %
- % Ejecutado: 26,00 %.
- Se avanza con mantenimiento hidrosanitario a baterías de baños zona infantil.
- Se avanza con desmonte de divisiones de baños deterioradas.
- Mantenimiento hidrosanitario.

7.32. Villa de los Alpes:

- % Programado 18,21 %. Adelanto / Atraso: + 23,79 %
- % Ejecutado: 42 %.
- Se termina compactación del material existente de la base portante.
- Se instala geotextil 2100
- Se programa reanión de geotecnia para mañana en horas de la tarde.

7.33. Nuevo Huzú:

% Programado: 38 %.
% Ejecutado: 90 %.
Pendiente RETIE y RETILAP.

7.34. Cayetano Cañizares:

Pendiente mediciones.

7.35. PTAR Salitre:

Avance: 95 %. Adelato: 95 %.

- Se termina instalación y pintura de portón de ingreso vehicular.
- Se realiza conformación de carreteable de ingreso.
- Se realiza puesta en servicio.

7.36. Fragua.

Avance 10 %. Adelanto +9.99 %.

- Se realiza suministro e instalación de baranda perimetral en zona de juegos ubicada frente al coliseo.

7.37. Mirador Illimaní:

- No hay avance.
- Se solicita realizar puesta en servicio del módulo.

7.38. Gaitán Cortés:

% Programado: 13.87 %. Atraso -12,87 %.
% Ejecutado: 1.0 %.

- Con corte al sábado no se ha iniciado
- El contratista manifiesta que inició el lunes con lijado.

* Se realizará reunión de geotecnia el día de mañana para temas de Alta Blanca, Villa de los Alpes, Porvenir.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Calidad - Listado de salidas no conformes	Contratista.	24 - 06 - 24.
Velódromo 1° Mayo - Inicio remates	Contratista	21 - 06 - 24.
PRD - Inicio RETIE y RETILAP	Contratista	20 - 06 - 24 2/07/24
Velódromo 1° Mayo - Puesta en servicio	Contratista	capacita. 28/06/24 25 - 06 - 24.
Subsanación informes fotométricos	Contratista	24 - 06 - 24.
Cayetano Cañizares - Mediciones	Contratista	24 - 06 - 24
Artesanos - Presupuesto	Contratista	27/06/24. 21 - 06 - 24.
Complemento PPTO Illimani	Contratista	Pendiente
Tunal - Finalización hidrosanitario	Contratista	28/06/24 21 - 06 - 24
Cronograma actualizado	Contratista	21-06-24.
Sauzalito - Mediciones	Contratista	19 - 06 - 24.
Simón Bolivar - Pruebas piso caucho	Contratista	20-06-24.
Revisión polvo ladrillo	Contratista	24 -06-24.
Illimani - puesta en servicio	Contratista	29/06/24 21 - 06 - 24.
Acta parcial	Contratista	27-06-24
Informe final cuttupo	Contratista	21 -06-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeiras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeiras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeiras Castro.

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 36 COP 3099/2023 FECHA: 19 06 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL _____ LUGAR Parque Estructurante Simón Bolívar.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ronald Lozano	Residente	Interventoría		Solunsa.	pio-proyectos@solunsa.com	320 [illegible]
2	Angelica Romero H.	Contratista	STP		IDRD	-	
3	Yineth Cruz Arguelez SST	Interventoria SST	Interve		Solunsa	gualisisoza@gmail.com	3224825[illegible]
4	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contabilidad		Consorcio Parques Bogotá	gmail.com	2163690916
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		cons. B 306	c.parques@gmail.com	3123732428
6	Luis Granados Donado	Dir. obra	Contratista		Cons. P. Bog.	Lgranados@gmail.com	3008813903
7	Andres Rubio	Contratista	Contratista		Cons parques	a.parques@gmail.com	3118274320
8	Rodney Granados Donado	Residente de Obra	Contratista		Contratista		3118081457
9	Luz Ste de Quintero F.	Residente Obra	Contratista		Cons Pq B	— — —	3163514089
10	Nelfer Arturi Nossa Camargo	Residente Ambiental	Contratista		Consorcio Parques	rectis-nossas2@hotmail.com	3007653709
11	Fernando Ordoñez	Res Interv.	Interventor.		Solunsa	proyectos2@solunsas.com	3134926632
12	Edna Constanza Cavadia.	Directora	Interventoría		Solunsa	proyectos2@solunsas.com	3017443572
13	Manon Rodriguez	Contratista GP	Contratista		Consorcio Parques	cparques@gmail.com	3013476314
14	Yesica Agudelo	Residente S.	Contratista		Consorcio B	asparques 3099	3213905517
15	Monica Rodriguez Cano	Ing. Calidad	Contratista		CP Bog	cparquesbog@gmail.com	3103376444
16	Ingrid Baez	Ing SST	Contratista		CB Bog	residentesst3099@gmail.com	3025665[illegible]
17	Sebastian Salamanca Carmona	Prof Apoyo	Contratista		C.P. Bogotá	C.parquesbog@gmail.com	3202624315
18	Julieth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Consorcio Parques	C.Parquesbog@gmail.com	3213860780

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

2031

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 36 COP 3099/23 FECHA: 19 06 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL _____ LUGAR Parque Estructurante Simón Bolivar.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Diana C. Santamaria S	Residente Ambiental	Contratista		Consorcio para	residenteambiental [illegible]@gmail.com	3208567[illegible]
2	Vianney Ceam	Ing calidad	Interv.		Interv.	proyectos2@soliun[illegible].co	310321[illegible]
3	Yeny Beatriz Reyes.	Ing. Electricista.	Interventoria		Interventoria	proyectos2@soliun.com	3144927912
4	Edna Constanza Cepeda. S.	Directora.	Interventoria		Soliun Ing.	proyectos2@soliunsas.com	3017443572.
5	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora	Interventoria	Karen A	Soliun Ing.	proyectos2@soliunsas.com	7653016.
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

2032

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 37 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		26	06	2024

LUGAR: Parque Estructurante Atabanza HORA DE INICIO: 8:30 a.m. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Componente calidad	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Componente calidad

- Compromisos:

1.1. Listado de salidas no conformes: Se informa por parte de interventoría que se recibió el cuadro, se encuentra en revisión y se programará para la próxima semana para revisión del cierre de estas salidas recorrido de obra o reunión según aplique.

- En cuánto a las actividades ejecutadas en el componente, se recibió el cronograma de manuales de mantenimiento ajustado, para lo cual el día de hoy se deben entregar los manuales de Virrey, Canal Río Negro, Ciudad Montes.

No obstante, los demás manuales se encuentran muy lejos, por lo cual se requiere entrega oportuna de los manuales de los frentes que se finalizaron hace dos meses y de los cuales no se remite documentación.

El contratista manifiesta que adelantó las fechas para cumplir con lo requerido por interventoria, no obstante, la interventoría manifiesta que el cronograma no está aprobado y deben entregarse los manuales de los frentes de obra terminados hace dos meses.

TEMAS TRATADOS
- Se recibió el seguimiento al plan de adquisiciones, se remitieron observaciones por parte de interventoría, el contratista emitió comunicado de respuesta el cual se encuentra en revisión.
- Se remitió comunicado de observaciones al informe de plan de gerencia pues no se atendieron las observaciones completamente. El contratista manifiesta que remitirá el documento el próximo viernes.
- Se recibió por parte del contratista respuesta a las observaciones de base y subbase granular, documento que se encuentra en revisión por parte de interventoria.
- El informe mensual se remitirá el próximo viernes.
2. Componente ambiental:
- Los informes se encuentron al dia.
- En lo correspondiente a la salida no conforme de cerramiento de individuos arbóreos, el mismo fue subsanado y se remitió soporte mediante registro fotográfico.
- Se implementó por completo el PMT en alabanza.
- El contratista remite semanalmente soporte de las acciones correctivas de orden y aseo realizadas.
- Se solicita a la parte técnica colaborar con la permanencia de las acciones de orden y aseo.
- De Juan Amarillo se remitieron observaciones a la información allegada para la evaluación de la ronda y la zampa en este parque.
- Se solicita remitir los informes mensuales antes para poder verificar, previo a la radicación en física.
3. Componente SST:
- Se realizaron visitas a los frentes de obra, se verificaron un total de 90 trabajadores.
- Se entregaron recomendaciones por correo, se solicitó la entrega de una dotación la cual se entregó y se reportó mediante registro fotográfico.
- Se solicita verificar por parte de los apoyos técnicos y SST usar los EPP's adecuadamente.
- Se reubieron permisos en alturas, se realizó inspección en parque

TEMAS TRATADOS
Nacional, se solicita seguimiento continuo.
- Informe mensual se solicita remisión el viernes con las planillas completas de los especialistas.
4. Componente social:
- Se realizó entrega de Serviá, Sauzalito, Parque de los niños
- Se realizó entrega de velódromo ayer, se entregará el tablero pendiente el día de mañana.
- Se realizó reunión de inicio de Fontanar (correspondiente a la adición).
- Se realizaron folletos de Serviá, Sauzalito y Canal Boyacá.
- La entrega de Canal Boyacá se realizará el día de hoy.
- Se presentaron todas las actas de vecindad de inicio, están aprobadas se solicita radicar en físico.
5. Componente técnico:
5.1. PRD - Retie y Retilap - Inicio: No se ha iniciado la actividad
5.2. Subsanación informes fotométricos: El contratista remitió la documentación ayer en horas de la tarde, para revisión.
5.3. En velódromo se realizará capacitación de uso de tablero de contrato.
5.4. Cayetano - Mediciones: Se cumplió el compromiso, se realizaron las mediciones.
5.6. PPTO Artesanos: El contratista manifiesta que remite el documento el día de hoy
5.7. PPTO Illimani - Complemento: Se remitirá el documento a IDRD, se aclara que ésta intervención no se realizará en el alcance de este contrato.
5.8. Tunal - Finalización hidrosanitario:
- Se proyecta finalización para mañana una vez se revisen las cajas que presentan rebose, el contratista remitirá la propuesta.
5.9. Cronograma actualizado:
Se aclara que el cronograma no es acorde con el presupuesto, se solicita ajuste.
5.10. Sauzalito - mediciones:
Se cumplió el compromiso, se realizaron las mediciones cumpliendo con RETIE.

TEMAS TRATADOS
5.11. Simón Bolivar - Pruebas piso caucho:
El contratista informa que se realizan el día de hoy, se recuerda que se debe informar para el acompañamiento de interventoría.
5.12. Revisión Polvo ladrillo:
Se programa visita para la próxima semana en Fontanar del Río.
5.13. Illimaní - Puesta en servicio:
Está pendiente para el próximo sábado.
5.14. Acta parcial:
Se están consolidando las memorias de cuantificación.
5.15. Informe final anticipo:
El contratista remitió el informe correspondiente, se encuentra en revisión.
6. Castilla: Ejecutado 17 %.
- Se avanza con instalación de malla eslabonada para cerramiento perimetral
- Se realiza replanteo y excavación.
- Se inicia con el mantenimiento, lijado y aplicación de anticorrosivo de la malla contraimpacto.
- Mantenimiento placa M5.
- Instalación de vinilo en señal informativa.
7. Gilma Gimenez
1. Ejecutado: 22,62 %. Atraso / adelanto + 22,62 %
- No se realizan actividades esta semana
- Se atiende emergencia de un fluxómetro.
8. Recreo:
%. Ejecutado: 2,42 %. · Atraso / adelanto + 2,42 %
- Se inicia mantenimiento de máquinas ruta de la vida.
- Se construyeron cintas de ajuste.
- Excavación manual de dados
- Construcción de regata perimetral de la zona infantil
- Suministro e instalación de módulos baranda N-83
- Se inicia mantenimiento de máquinas ruta de la vida.
9. Timiza Villa del Río:

TEMAS TRATADOS
- Se realizó puesta en servicio de biosaludables.
- Estuco en camerinos.
- Construcción cintas de ajuste en sendero.
- Demarcación de 3 canchas de fútbol.
-%. Ejecutado 39,27 %. Adelanto + 17,78 %.
-%. Programado: 21,39 %.
10. Alquería: Pendiente RETIE y RETILAP.
11. Olaya:
-%. Programado 63,16 %. Adelanto / Atraso: + 16,45 %.
-%. Ejecutado: 79,61 %.
- Se instala un carrusel.
12. Carmelo:
-%. Programado: 0 %. Adelanto / Atraso: + 6,7 %.
-%. Ejecutado: 6,7 %.
- Se desmonta cerramiento en zona de juegos de madera.
- se termina desmonte de juegos infantiles.
- Nivelación, desmonte de caneca en mal estado.
13. San Andres y Serena:
No iniciados, presenta atraso, se solicita plan de contingencia, el contratista manifiesta que se debe a la atención de emergencias, por ejemplo velódromo, se aclara por parte de interventoria que es obligación contractual la cuadrilla de emergencias eléctricas independiente a los frentes de trabajo, de manera tal que el argumento no es válido. Se requiere el plan de contingencia e inicio inmediato de las obras.
- Se recuerda que el plan de contingencia No es reprogramar el inicio. de estos frentes de obra.
14. Juan Amarillo:
Se inician actividades ésta semana.

TEMAS TRATADOS
15. Cometas:
1. Programado: 11,37%. 1. Atraso / adelanto: +19,97%.
1. Ejecutado: 31,34%.
- Se avanza con cerramiento perimetral, fabricación en taller de módulos, instalación de malla eslabonada y prueba de tintas.
16. Atabanza:
1. Programado: 1,32%. adelanto / Atraso + 1,78%.
1. Ejecutado: 3,10%.
- Excavación en zona de juegos infantiles.
- Se funde placa en concreto.
- Se programa reunión eléctrica para el viernes 8:00 am.
17. Sauzalito.
- Finalizado, se realiza acta de puesta en servicio.
18. Velódromo 1º de Mayo:
1. Programado: 3,41%. adelanto / Atraso: +94,59%.
1. Ejecutado: 98%.
- Se realiza entrega de luminarias en patinódromo, pendiente tablero de control, el cual se está instalando el día de hoy.
19. Parque Simón Bolivar:
1. Programado: 0%. adelanto / Atraso: +0,89%.
1. Ejecutado: 0,89%.
- Se continúa mantenimiento de columpios M-S.
- Se realizó desmonte de piso en mal estado.
* Se solicita remisión del presupuesto de PRD y artesanos.
20. Parque de los niños.
- Se realiza acta de puesta en servicio.
- Se subsanaron observaciones realizadas por interventoría.
* Parque de los Navios:

TEMAS TRATADOS
% Programado 0%. Adelanto / Atraso: 7,34%.
% Ejecutado: 7,34%.
- Actividades terminadas
- Se subsanan observaciones realizadas por interventoria.
* Canal Río Negro:
Adelanto: + 58,54%.
- Pendiente instalación del rodadero.
- Se terminan actividades de pintura en el M3A y baranda.
* Parque Zona Franca:
Adelanto: + 13,53%.
Se continúa con mantenimiento de módulos biosaludables.
* Parque Fontanar.
Ejecutado: + 6,71%.
- Mantenimiento de módulos biosaludables.
* Parque Casa Blanca:
Ejecutado + 8,49%.
- Suministro e instalación de rejillas prefabricadas.
* Parque Tunal:
Ejecutado 40%. Adelanto + 31,75%.
- Instalación de adoquín nuevo en sendero
- Se funden citos de concreto
- Se funden placas.
- Se terminan trabajos hidrosanitarios en portería # 2.
- Se terminan trabajos en baños del coliseo, se inicia enchape.
* Parque Eduardo Santos:
Ejecutado 95%.
- Se programa puesta en servicio y entrega a la administración.
- Se solicita realizar subsanación a los pendientes plasmados en el

TEMAS TRATADOS
acta de puesta en servicio de las obras iniciales (Fase contractual).
* Independencia:
- Se entrega a la administración la zona de gimnasio.
- Se avanza con el mantenimiento y pintura de bancas en madera y hierro.
* Parque Nacional:
% Programado 10,15%. Atraso / Adelanto: +21,74%.
% Ejecutado: 32%.
- Se avanza con el mantenimiento hidrosanitario a Baterías de Baños piscales 1 y 2.
- Se retiran divisiones en mal estado, se trabaja en cubierta y pisos.
* Villa de los Alpes:
% Prog: 23,52%. Atraso / Adelanto: 23,79%.
% Ejec: 48%.
- Se termina compactación del material suministrado (base y subbase.
- El asfalto debe aplicarse por tarde el 8 de julio.
* PTAR Salitre:
- Finalizado y con acta de puesta en servicio.
* Fragua:
% Programado: 0,19%. Adelanto / Atraso. +9,81%.
% Ejecutado: 10%.
- Se avanza en instalación de baranda perimetral.
* Illimaní:
Adelato + 10%.
- Se inician mantenimientos de tapas y marcos
- Se traslada bolardo y caneca.
* Gaitán Cortes.
Atraso: - 4,43%.

TEMAS TRATADOS
- Se inicia mantenimiento de máquinas e intervención en el asfalto.
* Valles de Cafam:
Terminado.
* Cayetano Cañizares:
Terminado.
* Nuevo Muzú: Pendiente Rete y Retilap.
De emergencias está pendiente finalizar enchapes en baños de Recrea
- Está en verificación el tema de Alta Blanca.
- Las actas de NPIs se encuentran en revisión de la subdirección de parques.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Calidad - Informe mensual	Contratista	28-06-24
Ambiental - Informe mensual	Contratista	28-06-24.
Calidad - Manuales de mantenimiento según crono.	Contratista	28-06-24.
Calidad - Subsanación informe gerencia	Contratista	28-06-24.
Social - Informe mensual	Contratista	28-06-24
Social - Radicado actas vecindad	Contratista	28-06-24.
PRD - Inicio RETIE y RETILAP	Contratista	2-07-24.
Subsanación inf. fotométricos (Revisión)	Interventoria	2-07-24.
PPTO Artesanos	Contratista	25-06-24.
Tunal - Finalización hidrosanitario	Contratista	2-09-24.
Cronograma actualizado con ppto	Contratista.	Pendiente
Presupuesto corregido	Contratista	Pendiente.
Simón Bolivar - Pruebas piso caucho	Contratista	26-06-24.
Fontanar del Rio - Visita polvo de ladrillo	Contratista - Interv	Próx Semana
Illimani - Acta de puesta en servicio	Contratista	29-06-24.
Acta parcial	Contratista - Interv	28-06-24.
Certificaciones RETIE y RETILAP	Contratista	Próx Comité.
Plan de contingencia - San Andres - Serena	Contratista	Próx Comité.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					
Cierre pendientes Eduardo Santos	Contratista		Próx Comité.		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 37 COP 3099/23 FECHA: 26 06 2024

HORA INICIAL 8:30 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Estructurante Altabanza.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Vianney Cearsi	Ing Calidad	Interventoría		Solun Ing	proyectos2@solunsas.com	3103224805
2	Edna Constanza Cepeda	Directora.	Interventoría		Solun Ing.	proyectos2@solunsas.com	3017443124
3	Luis Granados Donado	Dir. obra	Contratista		Cons. Parques Bog.	lgrado@gmail.com.	3008843903
4	Julieth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Cons. Parques Bog	Parques bog@gmail.com	3213860780
5	Jhon L. Cuellar S	RESIDENTE	INTERVENTORIA		Solun SAS		3202887087
6	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Cons. Parq. Bog.	C.parques bog@gmail.com	3163690418.
7	Rodney Granados Donado	Ing Residente	Contratista		Contratista		3118081957
8	Mónica Rodriguez Guerra	Ing. Calidad	Contratista		CP Bog	c.parquebog@gmail.com	3103576144
9	FERNANDO MONDRAGON	RESIDENTE	INTERVENT		SOLUN ING. SAS	proyectos2@solunsas.com	3134926632
10	Maid Roberto cardenas T.	Prof. social	Interventoria		Solun SAS	—	3103264771
11	Ronald bravo	Residente	Interventoria		Solun SAS	—	3204600075
12	Angelica Romero H	Contratista	JTP.		IDRD	—	—
13	Ingrid Boe	Contratista	Contratista		Consorcio Parques Bog	residentes3099@gmail.com	3023567513
14	Yesica Agudelo G	Contratista	Contratista		Consorcio Bo	gsparques3099@gm	3213905517
15	Diana C. Santamaria S.	Contratista	Contratista		Consorcio parq	residenteambientalpq@gmail.com	3202077ac
16	NATALIA CORNEJO S.	PROF AMBIENTAL	INTERVENTORIA		SOLUN SAS	—	3124657615
17	Yineth Cruz Aranzales	Prof SST	Interventoria		solun Ing.	yinethsanz028@gmail.com	3224582545
18	Hetta Nosa C.	Ing. Residente Ambi	Contratista		Consorcio Parques Bog		3007653704

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

2013

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 37 CoP 3077/23 FECHA: DD 26 MM 06 AA 2024

HORA INICIAL 8:30 am HORA FINAL _____ LUGAR Parque Estacionante Atabanza.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Luz Stella Quintero	Ing. Residente	Contratista		Cons Parques	construparques_ingenieria@hotmail.com	3163874089
2	Sebastian Salamanca Sarmiento	Prof Apoyo	Contratista		C. Parques Bog	c.parquesBog@hotmail.com	3202624315
3	JOSE D. PEÑA B	ING RESIDENTE	CONTRATISTA		C.P. 306	C.parquesbog@gmail.com	3213722018
4	Jonjoy Peñaloza S	Prof. GP	Contratista		Cons Parques	C.parquesbog@gmail.com	3213745744
5	Yenny Bela Rojas	Ing. Electricista	Interventoría		Solun SAS	proyectos2@solunsas.com	3144327442
6	Karen Adriana Algeciras C.	Inspectora	Interventoría		Solun Ing	proyectos2@solunsas.com	7653016
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 38 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	03	07	2024.

LUGAR: Parque Nacional HORA DE INICIO: 8:30 am. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos pactados.	4. Componente calidad
2. Componente SST	5. Componente social
3. Componente Ambiental.	6. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión compromisos pactados:

Se revisarán los compromisos en la socialización de cada componente.

2. Componente SST:

2.1. Informe mensual: Se recibió el informe mensual allegado por el contratista, se remitieron observaciones el dia sábado las cuales están pendientes de subsanación. El contratista manifiesta que las entregará el dia de mañana, se aclara que los paz y salvos de los proveedores que se han retirado se requieren para el informe mensual del próximo mes.

- Se realiza reporte de trabajo seguro en alturas
- En Gaitan Cortés se solicita retiro de RCD
- En Simón Bolivar y en Castilla se solicita retiro de RCD
- Se solicita retiro de RCD en el parque Recreo.
- En Timiza Villa del RTO, se solicita realizar el retiro urgente pues la comunidad empezó a dejar escombros en el acopio de la obra.
- A la fecha se cuentan con 100 trabajadores vinculados al contrato.
- Se solicita entrega de mascarilla al pintor en parque Castilla.

3. Componente ambiental

TEMAS TRATADOS
Se aclara que se remitió el documento de 4 parques el lunes festivo en horas de la noche, aunque el compromiso se pactó para el viernes pasado.
5. Componente social
- A la fecha no se reportan nuevos PQR en Alta Blanca.
- Se realizó reunión de Finalización y entrega en Canal Boyacá.
- Se realizaron las dos reuniones de entrega en Velódromo 1 de mayo.
- Se aprobaron folletos de sostenibilidad para Canal Boyacá, Servitá, Sauzalito y Niños.
- Se revisó el informe mensual # 10 y se emitieron observaciones, las cuales fueron subsanadas y se encuentra aprobado el informe.
6. Componente técnico:
6.1. Alabanza.
% Programado: 2,04 %. % Atraso / adelanto: + 2,19 %.
% Ejecutado: 4.23 %
- Se continúa excavación en zona de juegos infantiles.
- En cuanto al cableado eléctrico se realiza el ducto paralelo, voz y datos se conserva.
- Se realizó demolición en sendero y se fundió la placa.
6.2. Sauzalito: Finalizado.
6.3. Velódromo: 1° de Mayo: Finalizado.
6.4. Parque Simón Bolivar:
% Programado: 0 %. % Adelanto / Atraso: + 1,10 %.
% Ejecutado: 1, 10 %.
- Se continúa mantenimiento de columpios M5.
- Se determina desmonte de piso caucho.
- Se reusa pintura de módulos de comida.
- Se solicita evaluar si se reduce el espesor del caucho para que el ppto alcance para mantenimientos puntuales en la Zona M-3 de acuerdo con lo solicitado por IDRD.

TEMAS TRATADOS
- Durante la semana se realizó la revisión del informe No. 10, el cual se devolvió al contratista con observaciones, el contratista manifiesta que remitirá el documento subsanado el día de hoy.
- Se realizó seguimiento para los frentes de obra: Parque Alabanza, Parque Tunal, Parque Villa del Río, Parque Velódromo, durante el seguimiento se verifica que el contratista implementa acciones de orden y aseo en los frentes de obra
- Se informa que se programa retiro de RCD en los frentes de obra Bosa Recreo, Castilla, Nacional, Gaitán Cortés.
- Sumado a lo anterior se están garantizando acciones de protección de individuos arbóreos y sumideros que se encuentran en el área de influencia directa de los polígonos objeto de intervención.
- Se solicita al contratista mantener acciones de orden y aseo constantes.
4. Componente calidad:
- El día de ayer se recibe alcance al informe de plan de gerencia correspondiente a la etapa contractual, el cual está en revisión.
- Se envían observaciones al informe de calidad # 10, el contratista manifiesta que remite la subsanación una vez se valide el plan de gerencia, la interventoría informa que se remitió el informe de gerencia por aparte, que se debe remitir el informe completo para su validación.
- El plan de adquisiciones tiene observaciones, lo cual evidencia que no se hace correcto seguimiento, el contratista manifiesta que se están atendiendo las observaciones, la única observación que no se puede atender es la fecha de llegada de los juegos importados. La interventoría recuerda que tanto la fecha de llegado de los juegos como la instalación debe encontrarse dentro del plazo contractual.
- Cuadro de salidas no conformes fue entregado, se establecerá esta semana que parques se van a visitar para verificación, se informa que no se realizó visita la semana pasada pues la profesional de calidad del contratista se encuentra incapacitada.
- No se realiza entrega de manuales de mantenimiento de acuerdo a cronograma, se solicita se realice entrega de los documentos para los parques terminados en la etapa contractual.

TEMAS TRATADOS
6.5. Parque Casa Blanca:
-1. Programado: 12,9 1. % Atraso: + 2,82 1.
-1. Ejecutado: 15,72 1.
- Se inicia mantenimiento de módulos grecorromanos.
- Se continua pintura de baranda en zona infantil.
6.6. Parque de los Niños: Se finalizaron las actividades.
6.7. Parque de los novios: Se finalizan actividades
6.8. Parque Canal Río Negro: Se finalizaron las actividades.
6.9. Zona Franca:
1. Programado: 0 1. Adelanto / Atraso + 33.38 1.
1. Ejecutado: 3.38 1.
- Se realiza mantenimiento del juego resortados.
- Se continúa con el mantenimiento de los módulos biosaludables.
6.10. Parque Fontanar:
1. Programado: 10,80 1. 1. Adelanto / Atraso: - 3,26 1.
1. Ejecutado: 7,54 1.
- Presenta atraso
- Se continúa mantenimiento en módulos biosaludables, se continúa con mantenimiento de barandas biosaludables.
- Se socaliza propuesta de intervención en la pista de trote, se proponen dos lineas de cárcamo para manejar las aguas.
6.11. Artesanos:
- No se han iniciado actividades, el contratista resalta que se realizarán los retoques de pintura, estuco y demás, pero puede reaparecer la humedad pues se filtra el agua por la terraza.
- Se recuerda que sólo queda 1 mes de contrato y todas las actividades deben finalizarse dentro del plazo contractual.
6.12. Parque Tunal:
1. Programado: 15,94 1. 1. Avance: + 34,06 1.
1. Ejecutado: 50 1.
- Se avanza con la instalación de adoquin nuevo y piezas en el sendero cerca a BMX.
- Se instala señal en Parkour.

TEMAS TRATADOS
- Se funden placas y senderos en plazoleta.
6.13. Eduardo Santos:
·/. Programado: 42,58 ·/. Adelanto / Atraso: + 57,42 ·/.
·/. Ejecutado: 100 ·/.
- Se finalizan actividades de obra, se programa acta de puesta en servicio.
- Esta semana se coloca enchape para entrega de la parte inicial.
6.14. Parque Independencia:
·/. - 2.00 ·/. Atraso.
- Se avanza con el mantenimiento y pintura de bancas en madera y hierro, se presenta contingencia por robo de elementos, por ello se presenta atraso.
6.15. Parque Nacional:
- Se solicita avanzar en los enchapes y en las actividades que ya se puedan ejecutar.
·/. Programado: 33.81 ·/. ·/. Adelanto, atraso: + 8,19 ·/.
·/. Ejecutado: 42 ·/.
6.16. Parque Villa de los Alpes:
·/. Programado: 28,97 ·/. ·/. Adelanto, atraso: + 23,03 ·/.
·/. Ejecutado: 52,00 ·/.
- Se termina compactación de base.
- Se toman densidades.
- Se incluyó el filtro en el presupuesto.
6.17. Fragua:
·/. Programado: 0,19 ·/. ·/. Adelanto, atraso: + 9,81 ·/.
·/. Ejecutado: 10 ·/.
- Se avanza con suministro e instalación de baranda perimetral.
6.18. Mirador Illimani:
Adelanto + 20 ·/. en las obras de adición, se continúa con arreglo y mantenimiento de tapas, marcos en cajas de inspección.
En cuánto a la entrega del módulo no se ha realizado.
6.19. Parque Gaitan Cortes:
·/. Programado: 29,02 ·/. Adelanto / Atraso: 10,98 ·/.
·/. Ejecutado: 40,00 ·/.

TEMAS TRATADOS
- Se avanza con el mantenimiento de máquinas del gimnasio.
- Se realiza demolición de placa asfáltica.
6.20 Valles de Cafam: Finalizado
6.21. Parque Cayetano: Finalizado
6.22. Parque Cueva Muzú: Pendiente Retie y Retilap.
6.23. PTAR: Finalizado.
6.24. Parque Castilla:
1. Programado 1,64%. Adelanto / Atraso: +18,74%.
1. Ejecutado: 20,38%.
- Se funden dados en concreto
- Se inicia instalación de piso de caucho.
- Se mantiene cerramiento.
6.25. Gilma Jimenez.
Adelanto: + 22,68%.
Se realiza excavación e instalación de ductos eléctricos para el mástil que no tiene energía.
6.26. Recreo:
1. Programado: 0,50%. Adelanto / Atraso: 6,16%.
1. Ejecutado: 6,66%.
- Se termina excavación de dados.
- Se termina suministro e instalación de módulos de la M83
- Se aplica anticorrosivo y pintura en baranda m83.
- Se suministra y compacta base granular en fallo.
- Se instala puerta de la baranda m83.
6.27. Parque Timiza Villa del Río:
1. Programado: 29,07%. Atraso / Adelanto: +15,06%.
1. Ejecutado: 44,13%.
- Se avanza con estuco en camerinos.
- Se avanza con mantenimiento: lijado, anticorrosivo y pintura de grecoromanos.
- Construcción de cintas de ajuste en senderos peatonales.
- Pintura listones bancas en madera.
- Mantenimiento de cuerdas en juegos.
- Desmonte e einstalación de tableras prefabricadas tipo IDU.

TEMAS TRATADOS
6.28. Alqueria:
Finalizado, pendiente RETIE y RETILAP.
6.29 Olaya: Pendiente piezas de balancín, en proceso de importación.
6.30. Carmelo:
- Adelanto + 10,62 %.
- Se instala cerramiento provisional en zona de excavación, se suministra cárcamo prefabricado.
- Se realiza mantenimiento al juego infantil existente araña.
6.31. San Andrés:
- Presenta atraso de -22.10 %. pues no se han iniciado las actividades programadas.
- El contratista manifiesta que iniciará el proximo lunes.
6.32. Serena
- Presenta atraso de -28,28 %. pues no se han iniciado las actividades programadas.
- El contratista manifiesta que iniciará el próximo lunes.
6.33. Parque Juan Amarillo:
% Programado: 7,87 %. % Atraso / adelanto: + 6,13 %.
% Ejecutado: 14 %.
- Se avanza en mantenimiento de grecorromanos.
6.34. Parque Cometas:
% Programado: 28,45 %. - Adelanto y/o atraso: + 9,68 %.
% Ejecutado: 38,13 %.
- Se avanza con el mantenimiento del cerramiento perimetral
- Se avanza en taller con la fabricación de los módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.
- Se avanza con el desmonte e instalación de mallas eslabonadas en puntos específicos.
* Se recomienda gestionar rellenos y asfaltos antes del 9 de julio de 24, implementar las contingencias necesarias para el tema de lluvias.
7. Componente eléctrico:
* PRD: No se ha cumplido Rete y Retilap, sólo se interviino cuome-

TEMAS TRATADOS
tida en niños.
* Se aprobaron informes fotométricos, faltan ajustes a los diseños fotométricos.
* No se ha cumplido la entrega de los certificados RETIE y RETILAP.
* Actividades ejecutadas parque niños - PRD · Se realiza el cambio de la acometida en mal estado desde el tablero al primer poste de la zona de voleibol, con sus respectivas conexiones con resinas. · Se ejecuta el cambio de acometida en mal estado desde el tablero al primer poste de la zona de arena, con sus respectivas conexiones con resinas. · El miercoles (1-7-24) se instala y conecta el tablero general, los ajustes adicionales se entregan funcionando el día viernes.
* Cronograma actualizado: Se remitieron observaciones pues el cronograma no corresponde al presupuesto actualizado.
* Para Niza, la señalización está en fabricación.
* El acta parcial se remitió digital.
* NP's se encuentran en revisión en la entidad, el contratista manifiesta que ya no hay más APUS NP para el contrato.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
SST - Subsanación informe mensual	Contratista	4-07-24.
Ambiental - Subsanación informe mensual	Contratista	3-07-24.
Calidad - Subsanación informe mensual	Contratista	
Simón Bolivar - Propuesta piso caucho	Contratista	4-07-24. Pendiente
Mesa de trabajo PPTO	Contratista - Int	5-07-24.
Propuesta intervención + PPTO Fontanar	Contratista	5-07-24.
Fontanar del Río - Inicio / Programación x tramo.	Contratista	11-07-24. 9-07-24
Tunal - Instalación 2 portones	Contratista	11-07-24.
Tunal - Subsanación planos	Contratista	5-07-24.
Eduardo Santos - Actas de puesta en servicio	Contratista	10-07-24
Independencia - Acta de puesta en servicio	Contratista	12-07-24.
Illimani - Puesta en servicio módulo	Contratista	5-07-24
Nuevo Nuzá - Rete y Retlap (Certificado)	Contratista	Pendiente.
San Andrés - Inicio	Contratista	8-07-24.
Serena - Inicio	Contratista	8-07-24.
Certificados Rete y Retlap	Contratista	8-07-24.
Cronograma actualizado	Contratista	8-07-24.
Niza - Revisión señaletica	Contratista	Próx Comité.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecras Casto	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecras Castro

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A. ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Mantenimiento Canchas.	DD	MM	AA
		8	07	2024.

LUGAR: oficinas interventoría Salón. HORA DE INICIO: 1:00 Pm. HORA FIN: 2:40 Pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Ronald Bravo	Residente	interventoría.
Andrés Pulido	Contratista	contratista.
Angelica Romero H.	Contratista	SIP- IDRD.

ORDEN DEL DIA

1. Mantenimiento Canchas. naturales	4.
2. y sintéticas.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

- se realiza reunion entre las partes, Contratista interventoría y apoyo de la supervision con el fin de analizar y revisar el mantenimiento de intervencion de canchas sinteticas y naturales en parques zonales y metropolitanos.

- se, aintoma que el mantenimiento se realizará hasta por termino de 1 mes, con fecha de finalizacion 11 de agosto del 2024.

- se aintoma que el mantenimiento de canchas solo se realizará en 4 parques estructurantes. canchas naturales y sinteticos.

- la interventoría aintoma que solo se le puede realizar mantenimiento a los parques que se encuentren en el listado Contractual.

20501

TEMAS TRATADOS

El contratista, hace entrega del cronograma de canchas naturales para hacer seguimiento, el cual está sujeto al presupuesto del contrato

- se anexa al acta listado de canchas naturales, listado de canchas sintéticas y cronograma de canchas naturales.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
1 Relacion de Actividades por concha.	contratista	09-07-2024
2. Cronograma de sinteticos	contratista	09-07-2024
3- Presupuesto de mantenimiento	Contratista	09-07-2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las 2:40 pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Randol Arana	NOMBRE		
CARGO	Residente.	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Mantenimiento Canchas Mixtas - Sintetica FECHA: 08 - Julio - 2024

HORA INICIAL 1:00 Pm HORA FIN. _____ LUGAR Oficina Salon.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Soluciones AJ	Proyectos2@solucionesaj.com	3204800075
2	Angelica Ramos	Contratista	SIP		IDRD	—	—
3	Juan Manuel Sabogal	Contratista	Contratista			C.parquesbog@gmail.com	
4	Andres Rolido	Contratista	Contratista		consorcio parques bog.	C.parquesbog@gmail.com	3118273220
5	Nelfer Arturo Nossa C	Contratista	Contratista		Consorcio Parques Bog	Nelfa-nossa@hotmail.com	3007653709
6	Andres Cordoba	Inspector	Interventoria		—	—	—
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

2057

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CAMPOS NATURALES CORTE LYD MES DE JULIO 2024

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
SEMANA 1 - DEL 08 AL 12 DE JULIO 2024	Pavco	Serena	Country	Estadio Alqueria	San Cristobal Estadio
	Nuevo Muzu	Gaitana	Florida 8		San Jose de Maryland
		Ciudadela Colsubsidio	Florida 9		
			Florida Maracana 1		
			Florida Maracana 2		
			Parque Nacional		
SEMANA 2 - DEL 15 AL 19 DE JULIO 2024	PRD Playa	~~Bochica~~ ND	Country	Estadio Alqueria	Ciudad Montes
	PRD Alterna 3	Milenta Tejar	Florida 1		Ciudad Montes Sofbol
	UDS Beisbol	Marsella	Florida 2		Ciudad Montes voley playa
	UDS Complejo Playa	Ciudadela Colsubsidio	Florida 3		Tunal Sofbol
	Complejo Acuatico - Playa		Florida 4		Tunal Estadio
	UDS Sofbol		Florida 5		
	UDS Atletismo		Florida 6		
	UDS Atletismo marte		Florida 7		
SEMANA 3 - DEL 22 AL 26 DE JULIO 2024	Pavco	Serena	Country	Estadio Alqueria	San Cristobal Estadio
	Nuevo Muzu	Gaitana	Florida 8		San Jose de Maryland
		Ciudadela Colsubsidio	Florida 9		
			Florida Maracana 1		
			Florida Maracana 2		
			Parque Nacional		
SEMANA 4 - DEL 29 JULIO AL 02 DE AGOSTO 2024	PRD Playa	Bochica ND	Country	Estadio Alqueria	Ciudad Montes
	PRD Alterna 3	Milenta Tejar	Florida 1		Ciudad Montes Sofbol
	UDS Beisbol	Marsella	Florida 2		Ciudad Montes voley playa
	UDS Complejo Playa	Ciudadela Colsubsidio	Florida 3		Tunal Sofbol
	Complejo Acuatico - Playa		Florida 4		Tunal Estadio
	UDS Sofbol		Florida 5		
	UDS Atletismo		Florida 6		
	UDS Atletismo marte		Florida 7		
SEMANA 5 - DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2024 (LOS CAMPOS DEL MIERCOLES 7 DE AGOSTO DIA FESTIVO SERAN ADELANTADOS O SE PONDRAN AL DIA EN EL CURSO DE LA SEMANA)	Pavco	Serena	Country	Estadio Alqueria	San Cristobal Estadio
	Nuevo Muzu	Gaitana	Florida 8		San Jose de Maryland
		Ciudadela Colsubsidio	Florida 9		
			Florida Maracana 1		
			Florida Maracana 2		
			Parque Nacional		

MIERCOLES (FESTIVO)

Nota: Esta sujeto el numero de mantenimientos al presupuesto del contrato

Ronald Bueno

AR.

15

24

2058

Sintetico2

DATOS GENERALES DE PARQUE					
ITEM	LOCALIDAD	CÓDIGO IDRD	NIVEL PARQUE	NOMBRE PARQUE	TIPO DE CANCHA
1	01 Usaquén	01-023	ESTRUCTURANTE	Servitá	Fútbol 11 - Rugby
2	01 Usaquén	01-023	ESTRUCTURANTE	Servitá	Fútbol 5
9	03 Santafé	03-036	ESTRUCTURANTE	Cruces	Fútbol 5
10	03 Santafé	03-085	ESTRUCTURANTE	Tercermilenio	Fútbol 11 - Rugby
11	03 Santafé	03-085	ESTRUCTURANTE	Tercermilenio	Fútbol 5
12	03 Santafé	03-085	ESTRUCTURANTE	Tercermilenio	Fútbol 5
14	03 Santafé	03-148	ESTRUCTURANTE	Laches la mina Proximinos	Fútbol 8
16	04 San Cristóbal	04-103	ESTRUCTURANTE	Gaitán cortes	Fútbol 11
17	04 San Cristóbal	04-122	ESTRUCTURANTE	La Victoria	Fútbol 5
18	04 San Cristóbal	04-122	ESTRUCTURANTE	La Victoria	Fútbol 5
19	04 San Cristóbal	04-127	ESTRUCTURANTE	San Cristobal 1	Fútbol 11 - FA
20	04 San Cristóbal	04-127	ESTRUCTURANTE	San Cristobal 2	Fútbol 11
21	05 Usme	05-002	ESTRUCTURANTE	La Aurora II	Fútbol 11
22	05 Usme	05-003	ESTRUCTURANTE	Valles de Cafam	Fútbol 5
26	05 Usme	05-087	ESTRUCTURANTE	Villa Alemana	Fútbol 5
35	06 Tunjuelito	06-017	ESTRUCTURANTE	Nuevo Muzu	Fútbol 8
36	06 Tunjuelito	06-063	ESTRUCTURANTE	El Tunal	Fútbol 8
37	06 Tunjuelito	06-063	ESTRUCTURANTE	El Tunal	Fútbol 8
38	06 Tunjuelito	06-063	ESTRUCTURANTE	El Tunal	Fútbol 7
39	06 Tunjuelito	06-063	ESTRUCTURANTE	El Tunal (Alterna)	Fútbol 11
40	07 Bosa	07-035	ESTRUCTURANTE	Naranjos	Fútbol 11
41	07 Bosa	07-036	ESTRUCTURANTE	Timiza Villa del rio	Fútbol 11 - Rugby
42	07 Bosa	07-152	ESTRUCTURANTE	Autopista Sur (Pavco)	Fútbol 8
43	07 Bosa	07-163	ESTRUCTURANTE	Clarelandia	Fútbol 11
44	07 Bosa	07-163	ESTRUCTURANTE	Clarelandia mini	Fútbol 5
45	07 Bosa	07-164	ESTRUCTURANTE	San jose maryland	Fútbol 11
46	07 Bosa	07-260	ESTRUCTURANTE	El Recreo	Fútbol 9
47	07 Bosa	07-273	ESTRUCTURANTE	La Esperanza	Fútbol 5
48	07 Bosa	07-274	ESTRUCTURANTE	La Tingua Tibanica	Fútbol 7
51	07 Bosa	07-391	ESTRUCTURANTE	El Porvenir	Fútbol 5
52	07 Bosa	07-391	ESTRUCTURANTE	El Porvenir	Fútbol 5
53	07 Bosa	07-391	ESTRUCTURANTE	El Porvenir	Fútbol 8
54	07 Bosa	07-391	ESTRUCTURANTE	El Porvenir	Fútbol 7
55	07 Bosa	07-391	ESTRUCTURANTE	El Porvenir	Fútbol 7
57	Por confirmar	07-436	ESTRUCTURANTE	Campo Verde	Fútbol 8
58	Por confirmar	07-436	ESTRUCTURANTE	Campo Verde	Fútbol 8
59	Por confirmar	07-436	ESTRUCTURANTE	Campo Verde	Fútbol 5
62	08 Kennedy	08-066	ESTRUCTURANTE	Marsella Sector Norte I Etapa	Fútbol 5
63	08 Kennedy	08-066	ESTRUCTURANTE	Marsella Sector Norte I Etapa	Fútbol 11
65	08 Kennedy	08-144	ESTRUCTURANTE	Dindalito	Fútbol 8
67	08 Kennedy	08-200	ESTRUCTURANTE	Castilla	Fútbol 8
68	08 Kennedy	08-212	ESTRUCTURANTE	La Igualdad	Fútbol 11
69	08 Kennedy	08-219	ESTRUCTURANTE	Timiza	Fútbol 11
70	08 KENNEDY	08-219	ESTRUCTURANTE	Timiza	Fútbol 8
71	08 Kennedy	08-241	ESTRUCTURANTE	Cayetano Cañizares	Fútbol 11
73	08 Kennedy	08-552	ESTRUCTURANTE	Gilma f11	Fútbol 11
74	08 Kennedy	08-552	ESTRUCTURANTE	Gilma f8	Fútbol 8
75	08 Kennedy	08-552	ESTRUCTURANTE	Gilma f5	Fútbol 5
76	08 Kennedy	08-552	ESTRUCTURANTE	Gilma f5	Fútbol 5
86	10 Engativá	10-018	ESTRUCTURANTE	Villa Luz	Fútbol 11 - Rugby
87	10 Engativá	10-018	ESTRUCTURANTE	Villa Luz	Fútbol 8
90	10 Engativá	10-102	ESTRUCTURANTE	Villa de Granada	Fútbol 11 - Rugby
93	10 Engativá	10-169	ESTRUCTURANTE	El Carmelo	Fútbol 8
94	10 Engativá	10-169	ESTRUCTURANTE	El Carmelo	Fútbol 11 - Rugby - FA
95	10 Engativá	10-171	ESTRUCTURANTE	Juan Amarillo	Fútbol 8
96	10 Engativá	10-171	ESTRUCTURANTE	Juan Amarillo	Fútbol 8
97	10 Engativá	10-171	ESTRUCTURANTE	Juan Amarillo	Fútbol 5
98	10 Engativá	10-171	ESTRUCTURANTE	Juan Amarillo	Fútbol 5
99	10 Engativá	10-171	ESTRUCTURANTE	Juan Amarillo	Fútbol 5
100	10 Engativá	10-171	ESTRUCTURANTE	Juan Amarillo	Fútbol 5
102	10 Engativá	10-215	ESTRUCTURANTE	Bonanza	Fútbol 11 - Rugby

NO

NO

2059

103	10 Engativá	10-234	ESTRUCTURANTE	San Andrés	Fútbol 7
104	10 Engativá	10-234	ESTRUCTURANTE	San Andrés	Fútbol 11
106	10 Engativá	10-290	ESTRUCTURANTE	UDS Unidad Deportiva El Salitre	Fútbol 8
107	10 Engativá	10-531	ESTRUCTURANTE	PTAR Salitre	Fútbol 11
120	11 suba	11-204	ESTRUCTURANTE	Cometas	Fútbol 8
121	11 SUBA	11-205	ESTRUCTURANTE	La Gaitana	Fútbol 8
125	11 Suba	11-069	ESTRUCTURANTE	Casa Blanca	Fútbol 9
126	11 Suba	11-1101	ESTRUCTURANTE	Cafam Suba II (Los Gavilanes)	Fútbol 11
127	11 Suba	11-368	ESTRUCTURANTE	Fontanar del Rio	Fútbol 11
128	11 Suba	11-368	ESTRUCTURANTE	Fontanar del Rio	Fútbol 5
129	12 Barrios Unidos	12-023	ESTRUCTURANTE	Gimnasio del Norte	Fútbol 5
131	12 Barrios Unidos	12-091	ESTRUCTURANTE	Simon Bolivar PRD 1	Fútbol 11 - Rugby - FA
132	12 Barrios Unidos	12-091	ESTRUCTURANTE	Simon Bolivar PRD 2	Fútbol 11 - Rugby
138	14 Mártires	14-030	ESTRUCTURANTE	Eduardo Santos	Fútbol 5
142	15 Antonio Nariño	15-036	ESTRUCTURANTE	Villa Mayor	Fútbol 11
143	15 Antonio Nariño	15-040	ESTRUCTURANTE	Fragua	Fútbol 11
145	16 Pte Aranda	16-099	ESTRUCTURANTE	Milenta tejar san eusebio	Fútbol 11 - Rugby
146	16 Pte Aranda	16-112	ESTRUCTURANTE	Montes 1	Fútbol 5
147	16 Pte Aranda	16-112	ESTRUCTURANTE	Montes2	Fútbol 5
150	16 Pte Aranda	16-204	ESTRUCTURANTE	Jazmín	Fútbol 11 - FA
152	16 Pte Aranda	16-416	ESTRUCTURANTE	Parque Industrial (El Nectar Polidep	Fútbol 5
155	18 Rafael Uribe	18-028	ESTRUCTURANTE	Bosque San Carlos	Fútbol 8
159	18 Rafael Uribe	18-073	ESTRUCTURANTE	Santa Lucia	Fútbol 8
160	18 Rafael Uribe	18-073	ESTRUCTURANTE	Santa Lucia	Fútbol 8
161	18 Rafael Uribe	18-090	ESTRUCTURANTE	Pijaos	Fútbol 11
162	18 Rafael Uribe	18-207	ESTRUCTURANTE	Parque Olaya Herrera	Fútbol 11
165	19 Ciudad Bolívar	19-058	ESTRUCTURANTE	Arborizadora Alta	Fútbol 5
167	19 Ciudad Bolívar	19-190	ESTRUCTURANTE	Sierra Morena	Fútbol 5
168	19 Ciudad Bolívar	19-190	ESTRUCTURANTE	Sierra Morena	Fútbol 5
169	19 Ciudad Bolívar	19-231	ESTRUCTURANTE	Estancia	Fútbol 5
170	19 Ciudad Bolívar	19-346	ESTRUCTURANTE	Illimani (Paraiso)	Fútbol 11
171	19 Ciudad Bolívar	19-346	ESTRUCTURANTE	Ilimani	Fútbol 5
172	19 Ciudad Bolívar	19-347	ESTRUCTURANTE	Buenavista- Porvenir	Fútbol 7
173	19 Ciudad Bolívar	19-348	ESTRUCTURANTE	El Taller- El Ensueño	Fútbol 7
174	19 Ciudad Bolívar	19-349	ESTRUCTURANTE	La Joya	Fútbol 5
178	19 Ciudad Bolívar	19-756	ESTRUCTURANTE	Altos de la Estancia	Fútbol 5
179	19 Ciudad Bolívar	19-756	ESTRUCTURANTE	Altos de la Estancia	Fútbol 5
180	Pendiente	19-788	ESTRUCTURANTE	Mirador de Illimani	Futbol 5

1.188

no - Reidoradic

Naturales

DATOS GENERALES DE PARQUE					
CANTIDAD	LOCALIDAD	CÓDIGO IDRD	NIVEL PARQUE	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
1	03 Santa Fe	03-035	ESTRUCTURANTE	Nacional	Carrera 7 #37-04, B
2	04 San Cristób	04-127	ESTRUCTURANTE	San Cristobal Estadio	Carrera 3 Este con
3	06 Tunjuelito	06-017	ESTRUCTURANTE	Nuevo Muzu	Carrera 61B con Dia
4	06 Tunjuelito	06-063	ESTRUCTURANTE	El Tunal (Estadio)	Calle 48b Sur con C
5	07 Bosa	07-152	ESTRUCTURANTE	Autopista Sur (Pavco)	Carrera 72 con Call
6	07 Bosa	07-164	ESTRUCTURANTE	San jose maryland	Calle 77 Sur con Cal
7	08 Kennedy	08-066	ESTRUCTURANTE	Marsella Sector Norte I Etapa	Carrera 69 #7-12, B
8	08 KENNEDY	08-219	ESTRUCTURANTE	Timiza (Estadio)	Calle 40H Sur #72R-
9	09 Fontibon	09-024	PROXIMIDAD	El Cajon	Calle 22i #114A-60,
10	09 Fontibon	09-104	ESTRUCTURANTE	Estadio Atahulpa	Carrera 113 #23C-2
11	10 Engativa	10-192	ESTRUCTURANTE	Tabora	Calle 74 #76-62, Bo
12	10 Engativá	10-171	ESTRUCTURANTE	Juan amarillo	Avenida Calle 90 #1
13	10 Engativá	10-186	PROXIMIDAD	Los Angeles	Calle 70 con Carrer
14	10 Engativá	10-223	ESTRUCTURANTE	La Serena	Calle 90A #85-70, B
15	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 1	Reserva de avistam
16	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 2	Reserva de avistam
17	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 3	Reserva de avistam
18	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 4	Reserva de avistam
19	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 5	Reserva de avistam
20	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 6	Reserva de avistam
21	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 7	Reserva de avistam
22	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 8	Reserva de avistam
23	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida 9	Reserva de avistam
24	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida Maracana	Reserva de avistam
25	10 Engativá	10-311	ESTRUCTURANTE	La Florida Maracana	Reserva de avistam
26	11 SUBA	11-205	ESTRUCTURANTE	La Gaitana	Carrera 125B #131
27	12 Barrios Uni	12-091	ESTRUCTURANTE	Simon Bolivar PRD Estadio	Carrera 60 #63-63,
28	12 Barrios Uni	12-091	ESTRUCTURANTE	Simon Bolivar PRD Alterna 3	Carrera 60 #63-63,
29	16 Pte Aranda	16-024	ESTRUCTURANTE	La Alqueria	Carrera 52b #42B-0
30	16 Pte Aranda	16-099	ESTRUCTURANTE	Milenta Tejar	Calle 20 Sur #52A-0
31	16 Pte Aranda	16-112	ESTRUCTURANTE	Ciudad Montes	Calle 10 Sur #38A-2
32	16 Puente Ara	16-037	ESTRUCTURANTE	Bochica	Carrera 37 #1H-40,
			ESTRUCTURANTE	MONTES SOFB	
			ESTRUCTURANTE	MONTES PLAY	
			ESTRUCTURANTE	TUNAL (sofibol)	
				PRD ply 1	
			ESTRUCTURANTE	COUNTRY	
			ESTRUCTURANTE	UDS SOFT	
			ESTRUCTURANTE	UDS BEIS	
			ESTRUCTURANTE	UDS ATL	
			ESTRUCTURANTE	UDS ATL CAJON (MARTE)	
			ESTRUCTURANTE	UDS VOLE	
				COMPLEJO ACUAT _	

Areros
Pedo
borde

2061

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 39. COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		10	07	24.

LUGAR: Parque Estructurante El Tunal **HORA DE INICIO:** 9:00 am. **HORA FIN:**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4. Componente ambiental
2. Componente social	5.
3. Componente calidad.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta por parte del contratista, por parte de la entidad se encuentra en revisión.

2. Componente social:

- Se informa que el día de ayer se realizó reunión final en Canal Río Negro, Se entregó el folleto aprobado.
- Se realizó reunión en el parque Atahualpa con la administradora, se solicitó volante de inicio el cual se aprobó el día de hoy por parte de interventoría, se remitió a la entidad para verificación.
- Los informes mensuales se encuentran al día.
- Pendiente informe ejecutivo mensual del mes de junio, el cual se encuentra en revisión por parte de la entidad.
- Se radicaron actas de vecindad de inicio de parques de adición.
- Pendiente subsanación de actas de vecindad de cierre que presentaron observaciones (se suscriben en lápiz). Se solicita entrega de los documentos ajustados.
- Bicentenario: Se programará reunión con el administrador encargado del parque.

TEMAS TRATADOS
- Se recuerda que la reunión es con comunidad, se programa para el martes en la mañana.
- Se solicita al componente técnico informar al componente social oportunamente las entregas programadas.
3. Componente calidad:
- Se realizó aprobación del informe de gerencia correspondiente a la etapa contractual.
- Se solicita complementar el reporte mensual del componente de gerencia entregado como anexo al informe de calidad, se solicita incluir el seguimiento puntual realizado desde este componente.
- Se recibió el informe mensual # 10, pendiente de aprobar pues la subsanación al plan de adquisiciones se encuentra en revisión. El contratista manifiesta que se entregó la documentación en julio por lo cual ya no corresponde al mes 10 del contrato. La interventoría manifiesta que las observaciones son reiterativas del mes de junio, se solicita tener claros las fechas, el contratista manifiesta que para ello se requiere respuesta de los proveedores por ello se demoró la subsanación a las observaciones.
- Se evaluará lo correspondiente al documento por parte de interventoría y se solicita al contratista tener claras las fechas de los compromisos.
4. Componente SST:
- 92 trabajadores vinculados al contrato de acuerdo con el recorrido de verificación realizado.
- Se revisaron EPP, orden y aseo y acopio de materiales, se remitieron recomendaciones.
- Se reitera solicitud de acciones de orden y aseo, se evidencia en Caimelo desorden.
- En informes se está al dia.
- Se solicita remisión de paz y salvos de proveedores.
- Se remitió registro fotográfico de las actividades de SST realizadas en la semana.
- Se solicita copia del pago de planilla del personal electrico por los 15 días de aplicación inicial.

TEMAS TRATADOS
- El contratista remite documentación de ingreso de cuadrilla eléctrica y personal de grama sintética y natural.
4. Componente ambiental:
Durante la semana de reporte se realizó la revisión y aprobación del informe del contratista y se realizó el envío del informe de la interventoria, sumado a lo anterior, se hizo seguimiento por parte de interventoria a las acciones de orden y aseo y gestión RCD, producto de lo anterior, se realizó disposición con gestor de caucho para los parques zona Franca y Tunal, se realizó jornada de recolección de RCD en los parques Timiza Villa del Río, Castilla, Bosa Recreo, Gaitán Cortés.
- Se remitió registro fotográfico de las acciones de ordon y aseo.
- Se realizaron jornadas de recolección RCD.
- Se programará para ésta semana Atabanza y Simón Bolivar.
5. Componente técnico:
5.1. Simón Bolivar:
Se realizó revisión de presupuesto para el tema de simón Bolivar. (piso de caucho).
· Mantenimiento de columpios M-5 - Lijado de estructuras y pintura de columpios.
· Se realiza retiro de piso caucho.
· Se están realizando los dados para los juegos.
5.2. Atabanza
1. Programado: 2,79% Adelanto / Atraso: + 3,58%.
1. Ejecutado: 6,37.
- Se realiza demolición de placa en sendero.
- Se realiza compactación, se coloca malla electrosoldada.
- Se funde placa.
- En zona de juegos se instala bordillo.
5.3. Casa Blanca:
1. Programado: 24,84% Adelanto / Atraso + 2,74%.
1. Ejecutado: 27,58%.
- Se continúa con mantenimiento de módulos greco romanos, en zona

TEMAS TRATADOS
infantil se continúa con lijada, pintura anticorrosiva y pintura en baranda.
5.4. Parque Zona Franca:
% Programado: 0 %. Adelanto / Atraso: + 47,69 %.
% Ejecutado: 47,69 %.
- Se continúa con mantenimiento de los módulos biosaludables.
- Se revisa arreglo del balancín resortado.
- Se retira el piso caucho desmontado.
- Se solicita remitir la propuesta del piso.
5.5. Parque PRD:
- Se aclara que se están trabajando dos frentes.
en UCAD y Niños (ya se independizaron las acometidas), se realizó
cambio de luminarias y balastros, para la zona nueva se dejó
control de iluminación. Se solicita realizar capacitación.
- Se está trabajando en F11 frente a la administración, se solicitaron
las 8 campanas.
5.6. Parque Fontanar:
% Programado: 13,84 %. % Adelanto / Atraso: - 3,65 %.
% Ejecutado: 10,19 %.
- Presenta atraso
- Se continua mantenimiento en la zona de gimnasio y mantenimiento de
módulos biosaludables.
5.7. Sauzalito - Finalizado
5.8. Niños - Finalizado: Se realizó revisión de asfalto y se avalaron los
ajustes, no se evidencia afectación en geotextil de la zona de arena.
5.9. Artesanos: Se inician actividades esta semana.
5.10. Novios - Finalizado.
5.11. Canal Río Negro - Finalizado.
*En Altablanca se iniciaron trabajos correctivos en la pista.
* Se autoriza componente eléctrico en Artesanos vía correo electrónico
por parte de IDRD.
5.12. Parque Tunal:
% Programado: 18.97 %. % Adelanto / Atraso: + 37,03 %.

TEMAS TRATADOS
1. Ejecutado: 56 %.
- Se avanza con instalación de adoquín nuevo
- Se avanza con instalación del biciestero junto a ingreso de BMX
- Se avanza con actividades de demolición de senderos frente a parkour.
- Se avanza con arreglos hidrosanitarios en los baños de coliseo.
5.13. Eduardo Santos:
- Se subsanan las observaciones en los baños del coliseo.
- Se programa socalización para puesta en servicio.
5.14. Parque Independencia: Se avanza en mantenimiento y pintura de bancas en madera y hierro
Atraso: -1%.
5.15. Parque Nacional:
1. Programado: 42,28 %. 1. Adelanto / atraso: + 5,72 %.
1. Ejecutado: 50 %.
- Se avanza en mantenimiento hidrosanitario a Baterias de Baños Fiscales 1 y 2.
- Se avanza con aseo y mantenimiento de cubiertos en baños infantiles.
- Se inicia enchapes en baños fiscales, piso y pared.
- Se avanza con la fabricación de divisiones en acero de baños infantiles y fiscales.
- Suministro e instalación de viga canal en galvanizado modulo Calle 36. - Se está revisando en sitio tema electrico por tuberia tapada.
5.16. Villa de los Alpes:
1. Programado: 33,45%. 1. Adelanto / atraso + 23,03 %.
1. Ejecutado: 58 %.
- Se finaliza compactación de subbase, se inician bases, se toman densidades y se solicita el resultado.
5.17. Fragua:
1. Programado: 1.81%. 1. Adelanto / atraso: + 11.19 %.
1 Ejecutado: 13 %.
- Se realiza desmonte de juegos antiguos y deteriorados en zona

TEMAS TRATADOS
de juegos frente al coliseo.
5.18. Mirador Illimaní:
-1. Programado: 6.88'/. Ejecutado 25.'/.
'/. Adelanto +18.12'/.
- Se avanza con arreglo y mantenimiento de tapas, marcos en cajas de inspección.
- Se programa entrega de módulo de baños para entrega a administración.
5.19. Gaitan Cortes:
1. Programado: 29,02'/. '/. Atraso | Adelanto: 10.98'/.
'/. Ejecutado: 40'/.
- Se avanza en mantenimiento de grecos
- Se termina demolición de la placa asfáltica en zona de grecos.
5.20. Valles de Cafam: Terminado
5.21. Cayetano: Terminado.
5.22. Nuevo Muzú: Pendiente certificaciones RETIE y RETILAP.
5.23. Castilla:
1. Programado: 2,73'/. -1. Adelanto + 22,92'/.
1. Ejecutado: 25,65'/.
- Se avanza con anticorrosivo en malla eslabonada en cerramiento perimetral en concha F8.
- Se realiza instalación de piso caucho SBR.
- Se avanza en mantenimiento de baranda MB3.
- Se realizó retiro RCD.
- Se está reusando el desagüe por Sifón existente.
5.24. Gilma Jimenez:
El contratista informa que las luminarias llegan el 4 de agosto, el desmonte se autorizará 1 semana antes de la llegada de las luminarias.
5.26. Recreo:
'/. Programado: 1,39'/. -1. Adelanto |atraso: 15,95'/.
1. Ejecutado: 17,36.
- Se termina de excavar dados.
- Se instalan bases de anclaje para los juegos infantiles.
- Se avanza en aplicación de antioxidante y pintura de baranda MB3

TEMAS TRATADOS
-Se suministra y compacta capa de base granular, se instala malla electrosoldada y se funde placa.
-Se toman ensayos de concreto.
-Se inicia instalación de piso de caucho SBR.
-Se retiran escombros.
5.27. Timiza Villa del Río:
% Programado: 34,52% % Adelanto - Atraso: +15,16%.
% Ejecutado: 49,68%.
-Se avanza con estuco en camerinos.
-Se avanza en mantenimiento y pintura de máquinas grecorromana.
-Construcción de cinta de ajuste en sendero.
- Suministro e instalación de señal informativa.
-Desmonte e instalación de tabletas prefabricadas tipo ida.
5.28. Alqueria: Pendiente certificación RETIE y RETILAP.
5.29. Olaya: Pendiente pieza juego balancín
5.30. Carmelo
% Programado: 0,64%. % Adelanto: +14,55%.
% Ejecutado: 15,19%.
-Se termina excavación para red de agua lluvias, se instala sifón, se instala tubería 6", se suministran e instalan señales informativas.
-Se solicita propuesta diseño de piso Carmelo.
5.31. San Andrés: Se solicita plan de contingencia pues no se inició en la fecha programada. Atraso: -27,64%.
5.32. Serena: Se solicita plan de contingencia pues no se inició la intervención en la fecha programada. Atraso -34,38%.
5.33. Juan Amarillo:
% Programado: 30,34%. % Ejecutado: 14%.
% Atraso: -16,34%.
-Se avanza en mantenimiento de máquinas grecorromanas.
5.34. Cometas:
% Programado: 35,46%. Adelanto / Atraso: +10,51%.
% Ejecutado: 45,97%.
- Se avanza en mantenimiento del cerramiento perimetral.
- Se avanza en taller, fabricación de módulos de cerramiento.

TEMAS TRATADOS
- Se avanza con desmonte e instalación mallas eslabonadas.
- De Porvenir no se ha recibido pronunciamiento por parte del contratista.
- De Niza no se han recibido los artes.
- Se realizó mesa de trabajo de presupuesto, hoy se entrega por parte del contratista el balance actualizado.
- El IDRD informa que el acta de NP 9 se encuentra aprobada, pendiente de firma por parte del subdirector.
- El IDRD informa que se recibieron 5 precios nuevos de cotización que tal vez no se puedan tramitar por tiempos internos de la entidad.
Se solicita por parte de contratista e interventoria tramitar los NP's de estos 5 insumos, incluso si es necesario realizar una mesa de trabajo con las personas que revisan los precios en la entidad.
* Se solicita ajustar los manuales de mantenimiento, la interventoria validará la revisión efectuada pues el contratista manifiesta que no se revisó la última versión.
* Se aclara que mínimo se deben cobrar 2.100' ya que hay 900' en trámite de precios en IDRD.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Bicentenario - Reunión social	Contratista	16-07-24
SST- Pago planilla 15 días (eléctricos)	Contratista	Próx Comité.
Simón Bolivar — Silla columpio	Contratista	Pendiente.
Zona Franca — Propuesta pisb \ Revisión estabilidad	Contratista	16-07-24.
Capacitación Iluminación PRD	Contratista	16-07-24.
Fontanar del Río - Inicio (Programación x tramo).	Contratista	12-07-24 ~~⇒~~ Progra. 15-07-24 ⇒ Inicio
Altablanca - Finalización	Contratista	12-07-24.
Tunal - Instalación 2 portones	Contratista	15-07-24.
Tunal - Subsanación planos	Contratista	10-07-24. 16-07.
Nacional - Visita Taller (acero).	Contratista - Int	11-07-24 ✓
Certificaciones Retie y Retilap	Contratista	Próx Comité.
Serena y San Andrés — Inicio	Contratista	15-07-24.
Castilla - Finalización caucho	Contratista	24-07-24.
Niza - Remisión aites	Contratista	11-07-24.
Porvenir - Rta contratista	Contratista	11-07-24
Presupuesto actualizado	Contratista	11-07-24.
Cronograma actualizado	Contratista	Próx Comité.

Revisar Tema.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #39 COP 3099/23 FECHA: DD 10 MM 07 AA 24

HORA INICIAL 9:00 am/pm HORA FINAL _____ LUGAR Parque Estructurante El Tunal.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yonay Pedo Reyes	Ing. Electricista	Interventoría		Solum Ing.	proyectos2@solumsas.co	3144722942
2	Wanney Cedeño	Ing Calidad	Interventoría		Solum Ing	proyectos2@solumsas.co	3003249800
3	Mabel Rocío Cárdenas T.	Prof. Social	Interventoría		Solum ing	Social.solum@gmail.com	3193264471
4	Yesica Agudelo B	R. Sociales	contratista		contratista	yesicaagudelo@gmail	3213905517
5	Yuri Katherine Gómez Arancibia	Prof. SST	Contratista		Solum	yuri.gomez.arancibia@gmail.com	3204582845
6	Ingrid catharine Baez	Residente SST	contratista		consorcio parque Bog	residentesst0399@gmail.com	3023366913
7	Nestor Arturo Narvaez Camargo	Residente Interv.	Contratista		Consorcio parque	nestor-narvaez18@hotmail.co	3007653709
8	Jose J. Peña B	residente SST	contratista		cons. la 38	gestionsst@6mil.com	3163716548
9	Luis Granados Donado	Dir. obra	Contratista		Cons. Parques bg.	lugrado@gmail.com	3008843903
10	Rodney Granados Donado	Res de obra	Contratista		Contratista		3180819457
11	Fernando Barrera	Res Interventor	Interv		Solum	precios2@solumsas.co	3134926632
12	Andrés Ruiz	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquebog@gmail.com	3118273226
13	Manoy Raschad Sánchez	Ing. Proyectos	Contratista		Contratista	c.parquebog@gmail.com	3013476174
14	Yulieth Cortes Cortes	Inspector	Contratista		Consorcio	C/p.quesos@gmail.com	3213560730
15	Mónica Rodríguez Elvira	Ing. Calidad	Contratista		C. Parque Bog	C.parquebog@gmail.com	3103376144
16	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		C. Parque Bog	C.parquebog@gmail.com	3163690418
17	Angelica Ramos M	Contratista	SST		IDRD		
18	Edna Constanza Capacho	Directora	Interventoría		Solum.	proyectos2@solumsas.com	3017445512

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

1071

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 39 COP 3099/23 FECHA: 10 07 24

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL _____ LUGAR Parque Estructurante El Tunal.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Luz Stella Quintero R.	Ing. Residente	Contratista		Consorcio Pqs Bog	wpglcstella@gmail.com	
2	Ronald Lozano	Arq Residente	Interventoría		Soluciones	Proyectos2@solucionesca	3204200075
3	Jolth L. Cuellar S.	APO Residente	Interventoría		Soluciones		3203864062
4	Diana C. Santamaría	Res. Ambiental	Contratista		Consorcio Pq	resambientalpqbog@gmail.com	3202567726
5	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora	Interventoría	Karen A	Soluciones	proyectos2@solucionesca.com	7653016
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

2072

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 40 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	17	07	2024.

LUGAR: Instituto Distrital de Recreación y Dep. HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4. Componente Social
2. Revisión compromisos pactados.	5. Componente SST 7. Ambiental
3. APU's NP	6. Componente calidad 8. Técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

El contratista y la entidad manifiesta que se encuentro en revisión el acta, se solicita por parte de interventoria remitir las observaciones o aprobación vía correo electrónico.

2. Revisión compromisos pactados:

2.1. Bicentenario – Reunión social:

- Se informa que ya se realizó acta de puesta en servicio de las intervenciones realizadas en el parque.
- La reunión de finalización se programó para el dia de mañana.

2.2. SST - Pago planillas 15 dias (electricos):

Se cumplió el compromiso, el contratista remitió el pago correspondiente.

2.3. Simón Bolivar - Silla columpio:

Se cumplió el compromiso, se instaló el elemento en el parque.

2.4. Zona Franca - Propuesta piso: Se cumplió el compromiso, ya se encuentra aprobada por IDRD la propuesta de diseño de piso.

- Revisión estabilidad: Se encuentra pendiente la remisión del informe del contratista.

TEMAS TRATADOS
2.5. Capacitación Iluminación PRD: Se programó para el 18 por temas de agenda de la administración.
2.6. Fontanar del Río
- Ayer se realizó reunión con el administrador y se informó cuando y como se realizaría la intervención, el jueves se inicia con cerramiento en los tramos a intervenir. La programación por tramo continúa pendiente.
2.7. Altablanca - Finalización:
- Se informa que no se han finalizado las actividades por lo cual no se cumplió con la fecha prevista de entrega (15 de julio). El contratista manifiesta que el atraso se debe a que fue necesario realizar visitas y reuniones técnicas pues de acuerdo con lo evidenciado la pista tiene una falla estructural, por lo cual se tiene previsto atender la garantía de los trabajos por un lado y por otro lado se evidencian actividades adicionales que se recomienda realizar, por lo cual, se revisará con el presupuesto.
2.8. Tunal - Instalación 2 portones:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la instalación, se programó de nuevo para mañana.
2.9. Tunal - Subsanación planos:
Se recibió una subsanación parcial, se solicita incluir las pendientes en los planos.
2.10. Nacional - Visita taller (acero)
- Se realizó visita y se evidencia material en taller, también han llegado elementos y se encuentran en bodega en el parque.
2.11. Certificaciones Retie y Retilap:
- El compromiso continua pendiente.
2.12. Inicio Serena y San Andrés:
- Se iniciaron actividades el día de hoy en Serena.
- El contratista informa que para San Andrés se tiene previsto iniciar el sábado, por tarde el lunes.
2.13. Castilla - Finalización caucho:
- Se amplió, ya falta solo la instalación en los juegos (dados)
2.14. Niza - remisión artes:
Se aclara que no era necesaria la remisión de las artes, pues se verificará

TEMAS TRATADOS
en terreno el cambio de las señales en mal estado por las nuevas.
2.15. Porvenir - Respuesta contratista:
Se informa que el contratista emitió respuesta y la interventoria emitió concepto, el cual se allegó a la entidad, El IDRD manifiesta que la parte técnica está a cargo de interventoria, la interventoria aclara:
- De acuerdo con el plan director la ubicación propuesta cumple pues es en la zona de servicios prevista en el plano.
- De la parte eléctrica, el plan director permite conexión en la subestación.
- En la parte sanitaria, las redes de la zona son pluviales, no hay aguas servidas ni mucho menos combinadas, los puntos señalados en las actas nosón sanitarios, por lo cual es necesario un documento oficial de aprobación de parte de la EAAB para poder realizar la conexión.
- La parte de suministro (hidraúlica) se podria realizar con diseño.
- La alimentación se podria realizar con diseño.
- Se informa que la conexión sanitaria propuesta en el plan director es en un pozo ubicado en la calle siguiente (por el costado del colegio), por lo tanto, se requiere permiso.
El IDRD manifiesta que no es viable contar con ese permiso de EAAB previo a la finalización del plazo contractual, por lo cual se acoge la recomendación de interventoria. El IDRD tomará las medidas necesarias al interior de la entidad, se solicita informar que rubro se tenia previsto para priorizar otras actividades.
2.16. Presupuesto actualizado:
Se remitió por parte del contratista el presupuesto, el cual se encuentra en revisión.
2.17. Cronograma actualizado:
No se cumplió el compromiso, no se ha entregado la información.
3. APU's NP;
- El IDRD informa que el acta de fijación de precios NP # 9 se encuentra aprobada.
- los precios no previstos se encuentran en trámite interno, el acta # 10 se allegó y se tramitó pero se aclara que la entidad no está de acuerdo con la fecha de entrega aunque se haya manifestado en el

TEMAS TRATADOS
oficio de interventoria que mientras el contrato esté vigente se puede tramitar, se debían entregar antes.
- La interventoria aclara que no está de acuerdo, pues aún queda poco menos de un mes para realizar el tramite y se debe considerar que la naturaleza del contrato es de mantenimiento, por lo cual no es fácil definir cuantos APU's NP se requieren, pues se presentan en un momento específico.
4. Componente social:
- Atención ciudadana: No se recepcionan PQRS, excepto Alta blanca que se encuentra en intervención.
- Asistencia a comité de obra en el cual se presentan actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Elaboración de presentación para comité.
- Reunión final del parque Río Negro y entrega de folleto de sostenibilidad.
- Revisión actas de inicio y cierre parques adición, se radican en la entidad.
- Revisión y aprobación de volante informativo e inicio parque Atahualpa.
- Reunión inicio parque Atahualpa.
- Revisión y aprobación de folleto de Eduardo Santos.
5. Componente SST:
- Se realizan recorridos de obra en los frentes activos y verificación de personal
- Verificación de cerramento, orden y aseo.
- Se realiza verificación de uso de EPP y entrega de dotación.
- Se realiza seguimiento de señalización y demarcación de áreas a intervenir.
- Seguimiento de trabajos en alturas.
- Verificación de puntos de hidratación.
- A fecha del domingo se reportan 90 trabajadores vinculados al contrato
6. Componente calidad:
- Se solicita dar inicio a la documentación del informe final de calidad.
- Se realizan entregas por parte del contratista de algunos manuales de

mantenimiento y uso, los cuales no cuentan con la descripción de la totalidad de las actividades realizadas por parque o escenario, para lo cual se recuerda que se requiere la inclusión de las mismas contemplando lo ejecutado en la etapa contractual y etapa de adición.

7. Componente ambiental:

- Durante la semana se hizo seguimiento a las jornadas de orden y aseo y recolección de RCD en los frentes de obra.
- Se realizó recolección de RCD en los parques: Carmelo, Alabanza, Tunal y Nacional, se terminó de cargar caucho en Simón Bolívar.
- A la fecha no se han recibido comentarios frente a la documentación para cargue del PIN por parte de la entidad.

8. Componente técnico:

- Se recuerda que los APU's se encuentran aprobados por interventoria, para el trámite correspondiente por parte de la entidad.
- El contratista informa que todos los castillos Medievales ya están en proceso de nacionalización, así como los elementos de balon mano para la cancha en arena.
- Al finalizar la semana se espera contar con BL para llegada de elementos la última semana de julio, primera semana de agosto.

* Se anexa presentación con el avance de los frentes.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Fontanar - Inicio intervención pista trote	Contratista	18-07-24.
Fontanar - Programación x tramo	Contratista	18-07-24.
Altablanca - Concepto / Informe	Contratista / Interventoria	Por Definir con el Prof
Tunal - Instalación portones	Contratista	18-07-24
Tunal - Ajuste planos hidraúlicos	Contratista	17-07-24
Serena - Inicio	Contratista	18-07-24
San Andrés - Inicio	Contratista	20-07-24
Castilla - Finalización caucho	Contratista	24-07-24
Ilimani - Finalización	Contratista	19-07-24.
Gaitán Cortés - Inicio asfalto	Contratista	22-07-24
Nuevo Muzú - Retie y Retilap	Contratista	18-07-24 24/07
Alquería - Retie y Retilap	Contratista	18-07-24.
Casa Blanca - Polvo de ladrillo inicio	Contratista	22-07-24. 25/07
Carmelo - Diseño piso caucho	Contratista	19-07-24
Zona Franca - Informe intervención	Contratista	19-07-24
Simón Bolivar - Propuesta piso caucho	Contratista.	19-07-24.
PRD - Puesta en servicio	Contratista	23-07-24
Simón Bolivar - Instalación caucho EPDM	Contratista	19-07-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

Atahualpa - Asfalto	Contratista	25-07-24.	
Recorrido artesanos	Contratista - Int / IDRD	18-07-24	2:30pm
Mesa de trabajo PPTO	Contratista / Int	19-07-24.	25/07

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras C.	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #40 COP 3099/23 FECHA: DD 17 MM 07 AA 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL _____ LUGAR Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD (Admon Escenarios)

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Rodney Granados Donado	Ing Res obra.	contratista		Contratista		3118081957
2	Mary Lileth Cortes C	Ins Sector obra	Contratista		Contratista	Cparquesbog@gmail.com	3213860170
3	Andrés Ruiz	Contratista	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail.com	3118273220
4	Sebastian Salamanca Sarmiento	Contratista	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail.com	3202674315
5	JOSE D PEÑA B	CONTRATISTA	CONTRATISTA		C PARQUES	C.parquesbog@gmail.com	3123782628
6	Carlos Guzmán	Contratista	Subdir. P		IDRD	Carlos. Guzmán	3214385115
7	JOHN L. CARRASCAL REG.	INTERVENTORIA	Solum SAS		INTERVENTORIA		3203882067
8	Angelica Cortes H	Contratista	SDP		IDRD		
9	Heffer Mosquera Camargo	Contratista	Contratista		Consorcio Parques		3007653709
10	Luz Stella Quintero R.	Contratista	Contratista		Consorcio Parques		3163814084
11	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Solumsas	Proyectos2@solumsas.com	3204
12	Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoria		solumsas	proyectos2@solumsas.com	3017443
13	Luis Granados Donado	Div. Obra.	Contratista		Cons. Parq. bog.	-	3008813903
14	Karen Adriana Algeuras	Inspectora	Interventoria		Solum Ing.	proyectos2@solumsas.com	7653016
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

2024

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 41	DD	MM	AA
ACTA No.	COP 3099/23 Cto Int 313/23	24	07	2024

LUGAR: Parque Villa de los Alpes HORA DE INICIO: HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior.	4. Componente SST
2. Revisión compromisos pactados	5. Componente calidad
3. Componente social	6. Componente ambiental / Comp. técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior

Se aprueba el acta pues no existen observaciones

2. Revisión compromisos pactados:

2.1. Fontanar - Inicio intervención pista de trote: Se inició la actividad.

2.2. Fontanar - Programación x tramo: Se informa por parte de interventoría que se recibió el documento, sin embargo, el mismo se recibió tarde. Se solicita al contratista revisar e incluir en la programación las intervenciones hidráulicas requeridas.

2.3. Altablanca - Concepto / Informe:

No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que remite el informe al finalizar la semana, pues el documento se encuentra en elaboración.

2.4. Tunal - Instalación portones:

Se cumplió el compromiso, se está instalando 1 portón y los demás están en fabricación.

2.5. Tunal - Ajuste planos hidráulicos:

Se cumplió el compromiso, se remitieron los planos ajustados.

TEMAS TRATADOS
2.6. Serena - Inicio:
Se cumplió el compromiso, se iniciaron las actividades en este frente.
2.7. San Andrés - Inicio:
Se cumplió el compromiso, se iniciaron las actividades en este frente.
2.8. Castilla - Finalización caucho:
Se finalizó la instalación quedando pendiente la zona de los dados dónde se instalará cada juego.
2.9. Illimaní - Finalización:
Se programó puesta en servicio para mañana.
2.10. Guaitán Cortés - Inicio asfalto:
Ya se verificó.
2.11. Alqueria y Nuevo Muzú - Retie y Retilap:
Se recibió la documentación pero se emitieron observaciones de parte de interventoria, el contratista manifiesta que se encuentra subsanando lo correspondiente. Se solicita por parte de interventoria que se alleguen primero los borradores para revisión antes de la emisión del documento final.
Se soliuta por parte de IDRD que se revise por parte de interventoria el cargue de las certificaciones en la página Web correspondiente.
2.12. Casa Blanca - Polvo de ladrillo inicio:
No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que inicia mañana.
2.13. Carmelo - Diseño piso caucho:
Se cumplió el compromiso, se remitió la propuesta de acabado del piso, la cual se avaló por parte de IDRD.
2.14. Zona Franca - Informe de intervención:
Se cumplió el compromiso, se entregó el informe.
2.15. Simón Bolivar - Propuesta piso caucho:
Se cumplió con el compromiso, el IDRD aprobó el diseño del piso.
2.16. PRD - Puesta en servicio:
Se cumplió el compromiso, se realizó el acta.
2.17. Simón Bolivar - Instalación de caucho EPDM:
Se cumplió el compromiso, se está realizando la instalación.
2.18. Atahualpa - Asfalto:
Se programó para mañana.

TEMAS TRATADOS
2.19. Recorrido artesanos:
Se cumplió el compromiso, se realizó el recorrido y mesa de trabajo de revisión de presupuesto, el cual se aterrizó y actualizó, se recuerda que los cambios no están permitidos, ni autorizados.
No se han iniciado actividades eléctricas, el contratista manifiesta que ya realizó la compra de los materiales.
La parte hidraúlica en los baños ya se encuentra en ejecución, se solicita revisar la humedad.
2.20. Mesa de trabajo ppto:
Se realizó mesa de trabajo, se remitieron observaciones, se recuerda que los cambios no están autorizados.
3. Componente social:
- El 16 de julio se realizó reunión de Inicio de Fontanar y reunión de finalización de Illimaní, Eduardo Santos y Bosque San Carlos, se entregaron los folletos correspondientes.
- El 18 de julio se realizó reunión en Bicentenario, se entregó folleto.
- Se solicitó cronograma de reuniones de socialización, el cual fue allegado anoche y se encuentra en revisión.
- Se radicaron actas de vecindad de cierre.
- Se realizó capacitación en PRD.
4. Componente SST:
- Se verifican 97 trabajadores, se evidencia rotación de personal y frentes de trabajo con poco personal.
- Se realizan observaciones de orden y aseo, en Fragua y en Tunal
- El contratista manifiesta que mañana se retiran RCD en Tunal.
- En Recreo se solicita orden y aseo.
- Se solicita demarcar y señalar el sendero en Fontanar del Río.
- Se solicita pago puntual de planilla del proveedor Carlos Ardila, se evidencia pago con mora.
- Se solicita entrega de EPP.
- El contratista manifiesta que se entregan EPP y se remite el soporte correspondiente.

TEMAS TRATADOS
-Se adara que es responsabilidad exclusiva del contratista el ingreso de personal con pago de planilla vencida.
-El contratista manifiesta que ha vinculado más personal de acuerdo con lo solicitado por interventoña.
5. Componente calidad:
-Se realiza revisión de manuales de mantenimiento y se evidencia que no se incluyen las actividades de adición, se recuerda que los manuales deben contener todo lo ejecutado en el contrato. Se soliata indulr los temas eléctricos.
-Se soliata informar fecha de entrega de informe mensual.
-Se soliata adelantar los informes finales.
6. Componente ambiental:
-Informe mensual 11: Se hará entrega el dia 29 de julio.
-Cargue mensual: No hemos recibido observacion por parte de IDRD o algún radicado soporte de cargue o requerimiento.
-Registro fotográfico: Se continúa con el envio de las jornadas de orden, limpieza y aseo.
-La semana pasada se realizó disposición de RCD de los parques Alabanza, Nacional, Tunal y Carmelo.
-Ésta semana se realizó en Villa del Río y en Parque Nacional disposición de RCD.
-Hoy se realiza recolección en Simón Bolivar y continuaremos con Tunal y Fragua.
7. Técnico:
7.1. Parque Simón Bolivar
-Ejecutado: 45,49%. -Adelanto: +42,63.
Se finaliza mantenimiento de columpios M-5.
-Se termina instalación de piso de caucho SBR en zona de juegos 1.
-Se inicia colocación de piso de caucho EPDM en zona de juegos 1.
-Se revisa pintura de módulos de comida.

TEMAS TRATADOS
7.2. PRD:
% Ejecutado: 95,5 %. % Adelato +47,83 %.
- Se terminan actividades
- Se subsanan observaciones a cintas de concreto.
- Pendiente Retie y Retilap.
7.3. Atahualpa:
% Ejecutado 44,12: % Adelanto + 40,70 %.
- El contratista realiza desmonte de M3A.
- Se realiza excavación en placa
- Se realiza pintura de M-83 (baranda), se programa asfalto para mañana.
7.4. Parque Zona Franca:
% Ejecutado: 92,14 %. % Adelato: +54,12 %.
- Se continúa con instalación de recubrimiento sintético.
- Se debe corregir pintura de biosaludables.
- Se debe revisar remates de la pintura baranda M-80.
7.5. Parque Casa blanca:
% Ejecutado: 35,08 % Atraso - 5,06 %.
Zona Grecos: se continua con mantenimiento de los módulos, se recomienda vincular más personal para realizar las actividades dentro del plazo requerido.
- Se soliuta inicio de actividad de polvo de ladrillo.
7.6. Parque Niza XII:
% Programado 5,4 %. % Atraso: + 9,55 %.
% Ejecutado: 15,02 %.
- Pendiente instalación de señales, se revisaron las mismas en taller.
7.7. Atabanza:
% Ejecutado: 43,02 %. Adelanto: + 36,08 %.
- Se realiza excavación para canalización de cableado.
- Se instalan bordillos, Ya se realizaron las cajas, se inica

TEMAS TRATADOS
Formaleta y se empieza a llenar la próxima semana.
7.8. Fontanar del Río:
1. Programado: 25,06%. Atraso -5,75%.
1. Ejecutado: 19,31
- Se continua con mantenimiento en zona del gimnasio. y biosaludable
- Se inicia intervención en pista de trote.
7.9. Artesanos:
- Se solicita ajustar el presupuesto.
- Se cambiaron fluxómetros, arreglo de push, resanes y aplicación de estuco.
7.10. Parque Castilla:
1. Ejecutado: 70,94%. Adelanto: +64,43%.
- Se avanza con aplicación de anticorrosivo y pintura de la malla contraimpacto costado norte y Sur.
- Se avanza con instalación de caucho EPDM.
- Se realiza acta de puesta en servicio en zona juego. MS.
- Se recomienda vincular personal para malla contraimpacto e instalación de malla Nylon.
- Se recomienda vincular el personal necesario para finalizar la obra civil.
El contratista manifiesta que ha vinculado personal, ya se finalizó Serena y San Andrés, se finalizó Timiza Villa del Río, se está coordinando al personal.
Se vinculó personal para artesanos debido a las actividades que se priorizaron la semana pasada, pues las mismas no estaban contempladas en el cronograma.
Se realizaron refuerzos de personal en Recreo.
7.11. Gilma Jimenez:
- No se avanza
- Se programa desmonte para la próxima semana en patinódromo.

TEMAS TRATADOS
7.12. Parque El Recreo:
1. Ejecutado: 54,85%. Atraso / Adelanto: + 48,20%.
- Se instala caucho
- Se realiza mantenimiento a biosaludables
- Se solicita orden y aseo
- Se recomienda vincular otra cuadrilla de metalmecánica.
7.13. Parque Timiza Villa del Río:
1. Ejecutado: 59,38%. Atraso / Adelanto + 10,62%.
- Se avanza en demolición de pañeta, realización de pañete y estuco.
- Se solicita pintura en arcos de fútbol y en malla eslabonado.
- Se solicita vincular más personal.
7.14. Alquería: Pendiente subsanación certificación Retie y Retilap.
7.15. Olaya:
Atraso: -19,46%.
- No se ha retirado el eje del carrusel para mitigar el riesgo de lesión a usuarios.
- No se ha subsanado observación a pintura.
- Pendiente instalación de balancines.
- El contratista manifiesta que está subsanando lo correspondiente con el proveedor.
7.16. Carmelo:
1. Adelanto + 49,43%.
- Se instalan señales informativas.
- Se requiere ingreso de personal y material para arreglo de módulo.
- El juego araña fue vandalizado de nuevo.
7.17 San Andrés:
Adelanto + 0,99%.
- Se realiza desmonte y retiro de luminaria.

TEMAS TRATADOS
Se realiza instalación de cable y se instalan luminarios.
7.18. Serena.
Adelanto + 2,71 %.
- Desmonte y retiro de luminarias.
- Instalación de cable e instalación de luminarias.
7.19 Juan Amarillo:
Adelanto: - 43,46 %. → Atraso.
- Pendiente banca que llega la próxima semana.
- Continúa mantenimiento de máquina grecorromana.
7.20 Cometas:
Adelanto: + 3,28 %.
- Se realiza mantenimiento del cerramiento perimetral.
7.21 Tunal: + 18,63 %. → Adelanto.
- Se avanza con instalación de pozitones en pozteria # 3 y # 4.
- Se mstala asfalto en aclorata.
- Se avanza con instalación de adoquín.
- Se avanza con enchape de baños
- Se instala dado en concreto del bicicletero.
- Se recomienda vincular personal.
7.22. Independencia: Finalizado
7.23. Nacional
Atraso: - 0S 4 %.
- Se avanza con suministro e instalación de enchape en baterias de baños Fiscales 1 y 2.
- Se realiza mantenimiento de cubierta en baños fiscales.
- Se avanza con fabricación de divisiones en acero.
- Se realiza mantenimiento de baños infantiles.
- se continúa con instalación de acometida eléctrica.

TEMAS TRATADOS
7.24. Villa de los Alpes:
Adelanto: + 25,76 %.
- Se inicia excavación y realización de filtro francés
- Se instala asfalto.
7.25. Fragua:
Adelanto + 9.72 %.
- Se funde piso en concreto de la zona de juegos y columpio M S.
- Se excavan y funden dados en concreto, zona de juegos infantiles.
7.27. Gaitan Cortes.
Adelanto + 1,43 %.
- Se avanza con el mantenimiento de máquinas de grecos.
- Se inicia ejecución de la placa asfaltica en zona de grecos.
7.28. Ilimani.
- Finalizado, pendiente puesta en servicio.
7.29. Valles de Cafam: Finalizado.
7.30. Cayetano: Finalizado
7.31. Eduardo Santos: Finalizado.
7.32. Nuevo Muzú: Pendiente subsanación certificado Retie y Retilap.
7.33. PTAR Saltre: Finalizado.
El acta parcial debe entregarse al IDRD el 1 de agosto de 2024.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Altablanca - Concepto / Informe	Contratista	31-07-24.
Tunal - Finalización portones	Contratista	2-08-24.
Illimani - Acta de puesta en servicio	Contratista	24-07-24. (25)
Casa Blanca - Inicio polvo de ladrillo	Contratista	25-07-24
Atahualpa - Asfalto	Contratista	25-07-24.
PPTO ajustado	Contratista	26-07-24.
Informes mensuales	Contratista	29-07-24.
Mesa de trabajo manuales mtto	Interv-Contratista	26-07-24.
PRD - Retie y Retilap	Contratista	Pendiente.
Zona Franca - Puesta en servicio	Contratista	26-07-24.
Niza XII - Puesta en servicio	Contratista	26-07-24
Gilma Jimenez - Inicio desmonte	Contratista	Próx Semana
Acta parcial	Contratista - Interv	1-08-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 41 CDP 3099/23 FECHA: DD 24 MM 07 AA 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Estructurante Villa de los Alpes

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yuretti Cruz Arambules	Profesional SST	Interventoria.		Soluciones	yuretticruz@gmail.com	3224582545
2	Nidia Rocio cardenas Junca	Prof. Social	interventoria		Soluciones	Social.Soluciones@gmail.com	3103269471
3	Andres Fernando Vargas	Coordinador	Contratista		Consorcio Parque Bosa	cparquesbog@gmail.com	316 3690419
4	Luz Stella Quintero R.	Residente Obra	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail.com	316.378.4941
5	Sebastian Salamanca Sarmiento	Prof Apoyo	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail.com	3202624315
6	Jose D. Peña B	Res. Obra	Contratista		Cons R-306	C.parquesbog@gmail.com	3113912445
7	Mary Julieth Contreras C	Inspector	Contratista		Consorcio	C.Parquesbog@gmail.com	3213860780
8	Ingrid Baez	Residente SST	Contratista		Consorcio Parques Bog	residentesst3099@gmail.com	3023569573
9	Eliana Mendieta	Aux social	Contratista		Contratista	Cparquesbog@gmail.com	3216725088
10	Andres Parra	Coordinador	Contratista		Contratista	cparquesbog@gmail.com	3118273270
11	Manyon Rosa Chaux Gonzalez	Prof Gerencia	Contratista		Consorcio Parques	C.parquesbog@gmail.com	3043259714
12	Diana Carolina Santamaria	Res. Ambiental	Contratista		Consorcio Parques	C.parquesbog@gmail.com	3202 509
13	Luis Granados Rosado	Dis. Obra	Contratista		Consorc. Parques	lagrado@gmail.com	3008843503
14	Nelfa Arturo Nossa Lamarca	Dos. Topografia	Contratista		Consorcio Parques	nelfa-nossa2@hotmail.com	3002653701
15	Fernando Londoño	Res Interv	Interventoria		Soluciones	proyectos2@soluciones	3184926632
16	Rachel Granados Rosado	Dos Obra.	Contratista		Soluciones		3118208157
17	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Soluciones	proyectos2@soluciones	3042090775
18	Angelica Pinelo M	Apoyo Supervisión	IDRD		IDRD		

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

2090

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 41 COP 3099/23 FECHA: DD 24 MM 07 AA 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Villa de los Alpes.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Jorge L. Cuellar S	Residente Ingeniería	Sol/Interventoría		Solum SAS		3203898097
2	Edna Constanza Caycedo S.	Directora Interventoría	Interventoría		Solum SAS	proyectos2@solumsas.com	3074435722
3	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora	Interventoría	Karen A	Solum Ing SAS	proyectos2@solumsas.com	7655016
4	Mónica Rodríguez Gaona	Ing Calidad	Contratista		C Parque Bog	c.parquebog@gmail.com	3103376144
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

2091

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 42 COP 3099123 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		31	07	2024

LUGAR: IDRD - Administración de escenarios HORA DE INICIO: 9:00 a.m. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4. Calidad
2. Revisión compromisos pactados	5. Ambiental
3. Social, SST.	6. Tecnico.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

El acta se encuentra en revisión por parte de la entidad y del contratista.

2. Revisión compromisos pactados

2.1. Altablanca - Concepto / Informe:

El compromiso continúa pendiente.

2.2. Tunal - finalización portones: El compromiso continúa vigente y se encuentra en ejecución.

2.3. Illimaní - puesta en servicio:

Se realizó nuevamente subsanando observaciones, se encuentra en proceso de cierre de observaciones y elaboración de tapas nuevas en dónde queda el lado de alambre de púas, son 3 tapas hidrosanitarias, que se encontraron una vez se realizó poda en el parque.

2.4. Casa Blanca - Inicio polvo de ladrillo:

Se iniciaron las actividades, sin embargo, se sigue presentando atraso, Se tiene prevista la entrega para el viernes. Ya se

TEMAS TRATADOS
intervinieron las sillas y se remitió registro fotográfico a IDRD.
2.5. Al ahualpa - Asfalto:
Se cumplió, ya se ejecutó.
2.6. Informes mensuales
Está pendiente la entrega del informe de calidad por parte del contratista.
2.7. Mesa de trabajo manuales mtto:
Se cumplió el compromiso, se realizó la mesa de trabajo.
2.8. PRD - Retie y Retilap.
Se finalizaron las actividades, ya se radicó ante el ente certificador la documentación para expedir el certificado.
2.9. Zona franca - puesta en servicio:
Ya se realizó.
2.10. Niza XII - Puesta en servicio:
No se ha realizado, las señales se instalaron pero estaban algunas pendientes. Se confirmará con el equipo social para realizar puesta en servicio.
2.11. Gilma Jimenez - Inicio desmonte:
Se inicia hoy
2.12. Acta parcial:
Se cumplió el compromiso, se remitió el acta para trámite en la entidad, se recuerda que se debe facturar el viernes
3. Componente SST, Social: Se anexa presentación.
A la fecha se encuentran 96 personas vinculadas en el contrato.
4. Calidad:
Se solicita toma de muestras de adoquín en Tunal. Se anexa presentación.
5. Ambiental:
De IDRD se remitirán observaciones de forma a la información de cargue para PIN. Se anexa presentación.
6. Técnico:

TEMAS TRATADOS
Considerando que es posible pasar una acta parcial más, el IDRD solicita radicar en físico el documento el 30 de agosto para poder realizar el trámite.
La interventoria soliuta informar el estado del trámite de los APU's de cotización, pues son necesarios para el trámite y consolidación del acta parcial.
El IDRD manifiesta que los insumos se encuentran en revisión en el área de costos y estudios económicos, de acuerdo con lo manifestado por la entidad se solicita al contratista remitir las cotizaciones actualizadas a fecha de ésta semana (recotizar).
- Se anexa presentación con la descripción de avance y fotografías de los frentes de obra activos.
- Se aclara al contratista que todos los frentes deben finalizar el 11 de agosto, a excepción de los juegos que se encuentran en proceso de importación, por lo cual se hará recorrido de recibo el 11 de agosto.
- Así mismo se aclara que en el mes de agosto se deben entregar los documentos correspondientes a la liquidación del contrato.
- Se aclara que el contrato de interventoria no será objeto de modificación.
- Se solicita remitir los anexos de la solicitud de modificación jurídicos y el ajuste de los documentos técnicos el día de hoy. El IDRD resalta que la modificación debia estar radicado el 25 de julio, por lo cual los plazos para trámite interno están reducidos y es necesario tramitar de forma prioritaria.
El IDRD manifiesta que se debia radicar con 15 días hábiles para tramite y el contratista radicó extemporaneo, por lo cual se deben realizar los ajustes de forma urgente.

TEMAS TRATADOS

- A partir del 12 de agosto se inicia el proceso de liquidación por lo cual se van a requerir los documentos correspondientes.

- Se solicita la remisión de acta parcial e informes mensuales al IDRD.

- Se solicita la remisión de cotizaciones actualizadas.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Altablanca - Informe / concepto	Contratista	2-08-24.
Illimaní - Finalización cajas	Contratista	6-08-24.
Casa Blanca - Finalización	Contratista.	2-08-24
Niza XII - Puesta en servicio	Contratista	Por confirmar
Simón Bolivar - Plano implantación	Contratista	2-08-24.
Ajustes Rehe y Retilap (Alqueria, Muzú)	Contratista	Pendiente.
Serena / San Andrés: Rehe y Retilap	Contratista	Pendiente.
Informe mensual calidad.	Contratista	31-07-24.
Actualización cotizaciones	Contratista	Pendiente.
Ajuste anexos solicitud de modificación	Contratista	31-07-24.
Tunal - Finalización portones	Contratista	2-08-24.
Gilma Jimenez - Inicio instalación	Contratista	8-08-24.
Acta parcial -	Contratista	1-08-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Inspectora interventoria	
CARGO		CARGO	Karen Algeuras	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 42 COP 3099/23 FECHA: DD 31 MM 09 AA 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL _____ LUGAR IDRD - área administración de escenarios

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoría		Soluciones	proyectos2@solucionesca	3013443872
2	Raúl O. Delgado C.	Ref legal	Interventoría		Soluciones		
3	Angelica Romero H	Apoyo supervisión	SST		IDRD		
4	John L. Cuellar S	Res. Interventoría	Interventoría		Soluciones		3203807087
5	Jose D. Reina B	Res. Obra	Contratista		Con. Bog	gerenciaparquesbogota@gm	3123723428
6	Rodney Granados D.	Res. Obra	Contratista		Contratista		3118881957
7	Luz Stella Quintero R.	Ing. Res. Obra	Contratista		Contratista	conservaparques.bog.2@gm	3163814084
8	Mary Julieth Contreras Contreras	Inspectora obra	Contratista		Consorcio Parques	C.Parquesbog@gmail.com	3213860980
9	Andres Pulido	Contratista	Contratista		Consorcio Parques	C.parquesbog@gmail.com	3118243220
10	Sebastian Salamanca Sarmiento	Contratista	Contratista		Consorcio	C.parquesbog@gmail.com	3202624315
11	Ronald Lozano	Residente	Interventoría		Soluciones	proyectos2@solucionesca	3204[illegible]75
12	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Consorcio	C.parquesbog@gmail.com	3163690416
13	Karen Adriana Algeciras C.	Inspectora	Interventoría		Soluciones	proyectos2@solucionesca	4653016
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

2024

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 43 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		08	08	2024

LUGAR: Virtual - Plataforma google meet. HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 10:30 am.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos pactados.	4. Componente calidad
2. Componente ambiental	5. Componente social
3. Componente SST	6. Componente técnico.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión compromisos pactados:

1.1. Altablana – Informe/concepto:

Se cumplió el compromiso, el contratista remitió el informe correspondiente para revisión.

1.2. Illimani – finalización cajas:

El contratista manifiesta que la actividad se finalizó ayer, se realizará la verificación correspondiente

1.3. Casa Blanca – Finalización:

- El polvo de ladrillo ya se finalizó, las sillas de los grecos también.
- Sólo está pendiente la pintura de la baranda perimetral, el contratista manifiesta que la actividad se finalizaría mañana

1.4. Niza XII – Puesta en servicio:

Se cumplió el compromiso, se realizó el acta de puesta en servicio

1.5. Simón Bolivar – Plano implantación:

El contratista manifiesta que realizó el levantamiento los días viernes, sábado y lunes, se remitirá el plano correspondiente

TEMAS TRATADOS
el día de hoy
1.6. Ajustes Retie y Retilap (Alquería y Muzú).
El contratista informa que está realizando la gestión ante el certificador y a la fecha no se ha obtenido respuesta, se espera que se tengan los certificados ajustados la próxima semana.
1.7. Retie y retilap Serena y San Andrés:
Se encuentran en trámite.
1.8. Informe mensual de calidad:
Se recibió el informe mensual y se emitieron las observaciones por parte de interventoria, el informe se remitió de nuevo por el contratista con la subsanación de las observaciones, la cual se encuentra en revisión.
1.9. Actualización cotizaciones:
Se cumplió el compromiso, el contratista allegó las cotizaciones actualizadas el pasado lunes en la tarde, se está finalizando la revisión para remitir a IDRD.
1.10. Ajustes anexos solicitud de modificación:
Se cumplió el compromiso, se remitió a la entidad el cronograma y el plan de adquisiciones ajustado, junto con los documentos juridicos.
1.11. Tunal - finalización portones:
El contratista manifiesta que se encuentra en ejecución y Finalizaria la actividad el próximo sábado.
1.12. Gilma Jimenez – Inicio instalación:
El contratista manifiesta que entre hoy y mañana el proveedor hará entrega de las luminarias para instalación.
El IDRD informa que la solicitud de modificación del contrato se encuentra en trámite, se solicita estar pendientes de la plataforma Secop II.
En cuanto a las cotizaciones se dará tramite en costos una vez se allegue la información por parte de interventoria.

TEMAS TRATADOS
2. Componente ambiental:
- La interventoria informa que el informe mensual # 11 de obra se encuentra en revisión.
- El contratista continúa remitiendo registro fotográfico de las acciones de orden y aseo
- La semana pasada se realizó recolección de RCD de los parques Alabanza, plaza de artesanos, Nacional, Atahualpa, Fragua y gestión de caucho reciclado en Carmelo.
- Se tiene programado para esta semana recolección en Altablanca, tunal, Nacional, Bosa Recreo, Castilla, Atahualpa y Alpes.
3. Componente SST:
- El informe mensual 11 del contratista se encuentra aprobado.
- Se envian observaciones de orden y aseo.
- Se solicita orden y aseo en Tunal y Nacional, en Altablanca también, se solicita una jornada de aseo.
- Para ingreso de personal se recuerda que la documentación debe entregarse previo al ingreso pues se evidenció personal sin documentación completa.
- El contratista manifiesta que mañana realizará acciones de orden y aseo.
4. Componente calidad:
- El informe mensual se encuentra en revisión de interventoria.
- Se solicita entrega de manuales para revisión según cronograma.
- Se solicita toma de muestras en adoquin a instalar en Tunal.
- El contratista remitirá trazabilidad de manuales de mantenimiento
- Se solicita copia de la remisión de la muestra de adoquin al laboratorio para revisión (Frente de obra: Tunal).

TEMAS TRATADOS
5. Componente social:
- El informe 11 del contratista se encuentra aprobado
- Se realizaron 3 reuniones: Niza XII, Simón Bolivar (casetas) y artesanos.
- Se recibió folleto de Niza que se aprobó y entregó en la reunión
- Se reabió volante de Illimaní el cual se entregó en reunión el día de hoy.
- Se está realizando reunión final en Casetas.
- Se solicita ajuste del cronograma social.
6. Componente técnico:
- Se reporta acta de recibo parcial 10, el % acumulado cobrado en actas parciales corresponde al 85% del valor del contrato.
- Se recuerda al contratista que todas las obras deben finalizar el próximo 11 de agosto, excepto aquellas que se encuentran incluidas en la modificación del contrato.
- Se solicita tomar las medidas de contingencia (material y personal para realizar los remates y actividades faltantes.
6.1 Tunal:
Atraso / Adelanto: + 1,68%
- Pendiente finalización de puertas.
- Se finaliza enchape.
- Se está realizando instalación de asfalto en acceso y adoquín en sendero.
6.2. Nacional:
- No presenta atraso
- Se avanzo en cableado e instalaciones eléctricas
- Se instala acero en baños infantiles.
- Se realizó visita, se evidencia poco avance en baños fiscales lo que atrasa la actividad eléctrica.

TEMAS TRATADOS
5. Componente técnico:- Nacional:
El contratista manifiesta que hoy ingresa parte eléctrica para continuar las actividades.
5.3. Alpes:
- Se finaliza asfalto y se inicia recubrimiento sintético
- Se termina filtro francés
- Se inician trabajos de pintura y mantenimiento en cerramiento contra impacto.
-
5.4. Fragua
Adelanto. 0,91%.
- Se instala piso caucho
- Se instala columpio M5.
- Se retiran escombros
- Se inicia instalación de juegos infantiles.
5.5. Gaitan Cortés
- No presenta atraso.
- Se avanza con mantenimiento de grecas y biosaludables.
- Se realiza aplicación de pintura sintética en zona grecas
- Se finaliza mantenimiento de adoquin en sendero
5.6. Mirador Illimani: Finalizado
5.7. Independencia: Finalizado
5.8. Cayetano: Finalizado
5.9. Eduardo Santos: Finalizado
5.10. Valles de Cafem: Finalizado
5.11. Nuevo Muzú: Pendiente certificado Retie y Retilap
5.12. PTAR: Finalizado.
5.13. Castilla:
- Hace parte de la modificación pues el juego no ha llegado
- Pendiente malla nylon, se realizará hoy.

TEMAS TRATADOS
5.14. Gilma Jimenez:
- Pendiente luminarias en patinódromo. y concha F11
- Se solicita aclarar la fecha de ingreso de cuadrilla eléctrica para informar a la administración.
5.15. Recreo:
- Hace parte de la modificación pues no se ha llegado
- Se instalaron los demás juegos, se realizaron los mantenimientos de grecas y bios.
5.16. Timiza Villa del Río:
- Se solicita avanzar con el mantenimiento de los M3
- Pendiente finalización mantenimiento baranda M-83.
5.17. Alqueria = Pendiente certificado RETIE y RETILAP.
5.18 Olaya
- Pendiente repuestos en proceso de importación, proveedor Galopín.
5.19. Carmelo:
- Se terminan señales
- Se avanza con instalación de piso caucho e instalación de juego medieval.
- Se finalizó mantenimiento de módulo en policarbonato.
5.20. San Andrés: Pendiente certificado Retie y Retilap.
5.21. Serena: Pendiente certificado Retie y Retilap.
5.22. Juan Amarillo:
- Pendiente banca en concreto, se instalará mañana o el sábado.
5.23. Cometas:
- Se realiza suministro e instalación de los módulos faltantes.
- Terminado
5.24. Atahualpa:
- Se realiza pintura en cerramiento
- Señal informativa instalada.

TEMAS TRATADOS
5.25. Zona Franca:
- Pendiente caneca en acero
5.26. Casa Blanca:
- Pendiente pintura cerramiento cancha tennis.
- Se solicita orden y aseo.
5.27. Niza XII: Finalizado
5.28. Alabanza:
- Se instalan juegos infantiles.
- Se realizó instalación de filtro
- Manana se inicia con arena peldar que es la única actividad pendiente.
5.29. Fontanar:
- Se continua en adecuación de pista de trote, se solicita implementar contingencia en este parque.
- La interventoria recuerda que este frente se debe terminar el 11 de agosto pues en varias oportunidades se solicitó el inicio oportuno.
5.30. Artesanos:
- Se evidencia atraso en la parte eléctrica
- El contratista manifiesta que la próxima semana llega el material eléctrico, se recuerda que el frente se incluye en la modificación del contrato.
- Se recuerda que a hoy la prórroga no está suscrita por lo cual en artesanos se debe tener personal y material suficiente para finalizar en el plazo del contrato.
- Se solicita adelantar las actividades priorizadas.
* Se solicita acompañamiento para encender la iluminación en Velódromo 1º de Mayo.
Gramas: Se realizó acorde a la programación y se realiza el mantenimiento el día de hoy para finalizar.
* Se solicita presupuesto aterrizado.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Casa Blanca - Finalización	Contratista	9-08-24.
Simón Bolivar - Plano implantación	Contratista	9-08-24.
Tunal - Finalización portones	Contratista	10-08-24
Gilma Jimenez - Inicio instalación	Contratista	10-08-24
Manuales Mto - Trazabilidad	Contratista	11-08-24.
Cronograma social ajustado	Contratista	10-08-24
Recorrido de verificación	Contratista - Int	12-08-24.
Timiza Villa del Río - Puesta en servicio	Contratista - Int	9-08-24.
Carmelo - Puesta en servicio	Contratista - Int	9-08-24.
Arborizadora - Instalación vinilo	Contratista	9-08-24
Señal Lago - Instalación	Contratista	Pendiente
Señal bicicletero	Contratista	Pendiente.
Presupuesto actualizado.	Contratista	Pendiente.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecuras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras C.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 43 COP 3099/23 FECHA: DD 08 MM 08 AA 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. 10:30 am LUGAR Virtual - Plataforma Google Meet.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Abel Rocio Cárdenas J.	Prof. Social	Interventoría	Abel Rocio	Interventoría	Socialsolun@gmail.com	3103264771
2	Ingrid Baez	Prof. SST	Contratista	Ingrid Baez	Contratista	consorcioporquesbog@gm	3213905517
3	Diana Carolina Santamaria	PROF Ambiental	Contratista	Diana Santa	Contratista	residentecambientalpark@gmail.	3202567796
4	Mónica Rodriguez Gaona	Ing Calidad	Contratista		C. Parq Bog	c.parquesbog@gmail.com	3103376144
5	Luis Granados Donado	Dir. obra	Contratista		C. Parq. Bog.		3008843803
6	Neffer Arturo Nossa Camargo	Arq. Residente	Contratista		Consorcio bog	neffernossa32@hotmal.com	3009653709
7	Andres Fernando Nacca R	Coordinador	Contratista		Consorcio	c.parquesbog@gmail.com	3163640413
8	Ing Stella Quintero R.	Ing Residente	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3163814089
9	Yineth Cova Arenales	Profesional SST	Interventoría		Dojun	yinethsis028@gmail.com	3224582545
10	Sebastian Salamanca Sarmiento	Profesional apoyo	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3202624315
11	ANDRES PULIDO	COORDINADOR	CONTRATISTA		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3118243220
12	Rodney Granados Donado	Contratista	Contratista		Consorcio		3118001957
13	Ronald Pulgarin	Interventor	Residente		Solun	Proyectos2@solunsas.	3204700075
14	Yenny Bola Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoría		Solun Ing.	proyectos2@solunsas	3144727912
15	Vianney Cetina	Ing Corredor	Interventoría		Solun Ing	proyectos2@solunsas.com	3103249803
16	Edna Constanza Cajeda	Directora	Interventoría		Solun ING.	proyectos2@solunsas.com	3017443772
17	Karen Adriana Alpecirás Castro	Inspectora	Interventoría	Karen A	Solun Ing	proyectos2@solunsas.com	7653016
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 44 COP 3099123 Cto Int 3131/23	14	08	2024

LUGAR: Plaza de Artesanos HORA DE INICIO: 9:30 am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente SST	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Componente SST:

. Se informa por parte dela interventoria que durante el periodo se remitieron oficios requiriendo entrega de documentación de personal

. Se recibieron respuestas sin embargo, se aclara que no se está de acuerdo con la respuesta pues el contratista es responsable de todo el personal de la obra, se evidenciaron 2 trabajadores dentro del frente de obra activo. El contratista manifestó que el personal no está vinculado al proyecto lo cual evidencia falta de control en el ingreso al frente de obra. Específicamente en Bosa Recreo.

. 91 trabajadores vinculados al proyecto y verificados por interventoria.

. Se verifico uso y entrega de EPP, se reciben permisos en altura.

. Se solicitan paz y salvos para trazabilidad en informe final

. Se solicita entrega de informe mensual 12.

TEMAS TRATADOS
2. Componente social:
- Se realiza reunión de finalización en Cometas, se aprueba el folleto correspondiente.
- Se encuentran al dia los informes mensuales y el informe ejecutivo mensual requerido por la entidad.
- Se remite cronograma social por parte del contratista:
• Ayer se realizó reunión en San Andrés y Serena.
• Hoy se está realizando reunión en Carmelo y Alquería.
• Se recomienda realizar capacitación para uso de interruptores. (tableros de control). Se solicita remitir correo electrónico para informar a segundad.
- Se solicitan folletos de sostenibilidad de Juan Amarillo y Casa Blanca.
• Artesanos, Niños, Gaitan Cortes: 20 de agosto.
• El fds se instalan los mobiliarios de balon mano en niños.
3. Componente calidad:
- Se solicita el soporte de la remisión de la muestra de adoquines enviados a laboratorio, para el dia de hoy pues el compromiso fue la semana pasada.
- Ésta semana se remitirá balance del estado de los manuales de mantenimiento por parte de interventoria.
- El seguimiento al plan de adquisiciones llegó el día de ayer, por lo cual se encuentra en revisión por parte de interventoria.
4. Componente ambiental:
- los informes están al dia.
- El profesional ambiental de IDRD manifiesta que tiene observaciones al reporte RCD que se ha entregado mes a mes, por lo cual se solicitó por parte de interventoria la mesa de trabajo con el profesional para las aclaraciones correspondientes.
- Se realizan jornadas de recolección de RCD.

TEMAS TRATADOS
5. Componente técnico:
5.1. Artesanos:
Se realiza recorrido el dia de hoy, se presentan observaciones de aseo y remates.
5.2. los frentes finalizados el 11 de agosto presentan observaciones de remates, detalles, orden y aseo, retiro de cerramiento provisional.
5.3. En Simón Bolivar se debe pintar de nuevo la baranda por vandalismo.
5.4. Se solicita rematar los frentes, para el reabo correspondiente.
6. NP's:
Los precios de cotización siguen en revisión de IDRD.
7. Antiapo: Información en revisión de interventoria.



COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informes mensuales - Mes 12 (V1)	Contratista	20-08-24
Niños - Entrega equipamento balon mano	Contratista	21-08-24.
Calidad - Orden / soporte entrega muestras adoquin	Contratista	19-08-24
NPIs cotizaciones	IDRD	Pendiente
Informes finales - 1 versión	Contratista	5-09-24.
Certificaciones Retie y Retilap	Contratista	Pendiente
Seguimiento adquisiciones	Contratista	20-08-24.
Mesa de trabajo liquidación	Contratista - Interv	16-08-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algearas	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algearas	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algearas Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 44 COP 3099-23 FECHA: 14 08 2024

HORA INICIAL: 9:30 am HORA FIN. _____ LUGAR: Plaza de los artesanos

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Vianney Cearo	Ing Calidad	Interventoría		Soluv Ing	proyectos@solvingenieria.co	3103210803
2	Yenny Paola Reyes	Ing. Electric.	Interventoría		Soluv Ing	proyectos@solvingenieria	3144727712
3	Raul O. Delgado C	Rte legal	Interventoría		SOLUV ING	———	———
4	Ronald R. Lozano	Residente	Interventoría		Soluv	Proyectos2@solvingenieria	320 4800495
5	Rahney Gonzalez	residente	contratista		Contratista		3118081957
6	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3118275220
7	Sebastian Salamanca Sarmiento	Prof Apoyo	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3202624315
8	JOSE O. PEÑA B.	RES. OBRA	CONTRATISTA		con P. Bog	c.parques bog@gmail.com	3123720468
9	Yesica Agudelo Gonzalez	Res Social	contratista		Contratista	gsparques3099@gmail	3213905917
10	Diana Carolina Santamaria	Res. Ambiental	Contratista		Contratista	gsparques3099@gmail.com	3202567796
11	Maria Rosario Cárdenas J.	Prof. Social	Interventoría		Soluv ing	Social.soluv@gmail.com	3103264771
12	Mónica Rodriguez Goora	Ing. Calidad	Contratista		C. P. Bog	c.parquesbog@gmail.com	3103376144
13	Luis Granados Donado	Dir. obra	Contratista		C. P. Bog.	———	3008843903
14	Neffer Arturo Nossa Camargo	Arq Residente	Contratista		C. P bg	———	3007653709
15	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3163640418
16	Juz Stella Quintero Rodriguez	Contratista	Control		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3103548482
17	Yuneth Cruz Arantalera.	Interventoria SST	Interventoría		Sofimu	yunethcruz@gmail.com	3220885320
18	Edna Constanza Caceda	Directora.	Interventoría		SOLUV ING.	proyectos2@solvingen.com	3017441572

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

- Decoración de pared de cabeza de león fabricado en aluminio compuesto. Trabajo artesanal realizado a mano.

↓ fácil de instalar

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 44 COP 3099-23 FECHA: 14 08 2024.

HORA INICIAL 9:30 am HORA FINAL _____ LUGAR Plaza de Artesanos.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	NATALI ESPINOSA SIERRA	ESP. AMBIENTAL	INTERVENTORIA		SOL. ING		3124657615
2	Karen Adriana Algecuras C.	Inspectora	Interventoria	Karen A	Solum Ing	proyectos2@sdiunsas.com	7653016
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 45 COP 3099/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		21	08	2024

LUGAR: Virtual - Plataforma Google Meet HORA DE INICIO: 2:30 pm. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se conexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente ambiental	4. Componente calidad
2. Componente SST	5. Componente técnico
3. Componente Social	6. Varios

TEMAS TRATADOS

1. Componente ambiental

- Se realiza recolección de RCD en los frentes que se encuentran en obra
- En cuanto a informes, se recibió por parte del contratista el informe mensual #12, correspondiente al mes de agosto, el cual se encuentra en revisión por parte de interventoría.
- Se remitió respuesta a lo solicitado por la entidad, en cuanto a los documentos correspondientes a RCD. De acuerdo con lo informado por el ambiental de la entidad ya se realizó el cargue de los RCD, sin embargo, se solicitó la remisión del plan de gestión actualizado acorde con las condiciones finales (plazos y valor) del contrato de obra, información que se remitirá a la entidad, en la etapa de liquidación del proyecto cuando se finalicen las actividades constructivas y se pueda dar por cerrado el tema de cantidades de obra.
- Está pendiente entrega de trazabilidad RCD con corte a 30 de junio, la cual se remitirá el próximo viernes.

TEMAS TRATADOS
- Se sugiere esperar las certificaciones para cerrar la trazabilidad RCD
2. Componente SST:
- Se verificó vinculación de 85 trabajadores
- Se remitieron observaciones al contratista correspondientes a señalización y de un trabajador en obra del cual no se ha recibido pago de seguridad social.
- Se recibió el informe mensual SST # 12 el cual está en revisión, se evidencian observaciones de planillas, se solicita entregar seguridad social, no se adjunta registro fotográfico ni paz y salvos.
- Se evidencian materiales en obra aún, se solicita orden y aseo.
- El contratista manifiesta que se encuentra subsanando las observaciones correspondientes a la seguridad social.
- Se solicita revisar el caso puntual de Henry Flores para reporte de planilla de seguridad social.
3. Componente social:
- Se presentó atención ciudadana - sin pqr's en la semana
- Se aprobaron folletos de Serena, San Andrés, Carmelo y Alqueria.
- Se solicitan ajustes al cronograma de socializaciones.
- En Villa Alemana se canceló la reunión, el contratista informa que la situación se presentó porque el administrador canceló la reunión argumentando que tuvo que arreglar un portón y puso dinero, por lo cual solicitó al Consorcio Parques BOG el reembolso y que se cancelara la reunión pues no iba a firmar ni recibir nada. Al respecto se aclara que nunca se reportó algún tipo de garantía, o requerimiento, no se reportó nada por parte de ambulancia de parques. Se aclara que existe acta de puesta en servicio. El contratista aclara que es la cuarta vez que se cita al administrador para la entrega, pues antes manifestó no tener disponibilidad. El IDRD manifiesta que no tiene conocimiento de daño o novedad, por lo cual, se hará la consulta correspondiente.
- Se dió aprobación al cuerpo del informe mensual, quedando pendiente por adjuntar las actas de reunión que se realicen de

TEMAS TRATADOS
aquí al 30 de agosto.
4. Componente calidad:
- Se reitera que no se remitió soporte de remisión de adoquines de Tunal al laboratorio
- El plan de adquisiciones llegó ayer y se encuentra en revisión por parte de interventoria.
- Se solicita remitir los manuales de mantenimiento y los planos record acorde con el cronograma propuesto por el contratista.
- El dia de hoy se recibió el informe mensual de calidad # 12, el cual se revisará de aquí al viernes.
5. Componente técnico:
- Se solicita finalización de los frentes incluidos en la prórroga, pues el plazo del contrato se vence la fecha de terminación
- Castilla: Pendiente juego importado previsto para el 26 de agosto.
- Gilma Jimenez: Esta al 99%, pendiente Finalización de tableros.
- Recreo: Pendiente juego importado, pendiente laminas de señales que no se han instalado para evitar vandalismo.
- Timiza: Pendiente mantenimiento arcos de fútbol.
- Alqueria: Finalizado y con Rete y Retilap.
- Olaya: Pendiente repuestos importados.
- Carmelo: Finalizado.
- Atahualpa: Pendiente juego importado y remates de baranda M-83.
- Zona Franca: Pendiente remates de pintura.
- Casa Blanca: Remate de pintura en ejecución.
- Alabanza: Finalizado, en proceso de empradización.
- Fontanar: Pendiente remates.
- Simón Bolivar: Se solicita reforzar el personal, se recomienda ingreso de otra cuadrilla para piso caucho.
- Plaza de Artesanos: Se recomienda ingreso de otra cuadrilla, falta que llegan las luminarias para exterior, son por lo

TEMAS TRATADOS
menos 70 luminarias para instalar.
- Faltan las luminarias en baños.
- Se propone recorrido para el próximo sabado.
- Parque Nacional: Finalizado, pendiente remates.
Se solicita certificados de calidad de los mantos.
- Fragua: Pendiente juego importado.
- Gaitan Cortes: Finalizado.
- Se solicita al IDRD informar el estado del tramite de los precios no previstos, el IDRD manifiesta que está en trámite.
- Se solicita entrega y cargue de pólizas actualizadas con la modificación 2 del contrato (prórroga).

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Social - Programación cierre actas veinidad	Contratista	22-08-24
Calidad – laboratorio adoquines	Contratista	22-08-24
Retie y Retilap - San Andres y Serena	Contratista	21-08-24.
RED - Trazabilidad con corte a junio	Contratista - Interv.	26-08-24
Villa Alemana - Entrega admon	Interv-IDRD - Contratista	Pendiente.
Informes finales	Contratista	5-09-24.
Castilla - Instalación juego	Contratista	26-08-24
Recreo - Instalación juego	Contratista	26-08-24.
Plaza Artesanos - luminarias	Contratista	22-08-24.
Acta parcial	Contratista	29-08-24.
Memorando CIO's	IDRD	23-08-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 45 COP 3094123 FECHA: DD 21 MM 08 2024

HORA INICIAL 2:00pm HORA FIN: _____ LUGAR Virtual - Google Meet.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Vianney Cesard	Ingeniera	Solun Int		Interventoria	proyectos2@soluns...	3103249803
2	Yineth Gut Aranzales	SST Inte	Solun		Interven	ynelsso28@gmail.com	3224588244
3	Ronald Lozano	Residente	solun.		Interven.	proyectos2@solunsas.com	3204200375
4	Raul Andres Guatame	Inspector	Solun		Interventoria	Proyectos2@solunsas.	3125242436
5	Edna Constanza Capacla.	Directora Interv.	SOLUN.		Interventoria	proyectos2@solunsas.com	3017443572
6	Yenny Paola Reyes C.	Ing. Electricista	Solun		Interventoria	proyectos2@solunsas.com	3144727412
7	Karen Adriana Algeuras Castro	Inspectora	Interventoria	Karen A.	Solun Ing	proyectos2@solunsas.com	7653016
8	Andres Giovanny Cordoba R	Inspector	Interventoria		Solun	proyectos2@solunsas.com	7653016
9	Raul O. Delgado C	Rte Legal	Interventoria		SOLUN	—	—
10	Angelica Romero Hernandez	Contratista	IDRD		IDRD	—	—
11	Andres Fernando Vaccaro	Coordinador	Concesio Parques		Conc Parques Bog	parquesbog@gmail.com	3163690413
12	ANDRES PULIDO	Consultor	Consultoria		Consultoria	c.parquesbog@gmail.com	3118273220
13	Ingrid Rodriguez	Residente ssl	Contratista		Contratista	residentessl3094@gmail.com	3023567013
14	Luz Stella Quintero	Residente Obra	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3165814054
15	Rodney Gregorio Taborda	Residente obra	Contratista		Contratista		3118081957
16	Sebastian Salamanca Sarmiento	Profesional Apoyo	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3202624315
17	JOSE ORLANDO PEÑA B	RES. OBRA	CONTRATISTA		CONS. P. BOG	c.parquesbog@gmail.com	3113720428
18	Yineth Gut Aranzales	Prof SST	Interventoria		Solun	ynelsso28@gmail.com	3224588248

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

2118

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 46 COP 3099123 Cto int 3131123	DD	MM	AA
ACTA No.		28	08	2024

LUGAR: IDRD - Infraestructura - Admon HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado		

ORDEN DEL DIA

1. Componente Social	4. Componente ambiental
2. Componente SST	5. Componente técnico.
3. Componente Calidad	6.

TEMAS TRATADOS


1. Componente Social:
- Se revisaron los folletos de sostenibilidad de Casa Blanca, Fontar, Gaitan Cortes y Villa de los Alpes.
- Se realizó reunión de finalización de Gaitan Cortes y Villa de los Alpes.
- Se emite aval al informe mensual social.
- Se cumplió el compromiso de entrega de cronograma para realización de actas de vecindad.
- Reuniones que Faltan se realizaran el 29 y 30 de agosto.

2. Componente SST:
- Pendiente subsanación de informe SST # 12.
- Se realizan recorridos verificación de EPP, orden y aseo, cerramiento en buen estado.
- Se realiza seguimiento a las actividades de trabajo en alturas
- Se tienen 74 trabajadores vinculados al contrato
- Se solicita remisión de informe final

TEMAS TRATADOS
3. Componente Calidad:
-El informe 12 presenta observaciones, pendiente por subsanar
- Manuales de mantenimiento: Pendiente entrega del 2 de Septiembre
- Hay 9 aprobados: 4 radicados en físico, 5 pendientes por imprimir.
- los manuales incluyen los planos récord.
- Se solicita remisión de informe final, con anexo del plan de gerencia.
4. Componente Ambiental:
-Informe 12 aprobado
- Recolección RED pendiente en Simón Bolivar, programado para hoy (cauchos).
- Inicio recolección del cerramiento provisional.
5. Componente técnico:
- Pendiente remisión de memorias para acta parcial
- Se remite avance por parte del contratista para revisión.
- APU's se radican hoy para la inclusión del acta de fijación.
* Casa Blanca: Se realizará entrega a la administración mañana.
* Atabanza: Avance 100%, pendiente instalación de señal el dia de hoy. Entrega el 30.
* Fontanar: Instalación de polvo de ladrillo, entrega mañana
* Simón Bolivar: Finalización de pintura e instalación de juegos, se realizará en 1 dia.
* Artesanos: En ejecución cambio de luminarias, finaliza mañana,
* pendiente remates de enchape y obra civil en baños.
* Tunal: Se finaliza intervención, entrega de remates el dia de hoy, entrega mañana al administrador.
* Nacional: Entrega el dia de mañana, hoy se finalizan remates, aseo y limpieza.
* Guitan Cortés: Terminado y entregado
* Alpes: Se realizó la reunión, pendiente firma del acta por IDRD

TEMAS TRATADOS

* Se solicita remisión de informes finales de ejecución.
* Se solicita remisión de trazabilidad para realizar la solicitud de cierre del PIN ambiental.
* El administrador de parque Nacional recibirá las obras mañana.
* Fragua: Se realizó aseo y limpieza.
* Gilma Jimenez: Se finalizó ayer, pendiente visita nocturna para medición de niveles fotométricos.
  Se aclara que la subestación no cuenta con reserva para instalar más iluminación
* Recreo: Se realizó aseo y limpieza.
* Alquena: Ya se cuenta con certificado Rete y Retilap. (cancha)
* San Andrés, Serena, Nuevo Muzú, PRD F11 sintética y natural: Todas las certificaciones Rete y Retilap se entregaron.
* Carmelo: Finalizado y entregado
* Juan Amarillo: Se instaló la banca pendiente, finalizado
* PTAR: Finalizado.



BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 46 FECHA: DD 28 MM 08 AA 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN: _____ LUGAR Instituto distrital de Recreación y Deporte - IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Eliana Mendieta	AUX. Social	Contratista		Consorcio Parques Bog	gsparques2024@gmail.	3216775083
2	Nelly Roberto Cárdenas J.	Prof. Social	Interventoría		Soluin Ing.	SocialSoluin@gmail.com	3103264771
3	Vianney Leonto	Ing Calidad	Interventoría		Soluin Ing	proyectos2@soluin20	3103249
4	Paul O. Delgado C.	Rte legal	Interventoría		SOLUNSAS	———	———
5	Angelica Ramos M.	Contratista	STR		IDRD	———	———
6	Yenny Bola Reyes C	Ing. Electricista	Interventoría		Soluin SAS	proyectos@gmail.com	3144727912
7	Judith Cruz Bravo	Prof SST	Interventoría		SOSIuIng	proyectos028@soluin	3224582545
8	JOSE ORLANDO ORTIZ B	RES. OBRA	CONTRATISTA		CON. PARQ	C.parquesbog@gmail.c	3123726428
9	Sebastian Salamanca Sarmiento	Profesional Apoyo	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail.com	3202624315
10	Yenny Bola Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoría		Soluin Ing	proyectos2@gmail.com	3144727912
11	Nathaly Granados Donado	Residente obra	Contratista		Contratista		3180819574
12	Luz Stella Quintero	Residente Obra	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3165814089
13	Ingrid Rojas	Residente SST	Contratista		Consorcio Parques	residentesst3099@gmail.com	3029356953
14	Andrés Pulido	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.c	3118275220
15	Andrea Vacca	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3163690418
16	Diana Santamaría	Res Ambiental	Contratista		Contratista	C.parquesbog@gmail.com	3202647716
17	Eolna Constanza Caycedo	Directora	Interventoría		SOLIUN SAS.	proyectos@soliunsas.com	3017443572
18	NATHALY ESPINOSA HERRERA	PROF. AMBIENTAL	INTERVENTORIA		SOLIUN SAS	———	3124657615

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

2112

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Mesa de trabajo COP 3099/23 Cto Interv 3131/23	DD	MM	AA
ACTA No.		21	05	2024

LUGAR: Soliun Ingeniena SAS HORA DE INICIO: 2:00 pm. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión presentaciones.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión presentaciones:

Se realiza socialización de las presentaciones propuestas por interventoría para el comité de seguimiento del 22 de mayo de 2024, de acuerdo con la directriz impartida por la subdirección de parques.

- Se solicita por parte de IDRD incluir en la presentación el % Programado y el % Ejecutado de cada frente de trabajo, incluyendo los que ya se finalizaron (dejando claro el avance de 100% y la entrega de las obras).
- Así mismo se debe incluir el % de atraso/adelanto de cada uno de los frentes activos.
- Se solicita incluir por lo menos 6 fotografías de cada uno de los frentes de trabajo con una breve descripción de lo realizado y las actividades que se encuentran en ejecución.
- En el componente SST se le solicita a interventoría incluir el reporte del personal operativo de cada frente totalizando la cantidad de personal vinculado al contrato.

2123

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Mesa de trabajo COP 3099/23 FECHA: 21 05 2024.

HORA INICIAL 2:00 pm HORA FIN. _____ LUGAR Oficina Interventoría - Soliun Ingeniería SAS.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Carlos Andrés Figueroa Ayala	Área técnica	Interventoría			proyectos2@soliunsas.com	3143773213
2	Jesús Coronado Olmos	Area tecnica	Interventoria	Jesús Coronado		Proyectos2@soliunsas.com	3103483207
3	Vianney Leon	Ing Residente	Interventoria			proyectos2@soliunsas	3103299803
4	John L. Capilla S	Residente Turquia	Interventoria				3203069089
5	Yenny Paola Reyes	Ing. Electrica	Interventoria		Soliun SAS	proyectos2@soliunsas.co	3144727947
6	Andres Fernando Vacca	Coordinador	Contratista		Consorcio parques bog	c.parquesbog@gmail.com	3163690916
7	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		SOLIUNSAS	proyectos@soliunsas	3204200075
8	Jorge Stef Cantero	Residente Obra	Contratista		Consorcio Parques		3163514854
9	William Montoya	Ing. Electrico	Contratista		Contratista	contratista.wmontoya6369@gmail.com	3108836378
10	Andrés Rojido	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parquesbog@gmail.com	3118213220
11	Maribel Rocio Cárdenas T.	Prof. Social	Interventoria		Soliun SAS	Social.soliun@gmail.com	3032647471
12	Yesica Agudelo Gonzalez	Res. Social	Contratista		contratista	gsparques309@gmail	3213905574
13	Neffer Antonio Nossa Camargo	Residente Arquitecto	Contratista		Con. Parques	neffer-nossa92@hotmail.com	3007653709
14	Luis Granados Donado	Director de Obra	Contratista		Cons Parques BG	luisgrados@gmail.com	3008843903
15	Rodney Granados Donado	Residente Electrico	Contratista		Contratista		3118081957
16	JHON HAROLD AIAPE D.	RESIDENTE APOYO	INTERVENTORIA		SOLIUN INC		3209440348
17	Edna Constanza Acosta	Directora.	Interventoría.		SOLIUN ING.	proyectos2@soliunsas.com	3017443572
18	Angelica Romero H.	Apoyo Juridico	STP - IDRD		IDRD.		

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

2124

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Mesa de trabajo COP 3099/23 FECHA: 21 05 2024

HORA INICIAL 2:00 pm HORA FIN. _____ LUGAR Opuna interventoria - Solum Ingeniería SAS

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	M. Julieth Contreras Contreras	Inspector	Consorcio		Consorcio Parques Bog	Cparquesbog@gmail.com	3213860780
2	Sebastian Salamanca Sarmiento	Prof. Apoyo	Consorcio		Contratista	Cparquesbog@gmail.com	3202624315
3	Ingrid catherine Baez	Residente SST	consorcio		contratista	residentesst3099@gmail.com	3023579573
4	Diana carolina Santamaria Ses	Residente Amb.	Consorcioparques		Consorcio par	residenteambiental.park@gm	320 567796
5	JOSE O PEÑA B	RES. OBRA	CONTRATISTA		CON. P. BOG	Cparques bog@gmail.com	311 3722428
6	Jennifer Cruz Granados	PROF SST	Solum Ingen		Interventoria		3224587346
7	Dayan Pacheco S	Prof. G Proyecto	Consorcioparques		Consorcio Par	Cparquesbog@gmail.com	3013476174
8	William O Montoya	Ing Electrico	Contratista		contratista	Wmontoya5809@gmail.com	3100837378
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

2125

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Reunión seguimiento RCD COP 3099/23 Cto Int 3131/23	12	03	2024

LUGAR: Virtual - Plataforma Google Meet HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 9:21 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Natali Espinosa Sierra	Prof. Ambiental interventoria	Soliun Ingenieria SAS
Angelica Romero Hernandez	Apoyo a la supervisión	IDRD
Maria Beatriz Alvarez	Prof. Ambiental	IDRD
Diana Santamaria	Prof. ambiental contralista	Consorcio Parques BOG
Karen Algeciras.	Inspectora interventoría.	Soliun Ingenieria SAS
* Se anexa captura de pantalla de asistentes.		

ORDEN DEL DIA

1. Desarrollo de la reunión.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS


1. Desarrollo de la reunión:

La interventoria menciona que el objetivo de la reunión es verificar la aplicabilidad de la resolución 1257 de 2021 para la gestión RCD, en el marco del contrato de obra pública No. 3099 de 2023, pues el contrato en mención tiene acta de inicio del pasado 12 de septiembre de 2023, la profesional ambiental de IDRD manifiesta que a la fecha el Distrito se encuentra en un periodo de transición de la normativa y considerando la fecha de inicio del contrato no aplica el decreto 507 de 2023.

Por lo expuesto, se concluye la aplicabilidad para el proyecto de la Resolución 1257 de 2021 junto con sus anexos y meta de aprovechamiento, así mismo, la interventoria realiza las siguientes aclaraciones:

1. La meta para el proyecto será del 25%.
2. Para el cumplimiento de la meta se contempla reutilización in-situ, adquisición de material reciclado y envio de RCD a planta de aprovechamiento, Se aclara que, para el IV trimestre de 2023 no se presentó cumplimiento de la meta dado que no habian ingresado materiales de este tipo, pero para

TEMAS TRATADOS
el primer trimestre de 2024 ya se cuenta con cumplimiento.
3. Desde la interventoria se encuentra en revisión la información correspondiente a la vigencia 2023 y será enviada a la entidad para revisión y cargue en la página de la SDA.
El IDRD manifiesta que la página de la SDA no se ha modificado con la nueva normatividad, sino que se encuentra aún conforme a la normatividad anterior.
Se da por finalizada la reunión pues se cumplió el objetivo y no se manifestaron aportes adicionales.


9:15 a. m.
Reunión RC...
M
Maria Beatriz
D
Diana
A
Proyectos
Angelica Ma...
S
Tú

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión seguimiento RCD - COP 3099/23 FECHA: 12 03 2024

HORA INICIAL: 9:00 am HORA FINAL: 9:20 am LUGAR: Virtual - Plataforma Google Meet

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Natali Espinosa Sierra	Prof. ambental	Interventoria		Soliun Ing.	proyectos2@soliunsas.com	7653016
2	Angelica Romero Hernandez	Prof. Apoyo Supervisión	IDRD	Angelica Romero	IDRD	angelica.romero@idrd.gov.co	—
3	Maria Beatriz Alvarez	Prof Ambiental	IDRD		IDRD	maria.alvarez@idrd.gov.co	—
4	Diana Santamaria	Prof Ambiental	Contratista		C Parques BOG	c.parquesbog@gmail.com	—
5	Karen Adriana Algeuros	Inspectora Interventoria	Interventor	Karen A.	Soliun Ing	proyectos2@soliunsas.com	7653016
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ANEXO 4. INFORMES SEMANALES

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 1 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

septiembre 12, 2023 al septiembre 18, 2023

1. Datos Generales

PARQUE VERAGUAS	Código:		Localidad:
			Barrio:

2. Contrato de Obra

COP No. 3099-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adicion dias	F.T.	Suspension (dias)	F.S. #02	F.R #2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00						
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00						
Sub Total	13.733.153.000,00						
Total Inicial	13.733.153.000,00						
Adición No.							
Total Final	13.733.153.000,00						
Anticipo (Sobre costo directo)	4.392.500.560,00						
Amortización (40% C.D.)	4.392.500.560,00						

3. Contrato de Interventoría

CI No. 3131-2023

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adicion dias	F.T.	Suspension (dias)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00						
Iva (19%)	190.346.827,00						
Sub Total	1.192.172.234,00						
Adicion:							
Total Final	1.192.172.234,00						
Rotegarantia:	119.217.223,00						
TOTAL	1.192.172.234,00						

4. Programación. (N/A) N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programacion en project para su respectiva revisión y aprobación.

1 Fecha de corte: 18-sep-23

% Ejecución Acumulado

Capitulos:	Fecha Inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio:	12-sep-23
Fecha de Terminacion Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminación Final:	11-abr-24

6. Pendientes

7. Licencias:

Construccion:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Publico	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS

DAMA

CODENSA		EAAB		OTROS	
N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2023		OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	

10. Observaciones:

11. INFORME TÉCNICO

REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA

- Se realiza la revisión de hojas de vida enviadas por el Contratista de Obra, de no encontrarsen observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolveran al contratista para que sean subsanadas..

2130

12 .- PERSONAL

No aplica

COMPONENTE SST

No aplica

COMPONENTE AMBIENTAL

No aplica

COMPONENTE DE CALIDAD

No aplica

COMPONENTE SOCIAL

No aplica

INFORME ANTICIPO

No aplica

REGISTRO FOTOGRAFICO TÉCNICO (12 SEPT AL 16 SEPT DEL 2023)

N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal **2** Interventor: **SOLUN INGENIERIA SAS**

septiembre 17, 2023 al **septiembre 23, 2023**

1. Datos Generales

PARQUE	Código:	Localidad:
		Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. **3099-2023**

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: **CONSORCIO PARQUES BOG**

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S #02	F.R #2	F.T
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.309,00						
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.691,00						
Sub Total	13.733.153.000,00						
Total Inicial	13.733.153.000,00						
Adición No.							
Total Final	13.733.153.000,00						
Anticipo (Sobre costo directo)	4.392.500.560,00						
Amortización (40% C.D.)	4.392.500.560,00						

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. **3131-2023**

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: **SOLUN INGENIERIA SAS**

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S	F.R	F.T
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato	1.001.825.407,00						
Iva (19%)	190.346.827,00						
Sub Total	1.192.172.234,00						
Adición							
Total Final	1.192.172.234,00						
Retegarantía	119.217.223,00						
TOTAL	1.192.172.234,00						

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

2	Fecha de corte	23-sep-23

Capítulos	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	% Ejecución Acumulada Prog	Real	Diferencia	% Inversión

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminación Final:	11-abr-24

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público:	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS

DAMA

CODENSA		EAAB		OTROS	
N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. **Observaciones:**

2131

11. INFORME TECNICO

REVISION DE APUs

- Se realiza la revisión de APUs enviada por el Contratista de Obra, de no encontrarsen observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas.

MESA DE TRABAJO

- Se realiza mesa de trabajo con el contratista para revisión a las observaciones de la revisión de APUs

RECORRIDOS DE DIAGNOSTICOS

Durante la presente semana se realizaron los siguientes recorridos

- Se realizo recorrido en el Parque Olaya Herrera
- Se realizo recorrido en el Parque Mirador de Ilimani
- Se realizo recorrido en el Parque El Tunal

12. - **PERSONAL:**

COMPONENTE SST

- Se realiza la revisión de maquinaria y equipo enviada por el Contratista de Obra, de no encontrarsen observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas.

COMPONENTE AMBIENTAL

No Aplica

COMPONENTE DE CALIDAD

No Aplica

COMPONENTE SOCIAL


No Aplica

INFORME ANTICIPO

No Aplica

REGISTRO FOTOGRAFICO TECNICO (18 SEPT AL 23 SEPT DEL 2023)

REVISION APUs

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">DIAGNOSTICO OLAYA</td><td>DIAGNOSTICO MIRADOR ILAMINI</td><td>DIAGNOSTICO TUNAL</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">COMPROMISOS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 3 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

septiembre 24, 2023 al septiembre 30, 2023

1. Datos Generales

PARQUE	Código:		Localidad:
			Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No. 3099-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adicion dias	F.T.	Suspension (dias)	F.S. #02	F.R.#2	F.T
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.961.251.399,00						
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00						
Sub Total	13.733.153.000,00						
Total Inicial	13.733.153.000,00						
Adicion No							
Total Final	13.733.153.000,00						
Anticipo (Sobre costo directo)	4.392.500.560,00						
Amortizacion (40% C.D.)	4.392.500.560,00						

3. Contrato de Interventoría

Objeto:

CI No. 3131-2023

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adicion dias	F.T.	Suspension (dias)	F.S.	F.R.	F.T
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00						
Iva (19%)	190.346.827,00						
Sub Total	1.192.172.234,00						
Adicion:							
Total Final	1.192.172.234,00						
Relegarantia:	119.217.223,00						
TOTAL	1.192.172.234,00						

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programacion en project para su respectiva revision y aprobación.

3	Fecha de corte:	30-sep-23
		% Ejecución Acumulado

Capitulos:	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog	Real	Diferencia	% Inversión

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminación Final:	11-abr-24

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS

DAMA

CODENSA		EAAB		OTROS	
N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones:

2132

11. INFORME TÉCNICO

PLAN DE GERENCIA

- Se revisa el plan de Gerencia, enviado por el Contratista de Obra, de no encontrarsen observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas..

ATENCION DE EMERGENCIAS

- Parque San Andres (Luces Electricas del Coliseo).
- Parque El Renacimiento (Revisión Electrica)
- UCAD (Limpieza de Canales por Inundación)
- PRD (Teja Concreto Rota en Oficinas)
- Parque La Reconciliación (Luminarias)

VISITA DIAGNOSTICO DE FACHADAS VERDES

- Parque Villa de los Alpes.
- Parque El Tunal.
- Parque La Estancia.
- Parque Palestina.
- Parque Cayetano Cañizares.

RECORRIDOS DE DIAGNOSTICO

- Se realizo recorrido en el Parque El Porvenir.
- Se realizo recorrido en el Parque Los Naranjos.
- Se realizo recorrido en el Parque Ciudad Montes.
- Se realizo recorrido en el Estadio de Techo.

INICIO DE ACTIVIDADES

PARQUE OLAYA HERRERA: Se realiza la instalación de lona verde en el perímetro de la cancha.

12.- PERSONAL:

FECHA	PERSONAL MANO DE OBRA							
	OFICIALES	AYUDANTES	RESIDENTE	DIRECTOR	ELECTRICOS	TOPOGRAFO	CADENERO	
25-09-2023	1	2	1					
26-09-2023	1	2						
27-09-2023	1	2	1		1			
28-09-2023	1	2			1			
29-09-2023	1	2	1					
30-09-2023	1							

COMPONENTE SST

- Se revisa el plan de Seguridad y Salud en el trabajo, enviado por el Contratista de Obra, de no encontrarsen observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas..
- Se realizo reunión virtual con el contratista donde se socializaron las observaciones del plan SST con el fin de que sean subsanadas.
- Se revisa documentación ingreso de personal.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se revisa el plan de Sistema Gestión Ambiental (SGA), enviado por el Contratista de Obra, de no encontrarsen observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas..

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se revisa el plan de Calidad, enviado por el Contratista de Obra., de no encontrarsen observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas..

COMPONENTE SOCIAL

- Se revisa el plan Social, enviado por el Contratista de Obra, de no encontrarsen observaciones se enviaran al IDRD, de lo contrario se devolvera al contratista para que sean subsanadas...
- Revisado Plan de Gestion Social y anexos presentados V2; el cual cumple con anexo social de la entidad.

INFORME ANTICIPO

No Aplica.

REGISTRO FOTOGRAFICO TÉCNICO

ATENCION DE EMERGENCIAS

PRD






UCAD






SAN ANDRES






RENACIMIENTO











* FACHADAS VERDES

PARQUE CAYETANO CAÑIZARES	PARQUE EL TUNAL	PARQUE PALESTINA	PARQUE VILLA DE LOS ALPES
 Parque Cayetano cañizares, muro para fachada verde	 Parque el Túnal, muro para fachada verde	 Parque Palestina, muro para fachada verde	 Parque, villa de los Alpes

RECORRIDO DIAGNOSTICOS

PORVENIR	NARANJOS	CIUDAD MONTES	TECHO
			

FOTOS PARQUE OLAYA HERRERA


Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 4 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

octubre 1, 2023 al octubre 7, 2023

1. Datos Generales

PARQUE | Código: | Localidad: | Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

COP No. 3099-2023

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. acc	F.R.ac	F.T
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10,981,251,399.00						
A.I.U. (25.06%)	2,751,901,601.00						
Sub Total	13,733,153,000.00						
Total inicial	13,733,153,000.00						
Adición No							
Total Final	13,733,153,000.00						
Anticipo: (Sobre costo directo)	4,392,500,560.00						
Amortización (40% C.D.)	4,392,500,560.00						

3. Contrato de Interventoría

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CI No. 3131-2023

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	6 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1,001,825,407.00						
Iva (19%)	190,346,827.00						
Sub Total	1,192,172,234.00						
Adición:							
Total Final	1,192,172,234.00						
Retegarantía:	119,217,223.00						
TOTAL	1,192,172,234.00						

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavía la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

4 | Fecha de corte: 07-oct-23

Capítulos:	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión
	/						-

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio:	12-sep-23
Fecha de Terminacion Inicial:	11-abr-24
Adicion de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminación Final:	11-abr-24

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	N/A	Informa 50%		Informa 75%		Informa 100%	

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones:

11. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS :

ESTADIO DE FUTBOL TABORA

- El Contratista de Obra realizo actividades de cerramiento en lona alrededor de la cancha de futbol 11, solicitados para practicas o partidos que se tienen programados de la Copa Conmebol Libertadores Femenina.
- Se realizó la instalación de cerramiento en lona, en la segunda altura perimetral alrededor de la cancha de futbol 11.

PARQUE ATAHUALPA

- Se avanza con la instalación eléctrica de las duchas en camerinos A y B total ocho (8) duchas eléctricas
- Se inicia instalación de cerramiento en lona perimetral alrededor de la cancha. de futbol 11, solicitados para practicas o partidos que se tienen programados de la Copa Conmebol Libertadores Femenina.

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD)

- Se realiza cerramiento en lona alrededor de la cancha de futbol 11, solicitados para practicas o partidos que se tienen programados de la Copa Conmebol Libertadores Femenina.
- Se realiza con la cuadrilla eléctrica revisión y diagnóstico del alumbrado de la pista de hockey.
- Se realiza a actividad de energizar la pista de hockey del PRD ya que esta no tenia luz.

PARQUE OLAYA HERRERA

- Se termina el cerramiento perimetral de la cancha de futbol 11, solicitados para practicas o partidos que se tienen programados de la Copa Conmebol Libertadores Femenina.

ESTADIO DE TECHO

- Se avanza con la realización de las actividades de emergencia en el baño de mujeres, filtración de agua externa costado sur occidental cerca a las bodegas.
- Se cambió árbol de dos (2) sanitarios, en el baño ubicado abajo de las graderías del costado nor occidental.
- Se arregló filtración de push de los orinales en baños de hombre, ubicado abajo de las graderías del costado nor occidental.

VELODROMO 1 DE MAYO

- Revisión de cajas eléctricas alrededor de la zona de patinaje.

CEFE DE SAN CRISTOBAL

- Se realizo instalación de señales informativas en zona de piscinas.

VIRREY SUR

- Instalación de señales informativas en zona de piscinas.

PARQUE MEISEN

- Instalación de señales informativas en zona de piscinas.

PARQUE CANDELARIA LA NUEVA


- Instalación de señales informativas en zona de piscinas.

PAVCO

- Instalación de señales informativas en zona de piscinas.

INFORME TÉCNICO: Se realizó informe Técnico No.1 del 12 al 30 de Septiembre del 2023, para enviarlo a la entidad contratante el IDRD.

REUNIÓN REVISIÓN APUs Y NP: Se realizó reunión de presupuesto con el Contratista de obra el dia jueves (05-10-2023), una vez revisados estos se devolvieron, ya que se encontraban mal elaborados, el Contratista se comprompetio a realizar las subsanaciones y a proximo lunes (09-10-2023), para revisión.



12.- PERSONAL:

PARQUES CONSORCIO BOG

NO.	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	EXAMEN DE INGRESO
1	LYD PROYECTOS	Luis Segundo Florian	85159405	Maestro	colpatria	saludtotal	colfondos	25/03/2023
2	LYD PROYECTOS	Luis Carlos Narvaez Florian	1085105693	Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	16/03/2023
3	LYD PROYECTOS	Yeiferson Rueda Florian	1085104671	Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	25/10/2022
4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Benito Palmera Lopez	85109221	Oficial	sura	sanitas	porvenir	5/07/2022
5	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Enrique Gonzalez Baloza	6319051	ayudante	sura	sanitas	proteccion	13/01/2023
6	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Lucin Enrique Gonzales Baloza	7228448	ayudante	sura	famisanar	porvenir	13/01/2023
7	LYD PROYECTOS	Arid Jose Julio Cortes	1127856321	ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	20/10/2022
8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jaison Losado Perales	1.004.319.119	ayudante	sura	nueva eps	porvenir	17/05/2023
9	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Santiago Urrego Urrego	1074809436	ayudante	sura	Sura	porvenir	1/06/2023
10	LYD PROYECTOS	Pablo Florian Camargo	85156971	Maestro	colpatria	sanitas	colpensiones	12/10/2022
11	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Perales	6.552.714	Ayudante	Sura	Nueva Eps	Porvenir	19/06/2023
12	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Brayan Alarcon Beltran	1000936616	Elektico	Sura	Famisanar	Porvenir	3/08/2023
13	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Andres Felipe Chavez Quintero	1.106.758.949	Elektico	Sura	Sanitas	Colpensiones	12/09/2023
14	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Patrick Chipde Prieto	1031802115	Elektico	Sura	Compensar	Colpensiones	8/09/2023

COMPONENTE ELECTRICO

ATAHUALPA

- Por necesidad de partidas programados, se requiere adecuar los baños para preveer comodidades propias para los deportistas.
- Se debe adecuar el sistema eléctrico desde el tablero existente que actualmente conecta el sistema de bombeo, hasta un nuevo tablero de distribución para conexión de todas las acometidas de las duchas electricas.
- Las duchas electricas son bisaficas lo que indica que lleva dos circuitos y la respectiva tierra.

PRD HOCKEY

- Se reporta que la cancha de Hockey esta actualmente sin funcionamiento en horario nocturno por falta de iluminación, se programa revisión del sistema eléctrico general.
- Se revisa el tablero de distribución que esta en la esquina sur-oriente de la cancha, evidenciando que los breakers y conexión esta funcionando apropiadamente.
- Se continua con la revisión del tablero general de acometidas ubicado en el parque, detrás de la cancha de futbol 11; encontrando que el breakers de la acometida de Hockey se encuentra en falla.
- Lo que indica que pueden haber conectado algún elemento diferente a las luminarias, pero esta actividad requiere tiempo para hacer la revisión completa, pero como se requiere de forma urgente se procede a dar iluminación.
- Esta provisional se conecta del tablero de bombas que se aloja en el costado sur de la chanca de Hockey.

VELODRO 1 DE MAYO- PATINAJE

- Se realiza revisión del sistema de iluminación, encontrando que para el encendido de las cuatro (4) torres se tienen dos tableros eléctricos. Se revisan los tableros y se evidencian en buen estado.
- Se continúa verificando el nivel de tensión que se tiene en las cajas de paso y distribución que están llevando el cableado a las torres, evidenciando que existe tensión en todas las acometidas.

COMPONENTE SST

- Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
- Se realiza Simulacro por el Contratista Consorcio Parques BOG, frente de Obra Olaya Herrera. La Interventoria realiza simulacro en la Oficina Principal, con el fin de socializar las rutas de evacuación y punto de encuentro ante un temblor o cualquier emergencia.
- Se delimitan y señalizan en las áreas de trabajo a intervenir en los frentes activos. Se valida realización de cerramientos e instalación de señalización en obra.
- Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas (Cerramientos).
- Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la Interventoria, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
- Se realiza recorrido Interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera, Atahualpa y Techo).
- Se realiza primera revisión de Informe SST No.1 del Contratista, se emiten observacioes al contratista. La interventoria elabora Informe SST No.1.
- Se realizan pruebas de alcolemia por el contratista a los trabajadores en los frentes de obra.
- Teniendo en cuenta nuestra función como interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST al contratista Consorcio Parque BOG.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Durante la semana objeto de reporte se realizó la revisión del PMA y RCD, los cuales quedan en estado de NO aprobación

COMPONENTE DE CALIDAD

- Presentación a IDRD informe da calidad N°1
- Solicitud de atención de observaciones a plan de calidad y plan de gerencia de contratista
- Se realiza solicitud de presentación semanal de listado de materiales ingresados a obra por frente
- Se hace entrega de las listas de chequeo IDRD para la elaboración de informes mensuales
- Se realiza solicitud de entrega de diseño de mezcla de concreto a mezclar en obra y el diseño Marshall cuando se realice la instalación de MCD a obra
- Se requiere que el contratista realice la documentación de manual de mantenimiento y uso de los parques entregados terminados en el desarrollo del proyecto

COMPONENTE SOCIAL




- Dia 02 oct: Revisión del PGS V2 el cual presento subsanacion de observaciones, se da aprobacion.
- Dia 03 oct: se realiza recepción del plan de gestión social y se realiza radicación en la entidad bajo el No. 20232100335592
- Dia 03 oct: Asistencia a comite de obra en el IDRD, en el cual se realiza la presentación de los profesionales y se establecen compromisos por cada uno de los componentes.
- Elaboración de Informe mensual No. 1 en el cual se relaciona actividades realizadas por las profesionales sociales en el periodo del 12 al 30 de septiembre.








INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

El 12 de septiembre se solicita por medio de oficio IDRD-3131-2023-001 - Documentación requerida para el desembolso del anticipo, a lo cual el contratista responde por medio de correo electrónico el plan de inversión, flujo de inversión del anticipo, y contrato fiduciario, después de realizar la revisión correspondiente, se procede a ser firmado por el contratista y la interventoría, así mismo, el contratista mediante oficio IDRD-3099-2023-18 envía la documentación necesaria para el desembolso del anticipo. Por tanto, la documentación se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

ATENCION DE EMERGENCIAS			
OLAYA HERRERA		ESTADIO DE TECHO	
			
Actividades de cerramiento perimetral alrededor de la cancha de futbol 11	Actividades de cerramiento perimetral alrededor de la cancha de futbol 11	Arreglo Tuberia Externa Baño de Mujeres Zona de Bodegas Costado Sur Occidental	Arreglo Tuberia de Orinales Baño de Hombres y cambio de arboles de sanitario Bajo Graderias Costado Norte
TABORA		PRD	
			
Instalación nocturna de lona alrededor de la cancha de futbol 11, primera fila	Instalación de lona alrededor de la cancha de futbol 11, segunda fila	Instalación de lona alrededor de la cancha de futbol 11, costado occidental del parque cerca a las oficinas administrativas	Energización pista de hockey del PRD, la cual no tenia luz costado sur occidental del parque cerca a la pista de patinaje.
ATAHUALPA		CEFE SAN CRISTOBAL	

			
Instalación de lona alrededor de la cancha de futbol 11	Se realiza instalación eléctrica de las duchas en camerinos A y B total ocho (8) duchas eléctricas	Instalación de señales informativas en zona de piscinas	Instalación de señales informativas en zona de piscinas
VELODROMO 1 DE MAYO		VIRREY	
			
Revisión de cajas eléctricas alrededor de la zona de patinaje	Revisión de cajas eléctricas alrededor de la zona de patinaje	Instalación de señales informativas, zona de Piscinas	Instalación de señales informativas, zona de Piscinas
CANELARIA LA NUEVA	MEISEEN	PAVCO	
			
Instalacionn de señales informativas en zona de piscinas	Instalacion de señales informativas en zona de piscinas.	Instalación señales informativas Piscinas Pavco	Instalación señales informativas Piscinas Pavco

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST





Parque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3. Actividades de cerramiento de cancha, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria.





Parque Atahualpa: Foto 2, 3, y 4 Actividades de cerramiento, y trabajos en alturas, se verifica uso de EPP, Verificación de personal del personal por el componente SST.





Parque Techo Foto 7, 8. Actividades de Plomeria, actividades de emergencia, Se verifica uso de EPP (Guantes, tapabocas y gafas) foto 9 trabajo en alturas en otro frente. Verificación de personal del Contratista por el componente SST.





Contratista - Interventoria: Simulacro de evacuación, se realizon con el fin de socializar rutas de evacuación, punto de encuentro y como actuar ante una emergencia por un temblor.

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V1

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 5 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

octubre 8, 2023 al octubre 14, 2023

1. Datos Generales

PARQUE	Código:	Localidad:
		Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

COP No. 3099-2023

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10,981,251,399.00						
A.I.U. (25,06%)	2,751,901,601.00						
Sub Total	13,733,153,000.00						
Total Inicial	13,733,153,000.00						
Adición No.							
Total Final	13,733,153,000.00						
Anticipo: (Sobre costo directo)	4,392,500,560.00						
Amortización (40% C.D.)	4,392,500,560.00						

3. Contrato de Interventoria

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD",

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

CI No. 3131-2023

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato	1,001,825,407.00						
Iva (19%)	190,346,827.00						
Sub Total	1,192,172,234.00						
Adición:							
Total Final	1,192,172,234.00						
Retegarantia:	119,217,223.00						
TOTAL	1,192,172,234.00						

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

5	Fecha de corte:	14-oct-23

Capitulos:	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog	Real	Diferencia	% Inversión

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminación Final:	11-abr-24

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones:

- Se solicita al Contratista urgentemente la programación en Project.

11. INFORME TÉCNICO

DIAGNOSTICOS REALIZADOS

ALTA BLANCA:

- Se realiza visita en la Pista de Patinaje con rampas y se evidencia el mal estado del piso en granito pulido, el cual se encuentra cuarteado, dilatado y presenta hundimientos, se solicita al contratista entregar el presuepuesto para el arreglo del mismo.
- Se verifica el estado del carcamo perimetral de la pista de patinaje y se le solicita al contratista destaparlo, limpiarlo y realizar el cambio de todas las rejillas de concreto del mismo a rejillas en PVC.
- Se visita el área de los baños y se le solicita al contratista el mantenimiento hidrosanitario. instalación de un orinal y tapas regsitros.
- En el área de la oficinma administrativa, revisión de humedades en cubiertas y mantenimiento de canales y bajantes.

SERVITA:

- Se realiza visita de diagnostico inmicia, se solcita al contratista presupuestar el cambio o reparción de las luminarias existentes de las canchas de futbol sintetico.
- Revisión y arreglo de reflectores de la pista de trote.
- Revisión de tableros eléctricos y circuitos.
- Suministro e instalación de lámparas en camerinos norte y sur.
- Arreglos hidrosanitarios de los camerinos.
- Suministro e instalación de tapas de registros.
- Suministro e instalación de espejos rotos.
- En zona perimetral del parque mantenimiento y reparación de tramos de cerramiento en malla eslabonada que esten en mal estado y sueltas.

PARQUE EL VIRREY NORTE:

- Arreglo y confinamiento con cintas de concreto de los adoquines de los senderos peatonales en costados norte y sur.
- Sistemas de filtros para conducir el agua lluvia aposada al lado de los senderos peatonales.
- Cambio de canecas verdes rotas por canecas de acero.
- Cambio de bancas en mal estado por nuevas.
- Arreglo de pisos en donde estan las bancas.

PARQUE LOS NOVIOS:

- Matenimiento y reparación de todos los bebederos existentes del parque.
- Reparación de juegos infantiles costado Nor Oriental, incluye pintura si es necesario.
- Cambio de señales informativas antiguas por nuevas.
- Arreglo e instalaciones de algún tipo de estructuras de soporte del tunels vegetal existente.
- Mantenimiento hidrosanitario de las baterias de baños junto al Kiosko de tintos.
- Cambio de pintura de Kiosko de tintos a rojo y gris.
- Revisra y diagnosticar con presupuesto la instalación de un nuevo modulo de baños en costado Sur Oriental del parque cerca a las oficinas de administración.

PARQUE LOS HIPPIES


- Limpieza de adoquines y mata maleza.
- Limpieza de postes.
- Cambio de sillas de concreto.
- Pintura de sillas - bordillos materas.
- Empradización de zonas verdes.
- Aseo y mantenimiento de carcamos.

INFRAESTRUCTURAS DIAGNOSTICOS REALIZADOS OCT 9 A OCT 14 DEL 2023				
FECHA	PARQUE	LOCALIDAD	CODIGO	ACTIVIDADES
10-10-2023	PARQUE SERVITA	USAQUEN	01-023	VER ACTAS DE DIAGNOSTICO
10-10-2023	PARQUE LOS HIPPIES	CHAPINERO	02-019	VER ACTAS DE DIAGNOSTICO
10-10-2023	PARQUE LOS NOVIOS	BARRIOS UNIDOS	12-092	VER ACTAS DE DIAGNOSTICO
10-10-2023	PARQUE ALTABLANCA	USAQUEN	01-075	VER ACTAS DE DIAGNOSTICO
10-10-2023	PARQUE EL VIRREY NORTE	CHAPINERO	02-014	VER ACTAS DE DIAGNOSTICO

ACTAS DE DIAGNOSTICOS



ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO



SE ATENDIERON LAS SIGUIENTES EMERGENCIAS:

1- PRD: Se avanza y se termina con la instalación eléctrica de la pista de Hockey, dejando todas las lámparas de las mismas encendidas y el tablero que las prende en perfecto estado y operables, se hace acta de puesta en servicio.

2- ATAHUALPA: Se atiende corto circuito presentado en el tablero eléctrico, se programa cuadrilla para hacer cambio de Breakers.

3- TECHO: Se avanza con la instalación de emergencias hidrosanitarias y de goteras, se toman medidas para mandar a fabricar barandas de graderías cosrado Nor Occidental, para remplazar la baranda en malla existente la cual colapso..

4.- GAITAN CORTES: La entidad contratante IDRD informa que la zona administrativa no cuenta con servicio de energía, se despiaza personal hasta el sitio, revisando el sistema en general. se evidencia que el breakers principal estaba en posición off. Manipulado de forma inapropiada, se deja en la posición y funcionando correctamente.

5.- CERRAMIENTOS REALIZADOS: Se informa que los cerramientos realizados en lona en los Parques: Olaya Herrera, Estadio de Techo. PRD., Tabora, Atahualpa, no son cerramientos de obra sino que han sido solicitados por el IDRD para cumplir con un requerimiento de la CONMEBOL en cumplimiento de la Copa Libertadores Femenina.

ACTIVIDADES REALIZADAS :

PARQUE ATAHUALPA

- Se realizó junto con el residente del contratista, medicion de las lonas instaladas.

PARQUE TABORA

- Se realizó junto con el residente del contratista, medicion de las lonas instaladas.

PARQUE PRD

- Se realizó junto con el residente del contratista, medicion de las lonas instaladas.

ESTADIO DE TECHO

- Se arreglan chapas en bodegas y puntos de comida.
- Revisión cambio de empaques sanitarios - Adecuación de sanitario número 2 en baño hombres costado oriental
- Limpieza de sifónes bajo lavamanos camerinos La Equidad
- Desmonté y reinstalación de sanitario baño mujeres palcos costado sur - Cambió de empaques y árbol de 02 sanitarios baños segundo piso costado sur.

PRD (SIMON BOLIVAR)

- Revisión y arreglo de tablero electrico.
- Iluminación de pista de Hockey.
- Demarcando según lo solicitado, pero detuvieron la actividad las escuelas de patinaje

ATAHUALPA

- Arreglo de Tablero eléctrico.
- Suministro e instalación de cableado eléctrico para realizar arreglos.
- Arreglo de acometida electrica.

PUESTA EN SERVICIO

- Se realizan acta de puesta en servicio en los Parque Atahualpa, Parque Tabora y Parque PRD

COMITE DE OBRA

- Se realizó Comité de Obra en oficinas de SOLIUN entre personal del Contratista, personal de Interventoría y personal del IDRD (12-10-2023)

12. - PERSONAL:

PARQUES CONSORCIO BOG

NO.	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	EXAMEN DE INGRESO
1	LYD PROYECTOR	Luis Segundo Florian	85158405	Maestro	colpatria	salud total	colmena	24/8/2023
2	LYD PROYECTOS	Luis Carlos Narvaez Florian	1085155685	Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	16/8/2023
3	LYD PROYECTOS	Yefferson Ramirez Florian	1085154671	Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	26/10/2022
4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Danilo Palmera Lopez	85158221	Oficial	sura	sanitas	porvenir	5/6/2023
5	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Enrique Gonzales Ramos	91159051	ayudante	sura	sanitas	proteccion	13/9/2023
6	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Fredy Enrique Gonzales Barara	7228448	ayudante	sura	famisanar	porvenir	13/9/2023
7	LYD PROYECTOR	Andi Jose Julio Cortez	1122508221	ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	26/10/2022
8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jassid Lobato Perales	1.064.319.114	ayudante	sura	Nueva eps	porvenir	17/5/2023
9	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Santiago Urrego Urrego	1074808436	ayudante	sura	Sura	porvenir	1/06/2023
10	LYD PROYECTOR	Pedro Florian Camargo	85156671	Maestro	colpatria	sanitas	colpensiones	12/10/2022
11	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Perales	6.002.764	Andante	Sura	Nueva Eps	Porvenir	10/08/2023
12	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Braian Marcon Beltran	1000936010	Electrico	Sura	Famisanar	Porvenir	3/08/2023
13	DICEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Andres Felipe Chavez Gonzalez	1.106.703.640	Electrico	Sura	Sanitas	Colpensiones	12/08/2023
14	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Pablo Chapito Prieto	1013802111	Electrico	Sura	Compensar	Colpensiones	8/08/2023
15	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Ariza Arteta	1.030.669.308	Electrico	Sura	Capital Salud	Porvenir	13/10/2023
16	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Calven Gutierrez Cuadros	1.129.541.398	Electrico	Sura	Salud Total	Proteccion	13/10/2023

COMPONENTE ELECTRICO

ATAHUALPA

- Se presento emergencia al parecer por una descarga eléctrica presentada enm la aconetida que llega al tablero de bombas.
- Se presento un corto circuito y genero un fogonazo en el tablero exisgtentes para preveer comodidades propias para los deportistas.
- Se tomo la descicon de cambiar el tablero y acometida correspondienteal levantamiento de carga y cálculo de fregulación de la acometida.

PRD HOCKEY

- Se reporta que la cancha de Jockey esta actualmente sin funcionamiento en horario nocturno por falta de iluminación, se programa revisión del sistema eléctrico general.
- Se revisa el tablero de distribución que esta en la esquina sur-oriente de la cancha, evidenciando que los breakers y conexión esta funcionando apropiadamente.
- Se continua con la revisión del tablero general de acometidas ubicado en el parque, detrás de la cancha de futbol 11; encontrando que el breakers de la acometida de Jockey se encuentra en falla
- Se presenta un corto segundos despues de estar funcionando; esto ocurre porque unos de los elementos conectados al sistema está en corto.
- Lo que indica que pueden haber conectado algún elemento diferente a las luminarias, pero esta actividad requiere tiempo para hacer la revisión completa, como se quiere de forma urgente dar servicio al sistema de iluminación de Jockey, se realizara una conexión provisional para dar energia al tablero de distribución de Jockey.
- Esta provisional se conecta del tablero de bombas que se aloja en el costado sur de la chanca de Jockey.
- Se continua con el cambio de nueve (9) juegos de kit y bombillos, para dejar funcionando el sistema de iluminaicón.

GAITAN CORTES

- La entidad contratante IDRD informa que la zona administrativa no cuenta con servicio de energia, se despiaza personal hasta el sitio, revisando el sistema en general.
- Y se evidencia que el breakers principal estaba en posición off. Manipulado de forma inapropiada, se deja en la posición on y funcionando correctamente.

COMPONENTE SST

* Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo como son: electricos).
* Se realiza Capacitación en uso de elementos EPP, pausas activas reportadas por el Contratista Consorcio Parques BOG.
*Se delimitan y señalizan en las áreas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios etc. Se valida realización de cerramientos e instalación de señalización en obra.
* Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas (Actividades Electricas).
* Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la interventoria, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
* Se realiza recorrido interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera, PRD, Atahualpa y Techo).
* Se asiste a Comite de obra, se realiza reporte del componente SST del personal aprobado y se emten recomendaciones para trabajos en Alturas.
*Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son: de herramientas, botiquin y extintor.
* Teniendo en cuenta nuestra función como Interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST al contratista Consorcio Parque BOG.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realiza la revisión del PMA y RCD, se realizó reunión con la profesional del contratista y se realizó la revisión del Plan RCD. En concordancia a las actividades realizadas se realiza la aprobación del PMA y RCD entregados por el contratista en su segunda versión.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Revisión y aprobación del plan de calidad
- Revisión y emisión de observaciones del informe de calidad N°1
- Solicitud del reporte de materiales de obra por frente de trabajo para trazabilidad

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Revisión de informe mensual presentado por el contratista, se remiten observaciones.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

El 12 de octubre del 2023, se solicita por medio de oficio IDRD-3131-2023-037 - Documentación requerida y necesaria para la aprobación de las ordenes de giro y el buen manejo del anticipo, concerniente a la Información necesaria que se tendrá en cuenta para la radicación de los documentos referentes al desembolso de cada orden de operación.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO










ATENCION DE EMERGENCIAS

ESTADIO DE TECHO (LOCATIVAS- HIDROSANITARIOS)



ESTADIO DE TECHO (HIDROSANITARIOS)



Actividades de cambio de chapa bodega No. 11 - Cambió de chapa puesto de comida oriental	Revisión cambio de empaques sanitarios - Adecuación de sanitario número 2 en baño hombres costado oriental	Limpieza de sifónes bajo lavamanos camerinos La Equidad	Desmonté y reinstalación de sanitario baño mujeres palcos costado sur - Cambió de empaques y árbol de 02 sanitarios baños segundo piso costado sur
PRD (PISTA DE HOCKEY) (ELECTRICO)		PRD (PISTA DE HOCKEY) (DEMARCACIÓN CANCHA)	
			
Revisión y arreglo de tablero electrico -	Iluminación de pista de Hockey	Demarcando según lo solicitado, pero detuvieron la actividad las escuelas de patinaje	Demarcando según lo solicitado, pero detuvieron la actividad las escuelas de patinaje
ATAHUALPA (ELECTRICO)		ATAHUALPA (ELECTRICO)	
			
Arreglo de Tablero eléctrico	Suministro e instalación de cableado eléctrico para realizar arreglos.	Arreglo de Acometida eléctrica	Arreglo de Acometida eléctrica
DIAGNOSTICO DE PARQUES			
PARQUE ALTABLANCA		PARQUE EL VIRREY	
			
Área de baños se solicita mantenimien to hisdrosanitarios	Se evidencia en mal estado la Pista de patinaje, se evidencian ondulamientos y piso en granito pulido en mal estado.	Arreglo y confinamiento con cintas de concretos de los adoquines en los senderos peatonales en costado norte y sur.	Cambio de canecas verdes rotas pos canecas en acero - Arreglo de pisos en donde estan las bancas.
PARQUE LOS HIPPIES		PARQUE LOS NOVIOS	
			
Limpieza de adoquinesy mata maleza. - Empradización sde zonas verdes.- Aseo y mantenimiento de carcamos.	Cambio de sillas de concreto - Pintura de sillas - Bordillos materas	Reparación de juegos infantiles costado Nor Oriental incluye pintura sis es necesario.	Arreglo e einstalación de algún tipo de structuras de soporte del tunel vegetal existente. - Cambio de señales informativas antiguas por nuevas.
PARQUE SERVITA		N/A	
		N/A	N/A
Revisión de tableros eléctricos y circuitos. - Suministro e instalación de lámparas en camerino norte y sur.	Arreglo hidrosanitario de los camerinos.		
REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST			
  		  	
Parque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3. Actividades de mantenimientode cerramiento de cancha, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria. Fuente: Elaboracion Propia		Parque Atahualpa: Foto 4, 5, y 6Actividades de trabajos en alturas, se verifica uso de EPP, permisos de trabajos. Verificación de personal del personal por el componente SST. Fuente: Elaboracion Propia	





Parque Techo:Foto 7. Actividades de Plomeria. Fotos 8 y 9. PRD. Actividades de emergencia Electricas (Alturas). **Se verifica uso de EPP (Equipos de Seguirdad). Verificación de personal del Contratista por el componente SST.** Fuente: Elaboracion Propia





Actividades Propias del Componnete SST: Capacitación Uso de EPP, Inspección de epp y pausas activas. Las anteriores **actividedes se realizan con el fin de reforzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades y ambientes laborales donde se ejecutan.**

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ELECTRICO

ATAHUALPA.





Tablero afectado con el daño electrico. - Daños electricos, acometida y tablero.- Acometida en mal estado, se presenta riesgo electrico.


ATAHUALPA





Tablero nuevo conectado - Tablero conectado de forma provional - Tuberia instalada y cableado nuevo ingresando al cuarto de bombas

GAITAN CORTES

Tablero electrico para alojar el medidor - Tablero de control

GAITAN CORTES




Tablero donde esta ubicado el breakre, el cual fue manipulado - Propuesta de reja de protección para evitar manipulación del tablero.

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 6 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

octubre 15, 2023 al octubre 21, 2023

1. Datos Generales

PARQUE	Código:		Localidad:
			Barrio:

2. Contrato de Obra

COP No.	3099-2023
Objeto:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
Contratista:	CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10,981,251,399.00						
A.I.U. (25.06%)	2,751,901,601.00						
Sub Total	13,733,153,000.00						
Total Inicial	13,733,153,000.00						
Adición No.							
Total Final	13,733,153,000.00						
Anticipo: (Sobre costo directo)	4,392,500,560.00						
Amortización (40% C.D.)	4,392,500,560.00						

3. Contrato de Interventoria

CI No.	3131-2023
Objeto:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
Contratista:	SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1,001,825,407.00						
Iva (19%)	190,346,827.00						
Sub Total	1,192,172,234.00						
Adición:							
Total Final	1,192,172,234.00						
Retegarantía:	119,217,223.00						
TOTAL	1,192,172,234.00						

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.	6	Fecha de corte:				
			% Ejecución Acumulado			
Capitulos:	Fecha Inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Inicio	12-sep-23	
Fecha de Terminación Inicial	11-abr-24	
Adición de tiempo en (meses)		
Fecha de Terminación Final	11-abr-24	

7. Licencias:					
Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:	CODENSA		EAAB		OTROS	
TELEFONOS						
DAMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones:

- Se solicita al Contratista presentar los presupuestos solicitados.
- Se solicita al Contratista urgentemente la programación en Project.
- Se solicta al contratista agilizar los trámites del Anticipo.

11. INFORME TÉCNICO

EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

1.- PARQUE RECREO DEPORTIVO EL SALITRE (PRD)

- Se termina la instalación eléctrica de la pista de hockey dejando todas las lámparas de la misma encendiendo y el tablero que las prende en perfecto estado y operables, se hace acta de puesta en servicio, se continua con la independización de la acometida de estas lamparas para que no quede anexa al circuito que alimenta las bombas hidráulicas.

- Se avanza con la actividad de demarcación de la pista de hockey.

- EL IDRD, solicita el retiro de las polisombra instaladas alrededor de la cancha de futbol número 3, las cuales fueron instaladas a petición de la Conmebol para los partidos de la copa América Femenina.

2.- PARQUE ATAHUALPA:

- Se avanza en la emergencia presentada por corto circuito en tablero eléctrico, se programa cuadrilla para hacer cambio de tablero completo por uno de mayor capacidad, cambio de cable de acometida y cambio de brakers quemados, para dejar circuitos de duchas eléctricas independientes.

- Se atiende emergencia hidráulica ducha 8 camerino sur, la cual tiene roto el tubo y codo en acero galvanizado, de entrada, de agua fria parte superior donde va la poma.

- Emergencia en el baño publico damas: vandalizaron salida de agua del lavamanos desde el codo interno del muro donde va instalada la llave de salida de agua.

- Sanitario infantil del baño de damas público, tiene fuga en el tanque de descarga.

- El IDRD, solicita el retiro de las polisombra instaladas alrededor de la cancha de futbol principal, las cuales fueron instaladas a petición de la Conmebol para los partidos de la copa América Femenina.

3.- ESTADIO DE TECHO:

- Se avanza con la atención de emergencias hidrosanitarias y de goteras, se continua con el arreglo de sanitarios y mantenimiento de push en baños.

- Se atiende emergencia de muros en superboard averiados en camerinos calentamiento por balonazos.

4. PARQUE DE LA CRA 72 CON CALLE 24 (7 DE AGOSTO) :

- Se atiende a solicitud del apoyo a la supervisión del IDRD, emergencia por taponamiento de sifones de piso de la pista de skate board en concreto, la cual se encuentra inundada.

5.- PARQUE PATIO BONITO

- Instalación de señales informativas, de lavado de pies en la pisicna de patio Bonito.

6.- ESTADIO OLAYA HERRERA:

- El IDRD, solicita el retiro de las polisombra instaladas alrededor de la cancha de futbol principal, las cuales fueron instaladas a petición de la Conmebol para los partidos de la copa América Femenina.

- Se inician actividades contractuales técnica como son la pintura de fachadas costado sur.

7.- ESTADIO EL CAMPIN:

- Se atiende emergencia de desprendimiento y rotura de flanche terminal lateral de cubierta en graderias costado sur oriental del estadio. se procede a su retiro para evitar accidentes, se toman medidas para mandarlo a fabrica e instalar nuevamente.

8.- CEFE TUNAL:

- Se atiende emergencia de tubo de agua potable con fuga, el cual va por el cielo raso junto a otras tuberias.

9.- PARQUE LA PALESTINA:

- Se visita parque para atender emergencia de luminarias que no encienden en el coliseo y escape en ducha de baño damas, pero ya habia sido solucionada por el momento por el grupo de ambulancia del IDRD.

10.- PARQUE CIUDAD MONTES

Se realizó recorrido entre contratista e interventoria para revisar las medidas y las cantidades concernientes al cerramiento alrededor de la huerta.


- Se realizó acta de inspección de cantidades y se le solicito al contratista aterrizar las cantidades medidas y tomadas en terreno contra las medidas entregadas en el presupuesto, para iniciar inmediatamente las actividades concernientes a este cerramiento.


ACTA DE REUNIÓN PARQUE CIUDAD MONTES

CUANTIFICACIÓN DE MEDIDAS CERRAMIENTO

11.- PARQUE COMETAS:

- Se realizó reunión entre personal del contratista de obra, personal de interventoria y administrador del parque para Aclaración aforo tanque de agua potable.
- Se realizó reunión entre personal del contratista de obra, personal de interventoria y administrador del parque para ubicación de Señalética y para atender emergencia vidrio roto de puerta acceso.


ACTA DE REUNIÓN PARQUE COMETAS

12.- PERSONAL:

PARQUES CONSORCIO BOG

NO.	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	EXAMEN DE INGRESO
1	LYD PROYECTOS	Luis Segundo Florian	85160405	Maestro	colpatria	salud total	colfondos	25/05/2023
2	LYD PROYECTOS	Luis Carlos Narvaez Florian	1095165663	Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	16/03/2023
3	LYD PROYECTOS	Valfersson Bustillo Florian	1095164671	Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	26/10/2022
4	DISTRIBUCIONES PBB S A S	Jose Benito Palmera Lopez	85160221	Oficial	sura	sanitas	porvenir	5/07/2022
5	DISTRIBUCIONES PBB S A S	Luis Enrique Gonzalez Badera	6319051	ayudante	sura	sanitas	proteccion	13/01/2023
6	DISTRIBUCIONES PBB S A S	Edwin Enrique Gonzalez Badera	7228448	ayudante	sura	famisanar	porvenir	13/01/2023
7	LYD PROYECTOS	Andi Jose Julio Cortez	1127656321	ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	25/05/2023
8	DISTRIBUCIONES PBB S A S	Jason Lobato Perales	1.004.315.118	ayudante	sura	Nueva eps	porvenir	17/05/2023
9	DISTRIBUCIONES PBB S A S	Santiago Urrego Urrego	1074863436	ayudante	sura	Sura	porvenir	10/01/2023
10	LYD PROYECTOS	Pablo Florian Camargo	85156571	Maestro	colpatria	sanitas	colpensiones	12/05/2023
11	DISTRIBUCIONES PBB S A S	Luis Perales	6.252.714	Ayudante	Sura	Nueva Eps	Porvenir	10/05/2023
12	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Brayan Alarcon Beltran	1000336818	Electrico	Sura	Famisanar	Porvenir	3/08/2023
13	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Andres Felipe Chaves Gonzalez	1.106.763.645	Electrico	Sura	Sanitas	Colpensiones	17/08/2023
14	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Patrick Chipiro Prieto	1019902115	Electrico	Sura	Compensar	Colpensiones	8/08/2023
15	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Arias Arcaya	1.030.668.398	Electrico	Sura	Capital Salud	Porvenir	13/10/2023
16	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Estiven Gutierrez Cubil	1.030.648.938	Electrico	Sura	Salud Total	Proteccion	13/10/2023
17	LYD PROYECTOS	Alvaro Gonzalez	85.165.786	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	17/10/2023
18	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Daniel Garcia	1.030.670.217	Electrico	Sura	Eps Sura	Proteccion	17/10/2023

COMPONENTE ELECTRICO

CAYETANO CAÑIZARES

- Se relizó visita en el Parque Cayetano Cañizares, para ver el estado las luminarias de la cancha de futbol 11.
- Se observo que las lámparas para ser instaladas se encuentran en el Parque las cuales estan en cuastodia en la Bodega N.2, pendiente su instalación.

COMPONENTE SST

- Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
- Se realiza Capacitación en orden y aseo, pausas activas reportadas por el Contratista Consorcio Parques BOG.
- Se delimitan y señalizan en las áreas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios etc. Se valida realización de cerramientos e instalación de señalización en obra.
- Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas (Actividades Electricas).
- Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la interventoria, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
- Se realiza recorrido interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera, PRD y Atahualpa).
- Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son: Inspecciones de arnes. El contratista realiza conformación de los comites de COPASST Y CONVIVENCIA LABORAL.
- Teniendo en cuenta nuestra función como interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST al contratista Consorcio Parque BOG.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realiza la revisión del informe No. 1 entregado por parte del contratista el cual queda en estado NO APROBADO, asi mismo, se realiza la entrega del informe No. 1 de la interventoria.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Revisión y emisión de observaciones referente a plan de adquisiciones que se debe presentar correspondiente al proyecto para seguimiento
- No se ha recibido por parte del contratista el informe numero 1 de calidad atendiendo las observaciones presentadas por la interventoria

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 16 al 20 de octubre 2023 se describen a continuación:

- Mediante oficio IDRD-3131-2023-43 el dia 18 de octubre 2023, se solicita a la entidad información para el reintegro de los rendimientos del anticipo, el IDRD responde dando explicación y enviando formulario a diligenciar, por lo tanto se le remite dicho documento al Contratista.



REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

ATENCION DE EMERGENCIAS

PARQUE RECREO DEPORTIVO EL SALITRE (PRD)




Se avanza con la actividad de demarcación de la pista de hockey.

PARQUE RECREO DEPORTIVO EL SALITRE (PRD)




El IDRD solicita el retiro de las polisombra instaladas alrededor de la cancha de futbol número 3, las cuales fueron instaladas a petición de la Conmebol para los partidos de la copa América Femenina.

PARQUE ATAHUALPA:



ESTADIO DE TECHO:



El IDRD, solicita el retiro de las polisombra instaladas alrededor de la cancha de futbol principal, las cuales fueron instaladas a petición de la Conmebol para los partidos de la copa América Femenina.

Se atiende emergencia de muros en superboard averiados por balonazos en el camerino sur zona de calentamiento

PARQUE DE LA CRA 72 CON CALLE 24 (7 DE AGOSTO) :






ESTADIO OLAYA HERRERA:





Se atendio a solicitud del apoyo a la supervisión del IDRD, emergencia por taponamiento de sifones de piso de la pista de skate board en concreto, la cual se encuentra inundada.

El IDRD, solicita el retiro de las polisombra instaladas alrededor de la cancha de futbol principal, las cuales fueron instaladas a petición de la Conmebol para los partidos de la copa América Femenina.

ESTADIO EL CAMPIN:





CEFE TUNAL:





Se atiende emergencia de desprendimiento y rotura de flanche terminal lateral de cubierta en graderias costado sur oriental del estadio. se procede a su retiro para evitar accidentes, se toman medidas para mandarlo a fabrica e instalar nuevamente.

Se atendio emergencia de tubo de agua potable con fuga, el cual va por el cielo raso junto a otras tuberias.

PARQUE COMETAS






PARQUE CIUDAD MONTES






Ubicación de Señaléticas.

Atención de emergencia vidrio roto de puerta acceso.

Se realizó recorrido entre contratista e interventoria para revisar las medidas y las cantidades concernientes al cerramiento alrededor de la huerta.

PARQUE CIUDAD MONTES




PARQUE CIUDAD MONTES





Se realizó medición entre contratista e interventoria para revisar las medidas y las cantidades concernientes al cerramiento alrededor de la huerta.

Estado actual del portón principal acceso a la huerta

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ELÉCTRICO



Se relizó visita en el Parque Cayetano Cañizares, para ver el estado las luminarias de la cancha de futbol 11.

Se observo que las lámparas para ser instaladas se encuentran en el Parque las cuales estan en custodia en la Bodega N.2, pendiente para su instalación.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST








Parque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3. Actividades de pintura desmonte de cerramiento de cancha, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria.

Parque PRD:Foto 7,8 Y 9. Actividades desmonte de cerramiento. Se verifica uso de EPP (Equipos de Seguridad). Verificación de personal del Contratista por el componente SST.
Fuente: Elaboracion Propia





Parque PRD:Foto 7,8 Y 9. Actividades desmonte de cerramiento. Se verifica uso de EPP (Equipos de Seguridad). Verificación de personal del Contratista por el componente SST.
Fuente: Elaboracion Propia





Actividades Propias del Componnete SST: Capacitacionorden y aseo, inspección de arnes y pausas activas. Las anteriores actividedes se realizan con el fin de reforzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades y ambientes laborales donde se ejecutan.

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 7 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

octubre 22, 2023 al octubre 28, 2023

1. Datos Generales

PARQUE	Código:	Localidad:
		Barrio:

2. Contrato de Obra

COP No. 3099-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10,981,251,299.00						
A.I.U. (25.06%)	2,751,901,701.00						
Sub Total	13,733,153,000.00						
Total Inicial	13,733,153,000.00						
Adición No.							
Total Final	13,733,153,000.00						
Anticipo: (Sobre costo directo)	4,392,500,160.00						
Amortización (40% C.D.)	4,392,500,160.00						

3. Contrato de Interventoria

CI No. 3131-2023

Objeto: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecusción, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1,001,825,107.00						
Iva (19%)	190,346,127.00						
Sub Total	1,192,172,234.00						
Adición:							
Total Final	1,192,172,234.00						
Retegarantia:	119,217,223.00						
TOTAL	1,192,172,234.00						

4.	Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.	7	Fecha de corte:				
				% Ejecución Acumulado			
	Capítulos:	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión

5.	Estado de la Programación		6. Pendientes
	Fecha de Inicio:	12-sep-23	
	Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24	
	Adición de tiempo en (meses):		
	Fecha de Terminación Final:	11-abr-24	

7.	Licencias:					
	Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8.	Servicios Públicos:							
	TELEFONOS	CODENSA		EAAB		OTROS		
	DAMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9.	PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10.	Observaciones:
	- Se solicita al Contratista presentar los presupuestos aterrizados solicitados. - Se solicita al Contratista urgentemente la programación en Project.

11. INFORME TÉCNICO

I- SE REALIZARON LAS VISITAS DE DIAGNOSTICO INICIAL A LOS SIGUIENTES PARQUES:

PARQUE MEISEN COD: 19-230.

- Zona de juegos cambiar resortes rotos del juego de balancin
- Cambio de señales por las reglamentarias
- Mantenimiento y pintura de bancas de madera
- Mantenimiento y aseo de cárcamos perimetrales piscinas
- Desocupar piscinas / cambio y emboquille de piscinas
- Cambio de rompeolas perimetrales piscina grande
- Pintura total de área interna de piscina infantil
- Remplazo de piso en gravilla blanco al ingreso a piscinas
- Cuarto de bombas: alistado de pisos
- Cuarto de calderas: alistado de pisos, pintura muros, arreglo fuga de caldera, puerta y marco nuevo.
- Cuarto de bombas duchas: arreglo y pintura de muros y techos internos y externos, arreglo e impermeabilización cubierta

PARQUE VILLA ALEMANA COD: 05-087

- Cambio de módulos metálicos de cerramiento en malla perimetral parque
- Hacer propuesta de muro en concreto armado para fundirlo en la base del cerramiento en malla eslabonada y evitar que rompan el mismo
- Cambio de puerta de ingreso al parque doble hoja con paral en tubo metálico.
- Suministro e instalación de tapas y marcos de cajas de inspección de aguas lluvias.
- Arreglo de sendero en adoquin frente a juegos infantiles
- Cambio de puerta completa de ingreso al parque costado lateral
- Suministro e instalación de valla informativa parque

PARQUE EL VIRREY SUR. COD: 05-016.

- Arreglo goteras en las cubiertas de las piscinas costado sur, implica arreglo teja rota.
- Mantenimiento de cubierta casa del adulto mayor.
- Suministro e instalación de bancas en madera
- Mantenimiento y pintura de máquinas de gimnasio azules, pasar a rojo con amarillo.
- Cambio de señales informativas del parque infantil y de los gimnasios
- Arreglo de juego infantil red piramidal
- Instalación de puerta de ingreso a parque infantil
- Suministro e instalación de marco y tapa de caja de inspección frente a columpios.

PARQUE LA VICTORIA COD: 04-122.

- Mantenimiento hidrosanitario de baños hombres y mujeres.
- Cambio de cubiertas de módulo de administración
- Mantenimiento de viga canales y bajantes módulos
- Mantenimiento y pintura de máquinas de gimnasios
- Reinstalar juego que esta guardado

PARQUE VILLA DE LOS ALPES COD: 04-075.

- Mantenimiento y pintura de puerta principal de ingreso
- Cotizar cambio de luminarias del coliseo
- Mantenimiento y pintura de máquinas de gimnasios
- Cambio de piso de pista de patinaje
- Pintura de baranda perimetral pista de patinaje
- Cotizar demolición y reinstalación de carpeta asfáltica de pisos canchas múltiples que están junto a biosaludables.
- Cambio de plataforma camilla abdominales.
- Cambio de marco y puerta de cafeteria.

SE ATENDIERON LAS SIGUIENTES EMERGENCIAS:

1- PARQUE SIMON BOLIVAR:

- Se inicia actividad de evacuación con vactor de fluidos, tanque de aguas negras y tanque trampa de grasas sector mana.

2- PRD:

- Se delinea con pintura el piso de la cancha de hockey a solicitud del apoyo a la supervisión del IDRD

3- ATAHUALPA:

- Se solicita autorización al apoyo a la supervisión del IDRD, para atender, emergencia en el baño publico damas: vandalizaron salida de agua del lavamanos desde el codo interno del muro donde va instalada la llave de salida de agua y sanitario infantil del baño de damas público, tiene fuga en el tanque de descarga.

4- TECHO:

- Se avanza con la atención de emergencias hidrosanitarias y de goteras, se continua con el arreglo de sanitarios y mantenimiento de push en baños.
- Esta pendiente el suministro e instalación de la baranda metalica para se instalada antes de la baranda de concreto la cual está deteriorada en las graderias nor-occidental.
- Estas barandas esta siendo fabricadas lón en el taller de ornamentación.

5- INSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS, DE LAVADO DE PIES EN LAS SIGUIENTES PISCINAS:

- PARQUE LA SERENA, CEFE FONTANAR, CEFE COMETAS, PARQUE SAUZALITO.

- Se atiende emergencia de desprendimiento y rotura de flanche terminal lateral de cubierta en graderias costado sur oriental del estadio, se procede a su retiro para evitar accidentes, se toman medidas para mandarlos a fabrica e instalar nuevamente.

6- PARQUE TUNAL:

- Gotera por fisura en tubería de presión en CEFE piscinas.
- láminas de policarbonato sueltas en las cubiertas de piscinas.
- Se atiende emergencia de tubo de agua potable de 4" de riego de las canchas de futbol con fuga, el cual está ubicado en la caja de registros junto al cuarto de bombeo.


7- PARQUE COMETAS:

- Se realiza instalación de señales en el parque solicitadas por el apoyo a la supervisión del IDRD.

II.- SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIADES EN OBRA:

PARQUE OLAYA HERRERA

- Se realizan actividades de pintura en fachadas externas costado occidental del estadio de futbol.
- Se realizan actividades de pintura en muos internos entrada al estadio costado oriental del estadio de futbol.
- Se debe revisar el tema de la pintura que se esta aplicando sobre las fachadas.



ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

PARQUE SIMON BOLIVAR

- Cantidades de fluidos de Pozos de aguas negras retiradas del Sector Mana: Martes 24 (61 m3), Jueves 26 (41 m3) Total material retitado (102 m3) (Programado 80% - Ejecutado 80%)

PARQUE COMETAS

- Se estan instalando catorce (14 unid) de señaleticas de acuerdo a lo priorizado por la entidad, de las cuales el 80% ya estan instaladas y estan en proceso de revisión y ajustes de acuerdo a las observaciones de Interventoria. (Programado 100% - Ejecutado 80%)

PARQUE OLAYA HERRERA

- El Contratista realiza pintura de módulos sobre fachada externas costado sur occidental en colores amarillo y rojo, se pintan modulos de 2.8 x 2.5 mts cantidad de módulos pintados 12 Total = (12x2,8x2,5) = 84 m2, se revisa por parte de la Interventoria y se evidencia que la pintura utilizada es Vinilo y no Pintura tipo Koraza para exteriores, por lo anterior se requiere que el Contratista cumpla con las especificaciones del Item y vuelva a pintar todos los módulos nuevamente, por lo
anteriormente consignado esta actividad no se valida hasta tanto no cumpla con lo anteriormente consignado, (programado 100% - Ejecutado 40%)

PARQUE RENACIMIENTO

- Se realizó desmonte y reinstalación de luminaria Alumb Público (3 Unid), Desmonte y retiro de red electrica A,P (30 ml), Suministro e instalación de Cable Cu 1#12 (30 ml), Suministro e instalación deCable Aluminio 1#4 (30 ml). (Programado 100% - Ejecutado 100%

PARQUE ATAHUALPA

- Instalación de Tuberia EMT d=1"(Accesorios) (35,07 ml), Suministro e instalación de Cable Cu 1#10 AWG (72,26 ml), Suministro e instalación de Cable Cu 1#12 (36,13 ml), Interrup 3x100 A protecc contactores existe (1 Unid). (Programado 100% -
Ejecutado 100%)

PARQUE SAN ANDRES

- Mantenimiento Lampara Graderia Estadio* (15 Unid). (Programado 100% - Ejecutado 100%)

PARQUE PRD

- Mantenimiento Lampara Graderia Cancha de Hockey (35 Unid), Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 (969 m2), Suministro e instalación de Cable Cu 1#12 (4,95 ml), Suministro e instalación de Cable Cu 1#6 (51,42 ml) (Programado 100% - Ejecutado 100%

12 . PERSONAL:

PARQUES CONSORCIO BOG

NO	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	LYD PROYECTOS	Luis Segundo Florian	6516.6405	Maestro	colpatria	salud total	colfondos	12/05/2023	25/05/2023
2	LYD PROYECTOS	Luis Carlos Narvaez Florian	1065165693	Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	12/05/2023	16/05/2023
3	LYD PROYECTOS	Yulieanna Paulina Florian	1035964571	Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	12/05/2023	25/10/2023
4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Duvan Palmera Lopez	6516.8221	Oficial	ars	sanitas	porvenir	12/05/2023	5/07/2023
5	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Enrique Gonzalez Burlles	6.319.051	ayudante	ars	sanitas	proteccion	12/05/2023	15/09/2023
6	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Edin Enrique Gonzalez Burlles	7.284.448	ayudante	ars	famisanar	porvenir	12/05/2023	13/09/2023
7	LYD PROYECTOS	Asdi Jose Julio Cortes	1127.656.321	ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	12/05/2023	20/10/2023
8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jairon Lobato Perales	1.004.313.118	ayudante	ars	Nueva eps	porvenir	12/05/2023	17/05/2023
9	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Santiago Urrego Urrego	1014.806.436	ayudante	ars	Sura	porvenir	12/05/2023	1/06/2023
10	LYD PROYECTOS	Pablo Florian Camargo	85166.971	Maestro	colpatria	sanitas	Colpensiones	12/05/2023	12/10/2023
11	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Perales	6.358.114	Ayudante	Sura	Nueva Eps	Porvenir	12/05/2023	30/05/2023
12	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Brayan Alarcon Beltran	1000336416	Electrico	Sura	Famisanar	Porvenir	12/05/2023	3/09/2023
13	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Andres Felipe Chirres Gonzalez	1.106.763.648	Electrico	Sura	Sanitas	Colpensiones	12/05/2023	13/05/2023
14	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Patrick Chapin Prisco	1031802115	Electrico	Sura	Compensar	Colpensiones	12/05/2023	5/09/2023
15	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Arias Arrieta	********	Electrico	Sura	Capital Salud	Porvenir	12/10/2023	7/09/2023
16	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Estiven Gutierrez Cubillo	1.030.646.536	Electrico	Sura	Salud Total	Proteccion	13/10/2023	25/09/2023
17	LYD PROYECTOS	Alvaro Gonzalez	85.163.788	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	17/10/2023	19/12/2023
18	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Daniel Gueck	1.030.670.218	Electrico	Sura	Epa Sura	Proteccion	17/10/2023	23/06/2023
19	LYD PROYECTOS	JUAN SEBASTIAN DIAZ	1.065.156.531	Ayudante	colpatria	Sanitas	Proteccion	23/10/2023	2/09/2023
20	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	JOSUE DAVID HERNANDEZ	1.007.333.068	Ayudante	Sura	Compensar	Porvenir	23/10/2023	1/06/2023
21	LYD PROYECTOS	EVER RICO	85.165.171	Ayudante	colpatria	Salud Total	Porvenir	23/10/2023	13/04/2023
22	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	LADY JOHANNA DUQUE	1.033.716.874	SOAL	Sura	Famisanar	Porvenir	24/10/2023	6/06/2023
23	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	DINDY ROMANA BERMUDEZ	1.022.405.160	Auxiliar	Sura	Famisanar	Proteccion	24/10/2023	3/05/2023

COMPONENTE SST

- Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la Interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
- Se realiza Capacitación en levantamiento de cargas, pausas activas reportadas por el Contratista Consorcio Parques BOG.
- Se delimitan y señalizan en las áreas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios etc. Se valida implementación de señalización en obra.
- Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas y actividades de Soldadura (Caliente).
- Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la Interventoria, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
- Se realiza recorrido Interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera, Cometas y Atahualpa).
- Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son: Inspecciones orden y aseo. El contratista realiza aseo de baños en el Parque Olaya Herrera.
- Teniendo en cuenta nuestra función como Interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST como tener claras las actividades programadas por el contratista Consorcio Parque BOG y de esta manera tener al personal aprobado de quienes realizan estas actividades.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realiza la revisión del Informe No. 1 entregado por parte del contratista el cual queda en estado APROBADO, asi mismo, se realiza comunicación con la entidad para revisar la gestión de apertura de PIN ambiental, finalmente se recibe el Informe No. 2 por parte del contratista, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoria.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se reitera al contratista la necesidad de realizar la presentación de los materiales ingresados por frente de obra soportado con las certificaciones correspondientes
- Se realiza solicitud de entrega del Informe de calidad N°1 atendiendo las observaciones emitidas por la Interventoria

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia a comité de obra en el cual se establecen actividades para ejecutar por las profesionales sociales.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

- Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 23 al 29 de octubre 2023 se describen a continuación:

Se aprobaron los documentos presentados por el Contratista, los cuales se environ a la entidad, la entidad no ha desembolsado el anticipo, por tanto, se encuentra a la espera de esto paravrealizar el respectivo seguimiento.




ACTA DE REUNION REVISIÓN DE PRESUPUESTOS PARQUES PRIORIZADOS

Reunión Realizada en las Oficias de Soliun (27-10-2023)








REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO


ATENCION DE EMERGENCIAS

PARQUE SIMON BOLIVAR




Se inicia actividad de evacuación de fluidos con Vactor, tanques de aguas negras y tanque de trampas de grasas sector Mana.

PARQUE SIMON BOLIVAR




Se termina actividad de evacuación de fluidos con Vactor, tanques de aguas negras y tanque de trampas de grasas sector Mana.

PARQUE COMETAS



Se realiza la instalación de señales solicitadas por el supervisor de apoyo del IDRD.

PARQUE ATAHUALPA



Baño publico damas: vandalizaron salida de agua del lavamanos desde el codo interno del muro donde va instalada la llave de salida de agua y sanitario infantil del baño de damas público, tiene fuga en el tanque de descarga.


ESTADIO TECHO




Arreglo sanitario camerinos sur - Desmonté y reinstalación de sanitario bañó mujeres palcos costado sur

Limpieza de sifón lavamos camerinos equidad - Aplicación de cordón de sikaflex en zona de tina camerinos sur



PARQUE TUNAL



Emergencia de tubo de agua potable de 4" de riego de las canchas de futbol con fuga, el cual está ubicado en la caja de registros junto al cuarto de bombeo.

PARQUE TUNAL	PARQUE LA SERENA, CEFE FONTANAR, CEFE COMETAS, PARQUE SAUZALITO
	
Gotera por fisura en tubería de presión en CEFE piscinas.	Instalación de señales informativas, de lavado de pies en las siguientes piscinas: Parque la serena, CEFE Fontanar, CEF Cometas, Parque Sauzalito.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

PARQUE OLAYA HERRERA	PARQUE OLAYA HERRERA
	
Pintura sobre fachadas externas solicitadas por el apoyo a la supervisón del IDRD	Pintura sobre fachadas externas solicitadas por el apoyo a la supervisón del IDRD

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST





Parque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3. Actividades de pintura (ALTURAS) fachada, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria.	Parque Simon Bolivar: Foto 4, 5, y 6. Actividades de trabajos Vactor (Mantenimiento), se verifica uso de EPP, revisión de documentos de personal. Verificación de personal por el componente SST.
	
ParqueCometas:Foto 7,8 Y 9. Actividades de Soldadura. Se verifica uso de EPP (Elementos de Seguridad). Permisos de trabajos. Verificación de personal del Contratista por el componente SST.	Actividades Propias del Componnete SST: Capacitación en levantamiento de cargas , inspección y pausas activas. Las anteriores actividedes se realizan con el fin de reforzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades y ambientes laborales donde se ejecutan las actividades.

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 8 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

octubre 29, 2023 al noviembre 4, 2023

1. Datos Generales

PARQUE	Código:		Localidad:	
			Barrio:	

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. 3089-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00						
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00						
Sub Total	13.733.153.000,00						
Total Inicial	13.733.153.000,00						
Adición No.							
Total Final	13.733.153.000,00						
Anticipo: (Sobre costo directo)	4.392.500.560,00						
Amortización (40% C.D.)	4.392.500.560,00						

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 3131-2023

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00						
Iva (19%)	190.346.827,00						
Sub Total	1.192.172.234,00						
Adición							
Total Final	1.192.172.234,00						
Retegarantía:	119.217.223,00						
TOTAL	1.192.172.234,00						

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavía la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

8 Fecha de corte:

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	% Inversión

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminación Final:	11-abr-24

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS
DAMA

CODENSA		EAAB		OTROS	
N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones:

- Se solicita al Contratista presentar los presupuestos aterrizados solicitados.
- Se solicita al Contratista urgentemente la programación en Project.
- Se solicita al Contratista presentar los PMT solicitados

11. INFORME TECNICO

I- SE REALIZARON LAS VISITAS DE DIAGNOSTICO INICIAL A LOS SIGUIENTES PARQUES:

1.- Parque Tunal Cód: 06-063

- zona de pista atletismo: cotizar arreglo de pista general.
- cambio de piso caucho de la pista de salto largo
- arreglo de tacos de para de pista de salto
- mantenimiento de todas las cajas de inspección incluye marco y tapas nuevas
- mantenimiento de hall de ingreso a pistas que esta actualmente en concreto
- limpieza y suministro de arena tipo Peldar al foso de salto largo.
- senderos en adoquin costado oriental del parque frente a entrada: levantar adoquin existente.
- arreglo de bases de adoquin existente
- suministro e instalación de adoquin nuevo
- fundida de cintas en concreto de confinamiento de tramos de adoquin
- rehabilitación de cañuelas en concreto hundidas
- hacer contenedores de árboles.
- arreglo de senderos en adoquin que conducen a la casa del adulto mayor costado nor oriental.
- casa del adulto mayor parte interior: mantenimiento hidrosanitario en baterias de baños.
- suministro e instalación de cajas y tapas de registros en baños.
- suministro y cambio de luminarias internas en baños, cocineta, salón principal.
- resane y pintura de todos los muros y techos interiores.
- cambio de vidrios rotos.
- suministro e instalación de puertas de paso en metal cocina.
- arreglo y pintura de puertas de acceso al salón principal.
- arreglo de humedades en la cubierta
- mantenimiento de bajantes y sifones en cubierta
- cambio de piso del hall exterior de ingreso a casa del adulto mayor.

II.- SE ATENDIERON LAS SIGUIENTES EMERGENCIAS EN LOS SIGUIENTES PARQUES:

1- Parque Simón Bolivar Cód: 13-089

- se continua con la actividad de evacuación con vactor de fluidos, tanque de aguas negras y tanque trampa de grasas sector mana.
- se deja abierto al público las baterias de baños y el quioscos de comidas del sector mana durante el fin de semana del 28 y 29 de octubre y al llegar el lunes 30 se evidencia que está al 70 % de su capacidad otra vez.
- se cita a especialistas hidrosanitarios del contratista y la interventoria para el viernes 3 de noviembre para que analicen la problemática del tanque de fluidos que se llena muy rápido y emitan un concepto técnico
- se realiza extracción nuevamente con vactor de 35 m3 el dia jueves 2 de noviembre.

2- Atahualpa Cód:

- se aprueba por parte del apoyo a la supervisión del IDRD para atender, emergencia en el baño publico damas: vandalizaron salida de agua del lavamanos desde el codo interno del muro donde va instalada la llave de salida de agua y sanitario infantil del baño de damas público, tiene fuga en el tanque de descarga.

3- Parque Tunal Cód: 06-063

- Siguen abiertas hasta este fin de semana se arreglarán porque no se conseguian los insumos para el arreglo
- gotera por fisura en tuberia de presión en CEFE piscinas
- láminas de policarbonato sueltas en las cubiertas de piscinas.
- se atiende emergencia de tubo de agua potable de 4" de riego de las canches de futbol con fuga, el cual está ubicado en la caja de registros junto al cuarto de bombeo.

4- Parque CEFE San Cristóba Cód: 04-127

- Se atiende emergencia de tuberia de presión rota en cuarto de bombas en el techo: se recibe y atiende el viernes 3 de noviembre, se deja subsanado para que no caiga el agua en ningún equipo y se programa con el administrador el arreglo para el sábado 4 de noviembre

III.- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

1.- Estadio de Techo Cód:


- Suministro e instalación de baranda graderia nor occidental,

2.- Estadio Olaya Herrera Cód: 18-207


- Pintura de muros y fachadas externas costado occidental del estadio de futbol..

3.- Parque San Cyetano Cód:

- Se inicia con la revisión previa, de las luminarias que funcionan en cada torre.
- Se continua con la revisión del sistema eléctrico que llega a cada torre.
- Se realiza el desmonte de las luminarias de las torres de las esquinas.
- Se realiza la instalación de las luminarias, suministradas por el IDRD.



ACTA DE DIAGNOSTICO PARQUE SIMON BOLIVAR



ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

PARQUE SIMON BOLIVAR

- Cantidades de fluidos de Pozos de aguas negras retiradas del Sector Manz JUeves 2 de Nov (35 m3), Total material retitado (137 m3) (Programado 90% - Ejecutado 85%)

PARQUE COMETAS

- Se estan realizando subsanaciones a las observaciones presentadas por interventoria instalando catorce (14 unid) de señaleticas de acuerdo a lo priorizado por la entidad, de las cuales el 80% ya estan instaladas y estan en proceso de revisión y ajustes de acuerdo a las observaciones de interventoria. (Programado 100% - Ejecutado 86%)

ESTADIO OLAYA HERRERA

- El Contratista aplica nuevamente pintura tipo Koraza de módulos sobre fachada externas costado sur occidental en colores amarillo y rojo, se pintan modulos de 2.8 x 2.5 mts cantidad de módulos pintados 18 Total = (18x2,8x2,5) = 126m2 +160 m2 =288 m2, se revisa por parte de la interventoria que la pintura que se esta aplicando sea Pintura tipo Koraza para exteriores, . (Programado 100% - Ejecutado 32%)


ESTADIO TECHO


- El Contratista suministro e instalo la baranda metalica en la graderia costado norte occidental Total = 48.4 ml (Programado 100% - Ejecutado 95%)

PARQUE SAN CAYETANO


- Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** (Programado 50% - Ejecutado 57,14%)
- Cable Cu 1#12 (Programado 0% - Ejecutado 57,14%)
- Cadena galva columpio M-5 3/8" (Sum + Inst) (Programado 0% - Ejecutado 57,14%)
- Instalación de luminaria escenario dportivo (Programado 0% - Ejecutado 57,14%)

PARQUESAN CAYETANO	ESTADIO OLAYA HERRERA





ESTADIO DE TECHO



12.- PERSONAL:

PARQUES CONSORCIO BOG

NO.	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	FCHA DE INGRES	DE INGRESO
1	LYD PROYECTOS	Luis Segundo Florino	85164405	Maestro	colpatria	salud total	colfondos	12/09/2023	25/03/2023
2	LYD PROYECTOS	Luis Carlos Narvaez Florino	1085165643	Oficial	colpatria	Famisanar	porvenir	12/09/2023	06/03/2023
3	LYD PROYECTOS	Yulieanys Benitez Florino	1065164511	Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	12/09/2023	24/07/2022
4	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	Jose Basilio Palmero Lopez	85162221	Oficial	zurs	zeuitar	porvenir	12/09/2023	5/07/2022
5	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	Luis Enrique Gonzalez Ibañez	6319011	ayudante	zurs	zeuitar	proteccion	12/09/2023	13/01/2023
6	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	Eudin Enrique Gonzalez Ibañez	7220449	ayudante	zurs	Famisanar	porvenir	12/09/2023	13/01/2023
7	LYD PROYECTOS	Andi Jose Julio Cortez	1127554121	ayudante	colpatria	Famisanar	colfondos	12/09/2023	26/10/2022
8	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	Jhoan Lobato Portela	1.004.319.110	ayudante	zurs	Nueva Eps	porvenir	12/09/2023	17/05/2023
9	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	Santiago Urrego Urrego	1014808436	ayudante	zurs	Sura	porvenir	12/09/2023	1/06/2023
10	LYD PROYECTOS	Pablo Florino Camargo	85164371	Maestro	colpatria	zeuitar	colpensiones	12/09/2023	12/09/2023
11	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	Luis Portela	6.552.114	Ayudante	Sura	Nueva Eps	Porvenir	12/09/2023	18/08/2023
12	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Brayan Alarcon Beltran	1000836616	Electrico	Sura	Famisanar	Porvenir	12/09/2023	3/08/2023
13	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Andres Felipe Chaves Gonzalez	1.026.769.648	Electrico	Sura	Sanitas	Colpensiones	12/09/2023	12/09/2023
14	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Patrick Chipiz Prieto	1031802215	Electrico	Sura	Compensar	Colpensiones	12/09/2023	8/08/2023
15	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Arias Arcila	88888888	Electrico	Sura	Capital Salud	Porvenir	13/10/2023	7/09/2023
16	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Estiven Gelpurros Cebillo	1.020.846.239	Electrico	Sura	Salud Total	Proteccion	13/10/2023	25/09/2023
17	LYD PROYECTOS	Alvaro Gonzalez	85.165.195	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	17/10/2023	9/06/2023
18	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Daniel Gueth	1.030.670.217	Electrico	Sura	Epa Sura	Proteccion	17/10/2023	23/06/2023
19	LYD PROYECTOS	JUAN SEBASTIAN DIAZ	1.001.334.231	Ayudante	colpatria	Sanitas	Proteccion	23/10/2023	2/08/2023
20	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	JOSUE DAVID HERNANDEZ	1.001.939.869	Ayudante	Sura	Compensar	Porvenir	23/10/2023	1/04/2023
21	LYD PROYECTOS	EVER RICO	85.168.575	Ayudante	colpatria	Salud Total	Porvenir	23/10/2023	18/04/2023
22	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	LADY JOHANNA DUQUE	1.033.716.374	SOAL	Sura	Famisanar	Porvenir	24/10/2023	4/09/2023
23	DISTRIBUCIONES PBD S.A.S	SINDY BIBIANA BERMUDEZ	1.022.404.944	Auxiliar SOAL	Sura	Famisanar	Proteccion	24/10/2023	28/09/2023

COMPONENTE SST

- Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
- Se realiza Capacitación de estilos de vida saludable y pausas activas reportadas por el Contratista Consorcio Parques BOG.
- Se delimitan y señalizan en las áreas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios etc. Se valida implementación de señalización en obra.
- Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas en los parques Tunal y cayetano cañizales.
- Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la interventoria, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
- Se realiza recorrido interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera, Tunal y Cayetano Cañizales).Se realizan inducciones al personal que ingreso durante el periodo.
- Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son: Inspecciones orden y aseo. Se revisa presentación de 3 parques que iniciaran actividades.
- Teniendo en cuenta nuestra función como interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST. Tener reporte de los parque que inician actividades con el fin de hacer el respectivo acompañamiento.

COMPONENTE ELECTRICO

CAYETANO CAÑIZALES:

- Se inicia con la revisión previa, de las luminarias que funcionan en cada torre.
- Se continua con la revisión del sistema eléctrico que llega a cada torre.
- Se realiza el desmonte de las luminarias de las torres de las esquinas.
- Se realiza la instalación de las luminarias, suministradas por el IDRD.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se participa en el comité de obra de manera presencial,
- Se realiza recorrido en el frente de obra Tunal,
- Se realizan recomendaciones al contratista frentes a las intervenciones que se van a ejecutar,
- Se realiza revisión del informe No. 2 y se realiza aprobación de la versión 2,
- Se recibe notificación de apertura de PIN ambiental de obra y se socializa con el contratista.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se realiza envió de lista de chequeo de aprobación del plan de calidad del contratista
- Revisión N°2 del informe de Calidad N°1 el cual cuenta con observaciones y se emite lista de chequeo para atención de las mismas al contratista
- Asistencia a comité en el cual se reitera la necesidad de la presentación del listado de materiales ingresados a obra por cada frente, y plan de adquisiciones de acuerdo a las priorizaciones aprobadas
- Se solicita al contratista la presentación del informe 1 y 2 del plan de gerencia que es anexo al plan de calidad
- Dado a las falencias presentadas en el seguimiento desde el componente de calidad, esto a que no se evidencia cumplimiento a los requisitos de personal (Ausencia de PMP y profesional de calidad) seguimiento a - compromisos de comité, entrega de informes semanales y mensuales, se solicita la documentación de salidas no conformes
- Se realiza la solicitud de contar con la evidencia de entrega al IDRD de los materiales pertenecientes al cliente e incluir esta evidencia de entrega en el informe N°2 de calidad
- Se realiza solicitud de entrega de los soportes que evidencien las pruebas de tintas y certificaciones, Baranda Techo y módulos cerramiento de parque ciudad Montes

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia a comité de obra en el cual se establecen actividades para ejecutar por las profesionales sociales.
- Asistencia a reunión con administrador del parque El Tunal con el objetivo de socializar actividades a ejecutar. Se realiza recorrido en areas a intervenir
- Revisión de informe mensual presentado por el contratista, el cual se de aprobación.
- Elaboración y entrega de informe mensual No. 2 en el cual se consolida las actividades realizadas por profesionales sociales.
- Revision de presentaciones remitidas por el contratista para reuniones de inicio de los parques: Los Naranjos- Laureles; Ciudad Montes y Nuevo Muzu.

INFORME ANTICIPO



ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

- Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 30 de octubre al 06 de noviembrede 2023 se describen a continuación:

El 03 de noviembre de 2023, la entidad (IDRD) desembolso el anticipo por un valor de ($4.392.500.560), se realizo un descuento del 5% por concepto de contribución especial de obra pública.
La interventoria se encuentra a la espera de que el contratista remita ordenes de operación.



REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE SIMON BOLIVAR	PARQUE ATAHUALPA


Se contiua con la actividad de evacuación de fluidos con Vactor, tanques de aguas negras y tanque de trampas de grasas

ESTADIO TECHO



Baño publico damas: vandalizaron salida de agua del lavamanos desde el codo interno del muro donde va instalada la llave de salida de agua y sanitario infantil del baño de damas público, tiene fuga en el tanque de descarga.

PARQUE COMETAS



Se realiza la instalación de baranda metalica graderia nor occidental.

ESTADIO OLAYA HERRERA


Subsanación a observaciones de señaletica solictada por Interventoria

PARQUE CAYETANO CAÑIZALES

Pintura sobre fachadas tipo Koraza Costado Occidental del Estadio solicitada por el apoyo a la supervisón del IDRD.



PARQUE CAYETANO CAÑIZALES




Sistema de luminarias existente poste costado sur-oriental - Sistema de luminarias existente poste costado cental-oriental



Desmonte de luminarias - Medición fotometrica antes de iniciar cambio de luminarias

PARQUE TUNAL

Balastros desmontados - Instalacion de luminaria Led Suministrada por la entidad.

Poste previsto para desmontar por tener un panal de abejas dentro. - Instalacion de luminaria Led Suministrada por la entidad.

Gotera por fisura en tuberia de presión en CEFE piscinas.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST





Parque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3. Actividades de pintura ALTURAS) fachada, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria.
Fuente: Elaboracion Propia





Parque Tunal: Foto 4, 5, y 6. Actividades de trabajos (Mantenimiento), se verifica uso de EPP, revisión de documentos de personal. Verificación de personal por el componente SST.
Fuente: Elaboracion Propia









Parque Cayetano Cañizales:Foto 7,8 Y 9. Actividades de electricos (Soldadura). Se verifica uso de EPP (Elementos de Seguridad). Permisos de trabajos. Verificación de personal del Contratista por el componente SST. Fuente: Elaboracion Propia	Actividades Propias del Componnete SST: Capacitación en Estilos de vida Saludable, inspección y pausas activas. Las anteriores actividedes se realizan con el fin de reforzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades y ambientes laborales donde se ejecutan las actividades.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL



Reunión Comité de Seguimineto Parque El Tunal



Reunión Comité de Seguimineto Parque El Tunal

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 9 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

noviembre 5, 2023 al noviembre 11, 2023

1. Datos Generales

PARQUE	Codigo:	Localidad:
		Barrio:

2. Contrato de Obra

COP No. 3099-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00						
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00						
Sub Total	13.733.153.000,00						
Total Inicial	13.733.153.000,00						
Adicion No.							
Total Final	13.733.153.000,00						
Anticipo: (Sobre costo directo)	4.392.500.560,00						
Amortización (40% C.D.)	4.392.500.560,00						

3. Contrato de Interventoría

CI No. 3131-2023

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00						
Iva (19%)	190.346.827,00						
Sub Total	1.192.172.234,00						
Adición:							
Total Final	1.192.172.234,00						
Retegarantía:	119.217.223,00						
TOTAL	1.192.172.234,00						

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

9 Fecha de corte: 11-nov-23

% Ejecución Acumulado

Capitulos:	Fecha Inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión

ESTADIO DE TECHO							
MOBILIARIO							
MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO	2/11/23 - 24/11/23						
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2/11/23 - 22/11/23	$ 17.236.245,12	#¡DIV/0!	100,00%	95,00%	-5,00%	$ 16.374.432,86
VINILO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. INCLUYE INSTA	23/11/23 - 24/11/23	$ 182.976,17	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
TOTAL		-	**#¡DIV/0!**	**100,00%**	**95,00%**	**-5,00%**	**$ 16.374.432,86**
PARQUE SAN CAYETANO							
DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**	15/12/23 - 18/12/23	$ 9.881.256,00	29,97%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	01/11/23 - 07/11/23	$ 1.299.228,00	3,94%	50,00%	57,14%	-7,14%	$ 742.416,00
Cable Cu 1#12	07/11/23 - 10/11/23	$ 144.280,00	0,44%	0,00%	57,14%	-57,14%	$ 82.434,29
Poste Metálico 16 m pretiaños y canasta (Sum+Inst)	18/12/23 - 20/12/23	$ 10.468.202,00	31,75%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)	10/11/23 - 14/11/23	$ 1.299.228,00	3,94%	0,00%	57,14%	-57,14%	$ 742.416,00
INSTALACION DE LUMINARIA ESCENARIO DEPORTIVO	20/12/23 - 23/12/23	$ 9.881.256,00	29,97%	0,00%	57,14%	-57,14%	$ 5.646.432,00
TOTAL		**$ 32.873.450,00**	**100%**	**50%**	**36,10%**	**-29,76%**	**$ 7.213.698,29**
ESTADIO OLAYA HERRERA							
PINTURA							
Estuco Vinilo y Esmaltes							
Estuco sobre pañete + and	28/11/23 - 11/12/23	$ 17.838.800,00	17,62%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Koraza sobre pañete (3 manos)	28/11/23 - 11/12/23	$ 60.845.854,27	59,77%	0,00%	40,00%	40,00%	$ 24.338.341,71
Pintura Mobiliario							
Pintura BARANDAS Pasamanos 2" +3 Trav	16/11/23 - 22/11/23	$ 122.533,70	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Pintura cerramiento malla eslabonada	16/11/23 - 18/12/23	$ 22.835.945,31	22,43%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Demarcación pintura tráfico futbol sobre prado	18/12/23 - 23/12/23	$ 59.195,70	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
TOTAL		**101.802.328,98**	**100%**	**0,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**$ 24.338.341,71**
PARQUE TUNAL							
Senderos	07-11-23 - 01-12-23	$ 8.272.197,00	30,82%	10,00%	10,00%	0,00%	$ 827.219,70
Casa adulto mayor	31-10-23 - 27-11-23	$ 18.569.850,00	69,18%	10,00%	10,00%	0,00%	$ 1.856.985,00
TOTAL		**26.842.053,00**	**100,00%**	**10,00%**	**20,00%**	**0,00%**	**$ 27.022.847,01**

SUB TOTAL							**$ 74.948.019,97**
A.I.U.						25,00%	**$ 18.782.224,38**

TOTAL							**$ 93.731.244,34**

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Inicio:	12-sep-23
Fecha de Terminacion Inicial:	11-abr-24
Adicion de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminacion Final:	11-abr-24

6. **Pendientes**

7. Licencias:

Construccion:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA		N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. **Observaciones:**

- Se solicita al Contratista presentar los presupuestos aterrizados solicitados.
- Se solicita al Contratista urgentemente la programación en Project.
- Se solicita al Contratista presentar los PMT solicitados

11. INFORME TÉCNICO

I.- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

• ESTADIO DE TECHO- CÓD:

- Suministro e instalación de baranda graderia nor occidental.

• ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 19-207

- Se continua con la pintura de muros y fachadas exteriores del costado occidental del estadio de futbol..

- Se solicita al contratista acometer cuanto antes las otras actividades ya aprobadas dentro del estadio en: zona de recogebolas, baños costado sur y norte de camerinos, pintura escalones de gradas, instalacion de vidrios en zona de palco, instalación de puerta reja zona de camara, arreglo de baños zona de palcos, suministro e instalacipo de chapas para puertas.

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

• Zona Pista de Atletismo:

- El contratista hace llegar a la Interventoria para estudio y pronunciación 3 hojas de especificaciones de tipos de acabados sintéticos y cauchos de pistas atléticas para ver cual se adapta más al tipo de pista y a los requerimientos profesionales de la pista del tunal en particular.

• Senderos en Adoquín Costado Oriental del Parque Frente a Entrada de la Casa del Adulto Mayor:

- se avanza en el retiro de adoquín existente en mal estado y en la escarificación de la sub base de sustentación del mismo que se encuentra bastante deteriorada y contaminada por humedad.
- se avanza en el retiro de recubrimientos sueltos de las paredes exteriores de la casa del adulto mayor.

• CASA DEL ADULTO MAYOR:

- Resane y Estuco de los Muros Exteriores del Edificio.

- se revisan cubiertas de la casa del adulto mayor, descubriendo apozamientos en sectores en donde no existen bajantes de aguas lluvias y se le solicita al contratista intervenir estas cubiertas y arreglar pendientes para que no hallan mas aposamientos y filtraciones al interior de la casa del adulto mayor.

- se realiza cerramiento al centro de acopio de materiales y residuos de demolición y limpieza.
- se solicita al contratista acometer cuanto antes las otras actividades ya aprobadas dentro de la casa del adulto mayor como son: arreglos hidrosanitarios en baterías de baños hombres y mujeres, instalación de cajas para registros, resane y pintura de muros interiores, arreglo y pintura de ornamentación, suministro e instalación de luminarias y lámparas para todos los espacios interiores, suministro e instalación de vidrios rotos, suministro e instalación de aparatos eléctricos. las cuales ya están para ejecutar y no se han iniciado.

ESPECIFICACIONES PISTA SINTETICA PARQUE EL TUNAL





- PARQUE CAYETANO CAÑIZARES - Cod:

PARQUE CAYETANO CAÑIZARES:

• Se desmontaron 30 luminarias con su respectivo balastros, se instalaron de a dos luminarias led por cada poste, está pendiente desmontar un poste por el tema de las abejas y porque está totalmente deteriorado en la parte inferior de igual manera se le instalarán de dos luminarias led en el que queda pendiente, se retiran las luminarias que se desmontaron para llevarlas y dejarlas en stock en el estadio techo hay nueve dañadas que es para dar disposición final y las otras reutilizar en los parques que sean necesarios, ya se llevaron cinco para el parque naranjos.
en la torre uno el día de hoy 10 de noviembre, no está funcionando la iluminación toca venir con la cuadrilla eléctrica a revisar por qué no están funcionando correctamente.

PARQUE COMETAS

- Revisión de la instalación de la señalética.
- Señaletica instalada al día de hoy cinco unidades - revisadas.
- Proyección de instalación para el 9 de noviembre, otras cinco señaléticas y para el día 10 de noviembre, terminar la instalación..
- La mayoría de las señaleticas que se estaban instalando, fueron reemplazadas por otras, para dar cumplimiento con las especificaciones técnicas en cuanto a suministro e instalación.
- Se realiza orden y aseo en los sitios donde se interviene.

II.- SE ATENDIERON LAS SIGUIENTES EMERGENCIAS EN LOS SIGUIENTES PARQUES:

PARQUE TUNAL: (EMERGENCIA TUNAL TUBERIA ROTA RIEGO DE CANCHAS).

-se arregla el tramo roto y el cambio de accesorios de la tubería de presión en la caja de registros de la red de riego de canchas.

PARQUE CEFE SAN CRISTOBAL: (EMERGENCIA DE TUBERIA DE PRESION ROTA EN CUARTO DE BOMBAS)

- Se atiende emergencia de tubería de presión rota en cuarto de bombas en el techo: se recibe y se deja subsanado y en perfecto estado se le hace entrega al administrador del CEFE.

PARQUE FONTANAR DEL RIO (EMERGENCIA DAÑO DE TUBERIA DE POTABLE EN ZONA DE COMIDAS)

- reportan daño de tubería de potable en zona de comidas, involucra zona de adoquín .

PARQUE SIMON BOLIVAR (EMERGENCIA

- Se presenta daño en baños de hombres y mujeres en módulo de restaurante - Zona del Maná ; los baños no están en servicio.
- Sanitario hombres : dos (2) pusch no funcionan, están dañados; se debe realizar cambio.
-Sanitario mujeres : cuatro (4) pusch no funcionan, están dañados; se debe realizar cambio.
- Para el correspondiente arreglo, se requiere cortar adecuadamente el enchape de cerámica en sitios indicados, y retirar los elementos que están dañados.
- Se procede a realizar el trabajo de plomería cortando el baldosín de cerámica y sacar el listado de materiales para hacer la compra y la respectiva reparación.
- Chequeo y revisión del funcionamiento del sistema hidrosanitario en estos baños.
- En los lavamanos de baños de hombres y mujeres, se deben cambiar cuatro pusch en de las llaves; dos (2) en cada uno de ellos.
- Ejecución : 2%

III ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR PERO QUE NO HAN COMENZADO

-PARQUE CIUDAD MONTES

- Arreglo de Bioslaudables. (13 Unid)
- Cambio de vinilos señal instrucción (4 Unid)
- Entrega PMT cerramiento-

PARQUE OLAYA HERRERA

- Pintura de escalas zona de graderias.
- Pintura de malla cancha de futobol.
- Pintura baranadas zoan de graderias.
- Adecuación palcos (Vidrios)
- Adecuación zona de camaras (puerta reja)
- Adecuación zona recogebolas.
- Cortinas sala de prensa.
- Señalizacipon de espacios.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

12 . PERSONAL:

PARQUES CONSORCIO BOG

No	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	FECHA DE INGRESO	EN OBRA? SI/NO
1	LYG PROYECTOS	Luis Segundo Florez	85.163.626	Maestro	colpatria	saludtotal	colfondos	12/09/2023	26/09/2023
2	LYG PROYECTOS	Luis Carlos Marquez Florez	1.065.605.683	Oficial	colpatria	Famisanar	proteccion	12/09/2023	19/09/2023
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	Jose Danilo Palmera Lopez	85.163.223	Oficial	sura	nueva	proteccion	12/09/2023	19/09/2023
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ayudante	sura	nueva	proteccion	12/09/2023	19/09/2023
6	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	Duis Enrique Ruiz de Badiza	7.226.446	oficial	sura	famisanar	proteccion	12/09/2023	19/09/2023
7	LYG PROYECTOS	Andi Jose Ruiz Cortez	1.027.956.321	ayudante	colpatria	Famisanar	colfondos	12/09/2023	26/09/2023
8	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	Jeison Lobo Pardo	1.006.193.06	oficial	sura	Nueva eps	proteccion	12/09/2023	26/09/2023
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ayudante	sura	nueva	proteccion	12/09/2023	19/09/2023
10	LYG PROYECTOS	Pedro Perez Tarapuez	98.166.931	Maestro	colpatria	sanitas	colfondos	12/09/2023	03/09/2023
11	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	Luis Perez	8.962.710	Ayudante	sura	Nueva Eps	Proteccion	12/09/2023	19/09/2023
12	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Dragan Alarcon Delgado	1.065.839.085	Electrico	Sura	Famisanar	Proteccion	12/09/2023	26/09/2023
13	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Andres Felipe Chaves Gonzalez	1.006.761.648	Electrico	Sura	Sanitas	Colpensiones	12/09/2023	12/09/2023
14	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Franco Chaves Prieto	1.030.662.98	Electrico	Sura	Compensar	Colpensiones	12/09/2023	26/09/2023
15	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edwin Arias Arcos	1.030.668.396	Electrico	Sura	Capital Salud	Proteccion	12/09/2023	26/09/2023
16	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edwin Esthven Gutierrez Castillo	1.030.668.[illegible]	Electrico	Sura	Salud Total	Proteccion	12/09/2023	26/09/2023
17	LYG PROYECTOS	Yesan Gonzalez	85.85.706	Ayudante	colpatria	Famisanar	Proteccion	12/09/2023	03/09/2023
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	LYG PROYECTOS	JUAN SEBASTIAN DIAZ	1.007.984.837	Ayudante	colpatria	Sanitas	Proteccion	26/09/2023	26/09/2023
20	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	JOHAN DAVID HERNANDEZ	1.007.599.058	Ayudante	Sura	Compensar	Proteccion	26/09/2023	03/09/2023
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	LADY JOHANNA SUAREZ	1.010.176.870	SOLDADOR	Sura	Famisanar	Proteccion	26/09/2023	03/09/2023
23	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	ORLY GUARIN MURILLO	1.000.406.260	AUXILIAR	Sura	Famisanar	Proteccion	26/09/2023	26/09/2023
24	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	DIDIER LOBO	1.044.915.764	Primero	Sura	Nueva eps	Porvenir	26/09/2023	26/09/2023
25	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	HECTOR RUEDA	73.545.071	Primero	Sura	Famisanar	Colpensiones	26/09/2023	26/09/2023
26	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	ANDRES VEGA	1.047.501.585	Ayudante	Sura	saludtotal	Porvenir	26/09/2023	26/09/2023
27	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	ALEXANDER FLOREZ	1.044.914.842	Ayudante	Sura	Sura	Porvenir	26/09/2023	26/09/2023
28	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	BENJAMIN CARJAJAL	74.755.531	Primero	Sura	Famisanar	Colpensiones	26/09/2023	26/09/2023
29	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	ANYELO MARTINEZ	1.044.733.364	Soldador	Sura	Sura	Porvenir	26/09/2023	26/09/2023
30	DISTRIBUCIONES PDB S.A.S	JESUS VEGA	1.045.[illegible]	Soldador	Sura	Famisanar	Porvenir	26/09/2023	26/09/2023

COMPONENTE SST

- Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la interventoría amitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
- Se realiza Capacitación en reporte de accidentes y actos inseguros y pausas activas reportadas por el Contratista Consorcio Parques BOG.
- Se delimitan y señalizan en las aruas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios etc. Se valida implementación de señalización en obra.
- Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas en los parques Tunal y Olaya Herrera.
- Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la interventoría, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
- Se realiza recorrido interventoría SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera y Tunal).Se realizan inducciones al personal que ingreso durante el periodo.
- Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son. Inspecciones de arnés y se realiza jornada de orden y aseo.
- Teniendo en cuenta nuestra función como interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST. Reportar d actividades de alto riesgo con el fin de hacer el respectivo acompañamiento.

COMPONENTE ELECTRICO

CAYETANO GAÑIZALES:

- Se inicia con la revisión previa, de las luminarias que funcionan en cada torre.
- Se continua con la revisión del sistema eléctrico que llega a cada torre.
- Se realiza al desmonte de las luminarias de las torres de las esquinas.
- Se realiza la instalación de las luminarias, suministradas por el IDRD.

GIMNASIO DEL SUR

- Cambio de cinco (5) luminarias tipo bala para baños.
- Cambio de dos (2) reflectores tipo LED en ring de boxeo.
- Cambio de un (1) bombillo y balastro sobre ring principal.

COMPONENTE AMBIENTAL

-Se realiza seguimiento a la implementación del PMA y RCD, así mismo, se realiza la entrega del Informe No. 2 de la interventoría.

COMPONENTE DE CALIDAD

Se aclara en comité de seguimiento los lineamientos a cumplir por parte del contratista en los informes mensuales de calidad y la información semanal a presentar a interventoría
Se realiza revisión y aprobación del informe de calidad N°1 versión 3 presentado por el contratista con información pendiente que será verificada en informe N°2
Se realiza solicitud de entrega del informe N°1 y N°2 que evidencie cumplimiento al plan de gerencia sobre lo cual se establece compromiso de entrega
Se solicita la documentación de las SNC identificadas por interventoría, las cuales deben ser presentadas en informe N°2 de calidad
Se realiza claridad frente a la presentación de los certificados y ensayos de laboratorio por parte del contratista.
Se establece fecha de compromiso por parte del contratista para la entrega del Plan de Adquisiciones del proyecto para su seguimiento periódico
Dado a que no se cuenta con la evidencia correcta por parte del contratista para la liberación de actividades, salidas no conformes y control de materiales, el contratista se compromete a realizar revisión del plan de calidad y plan de inspección y ensayo propuesto y generar los ajustes correspondientes el cual será presentado a interventoría para su revisión y aprobación


COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia a reunión Inicio parque ciudad Montes en la cual se conto con la asistencia de 24 personas de la alcaldía local, administrador del parque, grupo de huerteros, con el objetivo de socializar actividades a ejecutar. - Se realiza recorrido en areas a intervenir
- Asistencia a reunión Inicio parque Nuevo Muzu en la cual se conto con la asistencia administradora del parque, grupo de personas mayores, con el objetivo de socializar actividades a ejecutar. Se realiza recorrido en areas a intervenir
- Asistencia a reunión Inicio parque Naranjos en la cual se conto con la asistencia de la administradora del parque, comunidad, con el objetivo de socializar actividades a ejecutar. Se realiza recorrido en areas a intervenir
- Asistencia a mesa de trabajo del componente social en la cual se conto con la asistencia de las profesionales sociales del contratista, interventoría, IDRD y apoyo a la supervisión del contrato, con el objetivo de proceso de inducción y articulación de profesionales.




INFORME ANTICIPO






ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

- Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3098 de 2023 desarrolladas durante la semana del 06 de noviembre al 12 de noviembrede 2023 se describen a continuación:



REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE EL TUNAL	PARQUE EL TUNAL
	
Escarifiacónmuros para resaney intura exterior casda adulto mayor	Retiro de adoquines para nivelación de piso casa del adulto mayor
PARQUE CAYEATNO CAÑIZARES	PARQUE SIMON BOLIVAR
	

Cambio de luminarias electricvas cancha de futbol	Lavamanos baños - Sanitarios con grifería de pusch	Rotura del enchape para identificación del daño.- Baños de mujeres clausurados por daños en sanitarios.
ESTADIO OLAYA HERRERA	PARQUE EL TUNAL (EMERGENCIA)	
		
Pintura sobre fachadas tipo Koraza Costado Sur del Estadio solicitada por el apoyo a la supervisón del IDRD.	Aregio tubería de riego cancha de futbol	
CEFE SAN CRISTOBAL (EMERGENCIA)	PARQUE COMETAS	
		
Arreglo tuberaí presión bombas piscinas	Cuchilla del cerro - Señaletica instalada	Revisión de plorros parales - Acopio de material y elementos sobrantes para retirar de la obra.
PARQUE COMETAS	PARQUE COMETAS	
		
Instalación de señalética en la parte alta - tanque del acueducto.	Estructuras que se cambiaron.- Revisión de distanciamiento parales metálicos.	Revisión en la instalación. - Detallada de la señalética- tablero y parales.
PARQUE FONTANAR DEL RIO	PARQUE FONTANAR DEL RIO	





Apozamiento de agua por tubería rota - Retiro de material y acopio adoquín.




Se despeja el área de materiales. - El agua fluye continuamente desde la parte inferior del suelo.




Se identifica un registro de agua potable. - Cerramiento provisional con lona verde y varas de madera.



Esquema genera del área de intervención.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST





PParque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3. Actividades de pintura (ALTURAS) fachada, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoría.





Gimnasio del Sur: Foto 4, 5, y 6. Actividades de trabajos Alturas(Mantenimiento), se verifica uso de EPP, revisión de documentos de personal. Verificación de personal por el componente SST.





Tunal:Foto 7,8 Y 9. Actividades de electricos. Se verifica uso de EPP (Elementos de Seguridad). Permisos de trabajos. Verificacion de personal del Contratista por el componente SST.





Actividades Propias del Componente SST: Capacitación en reporte de accidentes y actos inseguros, Inspecciones de arnes, **pausas activas**, orden y aseo. Las anteriores actividedes se realizan con el fin de retorzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades y ambientes laborales donde se ejecutan las actividades.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL




Reunión de Inicio Parque Ciudad Monies




Reunión de Inicio Parque Nuevo Muzu




Reunión de Inicio Parque Naranjos

N/A

N/A

2148

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 10 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

noviembre 12, 2023 al noviembre 18, 2023

1. **Datos Generales**

PARQUE	Código:	Localidad: / Barrio:

2. **Contrato de Obra**

Objeto:

COP No.	3099-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: **CONSORCIO PARQUES BOG**

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.309,00	$ 41.864.509,00					
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00	$ 10.491.246,00					
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00					
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00					
Adición No							
Total Final	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00					
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00					
Amortización (40% C.D.)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00					
		$ 35.609.951,00					
		$ 35.609.951,00					

3. **Contrato de Interventoria**

Objeto:

CI No.	3131-2023

Realizar la interventoría técnica, **administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del** contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el **sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".**

Contratista: **SOLIUN INGENIERIA SAS**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.136.663,00					
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 12.186.004,00					
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.667,00					
Adición:							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.667,00					
Retegarantía:	119.217.223,00	$ 7.632.297,00					
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00					
		$ 68.690.580,00					
		$ 68.690.580,00					

4. **Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.**

10	Fecha de corte:	18-nov-23

Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
ESTADIO DE TECHO							
MOBILIARIO							
MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO	2/11/23 - 24/11/23						
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2/11/23 - 22/11/23	$ 17.236.245,12	98,95%	100,00%	95,00%	-5,00%	$ 16.374.432,86
VINILO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. INCLUYE INSTA	23/11/23 - 24/11/23	$ 182.976,17	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
TOTAL		**17.419.221,29**	**100,00%**	**50,00%**	**47,50%**	**-2,50%**	**$ 16.374.432,86**
PARQUE SAN CAYETANO							
DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**	15/12/23 - 16/12/23	$ 19.234.800,00	42,93%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	01/11/23 - 07/11/23	$ 1.299.228,00	2,90%	50,00%	57,14%	-7,14%	742.416,00
Cable Cu 1#12	07/11/23 - 10/11/23	$ 144.260,00	0,32%	0,00%	57,14%	-57,14%	82.434,29
Poste Metálico 16 m peldaños y canasta (Sum+Inst)	15/12/23 - 20/12/23	$ 10.468.202,00	23,37%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)	10/11/23 - 14/11/23	$ 1.299.228,00	2,90%	0,00%	57,14%	-57,14%	$ 742.416,00
INSTALACION DE LUMINARIA ESCENARIO DEPORTIVO	20/12/23 - 23/12/23	$ 12.356.505,00	27,58%	0,00%	57,14%	-57,14%	$ 7.060.860,00
TOTAL		**$ 44.802.223,00**	**100,00%**	**8,33%**	**38,10%**	**-29,76%**	**$ 8.628.126,29**
ESTADIO OLAYA HERRERA							
INSTALACIONES ELECTRICAS							
TUBERIA							
Tuberia EMT d= 1" (Accesorios)	14/11/23 - 24/11/23	$ 12.135.900,00	92,04%	30%	30,00%	20,00%	$ 3.640.770
Tuberia EMT d= 3/4" (Accesorios)	14/11/23 - 20/11/23	$ 1.049.000,00	7,96%	30%	30,00%	15,00%	$ 314.700
TOTAL		**$ 13.184.900,00**	**100%**	**30,00%**	**30,00%**	**17,50%**	**$ 3.955.470**
PINTURA							
Estuco Vinilo y Esmaltes							
Estuco sobre pañete + and	28/11/23 - 11/12/23	$ 17.938.800,00	17,62%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Koraza sobre pañete (3 manos)	28/11/23 - 11/12/23	$ 60.845.854,27	59,77%	0,00%	80,00%	80,00%	48.676.683,42
Pintura Mobiliario							

Pintura BARANDAS Pasamanos 2" +3 Trav	16/11/23 - 22/11/23	$ 122.533,70	0,12%	30,00%	12,00%	-18,00%	$ 14.704,04
Pintura cerramiento malla eslabonada	16/11/23 - 18/12/23	$ 22.835.945,31	22,43%	100,00%	85,00%	-15,00%	$ 19.410.553,51
Demarcacion pintura trafico futbol sobre prado	18/12/23 - 23/12/23	$ 59.195,70	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
TOTAL		**101.802.328,98**	**100%**	**26,00%**	**35,40%**	**9,40%**	**$ 68.101.940,97**
MAMPOSTERIA							
Muro en superboard	09/11/23 - 16/11/23	$ 459.642,40	100%	100,00%	45,00%	-55,00%	$ 206.839,08
TOTAL		**459.642,40**	**100%**	**100,00%**	**45,00%**	**-55,00%**	**$ 206.839,08**
PARQUE LAURELES NARANJO							
INSTALACIONES HIDRAULICAS - AGUA FRIA							
Punto hidraulico PVC agua fria 0-1/2"	14/11/23 - 20-11-23	$ 972.272,00	100%	100,00%	50,00%	-50,00%	$ 486.136,00
TOTAL		**972.272,00**	**100%**	**100,00%**	**50,00%**	**-50,00%**	**$ 486.136,00**
PARQUE TUNAL							
Senderos	07-11-23 - 01-12-23	$ 8.272.197,00	30,82%	15,00%	15,00%	0,00%	$ 1.240.829,55
Casa adulto mayor	31-10-23 - 27-11-23	$ 18.569.856,00	69,18%	15,00%	12,00%	3,00%	$ 2.228.382,72
TOTAL		**26.842.053,00**	**100,00%**	**15,00%**	**13,80%**	**1,80%**	**$ 3.469.212,27**

SUB TOTAL							**$ 101.222.167,47**
A.I.U. (28.06%)							**$ -**
TOTAL							**$ 101.222.167,47**

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Inicio	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses)	
Fecha de Terminación Final	11-abr-24

6. **Pendientes**

7. **Licencias:**

Construcción		Ambiental	N/A	Intervensión del Espacio Publico	N/A

8. **Servicios Publicos:**

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA		N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9.	**PAC 2023**		**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	

10. **Observaciones:**

- Se solicita al Contratista presentar los presupuestos aterrizados solicitados.
- Se solicita al Contratista urgentemente la entrega de NP para revisión.
- Se solicita al Contratista presentar los PMT solicitados.

11. INFORME TÉCNICO

I.- AGTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - COD: 18-207

- Personal del Contratista realizó la instalación de pintura color amarillo trafico en las escalas de las gradas del costado occidental del estadio de futbol.
- Se realizó limpieza y pintura en color verde de la malla de cerramiento de la cancha de futbol del costado occidental.
- Se realiza arreglo de fugas de agua en el baño de palco costado occidental.
- El Contratista suministro e instalo laminas de superboard de cuarto para entrenador en camerinos norte y sur.
- Se inicia fabricación de puerta reja en taller de ornamentación para el cuarto de la camara de televisión (Se realiza visita a taller) .
- Se inicia instalación de tuberia bajo cubierta del estadio para sonido del estadio.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Personal del contratista realizó la revisión y arreglo de la fuga de agua en la cubierta de la oficina de administración.
- Se realizaron los respectivos arreglos de los sanitarios en los baños del primer piso.
- Se requiere al contratista comenzar con el mantenimiento y pintura de los grecoromanos.
- Se requiere al contratista realizar el cambio de las lunirales de la cancha de futbol.

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- El contratsita esta realizando el arreglo eléctrico cambiando tuberia y cableado emergencia presentada la cual alimengta las bombas hidraulicas para la laguna.
- Se realizó reunión virtual para tratar tema concerniente al PMT, con personal del contratista (Ing Andrés Pulido), Ing Martha Castillo (Profesional de tránsito) personal de interventoria (Ing Fernando Mondragón).

• ESTADIO DE TECHO - CÓD

- Pendiente suministro e instalación de flanche graderia norte costado nor occidental.

• MODULO DE BAÑOS

- Se realizó visita el día jueves (16-11-2023) con personal del IDRD (Arq. José Varela), personal de interventoría (Ing. Fernando Mondragón) y personal del contratista (Arq.Carlos Bermudes) para revisar el estado del moduló de baños en el parqueadero contiguo al Mc Donalds de la calle 127 con autopista.
- Se realizó recorrido el jueves (16-11-2023) en el parque los Novios con personal del IDRD (Arq. José Varela), personal de interventoría (Ing. Fernando Mondragón) personal del contratista (Arq.Carlos Burmedes) para revisar el sitio exacto donde se instalará el módulo de baños.

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

• Zona Pista de Atletismo:

- El contratista hace llegar a la interventoría para estudio y pronunciación 3 hojas de especificaciones de tipos de acabados sintéticos y cauchos de pistas atléticas para ver cual se adapta más al tipo de pista y a los requerimientos profesionales, se solicita al apoyo a la supervisión del IDRD, llamar al administrador del parque el tunal para que convoque a una reunión con los integrantes de la liga y poder definir el tipo de piso que se requiere.

• Senderos en Adoquín Costado Oriental del Parque Frente a Entrada de la Casa del Adulto Mayor:

- se avanza en el retiro de adoquín existente en mal estado y en la escarificación de la sub base de sustentación del mismo que se encuentra bastante deteriorada y contaminada por humedad.
- se avanza en el retiro de recubrimientos sueltos de las paredes exteriores de la casa del adulto mayor.

• Casa del Adulto Mayor:

- Sendero de Adoquín Costado Oriental del Parque Frente a Entrada de la Casa del Adulto Mayor:

- Se avanza en el retiro de adoquín existente en mal estado y en la escarificación de la sub base de sustentación del mismo que se encuentra bastante deteriorada y contaminada por humedad.
- Se avanza con el alistamiento de la superficie para proceder a reinstalar nuevamente el adoquín.
- Se avanza en el retiro de recubrimientos sueltos de las paredes exteriores de la casa del adulto mayor y su resanes con estuco plástico.
- Se inician trabajos en los muros internos de la casa del adulto mayor.
- Se verifica el uso del centro de acopio de materiales y residuos de demolición y limpieza.
- Se solicita al contratista acometer cuanto antes las otras actividades ya aprobadas dentro de la casa del adulto mayor como son: arreglos hidrosanitarios en baterías de baños hombres y mujeres, instalación de cajas para registros, resane y pintura de muros interiores, arreglo y pintura de ornamentación, suministro e instalación de luminarias y lámparas para todos los espacios interiores, suministro e instalación de vidrios rotos, suministro e instalación de aparatos eléctricos. las cuales ya están para ejecutar y no se han iniciado.

- Plazoleta de eventos:

- Se inician trabajos de resane y estuco de muros internos en camerinos y baños.

- Parte eléctrica exteriores:

Cancha de futbol 11:

- Se avanza con el retiro de luminarias de los postes de iluminación de la cancha, para su cambio.

• PARQUE CAYETANO CAÑIZARES - CÓD: 06-063

- Está pendiente desmontar un poste por el tema de las abejas y porque está totalmente deteriorado en la parte inferior de igual manera se le instalarán de dos luminarias led en el que queda pendiente, se retiran las luminarias que se desmontaron para llevarlas y dejarlas en stock en el estadio techo.

- En la torre uno el día de hoy 17 de noviembre, no está funcionando bien la iluminación toca venir con la cuadrilla eléctrica a revisar por qué no están funcionando correctamente.

PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se identifica la tubería de agua potable, que está rota por debajo de un área adoquinada intermedia en Zona de Cafetines. (Ver Esquema).
1. Se continúa con el retiro de adoquín del área donde se hace la intervención
2. Se continúa con el retiro de la arena húmeda que está saturada debajo del adoqín; este material se empaca en bolsas plásticas y se acopia en el costado sur frente al Cafetín.
3. Se evacua el agua de manera parcial para poder identificar la tubería que está rota.
4. Evacuación del agua que está resumiendo de forma manual. Se le solicitó al Contratista motobomba para adelantar esta actividad y poder trabajar adecuadamente.
5. Se realiza el pedido de materiales (tubería y accesorios). No han llegado a la obra.
6. Labor ejecutada a la fecha 35%.

II.- SE ATENDIERON Y SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES EMERGENCIAS EN LOS SIGUIENTES PARQUES:

1.-PARQUE TUNAL: (EMERGENCIA TUBERIA ROTA RIEGO DE CANCHAS).

- Se arregla el tramo roto y el cambio de accesorios de la tubería de presión en la caja de registros de la red de riego de canchas.se arregla el tramo roto y el cambio de accesorios de la tubería de presión en la caja de registros de la red de riego de canchas, queda en funcionamiento, está pendiente rehacer la caja de inspección

2- CEFE PARQUE TUNAL: (EMERGENCIA TUBERIA DE PRESIÓN CIELO RASO).

- Está pendiente la reparación de un tubo de tubería de presión que va por el cielo raso del hall de acceso a piscinas, ya que por los puentes festivos seguidos no se ha podido rematar la actividad, por el gran flujo de visitantes.

3- ESTADIO EL CAMPIN: (EMERGENCIA INSTALAIÓN DE FLANCHE)

- Está pendiente instalar flanche en tribunas sur oriental, está en fabricación y pintura.

PARQUE COMETAS

- Se terminó de instalar las señaleticas (18) unidades en total.
- Se realizó el aseo en cada uno de los sitios de intervención.
- Se hace entrega formal de la señalética instalada, a la Administración del Parque.
- Se levanta Acta de usuaria y se firma por las partes: Contratista, Interventoria y Administrador del Parque..

PARQUE SIMON BOLIVAR (LA CARBONERA - EMERGENCIA)

- Según reporte emitido en Comité de Obra semanal, informan atender la emergencia de un tubo de gres que está roto en el Sector La carbonera.
- En la visita de inspección, se observa que algún personal parece ser, atendió la emergencia.
- En la foto se observa que están tapando el área donde se realizó la reparación, de acuerdo a los hallazgos encontrados.

PARQUE SIMON BOLIVAR (EL MANA - EMERGENCIA)

- Se presenta daño en baños de hombres y mujeres en módulo de restaurante - Zona del Maná ; los baños no están en servicio.
- Sanitario hombres : dos (2) pusch . Se ha realizado la rotura de enchape en los sitios donde están ubicados los push.
- Sanitario mujeres : cuatro (4) pusch. Se ha realizado la rotura de enchape en los sitios donde están ubicados los push.
- Se ha cortado el enchape de cerámica en sitios indicados.
- Ejecución : 10%

III.- ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR PERO QUE NO HAN COMENZADO

• PARQUE CIUDAD MONTES

- Arreglo de Bioslaudables.
- Cambio de vinilos señal instrucción
- Entrega PMT cerramiento

• PARQUE OLAYA HERRERA

- Pintura baranadas zona de graderias.
- Adecuación palcos (Vidrios)
- Adecuación zona de camaras (puerta reja)
- Adecuación zona recogebolas.
- Cortinas sala de prensa.
- Señalizacion de espacios.

• PARQUE LAURELES NARANJO

- Pintura de Grecoromanos.
- Cambio de luminarias cancha de futbol.

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

- Pinrura fachada exterior zona administrativas.
- Arreglo de aparatos hidrosanitarios baños de hombres.

ESPECIFICACIONES PISTA SINTETICA PARQUE EL TUNAL







ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

12.- PERSONAL:

PARQUES CONSORCIO BOG

Nº	NIT	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	FECHA DE INGRESO	EXAMEN DE
1	1	LYD PROYECTOS	Luis Eduardo Florian	85.160.180	Pintor	colpatria	salud total	colfondos	12/09/2023	25/09/2023
2	2	LYD PROYECTOS	Luis Carlos Narvaez Florian	1.065.103.580	Oficial	colpatria	fomiconar	porvenir	12/09/2023	25/09/2023
3	3	LYD PROYECTOS	Yeferson Andres Florian	1.065.104.671	Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	12/09/2023	25/09/2023
4	4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Benito Palmera Lopez	85.160.324	Oficial	rural	capital	porvenir	12/09/2023	6/09/2023
5	5	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Enrique Gonzalez Martinez	5.110.611	ayudante	rural	capital	protección	12/09/2023	25/09/2023
6	6	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Eudis Enrique Gonzalez Perdomo	7.169.440	ayudante	rural	fomiconar	porvenir	12/09/2023	25/09/2023
7	7	LYD PROYECTOS	Andrea Julia Garces	1.107.110.021	ayudante	colpatria	fomiconar	colfondos	12/09/2023	25/09/2023
8	8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jaleen Lobato Perales	1.065.815.148	ayudante	rural	Nueva eps	porvenir	12/09/2023	27/09/2023
9	9	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Santiago Urrego Vargas	1.074.356.588	ayudante	rural	Sura	porvenir	12/09/2023	6/09/2023
10	10	LYD PROYECTOS	Pablo Florian Contreras	85.160.371	Director	colpatria	capital	colpensiones	12/09/2023	25/09/2023
11	11	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Perales	5.110.711	Ayudante	Sura	Nueva Eps	Porvenir	12/09/2023	25/09/2023
12	12	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Sergio Alberto Beltran	1.065.335.535	Electrico	Sura	Fomiconar	Porvenir	12/09/2023	6/09/2023
13	13	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Mauricio Pinto Cordero	1.065.705.535	Electrico	Sura	Sanitas	Colpensiones	12/09/2023	25/09/2023
14	14	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Yeison Chirito Prieto	1.065.335.145	Electrico	Sura	Compensar	Colpensiones	12/09/2023	6/09/2023
15	15	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Edinson Arias Arcina	1.065.555.988	Electrico	Sura	Capital Salu	Porvenir	13/10/2023	7/09/2023
16	16	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Edinson Estiven Gutierrez Ovalle	1.065.335.555	Electrico	Sura	Salud Total	Protección	13/10/2023	25/09/2023
17	17	LYD PROYECTOS	Alvaro Gonzalez	85.160.780	Ayudante	colpatria	Fomiconar	Porvenir	17/10/2023	25/09/2023
18	18	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Daniel Garcia	1.065.335.240	Electrico	Sura	Epc Sura	Protección	17/10/2023	25/09/2023
19	19	LYD PROYECTOS	JUAN SEBASTIAN DIAZ	1.065.335.587	Ayudante	colpatria	Sanitas	Protección	23/10/2023	6/09/2023
20	20	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	JOSUE DAVID HERNANDEZ	1.065.335.888	Ayudante	Sura	Compensar	Porvenir	23/10/2023	6/09/2023
21	21	LYD PROYECTOS	EVER RICO	85.160.571	Ayudante	colpatria	Salud Total	Porvenir	23/10/2023	25/09/2023
22	22	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	LADY JOHANNA SUSUE	1.065.710.570	SOAL	Sura	Fomiconar	Porvenir	24/10/2023	6/09/2023
23	23	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	SINDY JOHANA BERMUDEZ	1.065.405.885	Auxiliar	Sura	Fomiconar	Protección	24/10/2023	6/09/2023
24	24	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	WILMER LOBO	1.065.103.881	Pintor	Sura	Sanitas	Porvenir	27/10/2023	27/09/2023
25	25	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	HECTOR SUESCA	79.542.375	Pintor	Sura	Fomiconar	Colpensiones	27/10/2023	27/09/2023
26	26	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	ANDRES VEGA	1.065.110.888	Ayudante	Sura	salud total	Porvenir	27/10/2023	27/09/2023
27	27	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	ALEXANDER ELORIAN	1.065.175.840	Ayudante	Sura	Sura	Porvenir	27/10/2023	6/11/2023
28	28	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	BENJAMIN GRANDA	79.554.892	Pintor	Sura	Fomiconar	Colpensiones	27/10/2023	6/11/2023
29	29	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	ANGELA MARTINEZ	1.032.372.188	Soldador	Sura	Sura	Porvenir	30/10/2023	28/10/2023
30	30	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	JESUS NIÑO	5.110.822	Soldador	Sura	Fomiconar	Porvenir	30/10/2023	28/10/2023
31	31	CONTRATAMOS	JHON FREDY OTOS	79.553.888	Pintor	Sura	salud total	Colpensiones	30/10/2023	6/09/2023
32	32	GAR DETECCIÓN SAS	JUAN SEBASTIAN RUBIO	1.065.555.108	Operario	Sura	Compensar	Porvenir	30/10/2023	28/10/2023
33	33	LYD PROYECTOS	OSCAR JULIAN LOPEZ	1.030.555.581	Pintor	colpatria	Nueva eps	Porvenir	30/10/2023	27/10/2023
34	34	GAR DETECCIÓN SAS	CRISTIAN RUBIO	1.030.577.520	Operario	Sura	Fomiconar	Porvenir	30/10/2023	28/10/2023

COMPONENTE SST

- Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
- Se realiza Capacitación en uso adecuado de EPP y pausas activas reportadas por el Contratista Consorcio Parques BOG.
- Se delimitan y señalizan en las áreas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios y manfith etc. Se valida implementación de señalización en obra.
- Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas en los parques Tunal y Olaya Herrera.
- Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la interventoría, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
- Se realiza recorrido interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera y Tunal . - Se realizan inducciones al personal que ingreso durante el periodo.
- Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son: Inspecciones de arnés, herramientas y se realiza jornada de orden y aseo.
- Teniendo en cuenta nuestra función como interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST. Reportar actividades de alto riesgo con el fin de hacer el respectivo acompañamiento e implementar demarcación y señalización en las areas a intervenir.

COMPONENTE ELECTRICO

PARQUE EL TUNAL:

- Cancha de futbol 11:

- Se avanza con el retiro de luminarias de los postes de iluminación de la cancha, para su cambio.

GIMNASIO SUR (EMERGENCIA)

- Cambio de cinco (5) luminarias tipo bala para baños.
- Cambio de dos (2) reflectores tipo LED en ring de boxeo.
- Cambio de un (1) bombillo y balastro sobre ring principal.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Durante la semana objeto de reporte se solicita al contratista que se realice la visita de diagnóstico por parte del ingeniero forestal en los frentes de obra Tunal y Ciudad Montes.
- Se recomienda realizar el reporte a bomberos de la presencia del panal de abejas en el frente de obra Cayetano Cañizales.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se recibe informe de calidad N°1 sobre el cual se da aprobación con información pendiente de entrega que debe ser incluida en informe N°2.
- No se realiza entrega de informe N°1 ni informe N°2 correspondiente al seguimiento e implementación del Plan de Gerencia dentro de la fecha de compromiso, por tanto el contratista realiza solicitud de mesa de trabajo con profesional de interventoria para aclarar dudas sobre los mismos, esta se realiza el 14 de noviembre, realizando en conjunto la revisión del informe N°2 presentado el cual cuenta con observaciones y se solicita presentar informe visión 2 atendiendo las observaciones generadas
- No se presenta plan de adquisiciones, compromiso era para el 15 de noviembre
- No se presenta el ajuste a plan de calidad y plan de inspección y ensayo aplicado al proyecto en el cual se incluya aclaración de control de materiales, certificaciones, ensayos y liberaciones
- Se solicita al contratista realizar la entrega oficial de certificaciones, ensayos y fichas técnicas (se están realizando en obra) no se retroalimenta a calidad

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Revisión de soportes de reuniones los cuales presento observaciones las cuales se remiten a la profesional social del contratista
- Revisión de presentaciones para reuniones de Inicio: Parque de los Niños, Virrey y Simon Bolivar.


INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA





- Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 13 de noviembre al 19 de noviembrede 2023 se describen a continuación:






- El 14 de noviembre de 2023, la entidad (IDRD) desembolso el anticipo por un valor de ($4.172.878.632), se realizo un descuento del 5% por concepto de contribución especial de obra pública.









- Con ello, el 16 de noviembre de 2023, mediante oficio No. IDRD-3131-2023-087 se solicitó reprogramación al plan de inversión del anticipo.Adicional, la interventoria se encuentra a la espera de que el contratista remita ordenes de operación.



REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE FONTANAR DEL RIO		PARQUE FONTANAR DEL RIO	
			
Identificación de la tuberia de agua. - Tuberia de agua potable de 3" obstruida.	Retiro del adoquin de arcilla. - El área permanece inundada.	Acopio de materiales - Se continúa retirando la arena húmeda.	Zona Cafetines
PARQUE COMETAS		PARQUE SIMON BOLIVAR	

			
Area inundada en el sitio donde se ubica el tanque séptico. Maná.	Señaléticas que se implementaron. (5 tipos)	Area inundada en el sitio donde se ubica el tanque séptico. Maná.	Plano de localización de las señaléticas.
PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR LA CARBONERA (EMERGENCIA)		PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR LA CARBONERA (EMERGENCIA)	
			
Sector La Carbonera.	Sector La Carbonera.	Hallazgos de la reparación	Revisión de plomos parales - Acopio de material y elementos sobrantes para retirar de la obra.
PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR EL MANA (EMERGENCIA)		PARQUE CIUDAD MONTES (EMERGENCIA ELECTRICA)	
			
Corte del enchape en los sitios donde se va a cambiar el pusch.	**Corte del enchape en los sitios donde se va a cambiar el** pusch. - Area inundada en el sitio donde se ubica el tanque séptico. Maná.	Cerramiento zona de trabajos para emergencia eléctrica junto a la laguna	Revilsón y Cambio de tuberia Eléctrica junto a la laguna

PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE OLAYA HERRERA	
			
Pintura tráfico amarillo escalas gradas costado occidental	Banner retirados avisos IDGS externos Costado Occidental	Pintura cerramiento cancha de futbol costado occcidental	Construcción puerta reja metalica para zoan de camara
PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE OLAYA HERRERA	
			
Construcción en superboard cuarto de entrenador en camerinos norte y sur	Arreglo Hidraulico baños ho,mbre y mujer trercer piso palcós	Inico de colocación de tuberia EMT y cableado para sonido bajo cubierta costado occidental	Inico de colocación de tuberia EMT y cableado para sonido bajo cubierta costado occidental
MODULOS DE BAÑO		MODULOS DE BAÑO	

	 		 
Modulo de baños Ubicado en la Call 127 cerrca al Parqueadero de Mc donalds	Interior baños Ubicado en la Call 127 cerrca al Parqueadero de Mc donalds	Sitio de ubicación Modulo de baños en el Parque Los Novios	Topografica zona para instalar Modulo de baños Parque Los Novios

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

  	  
Parque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3. Actividades electricas (ALTURAS) pintura de graderias, malla, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria.	Actividades Propias del Componente SST: Capacitación en uso adecuado de EPP, inspecciones de arnes, herramientas, pausas activas, orden y aseo. Las anteriores actividedes se realizan con el fin de reforzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades y ambientes laborales donde se ejecutan las actividades.
  	  
Parque Ciudad Montes: Foto 4, 5, y 6. Actividades de trabajos de cerramiento, se verifica uso de EPP, revisión de documentos de personal. Verificación de personal por el componente SST.	Parque el Tunal:Foto 7,8 Y 9. Actividades de electricos. Se verifica uso de EPP (Elementos de Seguridad). Permisos de trabajos. Verificación de personal del Contratista por el componente SST.

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 11 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

noviembre 19, 2023 al noviembre 25, 2023

1. **Datos Generales**

PARQUE	Código:		Localidad: Barrio:	

2. Contrato de Obra

COP No.	3099-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10,981,251,399.00	$ 41,864,509.00					
A.I.U. (25.06%)	2,751,901,601.00	$ 10,491,246.00					
Sub Total	13,733,153,000.00	$ 52,355,755.00					
Total inicial	13,733,153,000.00	$ 52,355,755.00					
Adición No.							
Total Final	13,733,153,000.00	$ 52,355,755.00					
Anticipo (40% Sobre costo directo)	4,392,500,500.00	$ 16,745,804.00					
Amortización (40% C.D.)	4,392,500,500.00	$ 16,745,804.00					
		$ 35,609,951.00					
		$ 35,609,951.00					

3. **Contrato de Interventoría**

CI No.	3131-2023

Objeto: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1,001,825,407.00	$ 64,138,583.00					
Iva (19%)	190,346,827.00	$ 12,186,004.00					
Sub Total	1,192,172,234.00	$ 76,322,867.00					
Adición:							
Total Final	1,192,172,234.00	$ 76,322,867.00					
Retegarantía:	119,217,223.00	$ 7,632,287.00					
TOTAL	1,192,172,234.00	$ 68,690,580.00					
		$ 52,690,580.00					
		$ 68,690,580.00					

4. **Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavía la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.**

13	Fecha de corte:	25-nov-23

				% Ejecución Acumulado			
Capítulos:	Fecha Inicio/Final	Valor	%Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
ESTADIO OLAYA HERRERA	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Valor Total**
INSTALACIONES ELECTRICAS							
TUBERIA							

Tubería EMT d= 1" (Accesorios)	14/11/23 - 24/11/23	$ 12,135,900.00	92.04%	70%	65.00%	20.00%	$ 7,588,335
Tubería EMT d= 3/4" (Accesorios)	14/11/23 - 20/11/23	$ 1,049,000.00	7.96%	50%	30.00%	15.00%	$ 314,700
TOTAL		**$ 13,184,900.00**	**100%**	**80.00%**	**47.50%**	**17.50%**	**$ 8,203,035**
PINTURA							
Enfuco Vinilo y Esmaltes							
Estuco sobre pañete + and	28/11/23 - 11/12/23	$ 17,938,800.00	17.62%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -
Korazo sobre pañete (3 manos)	28/11/23 - 11/12/23	$ 60,845,854.27	59.77%	0.00%	90.00%	90.00%	$ 54,761,268.84
Pintura Mobiliario							
Pintura BARANDAS Pasamanos 2" +3 Trav	16/11/23 - 22/11/23	$ 122,533.70	0.12%	100.00%	95.00%	-5.00%	$ 116,407.02
Pintura cerramiento malla eslabonada	16/11/23 - 18/12/23	$ 22,835,945.31	22.43%	35.00%	95.00%	60.00%	$ 21,694,148.05
Demarcación pintura tráfico futbol sobre prado	18/12/23 - 23/12/23	$ 59,195.70	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -
TOTAL		**101,802,328.98**	**100%**	**27.00%**	**56.00%**	**29.00%**	**$ 76,571,823.90**
MAMPOSTERIA							
Muro en superboard	09/11/23 - 18/11/23	$ 459,842.40	100%	100.00%	80.00%	-20.00%	$ 367,713.92
TOTAL		**459,842.40**	**100%**	**100.00%**	**80.00%**	**-20.00%**	**$ 367,713.92**
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION							
Tablero Acrílico 1,80-1,05 m	14/12/23 - 16-12-23	$ 2,851,384.00	100%	0.00%	50.00%	50.00%	$ 1,425,692.00
TOTAL		**2,851,384.00**	**100%**	**0.00%**	**50.00%**	**50.00%**	**$ 1,425,692.00**
PARQUE LAURELES NARANJO							
INSTALACIONES HIDRAULICAS - AGUA FRIA							
Punto hidraulico PVC agua fria d=1/2"	14/11/23 - 20-11-23	$ 972,272.00	100%	100.00%	50.00%	-50.00%	$ 486,136.00
		-					-
TOTAL		**972,272.00**	**100%**	**100.00%**	**50.00%**	**-50.00%**	**$ 486,136.00**
PARQUE CIUDAD MONTES							
ACTIV IDADES PRELIMINAFRES							
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	10/11/23 - 15-11-23	$ 6,170,630.00	2.87%	100.00%	50.00%	-50.00%	$ 3,085,315.00
							$ -
CARPINTERIA METALICA							$ -
MALLAS Y CERRAMIENTOS							$ -
CerramMalla eslabon.cal.10+Cruc.IDRD h=2.50m	28/11/23 - 22/12/823	$ 208,470,765.00	96.90%	50.00%	35.00%	-15.00%	$ 72,964,767.75
Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	22/12/23 - 27/12/23	$ 503,820.00	0.23%	0.00%	35.00%	35.00%	$ 176,337.00
TOTAL		**215,145,216.60**	**55%**	**50.00%**	**40.00%**	**-10.00%**	**$ 76,226,419.75**
PARQUE BOSQUES SAN CARLOS		-					-

PINTURA							
ESTUCO VINILO Y ESMALTES							
ESTUCO SOBRE PAÑETE + ANDAMIO	15/02/24 - 28/02/24	$ 2.969.800.00	22.58%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -
KOFRAZA SOBRE PAÑETE (2 MANOS)	28/02/24 - 11/03/24	$ 7.687.301.96	58.05%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -
PINTURA MOBILIARIOS						0.00%	$ -
Pintura Baranda M-60 (2 MANOS)	29/01/24 - 09/02/24	$ 1.010.312.16	7.62%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -
Pintura estructura bancolateo **	09/02/24 - 13/02/24	$ 1.554.282.00	11.74%	0.00%	50.00%	50.00%	$ 777,141.00
Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"							
TOTAL		**$ 13,241,696.12**	**25.00%**	**0.00%**	**12.50%**	**12.50%**	**$ 777,141.00**
PARQUE TUNAL							
Senderos	07-11-23 - 01-12-23	$ 8,272,197.00	30.82%	18.00%	15.00%	3.00%	$ 1,240,829.55
Casa adulto mayor	31-10-23 - 27-11-23	$ 18,569,856.00	69.18%	18.00%	15.00%	3.00%	$ 2,785,478.40
TOTAL		**26,842,053.00**	**100.00%**	**18.00%**	**15.00%**	**3.00%**	**$ 4,026,307.95**

TOTAL							**$ 168,084,269.82**
A.I.U. (25.00%)							**$ -**
TOTAL							**$ 168,084,269.82**

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	
Fecha de Terminación Final:	11-abr-24

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Publico	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. Observaciones:

- Se solicita al Contratista presentar los presupuestos aterrizados solicitados.
- Se solicita al Contratista urgentemente la entrega de NP para revisión.
- Se solicita al Contratista presentar los PMT solicitados.

11. INFORME TÉCNICO

1.- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Se continua con la instalación de pintura color amarillo trafico en las escalas de las gradas del costado occidental del estadio de futbol.
- Se continua la limpieza y pintura en color verde de la malla de cerramiento de la cancha de futbol del costado occidental.
- Se termina arreglo de fugas de agua en el baño de palco costado occidental.
- Se realizo masilla y pintura de las laminas de superboard de cuarto para entrenador en camerinos norte y sur.
- Se realizo visiata a taller para corroborar la fabricación de puerta reja en taller de ornamentación para el cuarto de la camara de televisión.
- Se continua con la instalación de tuberia EMT bajo cubierta del estadio para sonido del estadio.
- Se realiza instalación de cableado en la tuberia EMT bajo cubierta del estadio para sonido del estadio.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-038

- Se requiere al contratista comenzar con el mantenimiento y pintura de los aparatos grecoromanos.
- Se requiere al contratista realizar el cambio de las lunirales de la cancha de futbol.

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Se continua con la excavación para instalación de tuberia eléctrica y construcción de cajas electricas para realizar el arreglo eléctrico presentado ya que esto alimenta las bombas hidarulicas para la laguna.
- Se inicia el arreglo, mantenimiento y pintura de las máquinas de los biosaludables.
- Se entrega el PMT concerniente al cerramiento zona de la huerta.
- Se inician actividades del cerramiento en polisombra para iniciar trabajos de cerramiento.

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

- Se inician actividades de raspado, fijado y estuco para resane de los muros en la zona administrativa.
- Se realizo revisón hidraulica en los baños administrativos para iniciar actividades hidrosanitarias.
- Se iniciaron actividades de pintura en las estructuras metalicas de las canchas de baloncesto.

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

• ZONA PLAZOLETA DE EVENTOS

- El contratista intervino a solicitud del IDRD y del administrador del parque la zona de camerinos y baños de la zona de plazoleta de eventos, de acuerdo al diagnóstico realizado en conjunto con el administrador y la interventoria, se arreglaron daños hidrosanitarios, cambio de luminarias y aparatos eléctricos, resanes y pintura de muros y techos internos, instalación de policarbonato en ventanas y puertas de acceso, resane y pintura de muros exteriores en contorno, pintura de columnas y barandas y arreglos puntuales de zonas de adoquin deterioradas y hundidas y aseo y limpieza de cárcamo perimetral a la plazoleta.

• SENDEROS EN ADOQUÍN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A ENTRADA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR:

- Se avanza en el retiro de adoquin existente en mal estado y en la escarificación de la sub base y en la reinstalación del adoquin seleccionado que sirve para ser reinstalado

• CASA DEL ADULTO MAYOR:

- Se avanza en con el resane y estuco de muros exteriores e interiores.
- Se avanza en los trabajos en los muros internos de la casa del adulto mayor.
- Se verifica el uso del centro de acopio de materiales y residuos de demolición y limpieza.

DIAGNOSTICO PARQUE TUNAL

- Se realiza visita de diagnóstico a solicitud de la supervisora del IDRD a la pista de atletismo del parque el tunal, con personal de la liga de atletismo de Bogotá, el administrador del parque, el contratista y la interventoria.se levanta acta de visita técnica a cargo de la social del contratista. (pedirle a rosario Soliun copia), para ver la posibilidad de intervención de acuerdo a lo solicitado versus lo presupuestado.

ELECTRICA EXTERIORES PARQUE EL TUNAL:

Cancha de futbol 11:

- Se avanza con el retiro de luminarias de los postes de iluminación de la cancha, para su cambio.

- PARQUE NUEVO MUZU - COD - 06-017

- Se inician trabajos de arreglo de murete del tablero eléctrico de iluminación canchas.

- PARQUE LA PALESTINA - COD -

- Se inician trabajos de suministro e instalacion de fachadas verdes

- PARQUE MIRADOR ILLIMANI - COD - 19-766

- Se inician trabajos de arreglos de ornamentacion actual en parque

PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO - COD - 02-004

- Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la interventoria.

PARQUE LOS NIÑOS - COD - 12-141

- Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la interventoria.

PARQUE RIO NEGRO - COD - 12-092

- Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la interventoria.

PARQUE SERVITA - COD - 01-023

- Comité semanal celebrado en las oficinas de Administración del Parque.

PARQUE EL VIRREY CHICO - COD- 02-014

- Reunión para socialización del proyecto con la Comunidad del Sector.

ESTADIO EL CAMPIN - COD - 13-122 (EMERGENCIA)
Se registra daño en área perimetral al cuarto de bombas principales.

1. Inspección del sitio de intervención
2. Identificación del apozamiento de agua por costado norte en sector externo de la cancha de fútbol.
3. Se levanta la grama sintetica y se descubre el filtro (triturado)
4. Remoción de la capa de filtro y se identifica red de tuberia de 4"
5. Se realiza cierre de registros de agua generales.incluye las bombas de suplencia.
6. Cortes de la tuberia podrida y averiada: retiro del sitio.
7. Compra de materiales -accesorios
8. Ejecución de la reparación.
9. Terminada la reparación, se dejan 12 horas y se realiza el encendido de los equipos : bombas principales y secundarias.
10. Se abren registros y quedan en funcionamiento las instalaciones hidráulicas del escenario deportivo.

PARQUE COMETAS - COD - 11-204 (EMERGENCIA)

1. De acuerdo con la información suministrada por el contratista, el vidrio ya está fabricado y terminado en taller.
2. En Comité de Obra, se acuerda con el Contatista, para que le instale un tope a la puerta que sea bastante robusto o resistente al impacto.
3. Se proyecta instalar el vidrio laminado 6+6, en la obra el dia miercoles 29 de noviembre de 2023.

PARQUE SIMÓN BOLIVAR (LA CARBONERA) - COD - 13-089 (EMERGENCIA)
Según reporte emitido en Comité de Obra semanal, informan atender la emergencia de un tubo de gres que está roto en el Sector La Carbonera.

-Nos informan que "AMBULANCIAS", estuvo realizando la intervención, pero taparon nuevamente el piso donde se detectaba el mal, debido a que el fin de semana hay eventos en el parque y el sitio no podia quedar desprotegido.
- Se programa una visita a la obra de manera conjunta entre Contratista , Interventoria y con la Administradora Adriana Ocampo, para el dia martes 28 de noviembre a las 10:00 a.m; la idea es coordinar el proceso para ejecución de los trabajos y mitigar los posibles cierres y/o afectaciones del área que se va a intervenir.

PARQUE SIMÓN BOLIVAR (EL MANA) - COD - 13-089 (EMERGENCIA)

1. Se presenta daño en baños de hombres y mujeres en módulo de restaurante - Zona del Maná ; los baños no están en servicio.
2. Sanitario hombres : dos (2) pusch . Se ha realizado la rotura de enchape en los sitios donde están ubicados los push.
3. Sanitario mujeres : cuatro (4) pusch. Se ha realizado la rotura de enchape en los sitios donde están ubicados los push.
4. Se termina de realizar corte de enchape cerámica en sitios indicados.
5. Con los materiales en obra, se procede a realizar la reparación y cambio de pusch en griferia sanitaria.
6. En los lavamanos de baños de hombres y mujeres, se deben cambiar cuatro pusch en de las llaves; dos (2) en cada uno de ellos.
7. Con el aval de la Interventoria, se programa inicio de obras en el Sector Maná (intervención del tanque séptico), para el dia lunes 26 de noviembre.
8. Montaje e instalación de accesorios (pusch), para la red de agua potable en sanitarios de baños hombres y mujeres.
9. Pruebas hidrosanitarias para verificación del funcionamiento.
10. Se le ha solicitado al contratista tener precaución cuando se está realizando el corte del baldosin de cerámica que está en el muro enchapado, para no dañar las tabletas adyascentes. El corte se debe realizar con pulidora.
11. Se realiza cambio de cuatro (4) pusch en los lavamanos.de hombres y mujeres.
12. Ejecución : 90%

PARQUE FONTANAR DEL RIO -COD - 11-268 (EMERGENCIA)

1. Se evacúa el agua del area donde se presenta la afectación.
2. Cierre de registros principales del parque.
3. Identificada la tuberia que está averiada y ubicada en el cárcamo, se procede a realizar la reparación.
4. Se subsana el daño encontrado.
5. Encima del cárcamo existente, se funde una tapa en concreto, para protección de esta tuberia.
6. Se inicia con el relleno y la compactación de la base granular del tramo en consideración.
7. Labor ejecutada a la fecha 80%.

III.- ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR PERO QUE NO HAN COMENZADO

- PARQUE CIUDAD MONTES

- Cambio de vinilos señal instrucción
- Pintura modulos ruta de la vida.

- PARQUE OLAYA HERRERA

- Adecuación palcos (Vidrios)
- Adecuación zona recogebolas.
- Cortinas sala de prensa.
- Señalizacion de espacios.

- PARQUE LAURELES NARANJO

- Pintura de Grecoromanos.
- Cambio de luminarias cancha de futbol.

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

- Arreglo de aparatos hidrosanitarios baños de hombres (arreglo de llaves de los lavamanos, arreglo mallas inodoros).
- Arreglo goteras entrada oficina administrativa
- Cambio de tableros de baloncesto.
- Propuesta adecuación parque infantil.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

12.- PERSONAL:

PARQUES CONSORCIO BOG



COMPONENTE SST.

* Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
* Se realiza Capacitación de condiciones inseguras y pausas activas reportadas por el Contratista Consorcio Parques BOG.
* Se delimitan y señalizan en las áreas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios y manlift etc. Se valida implementación de señalización en obra.
* Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas), Permisos de trabajos en Alturas en los parque Olaya Herrera.
* Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la interventoria, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
* Se realiza recorrido interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera, ciudad Montes y Tunal).Se realizan inducciones al personal que ingreso durante el periodo.
* Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son: Inspecciones uso de EPP, orden y aseo.
* Teniendo en cuenta nuestra función como interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST. Reportar previo al ingreso del personal la documnetación para el respectivo aval de la interventoria.

COMPONENTE ELECTRICO

PARQUE EL TUNAL:

- Cancha de futbol 11:

- Se avanza con el retiro de luminarias de los postes de iluminación de la cancha, para su cambio.

PARQUE OLAYA HERRERA

- Se continua en la instalación de tuberia EMT de 1 1/4" y de 3/4" bajo cubierta de graderias y se instala el respectivo cable.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realiza seguimiento a la implementacion del PMA y RCD.
- Se realiza la revisión del informe No. 3, el cual queda en estado de NO APROBACION.
- Se realiza presentación del estado de avance del componente ambiental y seguimiento a la visita del profesional forestal al frente de obra ciudad montes.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se recibe alcance del informe 1 de calidad con informe de plan de gerencia, se enviaron observaciones ayer, se solicita sean atendidas a más tardar mañana
- El plan de calidad versión 2 es revisado y se emiten observaciones al contratista
- No se dio cumplimiento a entrega de plan de adquisiciones el compromiso era para el 21 de noviembre, su entrega debe realizarse a más tardar mañana 24
- Informe 2 calidad e informe 2 plan de gerencia último plazo de entrega mañana 24
- No se ha dado alcance a la solicitud de entrega de certificaciones con revisión y análisis de profesionales de contratista, se debe realizar entrega mañana
- El listado de materiales de acuerdo a lo informado en mesa de trabajo del pasado viernes debe venir con la información necesaria para realizar trazabilidad, de los certificados requeridos para liberación

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Revisión de soportes de reuniones los cuales presento observaciones las cuales se remiten a la profesional social del contratista, el dia 20 de noviembre se reciben soportes los cuales se revisan y remiten a la entidad.
- Revisión de presentacion para reunion de Inicio: Virrey la cual presento observaciones las cuales el contratista ajusta el dia 20 de octubre remiten V2 de la presentación la cual se revisa y remite al IDRD.
- Creacion del drive para la organizacion de los soportes
- Asistencia a reunion con administrador y lider de atletismo parque el Tunal para presentar actividades y materiales a implementar en el mantenimiento de la pista de atletismo.
- Asistencia a reunion de inicio parque El Virrey en la cual se socializa las acividades a ejecutar.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA









Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3098 de 2023 desarrolladas durante la semana del 20 al 26 de noviembre de 2023 se describen a continuación:





- La interventoria se encuentra a la espera de que el contratista remita ordenes de operación,
- Se espera respuesta de la reprogramación del plan y flujo de inversión del anticipo por parte del contratista



REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO








PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE OLAYA HERRERA	
 	 	  	 
Pintura tráfico amarillo escalas gradas costado occidental	Pintura tráfico amarillo escalas gradas costado occidental	Pintura cerramiento cancha de futbol costado occidental	Pintura cerramiento cancha de futbol costado occidental
PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE OLAYA HERRERA	
 	 	 	 
Lijado, instalación de anticorrosivo y pintura de barandas costado occidental.		Estuco y pintura laminaas de superboard cuarto de entrenador en camerinos norte y sur	Resane arreglo Hidraulico baños hombre y mujer tercer piso palcos
PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE OLAYA HERRERA	
 	 	 	 
Colocación de tuberia EMT y cableado para sonido bajo cubierta costado occidental		Colocación de tuberia EMT y cableado para sonido bajo cubierta costado occidental	
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS		PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS	

 	 	 	 
Verificación y medidas zona administrativas	Raspada, lijada y aplicación de estuco sobre fachada muro zona administrativa	Raspada, lijada y aplicación de estuco sobre fachada muro zona administrativa	Revisión de aparatos hidrosanitarios y divisones metalicas baños zona administrativa
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS		PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS	
 	 	 	
Revisión y verificación de cajas sanitarias baños oficinas administrativas	Estado inicial pintura estructuras metalicas canchas de baloncesto	Aplicación pintura anticorrosiva estructuras metalicas canchas de baloncesto	Aplicación pintura estructuras metalicas canchas de baloncesto
PARQUE CIUDAD MONTES		PARQUE CIUDAD MONTES	
Se continuan trabajos de excavación para tuberia y cajas eléctricas para darle energia al cuarto de bombas frente a baños de la entrada	Excavación para tuberia y construcción de cajas eléctricas	Inicio de mantenimiento y pintura de los módulos de los biosaludables	Inicio de mantenimiento y pintura de los módulos de los biosaludables
PARQUE CIUDAD MONTES		PARQUE CIUDAD MONTES	

			
PMT aprobado por la SDM según COI No. 45 de Noviembre 9 de 2023	Plano PMT de Ciudad Montes	Inicio de cerramiento sobre la cra 40, para instalación de polisombra zona huerta urbana	Polisombra instalada para cerramiento sobre la cra 40, zona huerta urbana e inicio de demolición de cerramiento antiguo
PARQUE EL TUNAL (PLAZOLETA DE EVENTOS)	PARQUE EL TUNAL (PLAZOLETA DE EVENTOS)	PARQUE EL TUNAL (PLAZOLETA DE EVENTOS)	PARQUE EL TUNAL (PLAZOLETA DE EVENTOS)
			
resanes y pintura de muros y techos internos, instalación de policarbonato en ventanas y puertas de acceso	resane y pintura de muros exteriores en contorno, pintura de columnas y barandas	Arreglo adoquines zon aplazoleta de eventos	Se arreglaron daños hidrosanitarios, cambio de luminarias
PARQUE EL TUNAL (PLAZOLETA DE EVENTOS)	PARQUE EL TUNAL (PLAZOLETA DE EVENTOS)	PARQUE EL TUNAL (CASA DEL ADULTO MAYOR)	PARQUE EL TUNAL (CASA DEL ADULTO MAYOR)
			
Se continua con el retiro de adoquin existente en mal estado y en la escarificación de la sub base	Se realiza instalacion y compactacion de material para la reinstalación del adoquin seleccionado	Se continua con el resane y estuco de muros exteriores e interiores.	Se avanza en los trabajos en los muros internos de la casa del adulto mayor.
PARQUE NUEVO MUZU	PARQUE PALESTINA	PARQUE MIRADOR DE ILLIMANI	PARQUE FONTANAR DEL RIO

			
Se inician trabajos de arreglo de murete del tablero eléctrico de iluminación canchas.	Se inician trabajos de suministro e instalación de fachadas verdes	Se inician trabajos de arreglos de ornamentacion actual en parque	Cerramiento provisional
PARQUE FONTANAR DEL RIO	PARQUE FONTANAR DEL RIO	PARQUE DE LOS NIÑOS	PARQUE DE LOS NIÑOS
			
Hechura de placa tapa en concreto para el cárcamo existente.	Aseo del área - Acopio de material para retiro.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.
PARQUE DE LOS NIÑOS	PARQUE DE LOS NIÑOS	PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO	PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO
			
Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.
PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO	PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO	PARQUE RIO NEGRO	PARQUE RIO NEGRO

			
Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.
PARQUE RIO NEGRO	PARQUE RIO NEGRO	PARQUE SERVITA	PARQUE SERVITA
			
Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Recorrido e inspección en coordinación del Apoyo a la Supervisión IDRD, Contratista y la Interventoría.	Comité semanal celebrado en las oficinas de Administración del Parque.	Comité semanal celebrado en las oficinas de Administración del Parque.
PARQUE SERVITA	PARQUE SERVITA	PARQUE EL VIRREY CHICO	PARQUE EL VIRREY CHICO
			
Comité semanal celebrado en las oficinas de Administración del Parque.	Comité semanal celebrado en las oficinas de Administración del Parque.	Reunión para socialización del proyecto con la Comunidad del Sector.	Reunión para socialización del proyecto con la Comunidad del Sector.
ESTADIO EL CAMPIN	ESTADIO EL CAMPIN	ESTADIO EL CAMPIN	ESTADIO EL CAMPIN

			
Estadio El Campin - Sitio detectado y por donde de realizó la excavación.	Remoción de materiales - Filtro de triturado	Proceso de reparación	Cambio de la tubería y su instalación - Revisión de la reparación
ESTADIO EL CAMPIN	PARQUE COMETAS	PARQUE SIMÓN BOLIVAR (LA CARBONERA)	PARQUE SIMÓN BOLIVAR (LA CARBONERA)
			
Protección del filtro con la grama sintética.	Vidrio laminado de 6+6, para cambio	Nos informan que "AMBULANCIAS", estuvo realizando la intervención, pero taparon nuevamente el piso donde se detectaba el mal, debido a que el fin de semana hay eventos en el parque y el sitio no podía quedar desprotegido.	Nos informan que "AMBULANCIAS", estuvo realizando la intervención, pero taparon nuevamente el piso donde se detectaba el mal, debido a que el fin de semana hay eventos en el parque y el sitio no podía quedar desprotegido.
PARQUE SIMÓN BOLIVAR (EL MANA)	PARQUE SIMÓN BOLIVAR (EL MANA)	PARQUE SIMÓN BOLIVAR (EL MANA)	PARQUE SIMÓN BOLIVAR (EL MANA)
			
Cambio de los pusch en grifería de sanitarios y lavamanos.	Cambio de los pusch en grifería de sanitarios y lavamanos.	Cambio de los pusch en grifería de sanitarios y lavamanos.	Cambio de los pusch en grifería de sanitarios y lavamanos.
REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST			





Parque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3. Actividades electricas (ALTURAS) pintura de graderias, malla, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria.
Fuente: Elaboracion Propia





Parque Ciudad Montes: Foto 4, 5, y 6. Actividades de trabajos de cerramiento, se verifica uso de EPP, revisión de documentos de personal. Verificación de personal por el componente SST.
Fuente: Elaboracion Propia





Parque el Tunal:Foto 7,8 Y 9. Actividades de pintura. Se verifica uso de EPP (Elementos de Seguridad).Verificación de personal del Contratista por el componente SST.
Fuente: Elaboracion Propia





Actividades Propias del Componente SST: Capacitacion de condiciones inseguras, inspecciones de uso de epp, orden y aseo. Las anteriores actividades se realizan con el fin de reforzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades y ambientes laborales donde se ejecutan las actividades.

EGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL






Se realiza visita de diagnóstico a solicitud de la supervisora del IDRD a la pista de atletismo del parque el tunal, con personal de la liga de atletismo de Bogotá, el administrador del parque, el contratista y la interventoria.

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 12 Interventor SOLUN INGENIERIA SAS

noviembre 26, 2023 al diciembre 2, 2023

1. **Datos Generales**

PARQUE	Código	Localidad
		Barrio

2. **Contrato de Obra**

COP No	2099-2023
Objeto	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
Contratista	CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.961.251.369,00	$ 41.064.909,00	$ 77.343.733,00				
A.I.U. (25,00%)	2.751.901.631,00	$ 10.491.246,00	$ 19.382.339,00				
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.356.755,00	$ 96.726.072,00				
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.356.755,00	$ 96.726.072,00				
Adición No.							
Total Final	13.733.153.000,00	$ 52.356.755,00	$ 96.726.072,00				
Anticipo (40% Sobre costo directo)	4.392.500.565,06	$ 16.745.804,00	$ 30.937.403,00				
Total	4.392.500.565,06	$ 35.609.951,00	$ 65.788.672,00				
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00				

3. **Contrato de Interventoria**

CI No	3131-2023
Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
Contratista	SOLIJN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato	1.001.825.407,00	$ 64.136.863,00	$ 65.419.100,00				
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.646,00				
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00				
Adición							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00				
Retegarantía	119.217.223,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00				
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.962,00				
		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00				

4. **Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.**

12	Fecha de corte	2-dic-23

Capítulos	Fecha Inicio/Final	Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
ESTADIO OLAYA HERRERA	Fecha Inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Valor Total
INSTALACIONES ELECTRICAS							

TUBERIA							
Tuberia EMT d= 1" (Accesorios)	14/11/23 - 24/11/23	$ 12.195.900,00	92,04%	100,00%	80,00%	20,00%	$ 9.708.720
Tuberia EMT d= 3/4" (Accesorios)	14/11/23 - 25/11/23	$ 1.046.000,00	7,96%	80,00%	60,00%	20,00%	$ 629.400
TOTAL		**$ 13.184.900,00**	**100%**	**90,00%**	**70,00%**	**20,00%**	**$ 10.338.120**
PINTURA							
Estuco Vinilo y Esmaltes							
Estuco sobre pañete + and	26/11/23 - 11/12/23	$ 17.936.600,00	17,62%	70,00%	40,00%	-30,00%	$ 7.175.520,00
Koraza sobre pañete (3 manos)	26/11/23 - 11/12/23	$ 50.845.854,27	59,77%	70,00%	100,00%	30,00%	$ 50.845.854,27
Pintura Mobiliario							
Pintura BARANDAS Pasamanos 2" +3 Trav	16/11/23 - 22/11/23	$ 122.533,70	0,12%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 122.533,70
Pintura cerramiento malla eslabonada	16/11/23 - 18/12/23	$ 22.836.945,31	22,43%	75,00%	100,00%	25,00%	$ 22.836.945,31
Demarcación pintura tráfico futbol sobre prado	18/12/23 - 23/12/23	$ 59.195,70	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
TOTAL		**101.802.328,98**	**100%**	**83,00%**	**86,00%**	**5,00%**	**$ 80.979.883,28**
MAMPOSTERIA							
Muro en superboard	09/11/23 - 16/11/23	$ 459.642,40	100%	100,00%	95,00%	-5,00%	$ 436.660,28
TOTAL		**459.642,40**	**100%**	**100,00%**	**95,00%**	**-5,00%**	**$ 436.660,28**
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN							
Tablero Acrilico 1.80-1.95 m	14/12/23 - 16/12/23	$ 2.851.384,00	100%	80,00%	100,00%	20,00%	$ 2.851.384,00
TOTAL		**2.851.384,00**	**100%**	**80,00%**	**100,00%**	**20,00%**	**$ 2.851.384,00**
ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS							
VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOL. 6 mm (suministrado)	04/12/23 - 11/12/23	$ 717.362,40	100%	0,00%	75,00%	75,00%	$ 538.014,37
TOTAL		**717.362,40**	**100%**	**0,00%**	**75,00%**	**75,00%**	**$ 538.014,37**
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
Señal Salida de Emergencia con	04/11/23 - 30/11/23	$ 1.524.695,00	4,22%	70,00%	100,00%	70,00%	$ 1.524.695,00
Señal Informativa 1 Cara	30/11/23 - 14/12/23	$ 34.590.070,00	95,8%	50,00%	90,00%	40,00%	$ 31.131.063,00
TOTAL		**36.114.765,00**	**100%**	**50,00%**	**86,00%**	**40,00%**	**$ 32.655.758,00**
PARQUE LAURELES NARANJO							
INSTALACIONES HIDRAULICAS - AGUA FRIA							
Punto Hidraulico PVC agua fria d=1/2"	14/11/23 - 20-11-23	$ 972.272,00	100%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 972.272,00
TOTAL		**972.272,00**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 972.272,00**
LUMINARIAS							

Desmonte y reinstalacion de luminaria Alumb Publico**	14/11/23 - 20-11-23	$ 236.268,00	100%	100,00%	80,00%	-20,00%	$ 188.214,40
TOTAL		**236.268,00**	**100%**	**100,00%**	**80,00%**	**-20,00%**	**$ 188.214,40**
PARQUE CIUDAD MONTES							
ACTIVIDADES PRELIMINARES							
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	10/11/23 - 15-11-23	$ 6.170.630,00	2,87%	100,00%	90,00%	-10,00%	$ 5.553.567,00
							$ -
CARPINTERIA METALICA							$ -
MALLAS Y CERRAMIENTOS							$ -
CerramMalla eslabon cal.10+Cinc.DREUH=2.50m	25/11/23 - 22/12/23	$ 208.470.785,00	97,13%	50,00%	25,00%	-25,00%	$ 52.117.691,25
TOTAL		**214.641.386,00**	**100%**	**50,00%**	**38,33%**	**-11,67%**	**$ 57.671.258,25**
PARQUE BOSQUES SAN CARLOS							
PINTURA							
ESTUCO VINILO Y ESMALTES							
ESTUCO SOBRE PAÑETE + ANDAMIO	15/02/24 - 26/02/24	$ 2.989.800,00	22,08%	0,00%	50,00%	50,00%	$ 1.494.900,00
KORAZA SOBRE PAÑETE (3 MANOS)	23/02/24 - 11/03/24	$ 7.667.301,96	56,05%	0,00%	85,00%	85,00%	$ 6.534.206,67
PINTURA MOBILIARIOS						0,00%	$ -
Pintura Baranda M-66 (2 MANOS)	29/01/24 - 09/02/24	$ 1.010.312,16	7,53%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Pintura estructura baloncesto **	09/02/24 - 13/02/24	$ 1.554.262,00	11,74%	0,00%	50,00%	50,00%	$ 777.141,00
Pintura anticorrosivo+semube tuberia 4"							
TOTAL		**$ 13.241.694,12**	**35,00%**	**0,00%**	**46,26%**	**46,26%**	**$ 8.806.247,67**
PARQUE TUNAL							
Senderos	07/11/23 - 01/12/23	$ 8.272.197,00	30,82%	25,00%	20,00%	5,00%	$ 1.654.439,40
Casa adulto mayor	31/10/23 - 27/11/23	$ 18.569.866,00	69,18%	25,00%	20,00%	5,00%	$ 3.713.971,20
TOTAL		**26.842.063,00**	**100,00%**	**25,00%**	**20,00%**	**5,00%**	**$ 5.368.410,60**
PARQUE PALESTINA							
Fachada Verde	25/11/23 - 25/11/23	$ 12.759.033,49	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 12.759.033,49
TOTAL		**12.759.033,49**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 12.759.033,49**
TOTAL							**$ 223.966.236,34**

5. Estado de la Programación

Fecha de Inicio	12-sep-23

6. Pendientes

Fecha de Terminación inicial	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses)	
Fecha de Terminación Final	11-abr-24

7. **Licencias:**

Construcción		Ambiental	N/A	Intervensión del Espacio Publico	N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA		N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2023		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. **Observaciones:**

- **Se solicita al Contratista presentar los presupuestos aterrizados solicitados.**
- **Se solicita al Contratista urgentemente la entrega de NP para revision.**
- **Se solicita al Contratista presentar los PMT solicitados.**

11. **INFORME TECNICO**

I.- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 16-207

- **Se realizo pintura en color amarillo en puertas en malla eslabonada puertas ambulancias cancha de futbol.**
- **Se continua instalacion tuberia EMT en gradreria central costado nor occidental.**
- **Se realiza instalación de puerta reja en zona de camaras en palcos.**
- **Se realizo desmonte de señalización antigua del estadio en color verde.**
- **Se realizó instalación de señalización nueva del estadio en color rojo.**
- **Se realiza instalacion de enchape pared baños palcos.**
- **Se realiza la instalación de vidrios en entrada a palcos y prensa.**
- **Se realizo el desmonte de divisiones metalicas en baños de mujeres 2 piso detras de graderias.**
- **Se realizarón regatas en muros de los baños de mujeres y hombres para arreglo de fluxometros.**
- **Se realiza instalación de cableado en la tuberia EMT bajo cubierta del estadio para sonido del estadio.**

• PARQUE LAURELES NARANJO - CÓD: 07-035

- **Se inicia actividad de mantenimiento y pintura de los aparatos grecoromanos.**
- **Se realizo el cambio de las luminarias de la cancha de futbol.**

• PARQUE CIUDAD BONITA - COD 16-113

- **Se termino con la excavación para instalación de tuberia electrica.**
- **Se termino la construcción de cajas electricas y tapas electricas.**
- **Se continua con mantenimiento y pintura de las maquinas de los biosaludables.**
- **Se realizo el desmonte del cerramiento existente sobre la cra 40.**
- **Se realizo limpieza y replanteo para el cerramiento sobre la cra 40.**

• PARQUE ARBOLES DE SAN CARLOS

- **Se realizarón actividades de pintura koraza color rojo en muros sobre fachada de la administración costado norte.**
- **Se realizo lijado y resane con estuco sobre fachada de la zona de administración.**
- **Se realizarón medidas para cambio de divisiones metalicas baños de hombres en la administración.**
- **Se continuo con la actividad de lijado y resane con estuco sobre fachada de la zona de administracion.**
- **Se realizarón actividades de pintura koraza color rojo en muros sobre fachada de la administración costado sur y occidental.**

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 08-083

• ZONA PLAZOLETA DE EVENTOS

- **Se están acabando de rematar las actividades y observaciones de la interventoria en cuanto a terminación de muros internos, repases en muros externos y remates hidrosanitarios y de pintura interna en divisiones de baños**

- SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A ENTRADA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR:

- **Se avanza en el retiro de adoquin existente en mal estado y en la escarificación de la sub base y en la reinstalación del adoquin seleccionado que sirva para ser reinstalado, se espera la llegada de adoquin nuevo para poder avanzar más tramos.**
- **Se inician trabajos de mantenimiento y pintura en zona de biosaludables**

- CASA DEL ADULTO MAYOR:

- **Se avanza con el resane y estuco de muros exteriores y antepechos.**
- **Se avanza en los trabajos en los muros internos de la casa del adulto mayor.**
- **Se reparan y nivelan los pisos de las terrazas para proceder a instalar manto adll.**

PARQUE NUEVO MUZU:

- **Se avanza con trabajos de arreglo de murete del tablero eléctrico de iluminación canches.**

PARQUE LA PALESTINA:

- **Se avanza y terminan trabajos de suministro e instalacion de fachadas verdes.**

PARQUE MIRADOR DE ILIMANI:

- **Se inician trabajos de arreglos de ornamentacion nueva y pintura de arcos de canchas sinteticas en el parque**

NO SE PRESENTARON EMERGENCIAS NUEVAS:

- Se estan evacuado emergencia de fontanar del rio y emergencia del campin tuberia rota en lateral cancha de futbol) ver Medrano

PARQUE PRO (Muro de Squash):

- Visita e inspección al sitio donde se va a realizar intervención.
- El contratista toma nota para confirmación de medidas y detalles para elaboracion del presupuesto y la programación de obra.
- Se verifica que el area asfaltada está en malas condiciones.
- El muro presenta agrietamiento en algunos sectores; se requiere intervención.

UDS (Acceso Porteria Clle 63)

-Visita e inspección al sitio donde se va a realizar intervención.
- El contratista toma nota para confirmación de medidas y detalles para elaboración del presupuesto y la programación de obra.

UDS (Zona de Parkourt)

- Visita e inspección al sitio donde se va a realizar intervención.
- Se verifica que es un area que superficialmente está asfaltada y cumple con los requerimientos para poder instalar los elementos del Parkourt.

PARQUE FONTANAR DEL RIO

- 1. Continuo el relleno y compactacion de la base granular en el tramo del costado norte.
- 2. Instalación del adoquin de arcilla en ese sector -norte
- 3. Para el costado sur, se programa retiro de la capa de arena para el dia lunes 4 de diciembre y el traslado de las sillas en concreto para el sector donde ya se instaló el adoquin -norte.
- 4. Se programa compactar y reinstalar el adoquin restante tramo del costado sur para el dia 5 de diciembre.
- 5 Aseo y retiro del cerramiento.
- 6 Labor ejecutada a la fecha 90%.

PARQUE SIMON BOLIVAR (EL MANA) (EMERGENCIA)

- 1. Se termina de realizar la instalación del cambio de boton pusch para sanitarios en baños de hombres y mujeres.
- 2. Cambio de pusch para llaves de los lavamanos.
- 3. Pendiente instalacion de escudos en lavamanos.
- 4. En zona exterior del modulo de baños, se detecta que la descarga de unos de los sanitarios, no vierte a las cajas de inspección existentes. Está en inspección este inconveniente.
- 5.Ejecución Emergencia : 96%

En el sector del Tanque de pozo septico, se inician actividades asi:

- 1. Cerramiento provisional del area con varas de madera rolliza y lona plastica verde.
- 2. Se inician las excavaciones manuales perimetrales por costado norte, sur y oriental.

PARQUE SIMON BOLIVAR (LA CARBONERA) (EMERGENCIA)

- Se realizo visita e inspeccion en la obra de manera conjunta entre Contratista , Interventoria y con la Administradora Adriana Ocampo.
- Antes de realizar la intervención, se inicia con las pruebas con mineral de color, para determinar los sitios en donde ocurren los afectaciones.
- Ensayos con mineral de colores en sifones, bajantes y cajas de inspección

PARQUE COMETAS

- 1. Retiro del vidrio que está roto en puerta de acceso principal en 5° piso.
- 2. Instalación del vidrio laminado 6+6 mm en la puerta principal.
- 3. Colocación de la policia en sandblasting con el logo del IDRD.
- 4. Instalacion de los topes de piso para seguridad y protección del vidrio.
- 5. Se levante acta de entrega a la Administración del Parque.

ESTADIO EL CAMPIN (EMERGENCIA)

- 1. La semana anterior, se arreglo la tuberia de salida agua potable de Ø4" en el cuarto principal de bombas y se dejó en conocimiento que era necesario reparar la tuberia de agua potable de entrada en Ø4", la cual tambien estaba presentando una fuga.
- 2. Para la reparación de la tuberia, se siguió el mismo procedimiento que se realizó para el cambio de las tuberia de salida de agua potable de Ø4".
- 3. Se levanta la grama sintetica y se descubre el filtro (triturado)
- 4. Remocion de la capa de filtro y se identifica red de tuberia de 6"
- 5. Se realiza cierre de registros de agua generales,incluye las bombas de suplencia.
- 6. Cortes de la tuberia podrida y averiada; retiro del sitio.
- 7. Compra de materiales -accesorios
- 8. Ejecución de la reparación.
- 9.Terminada la reparación, se dejan 12 horas y se realiza el encendido de los equipos : bombas principales y secundarias.
- 10. Se abren registros y quedan en funcionamiento las instalaciones hidraulicas del escenario deportivo.
- 11. Aseo y recolección de elementos materiales y herramientas.

PARQUE DE LOS NIÑOS

- 1. Inicio cerramiento provisional del área a intervenir.
- 2. Levantamiento topográfico de lo existente y nivelación del terreno, para el correspondiente perfil.
- 3. En la zona del arenero, se inicia con el retiro de la capa de arena 30 cm- tipo Peldar, la cual está bastante húmeda.
- 4. Al retirar la arena Peldar de la zona del arenero, se evidencia que esta, se encuentra es apoyada sobre una placa de concreto; no hay certeza de que hayan filtros.
- 5. Cerramiento provisional del perimetro, con varas de madera rolliza y lona verde.
- 6. Se inicia la demolición de la capa de asfalto de las canchas existentes.
- 7. Se desmontan del sitio los arcos metalicos de las canchas de microfútbol.
- 8. El dia 1° de diciembre de 2023, se efectua una reunión entre Contratista , Interventoria, Supervisión Tecnica IDRD y las Ligas deportivas, para socialización del proyecto.

PARQUE RIO NEGRO

- En estudio por parte del Contratista el Presupuesto y la Programación de obra.
- Pendiente la entrega a la interventoria del presupuesto y programación

PARQUE SERVITA

- Según programación, se deben iniciar actividades a partir del 4 de diciembre de 2023.

PARQUE EL VIRREY CHICO

- En Consulta y definición del IDRD, actividades a realizar en este Escenario, de acuerdo a lo determinado en la reunión de socialización efectuada con los lideres del barrio.

PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO

PERSONAL APROBADO DEL CONTRATISTA DE OBRA

12. - PERSONAL:



COMPONENTE SST

* Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
* Se realiza Capacitación en levantamiento de cargas y pausas activas reportadas por el Contratista Consorcio Parques BOG.
*Se delimitan y señalizan en las areas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios y manlift etc. Se valida implementación de señalización en obra.
* Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas en los parques Tunal y Olaya Herrera.
* Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la interventoria, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
* Se realiza recorrido interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificacion de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal se cada uno de los Parques. (Olaya Herrera, ciudad Montes, Simon Bolivar y Tunal).Se realizan inducciones al personal que ingreso durante el periodo.
*Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son: Locativas y de armes.
* Teniendo en cuenta nuestra función como interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST. Reportar previo al ingreso del personal la documnetación para el respectivo aval de la interventoria.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana objeto de reporte se revisa y aprobó el informe #3 del contratista y se envió informe 3 de la interventoria

COMPONENTE DE CALIDAD

- **Se emitieron observaciones del Informe de Plan de gerencia N°1 que no fueron atendidas por el contratista**
- **Se realiza la presentación de los informes de calidad N°2 y N°3 del contratista el cual antra a revisión por parte de interventoria**
- **Se recibe información correspondiente a los equipos de topografia a usar en obra sin embargo se presentan certificados vencidos, por lo cual se emite oficio requiriendo información actualizada**
- **Se presenta información de laboratorio a contratar, se emiten observaciones por parte de interventoria**
- **Se requiere nuevamente al contratista presentar las evidencias del control de la propiedad del cliente lo cual debe ser incluido en los informes mensuales correspondientes**

COMPONENTE SOCIAL

- **Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.**
- **Revisión de Informa mensual No. 3 el cual presento observaciones las cuales se remiten a la profesional social del contratista, el dia 30 de noviembre se recibe informe V2 el cual se revisa y se da aprobacion.**
- **Revisión de presentacion para reunion de Inicio: PRD la cual presento observaciones las cuales el contratista ajusta el dia 30 de noviembre remiten V2 de la presentación la cual se revisa y remite al IDRD.**
- **actualizacion del drive para la organizacion de los soportes**
- **Asistencia a reunion Parque PRD para presentar actividades, se socializa por componente las actividades a ejecutar y se da respuesta a las diferentes inquietudes de los asistentes. Se conto con la asistencia de 8 personas Ediles deportivos del parque.**

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 25 de noviembre al 02 de diciembre de 2023 se describen a continuación:

✓ **El contratista remite orden de operación N° 1 por valor de 150.120.483,00 para los rubros de:**

- **Alquiler de equipos de los proveedores:**
  - **Ikons Colombia SAS**
  - **Inversiones Digger Ingenieria y construcciones SAS**
- **Compra materiales e insumos de los proveedores:**
  - **Electrofer Industrial SAS**
  - **Ferreteria Andres Martinez SAS**
  - **Helecho SAS**

✓ **Mediante Oficio IDRD-3121-2023-119 el 01 de diciembre de 2023 la interventoria hace devolución de la orden de operación No. 1, con observaciones pertinentes para cada rubro.**

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE OLAYA HERRERA	
			
Pintura cuarto entrenadores en superboard		**Instalación de baldosines pared baños Palcos**	
PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE OLAYA HERRERA	
			
Pintura Malla eslabonada entrada Ambulancias		**Instalación puerta reja metalica para camara de TV**	
PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE OLAYA HERRERA	



Instalación de señaléticas

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS



Instalación de cable para sonido bajo cuebierta

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS



Resana con estuco fachada externa oficina administrativa

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS



Pintura koraza roja sobre fachada externa oficina administrativa

PARQUE CIUDAD MONTES



Pintura koraza roja sobre fachada externa oficina administrativa

PARQUE CIUDAD MONTES




Excavación para tubería y construccion de cajas eléctricas zona laguna



Estructura metalica para tapa caja eléctrica

PARQUE CIUDAD MONTES



Fundida un concreto tapas eléctricas




Laguna en funcionamiento

PARQUE CIUDAD MONTES



Mantenimiento aparatos zona de biosaludables



Mantenimiento y Pintura Biosaludables

PARQUE CIUDAD MONTES



Pintura Biosaludables



Pintura Biosaludables

PARQUE CIUDAD MONTES



Pintura Biosaludables



Pintura Biosaludables

PARQUE CIUDAD MONTES



Cerramiento polisombra zona huerta



Señalización PMT cerramiento zona huerta

PARQUE LAURELES NARANJOS




Retiro cerramiento existente zona huerta



Retiro cerramiento existente zona huerta

PARQUE LAURELES NARANJOS



Inicio de Pintura Grecoromanos

PARQUE LAURELES NARANJOS





Cambio de luminarias zona cancha de futbol

PARQUE EL TUNAL (CASA DEL ADULTO MAYOR)



PARQUE EL TUNAL (CASA DEL ADULTO MAYOR)



Cambio de balastros luminarias zona cancha de futbol

PARQUE EL TUNAL (PLAZOLETA DE EVENTOS)





Resane y estuco de muros exteriores y antepechos

PARQUE EL TUNAL (SENDERO FRENTE CAS ADULTO MAYOR)



Trabajos en los muros internos



Remates de actividades y observaciones de la interventoria

PARQUE EL TUNAL (MANTENIMIENTO BIOSALUDABLES)





Retiro de adoquin existente en mal estado

PARQUE NUEVO MUZU





Inicio de trabajos de mantenimiento y pintura en zona de biosaludables

PARQUE PALESTINA





Trabajos de arreglo de murete del tablero eléctrico de iluminación canchas

PARQUE MIRADOR ILLAMINI





Avance y terminación de trabajos de suministro e instalación de fachadas verdes

PRD - MURO SQUASH



PRD - MURO SQUASH



Inicio de trabajos y arreglos de ornamentacion nueva y pintura de arcos de canchas sinteticas en el parque

PARQUE COMETAS




PARQUE COMETAS




Estado Inicial

UDS - PORTERIA CALLE 63




UDS - PORTERIA CALLE 63








Instalación vidrio laminado de 8+8 mm.

PARQUE DE LOS NIÑOS



PARQUE DE LOS NIÑOS

			
Condiciones iniciales de la caseta de vigilancia por acceso a parqueaderos de la Calle 63		Demolicion de capa de asfalto (espesores variables de 6 a 12 cm	
PARQUE DE LOS NIÑOS	PARQUE DE LOS NIÑOS	PARQUE SERVITA	PARQUE SERVITA
			
En zona de arenara- inicio retiro de la capa de arena Peldar de espesor 30 cm		Se inican actividades apartir del 4 de diciembre	Reunion comita de obra
ESTADIO EL CAMPIN	ESTADIO EL CAMPIN	ESTADIO EL CAMPIN	ESTADIO EL CAMPIN
			
Sitio detectado y por donde de realizó la excavación.	Retiro de tuberia y accesorios en mal estado	Cambio de la tuberia y su instalacion	
PARQUE SIMON BOLIVAR (EL MANA)	PARQUE SIMÓN BOLIVAR (EL MANA)	PARQUE SIMÓN BOLIVAR (EL MANA)	PARQUE SIMÓN BOLIVAR (EL MANA)

			
Excavaciones perimetrales al tanque séptico existente.		Se evidencia que en dos de los baños de hombres, no hay desagüe de sanitarios a las cajas de inspeccion en zona exterior.	Excacovaciones manuales.
UDS - PACKOURT	UDS - PACKOURT	UDS - PACKOURT	UDS - PACKOURT
			
Condiciones iniciales del sitio		Condiciones iniciales del sitio	
SIMON BOLIVAR (LA CARBON)	SIMON BOLIVAR (LA CARBON)	SIMON BOLIVAR (LA CARBON)	SIMON BOLIVAR (LA CARBON)
			
Sector La Carbonera.	Ensayos con mineral de colores	Ensayos con mineral de colores en sifones	Ensayos con mineral de colores en sifones

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST





Parque Olaya Herrera: Foto 1, 2 y 3, Actividades electricas (ALTURAS) pintura de graderias, se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria.
Fuente: Elaboracion Propia





Parque Simon Bolivar: Foto 4, 5, y 6. Actividades de trabajos de cerramiento, se verifica uso de EPP, revisión de documentos de personal. Verificación de personal por el componente SST. Ingreso de 1 maquina.
Fuente: Elaboracion Propia





Parque el Tunal:Foto 7,8 Y 9. Actividades de pintura. Se verifica uso de EPP (Elementos de Seguridad).Verificación de personal del Contratista por el componente SST.
Fuente: Elaboracion Propia





Actividades Propias del Componente SST: Capacitación de manejo de cargas, Inspecciones Locativas y arnes. Las anteriores actividades se realizan con el fin de reforzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades y ambientes laborales donde se ejecutan las actividades.

EGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL





Asistencia a reunion Parque PRD para presentar actividades,

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 13 Interventor: SOLUN INGENIERIA SAS

diciembre 3, 2023 al diciembre 9, 2023

1. Datos Generales

PARQUE	Código	Localidad
		Barrio

2. Contrato de Obra

CDP No: **3066-2023**

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: **CONSORCIO PARQUES BOG**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.#2	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00	$ 41.864.809,00	$ 77.340.733,00				
A.I.U. (0% 00%)	2.751.901.601,00	$ 10.491.246,00	$ 19.382.339,00				
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.356.755,00	$ 96.726.072,00				
Total inicial	13.733.153.000,00	$ 52.356.755,00	$ 96.726.072,00				
Adición N/s							
Total Final	13.733.153.000,00	$ 52.356.755,00	96.726.072,00				
Anticipo (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00	$ 30.937.468,00				
Total	4.392.500.560,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.579,00				
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00				

3. Contrato de Interventoria

CI No: **3131-2023**

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reclamación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: **SOLUN INGENIERIA SAS**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato	1.001.826.407,00	$ 64.136.883,00	$ 65.419.199,00				
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.846,00				
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.887,00	$ 77.848.847,00				
Adición							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.887,00	$ 77.848.847,00				
Retegarantia	119.217.223,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00				
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.962,00				
		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00				

4.

	13	Fecha de corte	9-dic-23			
			% Ejecución Acumulado			
Capítulos: Fecha Inicio/Final	Valor	%/Total	Prog	Real	Diferencia	% Inversión
PARQUE SAN CAYETANO						
DESMONTE Y RETIRO POSTE AP 10 A 12 M** 15/12/23 - 16/12/23	$ 19.234.800,00	41,03%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	01/11/23 - 07/11/23	$ 1.299.228,00	2,90%	50,00%	57,14%	-7,14%	$ 742.416,00
Cable Cu 1x12	07/11/23 - 10/11/23	$ 144.280,00	0,32%	0,00%	57,14%	-57,14%	$ 82.434,29
Poste Metálico 15 m peldaños y canasta (Sum+Inst)	19/12/23 - 29/12/23	$ 10.498.202,00	23,37%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
CADENA GALVA COLUMPIO M-S 3/8" (SUM + INST)	10/11/23 - 14/11/23	$ 1.299.228,00	2,90%	0,00%	57,14%	-57,14%	$ 742.416,00
INSTALACION DE LUMINARIA ESCENARIO DEPORTIVO	20/12/23 - 23/12/23	$ 12.398.505,00	27,58%	0,00%	57,14%	-57,14%	$ 7.060.960,00
TOTAL		**$ 44.892.223,00**	**100,00%**	**8,33%**	**28,10%**	**-20,76%**	**$ 8.828.126,29**
ESTADIO OLAYA HERRERA	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Valor Total**
INSTALACIONES ELECTRICAS							
TUBERIA							
Tubería EMT d= 1" (Accesorios)	14/11/23 - 24/11/23	$ 12.135.900,00	92,04%	100,00%	80,00%	20,00%	$ 9.708.720
Tubería EMT d= 3/4" (Accesorios)	14/11/23 - 20/11/23	$ 1.049.000,00	7,96%	80,00%	60,00%	20,00%	$ 629.400
TOTAL		**$ 13.184.900,00**	**100%**	**90,00%**	**70,00%**	**20,00%**	**$ 10.338.120**
PINTURA							
Estuco Vinilo y Esmaltes							
Estuco sobre pañete pared	25/11/23 - 11/12/23	$ 17.938.800,00	17,62%	70,00%	40,00%	-30,00%	$ 7.175.520,00
Koraza sobre pañete (3 manos)	25/11/23 - 11/12/23	$ 60.845.854,27	59,77%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 60.845.854,27
Pintura Mobiliario							
Pintura BARANDAS Pasamanos 2" +3 Trav	16/11/23 - 22/11/23	$ 122.533,70	0,12%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 122.533,70
Pintura cerramiento malla eslabonada	16/11/23 - 18/12/23	$ 22.835.845,31	22,43%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 22.835.845,31
Demarcacion pintura trafico futbol sobre prado	18/12/23 - 23/12/23	$ 59.195,70	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
TOTAL		**101.802.328,98**	**100%**	**74,00%**	**66,00%**	**-8,00%**	**$ 90.979.353,28**
MAMPOSTERIA							
Muro en superboard	09/11/23 - 16/11/23	$ 459.642,40	100%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 459.642,40
TOTAL		**459.642,40**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 459.642,40**
CARPINTERIA MADERA							
Marco puerta .69Ix2.05 des 40	22/11/23 - 24/11/23	$ 1.513.155,00	19,23%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.513.155,00
Puerta Lamina tablerteada cal 16	24/11/23 - 28/11/23	$ 6.355.094,35	80,77%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 6.355.094,35
TOTAL		**7.868.249,35**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 7.868.249,35**
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION							
Tablero Acrilico 1.90-1.05 m	14/12/23 - 16/12/23	$ 2.851.384,00	100%	85,00%	100,00%	15,00%	$ 2.851.384,00
TOTAL		**2.851.384,00**	**100%**	**85,00%**	**100,00%**	**15,00%**	**$ 2.851.384,00**
ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS							

VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOL 6 mm (sumi+insta)	04/12/23 - 11/12/23	$ 717.382,49	100%	0,00%	100,00%	100,00%	$ 717.382,49
TOTAL		**717.382,49**	**100%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 717.382,49**
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
Señal Salida de Emergencia con	24/11/23 - 30/11/23	$ 1.524.885,00	4,22%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.524.885,00
Señal informativa 1 Cara	30/11/23 - 14/12/23	$ 34.590.070,00	95,8%	90,00%	100,00%	10,00%	$ 34.590.070,00
TOTAL		**36.114.795,00**	**100%**	**90,00%**	**100,00%**	**10,00%**	**$ 36.114.795,00**
MOBILIARIO							
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
Vinilo adhesivo rde corte dobuye	14/12/23 - 16/12/23	$ 544.615,41	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 544.615,41
TOTAL		**544.615,41**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 544.615,41**
PARQUE CIUDAD MONTES							
ACTIV IDADES PRELIMINARES							
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	10/11/23 - 15-11-23	$ 6.170.030,00	2,75%	100,00%	90,00%	-10,00%	$ 5.553.587,00
DESMONTES							
Desmonte y retiro de cerca existente	22/11/23 - 4/12/23	$ 4.754.130,00	2,12%	100,00%	50,00%	-50,00%	$ 2.377.065,00
EXCAVACIONES							
Excavación mecánica (cargue+transp+dispo)	15/11/2023 - 21/11/23	$ 4.941.750,00	2,20%	100,00%	20,00%	-80,00%	$ 988.350,00
							$ -
CARPINTERIA METALICA							$ -
MALLAS Y CERRAMIENTOS							$ -
CerramMalla eslabon cal 10+Cruc IDRO h=2.50m	26/11/23 - 23/12/823	$ 208.470.765,00	92,93%	50,00%	30,00%	-20,00%	$ 62.541.229,50
TOTAL		**224.337.275,00**	**100%**	**97,50%**	**69,33%**	**-40,00%**	**$ 71.460.211,50**
PARQUE BOSQUES SAN CARLOS							
PINTURA							
ESTUCO VINILO Y ESMALTES							
ESTUCO SOBRE PAÑETE + ANDAMIO	15/02/24 - 29/02/24	$ 2.989.600,00	22,30%	0,00%	50,00%	50,00%	$ 1.494.800,00
KORAZA SOBRE PAÑETE (3 MANOS)	26/02/24 - 11/03/24	$ 7.567.301,96	57,33%	0,00%	100,00%	100,00%	$ 7.567.301,96
PINTURA MOBILIARIOS							$ -
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	29/01/24 - 09/02/24	$ 1.010.312,16	7,53%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Pintura estructura baloncesto **	09/02/24 - 13/02/24	$ 1.554.282,00	11,59%	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.554.282,00
Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	13/02/24 - 15/02/24	167.772,00	1,25%	0,00%	100,00%	100,00%	$ 167.772,00
TOTAL		**$ 13.409.468,12**	**20,00%**	**0,00%**	**50,00%**	**70,00%**	**$ 10.904.256,96**
MOBILIARIO							
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
Tablero Metalico antivandalico (Sum+ins)	22/02/24 - 23/02/24	$ 2.238.592,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	$ 2.238.592,00

TOTAL		**2.238.592,00**	**100%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 2.238.592,00**
PARQUE LAURELES NARANJOS							
INSTALACIONES HIDRAULICAS							
INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA FRIA							
PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA	14/11/23 - 20/11/23	$ 972.272,00	28,03%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 972.272,00
ALAMBRES Y CABLES							
Cable Cu 1#12	20/11/23 - 22/11/23	$ 721.300,00	21,46%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 721.300,00
INSTALACIONES ELECTRICAS							
DESMONTES							
Desmonte y reinstalación de luminarias alumb	14/11/23 - 20/11/23	$ 705.804,00	21,00%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 705.804,00
CUADRILLA MANO DE OBRA							
Cuadrilla inst. electrica 1 1 + prest	23/11/23 - 28/11/23	$ 961.112,00	28,60%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 961.112,00
							$ -
TOTAL		**$ 3.360.488,00**	**25,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 3.360.488,00**
PARQUE TUNAL							
Senderos	07/11/23 - 01/12/23	$ 242.667.921,66	60,02%	25,00%	20,00%	5,00%	$ 48.533.584,36
Biosaludables	21/11/23 - 28/12/23	$ 18.833.567,20	4,66%	10,00%	10,00%	0,00%	$ 1.883.356,72
Casa del adulto mayor	31/10/23 - 27/11/23	$ 142.796.458,48	35,32%	25,00%	20,00%	5,00%	$ 28.557.291,70
TOTAL		**404.297.947,58**	**100,00%**	**20,00%**	**16,67%**	**3,33%**	**$ 79.974.232,79**
PARQUE PALESTINA							
Fachada Verde	20/11/23 - 29/11/23	$ 12.759.033,49	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 12.759.033,49
TOTAL		**12.759.033,49**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 12.759.033,49**
PARQUE EDUARDO SANTOS							
Zona Baños	01/12/23 - 28/12/23	$ 3.120.972,00	15,36%	10,00%	10,00%	0,00%	$ 312.097
Zona Biosaludables	01/12/23 - 28/12/23	$ 14.210.794,00	70,00%	10,00%	10,00%	0,00%	$ 1.421.079
Cubierta	01/12/23 - 28/12/23	$ 2.954.415,00	14,55%	5,00%	2,00%	-3,00%	$ 59.088
TOTAL		**20.286.181,60**	**100,00%**	**8,33%**	**7,33%**	**-1,00%**	**$ 1.792.264,96**
PARQUE VILLA DE LOS ALPES							
Fachada Verde	5/12/23 - 18/12/23	$ 25.482.065,00	100,00%	30,00%	30,00%	0,00%	$ 7.644.620
TOTAL		**25.482.065,00**	**100,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**0,00%**	**$ 7.644.619,50**
TOTAL							**$ 347.838.906,42**

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Inicio	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial	11-abr-24
Adición de Tiempo en (meses)	
Fecha de Terminación Final	11-abr-24

6. **Pendientes**

7. **Licencias:**

Construcción		Ambiental	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. **Servicios Publicos:**

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA		N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. **PAC 2023**

MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. **Observaciones:**

- Se solicita al Contratista presentar la nueva propuesta zona de grecoromanos Parque Bosques de San Carlos.
- Se solicita al Contratista entregar cotizaciones del transporte de los modulos de baños para Parque los Novios y Parque Porvenir.
- Se solicita al contratista llevar los modulos de baños para Parque los Novios y Parque Porvenir.

11. INFORME TÉCNICO

I.- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 19-207

- Se continua instalación tuberia EMT en sala de prensa para cableado del sonido.
- El contratista suministro elmstalomlas pueratas en cuarto de entrenadorrs cemerimo sur y norte.
- Se realizo la instalación de los Black outs para las ventanas sala de prensa.
- Se realizo el arreglos de push y cambios de sanitrarios dañadas en baños de damas segundo piso.
- Se cambiaron las baldosa pared en baños mujeres segundo plos.
- Se instalo la estructura metalica d ela cubierta cuarto de recogebolas.
- Se instalo autoadesivos microperforados en las ventanas de la parte administrativa.
- Se cambiaron los lavamanos en baños de hombres segundo piso.
- Se realiza instalación de cableado en la tuberia EMT bajo cubierta del estadio para sonido del estadio.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Se continuo con la actividad de mantenimiento y pintura de aparatos grecoromanos.

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Se revisaron los trabajos concernientes a la instalación de tubería eléctrica zona contigua a la laguna.
- Se revisaron las cajas electricas y tapas eléctricas de paso zona contigua a la laguna..
- Se continuo con mantenimiento y pintura de las máquinas de los biosaludables.
- Se realizó la demolición de viga existente en concreto.
- Se realizo el amarre y figurado del hierro para la viga de cimentación y para los pilotines, sobre la cra 40.
- Se evidencia en sitio las mallas para el cerramiento sobre la cra 40.

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

- Se revisó la actividad de pintura koraza color rojo en muros sobre fachada de la administración una vez terminada las actividades.
- Se realizo lijado y resane con estuco sobre fachada en la casita de color verde, esquina nor oriental del parque.
- El contratista realizo la actividad de lijado e imprimación de anticorrosivo de las estructuras de baloncesto.
- El Contratita realizo la actividad de pintura de las estructutres de baloncesto.
- El contrtasita realizos el cambio de los tableros de beloncesto que estaban totalmente dañados.
- Se inicia la instalacion de cerramiento en zona del los juegos Infantilkes contiguo a los grecoromanso para iniciar actividades en esta zona.

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

- ZONA PLAZOLETA DE EVENTOS

- se están acabando de remstar las actividades y observaciones de la interventoria en cuanto a terminación de muros internos, repases en muros externos y remates hidrosanitarios y de pintura interna en divisiones de baños
- senderos en adoquin costado oriental del parque frente a entrada de la casa del adulto mayor.
- se avanza en el retiro de adoquin existente en mal estado y en la escarificación de la sub base y en la reinstalación del adoquin seleccionado que sirve para ser reinstalado, se espera la llegada de adoquin nuevo para poder avanzar más tramos.
-se inician trabajos de mantenimiento y pintura en zona de biosaludables.

CASA DEL ADULTO MAYOR

- se avanza en con el estuco y pintura de muros exteriores y antepechos
- se avanza en los trabajos de retiro y almacenamiento de luminarias de la cancha sintetica.
- se empieza la imprimación de los pisos de las terrazas para proceder a instalar manto edil.

PARQUE NUEVO MUZU

- se avanza con trabajos de arreglo de murete del tablero eléctrico de iluminación canchas.

PARQUE VILLA DE LLOS ALPES

-se avanzan trabajos de suministro e instalacion de materos, soportes y estructura de fachadas verdes.

PARQUE MIRADOR ILLAMINI

-se avanza con trabajos de ornamentacion en taller para suministro e instalacion de barandas.

PARQUE EDUARDO SANTOS

- se inician trabajos de plomeria en baterias de baños ; arreglos hidrosanitarios y cambio de fluxometros de sanitarios.

- retiro de piso caucho deteriorado en zona de biosaludables.

EMERGENCIAS

- PaRQUE LA PALESTINA; se estan evacuado emergencia del tubo roto de agua potable por cielo raso en baños.

- PARQUE VIRREY SUR; se atiende visita de inicio de actividades con arreglo de tejas rotas.

PARQUE CAYETANO CANIZARES (EMERGENCIA)
Se atiende emergencia de retiro de poste de iluminacion en cancha con panal de abejas.

PARQUE SIMON BOLIVAR EL MANA (EMERGENCIA)

1. Pendiente instalación de sifones en lavamanos.
2. A pesar de que ya se colocaron los push de los aparatos sanitarios y lavamanos, no se ha podido enchapar, debido a que se detectó que cuando se descargan algunos de estos aparatos sanitarios, los residuos no estan llegando a las cajas de inspección existentes en zona exterior.
3. Se realizaron pruebas con minerales colorantes para verificación de descargas.
4. Ejecución Emergencia : 95%

En el sector del Tanque de pozo séptico, se continuan las actividades a
1. Excavaciones manuales en contorno del tanque séptico.,
2. Observación al Contratista para que vincule más personal en esta actividad, para mejorar el rendimiento.
3. Se ha evidenciado que a medida que se excava en varios sitios, se presenta un afloramiento de agua del subsuelo.
4. Para evacuar el agua externa se requiere disponer de una motobomba.

En el Sector del Lago
1. Se está realizando la lijada de la baranda metálica existente frente al lago. Se le ha recomendado al Contratista vincular más personal, para avanzar con esta actividad

PARQUE SUCRE O HIPPIES

1. Se iniciaron actividades con el retiro de la maleza en áreas adoquinadas de las plazoletas.

PARQUE DE LOS NOVIOS

1.- El Contratista realiza cerramiento provisional con madera rolliza y lona verde en el área perimetral del Túnel.
2.- El Contratista informa que ya envio a fabricacion algunos elementos componentes de la estructura metálica que se instalará en el túnel
3.- El diseño cuenta con el aval del especialista estructural del Contratista; pendiente concepto geotécnico y respuesta a algunas observaciones formuladas por la Interventoria.

COMPLEJO ACUATICO (EMERGENCIA)

1.- Reportan daño en tuberias con afectación de inundación en cuarto el de bombas el dia 5 de diciembre.
2.- Se realiza reparación de tuberia de 4" PVC presión aérea el 6 de diciembre
3.- Reemplazo de tuberias deterioradas
4.- En horas de la tarde del 6 de diciembre, por conducto de la Administracion del Escenario, vuelven a reportar daño.
5.- El 7 de diciembre hacia las 8:00 a.m. vuelve la cuadrilla de plomeria con equipos, herramientas y materiales a realizar la reparación ; se deja suficiente tiepo de secado para la soldadura de dichas tuberias.
6.- Sobre las 11:00 a.m. se pone en funcionamiento el sistema hidráulico, mediata el encendido de las bombas quedando terminada la reparación.
7.- Se levanta Acta correspondiente a la atención de la Emergencia.

FONTANAR DEL RIO (EMERGENCIA)

1. Se terminó de efectuar el relleno y compactación de la base granular en el tramo del costado sur.
2. Instalación del adoquín de arcilla en ese sector -sur. Sellado del adoquín con arena.
3. Retiro del cerramiento provisional.
4.-Orden y aseo
5. Labor ejecutada a la fecha 100%.

PARQUE DE LOS NIÑOS

1. Desmonte de los 4 arcos metálicos de las Canchas de microfutbol existentes.
2. Demolición de las zonas duras en concreto.
3. Se termina de realizar la demolición del pavimento asfáltico en su totalidad.
4. Se inicia la excavación mecánica del área que se está intervinendo.
5. Descapote de algunas áreas que tienen cobertura vegetal.
6. Comisión de topografía realiza levantamiento topográfico: chequeo de niveles- contempla la zona de la arenera existente.
7. Protección del material excavado en la arenera existente.
8. En recorrido e inspección efectuado de manera conjunta entre Arq. Varela del IDRD, Contratista y la Interventoria, se aclaran algunos aspectos técnicos para tener en cuenta en procura del buen desempeño del proyecto; se levanta Acta.
9. Se inicia el desmonte de el cerramiento metálico contraimpacto existente en el costado occidental.
10. Identificación de niveles para el manejo de aguas.
11. El dia jueves 30 de noviembre, se radicó ante la SDM, el PMT para este parque.
12. Se le solicito al Contratista presentar el plano definitivo con los ajustes y definiciones tratadas el 4 de diciembre en el sitio.

UDS VELODROMO

1. Se hace recorrido e inspección para daños en lavamanos de baños de hombres y mujeres.
2. El contratista realiza el pedido de los materiales.
3. Se evidencia que hay que realizar en este Escenario, el arreglo /cambio de 11 push de lavamanos (hombres y mujeres)
4. Se programa ejecutar la actividad el dia 12 de diciembre.

PRD CANCHA DE SQUASH

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

1.- Se realizan los apiques en la carpeta asfaltica existente, para evaluar la capacidad portante.
2.-Mediante un apique al muro en el sitio del agrietamiento, se comprueba que está construido en mamposteria,
3.- Se inicia el cerramiento del área con varas rollizas de madera y lona plastica verde.

PDR- Pista de Hockey.

1- Se realiza el desmonte de la acometida principal desde cuarto de bombas.
2.- Se construye acometida definitiva desde subestacion 219 mlen cable de aluminio #4 AWG 4 lineas, 2 breakers, totalizadores 3x80 y barraje para totalizador subestación.
3.- Terminan estas actividades 100%.

UDS PORTERIA CLLE 80

El contratista no ha presentado la propuesta correspondiente al presupuesto y la programación de la obra.

ESTADIO EL CAMPIN

EMERGENCIA : Se registra daño en área perimetral al cuarto de bombas principales.

1. Solucionada la emergencia presentada en las tuberias de 4" y accesorios, está pendiente por realizar el recface del muro en concreto en sitio del pase de las tuberias de la zona externa al Cuarto de bombas.
2. Se le ha solicitado al Contratista instalar soportes de anclaje para esas tuberias en el interior del tanque para evitar que exploten por posibles sobrepresiones del agua.

PARQUE GUSTAVO URIBE

En estudio: concepto forestal.

PARQUE RIO NEGRO

1.- En estudio por parte del Contratista el Presupuesto y la Programación de obra.
2.- Pendiente la entrega a la Interventoria del presupuesto y programación
3.- Se determina para este Parque cambiar el Cerramiento definitivo que está en mal estado.
4.- Demarcación de la cancha de microfutbol/baloncesto.
5.- Pintura a la malla contraimpacto existente.

PARQUE SERVITA

Se levantaron áreas de la Pista (medidas), que estan en malas condiciones; se requiere presentación del presupuesto y la programacion.

SIMON BOLIVAR (LA CARBONERA) - (EMERGENCIA)

1.- Se continuaron realizando ensayos con mineral de colores en sifones, bajantes y cajas de inspección
2.- Al no encontrar respuesta para identificar el curso de aguas negras y lluvias en los bajantes y redes sanitarias, el Contratista ha propuesto llevar un geofono para ese estudio.
3.- En el momento que se requiara hacer Intervención profunda en estos baños (por Ej: roturas), se debe informar a la Administración con antelación, para que coordine con los encargados de los módulos y hacer el cierre temporal de estos, considerando que continuamente y en epocas decembrinas hay eventos programados.

PERSONAL APROBADO DEL CONTRATISTA DE OBRA

12.- **PERSONAL:**

PARQUES CONSORCIO BOG

NO.	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	FECHA DE INGRESO	EXAMEN DE INGRESO
1	LYD PROYECTOS	Luis Segundo Florian	85.160.405	Maestro	colpatria	salud total	colfondos	12/09/2023	25/09/2023
2	LYD PROYECTOS	Luis Carlos Narvaez Florian	1.85.195.665	Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	12/09/2023	16/03/2023
3	LYD PROYECTOS	Yeiferson Rueda Florian	1.085.164.671	Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	12/09/2023	26/10/2022
4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Benito Palmera Lopez	85.159.201	Oficial	sura	sanitas	porvenir	12/09/2023	5/07/2022
5	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Enrique Gonzalez Barliza	8.319.051	ayudante	sura	sanitas	proteccion	12/09/2023	13/01/2023
6	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Edgar Enrique Gonzalez Barliza	7.229.448	ayudante	sura	famisanar	porvenir	12/09/2023	13/01/2023
7	LYD PROYECTOS	Andi Jose Julio Cortez	1.127.858.321	ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	12/09/2023	28/10/2022
8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jiuson Lobato Perales	1.004.318.118	ayudante	sura	Nueva eps	porvenir	12/09/2023	17/05/2023
9	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Santiago Urrego Urrego	1.074.988.458	ayudante	sura	Sura	porvenir	12/09/2023	1/06/2023
10	LYD PROYECTOS	Pablo Florian Camargo	85.160.871	Maestro	colpatria	sanitas	colpensiones	12/09/2023	12/10/2022
11	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Perales	8.562.714	Ayudante	Sura	Nueva Eps	Porvenir	12/09/2023	10/06/2023
12	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Brayan Alarcon Beltran	1.000.936.616	Electrico	Sura	Famisanar	Porvenir	12/09/2023	3/08/2023
13	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Patrick Chipia Prieto	1.031.980.115	Electrico	Sura	Compensar	Colpensiones	12/09/2023	8/08/2023
14	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Ariza Araiza	1.030.668.588	Electrico	Sura	Capital Salud	Porvenir	13/10/2023	7/08/2023

PARQUES CONSORCIO BOG

NO.	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	FECHA DE INGRESO	EXAMEN DE INGRESO
15	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Edison Estiven Gutierrez Cubillos	1.030.646.598	Electrico	Sura	Salud Total	Proteccion	13/10/2023	25/09/2023
16	LYD PROYECTOS	Alvaro Gonzalez	85.165.786	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	17/10/2023	16/03/2023
17	DISEÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SAS	Daniel Garzia	1.030.670.217	Electrico	Sura	Eps Sura	Proteccion	17/10/2023	23/08/2023
18	LYD PROYECTOS	JUAN SEBASTIAN DIAZ	1.003.556.537	Ayudante	colpatria	Sanitas	Proteccion	23/10/2023	2/06/2023
19	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	JOSUE DAVID HERNANDEZ	1.007.599.809	Ayudante	Sura	Campensar	Porvenir	23/10/2023	1/06/2023
20	LYD PROYECTOS	EVER RICO	85.160.675	Ayudante	colpatria	Salud Total	Porvenir	23/10/2023	18/04/2023
21	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	LADY JOHANNA DUQUE	1.033.716.570	BOAL	Sura	Famisanar	Porvenir	24/10/2023	4/10/2023
22	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	SINDY XIOMARA BERMUDEZ	1.022.408.960	Pintor aux.	Sura	Famisanar	Proteccion	24/10/2023	2/11/2023
23	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	DIDIER LOBO	1.085.195.584	Plomero	Sura	Nueva eps	Porvenir	3/11/2023	31/10/2023
24	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	HECTOR RUEDA	79.545.376	Plomero	Sura	Famisanar	Colpensiones	3/11/2023	31/10/2023
25	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	ALEXANDER FLORIAN	1.085.172.912	Ayudante	Sura	Sura	Porvenir	3/11/2023	1/11/2023
26	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	BENJAMIN GARZON	79.554.337	Plomero	Sura	Famisanar	Colpensiones	3/11/2023	1/11/2023
27	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	JESUS RIERA	6.626.866	Soldador	Sura	Famisanar	Porvenir	10/11/2023	23/10/2023
28	CONTRATAMOS	JHON FREDY OSTOS	79.965.088	Operario	Seguros B	salud total	Colpensiones	10/11/2023	6/06/2023
29	GAR DETECCION SAS	JUAN SEBASTIAN RUBIO	1.042.222.118	Operario	Sura	Compensar	Porvenir	15/11/2023	26/05/2023
30	LYD PROYECTOS	OSCAR JULIAN LOPEZ	1.000.498.505	Pintor	colpatria	Nueva eps	Porvenir	15/11/2023	11/11/2023

PARQUES CONSORCIO BOG

No	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	FECHA DE INGRESO	EXAMEN DE INGRESO
31	GAR DETECCION SAS	Gilbert Antonio Rubio	85.476.165	Electrico	Sura	Famisanar	Porvenir	18/11/2023	10/03/2023
32	GAR DETECCION SAS	CRISTIAN RUBIO	1.015.479.229	Operario	Sura	Famisanar	Porvenir	18/11/2023	10/03/2023
33	CARLOS ARDILA	ROBER QUITO	10.265.770	Oficial	colpatria	Nueva eps	Colpensiones	20/11/2023	27/11/2023
34	CARLOS ARDILA	DRAYAN CHARRY	1.073.706.826	Ayudante	colpatria	Salud Total	Porvenir	20/11/2023	23/11/2023
35	CARLOS ARDILA	WILSON CELY	79.819.031	Oficial	colpatria	Famisanar	Porvenir	20/11/2023	4/19/2023
36	CARLOS ARDILA	JOSE CELY	80.374.442	Oficial	colpatria	Salud Total	Porvenir	20/11/2023	27/11/2023
37	CARLOS ARDILA	MIGUEL CHARRY	1.024.509.721	Ayudante	colpatria	Salud total	Proteccion	20/11/2023	22/11/2023
38	CARLOS ARDILA	FERNANDO DIDIER	1.023.958.448	Ayudante	colpatria	Salud total	Colpensiones	20/11/2023	27/11/2023
39	CARLOS ARDILA	CAMILO ANDRES RATIVA	1.007.333.681	Ayudante	colpatria	Compensar	Proteccion	20/11/2023	1/11/2023
40	CARLOS ARDILA	JUAN DANIEL HERNANDEZ	1.073.151.371	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	20/11/2023	27/11/2023
41	CARLOS ARDILA	ALEJANDRO GOMEZ	1.101.074.500	Ayudante	colpatria	Salud total	Proteccion	20/11/2023	23/11/2023
42	CARLOS ARDILA	LEONARDO ARANDIA	1.073.714.433	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	20/11/2023	27/11/2023
43	CARLOS ARDILA	FAIDER MARIN	1.000.133.567	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	20/11/2023	23/11/2023
44	CARLOS ARDILA	MIGUEL CHARRY	17.495.972	Oficial	colpatria	Nueva eps	Porvenir	20/11/2023	27/11/2023
45	CARLOS ARDILA	HENRRY DANIEL FLOREZ	1.056.313.434	Ayudante	colpatria	Nueva eps	Porvenir	28/11/2023	28/11/2023
46	CARLOS ARDILA	HERMES FLOREZ	1.024.493.651	Ayudante	colpatria	Nueva eps	Porvenir	28/11/2023	1/12/2023
47	CARLOS ARDILA	JHON FREDY HENAO	9.726.936	Ayudante	colpatria	salud total	Colfondos	29/11/2023	23/11/2023
48	CARLOS ARDILA	WILSON ROJAS	12.269.768	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	29/11/2023	23/11/2023
49	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S.	ANTONY ANAYA	1.007.908.273	Ayudante	SURA	Mutual	Porvenir	29/11/2023	18/05/2023
50	LYD PROYECTOS	CIELI NUÑEZ	1.094.594.888	Ayudante	colpatria	Famisanar	Porvenir	30/11/2023	13/10/2023

COMPONENTE SST

* Se validan planillas de Seguridad Social por parte de la Interventoria emitidas por el Consorcio Parques BOG. (Ingreso de Personal Nuevo).
* Se realiza Capacitación en orden, aseo y limpieza por el Contratista Consorcio Parques BOG.
* Se delimitan y señalizan en las áreas de trabajo a intervenir en los frentes activos, como andamios y manlift etc. Se valida implementación de señalización en obra.
* Se realiza seguimiento de Actividades de Alto Riesgo (Alturas). Permisos de trabajos en Alturas en los parques Tunal y Olaya Herrera.
* Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo laboral por parte de la Interventoria, ni del contratista Consorcio Parques BOG.
* Se realiza recorrido interventoria SST frentes de obra aprobados para la verificación de condiciones de trabajo, uso de EPP y verificación de personal en cada uno de los Parques. (Olaya Herrera, ciudad Montes, Simon Bolivar, Cayetano Cañizares y Tunal).Se realizan inducciones al personal que ingreso durante el periodo.
* Se realizan inspecciones en los frentes de obra como son: arnés (Equipos de Seguridad).
* Teniendo en cuenta nuestra función como interventores, se le realizan Recomendaciones del componente SST. Reportar previo al ingreso del personal la documentacion para el respectivo aval de la interventoria.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Durante el periodo de reporte se realizó seguimiento a la gestión de RAEES que se han generado en el desarrollo del contrato
- Se realizó seguimiento al ítem de instalación de vallas de los parques. se sugiere a la supervisión reunión con la ambiental de la entidad para definir el desarrollo del ítem

COMPONENTE DE CALIDAD

-Se realiza mesa de trabajo con contratista para realizar revisión de avances de los compromisos y se establecen nuevas fechas de entrega
- En comité de obra se realiza la solicitud de atención de compromisos dado a que estos no son presentados
- Se realiza solicitud de atención y respuesta dentro de los tiempos establecidos a la correspondencia enviada a contratista, dado q ue es un requisito contractual
- Se informa a contratista que no se puede aceptar desmejorar las condiciones inicialmente propuestas en el plan de calidad con respecto al laboratorio acreditado
- Se realiza revisión y reiteración de observaciones no atendidas de los informes de calidad 2 y 3
- Se revisa y se reiteran observaciones con respecto al plan de calidad version 2

COMPONENTE SOCIAL

-Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia a reunion Parque El virrey con el administrador para realizar inventario de canecas y sillas para desistalar y reunion parque Los Hippis presentar actividades a ejecutar en el parque.
- Verificacion de Acercamientos con administradores parques priorizados (Illimani, Estadio de Techo, Olaya, Cayetano)

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. **3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 04 al 10 de diciembre de 2023 se describen a continuación: El dia 5 de diciembre mediante oficio N° IDRD-3099-2023-109 el contratista remite subsanación de las observaciones a la Orden de giro No. 1, la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoria:**

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO	VALOR
901014061[illegible]	HELECHO SAS	$ 46.547.573,00
901529816[illegible]	IMPORT GROUP PRO SAS	$ 35.378.762,00
900311811[illegible]	LYD PROYECTOS SAS	$ 107.907.693,00
901072721[illegible]	INVERSIONES DIGGER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 69.794.031,00
901212509[illegible]	MAQUINARIA IMPERIO SAS	$ 47.894.280,00

Adicional a ello se remite la 2da reprogramación al plan de inversión del anticipo

FLUJO DE INVERSIÓN PLANEADO 2DA. REPROGRAMACION

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	MES 0,5	MES 1	MES 1,5
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$ 4.001.731.087	$ 189.714.218	$ 2.275.141.397	$ 1.537.155.572
ALQUILER DE EQUIPOS	$ 171.144.445	$ 111.949.111	$ 57.195.134	$ -
ANTICIPO 40%	**$ 4.172.875.532**	**$ 301.663.329**	**$ 2.332.637.421**	**$ 1.537.155.572**
Acumulado		**$ 301.663.329**	**$ 2.332.637.421**	**$ 1.537.155.572**
% Acumulado		**7%**	**56%**	**37%**

EJECUTADO	MES 0,5	MES 1	MES 1,5
Ejecutado en el periodo			
% en el periodo	**0%**	**0%**	**0%**

Diferencia faltante $	$ 301.663.329	$ 2.332.637.421	$ 1.537.155.572
Diferencia faltante %	7%	56%	37%

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE OLAYA HERRERA




Suministro e instalación de puertas cuartos tecnicos en camerinos norte y sur




Suministro e instalación de cortinas black out para sala de prensa

PARQUE OLAYA HERRERA




Arreglo de push en baños de damas - e instalación de baldosin en pared




Instalación de tuberia Emt para sonido zona de graderia y primer piso.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS




Suministro e instalación de pintura koraza roja zona administrativa terminada

PARQUE CIUDAD MONTES




Pintura estructura de baloncesto e instalación de tableros nuevos

PARQUE CIUDAD MONTES




Suministro e instalación de pintura koraza roja zona 2 casa

PARQUE CIUDAD MONTES




INSTALACIÓN DE TUBERIA , CABLEADO ELECTRICO Y CAJAS DE PASO TERMINADAS ZONA DE LA LAGUNA

PARQUE CIUDAD MONTES







MANTENIMIENTO Y PINTURA BIOSALUDABLES

PARQUE CIUDAD MONTES




MANTENIMIENTO Y PINTURA BIOSALUDABLES

PARQUES LAURELES NARANJOS








MATERIALES PARA CERRAMIENTO ZONA DE LA HUERTA

PARQUES LAURELES NARANJOS



CORTE, FIGURADO Y AMARRE D ELA VIGA CERRAMIENTO ZONA DE LA HUERTA

PARQUES LAURELES NARANJOS

MANTENIMIENTO Y PINTURA GRECOROMANOS

PARQUE SIMON BOLIVAR EL MANA




MANTENIMIENTO Y PINTURA GRECOROMANOS

PARQUES SUCRE O HIPPIES










Excavaciones perimetrales al tanque séptico existente.

COMPLEJO ACUATICO




Lijada de la baranda metálica perimtral al lago

COMPLEJO ACUATICO






Retiro de la maleza en plazoleta

PARQUE PONTANAR DEL RIO




El 6 de diciembre, por conducto de la Administración del Escenario, vuelven a rarportar daño.




El 7 de diciembre hacia las 8:00 a.m. vuelve la cuadrilla de plomería con equipos, herramientas y materiales a realizar la reparación ; se deja suficiente tiempo de secado para la soldadura de dichas tuberías.

PARQUE DE LOS NIÑOS




Arreglo del último tramo en adoquin de arcilla -

Compactación de la base granular con canguro. - Instalación del adoquin de arcilla: último tramo.

PARQUE PDR SQUASH




Protección de los materiales excavados.




Excavación de material de base existente, bajo capa de asfalto demolida. - Desmonte de arcos metálicos de canchas de microfutbol.





Mediante un apique al muro en el sitio del agrietamiento, se comprueba que está construido en mamposteria.



UDS ACCESO PORTERIA CLLE 63

PARQUE GUSTAVO URIBE




Condiciones iniciales de la caseta de vigilancia por acceso a parqueaderos de la Calle 63



En estudio; concepto forestal.

PARQUE RIO NEGRO

PARQUE SERVITA

PARQUE SIMON BOLIVAR LA CARBONERA




Se determina para este Parque cambiar el Cerramiento definitivo que esta en mal estado. - Demarcacion de la cancha de microfutbol/baloncesto. -





Se realiza recorrido en el sitio de obra




En el momento que se requiera hacer intervención profunda en estos baños (por ej: roturas), se debe informar a la Administración con antelación, para que coordine con los encargados de los modulos y hacer el cierre temporal de estos.

PARQUE EL TUNAL (PLAZOLETA DE EVENTOS)

PARQUE EL TUNAL (SENDERO FRENTE CAS ADULTO MAYOR)




rematar las actividades y observaciones de la interventoria en cuanto a terminación de muros internos, repases en muros externos y remates hidrosanitarios y de pintura interna en divisiones de baños




PARQUE EL TUNAL (MANTENIMIENTO BIOSALUDABLES)




retiro de adoquin existente en mal estado y en la escarificación de la sub base y en la reinstalación del adoquin seleccionado que sirve para ser reinstalado



PARQUE TUNAL (CASA DEL ADULTO MAYOR)




Se inician trabajos de mantenimiento y pintura en zona de biosaludables.





Se avanza en con el estuco y pintura de muros exteriores y antepechos




PARQUE NUEVO MUZU

PARQUE MIRADOR ILLAMINI

PARQUE VILLA DE LOS ALPES






Se avanza con trabajos de arreglo de murete del tablero eléctrico de iluminación canchas





se avanza con trabajos de ornamentacion en taller para suministro e instalacion de barandas

Se avanzan trabajos de suministro e instalacion de materos, soportes y estructura de fachadas verdes.

PARQUE EDUARDO SANTO

PARQUE LA PALESTINA (EMERGENCIA)

PARQUE VIRREY SUR (EMERGENCIA)










- se inician trabajos de plomeria en baterias de baños ; arreglos hidrosanitarios y cambio de fluxometros de sanitarios. - - retiro de piso caucho deteriorado en zona de biosaludables.

Se están evacuado emergencia del tubo roto de agua potable por cielo raso en baños

Se atiende visita de inicio de actividades con arreglo de tejas rotas.

PARQUE CAYETANO CAÑIZARES (EMERENCIA)





N/A

N/A

Se atiende emergencia de retiro de poste de iluminacion en cancha con panal de abejas.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST








Parque Cayetano Cañizares: Foto 1, 2 y 3. Actividades electricas (ALTURAS) Poste Electrico (Abejas). Se verifica uso de EPP, se verifico personal del contratista por parte del Componente SST de Interventoria.
Fuente: Elaboracion Propia

Parque Bosque San Carlos: Foto 4, 5, y 6. Actividades de trabajos de cerramiento, se verifica uso de EPP, revisión de documentos de personal. Verificación de personal por el componente SST.
Fuente: Elaboracion Propia








Parque el Tunal.Foto 7,8 Y 9. Actividades de pintura. Se verifica uso de EPP (Elementos de Seguridad).Verificación de personal del Contratista por el componente SST.

Actividades Propias del Componente SST: Capacitación de orden, aseo y limpieza, Inspecciones arnés. Las anteriores actividades se realizan con el fin de reforzar y fomentar los conocimientos de los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos en las actividades ejecutadas en cada uno de los parques.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL





Asistencia a reunion Parque El virrey con el administrador - eunion parque Los Hippis presentar actividades a ejecutar en el parque - Verificacion de Acercamientos con administradores parques priorizados

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 14 Interventor: SOLIJN INGENIERIA SAS

diciembre 10, 2023 al diciembre 16, 2023

1. **Datos Generales**

PARQUE	Código	Localidad:
		Barrio:

2. **Contrato de Obra**

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

CODP No. 3099-2023

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-apr-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.399,00	$ 41.864.500,00	$ 77.343.733,00				
A.I.U. (25,06%)	2.751.921.601,00	$ 10.491.246,00	$ 19.382.339,00				
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00				
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00				
Adición No.							
Total Final	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00				
Anticipo (49% Sobre costo directo)	4.392.600.960,00	$ 16.745.864,00	$ 30.937.493,00				
Total Acumulado	4.392.600.960,00	$ 69.101.619,00	$ 127.663.565,00				

3. **Contrato de Interventoría**

Objeto: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIJN INGENIERIA SAS

CI No. 3191-2023

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24						

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato	1.001.826.407,00	$ 64.136.863,00	$ 109.419.109,00				
Iva (19%)	190.348.927,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.648,00				
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.647,00				
Adición							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.647,00				
Retegarantía	119.217.223,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.865,00				
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.782,00				
		$ 68.690.580,00	$ 138.754.362,00				

4.

	14	Fecha de corte	16-dic-23			
			% Ejecución Acumulado			
Capítulos / Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
ESTADIO OLAYA HERRERA / **Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Valor Total**
CARPINTERIA METALICA						
PUERTAS Y DIVISIONES						
Divisiones metálicas baño acero inoxidable**	28/11/23 - 4/12/23	$ 15.439.788,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 15.439.788,00
TOTAL		**15.439.788,00**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 15.439.788,00**
ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS							
VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOL. 6 mm (sum+instal)	04/12/23 - 11/12/23	$ 717.352,49	36%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 717.352,49
Sandblasting sobre vidrio con diseño (sum + inst)	04/12/23 - 11/12/23	$ 1.339.953,28	66%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.339.953,28
TOTAL		**2.058.306,77**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 2.058.306,77**
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
Señal Salida de Emergencia con	24/11/23 - 30/11/23	$ 1.524.696,00	4,22%	50,00%	100,00%	50,00%	$ 1.524.696,00
Señal Informativa 1 Cara	30/11/23 - 14/12/23	$ 34.590.070,00	95,8%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 34.590.070,00
TOTAL		**36.114.766,00**	**100%**	**75,00%**	**100,00%**	**25,00%**	**$ 36.114.766,00**
MOBILIARIO							
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO							
Vinilo adhesivo alto corte incluye	14/12/23 - 16/12/23	$ 544.815,41	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 544.815,41
TOTAL		**544.815,41**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 544.815,41**
PARQUE CIUDAD MONTES							
ACTIVIDADES PRELIMINARES							
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	10/11/23 - 15-11-23	$ 6.170.690,00	2,75%	100,00%	90,00%	-10,00%	$ 5.553.567,00
DESMONTES							
Desmonte y retiro de cerca existente	23/11/23 - 4/12/23	$ 4.754.130,00	2,12%	100,00%	50,00%	-50,00%	$ 2.377.065,00
EXCAVACIONES							
Excavación mecanica (cargue+transp+dispo)	15/11/2023 - 21/11/23	$ 4.941.750,00	2,20%	100,00%	20,00%	-80,00%	$ 988.350,00
CARPINTERIA METALICA		-					-
MALLAS Y CERRAMIENTOS							
CerramMalla eslabon cal 10+Cruc.ORO h=2.50m	28/11/23 - 22/12/823	$ 208.479.765,00	92,93%	50,00%	30,00%	-20,00%	$ 62.541.229,50
TOTAL		**224.337.278,00**	**100%**	**87,50%**	**83,33%**	**-40,00%**	**$ 71.460.211,50**
PARQUE BOSQUES SAN CARLOS							
DESMONTES							
DESMONTE DE VIDRIO H/0 ESPEJO **	30/11/23 - 01/12/23	$ 39.684,00	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Desmonte juegos tipo M-3A-5TPM**	30/11/23 - 01/12/23	$ 595.804,00	63,17%	100,00%	5,00%	-95,00%	$ 29.793,20
Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-3TPM**	30/11/23 - 01/12/23	$ 307.745,00	32,62%	100,00%	5,00%	-95,00%	$ 15.387,25
TOTAL		**$ 943.293,00**	**100,00%**	**66,67%**	**3,33%**	**-63,33%**	**$ 45.180,45**

CUBIERTAS							
Destape y limpieza viga canal***	26/01/24 - 30/01/24	$ 233.251,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	$ 233.251,00
TOTAL		**233.251,00**	**100%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 233.251,00**
PARQUE TUNAL							
Senderos	07/11/23 - 01/12/23	$ 242.997.921,88	57,35%	65,00%	40,00%	25,00%	$ 97.067.168,75
Biosaludables	21/11/23 - 26/12/23	$ 18.833.567,20	4,45%	65,00%	50,00%	15,00%	$ 9.416.783,60
Eléctricas cancha de futbol	01/12/23 - 07/12/23	$ 18.833.567,20	4,45%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 18.833.567,20
Casa del adulto mayor	31/10/23 - 27/11/23	$ 142.786.468,48	33,75%	70,00%	60,00%	10,00%	$ 85.671.875,09
TOTAL		**423.121.814,76**	**100,00%**	**75,00%**	**62,50%**	**12,50%**	**$ 210.989.394,64**
PARQUE EDUARDO SANTOS							
BAÑOS	1/12/23 - 26/12/23	$ 3.120.972,00	15,39%	20,00%	15,00%	-5,00%	$ 468.145,80
BIOSALUDABLES	1/12/23 - 26/12/23	$ 14.210.794,00	70,06%	20,00%	20,00%	0,00%	$ 2.842.158,80
CUBIERTA	1/12/23 - 26/12/23	$ 2.961.415,00	14,60%	10,00%	5,00%	-5,00%	$ 147.570,75
TOTAL		**20.293.181,00**	**100,00%**	**16,67%**	**13,33%**	**-3,33%**	**$ 3.457.875,44**
PARQUE LA FRAGUA							
Zona Baños	01/12/23 - 26/12/23	$ 3.120.972,00	100,00%	20,00%	15,00%	-5,00%	$ 468.146
TOTAL		**3.120.972,00**	**100,00%**	**20,00%**	**15,00%**	**-5,00%**	**$ 468.146,58**
PARQUE VILLA DE LOS ALPES							
Fachada Verde	1/12/2023 - 18/12/823	$ 25.482.065,00	100,00%	70,00%	70,00%	0,00%	$ 17.837.445
TOTAL		**25.482.065,00**	**100,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**0,00%**	**$ 17.837.445,50**
TOTAL		**-**					**$ 362.848.875,80**

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Inicio	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses)	
Fecha de Terminación Final	11-abr-24

6. **Pendientes**

7. **Licencias:**

Construcción		Ambiental	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		QTROS	
DAMA	N/A		Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. **PAC 2023**		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	

10. **Observaciones:**

- Se solicita al Contratista presentar la nueva propuesta zona de grecoromanos Parque Bosques de San Carlos.
- Se solicita al Contratista entregar cotizaciones del transporte de los modulos de baños para Parque los Novios y Parque Porvenir.
- Se solicita al contratista llevar los modulos de baños para Parque los Novios y Parque Porvenir.
- Se solicta la inclusion de mas personal para atacar varios frentes al mismo tiempo

11. INFORME TECNICO

I.- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - COD: 18-207

- Se termino instalación tubería EMT y cableado bajo graderias para cableado del sonido.
- Se realizo instalacion de tuberia EMT y cableado costado occidental para cableado de sonido.
- Se realizo el suministro e instalacion de divisones metalicas para baño de damas segundo piso costado occidental.
- Se realizo el suministro e instalación de divisiones metalicas para baño de hombres segundo piso costado occidental.
- Se realizo el suminsto e instalacion de puertas metalicas para la entrada a los baños de hombres , mujeres y discapacitados segundo piso costado occidental.
- Se construyo en superboard la base para los bajos de sonido en graderios norte, sur y central.
- Se revisaron las luminarias de las oficinas administrativas.
- Se realizaron pruebas de sonido por todo el estadio se reviso el volumen y potencias del sonido.
- Se montaron sobre el superboard los bajos dentro de estructura metalicas para evitar ser vandalisadas y robadas.
- Se realizo el arreglo hidrosanitario en baño de camerino 2 se cambio tuberias se instalo ladrillo y se coloco tapa registro.

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 19-112

- Se continuo con el mantenimiento y pintura de las máquinas de los biosaludables.
- Se realizó la demolicion de viga existente en concreto.
- Se realizo el amarre y figurado del hierro para la viga de cimentación y para los pilotines, sobre la cra 40.
- Se reviso por parte de interventoria el amarre y figurado del hierro para la viga de cimentación y para los pilotines, sobre la cra 40.
- Se tomaron los cilindros de concreto para ser fallados en laboratorio.
- Se fundio la viga con concreto tralco de planta.
- Se vibro el concreto de la viga con el vibrador de aguja.
- Se instalaron los respetivos tubos metalicos colocados con nivel de burbuja para verificar su verticalidad.

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

- Se realizo el carramiento en la zona de juegos infantiles.
- Se tomaron muestras del material de la estructura existente para ser analizados en laboratorio.
- Se pinteron las estructuras metalicas de las señaleticas en color verde.
- Se realizo la limpieza de la viga canal sobre oficina administrativa.
- Se inicia la excavación en piso para el retiro de los juegos infantiles.

- PARQUE LAURELES NARANJOS

- Se continua realizando el mantenimiento y pintura de los grecoromanos.
- Se realiza instalacion de flotador dentro del tanque plastico sobre cubierta de la oficina de administracion.
- Se realiza impermeabilización en la cubierta sobre oficina administrativa.
- Se inicia pintura en techo en la oficina administrativa