IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023
SOLIUN INGENIERÍA SAS
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME FINAL – COMPONENTE DE CALIDAD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 11 DE SEPITIEMBRE DE 2024

TOMO __1___ DE _____




TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X		COPIA NO CONTROLADA	
	Nombre		**Cargo**	**Firma**
ELABORÓ	Vianney Leaño Urrego		Profesional de Calidad	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez		Directora de Interventoría	

OCTUBRE DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.01.21 12:33:44 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

NC 11

LIBERACION ACTIVIDADES POR BIRTACORA		
PARQUE	**FECHA**	**ACTIVIDAD LIBERADA**
PRD	04-12-23	Acometida definitiva desde subestación
	11-12-23	Cerramiento provisional en madera rolliza
	12-12-23	Demolición capa asfáltica en cancha Squash
	29-12-23	Termina excavación piso cancha de squash
Simón Bolívar	18-12-23	Finaliza aplicación anticorrosivo
	20-12-23	Tanque séptico totalmente desocupado
	26-12-23	Finaliza instalación de módulos por cambio (deterioro)
	27-12-23	En sector de lago, finaliza aplicación esmalte baranda Finaliza excavación mecánica perimetral tanque
Bosque San Carlos	6-12-23	Instalación tableros de baloncesto
	13-12-23	Aplicación estuco y vinilo muros externos
	14-12-23	Terminan retoques de pintura coraza roja
	23-12-23	Arreglos baños de hombre: colocación sikaflex, cambio llaves de push y fluxómetros
Ciudad Montes	07-12-23	Aseo zona verde de fuente donde se realizaron trabajos de acometida Retiro troncos área de la huerta
	12-12-23	Actividad eléctrica terminada Bombas de la fuente funcionando
	15-12-23	Fundida concreto 3000 PSI viga y pilotines
	19-12-23	Termina actividad de mantenimiento biosaludables
	22-12-23	Fundido segundo tramo de viga
Estadio Techo	18-12-23	Impermeabilización con emulsión
	23-12-232	Colocación baldosín baño mujeres 2 piso costado sur Termina pintura en estructura metálica sobre escaleras costado norte
	26-12-23	Cambio fluxómetro baño de hombres 2 piso y resane muro
Naranjos	07-12-23	Termina mantenimiento y pintura de maquinas de gimnasio al aire libre
	09-12-23	Instalación llave poceta lava traperos y lavamanos hombres Retiro polisombra para dar uso maquinas
	15-12-23	Termina impermeabilización
	16-12-23	Instalación manto asfaltico
	20-12-23	Termina pintura techo oficina administrativa y baño hombres. Se deja aseado
	26-12-23	Correcciones pintura y gimnasio al aire liibre
Parque de los Niños	04-12-23	Desmonte totalidad arcos canchas micro futbol Demolición total pavimento asfaltico en canchas En arenera, retiro total de arena
	05-12-23	Chequeo de niveles excavación mecánica
	07-12-23	Revisión niveles topográficos para manejo de aguas
	11-12-23	Finaliza desmonte cerramiento contra impacto
	12-12-23	Desmonte cerramiento metálico 2 m, canchas de arena Termina demolición manula pavimento asfaltico cancha de tenis Descapote senderos costado occidental Finaliza cerramiento provisional parqueadero
	15-12-23	Verificación niveles topográficos puntos de conexión cajas y tuberías

	16-12-23	Termina demolición área adoquinado
	21-12-23	Verificación niveles topográficos área canchas de arena
Olaya	01-12-23	Instalación piso ALFA baños 3 piso
	02-12-23	Termina instalación enchape baños 3 piso Resane muro baño de mujeres Instalación sikaflez baño hombres
	03-12-23	Termina instalación tubería EMT, en sala prensa
	04-12-23	Instalación cableado sonido
	05-12-23	Instalación lamina microperforada en zona administrativa Instalación cajas eléctricas en sala de prensa
	09-12-23	Termina enchape baños de hombres y mujeres
	13-12-23	Se instala policarbonato en cubierta
	14-12-23	Se realizan pruebas de sonido con micrófono Se instalan divisiones metálicas en baño mujeres 2 piso Se instalan señaléticas rojas
	15-12-23	Entrega espacio de camerinos y cuarto de entrenadores
	21-12-23	Retoques pinturas puertas baños mujeres, hombres y discapacitados 2 piso y puerta recoge bolas primer piso
PRD	09-01-24	Cancha Squash: excavación, compactación fondo y verificación niveles
	10-01-24	Instalación geotextil
	18-01-24	Toma densidades cumplen
Simón Bolívar	04-01-24	Concluye bombeo de tanques sépticos
	05-01-24	Verificación estado tuberías desagüe
	12-01-24	Se arreglan fugas de agua de baños
	15-01-24	Concluye lavado muros pozos sépticos
	15-01-24	Se entrega tubería de desagüe
	15-01-24	Se concluye excavación para cajas
	16-01-24	Fundida piso caja de inspeccion
Bosque San Carlos	10-01-24	Desmonte divisiones metálicas baño hombres
	11-01-24	Desmonte rodadero metálico y columpios
	11-01-24	Desmonte juego M3
	12-01-24	Desmonte segundo juego M3
	17-01-24	Desmonte juegos de madera zona canchas
	20-01-24	Pintura tableros, canchas múltiples, llaves de push, fluxómetros orinales y fluxómetro baño discapacitados
Ciudad Montes	09-01-24	Arreglo biosaludables y puesta en servicio
	12-01-24	Fundida viga diag 16
	18-01-24	Fundida viga para cerramiento
	18-01-24	Prueba de tintas módulos
Eduardo Santos	10-01-24	Desmonte biosaludables
	10-01-24	Construcción escalera maciza costado sur coliseo
	19-01-24	Retiro enchape mal estado baño hombres
Cayetano Cañizares	09-01-24	Se termina de instalar todas la IP y soporte
	12-01-24	Aprobación trazos tubería nueva y cables
	15-01-24	Instalación acometida y caja eléctrica para puesta a tierra
	15-01-24	Prueba fotométrica y ajuste luminarias
Nuevo Muzu	16-01-24	Puesta en servicio de luminarias coliseo
Ilimani	12-01-24	Demolición bolardos
	12-01-24	Desmonte canecas acero inoxidable

	20-01-24	Instalación vidrios de seguridad
	26-12-23	Correcciones pintura y gimnasio al aire libre
Parque de los Niños	09-01-24	Emboquillo adoquín sendero costado centro oriental
	10-01-24	Concluye excavación
	11-01-24	Demolición placa concreto hallada en medio pavimento
	12-01-24	Verificación topografía
	15-01-24	Ubicación redes de desagüe
	16-01-24	Revisión niveles SR
	17-01-24	Validación estructura área parqueadero
Tunal	02-01-24	Aplicación pintura Koraza portería
	02-01-24	Desmonte adoquín portería
	04-01-24	Instalación adoquín nuevo plazoleta portería 4
	04-01-24	Reposición cerramiento ruta de la vida
	18-01-24	Cajas de registros baños adulto mayor
	18-01-24	Finalizan trabajos NTD
	18-01-24	Retiro carpeta asfáltica ruta de la vida

PARQUE	FECHA	NOTA	ACTIVIDAD LIBERADA
La Fragua	13-02-24	N/A	Desmonte y reubicación 2 canecas
	14-02-24	N/A	Enchape baños zona coliseos
	15-02-24	N/A	Se libera excavación zona infantil
	16-02-24	N/A	Instalación geotextil y SBG
	17-02-24	N/A	Toma densidades cumplen pista patinaje
	21-02-24	N/A	Colocación base zona infantil
Nuevo Muzú	02-02-24	N/A	Liberación para fundida placa zona dura
	08-02-24	N/A	Desmonte y reinstalación modulo lectura
	15-02-24	N/A	Termina instalación juegos importados (2)
	16-02-24	N/A	Termina desmonte e instalación adoquín dañado por mini cargador
	19-02-24	N/A	Se realiza prueba sanitaria en push baño mujeres coliseo para iniciar enchape
Bosque San Carlos	01-02-24	N/A	Reparación placa de gimnasios con sikadur
		N/A	Desmonte juegos Greco
	02-02-24	N/A	Instalación señales PMT
		N/A	Demolición asfalto y excavación dados D1 y D2 de juegos infantiles
	03-02-24	N/A	Instalación puertas acero inoxidable baños hombres y mujeres
		N/A	Resane, estuco y aplicación vinilo en baños
	06-02-24	N/A	Excavación dados para viga e zona infantil
		N/A	Desarmado juegos Greco
	07-02-24	N/A	Instalación juego C10106003
		N/A	Excavación para instalación juego M3
	08-02-24	N/A	Demolición placa zona biosaludables
	10-02-24	N/A	Fundida placa de concreto
	16-02-24	N/A	Fundida placa de concreto
	23-02-24	N/A	Fundida zarpa bordillo
		N/A	Ensamble juego M3

	27-02-24	N/A	Fundida juego M3
		N/A	Cambio de enchape en baños
Villa Alemana	03-02-24	25	Finalizan cortes de adoquín sendero
		26	Liberación observaciones de sendero de adoquín
	14-02-24	N/A	Finaliza fundida de cintas para instalar tapas cajas de inspección
Hippies	03-02-24	N/A	Termina lavado de adoquín
	08-02-24	N/A	Termina desmonte estructura bancas
	19-02-24	N/A	Terminan actividades de pintura
	20-02-24	N/A	Termina instalación bolardos
Villa de los Alpes	01-02-24	N/A	Finaliza pintura de mantenimiento baranda cerramiento pista patinaje y ruta de la vida
	07-02-24	N/A	Instalación maquinas biosaludables
	29-02-24	N/A	Retiro camas abdominales e instalación de nuevas
		N/A	Retiro puerta de cafetería e instalación de marco y puerta
Ilimani	06-02-24	N/A	Limpieza debajo del módulo de baños
	12-02-24	N/A	Se funden cintas de concreto en sendero
		N/A	Excavación para dados de caneca de acero inoxidable
	13-02-24	N/A	Finaliza mejoramiento en sendero
		N/A	Instalación caneca acero inoxidable
	29-02-24	N/A	Pintura de estructuras y perfiles pérgola
		N/A	Pintura piso interior modulo
		N/A	Instalación elementos desagüe lavaplatos
Tunal	01-02-24	160	Reinstalación adoquín en senderos adulto mayor
			Entrega fachadas
			Aplicación pintura facha portería 1 y 4 culminan y se entregan
			Termina mantenimiento Grecos zona 2 y entrega
	02-02-24	161	Fundida cintas de ajuste concreto
	05-02-24	163	Fundida cintas de ajuste concreto adulto mayor
	08-02-24	167	Fundida cintas de ajuste concreto senderos
	12-02-24	170	Excavación en pista BMX para colocación asfalto
	14-02-24	172	Fundida dos (2) rampas plazoleta de eventos
	15-02-24	173	Termina pintura palca de concreto Grecos y arreglo máquinas de ejercicio
	16-02-24	174	Termina mantenimiento zona Grecos
			Termina construcción de fachada verde Portería 1
	18-02-24	177	Termina instalación piezas adoquín sendero adulto mayor y reinstalación bancas en concreto, instalación vidrios y espejos
	23-02-24	183	Finaliza demarcación pista BMX
	26-02-24	185	Desmonte y retiro adoquín sendero árbol
La Fragua	02-03-24	76	Densidades base zona infantil cumplen
		78	Se reciben baños del coliseo
	08-03-24	84	Nivelación de estructura en zona infantil
	11-03-24	86	Instalación malla electrosoldada zona infantil Termina instalación bordillo pista de patinaje
	12-03-24	88	Fundida placa de concreto 3000 PSI zona infantil
	14-03-24	N/A	Termina instalación bordillo en perímetro pista de patinaje
	15-03-24	N/A	Densidades sendero zona infantil cumplen
	16-03-24	N/A	Imprimación pista patinaje

	19-03-24	N/A	Instalación tabletas en granito
	22-03-24	N/A	Colocación asfalto pista patinaje
	23-03-24	N/A	Termina instalación cañuela sendero infantil
Nuevo Muzú	03-03-24	62	Entrega módulo de lectura
	06-03-24	65	Termina enchape de baños coliseo
	16-03-24	N/A	Ajuste enchape baños discapacitados
	23-03-24	N/A	Termina pintura baranda M-80 y M-83 en zona infantil Pintura vallas informativas
Villa Alemana	06-03-24	N/A	Finaliza muro de cerramiento
	09-03-24	N/A	Instalación portón de cerramiento
			Instalación de tapas de cajas
Canal Boyacá	05-03-24	80	Excavación dados panel musical
	11-03-24	99	Excavación y demolición plantilla para zona juegos infantiles
	15-03-24	114	Instalación geotextil T2400
La Victoria	19-03-24	N/A	Demolición muro superboard
	20-03-24	N/A	Instalación laminas superboard
	21-03-24	N/A	Retiro cubierta policarbonato módulo de baños
	22-03-24	N/A	Instalación lamina de policarbonato en modulo baños y aplicación estuco
Ilimaní	12-03-24	N/A	Desmonte cubierta policarbonato Instalación teja para cubierta de baños Reparación puerta de acceso
	13-03-24	N/A	Instalación alaminas acero inoxidable módulos baños
Eduardo Santos	02-03-24	N/A	Remates enchapes Instalación sanitarios, tapas ciegas, toma corrientes e iluminación baños camerinos
	04-03-24	N/A	Remates estuco, win y pintura
	14-03-24	N/A	Destranque, pulida y brillado de pisos
	15-03-24	N/A	Instalación pomo ducha y fluxómetro baño hombres
	18-03-24	N/A	Instalación tapas registros, rejillas sifón, remates pintura
	22-05-24	N/A	Finaliza pintura puertas baños y antesalas
Gilma Jiménez	01-03-24	8	Instalación todas las luminarias futbol 8
	03-03-24	N/A	Arreglo tramos senderos dañados por manlif
	08-03-24	N/A	Se funde placa de piso
	17-03-24	N/A	Instalación primer tramo tubería acometida eléctrica
	19-03-24	N/A	Termina construcción cuarto eléctrico
	23-03-24	N/A	Fundida placa cubierta
Virrey Sur	15-03-24	N/A	Se termina pintura

NC 12

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:Cto obra: 3099-2023 - Cto int: 3131-2023	DD	MM	AA
ACTA No. 7		23	11	2023

LUGAR: Parque Estadio Olaya Herrera **HORA DE INICIO:** 9:18 p. m. **HORA FIN:** 5:15 p. m.


2.4 Bosque de San Carlos: El residente de interventoría comenta que realizo un recorrido para verificar todas las actividades que habría por ejecutar, y que en el momento se esta raspando la pintura externa para iniciar estuco, la supervisión aclara que los colores quedan: lo que es azul va quedar rojo, los ventanales y dinteles queda gris y lo que en este momento esta en rojo y gris queda igual, y en las materas se quita el azul y se pone gris, el residente comenta que los baños administrativos las divisiones están oxidadas en la parte de abajo y revisión de los baños, la interventoría comenta que es necesaria realizar una prueba con color en los baños para verificar su estado puesto que la administración lo ha solicitado, el contratista comenta que la realizara el día de mañana.

El contratista presento propuestas solicitadas por la supervisión para la adecuación de la zona de Grecos y ruta de la vida y se evalúa en comité, y se anexan a la presente acta. La supervisión comenta que se pueden realizar modificaciones a las propuestas para optimizar el recurso y una vez lo tengas remitirlo a mi correo y WhatsApp. La supervisión define que si se va hacer la zona infantil, también que se arregla la zona de gimnasio completa (los grecos, multi fuerza y NT1), puede ser con asfalto o concreto y con recubrimiento sintético, se colocan los tres modulo ruta de la vida, el contratista comenta que pasara la propuesta para el día de mañana.

el residente comenta que los siguientes frentes no ha iniciado: San Cristóbal no se ha iniciado se debe 11 de diciembre, velódromo primera de mayo la interventoría comenta que hasta el 12 de febrero llegan las luminarias, la supervisión solicita realizar la visita al polígono velódromo para

SNC 13

PROYECTO: CPNSORCIO PARQUES BOG
CONTIENE: LISTADO DE SALIDAS NO CONFORMES SNC PENDIENTES DE CIERRE A 30/05/2024
FECHA: 20 DE JUNIO DE 2024

No.	FECHA	DESCRIPCION	EVIDENCIA DEL HALLAZGO	PENDIENTES	ESTADO
13	27/03/2024	Al realizar entrega de la zona de parqueadero del Parque de los Niños se evidencio deficiencia en demarcacion de parqueadero de discapacitados y mal acabdo de asfalto	  	   	Cerrada

NC 14

MYM ALTURAS
CENTRO DE FORMACION PARA EL EMPLEO S.A.S.
NIT 901.103.169-7

LIC. SST N°14956 del 28 de noviembre de 2018

Certificación NTC 6072:2014 otorgada por CELAC CERT N°30.502-1

Autorización de Min Trabajo N°08SE2019220000000006629 del 1 de marzo de 2019

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

YAS MIRANDA LEYDI BIBIANA

Cédula No. 1237688062

Cursó y aprobó la acción de formación

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL: COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

Realizado del 5/7/2024 - 5/16/2024 en la ciudad de Bogotá D.C. con una intensidad de 80 horas

Empresa: DISTRIBUCIONES PBB SAS

NIT: 901083232

Representante Legal: PULIDO OSPINA JORGE ANDRES

ARL: SURA

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá a los 5/16/2024
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución 4272 del 27 de diciembre de 2021

Registro bajo consecutivo No.- C59EFE

BERONICA MAYA RODRIGUEZ
C.C. 52429692
Representante Legal

BERONICA MAYA RODRIGUEZ
C.C. 052429692
Lic. SST 7312-2019

ACCEI
Asociación Colombiana de Centros de Entrenamiento Integral
Asociado No. ACC-AS-012

VERIFICACIÓN: +573003677343 - AV CALLE 6 N°32 A 04 BOGOTÁ DC

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de abril de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-334

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta a comunicado IDRD-3131-2024-353-Componente SST

Cordial saludo,

Atendiendo al oficio citado en el asunto nos permitimos dar respuesta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Es importante mencionar que la profesional en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al contrato cuenta con una disponibilidad del 40%, sin embargo, y al ver el alto volumen de trabajo y las priorizaciones entregadas por el IDRD, la distancia entre parques y las diferentes actividades la profesional cuenta con una dedicación mayor para el contrato.

2. Con relación al acompañamiento del coordinador de trabajo en alturas en las actividades que así lo requieran debido al alto flujo de labores que se deben adelantar por el componente la profesional SST realiza la inspección al iniciar la actividad y debida firma de los permisos necesarios para el desarrollo de la misma, se garantiza que un compañero se encuentre en piso en todo momento, lamentablemente al momento de realizar la visita por parte de interventoría el compañero se retiro sin la debida notificación a otro para continuar el acompañamiento por lo cual se realizará como acción correctiva una capacitación a todos los trabajadores en temas de autocuidado y acto inseguros y de esta manera garantizar que no se repita la situación.

3. Con relación a la entrega oportuna de los documentos de los trabajadores se está tomando las medidas correctivas para garantizar que el envío se realice oportunamente, sin embargo, con relación a la permanencia en obra de trabajadores sin documentación la misma fue subsanada el día 13 de abril de 2024 mediante comunicación electrónica desde el correo residentesst3099@gmail.com con destino al correo yinethsiso28@gmail.com y proyectos2@soliunsas.com sin recibir respuesta u observación al respecto por lo que se presume que todos los trabajadores se encuentran debidamente aprobados por la interventoría.

922

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

4. Todas estas actividades adelantadas por el componente de seguridad y salud en el trabajo son notificadas y soportadas mediante los informes mensuales o en su defecto bajo solicitud de la profesional de interventoría, tales como

   ➢ Permisos de Trabajos en Alturas Firmado ATS (Trabajador y Coordinador).
   ➢ Inspección de Arnés y equipos de Seguridad que se encuentren en buen estado de acuerdo con la normatividad vigente previo al inicio de actividades.
   ➢ Capacitación en temas (Actos inseguros y auto cuidado) de acuerdo al cronograma de capacitaciones.
   ➢ Establecer Comunicación entre los residentes técnicos, eléctrico con profesional SST aprobado para el contrato en cada uno de los frentes activos.

5. Con respecto al trabajador del parque Gilma Jiménez, y como se notificó vía telefónica a la profesional de interventoría los profesionales a cargo del parque (residente de obra, maestros) no tenían conocimiento del nombre o función del trabajador, no contaba con la dotación de la empresa por lo cual se presume que el mismo es un ciudadano trabajador de una obra circunvecina y estaba tomando un descanso cerca a las inmediaciones de las obras que se adelantan por el consorcio sin tener relación alguna con la obra.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que estos parques si bien es cierto se encuentran en obra los mismos están abiertos al público en general sin ninguna clase de restricción, como se evidencia en la fotografía adjunta por la interventoría el señor se encontraba en el área verde cercana a la obra mas no dentro del sector donde se adelantaban las actividades.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera.
JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-353

Bogotá D.C., 15 de abril de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. **3099-2023** cuyo objeto es: ***"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **APREMIO POR INCUMPLIMIENTO NORMATIVA - COMPONENTE SST (Trabajos en Alturas).**

Dando cumplimiento a las directrices de norma establecidas para todo tipo de obra de construcción que actualmente rigen a nivel Distrital y Nacional, como interventoría evidenciamos que el Consorcio Parques BOG, viene presuntamente realizando actividades sin cumplir a cabalidad la normatividad vigente:

1. Realización de trabajos en alturas, sin el acompañamiento permanente del coordinador o profesional SST conforme se establece en la norma.
2. Entrega de la documentación requerida para el ingreso de personal conforme lo establece la ley y el contrato de la referencia.

RESOLUCIÓN 4272 DE 2021: ***Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.*** *Acompañamiento SST.*

El objetivo de esta resolución es que todas las organizaciones que hacen uso de andamios, escaleras o cualquier otro medio para el trabajo las alturas cumplan el artículo 348 del código sustantivo del trabajo, el cual obliga a los empleadores a suministrar y acondicionar el espacio y el equipo de trabajo con todos los medios que garantizan la seguridad y la salud del trabajador.

- Permisos de Trabajos en Alturas Firmado ATS (Trabajador y Coordinador).
- Inspección de Arnés y equipos de Seguridad que se encuentren en buen estado de acuerdo a la normatividad vigente previo al inicio de actividades.
- Capacitación en temas (Actos inseguros y auto cuidado).
- Establecer Comunicación entre los residentes técnicos, eléctrico con profesional SST aprobado para el contrato en cada uno de los frentes activos.

Lo antes mencionado esta evidenciado en:

1. No se han atendido a tiempo las observaciones reiteradamente requeridas por esta interventoría, en los diferentes frentes de obra, siendo la última situación la evidenciada el día viernes 12 de abril de 2024 en el frente de obra Parque Gilma Jiménez:

1.1 Personal trabajando en actividades en altura del componente eléctrico, sin ningún acompañamiento del coordinador SST o mínimamente en compañía de un compañero.

1.2 Personal que ingresó el contratista para adelantar labores de obra, que no contaba con la documentación establecida en la normativa vigente


REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES OBSERVADAS EN EL COMPONENTE SST 12 DE ABRIL DE 2024 ELECTRICOS.

			
Área sin demarcación y señalizar.	Trabajador sin acompañamiento del Componente SST.	Un señor de Visita en la cuadrilla de actividades.	Un trabajador sin reportar en el momento de la visita

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

Situaciones presentadas antes y observaciones manejadas por WhatsApp Parque de los Niños y PRD. Fechas 6 y 27 de marzo de 2024 Personal Eléctrico.

			
Trabajador sin reportar documentos Maicol Delgado	Personal sin acompañamiento del Componente SST.	Área sin demarcación y señalizar.	Un trabajador sin reportar en el momento de la visita

De acuerdo a lo anterior se conmina al Consorcio Parques BOG, a dar cabal cumplimiento a sus obligaciones referentes a la normativa y se tomen las medidas correctivas de forma inmediata, de no ser atendidas y corregidas las malas prácticas que se han evidenciado, se informará a la entidad contratante del presunto incumplimiento que se conforma al no cumplir con las normas a las que está sujeto el contrato de la referencia y se determine por dicha entidad el procedimiento a adelantar en contra del consorcio contratista por infringir las normas vigentes de seguridad y que están colocando en riesgo, no solo al contrato de la referencia, si no la vida de las personas que adelantan las labores antes mencionadas.

Sin otro particular, quedamos atentos a las medidas correctivas requeridas.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: YCA
Revisó: ECCS

SNC 15

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 22 de abril de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-337

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta a comunicado IDRD-3131-2024-360-Subsanación Parque de los Niños

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud realizada en el comunicado citado en el asunto, se ingresa una cuadrilla adicional en la zona de senderos de adoquín PARQUE DE LOS NIÑOS para apoyar la actividad de renivelación adoquín, fundida cintas de ajuste y arreglo de tapas afectadas; actividades que se vienen adelantando desde el sábado 13 de abril de 2024 para de esta forma dar entrega a conformidad de dicha zona el 27 de abril de 2024.

En la zona de módulo de baños, se realizó una evaluación de las afectaciones causadas, evidenciando algunas láminas del módulo sueltas, se programa entrega el 27 de abril de 2024

La tubería de agua potable afectada se reparó tan pronto se evidenció el daño.



A continuación, relacionamos registro fotográfico de las áreas que se encuentran en intervención y que serán entregadas en los plazos manifestados anteriormente:

Fotografía N°1	Fotografía N°2
	

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

925

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Fotografía N°3	Fotografía N°4
	
Fotografía N°5	**Fotografía N°6**
	

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: Cero (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-360

Bogotá D.C., 16 de abril de 2024


Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad


Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: ***"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **Subsanación daños causados por el paso de maquinaria en el Parque de Los Niños.**

Cordial Saludo,

Durante el desarrollo de actividades que se realizaron en el Parque de Los Niños, y específicamente en el proceso para el retiro de luminarias existentes, para el reemplazo de unas nuevas luminarias tipo LED instaladas en los postes de alumbrado para las Canchas de Vóley Playa, la maquinaria utilizada "Manlift", en el recorrido afectó los senderos peatonales perimetrales causando en su desplazamiento una serie de hundimientos en el adoquín, así como la rotura de una tubería de agua potable, desportillamiento y rotura de algunas tapas de cajas de inspección y daños en la fachada posterior del Módulo de baños del Parque de Los Niños.
Aunque el CONSORCIO PARQUES BOG, ya inició a ejecutar la reparación de estos trabajos, se le solicita agilizar las actividades de manera urgente, implementando personal, ya que tan solo se evidenciaron dos trabajadores ejecutando esta función.







La urgencia de terminar estas reparaciones radica en que por este Escenario circula bastante usuario y la Administración solicita se realicen los trabajos en el menor tiempo posible.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.M.

SNC 16

18- ABRIL - 2024.

NOTA 123

Se solicita al contratista subsanar las anomalías que se ven en los relleno que se han hecho hasta el momento en las fisuras y bordes de empate entre el asfalto y la pista en granito y entre el asfalto y la cuneta, se le recuerda que para que estas actividades de puntos de pista debe estar totalmente lisa la superficie para que la adherencia sea efectiva y se eviten agrietamientos y fisuras.

Actualmente: La mezcla de asfalto de la pista de Portonaje en una MDC-19 es una mezcla abierta por tanto se observa que la base de riego aplicada se ve gruesa y fisurada al secarse. Entonces se toma la

Norma

Powered by CamScanne

---

medida de aplicar una slurring con emulsion asfaltica para subsanar estas observaciones.

Fecha: 20 de Abril de 2024
Personal: 3 instaladores de piso, 1 ayudante, 1 residente Obra.
Actividades: Se aplica un sellante con emulsión en la pista de potencia para mejorar el tramado final de la pintura de pista de potencia.

NC 17

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 20 de abril de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-335

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta a comunicado IDRD-3131-2024-367

Cordial saludo,

Atendiendo a su solicitud nos permitimos dar respuesta a la comunicación del asunto el cual hemos revisado detenidamente y se ha diseñado un plan de acción para abordar los pendientes de obra civil de manera efectiva. A continuación, detallamos nuestras propuestas:

I. INCLUSIÓN DE CUADRILLAS DE OBRA Y CUADRILLAS ESPECIALIZADAS:

- Se asignarán 2 cuadrillas de obra civil adicionales para cubrir los pendientes relacionados con ejecución de actividades civiles como remates y detalles de construcción.
- Se implementará 1 cuadrilla especializada adicional la cual estará dedicada a la instalación de pisos en granulo de caucho y la instalación de juegos infantiles.
- Se integrará 1 cuadrilla especializada en metalmecánica para subsanar los atrasos en temas de cerramientos, barandas y pintura de elementos metálicos de zonas de juegos infantiles, zonas de equipos biosaludables y/o grecorromanos y zonas de canchas y/o escenarios deportivos.

II. MAQUINARIA ADICIONAL:

- Para agilizar las tareas de limpieza, cargue y disposición de escombros, se incorporará 1 minicargador y 1 volqueta adicional.

III. EXTENSIÓN DE JORNADAS LABORALES:

- Considerando el horario actual el cual es de lunes a viernes de 7 am a 4:30 pm y sábados de 7 am a 12 pm, se ampliará la jornada de trabajo los sábados de 7 am a 4:30 pm y se incluirá dentro del horario de trabajo los domingos de 7 am a 3 pm. Esta extensión nos permitirá

aprovechar al máximo el tiempo disponible y avanzar de manera significativa en la conclusión de los proyectos.

Además, adjuntamos una imagen del cronograma de obra donde se muestran las actividades por frente de obra que presentan atrasos en su ejecución, junto con los tiempos propuestos para subsanar estas deficiencias.




Imagen 1. Cronograma de obra propuesto para la subsanacion de los pendientes de obra actuales. (Ver Anexo 1)

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

930

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Estamos comprometidos con cumplir los plazos establecidos y garantizar la calidad en la entrega de los proyectos. Con estas acciones, esperamos superar los obstáculos pendientes y avanzar de manera eficiente en el desarrollo y finalización del contrato de obra.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: Folio (1) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

IDRD-3131-2024-367

Bogotá D.C., 18 de abril de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Juan Camilo Mosquera Mosquera.
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3131-2023** cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Asunto: **APREMIO POR NO CU**MPLIMIENTO DE PROGRAMACION Y CIERRA DE OBRAS EN EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO/INICIO DE OBRAS FRENTES PRIORIZADOS EJECUCION EN TIEMPO PRORROGADO.

Esta Interventoría, SOLIUN INGENIERÍA SAS, en el desarrollo de sus actividades de control y seguimiento al cumplimiento del objeto contractual del contrato de la referencia, ha evidenciado que

1. Aun cuando la fecha de terminación de la etapa inicial concluyo el 11 de abril de 2024, a hoy 7 días después de su terminación, existen obras inconclusas en los frentes priorizados para ser intervenidos en su mantenimiento durante el periodo inicial del contrato.
2. No se evidencia que se estén tomando las medidas de contingencia por parte del CONSORCIO PARQUES BOG, necesarias para cumplir a cabalidad con los compromisos previamente pactados.
3. Se ha evidenciado falta de personal de obra, así como la falta de algunos materiales e insumos pendientes por suministrar e instalar.

Por lo antes manifestado y teniendo en cuenta que desde el 12 de abril ya se debía estar adelantando actividades en los frentes de obra priorizados para ejecutar durante el periodo prorrogado se evidencia un presunto incumplimiento a sus obligaciones contractuales, reflejándose en atraso, el cual sumando el porcentaje pendiente por ejecutar de las obras inicialmente priorizadas, con el generado por el no inicio

de actividades de las obras priorizadas para ejecutarse en el periodo de prórroga, superan el 5%, así las cosas y de acuerdo a lo señalado en la minuta del contrato:

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

7. Entregar el cronograma de actividades y de programación de mantenimiento ajustado a la programación rutinaria que ya tiene el IDRD para campo a la interventoría del contrato dentro los ocho (8) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, en donde deberá reflejar las actividades de mantenimiento rutinario autorizadas y las actividades correctivas priorizadas para desarrollar en los diferentes parques objeto de este contrato; y mantenerla actualizada durante el tiempo de ejecución del contrato, realizando los ajustes de acuerdo con las necesidades que le presente el IDRD por medio de la interventoría.

8. Suministrar, disponer y mantener durante la ejecución del contrato, el personal mínimo requerido, maquinaria, equipo y personal técnico necesario, calificado y capacitado para desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato, en especial el personal de trabajo en altura y en las condiciones de la propuesta. Cuando el contratista requiera cambio de personal, el mismo deberá ser avalado por la interventoría y la supervisión del contrato, verificando que el nuevo personal propuesto tenga el mismo o mejor perfil en términos académicos y de experiencia, en consonancia con lo solicitado en los estudios previos y pliegos de condiciones, lo anterior en cumplimiento de lo exigido en los pliegos de condiciones, estudios previos y ficha técnica del presente de proceso de selección.

11. Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo hasta terminar la intervención y/o ejecución de las actividades en cada uno de los campos profesionales de fútbol y campos deportivos objeto del contrato y el diligenciamiento de la bitácora donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. Dicha bitácora deberá ser presentada en las reuniones de seguimiento que adelante el IDRD y en general cada vez que la interventoría o supervisión del contrato las exija.

24. Entregar a la interventoría del contrato, la programación de obra en formato Gantt Project en concordancia con los presupuestos aprobados y flujo de inversión. La programación de obra deberá ser entregada al interventor del contrato en original y en medio magnético. Dentro de los cinco (5) días siguientes calendario a la aprobación del presupuesto de los parques priorizados y que la Entidad le va entregando el cual debe ir siendo consolidado y aprobado. Deberá reflejar las actividades objeto del contrato, autorizadas y priorizadas para desarrollar en los diferentes campos profesionales de fútbol y campos deportivos objeto de este contrato; y mantenerla actualizada durante el tiempo de ejecución del contrato, realizando los ajustes de acuerdo con las necesidades que le presente el IDRD por medio de la interventoría

25. Suministrar bajo su costo y responsabilidad y mantener durante el plazo de ejecución del contrato, los recursos logísticos, equipos y materiales exigidos y necesarios para desarrollar cada una de las actividades y dar cumplimiento a las obligaciones y objeto del contrato conforme lo señala la Ficha Técnica, el Anexo 1-Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso.

CLÁUSULA 15. MULTAS

6. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

9. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato.

10. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso.

11. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

Por lo anterior esta interventoría APREMIA al contratista Consorcio Parques BOG, para que en el término de un (1) calendaría a partir del recibo de la presente, allegue para revisión la siguiente documentación:

1. Plan de acción, a implementar para acometer de forma inmediata las actividades de remates de obras, en los frentes que hacen parte de la priorización inicial del contrato, se debe entregar
    a. Cronograma por frente determinando en el
        i. Personal de obra (técnico y profesional)
        ii. Equipos (maquinaria y equipo menor
        iii. Horario y turnos laborales
        iv. Material e insumos
2. Cronogramas
    a. Socialización de actividades en los frentes priorizados para ejecutar en el plazo de prorroga
    b. De actividades a ejecutar en cada frente de obra priorizado para ejecutar en el plazo de prorroga
3. Plan de compras de elementos (material e insumos) relevantes
        i. Nacionales
        ii. Importados

En el caso de que el contratista no atienda el presente APREMIO, se generará un Informe al respecto a la entidad contratante (IDRD), para que la misma determine el proceso a seguir.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta


RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: ECCS
Reviso: RODC

SNC 18


COMPONENTE ELÉCTRICO:


- **UDS BEISBOL:**


Resanar y limpiar cajas, cubrir tubería expuesta




Respuesta: Reparación cajas y tubería expuesta, seguimiento 10 y 11 de mayo





Viernes, 10 de mayo de 2024 11:29:39
6816 Calle 52
Engativá
Bogotá
09:46:49
Engativá
Bogotá





- **EDUARDO SANTOS:**


Ajustar toma corriente.




Respuesta: Se había realizado la reparación sin embargo, se volvió a presentar daño, entonces se dará un alcance de la reparación para el día 4 de junio de 2024

- **LOS NOVIOS:**

Resane tubería expuesta y ajustar caja de paso eléctrica




Respuesta: Reparación, seguimiento 8 de mayo




COMPONENTE DE OBRA CIVIL

- **EL TUNAL:**

Rematar muretes de tablero eléctrico futbol 11 y colocar tapa de caja de paso BMX.




Respuesta: Reparación remates muretes de tablero eléctrico fútbol 11, seguimiento 8 de mayo. Correspondiente a la tapa de la caja de paso, se encuentra en proceso de instalación, se dará alcance para el día 4 de junio de 2024.



	SIN FOTO

- **EDUARDO SANTOS:**

Instalar rejillas de piso perdidas en Coliseo.



Respuesta: Instalación de rejillas.




NC 19

SNC 20


	Formato de Registro de No Conformidades - Acciones Correctivas y Preventivas												FO-04
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO- IDRD 3099-2023												VERSION 1
#	Fecha	Responsable	Proyecto/ Parque	Procedimiento	Descripción	Imagen	Causas	Acción Tomada	Eficaz	Verifico	Estado	Fecha de Cierre	Evidencia
20	30/05/2024	LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA	TECNICO	Ejecucion obra	En oficio [DRD-0131-2023-476] del 17/05/24 la interventoria realiza observaciones en acabados superficial Pinturas sobre elementos metálicos en el parque Bosque San Carlos		1. ¿Por que se presentan observaciones a las actividades? R. Porque en recorrido de interventoria evidencio desprendimiento de pintura y zonas de estructuras metalicas tratadas 2. ¿Por que se observa la pintura? R. Porque despues de pintar la estructura llovió lo que no permitió el secado apropiado. 3. ¿Por que se presentan multiples actividades pendientes en la fase de tala de topes metalicos al bajar de estructura? R. Porque el contratista no atendio las observaciones que realizo el residente de obra al momento de recibir los trabajos 4. ¿Por que no ejercio el contratista las reparaciones? R. Porque programo personal para realizar los trabajos en el frente de los trabajos de los otros parques.	Corrección. Realizar un recorrido con el contratista y solicitar reparaciones puntó a punto de cada SNC. Con el fin de no fectar las labores de los otros parque se programan reparacion en a partir del 30 de Mayo de 2024	En ejecución	ROBNEY GRANADOS - Residente	Abierta		
21	30/05/2024	LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA	TECNICO	Ejecucion obra	En oficio [DRD-0131-2023-476] del 17/05/24 la interventoria realiza observaciones en acabados superficial Pinturas sobre elementos metálicos en el parque Tunal		1. ¿Por que se presentan observaciones a las actividades? R. Porque en recorrido de interventoria evidencio desprendimiento de pintura y zonas de estructuras metalicas tratadas 2. ¿Por que se observa la pintura? R. Porque despues de pintar la estructura llovió lo que no permitió el secado apropiado. 3. ¿Por que se presentan multiples actividades pendientes en la fase de tala de topes metalicos al bajar de estructura? R. Porque el contratista no atendio las observaciones que realizo el residente de obra al momento de recibir los trabajos 4. ¿Por que no ejercio el contratista las reparaciones? R. Porque programo personal para realizar los trabajos en el frente de los trabajos de los otros parques.	Corrección. Realizar un recorrido con el contratista y solicitar reparaciones puntó a punto de cada SNC. Con el fin de no fectar las labores de los otros parque se programan reparacion en a partir del 30 de Mayo de 2024	En ejecución	ROBNEY GRANADOS - Residente	Abierta		


SNC 21




21	8/05/2024	Arreglar cajas de paso fracturadas en parque Cayetano Cañizares	Se Solicita Soldura en Boca de las Tapas de Cajas de paso FRACTURADAS x el MANIF.		Cerrada

SNC 22




SALIDA NO CONFORME No.22: En oficio IDRD-3131-2023-415 del 17/05/24, la interventoría realiza observaciones en acabado superficial Pinturas sobre elementos metálicos en el parque Bosque San Carlos como se muestra en la siguiente tabla:


HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
VERIFICACIÓN PINTURA EN SITIO. Se trabajó sobre parales de baranda existente en una de las zonas de juegos infantiles del parque en forma de media luna, Durante recorrido al sitio de las obras, se evidencia que el tratamiento previo a la superficie no fue el adecuado, pues se evidencia oxidación en los tapones que sostienen la platina de la tubería horizontal de 3", esto se mantienen en el 90% de los parales. Lo anterior ocasiona que la pintura no se adhiera convenientemente al elemento metálico. 	9/06/2024		



HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
VERIFICACIÓN PINTURA EN SITIO. Se realizó verificación en dos sitios, primero junto a Ruta de la vida zona sur del parque. Los equipos suministrados se tienen un combo de equipos nuevos y otro de equipos a los que se les está realizando mantenimiento. Para los equipos nuevos, en los platos de los contrapesos presentan oxidación prematura, se debe mejorar recubrimiento de la pintura para evitar deterioro prematuro 	14 junio 2024	 Se realizo lijado, aplicación de anticorrosivo y al momento se está aplicando pintura.	


HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Las platinas de soporte de tubería pasamanos horizontal no cuentan con un acabado adecuado, no se realizó limpieza adecuada a las superficies antes de aplicación de pintura y muestra mucha irregularidad.   La superficie de los elementos no es homogénea, se debe garantizar una superficie limpia y lisa. 		15/06/2024  	

HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
No se terminó de realizar aplicación de pintura en la base del paral de baranda y cuando se realizó la actividad mancharon con pintura el piso caucho instalado.   Paral desplomado, tiene una diferencia de 4 cm de desplome desde parte superior a la parte inferior del módulo de malla eslabonada. 		15-06-2024  Respecto al paral es existente, así como la baranda pasamanos costado de curva; nosotros solo realizamos la instalación de baranda pasamanos por el costado del sendero, el paral que se muestra es existente y de haberse modificado habría que intervenir toda la baranda del cerramiento perimetral que había existente. No aplica plan de acción.	

HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Para los equipos en mantenimiento, se debe tener cuidado en no foguear o manchar las superficies ya pintadas con colores distintos de otros componentes que se están pintando con un color diferente.  En la pintura del piso (Pintura tipo tráfico), se debe tener cuidado de no manchar los equipos, ni sus platinas de apoyo.  En esta misma zona, las placas de los pisos presentan acabado superficial en unos sectores con baja planicidad, se debe mejorar las irregularidades en la superficie. (más de 2mm) 			



HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Barandas segunda Zona de Juegos infantiles Se presentan defectos por falta de limpieza, lijado y preparación en la superficie del sustrato donde se aplica la pintura.   Inadecuado manejo de residuos de pintura durante proceso de limpieza de equipos de pintura. 	19 junio 2024	  	

HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Se realizó mantenimiento a equipos incluyendo realización de pintura, se evidencia que hay puntos en zona de tornillos donde se ve la pintura original del equipo, se debe detallar parches. Se requieren tapones de protección en los tornillos.  Se requiere tope y protección en tornillo pasante eje parte inferior izquierda.  En la base del equipo, en la platina no se evidencia aplicación de pintura, se requiere aplicación de pintura para garantizar durabilidad en el soporte de los equipos. 		Aun no se inicia programado lunes 24 junio	

HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Desprendimiento prematuro de pintura, posible falta de limpieza durante pretratamiento.  Se requiere protector en base del tubo de asiento del equipo de ascenso, por inclinación de la placa, se está golpeando directamente sobre dicha placa, acortando vida útil del Biosaludables. 			

SNC 23

SALIDA NO CONFORME No.23: En oficio IDRD-3131-2023-416 del 17/05/24, la interventoría realiza observaciones en acabado superficial Pinturas sobre elementos metálicos en el parque Tunal como se muestra en la siguiente tabla:

HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
VERIFICACIÓN PINTURA EN SITIO. Durante recorrido al sitio de las obras, se evidencia que la pintura no tiene adherencia y se desprende al contacto. El color no corresponde al requerido en las especificaciones técnicas IDRD.  	13-05-24 al 15-05-24	     	Se considera eficaz el arreglo ya que a la fecha de cierre del informe no se han presentado más inconvenientes con el acabado de la estructura metálica

SNC 24

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2024


No.	FECHA	DESCRIPCION	EVIDENCIA DEL HALLAZGO	PENDIENTES	ESTADO
24	22/05/2024	Observaciones realizadas por Interventoría en bitcora, en Parque Valles de Cafam: • Aparatos sin lubricar • Pintura levantada en maquinas • Ausencia de manijas • Ausencia de pintura • Arandelas y tuercas sueltas • Errores en el banner • Desplomada señal	Manizales 21 de Mayo 2024 Nota 18: Se realiza Visita de la Interventoría para Verificación de Calidad y Funcionamiento de los Productos aplicados en el mantenimiento de los Biosaludables - Se Evidencia Aparatos Con Pernos Sueltos Lubricados y Ceberados con Soldura de Resane y Pasa de Pintura - Se Evidencia pintura Levantada Trasparentosa y Faltante de la misma En los Pasamanos - Se Evidencia Ausencia de manijas de Cuna y Manijadas y Pedal Roto en un Mal Estado - Se Evidencia Pintura Mohosa en Otras Partes o Ausencia de la misma - Se Evidencia Tuercas y Arandelas Sueltas en los Pasamanos - Se Evidencia En el Banner de la Señal De la Cantidad Mal y Mal en la Descripción del Parque al inicio del Ingreso - Ausencia de Señal Vial Reglamento - En General Falta Pintura Acabado de Cuidado - Pulido - y Mantenimiento - Se Solicita al Contratista Subsanar Observaciones de la Interventoría y Validar a Citarla para Revisión, de la Acción Correctiva Realizada 10 29- Mayo- 2024 28,19 Se realiza Visita de la Interventoría y de Verificar Arreglos y Requerimientos Hechos por la Interventoría Técnica Evidencias, se Anexan Como Si Fueron Propias en la Actividades de Fuentes Propias.		Cerrada


NC 25

4 Componente ambiental.

- Los informes se encuentran al día.
- Se remite reporte con registro fotográfico de acciones de orden y aseo.
- Se realizó jornada de recolección de RCD
- El PMT de Atabanza ya se encuentra aprobado, se solicita implementar completamente la señalización.
- Se solicita cubrir los encerramientos en Atabanza.
- La interventoria informa que los dos jueves y viernes se realizó la recolección de RCD en los frentes Vía del Río, Simón Bolivar, Canal Bogotá.







NC 26

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-514

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Repuesta comunicado IDRD-3131-2024-562

Cordial saludo,

Dando respuesta al oficio citado en el asunto, nos permitimos enviar el informe N°11 subsanado con lo relacionado a continuación:

1. Se adjunta seguridad de los siguientes trabajadores vinculados al contrato.

    - Martha Castillo (Especialista)Pag 151
    - Cesar Prieto (Especialista) Pag 149
    - Natalia Urrutia (Administrativo)Pag 166
    - Harvey Tavera topógrafo (Como Independiente)
    - Diego Alfonzo Martínez (La Seguridad no aplica para el periodo) pag 162
    - Eduardo Simanca Pag 167
    - Yamit Padron Pag 259
    - Félix Martínez Pag 260
    - Jesús María Duque Pag 303

2. Se adjunta documentación de trabajadores

- Keiner Navarro Pag 297
- Luis Fernando Gutiérrez Pag 296
- Danilo José Pérez Pag 294
- Juan Carlos de la Ossa Pag 295

3. Se solicita examen médico de ingreso de Edison Gutiérrez Cubillos Pag 345
4. Se corrige nombres y Apellidos en el formato de relación de Personal No.13.
5. Se Anexa Indicadores Pag 376
6. Se Anexa Registro EPP Pág. 347.
7. Se Adjuntarán reporte de Paz y Salvos de Proveedores en el próximo informe
8. Se eliminan:

- Mauricio Sánchez Rangel Planilla repetida
- Jesús David Pinto Repetido Seguridad Social
- ANEXO SEGURIDAD SOCIAL DE SOLDADORES REPETIDA

Quedamos atentos a comentarios.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Quinientos ocho (508) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-03, 07:12:35 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1064103088

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 03/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CESAR MAURICIO PRIETO GAMBOA		
Documento	CC1075870214	**Dirección**	CR 6 ESTE #4 - 34 INTERIOR 1 APTO 501
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6128982
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CAJICA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INS	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FIP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1075870214	CESAR MAURICIO PRIETO GAMBOA	57	00																	0	30	30	30	0	(25301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 275.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(SIN CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 780.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 0	$ 352.000	$ 275.000	$ 153.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 780.200	$ 0	$ 780.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053784766		POLO GARZON YOHN EDISON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLAMARIA CALDAS	VILLAMARIA-CALDAS	4292068	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	732092165	9469191631	I	2024/07/16	2024/06/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053784766	POLO GARZON YOHN EDISON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0		$402,200

20 /26 04:28 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053784766		POLO GARZON YOHN EDISON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLAMARIA CALDAS	VILLAMARIA-CALDAS	4292068	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	732092165	9469191631	I	2024/07/16	2024/06/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$0**	**$0**	**$402,200**


2024/06/26 04:28 PM

NC 27

CONSORCIO PARQUES BOG	PLAN DE ADQUISICIONES	FC-05 VERSIÓN: 2 9/01/2024

CONTRATO DE OBRA No:	CO-IDRD 3099-2023
OBJETO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD" **ETAPA DE ADICION**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO-IDRD 3131-2023
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR		PARQUE DONDE SE USARA	CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDA						OBSERVACIONES	SOPORTES/COMENTARIOS
			Proceso de cotización	Proveedor seleccionado	Elaboración y legalización contrato	Fecha de pago prv	Fecha programada de llegada a obra	Fecha de llegada a obra	Cumple SI/NO	
Luminarias-Importadas	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W	Cayetano Cañizares	Abril-Mayo de 2024	LED LS Colombia SAS	Junio de 2024	Junio de 2024	17-may-24	20-may-24	SI	Ya se encuentran instaladas	
	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUMINIS)	Gilma Jimenez					17-may-24	20-may-24	SI	Ya se encuentran instaladas	
	Luminaria led 820w (sum:6700k - 117.000lm - ip66 - ik08 (suministro)						4-ago-24	12-ago-24			Se encuentran en bodega, instalacion tercera semana de agosto
	Luminaria led 820w (sum)5700k - 117.000lm - ip66 - ik08 (suministro)						4-ago-24	12-ago-24			
	Luminaria Tipo Led caracteristicas de luminacion tipo "Cilindro" Min (820*75) LED:5970 lm 5700 (si	Bauzalito					17-may-24	20-may-24	SI	Ya se encuentran instaladas	
Materiales Electricos		Cayetano Cañizares	Abril de 2024	William Ramirez	Mayo, Junio, Julio, Agosto	Mayo, Junio, Julio, Agosto	Mayo-junio	20-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	Soporte de llegada listado de materiales
		Parque Nacional					Junio-Julio	12-jul-24	SI	Se encuentra en proceso de instalación	Se encuentra dentro de fechas de programacion. Soporte de llegada listado de materiales, Ordenes de compra emitidas y adjuntas 7112, 7114, 7113, 7111, 7116 7115
		El carmelo					28-jul-24	25-jul-24	SI	Se encuentra en proceso de instalación	
		IPD					Junio-Julio	6-jul-24		Se encuentra en proceso de instalación	
		Parque de los Nuevos					Julio-Agosto	10-jun-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Velódromo primera de mayo					Julio-Agosto	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Gilma Jimenez SENDEROS					Julio-Agosto	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Gilma Jimenez Cancha Futbol 11 y Pista de Patinaje					4-ago-24	3-ago-24	SI	En proceso de instalacion	
		Nuevo muzu					Mayo	15-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Unidad Deportiva Alqueria					Mayo	15-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Bauzalito					Junio	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		San Andres					12-jul-24	15-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		La Sarena					12-jul-24	9-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Asteasnos					15-ago-24			**Seguimiento en plan de adquisiciones etapa prorroga**	
Piso caucho	Piso SBP	Simon Bolivar	Abril-Mayo de 2024	OURAMOS SAS	Junio 03-Junio 15 de 2024	Junio de 2024	22-jul-24	19-jul-24	SI	**Seguimiento en plan de adquisiciones etapa prorroga**	Se encuentra dentro de fechas de programacion. Orden de compra 7475. Se puede programar visita a Zona Franca en compañia de Interventoria si requiere revisarlo
		Carmelo					16-jul-24	26-jul-24	SI	La actividad comienza el 29/07/24, En proceso de instalacion	
		Atahualpa					29-jul-24	26-jul-24		Ya se encuentran instalado todo el material	
		Castilla					3-jul-24	2-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		El recreo					3-jul-24	2-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		La tragua					29-jul-24	22-jul-24	si	En proceso de instalacion	
	Piso en caucho EPDM-Importado	Simon Bolivar	Abril-Mayo de 2024	Foshan	Junio 03-Junio 15 de 2024	Junio de 2024	29-jul-24	19-jul-24	SI	**Seguimiento en plan de adquisiciones etapa prorroga**	Se encuentra dentro de fechas de programacion. Orden de compra 7220. Se puede programar visita a Zona Franca en compañia de Interventoria si requiere revisarlo
		Carmelo					22-jul-24	26-jul-24	SI	En proceso de instalacion	
		Atahualpa					3-ago-24	26-jul-24	SI	En proceso de instalacion	
		Castilla					3-jul-24	2-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		El recreo					3-jul-24	2-jul-24	SI	En proceso de instalacion	
		La tragua					5-ago-24	22-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
Mobiliario urbano - Bancas	Banca en concreto	Villa de los Alpes	Mayo-Junio de 2024	Metalicas y mantenimientos NCL SAS	Junio 01-Junio 30 de 2024	Junio de 2024	30-jul-24	30-jul-24	SI	En proceso de instalacion	En proceso de pago. Se encuentra dentro de fechas de programacion. Se entregara soporte una vez se legalice el pago.
		Tunal					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		La tragua					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		Castilla					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		Atahualpa					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		Recreo					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		Juan Amarillo					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		El carmelo					30-jul-24	30-jul-24	SI		
Canecas	Canecas acero inoxidable	La tragua	Junio-Julio de 2024	Oscar Rodriguez	Julio 01-Julio 30 de 2024	Julio de 2024	30-jul-24	26-jul-24	SI	Ya se estan instalandos	En proceso de pago. Se encuentra dentro de fechas de programacion. Se entregara soporte una vez se legalice el pago.
		Castilla					30-jul-24	26-jul-24	SI		
		Recreo					30-jul-24	26-jul-24	SI		
		El carmelo					30-jul-24	26-jul-24	SI		
		Atahualpa					30-jul-24	26-jul-24	SI		
		Alabanza					30-jul-24	25-jul-24	SI		
Mobiliario Urbano Cerramiento	Cerramiento malla eslabonada	Castilla	Mayo-Junio 2024	LYD	Mayo-Junio 2024	Mayo-Junio 2024	6-ago-24	19-jun-24	SI	Ya se estan instalando	Se encuentra dentro de fechas de programacion.
		Timiza					22-jun-24	22-jun-24	SI	Comprado, En proceso de fabricación	
		Cometas					15-jul-24	30-may-24	SI	Ya llego a obra	Soporte de llegada listado de materiales
	Porton	Tunal					22-jul-24	18-jul-24	SI	En proceso de instalación	Se encuentra dentro de fechas de programacion.
	Baranda cerramiento M-83	La tragua					5-ago-24	3-jun-24	SI	Instalada	Soporte de llegada listado de materiales
		Atahualpa					27-jul-24	18-jul-24	SI	En proceso ce instalación	Se encuentra dentro de fechas de programacion.
	Modulo complemento para baranda	Recreo					2-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		La Tragua					11-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	Soporte de llegada listado de materiales
	Baranda pasamanos m-80	Recreo					27-jul-24	30-jul-24	SI	En proceso de instalación	Se encuentra dentro de fechas de programacion.
	Cerramiento contrainvasion h=2,5 + malla+vidrio+rollo	Juan Amarillo					16-ago-24	Actividad cancelada	N.A.	Orden de compra en proceso de cancelacion de acuerdo a revision de presupuestos realizada el dia 20 de Mayo de 2024	No aplica soporte
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 ** (sum + ins)	Juan Amarillo					3-ago-24	Actividad cancelada	N.A.	Orden de compra en proceso de cancelacion de acuerdo a revision de presupuestos realizada el dia 20 de Mayo de 2024	
Mobiliario Urbano Señales	Señaletica de normas generales para zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cnic*2 caras (suministro e instalacion)	Simon Bolivar	Abril-Mayo-Junio-Julio	LYD	Mayo-Junio-Julio	Mayo-Junio-Julio	5-ago-24			Se adelanta fecha de programacion llegada a obra	Se reprograma instalacion por disposicion del administrador del parque
		Independencia					29-jun-24	31-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	Ya llegaron y estan proceso de instalacion, quedan remates el 11 de agosto
		Villa de los Alpes					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Castilla					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		La Tragua					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Timiza					23-jul-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Recreo					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Atahualpa					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Alabanza					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		El carmelo					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Nuza XII					22-jul-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
	Señal IDG-S 1 CARA	Recreo					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
	Señal IDG-S 2 CARAS	El carmelo					23-jul-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
	SEÑAL SC-80 2 CARAS	El carmelo					29-jul-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	

PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR		PARQUE DONDE SE USARA	CRONOGRAMA DE ADQUISIONES REQUERIDA							OBSERVACIONES	SOPORTES/COMENTARIOS
			Proceso de cotización	Proveedor seleccionado	Elaboracion y legalización contrato	Fecha de compra	Fecha programada de llegada a obra	Fecha de llegada a obra	Cumple SI/NO		
Estructuras deportivas Móviles		Villa de los Alpes	Abril-Mayo de 2024	LYD	Mayo-Junio de 2024	Junio de 2024	1-jul-24	Actividad cancelada	N.A.	La actividad se cambia a solo mantenimiento	No aplica soporte
Recubrimiento sintetico y demarcación		Villa de los Alpes	Abril de 2024	LYD	Mayo-Junio de 2024	Julio de 2024	5-ago-24	6-ago-24	SI	En proceso de instalacion	Se encuentra dentro de fechas de programacion, FACTURA N 24030111, anexa como soporte. Se puede programar visita a Zona Franca en compañia de Interventoria si requiere revisado
		Zona Franca					19-ago-24	5-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Castilla					15-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Fontanar del rio					1-ago-24	29-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Galan Cortez					23-jul-24	5-ago-24	SI	Ya se encuentra instalado	
Juegos Infantiles-Importado	Simon Bolivar	Juego Cuerdas Piramidal	Abril de 2024	Gidopin, Qualicite Funtec y Berliner.	Junio 05- Junio 15 de 2024	Junio de 2024	8-ago-24			 	Se encuentra dentro de fechas de programacion. Órdenes de compra (7591,7515, 7568, 7509, 7556, 7514, 7557) y confirmación de orden: 127747, 127700 de BERLINER ; 24P000491 y 24P000493 de GALOPIN. Facturas proforma de 20530 QUALICITE y 14719 de FUNTEC. Se actualiza fecha de llegada de juegos: 1. Juegos QUALICITE llegada a puerto 7 de julio/24. Fecha de llegada a parque. 24/07/2027 2. Juegos GALOPIN, llegada a puerto 5 de agosto/24. Fecha de llegada a parque. 19/08/2024 3. Juegos BERLINER, llegada a puerto 5 de agosto/24. Fecha de llegada a parque. 17/08/24 4. Juegos FUNTEC, llegada a puerto 20 de julio/24. Fecha de llegada a parque. 31/07/2024 (*) Se encuentran en transporte maritimo, con llegada a puerto esta semana. Dentro de fechas de programación presentadas. Los juegos que ya llegaron estan en proceso de instalacion.
		Juego balancin doble mas 4años cap 2 niños (sum. + inst)					26-jul-24	29-jul-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rotatorio 2-12años cap 10ni (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
	Carmelo	Juego Barco Pirata Inclayente 2-5años					6-ago-24				
		Juego Casa rotatoria red manipular MOBILIARIO					26-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rotatorio 2-12años cap 10ni (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
	Atahualpa	Juego cuerdas piramidal					11-ago-24				
		Juego balancin doble mas 4años cap 2 niños (sum. + inst)					26-jul-24	29-jul-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rotatorio 2-12años cap 10ni (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
	Castilla	Juego cuerdas piramidal					6-ago-24				
		Juego balancin doble mas 4años cap 2 niños (sum. + inst)					26-jul-24	29-jul-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rotatorio 2-12años cap 10ni (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
	El recreo	Juego balancin doble mas 4años cap 2 niños (sum. + inst)					26-jul-24	29-jul-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rotatorio 2-12años cap 10ni (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juegocuerdas piramidal 5-12años Cap 10					5-ago-24				
	La fragua	Juego circuito red muro escalar rotatorio 2-12años cap 10ni (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juego Arco Rectangular Baby Pantos					11-ago-24				
		Cerramiento Cancha Rota Multiusos					26-jul-24	6-ago-24	SI		
	Nutibara	Juego circuito red muro escalar rotatorio 2-12años cap 10ni (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juego muro escalar lineal deslizar 2-3Años cap 2ni					26-jul-24	6-ago-24	SI		
Repuestos Tobogones		Parque de los Niños, Canal Rio Negro	Mayo-Junio	LYD	Julio de 2024	Julio de 2024	Agosto de 2024	Actividad cancelada	N.A.	Orden de compra en proceso de cancelacion de acuerdo a revisión de presupuestos realizada el dia 20 de Mayo de 2024	
Materiales Instalados		Artesanias, PRD, Parque Nacional, Atalanza, Cayetano , El barrel, Mirador Bimani, El carmelo, Juan Amarillo, Atalanza, Fontanar del rio	Abril de 2024	Hidraulicos Al sas	Mayo-Junio-Julio-Agosto	Mayo-Junio-Julio-Agosto	Mayo 2024-Agosto 2024	Junio/2024, segun listados	SI	Materiales instalados en parques de acuerdo a obras de emergencia priorizadas	Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato, se hacen pedido a necesidad, Han llegado materiales a parques, soportes en listado semanal de materiales, Ordenes de compra: 7708 y 7709
Granulares (SBR, Base, Rajon, Afirmado)	Sintetico Granular	Eduardo Santos	Junio-Julio de 2024	Reciclados Industriales Aggremax.	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	26-jun-24	30-may-24	SI	Ya se encuentra instalado	Ordenes de compra 7702 y 7703. Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato. se hacen pedido a necesidad, Han llegado materiales a parques desde la semana del 14 de mayo. soportes en listado semanal de materiales
		Tunal					30-jul-24	10-jul-24	SI	En proceso instalacion	
		Atalanza					5-ago-24	19-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Villa de los Alpes					5-jul-24	17, 22 y 26/06/2024	SI	Ya se encuentra instalado	
	Base Granular	Tunal	Junio-Julio de 2024	Reciclados Industriales Aggremax.	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	11-ago-24	1-ago-24	SI		
		Atalanza					6-ago-24	5-ago-24	SI		
		Villa de los Alpes					9-jul-24	27/06/2024 y 03, 04, 08 /07/2024	SI	Ya se encuentra instalado	
	Polvo Ladrillo	Casa Blanca	Junio-Julio de 2024	Construcciones deportivas GM SAS	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	12-jul-24	15-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Fontanar del rio					29-jul-24	5-ago-24	SI	Se adelanta fecha de programacion llegada a obra	
	Recebo Afirmado	Atalanza	Mayo de 2024	Reciclados Industriales	Junio-Julio	Junio-Julio	1-ago-24			Ordenes de compra 7702 y 7703	
Prefabricados	Adoquin Antilla	Eduardo santos,	Junio-Julio de 2024	Ceramicas Granito de oro	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	24-jul-24	30-jun-24	SI	Ordenes de compra: 7704, 7564, 7554 y 7479, para Eduardo Santos y Timiza ya se encuentra instalado. En Tunal en procesoi o instalacion.	Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato. se hacen pedido a necesidad, Han llegado materiales a parques desde la semana del 27 de mayo. soportes en listado semanal de materiales
		Tunal					11-ago-24	26-jul-24	SI		
	Loseta	Timiza		Cantidad prefabricados			16-jul-24	5-jul-24	SI		
	Cerramiento	El carmelo					13-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se compro, se encuentra en bodega y su instalacion esta programada para la semana del 03-07-24. Orden de compra 7727	
	Rejilla de concreto	Parque Casa Blanca					17-jul-24	30-jun-24	SI	Ordenes de compra: 7704, 7564, 7554 y 7479	
	Bordillo Anillo	Atalanza					9-jul-24	6-jul-24	SI		
Concreto 2000 a 3000 PSI		Cayetano Calizares	Mayo-Junio-Julio-Agosto	Concretos y prefabricados del sur SAS	Junio-Julio-Agosto	Junio-Julio-Agosto	16-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato, No se ha usado a la fecha.
		Simon Bolivar,					2-jul-24	8-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Independencia					24-jul-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Atalanza					6-ago-24	10-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Eduardo Santos					23-jul-24	30-jun-24	SI	Ya existe negociacion con proveedor	
		La Fragua					3-jul-24	12, 15/07/2024	SI	En proceso instalacion	
		Castilla					11-jul-24	22-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Recreo					25-jul-24	8-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Atahualpa					17-jul-24	Actividad cancelada	N.A.	Se cambia concreto por asfalto	
		El Carmelo					1-ago-24	3-ago-24	SI	Ya existe negociacion con proveedor	
ARENA PELDAR		Atalanza	Junio de 2024	Colombin Minerales Industriales	Junio de 2024	Junio de 2024	1-ago-24	6-ago-24	SI	Ya existe negociacion con proveedor	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato.
		Gilma Jimenez					9-ago-24	20-may-24	SI	Ya se encuentra instalado	Soporte en Listado de materiales
		El carmelo					23-jul-24	11-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato.
Asfalto	Rodadura Asfaltica	Galan Cortez	Junio de 2024	PAVIOBRAS	Junio de 2024	Junio de 2024	17-jul-24	22-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato. No se ha usado a la fecha.
		Atahualpa					1-ago-24	9-ago-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Villa de los Alpes					22-jul-24	18, 19/07/24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Tunal					5-ago-24	6-ago-24	SI	Ya se encuentra instalado	
Geotextil	Geotextil T2100	Villa de los Alpes	Junio de 2024	Geo Andes	Junio de 2024	Junio de 2024	2-jul-24	31-may-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Atalanza					12-jul-24	12-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	

NOTAS GENERALES: Las fechas establecidas para entrega de insumos importados, se programan de acuerdo a los compromisos adquiridos por proveedores y un consecuencia no se puede adelantar a menos que el mismo proveedor adquiera un compromiso diferente.
Los soportes de cumplimiento de esta plan se iran actualizando en la medida que las diferentes etapas de las compras se cumplan, por ejemplo: orden de compra, facturas, documentos de salida de puerto, documentos de llegada a puerto, documentos de importacion, documentos de nacionalizacion, etc.
Este plan puede tener cambios en la programacion del tiempo e involucra las holguras de la misma

INGENIERIA

DIR. OBRA

FECHA DE ELABORACION: 24 de abril de 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO Y/O ACTUALIZACION: 11 de agosto de 2024

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 08 de Julio de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-471

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta Oficio Idrd-3131-2024-504 Apremio Plazos Contractuales - Fecha Finalizacion Cto 11 De Agosto 2024

Cordial saludo,

Dando respuesta al oficio del asunto nos permitimos aclarar lo siguiente:

1. BANCAS EN CONCRETO DEL PARQUES TUNAL, CASTILLA Y RECREO, registra fecha de llegada el día 11 de agosto, fecha en la que finaliza el contrato

   RESPUESTA: Se atiende la observación, vale pena aclara que el proceso de compra de estos insumos se realizó de manera oportuna mediante orden de compra No.7682 del 05/06/2024 y de acuerdo con las negociaciones realizadas con el proveedor se actualiza dentro del plan la llegada de las bancas de concreto a los parques para la semana del 22 de Julio de 2024. Sin embargo la instalación de estos elementos se programa por temas de vandalismo en fechas cercanas a la fecha de entrega.

2. CANECAS EN ACERO INOXIDABLE DEL PARQUE CASTILLA Y RECREO, registra fecha de llegada el día 8 de agosto, 3 días antes de la fecha de finalización del contrato.

   RESPUESTA: Se atiende la observación, vale pena aclara que el proceso de compra de estos insumos se realizó de manera oportuna mediante orden de compra No. 7683 del 05/06/2024 y de acuerdo con las negociaciones realizadas con el proveedor se actualiza dentro del plan la llegada de las bancas de concreto a los parques para la semana del 22 de Julio de 2024. Sin embargo, la instalación de estos elementos se programa por temas de vandalismo en fechas cercanas a la fecha de entrega.

3. JUEGOS IMPORTADOS / PARQUES CARMELO, CASTILLA, está prevista la llegada los días 5 y 8 de agosto, 3 días antes que finalice el contrato, es pertinente manifestar que el proceso constructivo de instalación requiere de una contingencia ya que el 11 de agosto, finaliza el contrato de obra de la referencia.

957

RESPUESTA: Las fechas establecidas para entrega de insumos importados, se programan de acuerdo a los compromisos adquiridos por proveedores y en consecuencia no se puede adelantar a menos que el mismo proveedor adquiera un compromiso diferente. Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos aclarar:

- Los juegos Parque El Carmelo son suministrados por el proveedor QUALICITE cuya fecha de llegada se actualizo en el seguimiento al plan de adquisiciones del 02/0/2024 para el llegada a puerto 7 de julio/24, por lo cual se programa llegada a obra para la semana del 22 de julio de 2024
- Los juegos del Parque Castila son marca Galopín y Berliner, con fecha de llegada a puerto 5 de agosto de 2024, facha informada a interventoría en el seguimiento al plan de adquisiciones del 02/07/2024.

4. JUEGOS IMPORTADOS / PARQUES SIMÓN BOLÍVAR, ATABANZA y ATAHUALPA, está prevista la llegada los días 8,10 y 11 de agosto, respectivamente 3 días antes que finalice el contrato, es pertinente manifestar que el proceso constructivo de instalación requiere de una contingencia ya que el 11 de agosto, finaliza el contrato de obra de la referencia y como se evidencia esta no estará lista en el plazo contractual, evidenciándose un presunto incumplimiento

   RESPUESTA: Las fechas establecidas para entrega de insumos importados, se programan de acuerdo a los compromisos adquiridos por proveedores y en consecuencia no se puede adelantar a menos que el mismo proveedor adquiera un compromiso diferente. Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos aclarar:

- Los juegos Parque Simón Bolívar son suministrados por los proveedores Berliner, Galopín y Qualicite cuyas fechas de llegada se actualizo en el seguimiento al plan de adquisiciones del 02/0/2024. Qualicité ya arribo a puerto y se encuentra en proceso de nacionalización, la fecha de llegada de Berliner y Galopín a puerto es el 5 de Agosto de 2024.
- Los juegos Parque Atabanza son suministrados por los proveedores Galopín y Qualicite cuyas fechas de llegada se actualizo en el seguimiento al plan de adquisiciones del 02/0/2024. Qualicité ya arribo a puerto y se encuentra en proceso de nacionalización, la fecha de llegada de Galopín a puerto es el 5 de Agosto de 2024.
- Los juegos Parque Atahualpa son suministrados por los proveedores Berliner, Galopín y Qualicite cuyas fechas de llegada se actualizo en el seguimiento al plan de adquisiciones del 02/0/2024. Qualicité ya arribo a puerto y se encuentra en proceso de nacionalización, la fecha de llegada de Berliner y Galopín a puerto es el 5 de Agosto de 2024.

5. MOBILIARIO URBANO SEÑALES/ PARQUE NIZA XII No se contempla estos insumos dentro del plan de adquisiciones

   RESPUESTA: Se Incluyen y se presenta programación en seguimiento al plan de adquisiciones de 09/07/2024.

6. ESTRUCTURAS DEPORTIVAS MÓVILES / PARQUE VILLA DE LOS ALPES, con fecha de llegada a obra 1 de Julio de 2024, a la fecha no ha llegado ni se ha informado cuando se dará cumplimiento a este compromiso

   RESPUESTA: Las estructuras se encuentran en sitio por cuanto se determinó al realizar el retiro que las existentes estaban en buen estado y solo se debía hace run mantenimiento. Se encuentran programadas para hacer su mantenimiento a la par de las estructuras de cerramiento de la cancha para la semana del 22 de Julio de 2024

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

7. ASFALTO / PARQUE TUNAL, con fecha 5 de julio de 2024, sin embargo, con lo informado en comité de seguimiento adelantado el 3 de julio de 2024 esta actividad no se cumple, lo que afecta las actividades sucesoras

   RESPUESTA: Es importante tener en cuenta que la actividad de asfalto en el Parque le tunal no bloquea actividades sucesoras, ya que es la actividad de acabado final correspondiente al mantenimiento del sendero. Sin embargo, se atiende su observación y se está trabajando para que el proveedor ingrese a partir del 11 de Julio para rematar dicha actividad.

8. LUMINARIAS / PARQUE GILMA JIMENEZ, la fecha de llegada de las luminarias no es clara, solo se cita un periodo, el cual es ambiguo, se solicita ajustar y tener presente lo antes mencionado con respecto a tener tiempo de ejecución para las actividades de obra que requiere la instalación y dejar en servicio dichos elementos

   RESPUESTA: En conversación con la empresa LEDS LS COLOMBIA SAS proveedora de las luminarias, indicó que la fecha de entrega es el 4 de agosto de 2024. Se actualiza la fecha en el plan de adquisiciones.

Adicionalmente se adjunta plan de adquisiciones actualizado de acuerdo con lo descrito anteriormente.

Agradecemos la atención prestada

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Sesenta y dos (62) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

952

IDRD-3131-2024-504

Bogotá D.C., 04 julio de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Juan Camilo Mosquera Mosquera.
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: APREMIO PLAZOS CONTRACTUALES – FECHA FINALIZACION CTO 11 DE AGOSTO 2024

Es pertinente señalar que el presente apremio se fundamenta en que ustedes han venido allegando a nuestro correo electrónico, el formato de seguimiento del Plan de adquisiciones con registro de llegadas de materiales e insumos en la fecha de terminación del contrato o muy cerca de la misma (11 de agosto 2024), sin contemplar actividades de instalación, remates y aseo que serían las mínimas a tener en cuenta; ejemplo de esto es:

1. BANCAS EN CONCRETO DEL PARQUES TUNAL, CASTILLA Y RECREO, registra fecha de llegada el día 11 de agosto, fecha en la que finaliza el contrato.
2. CANECAS EN ACERO INOXIDABLE DEL PARQUE CASTILLA Y RECREO, registra fecha de llegada el día 8 de agosto, 3 días antes de la fecha de finalización del contrato.
3. JUEGOS IMPORTADOS / PARQUES CARMELO, CASTILLA, está prevista la llegada los días 5 y 8 de agosto, 3 días antes que finalice el contrato, es pertinente manifestar que el proceso constructivo de instalación requiere de una contingencia ya que el 11 de agosto, finaliza el contrato de obra de la referencia.
4. JUEGOS IMPORTADOS / PARQUES SIMÓN BOLÍVAR, ATABANZA y ATAHUALPA, está prevista la llegada los días 8,10 y 11 de agosto, respectivamente 3 días antes que finalice el contrato, es pertinente manifestar que el proceso constructivo de instalación requiere de una contingencia ya que el 11 de agosto, finaliza el contrato de obra de la referencia y como se evidencia esta no estará lista en el plazo contractual, evidenciándose un presunto incumplimiento.
5. MOBILIARIO URBANO SEÑALES/ PARQUE NIZA XII No se contempla estos insumos dentro del plan de adquisiciones.
6. ESTRUCTURAS DEPORTIVAS MÓVILES / PARQUE VILLA DE LOS ALPES, con fecha de llegada a obra 1 de Julio de 2024, a la fecha no ha llegado ni se ha informado cuando se dará cumplimiento a este compromiso.
7. ASFALTO / PARQUE TUNAL, con fecha 5 de julio de 2024, sin embargo, con lo informado en comité de seguimiento adelantado el 3 de julio de 2024 esta actividad no se cumple, lo que afecta las actividades sucesoras.

8. LUMINARIAS / PARQUE GILMA JIMENEZ, la fecha de llegada de las luminarias no es clara, solo se cita un periodo, el cual es ambiguo, se solicita ajustar y tener presente lo antes mencionado con respecto a tener tiempo de ejecución para las actividades de obra que requiere la instalación y dejar en servicio dichos elementos.

Por lo antes mencionado, y en cumplimiento de nuestras labores, nos permitimos apremiar al Consorcio PARQUES BOG y lo conminamos a dar cumplimiento a sus compromisos contractuales adquiridos mediante el contrato de la referencia.

Esta interventoría requiere que en un plazo no mayor a un día calendario a partir del recibo del presente comunicado se allegue la programación y el plan de adquisiciones ajustado a las condiciones contractuales, dichos documentos deben incluir todas las actividades que comprenden cada ítem a ejecutar; de igual forma se conmina al contratista a presentar los planes de contingencia a que haya a lugar por frente de obra.

Atentos a su respuesta,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: IDRD- STP/ Ing. Angelica Romero
Elaboró: ECCS
Reviso N/A

SNC 28

IDRD-3131-2024-525

Bogotá D.C., 15 de julio de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Asunto: **INTERVENCIÓN ACTIVIDADES CORRECTIVAS - PISTA DE PATINAJE - PARQUE ALTABLANCA.**

Esta Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, una vez realizado recorrido en el parque Altablanca, evidencio que no existe un avance representativo en las obras de atención al requerimiento por estabilidad de las obras de mantenimiento adelantadas en la Pista de Patinaje, lo cual de cuerdo a la información recibida por parte del Contratista de Obra CONSORCIO PARQUES BOG, según oficio CTO-IDRD-3099-2023-444, Intervención pista patinaje, de fecha 25 de junio de 2024, mediante el cual se remite la programación de las actividades a ejecutar y se establece el plazo de ejecución de las mismas desde el 27 de junio al 15 de julio del 2024, no se ha cumplido, por lo que conminamos al contratista a que tome las medidas pertinentes para dar la atención requerida en este caso.

Es pertinente señalar que, para las actividades a ejecutar con el fin de atender las fallas evidenciadas en las obras realizadas inicialmente, se han adelantado una serie de verificaciones en obra y propuestas por los profesionales de las partes así:


TRAZABILIDAD REALIZADA

ITEM No.	FECHA	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
1.	27/05/2024	**VISITA PARQUE ALTABLANCA – PISTA DE PATINAJE (18-05-2024).**	Oficio IDRD-3131-2024-417
2.	28/05/2024	RESPUESTA COMUNICADO IDRD-3131-2024-417 VISITA PARQUE ALTA BLANCA – PISTRA DE PATINAJE	Oficio CTO-IDRD-3099-2023-431
3.	20/06/2024	MESA DE TRABAJO PERSONAL DEL CONTRATISTA Y PERSONAL DE INTERVENTORÍA	ACTA
4.	25/06/2024	RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA A INTERVENTORIA	Oficio CTO-IDRD-3099-2023-444
5.	27/06/2024	RESPUESTA COMUNICADO CTO-IDRD-3099-2023-431 y CTO-IDRD-3099-2023-444	Oficio IDRD-3131-2024-493
6.	05/07/2024	RECORRIDO REALIZADO POR INTERVENTORÍA – DONDE SE EVIDENCIA QUE NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES	PARQUE ALTA BLANCA

7.	05/07/2024	REQUERIMIENTO INICIO DE ACTIVIDADES PISTA DE PATINAJE PARQUE ALTABLANCA	Oficio IDRD-3131-2024-511

De este proceso es importante resaltar que por parte de esta interventoría se busca se adelanten los correctivos adecuados y cerrar el requerimiento realizado en debida forma.

REGISTRO FOTOGRAFICO PARQUE ALTA BLANCA (11/07/2024)



Quedamos a la espera de las acciones a tomar por su parte para la atención de las observaciones en los tiempos programados por ustedes.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal


Anexos: N/A
Con copia: Ing. Angelica Romero- Apoyo a la Supervisión del Contrato - IDRD
Elaboró: L.F.M.
Reviso: E.C.C.

NC 29

CONCESIÓN PARQUES BOG	**PLAN DE ADQUISICIONES**	FC-05 VERSIÓN: 2 9/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	CD-IDRD 3099-2023
OBJETO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD" **ETAPA DE ADICION**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CD-IDRD 3131-2023
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR		PARQUE DONDE SE USARÁ	CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDA							OBSERVACIONES	SOPORTES/COMENTARIOS
			Proceso de contratación	Proveedor seleccionado	Elaboración y legalización contrato	Fecha de compra	Fecha programada de llegada a obra	Fecha de llegada a obra	Cumple SI/NO		
Luminarias-Importadas	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W	Cayetano Cañizares	Abril-Mayo de 2024	LED LS Colombia SAS	Junio de 2024	Junio de 2024	17-may-24	20-may-24	SI	Ya se encuentran instaladas	
	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUM+INS)	Gilma Jimenez					17-may-24	20-may-24	SI	Ya se encuentran instaladas	
	Luminaria led 820w (sum/5700k - 117.000lm - ip66 - ik08 (suministro)						4-ago-24	12-ago-24			Se encuentran en bodega, instalacion tercera semana de agosto
	Luminaria led 820w (sum/5700k - 117.000lm - ip66 - ik08 (sum+ins)						4-ago-24	12-ago-24			
	Luminaria Tipo Led caracteristicas de iluminación de vía - DigiStreet Mini SGP761 LED100/740 77W (su	Gaizabito					17-may-24	20-may-24	SI	Ya se encuentran instaladas	
Materiales Electricos		Cayetano Cañizares	Abril de 2024	William Ramirez	Mayo, Junio, Julio, Agosto	Mayo, Junio, Julio, Agosto	Mayo-junio	20-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	Soporte de llegada listado de materiales
		Parque Nacional					Junio-Julio	12-jul-24	SI	Se encuentra en proceso de instalación	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Soporte de llegada listado de materiales, Ordenes de compra enviadas y adjuntas: 7112 7114 7113, 7111, 7716 7115
		El carmelo					25-jul-24	25-jul-24	SI	Se encuentra en proceso de instalación	
		PRD					Junio-Julio	5-jul-24		Se encuentra en proceso de instalación	
		Parque de los Novios					Julio-Agosto	10-jun-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Velodromo primero de mayo					Julio-Agosto	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Gilma Jimenez SENDEROS					Julio-Agosto	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Gilma Jimenez Cancha Futbol 11 y Pista de Patinaje					4-ago-24	9-ago-24	SI	En proceso de instalación	
		Nuevo Usaquen					Mayo	15-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Unidad Deportiva Alqueria					Mayo	15-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Bosatama					Junio	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		San Andres					12-jul-24	15-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		La Serena					12-jul-24	9-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		Artesanos					15-ago-24			**Seguimiento en plan de adquisiciones etapa prorroga**	
Piso caucho	Piso SBR	Simon Bolivar	Abril-Mayo de 2024	DURAMOTOR SAS	Junio 05-Junio 15 de 2024	Junio de 2024	22-jul-24	19-jul-24	SI	**Seguimiento en plan de adquisiciones etapa prorroga**	Se encuentra dentro de fechas de programacion. Orden de compra 7475. Se puede programar visita a Zona Franca en compañia de Interventoria si requiere revisarlo
		Carmelo					16-jul-24	26-jul-24	SI	La actividad comienza el 29/07/24. En proceso de instalacion	
		Atahualpa					29-jul-24	26-jul-24		Ya se encuentran instalado todo el material	
		Castilla					3-jul-24	2-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		El recreo					3-jul-24	2-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		La fragua					29-jul-24	22-jul-24	si	En proceso de instalacion	
	Piso en caucho EPDM-Importado	Simon Bolivar	Abril-Mayo de 2024	Fosnan	Junio 05-Junio 15 de 2024	Junio de 2024	29-jul-24	19-jul-24	SI	**Seguimiento en plan de adquisiciones etapa prorroga**	Se encuentra dentro de fechas de programacion. Orden de compra 7220. Se puede programar visita a Zona Franca en compañia de Interventoria si requiere revisarlo
		Carmelo					22-jul-24	26-jul-24	SI	En proceso de instalacion	
		Atahualpa					3-ago-24	26-jul-24	SI	En proceso de instalacion	
		Castilla					3-jul-24	2-jul-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material	
		El recreo					3-jul-24	2-jul-24	SI	En proceso de instalacion	
		La fragua					5-ago-24	22-jul-24	SI	**Ya se encuentran instalado todo el material**	
Mobiliario urbano - Bancos	Banca en concreto	Villa de los Alpes	Mayo-Junio de 2024	Montajes y mantenimientos NCL SAS	Junio 01-Junio 30 de 2024	Junio de 2024	30-jul-24	30-jul-24	SI	En proceso de instalacion	En proceso de pago. Se encuentra dentro de fechas de programacion. Se entregara soporte una vez se legalice el pago.
		Tunal					30-jul-24	33-jul-24	SI		
		La fragua					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		Castilla					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		Atahualpa					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		Bosque					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		Juan Amarillo					30-jul-24	30-jul-24	SI		
		El carmelo					30-jul-24	30-jul-24	SI		
Canecas	Canecas acero inoxidable	La fragua	Junio-Julio de 2024	Oscar Rodriguez	Julio 01-Julio 30 de 2024	Julio de 2024	30-jul-24	26-jul-24	SI	Ya se estan instalandas	En proceso de pago. Se encuentra dentro de fechas de programacion. Se entregara soporte una vez se legalice el pago.
		Castilla					30-jul-24	26-jul-24	SI		
		Recreo					30-jul-24	26-jul-24	SI		
		El carmelo					30-jul-24	26-jul-24	SI		
		Atahualpa					30-jul-24	26-jul-24	SI		
		Alabanza					30-jul-24	26-jul-24	SI		
Mobiliario Urbano Cerramiento	Cerramiento malla elaborada	Castilla	Mayo-Junio 2024	LYD	Mayo-Junio 2024	Mayo-Junio 2024	6-ago-24	19-jun-24	SI	Ya se estan instalando	Se encuentra dentro de fechas de programacion.
		Tenza					22-jun-24	22-jun-24	SI	Comprado. En proceso de fabricacion	
		Canelas					15-jul-24	30-may-24	SI	Ya llego a obra	Soporte de llegada listado de materiales
	Portan	Tunal					22-jul-24	18-jul-24	SI	En proceso de instalación	Se encuentra dentro de fechas de programacion.
	Baranda cerramiento M-43	La fragua					5-ago-24	3-jun-24	SI	Instalada	Soporte de llegada listado de materiales
		Atahualpa					27-jul-24	19-jul-24	SI	En proceso de instalación	Se encuentra dentro de fechas de programacion.
	Modulo complemento para baranda	Recreo					2-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		La fragua					11-ago-24	20-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	Soporte de llegada listado de materiales
	Baranda pasamanos m-80	Recreo					27-jul-24	30-jul-24	SI	En proceso de instalación	Se encuentra dentro de fechas de programacion.
	Cerramientocontraimpacto h=2.5 + mallaanclavada	Juan Amarillo					16-ago-24	Actividad cancelada	N.A.	Orden de compra en proceso de cancelación de acuerdo a revision de presupuestos realizada el dia 20 de Mayo de 2024	No aplica soporte
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 ** (sum + ins)	Juan Amarillo					3-ago-24	Actividad cancelada	N.A.	Orden de compra en proceso de cancelación de acuerdo a revision de presupuestos realizada el dia 20 de Mayo de 2024	
Mobiliario Urbano Señales	Señaletica de normas generales para zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cm/c2 caras (suministro e instalación)	Simon Bolivar	Abril-Mayo-Junio-Julio	LYD	Mayo-Junio-Julio	Mayo-Junio-Julio	5-ago-24			Se adelanta fecha de programacion llegada a obra	Se reprograma instalacion por disposicion del administrador del parque
		Independencia					29-jul-24	31-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	Ya llegaron y estan proceso de instalacion, quedan rematas el 11 de agosto
		Villa de los Alpes					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Castilla					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		La fragua					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Tenza					23-jul-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Recreo					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Atahualpa					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Alabanza					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		El carmelo					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
		Naz XII					22-jul-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
	Señal IDG-S 1 CARA	Recreo					5-ago-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
	Señal IDG-S 2 CARAS	El carmelo					23-jul-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	
	SEÑAL SC-40 2 CARAS	El carmelo					29-jul-24	31-jul-24	SI	En proceso de instalación	

PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR		PARQUE DONDE SE USARA	CRONOGRAMA DE ADQUISIONES REQUERIDA							OBSERVACIONES	SOPORTES/COMENTARIOS
			Proceso de cotización	Proveedor seleccionado	Elaboración y legalización contrato	Fecha de compra	Fecha programada de llegada a obra	Fecha de llegada a obra	Cumple SI/NO		
Estructuras deportivas Modulos		Villa de los Alpes	Abril-Mayo de 2024	LYD	Mayo-Junio de 2024	Junio de 2024	1-jul-24	Actividad cancelada	N.A.	La actividad se cambia a vale mantenimiento	No aplica soporte
Recubrimiento sintetico y demarcacion		Villa de los Alpes	Abril de 2024	LYD	Mayo-Junio de 2024	Julio de 2024	5-ago-24	8-ago-24	SI	En proceso de instalacion	Se encuentra dentro de fechas de programacion. FACTURA N. 34030111, acorde como soporte. Se puede programar visita a Zona Franca con compañia de interventoria si requiere revisarlo
		Zona Franca					15-ago-24	5-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Castilla					16-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Fontanar del rio					1-ago-24	29-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Gaitan Cortez					23-jul-24	5-ago-24	SI	Ya se encuentra instalado	
Juegos Infantiles-Importado	Simon Bolivar	Juego Cuerdas Piramidal	Abril de 2024	Colquin, Ciudad Lote, Funtec y Berliner	Junio 09- Junio 15 de 2024	Junio de 2024	8-ago-24				Se encuentra dentro de fechas de programacion, Ordenes de compra (7591,7515, 7558, 7559, 7556, 7514, 7507) y confirmación de orden 127747 127709 de BERLINER. 24P000491 y 24P000493 de GALOPIN. Facturas proforma de 20530 QUALLCITE y 34719 de FUNTEC. Se actualiza fecha de llegada de juegos 1. Juegos QUALLCITE llegada a puerto 7 de julio/24. Fecha de llegada a parque. 24/07/2027 2. Juegos GALOPIN. llegada a puerto 5 de agosto/24. Fecha de llegada a parque. 19/08/2024 3. Juegos BERLINER. llegada a puerto 5 de agosto/24. Fecha de llegada a parque. 17/08/24 4. Juegos FUNTEC. llegada a puerto 20 de julio/24. Fecha de llegada a parque. 31/07/2024 **(*) Se encuentran en transporte maritimo, con llegada a puerto esta semana. Dentro de fechas de programacion presentadas.** **Los juegos que ya llegaron estan en proceso de instalacion.**
	Carmelo	Juego circuito red muro escalar rodadero 2-12años 30m (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
	Atahualpa	Juego Barco Pirata Incluyente 2-5años					8-ago-24				
		Juego Casa rodadero red trampolin MOBILIARIO					26-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rodadero 2-12años 30m (sum+inst)					25-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juego cuerdas piramidal					11-ago-24				
		Juego balancin doble mas 4años cap 2 niños (sum + inst)					26-jul-24	29-jul-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rodadero 2-12años 30m (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
	Castilla	Juego cuentas piramidal					8-ago-24				
		Juego balancin doble mas 4años cap 2 niños (sum + inst)					26-jul-24	29-jul-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rodadero 2-12años 30m (sum+inst)					25-jul-24	6-ago-24	SI		
	El recreo	Juego balancin doble mas 4años cap 2 niños (sum + inst)					26-jul-24	29-jul-24	SI		
		Juego circuito red muro escalar rodadero 2-12años 30m (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juegocuerdas piramidal 5-12años Cap. 30					5-ago-24				
	La fragua	Juego circuito red muro escalar rodadero 2-12años cap 30m (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juego Arco Recotrensitivity Plastico					11-ago-24				
		Columpio Cesnata Rollo Minibesita					26-jul-24	6-ago-24	SI		
	Atabanza	Juego circuito red muro escalar rodadero 2-12años cap 30m (sum+inst)					26-jul-24	6-ago-24	SI		
		Juego muro escalar tirolesa (rodadero 2-5años) cap 30m					26-jul-24	6-ago-24	SI		
Repuestos Toboganes		Parque de los Niños Carnaval Rio Negro	Mayo-Junio	LYD	Julio de 2024	Julio de 2024	Agosto de 2024	Actividad cancelada	N.A.	Orden de compra en proceso de cancelación de acuerdo a revision de presupuestos realizada el dia 20 de Mayo de 2024	
Materiales hidraulicos		Artesanos, PRO, Parque Nacional, Atabanza, Cayetano, El Jardin, Monster Bimare, El carmelo, Juan Amarillo, Atahualpa, Fontanar del rio	Abril de 2024	Hidraulicos N vias	Mayo-Junio-Julio-Agosto	Mayo-Junio-Julio-Agosto	Mayo 2024-Agosto 2024	Junio/2024, segun listados	SI	Materiales instalados en parques de acuerdo a obras de emergencia priorizadas	Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato. se hacen pedido a necesidad, Han llegado materiales a parques, soportes en listado semanal de materiales, Ordenes de compra: 7708 y 7709
Granulares (SBR, Base Hojin, Afirmado)	Soterrex Granular	Eduardo Santos	Junio-Julio de 2024	Recidados Industriales, Aggremax.	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	28-jun-24	30-may-24	SI	Ya se encuentra instalado	Ordenes de compra 7702 y 7703. Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato. se hacen pedido a necesidad, Han llegado materiales a parques desde la semana del 14 de mayo, soportes en listado semanal de materiales
		Tunal					30-jul-24	10-jul-24	SI	En proceso instalacion	
		Atabanza					3-ago-24	19-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Villa de los Alpes					3-jul-24	17, 22 y 29/08/2024	SI	Ya se encuentra instalado	
	Base Granular	Tunal	Junio-Julio de 2024	Recidados Industriales, Aggremax.	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	11-ago-24	1-ago-24	SI		
		Atabanza					6-ago-24	5-ago-24	SI		
		Villa de los Alpes					9-jul-24	27/06/2024 y 03, 04, 08, 13/07/2024	SI	Ya se encuentra instalado	
	Pulmo Lazrillo	Casa Blanca	Junio-Julio de 2024	Construcciones deportivas GM SAS	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	12-jul-24	15-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Fontanar del rio					29-jul-24	5-ago-24	SI	Se adelanta fecha de programacion llegada a obra	
	Recebo Afirmado	Atahuapa	Mayo de 2024	Recidados Industriales.	Junio-Julio	Junio-Julio	1-ago-24			Ordenes de compra 7702 y 7703	
Prefabricados	Adoquin Arcilla	Eduardo santos.	Junio-Julio de 2024	Cerramicas Granito de oro	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	24-jul-24	30-jun-24	SI	Ordenes de compra: 7704, 7564, 7584 y 7479, para Eduardo Santos y Timiza ya se encuentra instalado, En Tunal en proceso e instalacion.	Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato. se hacen pedido a necesidad, Han llegado materiales a parques desde la semana del 27 de mayo, soportes en listado semanal de materiales
		Tunal					11-ago-24	26-jul-24	SI		
	Loseta	Timiza		Cemar prefabricados			16-jul-24	5-jul-24	SI		
	Cercamo	El carmelo					10-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se compro, se encuentra en bodega y su instalación esta programada para la semana del 01/07/24. Orden de compra 7727.	
	Rejila de concreto	Parque Casa Blanca					17-jul-24	30-jun-24	SI	Ordenes de compra: 7704, 7564, 7584 y 7479	
	Bordillo A-80	Atabanza					8-jul-24	6-jul-24	SI		
Concreto 3000 a 5000 PSI		Cayetano Cañizares	Mayo-Junio-Julio-Agosto	Concretos y prefabricados del sur SAS	Junio-Julio-Agosto	Junio-Julio-Agosto	10-ago-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato. No se ha usado a la fecha.
		Simon Bolivar.					23-jul-24	8-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Independencia					24-jul-24	30-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Atabanza					8-ago-24	10-jun-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Eduardo Santos					29-jul-24	30-jun-24	SI	Ya existe negociacion con proveedor	
		La Fragua					2-jul-24	12, 15/07/2024	SI	En proceso instalacion	
		Castilla					11-jul-24	22-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Recreo					26-jul-24	8-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Atahualpa					17-jul-24	Actividad cancelada	N.A.	Se cambia contrato por asfalto	
		El Carmelo					1-ago-24	3-ago-24	SI	Ya existe negociacion con proveedor	
ARENA PLIDAR		Atabanza	Junio de 2024	Colombia Minerales Industriales	Junio de 2024	Junio de 2024	1-ago-24	6-ago-24	SI	Ya existe negociación con proveedor	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato.
		Gilma Jimenez					9-ago-24	20-may-24	SI	Ya se encuentra instalado	Soporte en Listado de materiales
		El carmelo					23-jul-24	11-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato.
Asfalto	Rodadura Asfaltica	Gaitan Cortez	Junio de 2024	PAVIOBRAS	Junio de 2024	Junio de 2024	17-jul-24	22-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	Se encuentra dentro de fechas de programacion, Se usa misma negociacion de etapa inicial del contrato. No se ha usado a la fecha.
		Atahualpa					1-ago-24	6-ago-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Villa de los Alpes					22-jul-24	18, 19/07/24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Tunal					5-ago-24	6-ago-24	SI	Ya se encuentra instalado	
Geotextil	Geotextil 72100	Villa de los Alpes	Junio de 2024	Geo Andes	Junio de 2024	Junio de 2024	2-jul-24	31-may-24	SI	Ya se encuentra instalado	
		Atabanza					12-jul-24	12-jul-24	SI	Ya se encuentra instalado	

NOTAS GENERALES: Las fechas establecidas para entrega de insumos importados, se programan de acuerdo a los compromisos adquiridos por proveedores y en consecuencia no se puede adelantar a manos que el mismo proveedor adquiera un compromiso diferente.
Los soportes de cumplimiento de este plan se iran actualizando en la medida que las diferentes etapas de las compras se cumplan, por ejemplo, orden de compra, facturas, documentos de salida de puerto, documentos de llegada a puerto, documentos de importacion, documentos de nacionalizacion, etc.
Este plan se realizo contemplando en la programacion del cronograma e involucra las holguras de la misma

RTE CALIDAD

DIR. OBRA

FECHA DE ELABORACION: 24 de abril de 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO Y/O ACTUALIZACION: 11 de agosto de 2024

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 11 de Julio de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-478

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta comunicado IDRD-3099-2023-516, Plan de contingencia Parque San Andres y Serena.

Cordial saludo,

En respuesta al comunicado IDRD-3099-2023-516 se presenta el plan de contingencia de los parques San Andrés y serena de la siguiente manera

Parque San Andres y Parque Serena:

Fecha de ingreso: El día 15 de julio ingresaran las cuadrillas eléctricas para comenzar con las actividades presupuestadas según cronograma.

Se reforzarán las cuadrillas y el horario laboral con el fin de culminar las labores en un plazo menor al que se tenía contemplado inicialmente en el cronograma de obra.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Cero (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

957

IDRD-3131-2024-516

Bogotá D.C., 09 julio de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Juan Camilo Mosquera Mosquera.
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **APREMIO INICIO DE ACTIVIDADES. ATRASO DE FRENTES DE OBRA**

Es pertinente señalar que el presente apremio se fundamenta en que ustedes no han intervenido a la fecha los parques serena y san Andrés, los cuales arrojan un atraso considerable que puede ocasionar problemas en la terminación del contrato, por lo que se requiere se implemente de manera inmediata un plan de contingencia para su intervención.

- san Andrés 27.64% programado vs ejecutado 0,00%

Actividades atrasadas

Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **(11 de junio al 14 de junio)
Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** (14 de junio al 26 de junio)
Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). (14 de junio al 20 de junio)
Cable Cu 1#6 (20 de junio al 15 de julio)
BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) - (26 de junio al 3 de julio)
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref- (26 de junio al 3 de julio)

- la serena 34.38% programado vs ejecutado 0,00%

Actividades atrasadas

Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **(11 de junio al 14 de junio)
Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** (14 de junio al 26 de junio)
Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). (14 de junio al 20 de junio)
Cable Cu 1#6 (20 de junio al 15 de julio)
BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) - (26 de junio al 3 de julio)
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref- (26 de junio al 3 de julio)

Por lo antes mencionado, y en cumplimiento de nuestras labores, nos permitimos apremiar al Consorcio PARQUES BOG y lo conminamos a dar cumplimiento a sus compromisos contractuales adquiridos mediante el contrato de la referencia.

Atentos a su respuesta,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	N/A
Con copia:	N/A
Elaboró:	RRLJ
Reviso	N/A

NC 30

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 13 de Agosto de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-524

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-558-Requerimiento plan de contingencia-Aumento de personal por atraso en parque varios del contrato.


Cordial saludo,

A continuación, se presenta el registro fotográfico de los diferentes frentes de obra, en donde se priorizan las actividades faltantes y se evidencia el avance que se ha realizo para cumplir con las labores a la fecha.

1. PARQUE NACIONAL

- Baños Infantiles

Gravilla Lavada: Se ejecuto la actividad al 100 %




Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com


959

- Baños de la 36


Canal en lámina galvanizada: Se termino su instalación, queda funcionando con normalidad.



Media caña en mortero perimetral: Se realizo la actividad al 100 %




Koraza sobre pañete: Se realiza la aplicación de estuco.




- Baños Fiscales 1

Suministro e instalación de sanitarios: La actividad se ejecutó al 100 %



Divisiones en acero: Se realizo la instalación de las divisiones.



Suministro e instalación de puerta laminada: Se realizo la ejecución de la actividad.

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

9GC







- Baños Fiscales 2

Impermeabilización con manto edil cubiertas: Se realizo la instalación al 100 %.



Enchape de piso: Se realizo la actividad al 100 %





- Zona de Administración

Desmonte y reinstalación de teja española.






Suministro e instalación de cielo raso en zona de administración



Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com


967

Suministro e instalación de luminarias:





2. PARQUE GAITAN CORTEZ

Se terminan las actividades del parque al 100 %



3. PARQUE VILLA DE LOS ALPES

El mantenimiento de la cañuela de la cancha múltiple se realizó completamente.

4. PARQUE MIRADOR ILLIMANI

Se terminan las actividades del parque




5. PARQUE EL TUNAL


- Zona sendero ruta de la vida
-




- Zona de tubería, Tenis y portería.



- Sendero en adoquín Parkour.




- Sendero Portería




- Zona de baños de tenis, Portería 2 y coliseo.

Se culminaron las actividades en la zona de baños portería 2, tenis y coliseo.

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com




- Zona de portones de porterías



6. PARQUE LA FRAGUA
Se terminan las actividades del parque.

963

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4





Quedamos atentos a comentarios.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA

Representante Legal

Anexo: Cero (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-568

Bogotá D.C., 6 agosto de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Juan Camilo Mosquera Mosquera.
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **APREMIO ATRASO Y FALTA DE PERSONAL EN FRENTES DE OBRA**

Es pertinente señalar que el presente apremio se fundamenta en que a la fecha los siguientes parques como es el caso de fontanar, el tunal, nacional, simón bolívar y recreó, arrojan un atraso considerable y ausencia de personal que puede ocasionar problemas en la terminación del contrato, por lo que se requiere se implemente de manera inmediata un plan de contingencia para su intervención.

Atentos a su respuesta,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: RRLJ
Reviso N/A