UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
CONTRATO 19001553 03 H3 de 2019

Periodo:	16 de junio al 15 de julio de 2020

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato Consultoría No.	No. 19001298 H3 DE 2019
Nombre Contratista	**CONSORCIO ECO EDISEÑOS**
Objeto del contrato:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES, CURADURÍA Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS; REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (VIGENCIA FUTURA).
Interventor	BRV INGENIERÍA Y PLANEACION S.A.S.
Valor del contrato Inicial	Seiscientos ochenta millones treinta y un mil ciento dieciséis pesos M/Cte. $ 680.031.116,00 Incluido IVA.
Plazo de ejecución Inicial	Ocho (8) meses
Fecha de inicio	16 DE ENERO DE 2020
Fecha de Terminación inicial	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Modificatorio 01	N/A
Modificatorio 02	N/A
Modificatorio 03	N/A
Suspensión Plazo	N/A
Porcentaje Programado vs. Ejecución	Los porcentajes están calculados a los cortes de la FASE I, II, III y Acta de recibo final
Porcentaje Avance Financiero	Establecido al corte de la FASE I, para el primer pago del cuarenta por ciento (40 %)

Contrato Interventoría No	No. 19001553 H3 de 2019
Nombre Contratista	**BRV INGENIERIA Y PLANEACION S.A.S.**
Objeto del contrato:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES, CURADURÍA Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS; REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES AÉREOS (VIGENCIA FUTURA).
Área ejecutora	GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Supervisor	CORONEL (r) MIGUEL CAMACHO MARTINEZ
Valor del contrato Inicial	Cincuenta y seis millones doscientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta p0esos M/Cte. $ 56.289.380,00 Incluido IVA
Fecha de inicio	16 DE ENERO DE 2020
Fecha de Terminación inicial	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminación actual	N/A
Porcentaje Avance	Calculado, cuarenta por ciento (40 %) al corte de la FASE I

II. AREA EJECUTORA

Grupo de Investigación de Accidentes
Coronel (r) MIGUEL CAMACHO MARTINEZ

III. ORDENADOR DEL GASTO

Sub Dirección General
Coronel ARNAUD FRANCOIS GERARD PENENT D'IZARN BENAVIDES

IV. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Coronel (r) MIGUEL CAMACHO MARTINEZ

V. LÍNEA DE TIEMPO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
1	Junio - julio 2020	Avance en los productos FASE II
2	Junio - julio 2020	ANTEPROYECTO
4	07/07/2020	Cambio fecha radicación ante Curaduría
4	Junio - julio 2020	Ajuste CRONOGRAMA
5	21/07/2020	FASE II

VI. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

- VALOR DEL CONTRATO CONSULTORÍA: $ 680.031.116,00 Incluido IVA.
- ANTICIPO 40%: 272'024.797,00 Incluido IVA VALOR = Depositado en la Entidad FIDUCIARIA
- FACTURACION: PAGADO FASE I
-
- VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: $ 56.289.380,00 Incluido IVA
- ANTICIPO: N/A
- FACTURACION: PAGADO FASE I

PAGOS, FASE, PORCENTAJE (%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FECHAS DE ENTREGA

Pago No. 1 Fase I. 40% marzo 06 de 2020 (Cancelado y amortizado el anticipo al primer pago).

Pago No. 2 Fase II. 20% julio 16 de 2020
Pago No. 3 Fase III. 30% septiembre 16 de 2020
Pago No. 4 Acta de Recibo final. 10% septiembre 16 de 2020

VII. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO

- A la fecha el contratista de la Consultoría CONSORCIO ECO EDISEÑOS, cumple con los aspectos legales y no se adelantan procesos sancionatorios por obligaciones incumplidas del contrato No 19001298 H3 de 2019.

- A la fecha el contratista de la Interventoría BRV INGENIERIA Y PLANEACION S.A.S., cumple con los aspectos legales y no se adelantan procesos sancionatorios por obligaciones incumplidas del contrato No 19001553 H3 de 2019.

VIII. ACTIVIDADES DESARROLADAS

- Se realizó la supervisión del contrato 19001553 H3 de 2019 que tiene por objeto la "Interventoría integral para los estudios, diseños y obtención de autorizaciones de empresas de servicios públicos, entidades distritales, curaduría y demás entidades públicas y/o privadas; requeridas para la construcción del centro de investigaciones de accidentes aéreos (vigencia futura)."

- Se realizó acompañamiento a la Consultoría 19001298 H3 de 2019, proceso que se realiza a través de la Interventoría integral.

- 18 de junio de 2020, se realizó reunión de comité videoconferencia (plataforma Teams) desde lugares de residencia según el Decreto 457 de 2020. Aclaraciones al componente hidrosanitario, gas natural y red contra incendio. Revisión profesional de presupuesto de Consultoría y profesionales a implementar en la Interventoría y revisión de información para diligenciar el F.U.N. para el trámite ante curaduría urbana. Consignada en al Acta No 24 Acta de reunión.

- 26 de junio de 2020, se realizó reunión de comité videoconferencia (plataforma Teams) desde lugares de residencia según el Decreto 457 de 2020. Revisión de información para diligenciar el F.U.N. para el trámite ante curaduría urbana, así como del cambio en la fecha de radicación. Metodología para la entrega de las actas de comité y revisión de la materialidad a implementar en el proyecto. Consignada en al Acta No 25 Acta de reunión.

- 01 de julio de 2020, se realizó reunión de comité videoconferencia (plataforma Teams) desde lugares de residencia según el Decreto 457 de 2020. Resumen del proyecto, exposición del proyecto por especialidad por parte de la Consultoría y notificación del estado de las solicitudes de implementar profesionales en los contratos. Consignada en al Acta No 26 Acta de reunión.

- 10 de julio de 2020, se realizó reunión de comité videoconferencia (plataforma Teams) desde lugares de residencia según el Decreto 457 de 2020. Revisión de tiempos para el trámite ante curaduría urbana y metodología para la radicación en debida forma ante curaduría urbana. Consignada en al Acta No 27 Acta de reunión.

ACTIVIDADES LEGALES Y TÉCNICAS DURANTE EL PERIODO:

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas para el presente periodo de informe por parte de la Consultoría y revisada por la interventoría:

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS – ANTEPROYECTO
2. DISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO
3. DISEÑO ELECTRICO DE VOZ Y DATOS
4. ESTUDIO BIOCLIMATICO
5. DISEÑO ESTRUCTURAL
6. FORMULARIO Y DOCUMENTOS PARA CURADURIA URBANA

- Personal de la interventoría:

LEONARDO ALFONSO GONZÁLEZ DÍAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	INGENIERO CIVIL DE APOYO
CARLOS ANDRÉS VASQUEZ QUINTERO	ARQUITECTO ESPECIALISTA
FABIO ESNEIDER FORERO MORENO	SECRETARIO

El ingeniero LEONARDO ALFONSO GONZÁLEZ DÍAZ no se ha presentado, en relación a este profesional ha estado el ingeniero DIEGO ALEXANDER BARRETO SILVA.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

EL contratista BRV Ingeniería y Planeación S.A.S., como interventoría presentó la certificación que ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de julio de 2020

INTERVENTORIA INTEGRAL

Los oficios incluyen los alcances a las solicitudes de la consultoría

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-062-2020 dirigido a la Entidad fecha 17/Jun/2020 Asunto: Respuesta al oficio 1003.383–2020016498 - Solicitud implementación Profesionales de Interventoría. Correo atencionalciudadano con fecha 17/06/2020.

- Recepción copia de oficio BRV-INT-CIAA-063-2020 dirigido al consorcio ECO ECOEDISENOS fecha 17/Jun/2020 Alcance al oficio 1003.383-2020016517 - Solicitud implementación ítem de presupuesto en el contrato de Consultoría. Correo electrónico 17/06/2020.

- Recepción copia de oficio BRV-INT-CIAA-064-2020 dirigido al consorcio ECO ECOEDISENOS fecha 17/Jun/2020 Alcance al oficio C-ECOEDI-94-2020 - Solicitud aclaraciones numeral 6.9 Diseño y Calculo Hidrosanitario, Gas Natural y Red Contra Incendio. Correo electrónico 17/06/2020.

- Recepción copia de oficio BRV-INT-CIAA-065-2020 dirigido al consorcio ECO ECOEDISENOS fecha 25/Jun/2020 Alcance al oficio C-ECOEDI-99-2020 - alcance al oficio C-ECOEDI-99-2020 Mediante el cual solicita la documentación necesaria para radicar el proyecto ante curaduría urbana para la obtención de la licencia de construcción y para diligenciar el F.U.N. en debida forma. Correo electrónico 25/06/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-066-2020 dirigido a la Entidad fecha 25/Jun/2020 Asunto: Remisión alternativas de Materialidad. Correo atencionalciudadano con fecha 25/06/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-067-2020 dirigido a la Entidad fecha 25/Jun/2020 Asunto: Aprobación del cambio de fecha de radicación ante curaduría urbana y ajuste en fecha de entrega de productos de Fase II. Correo atencionalciudadano con fecha 25/06/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-068-2020 dirigido a la Entidad fecha 25/Jun/2020 Asunto: Alcance al oficio C-ECOEDI-96-2020 - Solicitud implementación Ítem de Presupuesto. Correo atencionalciudadano con fecha 25/06/2020

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-069-2020 dirigido a la Entidad fecha 26/Jun/2020 Asunto: Alcance al oficio BRV-INT-CIAA-067-2020 - Cambio de fecha de radicación ante Curaduría Urbana. Correo atencionalciudadano con fecha 26/06/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-070-2020 dirigido a la Entidad fecha 30/Jun/2020 Asunto: Alcance al oficio C-ECOEDI-100-2020 – Firma del Formulario de Radicación para Curaduría Urbana. Correo atencionalciudadano con fecha 30/06/2020.

- Recepción copia de oficio BRV-INT-CIAA-071-2020 dirigido al consorcio ECO ECOEDISENOS fecha 01/Jul/2020 Aclaración oficios C-ECOEDI No. 92, 93, 97, 99 (alcance C-ECOEDI No. 10, 27, 41) – Solicitud documentos para Curaduría. Correo electrónico 02/07/2020.

- Recepción copia de oficio BRV-INT-CIAA-072-2020 dirigido al consorcio ECO ECOEDISENOS fecha 02/Jul/2020 Alcance al oficio C-ECOEDI-98-2020 – Remisión de documentos para desembolso No. 1 del anticipo - Proyecto Edificio CIAA. Correo electrónico 02/07/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-073-2020 dirigido a la Entidad fecha 06/Jul/2020 Asunto: Alcance al oficio C-ECOEDI-100-2020 – Respuesta al oficio 1003.383–2020017787 - Solicitud implementación Profesionales de Interventoría - Proyecto Edificio CIAA. Correo atencionalciudadano, con fecha 06/07/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-074-2020 dirigido a la Entidad fecha 06/Jul/2020 Asunto: Solicitud de aplazamiento de fecha de radicación ante curaduría urbana- Proyecto Edificio CIAA. Correo atencionalciudadano, con fecha 06/07/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-075-2020 dirigido a la Entidad fecha 14/Jul/2020 Asunto: Remisión proyecto estructural de Consultoría. Correo atencionalciudadano, con fecha 14/07/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-076-2020 dirigido a la Entidad fecha 14/Jul/2020 Asunto: Alcance al oficio 1003.383-2020018518 - Solicitud implementación Ítem de Presupuesto de Consultoría. Correo atencionalciudadano, con fecha 14/07/2020.

- Recepción copia de oficio BRV-INT-CIAA-077-2020 dirigido al consorcio ECO ECOEDISENOS fecha 14/Jul/2020 Asunto: Alcance al oficio 1003.383-2020018522 – Alternativas de Materialidad. Correo electrónico 14/07/2020.

- Recepción oficio BRV-INT-CIAA-078-2020 dirigido a la Entidad fecha 14/Jul/2020 Asunto: Alcance al oficio C-ECOEDI-105-2020 – Formulario Único Nacional de radicación actualizado y ajustes al certificado de responsabilidad sobre el trámite ante curaduría urbana. Correo atencionalciudadano, con fecha 14/07/2020.

CONSULTORIA:

Los oficios radicados directamente a la entidad, los demás oficios son radicados a la interventoría integral
Los oficios no radicados a la entidad, se encuentran en los informes de interventoría

- Recepción oficio C-ECOEDI-98-2020 con fecha 17/jun/2020. Dirigido a la Entidad. Asunto: Respuesta a comunicado 1003.383 – 2020016517 y BRV-INT-CIAA-063-2020. Correo electrónico 23/06/2020.

- Recepción oficio C-ECOEDI-107-2020 con fecha 15/jul/2020. Dirigido a la Entidad. Asunto: alcance comunicado C-ECOEDI-98-2020 solicitud implementación ítem de presupuesto. Correo atencionalciudadano, con fecha 15/07/2020.

SUPERVISIÓN:

Alcances
Copias de oficios y correos recibidas por la supervisión

- Recepción copia por correo electrónico del consorcio ECO EDISEÑOS Oficio C-ECOEDI-96-2020 con fecha 17/jun/2020. dirigido a la interventoría, Asunto Respuesta a comunicado BRV-INT-CIAA-063-2020. Correo electrónico 17/06/2020.

- Recepción copia por correo electrónico del consorcio ECO EDISEÑOS Oficio C-ECOEDI-97-2020 con fecha 17/jun/2020. dirigido a la interventoría, Asunto Urgente solicitud documentación para radicación ante curaduría para la obtención de licencia de construcción. Correo electrónico 17/06/2020.

- Envío oficio 095 del Coronel Miguel Camacho a la interventoría BRV, fecha 23/06/2020. Asunto Respuesta Solicitud Implementación Profesionales de Interventoría (Radicado No. 2020016498). ADI # 3100.082 – 2020013031.

- Envió de correo a BRV y Consorcio Eco Ediseños con la solicitud de implementar sistema ágil para las firmas de las actas de comité. Correo electrónico 24/06/2020.

- Envío de correo a BRV y Consorcio Eco Ediseños con el procedimiento para las firmas de las actas. Correo electrónico 24/06/2020.

- Envío de correo a la Dra. Patricia Alexandra De Castro para la colaboración acerca de obtener de los lineamientos institucionales (colores, materiales y demás) para la fachada de un proyecto que se adelanta para el Centro de Investigación de Accidentes. Correo electrónico 24/06/2020.

- Recepción copia por correo electrónico del consorcio ECO EDISEÑOS Oficio C-ECOEDI-99-2020 con fecha 24/jun/2020. dirigido a la interventoría, Asunto Urgente solicitud documentación para reparto y radicación ante curaduría para la obtención de licencia de construcción. Correo electrónico 24/06/2020.

- Recepción correo por parte del Consorcio Eco Ediseños con el Formulario Único Nacional para radicación ante la Curaduría Urbana. Este documento se relaciona firmado por los profesionales técnicos del proyecto y se solicita la firma del señor Director como Representante Legal de la Entidad. El consorcio, luego de consultarlo con la Curaduría Urbana No 5, expone que no se requiere la firma del Supervisor Cnel. Miguel Camacho Martínez en el formulario. Correo electrónico 26/06/2020.

- Recepción copia por correo electrónico del consorcio ECO EDISEÑOS Oficio C-ECOEDI-100-2020 con fecha 30/jun/2020. Dirigido a la interventoría, Asunto: Formulario de radicación para curaduría. Correo electrónico 30/06/2020.

- Envío de correo a la interventoría BRV acerca de aclaración de los oficios C-ECOEDI-92-2020, C-ECOEDI-93-2020, C-ECOEDI-97-2020 y C- ECOEDI-99-2020 que le ha enviado la consultoría a la Interventoría, y que hacen referencia a los oficios: C- ECOEDI-10-2020 y C-ECOEDI-27-2020. Se solicita oficiar copia a la Consultoría. Correo electrónico 30/06/2020.

- Envío oficio 099 del Coronel Miguel Camacho a la interventoría BRV, fecha 30/06/2020. Asunto Respuesta al oficio No BRV-INT-CIAA-069-2020 y alcance al oficio BRV-INTCIAA-067-2020. ADI # 1003.383 – 2020018521.

- Envío de correo al Consorcio ECO EDISEÑOS solicitándoles los documentos requeridos por la Dirección General: 1) Una certificación de que la Consultoría es la responsable de esta solicitud de licencia ante la Curaduría. 2) La dirección de notificaciones de la licencia (dirección de la oficina del Consorcio de la Consultoría). 3). Copia del certificado de libertad del predio. Correo electrónico 06/07/2020.

- Envío de correo a la Interventoría BRV, solicitando el seguimiento de lo requerido por la Dirección General, se expuso que se recibió a satisfacción el Certificado de Libertad, pero en la copia del oficio ECOEDI-103-20 no se evidenció la dirección de notificaciones, y no era clara la constancia o certificación solicitada. Correo electrónico 08/07/2020.

- Oficio del Coronel Miguel Camacho, de fecha 08/07/2020. Asunto: Respuesta al oficio No BRV-INT-CIAA-068-2020. En el documento se expone que la Supervisión desea conocer el valor que considera la Interventoría para el profesional de presupuesto requerido por la Consultoría. - ADI # 1003.383 - 2020018518

- Oficio del Coronel Miguel Camacho, de fecha 08/07/2020. Asunto: Respuesta al oficio No BRV-INT-CIAA-066-2020. En el documento la Supervisión responde a una solicitud de selección de tonalidad GRIS de la fachada y se anexa un manual general de imagen corporativa de la Entidad, para tener en cuenta en el proyecto. ADI # 1003.383 - 2020018522

- Recepción de Certificación para trámites para Curaduría por parte del consorcio ECO EDISEÑOS. Correo electrónico 08/07/2020.

- Recepción copia por correo electrónico del consorcio ECO EDISEÑOS Oficio C-ECOEDI-105-2020 con fecha 10/jul/2020. Dirigido a la Interventoría, Asunto: Remisión de ajustes al certificado de responsabilidad sobre el trámite ante curaduría y formulario único actualizado. Correo electrónico 14/07/2020.

- Recepción copia por correo electrónico del consorcio ECO EDISEÑOS Oficio C-ECOEDI-106-2020 con fecha 15/jul/2020. Dirigido a la Interventoría, Asunto: Solicitud urgente firma formulario Curaduría F.U.N. Correo electrónico 15/07/2020.

- Solicitud de la Supervisión a la Interventoría BRV de enviar los informes mensuales de Consultoría. Correo electrónico 15/07/2020.

Oficio del Coronel Miguel Camacho dando respuesta al oficio BRV-No 073. De fecha 15/jul/2020. Asunto: Respuesta al oficio No BRV-INT-CIAA-073-2020.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Acta de reunión No 24	1	18/06/2020	X	
ADI # 3100.082 - 2020013031	1	23/06/2020	X	
Acta de reunión No 25	1	26/06/2020	X	
ADI # 1003.383 - 2020018521	1	30/06/2020	X	
Acta de reunión No 26	1	01/07/2020	X	
ADI # 1003.383 – 2020018518	1	08/07/2020	X	
ADI # 1003.383 – 2020018522	1	08/07/2020	X	
Acta de reunión No 27	1	10/07/2020	X	

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se le envía a la Interventoría los lineamientos institucionales en cuanto a colores, logos y demás, para que sean tenidos en cuenta en el diseño de la imagen corporativa del edificio CIA.
- Se envía a la Dirección General, el oficio de formulario FUN para la firma del Señor Director como Representante Legal, siendo éste un requisito para la obtención de la licencia de construcción.
- Se da respuesta a los contratistas acerca de la solicitud de los profesionales adicionales, en la que la Supervisión expone que no se encuentra de acuerdo con el requerimiento de la Consultoría. En cuanto a la Interventoría se decide someter a consideración de la Entidad 2 de los profesionales requeridos.
- La supervisión atiende unos requerimientos de aclaración por parte del especialista hidrosanitario.
- Se modifica las fechas de las entregas de radicación ante la Curaduría urbana y se modifica por esta razón la entrega de la FASE II, esto no modifica el tiempo del contrato, sino las fechas del cronograma, por lo cual se ajusta el mismo con las nuevas fechas para esta FASE II.

Todos los documentos y oficios que soportan este informe se encuentran relacionados en la carpeta ruta electrónica de la entidad UAEAC \\bog7\



Coronel (r) **MIGUEL CAMACHO MARTÍNEZ**
Supervisor contrato de interventoría 19001553 H3 2019

Proyectó: José Angel Puccini García – Arquitecto apoyo a la Supervisión