ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL
NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: CONVENIO SOLIDARIO**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	21	de	MARZO	de	2025

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	6	de	FEBRERO	de	2025	AL	21	de	MARZO	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL DATIL PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS.

N° Contrato	10	Fecha de firma del contrato	febrero 6, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	mayo 30, 2024
N° CDP	2025020002	Fecha CDP	febrero 4, 2025	RP	2025020011	Fecha RP	febrero 6, 2025
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DEL DATIL DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900157388-1
Teléfono:	3134085135	Dirección:	Vrda Datil

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIO CONTRATO	6	2	2025
PLAZO INICIAL	CIENTO QUINCE (115) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30	5	2025
FECHA DE PRORROGA	N/A		
PLAZO PRORROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)	30	5	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	1	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 18.000.000,00
Valor adicional:	$ 0,00
Valor total del contrato:	$ 18.000.000,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor Ejecutado	$ 18.000.000,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 18.000.000,00
Saldo:	0
Total desembolso realizado	$ 0,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 7964984144 - 7965332442

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud		$ 179.800,00	$ 178.000,00										$ 357.800,00
Pensión		$ 230.100,00	$ 227.800,00										$ 457.900,00
ARL		$ -	$ 34.700,00										$ 34.700,00
Valor pagado por periodo		$ 409.900,00	$ 440.500,00										$ 850.400,00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DEL DATIL PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS.	MES	1	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
				VALOR EJECUTADO	$ 18.000.000,00

EVIDENCIAS (SI aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (SI aplica)

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		

FIRMA:
VoBo — Supervisor
NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA