General Servicios S&G S.A.S
Nit: 901-302-556-8

CRONOGRAMA
(PLAN DE CONTINGENCIA)

DIAN
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

OBJETIVO: diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestuctura organizacional de la empresa contratista, los recursos humanos, tecnicos y los procedimientos estrategicos que se llevaran a cabo de manera efectiva y segura con el fin de reducir el retraso en la ejecucion de la obra.

Nosotros los abajo firmantes , presentamos a continuación nuestro PLAN DE CONTINGENCIA 2, ajustado a la realidad y definitivo para dar finalidad a las todas las actividades derivadas del contrato No 00-194-2024. Cuyo objeto es: Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, de acuerdo con las cantidades tomadas en obra y las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "B", el cual nos comprometemos a cumplir a cabalidad teniendo en cuenta las fechas, suministro de materiales, equipos, mano de obra en las fechas aca establecidas. De igual forma nos comprometemos a tener completamente en la obra todos los elementos necesarios de SEGURIIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT, so pena de hacernos acreedores a las sanciones establecidas en el contrato:

OBJETO: **"Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia"**

FECHA DE INCIO DEL PLAN DE CONTINGENCIA **31/03/2025**

#	ACTIVIDAD	UND	CANT	No. DE CUADRILLAS	COMPOSICION DE CUADRILLAS	FECHA DE LLEGADA DE MATERIAL DE MATERIAL	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	HORARIOS DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
0	TRANSPORTE DE CUBIERTA					10/04/2025	24/03/2025	12/04/2025	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.01	DESMONTE, EMBALAJE Y REINSTALACION DE PERSIANAS EXISTENTES	m²	226,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	2/06/2025	7/06/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.02	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	460,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	31/03/2025	5/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.03	DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION duplicado 1	m²	978,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	8/04/2025	18/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.04	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA Y/O DRYWALL E =25 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	15,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.05	DESMONTE DE TUBERIAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	50,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	22/12/2024	24/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.06	EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL	m³	10,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	4/12/2024	7/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.07	DESMONTE DE TUBERIAS EN DIAMETROS DE 4" A 6 " INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	40,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.08	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	50,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	5/12/2024	6/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.09	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	5,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	7/12/2024	7/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.10	RELLENO ARENA	m³	4,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	4/12/2024	4/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.11	ASEO DE OBRA	m²	809,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	29/05/2025	31/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS	m²	300,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	15/04/2025	20/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
2	MAMPOSTERÍA								
2.01	ALFAJÍA CONCRETO 0.15M	m	5,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	4/12/2024	4/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
2.02	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	m²	50,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	5/04/2025	10/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
2.03	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	m²	10,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	6/04/2025	4/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
2.04	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM	m	30,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	6/04/2025	11/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
2.05	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X30CM	m	100,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	7/04/2025	12/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
2.06	ALFAJÍA CONCRETO 0.25M	m	10,00	1,00	1 OFICIAL 2 AYUDANTES	3/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM

Información Pública

General Servicios S&G S.A.S NIT: 901-302-556-8

CRONOGRAMA (PLAN DE CONTINGENCIA)

DIAN
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

OBJETIVO: diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestuctura organizacional de la empresa contratista, los recursos humanos, tecnicos y los procedimientos estrategicos que se llevaran a cabo de manera efectiva y segura con el fin de reducir el retraso en la ejecucion de la obra.

Nosotros los abajo firmantes , presentamos a continuación nuestro PLAN DE CONTINGENCIA 2, ajustado a la realidad y definitivo para dar finalidad a las todas las actividades derivadas del contrato No 00-194-2024. Cuyo objeto es: Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, de acuerdo con las cantidades tomadas en obra y las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "B", el cual nos comprometemos a cumplir a cabalidad teniendo en cuenta las fechas, suministro de materiales, equipos, mano de obra en las fechas aca establecidas. De igual forma nos comprometemos a tener completamente en la obra todos los elementos necesarios de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT, so pena de hacernos acreedores a las sanciones establecidas en el contrato:

OBJETO: **"Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia"**

FECHA DE INCIO DEL PLAN DE CONTINGENCIA	31/03/2025

#	ACTIVIDAD	UND	CANT	No. DE CUADRILLAS	COMPOSICION DE CUADRILLAS	FECHA DE LLEGADA DE MATERIAL DE MATERIAL	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	HORARIOS DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**								
3.01	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/4 L= 0.9 a 1.2 M PARA COLUMNAS Y VIGAS. (INCLUYE EPOXICO, Y FIJACION HASTA 15 CM Hef	un	10,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	4/12/2024	4/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
3.02	VIGA 30X40CM	m	15,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	6/12/2024	8/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHERENTE PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS Y COLUMNAS (ADHERENTE CONCRETO VIEJO A CONCRETO NUEVO).	m²	5,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	6/04/2025	6/04/2025	12/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4	**CUBIERTAS**								
4.01	CABALLETE METALICO DE 0.6 X 2 CAL 26	ml	70,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	14/04/2025	6/06/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	11.100,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	14/04/2025	21/06/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLETES EN VARILLAS DE 1/2" INCLUYE ROSCA Y TUERCAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	m	50,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	8/04/2025	22/06/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.04	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PERFIL DOBLE DE 120 X 60 MM CAL 1.5 MM TIPO CAJON INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	m	260,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	8/04/2025	23/06/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	m	20,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	29/04/2025	29/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL CUADRADO DE 50 X 50 X 3 MM. INCLUYE, ANCLAJES, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m	100,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	8/04/2025	21/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.07	TRAGANTES 6	un	20,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	30/04/2025	8/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.08	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA E INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS. DISPOSICION FINAL	m	310,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	8/04/2025	18/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.09	DESMONTE DE DOMOS ACRILICOS TIPO BURBUJA DE 80X80	und	6,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	3/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4.10	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 PREPINTADO COLOR A DEFINIR, ASLAMIENTO CON POLIURETANO EXPA DE ALTA DENSIDAD 38KG/M3	m²	970,00	1,00	2 ORNAMENTADOR, 4 AYUDANTES	8/04/2025	12/04/2025	23/06/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
5	**CIELORRASOS**								
5.01	TEJA VIO CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m²	10,00	1,00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	9/05/2025	19/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
6	**RED SANITARIA**								
6.01	SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 6X4	un	3,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
6.02	SUMINISTRO INST. UNIÓN 6	un	3,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
6.03	TUBERIA PVCS 6	m	30,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	20/12/2024	22/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
6.04	ABRAZADERA DE 4"	un	40,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	20/12/2024	22/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
6.05	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80OM80CM	un	6,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	20/12/2024	22/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
6.06	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	un	2,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
6.07	INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 4	un	3,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
6.08	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4	m	50,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	27/03/2025	5/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
7	**RED ELÉCTRICA**								
7.01	TUBERIA EMT 1" DESCOLGADA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	25,00	1,00	1 ELECTRICO, 2 AYUDANTES	3/12/2024	2/05/2025	15/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
7.02	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE.	un	211,00	1,00	1 ELECTRICO, 2 AYUDANTES	3/12/2024	12/04/2025	14/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
7.03	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EXISTENTE INCLUYE KIT DE GUAYAS PARA PANEL	un	101,00	1,00	1 ELECTRICO, 2 AYUDANTES	3/12/2024	15/05/2025	29/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
7.04	LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA IP20 1.6W 110-130V, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUSCIÓNSOPORTE	un	8,00	1,00	1 ELECTRICO, 2 AYUDANTES	3/12/2024	22/12/2024	23/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM

Información Pública

General Servicios S&G S.A.S
Nit: 901-302-556-8

CRONOGRAMA
(PLAN DE CONTINGENCIA)

DIAN
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

OBJETIVO: diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestuctura organizacional de la empresa contratista, los recursos humanos, tecnicos y los procedimientos estrategicos que se llevaran a cabo de manera efectiva y segura con el fin de reducir el retraso en la ejecucion de la obra.

Nosotros los abajo firmantes , presentamos a continuación nuestro PLAN DE CONTINGENCIA 2, ajustado a la realidad y definitivo para dar finalidad a las todas las actividades derivadas del contrato No 00-194-2024. Cuyo objeto es: Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, de acuerdo con las cantidades tomadas en obra y las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "B", el cual nos comprometemos a cumplir a cabalidad teniendo en cuenta las fechas, suministro de materiales, equipos, mano de obra en las fechas aca establecidas. De igual forma nos comprometemos a tener completamente en la obra todos los elementos necesarios de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT, so pena de hacernos acreedores a las sanciones establecidas en el contrato:

OBJETO: **"Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia"**

| | | |

CRONOGRAMA
(PLAN DE CONTINGENCIA)

General Servicios S&G S.A.S Nit: 901-302-556-8

DIAN
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

OBJETIVO: diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestuctura organizacional de la empresa contratista, los recursos humanos, tecnicos y los procedimientos estrategicos que se llevaran a cabo de manera efectiva y segura con el fin de reducir el retraso en la ejecucion de la obra.

Nosotros los abajo firmantes , presentamos a continuación nuestro PLAN DE CONTINGENCIA 2, ajustado a la realidad y definitivo para dar finalidad a las todas las actividades derivadas del contrato No 00-194-2024. Cuyo objeto es: Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, de acuerdo con las cantidades tomadas en obra y las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "B", el cual nos comprometemos a cumplir a cabalidad teniendo en cuenta las fechas, suministro de materiales, equipos, mano de obra en las fechas aca establecidas. De igual forma nos comprometemos a tener completamente en la obra todos los elementos necesarios de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT, so pena de hacernos acreedores a las sanciones establecidas en el contrato:

OBJETO: **"Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia"**

FECHA DE INCIO DEL PLAN DE CONTINGENCIA: **31/03/2025**

#	ACTIVIDAD	UND	CANT	No. DE CUADRILLAS	COMPOSICION DE CUADRILLAS	FECHA DE LLEGADA DE MATERIAL DE MATERIAL	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	HORARIOS DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
10	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**								
10.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	100,00	1,00	1 OFICIAL, 1 AYUDANTES	3/12/2024	6/04/2025	13/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
10.02	FILOS Y DILATACIONES	m	50,00	1,00	1 OFICIAL, 1 AYUDANTES	3/12/2024	7/04/2025	14/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
11	**ANÁLISIS URBANISMO**								
11.01	ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L=0,15 A 0,25 M (INCLUYE EPOXICO).	un	30,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	8/04/2025	30/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
11.02	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/8 L=0,15 A 0,25 M (INCLUYE EPOXICO).	un	15,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	15/12/2024	18/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
11.03	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	m³	4,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	19/12/2024	21/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
12	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANI**								
12.01	DESMONTE DE UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO NO APROVECHABLES, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	un	4,00	1,00	1 TEC. REFRIGERACION, 2 AYUDANTES	3/12/2024	18/12/2024	23/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
12.02	DESMONTE, DESINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON MATERIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y/O CASETTE DE TECNOLOGÍA INVERTER Y/O TIPO CASETTE DE 1 A 5 TR (INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, DESMONTE DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS)	un	8,00	1,00	1 TEC. REFRIGERACION, 2 AYUDANTES	3/12/2024	10/05/2025	10/05/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
13	**IMPERMEABILIZACIÓN**								
13.01	RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS ABRASIVOS RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	270,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	4/12/2024	7/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-	ml	170,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	21/04/2025	26/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO- duplicado 1	ml	25,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	21/04/2025	26/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
13.04	SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO. A TITULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MARSEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPR	m²	50,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	13/12/2024	16/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBIRSEL O SIMILAR (IMPERIRFOOF O EQUIVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE	m²	270,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	7/04/2025	18/04/2025	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
14	**PISOS**								
14.01	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO INCLUYE MICROFIBRAS	m²	400,00	1,00	1 OFICIAL, 2 AYUDANTES	3/12/2024	7/12/2024	13/12/2024	7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM

NOTA: En el anterior PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO, se estan relacionando en el Capitulo#4 CUBIERTAS, las tejas tipo Sandwich con un fecha aproximada de llegada segun confirmacion del medio terrestre y fluvial. La teja tipo Sandwich se espera que llegue la semana del 24 al 30 se marzo a Puerto ASIS, donde la organizacion se encargara de distribuir la mercancia de manera fluvial, de acuerdo al orden de las embarcaciones lo enviaran en la primera embarcacion de turno, teniendo un tiempo de llegada a la ciudad de leticia en aproximadamente de 12 a 15 dias, dependiendo estrictamente de la llegada de esta cubierta para continuar avanzando y poder finalizar el contrato pactado de manera correcta y en los tiempos estipulados en este cronograma.

Armando Barros

ARMANDO ELIECER BARROS ARAGON
GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S

Información Pública