Alcaldía Municipal de Yopal	CRONOGRAMA DE EJECUCION CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO. 1331 DE 2023	Secretaría de Infraestructura

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Actividad	Avance a la fecha	Mes 1- Abril				Mes 2 - Mayo				Mes 3 - Junio				Fecha o Plazo de Ejecución	Personal Requerido	Observaciones
		Semanas				Semanas				Semanas						
	%	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
2.3 Tramite de permiso Intervención de Vías. INVIAS. Teniendo en cuenta que se requiere intervenir la vía nacional Marginal de la Selva, se debe tramitar el permiso de uso de zona de vía, ante el Instituto Nacional de Vías. INVIAS														**Mayo 01 al 31 de mayo de 2025**	Supervisor designado y profesionales de apoyo de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Yopal	Este tramite se plantea realizar al final del proceso, dado que se cuenta con toda la información técnica, el INVIAS tarda quince (15) días hábiles para la expedición, incluyendo la visita técnica. Por lo general, los permisos de ocupación de zona de vía, los expide el INVIAS, por un corto plazo, por lo que, dado el plazo de la licitación, la adquisición y transporte de tubería, se deberá renovar o tramitar este permiso.
2.4 Ajuste del proyecto en cuanto a costos - Reformulación. Dado el aumento de los costos del proyecto, se debe realizar la reformulación del proyecto, para la asignación y gestión de los recursos necesarios para la ejecución de las obras y servicios de interventoría														**Abril 19 al 09 de mayo de 2025**	Supervisor designado y profesionales de apoyo de Infraestructura del Municipio de Yopal	Una vez se cuente con este documento técnico y económico, se enviará para aprobación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
2.5 Aprobación Reformulación Proyecto y asignación de recursos.														**12 de mayo al 31 de mayo de 2025**	Profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Se estima que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, acorde a la información radicada por el Municipio de Yopal, apruebe la reformulación del proyecto.

Alcaldía Municipal de Yopal	CRONOGRAMA DE EJECUCION CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO. 1331 DE 2023	Secretaría de Infraestructura

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Actividad	Avance a la fecha	Mes 1- Abril				Mes 2 - Mayo				Mes 3 - Junio				Fecha o Plazo de Ejecución	Personal Requerido	Observaciones
		Semanas				Semanas				Semanas						
	%	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
2. ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE EJECUTARAN EN EL PERIODO DE SUSPENSION. CONVENIO CUR 1331-2023 Teniendo en cuenta que la suspensión temporal solicitada, constituye un intervalo pasivo en la dinámica del convenio, el municipio de Yopal, se compromete a realizar las siguientes actividades que permitan una vez se reinicie el convenio, contar con todos los elementos necesarios para ejecutar las actividades y obligaciones propias del Convenio de Uso de Recursos 1331 de 2023.																	
2.1. Revisión, actualización y ajuste de precios del proyecto por cambio de vigencia. Actualmente se realiza la revisión y actualización de costos al año 2025. Esta actividad se terminaría a más tardar el 18 de abril de 2025.														**Marzo 30 a 18 de abril de 2025.**	Supervisor designado y profesionales de apoyo de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Yopal	Se están realizando los estudios de mercado de los ítems representativos y los costos de los equipos e insumos necesarios para la ejecución de las obras. Se trabaja en coordinación con la Gobernación de Casanare, para que los costos a actualizar, se incluyan en el listado oficial de precios para la contratación de obra pública en el Departamento.
2.2. Actualización de permisos ambientales ante la autoridad Ambiental. Actualmente se realiza el trámite para la actualización de los permisos ambientales requeridos con los costos del año 2024. Esta actividad se terminaría a más tardar el 18 de mayo de 2025.														**Marzo 30 al 18 de mayo de 2025**	Supervisor designado y profesionales de apoyo de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Yopal	Se realiza la revisión del componente ambiental e inicio del proceso de verificación de los individuos arbóreos relacionados en el inventario forestal existente, en aras de determinar si a la fecha hay individuos arbóreos nuevos para incluir dentro de la solicitud de aprovechamiento forestal ante la Autoridad Ambiental

Alcaldía Municipal de Yopal	CRONOGRAMA DE EJECUCION CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO. 1331 DE 2023	Secretaría de Infraestructura

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Actividad	Avance a la fecha	Mes 1- Abril				Mes 2 - Mayo				Mes 3 - Junio				Fecha o Plazo de Ejecución	Personal Requerido	Observaciones
		Semanas				Semanas				Semanas						
	%	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
2. **ETAPA PRECONTRACTUAL**																
c. **-Elaboración de pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de obra e interventoría.** Esta actividad ya se está ejecutando, Se espera la obtención de los permisos ambientales y de intervención de vías, para la iniciar el proceso de contratación respectivo	30 %													**21 de abril al 21 de mayo de 2025.**	Personal Profesional de Acuatodos	Los profesionales de la supervisión del municipio de Yopal, están atentos a brindar el apoyo que se requiera en el suministro de información adicional que se solicite en el trámite ante la Gobernación de Casanare y en el seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos.
d. Suscripción del Contrato y aprobación de pólizas. Esta actividad se prevé ejecutar aproximadamente en los quince (15) días siguientes al 21 de mayo de 2025.														**22 de mayo al 06 de junio de 2025.**	Personal Profesional de Acuatodos	Esta actividad es netamente de los profesionales y del área jurídica de Acuatodos. Los profesionales de la supervisión del municipio de Yopal, están atentos a realizar seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos
3. **ETAPA CONTRACTUAL**																
e. Suscripción del Acta de inicio: Se espera suscribir el acta de inicio y el giro de los recursos de anticipo, en un plazo estimado de quince (15) días siguientes al 06 de junio de 2025.														**06 de junio hasta el 20 de junio de 2025.**	Personal Profesional de Acuatodos	Esta actividad es netamente de los profesionales y del area jurídica de Acuatodos. El municipio de Yopal, estará atento a realizar seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos.

Alcaldía Municipal de Yopal	CRONOGRAMA DE EJECUCION CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO. 1331 DE 2023	Secretaría de Infraestructura

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Actividad	Avance a la fecha	Mes 1- Abril				Mes 2 - Mayo				Mes 3 - Junio				Fecha o Plazo de Ejecución	Personal Requerido	Observaciones
		Semanas				Semanas				Semanas						
	%	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1. APOYO Y SEGUIMIENTO EN LOS TRAMITES Y PROCESOS DE CONTRATACION DE LA FASE II.																
1.1 TRAMITES AMBIENTALES Y PERMISO DE INTERVENCION VIAS.																
a. Trámites para la obtención de los permisos ambientales de permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal. Una vez radicada la documentación requerida y subsanada las observaciones realizadas por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA, como Autoridad Ambiental y realizado el pago correspondiente, se espera contar con el respectivo permiso ambiental, a más tardar, en la tercera semana del mes de abril de 2025.	50 %													**Marzo 30 a Abril 18 de 2025.**	Personal Profesional de Acuatodos.	Los profesionales de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Yopal, están atentos a brindar el apoyo que se requiera en el suministro de información adicional que se requiera en el trámite ante la Autoridad Ambiental y en el seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos
b. **Trámite de permiso de intervención vial ante el Departamento de Casanare.** La información soporte para el trámite requerido ante el Departamento de Casanare, como entidad encargada de las vías secundarias, ya se tiene lista y revisada por los funcionarios. Se espera contar con este permiso a más tardar finalizando el mes de marzo de 2025.	50 %													**Marzo 30 a marzo 31 de 2025.**	Personal Profesional de Acuatodos.	Los profesionales de la supervisión del municipio de Yopal, están atentos a brindar el apoyo que se requiera en el suministro de información adicional que se solicite en el trámite ante la Gobernación de Casanare y en el seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos.

Alcaldía Municipal de Yopal	CRONOGRAMA DE EJECUCION CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO. 1331 DE 2023	Secretaría de Infraestructura

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Actividad	Avance a la fecha	Mes 1- Abril				Mes 2 - Mayo				Mes 3 - Junio				Fecha o Plazo de Ejecución	Personal Requerido	Observaciones
		Semanas				Semanas				Semanas						
	%	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
2.6 Elaboración pliegos definitivos de obra, interventoría. Con base a la información preliminar del proyecto, se proyectará los borradores de dichos documentos. Una vez se apruebe la reformulación y se asignen los recursos adicionales requeridos, se elaborarán los pliegos tipo definitivos de obra, interventoría y se enviaran para aprobación al MVCT.														**01 de mayo al 09 de mayo de 2025**	Supervisor designado y profesionales de apoyo de la Secretaría de Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Yopal	Con la aprobación de la reformulación del proyecto por parte del MVCT, se ajustarán los pliegos tipo definitivos de obra, interventoría y se enviarán para aprobación del MVCT.
2.7 Aprobación pliegos definitivos de obra, interventoría. Se espera que en un plazo de quince (15) días los profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aprueben los pliegos tipo definitivos de obra, interventoría														**12 de mayo al 31 de mayo de 2025**	Profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Se estima que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, acorde a la información radicada por el Municipio de Yopal, apruebe los pliegos tipo definitivos de obra, interventoría.

Elaboró:
Karin Liliana Salamanca Carvajal
Profesional Apoyo a la Supervisión
Municipio de Yopal

Revisó:
Rodolfo Ramírez Montaña
Supervisor Designado CUR 1331 de 2023
Municipio de Yopal

Aprobó:
Adriana Mercedes Hernández Fuentes.
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Yopal