


DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: TRZADO Y REPLANTEO DE MUROS INTERNOS PISO 2 BLOQUE 2




DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: DESENCOFRADO DE ESCALERA PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA FOSO ASCENSOR



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS DE COCINA PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS DE COCINA PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS DE BAÑOS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS DE COCINA PISO 1 BLOQUE 1




DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS DE COCINA PISO 1 BLOQUE 1




DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS DE BAÑOS PISO 1 BLOQUE 1




DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE COLUMNETAS DE MUROS INTERNOS DE BAÑOS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS DE BAÑOS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE COLUMNETAS DE MUROS INTERNOS DE CUARTO DE CONTROL ARMERILLO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS DE COCINA PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGUETAS DE MUROS INTERNOS SECCIÓN ASCENSOR PISO 1 BLOQUE 2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1914 DE 2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOSTÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO TIPO A, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE enero AL 31 enero 2025

MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No. 11100001378 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 16.400.470.438,07**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 13.952.556.111,07**

VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 2.447.914.327,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FEB 21 DE 2024	GIRO 1	$ 5.944.059.397,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	MARZO 21 DE 2024	GIRO 2	$ 2.064.437.318,07
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 8.008.496.715,07**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 8.008.496.715,07**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO EP-C	$ 12.575.307.132,00	$ 0,00	$ 12.575.307.132,00	$ 10.827.402.805,00
CM-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I – POLICE	$ 1.410.385.620,00	$ 0,00	$ 1.410.385.620,00	$ 1.060.375.620,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 13.985.692.752,00**	**$ 11.887.778.425,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000185	2024000285	21/03/2024	$ 563.568.320,90		$ 563.568.320,90
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA N°1 CM-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000277	2024000392	9/04/2024	$ 397.813.951,00		$ 397.813.951,00
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000447	2024000611	17/05/2024	$ 1.444.641.832,95		$ 1.444.641.832,95
L-AM-CS-001-01-23	PAGO 15% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL 2 DEL CONTERO L-AM-CS-001-01-23, CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	202400840	2024001101	01/08//2024	$ 309.716.205,76		$ 309.716.205,76
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N°3 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024001063	20241369	27/08/2024	$ 817.628.244,70		$ 817.628.244,70
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA N°4 CM-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024001987	2024002419	29/12/2024	$ 113.757.823,47		$ 113.757.823,47
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N°4 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024001737	2024002165	2/12/2024	$ 3.411.810.584,15		$ 3.411.810.584,15
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N°4 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024001737	2024002165	2/12/2024	$ 398.466.672,95		$ 398.466.672,95
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 3.114.206.983,56**		**$ 7.457.403.635,88**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
29/02/2024	$ 1.094.936,67
31/03/2024	$ 3.050.427,06
30/04/2024	$ 2.982.150,41
31/05/2024	$ 2.767.694,60
31/06/2024	$ 2.364.709,15
31/07/2024	$ 2.380.233,06
31/08/2024	$ 2.164.480,20
30/09/2024	$ 1.658.156,10
31/10/2024	$ 1.714.070,91
31/11/2024	$ 1.659.400,80
31/12/2024	$ 589.772,83
31/01/2025	$ 288.153,72

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100001378

SUCURSAL COROZAL

ESTUDIOS DISEæO Y CONSTRUCCION DE ESTACI

CR 28 31 08 PI 2

COROZAL SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,288,920,160.57	*SALDO PROMEDIO*	$	926,679,219
TOTAL ABONOS	$	288,153.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	714,987,318.26	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	288,153.72
SALDO ACTUAL	$	574,220,996.03	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			183,179.85	1,289,103,340.42
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-76,205,545.00	1,212,897,795.42
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			26,517.74	1,212,924,313.16
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			7,666.49	1,212,931,979.65
16/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-190,513,862.00	1,022,418,117.65
16/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-89,653,582.00	932,764,535.65
17/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-44,826,791.00	887,937,744.65
17/01	PAGO A PROV estampillproelectr			-44,826,791.00	843,110,953.65
17/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-179,307,165.00	663,803,788.65
17/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-44,826,791.26	618,976,997.39
17/01	PAGO A PROV Ahorros			-44,826,791.00	574,150,206.39
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			70,789.64	574,220,996.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COFINANCIACION MUNICIPIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1914 DE 2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOSTÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO TIPO A, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE enero AL 31 enero 2025
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No. 11100001656 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 16.400.470.438,07**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 13.952.556.111,07**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 2.447.914.327,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	ABRIL 20 2023	GIRO 1	$ 897.914.327,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	JULIO 24 2023	GIRO 2	$ 850.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	SEPT 27 2023	GIRO 3	$ 350.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	FEB 02 2024	GIRO 4	$ 350.000.000,00
	TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE COROZAL		**$ 2.447.914.327,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 2.447.914.327,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO BP-C	$ 12.575.307.132,00	$ 0,00	$ 12.575.307.132,00	$ 10.827.402.805,00
CM-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I – POLICE	$ 1.410.385.620,00	$ 0,00	$ 1.410.385.620,00	$ 1.060.375.620,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 13.985.692.752,00**	**$ 11.887.778.425,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
L-AM-CS-001-01-23	PAGO 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO L-AM-CS-001-01-23 , ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000018	2024000013	2/02/2024		$ 1.747.904.327,00	$ 1.747.904.327,00
L-AM-CS-001-01-23	PAGO 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO L-AM-CS-001-01-23 , ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000019	2024000014	2/02/2024		$ 138.391.743,00	$ 138.391.743,00
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO DE ACTA PARCIAL N2 DEL CONTRATO Nº CM-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000503	2024000679	31/05/2024		$ 120.090.999,00	$ 120.090.999,00
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO DE ACTA PARCIAL N3 DEL CONTRATO Nº CM-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024001557	2024001940	7/11/2024		$ 67.943.559,00	$ 67.943.559,00
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO DE ACTA PARCIAL N3 DEL CONTRATO Nº CM-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024001987	2024002420	26/12/2024		$ 161.965.442,00	$ 161.965.442,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 0,00**	**$ 2.236.296.070,00**	**$ 2.236.296.070,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/04/2023	$ 135.040,73
31/05/2023	$ 380.678,60
30/06/2023	$ 368.552,29
23/07/2023	$ 282.659,15
31/07/2023	$ 248.432,86
31/08/2023	$ 963.010,64
26/09/2023	$ 808.095,12
30/09/2023	$ 149.210,89
31/10/2023	$ 1.156.743,74
30/11/2023	$ 1.120.035,74
31/12/2023	$ 1.157.997,12
31/01/2024	$ 1.158.634,60
29/02/2024	$ 432.263,87
31/03/2024	$ 156.875,68
30/04/2024	$ 140.598,21
31/05/2024	$ 143.182,52
30/06/2024	$ 72.706,38
31/07/2024	$ 76.512,78
31/08/2024	$ 76.525,76
30/09/2024	$ 74.072,42
31/10/2024	$ 76.555,38
30/11/2024	$ 66.277,70
31/12/2024	$ 62.745,45
31/01/2025	$ 35.664,00
TOTAL (3)	**$ 9.343.071,63**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. .....

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 2.447.914.327,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 2.236.296.070,00**
TOTAL ABONO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIARIA (ANTICIPOS) **$ 23.711,59**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 9.343.071,63
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 9.366.783,22**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 220.985.040,22**

OBSERVACIONES: la diferencia entre el informe y el extracto corresponde a estampillas y retenciones pendientes por transferir.

FIRMA

JUDITH DUQUE PINERO
Tesorera Municipal

*SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100001656

SUCURSAL COROZAL

COFINANCIACION MPIO CONV 1914 DE 2022 ES

CR 28 31 08 PI 2

COROZAL SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	261,149,373.52	*SALDO PROMEDIO*	$	243,277,111
TOTAL ABONOS	$	35,644.16	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	34,407,481.05	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	35,644.16
SALDO ACTUAL	$	226,777,536.63	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			18,602.97	261,167,976.49
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-11,237,460.82	249,930,515.67
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,054.22	249,932,569.89
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,008.07	249,933,577.96
16/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,634,004.00	245,299,573.96
17/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-2,317,002.00	242,982,571.96
17/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-9,268,008.00	233,714,563.96
17/01	PAGO A PROV estampillproelectr			-2,317,002.00	231,397,561.96
17/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-2,317,002.23	229,080,559.73
17/01	PAGO A PROV Ahorros			-2,317,002.00	226,763,557.73
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			13,978.90	226,777,536.63
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Nº 12



CONSORCIO I - POLICE
COROZAL - SUCRE

COROZAL—SUCRE
29 DE DICIEMBRE 2025 - AL 28 DE ENERO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONTRATO DE CONSULTORIA NO. CM-AM-C-S-001-01-2023.

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

MUNICIPIO DE COROZAL.

DEPARTAMENTO DE SUCRE

28 DE ENERO DE 2025

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. INTRODUCCION GENERAL DEL PROYECTO
   2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO
3. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS
   3.1 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
   3.2 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
4. CONTRATO DE OBRA
   4.1 RESUMEN DEL CONTRATO Y FICHA TECNICA
   4.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATO
   4.3 ORGANIGRAMAS DE OBRA
      4.3.1 ORGANIGRAMA ADMISTRATIVO DE OBRA
      4.3.2 ORGANIGRAMA TECNICO OBRA
      4.3.3 PERSONAL DE CONTRATISTA
5. CONTRATO DE INTERVENTORIA
   5.1 RESUMEN DEL CONTRATO Y FICHA TECNICA DE INTERVENTORIA
   5.2 OBLIGACIONES DE LA INTERVENT33ORIA
   5.3 ORGANIGRAMA DE INTERVENTORIA
      5.3.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA
      5.3.2 ORGANIGRAMA TECNICO INTERVENTORIA
      5.3.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORIA
6. ESTADO GARANTIAS DE CONTRATO DE OBRA
   6.1 POLIZA DE OBRA ACTUALIZACIÓN (1)
7. ESTADO GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA
   7.1 POLIZA DE INTERVENTORIA ACTUALIZACIÓN (1)
8. ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION
   8.1. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO
      8.1.1. DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

8.1.2. MANEJO DE ANTICIPO

8.1.3. ACTAS PARCIALES DE COBRO

8.1.4 BALANCE GENERAL

8.2 INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

8.2.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

8.2.2 FORMA DE PAGO

8.2.3 ACTA PARCIAL DE COBRO

9. PRESUPUESTO INICIAL (ITEM, CANTIDAD Y VALORES CONTRATADOS)

9.1 PRESUPUESTO RESULTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS

10. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA.

10.1 DIAGRAMA DE GANTT Y INICIO.

10.2 PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE OBRA PROGRAMANDO

10.3 PORCETAJE DE SEGUIMIENTO DE OBRA EJECUTADO

11. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO “CURVA S”

11.1 ANALISIS DE CURVAS DE AVANCE DE SEGUIMIENTO “CURVA S”

12. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

12.1 LISTADO DE ITEM INTERVENIDOS

12.1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE CADA ITEM

13. ASPECTOS ADMINISTRATIVO Y LEGALES

14. ACTA Y COMITES DE OBRA

14.1 ACTA DE INICIO

14.2 COMITÉ DE OBRA

15. CORRESPONDENCIA

15.1 CORREPONDENCIA CONTRATO DE OBRA

15.1.1 ENVIADA

15.1.2 RECIBIDA

15.2 CORREPONDENCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA

15.2.1. ENVIADA

15.2.2 RECIBIDA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

16 CONTROLES TECNICOS DE CALIDAD

16.1 ENSAYOS REALIZADOS

17 BITACORA DE SEGUIMIENTO DE OBRA

18. ESTADO DEL CLIMA

19. MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

19.1 CONDICIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

19.2 SEÑALIZACION

19.3 PORTE ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

20 MAQUINARIA Y EQUIPO MENORES EN LA OBRA

21 GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

22 ANEXOS

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

LISTADO DE TABLAS

Tabla No. 01 Datos generales del Contrato de Obra
Tabla No. 02 Datos generales del Contrato de interventoría
Tabla No. 03 Cantidades de obra sugeridas ETAPA II
Tabla No. 04 Personal del Consorcio EP-C.
Tabla No. 05 Personal del Consorcio I-Police.
Tabla No. 06. Póliza del Contrato de Obra
Tabla No. 07. Póliza de Obra actualización (1)
Tabla No. 08. Pólizas de la Interventoría
Tabla No. 09. Póliza de interventoría actualización (1)
Tabla No. 10. Asignación Presupuestal Contrato de Obra
Tabla No. 11. Asignación presupuestal Contrato de interventoría.
Tabla No. 12. Presupuesto de obra.
Tabla No. 13. Avance de obra.
Tabla No. 14. Ejecución de actividades en tiempo
Tabla No. 15. Seguimiento de obra programada
Tabla No. 16. Seguimiento de obra ejecutada
Tabla No. 17. Control presupuesto
Tabla No. 18. Ítem intervenidos
Tabla No. 19. Actas Suscritas por el Contratista
Tabla No. 20. Actas Suscritas por la Interventoría
Tabla No. 21. Actas de comité de obra

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

ANEXOS

ANEXO 1. Balance Presupuestal.

ANEXO 2. Balance General.

ANEXO 3. Ensayos de laboratorio.

ANEXO 4. Correspondencia.

ANEXO 5. Bitácora

ANEXO 6. Estado de clima.

ANEXO 7. Seguridad Social.

ANEXO 8. Gestión Ambiental Y/O De Sostenibilidad.

ANEXO 9. Registro fotográfico

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 01.: Cuadro de áreas del proyecto
Imagen 02.: Localización del proyecto
Imagen 03.: Organigrama administrativo de obra
Imagen 04.: Organigrama técnico de obra.
Imagen 05.: Organigrama administrativo de interventoría
Imagen 06.: Organigrama técnico de interventoría.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

1. INTRODUCCION

Por años el municipio de Corozal no ha contado con una Estación de Policía que cumpla con todos los requisitos para albergar los uniformados que prestan su servicio de vigilancia y seguridad en el municipio, solo cuenta con unas instalaciones las cual fue adaptada en una edificación destinada desde sus inicios para uso como vivienda familiar en el casco urbano, la cual no ofrece ninguna garantía de seguridad y eficiencia al personal.

Frente a la situación de orden público y seguridad ciudadana que vive el Municipio, la Administración municipal vio la necesidad de implementar una política de Estado en materia de convivencia y seguridad ciudadana, la cual debería contribuir a disminuir la intensidad del conflicto armado y con esto a mejorar la seguridad de los ciudadanos frente a cualquier hecho que atentase en contra de su vida, integridad y bienes.

El municipio ha mantenido en funcionamiento la estación de policía, pero no puede garantizar que la prestación de este servicio a la comunidad se haga de manera adecuada debido a que la estación funciona en una edificación que no cumple los parámetros de diseño y construcción establecidos en las Normas Sismo Resistentes NSR-10, logrando espacios que brinden al personal policial la seguridad y comodidad requeridas para la correcta prestación del servicio, lo que se verá reflejado en mayores niveles de seguridad para la población del municipio de Corozal.

Las condiciones actuales de la estación de policía no son apropiadas, por tanto, se expone la integridad física de los funcionarios y el buen desempeño de sus labores y por ende a la comunidad que realiza visitas, puesto que presenta problemas de

ventilación, iluminación, circulación, índice ocupacional y funcionamiento en general, pues en algunos casos encontramos a varios empleados compartiendo una oficina que no cumple con las recomendaciones técnicas de ocupación, también encontramos oficinas que deben hacer actividades específicas en áreas que no fueron diseñadas inicialmente para prestar ese servicio.

Actualmente el Municipio de Corozal cuenta con una subestación de policía, que diariamente se recibe una visita aproximadamente de 50 personas, que realizan trámites, presentan denuncias, solicitan información, entre otras cosas. Hoy por hoy las condiciones de las instalaciones no son las mejores, presentando deterioro en su infraestructura, mal estado de la edificación y carencia de espacios para garantizar el buen desempeño de las labores técnicas y administrativas de la policía del municipio, así como la integridad del personal que se encuentra laborando en la estación.

Por tanto, se formula un proyecto tendiente al fortalecimiento de la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, donde se pretende dar solución al problema de una instalación inadecuada, para que el cuerpo de policía pueda desarrollar y cumplir con sus compromisos y obligaciones adquiridas con la ciudadanía, de velar por la prevención de delito y la protección civil del municipio y sus habitantes, es indispensable contar con herramientas que agilicen y faciliten la prestación de los servicios brindando una mejor atención a los habitantes y visitantes, al igual que sus empleados estén en áreas de trabajo adecuadas para su correcto funcionamiento y que también tenga las comodidades necesarias para crear un ambiente favorable para la realización de las diferentes actividades que se deben desempeñar y que a su vez, se cumpla con especificaciones técnicas y normativas por las entidades competentes.

Sin embargo, la administración municipal no cuenta con los recursos suficientes para la Construcción de una nueva Estación de Policía, por lo cual, se ve en la

necesidad de gestionar recursos ante las diferentes entidades gubernamentales, con el fin de que el municipio cuente con un sitio adecuado, amplio y eficiente, que garantice las diferentes actividades del ente administrativo.

Por lo anterior, suscribe convenio interadministrativo No. 1914 DEL 2022 con la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia – FONSECON con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un proyecto denominado: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Derivado de este convenio, la Alcaldía Municipal COROZAL adelantó el proceso de licitación pública tendiente a adjudicar la obra pública que tiene como objeto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

La ley 80 de 1993, en su artículo 32, numeral 1, dispone que en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 de dicha norma.

Al contar con la disponibilidad de dichos recursos, para dar cumplimiento a la norma dispuesta, la interventoría a contratar debe inspeccionar que la obra se desarrolle cabalmente, conforme a lo pactado en el contrato. Para llevar a cabo la contratación de la consultoría referenciada indicada en el inciso anterior, debe adelantarse un proceso de contratación de una persona jurídica idónea o un profesional de la ingeniería, arquitectura o sus afines, conforme a la ley 842 de 2003. Lo anterior sin

perjuicio a los demás documentos que por ley se requieren para la suscripción y ejecución de contratos con el Estado.

La interventoría a contratar debe inspeccionar que la obra se desarrolle cabalmente, conforme a lo pactado en el contrato. Para llevar a cabo la contratación de la consultoría referenciada indicada en el inciso anterior, debe adelantarse un proceso de contratación de una persona jurídica idónea o un profesional de la ingeniería, arquitectura o sus afines. Lo anterior sin perjuicio a los demás documentos que por ley se requieren para la suscripción y ejecución de contratos con el Estado.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

2. INTRODUCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE, el cual se ejecuta en dos (2) etapas diferentes: I) Estudios y diseños y II) Construcción.

ETAPA I: Consiste en la ejecución de todos los ESTUDIOS Y DISEÑOS necesarios para la ejecución de obras para la construcción del PROYECTO ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A, los cuales deben realizarse conforme los componentes establecidos en el Anexo 24B (Entregables mínimos para el Ministerio del Interior).

ETAPA II: Consiste en la materialización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS, es decir, la construcción de la ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A. Etapa actual de ejecución.

El proyecto debe constar de las siguientes áreas, y para este caso en particular, se presenta el siguiente cuadro de áreas, las cuales cumplen con lo establecido por el área de infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional de Colombia.

RESUMEN DE ÁREAS		
A. ÁREAS CONSTRUIDAS		
1.	ÁREA CONSTRUIDA 1ER PISO	1085,18
2.	ÁREA CONSTRUIDA 2DO PISO	1060,33
3.	ÁREA CONSTRUIDA 3ER PISO	1032,18
	SUBTOTAL	3177,69
	B. ÁREAS CONSTRUIDAS DESCUBIERTAS	1247,25
	SUBTOTAL	1247,25
	TOTAL, ÁREAS A DISEÑAR (A+B)	4527,68
	C. MURO PERIMETRAL	102,74
	SUBTOTAL	102,74
	TOTAL, ÁREAS A CONSTRUIR (A+B+C)	4527,68

Imagen 1.: Cuadro de áreas del proyecto

2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en el Municipio de Corozal, Departamento de Sucre. Corozal es un municipio de Colombia ubicado en la región noreste del Departamento de Sucre, a una altitud de 174 m s. n. m. Forma parte de la región Caribe de Colombia y de la subregión geográfica Sabanas. Es conocida como "la perla de la sabana"; por ser el municipio más poblado de esta área del departamento es considerado el más importante de esta zona de Sucre. Tiene una extensión de 203.4 km², que, en relación con la extensión del departamento, equivale a un 1.84% de la superficie departamental.

Limita geográficamente al Norte con los municipios de Morroa y Los Palmitos, al Sur con el municipio de El Roble, al Oriente con los municipios de San Juan de Betulia y Sincé, y al Occidente con los municipios de Sampués y Sincelejo.



Imagen 2.: Localización del Municipio y Localización de Lote para proyecto
Fuente: Wikipedia y Google Earth

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

3.1 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	L-AM-CS-001-01-23 DE 15 DE MARZO DE 2023.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COROZAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C. NIT: 901.694070-1 REP.LEGAL ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CÓRDOBA, C.C No. 8.045.800
INTERVENTOR:	CONSORCIO I - POLICE NIT: 901.694.067-9 REP. LEGAL OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, C.C. No. 1.007.801.563
OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($12.575.307.132,00) M/CTE.
VALOR DEL ADICIONAL No. 1:	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M.CTE
VALOR DEL ADICIONAL No. 2:	DOS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($2.064.777.686,07) M.CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($14. 990.081.837,07) M.CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE REINICIO:	29 DE ENERO DE 2024
OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 03 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	5 DE NOVIEMBRE 2024
OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla No. 01. Datos generales del contrato de obra**.**

3.2 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No.	CM-AM-CS-001-01-23 DE 15 DE MARZO DE 2023.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COROZAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO I - POLICE NIT: 901.694.067-9 REP. LEGAL OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ, C.C. No. 1.007.801.563
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($1.410.385.620.00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE REINICIO:	29 DE ENERO DE 2024
OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 01 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES	05 DE NOVIEMBRE 2024
OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 01 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES	26 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla No. 02. Datos generales del contrato de interventoría.

4. CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN DEL CONTRATO Y FICHA TECNICA

Se trata de un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. "…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago".

El presupuesto oficial previsto para esta contratación es la suma de DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($12.575.307.132,00), valor que incluye todos los gastos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal N°2023VF0001 de fecha 10 de febrero de 2023 y N°23000045 de fecha 09 de febrero de 2023, expedido por el Jefe de Presupuesto del municipio.

En el marco de la ejecución contractual se presentarán dos (2) etapas diferentes: i) Estudios y diseños y ii) Construcción. A continuación, se describen las etapas que se tendrán en cuenta para efectos de lograr cumplimiento del objeto contractual:

a. Estudios y diseños

Consiste en la ejecución de todos los ESTUDIOS Y DISEÑOS necesarios para la ejecución de obras para la construcción del PROYECTO ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A, los cuales deben realizarse conforme los componentes establecidos en el Anexo 24B (Entregables mínimos para el Ministerio del Interior), y deberán ser aprobados por la interventoría que para tal efecto será contratada por el municipio.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características topográficas y condiciones particulares del terreno, población aproximada a impactar, y en general todas las condiciones actuales encontradas, de conformidad con la normatividad vigente y la demás que sea aplicable.

La entidad contratante a través de la interventoría deberá verificar que los productos de esta etapa satisfagan los requisitos técnicos aprobados por parte del grupo de planeación y viabilización de la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En esta etapa se determinará el valor real de las obras necesarias del objeto contractual, por lo que el producto de esta etapa consiste en que el CONTRATISTA elabore un presupuesto detallado, cuyos precios unitarios deberán ser acordes a los precios base de la Gobernación de Sucre, debidamente sustentados, los cuales serán revisados y avalados por la INTERVENTORÍA y por el municipio de Corozal, Sucre, los cuales serán remitidos al supervisor del Ministerio del interior, para autorizar mediante acta el inicio de la ejecución de la obra.

b. Ejecución de la obra

Consiste en la ejecución específica de las obras que resulten necesarias de acuerdo a la ejecución de la Etapa I y que deriven en la consecución del objeto principal del proceso de selección, de acuerdo con los productos elaborados, entregados y aprobados por la interventoría en la etapa I, basados en las especificaciones técnicas que hacen parte de este proceso de selección.

Las obras que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y diseños, deberá contemplar la totalidad de las obras y permisos necesarios para su puesta en funcionamiento.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

Se busca contar con una infraestructura que cumpla los estándares y los requerimientos dados en las especificaciones técnicas aprobadas por parte de la subdirección de proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana y que cumpla con las normas del sector que permita adaptarse a las condiciones físicas y bioclimáticas del sitio donde se desarrollará el proyecto, que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución y de posterior facilidad en el mantenimiento sin alterar la calidad de la obra entregada.

El CONTRATISTA desde el momento de presentar su propuesta, se obliga a adoptar e implementar todas las normas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, sociales, jurídicas, e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, comunidades o al medio ambiente de la zona de influencia del proyecto, y a garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Así mismo, será obligación del CONTRATISTA asumir los costos adicionales derivados de una deficiente ejecución de la etapa I, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto.

En consecuencia, una vez viabilizado o con el concepto técnico que aplique, se deberá efectuar la construcción de las obras diseñadas lo cual incluirá como mínimo: COMPONENTE ESTRUCTURAL, COMPONENTE ARQUITECTONICO, COMPONENTE HIDROSANITARIO, COMPONENTE ELECTRICO, COMPONENTE VOZ Y DATOS, COMPONENTE RED CONTRA INCENDIO, REFRIGERACIÓN, COMPONENTE HIDROSANITARIO RED EXTINCION DE INCENDIOS, PUERTAS, VENTANAS y ELECTRICOS

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

ITEMS Y CANTIDADES (SUGERIDAS) A EJECUTARSE ETAPA II:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
1,00	**COMPONENTE ESTRUCTURAL**		
1,10	**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO**		
1,1,1	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	M2	3961,61
1,20	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
1,2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO MENOR A 2 M	M3	584,44
1,2,2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN MENOR A 2 M	M3	639,14
1,2,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIÓN AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	875,03
1,2,4	RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES	M3	1576,76
1,30	**CIMENTACION**		
1,3,1	SOLADO EN CONCRETO 1:3:4 PARA CIMENTACIONES AISLADAS Y CORRIDAS E = 0,05 M	M2	387,66
1,3,2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA CIMENTACIONES AISLADAS	M3	52,75
1,3,3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA DE CIMENTACION E: 50 CM PARA EL ASCENSOR	M3	22,86
1,3,4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 30CM X 40 CM	M3	27,24
1,3,5	ACERO EN BARRAS GRADO 60 PARA CIMENTACIONES	KG	7308,21
1,40	**SEMI SOTANO**		
1,4,1	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERAS	M3	9,56
1,4,2	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA	KG	2468,34
1,4,3	LOSA CONCRETO DE 4000 PSI PARA PARQUEADERO	M3	101,19
1,4,4	REFUERZO PARA LOSA Y RAMPA DE ACCESO VEHICULAR	KG	2954,37
1,4,5	CORTE Y SELLO DE JUNTAS E= 3 MM	ML	637,36
1,4,7	CONCRETO DE 3000 PSI PARA RAMPA DE ACCESO PEATONAL	M3	5,42
1,4,8	REFUERZO PARA RAMPA DE ACCESO PEATONAL	KG	177,97
1,4,9	PLANTILLA NIVELACION CONCRETO 2.000 PSI E=0.035M.	M2	903,75
1,4,10	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	56,89
1,4,11	LEVANTE EN BLOQUE 0,09	M2	783,14
1,4,12	LEVANTE EN BLOQUE 0,15	M2	296,56
1,4,13	LEVANTE EN BLOQUE 0,20	M2	126,45
1,4,14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION	M3	35,52
1,4,15	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DEL MURO DE CONTENCION	M3	15,13
1,4,16	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DEL MURO DE CONTENCION	M3	6,97

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
1,4,17	ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONTENCION	KG	13404,20
1,4,18	CONCRETO DE 4000 PSI TANQUE CONTRAINCENDIO	M3	46,46
1,4,19	CONCRETO DE 4000 PSI TANQUE HIDRAULICO	M3	50,01
1,4,20	ACERO DE REFUERZO PARA TANQUES SUBTERRANEOS	KG	9094,52
1,4,21	SOLADO EN CONCRETO 1:3:4 PARA TANQUES SUBTERRANEOS E = 0,05 M	M2	164,95
1,4,22	CIMENTACION MURO DE CERRAMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	1,98
	PRIMER PISO		
1,50	**OBRAS EXTERIORES**		
1,5,1	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE MURO DE CERRAMIENTO	M3	2,29
1,5,2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE MURO DE CERRAMIENTO	M3	1,00
1,5,3	ACERO EN BARRAS GRADO 60 MURO DE CERRAMIENTO	KG	593,81
1,5,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO SOBRE TERRAPLEN (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M3	23,18
1,5,6	ACERO EN BARRAS GRADO 60 PARA PISOS	KG	1014,99
1,60	**LOSA PISO 1**		
1,6,1	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE MENOR PERALTE (20X40 Y 30X40)	M3	85,51
1,6,2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE GRAN PERALTE (40X 70 CM)	M3	2,25
1,6,3	ACERO EN BARRAS GRADO 60 PARA VIGAS	KG	13770,90
1,6,4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA MACIZA	M3	134,42
1,6,5	ACERO EN LOSA 3/8"@0.15 (SUPERIOR)	KG	2141,53
1,6,6	MALLA ELECTROSOLDADA (Ø7.0MM 15X15) EN AMBOS SENTIDOS	KG	2681,92
1,6,7	PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:3 E = 0,035 M	M2	698,42
1,6,8	CONCRETO DE 4000 PARA ESCALERAS	M3	8,73
1,6,9	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA	KG	2572,13
1,6,10	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	46,06
1,6,11	LEVANTE EN BLOQUE 0,09	M2	966,81
1,6,12	LEVANTE EN BLOQUE 0,15	M2	71,02
1,7	**LOSA DEL PISO 2**		
1,7,1	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE MENOR PERALTE (20X40 Y 30X40)	M3	81,20
1,7,2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE GRAN PERALTE (40X 70 CM)	M3	2,26
1,7,3	ACERO EN BARRAS GRADO 60 PARA VIGAS	KG	16125,52
1,7,4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA MACIZA	M3	59,04
1,7,5	ACERO EN LOSA 3/8"@0.15 (SUPERIOR)	KG	2855,37
1,7,6	MALLA ELECTROSOLDADA (Ø7.0MM 15X15) EN	KG	3047,64

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
	AMBOS SENTIDOS		
1,7,7	PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:3 E = 0,035 M	M2	646,90
1,7,8	CONCRETO DE 4000 PARA ESCALERAS	M3	8,73
1,7,9	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA	KG	2572,13
1,7,10	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	43,13
1,7,11	LEVANTE EN BLOQUE 0,09	M2	961,99
1,7,12	LEVANTE EN BLOQUE 0,15	M2	52,90
1,90	**LOSA CUBIERTA**		
1,9,1	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE MENOR PERALTE (20X40 Y 30X40)	M3	63,46
1,9,2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE GRAN PERALTE (40X 70 CM)	M3	2,25
1,9,3	ACERO EN BARRAS GRADO 60 PARA VIGAS .	KG	8156,62
1,9,4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA MACIZA .	M3	6,44
1,9,5	MALLA ELECTROSOLDADA (Ø7.0MM 15X15) EN AMBOS SENTIDOS .	KG	243,81
1,9,6	LEVANTE EN BLOQUE 0,15 .	M2	301,62
1,9,7	TEJA ARQUITECTONICA REF: ACESCO EN ACERO GARVANIZADO 3,05 M DE LONGITUD C-28 INCLUYEN TENSORES	m2	963,11
1,9,8	PERFIL EN C 220X80X20-2MM	m	716,82
1,9,9	CABALLETE GALVANIZADO TZL C-26	m	28,21
1,9,10	COLUMNETA Y VIGA CINTA 15 X 25 CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	260,13
1,9,11	CUCHILLAS EN MURO 09 INCLUYE PAÑETEDE 2.CM EN UNA CARA	m2	137,41
1,10	**COLUMNAS**		
1,10,1	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS .	M3	0,91
1,11	**LOSA TANQUES**		
1,11,1	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS .	M3	3,87
1,11,2	ACERO EN BARRAS GRADO 60 PARA VIGAS .	KG	585,92
1,11,3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA MACIZA .	M3	0,85
1,11,4	ACERO EN LOSA 3/8"@0.15 .	KG	797,29
1,11,5	PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:3 E = 0,035 M .	M2	16,02
1,12	**OBRAS VARIAS**		
1,12,1	ACERO EN BARRAS GRADO 60 PARA COLUMNAS	KG	46214,17
1,12,2	DINTELES EN CONCRETO DE 10X20 CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	341,11
1,12,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR	UND	2,00
2,00	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**		
2,10	**ACABADOS**		
2.1.1	**PISOS**		
2.1.1.2	ZOCALO EN CERAMICA	M	1471,24
2.1.1.3	PISO EN BALDOSA CERAMICA	M2	2144,78

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
2.1.3	**MUROS**		
2.1.3.1	MURO DRY-WALL E/12 CM INCLUYE PINTURA	M2	37,90
2.1.3.2	MURO DRY-WALL E/10 CM INCLUYE PINTURA	M2	453,48
2.1.3.3	ALFAJÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0.20X 0.1 SOBRE MURO BAJO.	M	260,79
2.1.4	**PAÑETES**		
2.1.4.1	PAÑETE SOBRE MURO. AYANADO GRANO MUERTO MORTERO 1:4 ESP 0,02M	M2	6063,49
2.1.4.2	PAÑETE SOBRE COLUMNAS. AYANADO GRANO MUERTO MORTERO 1:4 ESP 0,02M (INCLUYE FILOS)	M2	793,68
2.1.4.3	PAÑETE SUBRE FACHADA, GRANO MUERTO MORTERO 1:4 ESP 0,02M IMPERMEABILIZADO	M2	3100,43
2.1.5	**ESTUCO Y PINTURA**		
2.1.5.1	ESTUCO PLASTICO PARA INTERIOR MURO DOS MANOS. REF: SIKAWALL INCLUYE PINTURA	M2	4924,57
2.1.5.2	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR MURO DOS MANOS. REF: SIKAWALL. (FACHADA)	M2	3100,43
2.1.5.3	PINTURA 2 MANOS SOBRE COLUMNAS EN PINTURA EPOXICA REF: PINTUCOAT	M2	105,76
2.1.5.4	PINTURA 2 MANOS PARA PISO DE ALTO TRAFICO, EN PINTURA EPOXICA (PISO) REF: PINTUCOAT	M2	639,80
2.1.5.5	PINTURA 3 MANOS, TIPO 1 PARA EXTERIORES, REF CORAZA	M2	3100,43
2,20	**CARPINTERIA METALICA**		
2.2.9	DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, REF. 304 ACABADO SATINADO.	M2	82,81
2.2.12	BARANDA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 304, EN TUBO 2" PULGADAS HILOS EN 1/2". ACABADO SATINADO	M	46,74
3,00	**COMPONENTE HIDROSANITARIO**		
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 1/2" PVC RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M	29,11
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M	75,21
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/2" PVC RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M	107,08
3,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/4" PVC RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M	176,12
3,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC RDE 11, INCLUYE ACCESORIOS	M	369,03
3,06	PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" LAVAMANOS	UND	59,00
3,07	PUNTO DE AGUA FRIA 3/4" ORINALES	UND	14,00
3,08	PUNTO DE AGUA FRIA 1 1/4" INODORO	UND	57,00
3,09	PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" LAVAPLATOS	UND	2,00
3,10	PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" INODORO	UND	4,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
3,11	PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" LLAVE DE JARRDIN	UND	6,00
3,12	SUMINISTRO E INTALACION REGISTRO VALVULO PESADA DE 1 1/2"	UND	10,00
3,13	SUMINISTRO E INTALACION REGISTRO VALVULO PESADA DE 1 1/4"	UND	8,00
3,14	SUMINISTRO E INTALACION REGISTRO VALVULO PESADA DE 3/4"	UND	8,00
3,15	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN	M3	63,74
3,16	ARENA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	6,37
3,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6" PVC INCLUYE ACCESORIOS	M	63,74
3,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC INCLUYE ACCESORIOS	M	295,52
3,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 3" PVC INCLUYE ACCESORIOS	M	26,34
3,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" PVC INCLUYE ACCESORIOS	M	157,00
3,21	PUNTO SANITARIO INODORO 4"	UND	62,00
3,22	PUNTO SANITARIO LAVAMANO 2"	UND	59,00
3,23	PUNTO SANITARIO LAVAPLATO 2"	UND	2,00
3,24	PUNTO SANITARIO ORINALES 2"	UND	14,00
3,25	PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 2"	UND	23,00
3,26	CAJA DE INSPENCION DE 0.5 X 0.5 M HASTA 1 M	UND	10,00
3,27	SUMINISTRO E INTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 6"	M	63,74
3,28	SUMINISTRO E INSTALCION TUBERIA VENTILACION DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	438,50
3,29	SUMINISTRO E INSTALCION TUBERIA VENTILACION DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	48,01
3,30	TUBERIA TUBO DE AGUAS LLUVIA DE 4"	M	203,32
3,31	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE PARA EMPALMAR A AL MANHOL	M2	7,65
3,32	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO MR 40 KG/CM2	M3	7,65
3,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PRESION CONSTANTE CON DOS (2) ELECTROBOMBAS DE 7,5 H TRIFASICAS , CAUDAL 160 G.P.M. , ALTURA 74 M.C.A. CON TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LTS Y TABLERO ARRANCADOR ALTERNADOR	UND	2,00
3,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES	UND	15,00
3,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDOROS CON TANQUE	UND	4,00
3,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDOROS CON FLUXOMETRO	UND	57,00
3,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	8,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
3,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UND	2,00
3,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS 4 INTEGRADO	ML	28,04
3,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLLA DE 0.3*2 M	UND	2,00
3,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA SIFON	UND	23,00
4,00	**COMPONENTE ELECTRICO**		
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, 12 CIRCUITOS, CON PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, COLOR BLANCO.	UND	6,00
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, 24 CIRCUITOS, CON PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, COLOR BLANCO.	UND	2,00
4,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1X20 AMP	UND	206,00
4,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREKER ENCHUFABLE TRIPOLAR 3X20 AMP	UND	4,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREKER TOTALIZADOR TRIPOLAR	UND	17,00
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA NORMAL, TIPO LEVINTON, INCLUYENDO DUCTO EMT, DE 3/4", CAJAS, CONDULETAS, CONDUCTOR DE COBRE 3NO12 AWG,LSHF (FASE-NEUTRO), TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA,20 A, 120V(5-20R), CABLE DESNUDO NO12 PARA CONTINUIDAD, CONECTORES TIPO RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	439,00
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADO, TIPO LEVINTON, INCLUYENDO DUCTO EMT, DE 3/4", CAJAS, CONDULETAS, CONDUCTOR DE COBRE 3NO12 AWG,LSHF (FASE-NEUTRO), TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIERRA AISLADA,20 A, 120V(5-20R), CABLE DESNUDO NO12 PARA CONTINUIDAD, CONECTORES TIPO RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	223,00
4,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA CON PROTECCION DE FALLA DE PUESTA A TIERRA,(GFCI). INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE EMT, DE 3/4", CONDUCTOR DE COBRE 3NO12 AWG LSHF (FASE-NEUTRO), TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, GFCI, 20 A, 120V, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO12 PARA CONTINUIDAD, CONECTORES TIPO RESORTE Y	UND	23,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
	DEMÁS ACCESORIOS.		
4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE ALUMBRADO INCLUYENDO TUBERÍA METÁLICA EMT Ø 3/4", CAJAS METÁLICAS, TOMA CORRIENTE 120V,CONDUCTOR DE COBRE LSHF NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS, Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO 12 PARA PUESTA A TIERRA CONECTORES TIPO RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	461,00
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYENDO TUBERÍA METÁLICA EMT Ø 3/4", CAJAS METÁLICAS,CONDUCTOR DE COBRE LSHF NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS, Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO 12 PARA PUESTA A TIERRA CONECTORES TIPO RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	110,00
4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYENDO TUBERÍA METÁLICA EMT Ø 3/4", CAJAS METÁLICAS,CONDUCTOR DE COBRE LSHF NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS, Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO 12 PARA PUESTA A TIERRA CONECTORES TIPO RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	21,00
4,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYENDO TUBERÍA METÁLICA EMT Ø 3/4", CAJAS METÁLICAS,CONDUCTOR DE COBRE LSHF NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS, Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO 12 PARA PUESTA A TIERRA CONECTORES TIPO RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	10,00
4,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA AIRE ACONDICIONADO 220V, INCLUYENDO, CONDUCTOR DE COBRE 3XNO12 LSHF Y CONTINUIDAD NO 12 Y TUBO EMT 3/4" Y DEMÁS ACCESORIOS.	M	386,66
4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA AIRE ACONDICIONADO 220V, INCLUYENDO, CONDUCTOR DE COBRE 2XNO10+1XNO12 LSHF Y CONTINUIDAD NO 12 Y TUBO EMT 3/4" Y DEMÁS ACCESORIOS.	M	70,11
4,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA AIRE ACONDICIONADO 220V, INCLUYENDO, CONDUCTOR DE COBRE 3XNO8+1XNO10 LSHF Y CONTINUIDAD NO 12 Y TUBO	M	958,16

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
	EMT 1" Y DEMÁS ACCESORIOS.		
4,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA CIRCUITOS RAMALES 120V, INCLUYENDO, CONDUCTOR DE COBRE 3XNO12 LSHF Y CONTINUIDAD NO 12 Y TUBO EMT 3/4" Y DEMÁS ACCESORIOS.	M	1487,17
4,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA CIRCUITOS RAMALES 120V, INCLUYENDO, CONDUCTOR DE COBRE 6XNO12 LSHF Y CONTINUIDAD NO 12 Y TUBO EMT 3/4" Y DEMÁS ACCESORIOS.	M	3352,51
4,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN CABLE ENCAUCHETADO (CONDENSADORA - MANEJADORA) PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETE.	M	1359,70
4,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA CON TAPA DE 30X8CM INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION Y CABLE DESNUDO NO 10 PARA ATERRIZAJE.	M	50,99
4,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA CON TAPA DE 40X8CM INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION Y CABLE DESNUDO NO 10 PARA ATERRIZAJE.	M	57,36
4,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA INCLUYENDO TUBERÍA METÁLICA EMT Ø 3/4", CAJAS METÁLICAS, TOMA CORRIENTE 120V,CONDUCTOR DE COBRE LSHF NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS, Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO 12 PARA PUESTA A TIERRA CONECTORES TIPO RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	127,00
4,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE SENSOR DE MOVIMIENTO INCLUYENDO TUBERÍA METÁLICA EMT Ø 3/4", CAJAS METÁLICAS, INTERRUPTOR,CONDUCTOR DE COBRE LSHF NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS, Y CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO 12 PARA PUESTA A TIERRA CONECTORES TIPO RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	33,00
4,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60X60, 40W, USO INTERIOR, COLOR 6500K, FABRICADA POR SYLVANIA O EQUIVALENTE, CON CERTIFICACION RETILAP.	UND	242,00
4,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA, 2X18W, USO INTERIOR, COLOR 6500K,	UND	65,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
	FABRICADA POR SYLVANIA O EQUIVALENTE, CON CERTIFICACION RETILAP.		
4,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO 12W, USO INTERIOR, COLOR 6500K, FABRICADA POR SYLVANIA O EQUIVALENTE, CON CERTIFICACION RETILAP.	UND	2,00
4,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO 18W, USO INTERIOR, COLOR 6500K, FABRICADA POR SYLVANIA O EQUIVALENTE, CON CERTIFICACION RETILAP.	UND	148,00
4,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO 24W, USO INTERIOR, COLOR 6500K, FABRICADA POR SYLVANIA O EQUIVALENTE, CON CERTIFICACION RETILAP.	UND	2,00
4,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2X1,5W 120V, AUTONOMIA DE 1 HORA FABRICADA POR SYLVANIA O EQUIVALENTE, CON CERTIFICACION RETILAP.	UND	127,00
4,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, CON CERTIFICACION RETIE.	UND	110,00
4,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, CON CERTIFICACION RETIE.	UND	21,00
4,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, CON CERTIFICACION RETIE.	UND	10,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 180, CON CERTIFICACION RETIE.	UND	21,00
4,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360, CON CERTIFICACION RETIE.	UND	12,00
4,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR 6 VARILLA COOPERWELT 2,4MTS, SOLDADURA EXOTERMICA Y CABLE DE COBRE 2/0 DESNUDO.	UND	2,00
4,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO ANILLO SUPERIOR COMPUESTO POR PUNTAS CAPTADORAS, ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM, SOPORTES PARA ALAMBRON, ACCESORIOS DE UNION Y DERIVACIÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE.	UND	2,00
4,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE INTERCONEXIÓN ANILLO INFERIOR Y SUPERIOR PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO COMPUESTO POR CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO Y TUBERIA IMC.	UND	2,00
4,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PRINCIPAL, INCLUYE: TRANSFERENCIA AUTOMATICA, TOTALIZADOR PRINCIPAL, TOTALIZADORES PARCIALES, DPS, BARRAJE DE COBRE, ACCESORIOS.	UND	2,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
4,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TRANSFERENCIA RCI INCLUYENDO, BORNERAS EN RIEL DIN, CABLEADO, CONEXIONADO, DE CADA UNO DE LOS INTERRUPTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. (INCENDIO) - NO INCLUYE TABLERO CONTROL DE BOMBA RCI Y JOCKEY	UND	2,00
4,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE REGULADO BY-PASS	UND	2,00
4,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 115KVA, TRIFASICA	UND	2,00
4,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN CONDUCTOR DE COBRE EN 3 NO 1/0 AWG AL XLPE 15 KV + TIERRA EN N°2 CABLE 15 KV XLPE (INCLUYE TUBERIA METALICA LLEGADA AL POSTE Y MARCACION DE TUBERIA)	M	140,22
4,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA ENTRADA - SALIDA + CELDA DE PROTECCION TIPO QM AISLADA EN SF6- SECCIONADOR, TERMINALES EN MEDIA TENSION, Y DEMAS MATERIALES Y ELEMENTOS.	UND	2,00
4,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR EN MEDIA TENSION, Y DEMAS MATERIALES Y ELEMENTOS, SEGÚN PLANOS ANEXOS AL DISEÑO - JUEGO POR TRES UNIDADES	UND	2,00
4,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR EN MEDIA TENSION, Y DEMAS MATERIALES Y ELEMENTOS, SEGÚN PLANOS ANEXOS AL DISEÑO - JUEGO POR TRES UNIDADES	UND	6,00
4,58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE RED DE MT EN PUNTO DE CONEXION, INCLUYE: CRUCETAS, DPS, CAJAS DE CORTACIRCUITOS, HERRAJES, PUENTES.	UND	2,00
5,00	**COMPONENTE VOZ Y DATOS**		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS.(NO INCLUYE INSTALACIÓN DE CABLEADO, TUBERÍA, BANDEJAS NI CANALETAS)	UND	333,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO LINEAL DE CABLE CATEGORÍA 6A F/UTP 4 PARES 23 AWG 10G LSZH PARA PUNTOS DE DATOS, NO INCLUYE DUCTERIA NI OBRAS CIVILES.	M	46623,80
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE DE 60X200 EZ TRAMOPOR 3M, CON ACCESORIOS (VARILLAS ROSCADAS, SUSPENSION OMEGA, PERNOS DE ANCLAJE). NO INCLUYE DUCTERIA NI OBRA CIVIL.	UND	103,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 2X2" INCLUYE CANALIZACION SEÑALIZACION EN ZONA DURA.	M	63,74

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	M	794,57
5,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EMT CONDUIT 3/4"	M	305,93
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PLANO CAT 6A 48 PUERTOS.	UND	8,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PLANO CAT 6A 24 PUERTOS.	UND	4,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE DE RACK.	UND	12,00
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 1M EN RACK.	UND	320,00
5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 3M EN PUESTO DE TRABAJO.	UND	320,00
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 10X4 CAL. 24 BLANCA TRAMO 2.4M.	UND	128,00
5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE GABINETE DE EQUIPOS Y COMUNICACIONES DE 42 RU COLOR NEGRO.	UND	2,00
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2 DE 48PUERTOS 10/100/1000 LICENCIA NO INCLUIDA.	UND	8,00
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2 DE 24 PUERTOS 10/100/1000 LICENCIA NO INCLUIDA.	UND	4,00
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE AP DE 450 MBPS DUAL BAND (802.11A/B/G/N) LICENCIA NO INCLUIDA.	UND	25,00
5,17	INSTALACION Y CONFIGUACION DE CCTV, DVR DE 8 CANALES DE 4 PIXELES HIKVISION, ADAPTADOR DE CORRIENTE, PLUDECORRIENTE, DISCODURODE 2TERAWDPURPLE	GLB	2,12
6,00	**COMPONENTE RED CONTRA INCENDIO**		
6,10	**RED DETECCION DE INCENDIOS**		
6.1.1	DETECTORES DE HUMO DE DIRECCIONABLES.	UND	167,00
6.1.2	BASES ESTANDAR PARA DETECTORES HUMO Y TERMICOS DIRECCIONABLES	UND	167,00
6.1.3	ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN.	UND	14,00
6.1.4	PROTECTOR PARA ESTACIÒN MANUAL (STOPPER)	UND	14,00
6.1.5	ALTAVOZ / VISIBLE MULTICANDELA DIRECCIONABLE	UND	14,00
6.1.6	MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE PARA RECIBIR SEÑALES DE CONTACTO SECO DE VÁLVULAS DE VÁSTAGO, Y SENSORES DE FLUJO.	UND	2,00
6.1.7	CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DIRECCIONABLE	UND	2,00
6.1.8	CABLE FPLR DE 2X16 AWG. (CABLE DE (4) LAZOS)	M	698,97

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
6,20	RED EXTINCION DE INCENDIOS		
6.2.1	ACERO CARBONO SCH 10 - 4"	M	67,98
6.2.2	ACERO CARBONO SCH 10 - 2 1/2"	M	50,99
6.2.3	ACERO CARBONO SCH 10 - 2"	M	101,98
6.2.4	ACERO CARBONO SHC 10 - 1 1/4"	M	150,84
6.2.5	ACERO CARBONO SHC 40 - 1"	M	19,12
6.2.6	CODO 90° ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM - 4"	UN	12,00
6.2.7	CODO 90° ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM - 2 1/2"	UN	8,00
6.2.8	TEE ASTM A - 536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM - 4"	UN	2,00
6.2.9	TEE MECÁNICA ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 2"X1 1/4"	UN	33,00
6.2.10	TEE MECÁNICA ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 4"X2"	UN	2,00
6.2.11	TEE MECÁNICA ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 2 1/2" X 1 1/2"	UN	8,00
6.2.12	TEE MECÁNICA ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 4"X2 1/2"	UN	8,00
6.2.13	CODO ROSCADO ASTM A-197, HIERRO MALEABLE, CLASE 150, ASME B 16.3, ROSCADO 1"	UN	6,00
6.2.14	TEE ROSCADA ASTM A-197, HIERRO MALEABLE, CLASE 150, ASME B 16.3, ROSCADO 1"	UN	4,00
6.2.15	REDUCCIÓN COPA ASTM A-197, HIERRO MALEABLE, CLASE 150, ASME B 16.3, ROSCADO 1" X 1/2"	UN	65,00
6.2.16	TAPON ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 2"	UN	8,00
6.2.17	SNAP LET ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 1 1/4" X 1"	UN	33,00
6.2.18	UNIÓN RÍGIDA ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 4"	UN	40,00
6.2.19	UNIÓN RÍGIDA ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 2 1/2"	UN	27,00
6.2.20	UNIÓN RÍGIDA ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 2"	UN	31,00
6.2.21	UNIÓN RÍGIDA ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 1 1/4"	UN	67,00
6.2.22	SOPORTE TIPO COLGANTE EMPOTRADO EN CONCRETO 4"	UN	42,00
6.2.23	SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL 4"	UN	10,00
6.2.24	SOPORTE SÍSMICO LATERAL 4"	UN	10,00
6.2.25	SOPORTE TIPO COLGANTE EMPOTRADO EN CONCRETO 2 1/2"	UN	42,00
6.2.26	SOPORTE TIPO COLGANTE EMPOTRADO EN CONCRETO 2"	UN	29,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
6.2.27	SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL 2"	UN	12,00
6.2.28	SOPORTE SÍSMICO LATERAL 2"	UN	8,00
6.2.29	SOPORTE TIPO COLGANTE EMPOTRADO EN CONCRETO 1 1/4"	UN	50,00
6.2.30	VALVULA CHEQUE, SWING, 300 WWP, A536 BODY, TRIM, BRONZE, UL/FM 4"	UN	2,00
6.2.31	VÁLVULA SIAMESA (CONEXIÓN DE BOMBEROS)	UN	2,00
6.2.32	ESTACIÓN DE CONTROL 2"	UN	2,00
6.2.33	GABINETE CLASE III	UN	8,00
6.2.34	ROCIADOR PENDIENTE K = 5.6, D = 1/2", RESPUESTA RÁPIDA, TEMPERATURA ORDINARIA (INLCUYE 6 DE REPUESTO POR SISTEMA)	UN	78,00
6.2.35	EQUIPO DE BOMBEO ACCIONADO POR MOTOR DIESEL PARA RCI, CAUDAL 250GPM @ 125 PSI	UN	2,00
6.2.36	TEE ASTM A - 536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM - 2"	UN	2,00
7,00	**REFRIGERACIÓN**		
	SEMISOTANO		
7,10	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA, SOPORTES Y ACCESORIOS**		
7.1.1	TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO L CON DIÁMETRO DE 7/8"	m	350,55
7.1.2	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 5/8"	m	116,85
7.1.3	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 1/2"	m	201,83
7.1.4	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 3/8"	m	467,40
7.1.5	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 1/4"	m	201,83
7.1.6	SOPORTERÍA METÁLICA EN RIEL CHANEL PARA TUBERÍA DE COBRE	UND	63,00
7.1.7	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 14 PARA SEÑAL Y CONTROL DE EQUIPOS	m	679,85
7.1.8	PIMPINA DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	und	2,00
7.1.9	FILTRO SECADOR ROSCADO DE 3/8" CONVENCIONAL, CON TUERCAS DE SUJECIÓN	UND	14,00
7.1.10	BASE PARA CONDENSADORA EN ÁNGULO DE ACERO, PINTADA CON ANTICORROSIVO	UND	6,00
7.1.11	BASE METÁLICA PARA CONDENSADORA EQUIPO MINI SPLIT	UND	12,00
7.1.12	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 7/8", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	191,00
7.1.13	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 5/8", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	63,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
7.1.14	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 1/2", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	106,00
7.1.15	ROLLO DE CINTA DE VINILO PARA PROTECCIÓN DE AISLANTE TÉRMICO	UND	191,00
7,20	**SUMINISTRO E INSTACION DE TUBERÍA, SOPORTES Y ACCESORIOS**		
7.2.1	TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO L CON DIÁMETRO DE 7/8"	m	212,45
7.2.2	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 5/8"	m	42,49
7.2.3	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 1/2"	m	223,08
7.2.4	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 3/8"	m	254,94
7.2.5	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 1/4"	m	223,08
7.2.6	SOPORTERÍA METÁLICA EN RIEL CHANEL PARA TUBERÍA DE COBRE	UND	63,00
7.2.7	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 14 PARA SEÑAL Y CONTROL DE EQUIPOS	m	488,64
7.2.8	FILTRO SECADOR ROSCADO DE 3/8" CONVENCIONAL, CON TUERCAS DE SUJECIÓN	UND	10,00
7.2.9	BASE DE CAUCHO PARA CONDENSADORA SOBRE PLACA	UND	19,00
7.2.10	BASE METÁLICA PARA CONDENSADORA EQUIPO MINI SPLIT	UND	12,00
7.2.11	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 7/8", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	116,00
7.2.12	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 5/8", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	21,00
7.2.13	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 1/2", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	116,00
7.2.14	ROLLO DE CINTA DE VINILO PARA PROTECCIÓN DE AISLANTE TÉRMICO	UND	138,00
7,30	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA, SOPORTES Y ACCESORIOS**		
7.3.1	TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO L CON DIÁMETRO DE 7/8"	m	318,68
7.3.2	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 5/8 "	m	63,74
7.3.3	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 1/2"	m	138,09
7.3.4	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 3/8"	m	382,42
7.3.5	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L CON DIÁMETRO DE 1/4"	m	138,09

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
7.3.6	SOPORTERÍA METÁLICA EN RIEL CHANEL PARA TUBERÍA DE COBRE	UND	63,00
7.3.7	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 14 PARA SEÑAL Y CONTROL DE EQUIPOS	m	520,51
7.3.8	PIMPINA DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	KG	2,12
7.3.9	FILTRO SECADOR ROSCADO DE 3/8" CONVENCIONAL, CON TUERCAS DE SUJECIÓN	UND	12,00
7.3.10	BASE DE CAUCHO PARA CONDENSADORA SOBRE PLACA	UND	12,00
7.3.11	BASE METÁLICA PARA CONDENSADORA EQUIPO MINI SPLIT	UND	8,00
7.3.12	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 7/8", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	180,00
7.3.13	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 5/8", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	38,00
7.3.14	TUBO DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX DE 1/2", ESPESOR DE PARED DE 1"	UND	74,00
7.3.15	ROLLO DE CINTA DE VINILO PARA PROTECCIÓN DE AISLANTE TÉRMICO	UND	127,00
8,00	**COMPONENTE HIDROSANITARIO**		
8.1	PASA MURO BRIDAxBRIDA 3" L: 60CM (BOMBA PRINCIPAL)	UND	6,00
8.2	PASA MURO BRIDAxBRIDA 2" L: 60CM (BOMBA JOCKEY)	UND	4,00
8.3	PASA MURO BRIDAxBRIDA 1" L: 60CM (ENTRADA AGUA)	UND	4,00
8.4	NIPLE BRIDAxBRIDA de 3" L: 1.22 m (BOMBA DE AGUA POTABLE)	UND	4,00
8.5	VALVULA BRIDAxBRIDA DE 3"(BOMBA DE AGUA POTABLE)	UND	2,00
8.6	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 2" L: 0,80 m (BOMBA DE AGUA POTABLE)	UND	2,00
8.7	CODO BRIDAxBRIDA DE 2" 90° (BOMBA DE AGUA POTABLE)	UND	6,00
8.8	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 2" L: 2,10 m (BOMBA DE AGUA POTABLE)	UND	2,00
8.9	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 2" L: 0,50 m (BOMBA DE AGUA POTABLE)	UND	2,00
8.10	VALVULA DE PIE BRIDAxBRIDA DE 2" (BOMBA DE AGUA POTABLE)	UND	2,00
9,00	**RED EXTINCION DE INCENDIOS**		
9.1	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 3" L: 0,80 m (BOMBA PRINCIPAL)	UND	2,00
9.2	CODO BRIDAxBRIDA DE 3" 90° (BOMBA PRINCIPAL)	UND	4,00
9.3	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 3" L: 2,10 m (BOMBA	UND	2,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
	PRINCIPAL)		
9.4	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 3" L: 0,50 m (BOMBA PRINCIPAL)	UND	2,00
9.5	VALVULA DE PIE BRIDAxBRIDA DE 3" (BOMBA PRINCIPAL)	UND	2,00
9.6	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 2" L: 0,80 m (BOMBA HOCKEY)	UND	2,00
9.7	CODO BRIDAxBRIDA DE 2" 90° (BOMBA HOCKEY)	UND	6,00
9.8	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 2" L: 2,10 m (BOMBA HOCKEY)	UND	2,00
9.9	NIPLE BRIDAxBRIDA DE 2" L: 0,50 m (BOMBA HOCKEY)	UND	2,00
9.10	VALVULA DE PIE BRIDAxBRIDA DE 2" (BOMBA HOCKEY)	UND	2,00
10,00	**PUERTAS**		
10.1	P-1, PUERTA DE VIDRIO DE 1.90 X 2.4.	UND	2,00
10.2	P-2, PUERTA DE VIDRIO DE 1.20 X 2,40	UND	2,00
10.3	P-5, PUERTA EN MARCO METALICO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0,9 X 2,10MTS.	UND	4,00
10.4	P-13, PUERTA DE 4,63 X 2,10 MTS METALICA	UND	2,00
10.5	P-14, PUERTA DE 2,5 X 2,10 MTS	UND	2,00
10.6	P-15, PUERTA DE 1,20 X 2,10 MTS METALICA	UND	2,00
10.7	PUERTAS EN MADERA	M2	163,06
11,00	**VENTANAS**		
11.1	V1- VENTANA DE 1,20 X 0,50 MT.	UND	17,00
11.2	V2- VENTANA DE 0,8 X 0,50 MT.	UND	4,00
11.3	V3- VENTANA DE 1,5 X 1,5 MT.	UND	4,00
11.4	V4- VENTANA DE 1,5 X 1,0 MT.	UND	10,00
11.5	V1 - VIDRIO FRONTAL INCOLORO TEMPLADO DE 6MM 3.60X1.44	UND	4,00
11.6	V2- VIDRIO FRONTAL INCOLORO TEMPLADO DE 6MM 3.30X1.44	UND	4,00
11.7	V3 - VIDRIO FRONTAL INCOLORO TEMPLADO DE 6MM 3.0X1.5	UND	2,00
11.8	V4 - VIDRIO FRONTAL INCOLORO TEMPLADO DE 6MM 1.50X1.50	UND	2,00
11.9	V5-VENTANAS LATERAL DERECHA INCOLORO TEMPLADO DE 6MM	M2	118,97
11.10	V6 - VENTANA LATERAL DERECHA INCOLORO TEMPLADO DE 6MM 6.6 X 1.040	UND	2,00
12,00	**ELECTRICOS**		
12.1	Suministro e instalación de gabinete de distribucion trifasico para sistema de aire acondicionado, incluye totalizador y breker parciales.	UND	6,37

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
12.2	Suministro e instalación de materiales y accesorios para acometida, incluyendo, conductor de aluminio S8000 4X3XNo300+4XNo300+1XNo2/0 y continuidad No 12 y tubo PVC/CARCAMO y demás accesorios.	M	91,35
12.3	Suministro e instalación de materiales y accesorios para acometida, incluyendo, conductor de aluminio S8000 3XNo1/0+1XNo4+1XNo6 y continuidad No 12 y tubo IMC y demás accesorios.	M	74,36
12.4	Suministro e instalación de materiales y accesorios para acometida, incluyendo, conductor de aluminio S8000 3XNo250+1XNo2+1XNo4 y continuidad No 12 y tubo PVC/EMT/CARCAMO y demás accesorios.	M	210,33
12.5	Suministro e instalación de materiales y accesorios para acometida, incluyendo, conductor de aluminio S8000 3XNo2/0+1XNo2+1XNo4 y continuidad No 12 y tubo EMT y demás accesorios.	M	25,49
12.6	Suministro e instalación de materiales y accesorios para acometida, incluyendo, conductor de aluminio S8000 3XNo2+1XNo2+1XNo6 y continuidad No 12 y tubo EMT y demás accesorios.	M	210,33
12.7	Suministro e instalación de materiales y accesorios para acometida, incluyendo, conductor de aluminio S8000 3XNo6+1XNo6+1XNo6 y continuidad No 12 y tubo EMT y demás accesorios.	M	385,08

Tabla No. 03 Cantidades de obra sugeridas ETAPA II.

Sin embargo, el lote propuesto por el municipio requería un relleno, por lo que para realizar la aprobación de la ETAPA I, era necesario un adicional de recursos del Municipio, por el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M.CTE, soportado por el CDP No. 23000416.

Además, el diseño aprobado requiere mayor área cubierta que lo inicialmente propuesto, por lo que el Ministerio realizó adición también, generándose de esta manera el Otro si No. 2 por valor de DOS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($2.064.777.686,07) M.CTE.

4.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

En desarrollo del contrato del contratista se obliga a:

a) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.
b) Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores al contrato.
c) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando el contrato de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, los requisitos técnicos aprobados por parte del grupo de planeación y viabilización de la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana a través del formato anexo ML-FIS, aprobación que consta en la plataforma SIPI y el Pliego de Condiciones.
d) Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido para cada una de sus etapas (I y II).
e) Ejecutar el contrato tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto.
f) Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.
g) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.
h) Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto.

i) Realizar por su cuenta y riesgo la construcción del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

j) Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de la obra, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.

k) Vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 70% de total de personal requerido para la ejecución del proyecto.

l) Presentar al Interventor informes de avance de obra y los que EL MUNICIPIO le solicite.

m) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, actas finales y liquidación.

n) Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a satisfacción por parte de la interventoría.

o) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.

p) Iniciar la ejecución de la obra, una vez el supervisor designado por el MINISTERIO lo autorice mediante acta.

q) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.

r) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros.

s) Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está siendo cofinanciada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON.

t) Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente.

u) Garantizar que, durante toda la ejecución del contrato de estudios, diseños y obra, se observen rigurosamente las normas, procedimientos y uso de elementos de protección atinentes a riesgos laborales, de salud ocupacional y/o de seguridad industrial.

v) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía- DIRAF en los Estudios, Diseños, Construcción y el anexo 248 (Entregables mínimos para el Ministerio del Interior)

w) Cumplir con el pago del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes.

x) Acatar los lineamientos y especificaciones técnicas para el desarrollo de los estudios y diseños y obra de instalaciones policiales suministradas por el área de infraestructura de la Dirección

Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, conforme al Convenio 835 del 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

y) Previo al inicio de ejecución de la obra, deberá en conjunto con el MUNICIPIO e interventoría suscribir con destino al MINISTERIO una certificación en la que se manifieste de manera expresa la aprobación de los estudios y diseños y se indique que las cantidades de obra determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción del proyecto al 100%, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. En caso de no informar al MINISTERIO sobre novedades presentadas, se entenderá que aceptan en su integralidad los estudios y diseños y que no tienen ningún tipo de ajuste que pueda retrasar la obra.

z) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen, así como los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera.

aa) Presentar los correspondientes cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio, los cuales deberán ser aprobados por parte del supervisor del MUNICIPIO.

bb) Entregar al 30% de avance físico de ejecución de la obra, copia del contrato con la empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP, y presentar informe mensual de las visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP.

cc) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.

dd) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se realice la obra.

ee) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

ff) Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado.

gg) El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales y sanitarias necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 34). Presentar a la Entidad en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a la firma del contrato una descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

hh) Cancelar en su totalidad los demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.

ii) Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o EL MUNICIPIO.

jj) Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las autorizadas por EL MUNICIPIO como obligación del consultor y que requiera desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del CONTRATISTA.

kk) Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO.

ll) El CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los diseños y planos y demás, los cuales deberán ser entregados al MUNICIPIO con el

visto bueno de la interventoría, en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético.

mm) Realizar durante todo el proceso de construcción el manual de mantenimiento, en el cual deberá especificar los materiales de obra de permanente uso cómo funcionan, cómo es su mantenimiento y anexar el original de las garantías de todos los equipos. Todo lo anterior con la aprobación de la interventoría.

nn) El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público, y demás que sean requeridos según la naturaleza y requerimientos del proyecto.

oo) Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la cual se realiza.

pp) Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de las obras, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad que regulan la materia.

qq) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y las que se deriven del convenio 1914 de 2022 suscrito entre el Municipio y Ministerio del Interior/FONSECON.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

4.3 ORGANIGRAMAS DE OBRA

4.3.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE OBRA




Imagen. 03.: Organigrama administrativo de obra.

4.3.2 ORGANIGRAMA TECNICO DE OBRA




Imagen. 04.: Organigrama técnico de obra.

3.3.3 Personal del Contratista

CARGO	NOMBRE
Representante Legal	ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CÓRDOBA
Director de obra	JAIRO ALBERTO DURÁN ROMERO
Residente de Obra	ANGÉLICA MARÍA BURGOS MARTÍNEZ
Arquitecto	HEISEL JOHANA NEGRETE RUBIO
Ingeniero Estructural	JESÚS DAVID DURÁN ROMERO
Ingeniero Hidráulico y Sanitario	JUAN FRANCISCO DURANGO GRISALES
Ingeniero Industrial	SANDRA MILENA MADRID DURANGO
Ingeniero Electricista	CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ BULA
Topógrafo	JAMILTON ECHEVERRY

Tabla No. 04.: Personal del CONSORCIO EP-C

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 RESUMEN DEL CONTRATO Y FICHA TECNICA DE INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta la disposición legal transcrita y que el Municipio no cuenta entre su planta de personal, profesionales suficientes, con conocimientos especiales y con los elementos técnicos y tecnológicos que permitan hacer seguimiento a la obra, se hace necesario hacer la respectiva contratación de la interventoría externa. Lo expuesto, en consonancia con lo dispuesto en el ARTÍCULO 83 de la Ley 1474 de 2011 que a la letra expresa: “SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. (....) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico.

El presupuesto oficial previsto para esta contratación es la suma de MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($1.410.385.620.00) M/CTE., valor que incluye todos los gastos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal N°2023VF0001 de fecha 10 de febrero de 2023 y N°23000045 de fecha 09 de febrero de 2023, expedido por el Jefe de Presupuesto del municipio.

En el marco de la ejecución contractual se presentarán dos (2) etapas diferentes: i) Estudios y diseños y ii) Construcción.

5.2 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA

a) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.
b) Suministrar toda la información requerida como obligaciones posteriores al contrato.
c) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato contenido en la propuesta presentada y el pliego de condiciones.
d) Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
e) Ejecutar la interventoría del proyecto en mención tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los elementos necesarios para la ejecución de la misma, y teniendo en cuenta los requisitos técnicos aprobados por parte del grupo de planeación y viabilización de la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana a través del formato anexo ML-F22 y formato anexo ML-FlS, aprobación que consta en la plataforma SIPI.

f) En caso de ser necesario introducir modificaciones a los estudios, diseños y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del proyecto, presentando al Municipio el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.

g) Realizar los procesos de control de calidad de los insumos y materiales que aplicará el contratista en la ejecución del contrato. Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe que presentará el Interventor al Municipio.

h) Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio del Municipio, requieran 'verificación.

i) El Interventor realizará los ensayos de laboratorio que el Municipio le solicite con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.

j) Analizar para la Secretaría de Planeación y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.

k) Controlar que los diseños se ajusten a los requisitos técnicos aprobados por parte del grupo de planeación y viabilización de la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y que la ejecución del programa de obras se ajuste a estos diseños y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato, así mismo exigir al contratista la entrega de los paquetes originales producto de la consultoría con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños.

l) Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato (Fase I y Fase II).

m) Será obligación de la interventoría poner en conocimiento de la Secretaría de Planeación con anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato. En cada uno de estos casos, será la interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Secretaría de Planeación la determinación final.

n) Las funciones de la interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.

o) El Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo para cada una de sus fases (I y II). Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la interventoría y la Secretaría de Planeación, el nuevo programa de trabajo.

p) Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la Secretaria de Planeación, podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.

q) Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo informará a la Secretaría de Planeación, de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes de interventoría.

r) En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, la interventoría, revisará y aprobará el informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Municipio.

s) El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes de avances presentados, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance, Informe Financiero y administrativo, Actas de comité, clase de ensayos ejecutados y resumen de

los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada, al igual que la que considere conveniente deba conocer la Secretaría de Planeación, El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las actividades y obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales.

t) Elaborar los Informes de avances para el Municipio durante la vigencia del contrato de interventoría. En dichos informes debe aparecer según la fase correspondiente, los soportes correspondientes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños, el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente por ítem de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los estudios y diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a la Secretaría de Planeación.

u) El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. En dichas reuniones participará, por derecho propio, la Secretaría de Planeación, de dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la

interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.

v) Elaborar y suscribir, conjuntamente con la Secretaría de Planeación, y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo del contrato.

w) Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.

x) Prestar apoyo a la Secretaría de Planeación, para resolver las peticiones y reclamos del contratista de los estudios, diseños y obra.

y) Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.

z) Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de la Administración Municipal.

aa) El Interventor, la Secretaría de Planeación, y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de entregarla al Municipio, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para la Secretaría de Planeación, en donde se describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra (Fase II), con la presencia de la Secretaría de Planeación y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor

y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales, así mismo es responsable de certificar y aprobar los estudios y diseños y así mismo certificar que las cantidades determinadas en la fase I del contrato son suficientes para la ejecución y construcción del proyecto.

bb) Socializar junto con el contratista y la secretaría de planeación municipal el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la cual se realiza.

cc) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

5.3 ORGANIGRAMA DE INTERVENTORIA

5.3.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA




Imagen. 05.: Organigrama administrativo de interventoría.

5.3.2 ORGANIGRAMA TECNICO INTERVENTORIA




Imagen. 06.: Organigrama técnico de interventoría.

5.3.3 Personal de la Interventoría

CARGO	NOMBRE
Representante Legal	OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Director de Interventoría	ERICK AMID CAMARGO MORALES
Residente de Interventoría	JAIME JESÚS SOTO MONTALVO
Arquitecto	LUKAS DAVID BLANCO SOSSA
Ingeniero Estructural	MIGUEL ROSENDO GARCÉS RAMOS
Ingeniero Hidráulico y Sanitario	JUAN ALBERTO SEPULVEDA OCHOS
Ingeniero Electricista	OMAR ANTONIO PÉREZ RODRIGUEZ

Tabla No. 05.: Personal del CONSORCIO I-POLICE

6. ESTADO GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO OBRA

Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Número de póliza:	15-44-101277891 – Anexo 0			
Fecha de expedición:	31/03/2023			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	INICIAL	**FINAL**		
Cumplimiento	15-03-2023	15-11-2024	$1.257.530.713,20	Cumple
Buen manejo del anticipo	15-03-2023	15-11-2024	$1.886.296.069,80	Cumple
Salarios y Prestaciones	15-03-2023	15-05-2027	$628.765.356,60	Cumple
Calidad del servicio	15-03-2023	15-12-2023	$132.604.310,80	Cumple
Estabilidad y calidad de la Obra	15-03-2023	5 años a partir del acta de recibo final	$1.257.530.713,20	Cumple
Número de póliza:	15-40-101086039			
Fecha de expedición:	31/03/2023			
Responsabilidad civil extracontractual	15-03-2023	15-11-2024	$628.765.356	Cumple

Tabla No. 06.: Póliza del Contrato de Obra**.**

6.1. PÓLIZA DE OBRA ACTUALIZACIÓN (ULTIMA).

Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		Numero de polizas	15-44-101277891 anexo 12
Fecha de expedicion:	9/01/2025			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	INICIAL	**FINAL**		
Cumplimiento	17/04/2024	28/10/2024	$ 1.499.042.220,51	Cumple
Buen manejo del anticipo	17/04/2024	28/10/2024	$ 2.248.563.330,76	Cumple
Salario y prestaciones	17/04/2024	28/04/2025	$ 749.521.110,25	Cumple
Calidad del Servicio	19/03/2024	20/03/2029	$ 1.499.042.220,51	Cumple
Estabilidad y calidad de la obra	20/03/2024	20/03/2029	$ 136.295.037,15	Cumple
Numero de poliza	15-44-101277891	Anexo -12		
Fecha de expedicion	9/01/2025			
Responsabilidad civil extracontractual - Anexo 8	17/04/2024	28/10/2025	$ 646.265.356,00	Cumple

Tabla No. 7. Póliza última actualización**.**

7. ESTADO GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA

Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Número de póliza:	15-44-101277693 – Anexo 1			
Fecha de expedición:	13/04/2023			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	INICIAL	**FINAL**		
Cumplimiento	15-03-2023	15-11-2024	$141.038.562	Cumple
Calidad del Servicio	15-03-2023	15-03-2028	$141.038.562	Cumple
Salarios y Prestaciones	15-03-2023	15-05-2027	$282.077.124	Cumple

Tabla No. 8. Pólizas de la Interventoría No. CM-AM-CS-001-01-23

7.1 PÓLIZA DE INTERVENTORIA ACTUALIZACIÓN (2).

Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		Numero de polizas	15-44-101277693
Fecha de expedicion:	26/01/2025			Anexo 11
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	INICIAL	**FINAL**		
Cumplimiento	17/04/2023	27/10/2025	$ 181.038.562,00	Cumple
Salario y prestaciones	17/04/2024	27/04/2028	$ 362.077.124,00	Cumple
Calidad del Servicio	17/04/2023	17/08/2028	$ 181.038.562,00	Cumple
Numero de poliza	15-44-101277693	Anexo -12		
Fecha de expedicion	24/01/2025			

Tabla No. 9. Póliza actualizada contrato de interventoría No. CM-AM-CS-001-01-23

8. ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION

8.1. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Los recursos para la ejecución de este proyecto tienen como fuente de financiación FONSECON (MINISTERIO DEL INTERIOR) y para las obras adicionales como relleno del lote fuentes de financiación municipal.

En el **Anexo No. 1**. Se presenta el cuadro con el balance presupuestal del proyecto a la fecha de corte del presente informe.

8.1.1. Disponibilidad Presupuestal del Contrato de Obra

El Municipio de Corozal, viabilizo la aprobación del proyecto objeto del presente estudio ante el Ministerio del Interior – FONSECON.

CONTRATO INICIAL	REGISTRO No	FECHA EXPEDICON
L-AM-CS-001-01-23	23000265-R 23001238-R	01-01-2024 V01-01-2024
CONTRATO ADICIONAL	**CDP No**	**FECHA EXPEDICON**
L-AM-CS-001-01-23	23000416	02-10-2023

Tabla No. 10. Asignación Presupuestal Contrato de Obra

8.1.2. Manejo de Anticipo

La entidad cancelará al contratista la suma pactada así, un anticipo del 15% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución, para lo cual, el contratista constituyo FIDUCIA para el manejo de los recursos recibidos a título de anticipo y presentó el correspondiente plan de inversión del

anticipo. De igual manera han presentado los informes mensuales correspondientes para la verificación del manejo del anticipo.

8.1.3. Actas Parciales de Cobro.

A la fecha de corte de este informe el contratista ha generado los siguientes cobros:
1. Pago de Anticipo por valor de: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS ($1.886.296.070).

2. ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS, por valor de: SEISCEINTOS SESENTA Y TRES MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.CTE. ($663.021.554).

3. ACTA PARCIAL No. 2: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.CTE. ($1.699.578.627).

4. ACTA PARCIAL No. 3: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.CTE. ($ 961.915.582,00).

5. PAGO ANTICIPO ADICION No. 2: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.CTE. ($309.767.261,00).

6. ACTA PARCIAL No. 4: cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos MILLONES seiscientos setenta y nueve MIL ciento veinte seis PESOS M.CTE. ($4.482.679.126).

8.1.4. Balance General

En el **Anexo No.2,** se relaciona el balance general del proyecto.

8.2. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTEVENTORIA

8.2.1 Disponibilidad Presupuestal del Contrato de Interventoría

El Municipio de Corozal, viabilizo la aprobación del proyecto objeto del presente estudio ante el Ministerio del Interior – FONSECON.

CONTRATO	REGISTRO No	FECHA EXPEDICON
CM-AM-CS-001-01-23	2023VFO002	13/04/2023
CM-AM-CS-001-01-23	23000266	13/04/2023

Tabla No. 11. Asignación presupuestal Contrato de interventoría

8.2.2. Forma de pago

El valor de la presente contratación se realizará mediante actas parcial de avances de actividades debidamente certificadas por el supervisor.

8.2.3. Actas Parciales de Cobro.

A la fecha de corte de este informe se ha generado un cobro por parte de la interventoría, de:

1. Acta Parcial No. 1: ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.CTE. ($397.813.951).

2. Acta Parcial No. 2: Por valor de CIENTO VEINTE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.CTE. ($120.090.999).

3. Acta Parcial No. 3: Por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.CTE. ($67.943.559).

4. Acta Parcial No. 4: Por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M.CTE. ($275.723.265,47).

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

9. PRESUPUESTO INICIAL (ITEM, CANTIDADES Y VALORES CONTRATADOS)

9.1. PRESUPUESTO RESULTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS

El presupuesto resultado de la ETAPA I, se anexa a este informe, y tiene un valor _ de CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS M.CTE ($14.327.400.651,07).

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES				280.063.037,00
2,00	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION				64.740.875,00
3,00	CIMENTACION Y CONCRETOS				4.211.300.667,00
4,00	SISTEMA HIDROSANITARIO				320.453.281,00
5,00	MAMPOSTERIA Y PAÑETES				1.003.063.368,00
6,00	ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS				405.960.913,00
7,00	PUERTAS Y VENTANAS				404.516.952,00
8,00	DIVISIONES				91.640.716,00
9,00	CIELO FALSO				509.542.967,00
10,00	PINTURA Y ESTUCO				299.395.313,00
11,00	BARANDA METALICA				65.792.196,00
12,00	ASCENSOR				267.506.150,00
13,00	PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO				45.877.189,00
14,00	MURO DE CERRAMIENTO				96.556.154,00
15,00	RED CONTRA INCENDIOS				286.589.975,00
16,00	GAS NATURAL				7.581.995,00
17,00	SISTEMA ELECTRICO				1.274.154.932,00
18,00	SISTEMA DE DETECCION RCI				207.874.462,00
19,00	EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES				592.082.450,00
20,00	CARPINTERIA DE MADERA				267.067.712,00
21,00	CARPINTERIA DE METALICA				278.583.304,00
	COSTO DIRECTO				10.980.344.608,00
	COSTOS INDIRECTOS				3.347.056.043,07
22,00	Tramites de legalización ante el operador de red	UN	1	14.452.661,07	14.452.661,07
23,00	Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	UN	1	4.500.000,00	4.500.000,00
24,00	Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	UN	1	15.000.000,00	15.000.000,00
25,00	Certificación RETILAP	UN	1	19.000.000,00	19.000.000,00
			ADMINISTRACIÓN	24%	2.635.282.706,00
			UTILIDAD	5%	549.017.230,00
			IMPREVISTOS	1%	109.803.446,00
	TOTAL COSTOS PROYECTO				14.327.400.651,07

Tabla No. 12. Presupuesto de obra.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANT	Valor Unitario	VALOR PARCIAL	CANT ACUMULADA	CANT ACUMULADA
1,00	**PRELIMINARES**						**280.063.037,00**
1,01	Localizacion, Trazado y replanteo	m²	2.361,00	4.588,00	10.832.268,00	2.361,00	10.832.268,00
1,02	Relleno de material seleccionado compactado	m³	2.880,41	93.469,75	269.230.769,00	2.880,41	269.230.769,00
2,00	**MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION**						**64.740.428,00**
2,01	Excavación en material común para zapatas y Cimentación	m³	847,88	26.429,00	22.408.621,00	847,86	22.408.140,00
2,02	Mejoramiento en Suelo Cemento Compactado	m³	156,26	237.610,00	37.129.533,00	156,26	37.129.533,00
2,03	Cargue y Retiro de Sobrantes	m³	226,55	22.965,00	5.202.721,00	226,55	5.202.755,00
3,00	**CIMENTACION Y CONCRETOS**						**4.056.078.744,00**
3,01	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm	m²	518,44	41.072,00	21.293.368,00	518,43	21.293.101,00
3,02	Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI	m³	125,04	757.913,00	94.769.442,00	125,04	94.766.410,00
3,03	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI	m³	92,87	782.913,00	72.709.130,00	92,85	72.697.230,00
3,04	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI	Kg	144.079,37	8.521,00	1.227.700.312,00	144.049,85	980.354.077,00
3,05	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI	m³	176,80	1.043.316,00	184.458.269,00	176,80	184.455.139,00
3,06	Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI	m³	492,30	1.064.316,00	523.962.767,00	459,16	450.831.933,00
3,07	Losa en Concreto Aligerada De F'c=3000 Psi 5cm	m²	3.377,00	264.909,00	894.597.693,00	3.377,00	894.597.693,00
3,08	Losa en Concreto Aligerada De F'c=3000 Psi 10 cm Incluye Lamina Steeldeck	m²	224,00	401.954,00	90.037.696,00	224,00	90.037.696,00
3,09	Estructura Metálica Principal De Cubierta, Incluye Cerchas en perfiles	Kg	6.720,00	20.817,00	139.890.240,00	6.720,00	139.890.240,00
3,10	Concreto para Foso del Ascensor f´c= 3000 PSI	m³	20,44	1.064.316,00	21.754.619,00	20,44	21.754.619,00

3,11	Alfajia En Concreto 3000 Psi De Incluye Todo Los Elementos Para Su Elaboración	m	180,32	63.059,00	11.370.799,00	-	-
3,12	Concreto F´C=3000 Psi Para Piso Espesor 0,08 Mts	m^2	2.361,00	110.760,00	261.504.360,00	2.361,00	261.504.360,00
3,13	Concreto F´C=3000 Psi Para Escaleras	m^3	72,67	1.170.656,00	85.071.572,00	63,72	16.059.059,00
3,14	Concreto F´C=3000 Psi Para Tanque de Almacenamiento	m^3	65,21	1.508.540,00	98.371.893,00	65,20	98.355.299,00
3,15	Concreto F´C=3000 Psi Para Rampas	m^3	183,72	824.622,00	151.499.554,00	183,72	151.499.554,00
3,16	Meson en Concreto Acabado Granito Pulido	m^3	41,42	921.949,00	38.187.128,00	41,42	38.187.128,00
3,17	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 15x15 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	124,00	59.953,00	7.434.172,00	124,00	7.434.172,00
3,18	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 15x 20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	248,00	72.865,00	18.070.520,00	248,00	18.070.520,00
3,19	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	288,00	62.322,00	17.948.736,00	288,00	17.948.736,00
3,20	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	324,00	111.581,00	36.152.244,00	324,00	36.152.244,00
3,21	Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 30x30 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	264,00	187.110,00	49.397.040,00	264,00	49.397.040,00
3,22	Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	646,65	62.322,00	40.300.521,00	324,07	20.196.566,00
3,23	Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	855,60	111.581,00	95.468.704,00	354,95	551.924,00

3,24	Viga Cinta en Concreto F´C=3000 Psi Para Abertura S =10x15 cm Incluye Acero de Refuerzo	m	314,00	37.497,00	11.774.058,00	200,00	- 7.499.400,00
3,25	Carcamos S 43x35 cms en Concreto de 3000 PSI para Recoleccion de Aguas lluvias en Zona de Parqueo Incluye Rejilla	m	58,40	300.956,00	17.575.830,00	-	-
4,00	**SISTEMA HIDROSANITARIO**						**138.129.873,09**
4,01	Excavación manual en material común.	m^3	98,95	26.429,00	2.615.150,00	98,95	2.615.202,41
4,02	Relleno manual en recebo comun.	m^3	83,70	93.469,75	7.823.418,00	83,70	7.823.698,48
4,03	Acometida del servicio público domiciliario de acueducto	Und	1,00	755.839,00	755.839,00	-	-
4,04	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas Lluvias 6"	m	75,60	120.749,00	9.128.624,00	75,60	2.390.830,20
4,05	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas Lluvias 4"	m	25,20	65.650,00	1.654.380,00	25,20	649.935,00
4,06	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3"	m	38,60	81.203,00	3.134.436,00	38,60	1.218.045,00
4,07	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2 1/2"	m	11,00	66.243,00	728.673,00	11,00	132.486,00
4,08	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2"	m	44,50	55.388,00	2.464.766,00	44,50	1.057.910,80
4,09	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3/4"	m	159,20	12.304,00	1.958.797,00	159,20	326.056,00
4,10	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1"	m	159,20	12.438,00	1.980.130,00	159,20	329.607,00
4,11	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 9 ø 1/2 "	m	44,50	10.398,00	462.711,00	44,50	198.601,80
4,12	Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1 1/2 "	m	76,40	45.814,00	3.500.190,00	76,40	852.140,40

4,13	Punto hidráulico de ø 1/2 "	Und	52,00	27.845,00	1.447.940,00	52,00	723.970,00
4,14	Punto hidráulico de ø 3/4 "	Und	135,00	30.345,00	4.096.575,00	135,00	-
4,15	Llave de control 3/4"	Und	82,00	55.268,00	4.531.976,00	82,00	331.608,00
4,16	Caja de inspeccion; 0,8x0,8m libre	Und	8,00	630.674,00	5.045.392,00	8,00	5.045.392,00
4,17	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 8"	m	63,40	125.406,00	7.950.740,00	63,40	3.009.744,00
4,18	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 6"	m	164,10	104.772,00	17.193.085,00	164,10	5.029.056,00
4,19	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 4"	m	71,40	53.478,00	3.818.329,00	71,40	1.283.472,00
4,20	Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 3"	m	21,40	33.504,00	716.986,00	21,40	402.048,00
4,21	Caja de inspeccion 0,6x0,6m libre	Und	4,00	533.958,00	2.135.832,00	4,00	1.067.916,00
4,22	Suministro e instalación de tubería Ventilación PVC de ø 2"	m	128,40	33.504,00	4.301.914,00	128,40	234.528,00
4,23	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 6"	m	63,74	104.772,00	6.678.167,00	63,74	6.286.320,00
4,24	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 4"	m	295,52	53.478,00	15.803.819,00	295,52	6.417.360,00
4,25	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 2"	m	157,00	33.504,00	5.260.128,00	157,00	2.211.264,00
4,26	Punto sanitario de 4"	Und	161,00	102.961,00	16.576.721,00	161,00	823.688,00
4,27	Punto sanitario de 2"	Und	46,00	62.085,00	2.855.910,00	46,00	1.303.785,00
4,28	Suministro e Instalacion de Sifon Sanitario 2-4"	Und	92,00	46.356,00	4.264.752,00	92,00	417.204,00
5,00	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**						**851.058.406,00**
5,01	Mamposteria en bloque estructural 20x20x40	m²	3.422,39	116.030,00	397.099.912,00	2.949,03	342.176.124,95
5,02	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40	m²	1.939,94	85.501,00	165.866.810,00	1.648,95	140.986.788,00

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

5,03	Dovelas para mamposteria en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.	m²	3.422,39	50.817,00	173.915.593,00	2.949,03	149.860.933,74
5,04	Pañete allanado 1:4	m²	10.798,42	24.650,00	266.181.053,00	9.115,96	224.708.439,00
9,00	**CIELO FALSO**						**172.398.419,00**
9,01	Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac	m²	2.780,90	177.125,00	492.566.913,00		172.398.419,00
9,02	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall	m²	211,40	80.303,00	16.976.054,00		-
13,00	**PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO**						**45.877.189,00**
13,01	Bordillo Prefabricado de Concreto	m	66,90	87.277,00	5.838.831,00	66,90	5.838.831,00
13,02	Pintura de Piso con Plexibond	m²	240,00	135.998,00	32.639.520,00	240,00	32.639.520,00
13,03	Placa en Concreto e=10cm, 3000 PSI, Incluye malla electrosoldada Acabado Escobillado	m²	67,22	110.069,00	7.398.838,00	67,22	7.398.838,00
14,00	**MURO DE CERRAMIENTO**						**84.217.832,00**
14,01	Excavación en material comun	m³	37,35	26.429,00	987.123,00	37,35	987.123,00
14,02	Relleno de material seleccionado compactado	m³	20,70	95.879,50	1.984.706,00	20,70	1.984.706,00
14,03	Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm	m²	41,40	36.507,00	1.511.390,00	41,40	1.511.390,00
14,04	Concreto para Pilotes f´c= 3000 PSI	m³	3,32	1.009.316,00	3.350.929,00	3,32	3.353.192,00
14,05	Concreto para viga de cimentacion f´c= 3000 PSI	m³	12,42	782.913,00	9.723.779,00	12,42	9.723.779,00
14,06	Acero de Refuerzo fy=60000 PSI	Kg	1.839,69	9.008,00	16.571.928,00	1.839,69	16.571.928,00
14,07	Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI	m³	7,52	1.043.316,00	7.845.736,00	7,52	7.845.736,00
14,08	Mamposteria en bloque estructural 12x20x40	m²	385,80	76.671,00	29.579.672,00	385,80	29.579.672,00
14,09	Concreto para viga de Aereas f´c= 3000 PSI	m³	3,31	951.763,00	3.150.336,00	3,31	3.150.336,00

14,10	Pañete allanado 1:4	m²	385,80	24.650,00	9.509.970,00	385,80	9.509.970,00
14,11	Pintura Estuco Plastico Exteriores	m²	385,80	13.571,00	5.235.692,00	-	-
14,12	Pintura Exterior Fachadas	m²	385,80	18.416,00	7.104.893,00	-	-
17,00	**SISTEMA ELECTRICO**						**575.815.387,00**
	SALIDAS ELECTRICAS						
17,01	Suministro e instalación salida tomacorriente doble red normal	UN	278,00	205.351,00	57.087.578,00	195,00	40.043.445,00
17,02	Suministro e instalación salida tomacorriente doble red regulada	UN	54,00	223.736,00	12.081.744,00	38,00	8.501.968,00
17,03	Suministro e instalación salida con tomacorriente GFCI	UN	38,00	240.278,00	9.130.564,00	27,00	6.487.506,00
17,04	Suministro e instalación salida ventilador de techo	UN	5,00	294.584,00	1.472.920,00	4,00	1.178.336,00
17,05	Suministro e instalación salida de iluminación	UN	173,00	298.978,00	51.723.194,00	121,00	36.176.338,00
17,06	Suministro e instalación salida TV, solo tuberia	UN	36,00	185.172,00	6.666.192,00	25,00	4.629.300,00
17,07	Suministro e instalación salida con interruptor sencillo	UN	118,00	168.848,00	19.924.064,00	83,00	14.014.384,00
17,08	Suministro e instalación salida con interruptor doble	UN	24,00	187.371,00	4.496.904,00	17,00	3.185.307,00
17,09	Suministro e instalación salida con interruptor triple	UN	24,00	206.118,00	4.946.832,00	17,00	3.504.006,00
17,10	Suministro e instalación salida con interruptor conmutable doble	UN	1,00	205.458,00	205.458,00	1,00	205.458,00
17,11	Suministro e instalación salida con interruptor conmutable triple	UN	1,00	240.243,00	240.243,00	1,00	240.243,00
17,12	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 12.000 BTU	UN	13,00	630.510,00	8.196.630,00	9,00	5.674.590,00

17,13	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 24.000 - 36000 BTU	UN	32,00	895.902,00	28.668.864,00	22,00	19.709.844,00
17,14	Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 48.000 - 60.000 BTU	UN	9,00	1.123.756,00	10.113.804,00	6,00	6.742.536,00
	SUBESTACIÓN Y EQUIPOS						
17,66	suministro e instalación de subestación, incluye trafo de 300KVA tipo F, celda de transformador, celda de remonte y celda de seccionador.	UN	1,00	209.962.450	209.962.450	1,00	209.962.450
17,67	Suministro e instalación de planta eléctrica cabinada de 150KVA.	UN	1,00	172.389.160	172.389.160	1,00	172.389.160
17,68	Suministro e instalación de UPS de 15 KVA, trifásica 220/127V	UN	1,00	38.865.100	38.865.100	1,00	38.865.100
	REDES EXTERIORES						
17,71	Suministro e instalación de conjunto de pararrayos y caja primaria de 15 kv tipo polimérico de 12 kv, 10 ka.	UN	1,00	4.305.416	4.305.416	1,00	4.305.416
17,72	Suministro e instalación de línea primaria en media tensión	UN	1,00	24.134.296	24.134.296		
19,00	**EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES**						**148.595.810,00**

19,01	Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondiconado tipo mini split de pared de 12000 btu o 1 TR, que incluye tuberías de cobre de 1/2 Plg y 1/4 Plg con aislamiento termico tipo Rubatex de las mismas dimensiones, cable encauchetado 3 x 14 certificado, elementos de fijacion y sujecion, accesorios y material consumible necsarios para su correcto funcionamiento. Instalado segun norma vigente. Incluye prueba de presurizacion de las tuberias con Nitrogeno a a 500 PSI	m	244,42	149.236,00	36.476.263,00		32.828.636,81
19,02	Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondiconado tipo Cassete de 48000 Btu o 4 TR y 60000 Btu o 5 TR, que incluye tuberías de cobre de 3/4 Plg y 3/8 Plg con aislamiento termico tipo Rubatex de las mismas dimensiones, cable encauchetado 3 x 12 certificado, elementos de fijacion y sujecion, accesorios y material consumible necsarios para su correcto funcionamiento. Instalado segun norma vigente. Incluye prueba de presurizacion de las tuberias con Nitrogeno a a 500 PSI	m	158,23	236.681,00	37.450.035,00		33.705.031,17

19,03	Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondiconado tipo mini split de pared de 24000 Btu o 2 TR y 36000 Btu o 3 TR que incluye tuberías de cobre de 5/8 Plg y 3/8 Plg con aislamiento termico tipo Rubatex de las mismas dimensiones, cable encauchetado 3 x 14 certificado, elementos de fijacion y sujecion, accesorios y material consumible necsarios para su correcto funcionamiento. Instalado segun norma vigente. Incluye prueba de presurizacion de las tuberias con Nitrogeno a a 500 PSI	m	473,55	192.546,00	91.180.158,00		82.062.142,47
	COSTO DIRECTO				**10.980.344.608,00**		148.595.810,00
	COSTOS INDIRECTOS				3.347.056.043,07		$ 1.987.120.074,00
22,00	Tramites de legalización ante el operador de red	UN	1	14.452.661,07	14.452.661,07	-	-
23,00	Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	UN	1	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
24,00	Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	UN	1	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
25,00	Certificación RETILAP	UN	1	19.000.000,0	19.000.000,00	-	-
	ADMINISTRACIÓN			24%	2.635.282.706,00		$ 1.541.675.761,00
	UTILIDAD			5%	549.017.230,00		$ 321.182.450,00
	IMPREVISTOS			1%	109.803.446,00		$ 64.236.490,00
	TOTAL COSTOS PROYECTO				**14.327.400.651,07**		**8.610.853.651,00**
	VALOR TOTAL				**14.327.400.651,07**		**8.610.853.651,00**

Tabla No. 13. Avance de obra

10. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

10.1 DIAGRAMA DE GANTT Y INICIO




Tabla No. 14. Ejecución de actividades en tiempo.

10.2 PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS DE OBRA PROGRAMADO (INICIAL)

Programación ajustada a otro si N°4 adición en tiempo

ACTIVIDAD	% PROGRAMANDO MES (6)
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	65.78%
ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	65.78%


Tabla No. 15. Seguimiento de obra programada.

10.3 PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE OBRA EJECUTADO (INICIAL)

ACTIVIDAD	% EJECUTADO MES (6)
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA REAL	60.10%
ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	60.10%

Tabla No. 16. Seguimiento de obra ejecutada.

CONSORCIO I - POLICE COROZAL - SUCRE	CONTROL PROGRAMACION DEL CONTRATO	INFORME N°12
ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE		
PERIODO: 29 DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025	FECHA DE ELABORACION:	28-ene-25



11. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO “CURVA S”

11.1 ANALISIS DE CURVAS DE AVANCE DE SEGUIMIENTO “CURVA S”


Durante el periodo que comprende el presente informe (29-12-2024 al 28-01-2025) el contratista ha realizado las siguientes actividades bajo la supervisión de la interventoría.

El contrato de obra hasta la fecha de corte del presente informe tiene un avance de obra del 60.10%, frente al 65.78% programado para el presente periodo, evidenciando un atraso en las obras en un 5.68%.

CONTRATO DE OBRA: L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I - POLICE COROZAL - SUCRE	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM-AM-CS-001-01-23

CURVA DE PROGRESO DE OBRA

OBJETO DE CONTRATO	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	INFORME		12
		FECHA DE CORTE		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EP-C	DIA	MES	AÑO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO I-POLICE	28	ENERO	2025



	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
PROGRAMADO	1,27%	3%	3,49%	9,12%	21,60%	32,28%	43,58%	48,72%	57,48%	60,11%	62,52%	65,78%
EJECUTADO	1,83%	2%	5,79%	11,92%	15,71%	18,58%	21,79%	22,99%	30,05%	50,20%	57,49%	60,10%

12. AVANCE FISICO DE LAS OBRAS


INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA	PAGINA
Periodo: del 29 de diciembre 2024 al 28 de enero de 2025	2 DE 2

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA (Cumplimiento del flujo de inversion)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MES	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	$ 182.081.948	$ 262.690.348	1,83%
2	$ 382.480.948	$ 331.193.996	2,31%
3	$ 500.917.318	$ 831.217.479	5,80%
4	$ 1.309.445.084	$ 1.710.324.453	11,94%
5	$ 3.100.233.883	$ 2.254.818.570	15,74%
6	$ 4.624.793.742	$ 2.661.494.207	18,58%
7	$ 6.243.235.893	$ 3.122.135.273	21,79%
8	$ 6.979.625.830	$ 3.293.919.195	22,99%
9	$ 7.235.848.982	$ 4.304.883.717	30,05%
10	$ 7.418.640.891	$ 7.192.355.127	50,20%
11	$ 9.347.713.453	$ 8.237.077.441	57,49%
12	$ 9.424.572.775	$ 8.610.853.651	60,10%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.327.400.651		

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENCIAS DE POLIZAS	X		
RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIONES DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El contrato de obra hasta la fecha de corte del presente informe se evidencia una ejecucion presupuestal de $8,610,853,651 frente a $9,424,572,775.16 programado para el presente periodo, evidenciando un avance de obra por debajo del programado del orden del 60,10% en el presente periodo.

Tabla No. 17. Control presupuesto.

12.1 LISTADO DE ITEM INTERVENIDOS

PRELIMINARES
Localización, Trazado y replanteo
Relleno de material seleccionado compactado
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION
Excavación en material común para zapatas y Cimentación

Mejoramiento en Suelo Cemento Compactado
Cargue y Retiro de Sobrantes
CIMENTACION Y CONCRETOS
Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm
Concreto para Zapatas f´c= 3000 PSI
Concreto para viga de cimentación f´c= 3000 PSI
Acero de Refuerzo fy=60000 PSI
Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI
Concreto para Vigas de Amarre superior f´c= 3000 PSI
Losa en Concreto Aligerada De F'c=3000 Psi 5cm
Concreto para Foso del Ascensor f´c= 3000 PSI
Concreto F´C=3000 Psi Para Piso Espesor 0,08 Mts
Concreto F´C=3000 Psi Para Escaleras
Concreto F´C=3000 Psi Para Tanque de Almacenamiento
Columnetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento
Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento
SISTEMA HIDROSANITARIO
Excavación manual en material común.
Relleno manual en recebo común.
Acometida del servicio público domiciliario de acueducto
Suministro e Instalación de Bajante de Aguas Lluvias 6"
Suministro e Instalación de Bajante de Aguas Lluvias 4"
Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3"
Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2 1/2"
Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2"
Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3/4"
Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1"
Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 9 ø 1/2 "
Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1 1/2 "
Caja de inspeccion; 0,8x0,8m libre
Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 8"
Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 6"
Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 4"

Tabla No. 18. Ítem intervenido.

Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 3"
Caja de inspeccion 0,6x0,6m libre
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 6"
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 4"
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 2"
Suministro e Instalación de Sifon Sanitario 2-4"
MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Mampostería en bloque estructural 20x20x40
Pañete allanado 1:4
MURO DE CERRAMIENTO
Excavación en material común
Relleno de material seleccionado compactado
Concreto para solado f´c=2000 PSI e= 5cm
Concreto para Pilotes f´c= 3000 PSI
Concreto para viga de cimentación f´c= 3000 PSI
Acero de Refuerzo fy=60000 PSI
Concreto para Columnas f´c= 3000 PSI
Mampostería en bloque estructural 12x20x40
Concreto para viga de Aereas f´c= 3000 PSI
Pañete allanado 1:4
SALIDAS ELECTRICAS
Suministro e instalación salida tomacorriente doble red normal
Suministro e instalación salida tomacorriente doble red regulada
Suministro e instalación salida con tomacorriente GFCI
Suministro e instalación salida ventilador de techo
Suministro e instalación salida de iluminación
Suministro e instalación salida TV, solo tubería
Suministro e instalación salida con interruptor sencillo
Suministro e instalación salida con interruptor doble
Suministro e instalación salida con interruptor triple

Suministro e instalación salida con interruptor conmutable doble
Suministro e instalación salida con interruptor conmutable triple
Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 12.000 BTU
Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 24.000 - 36000 BTU
Suministro e instalación de salida de aire acondicionado de 48.000 - 60.000 BTU

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CADA ITEM

Anexo No. 8 Registro fotográfico

13. ASPECTOS ADMINISTRATIVO Y LEGALES

En el contrato de obra se realizó OTRO SI:

OTRO SI N°1: Adición del contrato de obra $350.000.000

OTRO SI N°2: Adición del contrato de obra $2.064.777.686,07

OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 03: ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES

OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04: ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES

14. ACTAS Y COMITES DE OBRA

14.1 ACTA DE INCIO DE OBRA

Actas Legales suscritas Contrato de Obra

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION	MOTIVO
Iniciación de contrato de obra	17 de abril de 2023	Dar inicio al contrato de obra
Acta de Suspensión	18 de agosto de 2023	Aprobación Estudios y Diseños
Acta de Reinicio	29 de enero de 2024	Superado la parte Técnica

Tabla 19. Actas Suscritas por el Contratista

Actas de interventoría - Contrato de Interventoría

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION	MOTIVO
Iniciación de contrato de interventoría	17 de abril de 2023	Dar inicio al contrato de obra
Acta de Suspensión	18 de agosto de 2023	Aprobación Estudios y Diseños
Acta de Reinicio	29 de enero de 2024	Superado la parte Técnica

Tabla 20. Actas Suscritas por la Interventoría.

14.2 COMITES DE OBRA

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION
Comité de obra, interventoría, municipio presencial	20 de enero de 2025
Comité de obra, interventoría, municipio y ministerio virtual	21 de enero de 2025

Tabla 21. Actas de comité de obra.

15. CORRESPONDENCIA

15.1 CORREPONDENCIA CONTRATO DE OBRA

15.1.1 ENVIADA:

15.1.2 RECIBIDA:

15.2 CORREPONDENCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA

15.2.1 ENVIADA:

15.2.2 RECIBIDA:

El Anexo No. 4. Se relaciona la correspondencia correspondiente al proyecto.

16 CONTROLES TECNICOS DE CALIDAD

16.1 ENSAYO REALIZADO

Se han tomado muestras para realizar ensayos, tanto el contratista como la interventoría para mayor control y vigilancia, a continuación se muestra el cuadro de control de ensayos de obra.

CONSORCIO I - POLICE COROZAL - SUCRE	ENSAYOS - CILINDROS				
No.	**Fecha de Realización**	**Fecha de envío - 7 días**	**Fecha de Envío - 28 días**	**Actividad Ejecutada**	**Resultados**
1	8/11/2024	15/11/2024	6/12/2024	Ascensor piso 2 Bloque 2 sección 1	
2	15/11/2024	22/11/2024	13/12/2024	Ascensor piso 2 Bloque 2 sección 2	
3	15/11/2024	22/11/2024	13/12/2024	Columnas piso 3 Bloque 1	
4	16/11/2024	23/11/2024	14/12/2024	Columnas piso 3 Bloque 1	
5	21/11/2024	28/11/2024	19/12/2024	Columnas piso 3 Bloque 1	
6	21/11/2024	28/11/2024	19/12/2024	Losa de entrepiso 3 Bloque 2	
7	22/11/2024	29/11/2024	20/12/2024	Columnas piso 3 Bloque 1	
8	27/11/2024	4/12/2024	25/12/2024	Columnas piso 3 Bloque 2	
9	29/11/2024	6/12/2024	27/12/2024	Columnas piso 3 Bloque 2	
10	5/12/2024	12/12/2024	2/01/2025	Columnas piso 3 Bloque 2	
11	6/12/2024	13/12/2024	3/01/2025	Ascensor piso 3 Bloque 2 sección 1	
12	14/12/2024	21/12/2024	11/01/2025	Ascensor piso 3 Bloque 2 sección 2	
13	27/12/2024	3/01/2025	24/01/2025	Losa de cubierta Bloque 1	
14	30/12/2024	6/01/2025	27/012025	Columnetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	
15	31/12/2024	7/01/2025	28/01/2025	Columnetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	
16	4/01/2025	11/01/2025	1/02/2025	Columnetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	
17	10/01/2025	17/01/2025	7/02/2025	Viguetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	
18	20/01/2025	27/01/2025	17/02/2025	Viguetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	
19	23/01/2025	30/01/2025	20/02/2025	Losa de cubierta Bloque 2	
20	31/01/2025	7/02/2025	28/02/2025	Plantilla plaza de formación	
CONVENCIONES					
	Cilindros enviados con resultados				
	Cilindros enviados en espera de resultados				
	Cilindros sin enviar				
Nota: La muestra de los cilindros se realiza en cada actividad de vaciado ejectuada en la obra con concreto in situ.					

17. BITACORA DE SEGUIMIENTO DE OBRA

En el anexo No. 5, se adjunta la copia de la bitácora firmada por los residentes de obra e interventoría diariamente, donde se relacionan cada una de las actividades ejecutadas y los datos más relevantes del día en cada una de las obras intervenidas.

18. ESTADO DEL CLIMA

En el anexo No. 6 se registra el estado del tiempo en el sitio de la obra durante el período que comprende el presente informe.

19. MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

19.1 CODICIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista cumple con la dotación de elementos de seguridad a los operarios y del campamento, señalización, demarcación.

Además, supervisa y controla que las actividades operativas se desarrollen cumpliendo con todas las normas específicas de seguridad industrial y medio ambiente.

Anexo N°7 - INFORME SST

19.2 SEÑALIZACION

Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra intervenido, con la finalidad de evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas que transitan en las distintas áreas de la obra que se están interviniendo.

19.3 PORTE ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

El contratista cumple con la dotación de elementos de seguridad a los operarios.

20 MAQUINARIA Y EQUIPO MENORES EN LA OBRA

El contratista está desarrollando actividades equipos y herramientas que para el desarrollo de figuración de acero, compactación de terreno, fabricación de concretos, cortes de madera y aceros para fabricación de formaletas entre otras actividades menores:

VOLQUETAS
MEZCLADORA DE COCRETO
MIXER
AUTOBOMBA DE CONCRETO
RODILLO COMPACTADOR
RANA COMPACTADORA
VIBRADOR DE CONCRETO
ROTOMARTILLO
CORTADORA CIRCULAR DE ACERO
CORTADORA CIRCULAR DE MADERA
HERRAMIENTA MENORES.

21 GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD.

Según anexo 8 se adjunta Informe de gestión ambiental y/o de sostenibilidad
Según anexo 3 se adjunta ensayos de laboratorio

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i. A corte del presente informe, se tiene una inversión de obra programada de $ 9.424.572.775,16 correspondiente al 65.78% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 8.610.853.651correspondiente al 60.10%; lo que representa un atraso del 5.68%.

ii. Se recomienda al contratista, atender oportunamente en las fechas establecidas, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados.

iii. Para el presente periodo el contratista presento para la primera semana del mes una reducción en el personal de obra, que luego nuevamente incremento para la segunda y tercera semana de enero, esta reducción incidió en que el contratista reflejara un mayor avance en las actividades de obra.

iv. Se recomienda señalizar adecuadamente cada frente de obra intervenido, con la finalidad de evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.

v. Se recomienda al contratista implementar medidas correctivas y preventivas frente a las patologías presentadas, con la finalidad de garantizar la calidad y estabilidad de la obra y la satisfacción del producto terminado.

Oscar Carrascal S.

OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
RL. CONSORCIO I-POLICE

ING. ERICK CAMARGO MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENERO-2024

ANEXOS

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

ANEXO 01. BALANCE PRESUPUESTAL.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

BALANCE PRESUPUESTAL

Periodo: 29 DE DICIEMBRE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME Nº 12 DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO : OBRA CIVIL — **CONTRATO No.** L-AM-CS-001-01-23

V/R INICIAL CONTRATO: $ 12.575.307.132,000 — **V/R ANTICIPO:** $ 1.886.296.070,00 — $ -

V/R ADICION: $ 2.414.777.686,07

V/R ACTUAL CONTRATO: $ 14.990.084.818,070

INTERVENTOR: CONSORCIO I-POLICE

CONTRATISTA: CONSORCIO EP-C

PAGO No.	PERIODO	FECHA DE PAGO CONTRACTUAL	VALOR BRUTO A PAGAR	RETENCIÓN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	PRO-CULTURA	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL	TASA DE PRODEPORTE	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO POR AMORTIZAR
1	ANTICIPO	5/02/2024	$ 1.747.904.327,000	$ 34.958.086,54	$ 87.395.216,35								1.625.551.024,11	
2	ANTICIPO 1.1	5/02/2024	$ 138.391.734,000	$ 2.767.834,68	$ 6.919.586,70								128.704.312,62	
3	ACTA PARCIAL 1: ETAPA I- ESTUDIOS Y DISEÑOS	21/03/2024	$ 663.021.554,000	$ 11.271.366,00	$ 28.178.416,00	$ 13.260.431,08	$ 26.520.862,16	$ 6.630.215,54	$ 6.630.215,54	$ 6.630.215,54	$ 6.630.215,54	$ 99.453.683,10	557.269.616,60	$ 1.786.842.386,90
4	ACTA PARCIAL 2	17/05/2024	$ 1.699.578.627,00	$ 28.892.836,00	$ 72.232.091,00	$ 33.991.572,54	$ 67.983.145,08	$ 16.995.786,27	$ 16.995.786,27	$ 16.995.786,27	$ 16.995.786,27	$ 254.936.794,05	1.428.495.837,30	$ 1.531.905.592,85
5	ACTA PARCIAL 3	29/11/2024	$ 961.915.582,00			$ 19.238.311,64	$ 38.476.623,28	$ 9.619.155,82	$ 9.619.155,82	$ 9.619.155,82	$ 9.619.155,82	$ 144.287.337,30	817.628.244,70	
5	ACTA PARCIAL 4	29/11/2024	$ 4.482.679.126,00			$ 89.653.582,52	$ 179.307.165,04	$ 44.826.791,26	$ 44.826.791,26	$ 44.826.791,26	$ 44.826.791,26	$ 672.401.868,90	3.810.277.257,10	
TOTAL			**$ 9.693.490.950,000**	**$ 77.890.123,22**	**$ 194.725.310,05**	**$ 156.143.897,78**	**$ 312.287.795,56**	**$ 78.071.948,89**	**$ 78.071.948,89**	**$ 78.071.948,89**	**$ 78.071.948,89**	**$ 1.171.079.683,35**	**$ 8.367.926.292,43**	

AJUSTES (SI APLICA)

TOTAL														
GRAN TOTAL			$ 9.693.490.950,00			$ -							$ 8.367.926.292,43	$ -

Elaboro: Erick Camargo Morales - Directora de Interventoria

CONSORCIO I - POLICE
COROZAL - SUCRE

BALANCE PRESUPUESTAL

Periodo: 29 DE DICIEMBRE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME Nº 12 DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO :	**INTERVENTORIA**	**CONTRATO No.**	**CM-AM-CS-001-01-23**
V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 1.410.385.620,000**	**V/R ANTICIPO:**	$ -
V/R ADICION:	**$ -**		
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.410.385.620,000**		
INTERVENTOR:	**SECRETARIA DE PLANEACION**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO I-POLICE**		

PAGO No.	PERIODO	FECHA DE PAGO CONTRACTUAL	VALOR BRUTO A PAGAR	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	PRO-CULTURA	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL	TASA DE PRODEPORTE	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000	RETENCIÓN IVA	RETENCIÓN SOBRE INTERVENTORÍA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO POR AMORTIZAR
1	ACTA PARCIAL 1: ETAPA I-ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 397.813.951,000	$ 6.685.948,76	$ 13.371.897,51	$ 3.342.974,38	$ 3.342.974,38	$ 3.342.974,38	$ 3.342.974,38	$ 9.527.476,98	$ 6.685.948,76		348.170.781,47	
2	ACTA PARCIAL No. 2		$ 120.090.999,00											
3	ACTA PARCIAL No. 3		$ 67.943.559,00											
	ACTA PARCIAL No. 4		$ 275.723.265,47											
TOTAL			$ 861.571.774,470	$ 20.057.846,27	$ 13.371.897,51	$ 3.342.974,38	$ 3.342.974,38	$ 3.342.974,38	$ 3.342.974,38	$ 9.527.476,98	$ 6.685.948,76	**$ -**	$ 348.170.781,47	
AJUSTES (SI APLICA)														
TOTAL														
GRAN TOTAL			$ 861.571.774,47										$ 348.170.781,47	$ -

Elaboro: Erick Camargo Morales - Directora de Interventoria

ANEXO 02. BALANCE GENERAL.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

CONSORCIO I - POLICE
COROZAL - SUCRE

BALANCE GENERAL DE LOS CONTRATOS

PERIODO: 29/12/2024 AL 28/02/2025

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL :	**CONSORCIO EP-C**	
CONTRATO No.	**L-AM-CS-001-01-23**	
OBJETO:	**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE**	
VALOR CONTRATO:	**$**	**12.575.307.132,00**
ADICIONES:	**0**	
	1).	**350.000.000**
	2).	**2.064.777.686**
	3).	
VALOR FINAL		**14.990.084.818,07**
PLAZO:	**CATORCE (14) MESES**	
PRORROGAS		
	1).	**UN (1) MES**
	2).	**CUATRO (4) MESES**
	3).	**0**
PLAZO FINAL:	**DIECINUEVE (19) MESES**	
FECHA DE INICIACION:	**17 DE ABRIL DE 2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**18 DE AGOSTO DE 2023**	
FECHA DE REINICIO:	**29 DE ENERO DE 2024**	
FECHA DE TERMINACION:	**27 DE ABRIL DE 2025**	

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO:

POLIZA INICIAL

Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Número de póliza:	15-44-101277891 – Anexo 0			
Fecha de expedición:	31/03/2023			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	INICIAL	**FINAL**		
Cumplimiento	15-03-2023	15-11-2024	$1.257.530.713,20	Cumple
Buen manejo del anticipo	15-03-2023	15-11-2024	$1.886.296.069,80	Cumple
Salarios y Prestaciones	15-03-2023	15-05-2027	$628.765.356,60	Cumple
Calidad del servicio	15-03-2023	15-12-2023	$132.604.310,80	Cumple
Estabilidad y calidad de la Obra	15-03-2023	5 años a partir del acta de recibo final	$1.257.530.713,20	Cumple
Número de póliza:	15-40-101086039			
Fecha de expedición:	31/03/2023			
Responsabilidad civil extracontractual	15-03-2023	15-11-2024	$628.765.356	Cumple

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL :	**CONSORCIO I-POLICE**	
CONTRATO No.	**CM-AM-CS-001-01-23**	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE**	
VALOR CONTRATO:	**$**	**1.410.385.620,00**
ADICIONES		
	1).	**0**
	2).	**0**
	3).	**0**
VALOR FINAL	**$**	**1.410.385.620,00**
PLAZO:	**CATORCE (14) MESES**	
	1).	**UN (1) MES**
	2).	**CUATRO (4) MESES**
	3).	**0**
PLAZO FINAL:	**DIECINUEVE (19) MESES**	
FECHA DE INICIACION:	**17 DE ABRIL DE 2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**18 DE AGOSTO DE 2023**	
FECHA DE REINICIO:	**29 DE ENERO DE 2024**	
FECHA DE TERMINACION:	**27 DE ABRIL DE 2025**	

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO:

POLIZA INICIAL

Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Número de póliza:	15-44-101277693 – Anexo 1			
Fecha de expedición:	13/04/2023			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	INICIAL	**FINAL**		
Cumplimiento	15-03-2023	15-11-2024	$141.038.562	Cumple
Calidad del Servicio	15-03-2023	15-03-2028	$141.038.562	Cumple
Salarios y Prestaciones	15-03-2023	15-05-2027	$282.077.124	Cumple

CONSORCIO I - POLICE
COROZAL - SUCRE

BALANCE GENERAL DE LOS CONTRATOS

PERIODO: 29/12/2024 AL 28/02/2025

CONTRATISTA

ULTIMA ACTUALIZACIÓN

Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		Numero de polizas	15-44-101277891 anexo 12
Fecha de expedicion:	9/01/2025			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	INICIAL	**FINAL**		
Cumplimiento	17/04/2024	28/10/2024	$ 1.499.042.220,51	Cumple
Buen manejo del anticipo	17/04/2024	28/10/2024	$ 2.248.563.330,76	Cumple
Salario y prestaciones	17/04/2024	28/04/2025	$ 749.521.110,25	Cumple
Calidad del Servicio	19/03/2024	20/03/2029	$ 1.499.042.220,51	Cumple
Estabilidad y calidad de la obra	20/03/2024	20/03/2029	$ 136.295.037,15	Cumple
Numero de poliza	15-44-101277891	Anexo -12		
Fecha de expedicion	9/01/2025			
Responsabilidad civil extracontractual - Anexo 8	17/04/2024	28/10/2025	$ 646.265.356,00	Cumple

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO
ANTICIPO (15%) SE HACE MEDIANTE FIDUCIA	5/02/2024	$ 1.886.296.061,00		$ 1.886.296.061,00
ACTA PARCIAL 1	21/03/2024	$ 663.021.554,00	$ 99.453.233,10	$ 563.568.320,90
ACTA PARCIAL 2	17/05/2024	$ 1.699.578.627,00	$ 254.936.794,05	$ 1.444.641.832,95
ACTA PARCIAL 3	29/07/2024	$ 961.915.582,00	$ 144.287.337,30	$ 817.628.244,70
ACTA PARCIAL 4	28/11/2024	$ 4.482.679.126,00	$ 672.401.868,90	$ 3.810.277.257,10
TOTAL				$ 8.522.411.716,65

INTERVENTOR

ULTIMA ACTUALIZACIÓN

Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		Numero de polizas	15-44-101277693
Fecha de expedicion:	26/01/2025			Anexo 11
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	INICIAL	**FINAL**		
Cumplimiento	17/04/2023	27/10/2025	$ 181.038.562,00	Cumple
Salario y prestaciones	17/04/2024	27/04/2028	$ 362.077.124,00	Cumple
Calidad del Servicio	17/04/2023	17/08/2028	$ 181.038.562,00	Cumple
Numero de poliza	15-44-101277693	Anexo -12		
Fecha de expedicion	24/01/2025			

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL No. 1		$ 397.813.951,00
ACTA PARCIAL No. 2		$ 120.090.999,00
ACTA PARCIAL No. 3		$ 67.943.559,00
ACTA PARCIAL No. 4		$ 275.723.265,47
TOTAL		**$ 861.571.774,47**

ANEXO 3. ENSAYOS DE LABORATORIO.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981


GEOTECNIA Y PAVIMENTO	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS** **NTC - 673 - 2010**	Código: FT - LAB - 043 Versión: 00 Aprobado: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO EP-C
PROYECTO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

FECHA DE INFORME:
INFORME DE ENSAYO:
LOCALIZACIÓN: COROZAL - SUCRE.

FECHA DE INFORME: 28/01/2025

Código	localización	Fecha de Elaboración	Diámetro Promedio (Cm)	Fecha de Ensayo	Especificación del Concreto (Psi)	Tipo de Falla	Carga en el Cilindro (kN)	Esfuerzo a la Compresión (Psi)		
								Edad del cilindro		
								7	14	28
	Columnas piso 3 Bloque 2	05/12/2024	152	02/01/2025	3000	4	400,1	-----	-----	3268,52
										109,0%
	Ascensor piso 3 Bloque 2 sección 1	06/12/2024	152	03/01/2025	3000	4	395,4	-----	-----	3230,13
										107,7%
	Ascensor piso 3 Bloque 2 sección 2	14/12/2024	152	11/01/2025	3000	5	412,1	-----	-----	3366,56
										112,2%
	Losa de cubierta Bloque 1	27/12/2024	152	24/01/2025	3000	4	402,7	-----	-----	3289,76
										109,7%
	Columnetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	30/12/2024	152	27/01/2025	3000	3	380,9	-----	-----	3111,67
										103,7%
	Columnetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	31/12/2024	152	28/01/2025	3000	5	415,2	-----	-----	3391,88
										113,1%



OBSERVACIONES:

I.C. JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIRECTOR TÉCNICO

ANEXO 4. CORRESPONDENCIA.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

CORRESPONDENCIA ENVIADA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

CIP-V1-2024-053

Corozal, Sucre, 16 de Enero del 2025

Señor:
Cesar Rodríguez
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Hacienda y Contabilidad
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Reembolso por mayor cobro en estampillas

Cordial saludo,

Mediante el presente comunicado manifestamos que de acuerdo a la última de liquidación N° 20240075340 suministrada por la entidad evidenciamos un mayor cobro de las estampillas departamentales dado que el CONSORCIO I-POLICE con anterioridad había realizado el pago de este impuestos. Impuesto pro universidad por valor de $3.475.503,35 y el impuesto pro cultura valor de $2.317.002,23 sumados estos suman un valor de $5.792.505,58 (Cinco millones setecientos noventa y dos mil quinientos cinco pesos, con cincuenta y ocho centavos) valor que debe ser reembolsado a esta interventoría, por lo cual le solicitamos se reembolse a CTA CORRIENTE No. 880089776 a nombre de la empresa CONSORCIO I POLICE.

Agradecemos su atención y esperamos pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

Oscar Carrascal S.
Oscar Carrascal
1.007.801.563
R.L. CONSORCIO I-POLICE

Anexo: Certificación bancaria y formato de liquidación de estampilla y soporte de pago

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO I POLICE identificado(a) con NITPJ 9016940679 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 880089776 desde el 13 de abril de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 13 de abril de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Gobernación de Sucre

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
29/11/2024

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240075340

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DEL ORDEN MUNICIPAL

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL:	NIT / CÉDULA:
CONSORCIO I POLICE	901694067

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DE COROZAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 892280032
BASE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 316.833.675	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN ACTAPARCIAL#4
FECHA SUSCRIPCIÓN: 29/11/2024	FECHA VENCIMIENTO: 06/12/2024

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	$3.168.300
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1.50%	$4.752.500
	TOTAL A PAGAR	$7.920.800

(415)7709998557147(8020)020240390194(3900)0000004752500(96)20241206

Hasta 06/12/2024
Total: $4.752.500

(415)7709998463516(8020)020240390193(3900)0000003168300(96)20241206

Hasta 06/12/2024
Total: $3.168.300

DAVIVIENDA – BBVA – SUPERGIROS - BANCO DE BOGOTA - AVVILLAS
TRAMITES DE TESORERIA: SOLO BANCO DAVIVIENDA

MUNICIPIO DE COROZAL 29/11/2024 05:04:49 PM

Convenios Banco Agrario

Pro-Universidad: 17475 Pro- Hospital: 17477 Pro- Electrificación: 17474 Pro-Cultura: 17473 Pro-Desarrollo: 17476 Adulto Mayor: 17483

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 05/12/2024 Hora: 14:39:56
Jornada: Normal
Oficina: 1529
Terminal: CJ1529W101
Usuario: Q17

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DPTO SUCRE PROHOSPITAL FIDUDAVIV
Cuenta Convenio: **********3828
Codigo Convenio: 01337070
No. Referencia 1: 020240390193

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $3,168,300.00
Costo Transaccion: $0.00
No. Transaccion: 337902
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: NIT
Numero Id: 901694067
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Depositos Efectivo
Fecha: 05/12/2024 Hora: 15:14:43
Jornada: Normal
Oficina: 1529
Terminal: CJ1529W101
Usuario: Q17
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 000039366000941
Titular Producto:
ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA
Vr. Efectivo: $2,000,000.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $2,000,000.00
Costo transaccion: $0.00
No Transaccion: 865602
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 1058101309
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

CIP-V1-2025-056

Corozal, Sucre, 7 de enero del 2025

Señores
CONSORCIO EP-C
Atn. ROGER ESTEBAN GUTIERREZ
Representante Legal
Email: consorcioepc23@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS.

Mediante el presente solicitamos la actualización de los amparos y vigencias de las pólizas del contrato de obra L-AM-CS-001-01-23 ejecutado por CONSORCIO EP-C, conforme a lo estipulado en el OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 correspondiente a la adición en tiempo de cuatro meses del contrato de obra de la referencia.

Se advierte al Contratista que, la no actualización de las pólizas de manera oportuna se tendrá como presunto incumplimiento del contrato. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del Contratista, el CONTRATANTE podrá imponer mediante resolución motivada, multas en proporción a los términos previstos del monto del contrato. Su valor total se podrá hacer efectivo de la respectiva póliza que garantiza el cumplimiento del contrato.

No siendo otro el motivo de la presente, agradecemos la atención suministrada Atentamente;

Oscar Carrascal S.

Oscar Carrascal
1.007.801.563
R.L. CONSORCIO I-POLICE
Elaboro: Erick Camargo Morales

CIP-V1-2025-057

Corozal, Sucre, 17 de enero del 2025.

Señores
CONSORCIO EP-C
Atn. ROGER ESTEBAN GUTIERREZ
Representante Legal
Email: consorcioepc23@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Asunto: Seguridad social del mes de diciembre 2024.

La interventoría del proyecto en el alcance de sus funciones mediante el presente oficio, se permite Solicitar al contratista, CONSORCIO EP-C, el envío a esta interventoría de las Planillas de Seguridad Social del personal administrativo y operativo del contrato de obra de la referencia correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Lo anteriormente requerido se sustenta en la obligación de interventoría de proteger la integridad del personal que está laborando en los diferentes frentes de obra ante cualquier accidente de trabajo y en la obligación del contratista de afiliarlos al Sistema General de Seguridad Social – SGSS (salud, pensión y ARL) y de mantener al día el pago del mismo, tal y como está estipulado en el **Contrato de Obra No L-AM-CS-001-01-23- CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - 1) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 23) Cumplir con el pago del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes.**

Esta Interventoría Requerir al contratista, CONSORCIO EP-C, enviar la información solicitada en un término no mayor a dos (2) días hábiles, so pena de incurrir en presunto incumplimiento, tal y como está estipulado en el **Contrato de obra No. L-AM-CS-001-01-23- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. MULTAS.** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del Contratista, el CONTRATANTE podrá imponer mediante resolución motivada, multas en proporción a los términos previstos del monto del contrato. Su valor total se podrá hacer efectivo de la respectiva póliza que garantiza el cumplimiento del contrato.

No siendo otro el motivo de la presente, agradecemos la atención suministradaAtentamente;

Oscar Carrascal
1.007.801.563
R.L. CONSORCIO I-POLICE

Elaboro: Luisa Robles – SISO Consorcio I Police
V.B. Erick Camargo Morales – Residente

CC. CARMEN ANA MERCADO PEREZ – SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CIP-V1-2025-058

Corozal, Sucre, 17 de enero del 2025.

Señores
CONSORCIO EP-C
Atn. ROGER ESTEBAN GUTIERREZ
Representante Legal
Email: consorcioepc23@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: RESULTADOS DE ENSAYOS DE RESITENCIA DEL CONCRETO.

La interventoría del proyecto en el alcance de sus funciones mediante el presente oficio, se permite informar lo siguiente:

1. **REQUERIR** al contratista, CONSORCIO EP-C, en un lapso no mayor a dos días hábiles**,** la entrega a Interventoría de los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras representativas de concreto fresco sobre las cuales se efectuarán ensayos para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad incluidos en las especificaciones bajo las cuales se suministra el concreto utilizado en obra. a continuación, se relaciona las fechas de las fundiciones en obra y la fecha de los correspondientes ensayos de resistencia del concreto:

2. **RECORDAR** al contratista, CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, entregar la información solicitada en los plazos estipulados, so pena de incurrir en presunto incumplimiento, tal y como está estipulado en el **Contrato de obra No. L-AM-CS-001-01-23 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS.** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del contratista, El CONTRATANTE podrá imponer mediante resolución motivada, multas en proporción a los términos previstos del monto del contrato. Su valor total se podrá hacer efectivo de la respectiva póliza que garantiza el cumplimiento del contrato. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL**. EL Contratista pagará al CONTRATANTE, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la cuantía del contrato. Esta cláusula se podrá hacer efectiva directamente por el CONTRATANTE de la garantía constituida para tal fin**.**

No siendo otro el motivo de la presente, agradecemos la atención suministrada.

Cordialmente,

Oscar Carrascal S.

Oscar Carrascal
1.007.801.563
R.L. CONSORCIO I-POLICE

CC. CARMEN ANA MERCADO PEREZ – SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CIP-V1-2025-059

Corozal, Sucre, 30 de Enero del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Supervisor de Obra
Email: **planeacion@corozal-sucre.gov.co.**

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de garantías actualizadas del contrato de Interventoría

Cordial saludo,

Adjunto a la presente comunicación, hacemos entrega de las garantías actualizadas del proyecto en referencia, según las modificaciones generadas en el Otro Si No. 2, para su revisión y aprobación.

Anexo a este documento se encuentran:
-Póliza de cumplimiento entidad estatal, anexo No. 11.

Agradecemos su atención y esperamos pronta respuesta.

Cordialmente,

Oscar Carrascal S.
Oscar Carrascal
1.007.801.563
R.L. CONSORCIO I-POLICE

CIP-V1-2025-060

Corozal, Sucre, 30 de enero del 2025

Señor:
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Cuenta de cobro Acta N°5 Interventoría.

Cordial saludo,

Mediante la presente, remito a usted los siguientes documentos para trámite de cobro de la Etapa construcción ejecutada de acuerdo al contrato de referencia:

1. Acta parcial literal.
2. Factura No. CIP 10
3. Certificación Bancaria.
4. Seguridad Social personal de Interventoría.
5. Carta consorcial
6. RP
7. Cedula del R/L
8. CDP
9. Pago se estampillas
10. Informe de Supervisión
11. Copia del contrato
12. Pólizas actualizadas
13. Acta de Inicio
14. Actas de suspensión y Reinicio

Agradeciendo de antemano la atención prestada.
Cordialmente,

Oscar Carrascal S.
Oscar Carrascal
1.007.801.563
R.L. CONSORCIO I-POLICE

CORRESPONDENCIA RECIVIDA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

Oficio 0011/SPM-2025

Corozal, 13 de enero de 2025.

Señores
CONSORCIO I – POLICE
Rep. Legal OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
consorcioipolice@gmail.com

Referencia: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Asunto: solicitud de informes pendientes.

Cordial saludo:

Reiteramos la necesidad de cumplir con sus obligaciones contractuales, por lo cual le solicitamos la entrega de los informes semanales 66, 67 y 68 correspondiente a los cortes de 29 de diciembre de 2024, 5 y 12 de enero de 2025, así como el informe mensual de interventoría correspondiente al mes de diciembre de 2024, ya que debido a su atraso en la entrega de igual forma el municipio no puede enviar oportunamente la solicitado por el Ministerio del Interior.

Recordamos que el contrato contempla en clausula *"DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de*

carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.", por lo cual, cualquier sanción impuesta por el Ministerio de Interior a causa de incumplimiento del Municipio por falta de información suministrada por interventoría recaerá directamente sobre ustedes.

De no entregar a más tardar el próximo 16 de enero de 2024 a las 12:00M, se solicitará el inicio de proceso de presunto incumplimiento.

Invitamos al cumplimiento de las obligaciones contractuales para culminar con el objeto contractual en los plazos y valores establecidos.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación
C.C ALCALDE MUNICIPAL

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Harold García Chamorro	Profesional Universitario	
REVISÓ Y APROBÓ	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Oficio 0027/SPM-2025

Corozal, 17 de enero de 2025.

Doctora
PATRICIA URZOLA BADEL
Secretaria Jurídica y Asuntos Contractuales
Alcaldía de Corozal

ASUNTO: Solicitud inicio de trámite administrativo por presunto incumplimiento parcial del contrato CM-AM-CS-001-01-23, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Cor copia:

Señores
CONSORCIO I – POLICE
Rep. Legal OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
consorcioipolice@gmail.com

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde municipal
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza: 15-44-101277693
correspondenciacrp@segurosdelestado.com
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

En mi calidad de supervisora por parte del municipio en el marco de la ejecución del Convenio 1914 de 2022, celebrado entre el municipio de Corozal y el Ministerio del Interior, me permito poner en conocimiento que en el desarrollo de la ejecución del contrato de la referencia se vienen presentando atrasos sustanciales en la entrega de la información tal como se detalla a continuación:

Informe semanal:

SEMANA	FECHA DE CORTE	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA REAL	DÍAS ATRASO
66	29/12/2024	30/12/2024	16/01/2025	18
67	05/01/2025	06/01/2025	Sin entregar	12
68	12/01/2025	13/01/2025	Sin entregar	05

Informe mensual:

SEMANA	FECHA DE CORTE	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA REAL	DÍAS ATRASO
Diciembre	29/12/2024	Del 30/12/2024 al 03/01/2025	Sin entregar	14

Como es evidente, el interventor no cumple con lo estipulado en el contrato en la cláusula sexta: obligaciones del consultor; por lo anterior es imposible que el municipio envié la información en modo oportuno al Ministerio del Interior y cumpla con las obligaciones del convenio.

En virtud de lo anterior se conmina al inicio de medidas administrativas necesarias para que el contratista cumpla las obligaciones contractuales, ya que dichas situaciones son reiterativas tal como se evidencia en el oficio 0719/SP-2024, el cual se adjunta al presente y hace caso omiso a los requerimientos de la supervisión.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Harold García Chamorro	Profesional Universitario	
REVISÓ	Harold García Chamorro	Profesional Universitario	
REVISÓ Y APROBÓ	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación	

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Oficio 0011/SPM-2025

Corozal, 13 de enero de 2025.

Señores
CONSORCIO I – POLICE
Rep. Legal OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
consorcioipolice@gmail.com

Referencia: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Asunto: solicitud de informes pendientes.

Cordial saludo:

Reiteramos la necesidad de cumplir con sus obligaciones contractuales, por lo cual le solicitamos la entrega de los informes semanales 66, 67 y 68 correspondiente a los cortes de 29 de diciembre de 2024, 5 y 12 de enero de 2025, así como el informe mensual de interventoría correspondiente al mes de diciembre de 2024, ya que debido a su atraso en la entrega de igual forma el municipio no puede enviar oportunamente la solicitado por el Ministerio del Interior.

Recordamos que el contrato contempla en clausula *"DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de*

carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.", por lo cual, cualquier sanción impuesta por el Ministerio de Interior a causa de incumplimiento del Municipio por falta de información suministrada por interventoría recaerá directamente sobre ustedes.

De no entregar a más tardar el próximo 16 de enero de 2024 a las 12:00M, se solicitará el inicio de proceso de presunto incumplimiento.

Invitamos al cumplimiento de las obligaciones contractuales para culminar con el objeto contractual en los plazos y valores establecidos.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación
C.C ALCALDE MUNICIPAL

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Harold García Chamorro	Profesional Universitario	
REVISÓ Y APROBÓ	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

oficio 0719/sp-2024

Corozal – Sucre, noviembre 26 de 2024

Patricia Urzola Badel
secretaria jurídica y asuntos contractuales

asunto: solicitud inicio del trámite administrativo por presunto incumplimiento parcial del contrato cm-am-cs-001-01-23, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

con copia:

CONSORCIO I-POLICE
atn: **Oscar Carrascal**
representante legal

Bayron Joaquin Ospina Trespalacio
alcalde municipal

Seguros del estado s.a.
Póliza: 15-44-101277693
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
juridico@segurosdelestado.com

En el desarrollo de la ejecución del contrato del asunto se vienen presentando atrasos sustanciales en la entrega de la información tal como se detalla a continuación:

Informe semanal:

SEMANA	FECHA DE CORTE	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA REAL	DÍAS ATRASO
58	03/11/2024	04/11/2024	06/11/2024	2
59	10/11/2024	11/11/2024	18/11/2024	7
60	17/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1
61	24/11/2024	25/11/2024	sin entregar	a la fecha 1

Informe mensual

MES	FECHA DE CORTE	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA REAL	DÍAS ATRASO
octubre	29/10/2024	del 30/10/2024 al 4/11/2024	sin entregar	22

Cómo es evidente el interventor no cumple con lo estipulado en el contrato en la cláusula sexta: obligaciones del consultor, por lo anterior es imposible que el municipio de corozal envié la información en modo oportuno al ministerio del interior y cumpla con las obligaciones del convenio que también competen a la interventoría de conformidad a los documentos contractuales.

de igual forma se reitera la necesidad de completar, corregir y avalar la documentación y acciones necesarias para el tercer desembolso los cuales tiene conocimiento y se recuerda la obligación de cumplir a más tardar el 09/12/2024 según comité de fecha de hoy 26/11/2024 y de las anteriores comunicaciones, los requisitos son los siguientes:

a. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. b. el correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, c. la respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. d. evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la

empresa competente para la expedición de las certificaciones retie y/o retilap.

de no dar cumplimiento con lo anterior hará incurrir al municipio en multas por parte del ministerio del interior en el orden de los mil seiscientos millones de pesos aproximadamente y se pone en riesgo la financiación y terminación del proyecto.

por lo cual se conmina al inicio de las medidas administrativas necesarias para que el contratista cumpla las obligaciones contractuales, de los compromisos de comité y a un mayor seguimiento a las actividades del contratista de obra, que debido a las situaciones expuestas se solicita el inicio de proceso de presunto incumplimiento.

atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
secretaria de planeación municipal

Oficio 0030/SPM-2025

Corozal, 17 de enero de 2025.

Señores
CONSORCIO I – POLICE
Rep. Legal OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
consorcioipolice@gmail.com

CONSORCIO EP-C
Rep. Legal ROGER GUTIÉRREZ CÓRDOBA
consorcioepc23@gmail.com

Referencia: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Asunto: Citación a comité de seguimiento en el marco del Convenio 1914 de 2022.

Cordial saludo:

En calidad de supervisora del convenio 1914 de 2022 y contratos derivados por parte del municipio de Corozal, me permito informar que para el próximo martes 21 de enero de 2025, el Ministerio del Interior, citó a reunión de comité virtual por parte del Ministerio del Interior a las 11:00 am, con el objeto de conocer el estado actual del proyecto y la presentación del nuevo supervisor, por lo cual es necesario que organice por parte de la interventoría una presentación detallada con la información relevante y registro fotográfico actualizado por espacios de trabajo.

De igual forma solicitamos su valiosa presencia a comité de obras el próximo lunes 20 de enero a las 9:00 am en las instalaciones de la secretaria de planeación con la presencia de contratistas, directores y representante legal con carácter improrrogable e indelegable.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación
C.C ALCALDE MUNICIPAL

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Harold García Chamorro	Profesional Universitario	
REVISÓ	Harold García Chamorro	Profesional Universitario	
APROBÓ	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación	

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Corozal, Sucre, 20 de enero de 2025

CEPC-V1-2025-001

Ingeniero
OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ
R.L. CONSORCIO I – POLICE
Interventoría

REFERENCIA: CONTRATO N°L-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, se hace entrega de las planillas de seguridad social pagas, correspondiente al personal que se encuentra laborando con este consorcio, tanto profesional, mano de obra, y subcontratista.

Atentamente,

ROGER ESTEBAN GUTIÉRREZ CÓRDOBA
R.L. CONSORCIO EP-C
CONTRATISTA.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 71531818	4	JOHANI ORTIZ ARTEAGA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4111	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	TRONCAL DE OCCID LOTE 2 VIA SABANAS DE P	3016796846	AMBM96@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32237116	E	2025-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.593.100	65.400	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
38	32237116	2025-01-08	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 9313665	VITAL RUIZ VICTOR JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
2	CC 9314290	RUIZ ORTEGA JOSE DEL CRISTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
3	CC 9314494	GALVAN GONZALEZ GUIDO BERNARDO	1.300.000	F	X															0			21	21	21	21	COLPENSION ES-25-14	910.000	145.600	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	910.000	36.400	CCF DE SUCRE-CCF41	910.000	36.400	910.000	63.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	281.800	S	5711001
4	CC 15679738	MONTALVO MARIN JUAN CARLOS	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	EPMDM-EAS016	43.334	1.800	CCF DE SUCRE-CCF41	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5411101
5	CC 18778271	SILVA RUIZ EDINSON JOSE	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5411101
6	CC 78112320	ATENCIA RODRIGUEZ MISAEL ALBERTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
7	CC 92502282	TOVAR MERCADO JORGE DEL CRISTO	1.300.000	F	X															0			21	21	21	21	PROTECCION -230201	910.000	145.600	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	910.000	36.400	CCF DE SUCRE-CCF41	910.000	36.400	910.000	63.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	281.800	S	5711001
8	CC 92550732	NARVAEZ MAYORIANO EDUARDO MANUEL	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.170.000	187.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5411101
9	CC 92553414	GAMARRA GALE ARID JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
10	CC 92554361	RIVERA FUNEZ EDER RAFAEL	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5411101
11	CC 92554493	TRESPALACIOS QUIROZ ENRIQUE MANUEL	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PROTECCION -230201	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5411101
12	CC 92556037	VILLEGAS MERCADO JORGE ELIECER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
13	CC 92556834	DIAZ BLANCO LUIS ABERTO	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	43.334	7.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	43.334	1.800	CCF DE SUCRE-CCF41	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5411101
14	CC 92557680	MEDINA RODRIGUEZ EDGAR DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
15	CC 92558175	NARVAEZ QUIROZ GABRIEL ANTONIO	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5411101
16	CC 103115587	MERCADO PEREZ BRAYAN JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
17	CC 1002995618	SIERRA PADILLA EDELBETH	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	43.334	1.800	CCF DE SUCRE-CCF41	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5711001
18	CC 1005410938	ESTRADA GUTIERREZ MAURIS RAFAEL	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5411101
19	CC 1005582919	PATERNINA TOVAR KEVIN MANUEL	1.300.000	F		X														0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	780.000	124.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	780.000	31.200	CCF DE SUCRE-CCF41	780.000	31.200	780.000	54.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	5411101
20	CC 1062404182	BRITTO SIERRA BRAYAN ENRIQUE	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	43.334	1.800	CCF DE SUCRE-CCF41	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5711001
21	CC 1063306599	MONROY PALENCIA LUIS EDUARDO	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5411101
22	CC 1072524313	GONZALEZ CASTRO JHONATAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	1.800	0	100	0	1.900
EPMDM	EAS016	890904996	1	1	1.800	0	100	0	1.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	327.600	0	1.900	0	329.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	156.000	0	900	0	156.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	6	268.700	0	1.600	0	270.300
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	3	85.000	0	500	0	85.500
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	11	442.100	0	2.500	0	444.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	46.800	0	300	0	47.100
ARP(Administradoras: 1)				38	2.592.700	0	14.600	0	2.607.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	38	2.592.700	0	14.600	0	2.607.300
CCF(Administradoras: 1)				38	1.489.400	0	8.400	0	1.497.800
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	38	1.489.400	0	8.400	0	1.497.800
Gran Total					11.527.700	0	65.400	0	11.593.100

s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901694070	1	CONSORCIO EP-C	B	OBRA	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
23-1	CRA 6 62B-32	3046763484	CONSORCIOEPC23@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32270965	E	2025-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.856.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
17	32270965	2025-01-20	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3837802	BOHORQUEZ TOVAR DAISON GABRIEL	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5711001
2	CC 71531818	ORTIZ ARTEAGA JOHANI	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
3	CC 92186041	ROMERO SANCHEZ JULIO ALFREDO	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	194.500	S	5711001
4	CC 92186663	MERCADO VERGARA DANIEL BENITO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
5	CC 92550324	MARTINEZ PATERNINA LEBIS MIGUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
6	CC 92552668	SANDOVAL HERAZO JULIO ENRIQUE	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5711001
7	CC 92556412	SALGADO BUSTAMANTE JOSE GILBERTO	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5711001
8	CC 92558950	SANCHEZ CASTILLO EUGENIO EFREN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
9	CC 1005649024	ARRIETA NAVARRO SANTAMARIA	1.300.000	F		X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	216.667	34.700	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	216.667	8.700	CCF DE SUCRE-CCF41	216.667	8.700	216.667	15.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	67.200	S	5711001
10	CC 1049030160	OSPINO PEREZ JUNIOR HUMBERTO	1.300.000	F		X														0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	780.000	124.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	780.000	31.200	CCF DE SUCRE-CCF41	780.000	31.200	780.000	54.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	5711001
11	CC 1100392277	MESA PADILLA JORGE ALBERTO	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	COLFONDOS-231001	1.170.000	187.200	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5711001
12	CC 1100689272	SANTOS VELASQUEZ LINCER MIGUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
13	CC 1102809476	ARROYO MONTES JOSE FERNANDO	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5711001
14	CC 1103094852	TOVAR VARGAS JADER ALBERTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
15	CC 1103098221	ORTEGA PEREZ GERARDO ANTONIO	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5711001
16	CC 1103101140	ROMERO VITAL NELSON ESTEBAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
17	CC 1103116708	TOVAR HERNANDEZ RAMIRO ANDRES	1.300.000	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.170.000	46.800	CCF DE SUCRE-CCF41	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901694070	1	CONSORCIO EP-C	B	OBRA	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
23-1	CRA 6 62B-32		3046763484			CONSORCIOEPC23@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32270965	E	2025-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.856.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	32270965	2025-01-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.286.667	19.586.667	19.586.667	19.586.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				16	2.925.900	0	0	0	2.925.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	187.200	0	0	0	187.200
PORVENIR	230301	800224808	8	12	2.135.500	0	0	0	2.135.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	603.200	0	0	0	603.200
EPS(Administradoras: 4)				17	783.500	0	0	0	783.500
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	8.700	0	0	0	8.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	140.400	0	0	0	140.400
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	3	150.800	0	0	0	150.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	10	483.600	0	0	0	483.600
ARP(Administradoras: 1)				17	1.363.900	0	0	0	1.363.900
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	17	1.363.900	0	0	0	1.363.900
CCF(Administradoras: 1)				17	783.500	0	0	0	783.500
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	17	783.500	0	0	0	783.500
Gran Total					5.856.800	0	0	0	5.856.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901694070	1	CONSORCIO EP-C	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
23-1	CRA 6 62B-32		3046763484			CONSORCIOEPC23@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32033091	E	2025-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.317.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32033091	2025-01-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3840213	VILLALBA MARTINEZ MIGUEL HELDER JOSE	2.529.300	F	X															0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	2.360.680	377.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.360.680	94.500	CCF DE SUCRE-CCF41	2.360.680	94.500	2.360.680	164.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	731.200	S	5711001
2	CC 9738398	ECHEVERRI DIAZ JAMILTON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
3	CC 10951643	DURAN ROMERO JAIRO ALBERTO	3.222.600	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.222.600	515.700	0	0	EPS SURA-EPS010	3.222.600	129.000	CCF DE SUCRE-CCF41	3.222.600	129.000	3.222.600	224.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	998.000	S	1711001
4	CC 1066186399	BURGOS MARTINEZ ANGELICA MARIA	2.529.300	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.529.300	404.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.529.300	101.200	CCF DE SUCRE-CCF41	2.529.300	101.200	2.529.300	176.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	783.200	S	5711001
5	CC 1094265632	OZUNA COGOLLO JOSE FERNANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901694070	1	CONSORCIO EP-C	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
23-1	CRA 6 62B-32		3046763484			CONSORCIOEPC23@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32033091	E	2025-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.317.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32033091	2025-01-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.712.580	10.712.580	10.712.580	10.712.580	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.714.200	0	0	0	1.714.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.101.500	0	0	0	1.101.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	404.700	0	0	0	404.700
EPS(Administradoras: 3)				5	428.700	0	0	0	428.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	146.500	0	0	0	146.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	181.000	0	0	0	181.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	101.200	0	0	0	101.200
ARP(Administradoras: 1)				5	745.800	0	0	0	745.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	5	745.800	0	0	0	745.800
CCF(Administradoras: 1)				5	428.700	0	0	0	428.700
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	5	428.700	0	0	0	428.700
Gran Total					3.317.400	0	0	0	3.317.400

Corozal, Sucre, 28 de enero de 2025.

CEPC-V1-2025-003

Ingeniero
OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ
R.L. CONSORCIO I – POLICE
Interventoría
Email: consorcioipolice@gmail.com

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Supervisor de Obra
Email: **planeacion@corozal-sucre.gov.co**

REFERENCIA: CONTRATO N°L-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: ENTREGA DE GARANTÍAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO.

Cordial saludo.

Adjunto a la presente comunicación, hacemos entrega de las garantías actualizadas del proyecto en referencia, según las modificaciones generadas en el Otro Si No. 3, para su revisión y aprobación.

Anexo a este documento se encuentran:
-Póliza de responsabilidad civil extracontractual, anexo No. 8.
-Póliza de cumplimiento entidad estatal, anexo No. 12.

En espera de su gestión.
Atentamente,

ROGER ESTEBAN GUTIÉRREZ CÓRDOBA
R.L. CONSORCIO EP-C
CONTRATISTA.

Corozal, 30 de enero de 2025.

Oficio 0059/SPM-2025

Señores,
Patricia Urzola Badel
Secretaría jurídica y de asuntos contractuales
recursosalcaldia2024@gmail.com – juridica@corozal-sucre.gov.co

Con copia,
BAYRON OSPINA TRESPALACIO
ALCALDE MUNICIPAL
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

CONSORCIO EP-C
consorcioepc23@gmail.com

CONSORCIO I-POLICE
consorcioipolice@gmail.com

Referencia: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Asunto: REQUERIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: L-AM-CS-001-01-23.

Cordial saludo.

Con el objeto de realizar el seguimiento del avance ejecutado del contrato del asunto, se presenta el siguiente informe extraordinario de supervisión, con la finalidad de requerir al contratista, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Artículos 83, 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante el siguiente cuadro basado en los informes semanales de interventoría podemos observar la tendencia del contratista de presentar atrasos en su ejecución y un avance en el último mes inferior al 5%.

SEMANA	FECHA DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO	CAMBIO DE PROGRAMACION
58	3/11/2024	61.68%	34.52%	27.16%	
59	10/11/2024	40.30%	39.87%	0.43%	CP – otro si N°3
60	17/11/2024	43.03%	42.78%	0.25%	
61	24/11/2024	47.04%	45.80%	1.24%	
62	01/12/2024	51.78%	50.20%	1.58%	
63	09/12/2024	60.17%	53.04%	7.13%	
64	16/12/2024	72.54%	54.64%	17.90%	
65	22/12/2024	88.25%	57.38%	30.87%	
66	29/12/2024	62.52%	57.49%	5.03%	CP – otro si N°4
67	05/01/2025	63.51%	57.57%	5.98%	
68	12/01/2025	64.30%	58.02%	6.28%	
69	19/01/2025	65.24%	59.43%	5.81%	
70	26/01/2025	65.78%	60.10%	5.68%	

Como es de conocimiento este contrato de obra es derivado del convenio N°1914 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE, suscrito con el MINISTERIO DEL INTERIOR, FONDO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON", debido a la demora en la entrega de información de interventoría y contratista de obra, y los constantes atrasos en la programación, el municipio le ha tocado asistir a dos (02) audiencias por el presunto incumplimiento del convenio ante el ministerio, situación que se puede volver a presentar debido al rendimiento actual donde no se garantizaría la terminación del contrato en el plazo contractual, máxime cuando el municipio ya adiciono cinco (05) meses al plazo inicialmente contratado.

La falta de planeación del proveedor y el diseño de una oportuna logística denota no haber tenido la capacidad inmediata de respuesta frente a las situaciones de exigencia que tiene el contrato en tema de materiales y mano de obra.

Igualmente se ha solicitado presentar el plan de mejoramiento detallado, con las fechas de los ajustes a implementar; en virtud de dar cumplimiento y garantizar la ejecución en el plazo contratado y hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte del contratista.

Se envía copia del presente requerimiento con el fin de poner en conocimiento de los hechos a la compañía SEGUROS DEL ESTADO S. A, en condición de garante mediante la Póliza de Seguro y Cumplimiento No 15 - 44 -101277891, carrera 7 80 – 28 Bogotá D.C, Teléfono: 2121808 01 800 715 0800, contacto@segurosdelestado.com.

En virtud de lo anterior solicitamos imponer las medidas administrativas sancionatorias necesarias para que el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales, en aras de proteger de futuras sanciones o mayores costos al municipio y de entregar oportunamente la obra al servicio de la comunidad.

ANEXOS 1. Informes semanales de interventoría.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ Y REVISO	Harold García Chamorro	Profesional Universitario	
APROBÓ	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Nota al pie:

En consideración a lo expuesto y conformidad con la Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 14 y 26 del Principio de Responsabilidad, numeral 1., y la Ley 1474 de 2011 artículo 84, que en su orden y tenor transcribo.

(...)

Artículo 3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

Artículo 4°.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

(...)

Artículo 5°.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:

1°. (...)

2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse.

(...)

Artículo 14°.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

Artículo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

(...)

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas

técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisora del contrato

Oficio 0061/SPM-2025

Corozal – Sucre, enero 31 de 2025

Señores
CONSORCIO EP-C
Atn: ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA
Representante Legal

CONSORCIO I POLICE
Atn: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Representante Legal

Con copia,
Doctora
PATRICIA URZOLA BADEL
Secretaria Jurídica y Asuntos Contractuales

ASUNTO: CITACION COMITÉ DE SEGUIMIENTO VIRTUAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO 1914 DE 2022.

Cordial saludo:

Atendiendo solicitud del Ministerio del Interior, conforme al Radicado No. 2025-2-003122-001806, se cita a comité de seguimiento virtual convocado para el día martes 4 de febrero de 2025, a las 11:00 a.m. en el cual se hará verificación del cumplimiento de avances en el marco de la ejecución del contrato de obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23.

Por lo anterior, se solicita a la interventoría presentar un informe detallado de avance de las actividades en obra con registro fotográfico, listado del personal en obra y plan de compras para el día lunes 3 de febrero de 2025, en el cual se pueda evidenciar el estado de la obra a la fecha.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Harold García Chamorro	P.U. apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

ANEXO 5. BITÁCORA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

292 Miércoles

Fecha: 01/01/25 Hora inicio: — Hora salida: —
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro. (0) - Bodegero. (0) - Di Obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (0) - R. Obra (0) - Int (0) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (0) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso Obra (0) - Int (0)

* Actividades realizadas:
- Dia festivo, no se trabajó.

* Materiales utilizados:
- No se utilizaron.

* Herramientas menores:
- No se utilizaron.

* Maquinaria:
* Equipos: Sin equipos.

* Observaciones

Contratista

Jaime Sotelo M.
Interventoría.

Jueves.

Fecha: 02/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro. (1) - Bodeguero. (1) - D. obra (0) - Int (1)
- Oficiales. (7) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes. (11) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.

* Materiales Utilizados:
- Arena
- Cemento
- Madera
- Gravilla
- Agua
- Nylon
- Cañuno
- Cinta peligro
- Puntillos
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Picos
- Palas
- Martillos
- Cuchara
- Maco
- Barretón
- Cinta metrica
- Flexometro
- Palustre
- Llanos.

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metalicos, sierra circular, polidora, taladro,

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoria.

294 Viernes

Fecha: 03/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero. (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (7) - R. Obra: (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (14) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Seso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos Piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Fundición de Columnas Piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Trazado y replanteo de muros Piso 2 Bloque 1.

* Materiales Utilizados.
- Arena
- Cemento
- Grawilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Concreto
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica.
- Flexómetro
- Pulidora
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, taladro, sierra circular, pulidora

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Sábado

fecha: 04/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora Salida: 2:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en Obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D Obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (7) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Tipo (0)
- Ayudantes (14) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Piso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Fundición de Columnetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Trazado y replanteo de muros Piso 2 Bloque 1.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Grava
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cucharo
- Cinta Peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinza
- Palas
- Martillo
- Canetas
- Maro
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, taladro, sierra circular, Pelidora.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventora.

296 Lunes

Fecha: 06/01/25 Hora inicio: — Hora salida: —

Estado del clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestros: (0) - Bodeguero (0) - D. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (0) - R. obra (0) - Int (0) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (0) - T. obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilante: (1) - Sso obra (0) - Int (0)

* Actividades realizadas:
- Día festivo, no se trabajó.

* Materiales utilizados:
- No se utilizaron.

* Herramientas menores:
- No se utilizaron.

* Maquinaria:
* Equipos: Sin equipos.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Martes

Fecha: 07/1/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm.
Estado del clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (7) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (25) - T. obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilante: (1) - S.S.O obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Instalación de sistema eléctrico. Bloque 1 y Bloque 2.
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Madera
- Gravilla
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Cucharas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Herrómetro
- Palustre
- Hacha

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, taladro, pulidora, sierra circular, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Interventoría

298 Miércoles

Fecha: 08/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm
Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (7) - Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (25) - Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sisoobra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- fundición de ascensor piso 3 Bloque 2.
- levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- fabricación de bloque.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Picos
- Palas
- Martillos
- Canecas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanco

* Maquinaria:
* Equipo: furgón, gatos metálicos, taladro, sierra circular, Polidora, mezcladora de concreto, Pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Jueves

Fecha: 09/01/25 Hora inicio. 7:00am Hora salida. 5:00pm
Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (9) - R obra (1) - Int (1) - Aqu. Topo (0)
- Ayudantes: (37) - T. obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Piso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1. Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos Piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llaves.

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, Sierra circular, pulidora, taladro, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

300. Viernes

Fecha: 10/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora Salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

* Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (9) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (37) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilante: (1) - Siso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2. Bloque 1
- Armado de Cama para losa de cubierta Bloque 2.
- fundición de vigetas para muros internos p.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Encofre y fundición de columnetas p.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- fabricación de bloque.
- Corte y figuración de acero.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Madera
- Grava
- Agua
- Nylon

* Herramientas menores:
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre quemado

- Picas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Moro

- Barretón
- Cinta metrica
- Plomada
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipo: furgón, gatos metálicos, mezcladora de concreto, taladro, pulidora, sierra circular, cizalla, plumas.

* Observaciones:

Contratista

Ismael Soto M.
Interventor

Sábado

Fecha: 11/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 12:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D obra. (0) - Int (0)
- Oficiales: (9) - D obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (35) - T. obra (0) - Int (0) - O. yáquira (0)
- Vigilante: (1) - Sisu obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1 y Bloque 2.
- Armado de cama para losa de cubierta Bloque 2.
- Armado de vigueta para muros piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Fabricación de bloque.
- Corte y figuración de acero.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Madera
- Grava
- Agua
- Nylon
- Cáñamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Picas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, plumas.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Lunes

Fecha: 13/01/25 Hora Inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodequera: (1) - D. Obra (0) - Int (1)
- Oficiales: (9) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - D. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Armado y fundición de vigetas de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Corte y figuración de acero. - Instalación de sistema eléctrico.
- Relleno manual para nivelación de patio de formación.
- Destencofre de losa descubierta Bloque 1.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cascamo
- Cinta Peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pimas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas.

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, mezcladora de concreto, sierra circular, peladora, cizalla, taladro, pluma

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoria.

4 Martes

Fecha: 14/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00pm
Estado del clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro (1) - Bodeguero: (1) - O. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (9) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- fabricación de bloque.
- levante de muros internos piso 1. Bloque 1 y Bloque 2.
- levante de muros internos piso 2. Bloque 1.
- Armado y fundición de vigetas de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Corte y figuración de acero.
- Desencofre de losa de cubierta.
- Instalación de sistema eléctrico.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Pontillos
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mano
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Hanas

* Maquinaria:
* Equipos: forgón, gatos metálicos, mezcladora de concreto, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro, pluma.

* Observaciones:

Contratista.

Jaime Soto M.
Interventoría.

Miercoles.

Fecha: 15/01/25 Hora inicio. 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestros. (1) - Soldadores. (1) - D. Obra (1) - Int (1)
- Oficiales. (10) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - D. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Desencofre de losa de cubierta Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de vigas para losa de cubierta Bloque 2.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Maso
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexometro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

6 Jueves

Fecha: 16/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestros. (1) - Bodeguero: (1) - O. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (11) - R. Obra (1) - Int (1) - Aqu. Topo (0).
- Ayudantes: (35) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sijo Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Descimbre de losa de cubierta. Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de vigas para losa de cubierta Bloque 2.

* Materiales Utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Piezas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica.
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, sierra circular, Pulidora, cizalla, taladro, pluma.

* Observaciones.

Contratista.

Jaime Soto M.
Interventoría.

Viernes

Fecha: 17/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm

Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (11) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (35) - T. Obra (0) Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:

- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Descofre de losa de cubierta Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de vigas para losa de cubierta Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 2.

* Materiales utilizados:

- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta Peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:

- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Maso
- Barretón
- cinta métrica
- Fluómetro
- Palustre
- Llanas.

* Maquinaria:

* Equipos: Turgón, gatos metálicos, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro, plomo.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M

Interventoría

8 Sábado

Fecha: 18/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora Salida: 12:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) — Bodeguero (1) → D. Obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (11) — R. Obra (1) - Int (1) — Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (35) — T. Obra (0) - Int (0) — O. Maquina (0)
- Vigilantes (1) — Siso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Descofre de losa de cubierta Bloque 1.
- Instalación de sistema electrico.
- Armado de nervios para losa de cubierta Bloque 2.
- Fundición de cigetas para muros internos piso 1, Bloque 2.

* Materiales Utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cemento
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Alambrado

* Herramientas menores:
- Picas
- Palas
- Martillos
- Caretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta metrica
- Plomo metro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipo: Fugon, gatos mecanicos, sierra caladora, pulidora, cizalla, taladro, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoria.

Lunes

Fecha: 20/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero (1) - D obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu Topo (0)
- Ayudantes: (35) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sis obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos p.so 1 Bloque 2.
- Levante de muros internos p.so 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de acero para losa de cubierta Bloque 2.
- Fundición de viguetas para muros internos p.so 1 Bloque 2.
- Corte de casetones de icopor para aligeramiento de losa de cubierta Bloque 2.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañuela
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinza
- Pulso
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Fluxómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, pluma, sierra circular, taladro, cizalla, taladro, pulidora.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

10 Martes

Fecha: 21/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm

Estado del Clima: Soleado

*Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilante: (1) - Siso Obra (1) - Int (1)

*Actividades realizadas:

- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.
- Colocación de casetones de icopor para alojamiento de losa de cubierta Bloque 2
- Corte y figuración de acero.
- Fundición de vigetas para muros internos piso 1 Bloque 2.
- Descimbre de losa de cubierta Bloque 1.

*Materiales Utilizados:

- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre
- Pinos
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo

*Herramientas menores:

- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llana

*Maquinaria:

*Equipos: furgón, gatos metálicos, mezcladora de concreto, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro.

*Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.

Interventoría

Miercoles

Fecha: 22/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:

- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.

* Materiales utilizados:

- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:

- Picas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mano
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Polvorín
- Llaves

* Maquinaria:

* Equipos: forjas, gatos metálicos, sierra circular,

* OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Jaime Soto M.
INTERVENTORIA

12 Jueves

Fecha: 23/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm
Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:
- Maestro: (1) - Bodeguera: (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Fundición de losa de cubierta Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Levante de muros internos Piso 1 Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico piso 1 y piso 2. Bloque 1 y Bloque 2.
- Fabricación de bloque.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cintapeligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre quemado

* Herramientas menores:
- Picos
- Palas
- Martillos
- Canecas
- Marro
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Pulustre
- Llanas

* Maquinaria: mixer
* Equipos: furgón, gatos metálicos, cizalla, taladro, sierra circular, planta Pulidora, vibrador de concreto.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Viernes

Fecha: 24/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora Salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:
- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (0) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - D. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos P.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos P.so 2 Bloque 1.
- Armado de vigetas para muros internos P.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Corte y figuración de acero.
- Fabricación de bloque.
- Instalación de sistema eléctrico P.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.

* Materiales utilizados
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Caramo
- Cintapeligro
- Puntillas
- Acero
- Alquerado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Fluxómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: fragón, gatos metálicos, sierra circular, taladro, Pulidora. Cizalla.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

14 Sábado.

Fecha: 25/01/025 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 12:00pm
Estado del Clima: Soleado.

*Personal en obra:
- Maestro. (1) - Bodeguero. (1) - D. obra (0) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilante: (1) - Sso Obra (1) - Int (1)

*Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.
- Descerrore de losa de cubierta Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 1 Bloque 2.
- Instalación de sistema eléctrico piso 1 y 2 Bloque 1 y 2.

*Materiales utilizados:
- Arena - Cañamo
- Cemento - Cinta peligro
- Gravilla - Pantillos
- Madera - Acero
- Agua - A. Quemado
- Nylon

*Herramientas menores:
- Picos - Barreton
- Palas - Cinta métrica
- Martillos - Florometro
- Carretas - Paleta
- Mazo - Hacha

*Maquinaria:
*Equipos: furgón, gatos metálicos, cizalla, taladro, sierra circular, Pulidora.

*Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Lunes

Fecha: 27/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero. (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sisoobra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Encofre de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Desencofre de ascensor piso 3 Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.
- Instalación de sistema eléctrico piso 1 y 2 Bloque 1 y 2.

* Materiales utilizados
- Arena
- Cemento
- Grava
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cascamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Nivel
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, cizalla, taladro, sierra circular, pulidora

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

16 Martes

Fecha: 28/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguera: (1) - D.obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R.obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T.obra (1) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilante: (1) - Sso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1. y Bloque 2.
- Encofre y fundición de vigetas y columnetas piso 1 Bloque 1 y 2.
- Corte y figuración de acero.
- fabricación de bloque.
- Instalación de sistema eléctrico. piso 1 y 2 Bloque 1 y 2.

* Materiales Utilizados		* Herramientas menores:	
- Arena	- Cañamo	- Pinzas	- Bareton
- Cemento	- Cinta peligro	- Palas	- Cinta métrica
- Gravilla	- Puntillas	- Martillos	- Flexometro
- Madera	- Acero	- Carretas	- Palustre
- Agua	- A. Quemado	- Mazo	- Llanas
- Nylon			

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, Pluma, sierra circular, Pulidora, taladro, cizalla.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Miércoles

Fecha: 29/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

*Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - O. Yáquina (0)
- Vigilante: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

*Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1 y 2.
- Encofre de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 1 y 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Fabricación de bloque.
- Instalación de sistema eléctrico piso 1 y 2 Bloque 1 y 2.

*Materiales utilizados
- Arena
- Cerrento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cintapeligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre

*Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillo
- Carretas
- Maro
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas.

*Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, sierra circular, taladro, cizalla, pulidora

* Observaciones:

Contratista

Jimmy Soto M.
Interventoría.

18 JUEVES

FECHA: 30/01/25 HORA INICIO: 7:00AM HORA SALIDA: 5:
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

* PERSONAL EN OBRA:

- MAESTRO (1)
- OFICIALES: (13)
- AYUDANTES (36)
- VIGILANTE: (1)
- BOQUERA: (1)
- R. OBRA (1) - int (1)
- T. OBRA (0) - int (0)
- S. SSO OBRA (1) - int (1)
- D. OBRA (0) - int (1
- AYU. TOPO (0)
- O. MAQUINA (0)

* ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Nivelación de terreno Patio de formación.
- Armado de escalera segundo piso Bloque 2.
- Encofre de vigas de confinamiento para piso patio de formación.
- fundición de vigas de confinamiento para piso patio de formación.
- levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Pañete de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Instalación eléctrica segundo piso Bloque 1.

* MATERIALES UTILIZADOS:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cascajo
- Cinta peligro.
- Puntillas
- Acero.
- A. Quemado

* HERRAMIENTAS MENORES:
- Palas
- Picas
- Martillo
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cintamétrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas.

* MAQUINARIA:

*EQUIPOS: Sierra circular, pulidora, taladro, cizalla

* OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Jaime Soto M.
INTERVENTORIA

VIERNES

FECHA: 31/01/25 HORA INICIO: 7:00AM HORA FINAL: 5:00PM

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

* PERSONAL EN OBRA:

- MAESTRO: (1) - BODEGUERO: (1) - J. OBRA (0) - int (1)
- OFICIALES: (13) - R. OBRA (1) - int (1) - AYU. TOPO (0)
- AYUDANTES: (36) - T. OBRA (0) - int (0) - O. MAQUINA (1)
- VIGILANTE: (1) - S. OBRA (1) - int (1)

* ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Descapote y trancado de área de parqueadero y acceso Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 2 Bloque 1.
- Armado de escalera Segundo piso Bloque 2.
- fundición de Piso espesor para patio de formación.
- Pañete de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Instalación de sistema eléctrico piso 2 Bloque 1.

* MATERIALES UTILIZADOS:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* HERRAMIENTAS MENORES:
- Pinceo
- Palas
- Martillo
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Hacha

* MAQUINARIA: minicargador

* EQUIPOS: Sierra circular, Pulidora, Cizalla, Taladro

* OBSERVACIONES:

Jimmy Soto M.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

ANEXO 6. ESTADO DE CLIMA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

CONTROL ESTADO DEL CLIMA

CONTRATO N°	L-AM-CS-001-01-23	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE
INTERVENTORIA:	CONSORCIO I-POLICE	CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C
DURACION: INICIAL CATORCE (14) MESES		FECHA DE INICIO	17 DE ABRIL DE 2023
PERIODO:		29 DE DICIEMBRE	AL: 28 DE ENERO

ESTADO DELTIEMPO	OVIEMBR			DICIEMBRE																											
	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTAL
SOLEADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
NUBLADO																																0
LLUVIA																																
TOTAL																																31

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES	

Firma

Nombre: ING. ANGÉLICA MARÍA BURGOS MARTÍNEZ
Residente de Obra
CONSORCIO EP-C

Firma

Nombre: ING. JAIME JESÚS SOTO MONTALVO
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-201974COR

ANEXO 7. INFORME SST

INFORME MENSUAL

CONSORCIO EP-C

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A COROZAL -SUCRE

ene-25

INTRODUCCIÓN

El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo tiene su enfoque en la acción conjunta entre el empelador y los trabajadores, en la correcta apliccaión de las medidas de seguridad y salud en el trabajo a través del mejoramiento continúo de las condiciones y el medio ambiente laboral, la pevención y control de los peligros y riesgos en el sitio de trabajo.
Las actividades que se desarrollan en materia de seguridad y salud en el trabajo el CONSORCIO EP-C buscan bajo los parámetros establecidos y la normatividad nacional vigente cumplir con estandares que permitan y garanticen a los trabajadores el desarrollo de sus labores en condiciones optimas y seguras, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades en el CONSORCIO EP-C, a través de las actividades de promoción y prevenciónn de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos laborales, que contribuyan al bienestar físico, metal y social de los trabajadores, con el find e evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros.
* Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas.
* Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables.
* Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores.
* Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgos labolares.
* Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral.

	CONSORCIO EP-C		
	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS		Versión: 01
	COMPONENTE SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)		Fecha: ENERO
	MES: ENERO	**AÑO: 2025**	

INDUCCION Y REINDUCCION EN SG-SST

ACTIVIDADES: Se realiza la capacitacion e induccion en SST, aquí se abordaron temas importante para que el trabajador aprenda hacer su trabajo con seguridad partiendo desde el autocuidado, abordamos temas: inccidentes y accidentes, sistema integral de seguridad social (Ley 100 de 1993), deberes del empleador (Articulo 21 Decreto 1295 de 1994), deberes del trabajador,tipos de riesgos (fisicos, locativos, mecanicos, electricos, quimicos, de transito y seguridad vial y de orden publico) y de alto riesgo trabajo en alturas y espacios confinados. Gestion Ambiental.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





SOCIALIZACION PROGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES: Se realiza socializacion del programa de seguridad y salud en el trabajo que se aplica en el CONSORCIO EP-C con el fin de brindar seguridad a todos los empleados desde los diferentes puesto de trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




SOCIALIZACION POLITICA AMBIENTAL

ACTIVIDADES: Socializacion de la politica ambiental a todos los trabajadores nuevos del Consorcio EP-C

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



SOCIALIZACION POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD: Socializacion de politica de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los trabajadores nuevos del Consorcio EP-C

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





SOCIALIZACION DE POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS

ACTIVIDAD: Socializacion de politica de la politica de alcohol y drogas a todo el personal nuevo del Consorcio EP-C

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES: Se realizo capacitacion de ergonomia e higiene postural en actividades de construccion

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD: Se brinda charla del uso debido de los EPP y la importancia de estos para mitigar posibles lesiones durante el desarrollo normal de las actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





CHARLAS DIARIAS / SENCIBILIZACION

ACTIVIDAD: Se realiza sencibilizacion sobre la importancia de ahorrar agua y su debido uso dentro de las actividades donde se debe utilizar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD: Se brinda capacitacion teorico practica en el uso adecuado de elementos de proteccion contra caidas duarante la realizacion de actividades en altura. (ARNES , ESLINGAS Y PUNTOS DE ANCLAJE)

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD:Se realiza charla de violencia en el lugar de trabajo creando avenidas de comunicación entre todos los empleados para prevenir eventos de esta indole dentro de la construccion.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD: Se realiza capacitacion en accidentes e incidentes laborales, esto con el proposito de crear conciencia de autocuidado y atencion cuando se le dan recomendaciones por parte del area de SST

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD: Se realiza capacitacion en la precausion de los riesgos electricos y el debido cumplimiento de los protocolos y procedimientos frente a las actividades en las que se identifiquen riesgos electricos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



EXAMENES OCUPACIONALES

ACTIVIDAD: Examenes ocupacionales de preingreso al personal nuevo con el fin de tener un diagnostico de actitud laboral por parte del profesional de la salud.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







INSPECCIONES DE HERRRAMIENTAS

ACTIVIDADES: se realizo inspeccion de las herramientas de trabajo y asi supervisar su estado actual de las condiciones para su funcion.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







INSPECCION DE EPP

ACTIVIDAD: Se realiza supervision y control a los elementos de proteccion personal para trabajo seguro en alturas, con el fin de observar detalladamente sus condiciones y aprobar para su uso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





INSPECCION DE BOTIQUIN

ACTIVIDAD: Se observa al detalle las condiciones actuales del botiquin con el proposito de tenerlo disponible a la brevedad por alguna situacion que lo requiera

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



CONSORCIO EP-C	**CONSORCIO EP-C**	
	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Versión: 01
	COMPONENTE SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Fecha: ENERO
	MES: ENERO **AÑO: 2025**	

INSPECCION DE EXTINTORES

ACTIVIDADES: Se realiza la inspeccion de los extintores que estan distribuidos en la obra de manera estrategica con el fin que esten en optimas condiciones y funcionales al momento de cualquier eventualidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





INSPECCION DE CAMILLAS

ACTIVIDADES: Se realiza la inspeccion de las camillas que estan distribuidas en la obra de manera estrategica con el fin que esten en optimas condiciones y funcionales al momento de cualquier eventualidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





ORDEN Y ASEO

ACTIVIDAD: Se realiza jornada de orden y aseo con el fin de evitar inccientes y accidentes de trabajo. Con el fin de organizar mejor los espacios de trabajo .

REGISTRO FOTOGRÁFICO:






ORDEN Y ASEO

ACTIVIDAD: Se realiza jornada de orden y aseo con el fin de evitar inccientes y accidentes de trabajo, manteniendo los espacios de trabajo mejor organizados.





PAUSAS ACTIVAS

ACTIVIDAD: Se realizan pausas activas duarante las jornadas laborales para disminuir el agotamiento y aumentar la productividad.




PAUSAS ACTIVAS

ACTIVIDAD:Se realiza jornadas de pausas activas durante las jornadas laborales y asi evitar fatigas o agotamiento y aumentar la productividad laboral.




TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ACTIVIDAD: Se delimitan los espacios de trabajo y se establecen puntos de anclajes, durante la realizacion del baseado de la tercera losa.






TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ACTIVIDADE: Se brinda capacitacion a los obreros de la importancia de los ATS y permisos de trabajos previos a la realizacion de las actividades en alturas.




TRABAJO EN ALTURAS

ACTIVIDAD: Inspeccion y vigilancia de lineas de vida y puntos de anclaje para seguridad en tarea de alto riesgo.





ENTREGA DE EPP

ACTIVIDAD: Se realiza entrega de elementos de proteccion personal a los empleados que ingresan nuevos




REUNION COPASST

ACTIVIDAD: Se realizo reunion programada del COPASST con el proposito de informar los avances que hemos realizado en SST




RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES CON SENTIDO DE SEGURIDAD

ACTIVIDAD: Reconocer a los trabajadores del mes de enero con vocacion de seguridad y salud en el trabajo.




INSPECCION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Se realiza supervision de las herramientas de trabajo y se lleva inspeccion preoperacional de cada una de las utilizadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




PLAN DE ACTIVIDADES DE FEBRERO

ACTIVIDADES: Se realiza cronograma de actividades para el mes de febrero y asi cumplir con el plan de trabajo agendado.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CM-AM-CS-001-01-23

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATANTE: CONSORCIO EP-C

INTERVENTORIA: CONSORCIO I-POLICE

INFORME MENSUAL SST

ENERO-2025

28 de diciembre de 2024 al 27 de enero de 2025

	CONSORCIO I-POLICE	Código:
CONSORCIO I - POLICE COROZAL - SUCRE	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Versión:
	COMPONENTE SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Fecha:
	MES: ENERO / AÑO: 2025	



socializacion de la Politica de alcohol y drogas.



pausas activas con el fin de mejorar la movilidad articular, la concentracion y prevenir lesiones



Señalizacion de los vacios, con el fin de previnir accidentes



supervicion del uso adecuado de los EPP en la actividad desencofre de losa del piso 3 del bloque 1



supervision del uso adecuado de los EPP en la actividad de fundicion de vigas



supervision de las condiciones de seguridad en la actividad de encofre de columnetas en el area de la cocina

	CONSORCIO I-POLICE	Código:
	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Versión:
	COMPONENTE SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Fecha:
	MES: ENERO	AÑO: 2025



Jornada de orden y aseo en el piso 1 bloque1



Orden y aseo en el piso 2 bloque 2



supervision del uso de los epp en la actividad de armado de viga seccion escalera piso 1 bloque 2



Charla de seguridad referente a la importancia del autocuidado, esto con el fin de crear conciencia entre el personal y de esta manera evitar incidentes y accidentes.



Charla referente al manejo de desechos



supervision del uso adecuado de los EPP

CONSORCIO I - POLICE COROZAL - SUCRE	**CONSORCIO I-POLICE**	Código:
	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Versión:
	COMPONENTE SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Fecha:
	MES: ENERO / **AÑO: 2025**	



Punto ecologico



Botiquin



Avisos informativos: oficina interventoria



Avisos informativos: baños



Insumos permanentes en oficina: camilla



Insumos permanente en oficina: Extintor Multiproposito

ANEXO 8. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ordinarios, especiales y peligrosos)

Para el programa de residuos sólidos del mes de enero de 2025, se realizaron las siguientes actividades y manejo correspondientes:





- Se realiza la disposición adecuada de los residuos con la empresa prestadora del servicio público, la cual cumple con una frecuencia establecida
- En el periodo, se realizó el seguimiento al buen uso del punto ecológico y mantenimiento de este.
- Se instaló en cada piso de la obra un punto ecológico por el aumento de desechos y contribuir con el orden y aseo.
- Se continúa con la limpieza de las canecas para mantenerlas en buen estado y se señalizaron.
- Con el fin de fortalecer el conocimiento en este programa se brindó charlas de manejo de residuos y su adecuada clasificación.

Señalización de Obra





- La obra en construcción cuenta con espacios demarcados y con protección de seguridad en las partes de alto riesgo de está.
- La obra cuenta con la señalización de evacuación y emergencia en toda la obra.
- Se realizaron capacitaciones en señalización y evacuación para fortalecer la seguridad atreves del conocimiento de los protocolos de señalización.


Orden y Aseo





- Se realizaron sesiones de sensibilización dirigidas a nuestros trabajadores, donde se destacó la importancia del orden y la limpieza en el entorno laboral. Creemos que estas acciones no solo contribuyen a un ambiente más seguro, sino que también fomentan una cultura de responsabilidad entre todos los miembros del equipo.
- Desde el COPASST, se estableció la realización las jornadas de orden y aseo todos los sábados de la semana, cumpliendo con lo establecido a cabalidad.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS





- Se da cumplimiento a las medidas de manejo del programa de control de emisiones atmosféricas, en el mes de enero, se realizaron las siguientes actividades:
- Los materiales de construcción y herramientas son ubicados en un cuarto protegidos (centro de acopio) de la acción del aire y del agua.
- Los materiales de construcción se mantienen cubiertos, mientras no se están utilizando.
- El acero se encuentra separado del suelo y debidamente cubierto cunando no está en uso.

PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN





- Se realiza seguimiento a la revisión tecno mecánica de vehículos que ingresan al área a disponer los materiales que se requieren para el proyecto, sin evidenciarse derrame o fugas de aceite que pueda contaminar el suelo.
- Se verifica que los materiales sigan acopiados sobre estibas.
- Las mezclas para generación de concreto se realizan en zonas donde se vierten de forma inmediata utilizando carretas para el cumplimiento de la actividad fundición de columnas.
- Se cuenta con canecas para la separación de residuos sólidos.

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS



- Se verifica que todos los productos químicos que ingresan a la obra para ser utilizados se encuentren etiquetado y rotulado y cuenten con sus hojas de seguridad.
- Se almacenan estos productos teniendo en cuenta su hoja de seguridad.
- Se verifica que el personal que manejan estos productos cuenten con los elementos de protección personal para el adecuado manejo

PROGRAMA PARA PROTECCIÓN DEL SUELO	
N/A	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	
N/A	• No se evidencia cuerpos de agua aledaños a la obra o que tenga intervención las actividades técnicas contractuales.

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN LA OBRA





- Se sigue realizando la verificación del ingreso de vehículos para el descargue de materiales que serán utilizados en la obra. Solicitando la documentación del vehículo, licencia de tránsito, la matrícula de propiedad, SOAT y técnico mecánica vigente. Así miso se realiza constante verificación de documentos del único vehículo de la obra (camión de estaca)

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA



- El proyecto no genera demanda y/o aprovechamiento de fauna. Sin embargo, se cuenta con un permiso de aprovechamiento forestal de las especies forestales que se encontraban en el proyecto, autorizada mediante resolución expedida por CARSUCRE.
- Se realiza un monitoreo constante sobre si hay alguna afectación y se toman las medidas adecuadas al respecto durante el transcurso de las actividades.
- Se hace seguimiento que los trabajadores molesten, dañen, cacen o comercialicen, cualquier especie de fauna presente en el sitio de la obra o en sus alrededores. Propendiendo a la protección de las mismas.
- Se prohíbe que los trabajadores cuiden y alimenten animales callejeros, para impedir que, finalizada la obra, éstos queden indefensos y expuestos.
- Se realizan charlas para el cuidado en fauna y flora en la cercanía de la obra.

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA

Para el periodo comprendido en enero, se realizaron las siguientes actividades





- En el mes de enero se realizó capacitación sobre la importancia del manejo adecuado del agua.
- Se realizó campaña para el buen uso del agua dentro de la obra y así contribuir con el ahorro de esté.
- Así mismo se colocaron en lugares estratégicos puntos de hidratación con agua potable, para los trabajadores.


Punto de
hidratación

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	
	• Se mantiene la oficina y los espacios administrativos organizados asi como la documentación de la obra en AZ y estantes para una mejor disposición. • Se acondicionan zonas de descansos dentro de la obra.

CAPACITACIONES	
CAPACITACIÓN PERSONAL	
	• Durante el mes de enero el área de seguridad y salud en el trabajo, realizo las siguientes capacitaciones: • Ahorro de agua • Ergonomía • Elementos de protección personal • Riesgo eléctrico • Violencia en el lugar de trabajo • Accidente laboral • Manejo de herramientas manuales

ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRAFICO.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE COLUMNAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE COLUMNAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ACERO PARA ASCENSOR PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE ASCENSOR PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE ASCENSOR PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: DESENCOFRE DE LOSA DE ENTREPISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE ESCALERAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: DESENCOFRE DE LOSA DE ENTREPISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE ESCALERAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE PLANTILLA PISO 1 BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE COLUMNAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE PLANTILLA PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDIDA VIGA AEREA DE CORONA MURO CERRAMIENT0




DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: TRAZADO Y LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA LOSA CUBIERTA BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE SEPARADORES PARA GARANTIZAR SEPARACION A RECUBRIMIENTOS CUBIERTA BLOQUE 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: ADECUACION DE BOMBA PARA FUNDIDA DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDIDA DE CONCRETO PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



DESCRIPCIÓN: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



DESCRIPCIÓN:REALIZACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



DESCRIPCIÓN:REALIZACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



DESCRIPCIÓN:REALIZACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



DESCRIPCIÓN:REALIZACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



DESCRIPCIÓN:REALIZACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



DESCRIPCIÓN:REALIZACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE CAMA PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE CAMA PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2




DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ALIGERAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE Y FUNDICIÓN DE COLUMNETAS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE Y FUNDICIÓN DE COLUMNETAS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: DESENCOFRE DE COLUMNETAS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: DESENCOFRE DE COLUMNETAS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE COLUMNETAS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE COLUMNETAS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENERO

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2

CONSORCIO EP-C

INFORME DE OBRA N°12

CONTRATO N°L-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

R.L. ROGER GUTIERREZ CÓRDOBA
CONSORCIO EP-C | CORCAL – SUCRE | ENERO DE 2025

CONSORCIO EP-C

NIT: 901.694.070-1

INFORME DE OBRA

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA

INFORME DE AVANCE DE OBRA N°12 CORRESPONDIENTE AL 60.10% DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al **DUODECIMO** informe de obra, el cual resume los hechos y actividades más relevantes de la ejecución de la obra, información referida a las condiciones iniciales del Contrato de Obra, establecido entre el contratista **CONSORCIO EP-C**, con el contrato de obra **N°L-AM-CS-001-01-23**, cuyo objeto es **"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, con el que se espera lograr una solución a la deficiencia en infraestructura, para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en la zona urbana y rural del Municipio, dado que a la fecha se presenta una gran dificultad para albergar el número de funcionarios y oficiales necesarios, que garanticen la eficiencia en la operación de seguridad en el municipio de Corozal, debido al mal estado y el aforo insuficiente del actual comando, por lo que la capacidad para responder rápidamente a situaciones de emergencia se ve comprometida. Esto puede afectar la capacidad de prevenir crímenes o de proporcionar ayuda efectiva en casos de accidentes o desastres. El presente informe hace una descripción del estado general del contrato, e informa sobre el avance de las actividades contractuales contratadas, y el equipo utilizado por el Contratista.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO N°	L-AM-CS-001-01-23
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE"
NOMBRE:	CONSORCIO EP-C
NIT:	901.694.070-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($12.575.307.132,00).
VALOR ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS:	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES VEINTIUNMIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($663.021.554,00).
VALOR INICIAL ETAPA II: EJECUCIÓN:	ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($11.912.285.578,00).
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	17 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE OTRO SÍ N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR OTRO SI N°1:	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000,00).
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO CON OTRO SÍ N°1:	DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($12.925.307.132,00).
FECHA DE REINICIO N°1:	29 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ACTA PARCIAL N°1:	22 DE FEBRERO DE 2024
VALOR ACTA PARCIAL N°1:	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES VEINTIUNMIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($663.021.554,00).
FECHA DE OTRO SÍ N°2:	22 DE MARZO DE 2024
VALOR OTRO SI N°2:	DOS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA

	CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($2.064.774.705,07)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO CON OTRO SÍ N°2:	CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($14.990.285.578,07)
FECHA DE ACTA PARCIAL N°2: 11.86% DE EJECUCIÓN.	7 DE MAYO DE 2024.
VALOR ACTA PARCIAL N°2:	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($1.699.578.627,00) M/CTE.
FECHA DE ACTA PARCIAL N°3: 6.72% DE EJECUCIÓN.	28 DE JULIO DE 2024.
VALOR ACTA PARCIAL N°3:	NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SOS PESOS M//CTE. ($961.915.582,00).
FECHA DE OTRO SI N°3:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024.
ADICIÓN EN TIEMPO DE OTRO SI N°3:	UN (01) MES.
PLAZO ACTUALIZADO:	QUINCE (15) MESES.
FECHA ACTA PARCIAL N°4: 49.86% DE EJECUCIÓN.	28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
VALOR ACTA PARCIAL N°4:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS ($ 4,482,679,126.00).
FECHA DE OTRO SI N°4:	26 DE DICIEMBRE DE 2024.
ADICIÓN EN TIEMPO DE OTRO SI N°4:	CUATRO (04) MESES.
PLAZO ACTUALIZADO:	DIECINUEVE (19) MESES.

- **ANTICIPO OTRO SI N°1:**

PORCENTAJE	**VALOR**
15%	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS M/CTE ($1.886.296.070,00).

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA

- **ANTICIPO OTRO SI N°2:**

PORCENTAJE	VALOR
15%	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($309.716.205,76,00)

- **ACTAS PARCIALES A LA FECHA:**

CONCEPTO	VALOR
ACTA PARCIAL N°1: ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES VENTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 663.021.554,00).
ACTA PARCIAL N°2: ETAPA 2: EJECUCIÓN 11.86%	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($1.699.578.627,00).
ACTA PARCIAL N°3: ETAPA 2: *EJECUCIÓN* 6.72%	NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES *NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS* OCHENTA Y SOS PESOS M//CTE. ($961.915.582,00).
ACTA PARCIAL N°4: ETAPA 2: EJECUCIÓN 31.29%	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS ($ 4,482,679,126.00).

- **AMORTIZACIONES:**

ACTA	PORCENTAJE	VALOR
N°1: ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS	15%	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTIMOS ($99.453.233,10).
N°2: ETAPA 2: EJECUCIÓN 11.86%	15%	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTIMOS ($ 254,936,794.05) M/CTE.
N°3: ETAPA 2:	15%	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

EJECUCIÓN 6.71%		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTIMOS M/CTE. ($144.287.337,30).
N°4: ETAPA 2: EJECUCIÓN 31.29%	15%	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTIMOS ($ 672,401,868.90).

- **ACTAS PRESENTADAS:**


ACTA DE INICIO:	17 de abril de 2023.
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:	18 de agosto de 2023.
OTRO SÍ N°1:	29 de diciembre de 2023.
ACTA DE REINICIO N°1:	29 de enero de 2024.
ACTA PARCIAL N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:	22 de febrero de 2024.
OTRO SÍ N°2:	22 de marzo de 2024.
ACTA PARCIAL N°2: 11.86% DE EJECUCIÓN.	7 de mayo de 2024.
ACTA PARCIAL N°3: 6.72% EJECUCIÓN.	28 de julio de 2024.
OTRO SI N°3:	05 de noviembre de 2024.
ACTA PARCIAL N°4: 31.29% DE EJECUCIÓN.	28 de noviembre de 2024.
OTRO SI N°4:	26 de diciembre de 2024.

- **MODIFICACIONES PRESENTADAS AL CONTRATO:**

CONCEPTO	**VALOR**
OTRO SI N°1:	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000,00) M/CTE.
OTRO SI N°2:	DOS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($2.064.774.705,07) M/CTE.
OTRO SI N°3:	UN (01) MES CALENDARIO.
OTRO SI N°4:	CUATRO (04) MESES CALENDARIO.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el límite urbano del municipio de Corozal, en la intersección de la vía troncal de occidente con la vía de Corozal a Sabanas de Pedro.



1 - Localización del proyecto. Fuente: Google Maps.

ALCANCE DE OBRAS EJECUTADAS:

A la fecha del presente documento, tenemos obras ejecutadas que corresponden a un avance del 60.10% del total del proyecto, el cual corresponde a las siguientes actividades:

- Acero de Refuerzo fy=60000 PSI.

Esta actividad consiste en el suministro, corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero fy=60000 PSI, para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.

- Concreto para Vigas de Amarre superior f'c= 3000 PSI.

Esta actividad consiste en la preparación insitu e instalación de concreto de 3000 PSI para vigas de amarre superior, en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales, toda esta actividad realizada siguiendo los parámetros y normas vigentes en el territorio colombiano.

- Concreto F´C=3000 Psi Para Escaleras.

Esta actividad consiste en la preparación insitu e instalación de concreto de 3000 PSI para escaleras, en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales, toda esta actividad realizada siguiendo los parámetros y normas vigentes en el territorio colombiano.

- Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 12x20 cm Incluye Acero de Refuerzo.

Esta actividad consiste en la preparación insitu e instalación de concreto de 3000 PSI para viguetas de confinamiento, en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales, toda esta actividad realizada siguiendo los parámetros y normas vigentes en el territorio colombiano.

- Viguetas en Concreto F´C=3000 Psi Para Confinamiento S = 20x20 cm Incluye Acero de Refuerzo.

Esta actividad consiste en la preparación insitu e instalación de concreto de 3000 PSI para viguetas de confinamiento, en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales, toda esta actividad realizada siguiendo los parámetros y normas vigentes en el territorio colombiano.

- Punto hidráulico de ø 1/2 ".

El punto hidráulico comprende el tramo vertical desde el codo a nivel de piso o techo (incluyéndolos), hasta las conexiones a las griferías de los aparatos sanitarios.

- Llave de control 3/4".

Se utilizará tubería PVC presión de diámetro indicado en una longitud aproximada de 1.5 m con los accesorios necesarios para su conexión. El extremo final de la tubería tendrá un niple de longitud 30 cm taponado por golpe de ariete. Incluye suministro e instalación de los demás accesorios

para el normal funcionamiento. Se considera como punto hidráulico el recorrido desde el accesorio final (llave o grifos) del aparato hidráulico hasta la conexión más próxima a la red, en distancia no mayor a 1.5 m.

- Punto sanitario de 4".

Consiste en el suministro e instalación de tubería y accesorios en P.V.C. necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos relacionados a sanitarios, dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, desde el accesorio de conexión horizontal, hasta el accesorio de conexión final del aparato.

- Punto sanitario de 2"

Consiste en el suministro e instalación de tubería y accesorios en P.V.C. necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos relacionados a sanitarios, dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño, desde el accesorio de conexión horizontal, hasta el accesorio de conexión final del aparato.

- Mampostería en bloque estructural 20x20x40.

Consiste en el suministro e instalación de bloque estructural, de dimensiones 20x20x40cm, en las ubicaciones establecidas en los planos de diseño.

- Dovelas para mampostería en bloque split, incluye: hierro 1/2" cada 1.00, con concreto 3000 PSI Incluye acero.

Se refiere este ítem a la ejecución de dovelas ó mezcla, colocación y curado del mortero de inyección dentro de la mampostería siguiendo las indicaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y Planos estructurales para el desempeño de elementos no estructurales. Las dovelas se harán para el Bloque de perforación vertical.

- Concreto para viga de Aéreas f'c= 3000 PSI.

Esta actividad consiste en la preparación insitu e instalación de concreto de 3000 PSI para vigas aéreas, en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales, toda esta actividad realizada siguiendo los parámetros y normas vigentes en el territorio colombiano.

- Viga Cinta en Concreto F´C=3000 Psi Para Abertura S =10x15 cm Incluye Acero de Refuerzo.

Esta actividad consiste en la preparación insitu e instalación de concreto de 3000 PSI para cinta, en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales, toda esta actividad realizada siguiendo los parámetros y normas vigentes en el territorio colombiano.

- Suministro e Instalación de Bajante de Aguas Lluvias 6"

Esta actividad se refiere a la construcción de las Bajantes de Aguas Lluvias, en tubería de 6". Estas Bajantes se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red de tubería que conduce dichas aguas a la red de alcantarillado existente. Este CONTRATISTA implementa todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de estas Bajantes de Aguas Lluvias y de su descole.

- Suministro e instalación de Bajante de Aguas Lluvias 4"

Esta actividad se refiere a la construcción de las Bajantes de Aguas Lluvias, en tubería de 4". Estas Bajantes se empalmarán, con los accesorios adecuados, a una red de tubería que conduce dichas aguas a la red de alcantarillado existente. Este CONTRATISTA implementa todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado empalme, la correcta instalación y el adecuado funcionamiento de estas Bajantes de Aguas Lluvias y de su descole.

- Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21ø3

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red hidrosanitaria, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21ø2 1/2"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red hidrosanitaria, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería

corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 2"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red hidrosanitaria, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 3/4"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red hidrosanitaria, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red hidrosanitaria, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 9 ø ½

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red hidrosanitaria, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21ø1 1/2"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red hidrosanitaria, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Punto hidráulico de ø 1/2 "

El punto hidráulico comprende el tramo vertical desde el codo a nivel de piso o techo (incluyéndolos), hasta las conexiones a las griferías de los aparatos sanitarios. Se utiliza tubería y accesorios de PVC presión en diámetro de ½". Las uniones son mediante soldadura PVC.

- Punto hidráulico de ø 3/4 "

El punto hidráulico comprende el tramo vertical desde el codo a nivel de piso o techo (incluyéndolos), hasta las conexiones a las griferías de los aparatos sanitarios. Se utiliza tubería y accesorios de PVC presión en diámetro de ¾". Las uniones son mediante soldadura PVC.

- Llave de control 3/4"

Consiste en el suministro e instalación de válvulas de paso del tipo Red White diámetro ¾" y los accesorios de conexión, nuevas y sin ningún tipo de desperfecto o deterioro, a lo largo de la red hidráulica en los sitios que aparecen en los planos hidráulicos. Incluye accesorios para su perfecto funcionamiento.

- Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 8"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 6".

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de

diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 4"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería aguas lluvias PVC de ø 3"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a PVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Caja de inspección 0,6x0,6m libre

Se refiere esta actividad a la construcción de cajas de inspección para alcantarillado. Caja de inspección de 0,60 x 0,60 hasta 1.50 m construida monolíticamente en concreto de 2.500 psi, tapa reforzada en concreto de 3.000 psi

- Suministro e instalación de tubería Ventilación PVC de ø 2"

Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC VENTILACION de diámetro 2" instalada en posición horizontal para el paso de aire y evacuación de gases del sistema sanitario, con su correspondiente sello de calidad, de acuerdo con la distribución y pendientes indicadas en los planos hidráulicos.

- Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 6"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC SANITARIA de 6" para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a CPVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 4"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC SANITARIA de 6" para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a CPVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de ø 2"

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC SANITARIA de 6" para cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño, necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería corresponde a CPVC y deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

- Punto sanitario de 4"

Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC SANITARIA diámetro 4" para el desagüe de duchas, lavamanos, pocetas de aseo, lavaplatos o sifones de piso, con su correspondiente sello de calidad, desde los aparatos hasta 3 metros o hasta la caja de inspección, de acuerdo con los diámetros, distribución y pendiente indicada en los planos sanitarios.

- Punto sanitario de 2"

Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC SANITARIA diámetro 2" para el desagüe de duchas, lavamanos, pocetas de aseo, lavaplatos o sifones de piso, con su correspondiente sello de calidad, desde los aparatos hasta 3 metros o hasta la caja de inspección, de

acuerdo con los diámetros, distribución y pendiente indicada en los planos sanitarios.

- Suministro e instalación de sifón Sanitario 2-4"

- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TD1)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+1#8N +1#8T tramo(TGA-TR1)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TDC)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2/0)F+1#2N +1#6T tramo(TGA-TA1)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TD2)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#8)F+1#8N +1#8T tramo(TGA-TR2)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#10T tramo(TGA-TH1)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2/0)F+1#2N +1#6T tramo(TGA-TA2)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#4N +1#8T tramo(TGA-TA3)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#6)F+1#6N +1#10T tramo(TGA-TD3)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#10T tramo(TGA-TH2)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#6N +1#10T tramo(TGA-TA4)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#4N +1#8T tramo(TGA-TA5)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#6)F+1#6N +1#10T tramo(TGA-ACS1)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#10T tramo(TGA-TBAP)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#2)F+1#2N +1#8T tramo(TGA-TBCI)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en (3#4)F+1#4N +1#8T tramo(TGA-UPS)

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA


- Suministro e instalación alimentador eléctrico en 4(3#350)F+4#350N +1#2/0T tramo(TRAFO-TGA)
- Suministro e instalación alimentador eléctrico en 2(3#250)F+2#250N +1#2/0T tramo(PLANTA-TGA)

- Suministro e instalación de subestación, incluye trafo de 300KVA tipo F, celda de transformador, celda de remonte y celda de seccionador.

- Suministro e instalación de planta eléctrica cabinada de 150KVA.

- Suministro e instalación de UPS de 15 KVA, trifásica 220/127V.

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO



Cuadro Comparativo Programado – Ejecutado.

PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Del 29 de diciembre de 2024 al 28 de enero de 2025.	$9.424.572.775,17	$8.610.853.651,00
	65.78%	60.10%

ACTIVIDADES DE OBRA

Cada una de las actividades descritas anteriormente, generan un avance general de 60.10%, al corte del presente informe, el 28 de enero de 2025, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a los pliegos de condiciones, sin embargo, presentamos un retraso de acuerdo al cronograma anterior. Estos retrasos han sido causados por los imprevistos que se nos han presentado durante la ejecución del proyecto.

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

Para el cumplimiento de lo pactado en el Contrato de Obra N°L-AM-CS-001-01-23, el contratista constituyó las siguientes pólizas:

- **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
N° DE PÓLIZA:	**15-44-101277891 – ANEXO N°12**		
EXPEDICIÓN:	**09/01/2025**		
GARANTÍAS	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	17-04-2023	28-10-2025	$1.499.042.220,51
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17-04-2023	28-10-2025	$2.248.563.330,76
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17-04-2023	28-04-2028	$749.521.110,25
Calidad del servicio	20/03/2024	20-03-2029	$136.295.037,15

Estabilidad y calidad de la obra	19/03/2024	20-03-2029	$1.499.042.220,51

***NOTA ACLARATORIA:** ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO.*

- **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
N° DE PÓLIZA:	**15-40-101086039 – ANEXO N°8**		
EXPEDICIÓN:	**09/01/2025**		
GARANTÍAS	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
Predios, labores y operaciones	17-04-2023	28/10/2025	$646.265.356,60
Contratistas y subcontratistas	03/05/2023	28/10/2025	$646.265.356,60
Vehículos propios y no propios	03/05/2023	28/10/2025	$646.265.356,60
Daño emergente y lucro cesante	03/05/2023	28/10/2025	$646.265.356,60
Responsabilidad civil cruzada	03/05/2023	28/10/2025	$646.265.356,60
Prejuicios extrapatrimoniales	03/05/2023	28/10/2025	$646.265.356,60
Gastos médicos	03/05/2023	28/10/2025	$646.265.356,60

ACTAS DE OBRA

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION	MOTIVO
Iniciación de contrato de obra	17 de abril de 2023	Dar inicio al contrato de obra
Acta de Suspensión	18 de agosto de 2023	Aprobación Estudios y Diseños
Acta de Reinicio	29 de enero de 2024	Superado la parte Técnica

DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD EN LA OBRA

El proyecto "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE", tiene como uno de sus referentes principales el aseguramiento de la calidad en los materiales de construcción, con el fin de entregarle al Municipio de Corozal, una gran obra de durabilidad y estabilidad, con el fin de cumplir los estándares de calidad necesarios en cada proceso constructivo llevado a cabo en la obra, al igual que los materiales empleados para la construcción de la misma.

En general, para cada actividad realizada en obra, se ha contado con acompañamiento por parte de la interventoría, la supervisión Municipal, y la supervisión por parte del Ministerio del Interior, garantizando el cumplimiento de los requerimientos previstos durante la etapa de estudios y diseños.

CONTROLES TÉCNICOS

Durante el periodo de ejecución del presente contrato, se han realizado toma de muestras de los materiales para realizar ensayos, y verificar la calidad in situ.

BITÁCORA DE OBRA

En este documento, debidamente firmado por las partes correspondientes, se plasman las actividades ejecutadas en campo, al igual que los aspectos más importantes del día a día en obra, tal como el estado de clima, maquinaria y equipo utilizados, personal en obra, entre otros.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Dentro del desarrollo de las actividades durante el periodo del presente informe, fueron requeridos los siguientes equipos y maquinaria:

- Volquetas.
- Mezcladora de concreto.
- Mixer.
- Autobomba de concreto.
- Rana compactadora.
- Vibrador de concreto.
- Herramienta menores.

CONCLUSIONES

Dentro de las conclusiones más relevantes dentro del presente informe podemos mencionar las siguientes:

A la fecha del presente informe, se han ejecutado actividades por un valor de OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CIENCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($8.610.853.651,00) M/CTE.

También se ha cumplido con los requerimientos contractuales establecidos en el contrato de obra N°L-AM-CS-001-01-23, en materia de seguridad y salud en el trabajo, presentando los pagos de las planillas de seguridad social del personal en obra. Con el fin de minimizar los riesgos dentro de la zona de trabajo, los empleados cuentan con los elementos de protección personal necesarios; el número de accidentes registrados en el presente periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2024 y el 28 de enero de 2025, es cero (0).

Las actividades se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas, y en acompañamiento de la interventoría, quienes hicieron control y seguimiento de las condiciones contractuales de obra y el seguimiento de todos aquellos procesos y procedimientos técnicos, contables y administrativos suscritos en la realización del contrato de obra.

JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
Director de Obra
CONSORCIO EP – C

ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CÓRDOBA
R.L. CONSORCIO EP-C
Contratista

CONSORCIO EP-C

NIT: 901.694.070-1

BITÁCORA DE OBRA

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA

292 Miércoles

Fecha: 01/01/25 Hora inicio: — Hora salida: —

Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (0) - Bodeguero: (0) - Di obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (0) - R. obra (0) - Int (0) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (0) - T. obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (0) - Int (0)

* Actividades realizadas:

- Dia festivo, no se trabajó.

* Materiales utilizados:

- No se utilizaron

* Herramientas menores:

- No se utilizaron.

* Maquinaria:

* Equipos: Sin equipos.

* Observaciones

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Jueves.

Fecha: 02/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm

Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro. (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (0) - Int (1)
- Oficiales: (7) - L. Obra (1) - Int (1) - Ayo. Topo (0)
- Ayudantes: (11) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Seso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:

- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.

* Materiales Utilizados:

- Arena
- Cemento
- Madera
- Gravilla
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Portillos
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:

- Pinco
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta metrica
- Flexometro
- Palustre
- Llanas.

* Maquinaria:

* Equipos: Furgón, gatos metalicos, sierra circular, polidora, taladro,

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

294 Viernes

Fecha: 03/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (7) - R. Obra: (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (14) - T. Obra (0) - Int (0) - D. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Serv Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos Piso 1 Bloque 1 y Bloque 2
- fundición de Cadenas Piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Trazado y replanteo de muros Piso 2 Bloque 1.

* Materiales Utilizados.
- Arena
- Cemento
- Grava
- Madera
- Agua
- Nylon
- Concreto
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Marro
- Barretón
- Cinta métrica.
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, taladro, sierra circular, pulidora.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Sábado

fecha: 04/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora Salida: 2:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en Obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D Obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (7) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes (14) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Fundición de Columnetas Piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Trazado y replanteo de muros Piso 2 Bloque 1.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cuñarro
- Cinta Peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinza
- Palas
- Martillo
- Cometas
- Yaro
- Barretón
- Cinta metrica
- Flexometro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, taladro, sierra circular, Pulidora.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventora.

Scanned with CamScanner

296 Lunes

Fecha: 06/01/25 Hora inicio: — Hora Salida: ——

Estado del clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestros: (0) - Bodeguero (0) - D. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (0) - R. obra (0) - Int (0) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (0) - T. obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes (1) - Sso obra (0) - Int (0)

* Actividades realizadas:

- Día festivo, no se trabajó.

* Materiales utilizados:

- No se utilizaron.

* Herramientas menores:

- No se utilizaron.

* Maquinaria:

* Equipos: Sin equipos.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto Mb.
Inspectora.

Scanned with CamScanner

Martes

Fecha: 07/1/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm.
Estado del clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro. (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales. (7) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (25) - T. obra (0) - Int (0) - U. Maquina (0)
- Vigilante: (1) - Sso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Instalación de sistema electrico. Bloque 1 y Bloque 2.
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.

* Materiales Utilizados:
- Arena
- Cemento
- Madera
- Gravilla
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta Peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Cucharas
- Mono
- Barretón
- Cinta métrica
- Herrametro
- Palustre
- Hierro

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, taladro, pulidora, sierra circular, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoria

298 Miércoles

Fecha: 08/01/25 Hora Inicio: 7:00 am Hora Salida: 5:00 pm
Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (7) - Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (25) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sin obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- fundición de ascensor piso 3 Bloque 2.
- levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- levante de muros internos Piso 2 Bloque 1.
- fabricación de bloque.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cerramo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinco
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Maco
- Barretón
- Cinta metrica
- Flexometro
- Palustre
- Hacha

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metalicos, taladro, Sierra circular, Polidora, mezcladora de concreto, Pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoria.

Scanned with CamScanner

Jueves

Fecha: 09/01/25 Hora inicio. 7:00am Hora salida. 5:00pm
Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (9) - R. obra (1) - Int (1) - Aqu. Topo (0)
- Ayudantes: (37) - T. obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos Piso 2 Bloque 1.
- fabricación de bloque.

* Materiales Utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta metrica
- Flexometro
- Palustre
- Llanas.

* Maquinaria:
* Equipos: Furgón, gatos metálicos, Sierra circular, pulidora, taladro, plumas.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría

300 · Viernes

Fecha: 10/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora Salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

* Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (9) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (37) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilante: (1) - Siso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2. Bloque 1
- Armado de Cama para losa de cubierta Bloque 2.
- fundicion de vigetas para muros internos p.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Encofre y fundición de columnetas p.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- fabricación de bloque.
- Corte y figuración de acero.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Madera
- Grava
- Agua
- Nylon

* Herramientas menores:
- Cañaro
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Quemado
- Pinza
- Pala
- Martillo
- Cuerda
- Nivel
- Barretón
- Cinta metrica
- Flexometro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipo: furgón, gatos metálicos, mezcladora de concreto, taladro, pulidora, sierra circular, cizalla, plumma.

* Observaciones:

Contratista

Jamil Soto M.
Interventor

Sábado

Fecha: 11/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 12:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D obra. (0) - Int (0)
- Oficiales: (9) - R obra (1) - Int (1) - Ay. Topo (0)
- Ayudantes: (35) - T. obra (0) - Int (0) - O. yáquira (0)
- Vigilante: (1) - Sisobra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1 y Bloque 2.
- Armado de cama para losa de cubierta Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Fabricación de bloque.
- Corte y figuración de acero.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Madera
- Grava
- Agua
- Nylon
- Cerámica
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Picas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Maco
- Barretan
- Cinta métrica
- Fluxómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Lunes

Fecha: 13/01/25 Hora Inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguera: (1) - D. Obra (0) - Int (1)
- Oficiales: (9) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - D. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Armado y fundición de vigetas de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Corte y figuración de acero. - Instalación de sistema eléctrico.
- Relleno manual para nivelación de patio de formación.
- Descapote de losa descubierta Bloque 1.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Caramo
- Cinta Peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas.

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, mezcladora de concreto, sierra circular, peladora, cizalla, taladro, pluma

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

4 Martes

Fecha: 14/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00pm
Estado del clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro (1) - Bodeguero: (1) - O. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (9) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- fabricación de bloque.
- levante de muros internos piso 1. Bloque 1 y Bloque 2.
- levante de muros internos piso 2. Bloque 1.
- Armado y fundición de vigetas de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Corte y figuración de acero.
- Desencofre de losa de cubierta.
- Instalación de sistema eléctrico.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cáñamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mano
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, mezcladora de concreto, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro, pluma.

* Observaciones:

Contratista.

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Mpeiroles.

Fecha: 15/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestros. (1) - Bodeguero. (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (10) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Desencofre de losa de cubierta Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de vigas para losa de cubierta Bloque 2.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Grava
- Madera
- Agua
- Nylon

* Herramientas menores:
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Muro
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría

6 Jueves

Fecha: 16/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestros: (1) - Bodeguero: (1) - O. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (11) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (35) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Descofre de losa de Cubierta. Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de viguetas para losa de Cubierta Bloque 2.

* Materiales Utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cascajo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Palas
- Picos
- Martillos
- Carretas
- Pala
- Barretón
- Cinta métrica.
- Mezcladora
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, sierra circular, Pulidora, Cizalla, taladro, plomá.

* Observaciones:

Contratista.

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Viernes

fecha: 17/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (11) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (35) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- fabricación de bloque.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Desencofre de losa de cubierta Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de vigas para losa de cubierta Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 2.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Caracol
- Cinta Peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Picos
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- cinta métrica
- Fluxómetro
- Palustre
- Llanas.

* Maquinaria:
* Equipos: Fugón, gatos metálicos, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M
Interventoría

Scanned with CamScanner

8 Sábado

Fecha: 18/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora Salida: 12:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) — Bodeguero (1) — D. Obra (0) - Int (0)
- Oficiales: (11) — R. Obra (1) - Int (1) — Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (35) — T. Obra (0) - Int (0) — O. Máquina (0)
- Vigilantes (1) — Siso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- fabricación de bloque.
- levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Descerrote de losa de cubierta Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de nervios para losa de cubierta Bloque 2.
- fundición de cigeños para muros internos piso 1. Bloque 2.

* Materiales utilizados:

- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre

* Herramientas menores:

- Pinas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mano
- Barretón
- Cinta metrica
- Plomada
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipo: fuego, gatos metálicos, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro, pluma.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Lunes

Fecha: 20/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero (1) - Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (35) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilante: (1) - Sso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos P.3o 1 Bloque 2.
- Levante de muros internos P.3o 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Instalación de sistema eléctrico.
- Armado de viguetas para losa de cubierta Bloque 2.
- Fundición de viguetas para muros internos P.3o 1 Bloque 2.
- Corte de casetones de icopor. Para aligeramiento de losa de cubierta Bloque 2.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon

* Herramientas menores:

- Cinturon	- Pinzas	- Barretón
- Cinta peligro	- Pulso	- Cinta metrica
- Plastilla	- Martillos	- Flexometro
- Acero	- Carretas	- Polisombre
- A. Alambre	- Mazo	- Llaves

* Maquinaria:
* Equipos: Fragón, gatos metálicos, pluma, sierra circular, taladro, cizalla, taladro, pulidora.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

10 Martes

Fecha: 21/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado

*Personal en obra:

- Maestro. (1) - Bodeguero. (1) - D. Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilante (1) - Siso Obra (1) - Int (1)

*Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.
- Colocación de casetones de icopor para alojamiento de losa de cubierta Bloque 2.
- Corte y figuración de acero.
- Fundición de vigetas para muros internos piso 1 Bloque 2.
- Desencofre de losa de cubierta Bloque 1.

*Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cintapeligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre

*Herramientas menores:
- Pinza
- Pala
- Martillo
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llana

*Maquinaria:
*Equipos: furgón, gatos metálicos, mezcladora de concreto, sierra circular, pulidora, cizalla, taladro.

*Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría

Scanned with CamScanner

Miercoles 11

Fecha: 22/01/25 Horainicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado

*Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D Obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Yagüna (0)
- Vigilantes: (1) - Piso obra (1) - Int (1)

*Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.

*Materiales utilizados:
- Arena
- Cerrento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañuno
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

*Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mano
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Polvorete
- Llanas

*Maquinaria:
*Equipos: forgón, gatos metálicos, sierra circular,

*OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Jaime Soto M.
FISCALIZADOR

Scanned with CamScanner

12 Jueves

Fecha: 23/01/25 Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm

Estado del Clima: Soleado

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguera: (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. Obra (1) - Int (1) - Ayud Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. Obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Piso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:

- Fundición de losa de cubierta Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Levante de muros internos Piso 1 Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 1.
- Instalación de sistema eléctrico piso 1 y piso 2. Bloque 1 y Bloque 2.
- Fabricación de bloque.

* Materiales utilizados:

- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cabano
- Cintapeligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Cauchos
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Pulustre
- Llanas

* Maquinaria: mixer

* Equipos: furgón, gatos metálicos, cizalla, taladro, sierra circular, pluma soldadora, vibrador de concreto.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Viernes

Fecha: 24/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora Salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

*Personal en obra:
- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (0) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - D. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sso obra (1) - Int (1)

*Actividades realizadas:
- Levante de muros internos p.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos p.so 2 Bloque 1.
- Armado de vigetas para muros internos p.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Corte y figuración de acero.
- Fabricación de bloque.
- Instalación de sistema eléctrico p.so 1 Bloque 1 y Bloque 2.

*Materiales utilizados
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Caramo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Alambre

*Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas

*Maquinaria:
*Equipos: fugón, gatos metálicos, sierra circular, taladro, Pulidora, Cizalla.

*Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoria.

14 Sábado.

Fecha: 25/01/025 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 12:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:
- Maestro. (1) - Bodeguero. (1) - D. obra (0) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilante: (1) - Sso Obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.
- Desencofre de losa de cubierta Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 1 Bloque 2.
- Instalación de sistema eléctrico piso 1 y 2 Bloque 1 y 2.

* Materiales utilizados:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinco
- Pala
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barreton
- Cinta metrica
- Flexometro
- Paleta
- Hacha

* Maquinaria:
* Equipos: Formaleta, gatos metalicos, cizalla, taladro. Sierra circular, Pulidora.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoria.

Scanned with CamScanner

Lunes

Fecha: 27/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Nublado.

* Personal en obra:

- Maestro: (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - O. Máquina (0)
- Vigilantes: (1) - Sisoobra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Enrafre de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Desencofre de ascensor piso 3 Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1.
- Fabricación de bloque.
- Instalación de sistema eléctrico piso 1 y 2 Bloque 1 y 2.

* Materiales utilizados
- Arena
- Cemento
- Grava
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cascamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Picas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, cizalla, taladro, sierra circular, pulidora

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

16 Martes

fecha: 28/01/25 Hora inicio. 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

* Personal en obra:

- Maestro. (1) - Bodequera: (1) - D.obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R.obra (1) - Int (1) - Ayu. Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T.obra (1) - Int (0) - O. Maquina (0)
- Vigilante: (1) - Sso obra (1) - Int (1)

* Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1. y Bloque 2.
- Encofre y fundición de vigetas y Columnetas piso 1 Bloque 1 y 2.
- Corte y figuración de acero.
- fabricación de bloque.
- Instalación de sistema eléctrico. piso 1 y 2 Bloque 1 y 2.

* Materiales Utilizados
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- A. Quemado

* Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Baretón
- Cinta métrica
- flexómetro
- Palustre
- Llanas

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metalicos, Pluma, Sierra circular, Pulidora, taladro, cizalla.

* Observaciones:

Contratista

Jaime Soto M.
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Miércoles

Fecha: 29/01/25 Hora inicio: 7:00am Hora salida: 5:00pm
Estado del Clima: Soleado.

*Personal en obra:

- Maestro. (1) - Bodeguero: (1) - D. obra (1) - Int (1)
- Oficiales: (13) - R. obra (1) - Int (1) - Ayu: Topo (0)
- Ayudantes: (36) - T. obra (0) - Int (0) - O. Vigilancia (0)
- Vigilante: (1) - Siso obra (1) - Int (1)

*Actividades realizadas:
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 2 Bloque 1 y 2.
- Encofre de viguetas para muros internos piso 1 Bloque 1 y 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 2 Bloque 1.
- Corte y figuración de acero.
- Fabricación de bloque.
- Instalación de sistema eléctrico piso 1 y 2 Bloque 1 y 2.

* Materiales utilizados
- Arena
- Cerrento
- Grafilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cintapeligro
- Puntillas
- Acero
- Alambrado

*Herramientas menores:
- Pinzas
- Palas
- Martillo
- Carretas
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Marcos.

* Maquinaria:
* Equipos: furgón, gatos metálicos, sierra circular, taladros, cizalla, pulidora

* Observaciones:

Contratista

Jamil Soto M.
Interventoría.

18 JUEVES

FECHA: 30/01/25 HORA INICIO: 7:00AM HASTA SALIDA: 5:
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

* PERSONAL EN OBRA:

- MAESTRO (1)
- OFICIALES: (13)
- AYUDANTES (36)
- VIGILANTE: (1)
- BOBCUERA: (1)
- R. OBRA (1) - int (1)
- T. OBRA (0) - int (0)
- SISO OBRA (1) - int (1)
- D. OBRA (0) - int (1
- AYU. TOPO (0)
- O. MAQUINA (0)

* ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Nivelación de terreno Patio de formación.
- Armado de escalera segundo piso Bloque 2.
- Encofre de vigas de confinamiento para piso patio de formación.
- fundición de vigas de confinamiento para piso patio de formación.
- levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Pañete de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Instalación eléctrica segundo piso Bloque 1.

* MATERIALES UTILIZADOS:
- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Concreto
- Cinta peligro.
- Puntillas
- Acero.
- A. Quemado

* HERRAMIENTAS MENORES:
- Pala
- Pica
- Martillo
- Carretilla
- Mazo
- Barretón
- Cinta métrica
- Flexómetro
- Palustre
- Llaves.

* MAQUINARIA:

* EQUIPOS: Sierra circular, pulidora, taladro, cizalla

* OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Jaime Soto M.
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

VIERNES

FECHA: 31/01/25 HORA INICIO: 7:00AM HORA FINAL: 5:00PM

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

* PERSONAL EN OBRA:

- MAESTRO: (1)
- OFICIALES: (13)
- AYUDANTES: (36)
- VIGILANTE: (1)
- BODEGUERO: (1)
- R. OBRA (1) - int (1)
- T. OBRA (0) - int (0)
- S. OBRA (1) - int (1)
- J OBRA (0) - int (1)
- AYU. TOPO (0)
- O. MAQUINA (1)

* ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Descapote y trazado de área de parqueadero y acceso Bloque 2.
- Armado de viguetas para muros internos piso 2 Bloque 1.
- Armado de escalera Segundo piso Bloque 2.
- fundición de Piso espesor para patio de formación.
- Pañete de muros internos piso 1 Bloque 2.
- Levante de muros internos piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
- Instalación de sistema eléctrico piso 2 Bloque 1.

* MATERIALES UTILIZADOS:

- Arena
- Cemento
- Gravilla
- Madera
- Agua
- Nylon
- Cañamo
- Cinta peligro
- Puntillas
- Acero
- Al Quemado
- Pinzas
- Palas
- Martillos
- Carretas
- Mazo
- Cinta métrica
- Flexómetros
- Palustre
- Hanas

* HERRAMIENTAS MENORES:

- Barretón

* MAQUINARIA: minicargador

* EQUIPOS: Sierra circular, Pulidora, Cizalla, Taladro

* OBSERVACIONES:

Jaime Soto M.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO EP-C

NIT: 901.694.070-1

ESTADO DEL CLIMA

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA

CONTROL ESTADO DEL CLIMA

CONTRATO N°	L-AM-CS-001-01-23	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE
INTERVENTORIA:	CONSORCIO I-POLICE	CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C
DURACION: INICIAL CATORCE (14) MESES		FECHA DE INICIO	17 DE ABRIL DE 2023
PERIODO:		29 DE DICIEMBRE	AL: 28 DE ENERO

ESTADO DELTIEMPO	OVIEMBR			DICIEMBRE																											
	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTAL
SOLEADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
NUBLADO																																0
LLUVIA																																
TOTAL																																31

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES	

Firma

Nombre: ING. ANGÉLICA MARÍA BURGOS MARTÍNEZ
Residente de Obra
CONSORCIO EP-C

Firma

Nombre: ING. JAIME JESÚS SOTO MONTALVO
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 22202-201974COR

CONSORCIO EP-C

NIT: 901.694.070-1

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SISOMA

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA

INFORME MENSUAL

CONSORCIO EP-C

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A COROZAL -SUCRE

ene-25

INTRODUCCIÓN

El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo tiene su enfoque en la acción conjunta entre el empelador y los trabajadores, en la correcta apliccaión de las medidas de seguridad y salud en el trabajo a través del mejoramiento continúo de las condiciones y el medio ambiente laboral, la pevención y control de los peligros y riesgos en el sitio de trabajo.
Las actividades que se desarrollan en materia de seguridad y salud en el trabajo el CONSORCIO EP-C buscan bajo los parámetros establecidos y la normatividad nacional vigente cumplir con estandares que permitan y garanticen a los trabajadores el desarrollo de sus labores en condiciones optimas y seguras, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades en el CONSORCIO EP-C, a través de las actividades de promoción y prevenciónn de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos laborales, que contribuyan al bienestar físico, metal y social de los trabajadores, con el find e evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



* Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros.
* Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas.
* Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables.
* Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores.
* Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgos labolares.
* Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral.

CONSORCIO EP-C	**CONSORCIO EP-C**	
	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Versión: 01
	COMPONENTE SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Fecha: ENERO
	MES: ENERO **AÑO: 2025**	

INDUCCION Y REINDUCCION EN SG-SST

ACTIVIDADES: Se realiza la capacitacion e induccion en SST, aquí se abordaron temas importante para que el trabajador aprenda hacer su trabajo con seguridad partiendo desde el autocuidado, abordamos temas: inccidentes y accidentes, sistema integral de seguridad social (Ley 100 de 1993), deberes del empleador (Articulo 21 Decreto 1295 de 1994), deberes del trabajador,tipos de riesgos (fisicos, locativos, mecanicos, electricos, quimicos, de transito y seguridad vial y de orden publico) y de alto riesgo trabajo en alturas y espacios confinados. Gestion Ambiental.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

SOCIALIZACION PROGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES: Se realiza socializacion del programa de seguridad y salud en el trabajo que se aplica en el CONSORCIO EP-C con el fin de brindar seguridad a todos los empleados desde los diferentes puesto de trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




SOCIALIZACION POLITICA AMBIENTAL

ACTIVIDADES: Socializacion de la politica ambiental a todos los trabajadores nuevos del Consorcio EP-C

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



SOCIALIZACION POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD: Socializacion de politica de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los trabajadores nuevos del Consorcio EP-C


REGISTRO FOTOGRÁFICO:




SOCIALIZACION DE POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS

ACTIVIDAD: Socializacion de politica de la politica de alcohol y drogas a todo el personal nuevo del Consorcio EP-C



REGISTRO FOTOGRÁFICO:




CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES: Se realizo capacitacion de ergonomia e higiene postural en actividades de construccion

REGISTRO FOTOGRÁFICO:






CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN


ACTIVIDAD: Se brinda charla del uso debido de los EPP y la importancia de estos para mitigar posibles lesiones durante el desarrollo normal de las actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




CHARLAS DIARIAS / SENCIBILIZACION
ACTIVIDAD: Se realiza sencibilizacion sobre la importancia de ahorrar agua y su debido uso dentro de las actividades donde se debe utilizar.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:  
CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD: Se brinda capacitacion teorico practica en el uso adecuado de elementos de proteccion contra caidas duarante la realizacion de actividades en altura. (ARNES , ESLINGAS Y PUNTOS DE ANCLAJE)
REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD:Se realiza charla de violencia en el lugar de trabajo creando avenidas de comunicación entre todos los empleados para prevenir eventos de esta indole dentro de la construccion.
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD: Se realiza capacitacion en accidentes e incidentes laborales, esto con el proposito de crear conciencia de autocuidado y atencion cuando se le dan recomendaciones por parte del area de SST
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

CHARLAS DIARIAS / CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD: Se realiza capacitacion en la precausion de los riesgos electricos y el debido cumplimiento de los protocolos y procedimientos frente a las actividades en las que se identifiquen riesgos electricos.
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
EXAMENES OCUPACIONALES
ACTIVIDAD: Examenes ocupacionales de preingreso al personal nuevo con el fin de tener un diagnostico de actitud laboral por parte del profesional de la salud.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:   
INSPECCIONES DE HERRRAMIENTAS
ACTIVIDADES: se realizo inspeccion de las herramientas de trabajo y asi supervisar su estado actual de las condiciones para su funcion.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:   

INSPECCION DE EPP
ACTIVIDAD: Se realiza supervision y control a los elementos de proteccion personal para trabajo seguro en alturas, con el fin de observar detalladamente sus condiciones y aprobar para su uso.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:  
INSPECCION DE BOTIQUIN
ACTIVIDAD: Se observa al detalle las condiciones actuales del botiquin con el proposito de tenerlo disponible a la brevedad por alguna situacion que lo requiera
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

CONSORCIO EP-C	**CONSORCIO EP-C**	
	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Versión: 01
	COMPONENTE SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Fecha: ENERO
	MES: ENERO **AÑO: 2025**	

INSPECCION DE EXTINTORES

ACTIVIDADES: Se realiza la inspeccion de los extintores que estan distribuidos en la obra de manera estrategica con el fin que esten en optimas condiciones y funcionales al momento de cualquier eventualidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





INSPECCION DE CAMILLAS

ACTIVIDADES: Se realiza la inspeccion de las camillas que estan distribuidas en la obra de manera estrategica con el fin que esten en optimas condiciones y funcionales al momento de cualquier eventualidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





ORDEN Y ASEO

ACTIVIDAD: Se realiza jornada de orden y aseo con el fin de evitar inccientes y accidentes de trabajo. Con el fin de organizar mejor los espacios de trabajo .

REGISTRO FOTOGRÁFICO:






ORDEN Y ASEO

ACTIVIDAD: Se realiza jornada de orden y aseo con el fin de evitar inccientes y accidentes de trabajo, manteniendo los espacios de trabajo mejor organizados.






PAUSAS ACTIVAS

ACTIVIDAD: Se realizan pausas activas duarante las jornadas laborales para disminuir el agotamiento y aumentar la productividad.




PAUSAS ACTIVAS

ACTIVIDAD:Se realiza jornadas de pausas activas durante las jornadas laborales y asi evitar fatigas o agotamiento y aumentar la productividad laboral.

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS


ACTIVIDAD: Se delimitan los espacios de trabajo y se establecen puntos de anclajes, durante la realizacion del baseado de la tercera losa.






TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ACTIVIDADE: Se brinda capacitacion a los obreros de la importancia de los ATS y permisos de trabajos previos a la realizacion de las actividades en alturas.

TRABAJO EN ALTURAS

ACTIVIDAD: Inspeccion y vigilancia de lineas de vida y puntos de anclaje para seguridad en tarea de alto riesgo.





ENTREGA DE EPP

ACTIVIDAD: Se realiza entrega de elementos de proteccion personal a los empleados que ingresan nuevos




REUNION COPASST

ACTIVIDAD: Se realizo reunion programada del COPASST con el proposito de informar los avances que hemos realizado en SST




RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES CON SENTIDO DE SEGURIDAD

ACTIVIDAD: Reconocer a los trabajadores del mes de enero con vocacion de seguridad y salud en el trabajo.




INSPECCION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Se realiza supervision de las herramientas de trabajo y se lleva inspeccion preoperacional de cada una de las utilizadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




PLAN DE ACTIVIDADES DE FEBRERO

ACTIVIDADES: Se realiza cronograma de actividades para el mes de febrero y asi cumplir con el plan de trabajo agendado.

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ordinarios, especiales y peligrosos)

Para el programa de residuos sólidos del mes de enero de 2025, se realizaron las siguientes actividades y manejo correspondientes:





- Se realiza la disposición adecuada de los residuos con la empresa prestadora del servicio público, la cual cumple con una frecuencia establecida
- En el periodo, se realizó el seguimiento al buen uso del punto ecológico y mantenimiento de este.
- Se instaló en cada piso de la obra un punto ecológico por el aumento de desechos y contribuir con el orden y aseo.
- Se continúa con la limpieza de las canecas para mantenerlas en buen estado y se señalizaron.
- Con el fin de fortalecer el conocimiento en este programa se brindó charlas de manejo de residuos y su adecuada clasificación.


Señalización de Obra



- La obra en construcción cuenta con espacios demarcados y con protección de seguridad en las partes de alto riesgo de está.
- La obra cuenta con la señalización de evacuación y emergencia en toda la obra.
- Se realizaron capacitaciones en señalización y evacuación para fortalecer la seguridad atreves del conocimiento de los protocolos de señalización.

Orden y Aseo





- Se realizaron sesiones de sensibilización dirigidas a nuestros trabajadores, donde se destacó la importancia del orden y la limpieza en el entorno laboral. Creemos que estas acciones no solo contribuyen a un ambiente más seguro, sino que también fomentan una cultura de responsabilidad entre todos los miembros del equipo.
- Desde el COPASST, se estableció la realización las jornadas de orden y aseo todos los sábados de la semana, cumpliendo con lo establecido a cabalidad.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS





- Se da cumplimiento a las medidas de manejo del programa de control de emisiones atmosféricas, en el mes de enero, se realizaron las siguientes actividades:
- Los materiales de construcción y herramientas son ubicados en un cuarto protegidos (centro de acopio) de la acción del aire y del agua.
- Los materiales de construcción se mantienen cubiertos, mientras no se están utilizando.
- El acero se encuentra separado del suelo y debidamente cubierto cunando no está en uso.


PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN





- Se realiza seguimiento a la revisión tecno mecánica de vehículos que ingresan al área a disponer los materiales que se requieren para el proyecto, sin evidenciarse derrame o fugas de aceite que pueda contaminar el suelo.
- Se verifica que los materiales sigan acopiados sobre estibas.
- Las mezclas para generación de concreto se realizan en zonas donde se vierten de forma inmediata utilizando carretas para el cumplimiento de la actividad fundición de columnas.
- Se cuenta con canecas para la separación de residuos sólidos.


PROGRAMA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS



- Se verifica que todos los productos químicos que ingresan a la obra para ser utilizados se encuentren etiquetado y rotulado y cuenten con sus hojas de seguridad.
- Se almacenan estos productos teniendo en cuenta su hoja de seguridad.
- Se verifica que el personal que manejan estos productos cuenten con los elementos de protección personal para el adecuado manejo

PROGRAMA PARA PROTECCIÓN DEL SUELO	
N/A	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	
N/A	• No se evidencia cuerpos de agua aledaños a la obra o que tenga intervención las actividades técnicas contractuales.


PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN LA OBRA





- Se sigue realizando la verificación del ingreso de vehículos para el descargue de materiales que serán utilizados en la obra. Solicitando la documentación del vehículo, licencia de tránsito, la matrícula de propiedad, SOAT y técnico mecánica vigente. Así miso se realiza constante verificación de documentos del único vehículo de la obra (camión de estaca)

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA



- El proyecto no genera demanda y/o aprovechamiento de fauna. Sin embargo, se cuenta con un permiso de aprovechamiento forestal de las especies forestales que se encontraban en el proyecto, autorizada mediante resolución expedida por CARSUCRE.
- Se realiza un monitoreo constante sobre si hay alguna afectación y se toman las medidas adecuadas al respecto durante el transcurso de las actividades.
- Se hace seguimiento que los trabajadores molesten, dañen, cacen o comercialicen, cualquier especie de fauna presente en el sitio de la obra o en sus alrededores. Propendiendo a la protección de las mismas.
- Se prohíbe que los trabajadores cuiden y alimenten animales callejeros, para impedir que, finalizada la obra, éstos queden indefensos y expuestos.
- Se realizan charlas para el cuidado en fauna y flora en la cercanía de la obra.


PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA

Para el periodo comprendido en enero, se realizaron las siguientes actividades





- En el mes de enero se realizó capacitación sobre la importancia del manejo adecuado del agua.
- Se realizó campaña para el buen uso del agua dentro de la obra y así contribuir con el ahorro de esté.
- Así mismo se colocaron en lugares estratégicos puntos de hidratación con agua potable, para los trabajadores.


Punto de
hidratacion

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	
	• Se mantiene la oficina y los espacios administrativos organizados asi como la documentación de la obra en AZ y estantes para una mejor disposición. • Se acondicionan zonas de descansos dentro de la obra.

CAPACITACIONES	
CAPACITACIÓN PERSONAL	
	• Durante el mes de enero el área de seguridad y salud en el trabajo, realizo las siguientes capacitaciones: • Ahorro de agua • Ergonomía • Elementos de protección personal • Riesgo eléctrico • Violencia en el lugar de trabajo • Accidente laboral • Manejo de herramientas manuales

CONSORCIO
EP-C

NIT: 901.694.070-1

ENSAYOS

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA


GEOTECNIA Y PAVIMENTO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS NTC - 673 - 2010	Código: FT - LAB - 043 Versión: 00 Aprobado: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO EP-C
PROYECTO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

FECHA DE INFORME:
INFORME DE ENSAYO:
LOCALIZACIÓN: COROZAL - SUCRE.

FECHA DE INFORME: 28/01/2025

Código	localización	Fecha de Elaboración	Diámetro Promedio (Cm)	Fecha de Ensayo	Especificación del Concreto (Psi)	Tipo de Falla	Carga en el Cilindro (kN)	Esfuerzo a la Compresión (Psi)		
								Edad del cilindro		
								7	14	28
	Columnas piso 3 Bloque 2	05/12/2024	152	02/01/2025	3000	4	400,1	-----	-----	3268,52
										109,0%
	Ascensor piso 3 Bloque 2 sección 1	06/12/2024	152	03/01/2025	3000	4	395,4	-----	-----	3230,13
										107,7%
	Ascensor piso 3 Bloque 2 sección 2	14/12/2024	152	11/01/2025	3000	5	412,1	-----	-----	3366,56
										112,2%
	Losa de cubierta Bloque 1	27/12/2024	152	24/01/2025	3000	4	402,7	-----	-----	3289,76
										109,7%
	Columnetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	30/12/2024	152	27/01/2025	3000	3	380,9	-----	-----	3111,67
										103,7%
	Columnetas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2	31/12/2024	152	28/01/2025	3000	5	415,2	-----	-----	3391,88
										113,1%



OBSERVACIONES: _____

I.C. JEISSON ESPAÑA DIAZ
DIRECTOR TÉCNICO

CONSORCIO EP-C

NIT: 901.694.070-1

FACTURA ELECTRÓNICA

EMAIL: consorcioepc23@gmail.com
DIRECCIÓN: CRA 6 #62B-32 OF 310
MONTERÍA - CÓRDOBA