INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES

CONVENIO **No. 899 DE 2021**, TIMANÁ - HUILA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA AGUAS CLARAS		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.439.047.769,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.439.047.769,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/04/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/06/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GOMEZ CARVAJAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR	20/04/2021	30/06/2021
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	14/07/2021	22/11/2021
	LUIS FERNANDO PINZON GALINDO	23/11/2021	31/01/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	01/02/2022	31/03/2022
	YENIER HENAO MEJIA	01/04/2022	20/04/2023
	NORMAN ORTIZ TOVAR	21/04/2023	27/04/2023
	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	28/04/2023	25/09/2023
	EDGAR GONZALEZ PATIÑO	26/09/2023	18/10/2023
	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	19/10/2023	27/08/2024
	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	28/08/2024	10/09/2024
	VITERBO GOMEZ CARVAJAL	11/09/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CLAUDIA BEDOYA		31/03/2022
	JAVIER LEONARDO LOPEZ	01/04/2022	31/12/2023
	BLANCA CARBALLO RINCÓN	26/01/2023	24/06/2023
	BLANCA CARBALLO RINCÓN	13/07/2023	31/12/2023
	BLANCA CARBALLO RINCÓN	16/01/2023	01/04/2024
	STIVEN MONTERROZA	02/04/2024	16/10/2024
	BLANCA CARBALLO RINCÓN	17/10/2024	15/12/2024
	BLANCA CARBALLO RINCÓN	07/02/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 47221	27/4/2021	DD/MM/AAAA
	No. 3022	16/1/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N.A	N.A	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2021000113	03-03-2021	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	30/07/2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/07/2021		

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 28/02/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 22/07/2022
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: 10/12/2022
	CUARTA PRÓRROGA	FECHA: 27/09/2023
	QUINTA PRÓRROGA	FECHA: 31/07/2024
	SEXTA PRÓRROGA	FECHA: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA:15/05/2023
	AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSIÓN No 1	FECHA: 01/08/2023
	REINICIO No 1	FECHA: 27/09/2023
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	PRIMERA PRORROGA FECHA: 24/04/2022	
	SEGUNDA PRORROGA FECHA: 08/08/2022	
	TERCERA PRORROGA FECHA: 03/03/2023	
	PRIMERA SUSPENSION FECHA: 19/05/2023	
	TERCERA PRORROGA FECHA: 28/11/2023	
	CUARTA PRORROGA FECHA : 01/07/2025	
	QUINTA PRORROGA FECHA: HASTA 01/05/2026	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA		1.314.047.378.47
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA		$ 125.00.000,00
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		N/A
VALOR ADICIONAL DE OBRA		N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO del veinticuatro por ciento (24%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 300.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría	N/A	26/08/2021	$ 300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 439.047.769),** previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) , junto con la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio interadministrativo. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con	N/A	26/09/2022	$ 439,047.769

	sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.			
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO del cuarenta por ciento (40%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	90%	29/11/2024	$ 500.000.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente al dieciséis por ciento (16%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS MILLONES PESOS MCTE ($ 200.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.239.047.769
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$363.857.906

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 560 47 994000147664	Cumplimiento	$ 287,809,553.80	23/04/2021	01-05-2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra- LIQUIDADO***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No LP-02-2021	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA		$ 1.124.999.609.47
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	05/07/2022		$ 189.047.769
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL AGUAS CLARAS 21		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2021		
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	REINICIO 1	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
Fecha de terminación del contrato	SE ENCUENTRA LIQUIDADO		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.314.047.378.47**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	61-40-101015232		
FECHA DE LA PÓLIZA	04/NOVIEMBRE/2021		

- ***Nuevo Contrato de Ejecución de obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No LP-08-2023	SEGUNDA FASE: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA		$ 1.046.964.437,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N.A		N.A
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL TIMANÁ 2023		
Fecha de Acta de inicio del contrato	12/03/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación del contrato	30-06-2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.046.964.437,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	61-40-101052763		
FECHA DE LA PÓLIZA	29/AGOSTO/2024		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. CMA 04 2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA".		$ 125.000.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS C.C. 4.929.429		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	REINICIO 1	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
Fecha de terminación del contrato	30-06-2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 125.000.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
PÓLIZA No.	**NV-100055667**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**09/DICIEMBRE/2021**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA (ENERO 2025)	$ 78.114.524,43	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**96%**
% EJECUTADO DE OBRA	**95.56%**

PERIODO: FEBRERO 2025
FECHA ACTA DE INICIO: 30/07/2021
AVANCE DE OBRA: 95.56%
VIGENCIA: 30 DE JUNIO DE 2025

GESTION DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO:

COMPONENTE TECNICO

El 12 de febrero de 2025, se envía correo electrónico al municipio por parte de la supervisión del Ministerio con Asunto: “Citación a reunión virtual de seguimiento conv. 899-2021 Timaná-Huila".

Adjunto correo enviado al municipio.

El 13 de febrero de 2025, se realiza reunión con el municipio de Timaná Huila, con el fin de conocer de manera detallada las actividades que se adelantan en obra y los avances de la consecución de certificaciones RETIE-RETILAP. Para, lo cual el municipio informa que por parte del contratista se adelantan actividades de instalación de piso de caucho para juegos infantiles, pintura de muros, y ajustes de lámparas y cableado dentro de las actividades eléctricas.

El 17 de febrero de 2025 se envía correo electrónico al municipio por parte de la supervisión del Ministerio con Asunto: “REITERACIÓN SOLICITUD INFORMES DE SUPERVISIÓN - MUNICIPIO TIMANÁ HUILA".

Adjunto correo enviado al municipio.

El 17 de febrero de 2025 se envía correo electrónico al municipio por parte de la supervisión del Ministerio con Asunto: “Reiteración-Solicitud documentación en cumplimiento de las obligaciones contractuales Convenio Interadministrativo No.899-2021.".

Adjunto correo enviado al municipio.

El 21 de febrero de 2025 se recibe correo por parte del municipio de Timaná con asunto: "Informe de supervisión, financiero y extractos bancarios del convenio Interadministrativo No.899- 2021", remitiendo los informes pendientes, entre ellos el informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2024.

Adjunto correo enviado por el municipio.

Durante el mes de febrero se diligenció semanalmente el cuadro maestro de seguimiento de la Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana, reportando los avances del convenio 899-2021, y se actualizaron las carpetas compartidas del convenio 899-2021.

COMPONENTE FINANCIERO

A la fecha el Ministerio del Interior le ha desembolsado $1.239,047,769 correspondientes a:

Primer desembolso: $ 300.000.000 – Fecha: 31/8/2021
Adición: $189.047.769 - Fecha: 30/11/2022
Segundo desembolso: $ 250.000.000 - Fecha: 01/12/2022.
Tercer desembolso: $ 500.000.000 – Fecha: 29/11/2024

COMPONENTE JURIDICO

Prórroga No 6 y reprogramación presupuestal con nuevo plazo de ejecución el 30-06-2025.

JUSTIFICACION DE AVANCE:

El municipio de Timaná, Huila, continúa ejecutando las actividades de obra dentro del marco del proyecto en curso, avanzando en la implementación del componente eléctrico con el objetivo de cumplir con los requisitos normativos establecidos por las empresas certificadoras bajo los estándares RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público).

De acuerdo con el informe de supervisión correspondiente al mes de enero, el porcentaje de avance del proyecto se sitúa en 95.56%, cifra que está en línea con el cronograma programado. Este progreso refleja el cumplimiento de los tiempos y actividades planificadas, lo que permite prever que el convenio finalizará de manera satisfactoria dentro de los plazos contractuales establecidos.

Además del componente eléctrico, se continúa desarrollando trabajos complementarios en distintas áreas de la obra con el propósito de garantizar la calidad, seguridad y funcionalidad de la infraestructura. Estas actividades incluyen la verificación y ajuste de instalaciones, la optimización de sistemas eléctricos y la preparación para las inspecciones técnicas requeridas.

Nota: Pese a los requerimientos realizados por la supervisión por parte del Ministerio a la Entidad Territorial, esta no ha presentado la totalidad de la información correspondiente a los informes de supervisión y financieros correspondiente al corte del presente informe, por cuanto, de acuerdo con el instructivo de supervisión, se continuará en las respectivas solicitudes al Municipio con el propósito de garantizar el envío de la información. Dicho esto, los soportes anexos al presente informe, corresponde a la gestión realizada por el apoyo a la supervisión del MinInterior.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/02/2023	17/04/2024	04/07/2024	05/07/2024	17/10/2024	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

VITERBO GÓMEZ CARVAJAL Supervisor del convenio Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON	**BLANCA CARBALLO RINCÓN** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 899 DE 2021 TIMANA- HUILA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DEL AÑO 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA".	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	***RURAL***: VEREDA AGUAS CLARAS ***DESCRIPCIÓN***: VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA VEREDA QUINCHE, SE SIGUE AVANZANDO 1,5 KILÓMETROS MÁS HASTA EL CRUCE DE AGUAS CLARAS Y MONTAÑITA, LLEGA A UN CRUCE Y LUEGO AVANZA A LA DERECHA VÍA AGUAS CLARAS Y EN 500 METROS, SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN FRENTE DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS.	
BENEFICIARIO:	VEREDA AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE TIMANÁ– HUILA	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 71.774.964,31
	ADICIÓN MINISTERIO – FONSECON	$189.047.769
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	1.510.822.733,31
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/04/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2023	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	YEINER HENAO	01/04/2022	27/04//2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	BLANCA CARBALLO	26/01/2023	FECHA ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.47221	27/04/2021	15/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR ADICIÓN	No:3022	16/03/2022	15/05/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2022-055532	28/11/2022	15/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2021001770- 2021002021		22/10/2021- 24/11/2021
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 61-40-101015232	30/04/2021 - 04/11/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09/12/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 28/02//2022
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 22/07/2022
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 15/12/2022
	CUARTA PRÓRROGA		FECHA: 31/07/2024
	QUINTA PRORROGA		FECHA: 31/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01 DESDE		FECHA: 15/05/2023
	HASTA		FECHA: 31/07/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DESDE		FECHA: 01/08/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN HASTA		FECHA: 01/10/2023
	REANUDACION ANTICIPADA		FECHA: 27/09/2023
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	FECHA: 30/06/2023		

(Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 28/11/2023 FECHA: 28/08/2024
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$1.041.666.609
VALOR INTERVENTORÍA	$125.000.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$189.047.769

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Veinticuatro por ciento (24%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, previa presentación por parte del supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el ministerio del interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto.	NO APLICA	31/08/2021	$300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	Adición al convenio Aprobada por FONSECÓN, según Acta No. 003 del 24 de junio del 2022	0%	30/11/2022	$ 189.047.769
TERCER DESEMBOLSO	Veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 250.000.000), Previa presentación por parte del Supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al SSSI, Junto a la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio	0%	1/12/2022	$ 250.000.000

	Interadministrativo, B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.			
CUARTO DESEMBOLSO	cuarenta por ciento (40%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	90%	29/11/2024	$ 500.000.000
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.239.047.769,0
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 824.932.195,03

3. **PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

- **Nombre Aseguradora:**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
61-44101040678	Cumplimiento	$ 1.293.749.550,87	20/10/2021	30/04/2025
	Calidad de servicio	$ 224.999.92,89	20/10/2021	20/10/2026

4. **INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	LP-02-2021- Estudio, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas	$ 83.333.000

	claras del municipio de Timaná departamento del Huila.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
			$ 0,00
Nombre contratista	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	28/02//2022	
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	22/01/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$83.333.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	61-40-101012232		
FECHA DE LA PÓLIZA	19/10/2022		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	CMA 04 2021- Interventoría técnica, administrativa,legal,financiera, contable y ambiental a los estudios y diseño y construcción del proyecto, sacúdete al parque tipo 1 opción 1 vereda aguas claras	$ 125.000.000

	del municipio de Timaná departamento del Huila.		
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE: OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	22/09/2022	
	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
ESTADO	EN EJECUCION	30/09/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**MUNDIAL DE SEGUROS S.A**		
PÓLIZA No.	**NV 100055667**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/11/2021**		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	Contrato LP 02 DE 2021- Estudio diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas	$ 1.124.999.607,47

	claras municipio de Timaná departamento del Huila.		
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	24/07/2022		$189.047.769
			$ 0,00
Nombre contratista	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
	LIQUIDADO	08/11/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
Liquidación del contrato LP-02 DE 2021	LIQUIDADO		*RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO LP-02 DE 2021 322 - 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 *RESOLUCIÓN 355 ACLARATORIA *RESOLUCIÓN 359 ACLARACIÓN DE ERRRO EN EL CALCULO DE CUANTIFICACIÓN DE PAGOS POR LEGALIZACIÓN *RESOLUCIÓN 375 20 DE 11-2023 ORDENA CONSTITUCIÓN DE DEPOSITO JUDICIAL-PARA LIQUIDACIÓN CONTRATO LP-02 DE 2021

VALOR TOTAL CONTRATADO:	1.314.047.378,47
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.	61-44101040678
FECHA DE LA PÓLIZA	04/11/2021

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	CMA-04-2021 Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental a los estudios, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila		$ 125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)			$ 0,00 $ 0,00
Nombre contratista	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN	23/01/2023	

	REINICIO 3	12/03/2024	
	OTROSI No. 1	27/04/2024	
	OTROSI No. 2	31/07/2024	
	OTROSI No. 3	30/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	- 31/03/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 125.000.000**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**MUNDIAL DE SEGUROS S.A**		
PÓLIZA No.	**NV 100055667**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/11/2021**		

➢ ***Nuevo Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Contrato **LP 008 DE 2023**- Segunda fase: construcción del proyecto sacudete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná, del departamento del Huila.		$ 1.046.964.437,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)			$ 0,00
			$ 0,00
Nombre contratista	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	12/03/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI No. 1	11/03/2024	
	OTROSI No. 2	31/07/2024	
	OTROSI No. 3	31/12/2024	

Fecha de terminación del contrato	- 31/03/2025	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 1.046.964.437,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**	
PÓLIZA No.	**61-44-101052763**	
	61-40-101019241	
FECHA DE LA PÓLIZA	**15/01/2024**	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SI	
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA A CORTE DE DICIEMBRE	$ 53.993.045,73	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	SI	
OTROS		NO

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:			
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	*CONTRATO DE OBRA* LP-02-2021 **PORCENTAJE (%)**	*CONTRATO DE OBRA* LP-08-2023 **PORCENTAJE (%)**	**TOTAL**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**20.76%**	**74.32%**	**95.56%**
% EJECUTADO DEL CONVENIO			**88.47%**
• · En relación con la obra, el porcentaje de avance hasta la última suspensión y con base al último balance general presentado para la liquidación del Contrato de Obra LP 02 de 2021			

	fue del 20.76%, seguido de esto, al reactivar las labores de ejecución con el nuevo contratista UNIÓN TEMPORAL TIMANÁ 2023 se evidencia un porcentaje de ejecución correspondiente al 74.32%, lo cual arroja un avance total de obra del 95.56%. · Durante el mes se logró un avance significativo en la instalación de la infraestructura eléctrica en diversas áreas del proyecto, destacándose la finalización de la tubería EMT en el auditorio y el tendido de cables en el bloque de baños, sala y cafetería. Sin embargo, los retrasos en la entrega de materiales por parte del proveedor han afectado el cronograma, particularmente en la instalación de luminarias y el transformador. A pesar de estas dificultades, el equipo ha continuado con las labores pendientes para optimizar el tiempo y mantener el progreso dentro de lo posible. · El proceso de control y verificación llevado a cabo durante las etapas de fundición y acabados fue adecuado, lo que garantizó el correcto desarrollo de las actividades en estas fases. De manera particular, se destacó la revisión minuciosa de las presiones de las instalaciones hidráulicas	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

26/05/2022	05/07/2022	05/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	28/11/2022
01/12/2022	25/01/2023	16/022023	01/03/2023	14/08/2023	15/09/2023
26/10/2023	16/11/2023	27/12/2023	10/01/2024	02/04/2024	17/04/2024
04/07/2024	05/07/2024	17/10/2024	15/31/2024	14/02/2025	

8. SUPERVISOR

WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA
Secretario de Planeación y desarrollo social

CONVENIO 899 DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVIENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.

INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2021 A ENERO DE 2025
MUNICIPIO DE TIMANA- DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO (S): *SACUDETE TIPO 1*

CUENTA (AHORROS) No. 370-82307-2 **DEL BANCO:** **OCCIDENTE**

VALOR TOTAL CONVENIO **$ 1.439.047.769,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.439.047.769,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 71.774.964,31**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 300.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	30/11/2022	GIRO 2	$ 189.047.769,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	1/12/2022	GIRO 3	$ 250.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/11/2024	GIRO 4	$ 500.000.000,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.239.047.769,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1.239.047.769,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP-02 DE 2021	UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS	$ 1.124.999.609,00	$ 189.047.769,00	$ 1.314.047.378,00	$ 1.439.047.769,00
CMA 04 DE 2021	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS	$ 125.000.000,00		$ 125.000.000,00	
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.439.047.378,00**	**$ 1.439.047.769,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
OBRA LP02 DE 2021	20% ANTICIPO		2022000206	14/02/2022	$ 224.999.921,90		$ 224.999.921,90
INTERV. CMA004/21	20% ANTICIPO		2022001410	10/08/2022	$ 25.000.000,00		$ 25.000.000,00
OBRA LP02 DE 2021	PAGO LIQUIDACIÓN		2023002271	23/11/2023	$ 113.857.984,31		$ 113.857.984,31
Obra 008 de 2023	Acta Parcial 1		2024002203	11/09/2024	$ 389.299.324,51	$ 71.774.964,31	$ 461.074.288,82
Obra 008 de 2023	Acta Parcial 2			27/12/2024	$ 431.955.996,00		$ 431.955.996,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1.185.113.226,72**	**$ 71.774.964,31**	**$ 1.256.888.191,03**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 821,92
30/09/2021	$ 24.658,58
29/10/2021	$ 25.482,66
30/11/2021	$ 24.662,70
31/12/2021	$ 30.420,13
31/01/2022	$ 38.235,01
28/02/2022	$ 2.590,72
30/03/2022	$ 638,29
30/04/2022	$ 618,69
31/05/2022	$ 641,70
30/06/2022	$ 621,00
31/07/2022	$ 641,70
31/08/2022	$ 538,95
30/09/2022	$ 415,50
28/10/2022	$ 429,35
30/11/2022	$ 467,30
31/12/2022	$ 4.158,34
28/02/2023	$ 3.755,92
28/02/2023	$ 4.158,34
31/03/2023	$ 4.158,34
28/04/2023	$ 4.024,35
31/05/2023	$ 4.158,65
30/06/2023	$ 4.024,50
31/07/2023	$ 4.158,65
31/08/2023	$ 4.157,15
30/09/2023	$ 4.023,00
31/10/2023	$ 4.157,10
30/11/2023	$ 3.825,48
31/12/2023	$ 3.391,71
31/01/2024	$ 3.382,41
29/02/2024	$ 3.164,19
30/03/2024	$ 3.382,41
30/04/2024	$ 3.273,30
31/05/2024	$ 3.382,41
28/06/2024	$ 3.273,30
31/07/2024	$ 3.382,41
30/08/2024	$ 3.382,48
30/09/2024	$ 3.273,60
31/10/2024	$ 191,62
30/11/2024	$ 355,72
7/01/2025	$ 3.682,57
31/01/2025	$ 663,40
TOTAL (3)	**$ 238.825,55**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. 300700011467

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
2/08/2023	$ 180.322,10	2023001481
TOTAL (4)	**$ 180.322,10**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.239.047.769,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.185.113.226,72**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 238.825,55
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 180.322,10
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 58.503,45**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 53.993.045,73**

OBSERVACIONES

Se identifica diferencia con relacion al saldo en bancos correspondiente al extracto bancario del mes de Septiembre de 2024 y el Saldo en caja del Convenio por $24.121.478,70, correspondiente a consignacion pendiente de indentificar de $418.714,00 recibida en el mes de Abril del 2022. Menos Gastos bancarios por el valor de $17.136,00, Más $23.719.900,00 correspondiente a descuentos pendientes de girar a la cuenta del Municipio. El saldo en Bancos a 30 de noviembre de 2024 es de $78,114,524,43

FIRMA

BLANCA NIDIA GRILLO VARGAS
Secretaria de Hacienda y del Tesoreria Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

CONVENIO 899 DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVIENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.

INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2021 A DICIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE TIMANA- DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO (S): *SACUDETE TIPO 1*

CUENTA (AHORROS) No. 370-92307-2 **DEL BANCO:** **OCCIDENTE**

VALOR TOTAL CONVENIO **$ 1,439,047,769.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,439,047,769.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 71,774,964.31**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 300,000,000.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	30/11/2022	GIRO 2	$ 189,047,769.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	01/12/2022	GIRO 3	$ 250,000,000.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/11/2024	GIRO 4	$ 500,000,000.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1,239,047,769.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1,239,047,769.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP-02 DE 2021	UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS	$ 1,124,999,609.00	$ 189,047,769.00	$ 1,314,047,378.00	$ 1,439,047,769.00
CMA 04 DE 2021	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS	$ 125,000,000.00		$ 125,000,000.00	
TOTAL CONTRATADO				$ 1,439,047,378.00	$ 1,439,047,769.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
OBRA LP02 DE 2021	20% ANTICIPO		2022000206	14/02/2022	$ 224,999,921.90		$ 224,999,921.90
INTERV. CMA004/21	20% ANTICIPO		2022001410	10/08/2022	$ 25,000,000.00		$ 25,000,000.00
OBRA LP02 DE 2021	PAGO LIQUIDACIÓN		2023002271	23/11/2023	$ 113,857,984.31		$ 113,857,984.31
Obra 008 de 2023	Acta Parcial 1		2024002203	11/09/2024	$ 389,299,324.51	$ 71,774,964.31	$ 461,074,288.82
Obra 008 de 2023	Acta Parcial 2			27/12/2024	$ 431,955,996.00		$ 431,955,996.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1,185,113,226.72	$ 71,774,964.31	$ 1,256,888,191.03

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 871.32
30/09/2021	$ 24,658.58
29/10/2021	$ 25,482.66
30/11/2021	$ 24,662.70
31/12/2021	$ 30,420.13
31/01/2022	$ 38,235.01
28/02/2022	$ 2,590.72
30/03/2022	$ 638.29
30/04/2022	$ 618.69
31/05/2022	$ 641.70
30/06/2022	$ 621.00
31/07/2022	$ 641.70
31/08/2022	$ 638.90
30/09/2022	$ 415.50
28/10/2022	$ 429.35
30/11/2022	$ 467.30
31/12/2022	$ 4,158.34
28/02/2023	$ 3,755.92
28/02/2023	$ 4,158.34
31/03/2023	$ 4,158.34
28/04/2023	$ 4,024.35
31/05/2023	$ 4,158.65
30/06/2023	$ 4,024.50
31/07/2023	$ 4,158.65
31/08/2023	$ 4,157.15
30/09/2023	$ 4,023.00
31/10/2023	$ 4,157.10
30/11/2023	$ 3,825.48
31/12/2023	$ 3,391.71
31/01/2024	$ 3,382.41
29/02/2024	$ 3,164.19
30/03/2024	$ 3,382.41
30/04/2024	$ 3,273.30
31/05/2024	$ 3,382.41
28/06/2024	$ 3,273.30
31/07/2024	$ 3,382.41
30/08/2024	$ 3,382.48
30/09/2024	$ 3,273.60
31/10/2024	$ 191.62
30/11/2024	$ 355.72
07/01/2025	$ 3,682.57
TOTAL (3)	$ 238,162.15

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. 300700011467

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
02/08/2023	$ 180,322.10	2023001457

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PROYECT SACUDETE ALPARQUE VDA AGUAS CLARAS DEL MUN
CR 4 # 9 - 74 BR CENTRO
TIMANA - HUILA

ENV213487

CUENTA No. 370-82307-2
FECHA DE CORTE: 31/01/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	78,113,861.03
+ 31 CREDITOS	663.40
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	78,114,524.43
SALDO PROMEDIO	78,114,172.37

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A208454	0.00	21.40	78,113,882.43
03	INTERESES LIQUIDADOS	A710247	0.00	21.40	78,113,903.83
07	INTERESES LIQUIDADOS	A429440	0.00	21.40	78,113,925.23
07	INTERESES LIQUIDADOS	A429423	0.00	21.40	78,113,946.63
07	INTERESES LIQUIDADOS	A429412	0.00	21.40	78,113,968.03
07	INTERESES LIQUIDADOS	A428971	0.00	21.40	78,113,989.43
08	INTERESES LIQUIDADOS	A059035	0.00	21.40	78,114,010.83
09	INTERESES LIQUIDADOS	A940806	0.00	21.40	78,114,032.23
10	INTERESES LIQUIDADOS	A740329	0.00	21.40	78,114,053.63
13	INTERESES LIQUIDADOS	A666543	0.00	21.40	78,114,075.03
13	INTERESES LIQUIDADOS	A666552	0.00	21.40	78,114,096.43
13	INTERESES LIQUIDADOS	A666559	0.00	21.40	78,114,117.83
14	INTERESES LIQUIDADOS	A922858	0.00	21.40	78,114,139.23
15	INTERESES LIQUIDADOS	A820066	0.00	21.40	78,114,160.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A642616	0.00	21.40	78,114,182.03
17	INTERESES LIQUIDADOS	A530222	0.00	21.40	78,114,203.43
20	INTERESES LIQUIDADOS	A308977	0.00	21.40	78,114,224.83
20	INTERESES LIQUIDADOS	A309026	0.00	21.40	78,114,246.23
20	INTERESES LIQUIDADOS	A309030	0.00	21.40	78,114,267.63
21	INTERESES LIQUIDADOS	A548279	0.00	21.40	78,114,289.03
22	INTERESES LIQUIDADOS	A377757	0.00	21.40	78,114,310.43
23	INTERESES LIQUIDADOS	A030686	0.00	21.40	78,114,331.83
24	INTERESES LIQUIDADOS	A844632	0.00	21.40	78,114,353.23
27	INTERESES LIQUIDADOS	A116186	0.00	21.40	78,114,374.63
27	INTERESES LIQUIDADOS	A117205	0.00	21.40	78,114,396.03
27	INTERESES LIQUIDADOS	A114609	0.00	21.40	78,114,417.43
28	INTERESES LIQUIDADOS	A879401	0.00	21.40	78,114,438.83
29	INTERESES LIQUIDADOS	A704510	0.00	21.40	78,114,460.23
30	INTERESES LIQUIDADOS	A541616	0.00	21.40	78,114,481.63
31	INTERESES LIQUIDADOS	A601275	0.00	21.40	78,114,503.03
31	INTERESES LIQUIDADOS	A361270	0.00	21.40	78,114,524.43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

1110060414

MUNICIPIO DE TIMANA

NIT :891180182-6

ENTRE CUENTAS 1110060414 y 1110060414zzzzzzzzzzz

LIBRO DE BANCOS DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

lunes, 10 de febrero de 2025

Fecha	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
							SALDO INICIAL	78,113,861.03
Cuenta	1110060414			BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO S				
31/01/2025	NBA	2025000006		BANCO OCCIDENTE - VALOR REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DEL MUNICIPIO MES ENERO 2025	BANCO OCCIDENTE	663.40	00.00	78,114,524.43
						663.40	00.00	SALDO FINAL CUENTA 1110060414 78,114,524.43

CARLOSN
L 5.0 REV-2025-01-07

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

FECHA 10/02/2025 **CONCILIACION DEL MES DE** Enero **DE** 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1110060414

BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO SACUDE BANCO OCCIDENTE

SALDO EN CONTABILIDAD: 78,114,524.43

Saldo A Conciliar	**78,114,524.43**
Saldo Extracto	**78,114,524.43**
Diferencia	**0.00**
CONCILIACION CORRECTA	

Anotacione

CARLOS NUÑEZ CARVALLO
ELABORO

REVISO

Outlook

Citación a reunión virtual de seguimiento conv. 899-2021 Timaná-Huila

Organizer	Blanca Yulieth Carballo Rincon <blanca.carballo@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 4 semanas (Jue 13/02/2025, 'de' 15:00 a 15:30)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	planeaciontimana planeaciontimana
Mensaje enviado	Mié 12/02/2025 15:48

Señores

MUNICIPIO DE TIMANÁ-HUILA

ASUNTO: Seguimiento al convenio 899-21

Cordial Saludo,

En atención al Convenio No. 899-2021 suscrito entre la Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de Timaná, cuyo objeto es : “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ-HUILA.” por parte del Ministerio del Interior se permite citar al municipio Timaná-Huila a reunión virtual de seguimiento , con el objetivo de facilitar la participación de todas las partes involucradas, la reunión se realizará de manera virtual el día JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025, a las 3:00 pm.

Para la reunión se requiere el informe de interventoría y registro fotográfico.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, ELMUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 30. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.

Atentamente

Ing. Blanca Carballo

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 267 042 991 697

Código de acceso: kn9ts2sZ

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

_____

Outlook

REITERACIÓN SOLICITUD INFORMES DE SUPERVISIÓN - MUNICIPIO TIMANÁ HUILA

Desde Blanca Yulieth Carballo Rincon <blanca.carballo@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 17/02/2025 15:36
Para planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>

Cordial saludo

En el marco del convenio 899 de 2021 me permito reiterar la solicitud de informes correspondientes a los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025. Dichos informes, tal como estipula las cláusulas contractuales de la minuta, deben ser informe de supervisión del municipio, informes de interventoría e informe financiero con sus respectivos soportes (comprobantes de egresos, extractos bancarios)

Se requiere él envió de estos documentos de carácter urgente, no obstante, el municipio estaria incurriendo en presunto incumplimiento a las obligaciones.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Supervisor de Apoyo
Blanca Carballo Rincón
blanca.carballo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Reiteración-Solicitud documentación en cumplimiento de las obligaciones contractuales Convenio Interadministrativo No.899-2021.

Desde Blanca Yulieth Carballo Rincon <blanca.carballo@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 20/02/2025 17:16
Para planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>; 3009_EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA <contactenos@timana-huila.gov.co>

Bogotá D.C.

ALCALDE
EDWIN ANDRÉS CARDENAS GASCA
ALCALDIA MUNICIPAL TIMANÁ-HUILA
planeaciontimana@timana-huila.gov.co

SUPERVISOR DEL CONVENIO
WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA
ALCALDIA MUNICIPAL TIMANÁ-HUILA
contactenos@timana-huila.gov.co

ASUNTO: Reiteración-Solicitud documentación en cumplimiento de las obligaciones contractuales Convenio Interadministrativo No.899-2021.

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo No.899-2021 - Municipio de Timaná-Huila.

Cordial Saludo,

En el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 899 de 2021, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de Timaná-Huila, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Timaná, Huila.

La supervisión del Ministerio del Interior requiere, con carácter urgente, la remisión de la siguiente documentación:

- Informes de supervisión emitidos por el municipio con corte a enero de 2025.
- Informe mensual de interventoría con corte a enero de 2025.
- Informe financiero consolidado con corte a enero de 2025.
- Póliza actualizada, ajustada conforme a la séptima prórroga contractual suscrita el 18 de diciembre de 2024.

Lo anterior, teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el convenio dentro de las cuales se permite particularizar:

(…) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

(…)

29. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de Estudios, Diseño y Obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

30. Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.

(…)

46. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento. (…)

Dado lo anterior, se reitera la necesidad de recibir esta información de manera inmediata, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento a la ejecución del convenio y prevenir cualquier posible incumplimiento por parte del municipio.

Agradecemos su pronta respuesta y gestión.

c.c. Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza **No. 560 47 994000147664**, Convenio 899 de 2021.

Email - contactenos@solidaria.com.co

Atentamente,



Supervisor de Apoyo
Blanca Carballo Rincón
blanca.carballo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Informe de supervisión, financiero y extractos bancarios del convenio Interadministrativo No.899-2021

Desde planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>
Fecha Vie 21/02/2025 15:20
Para Blanca Yulieth Carballo Rincon <blanca.carballo@mininterior.gov.co>

8 archivos adjuntos (23 MB)

ANEXO 5_INFORME FINANCIERO MININTERIOR ENERO 2025.xlsx; Extractos bancarios mes de Enero 2025.pdf; Informe sacudete Diciembre 2024.pdf; Informe sacudete Enero 2025.pdf; ANEXO 5_INFORME FINANCIERO MININTERIOR ENERO 2025.pdf; Extractos bancarios mes de Diciembre 2024.pdf; ANEXO 5_INFORME FINANCIERO MININTERIOR DICIEMBRE 2024.pdf; ANEXO 5_INFORME FINANCIERO MININTERIOR DICIEMBRE 2024.xlsx;

Cordial Saludo Ingeniera **Blanca Yulieth Carballo**

Se remite Informe de supervisión, financiero y extractos bancarios del convenio Interadministrativo No.899-2021 de los meses de DICIEMBRE DE 2024 y ENERO DE 2025.

--
ING. WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA
Secretario de Planeación y Desarrollo Social