**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03 Y FINAL**
**CONTRATO No. PS023 DE 2023**
**FECHA: Del 18 de abril al 20 de noviembre de 2023.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Asociación de Municipios de Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE |
| **CONTRATISTA** | INCONSTRUCTION SAS |
| **NIT** | 901.073.865-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ALEJANDRO RENDON VELEZ |
| **CC** | 1.017.129.345 |
| **OBJETO** | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO, PARA LA INTERVENTORIA DE LA REHABILITACION CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO LLANADAS-MUNICIPIO DE OLAYA TRAMO 2. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($187.499.877). |
| **ADICIONES** | N/A |
| **VALOR MAS ADICIONES** | CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($187.499.877). |
| **DURACIÓN INICIAL** | CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| **AMPLIACION 1** | UN (01) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| **AMPLIACION 2** | TRES (3) MESES |
| **DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** | SIES (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA DE INICIO:** | FEBRERO 07 DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 1:** | JULIO 06 DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 2:** | AGOSTO 20 DE 2023 |

| FECHA DE TERMINACIÓN 3 | NOVIEMBRE 20 DE 2023 |
|---|---|

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS023 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

| OBLIGACIONES GENERALES | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. | Se viene adelantando por parte del grupo interventor, respuesta a cada uno de los requerimientos que realiza la entidad contratante y la firma contratista de obra. |
| 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación. | Se realiza seguimiento a las obligaciones del contratista de obra y la presente interventoría y se comparte con la entidad las apreciaciones que corresponda. Se inició con realización de acta de seguimiento del contrato y revisión de compromisos pendientes. |
| 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demás Documentos del proceso. | Se cumple a través de los informes mensuales en el cual se desarrolla cada área de trabajo de manera específica |
| 4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. | Se emitirá concepto sobre las reclamaciones y solicitudes adelantadas por el contratista a través de las diferentes comunicaciones |
| 5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. | Se notifica a la entidad la necesidad de ejecución de actividades no contempladas y se realizará balance presupuestal continuo que permita controlar el balance financiero del proyecto. |
| 6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad. | Se presentó a la entidad el equipo profesional que acompañará las labores de interventoría y supervisión a las actividades desarrolladas por la firma contratista. |
| 7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato. | Se viene acompañando al contratista de obra en la realización de entrevistas de trabajo a las personas locales interesadas en participar de manera operativa en el proyecto |

| OBLIGACIONES GENERALES | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. | Requiere a través de la secretaría de planeación Municipal, la consecución de listas o personal interesado en hacer parte del equipo operativo de ejecución de obras |
| 9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. | Se realizará seguimiento constante y continuo |
| 10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero | No se tienen modificaciones en la estructura organizacional de la empresa contratista de interventoría |
| 11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. | Se orientará oficio con los argumentos técnicos, ambientales y sociales que ha identificado la interventoría en el desarrollo del contrato a la fecha. |
| 12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). | El contratista cumple. Realiza continuo seguimiento a labores |
| 13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. | A la fecha no ha cambiado la estructura organizacional de la empresa INCONSTRUCTION S.A.S |

| OBLIGACIONES GENERALES | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. | Notificará de manera formal a la entidad y se evidenciará del cumplimento a través de los informes mensuales de interventoría |
| 15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, | Remitirá la información para dar cumplimiento como lo especifica la obligación |
| 16. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. | Presentó por parte del contratista de obra los protocolos de Bioseguridad que emplean en el desarrollo del contrato en sus diferentes frentes de obra. Se hace seguimiento respectivo y control al mismo |

**Porcentaje de ejecución física en el control de avance de la obra**

Teniendo presente el alcance contractual del proyecto y las cantidades ejecutadas, se presenta en la siguiente tabla los porcentajes de incidencia de las actividades contractuales y los porcentajes de obra ejecutados de acuerdo con las condiciones en obra, APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

Se presenta un avance presupuestal acumulado y total correspondiente al 99.06%, el cual se puede desglosar y discriminar de acuerdo con cada una de las actividades ejecutadas por el contratista, así:

| PRESUPUESTO GENERAL | | | ACTA 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDADES | VALORES | |
| | | | PRESENTE ACTA | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. | DIA | 10,00 | $ 7.399.440 | $ 16.278.768 |
| 2,1 | Excavación de material heterogéneo para cajeo de vías, incluye transporte y botada de material | M3 | 865,80 | $ 15.646.738 | $ 54.810.569 |
| 2,2 | Conformación de la calzada con motoniveladora. Incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | M2 | 94,47 | $ 129.046 | $ 8.672.010 |
| 2,3 | Adecuación zonas de depósito y disposición final de material sobrante. Incluye descapote, conformación y compactación | M2 | | $ - | $ 2.763.562 |
| 3,1 | Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | M3 | 0,000 | $ - | $ 41.404.607 |
| 3,2 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | M3 | 419,01 | $ 34.968.730 | $ 162.659.286 |
| 4,1 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.-1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque o bomba | M2 | 3.871,27 | $ 12.628.083 | $ 16.933.923 |
| 4,2 | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | M3 | 309,70 | $ 287.377.070 | $ 385.364.999 |
| 5,1 | Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. | ML | | $ - | $ - |
| 5,2 | Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. lincluye texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | | $ - | $ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (no Incluye 30% de expansión). | M3-KM | 50.186,55 | $ 62.733.188 | $ 188.038.460 |
| 7,1 | Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m - para cunetas | M3 | 128,71 | $ 74.005.805 | $ 112.845.771 |
| 7,2 | Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para cunetas y obras de drenaje | KG | 9.091,33 | $ 63.702.949 | $ 89.096.528 |
| 7,3 | Concreto de 21 Mpa para encoles y descoles de obras transversales (aletas, pocetas y muros), incluye: formaleta, mano de obra y transporte. No incluye acero de refuerzo, el cual se pagará en su respectivo ítem. | M3 | 40,53 | $ 27.323.980 | $ 27.323.980 |
| 7,4 | Excavaciones varias sin clasificar | M3 | 638,3769 | $ 14.908.654 | $ 27.166.011 |
| 7,5 | Relleno con arena protección tubería | M3 | 22,18 | $ 2.645.198 | $ 2.645.198 |
| 7,6 | Tubería de diámetro 0,9 m (36") en concreto para cada alcantarilla | ML | 0,00 | $ - | $ 10.009.944 |
| 7,7 | Concreto para solado de nivelación resistencia de 140 kg/cm² (2.000 psi) | M3 | | $ - | $ - |
| **OBRA EXTRA O NO PREVISTA** | | | | | |
| | | | | | |
| NP 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJES PARA BARRAS Y/O PERNOS DE 3/8", INCLUYE EPXICO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR | UN | 268,00 | $ 3.082.268 | $ 3.082.268 |
| NP 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJES PARA BARRAS Y/O PERNOS DE 1/2", INCLUYE EPXICO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR | UN | 266,00 | $ 3.326.862 | $ 3.326.862 |
| NP 3 | CONSTRUCCION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO DE SECCION 40CM X 15CM | ML | 410,81 | $ 31.231.925 | $ 31.231.925 |
| NP 4 | BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES VARIAS | M3 | 1.512,20 | $ 34.824.351 | $ 34.824.351 |
| | AJUSTE PRECIO ASFALTO | M3 | 309,70 | $ 51.602.481 | $ 51.602.481 |
| | AJUSTE PRECIO CUNETA | M3 | 128,71 | $ 23.741.589 | $ 23.741.589 |
| **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 751.278.355,38 | $ 1.293.823.091 |
| **% ADMINISTRACIÓN** | | | | $ 191.907.602,09 | $ 330.495.994,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **% IMPREVISTOS** | | $ - | $ - |
| **% UTILIDADES** | | $ 37.563.917,77 | $ 64.691.155,00 |
| **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)** | | $ 3.709.000,00 | $ 9.954.800,00 |
| **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)** | | $ 5.577.865,00 | $ 23.520.339,00 |
| **PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO)** | | $ 1.392.668,00 | $ 3.021.291,00 |
| **PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)** | | | $ 4.670.707,00 |
| **AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)** | | | $ - |
| **GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA)** | | | $ - |
| **CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA)** | | | $ - |
| **VALOR TOTAL DE OBRA** | | $ 991.429.408 | $ 1.730.177.377,00 |

**Control de Maquinarias, Vehículos y Equipos en Obra**

La maquinaria y los equipos utilizados en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre se relacionan a continuación:

| MAQUINAS | VEHICULOS |
|---|---|
| RETRO EXCAVADORA DE LLANTA | SVO710 |
| VIBRO COMPACTADOR | TEK816 |
| MOTONIVELADORA | THX-959 |
| FINISHER | SVO705 |
| VIBRO INGERSOLL RAND DD24 | SZV497 |
| VIBRO SELLADOR | TAQ056 |

Para garantizar el manejo adecuado de la maquinaria y ocasionar las mínimas afectaciones al personal de obra y a la comunidad en general la interventoría realizo diversas observaciones al contratista las cuales fueron tomadas en cuenta:

- Capacitación de los operadores de equipos.
- Estar atento al entorno.
- Subir y bajarse del equipo.
- Inspección del equipo antes de utilizarlo.
- Utiliza el equipo sólo para lo que está diseñado.

- Utiliza siempre el cinturón de seguridad.
- Mantén el área despejada.

## DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

A continuación, se realiza lista de chequeo de las actividades con las que a la fecha cumple el contratista MATTER S.A.S:

| INCONSTRUCTION CONSULTING & CONSTRUCTION | **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO, PARA LA INTERVENTORIA DE LA REHABILITACION CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO LLANADAS-MUNICIPIO DE OLAYA TRAMO 2.** |
|---|---|

| **LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 14/07/2023 | OBRA | Rehabilitación Con Pavimento Flexible En La Vía Que Conduce Al Corregimiento Llanadas Del Municipio De Olaya, Departamento De Antioquia, Tramo2 |
| PERSONAS QUIENES REVISARON | FIRMA INTERVENTORÍA | INCONSTRUCTION S.A.S | |
| | FIRMA CONTRATISTA | MATTER S.A.S | |

| ASPECTO | | CUMPLIMIENTO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | C | N.C. | N.A. | |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Existe vigilancia en la obra | | | X | No se cuenta con vigilante ya que la obra se realiza en la vía y hay un lugar específico para el acopio y para guardar los materiales. |
| | Se cuenta con letrinas, tanques o pozos sépticos durante la etapa de construcción de la obra en caso de no contar con sistema de alcantarillado | X | | | El contratista cuenta con baño ubicado en la bodega |
| | El personal de la obra posee las capacitaciones respecto a aspectos ambientales (manejo de sustancias químicas, control de derrames, contaminación de agua, suelo, aire, afectación de vegetación, manejo de residuos, <<etc.) | X | | | el personal de obra cuenta con estas capacitaciones |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | El personal en obra (trabajadores y visitantes) posee la afiliación vigente a la seguridad social (ARP, salud, pensiones y cesantías). | X | | | Se cuenta con las planillas de pago y formularios de afiliación al sistema de seguridad social |
| | Tanto el personal de la obra y visitantes poseen los elementos de protección personal de acuerdo a sus oficios. (casco, botas, guantes, protección auditiva y respiratoria, gafas) | X | | | El contratista presenta planillas de entrega de EPP |
| | La maquinaria, equipos y elementos de protección personal están en buenas condiciones. | X | | | Si, además cuenta con la documentación exigida con el ministerio de tránsito y transporte |
| | Existe señalización preventiva, informativa y reglamentaria tanto en la zona de la obra como en las áreas perimetrales que se vean involucradas para la ejecución de la obra. | X | | | El contratista instalo la señalización pendiente, logrando así cumplir con este requerimiento |
| | La obra cuenta con cerramiento, defensas, barreras, guardianes para la prevención de daños al público o a los trabajadores. | X | | | El contratista cumple con este requerimiento |
| | El personal de la obra cuenta con las capacitaciones contenida en el plan de capacitaciones del SG-SST | X | | | Se anexa listado asistencia a capacitación |
| | Son adecuadas las condiciones de orden y aseo en las instalaciones y en las áreas perimetrales a ésta. | X | | | El contratista creo cuadrilla de aseo para garantizar la limpieza de la obra |
| | Se informa al interventor sobre accidentes de muerte o perjuicio a las personas, o daño a propiedad y de todos los casos de enfermedad profesional que ocurran en relación con la ejecución del contrato. | X | | | El contratista presenta reporte de accidentes |
| | El personal está capacitado sobre primeros auxilios y riesgos de su oficio respectivo. | X | | | |
| | Las diferentes zonas de trabajo cuentan con botiquín de primeros auxilios, extintores y camillas acorde al número de trabajadores. | X | | | Se instalo camilla, botiquin y extintor en la bodega |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Los vehículos para transporte de materiales se ciñen a las reglamentaciones de las autoridades de transporte y tránsito | X | | | El contratista exige la documentación exigida por las entidades de tránsito y de anexa a los informes ambiental |
| | Existen vías peatonales delimitadas y señalizadas | X | | | Se cuenta con senderos peatonales demarcados y señalizados |
| | Requiere el acompañamiento de un profesional de SST para una solución más asertiva. | X | | | Se cuenta con Técnica en SST. |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total, pagado en el periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL 2023 | 63576419 | $390.400 | $1.561.600 | $679.400 | $2.631.400 |
| MAYO 2023 | 64281053 | $390.400 | $1.561.600 | $679.400 | $2.631.400 |
| JUNIO 2023 | 64650436 | $225.100 | $900.300 | $391.800 | $1.517.200 |
| JULIO 2023 | 65352546 | $166.400 | $665.600 | $289.600 | $1.121.600 |
| AGOSTO 2023 | 65884084 | $166.400 | $665.600 | $289.600 | $1.121.600 |
| SEPTIEMBRE 2023 | 66973357 | $166.400 | $665.600 | $289.600 | $1.121.600 |
| OCTUBRE 2023 | 66973872 | $166.400 | $665.600 | $289.600 | $1.121.600 |

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales: No Aplica.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| 01/12/2023 | HASTA 6 MESES | LILIANA MARIA PIEDRAHITA SERNA |

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por AMOCCIDENTE. (Cuando aplique), esto en cuanto a:

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

| ÍTEM | VALOR |
|---|---|
| Conducta del personal | 5 |
| Cumplimiento cronograma de ejecución | 5 |
| Cumplimiento sistema de calidad | NA |
| Cumplimiento normatividad | 5 |
| Calidad material y suministros | 5 |
| Cumplimiento pago salarios | 5 |
| Oportunidad entrega de información | 5 |

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

| Contrato marco | CDP Contrato marco | CDP REGALIAS | CRP REGALIAS |
|---|---|---|---|
| BPIN 2022055010034 | | 223 DE 2023 | 623 DE 2023 |
| | | CDP | CRP |
| BPIN 2022055010034 | NA | 001 DE 11/01/2023 | 001 DE 11/01/2023 |

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique. NA

- Relación de los pagos realizados:

| No. Factura | Fecha de Contabilización | Fecha Aprobación | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| FEIN28 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | $53.362.465,04 | $134.137.411,96 | 28.46% |
| FEIN33 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | $37.668.725,29 | $ 96.468.686,67 | 48.55% |
| FEIN42 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | $77.137.448,99 | $19.331.237,68 | 89.69% |
| FEIN60 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | $17.566.841,96 | $1.764.395,72 | 99.06% |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $187.499.877 |
| Adiciones | $0 |
| Total valor del contrato más adiciones | $187.499.877 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | 3 |
| Pago autorizado período por recursos entregados en administración | NA |
| Pago autorizado período del 18 de abril al 20 de noviembre de 2023. | $94.704.290,95 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 99.06% |
| Recursos a liberar por honorarios | $1.764.395,72 |

Si el contrato cuenta con anticipos:

| | |
|---|---|
| Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos) | NA |
| Porcentaje de la amortización realizada en el periodo | NA |

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No Aplica

- Relación de los informes de reintegros financieros

| | |
|---|---|
| Valor recursos reintegrados en el periodo | N/A |

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

| | |
|---|---|
| Valor inicial de los recursos entregados en administración | $0 |
| Valor inicial Honorarios | $187.499.877 |
| Adiciones | $0 |
| Valor inicial más Adiciones<br>Recursos a administrar<br>Honorarios | $0<br>$0<br>$187.499.877 |
| Pagos realizados por recursos entregados en administración | $0 |
| Pagos realizados por honorarios | $185.735.481,28 |
| Pago autorizado del período por recursos entregados en administración | $0 |
| Pago autorizado del período del 18 de abril al 20 de noviembre de 2023. por honorarios | $94.704.290,95 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 99.06% |

| | |
|---|---|
| Recursos a liberar por honorarios | $1.764.395,72 |

## 4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-44-101218521 ANEXO:0 | CUMPLIMIENTO | 11/01/2023 | 11/10/2023 | 31/01/2023 | $18.749.987.70 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 11/01/2023 | 11/06/2026 | 31/01/2023 | $18.749.987.70 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 11/01/2023 | 11/06/2023 | 31/01/2023 | $18.749.987.70 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-40-101069128 ANEXO:0 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11/01/2023 | 11/06/2023 | 31/01/2023 | $464.000.000 |

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-44-101218521 ANEXO:3 | CUMPLIMIENTO | 07/02/2023 | 08/11/2023 | 27/02/2023 | $18.749.987.70 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 07/02/2023 | 08/07/2026 | 27/02/2023 | $18.749.987.70 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 08/07/2023 | 08/07/2028 | 27/02/2023 | $18.749.987.70 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-40-101069128 ANEXO:2 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 07/02/2023 | 08/07/2023 | 27/02/2023 | $464.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-44-101218521 ANEXO:4 | CUMPLIMIENTO | 07/02/2023 | 20/12/2023 | 18/07/2023 | $18.749.987.70 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 07/02/2023 | 20/08/2026 | 18/07/2023 | $18.749.987.70 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 08/07/2023 | 08/07/2028 | 18/07/2023 | $18.749.987.70 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-40-101069128 ANEXO:3 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 07/02/2023 | 20/08/2023 | 18/07/2023 | $464.000.000 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-44-101218521 ANEXO:5 | CUMPLIMIENTO | 07/02/2023 | 20/03/2023 | 14/09/2023 | $18.749.987.70 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 07/02/2023 | 20/11/2026 | 14/09/2023 | $18.749.987.70 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 08/07/2023 | 08/07/2028 | 14/09/2023 | $18.749.987.70 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-40-101069128 ANEXO:4 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 07/02/2023 | 20/11/2023 | 14/09/2023 | $464.000.000 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-44-101218521 ANEXO:7 | CUMPLIMIENTO | 07/02/2023 | 05/04/2024 | 03/11/2023 | $18.749.987.70 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 07/02/2023 | 05/12/2026 | 03/11/2023 | $18.749.987.70 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 08/07/2023 | 08/07/2028 | 03/11/2023 | $18.749.987.70 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-40-101069128 ANEXO:5 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 07/02/2023 | 05/12/2023 | 03/11/2023 | $464.000.000 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 65-44-101218521 ANEXO:9 | CUMPLIMIENTO | 07/02/2023 | 05/04/2024 | 04/12/2023 | $18.749.987.70 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 07/02/2023 | 05/12/2026 | 04/12/2023 | $18.749.987.70 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 01/12/2023 | 01/12/2028 | 04/12/2023 | $18.749.987.70 |

- (otros aspectos relevantes)

| AMOCCIDENTE | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.<br>ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO. | **Código:** 200.18.10<br>**Versión:** 02<br>**Fecha:** 28/12/2020<br>**Página:** 15 de 15 |
|---|---|---|

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial, por valor de $94.704.290,95 del periodo reportado del 18 de abril al 20 de noviembre de 2023; este valor es autorizado debido a la forma de pago del contrato y según el porcentaje de avance final al que se llevó la ejecución de la obra.

Atentamente,

**LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO**
Supervisor

**ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS.**
Ingeniera Civil – Planeación