EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	**Código:** GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	**Fecha:** 23-08-2024
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	5

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-023-2024
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VI)
Contratante	Secretaria Obras Publicas EDUBAR
Contratista	Consorcio vias quilla
Plazo	Hasta 31 de diciembre de 2024
Prorroga	Hasta 30 de abril de 2025
Valor	$ 9,018,274,387
Fecha de Firma del Contrato/Orden	26-abr-24
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	14-may-24
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31-dic-24
Fecha Terminación Prorroga	30 de abril 2025

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO	
Vigencias	Desde	26/04/24
	Hasta	31/08/25
Tipo de Póliza	PAGO DE SALARIOS	
Vigencias	Desde	26/04/24
	Hasta	30/04/28
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD DE OBRA	
Vigencias	Desde	31/12/24
	Hasta	30/04/30
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL	
Vigencias	Desde	26/04/24
	Hasta	30/04/25

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	1.917.039.318
VALOR EN LETRAS	Mil novecientos diecisiete millones treinta y nueve mil trescientos dieciocho pesos

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
Representante Legal
CONTRATISTA

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	05		
Contrato N°	SA-EDU-023-2024			
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Obra: X		Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO VIAS QUILLA NIT. 901.820.661-5			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VI)			
Plazo	Hasta 31 de diciembre de 2024			
Prorroga	Hasta el 30 de abril de 2025			
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 9.018.274.387		
	Adición 1	$ 0		
	Adición 2	$ 0		
	Adición 3	$ 0		
	Total	$ 9.018.274.387		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
14-05-2024	30-04-2025	(N/A)	(N/A)	

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros Mundial	B-100047474-0	26-04-2024	31-08-2025
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	Seguros Mundial	B-100047474-0	26/04/2024	30/04/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros Mundial	B-100012679-0	26/04/2024	30/04/2025
Otros: Estabilidad de la obra	Seguros Mundial	B-100047474-0	26/04/2024	30/04/2030

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 9.018.274.387
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 9.018.274.387
Porcentaje del Anticipo	0%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	0%	$ 0
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 1.917.039.318,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 7.443.804.823.00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		

5.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato

CONDICIONES CONTRACTUALES		Condiciones contractuales Originales		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA No. 1 FECHA: 23/08/2024	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA No. 2 FECHA: 18/01/2025	CANTIDAD PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	Capitulo - PRELIMINARES						
88	Nivelación, Replanteo y Señalización VÍAS	M2	25,184.00	28,936.00	28,936.00	0.00	27,784.62
5913	Excavación a maquina y retiro de materiales	M3	42,581.70	65,540.67	65,540.67	3,170.64	64,448.34
556	Demolición de pavimento y retiro de material	M2	1.00	500.00	0.00		0.00
2	Capitulo - PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO						
7795	P.B.O. Base en suelo-cemento proporción 1:20 E=0,20 metros	M2	21,605.04	12,509.50	12,209.92	1,394.53	12,034.53
7789	P.B.O. Relleno en material seleccionado y compactado para anden y zona de calzada donde se requiera	M3	20,357.97	7,655.60	7,655.60	98.17	6,734.93
8833	Pavimento en concreto rígido MR=45 a la flexión, espesor=0,20metros, Incluye canastilla, pasadores D=1" - Longitud 0,35 metros a cada 0,30 metros y 5/8" - Longitud 0,85 metros a cada 1,20 metros, juntas de silicona	M2	14,652.00	11,725.20	11,028.20	3,529.75	10,829.75
4309	P.B.O. Bordillo en concreto de 3000 psi premezclado en planta y transportado al sitio especificado, bordillo de 0,15 * 0,20 metros, Incluye acero de 3/8" Longitud y grapas de 3/8" a 0,50 metros de 60.000 psi Legitimo	ML	3,600.00	3,250.00	3,250.00	1,040.00	2,880.00
7801	P.B.O. Anden en concreto premezclado Fc=3.000 psi E=0,10 metros (Incluye rampa para discapacitados)	M2	3,600.00	3,607.78	3,607.78		0.00
7790	B.P.O.Acero de refuerzo de 1/2" 60.000 psi legítimo para placas de pavimentos irregulares cuantía 8 Kg/m2	KG	4,118.39	4,370.00	4,370.00	3,815.20	3,815.20
3	Capitulo - OBRAS COMPLEMENTARIAS						
7809	P.B.O Relleno compactado en piedra cimiento para estabilización	M3	84.46	150.08	0.00		0.00
7805	P.B.O. Construcción de filtros - Geotextil NT-1600 - Triturado 0,40"0,60 metros, Tuberia de 4" PVC, Incluye excavación y sellado en arena gruesa	ML	293.04	0.00	0.00		0.00
8821	P.B.O. Concreto de Fc=4.000 psi, para canales, Box- Coulvert, barandas, pasos peatonales y muros Incluye anclaje, cinta sika PVC de junta o equivalente, formaleteria metálica	M3	50.00	216.28	0.00		0.00
8821	P.B.O. Acero de refuerzo figurado 60.000 psi Legítimo (Para Box-Coulvert, barandas, pasos peatonales y muros)	KG	7,000.00	27,005.86	0.00		0.00
8806	Tapa de concreto de 1"*1" metros de 21 Mpa (3-000 psi) E=0,15 metros, reforzada con acero de 3/8" y 1/2" cada 0,20 metros, Incluye marco en perfil en angulo de alas iguales de 3/4"*1/8", manija en acero liso de 1/2", contramarco en perfil en angulo de alas iguales de 1"*1/8", instalado sobre losa y sello con igas negro o equivalente, todos los elementos tendran acabado con anticorrosivo y acabado en esmalte	UNIDAD	2.00	0.00	0.00		0.00
4	Capitulo - SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL						
7819	P.B.O Publipostes en vinilo con estructura en hierro de 1,05*2,10, instalados	UNIDAD	13.00	0.00	0.00		0.00
7820	P.B.O.Pasacalle de 1 metro*6 metros, instalados	UNIDAD	13.00	0.00	0.00		0.00
8820	Provisión Social (Cultura ciudadana, actas de vecindad de inicio y/o cierre longitud promedio =30,00 metros)	UNIDAD	72.00	72.00	72.00		0.00
5	Capitulo - PROVISIONES						
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GBL	1.00	1.00	1.00		0.00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GBL	1.00	1.00	1.00		0.00
6	ITEM NO PREVISTOS						
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO,NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SONBRE BANNER DE 13 Onz SEGUN DISEÑO	UND		1.00	1.00		1.00
NP2	DESINSTALACION DE POSTERIA DE CERRAMIENTO Y RETIRO	ML		745.00	745.00		745.00
NP3	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO e=0,14 m, INCLUYE COLUMNAS CADA 4 METROS DE 0,2 X 0,2 EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" - VIGA CORONA DE 0,2 X 0,3 EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" - VIGA DE CIMENTACION DE 0,5 X 0,3 EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA CON 10 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" , DOVELAS VARILLAS DE 3/8" cada 0.6, ZAPATAS CADA 4 METROS DE 0,80 X 0,80 X 0,40 CON REFUERZO 10 DE VARILLAS DE 1/2" CADA 0,15m DESPLANTADA 0,5 METROS DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL	M2		1,276.00	1,306.67	220.00	705.32
NP4	DESCAPOTE MECANICO E<=0.20M, INLCUYE RETIRO	M2		30,492.00	28,565.00		28,565.00
NP5	EMPRADIZACION CON MATERIAL ORGANICO Y GEOMANTO	M2		4,800.00	50.00		0.00
NP6	INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE CONTENCION GEOCONTENEDOR	M3		1,073.00	28.10		0.00
NP7	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE.	ML		350.00	350.00		350.00
NP8	TRASLADO DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	UND		1.00	0.00		
NP9	Excavación manual en material común prof= 0 - 2 m	m3			1,375.04	88.72	88.72
NP10	Suministro e instalación de tubería de 12" PVC sanitarias	ml			307.35	49.00	49.00
NP11	Suministro e instalación de tubería de 14" PVC sanitarias	ml			122.43		0.00
NP12	Suministro e instalación de tubería de 18" PVC sanitarias	ml			100.13		0.00
NP13	Triturado 3/4	m3			84.78	5.88	5.88
NP14	Entibados en madera	m2			1,589.74	0.00	0.00
NP15	Carcamos en concreto de 3000 PSI, inlcuye acero de refuerzo	m3			30.36	18.02	18.02
NP16	Canal de conducción en concreto de 3000 PSI, Incluye acero de refuerzo	m3			80.00		0.00
NP17	Sumideros en concreto de 3000 PSI, inlcuye acero de refuerzo	m3			30.02		0.00
NP18	Rejillas metálicas	m2			38.40	17.93	17.93
NP19	Construccion pozo de inspección 1,50>=h<=2,0m; D=1,2 m	und			4.00		0.00
NP20	Construccion pozo de inspección 1,50>=h<=2,0m; D=1,5 m	und			1.00		0.00
NP21	Suministro e instalación de tubería de 20" PVC sanitarias	ML			50.50		0.00
NP22	Instalación de concreto autocompactante 3000 PSI TM 3/4	M3			76.60	76.60	76.60
NP23	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO 3 DIAS, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y	M3			973.82	906.66	906.66
NP24	SOLADO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 METROS	M2			382.00	35.20	35.20
NP25	PLACA DE FONDO EN CONCRETO CICLOPEO, 60% EN CONCRETO DE 3000 PSI, 40% PIEDRA DE CIMIENTO	M3			78.00	54.95	54.95
NP26	Válvula Charnela en Fibra de vidrio o similar	und			1.00		0.00
92	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	m3			835.44	835.44	835.44

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta parcial de Obra No.5
- Memoria de Cantidades
- Registro fotográfico
- Bitácora

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024 – ENERO 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de marzo de 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER
Supervisor