1832

2023 07 19 ***** *** 764,281,775.25

UNION TEMPORAL TP 2022.*******

*****SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON 25/100*****

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S
NIT : 900,404,948 - 6
CL 28 6A 15
5729393 - 5726613

COMPROBANTE DE EGRESO NO.

G - 001 - 8312

Señores UNION TEMPORAL TP 2022
NIT 901,667,762 - 5 **Teléfono**
Dirección CR 19A2 9 52 **Ciudad** VALLEDUPAR - COLOMBIA
Nombre Banco TRANSFERENCIA PARA EL DESARROL

Fecha Comprobante
2023-07-19
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	270	APORTES ENTES TERRITORIALES	901,667,762 - 5	815,233,893.60
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,667,762 - 5	815,233,893.60
9355010870	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,667,762 - 5	50,952,118.35
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,667,762 - 5	50,952,118.35
9308037002	270	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	901,667,762 - 5	764,281,775.25
			Total	**764,281,775.25**

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Cuatro Millones Doscientos Ochenta Y Un Mil Setecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 25/100

OBSERVACIONES

PAGO ACTA No 005 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC TERMINAL SUR PERIODO DEL 18/05/2023 AL 17/06/2023, SEGÚN CO-92-2022.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S
NIT : 900.404.948- 6
CL 28 6A 15
5729393 5726613
VALLEDUPAR - COLOMBIA

COMPROBANTE DE CAUSACIONES NO

P - 001 - 1951

				Fecha Comprobante	**Fecha Vencimiento**
Señores	UNION TEMPORAL TP 2022				
NIT	901,667,762-5				
Dirección	CR 19A2 9 52				
Teléfono					
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	001-1	2023-07-19	2023-07-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
8355117009	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS		0	.00	1,019,042,367.00
8915167000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0	.00	1,019,042,367.00
8355100670	DESARROLLO DE LOS SETP EN LOS MUNICIPIOS PARTICIPA		0	.00	203,808,473.40
8915167000	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0	.00	203,808,473.40
9915907000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0	.00	815,233,893.60
[redacted]55010270	APORTES ENTES TERRITORIALES		0	.00	815,233,893.60
9390117002	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES		0	.00	1,019,042,367.00
9915907000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP		0	.00	1,019,042,367.00

.00

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

PAGO ACTA No 005 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC TERMINAL SUR PERIODO DEL 18/05/2023 AL 17/06/2023, SEGÚN CO-92-2022.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

1834

ORDEN DE OPERACIÓN
ENCARGO FIDUCIARIO 4-2-1670 SIVA S.A.S

Consecutivo OPE No.4643

19	7	2023
DIA	MES	AÑO

OTROS

PAGOS ☐ GIRAR CHEQUE — TIPO DE CUENTA: AHORROS ☐ CORRIENTE ☒ — CONSIGNACION ☐ — ☒ — TRANSFERENCIA-CIUDAD: VALLEDUPAR

No. Cuenta: 221000025169 — **BANCO SERFINANZA**

BENEFICIARIO	**NIT Ó C.C.**
UNION TEMPORAL TP 2022	901,667,762-5

ITEM	DOCUMENTO NUMERO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	DESCUENTOS										VALOR NETO
				RETEFUENTE	RETE-IVA	PRO ANCIANOS	PRO CULTURA	PRO DPTAL	PRO UNIVER	RETE-ICA	ANTICIPO	CONTRIBUCION ESPECIAL	RETE GARANTIAS	
	TP-123	1,011,479,162.00	7,563,205.00	20,229,583.24	1,134,480.75	-	-		-	10,114,791.62	203,808,473.40	50,573,958.10	50,952,118.35	**682,228,961.54**
													TOTAL	**682,228,961.54**

PUC FIDUCIARIA

CONCEPTO DE LA OPERACION

PAGO ACTA No 005 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC TERMINAL SUR, PERIODO 18/05/2023 AL 17/06/2023 **SEGUN CO-092-2022.**

OBSERVACIONES GENERALES :

CON CARGO A LOS RECURSOS DE: **APORTES NACION**

SE CERTIFICA QUE LOS PAGOS SON GASTOS ELEGIBLES Y FINANCIABLES DEL PROYECTO POR LA FUENTE DE FINANCIACION POR LA CUAL SE ESTA IMPUTANDO EL CARGO.

ELABORÓ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

REVISÓ (FIDUCIARIA)

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN**	**VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 23/12/2016 **PÁGINA:** 1 de 3

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN

CONTRATO/CONVENIO N°	CO-092-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL TP 2022
N° DE IDENTIFICACION	901.667.762-5
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC – TERMINAL SUR
VALOR:	$ 22.098.222.825,73
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FORMA DE PAGO:	*SIVA S.A.S. pagará al Contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, así:* • *ANTICIPO: La Entidad Contratante le pagará al contratista un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato, previo a la presentación del plan de inversión del anticipo, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.* • *PAGOS DE ACTAS: Se pagará el cien por ciento (100%) del valor total del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra de conformidad con la ejecución del contrato.* *El anticipo se amortizará en un veinte por ciento (20%) del valor de cada acta hasta completar el valor total del mismo.* *Adicional, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta. El Cinco por ciento(5%) retenido por garantía se desembolsará, por parte de SIVA S.A.S., con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación del contrato.*
GARANTÍAS	

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento general	10% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo y Correcta inversión del anticipo	El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más
Estabilidad y calidad de las obras	30% del valor del contrato	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad
Calidad de los bienes	30% del valor del contrato	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de los bienes por parte de la Entidad
Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor del contrato	Igual al período de ejecución del contrato

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN	**VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 23/12/2016 **PÁGINA:** 2 de 3

FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
CDP N°	256 del 3/11/2022 por la suma de $ 4.441.853.902,40. Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras.
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	343
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	KATRIZZA MORELLI AROCA

El suscrito, en calidad de Interventor/Supervisor del contrato en mención, mediante la presente **CERTIFICO** que el Contratista:

1. Cumplió a cabalidad con las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato mencionado en las líneas anteriores, de acuerdo a lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		**CUMPLIÓ (Sí / No)**
Para pagos de anticipo, pago anticipado o primer desembolso	*El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el SIVA S.A.S. y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato.*	SI
Para pagos por ejecución	*La verificación del pago del período correspondiente de los aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA.*	SI

2. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, recibí, revisé y aprobé los documentos que aportó el Contratista, requeridos para el pago que por medio del presente se autoriza

3. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, realizo entrega los documentos (actas, informes de gestión y de Interventoría, planillas de pago de seguridad social, parafiscales y ARP) generados hasta la fecha de la presente autorización de pago para garantizar el archivo oportuno de los documentos contractuales, los cuales relaciono a continuación:

- Formato de autorización de pago y recibo de documentación para archivo.
- Factura.
- Resolución de facturación.
- Acta modificación de cantidades de obra N°1.
- Acta parcial de obra.
- Preacta de obra.
- Matriz de calificación Socio ambiental y SST.
- Memorias de Cantidades.
- Carteras de volúmenes.
- Acta de inicio.
- Certificación cuenta bancaria.

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN	**VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 23/12/2016 **PÁGINA:** 3 de 3

- Certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscal (UNIÓN TEMPORAL TP 2022).
- Control a los aportes de seguridad social.
- Planillas de aportes de seguridad social.
- Control de ensayos de laboratorio con resultados.
- Certificado de calidad de materiales.
- Minuta del contrato CO-92-2022.
- Otrosí N°001 del contrato CO-92-2022.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Registro Presupuestal.
- Registro Único Tributario - RUT (UNIÓN TEMPORAL TP 2022).
- Documento de conformación de la Unión Temporal.
- Cedula del Representante Legal.
- Registro Único Tributario - RUT (REPRESENTANTE LEGAL).
- Registro Único Tributario - RUT (INTEGRANTES UNIÓN TEMPORAL).
- Acta de Aprobación de garantías.
- Garantías.
- Aprobación del PMT.
- (Para pagos de anticipo, pago anticipado o primer desembolso) Registro presupuestal por el SIVA S.A.S. y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato.

Se da **VISTO BUENO PARA REALIZAR EL PAGO DE:**

MIL DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 1.019.042.367,00) por concepto de Acta parcial de obra N°5.

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2023

JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
CONSORCIO TERMINAL SUR
Representante Legal

DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados.

1838

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	2		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA

ACTA No: 1 — POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 | 5 | 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-092-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TP 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CI-093-2022

INTERVENTOR : CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 18/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 22.098.222.825,73

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024

VALOR ADICIÓN No.1 : $ -

VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 09 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSE FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	I			PRELIMINARES														
	1,1	I-2	1.1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	25.814,00	$ 4.310,84000	$ 111.280.023,76			0,00	$ -	0,00	$ -			25.814,00	$ 111.280.023,76
	1,2	I-6	1.2P	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2,1	ML	1.737,36	$ 48.989,37000	$ 85.112.171,86			0,00	$ -	-485,49	-$ 24.273.742,94			1241,87	$ 60.838.428,92
	1,3	I-5	1.3P	DESCAPOTE A MAQUINA EXP < 0 = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2-INCL RETIRO SOBRANTE A 2KM	M2	25.814,00	$ 4.388,69000	$ 113.238.015,66			0,00	$ -	0,00	$ -			25.814,00	$ 113.238.015,66
							SUBTOTAL	$ 309.630.211,28			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	-$ 24.273.742,94			SUBTOTAL	$ 285.356.468,34
	II			EXCAVACIONES Y LLENOS														
	3,1	I-12	600.1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.838,00	$ 29.991,65	$ 38.582.652,70			0,00	$ -	-1.337,50	-$ 28.076.331,88			500,50	$ 10.506.320,83
	3,2	I-9	3.2P	EXCAVACION MANUAL	M3	1.426,00	$ 47.491,32	$ 67.722.622,32			0,00	$ -	-38,00	-$ 1.804.670,16			1388,00	$ 65.917.952,16
	3,3	I-22	610,2	RELLENO PARA ESTRUCTURA MATERIAL SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	6.947,50	$ 110.621,76	$ 768.544.677,60			0,00	$ -	-4.553,45	-$ 503.711.007,06			2394,05	$ 264.833.670,54
							SUBTOTAL	$ 874.849.952,62			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	-$ 533.592.009,10			SUBTOTAL	$ 341.257.943,52
	IV			RETIRO														
	4,1	II-24	4.1P	RETIRO SOBRANTES	M3	14.199,00	$ 23.612,29	$ 335.270.905,71			0,00	$ -	-7.507,00	-$ 177.257.461,03			6692,00	$ 158.013.444,68
							SUBTOTAL	$ 335.270.905,71			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	-$ 177.257.461,03			SUBTOTAL	$ 158.013.444,68
	V			CIMENTACION														
	5,1	III-57	630,4	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	72,64	$ 815.543,00	$ 59.240.839,63			0,00	$ -	-15,12	-$ 12.330.806,27			57,52	$ 46.910.033,36
	5,2	III-58	630,6	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	2,46	$ 1.277.943,35	$ 3.148.852,41			7,18	$ 9.170.521,48	0,00	$ -			9,64	$ 12.319.373,89
	5,3	III-59	630,6	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X,30	M3	66,23	$ 1.047.055,43	$ 69.346.481,13			0,00	$ -	-3,51	-$ 3.675.164,56			62,72	$ 65.671.316,57
	5,4	III-60	630,4	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	14,13	$ 672.823,79	$ 9.508.480,37			3,70	$ 2.487.665,04	0,00	$ -			17,83	$ 11.996.145,40
	5,5	5,5	630,6	CARCAMO EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	357,38	$ 1.151.537,08	$ 411.538.624,72			0,00	$ -	0,00	-$ 2.303,07			357,38	$ 411.536.321,65
	5,6	VI-157	640,1	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	20.212,00	$ 11.319,44	$ 228.788.521,28			10.523,00	$ 119.114.467,12	0,00	$ -			30735,00	$ 347.902.988,40
							SUBTOTAL	$ 781.571.799,55			SUBTOTAL	$ 130.772.653,64	SUBTOTAL	-$ 16.008.273,91			SUBTOTAL	$ 896.336.179,28
	VI			ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
	6,1	VI-152	630,4	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI.-A04	M3	14,26	$ 1.560.077,20	$ 22.402.708,59			0,00	$ -	-0,62	-$ 967.247,86			13,74	$ 21.435.460,73
	6,2	VI-166	630,6	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.-A02	M3	40,63	$ 1.544.451,98	$ 62.751.083,95			0,00	$ -	0,00	$ -			40,63	$ 62.751.083,95
	6,3	VI-159	630,6	PLACA MACIZA H:20 CONCRETO 3.000 PSI- A01	M3	76,14	$ 238.658,82	$ 18.170.303,58			0,00	$ -	-10,50	-$ 2.506.299,46			65,63	$ 15.664.004,12
	6,4	VI-164	630,6	VIGA CANAL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONES SEGÚN DETALLE ESPECIFICO - A05	M3	34,78	$ 1.692.447,85	$ 58.856.566,43			0,00	$ -	0,00	$ -			34,78	$ 58.856.566,43
	6,5	XVII-455	630,4	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm	M2	380,68	$ 15.572,13	$ 5.927.925,26			0,00	$ -	-52,51	-$ 817.661,40			328,17	$ 5.110.263,86
	6,6	VI-171	630,6	ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	21,87	$ 2.125.660,90	$ 46.492.455,20			0,00	$ -	0,00	$ -			21,87	$ 46.492.455,20
	6,7	VI-157	640,1	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	12.341,86	$ 11.319,44	$ 139.702.897,35			4.646,58	$ 52.596.729,92	0,00	$ -			16988,44	$ 192.299.627,27
	6,8	X-153	630,4	COLUMNA 0.30 FORMA CIRCULAR, CONCRETO 3.000 PSI.	M3	21,00	$ 1.513.662,96	$ 31.786.922,16			3,65	$ 5.524.869,80	0,00	$ -			24,65	$ 37.311.791,96
							SUBTOTAL	$ 386.090.862,52			SUBTOTAL	$ 58.121.599,73	SUBTOTAL	-$ 4.291.208,73			SUBTOTAL	$ 439.921.253,52
	VII			MAMPOSTERIA														
	7,1	V-140	7.1P	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM. VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	M2	1.726,00	$ 172.513,31	$ 297.757.973,06			0,00	$ -	0,00	$ -			1726,00	$ 297.757.973,06
	7,2	V-135	7.2P	MURO CALADO EN CONCRETO DE 19X19X14CM. - B03 BICLIMATICO	M2	29,00	$ 75.954,25	$ 2.202.673,25			0,00	$ -	0,00	$ -			29	$ 2.202.673,25
							SUBTOTAL	$ 299.960.646,31			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 299.960.646,31
	VIII			PISOS														
	8,1	8,1	8.1P	PLACA CONTRAPISO ESPESOR 0.14 m - A03	M2	739,60	$ 101.514,63	$ 75.080.220,35			0,00	$ -	-1,75	-$ 177.650,60			737,85	$ 74.902.569,75
	8,2	8,2	8.2P	AFINADO DE PISO	M2	739,60	$ 42.110,98	$ 31.145.280,81			0,00	$ -	-1,75	-$ 73.694,21			737,85	$ 31.071.586,59
	8,3	X-238	8.3P	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,60X60CM- CORONA O SIMILAR.,-H01	M2	207,87	$ 76.145,14	$ 15.828.290,25			0,00	$ -	-0,90	-$ 68.530,63			206,97	$ 15.759.759,63
	8,4	X-238	8.4P	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, 60X60CM-CORONA -H02	M2	205,17	$ 76.145,14	$ 15.622.698,37			0,00	$ -	0,00	-$ 0,00			205,17	$ 15.622.698,37
	8,5	X-238	8.5P	PISO EN BALDOSA BLANCO HUILA, FONDO BLANCO, 30X30CM, GRADO TIPO 1-ALFA. -H03	M2	155,75	$ 130.149,50	$ 20.270.784,63			0,00	$ -	-0,26	-$ 33.838,87			155,49	$ 20.236.945,76
	8,6	X-239	8.6P	PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, TONO NATURAL, ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. -H04	M2	8,08	$ 192.813,46	$ 1.557.932,76			0,00	$ -	0,00	$ -			8,08	$ 1.557.932,76
	8,7	X-243	8.7P	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS FORMATO 10X60CM, FRAGUA GRIS- CORONA. -H05	ML	410,34	$ 15.692,22	$ 6.439.145,55			0,00	$ -	0,00	-$ 0,00			410,34	$ 6.439.145,55
	8,8	X-243	8.8P	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 10X60CM, FRAGUA NEGRA- CORONA.-H06	ML	415,74	$ 15.692,22	$ 6.523.883,54			0,00	$ -	-1,80	-$ 28.246,00			413,94	$ 6.495.637,55
	8,9		8.9P	GUARDAESCORA EN BALDOSA BLANCO HUILA, FONDO BLANCO, FORMATO 10X30CM- CORONA.-H07	ML	0,00	$ 19.472,11	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -			0	$ -
	8,10	X-242	8.10P	GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, ACABADO NATURAL ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. H08	ML	16,16	$ 37.908,86	$ 612.607,18			0,00	$ -	0,00	$ -			16,16	$ 612.607,18
	8,11	8,11	8.11P	PIRLAN EN GRANITO LAVADO -DIVISIONES DE ESPACIOS CON PIRLAN EN GRANITO LAVADO, SEGUN DETELLE.- H12	ML	28,10	$ 16.056,31	$ 451.209,61			0,00	$ -	0,00	-$ 27,30			28,1	$ 451.182,31
	8,12	X-233	8.12P	PISO EN CONCRETO A LA VISTA - CONCRETO A LA VISTA, FUNDIDO EN SITIO CON FORMALETA, ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN, SEGUN DETALLE. H13	M2	162,73	$ 154.697,27	$ 25.173.886,75			0,00	$ -	0,00	-$ 0,00			162,73	$ 25.173.886,75
							SUBTOTAL	$ 198.705.939,79			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	-$ 381.987,61			SUBTOTAL	$ 198.323.952,19
	IX			ARQUITECTURA ACABADOS Y EQUIPAMIENTO INTERNO														
	9,1			ENCHAPES														
	9,1,1	X-272	9.1.1P	ENCHAPE MUROS EN CERAMICA HD PARED ANTILA, FORMATO 30,5X60CM- ALFAA O SIMILAR.-H09	M2	344,55	$ 42.758,24	$ 14.732.351,59			0,00	$ -	0,00	$ -			344,55	$ 14.732.351,59
	9,2			ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES														
	9,2,1	V-133	9.2.1P	ALFAJIAS EN CONCRETO SEGUN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION 24x.05	ML	797,48	$ 39.266,59	$ 31.314.345,32			0,00	$ -	0,00	$ -			797,48	$ 31.314.345,32

1839

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSION	2		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA

ACTA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA

POR CONTRATO ADICIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 | 5 | 2023

CONTRATO DE OBRA No.: CO-092-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TP 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CI-093-2022

INTERVENTOR: CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACION: 18/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 22.098.222.825,73

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024

VALOR ADICIÓN No.1: $ -

VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 08 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSÉ FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuación:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	9.2.2	IV-156	9.2.2P	MESÓN EN CONCRETO -LAMINA DE 5CM EN CONCRETO REFORZADO, FUNDIDO CON FORMALETA Y EMPOTRADO A MUROS - A08	ML	15,23	$ 169.838,32	$ 2.586.297,94			0,00	$ -	0,00	$ -			15,23	$ 2.586.297,94
	9.3			FACHADAS - VIDRIERIA														
	9.3.1	9.3.1	9.3.1P	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO-P-VD-001	M2	49,53	$ 575.175,01	$ 28.489.568,60			0,00	$ -	0,00	$ -			49,53	$ 28.489.568,60
	9.4			CARPINTERIA METALICA														
	9.4.1	9.4.1	9.4.1P	PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS DE ACCESO A PATIOS - D08	M2	47,75	$ 530.526,83	$ 25.331.170,66			0,00	$ -	0,00	$ -			47,75	$ 25.331.170,66
	9.5			CARPINTERIA ALUMINIO														
	9.5.1	9.5.1	9.5.1P	VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO FIJACIÓN	M2	260,95	$ 448.969,74	$ 117.160.359,74			0,00	$ -	0,00	$ -			260,95	$ 117.160.359,74
	9.5.2	9.5.2	9.5.2P	VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON BLINDAJEDE NIVEL IV, ESPESOR DE 38 MM Polarizado	M2	3,27	$ 477.317,64	$ 1.559.396,73			0,00	$ -	0,00	$ -			3,27	$ 1.559.396,73
	9.5.3	9.5.3	9.5.3P	PUERTA EN ALUMINIO	M2	182,07	$ 500.624,00	$ 91.150.614,18			0,00	$ 0,00	0,00	$ -			182,07	$ 91.150.614,18
	9.6			APARATOS SANITARIOS														
	9.6.1	9.6.1	9.6.1 P	DISPENSADOR DE JABÓN -MARCA A&A REF- 4112, EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA, K02	UND	16,00	$ 282.298,19	$ 4.516.771,04			0,00	$ -	0,00	$ -			16	$ 4.516.771,04
	9.6.2	9.6.2	9.6.2P	DISPENSADOR DE JABÓN -MARCA A&A REF- 4112, EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA, K02	UND	16,00	$ 219.608,94	$ 3.513.743,04			0,00	$ -	0,00	$ -			16	$ 3.513.743,04
	9.6.3	9.6.3	9.6.3P	DISPENSADOR DE PAPEL -MARCA A&A REF- FA-SP004-B O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA, K03	UND	24,00	$ 243.135,27	$ 5.835.246,48			0,00	$ -	0,00	$ -			24	$ 5.835.246,48
	9.6.4	XVI-366	9.6.4P	DIVISORIO SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO TIPO SOCODA O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN	M2	46,01	$ 884.923,53	$ 40.717.455,43			0,00	$ -	-46,01	-$ 40.717.455,43			0	$ -
	9.6.5	9.6.5	9.6.5P	SECADOR DE MANOS - SENSOR DE MANOS TIPO PUSH, MARCA EXCEL REF- E-HOBL, COLOR BLANCO O SIMILAR, INTALACIÓN SEGÚN	UND	16,00	$ 1.624.667,77	$ 25.994.684,32			0,00	$ -	0,00	$ -			16	$ 25.994.684,32
	9.6.6	XVI-432	9.6.6P	ORINAL -KIT ORINAL PETITE CON VÁLVULA TIPO PUSH- CORONA, K06	UND	9,00	$ 715.258,40	$ 6.437.325,60			0,00	$ -	0,00	$ -			9	$ 6.437.325,60
	9.6.7	XVI-430	9.6.7P	SANITARIO - KIT TAZA BALTICA, ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR, K07 - SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	22,00	$ 1.594.113,89	$ 35.070.505,58			0,00	$ -	0,00	$ -			22	$ 35.070.505,58
	9.6.8	XVI-430	9.6.8P	SANITARIO DISCAPACITADOS , ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR	UND	2,00	$ 1.916.471,30	$ 3.832.942,60			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 3.832.942,60
	9.6.9	XVI-424	9.6.9P	LAVAMANOS TIPO 1 - LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER- SPAZIO II VESSEL BLANCO- CORONA O SIMILAR, K08	UND	12,00	$ 476.058,52	$ 5.712.716,24			0,00	$ -	0,00	-$ 14,00			12	$ 5.712.702,24
	9.6.10	XVI-423	9.6.10P	LAVAMANOS TIPO 2 - LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO- CORONA O SIMILAR - K09	UND	8,00	$ 228.406,35	$ 1.827.250,80			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 1.827.250,80
	9.6.11	9.6.11	9.6.11P	LAVAMANOS DISCAPACITADOS	UND	2,00	$ 476.058,52	$ 952.117,04			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 952.117,04
	9.6.12	9.6.12	9.6.12P	GRIFERIA DUCHA - DUCHA ANTIVANDÁLICA REGADERA TUBULAR- CORONA-K12	UND	6,00	$ 673.182,82	$ 4.039.096,92			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 4.039.096,92
	9.6.13	XVI-420	9.6.13P	LAVAPLATOS - LAPLATOS SENCILLO DE SOBREPONER MEZCLADOR- CORONA,K-16	UND	2,00	$ 244.996,14	$ 489.992,28			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 489.992,28
	9.6.14	XVI-436	9.6.14P	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	2,00	$ 262.353,28	$ 524.706,56			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 524.706,56
	9.6.15	XVI-436	9.6.15P	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM	UND	2,00	$ 274.995,04	$ 549.990,08			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 549.990,08
	9.6.16	XVI-436	9.6.16P	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	2,00	$ 505.714,83	$ 1.011.429,66			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 1.011.429,66
							SUBTOTAL	$ 453.350.078,42			SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	-$ 40.717.469,43			SUBTOTAL	$ 412.632.608,99
	X			ESTRUCTURA METALICA														
	10.1	10,1	510,1	ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, SECCIÓNES, ESPECIFICACIONES, FIJACIÓN, ACABADO, SEGÚN DETALLES.- D05	KG	44.748,00	$ 20.602,28	$ 921.910.802,95			0,00	$ 22,49	0,00	$ -			44748	$ 921.910.825,44
							SUBTOTAL	$ 921.910.802,95			SUBTOTAL	$ 22,49	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 921.910.825,44
	XI			CUBIERTA METÁLICA														
	11.1	11,1	11,1P	CUBIERTA METALICA TIPO METECNO - PANEL TIPO SANDWICH MONOPANEL 1000/B EN ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO O SIMILAR SEGÚN DETALLE	M2	1.389,40	$ 209.709,18	$ 291.369.934,69			0,00	$ -	0,00	$ -			1389,4	$ 291.369.934,69
	11.2	VIII-205	11,2P	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05MT	M2	380,68	$ 41.111,02	$ 15.650.143,09			0,00	$ -	0,00	$ -			380,68	$ 15.650.143,09
	11.3	VIII-207	11,3P	IMPERMEABILIZACIÓN - TIPO TELA ASFALTICA O SEGÚN DETALLE ESPECIFICO Y/O ASESOR TÉCNICO. C02 E=20 CM	M2	159,50	$ 51.084,11	$ 8.147.915,55			0,00	$ -	0,00	$ -			159,5	$ 8.147.915,55
	11.4	11,4	11,4P	CANAL DE DESAGUE METÁLICA -LAMINA METÁLICA CAL.16, DOBLADA, ACABADO EN PINTURA RAL. INSTALACIÓN SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C04	ML	235,16	$ 117.003,32	$ 27.514.500,73			0,00	$ -	0,00	$ -			235,16	$ 27.514.500,73
							SUBTOTAL	$ 342.682.494,06			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 342.682.494,06
	XII			OBRAS VIALES DE LA ESTACIÓN														
	12,1			CORTES Y TERRAPLENES														
	12.1.1	I-12	600,1,1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	8.365,12	$ 20.991,65	$ 175.597.671,25			0,00	$ -	-8.067,07	-$ 169.341.109,97			298,05	$ 6.256.561,28
	12.1.2	I-21	220,1	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	2.281,40	$ 109.044,07	$ 248.773.141,30			6.392,31	$ 697.043.499,10	0,00	$ -			8673,71	$ 945.816.640,40
	12.2			BASES Y SUB BASES GRANULARES														
	12.2.1	I-19	330,1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	2.282,00	$ 138.627,06	$ 316.346.950,92			138,00	$ 19.130.534,28	0,00	$ -			2420,00	$ 335.477.485,20
	12.3			PAVIMENTO RIGIDO														
	12.3.1	IX-219	500,1	CONCRETO MR 4,5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO	M2	15.210,00	$ 193.286,25	$ 2.939.884.014,60			0,00	$ -	0,00	$ -			15210,00	$ 2.939.884.014,60
	12.3.2	IX-215	351,1	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL.	ML	30.419,00	$ 16.664,37	$ 506.913.471,03			3.918,98	$ 65.307.332,74	0,00	$ -			34337,98	$ 572.220.803,77
	12.3.3	IX-232	450,1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	761,00	$ 850.223,15	$ 647.019.817,15			0,00	$ -	0,00	$ -			761,00	$ 647.019.817,15
	12.3.4	IX-233	231,1	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	15.210,00	$ 9.496,49	$ 144.441.612,90			0,00	$ -	0,00	$ -			15210,00	$ 144.441.612,90
							SUBTOTAL	$ 4.978.976.679,15			SUBTOTAL	$ 781.481.366,12	SUBTOTAL	-$ 169.341.109,97			SUBTOTAL	$ 5.591.116.935,30
	XIII			OBRAS VIALES DE CONEXIÓN														
	13,1			CORTES Y TERRAPLENES														

120

1840

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSION	2		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA | ACTA No: 1 | POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL | FECHA DE ELABORACIÓN: 9 | 5 | 2023

CONTRATO DE OBRA No.: CO-092-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TP 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CI-093-2022

INTERVENTOR: CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACION: 18/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 22.098.222.825,73

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024

VALOR ADICIÓN No.1: $ -

VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 09 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSE FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	13.1.1	I-12	600.1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.590,58	$ 20.991,65	$ 33.388.898,66			0,00	$ -	-564,45	-$ 13.947.901,84			926,13	$ 19.440.996,81
	13.1.2	I-21	220.1	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	434,00	$ 109.044,07	$ 47.325.126,38			0,00	$ -	0,00	$ -			434,00	$ 47.325.126,38
	13.2			BASES Y SUB BASES GRANULARES														
	13.2.1	I-19	330,1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	434,00	$ 138.627,06	$ 60.164.144,04			0,00	$ -	0,00	$ -			434,00	$ 60.164.144,04
	13.3			PAVIMENTO RIGIDO														
	13.3.1	IX-219	500,1	PAVIMENTO RIGIDO	M2	2.892,00	$ 193.286,26	$ 558.983.863,92			0,00	$ -	0,00	$ -			2892,00	$ 558.983.863,92
	13.3.2	IX-232	450,1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	145,00	$ 850.223,15	$ 123.282.356,75			0,00	$ -	0,00	$ -			145,00	$ 123.282.356,75
	13.3.3	IX-233	231,1	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	2.891,95	$ 9.496,49	$ 27.463.374,26			0,00	$ -	0,00	$ -			2891,95	$ 27.463.374,26
	13.3.4	IX-215	351,1	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA 610MM-INCL.	M3	5.783,90	$ 16.664,37	$ 96.385.049,64			0,00	$ -	0,00	$ -			5783,90	$ 96.385.049,64
							SUBTOTAL	$ 946.992.813,65			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	-$ 13.947.901,84			SUBTOTAL	$ 933.044.911,80
	14.1			SEÑALIZACION														
	14.1			SEÑALIZACION VERTICAL														
	14.1.1	XVII-473	710,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1¼"	UND	8,00	$ 432.001,97	$ 3.456.015,76			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 3.456.015,76
	14.1.2	XVII-474	710,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1¼"	UND	49,00	$ 406.718,44	$ 19.929.203,56			0,00	$ -	0,00	$ -			49	$ 19.929.203,56
	14.1.3	14.1.3	701.1.2	TACHA REFLECTIVA ROJA/BLANCA	UND	329,00	$ 6.727,95	$ 2.213.495,55			0,00	$ -	0,00	$ -			329	$ 2.213.495,55
	14.1.4	14.1.4	741.1.1	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	46,00	$ 55.914,53	$ 2.572.068,38			0,00	$ -	0,00	$ -			46	$ 2.572.068,38
	14.2			DEMARCACION LINEAL														
	14.2.1	14.2.1	700,1	LÍNEA SEGUIENTADA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, (PATRÓN 8, 3M X 5M), PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	638,44	$ 8.922,56	$ 5.696.519,21			0,00	$ -	0,00	$ -			638,44	$ 5.696.519,21
	14.2.2	14.2.2	700,1	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR AMARILLO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	1.656,81	$ 9.834,03	$ 16.293.119,24			0,00	$ -	0,00	$ -			1656,81	$ 16.293.119,24
	14.2.3	14.2.3	700,1	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE	ML	3.998,07	$ 9.834,03	$ 39.317.140,32			0,00	$ -	0,00	$ -			3998,07	$ 39.317.140,32
	14.2.4	14.2.4	700,1	LÍNEA CONTINUA ANTIBLOQUEO, COLOR AMARILLO, A=0,30 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE	ML	0,00	$ 12.414,21	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -				$ -
	14.2.5	14.2.5	704,1	MARCAS VIALES COLOR BLANCO, FLECHAS DE SENTIDO VIAL, SOLO BUS, DESPACIO, PARE, VELOCIDAD, PASO DE CEBRA, CONVERGENCIAS, PARADA	M2	336,02	$ 58.957,40	$ 19.810.865,55			0,00	$ -	0,00	$ -			336,02	$ 19.810.865,55
							SUBTOTAL	$ 109.288.427,57			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 109.288.427,57
	XV			URBANISMO														
	15.1.1	II-223	15.1.1P	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0,07 MTS	M2	856,14	$ 60.131,82	$ 51.481.256,37			9,00	$ 541.186,38	0,00	$ -			865,14	$ 52.022.442,75
	15.1.2	II-270	15.1.2P	CONCRETO ESTAMPADO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0,07 MTS	M2	1.407,54	$ 72.944,25	$ 102.671.949,65			0,00	$ -	0,00	$ -			1407,54	$ 102.671.949,65
	15.1.3	II-224	672,3	BORDILLOS FUNDIDO EN SITIO .20 X 1.00 X .50H TIPO IDU O SIMILAR	ML	4.893,60	$ 84.056,36	$ 411.338.203,30			0,00	$ -	0,00	$ -			4893,6	$ 411.338.203,30
	15.1.4	15.1.3	510,1	TABLETA PODOTACTIL GUIA 20X20 COLOR DEFINICIÓN DISEÑO	M2	28,08	$ 121.455,75	$ 3.410.477,46			0,00	$ -	0,00	$ -			28,08	$ 3.410.477,46
	15.1.5	15.1.3	510,1	TABLETA PODOTACTIL ALERTA 20X20 COLOR DEFINICIÓN DISEÑO	M2	12,88	$ 121.455,75	$ 1.564.350,06			0,00	$ -	0,00	$ -			12,88	$ 1.564.350,06
	15.1.6	15.1.7	15.1.7P	BOLARDO METALICO ALTO M-63 Tipo IDU	UND	44,00	$ 267.550,89	$ 11.772.239,16			0,00	$ -	0,00	$ -			44	$ 11.772.239,16
	15.2			CERRAMIENTO														
	15.2.1	III-60	630,4	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	28,20	$ 672.823,79	$ 18.973.630,88			1,89	$ 1.271.636,96	0,00	$ -			30,09	$ 20.245.267,84
	15.2.2	III-59	630,6	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE .30X.30	M3	265,55	$ 1.047.055,43	$ 278.045.569,44			0,00	$ -	-24,83	-$ 25.998.386,33			240,72	$ 252.047.183,11
	15.2.3	VI-157	640,1	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	29.256,97	$ 11.319,44	$ 331.172.471,22			0,00	$ -	-5.586,17	-$ 63.232.270,87			23670,80	$ 267.940.200,35
	15.2.4	15.2.4	15.2.4 P	MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO DE 2 1/2"-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.00MT Y APOYOS CADA 3MT	M2	2.256,00	$ 110.195,73	$ 248.601.566,88			0,00	$ -	-250,00	-$ 27.548.932,50			2006,00	$ 221.052.634,38
							SUBTOTAL	$ 1.459.031.714,41			SUBTOTAL	$ 1.812.823,34	SUBTOTAL	-$ 116.779.589,69			SUBTOTAL	$ 1.344.064.948,06
	XVI			PAISAJISMO														
	16.1			ZONAS VERDES														
	16.1.1	16.1.1	16.1.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA PARA EMPRADIZACIÓN INCLUYE TRANSPORTE	M3	864,13	$ 37.925,29	$ 32.772.380,85			0,00	$ -	0,00	$ -			864,13	$ 32.772.380,85
	16.1.2	16.1.2	16.1.2P	VEGETACIÓN DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO	M2	8.641,30	$ 40.155,30	$ 346.993.993,89			0,00	$ -	0,00	$ -			8641,3	$ 346.993.993,89
	16.3.1			ARBOLES														
	16.3.2	16.3.1	16.3.1 P	ARBOLES	UND	219,00	$ 184.548,27	$ 40.416.071,13			0,00	$ -	0,00	$ -			219	$ 40.416.071,13
							SUBTOTAL	$ 420.182.445,87			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 420.182.445,87
	XVII			REDES HUMEDAS														
	17.1			REDES DE ACUEDUCTO														
	17.1.1	9.1	9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	715,00	$ 2.303,33	$ 1.646.880,95			0,00	$ -	-227,08	-$ 523.040,18			487,92	$ 1.123.840,77
	17.1.2	10.1	10.1	EXCAVACION MANUAL	M3	212,00	$ 39.202,11	$ 8.310.847,32			0,00	$ -	0,00	$ -			212	$ 8.310.847,32

290

1841

	GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSION	7		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA | ACTA No: 1 | POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL | FECHA DE ELABORACIÓN: 9 / 5 / 2023

CONTRATO DE OBRA No.: CO-092-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TP 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CI-093-2022

INTERVENTOR: CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACION: 18/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 22.098.222.825,73

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024

VALOR ADICIÓN No.1: $ -

VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 09 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSE FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	17.1.3	10.3	10.3	CAMA EN ARENA E>=15cm	M3	30,00	$ 99.521,03	$ 2.985.630,90			0,00	$ -	0,00	$ -			30	$ 2.985.630,90
	17.1.4	10.5	10.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	179,00	$ 25.283,53	$ 4.525.751,87			0,00	$ -	0,00	$ -			179	$ 4.525.751,87
	17.1.5	10.6	10.6	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	297,00	$ 1.517,01	$ 450.551,97			0,00	$ -	-297,00	-$ 450.551,97			0	$ -
	17.1.6	11.1	11.1	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3/4"-1/2"	ML	28,00	$ 1.997,40	$ 55.927,20			4,41	$ 8.808,53	0,00	$ -			32,41	$ 64.735,73
	17.1.7	11.1	11.1	INSTALACION TUBERIA PVC PRESIÓN 1"-1 1/2"	ML	246,00	$ 2.996,10	$ 737.040,60			0,00	$ -	-202,17	-$ 605.721,54			43,83	$ 131.319,06
	17.1.8	11.1	11.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	94,00	$ 6.117,35	$ 575.030,90			0,00	$ -	-80,02	-$ 489.510,35			13,98	$ 85.520,55
	17.1.9	11.1	11.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	100,00	$ 7.913,74	$ 791.374,00			0,00	$ -	0,00	$ -			100	$ 791.374,00
	17.1.10	11.2	11.2	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	247,00	$ 9.856,78	$ 2.434.624,66			0,00	$ -	-241,00	-$ 2.375.483,98			6	$ 59.140,68
	17.1.11	12.13	12.13	INSTALACIÓN CODO PVC 3/4" - 1/2"	UN	17,00	$ 1.796,39	$ 30.538,63			0,00	$ -	0,00	$ -			17	$ 30.538,63
	17.1.12	12.13	12.13	INSTALACIÓN CODO PVC 1" - 1 1/2"	UN	47,00	$ 4.845,59	$ 227.742,73			0,00	$ -	0,00	$ -			47	$ 227.742,73
	17.1.13	12.13	12.13	INSTALACIÓN CODO PVC 2"	UN	9,00	$ 7.186,84	$ 64.681,56			0,00	$ -	0,00	$ -			9	$ 64.681,56
	17.1.14	12.12	12.12	INSTALACIÓN UNION PVC 12"	UN	8,00	$ 175.537,22	$ 1.404.297,76			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 1.404.297,76
	17.1.15	12.18	12.18	INSTALACIÓN TEE 1/2" - 3/4"	UN	6,00	$ 1.051,79	$ 6.310,74			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 6.310,74
	17.1.16	12.18	12.18	INSTALACIÓN TEE 1" - 1 1/2"	UN	35,00	$ 1.831,79	$ 64.112,65			0,00	$ -	0,00	$ -			35	$ 64.112,65
	17.1.17	12.18	12.18	INSTALACIÓN TEE 2"	UN	8,00	$ 28.748,64	$ 229.989,12			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 229.989,12
	17.1.18	12.19	12.19	INSTALACIÓN TEE HD EL 4X4"	UN	6,00	$ 44.793,56	$ 268.761,36			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 268.761,36
	17.1.19	12.30	12.30	INSTALACIÓN REDUCCIÓN HD EL 4X3"	UN	1,00	$ 37.766,01	$ 37.766,01			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 37.766,01
	17.1.20	12.30	12.30	INSTALACIÓN REDUCCIÓN HD EL 4X2"	UN	1,00	$ 34.242,75	$ 34.242,75			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 34.242,75
	17.1.21	12.35	12.35	INSTALACIÓN VALVULA 1/2"-3/4"	UN	2,00	$ 3.649,68	$ 7.299,36			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 7.299,36
	17.1.22	12.35	12.35	INSTALACIÓN VALVULA 1"-1 1/2"	UN	13,00	$ 13.099,40	$ 170.292,20			0,00	$ -	0,00	$ -			13	$ 170.292,20
	17.1.23	12.35	12.35	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 2"	UN	6,00	$ 59.177,36	$ 355.064,16			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 355.064,16
	17.1.24	12.35	12.35	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 3"	UN	1,00	$ 96.159,58	$ 96.159,58			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 96.159,58
	17.1.25	12.36	12.36	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 4"	UN	2,00	$ 150.062,80	$ 300.125,60			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 300.125,60
	17.1.26	12.8	12.8	INSTALACIÓN UNION PVC 2"	UN	46,00	$ 7.818,93	$ 359.670,78			0,00	$ -	0,00	$ -			46	$ 359.670,78
	17.1.27	12.8	12.8	INSTALACIÓN UNION PVC 3"	UN	4,00	$ 11.412,99	$ 45.651,96			0,00	$ -	0,00	$ -			4	$ 45.651,96
	17.1.28	12.9	12.9	INSTALACIÓN UNION PVC 4"	UN	34,00	$ 15.005,77	$ 510.196,18			0,00	$ -	0,00	$ -			34	$ 510.196,18
	17.1.29	13.6	13.6	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ATRAQUES Y ANCLAJES	M3	3,05	$ 834.892,48	$ 2.546.422,06			0,00	$ -	0,00	$ -			3,05	$ 2.546.422,06
	17.1.30			SUMINISTROS														
	17.1.31	20.1	20.1	TUBERIA PVC PRESION 1/2"	ML	2,00	$ 7.473,71	$ 14.947,42			17,66	$ 131.985,72	0,00	$ -			19,66	$ 146.933,14
	17.1.32	20.2	20.2	TUBERIA PVC PRESION 3/4"	ML	26,00	$ 9.951,41	$ 258.736,66			0,00	$ -	-13,25	-$ 131.856,18			12,75	$ 126.880,48
	17.1.33	20.3	20.3	TUBERIA PVC PRESION 1"	ML	56,00	$ 13.426,50	$ 751.884,00			0,00	$ -	-31,83	-$ 427.365,50			24,17	$ 324.518,51
	17.1.34	20.4	20.4	TUBERIA PVC PRESION 1 1/4"	ML	115,00	$ 16.703,02	$ 1.920.847,30			0,00	$ -	-98,24	-$ 1.640.904,68			16,76	$ 279.942,62
	17.1.35	20.5	20.5	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2"	ML	75,00	$ 21.810,36	$ 1.635.777,00			0,00	$ -	-62,64	-$ 1.366.200,95			12,36	$ 269.576,05
	17.1.36	20.6	20.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	94,00	$ 25.658,53	$ 2.411.901,82			0,00	$ -	-80,02	-$ 2.053.195,57			13,98	$ 358.706,25
	17.1.37	20.7	20.7	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	100,00	$ 64.223,06	$ 6.422.306,00			0,00	$ -	0,00	$ -			100	$ 6.422.306,00
	17.1.38	20.8	20.8	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	247,00	$ 84.829,92	$ 20.952.990,24			0,00	$ -	-241,00	-$ 20.444.010,72			6	$ 508.979,52
	17.1.39	21.1.1	21.1.1	CODO PVC 1/2" 90° SOLDAR	UN	5,00	$ 1.179,43	$ 5.897,15			0,00	$ -	0,00	$ -			5	$ 5.897,15
	17.1.40	21.1.2	21.1.2	CODO PVC 3/4" 90° SOLDAR	UN	6,00	$ 1.887,98	$ 11.327,88			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 11.327,88
	17.1.41	21.1.3	21.1.3	CODO PVC 3/4" 45° SOLDAR	UN	6,00	$ 3.112,54	$ 18.675,24			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 18.675,24
	17.1.42	21.1.4	21.1.4	CODO PVC 1" 45° SOLDAR	UN	8,00	$ 5.927,22	$ 47.417,76			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 47.417,76
	17.1.43	21.1.5	21.1.5	CODO PVC 1" 90° SOLDAR	UN	25,00	$ 3.691,72	$ 92.293,00			0,00	$ -	0,00	$ -			25	$ 92.293,00
	17.1.44	21.1.6	21.1.6	CODO PVC 1 1/4" 90° SOLDAR	UN	3,00	$ 7.088,59	$ 21.265,77			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 21.265,77
	17.1.45	21.1.7	21.1.7	CODO PVC 1 1/2" 90° SOLDAR	UN	11,00	$ 13.236,95	$ 145.606,45			0,00	$ -	0,00	$ -			11	$ 145.606,45
	17.1.46	21.1.8	21.1.8	CODO PVC 2" 90°	UN	9,00	$ 108.890,81	$ 980.017,29			0,00	$ -	0,00	$ -			9	$ 980.017,29
	17.1.47	21.1.9	21.1.9	CODO PVC 4" 11.25°	UN	1,00	$ 155.514,25	$ 155.514,25			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 155.514,25
	17.1.48	21.1.10	21.1.10	CODO PVC 4" 22.5°	UN	5,00	$ 163.684,48	$ 818.422,40			0,00	$ -	0,00	$ -			5	$ 818.422,40
	17.1.49	21.1.11	21.1.11	CODO PVC 4" 90°	UN	2,00	$ 219.732,80	$ 439.465,60			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 439.465,60
	17.1.50	21.2.2	21.2.2	TEE PVC 3/4" SOLDAR	UN	6,00	$ 3.872,25	$ 23.233,50			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 23.233,50
	17.1.51	21.2.3	21.2.3	TEE PVC 1" SOLDAR	UN	15,00	$ 36.866,09	$ 552.991,35			0,00	$ -	0,00	$ -			15	$ 552.991,35
	17.1.52	21.2.4	21.2.4	TEE PVC 1 1/4"	UN	5,00	$ 57.913,73	$ 289.568,65			0,00	$ -	0,00	$ -			5	$ 289.568,65
	17.1.53	21.2.5	21.2.5	TEE PVC 1 1/2"	UN	15,00	$ 85.147,34	$ 1.277.210,10			0,00	$ -	0,00	$ -			15	$ 1.277.210,10
	17.1.54	21.2.6	21.2.6	TEE PVC 2"	UN	8,00	$ 155.320,18	$ 1.242.561,44			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 1.242.561,44
	17.1.55	21.2.7	21.2.7	TEE PVC 4"	UN	6,00	$ 326.883,05	$ 1.961.298,30			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 1.961.298,30
	17.1.56	21.3.1	21.3.1	REDUCCIÓN 4"X3"	UN	1,00	$ 307.357,83	$ 307.357,83			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 307.357,83
	17.1.57	21.3.2	21.3.2	REDUCCIÓN 3"X2"	UN	1,00	$ 332.574,08	$ 332.574,08			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 332.574,08
	17.1.58	21.4.1	21.4.1	VALVULA BOLA 3/4" SOLDADA	UN	2,00	$ 22.066,10	$ 44.132,20			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 44.132,20
	17.1.59	21.4.2	21.4.2	VALVULA BOLA 1" SOLDADA	UN	8,00	$ 29.577,42	$ 236.619,36			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 236.619,36
	17.1.60	21.4.3	21.4.3	VALVULA BOLA 1 1/4" SOLDADA	UN	2,00	$ 37.069,18	$ 74.138,36			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 74.138,36
	17.1.61	21.4.4	21.4.4	VALVULA BOLA 1 1/2" SOLDADA	UN	3,00	$ 53.245,67	$ 159.737,01			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 159.737,01
	17.1.62	21.4.4	21.4.4	VALVULA BOLA 2" SOLDADA	UN	6,00	$ 80.938,11	$ 485.628,66			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 485.628,66
	17.1.63	21.35	21.35	VALVULA HD EL VNA 3"	UN	1,00	$ 1.065.169,18	$ 1.065.169,18			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 1.065.169,18

0633

1842

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	2		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA | ACTA No: 1 | POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL | FECHA DE ELABORACIÓN: 9 | 5 | 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-092-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL TP 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CI-093-2022

INTERVENTOR : CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACION: 18/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 22.098.222.825,73

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: 0DDE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024

VALOR ADICIÓN No.1 : $ -

VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 09 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSE FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuación:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	17.1.64	21.36	21.36	VALVULA HD EL VNA 4"	UN	2,00	$ 1.412.468,04	$ 2.824.936,08			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 2.824.936,08
	17.1.65	21.8	21.8	UNION PVC 2"	UN	46,00	$ 53.203,55	$ 2.447.363,30			0,00	$ -	0,00	$ -			46	$ 2.447.363,30
	17.1.66	21.8	21.8	UNION PVC 3"	UN	4,00	$ 87.632,56	$ 350.530,24			0,00	$ -	0,00	$ -			4	$ 350.530,24
	17.1.67	21.9	21.9	UNION PVC 4"	UN	34,00	$ 127.630,75	$ 4.339.445,50			0,00	$ -	0,00	$ -			34	$ 4.339.445,50
	17.2			REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO														
	17.2.1	1.1	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	515,00	$ 2.303,33	$ 1.186.214,95			333,57	$ 768.321,79	0,00	$ -			848,57	$ 1.954.536,74
	17.2.2	2.1	2.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	1.060,00	$ 16.314,20	$ 17.293.052,00			595,75	$ 9.719.184,85	0,00	$ -			1655,75	$ 27.012.236,85
	17.2.3	2.4	2.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	697,00	$ 32.603,11	$ 22.724.367,67			0,00	$ -	-697,00	-$ 22.724.367,67			0	$ -
	17.2.4	2.5	2.5	ENTIBADO CONTÍNUO EN LÁMINA METÁLICA	M2	464,00	$ 52.213,02	$ 24.226.841,28			319,60	$ 16.687.281,19	0,00	$ -			783,6	$ 40.914.122,47
	17.2.5	2,7	2,7	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	73,00	$ 130.274,65	$ 9.510.049,45			31,15	$ 4.058.055,35	0,00	$ -			104,15	$ 13.568.104,80
	17.2.6	2.9	2.9	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION MANUAL	M3	515,00	$ 108.401,87	$ 55.826.963,05			0,00	$ -	-296,58	-$ 32.149.826,60			218,42	$ 23.677.136,45
	17.2.7	2.10	2.10	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	397,00	$ 25.283,53	$ 10.037.561,41			350,38	$ 8.858.843,24	0,00	$ -			747,38	$ 18.896.404,65
	17.2.8	2.11	2.11	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	5.304,00	$ 1.517,01	$ 8.046.221,04			0,00	$ -	-5.304,00	-$ 8.046.221,04			0	$ -
	17.2.9	3.1.1	3.1.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0,2 M, Dint=1.20. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	22,90	$ 1.218.217,33	$ 27.897.176,86			4,56	$ 5.555.071,02	0,00	$ -			27,46	$ 33.452.247,88
	17.2.10	3.1.2	3.1.2	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	0,90	$ 715.003,04	$ 643.502,74			2,05	$ 1.465.756,23	0,00	$ -			2,95	$ 2.109.258,97
	17.2.11	3.1.3	3.1.3	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	9,00	$ 668.698,79	$ 6.018.289,11			3,00	$ 2.006.096,37	0,00	$ -			12	$ 8.024.385,48
	17.2.12	3.1.4	3.1.4	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	9,00	$ 1.215.912,74	$ 10.943.214,66			3,00	$ 3.647.738,22	0,00	$ -			12	$ 14.590.952,88
	17.2.13	3.1.5	3.1.5	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	9,00	$ 355.462,40	$ 3.199.161,60			3,00	$ 1.066.387,20	0,00	$ -			12	$ 4.265.548,80
	17.2.14	3.1.6	3.1.6	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D - IMPERMEABILIZADO	UN	9,00	$ 355.228,53	$ 3.197.056,77			3,00	$ 1.065.685,59	0,00	$ -			12	$ 4.262.742,36
	17.2.15	3.1.7	3.1.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	11,00	$ 512.235,46	$ 5.634.590,06			0,00	$ -	0,00	$ -			11	$ 5.634.590,06
	17.2.16	3.2.1.1	3.2.1.1	RED SANITARIA PVC 2"	ML	9,00	$ 3.489,13	$ 31.402,17			17,97	$ 62.699,67	0,00	$ -			26,97	$ 94.101,84
	17.2.17	3.2.1.2	3.2.1.2	RED SANITARIA PVC 3"	ML	17,00	$ 5.285,52	$ 89.853,84			9,30	$ 49.155,34	0,00	$ -			26,3	$ 139.009,18
	17.2.18	3.2.1.3	3.2.1.3	RED SANITARIA PVC 4"	ML	184,00	$ 6.588,89	$ 1.212.355,76			0,00	$ -	-5,00	-$ 32.944,45			179	$ 1.179.411,31
	17.2.19	3.2.2.1	3.2.2.1	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 6" - 160 MM - INSTALACION	ML	427,00	$ 10.879,50	$ 4.645.546,50			0,00	$ -	-18,00	-$ 195.831,00			409	$ 4.449.715,50
	17.2.20	3.2.2.2	3.2.2.2	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 200 MM - INSTALACION	ML	27,00	$ 20.346,92	$ 549.366,84			217,00	$ 4.415.281,64	0,00	$ -			244	$ 4.964.648,48
	17.2.21	3.3.1	3.3.1	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	30,00	$ 3.758,40	$ 112.752,00			0,00	$ -	0,00	$ -			30	$ 112.752,00
	17.2.22	3.3.2	3.3.2	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	11,00	$ 4.666,08	$ 51.326,88			0,00	$ -	0,00	$ -			11	$ 51.326,88
	17.2.23	3.3.3	3.3.3	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	39,00	$ 5.733,04	$ 223.588,56			0,00	$ -	0,00	$ -			39	$ 223.588,56
	17.2.24	3.3.4	3.3.4	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	10,00	$ 5.379,07	$ 53.790,70			0,00	$ -	0,00	$ -			10	$ 53.790,70
	17.2.25	3.3.5	3.3.5	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	4,00	$ 6.147,69	$ 24.590,76			0,00	$ -	0,00	$ -			4	$ 24.590,76
	17.2.26	3.3.6	3.3.6	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	23,00	$ 7.461,17	$ 171.606,91			0,00	$ -	0,00	$ -			23	$ 171.606,91
	17.2.27	3.3.7	3.3.7	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	3,00	$ 8.228,52	$ 24.685,56			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 24.685,56
	17.2.28	3.3.8	3.3.8	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	25,00	$ 9.731,63	$ 243.290,75			0,00	$ -	0,00	$ -			25	$ 243.290,75
	17.2.29	3.3.9	3.3.9	REDUCCIÓN 4"X3"	UN	1,00	$ 7.812,61	$ 7.812,61			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 7.812,61
	17.3.30			SUMINISTROS														
	17.2.31	14,1	14,1	TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	ML	9,00	$ 23.886,39	$ 214.977,51			17,97	$ 429.238,43	0,00	$ -			26,97	$ 644.215,94
	17.2.32	14,2	14,2	TUBERÍA SANITARIA PVC 3"	ML	17,00	$ 35.676,13	$ 606.494,21			9,30	$ 331.788,01	0,00	$ -			26,3	$ 938.282,22
	17.2.33	14,3	14,3	TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	184,00	$ 50.175,25	$ 9.232.246,00			0,00	$ -	-5,00	-$ 250.876,25			179	$ 8.981.369,75
	17.2.34	15.1	15.1	RED ALC. SANITARIO PVC 6" - 160 MM	ML	427,00	$ 60.657,70	$ 25.900.837,90			0,00	$ -	-18,00	-$ 1.091.838,60			409	$ 24.808.999,30
	17.2.35	15.2	15.2	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 200 MM	ML	27,00	$ 86.710,38	$ 2.341.180,26			217,00	$ 18.816.152,46	0,00	$ -			244	$ 21.157.332,72
	17.2.36	14,1	14,1	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	30,00	$ 7.621,14	$ 228.634,20			0,00	$ -	0,00	$ -			30	$ 228.634,20
	17.2.37	14,2	14,2	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	11,00	$ 17.073,10	$ 187.804,10			0,00	$ -	0,00	$ -			11	$ 187.804,10
	17.2.38	14,3	14,3	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	39,00	$ 28.850,81	$ 1.125.181,59			0,00	$ -	0,00	$ -			39	$ 1.125.181,59
	17.2.39	14,4	14,4	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	10,00	$ 28.340,83	$ 283.408,30			0,00	$ -	0,00	$ -			10	$ 283.408,30
	17.2.40	14,5	14,5	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	4,00	$ 30.004,66	$ 120.018,64			0,00	$ -	0,00	$ -			4	$ 120.018,64
	17.2.41	14,6	14,6	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	23,00	$ 44.816,69	$ 1.030.783,87			0,00	$ -	0,00	$ -			23	$ 1.030.783,87
	17.2.42	14,7	14,7	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	3,00	$ 44.816,69	$ 134.450,07			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 134.450,07
	17.2.43	14,8	14,8	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	25,00	$ 52.209,16	$ 1.305.229,00			0,00	$ -	0,00	$ -			25	$ 1.305.229,00
	17.2.44	14,9	14,9	REDUCCIÓN 4"X3"	UN	1,00	$ 61.449,00	$ 61.449,00			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 61.449,00
	17.3			REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL														
	17.3.1	4.1	4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	993,00	$ 2.303,33	$ 2.287.206,69			232,30	$ 535.063,56	0,00	$ -			1225,3	$ 2.822.270,25
	17.3.2	5.1	5.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	3.452,00	$ 16.314,20	$ 56.316.618,40			0,00	$ -	-546,88	-$ 8.921.909,70			2905,12	$ 47.394.708,70
	17.3.3	5.4	5.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	1.923,00	$ 32.603,11	$ 62.695.780,53			0,00	$ -	-1.923,00	-$ 62.695.780,53			0	$ -
	17.3.4	5.5	5.5	ENTIBADO CONTÍNUO EN LÁMINA METÁLICA	M2	1.338,00	$ 52.213,02	$ 69.861.020,76			0,00	$ -	-440,02	-$ 22.974.773,06			897,98	$ 46.886.247,70

964

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	VERSION	2		
		FECHA	30/10/2018		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA | ACTA No: 1 | POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL | FECHA DE ELABORACIÓN: 9 | 5 | 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-092-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TP 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CI 093-2022

INTERVENTOR : CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 18/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 22.098.222.825,73

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024

VALOR ADICIÓN No.1 : $ -

VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 09 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSE FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuacion:

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	17.3.5	5.7	5.7	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 1/4") ESPESOR - E=15cm	M3	273,00	$ 130.274,85	$ 35.825.528,75			0,00	$ -	-36,40	-$ 4.741.997,26			238,6	$ 31.083.531,49
	17.3.6	5.9	5.9	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1.860,00	$ 108.401,87	$ 201.627.478,20			0,00	$ -	-1.076,47	-$ 116.691.361,00			783,53	$ 84.936.117,20
	17.3.7	5.10	5.10	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	944,00	$ 25.283,53	$ 23.867.652,32			863,40	$ 21.829.799,80	0,00	$ -			1807,4	$ 45.697.452,12
	17.3.8	5.11	5.11	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	22.964,00	$ 1.517,01	$ 34.836.617,64			0,00	$ -	-22.964,00	-$ 34.836.617,64			0	$ -
	17.3.9	6.1.1	6.1.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO E=0.2 M DEXT=1.60 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	10,90	$ 1.235.418,98	$ 13.466.066,88			30,39	$ 37.544.382,80	0,00	$ -			41,29	$ 51.010.449,68
	17.3.10	6.1.1a	6.1.1a	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, Dint=1.50, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	24,10	$ 1.483.835,98	$ 35.760.447,12			0,00	$ -	-24,10	-$ 35.760.447,12			0	$ -
	17.3.11	6.1.2	6.1.2	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	2,50	$ 715.003,04	$ 1.787.507,60			1,95	$ 1.394.255,93	0,00	$ -			4,45	$ 3.181.763,53
	17.3.12	6.1.3	6.1.3	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	7,00	$ 678.100,47	$ 4.746.703,29			11,00	$ 7.459.105,17	0,00	$ -			18	$ 12.205.808,46
	17.3.13	6.1.3a	6.1.3a	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.9 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	10,00	$ 817.100,46	$ 8.171.004,60			0,00	$ -	-10,00	-$ 8.171.004,60			0	$ -
	17.3.14	6.1.4	6.1.4	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	7,00	$ 1.291.945,37	$ 9.043.617,59			11,00	$ 14.211.399,07	0,00	$ -			18	$ 23.255.016,66
	17.3.15	6.1.4a	6.1.4a	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.90, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	10,00	$ 1.421.251,66	$ 14.212.516,60			0,00	$ -	-10,00	-$ 14.212.516,60			0	$ -
	17.3.16	6.1.5	6.1.5	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	17,00	$ 355.462,40	$ 6.042.860,80			1,00	$ 355.462,40	0,00	$ -			18	$ 6.398.323,20
	17.3.17	6.1.6	6.1.6	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D	UN	17,00	$ 326.026,05	$ 5.542.442,85			1,00	$ 326.026,05	0,00	$ -			18	$ 5.868.468,90
	17.3.18	7.6	7.6	SUMIDERO TRANSVERSAL SIN DESARENADOR (INCLUYE REJILLA) IPE-160, EN CONCRETO f'c=4.000PSI - IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ACERO DE	ML	6,00	$ 3.190.247,93	$ 19.141.487,58			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 19.141.487,58
	17.3.19	7.7	7.7	SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA EN HIERRO	UN	25,00	$ 6.083.643,20	$ 152.091.080,00			0,00	$ -	-3,00	-$ 18.250.929,60			22	$ 133.840.150,40
	17.3.20	6.2.1	6.2.1	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" -250-INSTALACION	ML	141,00	$ 33.704,21	$ 4.752.293,61			211,73	$ 7.136.192,38	0,00	$ -			352,73	$ 11.888.485,99
	17.3.21	6.2.2	6.2.2	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 12" -315-INSTALACION	ML	94,00	$ 38.779,88	$ 3.645.308,72			47,67	$ 1.848.636,88	0,00	$ -			141,67	$ 5.493.945,60
	17.3.22	6.2.3	6.2.3	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 16" - 400 MM -INSTALACION	ML	65,00	$ 62.106,46	$ 4.036.919,90			0,00	$ -	-1,22	-$ 75.769,88			63,78	$ 3.961.150,02
	17.3.23	6.2.4	6.2.4	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24" - 600 MM - INSTALACION	ML	692,00	$ 103.097,38	$ 71.343.386,96			0,00	$ -	-7,46	-$ 769.106,45			684,54	$ 70.574.280,51
	17.3.24			SUMINISTROS														
	17.3.28	17.1	17.1	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" - 250 MM	ML	141,00	$ 126.643,88	$ 17.856.787,08			211,73	$ 26.814.308,71	0,00	$ -			352,73	$ 44.671.095,79
	17.3.29	17.1	17.1	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 12" - 315 MM	ML	94,00	$ 182.234,87	$ 17.130.077,78			47,67	$ 8.687.136,25	0,00	$ -			141,67	$ 25.817.214,03
	17.3.30	17.3	17.3	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 16" - 400 MM	ML	65,00	$ 334.033,32	$ 21.712.165,80			0,00	$ -	-1,22	-$ 407.520,65			63,78	$ 21.304.645,15
	17.3.31	17.5	17.5	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24"	ML	692,00	$ 756.010,61	$ 523.159.342,12			0,00	$ -	-3,00	-$ 2.268.031,83			689	$ 520.891.310,29
							SUBTOTAL	$ 1.761.951.621,24			SUBTOTAL	$ 207.285.299,66	SUBTOTAL	-$ 425.777.513,15			SUBTOTAL	$ 1.543.459.407,75
	XVII			REDES ELECTRICAS														
	18.1			INSTALACION														
	18.1.1	61101	61101	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS	UND	3,00	$ 71.933,94	$ 215.801,82			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 215.801,82
	18.1.2	61102	61102	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	13,00	$ 58.903,93	$ 765.751,09			0,00	$ -	0,00	$ -			13	$ 765.751,09
	18.1.3	61103	61103	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	3,00	$ 85.929,14	$ 257.787,42			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 257.787,42
	18.1.4	61104	61104	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 71.933,94	$ 575.471,52			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 575.471,52
	18.1.5	61110	61110	COLOC.RET/PRIMARIA A TIERRA	UND	6,00	$ 59.000,45	$ 354.002,70			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 354.002,70
	18.1.6	61115	61115	CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	UND	3,00	$ 74.195,23	$ 222.585,69			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 222.585,69
	18.1.7	61116	61116	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 74.195,23	$ 593.561,84			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 593.561,84
	18.1.8	61124	61124	INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 85.929,14	$ 687.433,12			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 687.433,12
	18.1.9	61119	61119	INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0	ML	600,00	$ 1.875,22	$ 1.125.132,00			0,00	$ -	0,00	$ -			600	$ 1.125.132,00
	18.1.10	61123	61123	INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	9,00	$ 85.929,14	$ 773.362,26			0,00	$ -	0,00	$ -			9	$ 773.362,26
	18.1.11	61130	61130	VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS	UND	8,00	$ 42.537,13	$ 340.297,04			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 340.297,04
	18.1.12	61133	61133	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO 30 - 60	UND	5,00	$ 202.771,81	$ 1.013.859,05			0,00	$ -	0,00	$ -			5	$ 1.013.859,05
	18.1.13	060803	060803	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	4,00	$ 436.677,77	$ 1.746.711,08			0,00	$ -	0,00	$ -			4	$ 1.746.711,08
	18.2			MEDICION														
	18.2.1	61345	61345	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	1,00	$ 256.008,72	$ 256.008,72			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 256.008,72
	18.2.2	61302	61302	CABLE DE CONTROL 7X12	ML	3,00	$ 20.351,64	$ 61.054,92			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 61.054,92
	18.2.3	61338	61338	CAJA CONTADOR HOMOLOGADA 65X50X20 CM	UND	1,00	$ 96.973,63	$ 96.973,63			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 96.973,63
	18.2.4	61326	61326	CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	UND	1,00	$ 293.016,71	$ 293.016,71			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 293.016,71
	18.2.5	61308	61308	CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA	UND	1,00	$ 5.447.841,23	$ 5.447.841,23			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 5.447.841,23
	18.2.6	61318	61318	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	1,00	$ 620.793,91	$ 620.793,91			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 620.793,91
	18.2.7	61313	61313	TRANSFORMADOR DE CTE 150/5 CL 0,5	UND	3,00	$ 253.347,56	$ 760.042,68			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 760.042,68
	18.3			CONJUNTO MEDIA TENSION-TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA														
	18.3.1	60217	60217	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13200 V.	UND	1,00	$ 71.699.538,34	$ 71.699.538,34			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 71.699.538,34
	18.3.2	60803	60803	ADECUACIONES SUBESTACION ELECTRICA	UND	8,00	$ 11.030.698,21	$ 88.245.585,68			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 88.245.585,68
	18.3.3	80105	80105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	25,00	$ 31.561,59	$ 789.039,75			0,00	$ -	0,00	$ -			25	$ 789.039,75
	18.3.4	173307	173307	TUBO PVC 3	ML	80,00	$ 33.229,98	$ 2.658.398,40			0,00	$ -	0,00	$ -			80	$ 2.658.398,40
	18.3.5	173315	173315	CURVA PVC 3	ML	8,00	$ 16.146,18	$ 129.169,44			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 129.169,44
	18.3.6	80110	80110	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	25,00	$ 19.648,43	$ 491.210,75			0,00	$ -	0,00	$ -			25	$ 491.210,75
	18.3.7	173204	173204	TUBO GALV 3 X3 MTS	UND	10,00	$ 274.168,00	$ 2.741.680,00			0,00	$ -	0,00	$ -			10	$ 2.741.680,00

095

1844

GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

VERSION	2		
FECHA	23/12/2016		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA — ACTA No: 1 — POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL — FECHA DE ELABORACIÓN: 9 / 5 / 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-092-2022
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TP 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CI-003-2022
INTERVENTOR : CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 18/01/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 22.998.222.825,73
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024
VALOR ADICIÓN No.1 : $ -
VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 09 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSE FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.3.8	173318	173318	TERMINAL PVC 3	ML	6,00	$ 16.739,08	$ 100.434,48			0,00	$ -	0,00	$ -			6	$ 100.434,48
	18.3.9	170140	170140	CABLE COBRE HLFR# 4/0	ML	125,00	$ 118.331,82	$ 14.791.477,50			0,00	$ -	0,00	$ -			125	$ 14.791.477,50
	18.3.10	60241	60241	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KJ3-95 TRAFO	UND	5,00	$ 22.406,11	$ 112.030,55			0,00	$ -	0,00	$ -			5	$ 112.030,55
	18.4			APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA														
	18.4.1	171222	171222	PUNTA CAPTORA ACERO GAL 1,2 Mts	UND	19,00	$ 121.668,60	$ 2.311.703,40			0,00	$ -	0,00	$ -			19	$ 2.311.703,40
	18.4.2	171225	171225	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	19,00	$ 63.578,19	$ 1.207.985,61			0,00	$ -	0,00	$ -			19	$ 1.207.985,61
	18.4.3	171226	171226	GRAFA CRUCE CABLE-CABLE	UND	152,00	$ 61.344,47	$ 9.324.359,44			0,00	$ -	0,00	$ -			152	$ 9.324.359,44
	18.4.4			ALAMBRON DE ALUMINIO 8 mm	ML	450,00	$ 4.550,16	$ 2.047.572,00			0,00	$ -	0,00	$ -			450	$ 2.047.572,00
	18.4.5	171227	171227	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	57,00	$ 43.102,45	$ 2.456.839,65			0,00	$ -	0,00	$ -			57	$ 2.456.839,65
	18.4.6	173201	173201	TUBO GALV 1 X 3MTS	UND	44,00	$ 67.356,20	$ 2.963.672,80			0,00	$ -	0,00	$ -			44	$ 2.963.672,80
	18.4.7	171204	171204	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	360,00	$ 44.370,98	$ 15.973.552,80			0,00	$ -	0,00	$ -			360	$ 15.973.552,80
	18.4.8	171212	171212	VARILLA CU-CU 5/16X 2.40	UND	23,00	$ 202.289,22	$ 4.652.652,06			0,00	$ -	0,00	$ -			23	$ 4.652.652,06
	18.4.9	171209	171209	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	38,00	$ 35.574,00	$ 1.351.812,00			0,00	$ -	0,00	$ -			38	$ 1.351.812,00
	18.4.10	171203	171203	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	2,00	$ 326.191,53	$ 652.383,06			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 652.383,06
	18.4.11	171210	171210	TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20	UND	23,00	$ 83.557,54	$ 1.921.823,42			0,00	$ -	0,00	$ -			23	$ 1.921.823,42
	18.4.12	171205	171205	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	32,00	$ 56.628,85	$ 1.812.123,20			0,00	$ -	0,00	$ -			32	$ 1.812.123,20
	18.5			VOZ Y DATOS														
	18.5.1	50413	50413	PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS	UND	36,00	$ 104.474,50	$ 3.761.082,00			0,00	$ -	0,00	$ -			36	$ 3.761.082,00
	18.5.2	50305	50305	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	13,00	$ 237.449,57	$ 3.086.844,41			0,00	$ -	0,00	$ -			13	$ 3.086.844,41
	18.5.3	50419	50419	CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	12,00	$ 98.793,69	$ 1.185.524,28			0,00	$ -	0,00	$ -			12	$ 1.185.524,28
	18.5.4	171325	171325	BANDEJA CERRADA 10X30X240CM	UND	59,00	$ 200.565,67	$ 11.833.374,53			0,00	$ -	0,00	$ -			59	$ 11.833.374,53
	18.5.5	50420	50420	TROQUEL PARA DATOS	UND	49,00	$ 16.711,51	$ 818.863,99			0,00	$ -	0,00	$ -			49	$ 818.863,99
	18.5.6			TUBO EMT 3/4"	UND	32,00	$ 37.228,61	$ 1.191.315,52			0,00	$ -	0,00	$ -			32	$ 1.191.315,52
	18.5.7			CAJA METALICA 2X4 RAWELT	UND	13,00	$ 26.197,91	$ 340.572,83			0,00	$ -	0,00	$ -			13	$ 340.572,83
	18.5.8	50413	50413	CABLE UTP CAT 5 E	ML	2.000,00	$ 1.460,19	$ 2.920.380,00			0,00	$ -	0,00	$ -			2000	$ 2.920.380,00
	18.5.9	50408	50408	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 1.584.380,55	$ 1.584.380,55			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 1.584.380,55
	18.5.10	51303	51303	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET	UND	1,00	$ 3.521.054,02	$ 3.521.054,02			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 3.521.054,02
	18.5.11	51201	51201	CERTIFICACION PUNTO RED	PTO	49,00	$ 10.479,16	$ 513.478,84			0,00	$ -	0,00	$ -			49	$ 513.478,84
	18.5.12	51202	51202	MAROUILADO - ROTULADO	UND	49,00	$ 5.225,79	$ 256.063,71			0,00	$ -	0,00	$ -			49	$ 256.063,71
	18.5.13			Acces Point Recaudo		8,00	$ 1.034.127,96	$ 8.273.023,68			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 8.273.023,68
	18.6			ILUMINACION DE VIAS														
	18.6.1			LUMINARIA TODO EN UNO (TYPE III-M AIO 60W - 9000 LUMENS)	UND	18,00	$ 3.366.955,17	$ 60.605.193,06			0,00	$ -	0,00	$ -			18	$ 60.605.193,06
	18.6.2	60720	60720	SOPORTE PARA REFLECTOR-LUMINARIA	UND	18,00	$ 95.967,07	$ 1.727.407,26			0,00	$ -	0,00	$ -			18	$ 1.727.407,26
	18.6.3	60633	60633	POSTE LAMINA 1/8" X 8 MTS (INCLUYE HERRAJES)	UND	18,00	$ 2.132.785,50	$ 38.390.139,00			0,00	$ -	0,00	$ -			18	$ 38.390.139,00
	18.6.4	120401	120401	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21,0 MPA	M3	18,00	$ 588.225,77	$ 10.588.063,86			0,00	$ -	0,00	$ -			18	$ 10.588.063,86
	18.6.5	80105	80105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	15,00	$ 31.561,59	$ 473.423,85			0,00	$ -	0,00	$ -			15	$ 473.423,85
	18.6.6			LUMINARIAS LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S DE ACUERDO A ESTUDIO LUMINOTECNICO VIAS EXTERNAS	UND	48,00	$ 1.723.546,59	$ 82.730.236,32			0,00	$ -	0,00	$ -			48	$ 82.730.236,32
	18.6.7			BRAZO LUMINARIA LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S	UND	48,00	$ 220.613,96	$ 10.589.470,08			0,00	$ -	0,00	$ -			48	$ 10.589.470,08
	18.6.8	60804	60804	CAJA ELECTRICA NORMALIZADA 0.5X0.5X0.8MT	UND	21,00	$ 468.804,67	$ 9.844.898,07			0,00	$ -	0,00	$ -			21	$ 9.844.898,07
	18.6.9	170320	170320	ACOM.E.1F(2#2F+1#4T ALUMINIO SERIE 8000 RHW-2),PVC 2"	ML	840,00	$ 31.437,49	$ 26.407.491,60			0,00	$ -	0,00	$ -			840	$ 26.407.491,60
	18.6.10			EMPALME DE RESINA 3M SERIE SCOTCHCAST	UND	144,00	$ 35.849,77	$ 5.162.366,88			0,00	$ -	0,00	$ -			144	$ 5.162.366,88
	18.6.11	174002	174002	CABLEADO (3#12 AWG) HL-ZH	ML	672,00	$ 15.084,48	$ 10.136.770,56			0,00	$ -	0,00	$ -			672	$ 10.136.770,56
	18.7			GENERACIÓN FOTOVOLTAICA														
	18.7.1	172705	172705	ESTRUCTURA MONTAJE PANEL SOLAR	UND	12,00	$ 573.844,50	$ 6.886.134,00			0,00	$ -	0,00	$ -			12	$ 6.886.134,00
	18.7.2	172702	172702	INVERSOR	UND	2,00	$ 4.659.835,73	$ 9.319.671,46			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 9.319.671,46
	18.7.3	172701	172701	PANEL SOLAR MONOCROMATICO 250-300W 24VDC	UND	50,00	$ 854.244,85	$ 42.712.242,50			0,00	$ -	0,00	$ -			50	$ 42.712.242,50
	18.7.4	170134	170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	250,00	$ 5.639,44	$ 1.409.860,00			0,00	$ -	0,00	$ -			250	$ 1.409.860,00
	18.7.5	170133	170133	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	250,00	$ 8.107,56	$ 2.026.890,00			0,00	$ -	0,00	$ -			250	$ 2.026.890,00
	18.7.6			COMBINADOR FOTOVOLTAICO	UND	2,00	$ 2.095.832,66	$ 4.191.665,32			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 4.191.665,32
	18.8			BAJA TENSIÓN														
	18.8.1	360104	360104	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 100 KW	UND	1,00	$ 15.640.944,11	$ 15.640.944,11			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 15.640.944,11
	18.8.2	360406	360406	PLANTA DE EMERG. 100 KW 115 KVA	UND	1,00	$ 64.805.351,96	$ 64.805.351,96			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 64.805.351,96
	18.8.3			TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN-SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 3.445.714,35	$ 3.445.714,35			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 3.445.714,35
	18.8.4	80105	80105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	57,60	$ 31.561,59	$ 1.817.947,58			0,00	$ -	0,00	$ -			57,6	$ 1.817.947,58
	18.8.5	173306	173306	TUBO PVC 2	ML	165,20	$ 26.004,87	$ 4.296.004,52			0,00	$ -	0,00	$ -			165,2	$ 4.296.004,52
	18.8.6	60804	60804	CAJA ELECTRICA HOMOLOGADA 0.5X0.5X0.8MT	UND	14,00	$ 335.291,86	$ 4.694.086,04			0,00	$ -	0,00	$ -			14	$ 4.694.086,04
	18.8.7	170129	170129	CABLE COBRE HF-ZH# 2	ML	1.800,00	$ 38.400,62	$ 69.121.116,00			0,00	$ -	0,00	$ -			1800	$ 69.121.116,00
	18.8.8	170130	170130	CABLE COBRE HF-ZH# 4	ML	1.100,00	$ 25.632,58	$ 28.195.838,00			0,00	$ -	0,00	$ -			1100	$ 28.195.838,00
	18.8.9	170137	170137	CABLE COBRE HF-ZH# 1/0	ML	450,00	$ 62.089,04	$ 27.940.068,00			0,00	$ -	0,00	$ -			450	$ 27.940.068,00
	18.8.10			CABLE COBRE HF-ZH# 2/0	ML	2.500,00	$ 97.949,84	$ 244.874.600,00			0,00	$ -	0,00	$ -			2500	$ 244.874.600,00
	18.8.11	170130	170130	CABLE COBRE HF-ZH# 4	ML	250,00	$ 25.632,58	$ 6.408.145,00			0,00	$ -	0,00	$ -			250	$ 6.408.145,00

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSION	2		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA | ACTA No: 1 | POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL | FECHA DE ELABORACIÓN: 9 / 5 / 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-092-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TP 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CI-093-2022

INTERVENTOR : CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACION: 18/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 22.098.222.825,73

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024

VALOR ADICIÓN No.1 : $ -

VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 09 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSE FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.8.12	170132	170132	CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	250,00	$ 11.278,89	$ 2.819.722,50			0,00	$ -	0,00	$ -			250	$ 2.819.722,50
	18.8.13	170915	170915	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UND	9,00	$ 690.135,63	$ 6.211.220,67			0,00	$ -	0,00	$ -			9	$ 6.211.220,67
	18.8.14	30107	30107	MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA	UND	1,00	$ 10.798.143,51	$ 10.798.143,51			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 10.798.143,51
	18.8.15	170813	170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	45,00	$ 54.477,86	$ 2.451.503,70			0,00	$ -	0,00	$ -			45	$ 2.451.503,70
	18.8.16			SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS 50 KVA	UND	1,00	$ 5.168.571,53	$ 5.168.571,53			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 5.168.571,53
	18.8.17	170134	170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	1.600,00	$ 5.639,44	$ 9.023.104,00			0,00	$ -	0,00	$ -			1600	$ 9.023.104,00
	18.8.18	170135	170135	CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	1.400,00	$ 4.288,18	$ 6.003.452,00			0,00	$ -	0,00	$ -			1400	$ 6.003.452,00
	18.8.19			TUBO EMT 3/4"	UND	218,00	$ 37.228,61	$ 8.115.836,98			0,00	$ -	0,00	$ -			218	$ 8.115.836,98
	18.8.20	171325	171325	BANDEJA CERRADA 10X30X240CM	UND	65,00	$ 200.565,67	$ 13.036.768,55			0,00	$ -	0,00	$ -			65	$ 13.036.768,55
	18.8.21	170408	170408	SAL LAMP EMT	UND	207,00	$ 137.663,11	$ 28.496.263,77			0,00	$ -	0,00	$ -			207	$ 28.496.263,77
	18.8.22	170539	170539	SALIDA S2 EMT	UND	5,00	$ 203.171,57	$ 1.015.858,35			0,00	$ -	0,00	$ -			5	$ 1.015.858,35
	18.8.23	170538	170538	SALIDA S1 EMT	UND	19,00	$ 143.605,90	$ 2.728.512,10			0,00	$ -	0,00	$ -			19	$ 2.728.512,10
	18.8.24	170724	170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	103,00	$ 154.264,31	$ 15.889.223,93			0,00	$ -	0,00	$ -			103	$ 15.889.223,93
	18.8.25	170725	170725	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	8,00	$ 193.643,91	$ 1.549.151,28			0,00	$ -	0,00	$ -			8	$ 1.549.151,28
	18.8.26	170661	170661	REFLECTOR LED 70W	UND	15,00	$ 1.116.858,19	$ 16.752.872,85			0,00	$ -	0,00	$ -			15	$ 16.752.872,85
	18.8.27	170657	170657	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	18,00	$ 213.071,72	$ 3.835.290,96			0,00	$ -	0,00	$ -			18	$ 3.835.290,96
	18.8.28	170659	170659	BALA PANEL I ED 24W	UND	22,00	$ 85.074,26	$ 1.871.633,72			0,00	$ -	0,00	$ -			22	$ 1.871.633,72
	18.8.29	170660	170660	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	10,00	$ 210.576,03	$ 2.105.760,30			0,00	$ -	0,00	$ -			10	$ 2.105.760,30
	18.8.30	170666	170666	LUMINARIA OPERA LENS INCRUSTAR LED	UND	250,00	$ 404.095,84	$ 101.023.960,00			0,00	$ -	0,00	$ -			250	$ 101.023.960,00
	18.8.31			LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	16,00	$ 186.143,03	$ 2.978.288,48			0,00	$ -	0,00	$ -			16	$ 2.978.288,48
	18.8.32	51018	51018	UPS 10000 VA TRIFASICA	UND	1,00	$ 17.930.082,80	$ 17.930.082,80			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 17.930.082,80
	18.8.33	51018_2	51018_2	UPS5000 VA TRIFASICA	UND	3,00	$ 8.965.041,40	$ 26.895.124,20			0,00	$ -	0,00	$ -			3	$ 26.895.124,20
	18.8.34	60246	60246	CERTIFICACION RETIE	UND	2,00	$ 2.815.872,06	$ 5.631.744,12			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 5.631.744,12
							SUBTOTAL	$ 1.370.702.320,81			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 1.370.702.320,81
	XIX			ESTACION DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR														
	19,1			Licencias	Global	1,00	$ 5.056.705,88	$ 5.056.705,88			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 5.056.705,88
	19,2			Polizas y Seguras	Global	1,00	$ 31.414.785,28	$ 31.414.785,28			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 31.414.785,28
	19,3			Preoperativos	Global	1,00	$ 65.737.176,44	$ 65.737.176,44			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 65.737.176,44
	19,4			Acometida de Gas	Global	1,00	$ 176.984.705,79	$ 176.984.705,79			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 176.984.705,79
	19,5			ERM	Global	1,00	$ 682.655,29	$ 682.655,29			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 682.655,29
	19,6			Obras Civiles	Global	1,00	$ 88.887.408,04	$ 88.887.408,04			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 88.887.408,04
	19,7			Obras Electricas	Global	1,00	$ 585.550.738,67	$ 585.550.738,67			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 585.550.738,67
	19,8			Canopy	Global	1,00	$ 929.138.100,99	$ 929.138.100,99			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 929.138.100,99
	19,9			Sistematización	Global	1,00	$ 104.057.525,68	$ 104.057.525,68			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 104.057.525,68
	19,1			Protección Catodica	Global	1,00	$ 5.530.772,06	$ 5.530.772,06			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 5.530.772,06
	19,11			Avisos normativos	Global	1,00	$ 6.518.409,92	$ 6.518.409,92			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 6.518.409,92
	19,12			Equipo Compresor	Global	1,00	$ 3.040.483.223,08	$ 3.040.483.223,08			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 3.040.483.223,08
	19,13			Tuberia de gas sch 1" y 3"	Global	1,00	$ 176.731.870,50	$ 176.731.870,50			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 176.731.870,50
							SUBTOTAL	$ 5.216.774.077,62			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -				$ 5.216.774.077,62
				POZO PARA AGUA SUBTERRANEA														
	20,1			Licenciamiento ante la Corporación concesion hidrica subterranea	Global	1,00	$ 18.962.647,05	$ 18.962.647,05			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 18.962.647,05
	20,2			Prueba de Bombeo - Medición de caudal	Gloal	1,00	$ 6.320.882,35	$ 6.320.882,35			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 6.320.882,35
	20,3			Perforacion con encamizado	Metro lineal	50,00	$ 2.338.726,47	$ 116.936.323,50			0,00	$ -	0,00	$ -			50	$ 116.936.323,50
	20,2			Sistema de bombeo	Global	1,00	$ 31.414.785,28	$ 31.414.785,28			0,00	$ -	0,00	$ -			1	$ 31.414.785,28
	20,3			Bomba	Unidad	2,00	$ 12.641.764,70	$ 25.283.529,40			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 25.283.529,40
	20,4			Tanque de almcenamiento 5m3	Unidad	2,00	$ 6.320.882,35	$ 12.641.764,70			0,00	$ -	0,00	$ -			2	$ 12.641.764,70
							SUBTOTAL	$ 211.559.932,28			SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 211.559.932,28

067

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	VERSIÓN	2		
		FECHA	23/12/2016		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA | ACTA No: 1 | POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL | FECHA DE ELABORACIÓN: 9 / 5 / 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-092-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TP 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CI-093-2022

INTERVENTOR : CONSORCIO TERMINAL SUR

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACION: 18/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 22.098.222.825,73

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 22.098.222.825,73

PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2024

VALOR ADICIÓN No.1 : $ -

VALOR TOTAL DE ADICION: $ -

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 09 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS, como Representante Legal de UNION TEMPORAL TP 2022, Contratista de Obra, JOSE FRANCISCO MORON, como Representante Legal del CONSORCIO TERMINAL SUR, firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-092-2022 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				ITEMS NO PREVISTOS														
	NP-1			Pañete 1:4 sobre muros	m2		$ 32.126,00								1.726,00	$ 55.449.476,00	1726	$ 55.449.476,00
	NP-2			Pintura sobre muros	m2		$ 13.191,00								1.726,00	$ 22.767.666,00	1726	$ 22.767.666,00
	NP-3			Estuco acrílico	m2		$ 32.689,00								1.726,00	$ 56.421.214,00	1726	$ 56.421.214,00
	NP-4			Concreto hidráulico 3000 psi para cerramiento	m3		$ 1.082.017,35								181,00	$ 195.845.140,35	181	$ 195.845.140,35
	NP-5			Bajante de aguas lluvias Diametro 4"	ml		$ 50.450,29								246,00	$ 12.410.771,34	246	$ 12.410.771,34
															SUBTOTAL	$ 342.894.267,69	SUBTOTAL	$ 342.894.267,69
				COSTO TOTAL				$ 21.379.483.726,00				$ 1.179.473.765,00		-$ 1.522.368.268,00		$ 342.894.268,00		$ 21.379.483.491,00
				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIO				$ 203.587.286,31										$ 203.587.286,31
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 465.410.255,00										$ 465.410.255,00
				PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SANITARIO (PAPSO)				$ 49.741.558,42										$ 49.741.558,42
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN				$ -										$ 235,00
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 22.098.222.825,73										$ 22.098.222.825,73

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma
Nombre: KATRIZA MORELLI AROCA
Gerente / Supervisor
SIVA S.A.S.

VoBo.
Nombre: DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervision

Copias Contratista e Interventor

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

ACTA PARCIAL DE OBRA N°5

CONTRATO	CO-892-2022
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.
INTERVENTORIA	CONSORCIO TERMINAL SUR
FECHA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	17 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.098.222.825,73

POLIZAS

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 6.629.466.847,80	18/01/2024	18/01/2029
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2024
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		

PERIODO DE FACTURACION: 18 DE MAYO DE 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VR. UNITARIO	CONTRATADO VR. TOTAL	ACTA MODIFICATORIA No1 CANT	ACTA MODIFICATORIA No1 VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANT.	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT.	CANTIDADES POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE % EJECUTADO	PORCENTAJE %POR EJECUTAR
	I	**PRELIMINARES**				$ 309.630.211,28		$ 285.356.468,34		$ 223.019.480,30		$ 3.913.121,90		$ 226.932.602,20		$ 58.423.866,14		
	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	25.814,00	$ 4.310,84	$ 111.280.023,76	25.814,00	$ 111.280.023,76	11.353,48	$ 48.943.035,72	907,74	$ 3.913.121,90	12.261,22	$ 52.856.157,62	13.552,78	$ 58.423.866,14	47,50%	52,50%
	1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1	ML	1.737,36	$ 48.988,37	$ 85.112.171,86	1.241,87	$ 60.838.428,92	1.241,87	$ 60.838.428,92		$ -	1.241,87	$ 60.838.428,92	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	1.3	DESCAPOTE A MAQUINA EXP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2-INCL .RETIRO SOBRANTE A 2KM	M2	25.814,00	$ 4.386,69	$ 113.238.015,66	25.814,00	$ 113.238.015,66	25.814,00	$ 113.238.015,66		$ -	25.814,00	$ 113.238.015,66	-	$ -	100,00%	
	III	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				$ 874.849.952,62		$ 341.257.943,52		$ 113.264.680,48		$ 10.106.403,99		$ 123.371.084,47	-	$ 217.886.859,05	36,15%	63,85%
	3.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.838,00	$ 20.991,65	$ 38.582.652,70	500,50	$ 10.506.320,83	500,50	$ 10.506.320,83		$ -	500,50	$ 10.506.320,83	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	3.2	EXCAVACION MANUAL	M3	1.426,00	$ 47.491,32	$ 67.722.622,32	1.388,00	$ 65.917.952,16	272,59	$ 12.945.658,92		$ -	272,59	$ 12.945.658,92	1.115,41	$ 52.972.293,24	19,64%	80,36%
	3.3	RELLENO PARA ESTRUCTURA MATERIAL SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	6.947,50	$ 110.621,76	$ 768.544.677,60	2.394,05	$ 264.833.670,54	811,89	$ 89.812.700,73	91,36	$ 10.106.403,99	903,25	$ 99.919.104,72	1.490,80	$ 164.914.565,82	37,73%	62,27%
	IV	**RETIRO**				$ 335.270.905,71		$ 158.013.444,68		$ 21.066.885,14		$ -		$ 21.066.885,14	-	$ 136.946.559,54	13,33%	86,67%
	4.1	RETIRO SOBRANTES	M3	14.199,00	$ 23.612,29	$ 335.270.905,71	6.692,00	$ 158.013.444,68	892,20	$ 21.066.885,14		$ -	892,20	$ 21.066.885,14	5.799,80	$ 136.946.559,54	13,33%	86,67%
	V	**CIMENTACION**				$ 781.571.799,55		$ 896.336.179,28		$ 192.200.697,52		$ 9.768.395,23		$ 201.969.092,75	-	$ 694.367.086,53	22,53%	77,47%
	5.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	72,64	$ 815.543,00	$ 59.240.839,63	57,52	$ 46.910.033,36	57,52	$ 46.910.033,36		$ -	57,52	$ 46.910.033,36	-	$ -	100,00%	
	5.2	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	2,46	$ 1.277.943,35	$ 3.148.852,41	9,64	$ 12.319.373,89	2,464	$ 3.148.852,41	7,17	$ 9.162.853,82	9,63	$ 12.311.706,23	0,01	$ 7.667,66	99,94%	0,06%
	5.3	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X.30	M3	66,23	$ 1.047.055,43	$ 69.346.481,13	62,72	$ 65.671.316,57	42,74	$ 44.751.149,08		$ -	42,74	$ 44.751.149,08	19,98	$ 20.920.167,49	68,14%	31,86%
	5.4	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0,05	M3	14,13	$ 672.823,79	$ 9.508.480,37	17,83	$ 11.996.145,40	12,58	$ 8.464.123,28	0,90	$ 605.541,41	13,48	$ 9.069.664,69	4,35	$ 2.926.480,71	75,60%	24,40%
	5.5	CARCAMO EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	357,38	$ 1.151.537,08	$ 411.538.624,72	357,38	$ 411.536.321,65	-	$ -		$ -	-	$ -	357,38	$ 411.536.321,65		100,00%
	5.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	20.212,00	$ 11.319,44	$ 228.788.521,28	30.735,00	$ 347.902.988,40	7.856,09	$ 88.926.539,39		$ -	7.856,09	$ 88.926.539,39	22.878,91	$ 258.976.449,01	25,56%	74,44%
	VI	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 386.090.852,52		$ 439.921.253,52		$ 215.896.678,64		$ 17.625.375,82		$ 233.522.054,47	-	$ 206.399.199,05	53,08%	46,92%
	6.1	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI.-A04	M3	14,36	$ 1.560.077,20	$ 22.402.708,59	13,74	$ 21.435.460,73	13,73	$ 21.419.859,96		$ -	13,73	$ 21.419.859,96	0,01	$ 15.600,77	99,93%	0,07%
	6.2	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.-A02	M3	40,63	$ 1.544.451,98	$ 62.751.083,95	40,63	$ 62.751.083,95	19,00	$ 29.344.587,62		$ -	19,00	$ 29.344.587,62	21,63	$ 33.406.496,33	46,76%	53,24%
	6.3	PLACA MACIZA H/.20 CONCRETO 3.000 PSI- A01	M3	76,14	$ 238.658,82	$ 18.170.303,58	65,63	$ 15.664.004,12	7,42	$ 1.770.848,44		$ -	7,42	$ 1.770.848,44	58,21	$ 13.893.155,68	11,31%	88,69%
	6.4	VIGA CANAL EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONES SEGÚN DETALLE ESPECIFICO.- A05	M3	34,78	$ 1.692.447,85	$ 58.856.566,43	34,78	$ 58.856.566,43	-	$ -		$ -	-	$ -	34,78	$ 58.856.566,43		100,00%
	6.5	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm	M2	380,68	$ 15.572,13	$ 5.927.925,26	328,17	$ 5.110.263,86	-	$ -	328,16	$ 5.110.150,18	328,16	$ 5.110.150,18	0,01	$ 113,68	100,00%	0,00%
	6.6	ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	21,87	$ 2.125.660,90	$ 46.492.455,20	21,87	$ 46.492.455,20	-	$ -		$ -	-	$ -	21,87	$ 46.492.455,20		100,00%
	6.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	12.341,86	$ 11.319,44	$ 139.702.897,35	16.988,44	$ 192.299.627,27	12.341,85	$ 139.702.830,56	1.105,64	$ 12.515.225,64	13.447,49	$ 152.218.056,21	3.540,95	$ 40.081.571,06	79,16%	20,84%
	6.8	COLUMNA 0.30 FORMA CIRCULAR. CONCRETO 3.000 PSI.	M3	21,00	$ 1.513.662,96	$ 31.786.922,16	24,65	$ 37.311.791,96	15,63	$ 23.658.552,06		$ -	15,63	$ 23.658.552,06	9,02	$ 13.653.239,90	63,41%	36,59%
	VII	**MAMPOSTERIA**				$ 299.960.846,31		$ 299.960.846,31	-	$ 81.883.442,59		$ 61.005.881,82	-	$ 142.889.324,41	-	$ 157.071.521,90	47,64%	52,36%
	7.1	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM. VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	M2	1.726,00	$ 172.513,31	$ 297.757.973,06	1.726,00	$ 297.757.973,06	474,65	$ 81.883.442,59	353,63	$ 61.005.881,82	828,28	$ 142.889.324,41	897,72	$ 154.868.648,65	47,99%	52,01%
	7.2	MURO CALADO EN CONCRETO DE 19X19X14CM. - B03 /BICLIMATICO	M2	29,00	$ 75.954,25	$ 2.202.673,25	29,00	$ 2.202.673,25	-	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 2.202.673,25		100,00%
	VIII	**PISOS**				$ 198.705.939,79		$ 198.323.952,19	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 198.323.952,19		100,00%
	8.1	PLACA CONTRAPISO ESPESOR 0.14 m - A03	M2	739,60	$ 101.514,63	$ 75.080.220,35	737,85	$ 74.902.569,75	-	$ -		$ -	-	$ -	737,85	$ 74.902.569,75		100,00%
	8.2	AFINADO DE PISO	M2	739,60	$ 42.110,98	$ 31.145.280,81	737,85	$ 31.071.586,59	-	$ -		$ -	-	$ -	737,85	$ 31.071.586,59		100,00%
	8.3	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,60X60CM- CORONA O SIMILAR . -H01	M2	207,87	$ 76.145,14	$ 15.828.290,25	206,97	$ 15.759.759,63	-	$ -		$ -	-	$ -	206,97	$ 15.759.759,63		100,00%
	8.4	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, 60X60CM- CORONA -H02	M2	205,17	$ 76.145,14	$ 15.622.698,37	205,17	$ 15.622.698,37	-	$ -		$ -	-	$ -	205,17	$ 15.622.698,37		100,00%
	8.5	PISO EN BALDOSA BLANCO HUILA, FONDO BLANCO, 30X30CM, GRADO TIPO 1- ALFA. -H03	M2	155,75	$ 130.149,50	$ 20.270.784,63	155,49	$ 20.236.945,76	-	$ -		$ -	-	$ -	155,49	$ 20.236.945,76		100,00%
	8.6	PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, TONO NATURAL, ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. - H04	M2	8,08	$ 192.813,46	$ 1.557.932,76	8,08	$ 1.557.932,76	-	$ -		$ -	-	$ -	8,08	$ 1.557.932,76		100,00%
	8.7	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,FORMATO10X60CM, FRAGUA GRIS- CORONA. -H05	ML	410,34	$ 15.692,22	$ 6.439.145,55	410,34	$ 6.439.145,55	-	$ -		$ -	-	$ -	410,34	$ 6.439.145,55		100,00%
	8.8	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 10X60CM, FRAGUA NEGRA- CORONA.-H06	ML	415,74	$ 15.692,22	$ 6.523.883,54	413,94	$ 6.495.637,55	-	$ -		$ -	-	$ -	413,94	$ 6.495.637,55		100,00%
	8.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA BLANCO HUILA, FONDO BLANCO, FORMATO 10X30CM- CORONA.-H07	ML	0,00	$ 19.472,11	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	8.10	GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, ACABADO NATURAL ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. H08	ML	16,16	$ 37.908,86	$ 612.607,18	16,16	$ 612.607,18	-	$ -		$ -	-	$ -	16,16	$ 612.607,18		100,00%
	8.11	PIRLAN EN GRANITO LAVADO -DIVISIONES DE ESPACIOS CON PIRLAN EN GRANITO LAVADO, SEGÚN DETELLE.- H12	ML	28,10	$ 16.056,31	$ 451.209,61	28,10	$ 451.182,31	-	$ -		$ -	-	$ -	28,10	$ 451.182,31		100,00%
	8.12	PISO EN CONCRETO A LA VISTA - CONCRETO A LA VISTA, FUNDIDO EN SITIO CON FORMALETA, ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE. H13	M2	162,73	$ 154.697,27	$ 25.173.886,75	162,73	$ 25.173.886,75	-	$ -		$ -	-	$ -	162,73	$ 25.173.886,75		100,00%
	IX	**ARQUITECTURA ACABADOS Y EQUIPAMIENTO INTERNO**				$ 453.350.078,42		$ 412.632.608,99	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 412.632.608,99		100,00%
	9.1	**ENCHAPES**							-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	9.1.1	ENCHAPE MUROS EN CERAMICA HD PARED ANTILA, FORMATO 30.5X60CM- ALFAA O SIMILAR.-H09	M2	344,55	$ 42.758,24	$ 14.732.351,59	344,55	$ 14.732.351,59	-	$ -		$ -	-	$ -	344,55	$ 14.732.351,59		100,00%
	9.2	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	9.2.1	ALFAJIAS EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .24x.05	ML	797,48	$ 39.266,59	$ 31.314.345,32	797,48	$ 31.314.345,32	-	$ -		$ -	-	$ -	797,48	$ 31.314.345,32		100,00%
	9.2.2	MESÓN EN CONCRETO -LAMINA DE 5CM EN CONCRETO REFORZADO, FUNDIDO CON FORMALETA Y EMPOTRADO A MUROS - A08	ML	15,23	$ 169.838,32	$ 2.586.297,94	15,23	$ 2.586.297,94	-	$ -		$ -	-	$ -	15,23	$ 2.586.297,94		100,00%
	9.3	**FACHADAS - VIDRIERIA**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	9.3.1	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO -P-VD-001	M2	49,53	$ 575.175,01	$ 28.489.568,60	49,53	$ 28.489.568,60	-	$ -		$ -	-	$ -	49,53	$ 28.489.568,60		100,00%
	9.4	**CARPINTERIA METALICA**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	9.4.1	PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS DE ACCESO A PATIOS - D08	M2	47,75	$ 530.526,83	$ 25.331.170,66	47,75	$ 25.331.170,66	-	$ -		$ -	-	$ -	47,75	$ 25.331.170,66		100,00%
	9.5	**CARPINTERIA ALUMINIO**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	9.5.1	VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO FIJACIÓN	M2	260,95	$ 448.969,74	$ 117.160.359,74	260,95	$ 117.160.359,74	-	$ -		$ -	-	$ -	260,95	$ 117.160.359,74		100,00%
	9.5.2	VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON BLINDAJEDE NIVEL IV, ESPESOR DE 38 MM Polarizado	M2	3,27	$ 477.317,64	$ 1.559.396,73	3,27	$ 1.559.396,73	-	$ -		$ -	-	$ -	3,27	$ 1.559.396,73		100,00%
	9.5.3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	182,07	$ 500.624,00	$ 91.150.614,18	182,07	$ 91.150.614,18	-	$ -		$ -	-	$ -	182,07	$ 91.150.614,18		100,00%
	9.6	**APARATOS SANITARIOS**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	9.6.1	DISPENSADOR DE TOALLAS -MARCA A&A REF-2621 EN ACERO INOXIDABLE,SANITADO O SIMILAR. INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. -K01	UND	16,00	$ 282.298,19	$ 4.516.771,04	16,00	$ 4.516.771,04	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 4.516.771,04		100,00%

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

ACTA PARCIAL DE OBRA N°5

CONTRATO	CO-092-2022
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ... 2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.
INTERVENTORIA	CONSORCIO TERMINAL SUR
FECHA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	17 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.098.222.825,73

POLIZAS

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 5.524.555.847,93	18/01/2024	15/01/2029
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	15/01/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	15/01/2024
ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL	
PERIODO DE FACTURACION		18 DE MAYO DE 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023	

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA MODIFICATORIA No1 CANT	ACTA MODIFICATORIA No1 VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANT.	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT.	CANTIDADES POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE % EJECUTADO	PORCENTAJE %POR EJECUTAR
	9.6.2	DISPENSADOR DE JABÓN -MARCA A&A REF- 4112, EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K02	UND	16,00	$ 219.608,94	$ 3.513.743,04	16,00	$ 3.513.743,04	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 3.513.743,04		100,00%
	9.6.3	DISPENSADOR DE PAPEL -MARCA A&A REF- FA-SP004-B O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K03	UND	24,00	$ 243.135,27	$ 5.835.246,48	24,00	$ 5.835.246,48	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 5.835.246,48		100,00%
	9.6.4	DIVISIONES SANITARIAS - DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO TIPO SOCODA O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K04	M2	46,01	$ 884.923,53	$ 40.717.455,43	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	9.6.5	SECADOR DE MANOS - SECADOR DE MANOS TIPO PUSH, MARCA EXCEL REF- E-HOBL, COLOR BLANCO O SIMILAR, INTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K05	UND	16,00	$ 1.624.667,77	$ 25.994.684,32	16,00	$ 25.994.684,32	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 25.994.684,32		100,00%
	9.6.6	ORINAL -KIT ORINAL PETITE CON VÁLVULA TIPO PUSH- CORONA. K06	UND	9,00	$ 715.258,40	$ 6.437.325,60	9,00	$ 6.437.325,60	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 6.437.325,60		100,00%
	9.6.7	SANITARIO - KIT TAZA BÁLTICA, ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR. KIT - SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	22,00	$ 1.594.113,89	$ 35.070.505,58	22,00	$ 35.070.505,58	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 35.070.505,58		100,00%
	9.6.8	SANITARIO DISCAPACITADOS , ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR.	UND	2,00	$ 1.916.471,30	$ 3.832.942,60	2,00	$ 3.832.942,60	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.832.942,60		100,00%
	9.6.9	LAVAMANOS TIPO 1 - LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER- SPAZIO II VESSEL BLANCO- CORONA O SIMILAR. K08	UND	12,00	$ 476.058,52	$ 5.712.716,24	12,00	$ 5.712.702,24	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 5.712.702,24		100,00%
	9.6.10	LAVAMANOS TIPO 2 - LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO- CORONA O SIMILAR - K09	UND	8,00	$ 228.406,35	$ 1.827.250,80	8,00	$ 1.827.250,80	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.827.250,80		100,00%
	9.6.11	LAVAMANOS DISCAPACITADOS	UND	2,00	$ 476.058,52	$ 952.117,04	2,00	$ 952.117,04	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 952.117,04		100,00%
	9.6.12	GRIFERÍA DUCHA - DUCHA ANTIVANDÁLICA REGADERA TUBULAR- CORONA- K12	UND	6,00	$ 673.182,82	$ 4.039.096,92	6,00	$ 4.039.096,92	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 4.039.096,92		100,00%
	9.6.13	LAVAPLATOS - LAPLATOS SENCILLO DE SOBREPONER MEZCLADOR - CORONA.K-16	UND	2,00	$ 244.996,14	$ 489.992,28	2,00	$ 489.992,28	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 489.992,28		100,00%
	9.6.14	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	2,00	$ 262.353,28	$ 524.706,56	2,00	$ 524.706,56	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 524.706,56		100,00%
	9.6.15	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM	UND	2,00	$ 274.995,04	$ 549.990,08	2,00	$ 549.990,08	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 549.990,08		100,00%
	9.6.16	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	2,00	$ 505.714,83	$ 1.011.429,66	2,00	$ 1.011.429,66	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.011.429,66		100,00%
	X	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 921.910.802,95**		**$ 921.910.825,44**	-	**$ 248.180.009,43**		**$ -**	-	**$ 248.180.009,43**	-	**$ 673.730.816,01**	26,92%	73,08%
	10.1	ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, SECCIÓNES, ESPECIFICACIONES, FIJACIÓN, ACABADO, SEGÚN DETALLES - D05	KG	44.748,00	$ 20.602,28	$ 921.910.802,95	44.748,00	$ 921.910.825,44	12.046,24	$ 248.180.009,43	-	$ -	12.046,24	$ 248.180.009,43	32.701,76	$ 673.730.816,01	26,92%	73,08%
	XI	**CUBIERTA METÁLICA**				**$ 342.682.494,06**		**$ 342.682.494,06**	-	**$ -**		**$ -**	-	**$ -**	-	**$ 342.682.494,06**		100,00%
	11.1	CUBIERTA METÁLICA TIPO METECNO - PANEL TIPO SANDWICH MONOPANEL 1000/B EN ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO O SIMILAR SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C03	M2	1.389,40	$ 209.709,18	$ 291.369.934,69	1.389,40	$ 291.369.934,69	-	$ -		$ -	-	$ -	1.389,40	$ 291.369.934,69		100,00%
	11.2	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05MT	M2	380,68	$ 41.111,02	$ 15.650.143,09	380,68	$ 15.650.143,09	-	$ -		$ -	-	$ -	380,68	$ 15.650.143,09		100,00%
	11.3	IMPERMEABILIZACIÓN - TIPO TELA ASFALTICA O SEGÚN DETALLE ESPECIFICO Y/O ASESOR TÉCNICO. C02 E=20 CM	M2	159,50	$ 51.084,11	$ 8.147.915,55	159,50	$ 8.147.915,55	-	$ -		$ -	-	$ -	159,50	$ 8.147.915,55		100,00%
	11.4	CANAL DE DESAGÜE METÁLICA -LAMINA METÁLICA CAL.16, DOBLADA, ACABADO EN PINTURA RAL, INSTALACIÓN SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C04	ML	235,16	$ 117.003,32	$ 27.514.500,73	235,16	$ 27.514.500,73	-	$ -		$ -	-	$ -	235,16	$ 27.514.500,73		100,00%
	XII	**OBRAS VIALES DE LA ESTACIÓN**				**$ 4.978.976.679,15**		**$ 5.591.116.935,30**	-	**$ 2.194.657.722,30**		**$ 634.340.014,50**	-	**$ 2.828.997.736,77**	-	**$ 2.762.119.198,53**	50,60%	49,40%
	12,1	**CORTES Y TERRAPLENES**							-				-		-			
	12.1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	8.365,12	$ 20.991,65	$ 175.597.671,25	298,05	$ 6.256.561,28	298,05	$ 6.256.561,28		$ -	298,05	$ 6.256.561,28	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	12.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	2.281,40	$ 109.044,07	$ 248.773.141,30	8.673,71	$ 945.816.640,40	2.281,40	$ 248.773.141,30	3.439,71	$ 375.079.978,02	5.721,11	$ 623.853.119,32	2.952,60	$ 321.963.521,08	65,96%	34,04%
	12.2	**BASES Y SUB BASES GRANULARES**							-				-		-			
	12.2.1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	2.282,00	$ 138.627,06	$ 316.346.950,92	2.420,00	$ 335.477.485,20	1.578,61	$ 218.838.063,19	80,09	$ 11.102.641,24	1.658,70	$ 229.940.704,42	761,30	$ 105.536.780,78	68,54%	31,46%
	12.3	**PAVIMENTO RIGIDO**				$ -			-				-		-			
	12.3.1	CONCRETO MR 4.5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT	M2	15.210,00	$ 193.286,26	$ 2.939.884.014,60	15.210,00	$ 2.939.884.014,60	6.931,79	$ 1.339.819.764,21	851,76	$ 164.633.504,82	7.783,55	$ 1.504.453.269,02	7.426,45	$ 1.435.430.745,58	51,17%	48,83%
	12.3.2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	30.419,00	$ 16.664,37	$ 506.913.471,03	34.337,98	$ 572.220.803,77	-	$ -	363,00	$ 6.049.166,31	363,00	$ 6.049.166,31	33.974,98	$ 566.171.637,46	1,06%	98,94%
	12.3.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	761,00	$ 850.223,15	$ 647.019.817,15	761,00	$ 647.019.817,15	344,85	$ 293.199.453,28	71,51	$ 60.799.457,46	416,36	$ 353.998.910,73	344,64	$ 293.020.906,42	54,71%	45,29%
	12.3.4	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	15.210,00	$ 9.496,49	$ 144.441.612,90	15.210,00	$ 144.441.612,90	9.242,44	$ 87.770.739,04	1.755,94	$ 16.675.266,65	10.998,38	$ 104.446.005,69	4.211,62	$ 39.995.607,21	72,31%	27,69%
									-				-		-			
	XIII	**OBRAS VIALES DE CONEXIÓN**				**$ 945.992.813,65**		**$ 933.044.911,80**	-	**$ 84.061.380,88**		**$ -**	-	**$ 84.061.380,88**	-	**$ 848.983.530,92**	9,01%	90,99%
	13,1	**CORTES Y TERRAPLENES**				$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	13.1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.590,58	$ 20.991,65	$ 33.388.898,66	926,13	$ 19.440.996,81	926,13	$ 19.440.996,81		$ -	926,13	$ 19.440.996,81	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	13.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	434,00	$ 109.044,07	$ 47.325.126,38	434,00	$ 47.325.126,38	172,80	$ 18.842.815,30		$ -	172,80	$ 18.842.815,30	261,20	$ 28.482.311,08	39,82%	60,18%
	13.2	**BASES Y SUB BASES GRANULARES**				$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	13.2.1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	434,00	$ 138.627,06	$ 60.164.144,04	434,00	$ 60.164.144,04	172,80	$ 23.954.755,97		$ -	172,80	$ 23.954.755,97	261,20	$ 36.209.388,07	39,82%	60,18%
	13.3	**PAVIMENTO RIGIDO**				$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	13.3.1	PAVIMENTO RIGIDO	M2	2.892,00	$ 193.286,26	$ 558.983.863,92	2.892,00	$ 558.983.863,92	-	$ -		$ -	-	$ -	2.892,00	$ 558.983.863,92		100,00%
	13.3.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	145,00	$ 850.223,15	$ 123.282.356,75	145,00	$ 123.282.356,75	12,80	$ 10.882.856,32		$ -	12,80	$ 10.882.856,32	132,20	$ 112.399.500,43	8,83%	91,17%
	13.3.3	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	2.891,95	$ 9.496,49	$ 27.463.374,26	2.891,95	$ 27.463.374,26	1.152,00	$ 10.939.956,48		$ -	1.152,00	$ 10.939.956,48	1.739,95	$ 16.523.417,78	39,83%	60,17%
	13.3.4	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	M3	5.783,90	$ 16.664,37	$ 96.385.049,64	5.783,90	$ 96.385.049,64	-	$ -		$ -	-	$ -	5.783,90	$ 96.385.049,64		100,00%
		SEÑALIZACION				**$ 109.288.427,57**		**$ 109.288.427,57**	-	**$ -**		**$ -**	-	**$ -**	-	**$ 109.288.427,57**		100,00%
	14,1	**SEÑALIZACION VERTICAL**							-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	8,00	$ 432.001,97	$ 3.456.015,76	8,00	$ 3.456.015,76	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 3.456.015,76		100,00%
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	49,00	$ 406.718,44	$ 19.929.203,56	49,00	$ 19.929.203,56	-	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 19.929.203,56		100,00%
	14.1.3	TACHA REFLECTIVA ROJA/BLANCA	UND	329,00	$ 6.727,95	$ 2.213.495,55	329,00	$ 2.213.495,55	-	$ -		$ -	-	$ -	329,00	$ 2.213.495,55		100,00%
	14.1.4	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	46,00	$ 55.914,53	$ 2.572.068,38	46,00	$ 2.572.068,38	-	$ -		$ -	-	$ -	46,00	$ 2.572.068,38		100,00%

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

ACTA PARCIAL DE OBRA N°5

CONTRATO	CO-092-2022
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ... 2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.
INTERVENTORIA	CONSORCIO TERMINAL SUR
FECHA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	17 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.098.222.835,73

POLIZAS

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 5.629.466.847,80	18/01/2024	18/01/2029
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2024
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
PERIODO DE FACTURACION	18 DE MAYO DE 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023		

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VR. UNITARIO	CONTRATADO VR. TOTAL	ACTA MODIFICATORIA No1 CANT	ACTA MODIFICATORIA No1 VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANT.	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT.	CANTIDADES POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE % EJECUTADO	PORCENTAJE %POR EJECUTAR
	14.2	**DEMARCACION LINEAL**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	14.2.1	LÍNEA SEGMENTADA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, (PATRÓN 8, 3M X 5M), PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	638,44	$ 8.922,56	$ 5.696.519,21	638,44	$ 5.696.519,21	-	$ -		$ -	-	$ -	638,44	$ 5.696.519,21		100,00%
	14.2.2	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR AMARILLO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	1.656,81	$ 9.834,03	$ 16.293.119,24	1.656,81	$ 16.293.119,24	-	$ -		$ -	-	$ -	1.656,81	$ 16.293.119,24		100,00%
	14.2.3	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	3.998,07	$ 9.834,03	$ 39.317.140,32	3.998,07	$ 39.317.140,32	-	$ -		$ -	-	$ -	3.998,07	$ 39.317.140,32		100,00%
	14.2.4	LÍNEA CONTINUA ANTIBLOQUEO, COLOR AMARILLO, A=0,30 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	0,00	$ 12.414,21	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	14.2.5	MARCAS VIALES COLOR BLANCO. FLECHAS DE SENTIDO VIAL, SOLO BUS, DESPACIO, PARE, VELOCIDAD, PASO DE CEBRA, CONVERGENCIAS, PARADA BUS, FRANJA DE PARE. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 1.2MM (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	336,02	$ 58.957,40	$ 19.810.865,55	336,02	$ 19.810.865,55	-	$ -		$ -	-	$ -	336,02	$ 19.810.865,55		100,00%
	XV	**URBANISMO**				**$ 1.459.031.714,41**		**$ 1.344.064.948,06**	-	**$ 545.260.035,36**		**$ 50.857.292,90**	-	**$ 596.117.328,26**	-	**$ 747.947.619,80**	44,35%	55,65%
	15.1.1	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0.07 MTS	M2	856,14	$ 60.131,82	$ 51.481.256,37	865,14	$ 52.022.442,75	-	$ -		$ -	-	$ -	865,14	$ 52.022.442,75		100,00%
	15.1.2	CONCRETO ESTAMPADO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0.07 MTS	M2	1.407,54	$ 72.944,25	$ 102.671.949,65	1.407,54	$ 102.671.949,65	-	$ -		$ -	-	$ -	1.407,54	$ 102.671.949,65		100,00%
	15.1.3	BORDILLOS FUNDIDO EN SITIO .20 X 1.00 X .50H TIPO IDU O SIMILAR	ML	4.893,60	$ 84.056,36	$ 411.338.203,30	4.893,60	$ 411.338.203,30	-	$ -		$ -	-	$ -	4.893,60	$ 411.338.203,30		100,00%
	15.1.4	TABLETA PODOTACTIL GUIA 20X20 COLOR DEFINICIÓN DISEÑO	M2	28,08	$ 121.455,75	$ 3.410.477,46	28,08	$ 3.410.477,46	-	$ -		$ -	-	$ -	28,08	$ 3.410.477,46		100,00%
	15.1.5	TABLETA PODOTACTIL ALERTA 20X20 COLOR DEFINICIÓN DISEÑO	M2	12,88	$ 121.455,75	$ 1.564.350,06	12,88	$ 1.564.350,06	-	$ -		$ -	-	$ -	12,88	$ 1.564.350,06		100,00%
	15.1.6	BOLARDO METALICO ALTO M-63 Tipo IDU	UND	44,00	$ 267.550,89	$ 11.772.239,16	44,00	$ 11.772.239,16	-	$ -		$ -	-	$ -	44,00	$ 11.772.239,16		100,00%
	15.2	**CERRAMIENTO**				$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	15.2.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	28,20	$ 672.823,79	$ 18.973.630,88	30,09	$ 20.245.267,84	22,49	$ 15.131.807,04	2,79	$ 1.877.178,37	25,28	$ 17.008.985,41	4,81	$ 3.236.282,43	84,01%	15,99%
	15.2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI. DE .30X.30	M3	265,55	$ 1.047.055,43	$ 278.045.569,44	240,72	$ 252.047.183,11	179,88	$ 188.344.330,75	22,39	$ 23.443.571,08	202,27	$ 211.787.901,83	38,45	$ 40.259.281,28	84,03%	15,97%
	15.2.3	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	29.256,97	$ 11.319,44	$ 331.172.471,22	23.670,80	$ 267.940.200,35	18.122,91	$ 205.141.192,37	2.255,99	$ 25.536.543,45	20.378,90	$ 230.677.735,82	3.291,90	$ 37.262.464,53	86,09%	13,91%
	15.2.4	MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO DE 2 1/2"-INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.00MT Y APOYOS CADA 3MT	M2	2.256,00	$ 110.195,73	$ 248.601.566,88	2.006,00	$ 221.052.634,38	1.240,00	$ 136.642.705,20		$ -	1.240,00	$ 136.642.705,20	766,00	$ 84.409.929,18	61,81%	38,19%
	XVI	**PAISAJISMO**				**$ 420.182.445,87**		**$ 420.182.445,87**	-	$ -		$ -	-	$ -	-	**$ 420.182.445,87**		100,00%
	16.1	**ZONAS VERDES**				$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA PARA EMPRADIZACIÓN, INCLUYE TRANSPORTE.	M3	864,13	$ 37.925,29	$ 32.772.380,85	864,13	$ 32.772.380,85	-	$ -		$ -	-	$ -	864,13	$ 32.772.380,85		100,00%
	16.1.2	VEGETACIÓN DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO	M2	8.641,30	$ 40.155,30	$ 346.993.993,89	8.641,30	$ 346.993.993,89	-	$ -		$ -	-	$ -	8.641,30	$ 346.993.993,89		100,00%
	16.3.1	**ARBOLES**				$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	16.3.2	ARBOLES	UND	219,00	$ 184.548,27	$ 40.416.071,13	219,00	$ 40.416.071,13	-	$ -		$ -	-	$ -	219,00	$ 40.416.071,13		100,00%
	XVII	**REDES HUMEDAS**				**$ 1.761.951.621,24**		**$ 1.543.459.407,75**	-	**$ 965.118.508,43**		**$ 44.337.662,00**	-	**$ 1.009.456.170,42**	-	$ -		
	17.1	**REDES DE ACUEDUCTO**							-	$ -		$ -	-	$ -	-	**$ 534.003.237,33**	65,40%	34,60%
	17.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	715,00	$ 2.303,33	$ 1.646.880,95	487,92	$ 1.123.840,77	-	$ -		$ -	-	$ -	487,92	$ 1.123.840,77		100,00%
	17.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	212,00	$ 39.202,11	$ 8.310.847,32	212,00	$ 8.310.847,32	-	$ -		$ -	-	$ -	212,00	$ 8.310.847,32		100,00%
	17.1.3	CAMA EN ARENA E>=15cm	M3	30,00	$ 99.521,03	$ 2.985.630,90	30,00	$ 2.985.630,90	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 2.985.630,90		100,00%
	17.1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	179,00	$ 25.283,53	$ 4.525.751,87	179,00	$ 4.525.751,87	-	$ -		$ -	-	$ -	179,00	$ 4.525.751,87		100,00%
	17.1.5	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	297,00	$ 1.517,01	$ 450.551,97	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.1.6	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3/4"-1/2"	ML	28,00	$ 1.997,40	$ 55.927,20	32,41	$ 64.735,73	-	$ -		$ -	-	$ -	32,41	$ 64.735,73		100,00%
	17.1.7	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 1"-1 1/2"	ML	246,00	$ 2.996,10	$ 737.040,60	43,83	$ 131.319,06	-	$ -		$ -	-	$ -	43,83	$ 131.319,06		100,00%
	17.1.8	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	94,00	$ 6.117,35	$ 575.030,90	13,98	$ 85.520,55	-	$ -		$ -	-	$ -	13,98	$ 85.520,55		100,00%
	17.1.9	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	100,00	$ 7.913,74	$ 791.374,00	100,00	$ 791.374,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 791.374,00		100,00%
	17.1.10	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	247,00	$ 9.856,78	$ 2.434.624,66	6,00	$ 59.140,68	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 59.140,68		100,00%
	17.1.11	INSTALACIÓN CODO PVC 3/4" - 1/2"	UN	17,00	$ 1.796,39	$ 30.538,63	17,00	$ 30.538,63	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 30.538,63		100,00%
	17.1.12	INSTALACIÓN CODO PVC 1" - 1 1/2"	UN	47,00	$ 4.845,59	$ 227.742,73	47,00	$ 227.742,73	-	$ -		$ -	-	$ -	47,00	$ 227.742,73		100,00%
	17.1.13	INSTALACIÓN CODO PVC 2"	UN	9,00	$ 7.186,84	$ 64.681,56	9,00	$ 64.681,56	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 64.681,56		100,00%
	17.1.14	INSTALACIÓN UNION PVC 12"	UN	8,00	$ 175.537,22	$ 1.404.297,76	8,00	$ 1.404.297,76	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.404.297,76		100,00%
	17.1.15	INSTALACIÓN TEE 1/2" - 3/4"	UN	6,00	$ 1.051,79	$ 6.310,74	6,00	$ 6.310,74	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 6.310,74		100,00%
	17.1.16	INSTALACIÓN TEE 1" - 1 1/2"	UN	35,00	$ 1.831,79	$ 64.112,65	35,00	$ 64.112,65	-	$ -		$ -	-	$ -	35,00	$ 64.112,65		100,00%
	17.1.17	INSTALACIÓN TEE 2"	UN	8,00	$ 28.748,64	$ 229.989,12	8,00	$ 229.989,12	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 229.989,12		100,00%
	17.1.18	INSTALACIÓN TEE HD EL 4X4"	UN	6,00	$ 44.793,56	$ 268.761,36	6,00	$ 268.761,36	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 268.761,36		100,00%
	17.1.19	INSTALACIÓN REDUCCIÓN HD EL 4X3"	UN	1,00	$ 37.766,01	$ 37.766,01	1,00	$ 37.766,01	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 37.766,01		100,00%
	17.1.20	INSTALACIÓN REDUCCIÓN HD EL 4X2"	UN	1,00	$ 34.242,75	$ 34.242,75	1,00	$ 34.242,75	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 34.242,75		100,00%
	17.1.21	INSTALACIÓN VALVULA 1/2"-3/4"	UN	2,00	$ 3.649,68	$ 7.299,36	2,00	$ 7.299,36	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 7.299,36		100,00%
	17.1.22	INSTALACIÓN VALVULA 1"-1 1/2"	UN	13,00	$ 13.099,40	$ 170.292,20	13,00	$ 170.292,20	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 170.292,20		100,00%
	17.1.23	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 2"	UN	6,00	$ 59.177,36	$ 355.064,16	6,00	$ 355.064,16	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 355.064,16		100,00%
	17.1.24	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 3"	½	1,00	$ 96.159,58	$ 96.159,58	1,00	$ 96.159,58	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 96.159,58		100,00%
	17.1.25	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 4"	UN	2,00	$ 150.062,80	$ 300.125,60	2,00	$ 300.125,60	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 300.125,60		100,00%
	17.1.26	INSTALACIÓN UNION PVC 2"	UN	46,00	$ 7.818,93	$ 359.670,78	46,00	$ 359.670,78	-	$ -		$ -	-	$ -	46,00	$ 359.670,78		100,00%
	17.1.27	INSTALACIÓN UNION PVC 3"	UN	4,00	$ 11.412,99	$ 45.651,96	4,00	$ 45.651,96	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 45.651,96		100,00%
	17.1.28	INSTALACIÓN UNION PVC 4"	UN	34,00	$ 15.005,77	$ 510.196,18	34,00	$ 510.196,18	-	$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 510.196,18		100,00%
	17.1.29	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ATRAQUES Y ANCLAJES	M3	3,05	$ 834.892,48	$ 2.546.422,06	3,05	$ 2.546.422,06	-	$ -		$ -	-	$ -	3,05	$ 2.546.422,06		100,00%
	17.1.30	**SUMINISTROS**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	17.1.31	TUBERIA PVC PRESION 1/2"	ML	2,00	$ 7.473,71	$ 14.947,42	19,66	$ 146.933,14	-	$ -		$ -	-	$ -	19,66	$ 146.933,14		100,00%
	17.1.32	TUBERIA PVC PRESION 3/4"	ML	26,00	$ 9.951,41	$ 258.736,66	12,75	$ 126.880,48	-	$ -		$ -	-	$ -	12,75	$ 126.880,48		100,00%
	17.1.33	TUBERIA PVC PRESION 1"	ML	56,00	$ 13.426,50	$ 751.884,00	24,17	$ 324.518,51	-	$ -		$ -	-	$ -	24,17	$ 324.518,51		100,00%
	17.1.34	TUBERIA PVC PRESION 1 1/4"	ML	115,00	$ 16.703,02	$ 1.920.847,30	16,76	$ 279.942,62	-	$ -		$ -	-	$ -	16,76	$ 279.942,62		100,00%
	17.1.35	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2"	ML	75,00	$ 21.810,36	$ 1.635.777,00	12,36	$ 269.576,05	-	$ -		$ -	-	$ -	12,36	$ 269.576,05		100,00%
	17.1.36	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	94,00	$ 25.658,53	$ 2.411.901,82	13,98	$ 358.706,25	-	$ -		$ -	-	$ -	13,98	$ 358.706,25		100,00%
	17.1.37	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	100,00	$ 64.223,06	$ 6.422.306,00	100,00	$ 6.422.306,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 6.422.306,00		100,00%
	17.1.38	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	247,00	$ 84.829,92	$ 20.952.990,24	6,00	$ 508.979,52	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 508.979,52		100,00%
	17.1.39	CODO PVC 1/2" 90° SOLDAR	UN	5,00	$ 1.179,43	$ 5.897,15	5,00	$ 5.897,15	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 5.897,15		100,00%
	17.1.40	CODO PVC 3/4" 90° SOLDAR	UN	6,00	$ 1.887,98	$ 11.327,88	6,00	$ 11.327,88	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 11.327,88		100,00%

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

ACTA PARCIAL DE OBRA N°5

CONTRATO	CO-052-2022
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL [redacted] 2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.
INTERVENTORIA	CONSORCIO TERMINAL SUR
FECHA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	17 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.098.222.825,73

POLIZAS

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 6.629.466.847,80	18/01/2024	18/01/2029
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2024

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PERIODO DE FACTURACION: 18 DE MAYO DE 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023

CONTRATADO						ACTA MODIFICATORIA No1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL ACTAS		CANTIDADES POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% EJECUTADO	%POR EJECUTAR
	17.1.41	CODO PVC 3/4" 45° SOLDAR	UN	6,00	$ 3.112,54	$ 18.675,24	6,00	$ 18.675,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 18.675,24		100,00%
	17.1.42	CODO PVC 1" 45° SOLDAR	UN	8,00	$ 5.927,22	$ 47.417,76	8,00	$ 47.417,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 47.417,76		100,00%
	17.1.43	CODO PVC 1" 90° SOLDAR	UN	25,00	$ 3.691,72	$ 92.293,00	25,00	$ 92.293,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 92.293,00		100,00%
	17.1.44	CODO PVC 1 1/4" 90° SOLDAR	UN	3,00	$ 7.088,59	$ 21.265,77	3,00	$ 21.265,77	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 21.265,77		100,00%
	17.1.45	CODO PVC 1 1/2" 90° SOLDAR	UN	11,00	$ 13.236,95	$ 145.606,45	11,00	$ 145.606,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 145.606,45		100,00%
	17.1.46	CODO PVC 2" 90°	UN	9,00	$ 108.890,81	$ 980.017,29	9,00	$ 980.017,29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 980.017,29		100,00%
	17.1.47	CODO PVC 4" 11,25°	UN	1,00	$ 155.514,25	$ 155.514,25	1,00	$ 155.514,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 155.514,25		100,00%
	17.1.48	CODO PVC 4" 22,5°	UN	5,00	$ 163.684,48	$ 818.422,40	5,00	$ 818.422,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 818.422,40		100,00%
	17.1.49	CODO PVC 4" 90°	UN	2,00	$ 219.732,80	$ 439.465,60	2,00	$ 439.465,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 439.465,60		100,00%
	17.1.50	TFF PVC 3/4" SOLDAR	UN	6,00	$ 3.872,25	$ 23.233,50	6,00	$ 23.233,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 23.233,50		100,00%
	17.1.51	TEE PVC 1" SOLDAR	UN	15,00	$ 36.866,09	$ 552.991,35	15,00	$ 552.991,35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 552.991,35		100,00%
	17.1.52	TEE PVC 1 1/4"	UN	5,00	$ 57.913,73	$ 289.568,65	5,00	$ 289.568,65	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 289.568,65		100,00%
	17.1.53	TEE PVC 1 1/2"	UN	15,00	$ 85.147,34	$ 1.277.210,10	15,00	$ 1.277.210,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 1.277.210,10		100,00%
	17.1.54	TEE PVC 2"	UN	8,00	$ 155.320,18	$ 1.242.561,44	8,00	$ 1.242.561,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 1.242.561,44		100,00%
	17.1.55	TEE PVC 4"	UN	6,00	$ 326.883,05	$ 1.961.298,30	6,00	$ 1.961.298,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.961.298,30		100,00%
	17.1.56	REDUCCIÓN 4"X3"	UN	1,00	$ 307.357,83	$ 307.357,83	1,00	$ 307.357,83	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 307.357,83		100,00%
	17.1.57	REDUCCIÓN 3"X2"		1,00	$ 332.574,08	$ 332.574,08	1,00	$ 332.574,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 332.574,08		100,00%
	17.1.58	VALVULA BOLA 3/4" SOLDADA	UN	2,00	$ 22.066,10	$ 44.132,20	2,00	$ 44.132,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 44.132,20		100,00%
	17.1.59	VALVULA BOLA 1" SOLDADA	UN	8,00	$ 29.577,42	$ 236.619,36	8,00	$ 236.619,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 236.619,36		100,00%
	17.1.60	VALVULA BOLA 1 1/4" SOLDADA	UN	2,00	$ 37.069,18	$ 74.138,36	2,00	$ 74.138,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 74.138,36		100,00%
	17.1.61	VALVULA BOLA 1 1/2" SOLDADA	UN	3,00	$ 53.245,67	$ 159.737,01	3,00	$ 159.737,01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 159.737,01		100,00%
	17.1.62	VALVULA BOLA 2" SOLDADA	UN	6,00	$ 80.938,11	$ 485.628,66	6,00	$ 485.628,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 485.628,66		100,00%
	17.1.63	VALVULA HD EL VNA 3"	UN	1,00	$ 1.065.169,18	$ 1.065.169,18	1,00	$ 1.065.169,18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.065.169,18		100,00%
	17.1.64	VALVULA HD EL VNA 4"	UN	2,00	$ 1.412.468,04	$ 2.824.936,08	2,00	$ 2.824.936,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 2.824.936,08		100,00%
	17.1.65	UNION PVC 2"	UN	46,00	$ 53.203,55	$ 2.447.363,30	46,00	$ 2.447.363,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	46,00	$ 2.447.363,30		100,00%
	17.1.66	UNION PVC 3"	UN	4,00	$ 87.632,56	$ 350.530,24	4,00	$ 350.530,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 350.530,24		100,00%
	17.1.67	UNION PVC 4"	UN	34,00	$ 127.630,75	$ 4.339.445,50	34,00	$ 4.339.445,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	34,00	$ 4.339.445,50		100,00%
	17.2	**REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				$ -			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	515,00	$ 2.303,33	$ 1.186.214,95	848,57	$ 1.954.536,74	405,81	$ 934.714,35	80,80	$ 186.109,06	486,61	$ 1.120.823,41	361,96	$ 833.713,33	57,34%	42,66%
	17.2.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	1.060,00	$ 16.314,20	$ 17.293.052,00	1.655,75	$ 27.012.236,65	967,43	$ 15.782.846,51	102,40	$ 1.670.574,08	1.069,83	$ 17.453.420,59	585,92	$ 9.558.816,06	64,61%	35,39%
	17.2.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	697,00	$ 32.603,11	$ 22.724.367,67	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.2.4	ENTIBADO CONTÍNUO EN LÁMINA METÁLICA	M2	464,00	$ 52.213,02	$ 24.226.841,28	783,60	$ 40.914.122,47	323,11	$ 16.870.548,89	-	$ -	323,11	$ 16.870.548,89	460,49	$ 24.043.573,58	41,23%	58,77%
	17.2.5	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	73,00	$ 130.274,65	$ 9.510.049,45	104,15	$ 13.568.104,80	54,34	$ 7.079.124,48	-	$ -	54,34	$ 7.079.124,48	49,81	$ 6.488.980,32	52,17%	47,83%
	17.2.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION MANUAL	M3	515,00	$ 108.401,87	$ 55.826.963,05	218,42	$ 23.677.136,45	193,08	$ 20.930.233,06	-	$ -	193,08	$ 20.930.233,06	25,34	$ 2.746.903,39	88,40%	11,60%
	17.2.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	397,00	$ 25.283,53	$ 10.037.561,41	747,38	$ 18.896.404,65	397,00	$ 10.037.561,41	350,38	$ 8.858.843,24	747,38	$ 18.896.404,65	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	17.2.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	5.304,00	$ 1.517,01	$ 8.046.221,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.2.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, Dint=1.20. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	22,90	$ 1.218.217,33	$ 27.897.176,86	27,46	$ 33.452.247,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27,46	$ 33.452.247,88		100,00%
	17.2.10	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	0,90	$ 715.003,04	$ 643.502,74	2,95	$ 2.109.258,97	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,95	$ 2.109.258,97		100,00%
	17.2.11	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	9,00	$ 668.698,79	$ 6.018.289,11	12,00	$ 8.024.385,48	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 8.024.385,48		100,00%
	17.2.12	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	9,00	$ 1.215.912,74	$ 10.943.214,66	12,00	$ 14.590.952,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 14.590.952,88		100,00%
	17.2.13	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	9,00	$ 355.462,40	$ 3.199.161,60	12,00	$ 4.265.548,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 4.265.548,80		100,00%
	17.2.14	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D - IMPERMEABILIZADO	UN	9,00	$ 355.228,53	$ 3.197.056,77	12,00	$ 4.262.742,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 4.262.742,36		100,00%
	17.2.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	11,00	$ 512.235,46	$ 5.634.590,06	11,00	$ 5.634.590,06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 5.634.590,06		100,00%
	17.2.16	RED SANITARIA PVC 2"	ML	9,00	$ 3.489,13	$ 31.402,17	26,97	$ 94.101,84	-	$ -	26,97	$ 94.101,84	26,97	$ 94.101,84	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	17.2.17	RED SANITARIA PVC 3"	ML	17,00	$ 5.285,52	$ 89.853,84	26,30	$ 139.009,18	-	$ -	16,93	$ 89.483,85	16,93	$ 89.483,85	9,37	$ 49.525,33	64,37%	35,63%
	17.2.18	RED SANITARIA PVC 4"	ML	184,00	$ 6.588,89	$ 1.212.355,76	179,00	$ 1.179.411,31	19,35	$ 127.495,02	54,11	$ 356.524,84	73,46	$ 484.019,86	105,54	$ 695.391,45	41,04%	58,96%
	17.2.19	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 6" - 160 MM - INSTALACION	ML	427,00	$ 10.879,50	$ 4.645.546,50	409,00	$ 4.449.715,50	141,28	$ 1.537.055,76	80,80	$ 879.063,60	222,08	$ 2.416.119,36	186,92	$ 2.033.596,14	54,30%	45,70%
	17.2.20	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 200 MM - INSTALACION	ML	27,00	$ 20.346,92	$ 549.366,84	244,00	$ 4.964.648,48	25,31	$ 514.980,55	-	$ -	25,31	$ 514.980,55	218,69	$ 4.449.667,93	10,37%	89,63%
	17.2.21	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	30,00	$ 3.758,40	$ 112.752,00	30,00	$ 112.752,00	-	$ -	15,00	$ 56.376,00	15,00	$ 56.376,00	15,00	$ 56.376,00	50,00%	50,00%
	17.2.22	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	11,00	$ 4.666,08	$ 51.326,88	11,00	$ 51.326,88	-	$ -	4,00	$ 18.664,32	4,00	$ 18.664,32	7,00	$ 32.662,56	36,36%	63,64%
	17.2.23	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	39,00	$ 5.733,04	$ 223.588,56	39,00	$ 223.588,56	-	$ -	23,00	$ 131.859,92	23,00	$ 131.859,92	16,00	$ 91.728,64	58,97%	41,03%
	17.2.24	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	10,00	$ 5.379,07	$ 53.790,70	10,00	$ 53.790,70	-	$ -	3,00	$ 16.137,21	3,00	$ 16.137,21	7,00	$ 37.653,49	30,00%	70,00%
	17.2.25	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	4,00	$ 6.147,69	$ 24.590,76	4,00	$ 24.590,76	-	$ -	4,00	$ 24.590,76	4,00	$ 24.590,76	-	$ -	100,00%	
	17.2.26	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	23,00	$ 7.461,17	$ 171.606,91	23,00	$ 171.606,91	-	$ -	11,00	$ 82.072,87	11,00	$ 82.072,87	12,00	$ 89.534,04	47,83%	52,17%
	17.2.27	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	3,00	$ 8.228,52	$ 24.685,56	3,00	$ 24.685,56	-	$ -	3,00	$ 24.685,56	3,00	$ 24.685,56	-	$ -	100,00%	
	17.2.28	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	25,00	$ 9.731,63	$ 243.290,75	25,00	$ 243.290,75	-	$ -	13,00	$ 126.511,19	13,00	$ 126.511,19	12,00	$ 116.779,56	52,00%	48,00%
	17.2.29	REDUCCIÓN 4"X3"	UN	1,00	$ 7.812,61	$ 7.812,61	1,00	$ 7.812,61	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.812,61		100,00%
	17.2.30	**SUMINISTROS**				$ -			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.2.31	TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	ML	9,00	$ 23.886,39	$ 214.977,51	26,97	$ 644.215,94	-	$ -	26,97	$ 644.215,94	26,97	$ 644.215,94	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	17.2.32	TUBERÍA SANITARIA PVC 3"	ML	17,00	$ 35.676,13	$ 606.494,21	26,30	$ 938.282,22	-	$ -	16,93	$ 603.996,88	16,93	$ 603.996,88	9,37	$ 334.285,34	64,37%	35,63%
	17.2.33	TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	184,00	$ 50.175,25	$ 9.232.246,00	179,00	$ 8.981.369,75	19,35	$ 970.891,09	54,11	$ 2.714.982,78	73,46	$ 3.685.873,87	105,54	$ 5.295.495,88	41,04%	58,96%
	17.2.34	RED ALC. SANITARIO PVC 6" - 160 MM	ML	427,00	$ 60.657,70	$ 25.900.837,90	409,00	$ 24.808.999,30	141,76	$ 8.598.835,55	80,80	$ 4.901.142,16	222,56	$ 13.499.977,71	186,44	$ 11.309.021,59	54,42%	45,58%
	17.2.35	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 200 MM	ML	27,00	$ 86.710,38	$ 2.341.180,26	244,00	$ 21.157.332,72	25,31	$ 2.194.639,72	-	$ -	25,31	$ 2.194.639,72	218,69	$ 18.962.693,00	10,37%	89,63%
	17.2.36	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	30,00	$ 7.621,14	$ 228.634,20	30,00	$ 228.634,20	-	$ -	15,00	$ 114.317,10	15,00	$ 114.317,10	15,00	$ 114.317,10	50,00%	50,00%
	17.2.37	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	11,00	$ 17.073,10	$ 187.804,10	11,00	$ 187.804,10	-	$ -	4,00	$ 68.292,40	4,00	$ 68.292,40	7,00	$ 119.511,70	36,36%	63,64%
	17.2.38	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	39,00	$ 28.850,81	$ 1.125.181,59	39,00	$ 1.125.181,59	-	$ -	23,00	$ 663.568,63	23,00	$ 663.568,63	16,00	$ 461.612,96	58,97%	41,03%
	17.2.39	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	10,00	$ 28.340,83	$ 283.408,30	10,00	$ 283.408,30	-	$ -	3,00	$ 85.022,49	3,00	$ 85.022,49	7,00	$ 198.385,81	30,00%	70,00%
	17.2.40	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	4,00	$ 30.004,66	$ 120.018,64	4,00	$ 120.018,64	-	$ -	4,00	$ 120.018,64	4,00	$ 120.018,64	-	$ -	100,00%	
	17.2.41	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	23,00	$ 44.816,69	$ 1.030.783,87	23,00	$ 1.030.783,87	-	$ -	11,00	$ 492.983,59	11,00	$ 492.983,59	12,00	$ 537.800,28	47,83%	52,17%
	17.2.42	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	3,00	$ 44.816,69	$ 134.450,07	3,00	$ 134.450,07	-	$ -	3,00	$ 134.450,07	3,00	$ 134.450,07	-	$ -	100,00%	
	17.2.43	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	25,00	$ 52.209,16	$ 1.305.229,00	25,00	$ 1.305.229,00	-	$ -	13,00	$ 678.719,08	13,00	$ 678.719,08	12,00	$ 626.509,92	52,00%	48,00%
	17.2.44	REDUCCIÓN 4"X3"	UN	1,00	$ 61.449,00	$ 61.449,00	1,00	$ 61.449,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 61.449,00		100,00%
	17.3	**REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**				$ -			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	993,00	$ 2.303,33	$ 2.287.206,69	1.225,30	$ 2.822.270,25	993,00	$ 2.287.206,69	155,74	$ 358.720,61	1.148,74	$ 2.645.927,30	76,56	$ 176.342,95	93,75%	6,25%
	17.3.2	EXCAVACION A MAQUINA	M3	3.452,00	$ 16.314,20	$ 56.316.618,40	2.905,12	$ 47.394.708,70	2.793,09	$ 45.567.028,88	112,03	$ 1.827.679,83	2.905,12	$ 47.394.708,70	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	17.3.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	1.923,00	$ 32.603,11	$ 62.695.780,53	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.3.4	ENTIBADO CONTÍNUO EN LÁMINA METÁLICA	M2	1.338,00	$ 52.213,02	$ 69.861.020,76	897,98	$ 46.886.247,70	340,18	$ 17.761.825,14	-	$ -	340,18	$ 17.761.825,14	557,80	$ 29.124.422,56	37,88%	62,12%
	17.3.5	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	275,00	$ 130.274,65	$ 35.825.528,75	238,60	$ 31.083.531,49	238,60	$ 31.083.531,49	-	$ -	238,60	$ 31.083.531,49	-	$ -	100,00%	
	17.3.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1.860,00	$ 108.401,87	$ 201.627.478,20	783,53	$ 84.936.117,20	770,37	$ 83.509.548,59	13,16	$ 1.426.568,61	783,53	$ 84.936.117,20	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	17.3.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	944,00	$ 25.283,53	$ 23.867.652,32	1.807,40	$ 45.697.452,12	944,00	$ 23.867.652,32	352,20	$ 8.904.859,27	1.296,20	$ 32.772.511,59	511,20	$ 12.924.940,53	71,72%	28,28%

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

ACTA PARCIAL DE OBRA N°5

CONTRATO	LO-092-2022
CONTRATISTA	UNION TEMPORA... ...022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.
INTERVENTORIA	CONSORCIO TERMINAL SUR
FECHA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	17 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.098.222.825,73

POLIZAS

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 8.829.468.847,83	18/01/2024	18/01/2029
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2024
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
PERIODO DE FACTURACION	18 DE MAYO DE 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023		

CONTRATADO						ACTA MODIFICATORIA No1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL ACTAS		CANTIDADES POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% EJECUTADO	%POR EJECUTAR
	17.3.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	22.964,00	$ 1.517,01	$ 34.836.617,64	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.3.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO E=0.2 M DE X I =1.60 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MI	10,90	$ 1.235.418,08	$ 13.466.066,88	41,29	$ 51.016.449,68	10,50	$ 13.466.066,88		$ -	10,90	$ 13.466.066,88	30,39	$ 37.544.382,80	26,40%	73,60%
	17.3.10	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, Dint=1.50. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	24,10	$ 1.483.835,98	$ 35.760.447,12	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.3.11	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	2,50	$ 715.003,04	$ 1.787.507,60	4,45	$ 3.181.763,53	2,50	$ 1.787.507,60		$ -	2,50	$ 1.787.507,60	1,95	$ 1.394.255,93	56,18%	43,82%
	17.3.12	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	7,00	$ 678.100,47	$ 4.746.703,29	18,00	$ 12.205.808,46	7,00	$ 4.746.703,29		$ -	7,00	$ 4.746.703,29	11,00	$ 7.459.105,17	38,89%	61,11%
	17.3.13	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.9 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	10,00	$ 817.100,46	$ 8.171.004,60	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.3.14	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	7,00	$ 1.291.945,37	$ 9.043.617,59	18,00	$ 23.255.016,66	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 23.255.016,66		100,00%
	17.3.15	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.90, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	10,00	$ 1.421.251,66	$ 14.212.316,60	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	17.3.16	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	17,00	$ 355.462,40	$ 6.042.860,80	18,00	$ 6.398.323,20	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 6.398.323,20		100,00%
	17.3.17	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m. EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D	UN	17,00	$ 326.026,05	$ 5.542.442,85	18,00	$ 5.868.468,90	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 5.868.468,90		100,00%
	17.3.18	SUMIDERO TRANSVERSAL SIN DESARENADOR (INCLUYE REJILLA) IPE-160, EN CONCRETO f'c=4.000PSI - IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	6,00	$ 3.190.247,93	$ 19.141.487,58	6,00	$ 19.141.487,58	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 19.141.487,58		100,00%
	17.3.19	SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA EN HIERRO	UN	25,00	$ 6.083.643,20	$ 152.091.080,00	22,00	$ 133.840.150,40	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 133.840.150,40		100,00%
	17.3.20	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" -250-INSTALACION	ML	141,00	$ 33.704,21	$ 4.752.293,61	352,73	$ 11.888.485,99	141,00	$ 4.752.293,61	123,05	$ 4.147.303,04	264,05	$ 8.899.596,65	88,68	$ 2.988.889,34	74,86%	25,14%
	17.3.21	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 12" -315-INSTALACION	ML	94,00	$ 38.779,88	$ 3.645.308,72	141,67	$ 5.493.945,60	94,00	$ 3.645.308,72		$ -	94,00	$ 3.645.308,72	47,67	$ 1.848.636,88	66,35%	33,65%
	17.3.22	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 16" - 400 MM -INSTALACION	ML	65,00	$ 62.106,46	$ 4.036.919,90	63,78	$ 3.961.150,02	63,78	$ 3.961.150,02		$ -	63,78	$ 3.961.150,02	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	17.3.23	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24" - 600 MM - INSTALACION	ML	692,00	$ 103.097,38	$ 71.343.386,96	684,54	$ 70.574.280,51	647,34	$ 66.739.057,97	37,20	$ 3.835.222,54	684,54	$ 70.574.280,51	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	17.3.24	**SUMINISTROS**				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		
	17.3.28	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" - 250 MM	ML	141,00	$ 126.643,88	$ 17.856.787,08	352,73	$ 44.671.095,79	134,54	$ 17.038.667,62		$ -	134,54	$ 17.038.667,62	218,19	$ 27.632.428,17	38,14%	61,86%
	17.3.29	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 12" - 315 MM	ML	94,00	$ 182.234,87	$ 17.130.077,78	141,67	$ 25.817.214,03	94,00	$ 17.130.077,78		$ -	94,00	$ 17.130.077,78	47,67	$ 8.687.136,25	66,35%	33,65%
	17.3.30	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 16" - 400 MM	ML	65,00	$ 334.033,32	$ 21.712.165,80	63,78	$ 21.304.645,15	63,78	$ 21.304.645,15		$ -	63,78	$ 21.304.645,15	-	$ 0,00	100,00%	0,00%
	17.3.31	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24"	ML	692,00	$ 756.010,61	$ 523.159.342,12	689,00	$ 520.891.310,29	689,00	$ 520.891.310,29		$ -	689,00	$ 520.891.310,29	-	$ -	100,00%	
	XVII	**REDES ELECTRICAS**				**$ 1.370.702.320,81**		**$ 1.370.702.320,81**	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	18.1	**INSTALACION**							-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		**100,00%**
	18.1.1	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS	UND	3,00	$ 71.933,94	$ 215.801,82	3,00	$ 215.801,82	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 215.801,82		100,00%
	18.1.2	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	13,00	$ 58.903,93	$ 765.751,09	13,00	$ 765.751,09	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 765.751,09		100,00%
	18.1.3	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	3,00	$ 85.929,14	$ 257.787,42	3,00	$ 257.787,42	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 257.787,42		100,00%
	18.1.4	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 71.933,94	$ 575.471,52	8,00	$ 575.471,52	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 575.471,52		100,00%
	18.1.5	COLOC RET/PRIMARIA A TIERRA	UND	6,00	$ 59.000,45	$ 354.002,70	6,00	$ 354.002,70	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 354.002,70		100,00%
	18.1.6	CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	UND	3,00	$ 74.195,23	$ 222.585,69	3,00	$ 222.585,69	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 222.585,69		100,00%
	18.1.7	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 74.195,23	$ 593.561,84	8,00	$ 593.561,84	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 593.561,84		100,00%
	18.1.8	INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 85.929,14	$ 687.433,12	8,00	$ 687.433,12	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 687.433,12		100,00%
	18.1.9	INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0	ML	600,00	$ 1.875,22	$ 1.125.132,00	600,00	$ 1.125.132,00	-	$ -		$ -	-	$ -	600,00	$ 1.125.132,00		100,00%
	18.1.10	INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	9,00	$ 85.929,14	$ 773.362,26	9,00	$ 773.362,26	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 773.362,26		100,00%
	18.1.11	VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS	UND	8,00	$ 42.537,13	$ 340.297,04	8,00	$ 340.297,04	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 340.297,04		100,00%
	18.1.12	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO 30 - 60	UND	5,00	$ 202.771,81	$ 1.013.859,05	5,00	$ 1.013.859,05	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.013.859,05		100,00%
	18.1.13	CAJA ELECTRICA 0.8 X 0.8 X 1 MT	UND	4,00	$ 436.677,77	$ 1.746.711,08	4,00	$ 1.746.711,08	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.746.711,08		100,00%
	18.2	**MEDICION**				$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	18.2.1	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	1,00	$ 256.008,72	$ 256.008,72	1,00	$ 256.008,72	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 256.008,72		100,00%
	18.2.2	CABLE DE CONTROL 7X12	ML	3,00	$ 20.351,64	$ 61.054,92	3,00	$ 61.054,92	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 61.054,92		100,00%
	18.2.3	CAJA CONTADOR HOMOLOGADA 65X50X20 CM	UND	1,00	$ 96.973,63	$ 96.973,63	1,00	$ 96.973,63	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 96.973,63		100,00%
	18.2.4	CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	UND	1,00	$ 293.016,71	$ 293.016,71	1,00	$ 293.016,71	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 293.016,71		100,00%
	18.2.5	CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA	UND	1,00	$ 5.447.841,23	$ 5.447.841,23	1,00	$ 5.447.841,23	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.447.841,23		100,00%
	18.2.6	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	1,00	$ 620.793,91	$ 620.793,91	1,00	$ 620.793,91	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 620.793,91		100,00%
	18.2.7	TRANSFORMADOR DE CTE 150/5 CL 0.5	UND	3,00	$ 253.347,56	$ 760.042,68	3,00	$ 760.042,68	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 760.042,68		100,00%
	18.3	**CONJUNTO MEDIA TENSION-TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	18.3.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13200 V.	UND	1,00	$ 71.699.538,34	$ 71.699.538,34	1,00	$ 71.699.538,34	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 71.699.538,34		100,00%
	18.3.2	ADECUACIONES SUBESTACION ELECTRICA	UND	8,00	$ 11.030.698,21	$ 88.245.585,68	8,00	$ 88.245.585,68	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 88.245.585,68		100,00%
	18.3.3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	25,00	$ 31.561,59	$ 789.039,75	25,00	$ 789.039,75	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 789.039,75		100,00%
	18.3.4	TUBO PVC 3	ML	80,00	$ 33.229,98	$ 2.658.398,40	80,00	$ 2.658.398,40	-	$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 2.658.398,40		100,00%
	18.3.5	CURVA PVC 3	ML	8,00	$ 16.146,18	$ 129.169,44	8,00	$ 129.169,44	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 129.169,44		100,00%
	18.3.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	25,00	$ 19.648,43	$ 491.210,75	25,00	$ 491.210,75	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 491.210,75		100,00%
	18.3.7	TUBO GALV 3 X3 MTS	UND	10,00	$ 274.168,00	$ 2.741.680,00	10,00	$ 2.741.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 2.741.680,00		100,00%
	18.3.8	TERMINAL PVC 3	ML	6,00	$ 16.739,08	$ 100.434,48	6,00	$ 100.434,48	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 100.434,48		100,00%
	18.3.9	CABLE COBRE HLFR# 4/0	ML	125,00	$ 118.331,82	$ 14.791.477,50	125,00	$ 14.791.477,50	-	$ -		$ -	-	$ -	125,00	$ 14.791.477,50		100,00%
	18.3.10	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO	UND	5,00	$ 22.406,11	$ 112.030,55	5,00	$ 112.030,55	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 112.030,55		100,00%
	18.4	**APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	18.4.1	PUNTA CAPTORA ACERO GAL 1,2 Mts	UND	19,00	$ 121.668,60	$ 2.311.703,40	19,00	$ 2.311.703,40	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 2.311.703,40		100,00%
	18.4.2	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	19,00	$ 63.578,19	$ 1.207.985,61	19,00	$ 1.207.985,61	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 1.207.985,61		100,00%
	18.4.3	GRAPA CRUCE CABLE-CABLE	UND	152,00	$ 61.344,47	$ 9.324.359,44	152,00	$ 9.324.359,44	-	$ -		$ -	-	$ -	152,00	$ 9.324.359,44		100,00%
	18.4.4	ALAMBRON DE ALUMINIO 8 mm	ML	450,00	$ 4.550,16	$ 2.047.572,00	450,00	$ 2.047.572,00	-	$ -		$ -	-	$ -	450,00	$ 2.047.572,00		100,00%
	18.4.5	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	57,00	$ 43.102,45	$ 2.456.839,65	57,00	$ 2.456.839,65	-	$ -		$ -	-	$ -	57,00	$ 2.456.839,65		100,00%
	18.4.6	TUBO GALV 1 X 3MTS	UND	44,00	$ 67.356,20	$ 2.963.672,80	44,00	$ 2.963.672,80	-	$ -		$ -	-	$ -	44,00	$ 2.963.672,80		100,00%
	18.4.7	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	360,00	$ 44.370,98	$ 15.973.552,80	360,00	$ 15.973.552,80	-	$ -		$ -	-	$ -	360,00	$ 15.973.552,80		100,00%
	18.4.8	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	23,00	$ 202.289,22	$ 4.652.652,06	23,00	$ 4.652.652,06	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 4.652.652,06		100,00%
	18.4.9	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	38,00	$ 35.574,00	$ 1.351.812,00	38,00	$ 1.351.812,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 1.351.812,00		100,00%
	18.4.10	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	2,00	$ 326.191,53	$ 652.383,06	2,00	$ 652.383,06	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 652.383,06		100,00%
	18.4.11	TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20	UND	23,00	$ 83.557,54	$ 1.921.823,42	23,00	$ 1.921.823,42	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 1.921.823,42		100,00%
	18.4.12	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	32,00	$ 56.628,85	$ 1.812.123,20	32,00	$ 1.812.123,20	-	$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 1.812.123,20		100,00%
	18.5	**VOZ Y DATOS**				$ -			-	$ -			-	$ -	-	$ -		
	18.5.1	PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS	UND	36,00	$ 104.474,50	$ 3.761.082,00	36,00	$ 3.761.082,00	-	$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 3.761.082,00		100,00%
	18.5.2	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	13,00	$ 237.449,57	$ 3.086.844,41	13,00	$ 3.086.844,41	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 3.086.844,41		100,00%
	18.5.3	CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	12,00	$ 98.793,69	$ 1.185.524,28	12,00	$ 1.185.524,28	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 1.185.524,28		100,00%
	18.5.4	BANDEJA CERRADA 10X30X240CM	UND	59,00	$ 200.565,67	$ 11.833.374,53	59,00	$ 11.833.374,53	-	$ -		$ -	-	$ -	59,00	$ 11.833.374,53		100,00%
	18.5.5	TROQUEL PARA DATOS	UND	49,00	$ 16.711,51	$ 818.863,99	49,00	$ 818.863,99	-	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 818.863,99		100,00%
	18.5.6	TUBO EMT 3/4"	UND	32,00	$ 37.228,61	$ 1.191.315,52	32,00	$ 1.191.315,52	-	$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 1.191.315,52		100,00%
	18.5.7	CAJA METALICA 2X4 RAWELT	UND	13,00	$ 26.197,91	$ 340.572,83	13,00	$ 340.572,83	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 340.572,83		100,00%
	18.5.8	CABLE UTP CAT 5 E	ML	2.000,00	$ 1.460,19	$ 2.920.380,00	2.000,00	$ 2.920.380,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.000,00	$ 2.920.380,00		100,00%
	18.5.9	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 1.584.380,55	$ 1.584.380,55	1,00	$ 1.584.380,55	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.584.380,55		100,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA N°5

CONTRATO	CO-092-2022
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL [illegible] 2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.
INTERVENTORIA	CONSORCIO TERMINAL SUR
FECHA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	17 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.098.222.825,73

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

POLIZAS

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 6.629.466.847,80	18/01/2024	18/01/2029
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2024

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PERIODO DE FACTURACION: 18 DE MAYO DE 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VR. UNITARIO	CONTRATADO VR. TOTAL	ACTA MODIFICATORIA No1 CANT	ACTA MODIFICATORIA No1 VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANT.	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT.	CANTIDADES POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE % EJECUTADO	PORCENTAJE %POR EJECUTAR
	18.5.10	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET	UND	1,00	$ 3.521.054,02	$ 3.521.054,02	1,00	$ 3.521.054,02	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.521.054,02		100,00%
	18.5.11	CERTIFICACION PUNTO RED	PTO	49,00	$ 10.479,16	$ 513.478,84	49,00	$ 513.478,84	-	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 513.478,84		100,00%
	18.5.12	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	49,00	$ 5.225,79	$ 256.063,71	49,00	$ 256.063,71	-	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 256.063,71		100,00%
	18.5.13	Acces Point Recaudo		8,00	$ 1.034.127,96	$ 8.273.023,68	8,00	$ 8.273.023,68	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 8.273.023,68		100,00%
	18.6	**ILUMINACION DE VIAS**				$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	18.6.1	LUMINARIA TODO EN UNO (TYPE III-M AIO 60W - 9000 LUMENS)	UND	18,00	$ 3.366.955,17	$ 60.605.193,06	18,00	$ 60.605.193,06	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 60.605.193,06		100,00%
	18.6.2	SOPORTE PARA REFLECTOR-LUMINARIA	UND	18,00	$ 95.967,07	$ 1.727.407,26	18,00	$ 1.727.407,26	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 1.727.407,26		100,00%
	18.6.3	POSTE LAMINA 1/8" X 8 MTS (INCLUYE HERRAJES)	UND	18,00	$ 2.132.785,50	$ 38.390.139,00	18,00	$ 38.390.139,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 38.390.139,00		100,00%
	18.6.4	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	18,00	$ 588.225,77	$ 10.588.063,86	18,00	$ 10.588.063,86	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 10.588.063,86		100,00%
	18.6.5	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	15,00	$ 31.561,59	$ 473.423,85	15,00	$ 473.423,85	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 473.423,85		100,00%
	18.6.6	LUMINARIAS LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S DE ACUERDO A ESTUDIO LUMINOTECNICO VIAS EXTERNAS	UND	48,00	$ 1.723.546,59	$ 82.730.236,32	48,00	$ 82.730.236,32	-	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 82.730.236,32		100,00%
	18.6.7	BRAZO LUMINARIA LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S	UND	48,00	$ 220.613,96	$ 10.589.470,08	48,00	$ 10.589.470,08	-	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 10.589.470,08		100,00%
	18.6.8	CAJA ELECTRICA NORMALIZADA 0,5X0,5X0,8MT	UND	21,00	$ 468.804,67	$ 9.844.898,07	21,00	$ 9.844.898,07	-	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 9.844.898,07		100,00%
	18.6.9	ACOM.E.1F/2#2F+1#4T ALUMINIO SERIE 8000 RHW-2) PVC 2"	ML	840,00	$ 31.437,49	$ 26.407.491,60	840,00	$ 26.407.491,60	-	$ -		$ -	-	$ -	840,00	$ 26.407.491,60		100,00%
	18.6.10	EMPALME DE RESINA 3M SERIE SCOTCHCAST	UND	144,00	$ 35.849,77	$ 5.162.366,88	144,00	$ 5.162.366,88	-	$ -		$ -	-	$ -	144,00	$ 5.162.366,88		100,00%
	18.6.11	CABLEADO (3#12 AWG) HL-ZH	ML	672,00	$ 15.084,48	$ 10.136.770,56	672,00	$ 10.136.770,56	-	$ -		$ -	-	$ -	672,00	$ 10.136.770,56		100,00%
	18.7	**GENERACIÓN FOTOVOLTAICA**				$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	18.7.1	ESTRUCTURA MONTAJE PANEL SOLAR	UND	12,00	$ 573.844,50	$ 6.886.134,00	12,00	$ 6.886.134,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 6.886.134,00		100,00%
	18.7.2	INVERSOR	UND	2,00	$ 4.659.835,73	$ 9.319.671,46	2,00	$ 9.319.671,46	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 9.319.671,46		100,00%
	18.7.3	PANEL SOLAR MONOCROMATICO 250-300W 24VDC	UND	50,00	$ 854.244,85	$ 42.712.242,50	50,00	$ 42.712.242,50	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 42.712.242,50		100,00%
	18.7.4	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	250,00	$ 5.639,44	$ 1.409.860,00	250,00	$ 1.409.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -	250,00	$ 1.409.860,00		100,00%
	18.7.5	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	250,00	$ 8.107,56	$ 2.026.890,00	250,00	$ 2.026.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -	250,00	$ 2.026.890,00		100,00%
	18.7.6	COMBINADOR FOTOVOLTAICO	UND	2,00	$ 2.095.832,66	$ 4.191.665,32	2,00	$ 4.191.665,32	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.191.665,32		100,00%
	18.8	**BAJA TENSION**				$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	18.8.1	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 100 KW	UND	1,00	$ 15.640.944,11	$ 15.640.944,11	1,00	$ 15.640.944,11	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 15.640.944,11		100,00%
	18.8.2	PLANTA DE EMERG. 100 KW 115 KVA	UND	1,00	$ 64.805.351,96	$ 64.805.351,96	1,00	$ 64.805.351,96	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 64.805.351,96		100,00%
	18.8.3	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN-SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 3.445.714,35	$ 3.445.714,35	1,00	$ 3.445.714,35	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.445.714,35		100,00%
	18.8.4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	57,60	$ 31.561,59	$ 1.817.947,58	57,60	$ 1.817.947,58	-	$ -		$ -	-	$ -	57,60	$ 1.817.947,58		100,00%
	18.8.5	TUBO PVC 2	ML	165,20	$ 26.004,87	$ 4.296.004,52	165,20	$ 4.296.004,52	-	$ -		$ -	-	$ -	165,20	$ 4.296.004,52		100,00%
	18.8.6	CAJA ELECTRICA HOMOLOGADA 0,5X0,5X0,8MT	UND	14,00	$ 335.291,86	$ 4.694.086,04	14,00	$ 4.694.086,04	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 4.694.086,04		100,00%
	18.8.7	CABLE COBRE HF-ZH# 2	ML	1.800,00	$ 38.400,62	$ 69.121.116,00	1.800,00	$ 69.121.116,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.800,00	$ 69.121.116,00		100,00%
	18.8.8	CABLE COBRE HF-ZH# 4	ML	1.100,00	$ 25.632,58	$ 28.195.838,00	1.100,00	$ 28.195.838,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.100,00	$ 28.195.838,00		100,00%
	18.8.9	CABLE COBRE HF-ZH# 1/0	ML	450,00	$ 62.089,04	$ 27.940.068,00	450,00	$ 27.940.068,00	-	$ -		$ -	-	$ -	450,00	$ 27.940.068,00		100,00%
	18.8.10	CABLE COBRE HF-ZH# 2/0	ML	2.500,00	$ 97.949,84	$ 244.874.600,00	2.500,00	$ 244.874.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.500,00	$ 244.874.600,00		100,00%
	18.8.11	CABLE COBRE HF-ZH# 4	ML	250,00	$ 25.632,58	$ 6.408.145,00	250,00	$ 6.408.145,00	-	$ -		$ -	-	$ -	250,00	$ 6.408.145,00		100,00%
	18.8.12	CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	250,00	$ 11.278,89	$ 2.819.722,50	250,00	$ 2.819.722,50	-	$ -		$ -	-	$ -	250,00	$ 2.819.722,50		100,00%
	18.8.13	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UND	9,00	$ 690.135,63	$ 6.211.220,67	9,00	$ 6.211.220,67	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 6.211.220,67		100,00%
	18.8.14	MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA	UND	1,00	$ 10.798.143,51	$ 10.798.143,51	1,00	$ 10.798.143,51	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.798.143,51		100,00%
	18.8.15	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	45,00	$ 54.477,86	$ 2.451.503,70	45,00	$ 2.451.503,70	-	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 2.451.503,70		100,00%
	18.8.16	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS 50 KVA	UND	1,00	$ 5.168.571,53	$ 5.168.571,53	1,00	$ 5.168.571,53	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.168.571,53		100,00%
	18.8.17	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	1.600,00	$ 5.639,44	$ 9.023.104,00	1.600,00	$ 9.023.104,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.600,00	$ 9.023.104,00		100,00%
	18.8.18	CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	1.400,00	$ 4.288,18	$ 6.003.452,00	1.400,00	$ 6.003.452,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.400,00	$ 6.003.452,00		100,00%
	18.8.19	TUBO EMT 3/4"	UND	218,00	$ 37.228,61	$ 8.115.836,98	218,00	$ 8.115.836,98	-	$ -		$ -	-	$ -	218,00	$ 8.115.836,98		100,00%
	18.8.20	BANDEJA CERRADA 10X30X240CM	UND	65,00	$ 200.565,67	$ 13.036.768,55	65,00	$ 13.036.768,55	-	$ -		$ -	-	$ -	65,00	$ 13.036.768,55		100,00%
	18.8.21	SAL LAMP EMT	UND	207,00	$ 137.663,11	$ 28.496.263,77	207,00	$ 28.496.263,77	-	$ -		$ -	-	$ -	207,00	$ 28.496.263,77		100,00%
	18.8.22	SALIDA S2 EMT	UND	5,00	$ 203.171,67	$ 1.015.858,35	5,00	$ 1.015.858,35	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.015.858,35		100,00%
	18.8.23	SALIDA S1 EMT	UND	19,00	$ 143.605,90	$ 2.728.512,10	19,00	$ 2.728.512,10	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 2.728.512,10		100,00%
	18.8.24	SAL TOMA 120 EMT	UND	103,00	$ 154.264,31	$ 15.889.223,93	103,00	$ 15.889.223,93	-	$ -		$ -	-	$ -	103,00	$ 15.889.223,93		100,00%
	18.8.25	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	8,00	$ 193.643,91	$ 1.549.151,28	8,00	$ 1.549.151,28	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.549.151,28		100,00%
	18.8.26	REFLECTOR LED 70W	UND	15,00	$ 1.116.858,19	$ 16.752.872,85	15,00	$ 16.752.872,85	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 16.752.872,85		100,00%
	18.8.27	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	18,00	$ 213.071,72	$ 3.835.290,96	18,00	$ 3.835.290,96	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 3.835.290,96		100,00%
	18.8.28	BALA PANEL LED 24W	UND	22,00	$ 85.074,26	$ 1.871.633,72	22,00	$ 1.871.633,72	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 1.871.633,72		100,00%
	18.8.29	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	10,00	$ 210.576,03	$ 2.105.760,30	10,00	$ 2.105.760,30	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 2.105.760,30		100,00%
	18.8.30	LUMINARIA OPERA LENS INCRUSTAR LED	UND	250,00	$ 404.095,84	$ 101.023.960,00	250,00	$ 101.023.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -	250,00	$ 101.023.960,00		100,00%
	18.8.31	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	16,00	$ 186.143,03	$ 2.978.288,48	16,00	$ 2.978.288,48	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 2.978.288,48		100,00%
	18.8.32	UPS 10000 VA TRIFASICA	UND	1,00	$ 17.930.082,80	$ 17.930.082,80	1,00	$ 17.930.082,80	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 17.930.082,80		100,00%
	18.8.33	UPS5000 VA TRIFASICA	UND	3,00	$ 8.965.041,40	$ 26.895.124,20	3,00	$ 26.895.124,20	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 26.895.124,20		100,00%
	18.8.34	CERTIFICACION RETIE	UND	2,00	$ 2.815.872,06	$ 5.631.744,12	2,00	$ 5.631.744,12	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 5.631.744,12		100,00%
	XIX	**ESTACION DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR**				$ 5.216.774.077,62		$ 5.216.774.077,62	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	19,1	LICENCIAS	Global	1,00	$ 5.056.705,88	$ 5.056.705,88	1,00	$ 5.056.705,88	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.056.705,88		100,00%
	19,2	POLIZAS Y SEGURAS	Global	1,00	$ 31.414.785,28	$ 31.414.785,28	1,00	$ 31.414.785,28	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 31.414.785,28		100,00%
	19,3	PREOPERATIVOS	Global	1,00	$ 65.737.176,44	$ 65.737.176,44	1,00	$ 65.737.176,44	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 65.737.176,44		100,00%
	19,4	ACOMETIDA DE GAS	Global	1,00	$ 176.984.705,79	$ 176.984.705,79	1,00	$ 176.984.705,79	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 176.984.705,79		100,00%
	19,5	ERM	Global	1,00	$ 682.655,29	$ 682.655,29	1,00	$ 682.655,29	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 682.655,29		100,00%
	19,6	OBRAS CIVILES	Global	1,00	$ 88.887.408,04	$ 88.887.408,04	1,00	$ 88.887.408,04	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 88.887.408,04		100,00%
	19,7	OBRAS ELECTRICAS	Global	1,00	$ 585.550.738,67	$ 585.550.738,67	1,00	$ 585.550.738,67	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 585.550.738,67		100,00%
	19,8	CANOPY	Global	1,00	$ 929.138.100,99	$ 929.138.100,99	1,00	$ 929.138.100,99	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 929.138.100,99		100,00%
	19,9	SISTEMATIZACIÓN	Global	1,00	$ 104.057.525,68	$ 104.057.525,68	1,00	$ 104.057.525,68	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 104.057.525,68		100,00%
	19,1	PROTECCIÓN CATODICA	Global	1,00	$ 5.530.772,06	$ 5.530.772,06	1,00	$ 5.530.772,06	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.530.772,06		100,00%
	19,11	AVISOS NORMATIVOS	Global	1,00	$ 6.518.409,92	$ 6.518.409,92	1,00	$ 6.518.409,92	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.518.409,92		100,00%
	19,12	EQUIPO COMPRESOR	Global	1,00	$ 3.040.483.223,08	$ 3.040.483.223,08	1,00	$ 3.040.483.223,08	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.040.483.223,08		100,00%
	19,13	TUBERIA DE GAS SCH 1" Y 3"	Global	1,00	$ 176.731.870,50	$ 176.731.870,50	1,00	$ 176.731.870,50	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 176.731.870,50		100,00%
		POZO PARA AGUA SUBTERRANEA				$ 211.559.932,28		$ 211.559.932,28	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		
	20,1	LICENCIAMIENTO ANTE LA CORPORACIÓN CONCECION HIDRICA SUBTERRANEA	Global	1,00	$ 18.962.647,05	$ 18.962.647,05	1,00	$ 18.962.647,05	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 18.962.647,05		100,00%
	20,2	PRUEBA DE BOMBEO - MEDICIÓN DE CAUDAL	Gloal	1,00	$ 6.320.882,35	$ 6.320.882,35	1,00	$ 6.320.882,35	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.320.882,35		100,00%
	20,3	PERFIRACION CON ENCAMIZADO	Metro lineal	50,00	$ 2.338.726,47	$ 116.936.323,50	50,00	$ 116.936.323,50	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 116.936.323,50		100,00%
	20,2	SISTEMA DE BOMBEO	Global	1,00	$ 31.414.785,28	$ 31.414.785,28	1,00	$ 31.414.785,28	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 31.414.785,28		100,00%
	20,3	BOMBA	Unidad	2,00	$ 12.641.764,70	$ 25.283.529,40	2,00	$ 25.283.529,40	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 25.283.529,40		100,00%
	20,4	TANQUE DE ALMCENAMIENTO 5M3	Unidad	2,00	$ 6.320.882,35	$ 12.641.764,70	2,00	$ 12.641.764,70	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 12.641.764,70		100,00%

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

ACTA PARCIAL DE OBRA N°5

CONTRATO	CO-092-2022
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANEPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.
INTERVENTORIA	CONSORCIO TERMINAL SUR
FECHA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	17 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.098.222.825,73

POLIZAS

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 6.629.466.847,80	18/01/2024	18/01/2029
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2027
RESPONABILIDAD CIVIL	$ 1.104.911.141,30	18/01/2023	18/01/2024

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PERIODO DE FACTURACION: 18 DE MAYO DE 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA MODIFICATORIA No1 CANT	ACTA MODIFICATORIA No1 VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANT.	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT.	CANTIDADES POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE % EJECUTADO	PORCENTAJE %POR EJECUTAR
	NP-02	PINTURA SOBRE MUROS	m2		$ 13.191,00		1.726,00	$ 22.767.666,00		$ -		$ -	-	$ -	1.726,00	$ 22.767.666,00		100,00%
	NP-03	ESTUCO ACRILICO	m2		$ 32.669,00		1.726,00	$ 56.421.214,00		$ -		$ -	-	$ -	1.726,00	$ 56.421.214,00		100,00%
	NP-04	CONCRETO HIDRÁULICO 3000 PSI PARA CERRAMIENTO	m3		$ 1.082.017,35		181,00	$ 195.845.140,35		$ -	118,83	$ 128.576.121,70	118,83	$ 128.576.121,70	62,17	$ 67.269.018,65	65,65%	34,35%
	NP-05	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DIAMETRO 4"	ml		$ 50.450,29		246,00	$ 12.410.771,34		$ -		$ -	-	$ -	246,00	$ 12.410.771,34		100,00%
		AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION						$ 235,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ 235,00		
		COSTO TOTAL				$ 21.379.483.726,00		$ 21.379.483.726,00		$ 4.884.609.520,59		$ 990.718.751,00		$ 5.875.328.271,55		$ 15.504.155.454,45	27,48%	72,52%
		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIO				$ 203.587.286,31		$ 203.587.286,31		$ 38.809.123,69		$ 7.350.466,04		$ 46.159.589,73		$ 157.427.696,58		22,67%
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 465.410.255,00		$ 465.410.255,00		$ 99.892.338,76		$ 20.973.150,00		$ 120.865.488,76		$ 344.544.766,24		25,97%
		PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SANITARIO (PAPSO)				$ 49.741.558,42		$ 49.741.558,42		$ -		$ -		$ -		$ 49.741.558,42		0,00%
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 22.098.222.825,73		$ 22.098.222.825,73		$ 5.023.310.983,04		$ 1.019.042.367,00		$ 6.042.353.350,04		$ 16.055.869.475,69		27,34%

RESUMEN DEL CONTRATO - TERMINAL SUR		
Valor del Acta		$ 990.718.751,00
Porcentaje del Acta		4,63%
COMPONENTES DEL P.M.A.	CALIFICACION	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	97,33%	$ 20.973.150,00
PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SANITARIO (PAPSO)	0,00%	$ -
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS	77,98%	$ 7.350.466,04
COSTO TOTAL		$ 1.019.042.367,00
TOTAL EJECUTADO CONTRATO		$ 6.042.353.350,04
SALDO CONTRATO		$ 16.055.869.475,69
SUMAS IGUALES		$ 22.098.222.825,73

MENOS:		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	20%	$ 203.608.473,40
RETENCIÓN EN GARANTIA	5%	$ 50.952.118,35
OTROS DESCUENTOS:	0%	$ -
Impuesto Timbre		
Multa por Incumplimiento:		$ -
VALOR A PAGAR:		$ 764.281.775,25
(VALOR EN LETRAS)	SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Y VEINTICINCO CENTAVOS MCTE	

JOSE FRANCISCO PORON OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSRORCIO TERMINAL SUR - INTERVENTORIA

MANUEL ANTONIO PINEDA ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL - UNION TEMPORAL TP 2022 - CONTRATISTA DE OBRA

PATRIZZA MORELLI AROCA
GERENTE - SUPERVISION - SIVA S.A.S.

DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISION - SIVA S.A.S.

DISCRIMINADO ACTA No.5 - UNIÓN TEMPORAL TP 2022				
	COSTO INCLUYE AIU			TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	$ 1.019.042.367,00			$ 1.019.042.367,00
TOTAL	**$ 1.019.042.367,00**			**$ 1.019.042.367,00**
TOTAL ACTA No.5 ANTES DE AMORTIZACIÓN Y RETEGARANTIA				**$ 1.019.042.367,00**

PERIODO: Del 18 de mayo al 17 de junio de 2023

	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.					
	PREACTA DE OBRA No.5 - PERIODO: 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2023					
No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. EJECUTADO
	I	PRELIMINARES				$ 3.913.121,90
	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	907,74	$ 4.310,84	$ 3.913.121,90
	III	EXCAVACIONES Y LLENOS				$ 10.106.403,99
	3.3	RELLENO PARA ESTRUCTURA MATERIAL SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	91,36	$ 110.621,76	$ 10.106.403,99
	V	CIMENTACION				$ 9.768.395,23
	5.2	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	7,17	$ 1.277.943,35	$ 9.162.853,82
	5.4	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	0,90	$ 672.823,79	$ 605.541,41
	VI	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 17.625.375,82
	6.5	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm	M2	328,16	$ 15.572,13	$ 5.110.150,18
	6.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	1.105,64	$ 11.319,44	$ 12.515.225,64
	VII	MAMPOSTERIA				$ 61.005.881,82
	7.1	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM. VER DETALLE ESPECIFICO.- 001	M2	353,63	$ 172.513,31	$ 61.005.881,82
	XII	OBRAS VIALES DE LA ESTACIÓN				$ 634.340.014,50
	12.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	3.439,71	$ 109.044,07	$ 375.079.978,02
	12.2.1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	80,09	$ 138.627,06	$ 11.102.641,24
	12.3.1	CONCRETO MR 4.5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1 20MT-LONG .65MT	M2	851,76	$ 193.286,26	$ 164.633.504,82
	12.3.2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	363,00	$ 16.664,37	$ 6.049.166,31
	12.3.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	71,51	$ 850.223,15	$ 60.799.457,46
	12.3.4	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	1.755,94	$ 9.496,49	$ 16.675.266,65
	XV	URBANISMO				$ 50.857.292,90
	15.2.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	2,79	$ 672.823,79	$ 1.877.178,37
	15.2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X,30	M3	22,39	$ 1.047.055,43	$ 23.443.571,08
	15.2.3	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	2.255,99	$ 11.319,44	$ 25.536.543,45
	XVII	REDES HUMEDAS				$ 44.337.662,00
	17.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	80,80	$ 2.303,33	$ 186.109,06
	17.2.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	102,40	$ 16.314,20	$ 1.670.574,08
	17.2.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	350,38	$ 25.283,53	$ 8.858.843,24
	17.2.16	RED SANITARIA PVC 2"	ML	26,97	$ 3.489,13	$ 94.101,84
	17.2.17	RED SANITARIA PVC 3"	ML	16,93	$ 5.285,52	$ 89.483,85
	17.2.18	RED SANITARIA PVC 4"	ML	54,11	$ 6.588,89	$ 356.524,84
	17.2.19	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 6" - 160 MM - INSTALACION	ML	80,80	$ 10.879,50	$ 879.063,60
	17.2.21	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	15,00	$ 3.758,40	$ 56.376,00
	17.2.22	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	4,00	$ 4.666,08	$ 18.664,32
	17.2.23	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	23,00	$ 5.733,04	$ 131.859,92
	17.2.24	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	3,00	$ 5.379,07	$ 16.137,21
	17.2.25	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	4,00	$ 6.147,69	$ 24.590,76
	17.2.26	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	11,00	$ 7.461,17	$ 82.072,87
	17.2.27	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	3,00	$ 8.228,52	$ 24.685,56
	17.2.28	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	13,00	$ 9.731,63	$ 126.511,19
	17.2.31	TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	ML	26,97	$ 23.886,39	$ 644.215,94
	17.2.32	TUBERÍA SANITARIA PVC 3"	ML	16,93	$ 35.676,13	$ 603.996,88
	17.2.33	TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	54,11	$ 50.175,25	$ 2.714.982,78
	17.2.34	RED ALC. SANITARIO PVC 6" - 160 MM	ML	80,80	$ 60.657,70	$ 4.901.142,16
	17.2.36	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	15,00	$ 7.621,14	$ 114.317,10
	17.2.37	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	4,00	$ 17.073,10	$ 68.292,40
	17.2.38	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	23,00	$ 28.850,81	$ 663.568,63
	17.2.39	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	3,00	$ 28.340,83	$ 85.022,49
	17.2.40	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	4,00	$ 30.004,66	$ 120.018,64
	17.2.41	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	11,00	$ 44.816,69	$ 492.983,59
	17.2.42	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	3,00	$ 44.816,69	$ 134.450,07
	17.2.43	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	13,00	$ 52.209,16	$ 678.719,08
	17.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	155,74	$ 2.303,33	$ 358.720,61
	17.3.2	EXCAVACION A MAQUINA	M3	112,03	$ 16.314,20	$ 1.827.679,83

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR.

PREACTA DE OBRA No.5 - PERIODO: 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2023

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. EJECUTADO
	17.3.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	13,16	$ 108.401,87	$ 1.426.568,61
	17.3.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	352,20	$ 25.283,53	$ 8.904.859,27
	17.3.20	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" -250-INSTALACION	ML	123,05	$ 33.704,21	$ 4.147.303,04
	17.3.23	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24" - 600 MM - INSTALACION	ML	37,20	$ 103.097,38	$ 3.835.222,54
		ITEM NO PREVISTOS				$ 158.764.602,64
	NP01	PAÑETE 1:4 SOBRE MUROS	m2	939,69	$ 32.126,00	$ 30.188.480,94
	NP04	CONCRETO HIDRÁULICO 3000 PSI PARA CERRAMIENTO	m3	118,83	$ 1.082.017,35	$ 128.576.121,70
		COSTO TOTAL				$ 990.718.751,00

JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTRÍA - CONSORCIO TERMINAL SUR

CARLOS ALBERTO ROZO NADER
DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL TP 2022

UNIÓN TEMPORAL TP 2022	"CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC – TERMINAL SUR"	VERSIÓN: 01
		FECHA: 11/01/2023

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

EN CALIDAD DE REVISORA FISCAL DE LA UNION TEMPORAL TP 2022
NIT. 901.667.762-5

CERTIFICO QUE:

La Unión Temporal ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar y los correspondientes a aportes parafiscales como lo son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo1.

La presente Certificación se expide en Valledupar, a los cinco (05) días del mes de julio de 2023.

Atentamente,

HAIDITH GONZALEZ CADRAZCO
TP 137582-T
Revisora Fiscal.

en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$8,517,700	$207,700	$0	$8,725,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$940,700	$23,000	$0	$963,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$787,500	$19,200	$0	$806,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$4,926,700	$120,100	$0	$5,046,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$1,862,800	$45,400	$0	$1,908,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$3,278,700	$79,900	$0	$3,358,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	$3,278,700	$79,900	$0	$3,358,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$1,883,900	$46,000	$0	$1,929,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	55	$1,883,900	$46,000	$0	$1,929,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				55	$1,883,900	$46,500	$0	$1,930,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	$107,600	$2,700	$0	$110,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$6,200	$200	$0	$6,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$100,600	$2,500	$0	$103,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$94,400	$2,400	$0	$96,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$1,200	$0	$47,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$77,400	$1,900	$0	$79,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$48,000	$1,200	$0	$49,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$462,500	$11,300	$0	$473,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$99,000	$2,500	$0	$101,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$691,700	$16,900	$0	$708,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$150,100	$3,700	$0	$153,800
TOTAL				55	$15,564,200	$380,100	$0	$15,944,300

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	ursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfo	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667762	5	UNION TEMPORAL TP 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19A2 # 9 -52 LOS CORTIJOS	VALLEDUPAR-CESAR	5734030	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	53323779	9453323779	Y	2023/06/15	2023/07/06	BANCO AV VILLAS	21	$682,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	5230669	FERNANDEZ WILSON																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,021,250	$140,700	0	$0	$0	No	$140,700
2	CC	73570037	ORTEGA EBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,021,250	$140,700	0	$0	$0	No	$140,700
3	CC	13861922	QUIROGA DIEGO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,021,250	$140,700	0	$0	$0	No	$140,700
4	CC	72222176	ROZO CARLOS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$243,600	0	$0	$0	No	$243,600
Total	Afiliados(4)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,563,750	$665,700		$0	$0		$665,700

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	...ursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfo..	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667762	5	UNION TEMPORAL TP 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19A2 # 9 -52 LOS CORTIJOS	VALLEDUPAR-CESAR	5734030	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	53323779	9453323779	Y	2023/06/15	2023/07/06	BANCO AV VILLAS	21	$682,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$665,700	$16,300	$0	$682,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$665,700	$16,300	$0	$682,000
TOTAL				**4**	**$665,700**	**$16,300**	**$0**	**$682,000**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900278442	0	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA	CARRERA 19 A2 # 9-52	VALLEDUPAR-CESAR	5734030	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2126164671	9452115008	E	2023/06/09	2023/06/08	BANCOLOMBIA	0	$6,659,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA (13 Afiliados)																						**$22,468,146**	**$3,595,000**			**$24,788,146**	**$991,700**			**$24,788,146**	**$991,700**			**$24,788,146**		**$1,080,700**		**$0**	**$0**		**6,659,100**
Centro de Trabajo: ADMINISTRACIÓN (4 Afiliados)																						$8,860,000	$1,417,600			$10,020,000	$400,800			$10,020,000	$400,800			$10,020,000		$52,400		$0	$0		$2,271,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																						$8,860,000	$1,417,600			$10,020,000	$400,800			$10,020,000	$400,800			$10,020,000		$52,400		$0	$0		$2,271,600
1	CC	49761202	DULCEY CLAUDIA																		23030 1	30	$3,850,000	$616,000	CCFC5 S	30	$3,850,000	$154,000	CCF15	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	SI	$944,100
2	CC	25801786	FLOREZ MARCELA																		23020 1	30	$3,850,000	$616,000	EPS002	30	$3,850,000	$154,000	CCF15	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	SI	$944,100
3	CC	7635926	GUERRA ALBERTO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
4	CC	7571458	VARGAS HOSMAN																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$98,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (9 Afiliados)																						$13,608,146	$2,177,400			$14,768,146	$590,900			$14,768,146	$590,900			$14,768,146		$1,028,300		$0	$0		$4,387,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (9 Afiliados)																						$13,608,146	$2,177,400			$14,768,146	$590,900			$14,768,146	$590,900			$14,768,146		$1,028,300		$0	$0		$4,387,500
5	CC	1065810185	ARDILA GLORIA									X									23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF15	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
6	CC	12567087	AVILA DANILO									X									25-14	30	$1,587,000	$254,000	EPS037	30	$1,587,000	$63,500	CCF15	30	$1,587,000	$63,500	14-11	30	$1,587,000	6.960%	$110,500	30	$0	$0	SI	$491,500
7	CC	77092049	BARBOSA RUBEN									X									23030 1	30	$1,969,271	$315,100	EPS005	30	$1,969,271	$78,800	CCF15	30	$1,969,271	$78,800	14-11	30	$1,969,271	6.960%	$137,100	30	$0	$0	SI	$609,800
8	CC	77183750	DULCEY NELSON																		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
9	CC	1065572396	GUERRA ALBERTO		X																23030 1	12	$1,200,000	$192,000	EPS037	12	$1,200,000	$48,000	CCF15	12	$1,200,000	$48,000	14-11	12	$1,200,000	6.960%	$83,600	12	$0	$0	SI	$371,600
10	CC	1065629821	JIMENEZ LUIS									X									23030 1	30	$1,395,625	$223,300	EPS005	30	$1,395,625	$55,900	CCF15	30	$1,395,625	$55,900	14-11	30	$1,395,625	6.960%	$97,200	30	$0	$0	SI	$432,300
11	CC	1063961650	MARTINEZ KAREN		X																23030 1	12	$760,000	$121,600	CCFC5 S	12	$760,000	$30,400	CCF15	12	$760,000	$30,400	14-11	12	$760,000	6.960%	$52,900	12	$0	$0	SI	$235,300
12	CC	1093741603	NIÑO EUGENIO									X									23030 1	30	$1,696,250	$271,400	EPS005	30	$1,696,250	$67,900	CCF15	30	$1,696,250	$67,900	14-11	30	$1,696,250	6.960%	$118,100	30	$0	$0	SI	$525,300
13	CC	12722224	VARGAS GILBERTO																			0	$0	$0	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
Total			**Afiliados(13)**																				$22,468,146	$3,595,000			$24,788,146	$991,700			$24,788,146	$991,700			$24,788,146		$1,080,700		$0	$0		$6,659,100

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfo...	Exonerado SENA e ICBF
IT 900278442	0	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA	CARRERA 19 A2 # 9-52	VALLEDUPAR-CESAR	5734030	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-05	2023-06	2126164671	9452115008	E	2023/06/09	2023/06/08	BANCOLOMBIA	0	$6,659,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,595,000	$0	$0	$3,595,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$254,000	$0	$0	$254,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,539,400	$0	$0	$2,539,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$616,000	$0	$0	$616,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,080,700	$0	$0	$1,080,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,080,700	$0	$0	$1,080,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$991,700	$0	$0	$991,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	$991,700	$0	$0	$991,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$991,700	$0	$0	$991,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$184,400	$0	$0	$184,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$157,900	$0	$0	$157,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$400,400	$0	$0	$400,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$202,600	$0	$0	$202,600
TOTAL				13	$6,659,100	$0	$0	$6,659,100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495644-1	JASHE S.A.S		CARRERA 19A2 # 9-52 LOS CORTIJOS	3176984131	jashesas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CESAR	VALLEDUPAR		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	16/06/2023	68182031	$1.788.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	144.800	0		0		0	3	600	0	145.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.800	0		0		0	3	200	0	50.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	570.400	0	0	0	0	3	2.000	0	572.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	393.600	0	0	0	0	3	1.400	0	395.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	335.900				335.900	3	1.200	337.100			3.359	337.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	241.000	3	900	241.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	241.000	242.000
Pensión	2	964.000	967.400
Riesgos Laborales	1	335.900	337.100
CCF	1	241.000	241.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.781.900	1.788.400

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495644-1	JASHE S.A.S	CARRERA 19A2 # 9-52 LOS CORTIJOS	3176984131	jashesas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CESAR	VALLEDUPAR	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	16/06/2023	68182031	$1.788.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
po	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
C	1068386683	SAUCEDO ACOSTA MARIA ELENA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.600	CCF15	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
C	15172859	PATERNINA ARIAS ELKIN MANUEL	1	0			S							X	X									230301	1.244.583	199.200	0	0	0	0	EPS005	1.244.583	49.800	14-11	1.244.583	5	86.700	CCF15	1.244.583	49.800	0	0	0	0	0
C	7572744	ZULETA CALERO EDER ALFONSO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
C	77027403	VALDEZ MARQUEZ RAFAEL ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
C	15174458	POLO CASTRILLO HEIDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF15	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900930602	9	SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SATELITE SERVICIOS INTEGRALES SAS	KM 1 VIA LA PAZ CASA CAMPO VILLA GLORIA	VALLEDUPAR-CESAR	5845524	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	38292318	9453444448	E	2023/07/05	2023/07/10	BANCOLOMBIA	5	$2,351,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SATELITE SERVICIOS INTEGRALES SAS (6 Afiliados)																								$5,800,001	$1,469,400			$5,800,001	$232,100			$5,800,001	$232,100			$5,800,001		$404,100		$0	$0		$2,337,700
Centro de Trabajo: SATELITE (6 Afiliados)																								$5,800,001	$1,469,400			$5,800,001	$232,100			$5,800,001	$232,100			$5,800,001		$404,100		$0	$0		$2,337,700
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (6 Afiliados)																								$5,800,001	$1,469,400			$5,800,001	$232,100			$5,800,001	$232,100			$5,800,001		$404,100		$0	$0		$2,337,700
1	CC	1065824294	BELTRAN BRACHO LUIS FERNANDO																			25-14	30	$1,160,000	$301,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$475,200
2	CC	1065562600	DE HOYOS SILVA MANUEL GREGORIO																			231001	30	$1,160,000	$301,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$475,200
3	PT	3690867	OCANTO CORDOVA YORFRAND ANTONIO																			230201	30	$1,160,000	$301,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$475,200
4	CC	9143596	QUEVEDO SUAREZ OSVALDO ADID		X																	230301	20	$773,334	$201,100	ESSC07	20	$773,334	$31,000	CCF15	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	SI	$317,000
5	CC	1126248569	RAMOS PAEZ JOYNER	X																		231001	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
6	CC	1121328974	SUAREZ VILLA DELMER DANIEL																			25-14	30	$1,160,000	$301,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$475,200
Total Afiliados(6)																								$5,800,001	$1,469,400			$5,800,001	$232,100			$5,800,001	$232,100			$5,800,001		$404,100		$0	$0		$2,337,700

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900930602	9	SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SATELITE SERVICIOS INTEGRALES SAS	KM 1 VIA LA PAZ CASA CAMPO VILLA GLORIA	VALLEDUPAR-CESAR	5845524	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	38292318	9453444448	E	2023/07/05	2023/07/10	BANCOLOMBIA	5	$2,351,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,469,400	$8,600	$0	$1,478,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$363,500	$2,100	$0	$365,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$603,200	$3,500	$0	$606,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$201,100	$1,200	$0	$202,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$301,600	$1,800	$0	$303,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$404,100	$2,400	$0	$406,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$404,100	$2,400	$0	$406,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$232,100	$1,400	$0	$233,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$232,100	$1,400	$0	$233,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$232,100	$1,500	$0	$233,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$300	$0	$46,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$123,800	$800	$0	$124,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,500	$100	$0	$15,600
TOTAL				6	$2,337,700	$13,900	$0	$2,351,600

2023/07/10 02:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901460415	4	GRUPO JADE, INGENERIA Y TOPOGRAFIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNIONTEMPORALTP1	CALLE 4B 20A 03	VALLEDUPAR-CESAR	3008055831	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	35173741	9453409526	E	2023/06/06	2023/07/10	BANCOLOMBIA	34	$3.351.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1082249502	ALEMAN JESUS																		230301	14	$541.334	$86.700	EPS002	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
2	CC	1082249502	ALEMAN JESUS										X								230301	16	$618.667	$74.300	EPS002	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
3	CC	12405136	AREVALO HEMEL																		230301	14	$541.334	$86.700	EPS017	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
4	CC	12405136	AREVALO HEMEL										X								230301	16	$618.667	$74.300	EPS017	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
5	CC	1084740780	CAMPO LUIS																		230301	14	$541.334	$86.700	EPS041	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
6	CC	1084740780	CAMPO LUIS										X								230301	16	$618.667	$74.300	EPS041	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
7	CC	1065566825	FONTALVO JULIO																		230201	14	$541.334	$86.700	EPS017	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
8	CC	1065566825	FONTALVO JULIO										X								230201	16	$618.667	$74.300	EPS017	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
9	CC	77093107	GARCIA JAVIER																		230301	14	$541.334	$86.700	EPS017	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
10	CC	77093107	GARCIA JAVIER										X								230301	16	$618.667	$74.300	EPS017	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
11	CC	1065659965	GUERRA LUIS		X																231001	1	$38.667	$6.200	EPS037	1	$38.667	$1.600	CCF15	1	$38.667	$1.600	14-11	1	$38.667	$2.700	1	$0	$0	SI
12	CC	1119817392	MAESTRE LUIS																		231001	14	$541.334	$86.700	EPS037	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
13	CC	1119817392	MAESTRE LUIS										X								231001	16	$618.667	$74.300	EPS037	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
14	CC	7619866	MENDOZA JUAN		X																230301	13	$502.667	$80.500	EPS017	13	$502.667	$20.200	CCF15	13	$502.667	$20.200	14-11	13	$502.667	$35.000	13	$0	$0	SI
15	CC	77091122	MESA JULIO																		231001	14	$541.334	$86.700	EPS017	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
16	CC	77091122	MESA JULIO										X								231001	16	$618.667	$74.300	EPS017	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
17	CC	5046782	QUINTERO JOHN																		230301	30	$1.160.000	$185.600	EPS041	30	$1.160.000	$46.400	CCF15	30	$1.160.000	$46.400	14-11	30	$1.160.000	$80.800	30	$0	$0	SI
18	CC	1065636964	RAMOS JADER		X																230301	1	$38.667	$6.200	CCFC55	1	$38.667	$1.600	CCF15	1	$38.667	$1.600	14-11	1	$38.667	$2.700	1	$0	$0	SI
19	CC	1065818586	RUBIO DANIEL																		230301	14	$541.334	$86.700	EPS005	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
20	CC	1065818586	RUBIO DANIEL										X								230301	16	$618.667	$74.300	EPS005	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
21	CC	1065852621	RUEDA JOSE																		230301	16	$618.667	$99.000	ESSC62	16	$618.667	$24.800	CCF15	16	$618.667	$24.800	14-11	16	$618.667	$43.100	16	$0	$0	SI
22	CC	1065852621	RUEDA JOSE										X								230301	14	$541.334	$65.000	ESSC62	14	$541.334	$0	CCF15	14	$541.334	$0	14-11	14	$541.334	$0	14	$0	$0	SI
23	CC	1065644122	SOTO JORGE																		230301	14	$541.334	$86.700	CCFC55	14	$541.334	$21.700	CCF15	14	$541.334	$21.700	14-11	14	$541.334	$37.700	14	$0	$0	SI
24	CC	1065644122	SOTO JORGE										X								230301	16	$618.667	$74.300	CCFC55	16	$618.667	$0	CCF15	16	$618.667	$0	14-11	16	$618.667	$0	16	$0	$0	SI
25	CC	1119817498	TERAN LUIS										X								230301	15	$580.000	$69.600	EPS037	15	$580.000	$0	CCF15	15	$580.000	$0	14-11	15	$580.000	$0	15	$0	$0	SI
26	CC	1119817498	TERAN LUIS																		230301	15	$580.000	$92.800	EPS037	15	$580.000	$23.200	CCF15	15	$580.000	$23.200	14-11	15	$580.000	$40.400	15	$0	$0	SI
Total	Afiliados(15)																						$14.500.011	$2.053.900			$14.500.011	$313.100			$14.500.011	$313.100			$14.500.011	$544.000		$0	$0	

1863

UNION TEMPORAL TP 2022

NIT 901667762 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764044117613 del 08/02/2023 al 08/02/2024
Habilita numeración de:
TP-1 al TP-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 19 A 2 # 9-52 BRR LOS CORTIJOS

VALLEDUPAR,CESAR, Colombia

ACTA DE COBRO PARCIAL NO. 5 EN CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. CO-92-2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SISTEMA ESTRATÉGICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL SUR"

Factura Electronica de Venta No. 123

Cliente:	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR-SIVA SAS NIT 900404948 - 6
Dirección:	CLL 28 6A 15
Codigo Cliente	130501
Teléfono:	6055729393
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Valledupar
Departamento:	Cesar
País:	Colombia

Fecha de emisión:	12/07/2023 06:18:00 PM
Fecha de validación DIAN:	
Fecha de vencimiento:	26/08/2023
Plazo (Días):	45
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	ANTONIO PINEDA
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	413001	COSTO DE OBRA ACTA PARCIAL No.5	1,00	unidad	COP 796,126,849	COP 0			COP 796,126,849
2	413007	ADMINISTRACIÓN 21,05%	1,00	unidad	COP 167,584,703	COP 0			COP 167,584,703
3	413003	IMPREVISTOS 1%	1,00	unidad	COP 7,961,268	COP 0			COP 7,961,268
4	413004	UTILIDAD 5%	1,00	unidad	COP 39,806,342	COP 0	IVA(19%)		COP 39,806,342

Total de items: 4
Observaciones
DESCONTAR ANTICIPO Y RETEGARANTIA 5% VALOR DE ACTA

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE NO. 221000015169 A NOMBRE DE UNION TEMPORAL TP 2022 BANCO SERFINANZA

Subtotal:	COP 1,011,479,162
IVA(19%)	COP 7,563,205

Impuestos:	COP 7,563,205
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 1,019,042,367
Neto a pagar	COP 1,019,042,367

0 06

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional: