Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	OCTUBRE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 044 del 09/08/2023

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONTRATO DE OBRA (MONTO AGOTABLE)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- VIAS TERCIARIAS A CARGO DE LA TERITORIAL BOYACÁ:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2633 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ISAVE EC	NIT:	901733756-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SYLVANA FORERO MEJIA CC 22.523.333 -100%		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ		

FECHA DE INICIO:	09/08/2023	OFCIO ACTA DE INICIO	DT-BOY 45943
VALOR INICIAL:	$ 460.551.610,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 460.551.610,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	09/11/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	09/11/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887423	2023	11	NACION	$ 460.551.610,00	$0,00	$ 460.551.610,00
					$48.542.700,00	$402.785.797,00
					$ 85.825.656, 00	
						$ 316.960.141,00
TOTAL				$ 460.551.610,00	$ 143.591.469,00	$ 316.960.141,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$72.122.400,00	$13.703.256,00		$ 85.825.656, 00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo el contrato atiende el sitio critico de la vía terciaria cod. 52248 La Raya - Varela

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 387,018,160,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 290.262.000,00	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 297.654.760,00	76.9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 297.654.760,00	76.9%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 40%:
Meta física ejecutada: 45%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/08/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

La aprobación de la póliza de obra le corresponde al Municipio de Almeida

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía Única NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 46,055,161.00	21-44-101420053 Anexo 0	27/07/2023	28/04/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 92,110,322.00	21-44-101420053 Anexo 0	27/07/2023	27/10/2026
Calidad del servicio	$ 138,165,483.00	21-44-101420053 Anexo 0	27/07/2023	27/10/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 232,000,000.00	21-40-101215648 Anexo 0	27/07/2023	31/10/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 232,000,000.00	21-40-101215648 Anexo 0	27/07/2023	31/10/2023
GASTOS MÉDICOS	$ 232,000,000.00	21-40-101215648 Anexo 0	27/07/2023	31/10/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	13/10/2023	INVIAS	Tramite Acta de recibo No 2
CORREO ELECTRONICO	23/10/2023	INVIAS	Envio PDF1 corregido y pdf 2
CORREO ELECTRONICO	25/10/2023	INVIAS	Envió prefactura y rut

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No hubo

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No hubo

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No hubo

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No hubo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizo visita a Miraflores para la inspección del sitio.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No hubo

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No hubo

Cordialmente,

Angelica Rubio

ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 2633 de 2023
C.C. 1007196046 Tunja