Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	Marzo 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 044 del 09/08/2023

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONTRATO DE OBRA (MONTO AGOTABLE)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- VÍAS TERCIARIAS A CARGO DE LA TERRITORIAL BOYACÁ:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2633 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ISAVE EC	NIT:	901733756-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SYLVANA FORERO MEJIA CC 22.523.333 -100%		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ		
FECHA DE INICIO:	09/08/2023	OFICIO ACTA DE INICIO	DT-BOY 45943

VALOR INICIAL:	$ 460.551.610,00
VALOR ADICIONES:	$ 12.751.390,00
ADICIÓN 1:	0
VALOR ACTUAL:	$ 473.303.000,00
ANTICIPO	0
ANTICIPO OTORGADO:	0
ANTICIPO AMORTIZADO:	0
SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	09/11/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	Hasta 30/11/2023
PRÓRROGA 2:	Hasta 31/12/2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 31/01/2024
PRÓRROGA 4:	Hasta 29/02/2024
PRÓRROGA 5:	Hasta 30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887423	2023	11	NACIÓN	$ 460.551.610,00	$ 377.021.214,50	$ 83.530.395.50
887423	2023	11	NACIÓN	$ 12.751.390,00	$ 0,00	$ 12.751.390,00
TOTAL				$ 473.303.000,00	$ 377.021.214,50	$ 96.281.785,50

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0.00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo No se han ejecutados actividades ya que no ha sido necesario atender emergencias, en vías a cargo de la dirección territorial Boyacá, como resultado el avance del contrato es del 79%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 397,733,614.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 397,733,614.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 316,824,550.40	79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 316,824,550.40	79%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Metafísica programada: 100%:
Metafísica ejecutada: 79%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: Aprobación según SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía Única NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47,330.300.00	21-44-101420053 Anexo 6	27/07/2023	02/11/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 94,660,600.00	21-44-101420053 Anexo 6	27/07/2023	30/04/2027
Calidad del servicio	$ 141,990,900.00	21-44-101420053 Anexo 6	27/07/2023	30/04/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$260,000,000.00	21-40-101215648 Anexo 6	27/07/2023	30/04/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$260,000,000.00	21-40-101215648 Anexo 6	27/07/2023	30/04/2024
GASTOS MÉDICOS	$260,000,000.00	21-40-101215648 Anexo 6	27/07/2023	30/04/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRÓNICO	11/03/2024	INVIAS	Solicitud Información Certificado de ingresos y retenciones contrato 2633 2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No hubo

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No hubo

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No hubo

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No hubo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No hubo

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No hubo

Cordialmente,

Angelica Rubio

ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 2633 de 2023
C.C. 1007196046 Tunja