CONTRATANTE: AEROCIVIL

CONTRATO: 23000577 H4 DE 2023

OBJETO: CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO Nº 2.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica y de salud ocupacional, realizadas por el personal de obra, tanto por el Ingeniero civil, como por la tecnóloga en salud ocupacional con que cuenta el proyecto.

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

1.1 EXCAVACIONES

Se realizan actividades de excavación y nivelación de terreno para vaciado de concreto ciclópeo, que será el soporte para la viga de amarre de la malla de cerramiento. Se tiene excavación con sección de 40 * 30 cm.

1.2 **RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE**:

Se realizan actividades de retiro de cerramiento existente en alambre de pua y postes en concreto.

1.3 CERRAMIENTO

Se realizan la instalación y nivelación de postes en tubería galvanizada para posterior colocación de malla eslabonada.

1.4 **CONCRETO CICLOPEO**:

Se realiza vaciado de viga de cimentación en concreto ciclópeo, ejecutado en 60% de concreto 21 Mpa y 40% de piedra entre 2 – 4”.

1.5 **CONCRETO CIMIENTO PEDESTAL**

Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para dados de anclaje de los postes en tubería galvanizada.

1.6 **CONCRETO VIGA DE AMARRE**

Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para viga de amarre, con su respectivo refuerzo de 3/8” longitudinal y estribos de ¼” cada 20 cm

1.7 **CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA TIPO ZARAN**

Se realiza la colocación de tela tipo zaran en cerramiento con postes para impedir ingreso de animales a las instalaciones del aeropuerto.

1 ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

1.3 AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

1.4 INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

1.5 DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.

1.6 SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

1.7 CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

1.8 REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigente, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

2 SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, teniendo en cuenta que se presentaron dificultades para inicio de actividades, por motivos del no inicio de la rocería de zonas verdes, lo que dificultaba la realización de actividades del cerramiento, además de las lluvias que se han presentado durante varios días de labores.

Ricardo Amaya.

RICARDO AMAYA M.
RL CONSTRURAM SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

RETIRO CERRAMIENTO EXISTENTE Y COLOCACION DE CERRAMIENTO EN TELA ZARAN PARA IMPEDIR INGRESO DE ANIMALES.





EXCAVACIONES PARA VIGA DE FUNDACION EN CICLOPEO



VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO



VACIADO CONCRETO PARA DADO EN ESPACIO TUBERIA



COLOCACION DE TUBERIA PARA INSTALACION DE MALLA



VIGA EN CONCRETO REFORZADO

