FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 896ca1fecadb5008b5ac832cf993c3c356ef7ce3bf7d9a63c23de28c0630101ffa5b5c3b09d38226e081d80e6091748c

Número de Factura: FE-81
Fecha de Emisión: 08/09/2022
Fecha de Vencimiento: 10/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PALTA MUÑOZ CARLOS ALBERTO
Nombre Comercial: PALTA MUÑOZ CARLOS ALBERTO
Nit del Emisor: 10537995
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 8 100 102 CA 6 CONJ ALTOS DE LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 8774669
Correo: carlospalta@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nombre Comercial: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CL 40 21-75
Teléfono / Móvil: 6347317
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	6	Cobro correspondiente al acta de costos No. 9 periodo 1-30 junio de 2022. Cont. No. 1538 de 2020.	NIU	1,00	$ 27.448.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.215.294,80	19.00			$ 27.448.920,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Amortizaciòn anticipo	59,48	$ 16.326.803,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00; 1538-2020; pmorales@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-08 17:11:30
Documento generado el: 2022-09-08 17:11:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			27.448.920,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			27.448.920,00
IVA			5.215.294,80
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.215.294,80
Total neto factura (=)			32.664.214,80
Descuento Global (-)			16.326.803,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	16.337.411,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764017380476 Rango desde: 41 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-03-01

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 08/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 27.448.920,00 PERIODO MES: del 01 al 30 de junio de 2022

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8-ago-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	16-ago-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ		CORREGIR VALOR EN LETRAS Y ACTUALIZAR ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS 2 DEL 29/06/2022
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	17-ago-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19-ago-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	20-ago-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. ARCENIO SANDOVAL BARRERA	Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	29-ago-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING PATRICIA INES MORALES PADRON	Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON Fecha: 2022.09.12 12:44:56 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1538-2020 DE 2020

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA

INTERVENTOR: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ **NIT.** 10.537.995-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, ING. ING PATRICIA INES MORALES PADRON (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 32.664.214,80 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula No 54202240042 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 19/08/2022
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Firma
Nombre: **ING. ARCENIO SANDOVAL BARRERA**
Matrícula No.25202-127899 CND
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **ING. JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS**
Matrícula No.25202185965CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON
Fecha: 2022.09.12 12:45:26 -05'00'
Firma : .....
Nombre: ING PATRICIA INES MORALES PADRON
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 27.448.920,00** **PERIODO:** DEL 1-30 DE JUNIO DE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1538-2020

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA

INTERVENTOR: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

CONTRATISTA: U.T VIAS CUMARIBO-GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO-CONSORCIO VIA LA ESMERALDA — CONTRATO DE OBRA No.: CUMARIBO 412-2020, LA PRIMAVERA 190-2020, PUERTO RONDOND 010-03-2020

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2020 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31/07/2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:20/02/2021 (Suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/01/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL $ 312.680.178,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I** $ -

VALOR ACUMULADO (inclui $ 312.680.178,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 29/06/2022		PRESENTE ACTA 9		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de interventoria	$ 5.600.000,00	0	1,50	$ 8.400.000,00			2,10	$ 11.760.000,00	0,30	$ 1.680.000,00	1,80	$ 10.080.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría Puerto Rondon-	$ 3.650.000,00	0	3,00	$ 10.950.000,00			3,96	$ 14.454.000,00	0,00	$ -	3,96	$ 14.454.000,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría Cumaribo-Vichada	$ 3.650.000,00	0	4,00	$ 14.600.000,00			7,49	$ 27.338.500,00	1,00	$ 3.650.000,00	6,49	$ 23.688.500,00
4	1	Ingeniero Residente de Interventoría La Primavera-	$ 3.650.000,00	0	5,00	$ 18.250.000,00			5,46	$ 19.929.000,00	0,00	$ -	5,46	$ 19.929.000,00
5	1	Profesional SIG	$ 3.100.000,00	0	2,00	$ 6.200.000,00			1,00	$ 3.100.000,00	0,33	$ 1.023.000,00	0,33	$ 1.023.000,00
6	1	Profesional SISO	$ 3.400.000,00	0	1,50	$ 5.100.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista Ambiental	$ 4.800.000,00	0	0,50	$ 2.400.000,00			1,25	$ 6.000.000,00	0,25	$ 1.200.000,00	1,00	$ 4.800.000,00
8	1	Especialista en Geotecnia y/o pavimentos	$ 4.800.000,00	0	0,50	$ 2.400.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Especialista en Estructuras	$ 4.800.000,00	0	0,30	$ 1.440.000,00			0,20	$ 960.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 960.000,00
10	1	Especialista en Hidraulica y/o Hidrologia	$ 4.800.000,00	0	0,20	$ 960.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Inspector de Interventoria y SISO	$ 1.600.000,00	0	7,00	$ 11.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Secretaria	$ 985.000,00	0	4,00	$ 3.940.000,00			6,86	$ 6.757.100,00	1,00	$ 985.000,00	5,86	$ 5.772.100,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 85.840.000,00**				$ 90.298.600,00		**$ 8.538.000,00**		**$ 80.706.600,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,34**				**2,34**		**$ 2,34**		**$ 2,34**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 200.865.600,00**				**$ 211.298.724,00**		**$ 19.978.920,00**		**$ 188.853.444,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/08/2022 (Día / Mes / Año)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 29/06/2022		PRESENTE ACTA 9		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
13	1	Especialistas y Director	$ 165.000,00	dia	20,00	$ 3.300.000,00			$ 15,00	$ 2.475.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 825.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ -				$ -	0,00	$ -		$ -
14	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	mes	20,00	$ 12.600.000,00			$ 11,43	$ 7.200.900,00	1,00	$ 630.000,00	11,43	$ 7.200.900,00
15	1	Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 5.650.000,00	mes (S/comprobante)	2,00	$ 11.300.000,00			$ 5,00	$ 28.250.000,00	1,00	$ 5.650.000,00	3,00	$ 16.950.000,00
16	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completos	$ 561.800,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.247.200,00			$ 1,00	$ 561.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17	2	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 500.000,00	mes (S/comprobante)	5,00	$ 5.000.000,00			$ 5,55	$ 5.545.000,00	0,50	$ 500.000,00	5,05	$ 5.045.000,00
	1	**OTROS COSTOS**				$ -				$ -	0,00	$ -		$ -
18	1	Transportes aereos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	$ 720.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 7.200.000,00			$ 2,00	$ 1.440.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 720.000,00
19	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 550.000,00	mes (S/comprobante)	5,00	$ 2.750.000,00			$ 6,24	$ 3.432.000,00	1,00	$ 550.000,00	5,24	$ 2.882.000,00
20	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	5,00	$ 2.000.000,00			$ 3,85	$ 1.540.000,00	0,35	$ 140.000,00	3,00	$ 1.200.000,00
21	1	Veeduria comunitaria	$ 125.000,00	Global	5,00	$ 625.000,00			$ 4,98	$ 622.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 47.022.200,00**				**$ 51.067.200,00**	0,00	**$ 7.470.000,00**		**$ 34.822.900,00**
		Ajuste por Acta de modificación				**0,00**				$ 1.873,00		**$ -**		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)=B				$ 47.022.200,00				$ 51.069.073,00		$ 7.470.000,00		$ 34.822.900,00
		Provisión paraFRENTES ADICIONALES Y/O SIMULTANEO= (C)				$ 13.718.525,00				$ -		$ -		$ -
		* Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)				$ 261.606.325,00				$ 262.367.797,00		$ 27.448.920,00		$ 223.676.344,00
		* IVA 19% *(D)= (E)				$ 49.705.201,75				$ 49.849.881,00		$ 5.215.294,80		$ 42.498.505,36
		* Implementacion del protocolo de Bioseguridad incluye administracion del 2,5%)=(F)				$ 1.368.651,00				$ 462.499,50		$ -		$ 462.499,00
		* **Costo Total = (D) + (E)+(F)**				**$ 312.680.178,00**				**$ 312.680.178,00**		**$ 32.664.214,80**		**$ 266.637.348,36**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	130.803.162,50	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 16.326.803,00	59%
Valor Amortizado Acumulado	$ 130.803.162,50	100%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 27.448.920,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 11.122.117,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ -		
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	$ 27.448.920,00	$ 5.215.294,80	$ 32.664.214,80
Implementacion del protocolo de Bioseguridad incluye administracion del 2,5%)=(F)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 27.448.920,00	$ 5.215.294,80	$ 32.664.214,80

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 32.664.214,80
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE

OBSERVACIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	17/08/2022
	(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
Representante Legal o su Apoderado
CONTRATISTA
Matrícula Profesional No.:19202-13474 CAU

Firma:

Nombre: Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO 1538-2020

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	**9**	**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE		_____	
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	
			OTRO		_____	
			CUAL? _____		_____	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO	531222	RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 10.891.607,87
No. COMPROMISO	531222	RUBRO No.C-2402-0600-12-0-2402112-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 5.445.803,93
				TOTAL ACTA	**$ 16.337.411,80**



Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato de interventoría
Matrícula No.: 54202240042 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 17/08/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTOR 1538-2020 **INTERVENTOR:** CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA

CONTRATO DE OBR CUMARIBO 412-2020, LA PRIMAVERA 190-2020, PUERTO RONDOND 010-03-2020 **CONTRATISTA:** U.T VIAS CUMARIBO-GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO-CONSORCIO VIA LA ESMERALDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2020 FECHA (2020-12-02)	713220	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	1538-2020	$ 13.874.508,00	
2020 FECHA (2020-12-02)	713220	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	1538-2020	$ 298.805.670,00	
2022 FECHA(05/05/2022)	531222	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	1538-2020 PRORROGA 2 Y MODIFICACION 1	$ 92.208.848,11	
2022 FECHA(05/05/2022)	531222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	1538-2020 PRORROGA 2 Y MODIFICACION 1	$ 46.104.424,06	
			TOTAL			**$ 450.993.450,17**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 450.993.450,17**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								713220 2020/12/02	**$ 312.680.178,00**			
	ANTICIPO			**130.803.162,50**					**$ 181.877.015,50**			
1	DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ -	$ -	$ -	-	-	-		181.877.015,50	$ 312.680.178,00		
2	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021	$ 16.996.430,00	$ 3.229.321,70	$ 20.225.751,70	$ 8.498.215,00	$ 11.727.536,70	$ 122.304.947,50		170.149.478,80	$ 292.454.426,30		PAGADO
3	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	$ 19.650.476,00	$ 3.687.515,63	$ 23.337.991,63	$ 13.385.096,00	$ 9.952.895,63	$ 108.919.851,50		160.196.583,17	$ 269.116.434,67		PAGADO
								531222 (05/05/2022)	138.313.272,17			
4	DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 9.600.817,00	$ 1.824.155,23	$ 11.424.972,23	$ 4.800.408,50	$ 6.624.563,73	$ 104.119.443,00		131.688.708,44	$ 257.691.462,44		PAGADO
5	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	$ 41.370.000,00	$ 7.825.150,00	$ 49.195.150,00	$ 20.685.000,00	$ 28.510.150,00	$ 83.434.443,00		103.178.558,44	$ 208.496.312,44		PAGADO
6	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	$ 46.214.500,00	$ 8.774.105,00	$ 54.988.605,00	$ 23.107.250,00	$ 31.881.355,00	$ 60.327.193,00		71.297.203,44	$ 153.507.707,44		PAGADO
7	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 33.721.600,00	$ 6.407.104,00	$ 40.128.704,00	$ 23.605.120,00	$ 16.523.584,00	$ 36.722.073,00		54.773.619,44	$ 113.379.003,44		RADICADO
8	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022	$ 29.136.100,00	$ 5.535.859,00	$ 34.671.959,00	$ 20.395.270,00	$ 14.276.689,00	$ 16.326.803,00		40.496.930,44	$ 78.707.044,44		RADICADO
9	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022	$ 27.448.920,00	$ 5.215.294,80	$ 32.664.214,80	$ 16.326.803,00	$ 16.337.411,80	$ -		24.159.518,64	$ 46.042.829,64		
TOTALES		**$ 224.138.843,00**	**$ 42.498.505,36**	**$ 266.637.348,36**	**$ 130.803.162,50**	**$ 135.834.185,86**	**$ -**	**$ -**	**$ 24.159.518,64**	**$ 46.042.829,64**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

-

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	$ 224.138.843,00	$ 42.498.505,36	$ 266.637.348,36
*			
VALOR TOTAL	**$ 224.138.843,00**	**$ 42.498.505,36**	**$ 266.637.348,36**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-13474 CAU

Firma
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1538-2020** Contratista **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ**

Objeto del Contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA

Acta N° **9** Valor basico **$ 27.448.920,00** Período **del 01 al 30 DE JUNIO DE 2022**

Valor Incluido Iva $ **$ 32.664.214,80**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	VIA TERCIARIA: RONDO-RIO CRAVO	RONDO-RIO CRAVO	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
2	LA PISCINA/SAN TEODORO	LA PISCINA/ SAN TEODORO	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
3	RESGUARDO AIWA CUNA	VIA AL RESGUARDO AIWA CUNA	$ 32.664.214,80	$ -	**$ -**	**$ 32.664.214,80**
4				$ -	**$ -**	**$ -**
5				$ -	**$ -**	**$ -**
		TOTALES	**$ 32.664.214,80**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.664.214,80**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.798-9	PUERTO RONDON		-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**-**	**-**

NIT	DEPARTAMENTO 2 VICHADA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.103.308-8	LA PRIMAVERA		$ -	$ -
842.000.017-1	CUMARIBO		$ 32.664.214,80	$ 27.448.920,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 32.664.214,80**	**$ 27.448.920,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ORIGINAL FIRMADO POR

Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato de interventoria
54202240042 NTS

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
R. L. Consorcio Palta-Serna
MP. 19202-13474 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 17/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1538 DE 2020 **INTERVENTOR:** CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: CUMARIBO 412-2020, LA PRIMAVERA 190-2020, PUERTO RONDOND 010-03-2020 **CONTRATISTA:** U.T VIAS CUMARIBO-GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO-CONSORCIO VIA LA ESMERALDA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JULIO CESAR BUITRAGO VARGAS	18.264.124	RESIDENTE CUMARIBO	$ 3.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.650.000	$ 254.100	V	nueva eps		$ 146.000	PORVENIR		$ 584.000	$ 146.000	$ -	$ -	N/A
2	MARIA GORETY DELGADO PENAGOS	1.075.278.892	AUX ADTIVA	$ 985.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	100%		$ 985.000	$ 5.142	I	sanitas	7843040413	$ 39.400	colpensiones	7843040413	$ 157.600	$ 39.400	$ -	$ -	N/A
3	CLEMENCIA ORTIZ LOPEZ	30.237.882	PROFESIONAL SIG	$ 1.023.000						X	X	X							X	X	X					X	X	X						X	33%	CARLOS PALTA	$ 1.023.000	$ 43.900	V	eps sura	59621608	$ 225.000	colfondos	59621608	$ 288.000	$ -	$ -	$ -	N/A
4	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	10.537.995	ESP AMBIENTAL	$ 1.200.000						X	X	X							X	X	X					X	X							X	25%		$ 1.200.000	$ 83.520	V	famisanar	57031198	$ 150.000	porvenir	57031198	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	N/A
5	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	10.537.995	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.680.000						X	X	X							X	X	X					X	X							X	30%		$ 1.680.000	$ 116.928	V	Famisanar		$ 210.000	porvenir		$ 268.800	$ -	$ -	$ -	N/A
	5			$ 8.538.000																																		$ 8.538.000	$ 503.590				$ 770.400			$ 1.490.400	$ 185.400	$ -	$ -	$ 2.949.790

El Interventor adjunta la certificación de fecha JULIO DE 2022 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
Representante legal Consorcio Palta Serna
Matrícula Profesional No.: 19202-13474 CAU

Firma
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Ingeniero **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**, Supervisor del **Contrato No. 1538 de 2020**, cuyo objeto contractual es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA." Manifiesta que la firma contratista **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ**; identificado con cedula de ciudadanía numero 10.537.995 expedida en Popayán; presentó durante el desarrollo del contrato de interventoría, los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato, y de acuerdo a la certificación juramentada presentada por el Contratista y firmada por el representante **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ** y los soportes anexos de pago correspondientes al periodo de abril de 2022, se permite certificar el cumplimiento con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No. 9 del contrato de Interventoría No.1538 de 2020.

Dada en Yopal – Casanare, a los 19 días del mes de agosto de 2022.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula No.: 54202-240042 NTS
Supervisor del Contrato N° 1538-2020
INVIAS – DT. CASANARE

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución del Contrato | Modificaciones del Contrato | Incumplimient

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2008423
Número del Contrato	1538-2020
Versión del contrato	4
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA
Tipo	Interventoría
Fecha de inicio del contrato:	21/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	Suspendido
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS INVIAS

Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Archivo Edición Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación

CO_ORDEN_C JOCHICA 08-09-2022

Orden/Contrato

Orden/Contrato

Número Interno 61111

Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Número contrato: 1538 / 2020 Suscr. el: 26/11/2020

Tipo Contratación CONTRATO

Dep.Destino 2350 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

Ciudad Ejecución BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)

Con Formalidades Plenas ☐

Etapa EJECUCION

Unid.Gestor Proy 52 DIRECCION OPERATIVA (SIIF-)

Unid.Gesto.Contr PLANTA CENTRAL

Clase contrato INTERVENTORIA

Origen Contrat. CONCURSO

Modalidad

Tipo Proyecto T RED TERCIARIA

Elementos/Servicios/... | Ref. VIAL | Origen Cnt. | Historial de la Or... | Modificar contr...

Contratista | Objeto | Plazos | Ppto. | Garantía | Supervisión | Preámbulo | Obligación | Cláusulas | Anexo

Evento iniciación contrato:

FECHA DEL ACTA DE INICIACION

Plazo de Ejecución y/o Tiempo de Entrega

Cantidad	Medido en
1	año(s)
1	dias Calendario
1	mes(es)

Plazo Constitución Póliza en dias Hábiles: 3

Fechas

Notificación:	26/11/2020
Firma del Contratista:	26/11/2020
Perfeccionamiento.	26/11/2020
Acta Iniciación:	21/12/2020
Fecha Inicio:	21/12/2020
Vencimiento plazo Inicial:	30/04/2021
Vencimiento plazo total:	31/07/2022
Fecha Final:	31/07/2022
Acta Liquidación:	

DEPU

Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	LP 010	Año	2020
Proyecto	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIA AIWACUNA - MUNICIPIO CUMARIBO - COLOMBIA RURAL VICHADA	Programa	COLOMBIA RURAL
Dirección Territorial	Dirección Territorial Casanare	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
Supervisor del Contrato de Interventoría	JUAN GABRIEL - RODRIGUEZ SOLANO	Gestor Técnico de Proyecto	JOANNA ALEXANDRA - OCHICA PLAZAS
Objeto Contrato Obra	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA AL RESGUARDO AIWACUNA EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		

|◄ ◄◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ►► ►|

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
33	86	2022-08-05	2022-08-11	2022-08-11				PROCESO		
33	85	2022-07-29	2022-08-04	2022-08-04				PROCESO		
33	84	2022-07-22	2022-07-28	2022-07-28				PROCESO		
33	83	2022-07-15	2022-07-21	2022-07-21				PROCESO		
33	82	2022-07-08	2022-07-14	2022-07-14	2022-07-27 11:02	2022-09-08 17:03	2022-09-08 17:11	TERMINADO		
32	81	2022-07-01	2022-07-07	2022-07-07	2022-07-27 10:49	2022-09-08 16:34	2022-09-08 17:10	TERMINADO		
31	80	2022-06-24	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-21 16:31	2022-09-08 16:23	2022-09-08 17:09	TERMINADO		
30	79	2022-06-17	2022-06-23	2022-06-23	2022-07-21 16:24	2022-09-08 16:20	2022-09-08 11:55	TERMINADO		
29	78	2022-06-10	2022-06-16	2022-06-16	2022-07-21 16:18	2022-09-08 16:19	2022-09-08 11:54	TERMINADO		
28	77	2022-06-03	2022-06-09	2022-06-09	2022-07-21 16:05	2022-09-08 16:16	2022-09-08 17:08	TERMINADO		

|◄ ◄◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ►► ►|

Regresar

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor



15408

Seleccion de Objetos

Objeto
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS M Y M MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA - NO PDET
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS M Y M MUNICIPIO DE PUERTO RONDON ARAUCA - NO PDET
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
RURAL _INTERVENTORIA VÍAS TERCIARIAS MUNICIPIOS DE VICHADA Y ARAUCA _ NO PDET
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTO Y MEJTO DE VIA EL VIENTO SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO, DE
COLOMBIA RURAL ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE PARA EL M Y M DE VIAS RURALES NO PDE
COLOMBIA RURAL ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE PARA EL MA Y M DE VIAS RURALES NO PDET
COLOMBIA RURAL ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE PARA EL M Y M DE VIAS RURALES NO PDE
COLOMBIA RURAL ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE PARA EL M Y M DE VIAS RURALES NO I
COLOMBIA RURAL ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE PARA EL M Y M DE VIAS RURALES_NO PDE
COLOMBIA RURAL ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE PARA EL M Y M DE VIAS RURALES
COLOMBIA RURAL ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE PARA EL M Y M DE VIAS RURALES._NO PDE

Seleccion...

Supervisor JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS

Codigo BPIN 2019011000005

Imputacion 2402-0600-12

Departamento VICHADA

Sector .

Contrato 1538-2020

Total Ejecutado 328.845.251,00

Comentarios Ver/Agregar Comentario

Alerta

Seleccion vigencia... 9 /09/2022

Programado 25/08/2022

Ejecutado

Programado | ejecutado | Alertas | Control Reserva

Recursos po	Actividad	Fecha Fin Ejec	Presupuesto	Antic Amortiz	Comentarios	CONTRATC	INFORMES
2020	ANTICIPO	31/12/2021	131.484.237,00			1,00	
2020	ACTA-1 DIC2020	31/12/2021				1,00	1,00
2020	ACTA-2 ENE2021	31/12/2021	11.727.537,00	8.498.215,00		1,00	1,00
2020	ACTA 3 FEB 2021	31/12/2021	23.095.493,00			1,00	1,00
2020	ANTICIPO	17/06/2022		13.385.096,00			
2022	ACTA DE COSTOS	17/06/2022	6.624.564,00	4.800.409,00			1,00
2022	ACTA 5-FEB 2022	17/06/2022	28.510.150,00	20.685.000,00			1,00
2022	ACTA 6-MAR2022	26/07/2022	31.881.355,00	23.107.250,00			1,00
2022	ACTA7-ABR 2022	1/08/2022	33.721.600,00	23.605.120,00			1,00
2022	ACTA 8-MAYO 202	12/08/2022	29.136.100,00	20.395.270,00			1,00
2023	ACTA 9-JUN-22	9/09/2022	32.664.215,00	16.326.803,00			1,00

Agregar | Eliminar | Editar

CARLOS ALBERTO PALTA M
Nit: 10.537.995-5

Neiva, julio 15 de 2022

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Ing. ARCESIO SANDOVAL BARRERA CASANARE
Director Territorial INVIAS **CASANARE**
Yopal

REF: CONTRATO 1538-2020. Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA". **ASUNTO: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ACTA 9.**

Cordial saludo,

Yo **REINEL ROJAS PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.436.319** de Bogotá y con Tarjeta Profesional N° 121213-T, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de los empleados vinculados por contrato de trabajo, desde el 01 AL 30 DE JUNIO de 2022, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Dada en Neiva, JULIO 15 de 2022.

REINEL ROJAS PUENTES
C.C. 80.436.319 de Bogotá D.C.
Contador Público T.P. N° 121213-T

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
C. C. 10.537.995 de Popayán.
Contratista

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1538-2020 **INTERVENTOR:** CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA Y ARAUCA

FECHA DE INICIO: 21/12/2020

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 312.680.178,00

VALOR ACUMULADO: $ 312.680.178,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 31.268.017,80	27	11	2020	30/06/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 130.803.163,00	27	11	2020	30/06/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 62.536.035,60	27	11	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	$ 93.804.053,40	27	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NV-100033625

Certificado de modificación o anexo No.: 34173669 DE FECHA 27/11/2020

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 17/08/2022

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 31.268.017,80	29	4	2022	6/02/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 130.803.162,50	29	4	2022	6/02/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 62.536.035,60	29	4	2022	6	8	2025
Calidad del servicio	30%	$ 93.804.053,40	6	8	2022	6	8	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NV-100033625**

Certificado de modificación o anexo No.: **10 DE FECHA 11/05/2022 SEGÚN PRORROGA #2 Y MODIFICACION #1 DE 29/04/2022**

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-13474 CAU

Firma

Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 192[illegible]54202240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.