FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 4

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA — **FECHA:** 5/1/2025

Semana No.	22	Del :	30/12/2024	AL:	5/1/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	730	días
	158	días
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)	21,64%	
Nombre del Supervisor :	ALDEMAR PINZÓN	

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

	Semanal	Acumulado		Semanal		Acumulado
(%) Programado	0,25%	2,45%	(%) Ejecutado	0,29%		3,48%
Valor programado ($)	142.369.257	1.390.600.586	Valor ejecutado ($)	$ 164.608.997,00		$ 1.976.223.181,00
			Evaluación	Porcentaje Adelanto		1,03%
				Valor Adelanto		$ 585.622.595,00

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Contratista:	CONSORCIO AIR RIO
Contrato No:	23001170 H4 de 2023	Contrato No:	23001282 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 56.738.847.471	Valor Inicial:	$ 7.724.841.670
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 56.738.847.471	Valor Actualizado al modificatorio :	$ 7.724.841.670
Valor actualizado 2:	$ 56.738.847.471	Valor actualizado 2:	$ 7.724.841.670
Plazo inicial:	31/7/2026	Plazo inicial:	31/7/2026
Plazo actualizado:	31/7/2026	Plazo actualizado:	31/7/2026
Fecha de iniciación:	1/8/2024	Fecha de iniciación:	1/8/2024
Fecha de vencimiento:	31/7/2026	Fecha de vencimiento:	31/7/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	No Aplica	Modificatorio No. Prórroga No.	No aplica
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No Aplica	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No aplica
Suspensión No.	No Aplica	Suspensión No.	No aplica
Periodo de Suspensión No.	No Aplica	Periodo de Suspensión No.	No aplica
Levantamiento de la suspensión No.	No Aplica	Levantamiento de la suspensión No.	No aplica
Nueva fecha de terminación	31/7/2026	Nueva fecha de terminación	31/7/2026
Valor total actual del contrato	$ 56.738.847.471	Valor total actual del contrato	$ 7.724.841.670

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Estado de aprobación de documentos contractuales:

*Anticipo:La documentación para el trámite acta recibido parcial No.1 mediante el comunicado 2024-486-RIO-3855 el día 20 de diciembre de 2024 se le dio aprobación por la interventoría a la documentación y se procedió a radicar ante la Aerocivil para su revisión y aprobación."

*Comité:Por medio de un correo electrónico, la Aerocivil solicitó las actas de los comités técnicos semanales que se han presentado durante la ejecución del contrato.

* Informe Estudios y Diseños No. 4 V1 contratista: A la fecha, no hemos recibido las observaciones remitidas por la interventoría en el comunicado No. INFRH-T-067-2024 del 16 de diciembre de 2024. programación de actividades:hasta la fecha, no se ha recibido respuesta al comunicado 2024-486-RIO-3764, emitido el 17 de diciembre de 2024. En dicho comunicado, la interventoría solicitó al contratista la programación de actividades para el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2024 y el 7 de enero de 2025, en consideración a las festividades decembrinas.

* Informe estudios y diseños interventoría No.3 V2: la contratista aún no ha presentado respuesta a las observaciones detalladas en el comunicado 2024-486-RIO-3827, emitido por la Aerocivil el 26 de diciembre de 2024.

OBRAS LADO AIRE

Se efectúan actividades correspondientes a la continuidad con el relleno de la franja de seguridad a la pista.
*Se continúa con las actividades de Rellenos localizados con material importado, en la segunda franja por el costado norte de la pista, desde el K1+760 hasta el K1+630 con un ancho de 12 metros.
*Se realiza barrido y limpieza de la ruta de acceso al frente de obra (Plataforma y Calle de rodaje Alfa).

AVANCE DE OBRA:

En las actividades correspondientes a esta semana se le dio continuidad:
* Actividades de Levantamiento Topográfico revisión de pendientes para el relleno de la franja de seguridad.
* Durante esta semana se les dio continuidad a los rellenos en la franja de seguridad costado sur.
* Chequeo pendientes de la instalación de pendientes de las cajas de luces de borde de pista.
* Inicio de limpieza y cerramiento al lote nuevo.

FINANCIERO:

Avance de Obra y Ejecución de Recursos
Al fecha de corte 31 de diciembre,se ha logrado un avance de obra del 3,48%,lo que representa un monto total de $ 1.976.223.181.00

Gestión de Recursos

Se informa que:
*El 20 de septiembre de 2024, la Aerocivil giró los recursos del anticipo a la Cuenta de la Fiducia.
*El 30/12/2024 la Aerocivil giro los recursos del acta 1 y 2
Estos recursos han sido destinados a la ejecución de las obras y actividades programadas, según lo establecido en el plan de trabajo y presupuesto aprobado.

AMBIENTAL:

*Se radica el plan de manejo ambiental por parte del contratista mediante comunicado INFRH-T-017-2024 del 2 de septiembre de 2024, La interventoría remite oficio 2024-486-RIO-3069 del 29 de octubre de 2024, donde hace observaciones al PMA.
* el día 26 de noviembre de 2024, el contratista emite el comunicado INFRH-T-055-2024 solicitando información sobre los requerimientos ambientales para el desarrollo del PMA por parte de los *mismos, la interventoría emite el comunicado 2024-486-RIO-3497 del 28 de noviembre de 2024 solicitando el requerimiento expresado en el comunicado INFRH-T-055-2024, radicado 2024162000149813 de la entidad. Se esta a la espera de la respuesta del comunicado por parte de la Aerocivil.
03 de diciembre de 2024 el contratista remitió el comunicado INFRH-T-055-2024 atendiendo las observaciones, esta en revisión por parte de la interventoría.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Actividades correspondientes a construcción.
* Profesionales requeridos y aprobados Primera Fase (Apropiación estudios y Diseños): 8
* Profesionales requeridos y aprobados Segunda Fase (Construcciòn): 10
* Personal operativo en obra: 25
* Personal Administrativo: 8

PERSONAL OBRA

Personal de Interventoría	**9**
Personal del Contratista	**25,00**
Total Personal en Obra	**34**





EMPLEOS GENERADOS

Empleos Directos	**28**
Empleos Indirectos	**6**

POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiada del proyecto es la población del departamento de la Guajira el cual está proyectada al año 2024 por 1.057.252 personas aproximadamente, datos consultados en el Dane.

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Según el anexo técnico del contrato de obra, se informa que los beneficios técnicos son la seguridad operacional lo cual implica el mejoramiento del nivel de servicio de la prestación de las operaciones aeronáuticas dentro del aeropuerto, lo cual conlleva al aumento de la demanda que genera un mayor ingreso por turismo de la región.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Excavadora Hidráulica de oruga	2	0	
Retrocargador de neumáticos	2	0	
Fresadora asfalto	1	0	
Volquetas de 15 m3	4	2	Ya están elaborando actividades de obra
Vibrocompactador	2	1	Ya están elaborando actividades de obra
Motoniveladora	2	1	Ya están elaborando actividades de obra
Carrotanque	1	1	Ya están elaborando actividades de obra
Terminadora de asfalto con sensores	1	0	
Equipo para mezcla de concreto	1	0	
Equipo Topográfico de Alta Precisión	1	1	
Hidrolavadora	1	0	
Minicargador con accesorios	5	1	Ya están elaborando actividades de obra
Camioneta con platón	1	1	
Luminaria	0	1	
Total Maquinaría	**24**	**9**	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2	01/08/2024 al 30/11/2024	$ 536.680.480,00
3	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 1.439.542.701,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 1.976.223.181,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 56.738.847.471,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.976.223.181,00
% Avance facturado Acumulado
3,48%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	19/12/2024	$ 253.394.614,00
2	23/12/2024	$ 530.691.722,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 784.086.336,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato interventoría
$7.724.841.670,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$784.086.336,00
% Avance facturado Acumulado
10,15%

GESTIÓN DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES

Pólizas Interventoría: sin novedad

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



Foto N 1. Limpieza para la adecuación de la franja de seguridad costado sur



Foto N.2 . Relleno material para la adecuación de la franja de seguridad costado sur.



Foto N.3 Conformación de terreno en franja de seguridad costado sur



Foto N.4 Compactación de terreno en franja de seguridad costado sur

DESPUES



Foto N 1.Conformación de terreno de la segunda franja de seguridad costado norte



Foto N.2 . Compactación de terreno en franja de seguridad costado norte



Foto N.3 Barrido y limpieza en la plataforma calle rodaje alfa.




Foto N.4 Barrido y limpieza en la plataforma calle rodaje alfa.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se da cumplimiento a la ejecución de actividades correspondientes a la SEGUNDA FASE: En esta semana continua Se continúo con las actividades de Rellenos localizados con material importado, en la segunda franja por el costado norte de la pista Se realiza barrido y limpieza de la ruta de acceso al frente de obra Plataforma y Calle de rodaje Alfa.	**SANTIAGO PAEZ TALERO**