FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 4**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA **FECHA:** 1/03/2025

Semana No. 30 **Del :** 22/02/2025 AL: 28/02/2025

Plazo Total	730	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	212	días
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)	**29,04%**	

Nombre del Supervisor : ALDEMAR PINZÓN

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

VALOR FISICO PROGRAMDO	**Semanal**	**Acumulado**	**VALOR FISICIO EJECUTADO**	**Semanal**	**Acumulado**
(%) Programado	0,37%	4,95%	**(%) Ejecutado**	1,20%	10,90%
Valor programado ($)	**$ 211.741.634,54**	**$ 2.807.044.154**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 679.105.697,01**	**$ 6.182.235.515**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	5,95%
				Valor Adelanto	**$ 3.375.191.362**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	Contratista:	CONSORCIO AIR RIO
Contrato No:	23001170 H4 de 2023	Contrato No:	23001282 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 56.738.847.471	Valor Inicial:	$ 7.724.841.670
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 56.738.847.471	Valor Actualizado al modificatorio :	$ 7.724.841.670
Valor actualizado 2:	$ 56.738.847.471	Valor actualizado 2:	$ 7.724.841.670
Plazo inicial:	31/7/2026	Plazo inicial:	31/7/2026
Plazo actualizado:	31/7/2026	Plazo actualizado:	31/7/2026
Fecha de iniciación:	1/8/2024	Fecha de iniciación:	1/8/2024
Fecha de vencimiento:	31/7/2026	Fecha de vencimiento:	31/7/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	No Aplica	Modificatorio No. Prórroga No.	No aplica
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No Aplica	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	No aplica
Suspensión No.	No Aplica	Suspensión No.	No aplica
Periodo de Suspensión No.	No Aplica	Periodo de Suspensión No.	No aplica
Levantamiento de la suspensión No.	No Aplica	Levantamiento de la suspensión No.	No aplica
Nueva fecha de terminación	31/7/2026	Nueva fecha de terminación	31/7/2026
Valor total actual del contrato	$ 56.738.847.471	Valor total actual del contrato	$ 7.724.841.670

Continúan colas labores programadas para la semana como:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Con fecha 25 de febrero de 2025, se recibieron observaciones correspondientes al informe mensual N° 4 V2, el cual había sido radicado el 16 de febrero de 2025 mediante el comunicado 2025-786-RIO-0425.
Radicación de Acta: el 26 de febrero de 2025 se reciben observaciones de la entidad respecto a la lista de cheque del Acta N° 03, la Factura FE 4, correspondientes al CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF), Contratista Infraestructura Riohacha, se radicaron mediante el comunicado 2024-486-RIO-0506 del 21 de febrero de 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA LADO AIRE

Continúan con labores programadas en obra tales como:
* Descargue de material importado en la franja de seguridad del costado sur.
* Se extiende material importado en franja sur.
* Sellado de material importado con cilindro en la franja de seguridad del costado sur de la pista.
* Control de material de lleno en la franja de seguridad sur.
* Limpieza manual del borde de pista en la franja del costado sur.
* Control y nivelación de material extendido en la franja del costado sur por parte de la Comisión topografía acompañado por la interventoría.
* Continúan con el acopio de material granular en el lote del costado occidental de la pista.

FINANCIERO:

*Según los gastos causados por parte de los contratistas tanto de obra como de interventoría se obtiene un avance de obra causado del 10,90%, equivalente a $ 6.182.235.515,00; ver tabla avance financiero según contrato de obra. Y por parte de la interventoría presenta un avance causado del 15,63% equivalente a $1.207.669.089,00; ver tabla avance financiero interventoría.

AMBIENTAL:


En el marco del proyecto de expansión del Aeropuerto Almirante Padilla, y considerando la reciente incorporación de un nuevo lote, el contratista continúa implementando para la prevención, mitigación y control de impactos ambientales. Se informa sobre los siguientes avances:
*Gestión de Permisos Ambientales:
Se ha iniciado un análisis exhaustivo para identificar y gestionar los permisos ambientales requeridos para la intervención del nuevo predio, en estricto cumplimiento con los requisitos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), autoridad ambiental competente.
*Inventario Forestal:
Se ha completado el inventario forestal del nuevo predio, el cual incluye la identificación y cuantificación de especies arbóreas. Los resultados de este inventario, detallados en el informe ambiental mensual, son fundamentales para la planificación de medidas de manejo ambiental.
*Medidas Preventivas Adicionales:
Se ha solicitado al contratista la designación de un área específica para el mantenimiento de equipos, con el fin de prevenir la contaminación del suelo y del agua.
Se ha requerido la implementación de un programa de humectación regular de las vías de tránsito de vehículos de carga, para minimizar la generación de polvo y prevenir la presencia de FOD (Foreign Object Debris) en la pista.
Gestión Ambiental: El 25 de febrero de 2025 a través del comunicado INFRH-AMB-002-2025., se recibió respuesta por parte del contratista a las gestiones ambientales solicitadas mediante el comunicado 2025-486-RÍO-0428 del 17 de febrero de 2025.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se revisan afiliaciones al sistema de seguridad social en el trabajo del personal de obra. también se revisan los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo, continúan revisiones de las condiciones laborales del personal en obra cumpliendo con el plan SST.

PERSONAL OBRA

Personal de Interventoría	**9**
Personal del Contratista	**29**
Total Personal en Obra	**38**





EMPLEOS GENERADOS

Empleos Directos	**32**
Empleos Indirectos	**6**

POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiada por el proyecto es la del departamento de La Guajira, la cual está proyectada para el año 2024 en aproximadamente 1.057.252 personas, según datos del DANE.

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Según el anexo técnico del contrato de obra, los beneficios técnicos incluyen la seguridad operacional, lo que implica una mejora en el nivel de servicio de las operaciones aeronáuticas dentro del aeropuerto. Este mejoramiento conlleva a un aumento en la demanda, generando así mayores ingresos por turismo en la región.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Excavadora Hidráulica de oruga	2	0	
Retrocargador de neumáticos	2	0	
Fresadora asfalto	1	0	
Volquetas de 15 m3	4	4	Activo
Vibrocompactador	2	1	Activo
Motoniveladora	2	1	Activo
Carrotanque	1	1	Activo
Terminadora de asfalto con sensores	1	1	inoperativa
Equipo para mezcla de concreto	1	1	inoperativa
Equipo Topográfico de Alta Precisión	1	1	Activo
Hidrolavadora	1	0	
Minicargador con accesorios	1	1	Activo
Camioneta con platón	1	1	Activo
Luminaria	0	2	Activo
Total Maquinaria	**20**	**14**	

AVANCE FINANCIERO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/11/2024	$ 536.680.480,00
2	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 1.439.542.701,00
3	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 1.716.544.936,00
4	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 2.489.467.398,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 6.182.235.515,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 56.738.847.471,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 6.182.235.515,00
% Avance facturado Acumulado
10,90%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.	Periodo	Costo Total
1	01/08/2024 al 30/11/2024	$ 253.394.614,00
2	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 530.691.722,00
3	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 222.004.157,00
4	01/02/2025 al 28/02/2025	$ 201.578.596,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 1.207.669.089,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato interventoría
$7.724.841.670,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$1.207.669.089,00
% Avance facturado Acumulado
15,63%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto N. 1.Verificación de ancho franja costado sur



Foto N. 2.Extendida de material importado franja costado sur




Foto N.3,Sellado de material costado franja seguridad sur



Foto N. 4 Limpieza de cajas y retiro de material sobrante



Foto N.5 Extendida de material franja seguridad total 37 mts sur



Foto N.6 Descargue de material importado franja costado sur




Foto N.7.control y niveles de material extendido franja norte



Foto N.8.Limpieza manual en borde de pista costado norte

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1, Urgente definir los lineamientos a seguir con respecto a los requerimientos ambientales necesarios para incorporar el nuevo lote del costado occidental al proyecto. 2, Urgente definir las actividades necesarias a incorporar el nuevo lote que no están previstas y presentar los apu`s para su revisión, al igual que el balance de obra con programación en Project debidamente elaborada. 3, Se le recomienda al contratista de obra que debe tener en cuenta los valores de las vigencias futuras en la programación de obra ya que deberá ejecutar aproximadamente $3.500.000.000 de pesos mensuales en el presente año.	**SANTIAGO PAEZ TALERO**