GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**16**		FECHA:		**25**	de	**MARZO**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**10**	de	**FEBRERO**	de	**2025**	AL	**24**	de	**MARZO**	de	**2025**
CONVENIO No:	**2770**		DE	**2023**							

OBJETO:

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.2770 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA EMPRESA DISTICON S.A.S. ESP, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS DOMICILIARIO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A LOS USUARIOS EN LAS ZONAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS BOYACÁ, BUENAVISTA, CHIVATA, GUACAMAYAS, GUAYATA, MARIPI, OICATA, RONDON, SAN PABLO DE BORBUR, SIACHOQUE, SORACA, TIPACOQUE, TUTAZA, VIRACACHA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

LOCALIZACIÓN:

BOYACÁ, BUENAVISTA, CHIVATA, GUACAMAYAS, GUAYATA, MARIPI, OICATA, RONDON, SAN PABLO DE BORBUR, SIACHOQUE, SORACA, TIPACOQUE, TUTAZA, VIRACACHA

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA Teléfono: 7402596 Dirección **CARRERA 11 # 20-96**			
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:		JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA	
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO (DISTICON SAS ESP)	TOTAL
$ 10.203.697.368,00	**$ 0,00**	**$ 1.668.413.238,00**	**$ 11.872.110.606,00**

OBSERVACIÓN:
El convenio de asociación se firma para la entrega de subsidios para los usuarios beneficiados en cada Municipio, el cual se enmarca en la ejecucion de actividades de construccion de acometida, medidor y Red Interna Domiciliaria.

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N.A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N.A
Estudios Previos	N.A
Proyecto de pliego de condiciones	N.A
Pliego de condiciones definitivos	N.A
Acto de adjudicación	N.A
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N.A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N.A
Estudios Previos	N.A
Proyecto de pliego de condiciones	N.A
Pliego de condiciones definitivos	N.A
Acto de adjudicación	N.A


GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
DISTICON SAS ESP	**10,203,697,368,00**
OBJETO:	
OBJETO:"AUNARESFUERZOSTÉCNICOS,ADMINISTRATIVOSYFINANCIEROSPARALAAMPLIACIÓNDECOBERTURADELSERVICIOPUBLICODEGASDOMICILIARIOATRAVÉSDESUBSIDIOSALDERECHODECONEXIÓNYLAREDINTERNAALOSUSUARIOSENLASZONASPRIORIZADASENLOSMUNICIPIOS BOYACÁ,BUENAVISTA,CHIVATA,GUACAMAYAS,GUAYATA,MARIPI,OICATA,RONDON,SANPABLODEBORBUR, SIACHOQUE, SORACA, TIPACOQUE, TUTAZA, VIRACACHA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
DISTICON SAS ESP	**CARLOS RAMON CASTAÑEDA SAENZ**
Teléfono: Dirección	Teléfono: Dirección

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N.A	**$ 0,00**
OBJETO:	
N.A	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
N.A	**N.A**
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	6	7	2023						
PLAZO INICIAL	6 MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	5	1	2024						
ADICIONES EN PLAZO	5	12	2024						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	5	7	2025						

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**58,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**87,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**25,2%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Para el presente periodo de reporte del 10 de febrero de 2025 al 24 de marzo de 2025.

El Informe corresponde al periodo reportado para el 10 de febrero de 2025 al 24 de marzo de 2025 , tiempo donde se analizaron los aspectos más relevantes durante el período en cuanto a: visita de supervisión, materiales, mano de obra, aspectos laborales, diseño y trazado, proceso constructivo, cronograma de trabajo (indicando estado o porcentaje de avance de las diferentes actividades), seguridad industrial, manejo ambiental de comunidades.

Maripi:100% TERMINADO

San pablo de Borbur:100% TERMINADO

Guacamayas: Se han realizado 80 instalaciones internas y en servicio 14 usuarios.

Guayata: Se continuo la construcción de la red en las veredas de; Plaza arriba, plaza abajo, rincón abajo, y se construyeron 40 instalaciones internas, dando servicio a 43 usuarios.

Buenavista: Se construyo la red al 100% en sector de San Miguel, alcanzando un total de 185 Instalaciones Internas y dando servicio a 69 usuarios, para un total de 109 en servicio.

Tipacoque: Culminado al 100% se dio servicio total a los 800 usuarios.

La segunda etapa corresponde a la conexión del servicio de gas natural por redes, las cuales cuentan con resolución tarifaria:

Boyacá: Se cuenta con un avance en la construcción red domiciliaria de distribución en la vereda Pachaquira, quedando al 100% y avance de transiciones de 196 transiciones, alcanzando un 95% en la construcción de esta en la vereda, el convenio de construcción de redes suscrito con el municipio se encuentra suspendido. Se han construido 210 instalaciones internas. Se hizo certificación de 196 instalaciones. En la vereda Huertas se continuo la construcción de la red de distribución que sale de la estación en tubería de 3" y se hizo la respectiva unión hasta Pachaquira.

Chivata: Se cuenta un avance en construcción red domiciliaria llegando al 70% de la construcción de esta, el convenio de construcción de redes suscrito con el municipio se encuentra suspendido, y se cuenta con un avance en instalaciones Internas para un total de 500. Se certificaron 333.

Viracachá: Se avanzo en construcción red domiciliaria sector Parras. Llegando al 100% de la construcción de esta, e instalaciones Internas 664. Se certificaron 626.

Siachoque: Se cuenta con un avance en construcción de red en el sector de Firaya, alcanzando un 87% en la construcción de la red, el convenio de construcción de redes suscrito con el municipio se encuentra suspendido, en instalaciones internas se cuenta con un total de 350. Se certificaron 200. .

Soraca: Se avanza construcción de red en el sector de Chaine colindante con los municipios de chivata y siachoque, alcanzando un 57% en la construcción de la red.

Tutaza: Se empezó a construir de la red desde el casco urbano hacia la inspección La Capilla, se ha avanzado en construcción de red domiciliaria en un 84%. Instalaciones internas 160.

Oicatá: Se visito el sitio para ubicación de la estación Citygate que abastecerá a los municipios de: Oicata, Chivata, Siachoque, Soraca y Viracacha.
Se obtuvo el permiso de ocupación del espacio publico para empezar la construcción de la red desde el sitio de la citygate hasta encontrar y unirla a la de la vereda pontezuelas de Chivata. (adjunto permiso ocupación espacio público).

I.	UBICACION SOLICITUD	
5.	Gasoducto	Teatinos - Belencito
6.	Departamento	BOYACA
7.	Municipio	OICATA
7.2	Vereda	PORAVITA
8.	PK (abscisa gasoducto) o Coordenada	PK 24+872 N5°37'19", W73°18'32"

Tabla No. 2. Porcentaje construcción de redes de distribución

CONSTRUCCION DE REDES MARZO 24 DE 2025

ITEM	MUNICIPIO	Redes por Construir	Redes Construidas	% de avance
1	BOYACA	64.368	46.720	73%
2	BUENAVISTA	45.220	45.220	100%
3	CHIVATA**	132.960	92.630	70%
4	GUACAMAYAS	10.270	9.111	89%
5	GUAYATA	7.955	6.820	86%
6	MARIPI	9.215	9.215	100%
7	OICATA	24.820	4.500	18%
8	RONDON	8.989	7.359	82%
9	SAN PABLO DE BORBUR	9.801	9.801	100%
10	SIACHOQUE**	122.680	108.320	88%
11	SORACA	62.141	35.215	57%
12	TIPACOQUE	101.200	101.200	100%
13	TUTAZA	66.399	55.720	84%
14	VIRACACHA	73.233	73.233	100%
	TOTAL AVANCE EN RED	739.252	605.064	82%

MARZO 24 DE 2025

	TRANSICIONES		INSTALACIONES INTERNAS			
MUNICIPIO	POR CONSTRU	CONSTRUID	CONSTRUID	EN SERVICIO	CERTIFICADA	TOTAL CERTIFICADAS
BOYACA	510	450	250	0	196	196
BUENAVISTA	180	180	180	109	109	109
CHIVATA	772	772	500	0	333	333
GUACAMAYAS	130	80	80	14	14	14
GUAYATA	218	185	185	43	43	43
MARIPI	196	196	196	196	196	196
OICATA	173	0	0	0	0	0
RONDON	296	169	169	157	157	157
SAN PABLO DE BORBUR	317	317	317	317	317	317
SIACHOQUE	907	887	450	0	200	200
SORACA	873	120	100	0	0	0
TIPACOQUE	800	800	800	800	800	800
TUTAZA	450	300	160	0	0	0
VIRACACHA	664	664	664	0	626	626
TOTALES	6.486	5.120	4.051	1.636	2.991	2.991
					CON SERVICIO	1.636
					A COBRAR	1.355

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	6	7	2023	Firma del acta de inicio
Adicional N°1.	12	12	2023	fecha Adicional 1. por 4 meses
Adicional N°2	25	4	2024	fecha Adicional 2. por 7 meses
Adicional N°3	5	12	2025	Fecha Adicional 3 por 7 meses.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adicional No1. de fecha 21/12/2023	0	Adcion en tiempo en cuatro (4) meses total (10) meses.
2	Adiciional No. 2 de fecha 25/04/2024	0	Adcion en tiempo en siete (7) meses total Dieciciete (17) meses.
3	Adiciional No. 3 de fecha 5/12/2024	0	Adicion en tiempo en 210 dias (7 meses), total: 24 meses.
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	**24 MESES**

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	108969947556	BANCO:		SUCURSAL:	DAVIVIENDA S.A
NOMBRE CUENTA:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.2770 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA EMPRESA DISTICON S.A.S. ESP, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS DOMICILIARIO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A LOS USUARIOS EN LAS ZONAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS BOYACÁ, BUENAVISTA, CHIVATA, GUACAMAYAS, GUAYATA, MARIPI, OICATA, RONDON, SAN PABLO DE BORBUR, SIACHOQUE, SORACA, TIPACOQUE, TUTAZA, VIRACACHA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	7,6	11	12	2023	$ 775.581.684,00
Desembolso No 2.	8,7	22	3	2024	$ 1.035.157.704,00
Desembolso No 3.	5	17	9	2024	$ 511.286.100,00
Desembolso No. 4.		12	2	2025	$ 246.990.516,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 2.569.016.004,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

EJECUCION CONVENIO 2770-2023

AVANCE INFORME NOVIEMBRE 18 DE 2024 a enero 9 de 2025

MUNICIPIO	ASIGNADOS	INSCRITOS	%AVANCE INSCRIPCION	INSTALACIONES CONSTRUIDAS	% INST. CONSTRUIDAS	INST. EN SERVICIO	INST. EN SERVIC	VALOR SUBSIDI	LO A COBRAR
BOYACA	510	510	100%	210	41%	0	0%	1.573.188	0
BUENAVISTA	180	180	100%	145	81%	69	38%	1.573.188	108.549.972
CHIVATA	772	772	100%	320	41%	0	0%	1.573.188	0
GUACAMAYAS	130	125	96%	80	62%	14	11%	1.573.188	22.024.632
GUAYATA	218	193	89%	185	85%	43	20%	1.573.188	67.647.084
MARIPI	196	196	100%	196	100%	0	0%	1.573.188	0
OICATA	173	0	0%	0	0%	0	0%	1.573.188	0
RONDON	296	150	51%	169	57%	31	10%	1.573.188	48.768.828
SAN PABLO DE	317	317	100%	317	100%	0	0%	1.573.188	0
SIACHOQUE	907	905	100%	350	39%	0	0%	1.573.188	0
SORACA	873	759	87%	50	6%	0	0%	1.573.188	0
TIPACOQUE	800	800	100%	800	100%	0	0%	1.573.188	0
TUTAZA	450	410	91%	160	36%	0	0%	1.573.188	0
VIRACACHA	664	664	100%	640	96%	0	0%	1.573.188	0
TOTAL SUBSIDI	6.486	5.981	92%	3.622	56%	157	2%	1.573.188	246.990.516
TOTAL SUBSIDIOS CONVENIO									10.203.697.368
VALOR TOTAL EJECUTADO									2.573.735.568
VALOR POR EJECUTAR									7.629.961.800
VALOR COBRADO INFORMES ANTERIORES									2.326.745.052
VALOR A COBRAR PRESENTE INFORME									246.990.516

Municipios de: Rondon, Maripi, Chivata, San Pablo de Borbur, Guacamayas, Guayata, Buenavista, Tipacoque, Viracacha, Siachoque, Soraca, Soraca, Boyaca, Tutaza, Oicata.

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
7/12/2023	DISTICON SAS ESP	SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO (4 MESES)	APROBADA Y PUBLICADA EN SECOP II
23/04/2024	DISTICON SAS ESP	SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO EN 7 MESES.	CERTIFICACIONES DE LOS MUNICIPIOS DE CHIVATA, SIACHOQUE Y VIRACACHA, SOPORTES DE LA SOLICITUD DE ADICION EN TIEMPO. APROBADA Y PUBLICADA EN SECOP II
5/12/2024	DISTICON SAS ESP	SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO EN 210 DIAS.	SOLICITUD DE ADICION EN TIEMPO. APROBADA Y PUBLICADA EN SECOP II

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Seguimiento en comité revisando municipio a municipio el estado actual de cada uno, revisando actividades que requeiren mas atencion y situaciones puntuales, se firmo acta de comité la cual se encuantra en la carpera de archivo de la sectorial.	30	1	2024	Formato de Acta de compromisos, en el comité citado al contratista.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1							N.A.

OBSERVACIONES:

PARA EL PRESENTE CONVENIO NO SE TIENEN INFORMES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS, YA QUE NO HAY RELACION DE ELLOS CON EL CONVENIO EN SUS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS. EL CONVENIO ES PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS BENEFICIADOS, EL CONVENIO N° 2770 DE 2023, NO CONTEMPLA OBRA DENTRO DE SUS OBLIGACIONES.

SIN EMBARGO SE RECOMIENDA SOLICITAR POR LA SUPERVISION A LOS MUNICIPIOS, INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO EN SU ZONA DE INFLUENCIA MUNICIPAL, COMO SOPORTE A LA EJECUCION. ADJUNTAR LOS INFORMES A LA CARPETA DE ARCHIVO QUE REPOSA EN LA SECTORIAL.

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	N.A.	

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	**N.A.**	
Acta de socialización del contrato de obra	**N.A.**	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	**N.A.**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**N.A.**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**N.A.**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**N.A.**	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**N.A.**	
Bitácora de obra	**N.A.**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**N.A.**	
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	**N.A.**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**SI**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**N.A.**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**SI**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**N.A.**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	
Registro de instalación Valla informativa	**SI**	

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	**N.A.**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**N.A.**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**N.A.**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**N.A.**	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	**N.A.**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**N.A.**	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**N.A.**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**N.A.**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**N.A.**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE:	JHENIFER ORTIZ JUYA

Gobernación de Boyacá Contratación

TRAMITADO

ANA MARIA ROJAS BERNAL

Fecha: 31.03.2025