GRUPO GERENCIA VÍAS COMUNITARIAS DE LA PAZ TOTAL
SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	DEL 26 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN JURISDICION DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, NORTE DE SANTANDER Y BOLIVAR

1. CONTRATO DE CONSULTORÍA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA	3201 DE 2024			
CONTRATISTA:	1570 INGENIERIA SAS	NIT:	901380870-9	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN JURISDICION DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, NORTE DE SANTANDER Y BOLIVAR.			
FECHA DE INICIO:	26/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VOCA-058660 DE FECHA 23/08/2024	

VALOR INICIAL:	$ 37.646.393,00
VALOR ADICIONES:	$2.509.759,60
ADICIÓN 1:	$2.509.759,60
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 40.156.152,60
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES
TOTAL PRÓRROGAS:	Catorce (14) días calendario
PRÓRROGA 1:	Catorce (14) días calendario
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de octubre del 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
758224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$37.646.393,00	$ 37.646.392,56	$0,00
TOTAL					$ 37.646.392,56	$0,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 1	$ 31.635.624,00	$ 6.010.768,56	N/A	$ 37.646.392,56
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según los entregables brindados por la consultoría en el acta de costos No. 1 De fecha 29/10/2024 para el período 26 de agosto al 24 de septiembre del 2024 el contrato reporta un avance de 93.74% y

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Meta física programada %: $37.646.392,56 93.74%
Meta física ejecutada %: $37.646.392,56 93.74%

1.5. ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
25/09/2024	1

1.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Adición y prórroga No. 1	Aprobado

Nota: no requiere aprobación por parte del comité

1.2. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 56-44-101008326 Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 3.764.639,30	No. 56-44-101008326 Anexo No.0	15/08/2024	15/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$1,882,319.65	No. 56-44-101008326 Anexo No.0	15/08/2024	15/09/2027
Calidad	$ 11.293.917,90	No. 56-44-101008326 Anexo No.0	15/09/2024	15/09/2027
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 56-40-101003654 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	56-40-101003654 Anexo No. 0	15/08/2024	15/09/2024

1.3. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.4. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

1.5. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Tramitada Acta de costo No.1 correspondiente al periodo comprendido del 26 de agosto al 24 de septiembre del 2024.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado de CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN JURISDICION DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR, NORTE DE SANTANDER Y BOLIVAR

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

....

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

...

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

_____

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL