INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: OCT 10 AL 31 DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ..... (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: **3821 - 2024**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APÍA - LA VIRGINIA 50SR01

CONTRATISTA: GLADIS STELLA PINEDA AGUDELO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3861 **INTERVENTOR:** CARLOS ALBERTO DEL RÍO RESTREPO

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ..... (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.037.921.167,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.037.921.167,00**

PLAZO ACUMULADO: UN (01) MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: ..... (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1 10/10/2024 a 09/11/2024	2 10/11/2024 a 09/12/2024	3 10/12/2024 a 31/12/2024	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…	
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIRO	$109.217.000			% P	35,80%	64,20%								
				$ P	$39.101.410	$70.115.590								
				$ E	$28.794.462									
				% E	26,36%									100%
PILOTES DE CONCRETO	$127.527.712			% P	10,00%	90,00%								
				$ P	$12.752.770	$114.774.942								
				$ E										
				% E										
CONCRETO Y ACERO DE MUROS	$301.205.040			% P	8,76%	72,51%	18,73%							
				$ P	$26.399.376	$218.402.944	$56.402.720							
				$ E										
				% E										75%
FILTROS Y LLENOS	$184.169.670			% P		53,44%	46,56%							
				$ P		$98.411.736	$85.757.934							
				$ E										
				% E										
GAVIONES, DRENES Y PROTECCIÓN DE TALUDES	$97.341.210			% P		36,69%	63,31%							
				$ P		$35.712.279	$61.628.931							
				$ E										
				% E										50%
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	$119.163.044			% P			100,00%							
				$ P			$119.163.044							
				$ E										
				% E										
CUNETAS, REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SELLO DE GRIETAS	$61.138.905			% P			100,00%							
				$ P			$61.138.905							
				$ E										
				% E										25%
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$999.762.581**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

		1	2	3						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	7,83%	53,75%	38,42%						
	VALOR	$78.253.556	$537.417.491	$384.091.534						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**7,83%**								
	VALOR	**$78.253.556**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**2,96%**								
	VALOR	**$29.620.902**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**2,96%**								
	VALOR	**$29.620.902**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
OBRAS	$ 1.007.136.149,00
	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL PAGA	$ 9.251.968,00
	$ -
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -
	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -
	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 21.533.050,00
	$ -
GESTIÓN SOCIA Y PREDIAL	$ -
	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ 38.158.586,00
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.037.921.167,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$78.253.556	$29.620.902
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: Gladys Stella Pineda Agudelo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202-18067

Aprueba Firma: Nombre: CARLOS ALBERTO DEL RÍO RESTREPO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-78777CND

Revisó Firma: Nombre: Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 031037-0527539 BLV

Firma: Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Nombre: MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.