La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE AMPLIACIÓN No.14 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-150
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 2**

CONTRATO DE OBRA No	**156** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA**
CONTRATISTA	**JUAN CARLOS MARTIN TRIANA**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021 R/L JORGE GÓMEZ FALLA**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**CRA 9 CALLE 12 Y 13 Y CALLE 13 CARRERAS 9 Y 11 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**TRES (03) MESES**
PRORROGA No. 1 AL PLAZO CONTRACTUAL:	**30 DÍAS CALENDARIO**
PRORROGA No. 2 AL PLAZO CONTRACTUAL:	**20 DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	**26 DE JULIO DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	**25 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.1:	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	**19 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.2:	**01 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**29 DE ABIL DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 843.755.661,06**

GARANTIAS:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	%
CUMPLIMIENTO	18/12/2023	30/04/2024	$ 84.375.566,10	10%
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	118/12/2023	30/12/2026	$ 42.187.783,05	5%
ESTABILIDAD DE OBRA	VIGENCIA DE CINCO (5) ANOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA		$ 168.751.132,20	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	18/12/2023	30/12/2023	$ 232.000.000,00	200 SMMLV

CAUSALES:

Es fundamental ampliar la suspensión del contrato de obra No. 156 por un plazo adicional de TREINTA (30) días calendario. Esta prórroga a la suspensión es necesaria por tres (3) justificaciones de peso como son: **1.)** Llevar a cabo el proceso de una posible reformulación al proyecto que se viene trabajando y no ha sido aprobada aún por la interventoría, asegurando de esta manera el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos establecidos. La ampliación proporciona el tiempo necesario para realizar los ajustes correspondientes y garantizar que las modificaciones del proyecto cumplan con los estándares requeridos, evitando posibles
inconvenientes futuros. **2.)** El Ente territorial teniendo en cuenta que el contrato de Interventoría con el DPS, tiene fecha de terminación al 31 de marzo y es imprescindible para la terminación del contrato de Obra, para lo cual el municipio está dispuesto a asumir el coso de la mayor permanencia de interventoría como lo estipula el Convenio entre DPS y municipio. **3.)** El DPS suscribió ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 409 FIP DE 2021 por un término de 30 días contados a partir del 28 de marzo de 2025.
Nota 1: Se aclara que las causas originales que motivaron la suspensión ya han sido superadas. Sin embargo, debido al proceso de reformulación en curso, impulsado por las necesidades del proyecto, se mantiene la suspensión originalmente fijada. Se reconoce que este proceso podría requerir el tiempo adicional solicitado por el Ente Territorial, aunque también existe la posibilidad de que se resuelva antes de lo previsto.

Nota2: Es importante destacar que esta Acta de Ampliación a la Suspensión se formaliza entre el Contratista y la Entidad Territorial debido a la suspensión vigente del contrato de Interventoría No. 409 FIP de 2021.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE AMPLIACIÓN No.14 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-150
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 2**

En el MUNICIPIO DE CAICEDONIA a los treinta y un (31) días del mes de Marzo del año 2025 , una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por JUAN CARLOS MARTIN Representante Legal del contratista, y SONIA MILENA BORRERO HENAO en calidad de Supervisorea Legal de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE AMPLIACIÓN No.14 A LA SUSPENSION No.3	**31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DE SUSPENSION	**TREINTA (30) DÍAS O HASTA QUE SE CUMPLAN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE GENERANLA PRESENTE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN.**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO	**29 DE ABRIL DE 2025**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025.

POR PARTE DEL MUNICIPIO

Sonia Borrero H.

POR PARTE DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS MARTIN TRIANA