AHUAS
CAYAS

Powered by CamScanner

- 0001

BITACORA # 1

CONTRATO DE OBRA Nº 2389 DE 2023

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA) AGRUPACION Nº 3.

CONTRATISTA: HACER PE COLOMBIA SAS

VALOR INICIAL CONTRATO $

PLAZO DE EJECUCION 2 MESES Y 20 DIAS

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERORIP 2023
CONTRATO Nº 2437 DE 2023

DIRECCION OBRA:

Norma

Powered by CamScanner

000 02

NOTA Nº 1 ENERO 12 DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE y UN MAESTRO.
ACTIVIDAD: UNA VEZ EXPEDIDO y AUTORIZADO POR PARTE DE LA ORIP EL PERMISO DE INGRESO DEL PERSONAL DE CONTRATISTA. SE PROCEDE A LA VERIFICACION y TOMA DE MEDIDAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES y REQUERIMIENTOS EN EL ACTA DE VISITA Nº 1

Interventoría y/ESYO CONTRATISTA

NOTA Nº 2 DEL 13 DE ENERO AL 16 DE ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO LLUVIA INTERMITENTE.
PERSONAL 1 RESIDENTE
ACTIVIDAD. VALIDACION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR AJUSTANDO CANTIDADES DE OBRA DE ACUERDO A LA MEDICION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES y REQUERIMIENTOS EN ACTA DE VISITA Nº 1

Interventoría y/ESYO CONTRATISTA

Norma

Powered by CamScanner

NOTA Nº 3. ENERO 17 DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
PERSONAL: RESIDENTE. ACTIVIDAD:
VISITA TECNICA, RECORRIDO DE OBRA
Y VERIFICACION POR PARTE DE SUPERVI
SOR DE LA ORIP ING. BAYARDO, INTER
VENTOR ING. ARTURO BERNAL, CONTRATISTA
Ing: YESYP BONILLA, SE EVALUA Y
VALIDA INFORME PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA DANDO PRIORIDAD A LA
SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, ANTE LA
REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE DES
MONTE E INTALACION DE CIELO RASO FALSO,
EL CONTRATISTA INFORMA QUE VERIFICANDO
LAS CANTIDADES DE OBRA DESMONTO UNA
LAMPARA ENCONTRANDO CIRCUITOS ELECTRI
COS SIN NORMA TÉCNICA CABLES Y
TUBOS SIN CAJAS OCTAGONALES O PE
POSO SIN APARATOS "TOMAS ELECTRICAS"
LO CUAL PUEDE GENERAR UN RIESGO
PARA LA ENTIDAD, SE ESPERO EL

Norma

Powered by CamScanner

090 04

DESMONTE DEL CIELO RASO PARA EVALUAR Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR PREVIA AUTORIZACION Y DEFINICION DE PARTE DE LA ORIP Y LA INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA NO ESTA AUTORIZADO A REALIZAR ACTIVIDAD ALGUNA HATA NO PRESENTAR PROGRAMACION Y LA ORIP. SUSPENDA ACTIVIDAD TOTAL EN LA EDIFICACION POR RAZONES DE SEGURIDAD. SE TIENE PREVISTO INICIAR ACTIVIDADES DEL 25 DE ENERO AL 15 DE DE FEBRERO DANDO PRIORIDAD A DESMONTE DE ALFOMBRA VERIFICACION PISO OFICINA REGISTRADOR, DESMONTE E INTALACION CIELO RASO INSTALACION DE LAMPARAS, LA ACTIVIDAD DE RESANE Y PINTURA SE DESARROLLARA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP SI ES QUE LOS 15 DIAS HABILES NO SE LOGRA TERMINAR LA ACTIVIDAD.

Interventoria. YESY CONTRATISTA

Norma

Powered by CamScanner

000 05

NOTA Nº 4 ENERO 18-2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO.

PERSONAL: 1 RESIDENTE Y 1 MAESTRO.

ACTIVIDAD: DE ACUERDO A LA VISITA TECNICA DE DIA 17 DE ENERO 2024. EN LA CUAL NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD HASTA QSE RENICE UNA SUSPENCION DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA ORIP Y/O SE TRASLADEN. AL SECTOR DE ARCHIVO NO SE PUEDE REALIZAR DESMONTES, DESCONEXIONES DE REDES SIN AUTORIZACION DE LA ORIP, SE COORDINA CON EL ING BAYARDO, INTERVENTORIA Y REGISTRADOR QUE LAS ACTIVIDADES SE DEBEN INICIAR A PARTIR DE 25 DE ENERO HASTA EL 15 DE FEBRERO, EN EL LAPSO DE ESTE TIEMPO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON DESMONTE DE ALFOMBRA DIVISION DE OFICINA DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA E INSTALACION DEL NUEVO CIELO RASO EN PVC, EL TEMA DE PINTURA MUEBLE COCINA SE DEJAN DESPUES DEL

Norma

Powered by CamScanner

090 06

15 DE FEBRERO. DE ACUERDO A LO ANTERIOR EL CONTRATISTA REANUDARA ACTIVIDADES A PARTIR DE 25 DE ENERO./2024

Interventoría

Y ESTO CONTRATISTA

NOTA Nº 5 ENERO 25 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO.

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD: PERSONAL TECNICO DE LA OBRA. REALIZA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS A PUESTOS DE TRABAJO UBICADOS EN EL ARCHIVO

Interventoría

Y ESTO CONTRATISTA

NOTA Nº 6 ENERO 26 2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE.

ACTIVIDAD: DESMONTE DE 5 PUESTOS DE TRABAJO, DESMONTE DE ALFOMBRA DESMONTE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES EN DESUSO Y QUE ESTA ADOZADO AL TECHO DESMONTE DE CAMARA Y SENSOR. DE

Norma

Powered by CamScanner

MOVIMIENTO, DESMONTE CABLE ANTEN TV, DESMONTE CABLE DE INTERNET. CABLES QUE ESTABAN ANCLADOS A CIELO RASO DE MADERA., DESMONTE DIVISION DE OFICINA Y CENTRO DE COMPUTO. EL CONTRATISTA SE INFORMA AL SEÑOR REGISTRADOR Dr. ANGEL Y FUNCIONARIA DE LA ORIP LEIDY QUE EN EL COSTADO NORTE DE LA OFICINA EL PISO ESTA SOPLADO. Y DE IGUAL FORMA SE SE INFORMA A LA INTERVENTORIA.

Interventoría

Y ESTYD CONTRATISTA

NOTA N° 7 ENERO 27-2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD: DESMONTE DE CIELO RASO FALSO: SE EVIDENCIA CIRCUITO DE ILUMINACION Y TOMAS EN PESIMO ESTADO. CIRCUITO REALIZADO POR UNA PERSONA QUE DESCONOCE LA NORMATIVIDAD ELECTRICA Y PROTOCOLOS PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES, CIRCUITO ELABORADO CON MATERIAL

Norma

Powered by CamScanner

000 08

RECIBADO EL CONTRATISTA DE INMEDIATO LE INFORMO A INTERVENTORIA Y ORIP VIA WhatsApp SOBRE LA NOVEDAD DE IGUAL FORMA EL SR. REGISTRADOR INFORMO A NIVEL CENTRAL SOBRE LA NOVEDAD. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ING. BAYARDO LE SOLICITA AL CONTRATISTA VIA COMUNICACION TELEFONICA EVALUAR EL TEMA Y COTIZAR. LA INSTALACION DE UN NUEVO CIRCUITO Y EL DESMONTE DEL CIRCUITO DE ILUMINACION OBSOLETO:. EL CONTRATISTA RETIRO LOS RESTOS DEL CIELO RASO DE MADERA A UNA FINCA DE UN CAMPESINO. QUIEN LA UTILIZARA COMO LEÑA PARA PRODUCIR DULCES Y ALEAS. SE INICIO A INSTALAR LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL NUEVO TECHO DE P.V.C.

Interventoria

YESID CONTRATISTA

NOTA Nº 8. ENERO 28 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO.

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON LA INSTALACION

DE LA ESTRUCTURA PARA EL NUEVO CIELO RASO EN PVC.

Interventoría

Contratista

NOTA Nº 9. ENERO 29-2024.

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE
ACTIVIDAD EL CONTRATISTA ENVIA A INTERVENTORIA APU DEL NUEVO CIRCUITO ELECTRICO. DE ILUMINACION., SE CONTINUA CON ACTIVIDA DE REGATO PARA PUNTO ELECTRICO. DE INTERUTOR DESPACHO REGISTRADOR., RESANE DE MUROS PARA PINTURA. EL CONTRATISTA TERMINA DE INTALAR LA TOTALIDAD. DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA LA INTALACION DEL CIELO RASO EN PVC. EL CONTRATISTA INFORMA Y DEJA CONSTANCIA QUE NO PUEDE SEGUIR. HASTA LA INTALACION DEL NUEVO CIRCUITO DE ILUMINACION., DE NO SER ASI Y EN VISTA DE NO LLEGAR A INTALAR EL NUEVO CIRCUITO DE ILUMINACION EL CONTRATISTA INSTALARA EL PVC Y CONECTARA LAS LAMPARA AL CIRCUITO OBSOLETO SIN

Norma

Powered by CamScanner

000 10

NINGUNA GARANTIA Y RESPONSABILIDAD. DE ALGUN INCENDIO O EVENTO QUE SE PUEDA PRESENTAR.

Interventoria

Y ESYD CONTRATISTA

NOTA Nº 10 ENERO 30-2024.

ESTADO DEL TIEMPO: DIO SOLEADO.

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE.

ACTIVIDAD: EL PERSONAL DEL CONTRATISTA 1 MAESTRO 1 AYUDANTE SE DESPLAZAN A BOGOTA HASTA NUEVA ORDEN DEBIDO A QUE EL COSTO DE VIDA EN AGUADAS ES MUY CARO

Interventoria

Y ESYD CONTRATISTA

NOTA Nº 11 ENERO 31-2024

SIN REGISTRO DE ACTIVIDAD EN OBRA

Interventoria

Y ESYD CONTRATISTA

NOTA Nº 12 FEBRERO 1-2024.

SIN REGISTRO DE ACTIVIDAD EN OBRA.

Interventoria.

Y ESYD CONTRATISTA

Norma

Powered by CamScanner

NOTA Nº 13 FEBRERO 2 - 2024.
TIEMPO DIA SOLEADO. LLUVIA EN LA TARDE.
PERSONAL 1 RESIDENTE
ACTIVIDAD: SE REALIZA COMITE DE OBRA Nº 2 EN EL CUAL SE EXPONE EL TEMA ELECTRICO INTERVENTORIA DEVUELVE EL APU ENVIADO POR EL CONTRATISTA PARA UN DESENGLOSE DE ACTIVIDADES Y SE AJUSTA A LA MATRIZ DE LA ORIP. EL CONTRATISTA VALIDA LA INFORMACION Y ENVIA NUEVOS APU A LA INTERVENTORIA PARA SU APROBACION.

Interventoria. Y/E SYD CONTRATISTA

NOTA Nº 14 FEBRERO 3 - 2024
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO.
PERSONAL 1 RESIDENTE
ACTIVIDAD SIN REGISTRO DE ACTIVIDAD.

Interventoria Y/E SYD CONTRATISTA

NOTA Nº 15 FEBRERO 5 - 2024
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DURANTE TODO EL DIA
PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL.

Norma

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD: DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EN EL COMITE DE LA NOTA Nº 13 EL CONTRATISTA. VALIDO LAS ACTIVIDADES Y RETOMA ITEMS DE LA MATRIZ DE LA ORIP. EN CONSECUENCIA REANUDA ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CIRCUITO ELECTRICO E INSTALACION. DEL NUEVO CIRCUITO DE ILUMINACION., SE REALIZO SONDEO DE ASEO Y LIMPIEZA.

Interventoría

Y ESYP CONTRATISTA.

NOTA Nº 16 FEBRERO 6 - 2024.

ESTADO DEL TIEMPO PIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO. 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL NUEVO CIRCUITO DE ILUMINACION, PUNTOS DE INTERRUPTORES.

Interventoría.

Y ESYP CONTRATISTA.

NOTA Nº 17 FEBRERO 7 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO LLOVISNOS EN LA TARDE.

PERSONAL 1 RESIDENTE DE OBRA 1 MAESTRO

Norma

Powered by CamScanner

1 OFICIA 1 AYUDANTE
ACTIVIDAD: EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA INSTALACION DEL NUEVO CIRCUITO DE ILUMINACION. EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2 Y CON CIRCUITO DE 1 FASE #12 1 NEUTRO #12 Y 1 TIERRA #12., SE COLOCAN 22 PUNTOS PARA ILUMINACION CONSISTENTE EN 1 CAJA 4X4 CON UNA REDUCCION A 4X2 Y UN TOMA DOBLE, 1 PUNTO PARA INTERUPTOR SENCILLO, UN INTERUPTOR DOBLE, UN INTERUPTOR TRIPLE. EL CONTRATISTA QUE DESMONTO TODO EL CIRCUITO DE ILUMINACION ANTIGUO QUE ESTABA EN RETOQ DE NOMBRE DE DISTINTOS CALIBRES. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA INFORMA QUE LA PLACA DE ENTREPISO QUE ACTUA COMO CUBIERTA DE LA ORIP EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCION NO RETIRARON EL CASETON DE GUADUA Y DE HECHO EL GORGOJO A VENIDO ATACANDO ALGUNO DE ESOS CASETONES, MUY PROBABLEMENTE. EN ALGUN MOMENTO ESTA PLACA VA A SALIR DEL CIELO RASO

Norma

Powered by CamScanner

A LA OFICINA DE LA ORIP POR EL PERIMETRO DEL CIELO RASO EN PVC O POR LOS LUMINARIAS, ESTE ANIMALITO NO DAÑA NI AFECTA EN SU ESTABILIDAD EL CIELO RASO EN PVC, LA ESTRUCTURA COMO TAL PARA EL CIELO RASO SE INSTALA EN PERFILERIA GALVANIZADA CON UNA MODULACION VIGUETAS CADA .80 cm Y OMEGAS CADA .61 cm, COMO RECOMENDACION PARA EL GORGOJO TUMIGAR. CON SISTEMA DE HUMO.

Interventoria

V°B° CONTRATISTA

NOTA Nº 18. FEBRERO 8 - 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA EN LA TARDE 2:30 pm a 5:15 pm.

PERSONAL: 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION NUEVO DIRECTAMENTE DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL, Y CIRCUITO DE ILUMINACION CON INTERRUPTOR OFICINA REGISTRADOR.

V°B° INTERVENTORIA

NOTA Nº 19 FEBRERO 9 - 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO.

ACTIVIDAD: SE REALIZAN PRUEBAS DE ENERGIZACION DEL NUEVO CIRCUITO ELECTRICO DE ILUMINACION., SE INSTALA LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH REF CORONA EN BAÑO P.M.R

YESID CONTRATISTA.

NOTA Nº 20 FEBRERO 10 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL 1 Dig RESIDENTE. 1 MAESTRO 1 OFICIAL

ACTIVIDAD. JORNADA DE ASEO. RETIRO ESCOMBROS

YESID CONTRATISTA

NOTA Nº 21 FEBRERO 12 2024.

ESTADO DEL TIEMPO. DIA CON LLUVIA

PERSONAL: 1 ARQUITECTO RESIDENTE 1 MAESTRO Y 1 AYUDANTE SE INICIA A ASEGURAR Y FIJACION DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO - RASO

YESID CONTRATISTA

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 22 T-EBRERO 13 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO Y 1 AYU

ACTIVIDAD: SE TERMINA CON EL DESMONTE DEL CIRCUITO DE ILUMINACION VIEJO Y OBSOLE SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CIELO RASO PVC. COLOR BLANCO.

YESSY CONTRATISTA

NOTA 23 T-EBRERO 14 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD: APERTURA DE HUECOS E INSTALACION DE MARCOS PARA LAMPARA .60 X.60., INSTALACION DE LAMPARAS TIPO PANEL LED .60 X.60. DE INCRUSTAR Y SOBREPONER

YESSY CONTRATISTA

NOTA Nº 24 T-EBRERO 15 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD: SE PROTEJE RACK Y ARCHIVADORES

Norma

Powered by CamScanner

SE INICIA CON EL DESMONTE DE PISO EN CERAMICA REF. DUROPISO DESPACHO SR. REGISTRO DOR, SE DEJA CONSTANCIA QUE ESE MATERIAL FUE INSTALADO SOBRE OTRO PISO EN GRANITO PULIDO CON RASTROS DE BOXER, POR TAL RAZON NO HUBO UNA EXELENTE ADHERENCIA Y SE SOPLO.

Y ES Y P CONTRATISTA

NOTA Nº 25 FEBRERO 16. - 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO.

PERSONAL. 1 ARQUITECTO RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD. SE TERMINO CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED. .60 X .60 INSTALACION DE PUNTOS TOMAS E INTERUPTORES Y SE REALIZA PRUEBAS ELECTRICAS DE ILUMINACION Y VOLTAJE.

Y ES Y P CONTRATISTA

NOTA Nº 26 FEBRERO 17 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

000 18

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON EL DESMONT
DEL PISO EXISTENTE DESPACHO RECISTRADOR
SE LE INFORMA A INTERVENTORIA SOBRE
LA EXISTENCIA DE UN PISO EN GRANITO
PULIDO, SE REALIZA APIQUE Y SE EVIDE
CIA LA EXISTENCIA DE UN PISO EN GRANITO
PULIDO CON UN ALISTADO DE 4 cm. SUELTO
Y DE BAJO RESISTENCIA, INTERVENTORIA
AUTORIZA SU DEMOLICION Y RETIRO.

Y ESTA CONTRATISTA

NOTA Nº 27 FEBRERO 18 - 2024.
ESTADO DEL TIEMPO DIA LLUVIOSO
PERSONAL 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE.
ACTIVIDAD: SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE
DEMOLICION. DE PISO EN GRANITO PULIDO Y
ALISTADO DE PISO CON PUNTO DE ACOPIO EN.
HALL DE ACCESO A LA OBRA, POBLACION
CAMPESINA SOLICITA QUE SE LE REGALE EL
ESCOMBRO DE PISO Y ALISTADO DE PISO PARA
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES QUE PRESENTAN
HUNDIMIENTO, EL MATERIAL ES TRANSPORTADO

Norma

Powered by CamScanner

EN UN BUS ESCALERA y/o CITIVA NFREDO CANAVERAL.

Y FRYD CONTENTISTA

NOTA Nº 28 FEBRERO 19 -2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD. FUNDIDA DE ALISTADO DE PISO. y/o MORTERO.

YESID CONTENTISTA

NOTA Nº 29 FEBRERO 20 -2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO.

PERSONAL 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

ACTIVIDAD. SE INICIA A INSTALAR EL PISO DE REF: DUROPISO. TRAFICO COMERCIAL 33.8 X 33.8

YESID CONTENTISTA

NOTA Nº 30 FEBRERO 21 -2020.

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE.

ACTIVIDAD: INSTALACION DE GUARDAESCOBA. H= 0.11 CM EN DUROPISO TRAFICO PESADO. Y BOQUILLA CORONA COLOR BLANCO.

Norma

Powered by CamScanner

.00 2p

NOTA Nº 31 FEBRERO 22- 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO y 1 Ayudante
ACTIVIDAD: RETIRO DE ESTUCO DETERIORADO
RESANE DE MUROS y APLICACION DE ESTUCO
EN MUROS OFICINA. OBIP AGUADAS.
APLICACION DE IMPERMUR DE SIKA, SIKAMASTIC
Y ESTUC CONTRATISTA

NOTA Nº 32 FEBRERO 23 -2024
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL 1 Arq RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE
ACTIVIDAD: LIJADO DE MUROS, RESANE y
1ª MANO DE PINTURA CON VINILTEX REF 15:01
Y ESTUC CONTRATISTA

NOTA Nº 33 FEBRERO 24 - 2024.
ESTADO DEL TIEMPO DIA CON LLUVIA
PERSONAL 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE
ACTIVIDAD 2ª y 3 MANO DE PINTURA.

Norma

Powered by CamScanner