CONSORCIO
INTERVENTOR
901655201-0

Santiago de Cali, 06 de diciembre de 2023

INT-778-016-2023
Cite este código para responder

Señores:
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Doctora LINA MARIA PEÑA TORO
SUB SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
Dirección: Piso 7, Edificio Palacio de San Francisco, carrera, COMUNA 3, Cali, Valle del Cauca
Teléfono: (+57) 6200000
Email: azuluaga@valledelcauca.gov.co
Cali, Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1.210-12.11-0778 CUYO OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO No 2

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio solicitamos a la Entidad hacer caso omiso a nuestro comunicado INT-778-006-2023 y se allega la documentación para el pago parcial No 2 adjuntando todos los documentos requeridos los cuales citamos a continuación

1. Resolución de autorización de la Dian sobre facturación (Formato 1876)
2. Informe técnico de ejecución
3. Original de la Certificación de cumplimiento de aporte de parafiscales firmado por el Representante Legal
4. Comprobante de pagos de aporte de parafiscales o planillas de aporte al Sistema de Seguridad Social.
5. Copia tarjeta profesional, cedula de ciudadanía y antecedentes de la Junta Central de contadores del Revisor Fiscal
6. Copia Registro Presupuestal de Compromiso
7. Copia Certificado de Disponibilidad Presupuestal
8. Fotocopia del Registro Único Tributario
9. Copia acta de aprobación de pólizas
10. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del Representante Legal
11. Certificado de cámara y comercio AZ Ingenieros SAS.

CONSORCIO
INTERVENTOR
901655391-0

Por otra parte, solicitamos que el pago se realiza como beneficiarios alternativos a los integrantes del consorcio según porcentaje de participación.

INTEGRANTES	% DE PARTICIPACION
AZ INGENIEROS SAS Representante Legal Andrés Zambrano CC. 16.727.167 de Popayán	35%
Claudia Fernanda Urrutia Sánchez CC 34.678.932	65%

Atentamente,

CLAUDIA FERNANDA URRUTIA SANCHEZ
Representante legal
Contrato de interventoría
Copia: Sin copia
Anexos Documentación para pago física y magnetica

Dirección: Carrera 83c #48a-88
direccion778.educacion@gmail.com
Teléfono: 602 3935552

CONSORCIO INTERVENTOR
NIT: 901635291-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA. 83C # 48A-88, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3146178612
Email. emily.soriano2014@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764055675871 válida desde 2023-09-07 hasta 2024-09-07 rango desde FE1 hasta FE50.

Cliente: Departamento del Valle del Cauca
NIT : 890399029
Dirección: Carrera 6 entre calles 9 y 10, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6026200000
Email: educacion@valledelcauca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 06/01/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE2**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:37:16**
FECHA FIRMADO:	**06/12/2023 23:37:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	12	2023	06	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	CTO No 1.210-12.11-0778 ACTA No 2	S7	1,00	$43.562.690,00	IVA	19%	$8,276,911.00	0,00	$43.562.690,00

Notas:

SON: (cincuenta y un millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos un pesos)
CUFE: 7cf42b02dae9ac2b61672a05b8ddfdde37bd1a98a6dbe7cda215584640b3e48a5a4effef5459cd2515c63766461d3996

Subtotal:	$43.562.690,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.276.911,00
Total:	$51.839.601,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$43.562.690,00	19,00%	$8.276.911,00

Firma Digital: bK6pVkWTaxXr6VuY3Xti/YL2jxT3EbG1MBqKy6tBnp5PkuYjTPkMiqoqwczwBsnx
ESR3vddx1gW18mPhGOycKg65PK7f2Cw76Ald6OWBkzO3/NGdJI
iD/Z0BnJk/MgxQ Fel3O+J4R+QaiWQp7sHmsFbBNlyGFtNfJgMBwXruL/ytmv3miBV4H0d7rWXLV+v 74JNES38nAQj5hfbNVuvn3hdE1M0gvR4hOc
WgBxiXTVue2LoHrwv1Cs/1i7s1Qv6 C59lkkZvNej1seulFLMEbqvVgEHnb05kDWbnWOkvVn231RiJDXdUG3gBl6HzE9RJ ms9DsLeCUR7OAU58WUY8
Yg==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764055675871

(415)7707212489984(8020) 001876405567587 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 5 2 9 1	0				

11. Razón social
CONSORCIO INTERVENTOR

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

Dirección
K 83 C 48 A 88

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2023-09-07 / 06:24:04 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres URRUTIA SANCHEZ CLAUDIA FERNANDA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 34678932 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO INTERVENTOR

997. Fecha formalización 2 0 2 3-0 9-0 7/1 8:2 4:0 4

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764055675871

(415)7707212489984(8020) 001876405567587 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 5 2 9 1	0				

11. Razón social
CONSORCIO INTERVENTOR

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO INTERVENTOR CR 83 C 48 A 88	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que CLAUDIA FERNANDA URRUTIA SANCHEZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 34.678.932 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 869049932, abierta/o desde el 16/2/2016.

Se expide en Bogotá el día 27 del mes de Agosto del año 2023 con destino a: Gobernación Del Valle del Cauca

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: Municipio de Cali

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **A.Z. INGENIEROS LTDA** identificada con el número de documento **8050146863** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 16 de mayo de 2011 con la Cuenta Corriente 045-029816 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **A.Z. INGENIEROS LTDA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **23 de enero de 2023.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

CONSORCIO
INTERVENTOR
901635291-0

GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1.210-12.11-0778

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUT O COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET "

INFORME AVANCE DE OBRA DE INTERVENTORÍA
Del 29 de Septiembre al 3 de diciembre de 2023

ORIGINAL

Santiago de Cali, 06 de diciembre de 2023

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL 3
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 4
2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 4
2.2 ACTAS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA 4
2.3 NOVEDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO DE OBRA 4
2.3.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 4
2.3.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
2.3.3 ACTAS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
2.3.4 NOVEDADES LEGALES Y ADIMINSTRATIVAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA . 5
3. ASPECTOS FINANCIEROS 6
3.1 INFORMACION FINANCIERA DE LA OBRA 6
3.2 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA 6
3.3 INFORMACION FINANCIERA DE LA INTERVENTORÍA 6
3.4 AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA 7
4. ASPECTOS TÉCNICOS 8
4.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 10
4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 12
4.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 12
4.4 ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 13
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADEs EJECUTADAS por INTERVETORIA 25
6. REGISTRO FOTOGRAFICO 29
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 0

Listado de tablas

Tabla 2-2 ***Pólizas Iniciales Contrato de Obra. Seguros del Estado S.A. NIT: 860-009-578-6*** *4*
Tabla 2-3. ***Actas Legales del Contrato de Interventoría*** *5*
Tabla 2-4 ***Pólizas Contrato de Interventoría. Aseguradora Solidaria de Colombia. NIT: 860.524.654-6 (Iniciales)*** *5*
Tabla 3-1 ***Estado de Financiero*** *6*
Tabla 3-2 ***Estado de ejecución*** *6*

INFORME MENSUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1.210-12.13-0787
CONTRATISTA.	CONSORCIO MEJORAMIENTO INCOLBALLET
OBJETO.	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET.
VALOR INICIAL.	$ 1.294.812.100
VALOR ADICIONAL.	
VALOR TOTAL CONTRATADO.	$ 1.294.812.100
PLAZO DE EJECUCIÓN.	Hasta el 15 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	15 de agosto de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 de diciembre de 2023
ESTADO	Ejecución

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CONTRATO NO 1.210-12.11-0778**
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTOR
VALOR INICIAL.	$ 106.926.948
VALOR ADICIONAL.	
VALOR TOTAL CONTRATADO.	$ 106.926.948
PLAZO DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA	Hasta el 17 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO.	17 de julio de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	17 de diciembre de 2023
ESTADO.	Ejecución

INFORME CON CORTE A:	diciembre 06 de 2023

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo el Contrato No 1.210-12.13-0787 se encuentra vigente y en ejecución.

2.2 ACTAS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

En la tabla siguiente se relacionan las actas legales del contrato suscritas hasta la vigencia del presente informe:

ACTA	FECHA
Acta de inicio contrato de obra	15 de agosto de 2023

2.3 NOVEDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO DE OBRA

No aplica para el presente periodo.

2.3.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan el estado de las pólizas del contrato de obra

Tabla 2-1 ***Pólizas Iniciales Contrato de Obra. Seguros del Estado S.A. NIT: 860-009-578-6***

AMPARO	Nº DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	45-44-101148489	13/06/2023	13/04/2024	$258,962,420.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	45-44-101148489	13/06/2023	13/12/2026	$64,740,605.0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	45-44-101148489	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$64,740,605.0
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	45-40-101084690	13/06/2023	13/12/2023	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	45-40-101084690	13/06/2023	13/12/2023	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	45-40-101084690	13/06/2023	13/12/2023	$232,000,000.00

2.3.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo el contrato de Interventoría No. 1.210-12.11-0778 se encuentra vigente y en ejecución.

2.3.3 ACTAS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la tabla siguiente se relacionan las actas legales del contrato de Interventoría suscritas hasta la vigencia del presente informe:

Tabla 2-2. **Actas Legales del Contrato de Interventoría**

ACTA	FECHA
Acta de inicio Contrato de Interventoría	17/07/2023

2.3.4 NOVEDADES LEGALES Y ADIMINSTRATIVAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El 26 de julio de 2023 en la página del SECOP se presentó una modificación al contrato de interventoría, se adjunta soporte.

2.3.4.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las pólizas citadas a continuación fueron cargadas en la plataforma SECOP 2 bajo el numeral 2 CONDICIONES

Tabla 2-3 **Pólizas Contrato de Interventoría. Aseguradora Seguros del Estado. NIT: 860.009.578-6 (Iniciales)**

AMPARO	Nº DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	15-44-101280429	30/05/2023	02/05/2024	$ 10,692,694.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15-44-101280429	30/05/2023	02/11/2026	$ 8,.554,155.84
CALIDAD DEL SERVICIO	15-44-101280429	02/11/2023	02/11/2028	$ 10.692.694.80

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 INFORMACION FINANCIERA DE LA OBRA

Certificado de disponibilidad presupuestal	No. 3500008987
Registro Presupuestal	No. 4500037091 con fecha de vencimiento del 15 de diciembre de 2023
Valor Inicial del Contrato	$ 1.294.812.100,00
Valor de la Adición	**$ 0**
Valor Final del Contrato	$ 1.294.812.100,00

3.2 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Valor Inicial del Contrato	$ 1.294.812.100,00
Valor de acta Parcial No. 03	$314.413.641
Valor ejecutado a la fecha	$790.658.770
Valor Saldo por Ejecutar	$189.739.689

Tabla 3-1 **Estado de Financiero**

ESTADO DEL CONTRATO	VALOR EN PESOS
Valor del contrato	$ 1.294.812.100,00
Valor Pagado	$790.658.770
Actas No 3	$314.413.641
Saldo por pagar	$189.739.689

Tabla 3-2 **Estado de ejecución**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	VALOR EN PESOS
Valor ejecutado	$1.105.072.411
Saldo por ejecutar	$189.739.689

3.3 INFORMACION FINANCIERA DE LA INTERVENTORÍA

Valor Inicial del Contrato	$ 1.294.812.100,00
Valor de la Adición	0.oo

Valor Final del Contrato	75.927.419

El siguiente es el resumen correspondiente a los porcentajes para la facturación de actas

Acta No	Valor del contrato de Obra	Valor Facturado x Obra	% de Facturación	Valor a facturar x Interventoría
1	$ 1.294.812.100,00	$477.330.349	36.86%	$39,418,442.98
2	$ 1.294.812.100,00	$313.328.421	24.20%	$25.964.610
2	$ 1.294.812.100,00	$314.413.641	24.28%	$51.839.601

3.4 AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA

Valor Inicial del Contrato	$ 106.926.948,00
Valor de acta Parcial No. 01	$39,418,442.98
Valor de acta Parcial No. 02	$ 51.839.601

Ilustración 3-1 **Estado de Avance del Flujo Económico del Contrato de interventoría**

ITEM	MES	EJECUTADO			
		PARCIAL		ACUMULADO	
		Valor	%	Valor	%
1	OCTUBRE 22	$39,418,442.98	36,86%	$39,418,442.98	36,86%
2	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE	$ 51.839.601	48.48%	$91.258.043,98	85.35%

4. ASPECTOS TÉCNICOS

De acuerdo con la Ordenanza No. 539 de junio 05 del 2020, "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo departamental 2020-2023 "Valle Invencible, del cual se resaltan los siguientes contenidos que se constituyen en compromisos de carácter educativo, así mismo, define la responsabilidad de la Secretaria de Educación, para su concreción.

De esta manera la Secretaria de Educación formuló y viabilizó para garantizar los factores de acceso y permanencia de estudiantes el proyecto denominado FORTALACIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EDUCACION FORMAL EN DANZA DIRIGIDA A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTURA VALLE DEL CAUCA, con el cual pretende realizar obras de mejoramiento y adecuación del Instituto Colombiano de Ballet Clásico a Institución educativa INCOLBALLET, lo anterior considerando que es la única institución con educación formal en danza en el país con capacidad para atender más de 500 estudiantes.

Adicionalmente, INCOLBALLET a través de su proceso de formación artística, es responder a las exigencias de un país más competitivo, promoviendo la posibilidad que niños, niñas, jóvenes y adolescentes provenientes de los estratos 1,2 y 3 puedan transformar su realidad, y el de sus familiares, formando y ampliando nuevo público, propiciando la creación de una sociedad activa, pacífica, con gozo y alegría para mejorar la calidad de vida de la gente; fabricando de alguna manera el establecimiento de nuevas oportunidades en el diverso, exigente y competitivo mercado productivo del país Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades

En este sentido es fundamental el mantenimiento recurrente; pues estos corresponden a todos los procesos o trabajos rutinarios de limpieza, aseo y orden que deben ser ejecutados periódicamente y a intervalos de tiempo regulares, con el propósito de que las instalaciones se encuentren continuamente operativas; se realiza en la totalidad de los espacios y en elementos como pisos, muros, baños, vidrios, carpintería metálica y dotaciones. Este mantenimiento se encuentra a cargo del personal de servicio del establecimiento educativo y debe ser supervisado por las autoridades de este

De esta manera, este programa se orienta al mejoramiento y fortalecimiento, desde una perspectiva de calidad e inclusión, uso adecuado y preservación, a partir de la implementación de estrategias de recuperación que apertura el disfrute del espacio para la danza; generando bienestar a la comunidad estudiantil y posibilidad de inclusión en el campo laboral nacional e internacional.

Este programa tiene como Objetivo:

Fortalecer los ambientes de aprendizaje para el desarrollo de los procesos integrales de enseñanza – aprendizaje.

Meta del producto: Ejecutar el 100% del plan de construcción y de mantenimiento de la sede central de Incolballet consistente en el mantenimiento de las instalaciones y construcción de cuatro aulas para clase, una sala de ballet, una bodega para escenografía y vestuario anualmente.
Por consiguiente, con el fin de garantizar las condiciones de calidad, el acceso y la permanencia, la Secretaría de Educación Departamental formuló y viabilizó el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EDUCACIÓN FORMAL EN DANZA DIRIGIDA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD VALLE DEL CAUCA con el cual se pretende realizar la adecuación de la infraestructura física de la Institución Educativa Instituto Colombiano de Ballet Clásico -INCOLBALLET-

De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Educación Departamental publicó el proceso de contratación SED-LP-006-2022cuyo objeto consiste en: "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET".

Es así como el veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023) se adjudicó el Proceso de Selección LICITACION PUBLICA Nro. SED-LP- 0006-2022 a la oferta presentada por el CONSORCIO MEJORAMIENTO INCOLBALLET, representado legalmente por HAROLD WILMER PLAZA DOMINGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N.°6.322.123, por valor de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS M/CTE. ($1.294.812.100,00) MONEDA LEGAL.

De otra parte, mediante Aceptación de Oferta 1.210-12.11-0778 de la Gobernación del Valle del Cauca- Secretaria de Educación se aceptó la oferta presentada por el CONSORCIO INTERVENTOR el día 15 de mayo de 2023, con relación al Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. SED-MC-006-2023 "REALIZAR LA INTERVENTORIA

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET"

Adicionalmente, en la Aceptación de la Oferta se indica que el supervisor del contrato para la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor del DEPARTAMENTO será ejercido por ALVARÓ JOSÉ ZULUAGA CARDONA, profesional especializado. Dentro de sus obligaciones particulares del supervisor se especifican las siguientes:

- ✓ Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del plazo estipulado.
- ✓ Velar por el pago oportuno a la contratista de los valores acordados.
- ✓ Elaborar certificación de cumplimiento a satisfacción en los casos que sean necesario para el desarrollo del contrato o el pago respectivo.
- ✓ Elaborar las actas de iniciación, cortes parciales y liquidación del
- ✓ contrato.
- ✓ Tener en cuenta que toda aclaración con la CONTRATISTA en relación con el Contrato debe ser por escrito.
- ✓ Verificar el pago y afiliación de la seguridad social integral de la contratista.

4.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del contrato están localizadas al sur de la ciudad de Santiago de Cali en la dirección Piedegrande y Calle 48 #SN, Villa Fátima, Cali, Valle del Cauca



lustración 4-1. Localización de las obras. -
Fuente: Google maps

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La Institución Educativa Técnica De Ballet Clásico - Incolballet pretende a través de la inversión de recursos el mejoramiento y adecuación de las condiciones actuales de las salas 2, 3 y 4 del Bloque 5, lo que incluye área de baños y pasillos de tránsito peatonal internos y del entorno de las edificaciones.

Mejoramiento de las Salas 2, 3 y 4:

- ✓ Mejoramiento de cubierta, reemplazo de la teja de asbesto cemento.
- ✓ Instalación de cielo raso.
- ✓ Mejoramiento de los pisos en cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de Cultura para pisos de salas de ballet.
- ✓ Mejoramiento y modernización del sistema eléctrico, iluminación y sonido.
- ✓ Mejoramiento de los baños de mujeres y hombre.

4.3 PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo consta en desmonte e instalación de cubierta, instalación de cielos falsos, demolición de repellos, enchapes, repello e instalación de enchapes y baños. Instalación de divisiones aceros inoxidable, desmonte e instalación de pisos en madera.

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

- ✓ Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
- ✓ La estabilidad de la obra contratada.
- ✓ El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
- ✓ El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.
- ✓ El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente

4.4 ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

A continuación, se presente el alcance inicial, de las obras a ejecutar.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1,1	**DESMONTES**		
1,1,1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	162,90
1,1,2	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00
1,1,3	DESM.VENTANA EXISTENTE	M2	75,65
1,1,4	DESMONTE ESPEJO	UND	5,00
1,1,5	DESM.VIDRIO	M2	75,65
1,1,6	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	9,00
1,1,7	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	614,90
1,1,8	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	307,45
1,1,9	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	6,00
1,1,10	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	32,00
1,1,11	DESM.APARATO SANITARIO	UND	8,00
1,1,12	DESM.DIVISION LAMINA XXX.	M2	30,40
1,1,13	DESM.DIVISION - PISO MADERA	M2	393,60
1,1,14	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	21,78
1,1,15	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	38,00
1,1,16	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	131,09

1,2	**DEMOLICION PISOS Y MAMPOSTERIA**		

INFORME MENSUAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,2,1	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	82,63
1,2,2	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	352,40
1,2,3	DEMOL.MURO LAD. SOGA	ML	125,18
1,2,4	DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS	M2	79,51
1,2,5	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA	ML	58,34
1,2,6	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	189,50
1,2,7	DEMOL.REPELLO	M2	183,90
1,2,8	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	70,26
1,2,9	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	100,54
1,2,10	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	740,83
1,2,11	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	112,06
1,2,12	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	3.417,83
1,3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
1,3,1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	847,28
1,3,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	144,75
1,3,3	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	144,75
1,3,4	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	144,75
1,3,5	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	4.414,88
1,3,6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	108,56
1,3,7	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	4.103,57
2	**PISOS Y CONTRAPISOS**		
2,1	**ANDENES PERIMETRALES**		
2.1.1	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	ML	141,64

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
2.1.2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	828,23
2.1.3	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	828,23
2.1.4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	170,01
2.1.5	ALLANADO MECANICO ESMALTADO NEUTRO	M2	170,01
2.1.6	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	326,57
2.1.7	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	1.182,80

2,2	CONTRAPISOS INTERIORES		
2.2.1	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	451,51
2.2.2	ALISTADO PISO 5 CM	M2	79,51
2.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	857,87
2.2.4	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	1.939,91

2,3	TERMINADO PISO EN MADERA Y GUARDAESCOBA SALA DE BALET 2,3 Y 4.		
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN MADERA SAPAN SALA DE BALLET	M2	390,60
2.1.2	GUARDAESCOBA CEDRO 8CM	ML	99,47

2,4	TERMINADO PISO EN CERAMICA BAÑOS Y CORREDOR		
2.4.1	CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	81,62
2.4.2	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.4	ML	105,31

3	MESONES, ENCHAPE MURO Y CIELO FALSO BAÑOS		
3,1	MESONES BAÑOS		
3.1.1	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	3,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
3.1.2	MACHON LADRILLO COMUN SOGA	ML	5,20
3.1.3	REPELLO MURO 1:2	M2	10,08
3.1.4	REPELLO MURO 1:2	ML	11,20
3.1.5	ENCHAPE CERAMICA 25x35 41.0-60.0 MESON	ML	5,768
3.1.6	PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO	ML	15,60

3,2	ENCHAPE MURO BAÑOS		
3.2.1	REPELLO MURO 1:2	M2	339,93
3.2.2	REPELLO MURO 1:2	ML	60,00
3.2.3	MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	24,00
3.2.4	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	160,37
3.2.5	PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO	ML	68,00

3,3	CIELO FALSO		
3.3.1	C.F.PANEL YESO 3/8 S.JUNTA+VINILO	M2	81,62
3.3.2	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	81,62
3.3.3	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	81,62

4	EQUIPAMENTO BAÑOS		
4,1	INCRUSTACIONES - ACCESORIOS		
4.1.1	INCRUST.ACRILICA JABONERA PEQUENA	UND	12,00
4.1.2	INCRUST.CERAMICA TOALLERO BARRA	UND	12,00
4.1.3	INCRUST.INOX. PAPELERA	UND	8,00
4.1.4	DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL	UND	8,00
4.1.5	DISP PAPEL TOALLA SOBREPON AUTOMATICO	UND	6,00
4.1.6	DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX	UND	6,00
4.1.7	TAPA REGISTRO ALUMINIO 6"X 6"(15X15)CM	UND	2,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
4,2	**APARATOS SANITARIOS**		
4.2.1	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	8,00
4.2.2	ORINAL MEDIANO INCLUYE VALVULA PUSH	UND	3,00
4.2.3	TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO	JGO	8,00
4.2.4	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	8,00
4,3	**GRIFERIAS**		
4.3.1	GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)	UND	12,00
4.3.2	GRIFO LAVAMANOS SENSOR	UND	8,00
4.3.3	VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE	UND	2,00
4,4	**REJILLAS DESAGUES**		
4.4.1	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.30MTS	UND	4,00
4,5	**ESPEJOS**		
4.5.1	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	9,00
4.5.2	INSTALACION ESPEJO	M2	9,00
5	**CARPINTERIA METALICA**		
5,1	**VENTANAS EN ALUMINIO**		
5.1.1	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA COR.	M2	71,40
5,2	**PUERTAS**		
5.2.1	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	20,16

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
5.2.2	MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	7,00

5,3	DIVISIONES BAÑOS		
5.3.1	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	14,08
5.3.2	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	2,00
5.3.3	DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	8,00
5.3.4	DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 16-34CM	UND	8,00

5,4	CERRAJERIA - CERRADURAS		
5.4.1	CERRADURA ADAMS-RITE MANIJA ALUM	UND	7,00

6	CIELO FALSO, MAMPARA Y CUBIERTA

6,1	CUBIERTA TEJA UPVC		
6.1.1	TEJA UPVC	M2	707,13
6.1.2	CABALLETE UPVC	ML	117,12
6.1.3	MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	70,00
6.1.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	127,00
6.1.5	ESTRUCTURA METALICA	KLS	1.421,81

6,2	ESTUCO, PINTURA, CIELO FALSO EXTERIOR Y MAMPARA		
6.2.1	C.F.LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO	M2	315,57
6.2.2	C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM	ML	126,40
6.2.3	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	ML	158,75
6.2.4	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	157,57
6.2.5	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	157,57
6.2.6	GRANOTEX	M2	195,92

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
7	**REVESTIMIENTO MUROS EXTERIORES**		
7,1	**REPELLOS**		
7.1.1	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	663,30
7.1.2	REPELLO MALLA VENADA 1:3	ML	52,80
7,2	**ESTUCOS**		
7.2.1	ESTUCO ACRLICO	M2	323,22
7.2.2	ESQUINERO PLASTICO	ML	52,80
7,3	**PINTURA**		
7.3.1	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	323,22
7.3.2	ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN	ML	127,00
7.3.3	GRANOTEX	M2	195,92
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIA**		
8,1	**PRELIMINARES Y CIMENTACION DE TUBERIAS**		
8.1.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,48
8.1.2	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	6,48
8.1.3	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	6,48
8.1.4	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	162
8.1.5	RELLENO ARENA FINA	M3	6,48
8.1.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	1,08
8.1.7	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	189
8,2	**REDES HIDRAULICAS**		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
8.2.1	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	40
8.2.2	TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	ML	25
8.2.3	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	25
8.2.4	TEE PRESION PVC 1"	UND	2
8.2.5	REDUCCION.PVC 1.1/2"X 1/2 RD-21	UND	2
8.2.6	VALVULA CIERRE METALICO ,1/2"	UND	4
8.2.7	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	20
8.2.8	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	4

8,3	REDES SANITARIAS		
8.3.1	TUB.PVC 2 SANI.	ML	30
8.3.2	TUB.PVC 4 SANI.	ML	56
8.3.3	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	20
8.3.4	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	5
8.3.5	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	14
8.3.6	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	14
8.3.7	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	2
8.3.8	ADAPTADOR 4"-110 MM NOVAFORT"	UND	1
8.3.9	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	30
8.3.10	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90	UND	4
8.3.11	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	4

8,4	REDES PLUVIALES		
8.4.1	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	56
8.4.2	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	28
8.3.10	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90	UND	4
8.3.11	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	4
2.4.11	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	7

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
9	**PUERTA BATIENTE SALA # 2**		
9.1	**DOBLE NAVE CON PIBOTE**		
9.1.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,96
9.1.2	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	4,96
9.1.3	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	4,96
9.1.4	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	151,28
9.1.5	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	3,20
9.1.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0,96
9.1.7	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	0,45
9.1.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	110,87
9.1.9	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	110,87
9.1.10	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	3,39
9.1.11	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	71,75
9.1.12	MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	30
9.1.13	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,GR-50	KG	1.619,55
9.1.14	PANEL EKOWOOD WALLEPANEL LISO	M2	57,12
9.1.15	VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 FIJA	M2	6,00
10	**PLAZOLETA**		
10.1	**ANDENES PLAZOLETA**		
10.1.1	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	ML	105,00
10.1.2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	614,53
10.1.3	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	614,53

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
10.1.4	PISO EM DECK CONCRETO MULTICOLOR	M2	188,73
10.1.5	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	825,42
10.1.6	SUMINISTRO DE TOTEM PUBLICITARIO TAMAÑO 4.0X1.7M, LAMINA MICRO PERFORADA, BASE EN CONCRETO, PINTURA ELECTROSOLDADA, SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA.	UND	1

11	INSTALACIONES ELECTRICAS PLAZOLETA		
11.1	SAL LAMP PVC	UND	31
11.2	ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4"	ML	107
11.3	BALA LED 3W PARA EMPOTRAR EN PISO	UND	16
11.4	LAMP. DE JARDIN TIPO POSTE EN INOX.	UND	14
11.5	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2
11.6	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	40

12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESTRUCTURA EXISTENTE		
12.1	SAL LAMP EMT (2X4)	UND	71
12.2	LÁMPARA REDONDA PANEL LED 18W	UND	56
12.3	CAJA DE PASO 15X15 METÁLICA	UND	6
12.4	REFLECTOR DE LUZ SPOT	UND	10
12.5	LUMINARIA LINEAL LED - 30W- (PASILLOS)	UND	20
12.6	CINTA DE LUZ LED EN PERFIL DE ALUMINIO	ML	30
12.7	CINTA DE ILUMINACIÓN LED RGB	ML	60
12.8	SALIDA S1 PVC	UND	13
12.9	SALIDA S2 PVC	UND	1
12.10	SALIDA S3 PVC	UND	2
12.11	SAL TOMA 120 PVC	UND	16
12.12	SAL LAMP EMT (4x4)	UND	21
12.13	TABLERO 3F 18 CTOS NTQ	UND	1
12.14	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	16
12.15	ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,1"	ML	3

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
12.16	ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4"	ML	60
12.17	CURVA PVC 3/4	ML	50
12.18	ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT"	ML	541
12.19	ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,1" EMT"	ML	125
12.20	CURVA PVC 1	ML	3
12.21	CABLE COBRE HF-ZH# 12 (Verde) Para SPT	ML	994
12.22	TUBERIA EMT 1 1/4	ML	65
12.23	CURVA EMT 1 1/4	UND	6
12.24	BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 AMP	UND	4
12.25	REGATAS SOBRE MUROS	ML	100
12.26	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	160

4.5 EQUIPOS EN OBRA DEL CONTRATISTA

RELACION DE EQUIPOS OBRA

SERIE	DESCRIPCION EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO	
MKHR5212C	ROTOMARTILLO SDS MAX 2 1510 W MAKITA	UND	1	OPTIMO	SE UTILIZARA EN DEMOLICIONES DE CONCRETOS, REPELLOS
BS-GHS27	DEMOLEDOR HEX 1 1/8 2000W 62J 29K BOSCH	UND	1	OPTIMO	SE UTILIZA EN LAS DEMOLICIONES DE ANDENES EN CONCRETO
BS-GVC22EX	VIBRADOR DE CONCRETO 2200 W 20000 VPM BOSCH	UND	1	OPTIMO	SE UTILIZA EN LAS FUNDICIONES, PARA DAR HOMOGENEIDAD AL CONCRETO
MQTK-M1-5D-10KA	MEZCLADORA DE CONCRETO 1.5 BULTO 1DH	UND	1	OPTIMO	SE UTILIZA PARA FUNDICIONES, PARA CREAR UNA MEZCLA UNIFORME
DWD28730-B3	TRONZADORA 14 2300 W 3.800RPM DEWALT	UND	1	OPTIMO	SE UTILIZA AL MOMENTO DE REALIZAR CORTES DE ACERO, Y PARA ESTRUCTURA METALICA
CF-DG701	GENERADOR 8000W 420CC A/E GASOLINA	UND	1	OPTIMO	SE UTILIZA EN EL MOMENTO DE CESE DE ENERGIA ELECTRICA

4.6 PERSONAL DE OBRA DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista de obra mediante correo electrónico entregó hojas de vida del personal mínimo siendo aprobadas por la interventoría. De otra parte, se ha hecho seguimiento a la contratación de mano de obra calificada y no calificada la cual se relaciona a continuación

CARGO	NOMBRE
Oficial	Jairo Rámos
Oficial	Omar Rodríguez
Ayudante	Miguel Sibadá
Ayudante	Sebastián Rodríguez
Ayudante	Marcel Aguirre
Ayudante	Felix Pérez
Ayudante	Carlos Martínez
Oficial	Franqui LÓPEZ
Ayudante	José GUERRERO
Oficial	Edwin VELAZCO

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVETORIA

La interventoría en cumplimiento de sus funciones realizó las siguientes actividades:

SEGUMIENTO A ACTIVIDADES DE OBRA

Para tal fin la interventoría con su equipo de trabajo realizó seguimiento a las actividades de campo adelantando revisión diaria de las actividades, anotaciones de bitácora con los requerimientos respectivos de las obligaciones del contrato. Ver **Anexo**, Informes diarios. Bitácora

REALIZACION DE COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

En cumplimiento de nuestras funciones como Interventor, se realizaron reuniones de seguimiento en donde se evaluaron avances, plantearon alternativas para ejecución de los trabajos. Ver **Anexo**, Actas de reuniones y comité de seguimiento de Obra.

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Interventoría emitió conceptos y requerimientos en aras de garantizar el cumplimiento contractual, los cuales se detallan a continuación:

En comunicado INT-778-005-2023 se recomienda a la Entidad la INCLUSION DE ACTIVIDADES NO PREVISTA, las cuales están relacionadas con actividades preliminares y actividades afines a la adecuación del cielo falso y cubierta las cuales citamos a continuación

- DESMONTE DE BARRAS SALAS DE BALLET
- DIVISIÓN PANEL H=120CM <=159CM
- ACARREO MAT SOBRANTE DIVISIÓN-PUESTO
- CANCELACIÓN PUNTO SANITARIO
- CANCELACIÓN PUNTO HIDRÁULICO
- CORTE Y RETIRO DE RAÍZ D=4" - 12"
- TRATAMIENTO RAÍCES ARBOLES PERIMETRALES
- DESMONTE ESTRUCTURA MADERA DE PIS

- DEMOLICIÓN VIGA DE AMARRE AÉREA
- DEMOLICIÓN VIGA CIMENTACIÓN DE CONCRETO <=25C-35CM
- DEMOLICIÓN CONCRETO CICLÓPEO
- DEMOLICIÓN MESÓN CONCRETO LAVAMANOS
- DEMOLICIÓN DE BANCA EN CONCRETO + ENCHAPE
- MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0<H<=2.00MTS INCLUYE FORMALETA
- FABRICACIÓN DE ABRAZADERAS METÁLICA EN PLATINA 1" X 3/16" PARA FIJACIÓN DE PERLÍN EN C METÁLICO (CORREAS) A ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE
- INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS METALICA EN PLATINA 1" X 3/16" PARA FIJACION DE PERLIN EN C METALICO (CORREAS) A ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y PLACA DE ACERO C. 3/8" SOLDADA EN PUNTO DE FIJACION)
- LIMPIEZA Y LIJADA VIGAS EN MADERA CUBIERTA EXIXTENTE (INCLUYE EQUIPOS, ANDAMIO CERTIFICADO Y DISCO FLAP)
- IMPERMEABILIZACIÓN E INMUNIZACIÓN DE VIGA MADERA EXISTENTE DE CUBIERTA
- CONCRETO CICLÓPEO CIMENTACIÓN
- ALZAPRIMADO ESTRUCTURA CUBIERTA (TABLERO-TACO)
- VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI
- SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS PARA PUERTA METALICA (INCLUYE SOLDADURA MIG, SEMIAUTOMATICA)
- PLATINA LAMINA HR 3/4" ASTM 572 G 50 30-35 X 30-35

Mediante oficio INT-778-007-2023 se remite a la entidad solicitud de pago parcial No 1 del contrato 1.210-12.11-0778

Teniendo en cuenta que al 11 de septiembre de 2023 se encontraba pendiente el cumplimiento de algunas obligaciones contractuales se remite al contratista SOLICITUD DE RESPUESTA A COMUNICADO INT-778-008-2023 Requerimientos contractuales los cuales consiste en allegar la información citada a continuación

- Personal previsto inicialmente versus personal que actualmente vienen ejecutando la obra.

- El cronograma actualizado con fecha de inicio del 18 de agosto de 2023 en medio físico y magnético.
- Hoja de vida del Maestro, tal cual lo exige ANEXO TECNICO: Numeral 8 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
- Programación de pagos de acuerdo al cronograma.

- Plan de Gerencia de Proyectos
- Plan de Calidad
- Composición del capital social

Para garantizar la calidad de las obras ejecutadas, la Interventoría remite comunicado INT-778-010-2023 en el cual requiere al contratista RESULTADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO los cuales consisten básicamente en los ensayos de los concretos a los 7,14 y 21 días

En el comunicado INT-778-011-2023 del 3 de octubre de 2023 la interventoría conceptúa respecto a la adición presupuestal al contrato de obra por un valor de seiscientos diecinueve millones setecientos noventa mil pesos ($ 619.790.000) lo cual representa un incremento en el contrato de 47.87%.


SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

A la fecha de corte del presente informe se tiene un avance físico del contrato de 90%, los capítulos que presentan desviación respecto a la programación son


- Desmontes
- Aparatos sanitarios
- Espejos
- Puertas
- Divisiones baños
- Estuco, pintura, cielo falso exterior y mampara
- Cerrajería – cerraduras
- Instalaciones eléctricas plazoleta
- Instalaciones eléctricas estructura existente

INFORME MENSUAL


AVANCE FINANCIERO




6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Frente de las aulas, cubierta terminada




Estructura de puerta - pisos






Plazoleta piso



Ventanería





Ventanería	Pisos
	
pisos	puertas
	
Aparatos sanitarios	Aparatos sanitarios

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda viabilizar la adición del contrato de obra con el fin garantizar el cumplimiento del alcance y mejorar aspecto que derivan en la ejecución de actividades que generan una mayor estabilidad de la obra.
La justificación técnica se concentrará básicamente en:

1. Aumento de la resistencia de los muros de confinamiento de los pasillos
2. Ajustes a los baños para conservar el cuarto eléctrico existente
3. Ajustes estructurales para los pórticos con estructura metálica en los vanos de las ventanas posteriores de la sala #2
4. Ajustes funcionales de las salas 2, 3 y 4.
5. Actividades complementarias para la entrega a satisfacción de la obra 6. Pisos en madera de las salas de ballet 2, 3 y 4

INFORME MENSUAL

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN.


ELABORÓ:		
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
Diana Bejarano	Residente de Interventoría	

REVISÓ:		
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
Claudia Urrutia	Representante LEGAL interventoría	

APROBO:		
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
	Supervisor del contrato	

ANEXO ACTAS DE COMITE

Planta de diseño de Baños de la entrega inicial



En la propuesta inicial vemos que todas las actividades del baño están integradas, pero no se observa cuarto de aseo y caja de breakers.
En la entrega del arquitecto se observó la separación de vestier y duchas con respecto a sanitarios y lavamanos; según solicitud de INCOLBALLET.

A continuación, se presentan los baños actualizados por el arquitecto.

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE REUNION Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	3		
		FECHA	28	08	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

OBJETO:	*El objeto del Contrato es* CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO A INSTITUCION EDUCATIVA INCOLBALLET.
OBJETO DE LA REUNIÓN	*Socialización de baños y cambios en diseño arquitectónico ,con directiva de INCOLBALLET*

ASISTENTES:

1. Ing. Alexander Rodriguez Gil, Director de obra - Contratista de Obra
2. Dra. Karola Hernandez, Directiva de INCOLBALLET
3. Arq. Diana María Bejarano, Arquitecta Residente de Interventoría
4.

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR: N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO


TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo las 10:00 am del 28 de agosto de 2023, se adelanta reunión entre el CONTRATISTA DE OBRA, DIRECTIVA DE INCOLBALLET e INTERVENTORIA, para la socialización de los detalles de baños del objeto contractual. Cabe anotar, que, en la etapa de diseño, INCOLBALLET solicitó al arquitecto la necesidad de separación de los vestieres y ducha con respecto a sanitarios y lavamos argumentando que los vestieres y ducha solo se utilizan para las presentaciones y que por lo tanto esta se habilita según la necesidad que se requiera en el momento. Igualmente se evidencio en campo que existe un cuarto de aseo y una caja de breakers que deben quedar en el proyecto.


También se realiza socialización respecto a los cambios en el diseño arquitectónico, en cuanto a la realización de muros, materas, andenes, y zona paisajística; en donde se tendrá en cuenta que debido a la dimensión de los arboles ubicados alrededor, se realizara un bordeamiento a estos, puesto que estos árboles cumplen una función vital para el ecosistema.

La idea, es realizar una obra de gran magnitud, siempre teniendo en cuenta el cuidado de la naturaleza.


De esta manera se presenta a continuación los planos iniciales y los planos actualizados



Planta de baños de mujeres, contiene zona de aseo



Planta de baños de hombres, contiene orinales



Planta diseño arquitectónico propuesto

Luego de realizada la presentación, INCOLBALLET no encuentra objeción alguna de la presentación de planos de detalles y ajustes menores porque se adecúan a la funcionalidad institucional y no identifica elementos que afecten el quehacer de la actividad académica. Acordado por todas las partes se continua con el balance del ítem, presentación a la Gobernación del Valle para ejecución en obra.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE REUNION Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	3		
		FECHA	28	08	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre: Dr. Karola Hernández
INCOLBALLET

Firma: _____
Nombre: Ing. ALEXANDER RODRIGUEZ GIL
Contratista de Obra

Firma: _____
Nombre: Arq. Diana M Bejarano
Interventoría

Para uso exclusivo del Líder de Proyecto de GOBERNACION DEL VALLE.: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA LÍDER DE PROYECTO

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE COMITE TECNICO Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	5		
		FECHA	4	10	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

OBJETO:	*El objeto del Contrato es* CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO A INSTITUCION EDUCATIVA INCOLBALLET.
OBJETO DE LA REUNIÓN	*comité de seguimiento de obra No. 5*

ASISTENTES:

1. Ing. Álvaro José Zuluaga Cardona, Supervisor GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
2. Ing. Jorge Cruz, Apoyo a la Supervisión GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
3. Ing. Alexander Quintero – Director de Obra
4. Ing. Ximena Conde – Ingeniera Residente de Obra
5. Arq. Diana María Bejarano, Arquitecta Residente de Interventoría

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR: N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Remitir informe de diseños estructura y redes secas	Contratista	21/09/2023	Cumplido
Comité de Seguimiento de obra, 9:00 am en la Gobernación del Valle del Cauca.	SED,ETC, Contratista e Interventoría	4/10/2023	Cumplido

TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo las 9:00 am del 4 de octubre de 2023, se adelantó el comité de seguimiento de obra No. 5 con la asistencia de la GOBERNACION DEL VALLE, CONTRATISTA DE OBRA, e INTERVENTORIA, en la obra para revisión por parte de la Gobernación del estado de la obra y tomar fotografías para video de avance por parte de la entidad, en la ciudad de Cali.

La interventoría para el presente comité realiza presentación en power point, según lo solicitado por la Gobernación.

Se coordina para el próximo 11 de octubre a las 9:00 am el comité de obra No. 6 en la Gobernación del Valle del Cauca.

Siendo las 11:00 am se da por terminado el comité de seguimiento de obra No.5

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE COMITE TECNICO Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	5		
		FECHA	4	10	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

Comité de Seguimiento de obra, 9:00 am en la Gobernación del Valle del Cauca.	SED,ETC, Contratista e Interventoría	11/10/2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre: Ing. Jorge Cruz
Apoyo Supervisión GOBERNACION DEL VALLE DE CAUCA

Firma: _____
Nombre: Ing. Alexander Quintero
Contratista de Obra

Firma: _____
Nombre: Arq. Diana Bejarano
Interventoría

Para uso exclusivo del Líder de Proyecto de SED,ETC : Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

	FIRMA LÍDER DE PROYECTO

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE REUNION Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	4		
		FECHA	15	09	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

OBJETO:	*El objeto del Contrato es* CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO A INSTITUCION EDUCATIVA INCOLBALLET.
OBJETO DE LA REUNIÓN	*Especificación piso de las Aulas*

ASISTENTES:

1. Ing. Alexander Quinter, Contratista de Obra
2. Dra. Karola Hernández, Directiva de INCOLBALLET
3. Dr. Joaquin, Directiva de INCOLBALLET
4. Arq. Diana María Bejarano, Arquitecta Residente de Interventoría

TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo las 10:00 am del 15 de septiembre de 2023, se adelanta reunión entre el CONTRATISTA DE OBRA, DIRECTIVA DE INCOLBALLET e INTERVENTORIA, para la revisión de la especificación del piso de aulas, teniendo en cuenta el comunicado enviado por INCOLABALLET el día 30 de agosto de 2023, donde recomiendan el GRANADILLO para esta actividad.

El contratista inició la reunión explicando lo que ha consultado con los proveedores para la compra del piso machihembrado en granadillo o chanul de acuerdo a la recomendación de las directivas de incolballet y a las consultas realizadas en otras salas de baile sobre el tipo de madera usada para la fabricación de sus pisos de baile, con la intención de adquirir la madera en la ciudad de Cali, sin embargo, los proveedores encontrados en la ciudad realizan el proceso de secado al aire libre, lo, cual no garantiza un porcentaje de humedad recomendado dl 12% y adicionalmente hace más demorado el proceso de fabricación del machihembrado., por lo tanto, se hicieron más averiguaciones y encontraron un proveedor en Pereira que seca la madera al horno, garantizando un porcentaje de humedad optimo, pero no vende Granadillo. El vendedor informó que tiene para la venta "el Roble". Las especificaciones del roble muestran propiedades muy similares a las de la madera Chanul, es una madera muy fina y apreciada para la fabricación de elementos deportivos, esculturas y pisos, en los que se destaca por su durabilidad y resistencia, siendo una madera medianamente dura, es muy recomendada y utilizada para la fabricación de pisos de canchas de

squash ya que ofrece buenas sensaciones a los golpes e impactos con una alta resistencia.
Adicionalmente teniendo en cuenta la solicitud realizada por las directivas de incolballet el día 30 de agosto de 2023, en las que solicitan considerar el cambio del tipo de madera a utilizar; se sugiere que dicho cambio sea tenido en cuenta también en su estructura de soporte y acabados en la madera (pulida, emporada, sellado y acabado en barniz de alto tráfico).

Con base en esto, se realizan las consultas de disponibilidad de madera machihembrada para los pisos, encontrando que una de las mejores opciones es la madera de roble, de acuerdo a sus propiedades fisico-mecánicas, comportamiento en el uso de pisos para actividades de alto desempeño como las canchas de squash.

Tanto la directiva como la interventoría mencionan que lo más importante es la garantía. Que debe ser un piso que ofrezca durabilidad. El contratista recuerda que la primera opción propuesta por INCOLBALLET había sido el chanul pero por las mismas averiguaciones, esta madera se astilla rápidamente, por lo que se recomendó a INCOLBALLET que propusiera otra.

INCOLABALLET recuerda a la mesa lo mencionado por su especialista en tarimas y pisos el señor Javier González, que lo más importante es la estructura que proporcione la elasticidad al piso. La directiva recomienda a la interventoría que busque al señor mencionado para que de seguridad sobre la instalación del piso.

De esta manera, se decide que el piso a instalar es el Roble, el contratista hará el APU para presentarlo a la interventoría para aprobación y posterior presentación a la Gobernación.
Se adjunta al acta la presentación de piso del contratista.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
APU de piso por parte del contratista	Contratista	18/09/2023

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE REUNION Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	4		
		FECHA	15	09	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre: Dr. Karola Hernández
INCOLBALLET

Firma: _____
Nombre: Ing. Alexander Quintero
Contratista de Obra

Firma: _____
Nombre: Arq. Diana M Bejarano
Interventoría

Para uso exclusivo del Líder de Proyecto de GOBERNACION DEL VALLE.: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA LÍDER DE PROYECTO GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE COMITE TECNICO Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	6		
		FECHA	11	10	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

OBJETO:	*El objeto del Contrato es* CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO A INSTITUCION EDUCATIVA INCOLBALLET.
OBJETO DE LA REUNIÓN	*comité de seguimiento de obra No. 6*

ASISTENTES:

1. Ing. Yazmin Lizeth Ordoñez, Apoyo a la Supervisión GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
2. Ing. Jorge Cruz, Apoyo a la Supervisión GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
3. Ing. Alexander Quintero – Director de Obra
4. Arq. Diana María Bejarano, Arquitecta Residente de Interventoría

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR: N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Comité de Seguimiento de obra, 9:00 am en la Gobernación del Valle del Cauca.	SED,ETC, Contratista e Interventoría	11/10/2023	Cumplido

TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo las 9:00 am del 11 de octubre de 2023, se adelantó el comité de seguimiento de obra No. 6 con la asistencia de la GOBERNACION DEL VALLE, CONTRATISTA DE OBRA, e INTERVENTORIA, la reunión se adelanta en el piso 7 de las instalaciones de la entidad, ubicada en la Carrera 6 y 8 entre calles 9 y 10 en el Edificio Palacio de San Francisco, en la ciudad de Cali; se realizó la presentación de asistentes tanto de la Gobernación del Valle, contratista y de la interventoría, consignados al inicio del presente documento.

La Interventoría realizó un recuento del estado de la obra:

- ✓ Plazoleta: se hicieron instalaciones eléctricas y fundición de la parte central.
- ✓ Puerta: El contratista de obra informó que el panel se está fabricando y alrededor de dos semanas estaría en la obra.
- ✓ Cielos: El material se encuentra en la obra, la instalación de redes secas está terminada, solo está pendiente el sonido.
- ✓ La red de los aires acondicionados también se encuentra instalada.
- ✓ Pisos de aulas: el contratista de obra informa que esta se estará despachando la próxima semana.
- ✓ Baños: se están instalando enchapes y se está esperando la llegada de baterías de baños.
- ✓ Divisiones: El contratista de obra informa que se encuentra en fabricación.
- ✓ Ventanería: El contratista de obra informa que se encuentra en fabricación.
- ✓ Estuco y pintura: se inició el día de hoy.

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE COMITE TECNICO Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	6		
		FECHA	11	10	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

El avance de obra general según cronograma es del 62% frente a un avance programado de 30%.

El contratista de obra entregó de manera informal a la gobernación la adición para la obra para su revisión.
La Gobernación informa que esta se debe presentar de manera formal por las demoras que puede incurrir este proceso.

Se coordina para el próximo 24 de octubre a las 10.030 am el comité de obra No. 7 en la Gobernación del Valle del Cauca.

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité de seguimiento de obra No.6

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Comité de Seguimiento de obra, 10:30 am en la Gobernación del Valle del Cauca.	SED,ETC, Contratista e Interventoría	24/10/2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre: Ing. Jorge Cruz
Apoyo Supervisión GOBERNACION DEL VALLE DE CAUCA

Firma: _____
Nombre: Ing. Alexander Quintero
Contratista de Obra

Firma: _____
Nombre: Arq. Diana Bejarano
Interventoría

Para uso exclusivo del Líder de Proyecto de SED,ETC : Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

	FIRMA LÍDER DE PROYECTO

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE COMITE TECNICO Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	7		
		FECHA	24	10	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

OBJETO:	*El objeto del Contrato es* CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO A INSTITUCION EDUCATIVA INCOLBALLET.
OBJETO DE LA REUNIÓN	*comité de seguimiento de obra No. 7*

ASISTENTES:

1. Ing. Alvaro Jose Zuluaga, Supervisor GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
2. Ing. Yazmin Lizeth Ordoñez, Apoyo a la Supervisión GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
3. Ing. Alexander Quintero – Director de Obra
4. Arq. Diana María Bejarano, Arquitecta Residente de Interventoría

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR: N/A

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Comité de Seguimiento de obra, 9:00 am en la Gobernación del Valle del Cauca.	SED,ETC, Contratista e Interventoría	24/10/2023	Cumplido

TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo las 10:00 am del 24 de octubre de 2023, se adelantó el comité de seguimiento de obra No. 7 con la asistencia de la GOBERNACION DEL VALLE, CONTRATISTA DE OBRA, e INTERVENTORIA, la reunión se adelanta en el piso 7 de las instalaciones de la entidad, ubicada en la Carrera 6 y 8 entre calles 9 y 10 en el Edificio Palacio de San Francisco, en la ciudad de Cali; se realizó la presentación de asistentes tanto de la Gobernación del Valle, contratista y de la interventoría, consignados al inicio del presente documento.

La Interventoría realizó un recuento del estado de la obra:

- ✓ Plazoleta: El director de obra presentó posibles diseños de piso del deck, el supervisor solicita socializar el diseño a la directiva de incolballet. Adicionalmente el contratista manifiesta que esta actividad estaría más o menos en dos semanas.
- ✓ Puerta: El contratista de obra informó que el panel se está fabricando y que este estaría listo en una semana para entregarlo en la obra.
- ✓ Cielos: El material se encuentra en la obra, la interventoría manifiesta que el proceso esta lento. El contratista informa que entraran dos cuadrillas.
- ✓ Pisos de aulas: el contratista de obra informa que este se estaría entregando la otra semana.
- ✓ Baños: se continua con la instalación enchapes. El contratista menciona que está en la revisión del fluxometro.
- ✓ Divisiones: El contratista de obra informa que continua en fabricación.
- ✓ Ventanería: El contratista de obra informa que continua en fabricación.
- ✓ Estuco y pintura: : El contratista de obra informa que continua con la actividad.

CONSORCIO INTERVENTOR	ACTA DE COMITE TECNICO Seguimiento de contrato de Obra Pública	ACTA No.	7		
		FECHA	24	10	2023
		HORA	10:00 AM		
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1.210-12.11-0778		

El avance de obra general según cronograma es del 67% frente a un avance programado de 48%.

El contratista de obra entregó la solicitud de la adición, el supervisor informa que está en proceso la consecución del dinero para formalizar.

Se coordina para el próximo 28 de noviembre a las 10.30 am el comité de obra No. 8 en la Gobernación del Valle del Cauca.

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité de seguimiento de obra No.7

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Comité de Seguimiento de obra, 10:30 am en la Gobernación del Valle del Cauca.	SED,ETC, Contratista e Interventoría	7/11/2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre: Ing. Jorge Cruz
Apoyo Supervisión GOBERNACION DEL VALLE DE CAUCA

Firma: _____
Nombre: Ing. Alexander Quintero
Contratista de Obra

Firma: _____
Nombre: Arq. Diana Bejarano
Interventoría

Para uso exclusivo del Líder de Proyecto de SED,ETC : Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

	FIRMA LÍDER DE PROYECTO

ANEXO CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTOR

Santiago de Cali, 3 de noviembre de 2023

INT-778-013-2023
Cite este código para responder

Señores:
CONSORCIO MEJORAMIENTO INCOLBALLET
Ing. HAROLD WILMER PLAZA DOMINGUEZ
CONTRATISTA
Dirección: Calle 58 No. 22 C 56
Teléfono: (+57) 3116897268
Email: construnorte66@gmail.com
Cali, Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1.210-12.11-0778 CUYO OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET

ASUNTO: Seguimiento a informe mensual, ensayos de calidad.

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones de la interventoría, luego de revisada la información adjunta al informe de obra de octubre de 2023, enviado mediante comunicado CM-2023-0001, esta interventoría no encuentra objeción a los resultados entregados y se puede continuar con el proceso de ejecución de la obra.
Ensayos verificados:

FECHA ENSAYO	FECHA INFORME	LABORATORIO	ENSAYO	MATERIAL
14/02/2023	23/02/2023	CONCRELAB	DENSIDAD VOLUMETRICA Y VACIOS EN AGREGADOS	GRAVA 1"
21/09/2022	5/10/2022	CONCRESERVICIOS	CONTENIDO ORGANICO	ROCA MUERTA
22/09/2022	29/10/2022	CONCRESERVICIOS	CBR	ROCA MUERTA
21/09/2022	21/10/2022	CONCRESERVICIOS	RELACION HUMEDAD MASA	ROCA MUERTA
21/09/2022	6/10/2022	CONCRESERVICIOS	LIMITES NTC	ROCA MUERTA
14-02-2,023	23/02/2023	CONCRELAB	DENSIDAD VOLUMETRICA Y VACIOS EN AGREGADOS	GRAVA 1/2"
24/02/2023	2/03/2023	CONCRELAB	ENSAYO DE TAMIZADO PARA FINOS Y GRUESOS	GRAVA 3/4"
24/02/2023	2/03/2023	CONCRELAB	DENSIDAD VOLUMETRICA Y VACIOS EN AGREGADOS	GRAVA 3/4"
22/02/2023	2/03/2022	CONCRELAB	DENSIDAD VOLUMETRICA Y VACIOS EN AGREGADOS	GRAVA 3/8"

Adicionalmente se solicita la entrega de los informes de ensayos del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

CLAUDIA FERNANDA URRUTIA SANCHEZ
Representante legal
Contrato de interventoría
DBC/ Oficio: Correspondencia enviada
Copia: ING. ALVARO JOSE ZULUAGA azuluaga@valledelcauca.gov.co
Anexos Sin anexos

CONSORCIO
INTERVENTOR
901085291-0

Santiago de Cali, 12 de septiembre de 2023

INT-778-010-2023
Cite este código para responder

Señores:
CONSORCIO MEJORAMIENTO INCOLBALLET
Ing. HAROLD WILMER PLAZA DOMINGUEZ
CONTRATISTA
Dirección: Calle 58 No. 22 C 56
Teléfono: (+57) 3116897268
Email: construnorte66@gmail.com
Cali, Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1.210-12.11-0778 CUYO OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET

ASUNTO: RESULTADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Cordial saludo,

En aras de verificar la calidad de los trabajos adelantados hasta la fecha solicitamos allegar a la interventoría copia de los resultados de laboratorio de los concretos fundidos hasta la fecha.
Es importante precisar que se deberá allegar resultados de los concretos que han sido fundido que hayan alcanzado resistencia de 7, 4 y 28 días

Atentamente,

CLAUDIA FERNANDA URRUTIA SANCHEZ
Representante legal
Contrato de interventoría
Copia: ING. ALVARO JOSE ZULUAGA azuluaga@valledelcauca.gov.co
Anexos sin anexos

CONSORCIO
INTERVENTOR

SEÑORES
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Ing. ALVARO JOSE ZULUAGA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección: Piso 7, Edificio Palacio de San Francisco, carrera, COMUNA 3, Cali, Valle del Cauca
Teléfono: (+57) 6200000
Email: azuluaga@valledelcauca.gov.co
Cali, Valle del Cauca

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE PARAFISCALES

Certifico bajo la gravedad de juramento que, el CONSORCIO INTERVENTOR, identificado con NIT 90163529 1-0, se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Integral y de Parafiscales del personal vinculado al contrato de Interventoría No 1.210-12.11-0778 CUYO OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCOLBALLET desde la suscripción del acta de inicio hasta la fecha

Se firma en Santiago de Cali, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2023.

CLAUDIA FERNANDA URRUTIA SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34678932		URRUTIA SANCHEZ CLAUDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra83c 48-88	CALI-VALLE	3247281	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	318818206	9460045281	I	2024/01/10	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$590,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
1	CC	34678932	URRUTIA CLAUDIA																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	0	$0	$0	No	$590,900
Total Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34678932		URRUTIA SANCHEZ CLAUDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra83c 48-88	CALI-VALLE	3247281	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	318818206	9460045281	I	2024/01/10	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$590,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$590,900	$0	$0	$590,900

2023/12/06 11:37 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34678932		URRUTIA SANCHEZ CLAUDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra83c 48-88	CALI-VALLE	3247281	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	267523717	9458796756	1	2023/12/11	2023/11/09	BANCO DE BOGOTA	0	$590,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
1	CC	34678932 URRUTIA CLAUDIA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	0	$0	$0	No	$590,900
Total Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34678932		URRUTIA SANCHEZ CLAUDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra83c 48-88	CALI-VALLE	3247281	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	267523717	9458796756	1	2023/12/11	2023/11/09	BANCO DE BOGOTA	0	$590,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$590,900	$0	$0	$590,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34678932		URRUTIA SANCHEZ CLAUDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra83c 48-88	CALI-VALLE	3247281	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	244871545	9458322210	I	2023/11/09	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$590,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing rel tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900
1	CC 34678932	URRUTIA CLAUDIA		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	0	$0	$0	No	$590,900
Total Afiliados(1)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$20,900		$0	$0		$590,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34678932		URRUTIA SANCHEZ CLAUDIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra83c 48-88	CALI-VALLE	3247281	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	244871545	9458322210	I	2023/11/09	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$590,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$590,900	$0	$0	$590,900



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	DV	Razon Social	Clase Aportante	Subtipo Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16727147		ZAMBRANO CONTRAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avda 4 N. 3 oeste - 50	CALI-VALLE	3025421	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Llenado	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	E388458E	94981707?	I	2023-10-17	2023-10-26	BANCO DE OCCIDENTE	1	$1,191,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tipo	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$540,000			$0	$0			$4,500,000	$22,500		$0	$0
Ciudad: CALI (Valle del Cauca)					$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$540,000			$0	$0			$4,500,000	$22,500		$0	$0
1	CC	16727147	ZAMBRANO ANDRES	D/M	30	$4,500,000	3750	1M/1D	30	$4,500,000	4		$0	$0	1M/1D	30	$4,500,000	$22,500	1	$0	$0
Total Afiliados(1)						$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$540,000			$0	$0			$4,500,000	$22,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	DV	Razon Social	Clase Aportante	Subtipo Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16727147		ZAMBRANO CONTRAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avda 4 N. 3 oeste - 50	CALI-VALLE	3025421	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Llenado	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	E388458E	94981707?	I	2023-10-17	2023-10-26	BANCO DE OCCIDENTE	1	$1,191,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR/DEUDAS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$720,000	$6,700	$0	$726,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$720,000	$6,700	$0	$726,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,500	$300	$0	$22,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	9425	860,011,153	6	1	$22,500	$300	$0	$22,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$562,500	$5,300	$0	$567,800
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	1	$562,500	$5,300	$0	$567,800
TOTAL				3	$1,305,000	$12,300	$0	$1,317,300

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-11-15, 01:57:57 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 66398577

Periodo Cotización 202310 **Periodo Servicio** 202310

Cliente:

PAGADA 2023-11-15

I. DATOEDEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MARIA BEJARANO CABALLERO				
Documento	CC 66845897	**Dirección**	AV 4A OESTE #1 - 99 B NORMANDIA APTO 302		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6023783652		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 66845897		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotante	03	00					BEJARANO CABALLERO DIANA MARIA	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión								Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trac. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	0	0			$ 2.600.000	25-14		16 %	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 2.600.000	$ 350.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 798.000

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

163834-T



SERGIO
SORIANO LOPEZ
C.C. 16790830
RES. INSCRIPCION 365 DEL 24/11/2011
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312923 174955

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A D 6 B 5 D 3 8 0 B 0 1 1 0 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO SORIANO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16790830 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 163834-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.790.330

SORIANO LOPEZ
APELLIDOS

SERGIO
NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 12-JUN-1971

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-SEP-1989 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

INDICE DERECHO

A-3107900-85137285-M-0016790830-20051019 **05667** 05291N 02 177096964