LA COLA

CALAIS

Powered by CamScanner

000001

BITACORA Nº 1

CONTRATO DE OBRA Nº 2389 DE 2023

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA) AGRUPACION Nº 3

CONTRATISTA: HACER DE COLOMBIA SAS.
VALOR INICIAL CONTRATO: $
PLAZO DE EJECUCION 2 MESES Y 20 DIAS

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERORIP 2023
CONTRATO Nº 2437 DE 2023

DIRECCION OBRA:

Norma

Powered by CamScanner

000003

NOTA Nº 1 ENERO 11 DE 2024.
ESTADO DEL TOEMPO: DIA SOLEADO Y LLUVIA DE 2 pm a 4 pm.
PERSONAL: UN RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE. ACTIVIDAD: UNA VEZ AUTORIZADO POR PARTE DE LA ORIP EL INGRESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA SE PROCEDE A LA VERIFICACION Y TOMA DE MEDIDAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y REQUERIMIENTOS EN EL ACTA DE VISITA Nº 1

Interventoria

Y ESYD CONTRATISTA

NOTA Nº 2 DEL 12 DE ENERO AL 17 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA INTERMITENTE.
PERSONAL. 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE. ACTIVIDAD. VALIDACION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR AJUSTANDO CANTIDADES DE OBRA DE ACUERDO A LA MEDICION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y REQUERIMIENTOS EN ACTA DE VISITA Nº 1

Y ESYD CONTRATISTA

Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Folio 000002

NOTA Nº 3 ENERO 18 DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO NUBLADO y LLUVIA DE 2:40 PM A 3:35 PM
PERSONAL UN RESIDENTE 1 MAESTRO 1 AYUDANTE
ACTIVIDAD: VISITA TECNICA RECORRIDO DE OBRA y VERIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA OBIP ING. TAYARDO, INTERVENTOR ING. ARTURO BERNAL CONTRATISTA Arq YESYD. BONILLA, SE EVALUA y VALIDA INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. DANDO PRIORIDA A LA CUBIERTA POR TEMAS DE GOTERAS y REBOSE DE VIGA CANAL, SE PRIORIZAN ACTIVIDADES ATERRIZANDO y CONSOLIDANDO EL PRESUPUESTO, SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RETIRO DE ESTUCO RESANES y PINTURA.

Interventoria

YESYD CONTRATISTA

NOTA Nº 4 ENERO 19 DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO LLOVISNAS EN LA MAÑANA. PERSONAL. 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 UN AYUDANTE. ACTIVIDAD.

Norma

Powered by CamScanner

2000000004

RETIRO DE ESTUCO, RESANE EN AREAS AFECTADAS POR HUMEDAD Y REBOSAMIENTO DE VIGA CANAL.

MB Intervento Y ESYD CONTRATISTA

NOTA Nº 5 ENERO 20 - 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO.

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL

ACTIVIDADES: SE INICIA CON LA LIMPIEZA DE VIGA CANAL Y SONDEO DE BAJANTES.

MB Intervento Y ESYD CONTRATISTA

NOTA Nº 6. ENERO 22 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL

ACTIVIDAD SE CONTINUO CON LA LIMPIEZA DE CUBIERTA Y VIGA CANAL, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD TOCA BAJAR UN TRAMO DE LA FIBRA MINERAL SOLTAR GANCHOS DE CUBIERTA Y RETROCEDER LA TEJA MINIMO UN METRO.

EQUIPO LINEA DE VIDA ARNES Y

Norma

Powered by CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Interventoria

V/ESTO CONFORME

NOTA N° 7 ENERO 23 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON LA RASPADO DE LA FACHADA LAVADO DE BOJANTES Y VIGA CANAL.

EQUIPO: ESCALERA TIPO TIJERA, ANDAMIO Y HERRAMIENTA MENOR.

Interventoria

V/ESTO CONFORME

NOTA N° 8 ENERO 24 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA NUBLADO

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL

SE CONTINUA CON PINTURA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD.

EQUIPO: ANDAMIO, HERRAMIENTA MENOR

Interventoria

V/ESTO CONFORME

NOTA N° 9 ENERO 25 - 2024.

Norma

Powered by CamScanner

FOLIO 000006

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO.
PERSONAL: 1 RESIDENTE UN MAESTRO
1 OFICIA.
ACTIVIDAD: SE INSTALA EL NUEVO
TANQUE DE RESERVA DE AGUA, APLICACION
DE GRANIPLAS TECHADA
EQUIPO: ESCALERA DE TIJERA, ANDAMIO
LINEA DE VIDA ARNES Y HERRAMIENTA
MENOR

Interventoria

CONTRATISTA

NOTA Nº 10 ENERO 26 DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: DIA NUBLADO.
PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL
ACTIVIDAD. PINTURA MUROS INTERIORES
CON VINILTEX., INSTALACION CINTA ANTI
DESLISANTE ASEO, IMPERMEABILIZA
CION DE JUNTAS, SELLADO DE BORDES
MANTO EXISTENTE ADECUACION DE
CABLES QUE VAN POR VIGA CANAL.
ENCOROSADA VIGA CANAL ZONA ARCHIVO
EL CONTRATISTA DEJA CONSTANCIA QUE

Norma

Powered by CamScanner

LA CANAL ES MUY PEQUEÑA LA SECCION DE LA VIGA CANAL ES DE .45 cm DE LOS CUALES LOS LATERALES DE LA VIGA CANAL SON DE .15 cm y .08cm. y LA Canal DE MAS O MENOS .22 CMS. CON TOTAL DIFICULTAD PARA HACERLE UN CORRECTO MANTENIMIENTO

Interventoria

CONTRATISTA

NOTA Nº 11 ENERO 27-2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL

ACTIVIDAD: JORNADA DE ASEO ENTREGA DE EQUIPO DINAMO PROVEEDOR. RETIRO DE ESCOMBROS.

Interventoria

CONTRATISTA

NOTA Nº 12 ENERO 28-2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LA OBRA REALIZA ACTIVIDAD DE LAVADO DE PISO.

Interventoria

CONTRATISTA

Norma

Powered by CamScanner

P0000000008

NOTA: Nº 13 ENERO 29. - 2024
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAGSTRO 1 OFICIA
ACTIVIDAD: PODA ARBOL QUE SE ENCUGNTRA GN PREDIO VECINO CALCALDIA GENERADOR DE HOJARASCA. QUE OBTRUYE LA VIGA CANAL y BAJANTE OCACIONANDO REBOSAMIENTO DE LA VIGA CANAL, LAS RAMAS CORTADAS SE TENIDAN A UNA T-ICA

Interventoria

CONTRATISTA

NOTA Nº 14 ENERO 30 - 2024.
ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO
PERSONA 1 RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL
ACTIVIDAD PINTURA SECTOR COCINA CUARTO DE ASEO y PLANTA ELECTRICA.

Interventoria

CONTRATISTA

NOTA Nº 15 ENERO 31 - 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO.
PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAGSTRO 1 OFICIAL
ACTIVIDAD: RECORRIDO DE CUBIERTA

Norma

Interventoria.

CONTRATISTA

Powered by CamScanner

8000000009

NOTA N° 16 FEBRERO 1-2024.

ESTADO DEL TIEMPO: DON SOLEDAD PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO ACTIVIDAD SE EVALUA EL TEMA DE CAMBIO DE 2 TEJAS REFERENCIA TEJA 1000 MATERIAL QUE YA NO SE CONSIGUE COMERCIALMENTE SE POR INTERNET ENCONTRANDO UN PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE BOGOTA, SE FUERON A COMPRAR Y YA NO LAS TENIAN, SE BUSCO EN DISTRIBUIDORES DE MANIZALES. EN VARIOS ENTRE ELLOS: HIERROS Y PERFILES ATENDIDO POR EL SR: NICOLAS DURAN VALENCIA UBICADOS EN LA AV 18 # 24-43 CEL 311 3257596 QUIENES SON DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE TEJA TIPO FIBRO CEMENTO" PALABRAS TEXTUALES GSA. LINEA DE TEJA 1000 YA SALIO DEL MERCADO LA UNICA ES REALIZAR UN PEDIDO DIRECTO AL FABRICANTE PERO EL DESPACHO LO HACEN DESPUES DE 1000 TEJAS Y SE DEMORA LA PRODUCCION 6 MESES." EN ESE ORDEN DE IDEAS

Norma

Powered by CamScanner

000010

EL CONTRATISTA LE SOLICITO A LA INTERVENTORIA Y A LA ORIP LE DEFINA EL LINEAMIENTO A SEGUIR, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA MANIFIESTA PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: REEMPLAZAR TODA LA CUBIERTA POR UNA LINE COMERCIAL Y AJUSTE DE ESTRUCTURA METALICA, APROVECHANDO EL CAMBIO DE TODA LA CUBIERTA HAY QUE MODIFICAR LA SECCION DE LAS VIGA CANAL Y COLOCAR MAS BAJANTES YA QUE POR CADA VIGA CANAL HAY 1 SOLA BAJANTE, DE HECHO TIENEN QUE DESOCUPAR TODA LA OFICINA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES: ANTE ESTE PANORAMA Y VIENDO EN SI LA PROBLEMATICA EL PRESUPUESTO ES SUPERIOR A LA ASIGNACION. ; DE NO LLEGAR A DAR RESPUESTA ALGUNA INTERVENTORIA COMO LA ORIP EL CONTRATISTA COLOCARA UN FLANCHE EN FORMA DE CANALETA PARA RECOGER LA GOTERA Y TRASLADARLA A LA VIGA CANAL EL CONTRATISTA LE RECOMIENDA A LA

Norma

Powered by CamScanner

ORIP. SER PRUDENTES AL SUBIR ALGUNA PERSONA A LA CUBIERTA PARA QUE NO DAÑEN MAS TEJAS Y QUE YA NO SE CONSIGUE ESA REFERENCIA.

Interventoria.

YESID CONTRATISTA

NOTA Nº 17 FEBRERO 2-2024.
SIN REGISTRO DE ACTIVIDAD.

Interventoria

YESID CONTRATISTA

NOTA Nº 18. FEBRERO 3-2024
ESTADO DEL TIEMPO DIA NUBLADO.
PERSONAL 1 RESIDENTE 1 MAESTRO.
ACTIVIDADA: INSTALACION. TAPA DE CONCRETO SOBRE VIA .30X.30. EL CONTRATISTA INFORMA QUE RECIBIO UN MENSAJE Y UNAS IMAGENES INFORMANDO LA NOVEDAD QUE EN LA NOCHE DEL VIERNES 2 DE FEBRERO 2024 SE PRESENTO UN FUERTE AGUACERO. CON INUNDACION DE LA OFICINA SECTOR ARCHIVO. EL CONTRATISTA. EL DIA SABADO ESPERA QUE LA TEJA SE ORIG

Norma

Powered by CamScanner

000012

Y PERMITA QUE UN TRABAJADOR PUEDA ACCEDER A LA CUBIERTA. Y REVISAR: SOBRE LAS 12 DEL DIA EL TRABAJADOR PUDO ACCEDER A LA CUBIETA ENCONTRANDO LA CANAL Y BAJANTE OBTRUIDA POR HOJARASCA DEL ARBOL DE LA ALCALDIA

Interventoria.

Y/E Y D CONTRATISTA

NOTA Nº 19 FEBRERO 5 DE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DURANTE TODO EL DIA Y NOCHE.

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO.

ACTIVIDAD: RETOQUES DE PINTURA. CON VINILTEX PARA INTERIOR REF 501.

Y/E Y D CONTRATISTA

NOTA Nº 20 FEBRERO 6 DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA SOLEADA TARDE NUBLADA Y LLOVIZNAS.

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 OFICIAL

ACTIVIDAD: DESMONTE E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED. PANEL 48W

Interventoria.

Y/E Y D CONTRATISTA

000013

Nota No 21 07 de febrero /24

Estado del tiempo: Mañana soleada, tarde nublada. Tiempo seco.

Personal de Obra

1. Residente de Obra, 1 maestro, 1 oficial.

Actividades Realizadas:

Se trabaja en la instalación de lamparas tipo led de 60x60 de incrustar en áreas de archivo, cocina y cuarto de computo. Se revisa las bajantes y viga canal en zona de cubierta, para evaluar por donde ingresó el agua lluvia hacia la oficina, encontrando que existen 2 bajantes en viga canal sobre el archivo, 1 de 4" y 1 de 3" las cuales se conectan entre si en una "Ye" y separadas en viga canal por un tabique, cuando la bajante de 3" se obstruye por las hojas y/o residuos, se rebosa la viga canal ocasionando daños en la oficina, se realizaran labores de cone

tantas entre sí, para garantizar que ambas trabajen al tiempo y evitar rebozes por falta de capacidad de una o de otra.
Se realizó sondeo y prueba de agua en bajantes garantizando su funcionamiento.

- Observaciones: Se recomendó al Contratista rectificar áreas de pintura en zona de archivo a nivel de muros,
- en área de fachada principal, se solicitó rectificar el granulado solicitado y garantizar un correcto acabado de éste, ya que se nota deficiencia en los trabajos realizados.
- Se recomienda realizar inventario de las lámparas retiradas y hacer entrega mediante oficio al Señor Registrador para su disposición final.

Interventoría

Norma

CONTRATISTA

UQ0015

NOTA 22 FEBRERO 8 - 2024.

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO

PERSONAL 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL

ACTIVIDAD: DE ACUERDO A LA NOTA N° 21 REGIS-
TRADA POR LA INTERVENTORIA. EL CONTRATISTA
INFORMA QUE DE INMEDIATO REALIZA RECORRIDO
DE LA EDIFICACION CON LA INTERVENTORIA Y SE
ACLARA QUE LA RECTIFICACION DE PINTURA
OBEDECE A QUE EL CONTRATISTA NO HA APLI-
CADO LA TERCERA MANO DE PINTURA Y QUE
ESTA PROGRAMADO INICIAR EL DIA 9 DE
FEBRERO, SE REALIZA ACTIVIDAD DE DEMOLICION RAMPA.

FIRMA CONTRATISTA

NOTA N° 23 FEBRERO 9 2024

ESTADO DEL TIEMPO, DIA SOLEADO

PERSONAL 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO Y UN OFICIAL

ACTIVIDAD. SE INICIA CON LA PROTECCION DE
MOBILIARIO Y APLICACION DE 3ra MANO DE PINTURA
REF: 15.01 VINILTEX SECTOR ATENCION AL PUBLICO
DESPACHO REGISTRADOR, WC REGISTRADOR.
ARCHIVO, FUNDIDA DE RAMPA PEATONAL.

Norma

Powered by CamScanner

000016

UBICADO EN EL ORDEN DE ACCESO PRINCIPAL A LA ENTIDAD CONCRETO PROPORCION 1,2,3 3000 PSI CON ACABADO EN ESQUINA DE PESCADO Y ESCOBEADO.

YESID CONTRATISTA

NOTA Nº 24 FEBRERO 10 DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA CON LLUVIA MODERADA

PERSONAL: 1 ARQ. RESIDENTE 1 CONTRATISTA Y 1 OFICIAL

ACTIVIDAD. SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE APLICACION DE 3ra MANO DE PINTURA REF. 15.01 VINILTEX PARA INTERIORES EN EL AREA DE OFICINA SRA FRANCY, COCINA, CUARTO DE ASEO Y ZONA DE CAJAS. SE REALIZA JORNADA DE ASEO.

YESID CONTRATISTA

NOTA Nº 25 FEBRERO 12. DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL 1 ARQ. RESIDENTE, 1 CONTRATISTA 1 OFICIAL

ACTIVIDAD: SE APLICA 3ra MANO DE PINTURA

Norma

Powered by CamScanner

000017

REF 15,01 VINILTEX EN EL ARE DE PISO TO ELECTRICA.

Y ESTUP CONTRATISTA

NOTA Nº 26 FEBRERO 13 DE 2024

ESTADO DEL TOEMPO, DIA SOLEADO

PERSONA 1 ARQ, CONTRATISTA, Y 1 OFIAL.

ACTIVIDAD: SE ORGANIZA Y RELACION PE ELEMENTOS DESMONTADOS PARA SER ENTREGADOS A LA ORIP. DE PACORD ASI: LAMPARAS DE INCRUSTAR MARCA SYLVANIA REF ESPECU T8 .60x.60 4X18 W CON SU RESPECTIVO BALASTRO EN REGULAR Y MAL ESTADO 31 UNIDADES. PANEL LED DE INCRUSTAR CIRCULAR 1800 LUMINES 12W 6" LUZ FRIA EN REGULAR Y MAL ESTADO 3 UN. TANQUE DE POLIETILENO 500 LTS COLOR AZUL EN MAL ESTADO ROTO Y CRISTALIZADO 1 UN.

Y ESTUP CONTRATISTA

NOTA Nº 27. FEBRERO 14 DE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO; DIA SOLEADO.

PERSONAL: 1 ARQ RESIDENTE 1 CONTRATISTA 1 OFICIO Y 1 AYUDANTE.

ACTIVIDAD: SE DESMONTAN E INSTALA NUEVAS

Norma

Powered by CamScanner

RECIBO 000018

LAMINAS DE FIBRA MINERAL COLOR BLANCO DE .60 A .60 14 MILIMETROS 30 UNIDADES

Y ESTO CONTRATISTA

NOTA Nº 28 FEBRERO 15 2024

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO.

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 MAESTRO Y 1 OFICIAL.

ACTIVIDAD: RECORRIDO DE CUBIERTA EN ESPECIAL VIGA CANAL SECTOR ARCHIVO DONDE SE EVIDENCIA. LA CONTINUA CAIDA DE HOJARASCAS Y RESIDUOS DEL ARBOL UBICADO EN PREDIO DE LA ALCALDIA, ENCONTRANDO QUE EN 8 DIAS LA CANAL A CAIDO VASTANTE HOJARASCA Y QUE FINALMENTE VA OBTRUIR LAS BAJANTES SE RECOMIENDA CADA MES HACERLE UN MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN RECOJER LA HOJARASCA Y BARRER LA CUBIERTA DONDE. CAE. Y BARRER LA VIGA CANAL, INSTALACION DE NUEVA CINTA ANTIDESLIZANTE. SE RECOMIENDA NO LEVANTAR LAS PUNTAS O TINER GASOLINA QUE VAN A PETERIORAS LA

ADHERENCIA DE LA CINTA

V°B° CONTRATISTA

NOTA Nº 29 FEBRERO 16 - DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO

PERSONAL 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE.

ACTIVIDAD: DE ACUERDO A LA NOTA Nº 21 DONDE HACE REFERENCIA A LA RECTIFICACION DEL GRANIPLAST, EL CONTRATISTA PERFILA EL MATERIAL INSTALADO Y SOBRE EL APLICA NUEVAMENTE UNA NUEVA CAPA DE GRANIPLAST DE PINTUCO. DANDOLE UN MEJOR ACABADO. Y ESTETICA.

V°B° CONTRATISTA

NOTA Nº 30 FEBRERO 17 DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO

PERSONAL 1 ARQUITECTO RESIDENTE Y 1 OFICIAL

ACTIVIDAD: JORNADA DE ASEO; EL CONTRATISTA INFORMA Y DEJA CONSTANCIA QUE EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA PERSONAL AJENO AL DEL CONTRATISTA ESTUBIERON INSTALANDO LAS

Norma

Powered by CamScanner

000020

NUEVAS CAMARAS., QUIENES NO TUBIERON EL CUIDADO Y PERICIAL AL REALIZAR LA ACTIVIDAD MANCHANDO Y ENSUCIANDO LAS PAREDES DONDE UBICARON LAS CAMARAS Y CAJAS DE ARTICULACION. DE IGUAL MANERA SE EVIDENCIA QUE TALADRARON Y NO TUBIERON CUIDADO CON EL POLVILLO Y ESTE MANCHO MUROS EN CASOS PUNTUALES.

YESID CONTRATISTA

NOTA NO 31 FEBRERO 19 - 2024

ESTADO DEL TIEMPO, DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 ARQ. RESIDENTE

ACTIVIDAD EL CONTRATISTA SUSPENDE SUS ACTIVIDADES A PESAR QUE EN 95% DE TODAS LAS ACTIVIDADES YA SE ENCUENTRAN REALIZADAS QUEDANDO PENDIENTE POR INTALAR CARPINTERIA DE MADERA Y BARANDA EN ACERO QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE FABRICACION Y SE TIENE PREVISTO QUE LLEGUE EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA

YESID CONTRATISTA

Norma

Powered by CamScanner

000021

NOTA Nº 32 FEBRERO 22 -24.

ESTADO DEL TIEMPO DIA SOLEADO.

PERSONAL 1 ARQUITECTO RESIDENTE Y 3 OPERARIOS DE CARPINTERIA.

ACTIVIDAD. SE INTALA. MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR COCINA, MUEBLE ZONA DE ASEO. EN MATERIAL RH, CANTO RIGIDO Y PORTA PLATOS.,

Y ESYD CONTRATISTA.