INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO 122 DE 2024, PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN HUILA"

ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT	891.180113-8
CLASE DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	122 de 2024
OBJETO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN – HUILA.
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($679.505.761,00) IVA INCLUIDO.
CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS 12.169.279 de ISNOS HUILA
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE MARZO DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	18 DE MAYO DE 2024
PRORROGA No 1 (17/05/2024):	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	18 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSION DE CONTRATO No 1:	14 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 1:	29 DE JULIO DE 2024
PRORROGA No 2 (02/08/2024):	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato 122 de 2024 es "**CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN – HUILA"**

Esta remodelación es a realizarse en los puestos de salud de las siguientes cinco veredas: Alto Quinchana, Obando, El Rosario, Sevilla y Villa Fátima.

LOCALIZACION ESPACIAL Y ESTADO ACTUAL DE LOS DE LOS PUESTOS DE SALUD A INTERVENIR

1. **Puesto de Salud de la vereda Alto Quinchana**



Fot 1. El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Puerto Quinchana, a unos 45 km desde el municipio de San Agustín Huila.



Fot 2. Fachada frontal puesto de salud



Fot 3. Estado antes de su intervención de la zona de alberca y patio interior



Fot 4. Estado de la cocineta



Fot 5. Estado de la fachada posterior



Fot 6. Estado del puesto de salud




Fot 7 andenes perimetrales



Fot 8. estado de los pisos

2. Puesto de Salud de la vereda Obando



El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Obando, localizada sobre la zona poblada de Obando, a unos 15 km desde el municipio de San Agustín Huila.



Fot 2. Fachada frontal del puesto de salud



Fot 3 estado de las cubiertas



Fot 4. Estado de los baños



Fot 5. Instalaciones sanitarias




Fot 6. Estado de los muros



Fot 7 estado general de fachadas

3. Puesto de Salud de la vereda Villa Fátima



El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Villa Fátima, sobre el centro poblado a unos 30 km desde el municipio de San Agustín Huila.



Fot 1. Fachada frontal



Fot 2. Estado de los muros y pisos existentes



Fot 3. Estado de los muros interiores



Fot 4. Estado de muros y cielo raso



Fot 5. Pisos interiores



Fot 6. Muros y baños en el interior



Fot 7 fachada interior

4. **Puesto de Salud de la vereda Sevilla**



El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Sevilla, a unos 9 km desde el municipio de San Agustín Huila.



Fot 1. Fachada frontal



Fot 2. Vista de fachada lateral derecha



Fot 3. Fachada posterior



Fot 4. Estado general de piso y fachada



Fot5,. cubiertas



Fot 6. Estado de muros y baños

5. Puesto de Salud de la vereda El Rosario



El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda El Rosario, en un centro poblado a unos 25 km desde el municipio de San Agustín Huila.



Fot. 1 fachada frontal



Fot 2. Estado de ventanas



Fot 3 estado de muros



Fot 4. Cubiertas y estructura de cubierta



Fot 5. Estado de muros interiores



Fot 6. Estado de puertas metálicas



Fot 7. Estado de muros cielo raso y pisos



Fot 8. Fachada posterior

INICIO Y DESARROLLO DEL CONTRATO.

El acta de inicio se firmó el 18 de marzo de 2024, inmediatamente se solicitó el anticipo para comenzar la obra, pero solo hasta el día miércoles 27 de marzo se hizo efectivo el desembolso de este anticipo, ya presentándose un atraso de 9 días, de igual manera la E.S.E programó la socialización del proyecto con la comunidad, en cada vereda, para realizarse antes de la ejecución de las obras y se hicieron de la siguiente manera: para la vereda Obando para el viernes 22 de marzo, para las veredas Alto Quinchana y Villa Fátima para el sábado 23 de marzo y para las veredas Sevilla y El Rosario el sábado 30 de marzo y hasta que no se hiciera la respectiva socialización no podíamos iniciar obra.

Igualmente, este proceso coincidió con la Semana Santa, por lo cual no se pudieron hacer las compras de materiales y equipos, ni hacer contratación del personal técnico para la ejecución de la misma, más que hasta la semana siguiente del lunes 01 al 05 de marzo, y se comenzó de manera efectiva con los trabajos el lunes 08 del 2024.

Se contrataron un maestro, un oficial y tres ayudantes de construcción por cada uno de los puestos de salud, las obras iniciaron con la demolición de pisos, retiro de cubiertas, cielo raso, e instalaciones eléctricas, en cada una de las sedes.

Pero pronto se comenzó a tener problemas con el acceso vial, esto con tres de los puestos de salud, ya que están localizados hasta a 3 horas en desde la cabecera municipal, por una vía en muy mal estado que, sumado a las lluvias lo que hace se sea intransitable por estos corredores viales, lo que ha hecho que los envíos de materiales especialmente de material de playa, lleguen con 2 o 3 días de retraso por este hecho

Algunos de los materiales como arenas y gravillas en algunas ocasiones por el mal tiempo, se tuvieron que dejar en la vía y cuando el tiempo mejoraba se recogen para ser llevadas a su destino

También se tubo inconvenientes, con la consecución de la cubierta, ya que es difícil conseguirla con las condiciones del contrato (ECORROF UPVC de 2,5 mm) ya que, al ser un producto importado, nos manifiestan las empresas que lo distribuyen, que este calibre es muy poco comercial, por lo cual se tuvo que esperar para que llegue este suministro, por ello luego de un mes y medio de trabajo en

la obra, se solicitó una prórroga en tiempo durante un mes mas para ser entregada la obra el día 18 de junio de 2024, solicitud que fue aceptada.

Luego de esto se continuo con la obra realizando instalación de correas, y cubierta, también se instalaron los pisos en baldosas de granito, igualmente el guarda escobas, se retiró la pintura para luego estucar de nuevo y pintar los muros, se hicieron las instalaciones hidro sanitarias y se instalaron los elementos sanitarios como baños, lavamos y duchas, pero por razones de que el municipio de San Agustín inicio obras de elaboración de tres placa huellas en el trayecto por el cual se accede hasta las veredas villa Fátima y Alto Quinchana y cerro las vías durante la construcción se solicito que se suspendiera la obra a partir del 14 de junio y se reinició el 29 de julio de 2024.

Al reiniciarse la obra, ya lo que faltaba de realizar en la obra eran acabados, los cuales se iniciaron con la brillada de pisos y guarda escobas, estuco de muros y pinturas, la instalación de lámparas, pintado de marcos puertas y ventanas, la instalación de vidrios, al igual que la instalación y terminación del cielo raso en dry-wall y la terminación de andenes como se muestra en las actas que se entregaron de avance de obra y las fotografías anexas a este informe.

Para el terminado de la obra se utilizó el siguiente personal:

Para Alto Quinchana un maestro y un oficial

Para Obando, un maestro un oficial y dos ayudantes

Para El Rosario un maestro, un oficial y un ayudante

Para villa Fátima un maestro y un ayudante

Y para Sevilla un solo maestro, ya que las actividades faltantes eran mínimas.

Y con este personal se terminó la obra, se entregó a la supervisión y la interventoría tal como se muestra en los informes ya entregados y las fotografías anexas a continuación, puesto por puesto a continuación.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL DESARROLLO DE LA OBRA

1. **Puesto de salud de la vereda Alto Quinchana**



Fot 1. Desmonte de cubiertas



Fot 2. Desmonte de la estructura de cubierta



Fot 3. Demolición de piso y construcción de la red hidro-sanitaria



Fot 4. Elaboración de alistados de piso



Fot 5. Construcción de cuchillas para cubierta



Fot 6. Instalación de correas y cubierta en UPVC



Fot 7. Instalación de terminado de piso y brillado del mismo



Fot 8. Brillado de piso terminado



Fot 9. Terminado del guarda escobas en media caña



Fot 10. Terminado de muro en estuco y pintura



Fot 11. Terminado de baños en enchape cerámico



Fot 12. Elaboración de andenes perimetrales



Fot 13. Fachada frontal y lateral izquierda terminada

.



Fot 14. Fachada posterior terminada

2. **Puesto de salud de la vereda Obando**



Fpt 1. Desmonte de estructura, cubierta y rede eléctrica



Fot 2. Desmonte de sanitario y lavamanos existente



Fot 3. Elaboración de pisos y redes hidro-sanitarias



Fot 4. Elaboración de piso en tabletas de granito y repello de muros



Fot 5. Instalación y brillado de piso



Fot 6. Elaboración de poceta de aseo



Fot 7. Instalación de marcos para puertas y estucado de muros



Fot 8. Instalación de estructura metálica y cubierta



Fot 9. Instalación de la cubierta



Fot 10. Acabado de muros en estuco y pintura



Fot 11. Acabado piso de granito e instalación de puertas en madera



Fot 12. Pintado de ventanas e instalación de vidrios



Fot 13. Estructura de cubierta



Fot 14. Elaboración de andenes perimetrales



Fot 15. Instalación de tanque elevado de reserva de agua



Fot 16. Instalación de aparatos sanitarios



Fot 17. Terminado de ventanales



Fot 18. Elaboración de cielo raso e instalaciones eléctricas



Fot 19. Instalación de lámparas



Fot 20 andenes frontales



Fot 21 aseo general de obra



.

Fot 22. Fachada terminada



Fot 23. Fachada frontal

3. **Puesto de salud de la vereda Alto El rosario**



Fot 1. Desmonte de estructura, cubierta e instalaciones eléctricas



Fot 2. Instalación de estructura para cubierta



Fot 3. Instalación de cubierta



Fot 4. Pañete de cocina y odontología



Fot 5. Instalación de piso en tabletas de granito



Fot 6. Elaboración de andenes perimetrales



Fot 7. Instalación de marcos metálicos para puertas



Fot 8. Instalaciones eléctricas, dry-wall y canales posteriores



Fot 9. Acabado en estuco y pintura



Fot 10 estuco y pintura frontal



Fot 11. Terminado de ventanas con vidrio



Fot 12. Acabado de piso en granito y guarda escoba en media caña



Fot 13. Terminado de cubierta en teja en UPVC



Fot 14. Terminados de fachada



Fot 15. Terminado de baños



Fot 16. Poceta de aseo



Fot 17 terminado parte posterior



Fot 18 fachada lateral derecha



Fot 19. Terminado de ventanas, lámparas y pintura



Fot 20. Terminado y brillado de pisos



Fot 21. Instalación de tanque de agua

4. **Puesto de salud de la vereda Alto Villa Fátima**



Fot. 1. Desmonte de estructura, cubierta e instalaciones eléctricas



Fot 2. Remoción de pisos existentes



Fot 3. Elaboración de piso



Fot 4. Instalación de redes hidro sanitarias



Fot 5 instalación de estructura de cubierta




Fot 6. Instalación de marcos para puertas



Fot 7. Instalación de pisos en tabletas de granito



Fot 8. Estructura de cubierta




Fot 9. redes eléctricas



Fot 10. Instalación y destroncado de pisos



Fot 11. Instalación de cielo raso y eléctricas



fot 12. Terminado interno en pintura y lámparas



Fot 13. Terminación de ventanas y vidrios



Fot 14. Terminado de muros interiores



Fot 15. Poceta de aseo



Fot 16. Acabado de baños



Fot 17 brillado de pisos



Fot 18. Brillado de pisos



Fot 19. Acabado de cubiertas, fachadas y canales



Fot 20. Fachada frontal terminada



Fot 21. Fachada posterior terminada

5. **Puesto de salud de la vereda Sevilla**



Fot 1. Desmonte de estructura, cubierta y redes eléctricas



Fot 2. Instalación de redes hidro sanitarias



Fot 3. Redes sanitarias



Fot 4. Instalación de estructura para cubierta



Fot 5. Lijado de muros para estucado



Fot 6. Repello de muros



Fot 7. Enchape de unidades sanitarias



Fot 8. Elaboración de andenes perimetrales



Fot 9. Estucado y pintura de muros



Fot 10. Instalación de canales y luces



Fot 12. Instalación de piso y guarda escobas



Fot 13. Terminado de cubierta en teja UPVC



Fot 14. Terminado de baños



Fot 15. Poceta de aseo



Fot 16, terminado de muros fachada lateral derecha



Fot 17. Terminado de pisos



Fot 18. Fachada frontal terminada



Fot 19. Fachada lateral izquierda terminada

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

En el transcurso del contrato se expidieron las siguientes pólizas, las cuales fueron autorizadas por la institución, igualmente sus anexos en tiempo de las prórrogas que hubo en la ejecución del proyecto.

Pólizas iniciales del contrato: ANEXO 0

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
ENTIDAD ASEGURADORA	**No POLIZA**	**FECHA EXPEDICION**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101019513	18/03/2024	18/03/2024	23/06/2024
AMPAROS				
TIPO DE AMPARO	**DEDUCIBLE**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/03/2024	23/06/2024	$ 135.901.152,20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
ENTIDAD ASEGURADORA	**No POLIZA**	**FECHA EXPEDICION**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101053640	18/03/2024	18/03/2024	23/05/2027
AMPAROS				
TIPO DE AMPARO		**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2024	23/09/2024	$ 135.901.152,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	18/03/2024	23/06/2024	$ 339.752.880,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/05/2024	23/05/2027	$ 203.851.728,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2024	23/05/2027	$ 67.950.576,10

Pólizas iniciales del contrato: ANEXO 1

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
ENTIDAD ASEGURADORA	**No POLIZA**	**FECHA EXPEDICION**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101019513	18/05/2024	18/03/2024	23/07/2024
AMPAROS				
TIPO DE AMPARO	**DEDUCIBLE**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/03/2024	23/07/2024	$ 135.901.152,20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
ENTIDAD ASEGURADORA	**No POLIZA**	**FECHA EXPEDICION**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101053640	18/05/2024	18/03/2024	23/06/2027
AMPAROS				
TIPO DE AMPARO		**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		18/03/2024	23/09/2024	$ 135.901.152,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		18/03/2024	23/06/2024	$ 339.752.880,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS		$ 203.851.728,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES		18/03/2024	23/06/2027	$ 67.950.576,10

Pólizas del contrato: ANEXO 2

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ENTIDAD ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101019513	05/08/2024	18/03/2024	08/09/2024	
AMPAROS					
TIPO DE AMPARO	**DEDUCIBLE**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**	**SUMA ASEGURADA ANTERIOR**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/03/2024	08/09/2024	$ 135.901.152,20	$ 135.901.152,20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
ENTIDAD ASEGURADORA	**No POLIZA**	**FECHA EXPEDICION**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101053640	05/08/2024	18/03/2024	10/08/2027	
AMPAROS					
TIPO DE AMPARO		**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**	**SUMA ASEG/ANTERIOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		18/03/2024	10/12/2024	$ 135.901.152,20	$ 135.901.152,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		18/03/2024	10/09/2024	$ 339.752.880,50	$ 339.752.880,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS		$ 203.851.728,30	$ 203.851.728,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES		18/03/2024	10/08/2027	$ 67.950.576,10	$ 67.950.576,10

Pólizas prórroga No 2 del contrato: ANEXO 3

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
ENTIDAD ASEGURADORA	**No POLIZA**	**FECHA EXPEDICION**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101019513	05/08/2024	18/03/2024	08/10/2024	
AMPAROS					
TIPO DE AMPARO	**DEDUCIBLE**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**	**SUMA ASEGURADA ANTERIOR**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/03/2024	08/10/2024	$ 135.901.152,20	$ 135.901.152,20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
ENTIDAD ASEGURADORA	**No POLIZA**	**FECHA EXPEDICION**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101053640	05/08/2024	18/03/2024	10/09/2027

AMPAROS				
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**	**SUMA ASEG/ANTERIOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2024	10/01/2025	$ 135.901.152,20	$ 135.901.152,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	18/03/2024	10/10/2024	$ 339.752.880,50	$ 339.752.880,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS		$ 203.851.728,30	$ 203.851.728,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2024	10/09/2027	$ 67.950.576,10	$ 67.950.576,10

CUENTAS DE COBRO DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024 (CUENTAS DE COBRO).

4.1 Cuenta de cobro de anticipo contrato de obra

El contratista realizó cobro de anticipo del 50% por el valor de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($339.752.882), discriminados así:

PUESTO DE SALUD	**FUENTE**	**VALOR 50% ANTICIPO**
VEREDA ALTO QUINCHANA	10121001 APORTES NACIONALES	$ 45.126.458
VEREDA OBANDO	10121001 APORTES NACIONALES	$ 75.115.513
VEREDA EL ROSARIO	10121001 APORTES NACIONALES	$ 64.320.431
VEREDA SEVILLA	10121001 APORTES NACIONALES	$ 50.059.876
VEREDA VILLA FATIMA	10121001 APORTES NACIONALES	$ 105.130.604
TOTAL PAGADO DE ANTICIPO		**$ 339.752.882**

4.2 Cuenta de cobro acta parcial No 1 del contrato de obra

No	**PUESTO DE SALUD**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 1**
1	ALTO QUINCHANA	$ 90.252.916,00	$ 39.962.219,00
2	OBANDO	$ 150.231.025,00	$ 10.992.148,00
3	EL ROSARIO	$ 128.640.862,00	$ 55.630.027,00
4	SEVILLA	$ 100.119.751,00	$ 38.392.394,00
5	VILLA FATIMA	$ 210.261.207,00	$ 58.874.940,00
TOTAL		**$ 679.505.761,00**	**$ 203.851.728,00**

La Fecha de pago del acta parcial No 1, se hizo efectiva mediante orden de pago emitida por

la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas el 06 de septiembre de 2024, teniendo en cuenta que se podía pagar el 30% según forma de pago estipulado en el contrato.

4.2 Cuenta de cobro acta final del contrato de obra

No	PUESTO DE SALUD	VALOR CONTRATO	VALOR A PAGAR EN ACTA FINAL
1	ALTO QUINCHANA	$ 90.252.916,00	$ 5.164.239,00
2	OBANDO	$ 150.231.025,00	$ 64.123.364,00
3	EL ROSARIO	$ 128.640.862,00	$ 8.690.404,00
4	SEVILLA	$ 100.119.751,00	$ 11.667.481,00
5	VILLA FATIMA	$ 210.261.207,00	$ 46.255.663,00
TOTAL		**$ 679.505.761,00**	**$ 135.901.151,00**

Se presenta cuenta de cobro de acta final ya habiéndose ejecutado las actividades de obra en su totalidad.

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

Hasta la fecha actual el contrato presenta un avance de ejecución financiero en su totalidad de $ 679.505.761 discriminado así:

No	PUESTO DE SALUD	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
1	ALTO QUINCHANA	$ 90.252.916	$ 90.252.916
2	OBANDO	$ 150.231.025	$ 150.231.025
3	EL ROSARIO	$ 128.640.862	$ 128.640.862
4	SEVILLA	$ 100.119.751	$ 100.119.751
5	VILLA FATIMA	$ 210.261.207	$ 210.261.207
TOTAL		**$ 679.505.761**	**$ 679.505.761**

RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 122 DE 2024						
No	**PUESTO DE SALUD**	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)**	**PAGO REALIZADO ACTA PARCIAL No 1 (30%)**	**VALOR ACUMULADO PARA PAGO ACTA FINAL**
1	ALTO QUINCHANA	$ 90.252.916	$ 90.252.916	$ 45.126.458	$ 39.962.219	$ 5.164.239
2	OBANDO	$ 150.231.025	$ 150.231.025	$ 75.115.513	$ 10.992.148	$ 64.123.364
3	EL ROSARIO	$ 128.640.862	$ 128.640.862	$ 64.320.431	$ 55.630.027	$ 8.690.404
4	SEVILLA	$ 100.119.751	$ 100.119.751	$ 50.059.876	$ 38.392.394	$ 11.667.481

5	VILLA FATIMA	$ 210.261.207	$ 210.261.207	$ 105.130.604	$ 58.874.940	$ 46.255.663
TOTAL		**$ 679.505.761**	**$ 679.505.761**	**$ 339.752.881**	**$ 203.851.728**	**$ 135.901.151**

COMITES DE OBRA REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 122 DE 2024

Durante la ejecución del contrato de obra No 122 de 2024, se han realizado comités de obra llevados a cabo en las instalaciones de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín Huila, contando con la presencia de la interventoría, contratista, supervisor del contrato, apoyo a la supervisión y Gerencia para uno de ellos. En total se han realizado diez comités de los cuales existen 10 actas de comité. A continuación, se relacionan así:

COMITE No	EXISTE ACTA DE COMITE	INSTALACIONES EN QUE SE REALIZO	FECHA	HORA
1	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	22/04/2024	7:30 a. m.
2	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	29/04/2024	8:30 a. m.
3	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	27/05/2024	4:30 p. m.
4	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	5/06/2024	8:00 a. m.
5	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	3/07/2024	3:00 p.m
6	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	8/07/2024	9:30 a.m
7	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	29/07/2024	2:30 p. m.
8	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	02/08/2024	2:00 p. m.
9	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	20/08/2024	11:50 a.m
10	SI	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	26/08/2024	9:00 a.m

ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES AUTORIZADAS DURANTE EL TRANSCURSO DEL CONTRATO

1.1 Acta de mayores y menores cantidades No 1

Se firmó acta de mayores y menores cantidades de obra No 1 el 10 de mayo de 2024, esta fue realizada teniendo en cuanta algunas necesidades existentes en los puestos de salud por lo cual dentro de algunos de los Centros de Salud se menciona y se muestra nuevos ítems, los cuales no fueron aprobados. Para efecto del acta se aceptó solo las cantidades balanceadas por parte de la interventoría sin alterar el valor del contrato inicial.

1.2 Acta de mayores y menores cantidades No 2

En comités de obra se expuso la necesidad de realizar acta de mayores y menores No 2, esta se presentó y se revisó por parte de la interventoría y supervisión, haciendo observaciones de ajustes necesarios. Las medidas se corroboraron en terreno con la finalidad de crear la memoria de respaldo de cada uno de los ítems del contrato. El acta tiene de fecha 11 de junio de 2024. Para efecto del acta se aceptó las cantidades balanceadas por parte de la interventoría sin alterar el valor del contrato inicial.

CANTIDADES FINALES SEGÚN ACTA DE MAYORE Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR PUESTO DE SALUD

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD ALTO QUINCHANA		
		UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**			
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	85.41	$ 328,829
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	70.00	$ 2,485,000
1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	72.33	$ 1,345,312
1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	1.00	$ 55,000
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA (luminarias)	m2	66.00	$ 528,000
1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	62.20	$ 528,700
2	**OBRAS DE URBANISMO**			
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	28.12	$ 2,243,976
3	**OBRAS EN CUBIERTA**			
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	89.46	$ 8,722,389
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	89.46	$ 161,029
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	7.55	$ 700,640
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	102.70	$ 6,162,000
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**			

4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	-	$ 0
4,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	38.39	$ 1,516,484
4,3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	15.00	$ 142,500
4,4	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	107.85	$ 3,580,533
4,5	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	95.12	$ 3,519,540
4,6	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	35.99	$ 1,331,541
5	**PISOS Y CIELO RASO**			
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	59.71	$ 3,122,979
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	45.04	$ 7,791,920
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	78.01	$ 6,630,850
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	66.09	$ 5,485,429
6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**			
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	13.88	$ 1,178,667
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	2.42	$ 205,034
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1.00	$ 345,000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 450,000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 280,000

6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	0.00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	0.00
6,8	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 250,000
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**			
7,1	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO INC VIDRIO	M2	0.00	0.00
7,2	ESPEJO 4 MM	m2	0.00	0.00
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	0.00	0.00
7,4	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	0.00	0.00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**			
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	0.00	0.00
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	0.00	0.00
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	12.00	$ 1,740,000
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	10.00	$ 1,050,000
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	12.00	$ 1,260,000

9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**			
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	16.00	$ 1,480,000
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	42.30	$ 359,550
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	18.00	$ 22,500
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	1.00	$ 52,600
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	1.00	$ 52,600
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1.00	$ 52,600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	1.00	$ 62,400
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	1.00	$ 56,200
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1.00	$ 62,400
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	5.00	$ 95,000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	19.00	$ 285,000
9,12	TUBERÍA 4" SANITARIA	ml	11.20	$ 268,800
9,13	TUBERÍA 3" SANITARIA	ml	28.10	$ 477,700
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2.00	$ 360,000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2.00	$ 91,200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 1,700,000
10	**ASEO GENERAL**			
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	0.00	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01				**$ 68,619,900**

	ADMINISTRACION			**$ 13,037,781**
	IMPREVISTOS			**$ 0**
	UTILIDADES			**$ 3,430,995**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA			**$ 85,088,677**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**90,252,916**
VALOR EJECUTADO	**85,088,677**
VALOR A EJECUTAR	**5,164,239**
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**45,126,458**
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	**39,962,219**

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD OBANDO		
		UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**			
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	96.77	$ 372,565
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	40.50	$ 1,437,750
1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	106.96	$ 2,620,520
1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	1.00	$ 55,000
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	96.77	$ 774,160
1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	153.35	$ 1,303,475
2.00	**OBRAS DE URBANISMO**			
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	19.40	$ 1,852,700
3.00	**OBRAS EN CUBIERTA**			
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	117.04	$ 13,483,008
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	117.04	$ 210,672
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	11.20	$ 1,039,360
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	146.70	$ 8,802,000
4.00	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**			
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	27.59	$ 1,175,334
4,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	0.00	$ 0
4,3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	0.50	$ 4,750
4,4	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	0.00	$ 0
4,5	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	0.00	$ 0

4,6	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	21.32	$ 905,930
4,7	REPOSICION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBIRADA SENCILLA INC. CHAPA	UND	0.00	$ 0
5.00	**PISOS Y CIELO RASO**			
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	78.12	$ 4,085,676
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	62.78	$ 11,796,362
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	0.00	$ 0
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	91.07	$ 7,558,810
6.00	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**			
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	11.83	$ 1,004,146
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	2.73	$ 231,607
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1.00	$ 395,000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 450,000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 280,000
6.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	$ 0

6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	$ 0
7.00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**			
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	0.00	$ 0
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	0.00	$ 0
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	0.00	$ 0
8.00	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**			
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	0.00	$ 0
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	17.00	$ 2,465,000
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	17.00	$ 1,785,000
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	17.00	$ 1,785,000
9.00	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**			
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0.00	$ 0
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	19.88	$ 168,987
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	17.00	$ 21,250
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	1.00	$ 52,600
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	1.00	$ 52,600
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1.00	$ 52,600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	1.00	$ 62,400
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	1.00	$ 56,200
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1.00	$ 62,400

9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	8.00	$ 152,000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	10.00	$ 150,000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	11.65	$ 279,600
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	18.00	$ 306,000
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2.00	$ 360,000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2.00	$ 91,200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 1,700,000
10.00	**ASEO GENERAL**			
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	0.00	$ 0
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01				**$ 69,441,662**

	ADMINISTRACION			**$ 13,193,916**
	IMPREVISTOS			**$ 0**
	UTILIDADES			**$ 3,472,083**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA			**$ 86,107,661**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**150,231,025**
VALOR EJECUTADO	**86,107,661**
VALOR A EJECUTAR	**64,123,364**
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**75,115,513**
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	**10,992,148**

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	**86,107,661**

ITEM	**ACTIVIDADES**	**CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD EL ROSARIO**		
		UND	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**			
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	112.00	$ 431,200
1,2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	118.82	$ 2,210,052
1,3	DESMONTE DE SANITARIO	und	2.00	$ 110,000

1,4	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	112.00	$ 896,000
1,5	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	143.00	$ 1,215,500
2	**OBRAS DE URBANISMO**			
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	37.22	$ 2,970,156
3	**OBRAS EN CUBIERTA**			
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	135.62	$ 13,222,463
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	135.62	$ 244,107
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	14.50	$ 1,345,600
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	133.20	$ 7,992,000
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**			
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	84.35	$ 3,331,916
4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	8.21	$ 77,995
4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	202.84	$ 6,734,198
4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	0.00	0.00
4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	56.04	$ 2,073,561
5	**PISOS Y CIELO RASO**			
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	96.50	$ 5,046,950
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	90.63	$ 15,678,990
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	100.79	$ 8,567,150
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	103.59	$ 8,597,970

6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**		-	
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	23.54	$ 1,895,292
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	4.82	$ 388,026
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1.00	$ 345,000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 900,000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	$ 560,000
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	0.00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	0.00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**			
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	0.00	0.00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	0.00	0.00
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	0.00	0.00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**		0.00	
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	0.00	0.00
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	0.00	0.00

8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	14.00	$ 2,030,000
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	15.00	$ 1,575,000
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	14.00	$ 1,470,000
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**			
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	29.00	$ 2,682,500
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	35.40	$ 300,900
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	15.00	$ 18,750
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	2.00	$ 105,200
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	2.00	$ 105,200
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1.00	$ 52,600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	2.00	$ 124,800
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	2.00	$ 112,400
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1.00	$ 77,365
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	7.00	$ 133,000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	8.00	$ 120,000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	30.80	$ 739,200
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	6.00	$ 102,000
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2.00	$ 360,000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2.00	$ 91,200

9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 1,700,000
10	**ASEO GENERAL**			
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	0.00	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01				**$ 96,734,241**

	ADMINISTRACION			**$ 18,379,506**
	IMPREVISTOS			**$ 0**
	UTILIDADES			**$ 4,836,712**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA			**$ 119,950,458**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**128,640,862**
VALOR EJECUTADO	**119,950,458**
VALOR A EJECUTAR	**8,690,404**
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**64,320,431**
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	**55,630,027**

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	**119,950,458**

ITEM	**ACTIVIDADES**	**CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD VILLA FATIMA**			
		UND	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	195.55	195.55	$ 752,868
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	44.61	44.61	$ 1,583,788
1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	148.19	148.19	$ 3,630,655
1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	2.00	2.00	$ 110,000
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	155.00	155.00	$ 1,240,000
1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	357.60	357.60	$ 3,039,600
2	**OBRAS DE URBANISMO**				
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	3.10	0.00	0.00

3	**OBRAS EN CUBIERTA**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	192.00	192.00	$ 22,118,400
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	192.00	192.00	$ 345,600
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	13.00	13.00	$ 1,368,900
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	353.92	341.92	$ 20,515,200
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**				
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	226.41	226.41	$ 9,645,236
4.2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	45.00	45.00	$ 427,500
4.3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	252.06	0.00	0.00
4.4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	83.22	0.00	0.00
4.5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	37.25	0.00	0.00
5	**PISOS Y CIELO RASO**				
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	170.87	170.87	$ 8,936,501
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	164.48	164.48	$ 30,905,792
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	142.35	142.35	$ 12,711,855
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	146.79	0.00	0.00
6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**				
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	24.46	24.46	$ 2,172,119
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	4.92	4.92	$ 436,754

6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1.00	1.00	$ 345,000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	2.00	$ 900,000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	2.00	$ 560,000
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	0.00	0.00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2.00	0.00	0.00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**				
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	1.00	0.00	0.00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	10.56	0.00	0.00
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	2.00	0.00	0.00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**				
8.1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	Und	1.00	0.00	0.00
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	1.00	0.00	0.00
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	22.00	22.00	3190000.00

8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	29.00	29.00	$ 3,045,000
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	22.00	0.00	0.00
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	26.00	0.00	0.00
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	37.35	37.35	$ 317,475
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	5.00	5.00	$ 6,250
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	2.00	2.00	$ 105,200
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	2.00	2.00	$ 105,200
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1.00	1.00	$ 52,600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	2.00	2.00	$ 124,800
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	2.00	2.00	$ 112,400
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1.00	1.00	$ 62,400
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	8.00	8.00	$ 152,000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	11.00	11.00	$ 165,000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	19.16	19.16	$ 459,743
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	27.50	27.50	$ 467,500
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2.00	2.00	$ 360,000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2.00	2.00	$ 91,200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	1.00	$ 1,700,000
10	**ASEO GENERAL**				
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	440.00	0.00	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01					**$ 132,262,535**

	ADMINISTRACION		**19.00%**		**$ 25,129,882**
	IMPREVISTOS		**1.00%**		**$ 0**
	UTILIDADES		**5.00%**		**$ 6,613,127**

COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 164,005,544

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	210,261,207
VALOR EJECUTADO	164,005,544
VALOR A EJECUTAR	46,255,663
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO	105,130,604
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	58,874,940

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	164,005,544

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD SEVILLA		
		UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**			
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	86.26	$ 332,101
1.2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	76.44	$ 1,421,784
1.3	DESMONTE DE SANITARIO	und	4.00	$ 220,000
1.4	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	73.44	$ 587,520
1.5	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	75.00	$ 637,500
2	**OBRAS DE URBANISMO**			
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	21.73	$ 1,734,054
3	**OBRAS EN CUBIERTA**			
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	97.31	$ 9,487,725
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	97.31	$ 175,158
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	13.15	$ 1,220,320

3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	102.80	$ 6,168,000
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**			
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	13.02	$ 514,258
4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	0.50	$ 4,750
4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	128.23	$ 4,257,319
4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	110.13	$ 4,074,732
4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	0.00	0.00
5	**PISOS Y CIELO RASO**			
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	83.95	$ 4,390,585
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	67.39	$ 11,692,165
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	76.50	$ 5,928,750
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	66.09	$ 5,485,470
6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**			
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	33.80	$ 2,822,598
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	6.00	$ 500,649
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1.00	$ 345,000

6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	0.00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	0.00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	0.00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	0.00	0.00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**			
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	0.00	0.00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	0.00	0.00
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	0.00	0.00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**			
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	0.00	0.00
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	0.00	0.00
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	13.00	$ 1,885,000
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	11.00	$ 1,155,000

8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	13.00	$ 1,365,000
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**			
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0.00	0.00
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	0.00	0.00
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	12.00	$ 15,000
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	4.00	$ 210,400
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	3.00	$ 157,800
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1.00	$ 52,600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	4.00	$ 249,600
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	3.00	$ 168,600
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1.00	$ 62,400
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	14.00	$ 266,000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	10.00	$ 150,000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	42.80	$ 1,027,136
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	13.90	$ 236,300
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	3.00	$ 540,000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2.00	$ 91,200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1.00	$ 1,700,000
10	**ASEO GENERAL**			
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	0.00	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01				**$ 71,332,475**

	ADMINISTRACION			**$ 13,553,170**
	IMPREVISTOS			**$ 0**
	UTILIDADES			**$ 3,566,624**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA			**$ 88,452,269**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,119,751
VALOR EJECUTADO	88,452,269
VALOR A EJECUTAR	11,667,482
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO	50,059,876
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	38,392,394

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	88,452,269

Hasta la fecha actual el contrato presenta un avance de ejecución financiero en su totalidad de $543.604.609 discriminado así:

RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

No	PUESTO DE SALUD	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 1 (30%)	VALOR ACUMULADO ACTA FINAL
1	QUINCHANA	90.252.916	85.088.677	45.126.458	27.075.875	18.050.583
2	OBANDO	150.231.025	86.107.661	75.115.513	45.069.308	30.046.205
3	ROSARIO	128.640.862	119.950.458	64.320.431	38.592.259	25.728.172
4	VILLA FATIMA	210.261.207	164.005.544	105.130.604	63.078.362	42.052.241
5	SEVILLA	100.119.751	88.452.269	50.059.876	30.035.925	20.023.950
TOTALES		679.505.761	543.604.609	339.752.881	203.851.728	135.901.152


Para el contrato a la fecha por parte de la entidad contratante ha cumplido con las obligaciones correspondientes y de igual forma por parte del contratista, concluyendo entonces, por la parte supervisora, un avance en porcentaje ejecutado del ochenta (80.0%) por ciento de las actividades contratadas.

Total, porcentaje del contrato 100%

ESTADO CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE MARZO DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	18 DE MAYO DE 2024
PRORROGA No 1 (17/05/2024):	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	18 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSION DE CONTRATO No 1:	14 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 1:	29 DE JULIO DE 2024
PRORROGA No 2 (02/08/2024):	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	EJECUTADO – TERMINADO

Atentamente,



Arq. WILSON UNI COLLAZOS
C.C 12.169.279
MP A 19132007-12169279