MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 3

CAPITULO	**III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**		
ITEM	**Subbase Granular Clase C.**	**METRO CUBICO**	**UNIDAD** **M3**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Profundidad (m)**	**Peso/ML**	**Frecuencia**	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+281 - Km 0+294	13,00	6,20	0,20		1,00	16,12
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+000 - Km 0+153	153,00	6,20	0,20		1,00	189,72

BOCACALLES

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD**
	Area (m2)	**Ancho (m)**	**Profundidad (m)**	**Peso/ML**	**Frecuencia**	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+030 - Km 0+050	100,83		0,20		1,00	20,17
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+050 - Km 0+060	22,90		0,20		1,00	4,58
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+080 - Km 0+090	25,76		0,20		1,00	5,15
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+100 - Km 0+110	28,74		0,20		1,00	5,75
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+135 - Km 0+145	39,25		0,20		1,00	7,85

PLACAS IRREGULARES

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD**
	Area (m2)	**Ancho (m)**	**Profundidad (m)**	**Peso/ML**	**Frecuencia**	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+254 - Km 0+294	7,15		0,20		1,00	1,43

TERRAPLEN

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Profundidad (m)**	**Peso/ML**	**Frecuencia**	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+254 - Km 0+294	40,00	6,20	0,75		1,00	93,00
TOTAL ACUMULADO						**343,77**

ESQUEMA

Plano Ubicación









LINA MILENA MARTINEZ MONTES
RESIDENTE OBRA
MATRICULA: 68202-399080 STD

ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 20202-424908 CES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 3

CAPITULO	**III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**		
ITEM	**Concreto 3500 psi módulo de rotura 38 Mpa**	**METRO CUBICO**	**UNIDAD** / **M3**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD
	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML	Frecuencia	
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+000 - Km 0+102	3,00	2,80	0,20		68,00	114,24

BOCACALLES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD
	Area (m2)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML	Frecuencia	
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+050 - Km 0+060	22,90		0,20		1,00	4,58
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+080 - Km 0+090	25,76		0,20		1,00	5,15
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+100 - Km 0+110	28,74		0,20		1,00	5,75
SAN SEBAS - LOS GALVIS Km 0+135 - Km 0+145	39,25		0,20		1,00	7,85
TOTAL ACUMULADO						**137,57**

ESQUEMA

Plano Ubicación

TRAMO SAN SEBASTIAN









LINA MILENA MARTINEZ MONTES
RESIDENTE OBRA
MATRICULA: 68202-399080 STD

ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 20202-424908 CES

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 3	
CAPITULO	III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	
ITEM	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KILOGRAMO — UNIDAD: KG

LOCALIZACIÓN	ACERO EN CANASTILLAS POR PLACA					CANTIDAD
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+000 - Km 0+294	0,19	16,00	2,96	0,25	68,00	50,32
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+000 - Km 0+294	2,40	4,00	9,60	0,25	68,00	163,20
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+000 - Km 0+294	0,30	3,00	0,90	0,25	68,00	15,30
LOCALIZACIÓN	**ACERO EN YOLIS POR PLACA**					**CANTIDAD**
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+000 - Km 0+294	0,4	8	3,20	3,97	68,00	864,52
LOCALIZACIÓN	**ACERO TRANSVERSAL POR PLACA**					**CANTIDAD**
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+000 - Km 0+294	0,6	4	2,40	0,99	34,00	81,11
LOCALIZACIÓN	**ACERO EN PLACAS BOCACALLES**					**CANTIDAD**
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+030 - Km 0+050	6	8	48,00	0,99	4,00	190,85
LOCALIZACIÓN	**ACERO EN BORDILLOS**					**CANTIDAD**
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia	
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+000 - Km 0+294	0,6	4	2,40	0,56	817,00	1098,05
LOS GALVIS - SAN SEBAS Km 0+000 - Km 0+294	1	3	3,00	0,56	817,00	1372,56
TOTAL ACUMULADO						**3.835,91**

ESQUEMA

Plano Ubicación

TRAMO SAN SEBASTIAN







LINA MILENA MARTINEZ MONTES
RESIDENTE OBRA
MATRICULA: 68202-399080 STD

ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 20202-424908 CES