SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Atn.: Ing. Mary Lorena Sayago Botello
Jefe Subdirección Vías Regionales
Atn.: Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Dirección Territorial Magdalena
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 16 del mes de septiembre/2024_ al_15 del mes de octubre/ 2024.
No. y Fecha del Memorando de Designación de Supervisor	2024S-VMAG-066715 de 18 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

En el presente informe se tratarán los siguientes proyectos:

- Municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, vía San Sebastián – Los Galvis

- Municipio de GUAMAL, vía Ricaurte – Hato Viejo

Y el resumen del desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA 3559-2024

I. CONTRATO 2687-2024 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA Vía San Sebastián – Los Galvis

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Tramo San Sebastián – Los Galvis, jurisdicción del municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 13 Km

Longitud del tramo a intervenir: 400 m

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	**2687-2024**	**CONTRATANTE:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DTMAG	
Producto del proceso de selección	SA-MC-DT-MAG-002-2024		
CONTRATISTA:	PDC CONSTRUCCIONES SAS	NIT:	901.292.739-4
CONTRATISTA CESIONARIO:	QUINDAVI SAS	NIT:	900.884.780-4
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."		
FECHA DE INICIO:	16 sept/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VMAG-064931 13 sep/2024	SIGLA UNIDAD EJECUTORA o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.019.815.437,90		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$1.019.815.437,90		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 enero/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA No.1:	N/A		

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	15 enero/2025
TOTAL PRÓRROGAS	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
675924	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	880.000.000	0,00	880.000.000
			C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	139.815.437,9	0,00	139.815.437,9
TOTAL				1.019.815.437,9	0,00	1.019.815.437,9

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (16/09/2024 al 15/10/2024)	$ 165.022.593,66	$ 1.205.934,34		$ 166.228.528,00
Total (16.3% del cto)				**$166.228.528,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha 16 septiembre al 15 de octubre del 2024, para el periodo uno (1), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	977.880.726	95.9%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 81.674.812,25	8.35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 165.022.593,66	16.8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.205.934,34	0.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 166.228.528**	**16.3%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 8.35%
Meta física ejecutada: 16.3%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Contrato Principal
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$101.981.543,79	C-100079388 Anexo No. 2	24/07/2024	16/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$203.963.087.,58	C-100079388 Anexo No. 2	24/07/2024	16/01/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$101.981.543,79	C-100079388 Anexo No. 2	24/07/2024	16/07/2025
Estabilidad de la Obra	$305.944.631,37	C-100079388 Anexo No. 2	16/01/2024	16/01/2030
Calidad de Estudios y Diseños	N/A			

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$260.000.000	C-100020747 Anexo No. 2	8/07/2024	16/01/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.1

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

II. CONTRATO 3124-2024 MUNICIPIO DE GUAMAL Vía Ricaurte – Hato Viejo

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Tramo Ricaurte – Hato Viejo, jurisdicción del municipio de GUAMAL, en el departamento del Magdalena

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 870 m

Longitud del tramo a intervenir: 457 m

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	**3124-2024**	**CONTRATANTE:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DTMAG	
Producto del proceso de selección	SA-MC-DT-MAG-003-2024		
CONTRATISTA:	CONCRETOS DEL QUINDIO S.A.S.	NIT:	901.292.739-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RICAURTE – HATO VIEJO CÓDIGO 78218, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".		
FECHA DE INICIO:	16 sept/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VMAG-064932 13 sept/2024	SIGLA UNIDAD EJECUTORA o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.004.221.336,9		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$1.004.221.336,9		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 enero/2025		

TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA No.1:	N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CTO	15 enero/2025
TOTAL PRÓRROGAS	N/A

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
752324	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	880.000.000,0	0.00	880.000.000
			C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	124.221.336,0		124.221.336,0
TOTAL				1.004.221.336,0	0.00	1.004.221.336,0

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (16/09/2024 al 15/10/2024)	$16.670.000,00	$3.167.300,00	-	$ 19.837.300,00
Total (1.98% del cto)				**$ 19.837.300,00**
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha 16 septiembre al 15 de octubre del 2024, para el periodo uno (1), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR ($)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$977.242.647,90	97.31%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$93.497.084	9,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$-	-%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$19.837.300,00	1.98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$19.837.300,00**	**1.98%**

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 9,72%
Meta física ejecutada: 1,98%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Contrato Principal
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$100.422.133,69	60-44-101012752 Anexo No. 2	16/09/2024	17/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$200.844.267,38	60-44-101012752 Anexo No. 2	16/09/2024	17/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$100.422.133,69	60-44-101012752 Anexo No. 2	16/09/2024	16/01/2028
Estabilidad de la Obra	$301.266.401,07	60-44-101012752 Anexo No. 2	16/01/2025	16/01/2030
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$260.000.000	60-40-101005949 Anexo No. 3	16/09/2024	16/01/2025

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Ver listado completo y detallado registrado en el Informe Mensual de Interventoría No.1

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	3559-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORES AC	NIT:	901.755.093-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S, Nit: 900.686.385-9 con una participación del 50% y OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK S.A.S, Nit. 900.923.533-1 con una participación del 50%.		
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS: RICAURTE-HATOVIEJO CÓDIGO 78218 EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL; Y SAN SEBASTIAN- LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**		
FECHA DE INICIO:	16 sept/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): Rad. 2024S-VMAG-064930 de 13sep2024	SIGLA UNIDAD EJECUTORA o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$210.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN N:	$0		
VALOR ACTUAL:	$210.000.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA (NO APLICA)		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	4 meses (y en todo caso desde 16sept/2024 hasta 31dic/2024)		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 mes y 0 días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 diciembre/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
884024	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	168.000.000	0,00	168.000.000
			C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	42.000.000	-	42.000.000
TOTAL				210.000.000	0,00	210.000.000

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1	16/09/2024 - 15/10/2024	$ 46.510.000	$ 8.836.900	$0	$55.346.900
TOTALES		**$ 46.510.000**	**$ 8.836.900**	$0	**$55.346.900**

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 1 De fecha **16 sept/2024** al **15 de oct/2024** para el período 1 el contrato reporta un avance de: 26.4%

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 26.4%
Total inversión ejecutada: 26.4%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…N/A	…	…	…	..

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 21.000.000	21-44-101450677	6/09/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 42.000.000		6/09/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$ 63.000.000		31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
Solicitud de prórroga y adición en valor
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:16/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Ver capítulo de correspondencia detallada en el Informe mensual de interventoría

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

4. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

   4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

   4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

   4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


   4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

5. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

6. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

7. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: Arnoldo Gil Arrieta Ortiz
IDENTIFICACIÓN: CC 73.097.715
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20