SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE SUPERVISÓN 01
DEL CONTRATO LP No. 002-2021

I. DATOS DEL CONTRATO			
OBJETO: **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA "**			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AGUASCLARAS 21 **CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA** 83 232 105 DE TIMANÁ		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIMANÁ **R/L MARCO ADRIAN ARTUNDUAGA GOMEZ**		
PLAZO	SEIS (6) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE JUNIO DE 2022		
VALOR INICIAL	**MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS ($1.124.999.609.47) M/CTE**		
No. De CDP	N° 2021000812	**FECHA:**	22/10/2021
No. De REGISTRO P.	N° 2021001770	**FECHA:**	22/10/2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MARIA ALEJANDRA ANDRADE TRUJILLO**		
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL		

Marque con una X según corresponda:	Informe Parcial	**X**	Informe Final	
FECHA PRESENTE ACTA	**PERIODO DEL INFORME**			
05 ENERO	DICIEMBRE			

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	El Municipio de Timaná, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2021, suscribe acta de inicio del contrato de obra LP No. 02 DE 2021 cuyo objeto es **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1, VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ"** El objeto descrito en el contrato es: **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1, VEREDA AGUAS CLARAS**

	DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA" el cual, comprende la construcción de 1 cancha sintética, 2 baterías sanitarias para hombres y mujeres, zona de juegos infantiles, graderías, zonas de GYM vital, 1 cafetería, 1 auditorio, 1 zona para biciparqueo, zonas verdes y andenes. El plazo de ejecución del presente Contrato será de **SEIS (6) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento y ejecución, discriminados de la siguiente forma, se aclara que la discriminación que se encuentra a continuación es una discriminación estimada: Periodo de Estudios y Diseños: Dos (2) meses Periodo de Pre-construcción: Quince (15) Días Periodo de Construcción: Tres y medio (3.5) Meses. Se asistió a una Mesa de tecnica el día 22 de diciembre del 2021 a las 14:00 horas, en presencia del Representante Legal de la Unión Temporal Aguas Claras 21 Arq. Cesar Mauricio Figueroa Parra, Interventor Omar Leonardo Tovar Vargas, e igualmente el Supervisor por parte del Municipio, con el objetivo de analizar aspectos técnicos, localización y ubicación del Proyecto Sacúdete al Parque. Ese mismo día, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra pública No. 02, para dar comienzo a las labores de diseños y estudios. Así mismo, el contratista se compromete realizar la entrega del cronograma de actividades.
CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO	
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según **planilla No. 22246743** correspondiente a diciembre 2021	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Nombre: MARIA ALEJANDRE ANDRADE TRUJILLO **Cargo:** secretario de Planeación y Desarrollo Social **FIRMA:** _____	