SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE SUPERVISÓN 13
DEL CONTRATO LP No. 002-2021

CONTRATO:	**LP No. 02 DE 2021**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL AGUAS CLARAS NIT. 901531022-9**
C.C. No.	**83.232.105** de Timana-Huila
OBJETO DEL CONTRATO:	"**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1, VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ"**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE TIMANA HUILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS ($1.124.999.609.47) M/CTE**
ADICIÓN	**CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (189.047.769) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
FECHA ACTA INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	09 DE MAYO DE 2022
FECHA ACTA REINICIO	**04 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA REINICIO	**01 DE DICIEMBRE DE 2022**

Marque con una **X** según corresponda:	Informe Parcial	**X**	Informe Final	
FECHA PRESENTE ACTA	**PERIODO DEL INFORME**			
O6 FEBRERO	ENERO			

I.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1	Al reiniciase los contratos de obra e interventoría, se inicia la ejecución formal de las labores propias estipuladas en el contrato. A la fecha del presente informe, se cuenta con un 20% en la ejecución de la obra. El 10 de enero se realizó visita de inspección al sitio de ejecución del proyecto, se han realizado obras correspondientes a actividades de: - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE PRESICIÒN PARA GEOPOSICIÓN CON VERTICES GEODESICOS, NIVELACIÓN ALTIMETRA, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA EJECUCIÒN. - CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE, ALTURA 2,10 m INCLUYE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN. - EXCAVACIÓN MECANICA DE MATERIAL DE SITIO,0-2 m HASTA HALLAR SUELO PORTANTE INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÒN DE MATERIAL. - EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMPACTADO PARA CIMENTACIÒN INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL. - CONFORMACIÒN DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO Y COMPACTACIÒN SIMPLE. INCLUYE DESALOJO Y TRASPORTE. - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCIÓN DE RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PARA LAS AREAS DE INSTALACIONES. - CONSTRUCCÓN DE PILOTINES PARA CIMENTACIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES - CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO EN CONCRETO DE 3000 PSI UN d=0,25m Y UN NIVEL DE DESPLANTE A 0,90m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL. - CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESCENARIO, MESONES PARA COCINA Y BAÑOS e=0,10m. INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL. - CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS DE 0,30*0,30, CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE TRANSPOTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL. - CONSTRUCCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN, RESISTENCIA DE 3000 PSI IMPERMEAVILIZADO DE 0,30 *0,30 m CON ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL. - CONSTRUCCIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI CON ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL. - CONSTRUCCIÒN DE VIGA AEREA CONCRETO DE 3000 PSI 0,30*0,30m Y ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL.

- CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA Y ESCALA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI, INCLUYETRANSPORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL YDE DRENAJES, ANDENES, CIMENTACÓN Y PLACAS
- CONSTRUCCIÓN DE PLACAS A NIVEL EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,10m, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15*0,15m PARA AREA DE JUEGOS, ESCENARIO, EJERCITADORES, BAÑOS Y CAFETERERIA, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL.
- SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO
- MPLEMENTACIÒN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PAPSO Y CALIDAD DE LA OBRA






El 23 de enero de 2023, se realiza comité técnico para suscribir actas de suspensión de los contratos en atención a que:
- Se requirió nueva intervención por parte del municipio en las adecuaciones del lote, teniendo en cuenta que por la ola invernal se desestabilizo talud lateral, generando empozamiento y escorrentía constante de agua.
- Se hizo necesario replantear la ubicación de la acometida sanitaria, para el suministro e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales; por consiguiente, obtener los permisos de servidumbres debido a la manifestación de inconformismo presentada por parte de colindantes en la instalación de la PTAR en

	su ubicación inicial, por lo tanto, el municipio presentará propuesta de diseño y económica para su ejecución. Para esta actividad el municipio solicita asesoría por parte del ingeniero Hidráulico, del equipo de trabajo del contrato LP 02- 2021. Sa adelantaron actividades correspondientes a subsanar los motivos de la suspensión.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Nombre: JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA **Cargo:** secretario de Planeación y Desarrollo Social **FIRMA:** _____	

Carrera 4 N° 9 – 88
Teléfono: 8374932 Cel. 3208540538
www.timana-huila.gov.co contactenos@timana-huila.gov.co