SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2023	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6	
DIRECCION: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELEFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5	
DIRECCIÓN: CALLE 12 N 12 37	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELEFONO:	7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF040931A

OFICINA ASESORA JURÍDICA
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA No. 96-44-101172752 **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 05/07/2023

INICIAL: [ ] **MODIFICACION:** [X]

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022.

NIT: No. 901598916-6.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.321.717.210,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	(%)	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	Por el término del contrato y 6 meses más (hasta la liquidación del contrato).	$1.632.171.721,00	25/07/2022	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	$4.896.515.163,00	25/07/2022	30/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20%	Por el término del contrato y 3 años más.	$3.264.343.442,00	25/07/2022	31/12/2026

ALCALDÍA DE CERETÉ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5

DE CORAZÓN con la gente

OFICINA ASESORA JURÍDICA
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

RIESGO	(%)	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	Por el término de 5 años, contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo de obra	$4.896.515.163,00	Por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.	
Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	30% del valor del ítem de Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	Por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.	$9.557.040,00	25/07/2022	25/07/2027

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes al Anexo 5 de la póliza de Seguro de Cumplimiento No. 96-44-101172752, se aprueba la modificación de la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 104 de fecha de Mayo 31 de 2022, ASEGURADO/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE CERETÉ NIT: 800096744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT: 800215807-2, de conformidad con la Prórroga No. 03 de fecha treinta (30) de Junio de 2023.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día 05 de Julio de 2023.

EVER ENRIQUE DÍAZ BEDOYA
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Lidubina M.

ALCALDÍA DE CERETÉ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5

DE CORAZÓN con la gente

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA No. 96-40-101061054 **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 05/07/2023

INICIAL: [ ] **MODIFICACION:** [x]

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022.

NIT: No. 901598916-6.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.321.717.210,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS – LABORES Y OPERACIONES	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2023
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$326.434.344,20	25/07/2022	31/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2023
GASTOS MÉDICOS	$326.434.344,20	25/07/2022	31/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2023
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2023
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2023

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes al Anexo 5 de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101061054, se aprueba la modificación de la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 104 de fecha de Mayo 31 de 2022, ASEGURADO/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE CERETÉ NIT: 800096744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT: 800215807-2, de conformidad con la Prórroga No. 03 de fecha 30 de Junio de 2023.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día 05 de Julio de 2023.

EVER ENRIQUE DÍAZ BEDOYA
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Lidubina M.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2023	25	07	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CALLE 12 N 12 37	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO 7746037
BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A RESOLUCION 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CORDOBA 2022 NIT 901.598.916-6 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2023	$816,085,860.50	$816,085,860.50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2023	$816,085,860.50	$816,085,860.50
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2023	$326,434,344.20	$326,434,344.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA N 3 AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104-2022, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,974,704.00	$ *******3,000.00	$ *****375,763.00	$ *********2,353,467.00	$ ******816,085,860.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

N.I.T. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2023	25	07	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 12 N 12 37	CERETE, CORDOBA	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2023	$816,085,860.50	$816,085,860.50
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2023	$326,434,344.20	$326,434,344.20
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2023	$816,085,860.50	$816,085,860.50
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2023	$816,085,860.50	$816,085,860.50
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2023	$816,085,860.50	$816,085,860.50

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF040931A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2023	25	07	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CALLE 12 N 12 37	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO 7746037
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

P GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008466445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,974,704.00	$ *******3,000.00	$ *****375,763.00	$ *********2,353,467.00	$ ******816,085,860.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111431905(3900)000002353467(96)20230725

REFERENCIA PAGO: 1101411143190-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

3/4

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2023	25	07	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCION: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELEFONO:** 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CALLE 12 N 12 37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:** 7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

4/4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF040931A 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	30	09	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, Y LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2022	30/09/2024	$1,672,527,543.30	$1,672,527,543.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/07/2022	30/09/2024	$4,896,515,163.00	$4,896,515,163.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2022	31/12/2026	$3,345,055,086.60	$3,345,055,086.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$5,017,582,629.90	$5,017,582,629.90
CALIDAD DEL SERVICIO	25/07/2022	25/07/2027	$9,557,040.00	$9,557,040.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,814,780.00	$ *******8,000.00	$ *****536,328.00	$ **********3,359,109.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	30	09	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6	
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5	
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO	7746037
ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,814,780.00	$ *******8,000.00	$ *****536,328.00	$ *********3,359,109.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111735841(3900)000003359109(96)20230725

REFERENCIA PAGO: 1101411173584-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	30	09	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6	
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5	
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF040931A 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO 7746037
BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CORDOBA 2022 NIT 901.598.916-6 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/03/2024	$836,263,771.65	$816,085,860.50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/03/2024	$836,263,771.65	$816,085,860.50
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/03/2024	$334,505,508.66	$326,434,344.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,001,032.00	$ *******3,000.00	$ *****190,766.00	$ **********1,194,798.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO CORDOBA 2022	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE CERETE	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO:	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/03/2024	$836,263,771.65	$816,085,860.50
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/03/2024	$334,505,508.66	$326,434,344.20
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/03/2024	$836,263,771.65	$816,085,860.50
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/03/2024	$836,263,771.65	$816,085,860.50
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/03/2024	$836,263,771.65	$816,085,860.50

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF040931A 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6	3185162227

DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5	7746037

DIRECCIÓN: CLL 12 12-37 CIUDAD: CERETE, CORDOBA

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baruta Super INTER SUPERMAX Movii Red Bancolombia éxito GANA COOPROMPS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,001,032.00	$ *******3,000.00	$ *****190,766.00	$ *********1,194,798.00	$ ******836,263,771.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111735866(3900)000001194798(96)20230725

REFERENCIA PAGO: 1101411173586-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA. Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF040931A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	24	09	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 12 12-37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, Y LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2022	30/06/2024	$1,672,527,543.30	$1,632,171,721.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/07/2022	30/06/2024	$4,896,515,163.00	$4,896,515,163.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2022	31/12/2026	$3,345,055,086.60	$3,264,343,442.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$5,017,582,629.90	$4,896,515,163.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/07/2022	25/07/2027	$9,557,040.00	$9,557,040.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO AL ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,217,032.00	$ **********0.00	$ *****231,236.00	$ *********1,448,268.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	24	09	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6	
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5	
DIRECCIÓN: CLL 12 12-37	CIUDAD: CERETE, CORDOBA	TELÉFONO	7746037
ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,217,032.00	$ **********0.00	$ *****231,236.00	$ *********1,448,268.00	$ ***14,941,237,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111735834(3900)00000144826(96)20241228

REFERENCIA PAGO: 1101411173583-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	25	07	2022	00:00	24	09	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 17 B NRO. 62 - 29		BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CLL 12 12-37		CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF040931A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADOS.A.**

POLIZA No. 96-40-101061054 **FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/01/2024**

INICIAL: [ ] **MODIFICACION:** [X]

CONTRATISTA: **CONSORCIO CORDOBA 2022**

CÉDULA/NIT: **901598916-6**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($113.334.000,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$334.505.508.66	25/07/2022	31/03/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
GASTOS MEDICOS	$334.505.508.66	25/07/2022	31/03/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$836.263.771.65	25/07/2022	31/03/2024

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes de la póliza de seguro de Cumplimiento No. 96-40-101061054, se aprueba la garantía, por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra Pública No. 104 de fecha 31 de mayo de 2022.

Se aprueba el día, 23 de enero de 2024.

ANGÉLICA MARÍA EUSSE DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Angélica Eusse Jefe Oficina Jurídica

CONSORCIO
CORDOBA 2022

ACTA DE INICIO

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No.	104 DE MAYO 31 DE 2022.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CERETÉ.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022.
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.321.717.210,00), equivalentes a 16.321,71721 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022.
FORMA DE PAGO:	**ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:** La entidad entregará al contratista a título de Anticipo un valor equivalente al 30% del valor del contrato. **MANEJO DEL ANTICIPO:** Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, de conformidad con lo previsto en la ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. En todo caso, el costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. **PARÁGRAFO**: Para la entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente: **1)** Valla informativa donde se adelante la obra, con base en las especificaciones señaladas por la entidad. **2)** Póliza debidamente aprobada. **3)** Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el interventor. **AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**: El anticipo será amortizado en las actas parciales de pago y en el pago final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. **ETAPA 1 REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE:** Se cancelará la suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($31.856.800.00) INCLUIDO IVA, una vez culminada la etapa, previo recibo a satisfacción expedido por la interventoría, factura, acreditación de pagos de salud y seguridad social, informe de ejecución y demás documentos exigidos por tesorería municipal. **ETAPA 2:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.: Se cancelará la suma de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS

	OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.289.860.410.00) incluido el valor del AIU, obras de compensación ambiental y/o complementarias, así: **1.- PAGOS PARCIALES**, de hasta el 90% del valor del contrato. La primera acta parcial de ejecución se pagará con avance superior al 10% de las obras. No obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo. Será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. **PARAGRAFO PRIMERO:** Los pagos parciales a que se refiere el presente numeral serán cancelados con cargo a la vigencia 2021 y 2022 en atención a la forma de pago prevista en el convenio interadministrativo No. 1986 de 2021 suscrito con INVIAS y su adicional. **2.- UN PAGO FINAL**, equivalente al 10% del valor del contrato, una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO**. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO SEGUNDO. -** Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por contratista, interventoría. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o

	cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoría durante el período de las actas. **PARÁGRAFO TERCERO.** - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. **PARAGRAFO CUARTO:** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. **NOTA:** EL MUNICIPIO DE CERETÉ no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **PARÁGRAFO QUINTO.** - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto. La sola suscripción del contrato autoriza al MUNICIPIO DE CERETÉ para que, en el momento del pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están

	condicionados a la existencia de recursos en la caja y a los trámites administrativos correspondientes.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No.	000207 DE MARZO 24 DE 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	000457 DE MAYO 31 DE 2022.
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	96-44-101172752 – SEGUROS DEL ESTADO S.A, EXPEDIDA EL 9 DE JUNIO DE 2022 Y APROBADA EL 10 DE JUNIO DE 2022.
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	96-40-101061054 – SEGUROS DEL ESTADO S.A, EXPEDIDA EL 9 DE JUNIO DE 2022 Y APROBADA EL 10 DE JUNIO DE 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.
FECHA DE INICIO:	JULIO 25 DE 2022.

En Cereté, a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año 2022, en la Secretaría de Planeación Municipal, siendo las 10:00 am, se reunieron: la doctora **SUGHEIDY DEL CARMEN MONTIEL PATIÑO**, Secretaria de Planeación e Infraestructura, la Ingeniera Civil **PILAR PAOLA PETRO PUCHE**, Profesional Universitario, adscrita a la Secretaría de Planeación e Infraestructura, quien actúo como SUPERVISORA designada del contrato de obra en mención, el señor **ANDRÉS ALBERTO PICO GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.869.298 de Montería, en representación legal del **CONSORCIO CÓRDOBA 2022**, identificado con el NIT: 901598916-6, en calidad de CONTRATISTA y la señora **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.816.621 de Bogotá, Matrícula Profesional No. 135004, en representación legal del **CONSORCIO ACI – 3B**, identificado con NIT: 901551292-6, en su calidad de INTERVENTOR, con el fin dar inicio a las obras correspondientes al Contrato de Obra en referencia.

Para tal efecto se deja constancia que el CONSORCIO CÓRDOBA 2022, CONCORCIO ACI – 3B y el MUNICIPIO DE CERETÉ, socializaron y acordaron las condiciones de ejecución de las obras objeto del contrato de acuerdo a las obligaciones contenidas en el mismo y las especificaciones contenidas en el estudio previo, por lo que el Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Que conoce y acepta los documentos del proceso.

2. Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso.

3. Que se encuentra debidamente facultado para suscribir la presente acta.

4. Que al momento de la celebración del contrato no se encontraba en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

5. Que está a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

En atención a lo expuesto, de común acuerdo EL MUNICIPIO DE CERETÉ y el CONSORCIO CÓRDOBA 2022, dan inicio a la ejecución de las obras del Contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Cereté, por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año 2022.

SUGHEIDY DEL CARMEN MONTIEL PATIÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Alcaldía Municipio de Cereté

PILAR PAOLA PEDRO PUCHE
Profesional Universitario
Adscrito a la Secretaría de Planeación e Infraestructura
Municipio de Cereté
Supervisor

ANDRÉS ALBERTO PICO GUERRERO
CC. No. 1.067.869.298 de Montería
R/ Legal del **CONSORCIO CÓRDOBA 2022**
NIT: 901598916-6
Contratista

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
CC. No. 52.816.621 de Bogotá
M.P No. 135004
Representante Legal **CONSORCIO ACI – 3B**
NIT: 901551292-6
Interventor

CONSORCIO
CORDOBA 2022

ACTA PARCIAL LITERAL

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

ACTA PARCIAL LITERAL No 08

CONTRATO No:	104-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATISTA:	CONSORCO CORDOBA 2022, REPRESENTADO LEGALMENTE POR: CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA No: 15.370.151 DE MEDELLÍN.
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B DIRECTOR DE INTERVENTORIA LEONARDO TORO NIÑO, NIT No 901551292-6
SUPERVISOR DELEGADO	PILAR PAOLA PUCHE PETRO
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE **($16.321.717. 210.oo)**
FECHA INICIACIÓN OBRAS:	25 DE JULIO DE 2022
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
PRORROGA No 01:	29 DE JULIO DE 2022
PRORROGA No 02:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No 03:	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA No 04:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
VALOR ACTA PARCIAL No 8:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON COHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($1.289.781.747,83)**
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 40%:	QUINIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE **($515.912.699,13)**
FECHA PRESENTE ACTA:	05/02/2024

En el Municipio de Cereté, Departamento de Córdoba, a los CINCO (05) días del mes de febrero de dos mil Veinticuatro (2024), se reunieron **LEONARDO TORO NIÑO** Identificado con cedula de Ciudadanía No 88.253.792 de Cúcuta en calidad de Director de interventoría del **CONSORCIO ACI-3B, CESAR EDUARDO HERNANDEZ**

LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.370.151 de Medellín, en calidad de Representante legal del **CONSORCIO CORDOBA 2022**, La Ingeniera **PILAR PAOLA PUCHE PETRO** Apoyo a la Supervisión delegado Alcaldía Municipal y **JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS** Secretario de Planeación e Infraestructura, con el fin de recibir las obras ejecutadas en el Acta Parcial No 08 según el contrato de la referencia y de acuerdo al detalle del cuadro de presupuesto de obra anexo.

VALOR TOTAL CONTRATO	$16.321.717. 210.oo
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 3.966.460.659,98
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	$ 1.189.938.197,99
PORCENTAJE DE EJECUCIÒN 1	24.30%
TOTAL, A PAGAR ACTA PARCIAL No 1	$ 2.776.522.461,99
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$ 1.960.457.514,28
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	$ 588.137.254,28
PORCENTAJE DE EJECUCIÒN 2	12.01%
TOTAL, A PAGAR ACTA PARCIAL No 2	$ 1.372.320.260,00
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$ 936.668.732,14
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	$ 281.000.619,64
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 3	5.74%
TOTAL, A PAGAR ACTA PARCIAL No 3	$ 655.668.112,50
VALOR ACTA PARCIAL No 4	$ 1.070.633.986,13
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	$ 321.190.195,84
TOTAL, A PAGAR ACTA PARCIAL No 4	$ 749.443.790,29
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 4	6.56%
VALOR ACTA PARCIAL No 5	$ 513.314.472,24
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	$ 153.994.341,67
TOTAL, A PAGAR ACTA PARCIAL No 5	$ 359.320.130,57
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 5	3.14%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	51.76%

TOTAL, A PAGAR ACTA PARCIAL No 6	$ 420.898.293,54
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 6	3.68%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	55.44%
VALOR ACTA PARCIAL No 7	$ 388.105.511,22
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	$ 116.431.653,37
TOTAL, A PAGAR ACTA PARCIAL No 7	$ 271.673.857,85
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 7	2.88%
VALOR ACTA PARCIAL No 8	$1.289.781.747,83
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40%	$515.912.699,13
TOTAL, A PAGAR ACTA PARCIAL No 8	$773.869.048,70
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 8	7.71%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	64.13%

Para garantizar el cumplimiento del contrato se expidieron las pólizas por la compañía ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO modificatorio de la póliza de acuerdo a la prorroga N° 4.

- POLIZA DE CUMPLIMIENTO N.° 96-44-101172752 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: No 96-40-101061054 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	%	CONDICONES	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% del valor del contrato	Hasta la liquidación de obra	25/07/2022	30/09/2024	$1.632.171.721,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO	100% del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato de obra, a título de anticipo	Hasta la liquidación del contrato	25/07/2022	30/09/2024	$4.896.515.163,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20% del valor total del contrato	Por el término del contrato y 3 años más Por el término del contrato y 3 años mas	25/07/2022	31/12/2026	$3.264.343.442,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30% del valor final de las obras	Por el termino de (5) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo de obra	Tiene vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de las obras a entera satisfacción por parte de la entidad contratante		$5.017.582.629,90
CALIDAD DEL SERVICIO	30% del valor de este ítem	Por el termino de (5) años contados a partir de la fecha del acta de aprobación definitiva de la revisión, actualización y/o ajuste de los estudios y diseños	25/07/2022	25/07/2027	$9.557.040.00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO CÓRDOBA 2022

PILAR PAOLA PUCHE PETRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DELEGADO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ

LEONARDO TORO NIÑO
CONSORCIO ACI-3B
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO
CORDOBA 2022

ACTA PARCIAL NUMÉRICA

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

FECHA: 05/02/2024

UNIDAD EJECUTORA: CERETÉ - CÓRDOBA | ACTA No. 08 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.289.781.747,83

CONTRATO No : 104 - 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276-2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

PLAZO INICIAL:	UN MES	PLAZO ACUMULADO:	17 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRAT	25 DE JULIO DE 2022	PRORROGA N° 04	30 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $	16.321.717.210,00	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE MARZO DE 2024
VALOR ADICIÓN N° 01: $	16.321.717.210,00		
VALOR ACTUALIZADO:			

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 3		OBRA EJECUTADA					
											ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL N° 08		ACUMULADO	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MARTÍNEZ												
1,00				EXPLANACIONES												
1,01	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	343,20	$ 46.419,00	$ 15.931.001,00	1.271,21	$ 59.008.120,60		-	386,03	17.919.312,25	386,03	17.919.312,25
1,02	210.2.2	210		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	36.093,00	$ 12.130,00	$ 437.808.090,00	30.304,88	$ 367.598.194,40	16.804,03	$ 203.832.920,29	3.382,21	41.026.170,91	20.186,24	244.859.091,20
1,03	220,1	220		TERRAPLENES	M3	3.356,00	$ 32.116,00	$ 107.781.296,00	2.051,74	$ 65.893.713,96						
Subtotal								$ 561.520.387,00		$ 492.500.028,96		$ 203.832.920,29		$ 58.945.483,16		$ 262.778.403,45
2,00				SUBBASES TRAMO 1												
2,01	320,3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	2.025,00	$ 237.760,00	$ 481.464.000,00	1.797,90	$ 427.468.704,00	600,66	$ 142.812.802,72	448,63	$ 106.667.284,63	1.049,29	249.480.087,35
2,02	311,1	311		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	3.374,00	$ 143.812,00	$ 485.221.688,00	2.996,50	$ 430.932.478,24	1.236,93	$ 177.884.658,10	442,93	$ 63.698.906,22	1.679,86	241.583.564,32
2,03	231,1	231		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	14.570,00	$ 6.275,00	$ 91.426.750,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal								$ 1.058.112.438,00		$ 858.401.182,24		$ 320.697.460,82		$ 170.366.190,85		$ 491.063.651,67
3,00				PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO 1												
3,01	500,1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	2.464,00	$ 800.073,00	$ 1.971.379.872,00	2.397,20	$ 1.917.934.195,53	830,78	$ 664.681.446,65	439,05	351.274.974,92	1.269,83	1.015.956.421,58
3,02	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	43.475,00	$ 8.664,00	$ 376.667.400,00	27.383,21	$ 237.248.144,26	10.736,58	$ 93.021.701,40	6.778,64	58.730.162,43	17.515,22	151.751.863,83
3,03	672,4	672		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	3.673,00	$ 77.878,00	$ 286.045.894,00	2.836,26	$ 220.882.256,28	78,00	$ 6.074.484,00	1.164,97	90.725.533,66	1.242,97	$ 96.800.017,66
Subtotal								$ 2.634.093.166,00		$ 2.376.064.596,07		$ 763.777.632,04		500.730.671,01		1.264.508.303,05
4,00				SUBBASES TRAMO 2												
4,01	320,3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3.519,00	$ 237.760,00	$ 836.677.440,00	3.339,91	$ 794.097.001,60	2.459,29	$ 584.720.612,08	201,37	47.876.979,88	2.660,66	632.597.591,96
4,02	311,1	311		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	10.556,00	$ 143.812,00	$ 1.518.079.472,00	10.019,72	$ 1.440.955.972,64	7.827,68	$ 1.125.714.711,65	415,10	59.696.435,98	8.242,78	1.185.411.147,63
4,03	231,1	231		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	24.081,00	$ 6.275,00	$ 151.108.275,00	-	$ -		$ -				$ -
Subtotal								$ 2.505.865.187,00		$ 2.235.052.974,24		$ 1.710.435.323,73		$ 107.573.415,86		$ 1.818.008.739,59
5,00				PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO 2												
5,01	500,1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	4.303,00	$ 800.073,00	$ 3.442.714.119,00	4.463,13	$ 3.570.829.808,49	3.422,40	$ 2.738.172.235,42	305,49	$ 244.413.596,71	3.727,89	2.982.585.832,13
5,02	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	71.854,00	$ 8.664,00	$ 622.543.056,00	48.691,76	$ 421.865.408,64	35.198,47	$ 304.959.526,05	4.606,58	$ 39.911.389,89	39.805,05	344.870.915,94
5,03	672,4	672		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	7.768,00	$ 77.878,00	$ 604.956.304,00	6.242,71	$ 486.169.769,38	4.837,58	$ 376.741.055,24	353,35	$ 27.518.191,30	5.190,93	404.259.246,54
Subtotal								$ 4.670.213.479,00		$ 4.478.864.986,51		$ 3.419.872.816,71		311.843.177,90		$ 3.731.715.994,61
6,00				ESTRUCTURAS DE DRENAJE TIPO BOX CULVERT												
6,01	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO.	M3	168,00	$ 46.419,00	$ 7.798.392,00	106,40	$ 4.938.981,60	36,00	$ 1.671.084,00		-	36,00	1.671.084,00
6,02	201,6	200		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	49,00	$ 199.064,00	$ 9.754.136,00	32,00	$ 6.370.048,00	-	$ -		-	-	-
6,03	630,6	630		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	M3	7,00	$ 578.848,00	$ 4.051.936,00	4,130	$ 2.390.642,24	2,8845	$ 1.669.687,06		-	2,88	1.669.687,06
6,04	630,4	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3	90,00	$ 685.840,00	$ 61.725.600,00	42,40	$ 29.079.616,00	40,40	$ 27.707.936,00		-	40,40	27.707.936,00
6,05	630,7	630		CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO).	M3	95,00	$ 380.000,00	$ 36.100.000,00	50,40	$ 19.152.000,00	5,658	$ 2.150.040,00		-	5,66	2.150.040,00
6,06	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	5.977,00	$ 8.664,00	$ 51.784.728,00	4.332,14	$ 37.533.660,96	4.332,14	$ 37.533.660,96		-	4.332,14	37.533.660,96
6,07	610,2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	63,00	$ 84.048,00	$ 5.295.024,00	20,56	$ 1.728.026,88	8,40	$ 706.003,20		-	8,40	706.003,20
Subtotal								$ 176.509.816,00		$ 101.192.975,68		$ 71.438.411,22		-		$ 71.438.411,22

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 3		OBRA EJECUTADA					
											ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL Nº 08		ACUMULADO	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,00				CANALES Y CUNETAS EN CONCRETO PARA DRENAJE DE AGUAS SEGÚN DISEÑO												
7,01	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO.	M3	1.754,00	$ 46.419,00	$ 81.418.926,00	3.299,62	$ 153.165.015,29			58,00	$ 2.692.394,84	58,00	$ 2.692.394,84
7,02	201,6	200		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	78,00	$ 199.064,00	$ 15.526.992,00	14,00	$ 2.786.896,00				$ -	-	$ -
7,03	630,6	630		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	M3	25,00	$ 578.848,00	$ 14.471.200,00	131,12	$ 75.900.569,94				$ -	-	$ -
7,04	630,4	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3	410,00	$ 685.840,00	$ 281.194.400,00	1.401,48	$ 961.193.838,00			32,38	$ 22.205.887,48	32,38	$ 22.205.887,48
7,05	630,7	630		CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO).	M3	538,00	$ 380.000,00	$ 204.440.000,00	7,00	$ 2.660.000,00				$ -	-	$ -
7,06	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	24.381,00	$ 8.664,00	$ 211.236.984,00	38.511,46	$ 333.663.301,50			1.049,05	$ 9.088.931,08	1.049,05	$ 9.088.931,08
7,07	610,2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	370,00	$ 85.203,00	$ 31.525.110,00	692,53	$ 59.005.633,59			10,79	$ 919.425,57	10,79	$ 919.425,57
Subtotal								$ 839.813.612,00		$ 1.588.375.254,32				$ 34.906.638,97		$ 34.906.638,97
8,00				TRANSPORTE												
8,01	900,2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO	M3/KM	619.590,00	$ 1.812,00	$ 1.122.697.080,00	439.306,92	$ 796.024.139,04	225.186,20	$ 408.037.398,02	43.007,29	77.929.209,48	268.193,49	485.966.607,50
Subtotal								1.122.697.080,00		$ 796.024.139,04		$ 408.037.398,02		$ 77.929.209,48		$ 485.966.607,50
9,00				SEÑALIZACION Y SEGURIDAD												
9,01	710,1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	U	192,00	$ 563.245,00	$ 108.143.040,00	192,00	$ 108.143.040,00						
9,02	700,1	700		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	18.702,00	$ 2.092,00	$ 39.124.584,00	18.670,05	$ 39.057.744,60						
9,03	700,3	700		MARCA VÍAL CON PINTURA EN FRÍO.	M2	608,00	$ 44.490,00	$ 27.049.920,00								
Subtotal								$ 174.317.544,00		$ 147.200.784,60						
10,00				CARACTERIZACIÓN VIAL												
10,01				CARACATERIZACIÓN DEL CORREDOR	KM	6,23	$ 700.000,00	$ 4.361.000,00	6,23	$ 4.361.000,00						
Subtotal								4.361.000,00		$ 4.361.000,00						
11,00				ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1				CONFORMACION DE ESPALDAR DE BORDILLO	M3		$ 153.898,00	$ -								
NP-2				REJILLA METALICA Y/O TAPA METALICA (SUMIDERO, CANAL DE PASO)	ML		$ 392.315,00	$ -								
NP-3				MEJORAMIENTO DE LA SUBBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (PIEDRA RAJÓN)	M3		$ 195.902,00	$ -			355,68	$ 69.678.423,36			355,68	$ 69.678.423,36
NP-4				RESALTO PLASTICO	UND.		$ 1.257.439,00	$ -								
				PIEDRA PEGADA			$ 134.757,00									
				TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DIAMETRO 0.90 M			$ 871.490,00									
				TUBERIA DE DESAGUE 6"			$ 61.870,00									
				BORDILLO FUNDIDO IN SITU DE 0.2MX0.5M			$ 150.531,00									
Subtotal								-					182,60	27.486.960,60	182,60	$ 27.486.960,60
							SUBTOTAL TRAMOS MARTINEZ	$ 13.747.503.709,00				$ 69.678.423,36		$ 27.486.960,60		$ 97.165.383,96
												$ 6.967.770.386,19		$ 1.289.781.747,83		$ 8.257.552.134,02
II				BARRIO CHUCHURIBÍ												
1,00				EXPLANACIONES												
1,01	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	87,00	$ 46.419,00	$ 4.038.453,00	406	$ 18.846.114,00						
1,02	210.2.2	210		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.785,00	$ 12.130,00	$ 58.042.050,00	4.186,90	$ 50.787.097,00	4.186,90	$ 50.787.097,00		-	4.186,90	$ 50.787.097,00
1,03	220,1	220		TERRAPLENES	M3	272,00	$ 32.116,00	$ 8.735.552,00		$ -						
Subtotal								$ 70.816.055,00		$ 69.633.211,00		$ 50.787.097,00		-		$ 50.787.097,00
2,00				SUBBASES												
2,01	320,3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.204,00	$ 233.955,00	$ 281.681.820,00	1.087,50	$ 254.426.062,50	1.087,50	$ 254.426.062,50		-	1.087,50	$ 254.426.062,50
2,02	311,1	311		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	2.007,00	$ 140.006,00	$ 280.992.042,00	1.812,50	$ 253.760.875,00	1.812,50	$ 253.760.875,00		-	1.812,50	$ 253.760.875,00
2,03	231,1	231		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	8.990,00	$ 6.275,00	$ 56.412.250,00		$ -				-		
Subtotal								$ 619.086.112,00		$ 508.186.937,50		$ 508.186.937,50		-		$ 508.186.937,50
3,00				PAVIMENTOS DE CONCRETO TRAMO												
3,01	500,1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	1.461,00	$ 800.073,00	$ 1.168.906.653,00	1.450,00	$ 1.160.105.850,00	1.450,00	$ 1.160.105.850,00		-	1.450,00	$ 1.160.105.850,00
3,02	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	26.825,00	$ 8.664,00	$ 232.411.800,00	17.356,72	$ 150.378.622,08	17.356,72	$ 150.378.622,08		-	17.356,72	$ 150.378.622,08
3,03	672,4	672		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2.900,00	$ 77.878,00	$ 225.846.200,00	2.900,00	$ 225.846.200,00	2.855,00	$ 222.341.690,00		-	2.855,00	$ 222.341.690,00
Subtotal								$ 1.627.164.653,00		$ 1.536.330.672,08		$ 1.532.826.162,08		-		$ 1.532.826.162,08
4,00				TRANSPORTE												

2/3

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 3		OBRA EJECUTADA					
											ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL Nº 08		ACUMULADO	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4,01	900,2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO	M3/KM	78.819,80	$ 1.812,00	$ 142.821.478,00	48.103,25	$ 87.163.089,00	48.103,25	$ 87.163.089,00			48.103,25	$ 87.163.089,00
Subtotal								142.821.478,00		$ 87.163.089,00		$ 87.163.089,00				$ 87.163.089,00
5,01				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												
5,01	710,1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM .	U	15,00	$ 563.245,00	$ 8.448.675,00	15,00	$ 8.448.675,00						
5,02	700,1	700		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	4.350,00	$ 2.092,00	$ 9.100.200,00	4.350,00	$ 9.100.200,00						
Subtotal								17.548.875,00		$ 17.548.875,00						
6,00				CARACTERIZACIÓN VIAL												
6,01				CARACATERIZACIÓN DEL CORREDOR	KM	1,45	$ 700.000,00	$ 1.015.000,00	1,45	$ 1.015.000,00						
Subtotal								1.015.000,00		$ 1.015.000,00						
7,00				ANDENES												
7,01	630,40	630,00		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)			$ 685.840,00		3,86	$ 2.646.176,47						
7,02	201,60	200,00		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS			$ 199.064,00		0,20	$ 40.449,80						
Subtotal										$ 2.686.626,27						
7.00 ITEMS NO PREVISTOS																
NP5	230.1P	230		MEJORAMIENTO DE LA SUBBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (PIEDRA RAJÓN)	M3		$ 195.902,00		486,65	$ 95.335.708,30	486,65	$ 95.335.708,30			486,65	$ 95.335.708,30
NP6				CONFORMACION DE ESPALDAR DE BORDILLO	M3		$ 153.898,00		1.019,80	$ 156.945.180,40	1.019,80	$ 156.945.180,40			1.019,80	$ 156.945.180,40
NP7				PIEDRA PEGADA			$ 134.757,00		31,60	$ 4.258.321,20						$ -
NP8				TUBERIA DE DESAGUE 6"			$ 61.870,00		61,00	$ 3.774.070,00						$ -
Subtotal										$ 260.313.279,90		$ 252.280.888,70				$ 252.280.888,70
						SUBTOTAL TRAMOS CHUCHURUBI		$ 2.478.452.173,00		$ 2.484.113.008,82		$ 2.431.244.174,28				$ 2.431.244.174,28
AJUSTE AL PESO																
						SUBTOTAL OBRAS		$ 16.225.955.882,00		$ 16.629.514.105,00		$ 9.399.014.560,47		$ 1.289.781.747,83		$ 10.688.796.308,30
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 57.851.736,00		$ 57.851.736,00						
				REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				$ 31.856.800,00		$ 31.856.800,00		$ 31.856.800,00				$ 31.856.800,00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 6.052.792,00		$ 6.052.792,00		$ 6.052.792,00				$ 6.052.792,00
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 16.321.717.210,00		$ 16.725.275.433,00	56,42%	$ 9.436.924.152,47	7,71%	$ 1.289.781.747,83	64,13%	$ 10.726.705.900,30

VALOR TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: El presupuesto original fue realizado y aprobado por INVIAS en un formato diferente al que se establece en el portal de Colombia Compra Eficiente, por lo cual el municipio lo ajustó a lo exigido.

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	20,0%
IMPREVISTO	I=	5,0%
UTILIDAD	U=	5,0%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30,0%

			ANTICIPO:	4.896.515.163,00			
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No 1	28/01/2023	$ 3.966.460.659,98	24,30%	$ 1.189.938.197,99	$ 3.706.576.965,01	$ 2.776.522.461,99	24,30%
2	ACTA No 2	18/05/2023	$ 1.960.457.514,28	12,01%	$ 588.137.254,28	$ 3.118.439.710,72	$ 1.372.320.260,00	36,31%
3	ACTA No 3	17/07/2023	$ 936.668.732,14	5,74%	$ 281.000.619,64	$ 2.837.439.091,08	$ 655.668.112,50	42,05%
4	ACTA No 4	14/09/2023	$ 1.070.633.986,13	6,56%	$ 321.190.195,84	$ 2.516.248.895,24	$ 749.443.790,29	48,61%
5	ACTA No 5	12/10/2023	$ 513.314.472,24	3,14%	$ 153.994.341,67	$ 2.362.254.553,57	$ 359.320.130,57	51,76%
6	ACTA No 6	16/11/2023	$ 601.283.276,48	3,68%	$ 180.384.982,94	$ 2.181.869.570,63	$ 420.898.293,54	55,44%
7	ACTA No 7	20/12/2023	$ 388.105.511,22	2,38%	$ 116.431.653,37	$ 2.065.437.917,26	$ 271.673.857,85	57,82%
8	ACTA No 8	05/02/2024	$ 1.289.781.747,83	7,71%	$ 515.912.699,13	$ 1.549.525.218,13	$ 773.869.048,70	64,13%
TOTAL			$ 10.726.705.900,30	64,13%	$ 3.346.989.944,87	$ 1.549.525.218,13	$ 7.379.715.955,43	64,13%

3/3

ING. CESAR EDUARDO HERNANDEZ LÓPEZ
R.L CONSORCIO CORDOBA 2022
CONTRATISTA DE OBRA

LEONARDO TORO NIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ACI-3B

CONSORCIO
CORDOBA 2022

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

TRAMO 1

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	386,03

EXCAVACION MANUAL BORDILLOS

P.K.	L(m)	A(m)	H(m)	VOLUMEN (M3)	SUBTOTAL
T1 LI DEL PR 0+000 AL PR 0+1858,3	1856,30	0,20	0,30	111,38	111,38
T1 LD DEL PR 0+300 AL PR 1+858,3	1556,30	0,20	0,30	93,38	93,38
T2 LD DEL PR 0+000 AL PR 0+240	240,00	0,20	0,30	14,40	14,40
T[illegible]EL PR 0+000 AL PR 0+117	117,00	0,20	0,30	7,02	7,02
T7 LD DEL PR 0+005 AL PR 0+137,75	132,75	0,20	0,30	7,97	7,97
T9 LI DEL PR 0+010 AL PR 0+090	80,00	0,20	0,30	4,80	4,80
T9 LI DEL PR 0+120 AL PR 0+165	45,00	0,20	0,30	2,70	2,70
T9 LD DEL PR 0+010 AL PR 0+165	155,00	0,20	0,30	9,30	9,30
A2 LD DEL PR 0+115 AL PR 0+010,2	104,80	0,20	0,30	6,29	6,29
A2 LI DEL PR 0+115 AL PR 0+000	115,00	0,20	0,30	6,90	6,90
A2 LD DEL PR 0+238 AL PR 0+160	78,00	0,20	0,30	4,68	4,68
T18 LD DEL PR 0+425,91 AL PR 0+010	415,91	0,20	0,30	24,95	24,95
T18 LI DEL PR 0+410,86 AL PR 0+366	44,86	0,20	0,30	2,69	2,69
T19 LD DEL PR 0+00 AL PR 0+024,14	24,14	0,20	0,30	1,45	1,45
T13 LI 0+040 AL PR 0+231,13	191,13	0,20	0,30	11,47	11,47
T13 LD 0+040 AL PR 0+231,13	191,13	0,20	0,30	11,47	11,47
A1 LD DEL PR 0+238 AL PR 0+160	78	0,20	0,30	4,68	4,68
T15 LI DEL PR 0+010 AL PR 0+155	145,00	0,20	0,30	8,70	8,70
T15 LD DEL PR 0+191 AL PR 0+000	191,00	0,20	0,30	11,46	11,46
T4 LI PR 0+000 AL PR 0+075,19	75,19	0,20	0,30	4,51	4,51
T4 LD PR 0+000 AL PR 0+075,19	75,19	0,20	0,30	4,51	4,51
T5 LI PR 0+000 AL PR 0+261,1	261,10	0,20	0,30	15,67	15,67
T5 LD PR 0+000 AL PR 0+261,1	261,10	0,20	0,30	15,67	15,67
TOTAL EXCAVACIÓN PRESENTE ACTA					386,03

REGISTRO FOTOGRÁFICO









POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TRAMO 1

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	2.074,01

PRESENTE ACTA

TRAMO A7

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	5,38	0,00	0,00
K0+010,00	5,05	52,15	52,15
K0+020,00	4,62	48,35	100,50
K0+030,00	4,47	45,45	145,95
K0+040,00	4,49	44,80	190,75
K0+050,00	4,87	46,80	237,55
K0+060,00	5,35	51,10	288,65
K0+070,00	5,86	56,05	344,70
K0+080,00	6,04	59,50	404,20
K0+090,00	5,43	57,35	461,55
K0+100,00	5,76	55,95	517,50
K0+110,00	5,16	54,60	572,10
K0+120,00	4,96	50,60	622,70
K0+130,00	4,48	47,20	669,90
K0+140,00	5,09	47,85	717,75
K0+150,00	4,99	50,40	768,15
K0+160,00	4,91	49,50	817,65
PRESENTE ACTA A7 (PR 0+000 AL PR 0+160)			817,65

TRAMO T12

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	4,39	0,00	0,00
K0+020,00	3,56	79,50	79,50
K0+040,00	4,09	76,50	156,00
K0+060,00	4,10	81,90	237,90
K0+080,00	3,59	76,90	314,80
K0+100,00	3,52	71,10	385,90
K0+120,00	3,76	72,80	458,70
K0+140,00	3,71	74,70	533,40
K0+151,38	0,00	21,11	554,51
CANTIDAD COBRADA ACTA 7 (DEL PR 0+151,38 AL PR 0+120)			168,61
PRESENTE ACTA T12 (DEL PR 0+000 AL PR 0+120)			385,90

TRAMO T13

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	3,95	0,00	-
K0+020,00	4,11	80,60	80,60
K0+030,00	3,71	39,10	119,70
K0+040,00	3,34	35,25	154,95
K0+060,00	3,56	69,00	223,95
K0+080,00	3,37	69,30	293,25
K0+100,00	3,51	68,80	362,05
K0+120,00	3,54	70,50	432,55
K0+140,00	3,14	66,80	499,35
K0+160,00	3,20	63,40	562,75
K0+180,00	3,48	66,80	629,55
K0+200,00	3,54	70,20	699,75
K0+220,00	3,77	73,10	772,85
K0+231,13	2,62	35,55	808,40
CANTIDAD COBRADA ACTA 7 (PR 0+140 AL PR 0+220)			340,30
CANTIDAD COBRADA ACTA 6 (PR 0+100 AL PR 0+140)			70,50
CANTIDAD COBRADA ACTA 5 (PR 0+100 AL PR 0+040)			207,10
PRESENTE ACTA T13 (PR 0+000 - PR 0+040 Y PR0+220 - PR 0+231,13)			190,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO





TRAMO A3			
P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+320,00	7,26	144,30	1997,08
K0+340,00	7,21	144,70	2141,78
K0+360,00	2,71	62,32	2204,10
K0+380,00	3,15	58,64	2262,75
K0+400,00	3,80	69,55	2332,30
K0+420,00	3,96	77,61	2409,91
K0+440,00	4,05	80,07	2489,98
K0+455,67	1,77	45,60	2535,58
PRESENTE ACTA A3 (PR 0+320 AL PR 0+455,67)			538,50



TRAMO A4			
P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+380,00	5,57	57,65	1658,20
K0+400,00	4,82	103,90	1762,10
K0+410,50	2,33	37,55	1799,65
PRESENTE ACTA A4 (PR 0+410,5 AL PR 0+380)			141,45
TOTAL PRESENTE ACTA			2.074,01

POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP [redacted]2-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

T.P = 01 - 14387

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CÓRDOBA 2022	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL Nº 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No .	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 38

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1.308,20

PRESENTE ACTA

TRAMO T6

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
k0+000	3,91	0	0
k0+010	4,97	44,4	44,4
k0+020	4,76	48,65	93,05
k0+030	4,41	45,85	138,9
k0+040	4,15	42,8	181,7
k0+050	3,97	40,6	222,3
k0+060	4,02	39,95	262,25
SUBTOTAL T6 (PR 0+000 AL PR 0+060)			262,25

TRAMO T15

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	3,05	0,00	0,00
K0+020,00	5,43	84,80	84,80
K0+030,00	5,02	52,25	137,05
K0+040,00	5,11	50,65	187,70
K0+060,00	5,22	103,30	291,00
K0+080,00	5,17	103,90	394,90
K0+090,00	5,22	51,95	446,85
K0+100,00	5,32	52,70	499,55
K0+110,00	5,56	54,40	553,95
K0+120,00	5,66	56,10	610,05
K0+130,00	5,41	55,35	665,40
K0+140,00	5,32	53,65	719,05
K0+150,00	5,41	53,65	772,70
K0+160,00	5,37	53,90	826,60
K0+180,00	3,79	91,60	918,20
AJUSTE EXCAVACION ACTA 7			- 11,00
CANTIDAD COBRADA ACTA 7 (DEL PR 0+180 AL PR 0+060)			741,50
PRESENTE ACTA T15 (PR 0+000-PR0+060)			187,70

TRAMO T16

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	3,77	0,00	0,00
K0+010,00	5,73	47,50	47,50
K0+020,00	5,43	55,80	103,30
K0+030,00	5,15	52,90	156,20
K0+040,00	4,95	50,50	206,70
K0+050,00	4,97	49,60	256,30
K0+060,00	5,02	49,95	306,25
K0+070,00	5,46	52,40	358,65
K0+080,00	5,55	55,05	413,70
SUBTOTAL T16 (PR 0+000 AL PR 0+080)			413,70

TRAMO T8

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	6,03	0,00	0,00
K0+010,00	5,66	58,45	58,45
K0+020,00	5,55	56,05	114,50
K0+030,00	5,59	55,70	170,20
K0+040,00	4,90	52,45	222,65
K0+050,00	4,11	45,05	267,70
K0+060,00	4,04	40,75	308,45
K0+070,00	3,54	37,90	346,35
K0+080,00	3,00	32,70	379,05
K0+090,00	3,71	33,55	412,60
K0+100,00	2,68	31,95	444,55
SUBTOTAL T8 (DEL PR 0+000 AL PR 0+105,62)			444,55

TOTAL PRESENTE ACTA	1.308,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO







POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
MP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

TP. 01-14397

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	TOTAL
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	34,00	86,18
					TOTAL ACERO ANCLAJES	86,18

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD VARILLAS	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UNDS	TOTAL
Losas reforzadas long	2,50	12,00	0,994	29,82	8,00	238,56
Losas reforzadas Transv	3,10	12,00	0,994	36,9768	8,00	295,81
			Losas reforzadas 1/2" @0.2m			
2,50	1/2"	0,994	12,00	16,00	477,12	477,12
2,15	1/2"	0,994	11,00	16,00	376,13	376,13
					TOTAL LOSAS REFORZADAS	853,25
					SUBTOTAL A7	2.032,23







TRAMO A3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO TOTAL	UNIDAD	TOTAL
	LARGO DOVELA	UND DOVELAS	UND DE CORTE			ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	18,00	6,00	3,973	KG	150,18

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	TOTAL
Canastillas	5,40	4,00	0,249	5,378	6,0	32,27
Gancho	0,11	36,00	0,249	0,986	6,0	5,92
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	6,0	4,48
					TOTAL ACERO CANASTILLAS	42,67

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	TOTAL
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	6,00	15,21
					TOTAL ACERO ANCLAJES	15,21

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD VARILLAS	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UNDS	TOTAL
Losas reforzadas long	2,50	12,00	0,994	29,82	6,00	178,92
Losas reforzadas Transv	3,10	12,00	0,994	36,9768	6,00	221,86
			Losas reforzadas 1/2" @0.2m			
2,20	1/2"	0,994	12,00	2,00	52,48	52,48
2,70	1/2"	0,994	11,00	2,00	59,04	59,04
					TOTAL LOSAS REFORZADAS	111,53
					SUBTOTAL A3	319,58

TRAMO A4

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO TOTAL	UNIDAD	TOTAL
	LARGO DOVELA	UND DOVELAS	UND DE CORTE			ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	18,00	6,00	3,973	KG	150,18

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	TOTAL
Canastillas	4,90	4,00	0,249	4,880	6,0	29,28
Gancho	0,11	36,00	0,249	0,986	6,0	5,92
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	6,0	4,48
					TOTAL ACERO CANASTILLAS	39,68

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	TOTAL
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	6,00	15,21
					TOTAL ACERO ANCLAJES	15,21

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD VARILLAS	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UNDS	TOTAL
Losas reforzadas empalme vía nacional y Box	6	10,00	0,994	59,640	6,00	357,84
			Losas reforzadas 1/2" @0.2m			
2,80	1/2"	0,994	12,00	2,00	66,80	66,80
2,30	1/2"	0,994	11,00	2,00	50,30	50,30
					TOTAL REFORZADAS	117,09
					SUBTOTAL A4	680,00

LOSA EMPALME A1 Y A2 FINAL SEPARADOR PR0+240 1/2" @0.2m						
2,88	1/2"	0,994	6,00	1,00	17,18	17,18
0,98	1/2"	0,994	15,00	1,00	14,61	14,61
					SUBTOTAL A4	31,79
					TOTAL ACERO PRESENTE ACTA	6.778,64

POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328515 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CÓRDOBA 2023	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL N° 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 1

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1.164,97

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD		
PRESENTE ACTA					
T13 LI 0+040 AL PR 0+231,13	191,13			1,00	191,13
T13 LD 0+040 AL PR 0+231,13	191,13			1,00	191,13
A2 LD DEL PR 0+115 AL PR 0+010,2	104,80			1,00	104,80
A2 LI DEL PR 0+115 AL PR 0+000	115,00			1,00	115,00
T18 LD DEL PR 0+425,91 AL PR 0+010	415,91			1,00	415,91
T18 LI DEL PR 0+410,86 AL PR [illegible]6	44,86			1,00	44,86
T19 LD DEL PR 0+00 AL PR 0+024,14	24,14			1,00	24,14
A1 LD DEL PR 0+238 AL PR 0+160	78,00			1,00	78,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA					1.164,97

REGISTRO FOTOGRÁFICO



POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CÓRDOBA 2022	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL Nª 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023


TRAMO 2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
4,01	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	201,37

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
PRESENTE ACTA					
T8 PR 0+091 AL PR 0+100	2,50	3,76	0,15	1,00	1,41
	2,41	2,96	0,15	1,00	1,07
	2,62	1,84	0,15	1,00	0,72
	3,23	1,29	0,15	1,00	0,31
T8 [illegible]0+091 AL PR 0+000	91,00	4,00	0,15	1,00	54,60
T6 PR 0+000 AL PR 0+060	60,00	4,00	0,15	1,00	36,00
T15 K0+004 - K0+140	136,00	4,00	0,15	1,00	81,60
T15 K0+004 - K0+000	2,99	2,51	0,15	1,00	1,13
	2,88	2,44	0,15	1,00	1,05
	1,88	2,51	0,15	1,00	0,71
	0,725	2,44	0,15	1,00	0,27
T16 K0+000 - K0+070	70,00	5,00	0,15	1,00	52,50
T13 K0+040 - K0+090	- 50,00	4,00	0,15	1,00	- 30,00
				TOTAL	201,37

REGISTRO FOTOGRÁFICO



POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

T.P. 01-14387

CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL Nº 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No .	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1,02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1.308,20

PRESENTE ACTA

TRAMO T6

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
k0+000	3,91	0	0
k0+010	4,97	44,4	44,4
k0+020	4,76	48,65	93,05
k0+030	4,41	45,85	138,9
k0+040	4,15	42,8	181,7
k0+050	3,97	40,6	222,3
k0+060	4,02	39,95	262,25
SUBTOTAL T6 (PR 0+000 AL PR 0+060)			262,25

TRAMO T15

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	3,05	0,00	0,00
K0+020,00	5,43	84,80	84,80
K0+030,00	5,02	52,25	137,05
K0+040,00	5,11	50,65	187,70
K0+060,00	5,22	103,30	291,00
K0+080,00	5,17	103,90	394,90
K0+090,00	5,22	51,95	446,85
K0+100,00	5,32	52,70	499,55
K0+110,00	5,56	54,40	553,95
K0+120,00	5,66	56,10	610,05
K0+130,00	5,41	55,35	665,40
K0+140,00	5,32	53,65	719,05
K0+150,00	5,41	53,65	772,70
K0+160,00	5,37	53,90	826,60
K0+180,00	3,79	91,60	918,20
AJUSTE EXCAVACION ACTA 7			11,00
CANTIDAD COBRADA ACTA 7 (DEL PR 0+160 AL PR 0+080)			741,50
PRESENTE ACTA T15 (PR 0+000-PR0+060)			187,70

TRAMO T16

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	3,77	0,00	0,00
K0+010,00	5,73	47,50	47,50
K0+020,00	5,43	55,80	103,30
K0+030,00	5,15	52,90	156,20
K0+040,00	4,95	50,50	206,70
K0+050,00	4,97	49,60	256,30
K0+060,00	5,02	49,95	306,25
K0+070,00	5,46	52,40	358,65
K0+080,00	5,55	55,05	413,70
SUBTOTAL T16 (PR 0+000 AL PR 0+080)			413,70

TRAMO T8

P.K.	ÁREA DE DESMONTE (METROS CUADRADOS)	V. DE DESMONTE M3	SUBTOTAL
K0+000,00	6,03	0,00	0,00
K0+010,00	5,66	58,45	58,45
K0+020,00	5,55	56,05	114,50
K0+030,00	5,59	55,70	170,20
K0+040,00	4,90	52,45	222,65
K0+050,00	4,11	45,05	267,70
K0+060,00	4,04	40,75	308,45
K0+070,00	3,54	37,90	346,35
K0+080,00	3,00	32,70	379,05
K0+090,00	3,71	33,55	412,60
K0+100,00	2,68	31,95	444,55
SUBTOTAL T8 (DEL PR 0+000 AL PR 0+105,62)			444,55

TOTAL PRESENTE ACTA	1.308,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO







POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
MP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

TP. 01-14387

TRAMO 1

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
2,01	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	448,63

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
PRESENTE ACTA					
T12 K0+151,38 HASTA K0+007,73	143,65	5,50	0,15	1,00	118,51
T1[illegible]0+007,73 HASTA K0+000	2,70	4,50	0,15	1,00	1,82
	2,28	4,81	0,15	1,00	1,65
	3,19	2,92	0,15	1,00	1,39
	2,27	3,62	0,15	1,00	1,23
T13 K0+115 HASTA K0+231,13	116,13	4,00	0,15	1,00	69,68
T13 K0+040 HASTA K0+006,3	33,70	4,00	0,15	1,00	20,22
T13 K0+006 HASTA K0+000	2,48	2,00	0,15	1,00	0,74
	2,55	2,52	0,15	1,00	0,96
	2,42	2,07	0,15	1,00	0,75
	2,41	2,21	0,15	1,00	0,80
	0,73		0,15	1,00	0,11
	1,87	2,09	0,15	1,00	0,58
	2,07		0,15	1,00	0,31
T2 K0+140 HASTA K0+[illegible]0	100,00	5,50	0,15	1,00	82,50
T7 K0+000 HASTA K0+160	160,00	5,50	0,15	1,00	132,00
T3 K0+410,5 AL K0+390	20,50	5,00	0,15	1,00	15,38
				TOTAL	448,63

REGISTRO FOTOGRÁFICO







POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

T.P. 01-14387

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CÓRDOBA 2022	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL Nª 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 1

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
2,02	AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	442,93

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
PRESENTE ACTA					
T12 K0+100-K0+008	92,27	4,50	0,25	1,00	103,80
T12 K0+008-K0+000	2,70	4,50	0,25	1,00	3,04
	2,28	4,81	0,25	1,00	2,74
	3,19	2,92	0,25	1,00	2,32
	2,27	3,62	0,25	1,00	2,05
T13 K0+040 HASTA K0+006,3	33,70	4,00	0,25	1,00	33,70
T13 K0+006,3 HASTA K0+000	2,48	2 00	0,25	1,00	1,24
	2,55	2,52	0,25	1,00	1,61
	2,42	2,07	0,25	1,00	1,25
	2,41	2,21	0,25	1,00	1,33
	0,73		0,25	1,00	0,18
	1,87	2,09	0,25	1,00	0,97
	2,07		0,25	1,00	0,52
T13 K0+215-K0+231,13	16,13	4,00	0,25	1,00	16,13
A7 K0+000 AL K0+160	160	5,5	0,25	1,00	220,00
T18 K0+000 AL K0+240	AREA=	13,066	0,25	1,00	3,27
	AREA=	21,00	0,25	1,00	5,25
T18 K0+400 - K0+420,48	71,63		0,25	1,00	17,91
A3 K0+410,5 AL K0+390	20,50	5,00	0,25	1,00	25,63
TOTAL					442,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO





POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

T.P 01-14387

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

TRAMO 1

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	439,05

LOCALIZACIÓN	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ESPESOR	CANT	SUBTOTAL
PRESENTE ACTA					
12 K0+151,38 HASTA .0+007,73	143,65	4,50	0,20	1,00	129,29
T12 K0+007,73-K0+000	2,70	4,50	0,20	1,00	2,43
	2,28	4,81	0,20	1,00	2,19
	3,19	2,92	0,20	1,00	1,86
	2,27	3,62	0,20	1,00	1,64
T13 K0+006 HASTA K0+000	2,48	2,00	0,20	1,00	0,99
	2,55	2,52	0,20	1,00	1,29
	2,42	2,07	0,20	1,00	1,00
	2,41	2,21	0,20	1,00	1,07
	0,73		0,20	1,00	0,15
	1,87	2,09	0,20	1,00	0,78
	2,07		0,20	1,00	0,41
13 K0+040 HASTA .0+006,3	33,70	4,00	0,20	1,00	26,96
13 K0+104 - K0+231,13	127,13	4,00	0,20	1,00	101,70
2 K0+112 - K0+125	13,00	5,50	0,20	1,00	14,30
18 K0+392 - K0+400	8,00	5,00	0,20	1,00	8,00
7 K0+000 AL K0+115 lenos 1,25 canal de aso, menos 1.3 canal de aso	112,45	5,50	0,20	1,00	123,70
3 K0+410,5 AL K0+390	20,50	5,00	0,20	1,00	20,50
1 y A2, final separados R 0+040	3,18	1,28	0,20	1,00	0,81
				TOTAL	439,05

REGISTRO FOTOGRÁFICO







POR EL CONTRATISTA:

ESAR HERNANDEZ LOPEZ
IP 22202-313316
EP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TRAMO 1

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
3,02	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	6.778,64

LOCALIZACIÓN	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	CANT	SUBTOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRESENTE ACTA						

T12

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO DOVELA	DIMENSIONES UND DOVELAS	DIMENSIONES UND DE CORTE	PESO TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	12,00	56,00	3,973	KG	934,45

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	ACUMULADO
Canastillas	4,40	4,00	0,249	4,382	56,0	245,41
Gancho	0,11	32,00	0,249	0,876	56,0	49,08
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	56,0	41,83
TOTAL ACERO CANASTILLAS						336,33

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	ACUMULADO
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	56,00	141,94
TOTAL ACERO ANCLAJES						141,94
Losas reforzadas 1/2" @0.2m						
2,50	1/2"	0,994	12,00	4,00	119,28	119,28
2,15	1/2"	0,994	11,00	4,00	94,03	94,03
TOTAL LOSAS REFORZADAS						213,31
SUBTOTAL T12						1.626,03



T13

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO DOVELA	DIMENSIONES UND DOVEDLAS	DIMENSIONES UND DE CORTE	PESO KG	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	12,00	70,00	3,973	KG	1.168,06

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	TOTAL
Canastillas	3,90	4,00	0,249	3,884	70,0	271,91
Gancho	0,11	24,00	0,249	0,657	70,0	46,02
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	70,0	52,29
TOTAL ACERO CANASTILLAS						370,21

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	TOTAL
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	70,00	177,43
TOTAL ACERO ANCLAJE						177,43
Losas reforzadas 1/2" @0.2m						
2,50	1/2"	0,994	12,00	7,00	208,74	208,74
2,15	1/2"	0,994	11,00	7,00	164,56	164,56
TOTAL LOSAS REFORZADAS						373,30
SUBTOTAL T13						2.089,00





TRAMO A7

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO DOVELA	DIMENSIONES UND DOVELAS	DIMENSIONES UND DE CORTE	PESO TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	18,00	34,00	3,973	KG	851,02

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	TOTAL
Canastillas	5,40	4,00	0,249	5,378	34,0	182,87
Gancho	0,11	36,00	0,249	0,986	34,0	33,53
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	34,0	25,40
TOTAL ACERO CANASTILLAS						241,79

CONSORCIO CÓRDOBA 2023	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL Nª 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
4,02	AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	415,10

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
PRESENTE ACTA					
T8 PR 0+091 AL PR 0+100	2,50	3,76	0,45	1,00	4,23
	2,41	2,96	0,45	1,00	3,20
	2,62	1,84	0,45	1,00	2,17
	3,23	1,29	0,45	1,00	0,94
T8 PR 0+091 AL PR 0+[illegible]	91,00	4,00	0,45	1,00	163,80
T6 [illegible] 0+000 AL PR 0+060	60,00	4,00	0,45	1,00	108,00
T15 K0+004 - K0+060	56,00	4,00	0,45	1,00	100,80
T15 K0+004 - K0+000	2,99	2,51	0,45	1,00	3,38
	2,88	2,44	0,45	1,00	3,16
	1,88	2,51	0,45	1,00	2,12
	0,725	2,44	0,45	1,00	0,80
T16 K0+000 - K0+070	70,00	5,00	0,45	1,00	157,50
T9 K0+000 - K0+060	- 60,00	5,00	0,25	1,00	- 75,00
T13 K0+040 - K0+100	- 60,00	4,00	0,25	1,00	- 60,00
				TOTAL	415,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

T.P. 01- 14387

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

TRAMO 2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
5,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (38 Kg/cm2)	M3	305,49

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
PRESENTE ACTA					
T8 PR 0+091 AL PR 0+100	2,50	3,76	0,20	1,00	1,88
	2,41	2,96	0,20	1,00	1,42
	2,62	1,84	0,20	1,00	0,96
	3,23	1,29	0,20	1,00	0,42
T8 PR 0+091 AL PR +000	91,00	4,00	0,20	1,00	72,80
T6 PR 0+000 AL PR 0+060	60,00	4,00	0,20	1,00	48,00
T15 K0+004 - K0+140	136,00	4,00	0,20	1,00	108,80
T15 K0+004 - K0+000	2,99	2,51	0,20	1,00	1,50
	2,88	2,44	0,20	1,00	1,41
	1,88	2,51	0,20	1,00	0,94
	0,725	2,44	0,20	1,00	0,35
T16 K0+004 - K0+070	67,00	5,00	0,20	1,00	67,00
TOTAL					**305,49**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

TP. 0141387

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TRAMO 2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 38

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
5,02	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	4.606,58

LOCALIZACIÓN	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	CANT	SUBTOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRESENTE ACTA

T6 CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO DOVELA	DIMENSIONES UND DOVEDLAS	UND DE CORTE	PESO KG	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	12,00	25,00	3,973	KG	417,17

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	TOTAL
Canastillas	3,90	4,00	0,249	3,884	25,00	97,11
Gancho	0,11	24,00	0,249	0,657	25,00	16,43
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	25,00	18,68
TOTAL ACERO CANASTILLAS						132,22

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	TOTAL
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	25,00	63,37
TOTAL ACERO CANASTILLAS						63,37
Losas reforzadas 1/2" @0.2m						
2,20	1/2"	0,994	10,00	2,00	43,74	43,74
1,80	1/2"	0,994	8,00	2,00	28,63	28,63
TOTAL LOSAS REFORZADAS						72,36
TOTAL ACERO TRAMO T6						685,11



T8 TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 7A Y TRANSVERSAL 4A

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO DOVELA	DIMENSIONES UND DOVEDLAS	UND DE CORTE	PESO KG	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	12,00	42,00	3,973	KG	700,84

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	TOTAL
Canastillas	3,80	4,00	0,249	3,785	42,00	158,96
Gancho	0,11	24,00	0,249	0,657	42,00	27,61
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	42,00	31,37
TOTAL ACERO CANASTILLAS						217,94

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	TOTAL
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	42,00	106,46
TOTAL ACERO CANASTILLAS						106,46
Losas reforzadas 1/2" @0.2m						
2,20	1/2"	0,994	10,00	9,50	207,75	207,75
1,80	1/2"	0,994	8,00	9,50	135,98	135,98
TOTAL LOSAS REFORZADAS						343,73
TOTAL ACERO TRAMO T-8						1.368,96



T15 CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO DOVELA	DIMENSIONES UND DOVEDLAS	UND DE CORTE	PESO KG	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	18,00	47,00	3,973	KG	1.176,41

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	ACUMULADO
Canastillas	4,80	4,00	0,249	4,781	47,00	224,70
Gancho	0,11	36,00	0,249	0,986	47,00	46,34
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	47,00	35,11
TOTAL ACERO CANASTILLAS						306,15

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	ACUMULADO
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	47,00	119,13
TOTAL ACERO CANASTILLAS						119,13
Losas reforzadas 1/2" @0.2m						
2,40	1/2"	0,994	12,00	3,50	100,20	100,20
2,90	1/2"	0,994	10,00	3,50	100,89	100,89
TOTAL LOSAS REFORZADAS						201,09
TOTAL ACERO TRAMO T15						1.802,77



TRAMO T16

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO DOVELA	DIMENSIONES UND DOVELAS	UND DE CORTE	PESO TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
Acero liso tranferencia (Dovela diametro 1" long 35 cm)	0,35	18,00	22,00	3,973	KG	550,66

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD	PESO KG	PESO TOTAL	UND DE CORTE	TOTAL
Canastillas	4,80	4,00	0,249	4,781	22,0	105,18
Gancho	0,11	36,00	0,249	0,986	22,0	21,69
Separadores	0,30	10,00	0,249	0,747	22,0	16,43
TOTAL ACERO CANASTILLAS						143,30

DESCRIPCIÓN	LARGO VARILLA	CANTIDAD X PLACA	PESO KG 1/2"	PESO TOTAL	UND DE PLACAS	TOTAL
Acero de refuerzo y anclaje de 1/2"	0,85	3,00	0,994	2,5347	22,00	55,76
TOTAL ACERO ANCLAJES						55,76
SUBTOTAL T16						749,73



TOTAL ACERO PRESENTE ACTA	4.606,58

POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-326519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CÓRDOBA 2022	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL N° 07	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
5,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	353,35

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD		
PRESENTE ACTA					
T15 LI DEL PR 0+010 AL PR 0+155	145,00			1,00	145,00
T15 LD DEL PR 0+191 AL PR 0+000	191,00			1,00	191,00
T2 LD DEL PR 0+000 AL PR 0+240	240,00			1,00	240,00
T7 LI DEL PR 0+000 AL PR 0+117	117,00			1,00	117,00
T[illegible] DEL PR 0+005 AL [illegible]PR 0+137,75	132,75			1,00	132,75
T9 LI DEL PR 0+010 AL PR 0+090	80,00			1,00	80,00
T9 LI DEL PR 0+120 AL PR 0+165	45,00			1,00	45,00
T9 LD DEL PR 0+010 AL PR 0+165	155,00			1,00	155,00
T1 LD Y LI TRAMOS ENTRE EL PR 0+000 Y EL PR 1+858,3	- 752,40			1,00	- 752,40
ACUMULADO PRESENTE ACTA					353,35

REGISTRO FOTOGRÁFICO





POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CÓRDOBA 2022	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL Nª 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 1 -2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL".
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	58,00

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
PRESENTE ACTA					

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			M3 TOTAL
	LARGO	ÁREA (M2)	UNIDAD	
T1 K0+090 - K0+126,6 LD	36,60	0,97	1,00	35,50
T1 K0+140-K0+170 LD	30,00	0,75	1,00	22,50
TOTAL PRESENTE ACTA				58,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

T.P. 01-14387

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TRAMO 1 -2

OBJETO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No		104 DE 2022
CONTRATISTA:		CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:		CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
7,04	CONCRETO CALSE D (210KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3	32,38

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





TRAMO T1

LOCALIZACIÓN	OBSERV	MEDIDA			M3 TOTAL
		LARGO	LONGITUD CUNETA	ESPESOR	
T1 K0+090 - K0+126,6 LD	Losa fondo + muros	36,60	1,90	0,15	10,43
T1 K0+140-K0+170 LD	Losa fondo+muros	30,00	2,30	0,15	10,35
T1 [illegible]090 - K0+126,6 LD	Losa superior	32,66	1,30	0,15	6,37
T1 K0+140-K0+170 LD	Losa superior	26,81	1,30	0,15	5,23
TOTAL TRAMO T1					32,38

POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

a-14-389

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-326519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TRAMO 1 -2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
7,06	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	1.049,05

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ESPESOR			

TRAMO T1

LOCALIZACIÓN	OBSERV	MEDIDA			TOTAL
		LARGO	KG/ML	UNIDAD	
T1 K0+090 - K0+126,6 LD	Losa fondo + muros. Sección 0.5m	36,60	10,08	1,00	368,93
T1 K0+140-K0+170 LD	Losa fondo + muros. Sección 1m	30,00	14,00	1,00	420,00
T1 K0+090 - K0+126,6 LD	Losa superior Sección 0.5m	32,66	3,86	1,00	126,07
T1 K0+140-K0+170 LD	Losa superior Sección 1m	26,81	5,00	1,00	134,05
TOTAL TRAMO T1 - T2					1.049,05





POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CÓRDOBA 2022	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL Nª 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 1 -2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
7,07	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON RECEBO	M3	10,79

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			CANT	SUBTOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		

TRAMO T1

LOCALIZACIÓN	MEDIDA			TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
T1 K0+090 - K0+126,6 LD	36,60	0,90	0,15	4,94
T1 K0+140-K0+170 LD	30,00	1,30	0,15	5,85
TOTAL TRAMO T1 - T2				10,79

REGISTRO FOTOGRÁFICO



POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

TP. 01-14389

LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES
LP 01-14387
TOPOGRÁFO DE INTERVENTORIA

POR LA INTERVENTORÍA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CÓRDOBA 2022	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-GI-IH-118
		Versión:01
	ACTA PARCIAL Nº 08	Fecha de aprobación: 12 de Octubre de 2023

TRAMO 1 Y 2

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
8,01	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO	m3/km	43.007,29

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DISTANCIA M3-KM	SUBTOTAL
	VOLUMEN	INDICE DE EXPANSIÓN	VOLUMEN TOTAL		
PRESENTE ACTA					
A7 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	817,65	1,30	1.062,95	10,00	10.629,45
				SUBTOTAL A7	10.629,45
T6 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	262,25	1,30	340,93	10,00	3.409,25
				SUBTOTAL T6	3.409,25
T12 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	385,90	1,30	501,67	10,00	5.016,70
				SUBTOTAL T12	5.016,70
T13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	190,50	1,30	247,66	10,00	2.476,55
				SUBTOTAL T13	2.476,55
T15 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	187,70	1,30	244,01	10,00	2.440,10
				SUBTOTAL T15	2.440,10
T16 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	413,70	1,30	537,81	10,00	5.378,10
				SUBTOTAL T16	5.378,10
T8 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	444,55	1,30	577,92	10,00	5.779,15
				SUBTOTAL T8	5.779,15
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (CUNETAS).	58,00	1,30	75,40	10,00	754,03
				SUBTOTAL T1	754,03
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (BORDILLOS)	386,03	1,30	501,84	10,00	5.018,44
				SUBTOTAL T1	5.018,44
A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	20,51	1,30	26,66	10,00	266,64
				SUBTOTAL A3	266,64
A4 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	141,45	1,30	183,89	10,00	1.838,88
				SUBTOTAL A3	1.838,88
TOTAL TRANSPORTE PRESENTE ACTA					43.007,29

REGISTRO FOTOGRÁFICO









POR EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	BALANCE DE OBRA No 03	Fecha de aprobación:

GENERAL

OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"
CONTRATO No	104 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
NP-8	BORDILLO FUNDIDO IN SITU	M	182,6

BORDILLO FUNDIDO EN SITU

LOCALIZACIÓN	LONGITUD		UNIDAD	TOTAL
T1 K0+891,70 - K0+981	88,30		1,0	88,30
T1 K1+416,6 - K1+510,9	94,30		1,0	94,30
SUBTOTAL				182,60
TOTAL				182,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

CESAR HERNANDEZ LOPEZ
MP 22202-313316
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

NOHEMI SOFIA PADRON TORRES
MP 22202-328519 COR
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO
CORDOBA 2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No 104-2022 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL"

CERTIFICA QUE

Las obras ejecutadas por el **CONSORCIO CORDOBA 2022** identificado con Nit No. 901.598.916-6, representado legalmente por: **CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ** identificado con cedula ciudadanía no: 15.370.151 de Medellín, presenta un avance ejecutado en el acta parcial de obra No 08 del 7.71%, con fecha de corte del cinco (05) de febrero de 2024 para un total acumulado del 64.13%, bajo los parámetros técnicos de especificaciones y calidad, por lo que esta interventoría recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado al inicio. De igual forma el contratista de obra ha cumplido con los pagos de Aportes de Seguridad Social, ESP, AFP, ARP.

Para constancia se firma en Cereté, a los cinco (05) días del mes de febrero del año 2024.

LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría Consorcio ACI-3B

VIASCON	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871 VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS NIT: 901.384.338-1 Dirección Planta Kilometro 2 via cerete-san carlos	CODIGO:	LBC-002
		VERSION:	1
		FECHA:	20/02/2022
		PAGINA	1 DE . 1

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022

NIT: 9015989166

OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.

FRENTE: TRAMO T5

TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO

ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"

CONTÁCTO:

FECHA DE INFORME: 1/02/2024

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)							
1	4727	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	23/05/2023	30/05/2023	7	15,10	15,10	45,00	**28,00**	36,6	3,6	96	99	TERCIO MEDIO	
2	4727	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	23/05/2023	30/05/2023	7	15,10	15,10	45,00	**29,30**	38,3	3,8	101		TERCIO MEDIO	
3	4727	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	23/05/2023	20/06/2023	28	15,10	15,10	45,00	**33,00**	43,1	4,2	114	109	TERCIO MEDIO	
4	4727	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	23/05/2023	20/06/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,10**	39,3	3,9	104		TERCIO MEDIO	
1	7050	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/10/2023	16/10/2023	7	15,10	15,10	45,00	**29,40**	38,4	3,8	101	102	TERCIO MEDIO	
2	7050	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/10/2023	16/10/2023	7	15,10	15,10	45,00	**30,00**	39,2	3,8	103		TERCIO MEDIO	
3	7050	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/10/2023	6/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,20**	39,5	3,9	104	104	TERCIO MEDIO	
4	7050	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/10/2023	6/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,10**	39,3	3,9	104		TERCIO MEDIO	
1	7398	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	4/01/2024	11/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**28,50**	37,3	3,7	98	99	TERCIO MEDIO	
2	7398	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	4/01/2024	11/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**29,20**	38,2	3,7	100		TERCIO MEDIO	

PEDRO GONZALEZ
ELABORO
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISÓ
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DE CALIDAD

VIASCON

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO
NTC-2871

VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS
NIT: 901.384.338-1
Dirección Planta
Kilometro 2 via cerete-san carlos

CODIGO:	LBC-002
VERSION:	1
FECHA:	20/02/2022
PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022
NIT: 9015989166
OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.
FRENTE: TRAMO T12
TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"
CONTACTO:
FECHA DE INFORME: 1/02/2024

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCION	% EVOLUCION PROMEDIO	TIPO DE FALLA
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	5209	LOSA DE PAVIMENT	38	NORMAL	19/07/2023	29/07/2023	10	15,10	15,10	45,00	23,32	30,5	3,0	80	79	TERCIO MEDIO
2	5209	LOSA DE PAVIMENT	38	NORMAL	19/07/2023	29/07/2023	10	15,10	15,10	45,00	22,68	29,6	2,9	78		TERCIO MEDIO
3	5209	LOSA DE PAVIMENT	38	NORMAL	19/07/2023	16/08/2023	28	15,10	15,10	45,00	31,20	40,8	4,0	107	104	TERCIO MEDIO
4	5209	LOSA DE PAVIMENT	38	NORMAL	19/07/2023	16/08/2023	28	15,10	15,10	45,00	29,50	38,6	3,8	101		TERCIO MEDIO
1	5267	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	24/07/2023	31/07/2023	7	15,10	15,10	45,00	22,36	29,2	2,9	77	72	TERCIO MEDIO
2	5267	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	24/07/2023	31/07/2023	7	15,10	15,10	45,00	19,78	25,9	2,5	68		TERCIO MEDIO
3	5267	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	24/07/2023	10/08/2023	17	15,10	15,10	45,00	22,00	28,8	2,8	76	74	TERCIO MEDIO
4	5267	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	24/07/2023	10/08/2023	17	15,10	15,10	45,00	20,80	27,2	2,7	72		TERCIO MEDIO
5	5267	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	24/07/2023	21/08/2023	28	15,10	15,10	45,00	30,10	39,3	3,9	104	106	TERCIO MEDIO
6	5267	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	24/07/2023	21/08/2023	28	15,10	15,10	45,00	31,40	41,0	4,0	108		TERCIO MEDIO
1	5345	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	28/07/2023	4/08/2023	7	15,10	15,10	45,00	25,72	33,6	3,3	88	84	TERCIO MEDIO
2	5345	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	28/07/2023	4/08/2023	7	15,10	15,10	45,00	22,88	29,9	2,9	79		TERCIO MEDIO
3	5345	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	28/07/2023	25/08/2023	28	15,10	15,10	45,00	31,30	40,9	4,0	108	106	TERCIO MEDIO
4	5345	LOSA DE PAVIMENT	38	MIXTO	28/07/2023	25/08/2023	28	15,10	15,10	45,00	30,20	39,5	3,9	104		TERCIO MEDIO
1	5764	LOSA DE PAVIMENT	38	ACELERADO	6/09/2023	13/09/2023	7	15,10	15,10	45,00	24,30	31,8	3,1	84	88	TERCIO MEDIO
2	5764	LOSA DE PAVIMENT	38	ACELERADO	6/09/2023	13/09/2023	7	15,10	15,10	45,00	26,58	34,7	3,4	91		TERCIO MEDIO
3	5764	LOSA DE PAVIMENT	38	ACELERADO	6/09/2023	4/10/2023	28	15,10	15,10	45,00	29,70	38,8	3,8	102	104	TERCIO MEDIO
4	5764	LOSA DE PAVIMENT	38	ACELERADO	6/09/2023	4/10/2023	28	15,10	15,10	45,00	30,70	40,1	3,9	106		TERCIO MEDIO

PEDRO GONZALEZ
ELABORÓ
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISÓ
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DE CALIDAD

VIASCON

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO
NTC-2871

VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS
NIT: 901.384.338-1
Dirección Planta
Kilometro 2 via cerete-san carlos

CODIGO:	LBC-002
VERSION:	1
FECHA:	20/02/2022
PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022

NIT: 9015989166

OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.

FRENTE: TRAMO 7

TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO

ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"

CONTÁCTO:

FECHA DE INFORME: 1/02/2024

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	5453	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/08/2023	16/08/2023	7	15,10	15,10	45,00	26,10	34,1	3,3	90	92	TERCIO MEDIO
2	5453	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/08/2023	16/08/2023	7	15,10	15,10	45,00	27,20	35,6	3,5	94		TERCIO MEDIO
3	5453	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/08/2023	6/09/2023	28	15,10	15,10	45,00	33,00	43,1	4,2	114	112	TERCIO MEDIO
4	5453	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/08/2023	6/09/2023	28	15,10	15,10	45,00	32,10	42,0	4,1	110		TERCIO MEDIO
1	5666	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	28/08/2023	4/09/2023	7	15,10	15,10	45,00	24,90	32,5	3,2	86	87	TERCIO MEDIO
2	5666	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	28/08/2023	4/09/2023	7	15,10	15,10	45,00	25,68	33,6	3,3	88		TERCIO MEDIO
3	5666	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	28/08/2023	25/09/2023	28	15,10	15,10	45,00	31,20	40,8	4,0	107	106	TERCIO MEDIO
4	5666	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	28/08/2023	25/09/2023	28	15,10	15,10	45,00	30,20	39,5	3,9	104		TERCIO MEDIO

PEDRO GONZALEZ
ELABORÓ
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISÓ
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DE CALIDAD

VIASCON	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871 VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS NIT: 901.384.338-1 Dirección Planta Kilometro 2 via cerete-san carlos	CODIGO:	LBC-002
		VERSION:	1
		FECHA:	20/02/2022
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022
NIT: 9015989166
OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.
FRENTE: TRAMO 7
TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"
CONTÁCTO:
FECHA DE INFORME: 1/02/2024

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)							
1	7437	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	6/01/2024	13/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	27,00	35,3	3,5	93	95	TERCIO MEDIO	
2	7437	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	6/01/2024	13/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	28,10	36,7	3,6	97		TERCIO MEDIO	
1	7572	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	12/01/2024	19/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	27,22	35,6	3,5	94	94	TERCIO MEDIO	
2	7572	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	12/01/2024	19/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	27,64	36,1	3,5	95		TERCIO MEDIO	
1	7747	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	18/01/2024	25/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	25,00	32,7	3,2	86	91	TERCIO MEDIO	
2	7747	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	18/01/2024	25/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	28,10	36,7	3,6	97		TERCIO MEDIO	

PEDRO GONZALEZ
ELABORÓ
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISÓ
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DE CALIDAD

VIASCON

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO
NTC-2871

VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS
NIT: 901.384.338-1
Dirección Planta
Kilometro 2 via cerete-san carlos

CODIGO:	LBC-002
VERSION:	1
FECHA:	20/02/2022
PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022

NIT: 9015989166

OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.

FRENTE: TRAMO 8

TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO

ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"

CONTÁCTO:

FECHA DE INFORME: 1/02/2024

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	6247	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	14/10/2023	1/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	29,50	38,6	3,8	101	105	TERCIO MEDIO
2	6247	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	14/10/2023	11/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	31,40	41,0	4,0	108		TERCIO MEDIO
3	6247	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	14/10/2023	11/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	30,80	40,3	3,9	106	105	TERCIO MEDIO
4	6247	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	14/10/2023	11/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	30,00	39,2	3,8	103		TERCIO MEDIO
1	7794	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	20/01/2024	27/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	27,30	35,7	3,5	94	97	TERCIO MEDIO
2	7794	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	20/01/2024	27/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	29,36	38,4	3,8	101		TERCIO MEDIO

PEDRO GONZALEZ
ELABORÓ
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISÓ
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DE CALIDAD

VIASCON	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871 VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS NIT: 901.394.338-1 Dirección Planta Kilometro 2 via cerete-san carlos	CODIGO:	LBC-002
		VERSION:	1
		FECHA:	20/02/2022
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO CORDOBA 2022
NIT: 9015989166
OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL
FRENTE: TRAMO 13
TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"
CONTACTO:
FECHA DE INFORME: 1/02/2024

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2) ESPECIFICADA	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACION	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN PROMEDIO	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)							
1	6264	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	17/10/2023	24/10/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,80**	35,0	3,4	92	94	TERCIO MEDIO	
2	6264	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	17/10/2023	24/10/2023	7	15,10	15,10	45,00	**27,98**	36,6	3,6	96		TERCIO MEDIO	
3	6264	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	17/10/2023	14/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,00**	39,2	3,8	103	**105**	TERCIO MEDIO	
4	6264	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	17/10/2023	14/11/2023	28	15,10	15,10	45,00	**31,20**	40,8	4,0	107		TERCIO MEDIO	
1	6757	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	23/11/2023	30/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,48**	34,9	3,4	92	97	TERCIO MEDIO	
2	6757	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	23/11/2023	30/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**29,82**	39,0	3,8	103		TERCIO MEDIO	
3	6757	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	23/11/2023	21/12/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,72**	40,2	3,9	106	**107**	TERCIO MEDIO	
4	6757	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	23/11/2023	21/12/2023	28	15,10	15,10	45,00	**31,50**	41,2	4,0	108		TERCIO MEDIO	
1	6894	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	30/11/2023	7/12/2023	7	15,10	15,10	45,00	**28,88**	37,7	3,7	99	96	TERCIO MEDIO	
2	6894	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	30/11/2023	7/12/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,80**	35,0	3,4	92		TERCIO MEDIO	
3	6894	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	30/11/2023	28/12/2023	28	15,10	15,10	45,00	**33,20**	43,4	4,3	114	**109**	TERCIO MEDIO	
4	6894	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	30/11/2023	28/12/2023	28	15,10	15,10	45,00	**30,20**	39,5	3,9	104		TERCIO MEDIO	
1	7470	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/01/2024	16/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**22,78**	29,8	2,9	78	80	TERCIO MEDIO	
2	7470	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	9/01/2024	16/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**23,48**	30,7	3,0	81		TERCIO MEDIO	
1	7538	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	11/01/2024	18/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**31,12**	40,7	4,0	107	103	TERCIO MEDIO	
2	7538	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	11/01/2024	18/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**29,00**	37,9	3,7	100		TERCIO MEDIO	
1	7646	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	16/01/2024	23/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**28,24**	36,9	3,6	97	99	TERCIO MEDIO	
2	7646	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	16/01/2024	23/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**29,12**	38,1	3,7	100		TERCIO MEDIO	
1	7712	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	17/01/2024	24/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**28,11**	36,7	3,6	97	96	TERCIO MEDIO	
2	7712	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	17/01/2024	24/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,61**	36,1	3,5	95		TERCIO MEDIO	
1	7823	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	22/01/2024	29/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**26,99**	35,3	3,5	93	93	TERCIO MEDIO	
2	7823	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	22/01/2024	29/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,19**	35,5	3,5	94		TERCIO MEDIO	
1	7887	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	24/01/2024	31/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**26,89**	35,1	3,4	92	94	TERCIO MEDIO	
2	7887	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	24/01/2024	31/01/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,99**	36,6	3,6	96		TERCIO MEDIO	
1	7923	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	25/01/2024	1/02/2024	7	15,10	15,10	45,00	**25,99**	34,0	3,3	89	91	TERCIO MEDIO	
2	7923	LOSA DE PAVIMENTO	38	NORMAL	25/01/2024	1/02/2024	7	15,10	15,10	45,00	**27,11**	35,4	3,5	93		TERCIO MEDIO	

PEDRO GONZALEZ
ELABORO
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
REVISO
JEFE DE PLANTA

TANIA BANDA GARCES
APROBO
INGENIERA DE CALIDAD

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598916	0	CONSORCIO CORDOBA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 12 45	CERETE-CORDOBA	3185162227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	435963600	9462579924	E	2024/02/06	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	$19,288,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1068821040	ALCALA JANCARLOS	X																	231001	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$65,000	CCF16	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$520,000	$26,000	No	$231,200
2	CC	1069493792	ALEAN JOVER																		230301	30	$3,517,500	$562,800	EPS005	30	$3,517,500	$439,700	CCF16	30	$3,517,500	$140,700	14-11	30	$3,517,500	$244,900	30	$3,517,500	$176,000	No	$1,564,100
3	CC	1100547989	BERRIO ANA																		230301	30	$1,730,000	$276,800	ESSC07	30	$1,730,000	$216,300	CCF16	30	$1,730,000	$69,200	14-11	30	$1,730,000	$120,500	30	$1,730,000	$86,500	No	$769,300
4	CC	78027851	CABALLERO JUAN							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
5	CC	1064988482	CORONADO DAIRO							X											231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
6	CC	78030929	DIAZ JOSE	X																	25-14	11	$660,000	$105,600	ESSC07	11	$660,000	$82,500	CCF16	11	$660,000	$26,400	14-11	11	$660,000	$46,000	11	$660,000	$33,000	No	$293,500
7	CC	92527941	DIAZ KEVIN							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
8	CC	1067939423	DURANGO JUAN							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
9	CC	78029892	ESPINOSA LUIS	X																	231001	21	$910,000	$145,600	ESSC07	21	$910,000	$113,800	CCF16	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$63,400	21	$910,000	$45,500	No	$404,700
10	CC	78021465	FERNANDEZ MARCOS	X																	230301	16	$1,120,000	$179,200	EPS002	16	$1,120,000	$140,000	CCF16	16	$1,120,000	$44,800	14-11	16	$1,120,000	$78,000	16	$1,120,000	$56,000	No	$498,000
11	CC	1067840601	FLOREZ JORGE							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
12	CC	1032371247	GHISAYS DARIO																		231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$287,500	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$1,022,600
13	CC	78034248	GONZALEZ ALEXANDER	X																	230301	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$65,000	CCF16	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$520,000	$26,000	No	$231,200
14	CC	1003720443	GUERRA ANDRES	X																	230301	22	$953,334	$152,600	CCFC55	22	$953,334	$119,200	CCF16	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$66,400	22	$953,334	$47,800	No	$424,200
15	CC	15370151	HERNANDEZ CESAR	X																	230201	16	$3,080,000	$492,800	EPS002	16	$3,080,000	$385,000	CCF16	16	$3,080,000	$123,200	14-11	16	$3,080,000	$214,400	16	$3,080,000	$154,000	No	$1,369,400
16	CC	1067836256	IZQUIERDO LUIS																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
17	CC	1003188639	JIMENEZ LUIS							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
18	CC	34998916	MAUSSA JAIDYS																		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
19	CC	1003193364	MEDELLIN GABRIEL																		230301	30	$1,730,000	$276,800	CCFC55	30	$1,730,000	$216,300	CCF16	30	$1,730,000	$69,200	14-11	30	$1,730,000	$120,500	30	$1,730,000	$86,500	No	$769,300
20	CC	1104422240	MONTERROZA DANIELA																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$287,500	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$1,022,600
21	CC	1064981749	MUÑOZ ADRIANA																		230201	30	$2,100,000	$336,000	ESSC07	30	$2,100,000	$262,500	CCF16	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$2,100,000	$105,000	No	$933,700
22	CC	1065005142	PEREZ GABRIEL	X																	230301	16	$693,334	$111,000	ESSC07	16	$693,334	$86,700	CCF16	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$693,334	$34,800	No	$308,600
23	CC	1064982064	PETRO JAIME																		231001	30	$2,100,000	$336,000	ESSC07	30	$2,100,000	$262,500	CCF16	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$146,200	30	$2,100,000	$105,000	No	$933,700
24	CC	73159265	POMARES JAIRO							X											231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
25	CC	1065006168	PRETELT CARLOS																		230301	30	$2,625,000	$420,000	EPS002	30	$2,625,000	$328,200	CCF16	30	$2,625,000	$105,000	14-11	30	$2,625,000	$182,700	30	$2,625,000	$131,300	No	$1,167,200
26	CC	1064990158	RESTAN HENRY	X																	230301	16	$1,120,000	$179,200	ESSC07	16	$1,120,000	$140,000	CCF16	16	$1,120,000	$44,800	14-11	16	$1,120,000	$78,000	16	$1,120,000	$56,000	No	$498,000
27	CC	1065000276	SANDON MAYKOL		X					X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
Total	Afiliados(27)																						$43,379,168	$6,940,800			$43,379,168	$5,422,700			$43,379,168	$1,735,300			$43,379,168	$3,020,100		$43,379,168	$2,169,400		$19,288,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598916	6	CONSORCIO CORDOBA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 12 45	CERETE-CORDOBA	3185162227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	435963600	9462579924	E	2024/02/06	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	$19,288,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$6,940,800	$0	$0	$6,940,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,748,800	$0	$0	$1,748,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$729,600	$0	$0	$729,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,425,600	$0	$0	$3,425,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,036,800	$0	$0	$1,036,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$3,020,100	$0	$0	$3,020,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$3,020,100	$0	$0	$3,020,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,735,300	$0	$0	$1,735,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	27	$1,735,300	$0	$0	$1,735,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	$5,422,700	$0	$0	$5,422,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$660,500	$0	$0	$660,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$1,489,300	$0	$0	$1,489,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$227,500	$0	$0	$227,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$1,830,700	$0	$0	$1,830,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$889,700	$0	$0	$889,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,301,700	$0	$0	$1,301,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	27	$1,301,700	$0	$0	$1,301,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$867,700	$0	$0	$867,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	27	$867,700	$0	$0	$867,700
TOTAL				27	$19,288,300	$0	$0	$19,288,300

FECHA: 1-mar-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022, 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA JNU512, MARCA TOYOTA- HILUX - MODELO 2020	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
MOTOCICLETA	QWP-11G	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
MOTOCICLETA	WZK74E	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 01/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI - 3B

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No.: 104 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022 - CONSORCIO CRT PROGRESA - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Leonardo Toro Niño	88.253.792	Director de Interventoría	$ 6.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 6.500.000,00	$ 452.400	V	SANITAS	9463780990	$ 260.000,00	PORVENIR	9463780990	$ 1.040.000	$ 260.000				
2	Nohemi Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría-Martinez 104	$ 4.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.600.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9463780990	$ 184.000,00	PORVENIR	9463780990	$ 736.000	$ 184.000				
3	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.200.000,00	$ 222.800	V	SALUD TOTAL	9463780990	$ 128.000,00	PROTECCION	9463780990	$ 512.000	$ 128.000				
4	Katherine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social	$ 291.667,00	X	X	X	X	X																											50%		$ 291.667,00	$ 20.400	V	NUEVA EPS	9463780990	$ 11.700,00	PORVENIR	9463780990	$ 46.700	$ 59.400				
5	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40,049,480	Profesional Ambiental	$ 2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%		$ 2.000.000,00	$ 278.400	V	SANITAS	9463780990	$ 160.000,00	PORVENIR	9463780990	$ 640.000	$ 160.000				
6	María José Teherán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST	$ 2.100.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.100.000,00	$ 146.200	V	NUEVA EPS	9463780990	$ 84.000,00	PORVENIR	9463780990	$ 336.000	$ 84.000				
7	Ivanna Rocio Charrasquiel Rivero	1.065.007.803	Secretaria	$ 1.015.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.015.000,00	$ 6.800	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9463780990	$ 52.000,00	PORVENIR	9463780990	$ 208.000	$ 52.000				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 21.281.667,00																																	$ 20.494.167,00	$ 3.028.810,00				$ 3.274.700,00			$ 6.704.300,00	$ 3.322.400,00				

El Interventor adjunta la certificación de fecha MARZO DE 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2202209765 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONTRATO INVIAS 2276 DE 2021
SOPORTE ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO ACI - 3B

SOPORTES NÓMINA Y CERTIFICADOS DE APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO ACI - 3B

Bogotá, 01 de Marzo de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ACI - 3B
NIT 901.551.292-6

LA SUMA DE: $ 24.365.000.oo

POR CONCEPTO DE PERSONAL, para el contrato 2276 de 2021 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4.

Período de ejecución: DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

SON: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.



LEONARDO TORO NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO

CONSORCIO ACI - 3B

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

PERSONAL CONTRATO 2276 DE 2021
FEBRERO DE 2024

						DEDICACIÓN						
ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDO	SITIO LABORES	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	INICIO	FIN	DÍAS	VR DÍA	%	TOTAL	FIRMA
PERSONAL PROFESIONAL												
1	Leonardo Toro Niño	OFICINA/OBRA	Director de Interventoría	$ 6.500.000,00	16/03/2023	1/02/2024	29/02/2024	30	$ 216.666,67	100,00%	$ 6.500.000,00	
N3	Nohemi Sofia Padron Torres	OFICINA/OBRA	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00	12/10/2022	1/02/2024	29/02/2024	30	$ 153.333,33	100,00%	$ 4.600.000,00	
N4		OFICINA/OBRA	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		1/02/2024	29/02/2024					
3A	Said Mauricio Soto Martinez	OFICINA/OBRA	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00	22/03/2022	1/02/2024	29/02/2024	30	$ 106.666,67	100,00%	$ 3.200.000,00	Said Soto
N1	Katherine Paola Lopesierra Arteaga	OFICINA/OBRA	Profesional Social	$ 3.500.000,00	27/09/2022	1/02/2024	29/02/2024	30	$ 116.666,67	50,00%	$ 1.750.000,00	
N2	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	OFICINA/OBRA	Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00	1/12/2023	1/02/2024	29/02/2024	30	$ 133.333,33	50,00%	$ 2.000.000,00	
4	Franciso Jose Cervantes Velez	OFICINA/OBRA	Especialista Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 5.250.000,00		1/02/2024	29/02/2024	0	$ 175.000,00	0,00%	$ -	
5	Andres Felipe Gomez Sanchez	OFICINA/OBRA	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.250.000,00		1/02/2024	29/02/2024	0	$ 175.000,00	0,00%	$ -	
6	Victor Antonio Hernandez Gordillo	OFICINA/OBRA	Especialista en Estructuras	$ 5.250.000,00		1/02/2024	29/02/2024	0	$ 175.000,00	0,00%	$ -	
7	Néstor Escorcia	OFICINA/OBRA	Especialista Ambiental	$ 5.250.000,00		1/02/2024	29/02/2024	0	$ 175.000,00	0,00%	$ -	
N9	Jaime Luis Montagut Meneses	OFICINA/OBRA	Especialista SIG-CAD	$ 5.250.000,00		1/02/2024	29/02/2024	0	$ 175.000,00	0,00%	$ -	
PERSONAL TÉCNICO												
8	María José Teheraán Guerra	OFICINA/OBRA	Inspector SST	$ 2.100.000,00	7/03/2022	1/02/2024	29/02/2024	30	$ 70.000,00	100,00%	$ 2.100.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO												
9	Ivanna Rocio Charrasquiel Rivero	OBRA	Secretaria	$ 1.015.000,00	3/03/2022	1/02/2024	29/02/2024	30	$ 33.833,33	100,00%	$ 1.015.000,00	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL											**$ 24.365.000,00**	

Certificados de Aportes

Se certifica que LEONARDO TORO NINO identificado(a) con CC 88253792 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-02	2024-03	485711000	9463780990	E	2024-03-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,500,000	$1,040,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,500,000	$32,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,500,000	$32,500
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,500,000	$452,400
CCF	COMFACOR	30	4%	$6,500,000	$260,000
EPS	SANITAS	30	4%	$6,500,000	$260,000

Este certificado se expide el día 2024-03-06 a las 02:28.

Certificados de Aportes

Se certifica que NOHEMI SOFIA PADRON TORRES identificado(a) con CC 1065004889 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-02	2024-03	485711000	9463780990	E	2024-03-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,600,000	$736,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,600,000	$320,200
CCF	COMFACOR	30	4%	$4,600,000	$184,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$4,600,000	$184,000

Este certificado se expide el día 2024-03-06 a las 02:28.

Certificados de Aportes

Se certifica que SAID MAURICIO SOTO MARTINEZ identificado(a) con CC 1071357798 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-02	2024-03	485711000	9463780990	E	2024-03-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$3,200,000	$512,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	COMFACOR	30	4%	$3,200,000	$128,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$3,200,000	$128,000

Este certificado se expide el día 2024-03-06 a las 02:28.

Certificados de Aportes

Se certifica que KATHERINE PAOLA LOPESIERRA ARTEAGA identificado(a) con CC 1073815505 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-02	2024-03	485711000	9463780990	E	2024-03-01		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	5	16%	$291,667	$46,700
ARL	ARL SURA	5	6.96%	$291,667	$20,400
CCF	COMFACOR	5	4%	$1,482,639	$59,400
EPS	NUEVA E.P.S.	5	4%	$291,667	$11,700

Este certificado se expide el día 2024-03-06 a las 02:28.

Certificados de Aportes

Se certifica que MARIA JOSE TEHERAN GUERRA identificado(a) con CC 1101819235 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-02	2024-03	485711000	9463780990	E	2024-03-01											X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	20	16%	$1,400,000	$224,000
AFP	PORVENIR	10	16%	$513,333	$82,200
ARL	ARL SURA	20	6.96%	$1,400,000	$97,500
ARL	ARL SURA	10	0%	$513,333	$0
CCF	COMFACOR	20	4%	$1,540,000	$61,600
CCF	COMFACOR	10	4%	$513,333	$20,600
EPS	NUEVA E.P.S.	20	4%	$1,400,000	$56,000
EPS	NUEVA E.P.S.	10	4%	$513,333	$20,600

Este certificado se expide el día 2024-03-06 a las 02:28.

Certificados de Aportes

Se certifica que IVANA ROCIO CHARRASQUIEL RIVERO identificado(a) con CC 1065007803 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-02	2024-03	485711000	9463780990	E	2024-03-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$1,300,000	$6,800
CCF	COMFACOR	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-03-06 a las 02:28.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 de 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B
MES INFORME MENSUAL: feb-24
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4
CONTRATO DE OBRA No: 104 de 2021 y 001 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022 - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Principal	$ 242.430.000,00
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 1.588.100.773,00
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Principal	$ 100.000.000,00
2022	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	Nación	Adicional No. 1	$ 730.945.286,00
2022	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adicional No. 1	$ 109.747.200,00
2022	1197722	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adicional No. 1	$ 124.572.800,00
2023	1385323	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adicional No. 2	$ 230.000.000,00
2023	1385323	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adicional No. 2	$ 20.000.000,00
		TOTAL				**3.145.796.059,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.145.796.059,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 242.430.000,00**			
1	**ene-22**	$ 456.300,00	$ 86.697,00	$ 542.997,00	$ 542.997,00	$ 542.997,00	1084921 - 30/12/2021	$ 241.887.003,00	$ 3.145.253.062,00		
2	**feb-22**	$ 39.956.820,00	$ 7.591.796,00	$ 47.548.616,00	$ 47.548.616,00	$ 47.548.616,00	1084921 - 30/12/2021	$ 194.338.387,00	$ 3.097.704.446,00		
3	**mar-22**	$ 61.066.163,00	$ 11.602.571,00	$ 72.668.734,00	$ 72.668.734,00	$ 72.668.734,00	1084921 - 30/12/2021	$ 121.669.653,00	$ 3.025.035.712,00		
4	**abr-22**	$ 88.928.160,00	$ 16.896.350,00	$ 105.824.510,00	$ 105.824.510,00	$ 105.824.510,00	1084921 - 30/12/2021	$ 15.845.143,00	$ 2.919.211.202,00		
5	**may-22**	$ 13.315.246,00	$ 2.529.897,00	$ 15.845.143,00	$ 15.845.143,00	$ 15.845.143,00	1084921 - 30/12/2021	$ -	$ 2.903.366.059,00		
				C-2402-0600-12-0-2402112-02				**$ 100.000.000,00**			
5	**may-22**	$ 78.131.354,00	$ 14.844.957,00	$ 92.976.311,00	$ 92.976.311,00	$ 92.976.311,00	280222 - 23/02/2022	$ 7.023.689,00	$ 2.810.389.748,00		
6	**jun-22**	$ 5.902.260,00	$ 1.121.429,00	$ 7.023.689,00	$ 7.023.689,00	$ 7.023.689,00	280222 - 23/02/2022	$ -	$ 2.803.366.059,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 1.588.100.773,00**			
6	**jun-22**	$ 94.536.797,00	$ 17.961.992,00	$ 112.498.789,00	$ 112.498.789,00	$ 112.498.789,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.475.601.984,00	$ 2.690.867.270,00		
7	**jul-22**	$ 101.134.200,00	$ 19.215.498,00	$ 120.349.698,00	$ 120.349.698,00	$ 120.349.698,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.355.252.286,00	$ 2.570.517.572,00		
8	**ago-22**	$ 113.107.700,00	$ 21.490.463,00	$ 134.598.163,00	$ 134.598.163,00	$ 134.598.163,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.220.654.123,00	$ 2.435.919.409,00		
9	**sep-22**	$ 105.579.070,00	$ 20.060.023,30	$ 125.639.093,00	$ 125.639.093,00	$ 125.639.093,00	280222 - 23/02/2022	$ 1.095.015.030,00	$ 2.310.280.316,00		
10	**oct-22**	$ 121.465.020,00	$ 23.078.354,00	$ 144.543.374,00	$ 144.543.374,00	$ 144.543.374,00	280222 - 23/02/2022	$ 950.471.656,00	$ 2.165.736.942,00		
11	**nov-22**	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	280222 - 23/02/2022	$ 801.197.223,00	$ 2.016.462.509,00		
12	**dic-22**	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	$ 149.274.433,00	280222 - 23/02/2022	$ 651.922.790,00	$ 1.867.188.076,00		
13	**ene-23**	$ 125.412.700,00	$ 23.828.413,00	$ 149.241.113,00	$ 149.241.113,00	$ 149.241.113,00	280222 - 23/02/2022	$ 502.681.677,00	$ 1.717.946.963,00		
14	**feb-23**	$ 126.773.730,00	$ 24.087.009,00	$ 150.860.739,00	$ 150.860.739,00	$ 150.860.739,00	280222 - 23/02/2022	$ 351.820.938,00	$ 1.567.086.224,00		
15	**mar-23**	$ 127.781.080,00	$ 24.278.405,20	$ 152.059.485,00	$ 152.059.485,00	$ 152.059.485,00	280222 - 23/02/2022	$ 199.761.453,00	$ 1.415.026.739,00		
16	**abr-23**	$ 126.132.000,00	$ 23.965.080,00	$ 150.097.080,00	$ 150.097.080,00	$ 150.097.080,00	280222 - 23/02/2022	$ 49.664.373,00	$ 1.264.929.659,00		
17	**may-23**	$ 41.734.765,55	$ 7.929.605,46	$ 49.664.371,00	$ 49.664.371,00	$ 49.664.371,00	280222 - 23/02/2022	$ 2,00	$ 1.215.265.288,00		
18	**jun-23**	$ 1,65	$ 0,32	$ 2,00	$ 2,00	$ 2,00	280222 - 23/02/2022	$ -	$ 1.215.265.286,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 109.747.200,00**			
17	**may-23**	$ 75.832.284,45	$ 14.408.134,05	$ 90.240.419,00	$ 90.240.419,00	$ 90.240.419,00	1197722 - 16/11/2022	$ 19.506.781,00	$ 1.125.024.869,00		
18	**jun-23**	$ 16.392.252,62	$ 3.114.528,00	$ 19.506.781,00	$ 19.506.781,00	$ 19.506.781,00	1197722 - 16/11/2022	$ -	$ 1.105.518.088,00		
				C-2402-0600-12-0-2402112-02				**$ 124.572.800,00**			
18	**jun-23**	$ 98.480.245,73	$ 18.711.246,69	$ 117.191.492,00	$ 117.191.492,00	$ 117.191.492,00	1197722 - 16/11/2022	$ 7.381.308,00	$ 988.326.596,00		
19	**jul-23**	$ 6.202.779,83	$ 1.178.528,17	$ 7.381.308,00	$ 7.381.308,00	$ 7.381.308,00	1197722 - 16/11/2022	$ -	$ 980.945.288,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 730.945.286,00**			
19	**jul-23**	$ 97.360.220,17	$ 18.498.441,84	$ 115.858.662,00	$ 115.858.662,00	$ 115.858.662,00	1197722 - 16/11/2022	$ 615.086.624,00	$ 865.086.624,00		
20	**ago-23**	$ 110.892.900,00	$ 21.069.651,00	$ 131.962.551,00	$ 131.962.551,00	$ 131.962.551,00	1197722 - 16/11/2022	$ 483.124.073,00	$ 733.124.073,00		
21	**sep-23**	$ 103.549.900,00	$ 19.674.481,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	1197722 - 16/11/2022	$ 359.899.692,00	$ 609.899.692,00		
22	**oct-23**	$ 103.549.900,00	$ 19.674.481,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	$ 123.224.381,00	1197722 - 16/11/2022	$ 236.675.311,00	$ 486.675.311,00		
23	**nov-23**	$ 89.508.160,00	$ 17.006.550,40	$ 106.514.710,00	$ 106.514.710,00	$ 106.514.710,00	1197722 - 16/11/2022	$ 130.160.601,00	$ 380.160.601,00		
24	**dic-23**	$ 109.343.060,00	$ 20.775.181,40	$ 130.118.241,00	$ 130.118.241,00	$ 130.118.241,00	1197722 - 16/11/2022	$ 42.360,00	$ 250.042.360,00		
				C-2402-0600-12-0-2402041-02				**$ 230.000.000,00**			
25	**ene-24**	$ 66.127.740,00	$ 12.564.270,60	$ 78.692.011,00	$ 78.692.011,00	$ 78.692.011,00	193523 - 27/10/2023	$ 151.307.989,00	$ 171.350.349,00		
26	**feb-24**	$ 73.405.298,00	$ 13.947.006,62	$ 87.352.305,00	$ 87.352.305,00	$ 87.352.305,00	193523 - 27/10/2023	$ 63.955.684,00	$ 83.998.044,00		
	TOTALES	**$ 2.572.939.508,00**	**$ 488.858.507,00**	**$ 3.061.798.015,00**	**$ 3.061.798.015,00**	**$ 87.352.305,00**		**$ 63.955.684,00**	**$ 83.998.044,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL	$ 2.176.467.930	$ 413.528.907	$ 2.589.996.837
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 396.468.700	$ 75.329.053	$ 471.797.753
-			
VALOR TOTAL	$ 2.572.936.630	$ 488.857.960	$ 3.061.794.590

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matricula No. : 54202-145218 NTS

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 1-mar-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022
PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE MARZO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
VALOR ACUMULADO: $ 2.895.796.059,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Calidad del servicio	30%	$ 579.159.232,00	29	AGOS	2022	29	AGOS	2027
Cumplimiento de Servicio	10%	$ 193.053.077,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.106.155,00	27	ENE	2022	29	AGOS	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551–6
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 289.579.212,00	27	1	2022	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 579.159.212,00	27	1	2022	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 868.738.818,00	1	7	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 314.579.605,90	27	1	2022	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 629.159.211,80	27	1	2022	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 943.738.817,70	1	7	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 314.579.605,90	27	1	2022	1/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	1	2022	1/10/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 629.159.211,80	27	1	2022	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 943.738.817,70	31	3	2024	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 3 de febrero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: ALCANCE A OFICIO SAL-24-000390 del 15/01/2024, BAJOS RENDIMIENTOS Y SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, esta interventoría solicita al Consorcio Córdoba 2022 se permite manifestar lo siguiente:

1. El contrato tenía fecha de vencimiento el 31/12/2023 y fue prorrogado hasta el día 31/03/2024. Se recibió reprogramación de obra por prórroga 4 y adicional 1, sin embargo, el proyecto inició el período 2024 con atrasos y a la fecha no ha sido posible subsanarlos tal como se informó en el oficio radicado SAL-24-000390 del 15/01/2024 y como se evidencia en los avances informes semanales:

Informe de interventoría N°	%Avance/Atraso
Informe semanal 76 Corte 04-01-24	-1,35%
Informe semanal 77 Corte 11-01-24	-3,36%
Informe semanal 78 Corte 18-01-24	-2,51%
Informe semanal 79 Corte 25-01-24	-2,92%

2. Sigue sin cumplirse con lo pactado en el comité de obra de abrir tres frentes de trabajo pata la construcción de obras hidráulicas, toda vez, que estas obras son muy representativas sobre el valor total del contrato, razón por lo cual es indispensable cumplir con el compromiso pactado para ayudar a subsanar el atraso actual del proyecto.
3. Se requiere que se corrija los lapsos de espera entre liberación de subbase y rieles y llegada del concreto a obra, y entre mixer y mixer, ya que los tiempos de espera son muy largos. Por ejemplo:
   3.1 El día 01/01/2024 al final de la tarde se terminó de enrielar el tramo A7 del PR 0+060 al PR 0+115 y el 02/02/2024 a las 6:30 am fueron chequeados los niveles de subbase y rieles del por parte de interventoría (imagen 1), se inició fundida a las 8:00 pm (13,5 horas después) y solo se instalaron

6,6 ml por problemas en la planta, situación que pudo haber sido subsanada si la fundida se hubiese iniciado de día. A la presente de este documento, todavía no se ha terminado de instalar el pavimento liberado (imagen 2).



Ilustración 1



Ilustración 2

3.2 El día 17/01/2024 se liberó subbase y rieles del tramo T15 del PR 0+000 al PR 0+050 por interventoría a las 11:37 am (Imagen 3), sin embargo, inició fundida a las 7:00 pm (Imagen 4) y se terminó a las 12:00 pm porque solo se contaban con 2 mixer, los cuales demoran aproximadamente 1 hora cada uno entre lavado y retorno. 5 horas para fundir 50 metros lineales

CONSORCIO ACI-3B

se considera mucho tiempo, tiempo que podría reducirse en un 50% si la planta tuviese más disponibilidad de mixer.



Ilustración 3



Ilustración 4

3.3 El día 11/01/2024 se liberó por parte de interventoría subbase y rieles del tramo T13 del PR 0+200 al PR 0+231.13 (imagen 5), se inició fundida a las 8:28 pm (Imagen 6), doce horas después y se terminó a la 1:27 am (Imagen 7).



Ilustración 5

CONSORCIO ACI-3B



Ilustración 6



Ilustración 7

3.4 El día 01/12/2023 se liberó subbase y rieles por interventoría del tramo T15 del PR 0+190 al PR 0+140 a las 2:23 pm (Imagen 8), se inició fundida el 02/12/2023 a las 6:30 pm (Imagen 9).



Ilustración 8

CONSORCIO ACI-3B



Ilustración 9

Por todo lo anterior expuesto se requiere que:

a) El contratista mejore sus programaciones de concreto con planta para evitar atrasos entre alistado de pista y llegada de concreto a obra, porque repercute en retrasos en la programación de obra, lo cual se ha visto reflejado en el cuadro del punto 1 de este documento.
b) Programar las fundidas de día, se ha visto reflejado en los acabados del pavimento, lo cual se notificó mediante oficio SAL-24-000556 del 17/01/2024.
c) Mayor disponibilidad de mixer para las fundidas, toda vez, que hay mucho tiempo entre uno y otro, lo cual, además de ser agotador para el personal de trabajo porque más del 70% de las fundidas son de noche, es un riesgo por las juntas frías.
d) Elaborar y entregar a la interventoría un plan de contingencia para subsanar los atrasos del proyecto, el cual a la fecha lleva un avance del 61,9% y quedan 57 días calendario para la finalización del plazo contractual del proyecto.

Se le recuerda al contratista que todo lo expuesto en este documento es imputable al contratista, razón por la cual, al presentarse nuevamente incumplimiento a esta solicitud por parte del contratista, esta interventoría se verá obligada a cumplir con lo establecido en el contrato lo cual es solicitar apremio ante la entidad contratante por incumplimiento de acuerdo a la cláusula penal 16 del contrato de obra: “En caso de incumplimiento por parte del contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de precio requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud

CONSORCIO ACI-3B

del presente acuerdo, el contratista pagará a la entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios."

Cláusula 15 del contrato de obra: MULTAS

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
3/02/2024 12:24:40 p. m.

Folios: 6
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

CONSORCIO ACI-3B

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CORDOBA - NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO - nlemus@invias.gov.co,agalvisa@invias.gov.co

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 7 de febrero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitar la entrega de la planilla de seguridad social de la empresa SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y control que realiza esta Interventoría a su contrato de obra No 104 de 2022, nos permitimos realizar la siguiente solicitud:

Señor contratista Consorcio Córdoba 2022, mediante la presente correspondencia esta interventoría en el ejercicio de seguimiento y control del contrato en mención se permite solicitar la entrega de la planilla de seguridad social de la empresa SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS identificada con NIT 900584006, correspondiente hasta la fecha, planilla que tiene como fecha límite de pago el día 02 de febrero del presente año y no se ha recibido soporte alguno de su parte.

Por lo tanto esta interventoría solicita que lo anteriormente requerido se envíe en un plazo no mayor a un día, de lo contrario el personal vinculado a dicha empresa será retirado hasta la entrega de esta.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
7/02/2024 5:37:07 p. m.

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 10 de febrero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: REQUERIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA Y DISMINUCIÓN DE ATRASOS -ALCANCE A OFICIO SAL-24-000390 del 15/01/2024 Y OFICIO SAL-24-001306 del 03/02/2024.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, esta interventoría requiere al Consorcio Córdoba 2022 que se dé alcance a los oficios SAL-24-000390 del 15/01/2024 y SAL-24-001306, en los cuales se ha manifestado los atrasos que viene presentando el proyecto desde la primera semana de la prórroga concedida.

Informe de interventoría N°	%Avance/Atraso
Informe semanal 76 Corte 04-01-24	-1,35%
Informe semanal 77 Corte 11-01-24	-3,36%
Informe semanal 78 Corte 18-01-24	-2,51%
Informe semanal 79 Corte 25-01-24	-2,92%
Informe semanal 80 Corte 01-02-24	-3,16%
Informe semanal 81 Corte 08-02-24	-4,75%

Sigue sin cumplirse con lo pactado en el comité de obra de abrir tres frentes de trabajo para la construcción de obras hidráulicas las cuales son muy representativas sobre el valor total del contrato.

No se entregó el plan de contingencia solicitado el día 03-02-2024 en el oficio SAL-24-001306. Y siguen sin corregirse las programaciones de concreto para disminuir los lapsos de espera entre liberación de subbase y rieles y llegada del concreto a obra.

Se le recuerda al contratista que los atrasos presentados son completamente imputables al contratista, razón por la cual, **se requiere que se entregue el plan de contingencia en un plazo máximo de 1 día hábil, e implementarse de manera inmediata.** Al presentarse nuevamente incumplimiento a esta solicitud por parte del contratista, y no se evidencie disminución por lo menos del 50% del atraso actual en el próximo informe semanal con corte al día 15 de febrero de 2024, ***esta interventoría se verá obligada a cumplir con lo establecido en el contrato lo cual es solicitar apremio ante la entidad contratante por incumplimiento de acuerdo a la cláusula penal 16 del contrato de***

CONSORCIO ACI-3B

***obra**: "En caso de incumplimiento por parte del contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de precio requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el contratista pagará a la entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios."*

Cláusula 15 del contrato de obra: MULTAS

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
10/02/2024 1:14:11 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS - SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Montería, 12 de febrero de 2024

OFIC-CC2022-132

Señores
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA.
R/L CONSORCIO ACI-3B

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Contestación al compromiso adquirido en el comité

Cordial saludo,

En respuesta al compromiso realizado en el comité #19 del día 10 de enero 2014, dejando en claro que el consorcio CORDOBA 2022 cumplió con lo acordado en el comité indicado y que el Señor Gregorio Caro Eniz, recibe a satisfacción la tubería instalada y ratifica que seguirá recibiendo las aguas de escorrentía superficial en su predio. Con este oficio se da respuesta al oficio en asunto.

Se adjunta acta firmada por los interesados

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CONSORCIO
CORDOBA 2022

ACTA DE REUNION

OBJETIVO: Cierre de compromiso social y recepción por la comunidad.

En el desarrollo de la obra del proyecto **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"** la comunidad del tramo T12 (Sector San Roque), específicamente el señor Gregorio Caro Eniz propietario de la finca que se encuentra al fondo del tramo antes mencionado, solicitó que para seguir recibiendo las aguas lluvias de escorrentía superficial, en contraprestación instalar tubería de agua potable que garantizara el suministro a su predio.

En el comité # 19 del día 10 enero 2024, se invitó al Sr. Caro y el contratista de obra se comprometió a realizar la instalación de la tubería solicitada, esto con el fin de darle solución definitiva al impase, ya que esta solicitud se la había realizado a la administración municipal anterior.

Con el presente documento se deja en claro que el consorcio CORDOBA 2022 cumplió con lo acordado en el comité indicado y que el señor Gregorio Caro Eniz, recibe a satisfacción la tubería instalada y ratifica que seguirá recibiendo las aguas de escorrentía superficial (Lluvia) en su predio, donde naturalmente han llegado desde tiempos pasados.

Para constancia se firma el 30 de enero 2024.

Cesar Hernandez López
Nombre y Firma:
N° Cedula: 1067910151
Representante del Contratista

Gregorio Caro Eniz
Nombre y Firma:
N° Cedula: 78.023.494

CONSORCIO CORDOBA 2022
Carrera 6 # 65-24 OFIC 317 – Cel. – 3185162227
Cordobaconsorcio2022@gmail.com
Montería – Córdoba

Montería, 12 de febrero de 2023

OFIC-CC2022-133

Señores
Ing. Jorge Abraham Assis Burgos
Secretario de planeación e infraestructura
Alcaldía Municipal de Cerete

Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Reiteración Inconveniente social Tramo T15 – (CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4) Corregimiento de Martínez.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar lo informado mediante el oficio **OFIC-CC2022-123**, en el cual se manifestaba la existencia de la reja de la casa que se encuentra en la esquina de la intersección de los tramos T8 y T15 del proyecto de la referencia, está fuera de sus linderos (Ver imagen siguiente).



Con la línea roja mostramos aproximadamente borde de vía.

Esto evidencia que dicha reja imposibilita la construcción de la vía.

A la fecha nos encontramos en labores de excavación del Tramo T15, por lo cual se hace urgente la solución al inconveniente. (ver imágenes de actividades en el tramo)





Nos encontramos a menos de 100 metros de llegar al punto del inconveniente, y estaremos llegando al punto aproximadamente el miércoles 14 de febrero 2024, por lo que se hace imperativa la solución.

Por lo anterior comedidamente reiteramos la solicitud de que la secretaria de planeación visite la vivienda y resuelva el inconveniente informado y así poder proceder con la construcción del tramo en asunto.

Informamos que al llegar a este punto del tramo donde se encuentra el inconveniente no se ejecutará hasta que la situación con la comunidad no sea resuelta, y enviado el soporte por escrito de la resolución de este, esto con el fin de evitar inconvenientes posteriores con el o los propietarios.

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CC. Interventoría

Montería, 13 de febrero de 2024

OFIC-CC2022-134

Señores
CONSORCIO ACI-3B
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
Representante Legal

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

REFERENCIA: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL."

ASUNTO: Actividades en ejecución y Plan de contingencia.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a ustedes con el fin enviar plan de contingencia y con ello dar respuesta a los oficios SAL-24-001648, SAL-24-001306 y SAL-24-000390.

Comedidamente informamos las medidas que se han tomado y que actualmente se encuentra en ejecución, para con ello recuperar el atraso que se presenta a la fecha en la ejecución del proyecto de la referencia.

1. Equipos adicionales en obra.
2. Apertura de frentes de obra para construcción de pavimentos.
3. Apertura de frente de obra para construcción de cuneta anden.
4. Horarios adicionales de trabajo y trabajos dominicales.
5. Continuación con la instalación de bordillos prefabricados.
6.

1. **Equipos:** El pasado Domingo 11 de febrero 2024 llegó a obra equipos para aumentar la flota y con ello los frentes de trabajo, a la fecha contamos en obra con 3 equipos de excavación (Retrocargadores), dos (2) equipos de extensión y nivelación (minicargadores) y dos equipos para compactación mecánica (vibro compactadores). Esto con el fin de aumentar el rendimiento tanto en excavación como en la nivelación de las diferentes capas de la estructura del pavimento.

Estamos a la espera de confirmación de disponibilidad de un cuarto equipo de excavación con el cual seguiremos aumentando los frentes de trabajo y con ello la productividad.

2. **Frentes:** Actualmente se está trabajando en paralelo en los siguientes frentes de obra, con ello se reafirma y se evidencia el compromiso de nuestra firma contratista con el aumento en la productividad y avance del proyecto.

- ✓ En excavación y llenos con afirmado: Tramo T15 y Tramo A4
- ✓ En Lleno de subbase: Tramo A7, Tramo T6 y Tramo 10

Basándonos en los avances en obra, los tramos pendientes son los siguientes:

- **Tramo A1** (41% con Pavimento)
- **Tramo A4** (en Excavación y lleno de afirmado)
- **Tramo A7** (71% con Pavimento)
- **Tramo T6** (67% con Pavimento)
- **Tramo T10** (Con pista para pavimento)
- **Tramo T15** (56% con Pavimento)
- **Tramo T16** (38% con Pavimento)
- **Tramo T17** (tramo de ingreso, será el último del sector por intervenir)
- **Tramo A3** (Se encuentra bloqueado para la ejecución).

Con los detalles proporcionados, queda claro que se están realizando esfuerzos significativos para cumplir con los objetivos contractuales del proyecto. La firma contratista está comprometida con la ejecución y finalización exitosa del proyecto, como se evidencia en las acciones tomadas hasta la fecha para avanzar en la construcción de los tramos de pavimento restantes y otras actividades relacionadas.

3. **Cuneta – Anden:** Se está trabajando desde el día 22 del mes de enero en la construcción de la cuneta anden del sector media tapa, el 6 de febrero 2024 se aumentaron los frentes de obra y se inició con la construcción de cuneta del sector 20 de julio, es decir a la fecha se tienen 2 frentes de trabajo, en los tramos donde ya se construyó pavimento y es posible la construcción de la cuneta anden.

Es importante destacar que aún no se pueden construir las cunetas de los tramos parcialmente pavimentados A1 y A3, Para mejorar el rendimiento en esta actividad, se ha coordinado iniciar otro frente de trabajo el día lunes 19 de febrero de 2024, con el objetivo de cumplir con los compromisos establecidos en el comité anterior y avanzar en la construcción de las cunetas en los tramos correspondientes.

4. **Horarios de trabajo:** Como es de su conocimiento se viene implementando un horario extendido en la ejecución de las actividades de obra, se resume para mayor claridad:

    - **Horario de extendido en actividades de excavación:** Desde mediados del mes de enero de 2024, se lleva a cabo una liberación al finalizar la tarde por parte del topógrafo de la interventoría en las actividades de excavación. Esto permite realizar el lleno de afirmado en horario adicional (nocturno), aprovechando la disponibilidad del proveedor de transportes y avanzando en la ejecución de las diferentes actividades de obra. Con el aumento de los frentes de excavación, esta implementación ha tomado mayor importancia e impacto en el porcentaje de actividades ejecutadas.

    - **Doble turno en equipos tipo minicargadores:** Se dispone de doble turno en equipos tipo minicargadores para brindar apoyo a las actividades de construcción de cunetas, andenes e instalación de bordillos. Esto garantiza la ejecución eficiente de estas tareas y contribuye al avance general del proyecto.

BORDILLOS - CONS. CORDOBA 2022									
BARRIOS		No	Nomenclatura Catastral	Ancho de calzada	Longitud de tramo	Long Bordillo	Long Ejecutada	% Avance Tramo	Long. Faltante
ALBERTO SAIBIS	1	A1	CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE	5.5	244.17	244.17	100	41%	144.17
	2	A2	CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE	5.5	242.73	382.46	382.46	100%	0
20 DE JULIO	3	A3	CARRERA 7AC ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2	5.5	455.67	0	0		0
	4	A4	DIAGONAL 3 ENTRE CARRERA 7AC Y CARRERA 7a	5	410.5	821	0	0%	821
	5	A7	CALLE 2aE ENTRE CARRERA 7aC Y CARRERA 7aA	5.5	168.16	168.16	0	0%	168.16
LA LUCHA	6	T18	CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CA	5	420.48	840.96	420.48	50%	420.48
	7	T19	VARIANTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aA	5	25.37	25.37	25.37	100%	0
MARTINEZ	8	T12	CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y FIN DE TRAMO	4.5	151.38	302.76	302.76	100%	0
	9	T13	CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CALLE 10	4	231.13	462.26	462.26	100%	0
MARTINEZ	10	T1	CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA	6	1858.3	3496.6	3496.6	100%	0
	11	T2	CARRERA 3 VIA LA CEIBITA HASTA LA Y	6	240	240	240	100%	0
	12	T2'	VARIANTE ENTRE CALLE 8 Y LA CARRERA 3	6	15.52	31.04	31.04	100%	0
	13	T4	CARRERA 6 ENTRE CALLE 10 ENTRE TRANSVERSAL 5	6	75.19	150.38	150.38	100%	0
	14	T5	CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y CALLE 10	6	261.1	522.2	522.2	100%	0
	15	T6	CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6	4	90	180	0	0%	180
		T6	CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6	5	73	146	0	0%	146
	16	T7	CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3	5	137.75	240.5	240.5	100%	0
	17	T8	TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 7A Y TRANSVERSAL 4A	4	105.62	211.24	211.24	100%	0
	18	T9	TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLE 7A Y CARRERA 4	5	177.12	354.24	354.24	100%	0
	19	T10	CALLE 7 ENTRE TRANVERSAL 4 Y CARRERA 4	5	101.37	202.74	0	0%	202.74
	20	T14	CARRERA 5A ENTRE CALLE 7A SECTOR MATAPERRO	4	200	100	0	0%	100
	21	T15	CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4	5	344.18	608.36	344	57%	264.36
	22	T16	TRANSVERSAL 4 ENTRE CARRERA 5C Y CALLE 7A	5	172.64	345.28	0	0%	345.28
	23	T17	CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	5	21.97	43.94	0	0%	43.94
CHUCHURUBI	24	P14	CARRERA 27 VIA PRINCIPAL (CHUCHURUBI)	5	1450	2900	2900	100%	0
					7673.35	13020	10184		2836 ml

Tramo Sin Pavimento Terminado o sin Iniciar
Tramo Con Pavimento sin Bordillos
Tramo en Instalacion de Bordillos
Tramo con Bordillos Instalados

además de las medidas previamente informadas, se ha decidido realizar trabajos los días sábados a tiempo completo y los domingos. Esta extensión de los horarios de trabajo a los fines de semana demuestra un compromiso adicional por parte de la firma contratista para acelerar el avance del proyecto y cumplir con el plazos establecidos.

5. **Bordillos:** Esta actividad se ha estado ejecutando ininterrumpidamente, se cambió la metodología con la que se realizaba, es decir, ya no se espera llevar 1km de pavimento construido para realizar la actividad.

La instalación de bordillos se está ejecutando paralelamente a la actividad de fundida de losas de pavimento a tal punto que la mayoría de los tramos construidos en pavimento cuenta con la instalación de bordillos.

Con lo anterior queremos indicar que con la nueva estrategia implementada en la ejecución de la actividad ha sido para aumentar el porcentaje de avance de ejecución.

Del anterior cuadro podemos inferir que de los 19 tramos en los cuales se puede instalar bordillos prefabricados se ha instalado en 16 tramos y actualmente se está instalando en uno más.

Con lo anterior queremos evidenciar que se viene trabajando por el cumplimiento del objetivo contractual y con ello ratificar nuestro compromiso como firma contratista con el mismo.

Adicional a los 5 puntos expuesto, se realizará un sexto punto que es el que garantizara la recuperación del porcentaje de avance del proyecto.

6. **Fundidas de Losas de Pavimento:** Fundida diaria de al menos 60 metros lineales de losas de pavimento, para semanalmente fundir 300 metros lineales. Estas fundidas diarias se retomarán a partir del 14 de febrero 2024.

Es imperativa la necesidad de desbloquear la ejecución del tramo A3, para poder cumplir con el 100% de la meta física del proyecto. La cual no es permitida por INVIAS debido a la falda de la limpieza de los canales del barrio 20 de julio por parte de la administración municipal.

De manera comedida queremos manifestar, y es de conocimiento general que desde el día 31 de enero al 6 de febrero 2024, se celebraron en el municipio de Cereté las fiestas patronales de la candelaria, la administración municipal decretó 7 tardes cívicos, en las cuales no se pudieron realizar actividades de obra, debido a la limitante de movilidad de equipos pesados, volcos, mixer, etc. ya que gran numero de personas se aglomeraban y movilizaban por los sitios de obra. La suspensión de actividad fue con el fin de evitar incidentes y/o accidentes graves. Es importante tener en cuenta estas circunstancias externas que afectaron temporalmente la ejecución del proyecto, y es comprensible que la seguridad y el bienestar de los trabajadores y la comunidad sean prioritarios en situaciones como esta.



Lo anterior generó una perturbación en el normal desarrollo de las actividades de obra y por ente un atraso NO IMPUTABLE a nuestra firma contratista.

Es importante resaltar que se debe realizar un balance final y con ello determinar ajustadamente el alcance definitivo del proyecto, para que sea evaluada nuestra ejecución con base en actividades que realmente se ejecutaran.

Con todo lo expresado anteriormente, lo cual reiteramos es verificable en obra queremos manifestar que en la proyección de ejecución que tenemos, debemos estar al día en el porcentaje de avance el 29 de febrero 2024.

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente,



CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 14 de febrero de 2024

Ingeniero
JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE
alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Asunto: REMISIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO 104 DE 2022.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente remitimos a ustedes el plan de contingencia presentado por el CONSORCIO CORDOBA 2022 del contrato 104 de 2022, con el cual se exponen las actividades para recuperar los atrasos que presenta el proyecto con fecha máxima del 29 de Febrero; cabe anotar que a partir del día de hoy 14 de febrero la interventoria verificara que se cumpla a cabalidad el plan de contingencia presentado.

Cabe resaltar que dicho plan de contingencia no exime al contratista del incremento en el atraso de la reprogramacion y el inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar cuando el porcentaje supere el 5%

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Folios: 1
Anexo: 1
Nombre anexos: 418731.pdf

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
14/02/2024 10:59:19 a. m.

Copia externa:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CORDOBA - NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO - nlemus@invias.gov.co,agalvisa@invias.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 15 de febrero de 2024

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: RETRASOS EN FUNDIDAS E INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato de la referencia, esta interventoría requiere al Consorcio Córdoba 2022 que se cumpla con el plan de contingencia entregado el día 13/02/2024 mediante OFIC-CC2022-134, en el cual se está incumpliendo con los siguientes puntos:

> 3. **Cuneta – Anden:** Se está trabajando desde el día 22 del mes de enero en la construcción de la cuneta anden del sector media tapa, el 6 de febrero 2024 se aumentaron los frentes de obra y se inició con la construcción de cuneta del sector 20 de julio, es decir a la fecha se tienen 2 frentes de trabajo, en los tramos donde ya se construyó pavimento y es posible la construcción de la cuneta anden.

Ilustración 1

Con el punto 3 (Ilustración 1) no se está cumpliendo, toda vez, que las excavaciones listas no se les ha instalado concreto para losa de fondo por falta de disponibilidad de concreto y ausencia de acero de refuerzo.

> 6. **Fundidas de Losas de Pavimento:** Fundida diaria de al menos 60 metros lineales de losas de pavimento, para semanalmente fundir 300 metros lineales. Estas fundidas diarias se retomarán a partir del 14 de febrero 2024.

Ilustración 2

Con el punto 6 (Ilustración 2) tampoco no se cumplió, lo cual se puede evidenciar con el tramo T10, el cual tiene 60 metros lineales enrielados desde el día sábado 10/02/2024 del PR 0+000 al PR 0+060 (Ilustración 3) y a la presente de este documento no ha sido instalado el concreto hidráulico para pavimento de dicho tramo.

CONSORCIO ACI-3B



Ilustración 3

Se le recuerda al contratista que los atrasos presentados son completamente imputable al contratista, razón por la cual, de no evidenciarse disminución de los atrasos en el informe semanal #82 con corte al día de hoy, esta interventoría ***se verá obligada a cumplir con lo establecido en el contrato lo cual es solicitar apremio ante la entidad contratante por incumplimiento de acuerdo a la cláusula penal 16 del contrato de obra: "En caso de incumplimiento por parte del contratista***, n*o subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la in ejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el contratista pagará a la entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios."*

Cláusula 15 del contrato de obra: MULTAS

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/02/2024 4:40:17 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CORDOBA - NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO - nlemus@invias.gov.co,agalvisa@invias.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - SAID BITAR CASTILLA - ALCALDE MUNICIPAL - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 16 de febrero de 2024

Señor
SAID BITAR CASTILLA
ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE
alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Asunto: Aplicación de la Cláusula Penal Contrato de la Referencia – APREMIO POR ATRASO DE OBRA

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Respetado Dr,

En nuestra calidad de Interventores del Contrato de la Referencia, y responsables que se ejecute de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Condiciones, y conforme a sus términos, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula de asunto, ponemos en su conocimiento los hechos que a continuación relacionamos que pueden considerarse incumplimientos por parte del Contratista, en lo que se refiere a las obligaciones contractuales previstas en la Cláusula diez del Contrato inciso D : Darle cumplimiento a la programación detallada de obra o cronograma de ejecución presentado y aprobado en la propuesta.

Fundamentamos esta posición en los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:

HECHOS

1. La Alcaldía de Cereté, mediante Resolución No 141 del 22 de abril de 2022 la entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-010- 2022, y Mediante Resolución No. 173 del 19 de mayo de 2022 la Entidad adjudico el Contrato de Obra No 104 de 2022 al CONSORCIO CÓRDOBA 2022 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL”.

2. Que el valor inicial del Contrato No. 104 de 2022 corresponde a la suma de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.321.717.210,00) incluido IVA.
3. El plazo inicial hasta 31 de julio de 2022 para diseños y se otorgó la prórroga N°1 hasta 31 de diciembre de 2022 para la ejecución del 100% de las obras.

4. La Orden de inicio del Contrato de Obra fue suscrita el 25 de Julio de 2022 y se otorgó la prórroga N°1 el día 29 de julio de 2022 ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.

5. Se otorgó la prórroga N°2 el día 31 de diciembre de 2022 ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023.

6. Se otorgó la prórroga N°3 el día 30 de junio de 2023 ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.

CONSORCIO ACI-3B

7. El día 29 de diciembre de 2024 se otorgó la prórroga N°1 y adicional N°1, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2024 y adicionando $403.558223,00 para un valor acumulado del contrato de $16.725.275.433,00.

8. A la fecha han transcurrido 1,5 meses de los tres (03) que se adicionaron a la duración del Contrato de la Referencia.

9. Tomando el cronograma de obra vigente del proyecto, que fue presentado por el contratista de obra por medio de una re programación por prórroga 4 y adición 1, de las metas físicas pendientes por ejecutar y sobre el cual hemos venido haciendo seguimiento, nos permitimos indicar las duraciones previstas por el Contratista para las siguientes actividades:

TRAMOS 1 Y 2	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FINAL**
EXPLANACIONES	**01-01-24**	**21-03-24**
Excavaciones varias en material común en seco.	01-01-24	21-03-24
Excavación en material común de la explanación y canales	01-01-24	14-03-24
Terraplenes	01-01-24	22-02-24

Como se puede evidenciar este capítulo de explanaciones según la programación se inició el día 01 de enero y finalizar el día 21 de marzo de 2024, hasta fecha se lleva un 58,3 % en la excavación en material común.

TRAMO 1	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FINAL**
PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS	**01-01-24**	**21-03-24**
Subbase Granular Clase C.	01-01-24	21-03-24
Afirmado (Mejoramiento Subrasante)	01-01-24	21-03-24
Pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura 38 MPa	01-01-24	28-03-24
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	01-01-24	28-03-24
Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo	01-01-24	28-03-24

TRAMO 2	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FINAL**
PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO PLACAS	**01-01-24**	**21-03-24**
Subbase Granular Clase C.	01-01-24	21-03-24
Afirmado (Mejoramiento Subrasante)	01-01-24	21-03-24
Pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura 38 MPa	01-01-24	31-03-24
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	01-01-24	31-03-24
Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo	01-01-24	31-03-24

Como se puede evidenciar en este capítulo de Pavimento Concreto Rígido, tiene fecha programada de finalización el día 28 de marzo de 2024, hasta la fecha lleva ejecutado un 54.3% en el tramo 1 y 84,4% en el tramo 2.

CONSORCIO ACI-3B

	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
CANALES Y CUNETAS	**19-01-24**	**31-03-24**
Excavaciones varias en material común seco a mano	19-01-24	28-03-24
Demolición de estructuras	05-01-24	15-02-24
Concreto Clase F (140 Kg/Cm2 Ó 2000 Psi)	02-02-24	28-03-24
Concreto Clase D (210 Kg/Cm2 Ó 3000 Psi)	09-02-24	31-03-24
Concreto ciclópeo (concreto clase d f'c = 21 mpa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	16-02-24	21-03-24
Acero De Refuerzo Fy 420 Mpa	02-02-24	28-03-24
Relleno Para Estructuras Con Recebo	26-01-24	28-03-24

Para este capítulo de Canales y cunetas, tiene fecha programada de finalización el día 31 de marzo de 2024, hasta la fecha lleva ejecutado un 4,6%.

Estos son los capítulos más representativos en cuanto a metas físicas del proyecto concierne.

10. Este proyecto presenta un atraso total hasta la fecha de la semana 82 con fecha de corte 15 de febrero de 2024 del 7,13% en su totalidad, basándonos en la re programación de obra por prórroga 4 y adición 1.

11. El proyecto inició el año 2024 con atrasos, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

Informe de interventoría N°	%Avance/Atraso
Informe semanal 76 Corte 04-01-24	-1,35%
Informe semanal 77 Corte 11-01-24	-3,36%
Informe semanal 78 Corte 18-01-24	-2,51%
Informe semanal 79 Corte 25-01-24	-2,92%
Informe semanal 80 Corte 01-02-24	-3,16%
Informe semanal 81 Corte 08-02-24	-4,75%
Informe semanal 82 Corte 15-02-24	-7,13%

12. La Interventoría en repetidas oportunidades ha venido mostrando su preocupación por el avance del proyecto y requiriendo que el Contratista aplique un plan de contingencia que subsane los atrasos presentados y que garantice la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual, todo esto a través de los siguientes oficios:

- SAL-24-000390 del 15 de enero de 2024, donde se solicitó que se cumpliera con lo pactado en el comité #19, de iniciar las obras hidráulicas el día 15-01-24, toda vez, que estas obras representan el 9,5% del valor total del contrato para la fecha del documento eran indispensables para subsanar atrasos del proyecto.
- SAL-24-001306 del 03 de febrero de 2024, donde se le manifestó al contratista los bajos rendimientos de obra desde que inició el año 2024 y se les solicitó por primera vez un plan de contingencia.

CONSORCIO ACI-3B

- SAL-24-001648 del 10 de febrero de 2024, donde se solicitó por segunda vez entrega de plan de contingencia.
- SAL-24-001929 del 15 de febrero de 2024, donde se manifestó retraso en las programaciones de fundida e incumplimiento al plan de contingencia entregado.

13. Como se puede ver, la Interventoría en lo que va transcurrido de la ejecución del Contrato de la Referencia desde que fue otorgada la prórroga 4, ha comunicado al CONSORCIO CÓRDOBA 2022, en repetidas ocasiones, mediante oficios relacionados para que se tomen las acciones pertinentes para mitigar el retraso que se lleva en el proyecto, ya que de no hacerlo esta Interventoría procedería a dar inicio al proceso sancionatorio previsto en el Contrato de la Referencia por incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.

A continuación, se presenta el cuadro de la Inversión Programada Vs la Inversión Ejecutada en 2024 hasta la semana No. 82:

SEMANAS TRANSCURRIDAS	INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA
Semana 76 Corte 04-01-24	$ 9.872.607.826,92	$ 9.647.251.163,99
Semana 77 Corte 11-01-24	$ 10.209.287.758,85	$ 9.647.251.163,99
Semana 78 Corte 18-01-24	$ 10.545.967.690,77	$ 10.125.672.378,17
Semana 79 Corte 25-01-24	$ 10.895.411.373,97	$10.407.826.586,35
Semana 80 Corte 01-02-24	$ 11.255.592.164,91	$10.726.704.813,32
Semana 81 Corte 08-02-24	$11.649.903.278,48	$10.855.896.772,96
Semana 82 Corte 15-02-24	$ 12.127.739.502,05	$ 10.935.677.478,37
% PORCENTAJE TOTAL	**72,51%**	**65,38%**
ATRASO		**7,13%**

Como se puede observar, los avances a la fecha no son significativos teniendo en cuenta lo programado, razón por la cual el proyecto presenta un atraso del 7,13%, los cuales son imputables al Consorcio por no tener justificación alguna debido a sus retrasos, por incumplimientos a lo pactado en los comités y por incumplimiento al plan de contingencia entregado.

En resumen, esta Interventoría considera que la falta de ejecución por parte del CONSORCIO VIAL CÓRDOBA 2022 de las actividades correspondientes, ha incidido en el retraso que estas presentan de acuerdo a la reprogramación entregada. Adicionalmente, no se observa un verdadero compromiso por parte del Contratista en tomar acciones, ya que no han aumentado el rendimiento de obra y no se ha cumplido con el plan de contingencia entregado, por ello, a criterio de esta Interventoría se genera un total incumplimiento del Contratista respecto a sus obligaciones contractuales.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONTRATO DE OBRA No 104 DE 2022 CLÁUSULA 15 MULTAS

1. “Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

CONSORCIO ACI-3B

2. "Si durante la ejecución del contrato se generan incumplimientos del contratista, se causarán las siguientes multas: Causales: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

CONTRATO DE OBRA No 104 DE 2022 CLAUSAULA 16 PENAL

1. "En caso de incumplimiento por parte del contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de precio requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el contratista pagará a la entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto,

SOLICITAMOS:

Que se dé inicio al procedimiento establecido en la Cláusula Quince Para la Aplicación de la Cláusula Penal Contrato de la Referencia, para la imposición al CONSORCIO CÓRDOBA 2022 de las sanciones pactadas en el Contrato No. 104 DE 2022, por el incumplimiento total de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Folios: 5
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
16/02/2024 7:43:36 p. m.

Copia externa:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CORDOBA - NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO - nlemus@invias.gov.co,agalvisa@invias.gov.co
SEGUROS DEL ESTADO - AREA JURIDICA - juridico@segurosdelestado.com

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria
Israel Anderson Rojas Mosquera - Gestor Jurídico De Proyectos
Sandra Janneth Hernandez Martinez - Gerente Técnico de Infraestructura

Montería, 16 de febrero de 2023

OFIC-CC2022-135

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ
Ing. Jorge Abraham Assis Burgos
Secretario de planeación e infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

ASUNTO: Inconveniente social Tramo T15 y Tramo T16. Instalación de tubería de acueducto.

Cordial saludo,

El día 13 de enero de 2024 se llevó a cabo una reunión con la comunidad de los tramos mencionados en el asunto para abordar la preocupación sobre el estado de las tuberías de agua potable en el sector. A pesar de haber realizado los llamados pertinentes a la empresa prestadora del servicio sin obtener respuesta, la comunidad expresó su disposición a tomar medidas, como el cierre de vías o impedir actividades de obra, para evitar que se llevaran a cabo las actividades de construcción del pavimento.

Imagen 1

Reunión con la comunidad y secretario de planeación



En la reunión, se acordó que, aunque no es responsabilidad directa de la firma contratista la instalación de tuberías de agua potable, se apoyaría a la comunidad instalando tuberías de 3" en los tramos T15 y T16 para garantizar la estabilidad y el adecuado desarrollo de los trabajos, esto bajo la aprobación de la interventoría.

Sin embargo, **es importante señalar que esta actividad adicional generará un retraso en las labores de excavación y llenado**, ya que deben suspenderse durante la instalación de las tuberías. Este retraso no puede ser imputado a la firma contratista. Es crucial destacar que no realizar el cambio de las tuberías podría comprometer la estabilidad futura de la estructura del pavimento en construcción.

Anexamos evidencia fotográfica de la instalación de la tubería antes mencionada. El retraso en las labores de excavación y llenado debido a esta actividad adicional no puede ser imputable a nuestra firma contratista





Cabe resaltar que el no cambio de la tubería podría a futuro poner en riesgo la estabilidad de la estructura del pavimento en construcción.

Atentamente,

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

Copia: Interventoría

Montería, 16 de febrero de 2023

OFIC-CC2022-136

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ
Ing. Jorge Abraham Assis Burgos
Secretario de planeación e infraestructura

REFERENCIA.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

ASUNTO: Seguimiento trámite ante Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

Cordial saludo,

De manera comedida consultamos el avance en la gestión del permiso ante la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI para la construcción del carril de aceleración y desaceleración en la intersección del tramo T18 (La Lucha) con la variante Cerete – Ciénaga de oro. Se realiza esta consulta con el fin de poder agregar dichos tramos al balance del proyecto en referencia.

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

Copia: Consorcio ACI -3B – director de Interventoría – Leonardo Toro Niño
Anexos: Acta de reunión n° 11

Montería, 16 de febrero de 2024

OFIC-CC2022-137

Señores
Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P.
Carrera 14 Nº 48C-55
Montería - Córdoba
surtigas@surtigas.com.co

Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Solicitud de profundización de acometidas domiciliarias

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, actualmente nos encontramos en la ejecución del proyecto de la referencia en el corregimiento de Martínez, del municipio de Cerete - Córdoba.

Una de las actividades contractuales es la construcción de una cuneta anden que conduzca las aguas lluvias, en la excavación para la construcción de la cuneta nos hemos encontrado con tuberías de gas que requieren ser profundizadas, ya que se encuentran a aproximadamente 0,5m. (ver imagen).





Como se evidencia en las imágenes, las mangueras de las acometidas impiden la profundización de la excavación y así la construcción de dicha cuneta – anden.

Por lo expresado anteriormente, comedidamente solicitamos sean profundizadas las tuberías de las acometidas de las domiciliarias del sector Alberto Saibis en la CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE, con el fin de poder continuar con la construcción de la cuneta anden.

De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente



CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CC. Interventoría

Montería, 28 de febrero de 2023

OFIC-CC2022-138

Señores
Ing. Jorge Abraham Assis Burgos
Secretario de planeación e infraestructura
Alcaldía Municipal de Cerete

Ref.: CONTRATO No: 104-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Inconveniente social Tramo T14 (Mataperro) y Tramo A3(20 de julio)

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar lo informado en el comité de obra celebrado el día de hoy (28/02/2024), donde indicamos que en los tramos en asuntos se tienen inconvenientes con paramentos de varios predios, estos se encuentran dentro del trasado de la vía y/o de la cuneta anden a construir, tal como se evidencia a continuación.

Tramo T14 (Mataperro). Desde el K0+050 a K0+090





Tramo A3 (20 de Julio) Desde el K0+030 a K0+100









Por lo anterior comedidamente solicitamos su gestión para que los dueños de los predios realicen las demoliciones y/o retiros de cercas, para así poder proceder con la construcción de los tramos en asunto.

Importante tener en cuenta que se debe realizar visita a cada vivienda para poder evaluar cada caso y así plantear la respectiva solución.


Informamos que este tramo no se ejecutará hasta que la situación con la comunidad no sea resuelta, y enviado el soporte por escrito de la resolución del mismo, esto con el fin de evitar inconvenientes posteriores con el o los propietarios.

Se Anexa:

Ubicación Satelital del tramo T14.



Ubicación Satelital del tramo



De antemano agradecemos la atención prestada.

Atentamente

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

CC. Interventoría

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS



Foto 1. Contratista realiza céreo de sub base del Pr 0+060 al Pr 0+115 tramo A7 sector 20 de Julio.



Foto 2. Contratista realiza corte de junta de pavimento tramo A7 del Pr 0+003 al Pr 0+060.



Foto 3. Continúa instalación bordillos T13.



Foto 4. Se inician excavaciones mecánicas en tramo T10.



Foto 5. Instalación de puntos para rieles tramo A7 del pr 0+060 al pr 0+115.



Foto 6. Liberación de sub base y rieles A7 20 de julio del K0+060 al K0+115.



Foto 7. Contratista realiza instalación de formales para tapa andén cuneta.



Foto 8. Contratista realiza céreo de sub base del Pr 0+000 al Pr 0+070 tramo T16 Martínez.



Foto 9. Liberación de excavación A7 -20 de julio del K0+135 al K0+164.



Foto 10. Fundida del tramo A7 del pr 0+060 al pr 0+115



Foto 11. Realizan fundida tapa anden cuneta tramo T1 media tapa del Pr 0+140 al Pr 0+170.



Foto 12. Continúa instalación de Bordillo tramo T12.



Foto 13. contratista realiza instalación de rieles del Pr 0+000 al Pr 0+070 tramo t16 Martínez.



Foto 14. Continúa instalación de bordillo tramo T13 la lucha.



Foto 15. Liberación de afirmado T6 Martínez del K0+060 al K0+110.



Foto 16. fundida pavimento tramo T16 del Pr 0+004 al Pr 0+070.



Foto 17. Se presentan lluvias en la zona.



Foto 18. Contratista realiza excavación mecánica tramo T10 del Pr 0+000 al Pr 0+030.



Foto 19. Liberación de excavación T10 Martínez del K0+00 al K0+035.



Foto 20. Avanzan actividades de formaleteo y figuración de acero de anden cuneta del tramo T1 del PR 0+170 del LD hacia adelante.



Foto 21. Liberación rieles y sub base T6 Martínez del K0+060 al K0+110.



Foto 22. fundida pavimento T6 del Pr 0+060 al Pr 0+110.



Foto 23. Liberación de excavación T10 Martínez del K0+035 al K0+070.



Foto 24. Liberación de excavación A7 - 20 de julio del K0+115 al K0+135.



Foto 25. Contratista realiza excavación e instalación de acero de refuerzo para cuneta LI tramo A2 sector 20 de Julio del Pr 0+140 al Pr 0+170.



Foto 26. Corte de junta de pavimento tramo T6 del Pr 0+060 al Pr 0+110.



Foto 27. Inician excavación para instalación de bordillo tramo T8 Martínez.



Foto 28. Encofrado de muros de andén cuneta del Pr 0+190 en adelante tramo T1 mediata tapa.



Foto 29. Retoman excavación en T15 del Pr 0+210 en adelante.



Foto 30. Contraria funde el día de ayer muros de andén cuneta del Pr 190 al Pr 0+210 tramo t1 media tapa.



Foto 31. Se realizó fundida de losa de fondo de cuneta del tramo A2 sector 20 de Julio del Pr 0+140 al Pr 0+170.



Foto 31. Continúa excavación mecánica tramo T15 PR 0+230.



Foto 32. Retoman excavación mecánica tramo A4 sector 20 de Julio del Pr 0+300 hacia mayores.



Foto 33. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+300 al K0+320.



Foto 34. Contratista realiza instalación de rieles tramo T10 Martinez del Pr 0+000 al Pr 0+060.



Foto 35. Liberación de excavación T15 Martínez del K0+200 al K0+260.



Foto 36. Continua excavación mecánica tramo A4 sector 20 de Julio, del Pr 0+320 al Pr 0+340.



Foto 36. Inicia excavación Manual de andén cuneta tramo A1 sector 20 de Julio. Pr 0+140 LD



Foto 37. Se hacen arreglos de tubería de agua potable tramo T15 Martínez.



Foto 38. Liberación de excavación T15 Martínez del K0+260 al K0+285.



Foto 39. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+335 al K0+360.



Foto 40. realizan excavación mecánica del Pr 0+115 hacia mayores. Tramo T6 Martínez.



Foto 41. Contratista realiza instalación de afirmado tramo A4 sector 20 de Julio.



Foto 42. Instalación de afirmado tramo T15 Martínez.



Foto 43. Contratista realiza instalación de afirmado de PR 0+115 al PR 0+155 tramo T6 Martínez.



Foto 44. Contratista extiende material de afirmado del PR 0+360 al PR 0+390 tramo A4 sector 20 de Julio.



Foto 45. Liberación de excavación T15 Martínez del K0+285 al K0+310.



Foto 46. Contratista realiza céreo de afirmado del Pr 0+115 al Pr 0+145 tramo T6 Martínez



Foto 47. Continúa excavación manual tramo A1 sector 20 de Julio del Pr 0+140 al Pr 0+200 LD.



Foto 48. Contratista realiza excavación mecánica tramo T10 del Pr 0+070 hacia mayores.



Foto 49. Bordillos terminados en T8, del PR 0+000 al PR 0+100 del LI y del LD del PR 0+000 al PR 0+080.



Foto 50. Liberación de excavación T15 Martínez del K0+310 al K0+325.



Foto 51. Liberación excavación T10 Martínez del K0+070 al K0+101.37.



Foto 52. Liberación excavación T6 Martínez del K0+163 al K0+145.



Foto 53. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+310 al K0+250.



Foto 54. Retoman excavación mecánica y retiro de material Pr 0+125 tramo A1 sector 20 de Julio.



Foto 55. Continúa excava mecánica tramo A4 sector 20 de Julio, Pr 0+240.



Foto 56. Contratista extiende material de afirmado tramo T6 del Pr 0+163 al Pr 0+145.



Foto 57. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+250 al K0+210.



Foto 58. Llega suministro de material de afirmado tramo A4 sector 20 de Julio.



Fotos 59. Contratista fundió losa de fondo de andén cuneta del Pr 0+170 al Pr 0+188 tramo A2 sector 20 de Julio.



60. Liberación de excavación A1 20 de julio del K0+125 al K0+080.



61. Se presentaron lluvias leves en la zona.



62. Llega suministro de material afirmado tramo A1 sector 20 de Julio



63. Contratista realiza céreo de afirmado del Pr 0+390 al Pr 0+300 tramo A4 sector 20 de Julio.



64. Se extiende material de afirmado tramo A1 del Pr 0+080 al Pr 0+125.



65. Contratista continúa excavación mecánica tramo A4 del Pr 0+210 hacia menores.



66. Céreo de capa de afirmado del Pr 0+390 al Pr 0+250. Tramo A4 sector 20 de Julio.



67. Liberación de excavación A1 20 de julio del K0+080 al K0+050.



68. Contratista realiza céreo de afirmado del Pr 0+220 al Pr 0+320 tramo T15 Martínez.



69. Liberación afirmado A4 20 de julio del K0+250 al K0+390.



70. Liberación afirmado A1 20 de julio del K0+125 al K0+050.



71. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+210 al K0+165.



72. Contratista continua excavación mecánica tramo A4. Del Pr 0+165 hacia menores.



73. Continúa excavación mecánica y retiro de material tramo A1 sector 20 de Julio. Pr 0+050 hacia menores.



74. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+165 al K0+130.



75. Liberación de excavación A1 20 de julio del K0+050 al K0+000.



76. Buen día, Inicia excavación para instalación de bordillo tramo T16 Martínez.



77. Retoman excavación mecánica tramo A3. K0+310 hacia menores.



78. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+130 al K0+110.



79. Continúa excavación mecánica y retiro de material tramo A4 Pr 0+110 hacia menores.



80. Contratista realiza céreo de sub base del Pr 0+390 al Pr 0+290 tramo A4 sector 20 de Julio.



81. El contratista realiza instalación de formaletas para muros de cuneta andén tramo A2 sector 20 de Julio.



82. Contratista realiza céreo de afirmado tramo T15 Martínez.



83. Liberación de excavación A3 20 de julio del K0+310 al K0+275.



84. Liberación de Afirmado T15 Martínez del K0+220 al K0+315.



85. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+110 al K0+080.



86. Liberación de Afirmado T10 Martínez del K0+070 al K0+101.37.



87. Se realiza céreo de afirmado del Pr 0+050 al Pr 0+000. Tramo A1 sector 20 de Julio.



88. Extienden material de afirmado del Pr 0+165 al Pr 0+080 tramo A4.



89. Contratista realiza excavación mecánica del Pr 0+270 hacia menores. Tramo A3 sector 20 de Julio.



90. Contratista realizó fundida de muro LD de cuneta andén tramo A2 del Pr 0+140 al Pr 0+185.



91. Contratista realiza excavación mecánica y retiro de material del Pr 0+080 hacia menores. tramo A4 sector 20 de Julio.



92. Liberación de excavación A3 20 de julio del K0+280 al K0+260.



93. Contratista realiza excavación mecánica tramo A3 del Pr 0+260 hacia menores sector 20 de Julio.



94. Contratista realiza fundida de muros LI de andén cuente del Pr 0+140 al Pr 0+185. Tramo A2 sector 20 de Julio.



95. Liberación de afirmado A1 del K0+050 al K0+000.



96. Liberación de excavación A4 20 de julio del K0+080 al K0+020.

Tramo T1
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades:
- Se realiza encofrado y fundida de muros del PK0+140 al PK0+170 de anden cuneta
- Se continua excavación manual del PK0+170 en adelante

Jueves 01 de febrero de 2024
Tramo A7
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografia - 6 ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 Pajarita - 1 nivel - Vibrador de aguja
Actividades:
- Se realiza corte de juntas del PK0+000 al PK0+060.
- Se instalan rieles del PK0+060 al PK0+115. y Se libera por interventoria y se funde en horas de la noche.
- Se realizó excavación hasta el PK0+164 y se liberó por interventoria

Tramo A1 - A2
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividades:
- Se funde losa al final del Separador entre el PK0+240

Powered by CamScanner

y PK 0+238.

Tramo T16
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica - 6 Ayudantes - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 vibrador de aguja

Actividades:
- Se realiza liberación de retes por interventoría del PK 0+041 al PK 0+060 y se funde pavimento en horas de la mañana.

Tramo T13
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herramita menores.

Actividades:
- Se realiza terminación de bordillos del PK 0+040 al PK 0+231,13 de ambos lados

Tramo T1
Clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herramientas menores

Actividades:
- Se realizó encofrado y fundido de losa superior de aletas

Powered by CamScanner

del Pro+140 al Pro+170.

* Martes 02 de febrero.

Clima: Lluvias fuertes de 8:00pm - 11:00pm.

Tramo A7 y Tramo T16

Personal: 1 residente - 1SST - 3 Ayudantes

Equipos: Herr. menores - cortadora

Actividades:

- Se realizó corte de juntas de Pavimento fundido ayer

Tramo T10

Personal: 1 residente - 1SST - 1operador - 2 oficios varios
1 comision topografica

Equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1 nivel

Actividades:

- Se realizó excavación mecánica del Pro+000 al Pro+085.
y retiro de material

Tramo T12

Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudante

Equipos: Herramientas menores

Actividades.

- continua excavación e instalación de bordillos de ambos lados

Powered by CamScanner

* Sábado 03 de febrero de 2024
clima: Lluvias fuertes de 8:30 - 10:00 am

No se pudo trabajar, por estado Saturado del terreno del día de ayer y por lluvias de hoy.

* Domingo 04 de febrero de 2024
clima: Soleado
No se trabajó por ser dominical

* Lunes 05 de febrero de 2024
clima: Soleado Tramo T10
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 2 oficios varios
1 comisión topográfica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pajarita

Actividad:
- Se liberó excavación del PK0+000 al PK0+035 por interventoría
- Se inició acopio de afirmado.

Tramo T6.
clima: Soleado.
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios - 1 comisión topográfica
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 nivel
Actividad:
- Se instaló afirmado del PK 0+060 al PK0+110 y se liberó por interventoría.

Powered by CamScanner

Tramo T12
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudante bordillos

Equipos: Herramientas menores

Actividades
- Continua instalación de bordillos de ambos lados.

* Martes 06 de febrero de 2024
Tramo T10
clima: Lluvias fuertes de 12:00 PM - 4:00 PM
Personal: 1 residente - 1SST - 1 operador - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pajarita.

Actividad:
- continua excavacion mecanica del Pr 0+035 a l Pr 0+050 y se suspendieron actividades por lluvias pre

Tramo T1
clima: Lluvias fuertes de 12:00 PM - 4:00 PM
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores.

Actividad:
- Se realizo excavacion para anden cuneta del Pr 0+170 al Pr 0+190 del LD pero se suspendio por lluvias
- Se Figuro Acero de refuerzo del Pr 0+170 al Pr 0+190

Powered by CamScanner

Tramo T6:
clima: lluvias fuertes de 12:00 PM - 4:00 PM
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes - 2 oficios varios
1 comision topografica - 3 operadores
Equipos: Herr. menores, 1 nivel - 1 minicargador
1 vibrocompactador - 1 motoniveladora
Actividad:
- Se instalo subbase y cerco del pr 0+060 al Pr 0+110 pero se suspendio actividad por lluvias

Tramo A2:
clima: Lluvias fuertes de 12:00 PM - 4:00 PM
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividad:
- Se inicio excavacion del LI del pr 0+140 al Pr 0+170.
- Se figuro acero de refuerzo del Pr 0+140 al Pr 0+170 Pero se suspendio por lluvias

* Miercoles 07 de febrero de 2024
Tramo T10
clima: LLuvias fuertes de 5:00 AM - 800 AM
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 comision topografica
1 operador - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 pajarita

Actividad:
- Se termino excavacion mecánica del Pr 0+035 al Pr 0+070 y se retiro material de excavacion
- Se libero excavacion por interventoria

Tramo T6:
clima: LLuvias fuertes de 5:00 AM - 8:00 AM

Powered by CamScanner

Personal: 1 residente - 1SST - 3 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica - 6 Ayudantes
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 vibrador de aguja - 1 motoniveladora
Actividad:
- se termino cero de subbase del Pr 0+060 al Pr 0+110 y se instalo rieles.
- se libero subbase y rieles por interventoria.
- se fundio pavimento del Pr 0+060 al Pr 0+110 en horas de la noche.

Tramo T12
clima: Lluvias fuertes de 5:00 AM - 8:00 AM
Personal: 1 residente - 1 SST - 4 Ayudantes de bordillo

Equipos: Herr. menores

Actividad:
se continua instalacion de bordillos de ambos lados

Tramo T13:
clima: Lluvias fuertes de 5:00 AM - 8:00 AM
Personal: 1 residente - 1 SST - 4 Ayudantes

Equipos: Herr. menores


Actividad:
Se realiza instalacion de bordillos de ambos lados del Pr 0+000 al Pr 0+040.

Tramo T1 Media tapa
clima: Lluvias fuertes de 5:00 AM - 8:00 AM
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes - 1 comision topografica

Powered by CamScanner

Equipos: Herr. menores - 1nivel


Actividad:
- se fundio losa de fondo de anden cuneta del pr 0+170 al pr 0+190 en horas de la manana.
- se fundieron muros en horas de la noche



Tramo A2
clima: Lluvias fuertes de 5:00 AM - 8:00 AM
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores


Actividad:
se formaleteó losa de fondo de anden cuneta del pr 0+140 al pr 0+170 en horas de la tarde.



Jueves 08 de febrero del 2024
Tramo A2:
clima: Soleado
personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes - 1 comision topografica

Equipos: Herr. menores - 1nivel

Actividad:
se fundió losa de fondo de anden cuneta del pr 0+140 al pr 0+170 en horas de la tarde.




Tramo T1 media tapa
clima: soleado
personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Powered by CamScanner


Actividad:
- se encofro y se figuro losa superior de anden cuneta del Pr 0+170 al Pr 0+190 en horas de la mañana
- se fundio en horas de la noche.



Tramo T12
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes

Equipos: Herr. menores


Actividad
se termino instalacion de bordillos de ambos lados



Tramo T13
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 Ayudantes

Equipos: Herr. menores


Actividad
se termino instalaaon de bordillos de ambos lados del Pr 0+000 al Pr 0+040.



Tramo T6
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 Ayudantes

Equipo: Herr. menores - 1 cortadora

Actividad:
se realizo corte de juntas del Pr 0+060 al Pr 0+.



Powered by CamScanner

Tramo T15
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 1 comision topografica
1 operador - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 Pajarita - 1 nivel

Actividad:
se realiza excavacion mecanica del Pr 0+210 hacia mayores y retiro de material de excavacion

Tramo A7
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 operadores - 2 oficios varios - 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 vibrocompactador - 1 Pajarita 1 minicargador - 1 nivel
Actividad:
- se realizo excavacion mecanica del pr 0+115 al Pr 0+135 en horas de la mañana.
- En horas de la tarde se instalo y se libero afirmado del Pr 0+135 al Pr 0+164.

Viernes 09 de Febrero del 2024
Tramo T1 media tapa
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes


Equipos: Herr. menores -

Actividad:
- Se fundio losa de fondo de anden cuneta del Pr 0+190 al Pr 0+210 en horas de la mañana
- Se funde muros en horas de la noche

Powered by CamScanner


Tramo T15
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 Oficios varios - 1 operador
- 1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1 nivel

Actividad:
continua excavacion mecanica pr 0+230 y se retiro material de excavacion.



Tramo AH
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 2 oficios varios
- 1 comision topografica.
Equipos: Herr menor - 1 pajarita - 1 nivel

Actividad:
- se realiza excavacion mecánica y liberacion por interventoria del pr 0+300 al Pr 0+335. y retiro de material de excavacion.



Sabado 10 de febrero del 2024
Tramo T10
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudentes - 3 operadores
1 comision topografica - 3 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 vibrocompactador - 1 minicargador
1 nivel - 1 motoniveladora
Actividad:
contratista realiza instalacion de afirmado y cereo del Pr 0+000 al pr 0+070 y se libero por interventoria. en horas de la mañana
- se realizo acopio y cereo de subbase e instalacion de rieles del pr 0+000 al pr 0+060 en horas de la tarde

Powered by CamScanner

Tramo T1 media tapa
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes - 1 comision topografica

Equipos: Herr menores - 1 nivel

Actividad:
continua con instalacion de formaleta de losa de fondo, muros y losa superior de coneta anden

Tramo A2
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividad:
continua excavacion manual coneta anden L1

Domingo 11 de febrero del 2024
clima: Soleado
No se trabajo por ser dominical


Lunes 12 de febrero del 2024
clima: soleado Tramo T15
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 1 comision topografica

Equipo: Herr. menores - 1 pajarita - 1 nivel

Actividad:
- contratista continua excavacion mecanica del

Powered by CamScanner


Pr 0+200 al Pr 0+260 y retiro marial de excavacion
- se libera realiza liberacion por interventoria.



Tramo A2
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 6 Ayudantes


Equipos: Herr. menores

Actividad:
continuan excavacion manual de anden cuneta LI del Pr 0+170 al Pr 0+240.



Martes 13 de febrero del 2024
Tramo A4
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 1 comision topografica
2 oficios varios
Equipos: Herr. menores -

Actividad:
- realizan excavacion mecanica y retiro de material de excavacion de Pr 0+335 al Pr 0+360.
- se libero excavacion por Interventoria.




Tramo T15
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 1 operador - 1 comision topografica
2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 Pajarita - 1 nivel

Actividad
- realizan excavacion mecanica y retiro de material

Powered by CamScanner


excavacion del Pr 0+260 al Pr 0+285
- se libera excavacion por interventoria
- realizan arreglos de tuberia de agua potable.



Tramo A1
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes


Equipos: Herr. menores

Actividad
Inician excavacion manual de andén cuneta LD
Pr 0+140.



Miercoles 14 de febrero del 2024
Tramo T6
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 1 comison topografica
2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 Pajarita - 1 vibrocompactador - 1 nivel


Actividad
contratista realiza excavacion mecanica y retiro de material
del Pr 0+110 al Pr 0+145




Tiomo T15
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 1 comison topografica
2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
- 1 nivel
Actividad
- continua arreglo de tuberia de agua potable

Powered by CamScanner

- realiza instalacion de capa de afirmado del Pr 0+200 al Pr 0+285




Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 1 comision topografica - 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 nivel - 1 vibro compactador 1 Pajarita.
Actividad:
- realizan instalacion de afirmado del Pr 0+300 al Pr 0+360
- llega suministro material de afirmado



Tramo A1
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudentes

Equipos: Herr. menores

Actividad:
continua excavacion manual de anden cuneta.



Jueves 15 de febrero del 2024
Tramo A4
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 4 operadores - 1 comision topografica 2 oficios varios
Equipos: Herr. menores - 1 vibrocompactador - 1 minicargador - 1 Pajarita - 1 nivel - 1 motoniveladora
Actividad
- continuan extendida de material de afirmado de Pr 0+300 al Pr 0+360
- Realizan excavacion mecanica y retiro de material,


Powered by CamScanner

- se libera por interventoria excavacion del Pr0+360 al Pr 0+390
- Realizan extendida de material de afirmado del Pr 0+360 al Pr 0+390.




Tramo T6
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 vibrocompactador - 1 pajarita - 1 nivel

Actividad
- se libera excavacion del Pr 0+110 al Pr 0+145 por interventoria
- realiza instalacion de afirmado del Pr0+110 al Pr 0+145



Tramo T15
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
- 1 comision topografica
Equipos: Herr menores - 1 vibrocompactador - 1 pajarita
1 nivel
Actividad
- contratista continúa excavacion mecanica del Pr0+285 al Pr 0+310
- se realiza liberacion de excavacion por interventoria



Tramo A2
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividad

Powered by CamScanner

continua excavacion manual de anden coneta. LD

Viernes 16 de febrero del 2024

Tramo TG

clima: soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 3 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica

Equipos: Herr menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel - 1 motoniveladora

Actividad

contratista realiza cereo de capa de afirmado del Pr 0+110 al Pr 0+145.

Tramo A4

clima: soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 3 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica

Equipos: Herr menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel - 1 motoniveladora

Actividad

Se realizo cereo de afirmado del Pr 0+300 al Pr 0+390.

Tramo T15

clima: soleado

Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica


Equipos: Herr menores - 1 vibrocompactador - 1 pajarita
1 nivel

Actividad


- Se realiza excavacion mecanica y retiro de material del Pr 0+310 al Pr 0+325
- se libero excavacion por interventoria del Pr 0+310 al Pr 0+325.

Powered by CamScanner

- Extienden material de afirmado del Prot285 al Prot325.




Tramo T10
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica
equipos: Herr. menores - 1 pajarita - 1 vibrocompactador
1 nivel
Actividad
- realizan excavacion mecanica y retiro de material del Prot070 al Prot101
- se libera excavacion por interventoria del Prot070 al Prot101
- extienden material de afimado



Tramo T8
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

EQUIPOS: Herr. menores

Actividad
- Terminan bordillos de Prot000 al Prot100 LI y del LD del Prot000 al Prot080.



Tramo A1
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr. menores

Actividad

Powered by CamScanner

continua excavación manual de prot140 al Prot200.

Sabado 17 de febrero del 2024

Tramo T6

clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica

Equipos: Herr. menores - 1 vibrocompactador - 1 Pajarita
1 nivel

Actividades

se realiza excavacion mecánica y retiro de material de Pr ot163 al Pr ot145.

Tramo A4

clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica

Equipos: Herr. menores - 1 vibrocompactador - 1 pajarita
- 1 nivel

Actividad

se realiza excavacion mecanica y retiro de material del Pr ot300 al Prot250

Tramo A1

clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipos: Herr menores

Actividad

se realiza excavacion manual del Pr ot200 al Pr ot240.

Powered by CamScanner

Lunes 19 de febrero del 2024

Tramo T6


clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica

Equipo: Herr. menores. - 1 pajarita - 1 vibrocompactador - 1 nivel

Actividades

- se libera por interventoria excavacion del Pr 0+163 al Pr 0+145
- se extiende material de apimado del Pr 0+163 al Pr 0+110



Tramo A4

clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica

Equipo: Herr menores - 1 nivel - 1 pajarita - 1 vibrocompactador

Actividad

- se libera por interventoria excavacion del Pr 0+300 al Pr 0+250.
- continuan excavacion mecanica y retiro de materia del Pr 0+240 hacia menores



Tramo A1

clima: soleado

Personal: 1residente - 1SST - 2 operadores - 1 comision topografica
1 pajarita - 1 nivel

Equipo: Herr. menores - 1 pajarita - 1 vibrocompactador - 1 nivel

Actividades

Retoman excavación mecánica y retiro de material del Pr 0+125.



Powered by CamScanner

Martes 20 de Febrero del 2024

Tramo A4


clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 3 operadores - 2 oficios varios - 1 comision topografica

Equipo: Herr. menores - 1 Pajarita - 1 vibrocompactador 1 minicargador - 1 nivel

Actividad

- Se libera por Interventoria excavacion y retiro de material del Pr 0+250 al Pr 0+210
- llega suministro de material de afirmado



Tramo A2


clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 6 Agudantes

Equipo: Herr. menores

Actividad

contratista vuende losa de fondo de cuneta andeh del Pr 0+170 al Pr 0+185



Tramo A1


clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios 1 comision topografica

Equipo: Herr. menores - 1 pajarita - 1 vibrocompactador - 1 nivel

Actividad

- se libera por Interventoria excavacion y retiro de material del Pr 0+125 al Pr 0+080.
- y continyan excavacion del Pr 0+080 hacia menores



Powered by CamScanner

Miercoles 21 de febrero del 2024
Tramo A1 - Tramo A4
clima: lluvias fuertes de 9:00 AM - 12:00 PM.
Lluvias leves de 12:00PM - 3:00 PM

No se pudo realizar ninguna actividad por el estado saturado del terreno por las lluvias presentadas

Jueves 22 de Febrero del 2024
clima: soleado Tramo A1
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 1 comision topografica
2 oficios varios
Equipo: Herr. menores - 1 Pajarita - 1 vibrocompactador
1 nivel
Actividades
- se retomaron Actividades despues de medio dia, ya que se encuentra el terreno muy saturado por las lluvias presentados el dia de ayer. continuan con excavacion mecanica y retiro de material.
- se libera por interventoria excavacion y retiro de material del Pr 0+080 al Pr 0+050

Tramo A4
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipo: Herr menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel - 1 motoniveladora
Actividades
- se retoman Actividades despues de medio dia, ya que se encuentra el terreno muy saturado par lluvias presentados el dia de ayer.
- realizan cargo de afirmado del Pr 0+390 al Pr 0+250 y se libera por interventoria

Powered by CamScanner


Viernes 23 de febrero del 2024
Tramo A1
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 oficios varios - 2 operadores
1 comision topografica
Equipo: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel
Actividades
- realizan acopio y cereo de afirmado del Pr 0+125 al Pr 0+050
- se libera por interventoria capa de afirmado del Pr 0+125 al Pr 0+050

Tramo A4
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 oficios varios - 2 operadores
1 nivel
Equipo: Herr menores - 1 nivel - 1 vibrocompactador -
1 pajarita
Actividades
contratista realiza excavacion y retirode materia del Pr 0+210 al Pr 0+165
- se libera dicha excavaaon mencionada por interventoria del Pr 0+210 al Pr 0+165


Sabado 24 de Febrero del 2024
Tramo A4
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipo: Herr. menores - 1 nivel - 1 vibro compactador
1 pajarita

Powered by CamScanner


Actividades
contratista realiza excavacion mecanica y retiro del materia del Pr 0+165 al Pr 0+130
se libera exoavacion por interventoria del Pr 0+165 al Pr 0+130.



Tramo A1
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios 1 comision topografica
Equipo: Herr. menores - 1 pajarita - 1 vibrocompactador - 1 nivel
Actividades
- llega suministro de material de subbase
- realizan excavacion mecanica y retiro de material del Pr 0+050 al Pr 0+000
- se libera excavacion por interventoria del Pr 0+050 al Pr 0+000



Domingo 25 de Febrero de 2024
clima: soleado
No se trabaja por ser dominical



Lunes 26 de febrero de 2024
Tramo A4
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios 1 comision topografica
Equipo: Herr. menores - 1 pajarita - 1 vibrocompactador 1 nivel
Actividades
contratista realiza excavacion mecanica y retiro de material del Pr 0+130 al Pr 0+110

Powered by CamScanner

Selibera excavacion mecanica por interventoria del Pr 0+130 al Pr 0+110.

Tramo A3
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipo: Herr. menores - 1 pajarita - 1 vibrocompactador
1 nivel
Actividades
Retoman excavacion mecanica Pr 0+310 hacia menores

Tramo T16
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

Equipo: Herr. menores

Actividad
Inicia excavacion manual para instalacion de bordillo

Martes 27 de febrero de 2024
Tramo A3
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios
1 comision topografica
Equipo: Herr. menores - 1 pajarita - 1 vibrocompactador
1 nivel
Actividad
-realizan excavacion mecanica y retiro de material del Pr 0+310 al Pr 0+075
-se libera excavacion por interventoria del Pr 0+310 al Pr 0+275

Powered by CamScanner

Tramo T15
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 3 oficios varios - 2 operadores
1 comision topografica
Equipo: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel - 1 motoniveladora
Actividad
contratista realiza cereo de capa de afirmado del
Pr 0+220 al Pr 0+315
- se realiza liberacion de afirmado por interventoria del
Pr 0+220 al Pr 0+315.

Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1 SST - 2 operadores - 1 comision topografica
2 oficios varios
Equipo: Herr. menores - 1 pajanta - 1 vibrocompactador
1 nivel
Actividad
continua excavacion mecanica y retiro de material
Pr 0+110 hacia menores.
se libera excevacion y retiro de materia por interventoria
del Pr 0+110 al Pr 0+080.

Tramo T10
clima: Soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varias
1 nivel
Equipo: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel
Actividades
realizan cereo de capa de afirmado del Pr 0+070

Powered by CamScanner

al Pr 0+101 y selibera por interventoria del pr 0+070 al Pr 0+101

Tramo A2
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 6Ayudantes

Equipo: Herr. menores


Actividades
El contratista realiza instalacion de formaleta para muros de cuneta anden.
Funden muros LD de cuneta anden del Pr 0+140 al Pr0+135.

Miercoles 28 de febiero de 2024
Tramo A3 Actividad
-Realizan excavacion mecanica y retiro de material del Pr 0+280 al Pr 0+260
-se libera por interventoria excavacion del Pr 0+280 al Pr 0+260.
clima: soleado
Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2oficios varios
1 comision topografica
Equipos: Herr. menores - 1 Pajarita - 1 vibro compactador - 1 nivel

Tramo A4
clima: Soleado
Personal: 1 residentes - 1SST - 3 operadores - 2oficios varios
1 comision topografica
Equipo: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
1 nivel - 1 Pajarita.
Actividades
El contratista extiende material de afirmado del

Powered by CamScanner

Pr 0+165 al Pr 0+080.
- realizan excavacion mecanica y retiro de material del Pr 0+080 hacia menores



Jueves 29 de Febrero de 2024

Tramo A1


clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 3 operadores - 2 Oficios varios 1 comision topografica

Equipo: Herr. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador 1 nivel - 1 motoniveladora

Actividades

contratista realiza cèreo de capa de afirmado de Pr 0+050 al Pr 0+000 y se libera por interventoria



Tramo A4


clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios 1 comision topografica

Equipo: Herr. menores - 1 Pajarita - 1 vibrocompactador 1 nivel.

Actividades

Realizan excavacion mecanica y retiro de material del Pr 0+080 al Pr 0+020 y se libera por interventoria



Tramo A2

clima: soleado

Personal: 1 residente - 1SST - 6 Ayudantes

EQUIPOS: Herr. menores.

Actividades

Realizan encofrado de muro L1 del PR 0+140 al PR 0+135

Powered by CamScanner

y realizan pondida en horas de la tarde.



Powered by CamScanner