CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 4391 -2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA DE LA UNION - LA FRONTERA - SONSÓN

CONSORCIO ADMON GIG 122

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES	RECIBO No	PESO BRUTO(KG)	PESO TARA(KG)	PESO NETO(KG)	PESO NETO(TON)	VOLUMEN DEL MATERIAL(M3)
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS							
5601																								
FECHA	**28 de febrero de 2025**																							
97+0300		Carpeta Asfáltica	FALLO GEOLOGICO	D		X	X	3,361	25	84,03	0,150	14,02	0,112	12,6				NIVELACIONES FALLO GEOLOGICO, PROVEEDOR INGETIERRAS	4012			26920	26,92	14,02
FECHA	**3 de marzo de 2025**																							
101+0720		Carpeta Asfáltica	Bache y Piel de Cocodrilo	I	X	X		4,5	7,7	34,65	0,190	7,32	0,112	6,58				PARCHE, PROVEEDOR PAVIMENTAR	519612	28450	11940	16510	16,51	9,25
101+0500	101+0750		Bache y Deforrmacion	T	X	X	X	2	8,35	16,7	0,104	1,93	0,112	1,74				TAPAHUECOS, PROVEEDOR PAVIMENTAR						
FECHA	**4 de marzo de 2024**																							
49+0700		Carpeta Asfáltica	PIEL DE COCODRILO SEVERA	D		X	X	2,5	3,6	9	0,2	2	0,112	1,8				PARCHE PROVEEDOR PAVIMENTAR	510756	28570	11940	16630	16,63	9,32
								3,1	8,75	27,13	0,2	6,03	0,112	5,43										
49+0600	49+0720	Carpeta Asfáltica	Piel de Cocodrilo			X	X	1,6	6,9	11,04	0,105	1,29	0,112	1,16				TAPAHUECOS PROVEEDOR PAVIMENTAR						
FECHA	**5 de marzo de 2025**																							
49+0700		Carpeta Asfáltica	PIEL DE COCODRILO SEVERA	I		X	X	2,6	5,00	13	0,16	2,31	0,112	2,08				PARCHEO PROVEEDOR PAVIMENTAR	510846	28400	11940	16460	16,46	9,22
49+0630			PIEL DE COCODRILO SEVERA	D				3,1	10,9	33,79	0,15	5,64	0,112	5,07				PARCHEO PROVEEDOR PAVIMENTAR						
49+0750	49+0400	Carpeta Asfáltica	BACHES		X	X	X	1,53	7,46	11,41	0,1	1,27	0,112	1,14				TAPAHUECOS PROVEEDOR PAVIMENTAR						

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 4391 -2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA DE LA UNION - LA FRONTERA - SONSÓN

CONSORCIO ADMON GIG 122

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES	RECIBO No	PESO BRUTO(KG)	PESO TARA(KG)	PESO NETO(KG)	PESO NETO(TON)	VOLUMEN DEL MATERIAL(M3)
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS							
5601																								
FECHA	**06 de Marzo de 2025**																							
57+0950	70+0500	Carpeta Asfáltica	BACHES Y DEFORMACIONES	D		X	X	2,2	21,65	47,63	0,175	9,27	0,112	8,34				TAPAHUECOS PROVEEDOR PAVIMENTAR	510912	28490	11940	16550	16,55	9,27
																								
																								
FECHA	**07 de Marzo de 2025**																							
68+0700	71+0400	Carpeta Asfáltica	BACHES	T	X	X	X	3,1	24,71	76,6	0,140	11,93	0,112	10,72				TAPAHUECOS PROVEEDOR INGETIERRAS	4184			0	22,9	11,93
																								
FECHA	**11 de Marzo de 2025**																							
85+0200	86+0200	Carpeta Asfáltica	BACHES	D	x	X	X	3,1	25,1	77,81	0,140	12,11	0,112	10,89				TAPAHUECOS PROVEEDOR INGETIERRAS	4250	23270		23270	23,27	12,12
																								
TOTAL VOLUMEN MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA												**75,12**		**67,55**									139,24	75,13

VIAJES SUMINISTRADOS	7
m3 x viaje	10,7314286
PESO ESPECIFICO UNITARIO	1,85356763

CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
TP. 68202103322STD
INGENIERO RESIDENTE AMVG2