EDIZA INGENIEROS S.A.S

Sogamoso, marzo 28 de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
A/A: ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
Asesora de despacho para infraestructura Secretaria de Educación de Boyacá Supervisor de contrato

REFERENCIA: "MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". correspondiente al contrato de obra N: 4548 de 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO Y PRORROGA CONTRATO 4548 DE 2024

LINA MARCELA AVILA actuando en calidad de representante legal de **EDIZA INGENIEROS SAS** ejecutor de del contrato de la referencia me dirijo a usted con el propósito de solicitar el reinicio y una prórroga al contrato N.4548 de 2024, teniendo en cuenta las motivaciones técnicas que se han dado durante la ejecución del contrato las cuales enumero a continuación:

a) Una vez se realizaron apiques y la excavación para la tubería de drenaje se pudo observar que el piso no cuenta con una placa de contrapiso, la cual se hace necesaria para poder construir los acabados, teniendo en cuenta que se debe transmitir de una manera adecuada al suelo de fundación las cargas de acabados, de muebles entre otros, cargas muertas y las cargas vivas (estudiantes), para evitar deformaciones y levantamiento del piso en un futuro próximo.

314 395 40 70
311 482 5860
organizacion.edizaingenieros@gmail.com
Carrera 10 bis 4-50
Sogamoso-Boyacá





b) Atendiendo lo anterior se hace necesario colocar un material granular que permita dar mejor soporte a la losa de contrapiso y que sirva como transición entre el suelo existente y la losa de concreto.

c) Dentro del contrato original se encuentra la instalación de un cielo raso en PVC donde previo a realizar esta actividad se pudo evidenciar las deformaciones de la estructura de soporte y la cubierta las cuales se encuentran en mal estado con deformaciones en el centro debido a las luces de apoyo con las que cuenta la estructura existente.



Se evidencia deformaciones

d) Por otro lado, la cubierta está construida con teja de Asbesto Cemento la cual presenta deterioro y humedad por debajo debido a la vetustez

de la misma. De igual manera la teja presenta deformaciones locales debido a que cuenta con 2 apoyos solamente (los fabricantes recomiendan 3 apoyos- teja) para L = 3.05 m que son las que se encuentran instaladas.

e)



Teniendo en cuenta que las razones por las que se llevaron a la suspensión ya fueron superadas, se requiere de un adicional en tiempo de 2 meses con el fin de cumplir con el objeto contractual

EDIZA INGENIEROS S.A.S

Atentamente



Nombre o razón social del proponente: EDIZA INGENIEROS S.A.S
Nit 900.342.685-7
Nombre del representante legal : LINA MARCELA ÁVILA
C.C. 46.385.161

314 395 40 70
311 482 5860
organizacion.edizaingenieros@gmail.com
Carrera 10 bis 4-50
Sogamoso-Boyacá