NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 08 - CONTRATO No. 2614 DE 2023
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 070 del 14/08/2023

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE CONSULTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.	2614 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO ROADS CAP-J	NIT:	901.717.242-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	(Integrado por CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ con Cedula número 10.537.995, con un porcentaje de participación del 90% y J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS con NIT. 901.082.300-4		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7		
FECHA DE INICIO:	14/08/2023	No. de Oficio DT-RIS 47000 14/08/2024 fecha estada en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Oficio DT-RIS 47000 14/08/2024
VALOR INICIAL:	$375.843.799		
VALOR ADICIONES:	$193.213.952		
ADICIÓN 1:	$144.073.457		
ADICIÓN 2:	$49.140.495		
VALOR ACTUAL:	$569.057.751		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES 13 DE DICIEMBRE DEL 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES ABRIL30 2024
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES 13 DE MARZO DE 2024
PRÓRROGA 2:	UNO PUNTO CINCO (1.5) MESES ABRIL30 2024
PRÓRROGA 3:	.
PRÓRROGA 4:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
921823	2023	21 (PROPIOS)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$375.843.799,00	0
921823	2023	11 NACION)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$93.960.950,00	$93.660.950,00	0
921823	2023	21 (PROPIOS)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$50.112.507,00	$28.228.932,98	$21.883.574,02
195124	2024	20 (PROPIOS)	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$49.140.495,00	$32.029.423,41	$17.111.071,59
TOTAL				$569.057.751,00	$513.782.801,07.	$55.274.949,93

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de Consultoría No. 08 Periodo marzo de 2024	$ 39,356,105.00	$ 7,477,659.95	N/A	46,833,764.95

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 08 de fecha 05/04/2024 para el período marzo de 2024 el contrato reporta un avance de 136% del valor inicial. $513.782.801,07

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 136%
Total, inversión ejecutada: 136%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
Diciembre 2023	…1
Marzo 2024	2

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Adición 1	…N/A	…N/A	Aprobada
Prorroga 1			Aprobada
Adición 2	…N/A	…N/A	Aprobada
Prorroga a			Aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento
NOMBRE: Seguros del Estado S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$37.584.379.90	**CHU-100004429** Anexo No. 0	27/07/2023	27/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$75.168.759.90	**11-44-101205943** Anexo No. 0	28/08/2023	27/11/2026
Calidad del Servicio	$112.753.139.70	**11-44-101205943** Anexo No. 0	27/11/2023	27/05/2026
Cumplimiento	$37.584.379.90	**CHU-100004429** Anexo No.02	21/09/2023	15/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$75.168.759.90	**11-44-101205943** Anexo No. 02	21/09/2023	15/06/2026
Calidad del Servicio	$112.753.139.70	**11-44-101205943** Anexo No. 02	21/09/2023	15/06/2026
Cumplimiento	$37.584.379.90	**CHU-100004429** Anexo No.03	21/09/2023	15/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$75.168.759.90	**11-44-101205943** Anexo No. 03	21/09/2023	15/12/2026
Calidad del Servicio	$112.753.139.70	**11-44-101205943** Anexo No. 03	21/09/2023	15/06/2026
Cumplimiento	$51.991.725.60	**CHU-100004429** Anexo No.04	22/12/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$103.983.451.20	**11-44-101205943** Anexo No. 04	22/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$155.975176.80	**11-44-101205943** Anexo No. 04	22/12/2023	30/06/2026
Cumplimiento	$51.991.725.60	**CHU-100004429** Anexo No.05	22/12/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$103.983.451.20	**11-44-101205943** Anexo No. 05	22/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$155.975176.80	**11-44-101205943** Anexo No. 05	22/12/2023	30/06/2026
Cumplimiento	$51.991.725.60	**CHU-100004429** Anexo No.06	28/12/2023	30/07/2024

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$103.983.451.20	**11-44-101205943** Anexo No. 06	28/12/2023	31/01/2027
Calidad del Servicio	$155.975176.80	**11-44-101205943** Anexo No. 06	12/12/2023	30/07/2026
Cumplimiento	$51.991.725.60	**CHU-100004429** Anexo No.07	30/01/2024	15/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$103.983.451.20	**11-44-101205943** Anexo No. 07	30/01/2024	15/03/2027
Calidad del Servicio	$155.975176.80	**11-44-101205943** Anexo No. 07	30/01/2024	15/09/2026
Cumplimiento	$56.905.775,10	**CHU-100004429** Anexo No.08	12/03/2024	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$113.811.550,20	**11-44-101205943** Anexo No. 08	12/03/2024	30/04/2027
Calidad del Servicio	$170.717.325,30	**11-44-101205943** Anexo No. 08	12/03/2024	31/10/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 2 RORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: DT-RIS 47000 del **14-08-2023**
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

Radicado Invias No.	Interno	Fecha	Asunto Oficio
2024E-VUVRAZ-027419	196434	2024/03/27 12:17:39	0249 ENTREGA DE INFORME DE ORNATO MARZO DE 2024
2024E-VUVRAZ-027254	196031	2024/03/27 07:51:40	0250. REMISION INFORME SEMANAL 32 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024
2024E-VUVRAZ-026667	194440	2024/03/22 15:18:09	0247. REPORTE PUENTES POR INVENTARIAR
2024E-VUVRAZ-	192498	2024/03/21 09:56:49	0246. ENVIO REPORTE SITIOS CRITICOS DE LA AMV G1 SEMANA DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2024

025913			
2024E-VUVRAZ-024715	189064	2024/03/18 12:38:16	REMISION INFORME SEMANAL 31 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2024
2024E-VUVRAZ-023987	187210	2024/03/15 09:32:14	0241. RESPUESTA A INFORME DE POLICIA
2024E-VUVRAZ-023877	187021	2024/03/15 08:01:52	0243. INFORME DE ACCIDENTALIDAD DE FEBRERO DE 2024
2024E-VUVRAZ-023508	185926	2024/03/14 09:41:17	0242. ENVIO REPORTE SITIOS CRITICOS DE LA AMV G1 SEMANA DEL 8 AL 14 DE MARZO DE 2024
2024E-VUVRAZ-022779	183826	2024/03/12 13:58:08	0237. RESPUESTA A DERECHO DE PETICION LA MARINA
2024E-VUVRAZ-022554	183299	2024/03/12 10:03:31	0238. REMISION INFORME SEMANAL 30 DEL 4 AL 10 DE MARZO DE 2024
2024E-VUVRAZ-021983	181779	2024/03/11 09:20:14	entrega inventario tachas reflectivas AMVG1
2024E-VUVRAZ-021800	181113	2024/03/08 15:42:46	0231. Reporte Matriz Diari Contraloria de Febrero 2024
2024E-VUVRAZ-021108	179309	2024/03/07 09:59:00	0235. ENVIO REPORTE SITIOS CRITICOS DE LA AMV G1 SEMANA DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2024
2024E-VUVRAZ-020612	178119	2024/03/06 09:32:01	24 02 00
2024E-VUVRAZ-020542	177990	2024/03/06 08:38:02	solicitud de adicion modificacion y prorroga AMVG1
2024E-VUVRAZ-020460	177810	2024/03/05 17:56:24	0228. REMISION INFORME SEMANAL 29 DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2024
2024E-VUVRAZ-020419	177562	2024/03/05 15:28:32	0233. ENTREGA DOCUMENTOS SOLICITUD DE ADICIONAL 1 Y PRORROGA 2 DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTE
2024E-VUVRAZ-020163	176965	2024/03/05 10:14:05	0230. RESPUESTA RADICADO 2024S VRIS 011901
2024E-VUVRAZ-020160	176960	2024/03/05 10:10:46	0229. RESPUESTA A PQR PERSONERIA DE PUEBLO RICO
2024E-VUVRAZ-020152	176950	2024/03/05 10:07:21	0225. VISITA ATENCION A PR 8 0970 50RS01
2024E-VUVRAZ-019553	175578	2024/03/04 10:00:06	atencion punto especial de interes ruta5002 PR60 0900 Penas del Olvido
2024E-VUVRAZ-019546	175569	2024/03/04 09:56:43	Entrega inventario senalizacion AMVG1

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se dieron labores de acuerdo a lo establecido en el contrato y Además, se realizaron inspecciones en varias rutas, y se detectaron necesidades específicas de señalización en cinco vías (50RS01, 5003-5002) para mejorar la seguridad vial y necesidades de obra. Durante este tiempo, se respondió a emergencias en las rutas 50RS01, 5003 y 5002, donde se retiraron árboles caídos que obstruían el paso vehicular, asegurando la transitabilidad. Se comienza con la supervisión de Microempresas

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El CONSORCIO ROADS CAP-J es responsable de la vigilancia y cumplimiento del contrato de administración vial No. 2614-2023. Este incluye obligaciones técnicas y legales en vías a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda, estableciendo control de la infraestructura y trabajo con cooperativas locales.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El valor acumulado del contrato asciende a $513.782.801,07 con un 136%. de la inversión programada. Se llevaron a cabo reuniones de coordinación y control con INVIAS. Estas reuniones permitieron una planificación efectiva y la continuidad de las actividades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registraron incidentes ambientales significativos, como atropellamientos de fauna, en el área de supervisión. Sin embargo, se mantiene un enfoque preventivo mediante refuerzos en la señalización para reducir riesgos ambientales y mejorar la seguridad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Verificación de Oficina y dotación y vehículos ofrecidos y recorridos y personal

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cumplir con las actividades programadas de acuerdo con las obligaciones del contrato de consultoría

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 17202-28979 CLD
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS