Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PALACIO NACIONAL - BUENAVENTURA

CONTRATISTA:	**CONTRATANTE:**		**OBJETO:**			
CONSORCIO MC-MNTY	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA		Contratar las obras de modernización, adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de red contraincendios del Palacio Nacional de Buenaventura, a todo costo.			
FECHA PRESENTE:						
15 DE FEBRERO DE 2025	CONTRATO No.	070 DE 2024	ACTA DE INICIO			
FECHA ACTA DE INICIO:	VALOR CONTRATO:	$364.364.509,00	21/06/2024			
21 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	$61.859.664,00	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	30	VR.ACTA ACTUAL (3)	**$208.590.838,00**
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	**VALOR TOTAL CONTRATO:**	**$426.226.173,00**	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:	45	TOTAL PAGADO	$217.635.334,00
15 DE FEBRERO DE 2025	ACTA No.	**3**	**TOTAL TIEMPO**	**75**	**SALDO CONTRATO DESPUÉS DE ACTA PRESENTE**	**$208.590.838,00**

INTERVENTOR / SUPERVISOR	**CONTRATO INTERVENTORIA**	**ACTA DE INICIO**	**TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:**	**TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:**
ENARFIRE CONSULTING SAS	INT-1412-2023	16/06/2024	30	45

PALACIO NACIONAL - BUENAVENTURA		**CANTIDADES MODIFICACIÓN No. 1**				**ACTA DE MAYORES / MENORES CANTIDADES / BALANCE**		**TOTAL A EJECUTAR**		**Acta 1** 9/08/2024		**Acta 2** 23/09/2024		**Acta 3** 15/02/2025		**ACUMULADO**			**PENDIENTE POR EJECUTAR**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA**	**CANT.**	**VALOR**	**MAYORES Y MENORES**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**%**
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS**																				
1,01	PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS UL y/o FM	un	$ 4.094.365	1	$4.094.365		$ -	1,00	$4.094.365	0,00	$ -	0,70	$ 2.866.056,00	0,30	$ 1.228.310,00	1,00	$ 4.094.365,00	100%	0,00	$ -	0%
1,02	FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR REMOTA UL y/o FM	un	$ 2.368.626	0	$0		$ -	0,00	$0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
1,03	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA USO INTERIOR UL Y/O FM	un	$ 414.967	14	$5.809.538		$ -	14,00	$5.809.538	0,00	$ -	9,00	$ 3.734.703,00	5,00	$ 2.074.835,00	14,00	$ 5.809.538,00	100%	0,00	$ -	0%
1,04	SIRENA ESTROBOSCOPICA USO INTERIOR UL y/o FM	un	$ 415.034	14	$5.810.476		$ -	14,00	$5.810.476	0,00	$ -	9,00	$ 3.735.306,00	5,00	$ 2.075.170,00	14,00	$ 5.810.476,00	100%	0,00	$ -	0%
1,05	MÓDULO DE MONITOREO UL y/o FM	un	$ 352.773	14	$4.938.822	-7,00	-$ 2.469.411,00	7,00	$2.469.411	0,00	$ -	9,00	$ 3.174.957,00	-2,00	-$ 705.546,00	7,00	$ 2.469.411,00	100%	0,00	$ -	0%
1,06	MÓDULO DE CONTROL DE RELÉ UL y/o FM	un	$ 450.125	18	$8.102.250		$ -	18,00	$8.102.250	0,00	$ -	12,00	$ 5.401.500,00	6,00	$ 2.700.750,00	18,00	$ 8.102.250,00	100%	0,00	$ -	0%
1,07	STOPPER ACRILICO CON ETIQUETA FUEGO Y SIRENA	un	$ 647.677	14	$9.067.478		$ -	14,00	$9.067.478	0,00	$ -	9,00	$ 5.829.093,00	5,00	$ 3.238.385,00	14,00	$ 9.067.478,00	100%	0,00	$ -	0%
1,08	TUBERÍA EMT Ø3/4"	ml	$ 33.688	219	$7.377.672	55,82	$ 1.880.464,00	274,82	$9.258.136	0,00	$ -	107,51	$ 3.621.797,00	167,31	$ 5.636.339,00	274,82	$ 9.258.136,00	100%	0,00	$ -	0%
1,09	ACCESORIOS EMT Ø3/4"	un	$ 5.517	357	$1.969.569	15,00	$ 82.755,00	372,00	$2.052.324	0,00	$ -	120,00	$ 662.040,00	252,00	$ 1.390.284,00	372,00	$ 2.052.324,00	100%	0,00	$ -	0%
1,1	SOPORTERÍA ABRAZADERA Ø3/4" IMC	un	$ 6.877	109	$749.593		$ -	109,00	$749.593	0,00	$ -	43,00	$ 295.711,00	66,00	$ 453.882,00	109,00	$ 749.593,00	100%	0,00	$ -	0%
1,11	CORAZA AMERICANA Ø3/4" INCLUYE CONECTORES	ml	$ 21.494	21	$451.374		$ -	21,00	$451.374	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 451.374,00	21,00	$ 451.374,00	100%	0,00	$ -	0%
1,12	CAJA RAWELT 5800 ORIFICIO Ø3/4" INCLUYE TAPA	un	$ 40.457	41	$1.658.737	15,00	$ 606.855,00	56,00	$2.265.592	0,00	$ -	13,00	$ 525.941,00	43,00	$ 1.739.651,00	56,00	$ 2.265.592,00	100%	0,00	$ -	0%
1,13	CAJA RAWELT 2400 ORIFICIO Ø3/4" INCLUYE TAPA	un	$ 36.156	60	$2.169.360	-44,00	-$ 1.590.864,00	16,00	$578.496	0,00	$ -	7,00	$ 253.092,00	9,00	$ 325.404,00	16,00	$ 578.496,00	100%	0,00	$ -	0%
1,14	CONDULETA EN L ORIFICIO Ø3/4" INCLUYE TAPA	un	$ 29.112	38	$1.106.256	1,00	$ 29.112,00	39,00	$1.135.368	0,00	$ -	13,00	$ 378.456,00	26,00	$ 756.912,00	39,00	$ 1.135.368,00	100%	0,00	$ -	0%
1,15	CABLEADO PARA INCENDIOS FPLR 2 X 16 AWG BLINDADO USO NAC Y SLC	ml	$ 8.370	915	$7.658.550	72,07	$ 603.194,00	987,07	$8.261.744	0,00	$ -	0,00	$ -	986,93	$ 8.260.574,00	986,93	$ 8.260.574,00	100%	0,00	$ -	0%
1,16	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN MURO Ø MENOR O IGUAL A	und	$ 111.785	4	$447.140	2,00	$ 223.570,00	6,00	$670.710	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 670.710,00	6,00	$ 670.710,00	100%	0,00	$ -	0%
1,17	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN PLACA E<=0.25m Ø MENOR O	und	$ 149.806	6	$898.836		$ -	6,00	$898.836	4,00	$ 599.224,00	1,00	$ 149.806,00	1,00	$ 149.806,00	6,00	$ 898.836,00	100%	0,00	$ -	0%
1,18	DINTEL PARA OCULTAR TUBERÍA CON FIBROCEMENTO E=12mm SECCIÓN 15cm x 15cm INCLUYE PERFILES	ml	$ 94.598	30	$2.837.940	-30,00	-$ 2.837.940,00	0,00	$0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
													$ -								
2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS**												$ -								
2,01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 CON COSTURA Ø1"	ml	$ 55.557	18	$1.000.026	11,42	$ 634.461,00	29,42	$1.634.487	0,00	$ -	0,00	$ -	29,42	$ 1.634.487,00	29,42	$ 1.634.487,00	100%	0,00	$ -	0%
2,02	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 CON COSTURA Ø4"	ml	$ 234.283	66	$15.462.678	-7,30	-$ 1.710.266,00	58,70	$13.752.412	0,00	$ -	20,80	$ 4.873.086,00	37,90	$ 8.879.326,00	58,70	$ 13.752.412,00	100%	0,00	$ -	0%
2,03	ACCESORIO ROSCADO ACERO UL y/o FM Ø1"	un	$ 8.350	16	$133.600	-16,00	-$ 133.600,00	0,00	$0	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
2,04	CODO RANURADO ACERO UL y/o FM Ø4"	un	$ 87.023	14	$1.218.322	-14,00	-$ 1.218.322,00	0,00	$0	0,00	$ -	8,00	$ 696.184,00	-8,00	-$ 696.184,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
2,05	TEE RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4"	un	$ 125.457	2	$250.914	4,00	$ 501.828,00	6,00	$752.742	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 752.742,00	6,00	$ 752.742,00	100%	0,00	$ -	0%
2,06	ACOPLE RANURADO RIGIDO HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 56.410	36	$2.030.760	24,00	$ 1.353.840,00	60,00	$3.384.600	0,00	$ -	15,00	$ 846.150,00	45,00	$ 2.538.450,00	60,00	$ 3.384.600,00	100%	0,00	$ -	0%
2,07	ACOPLE RANURADO FLEXIBLE HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 57.846	6	$347.076		$ -	6,00	$347.076	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 347.076,00	6,00	$ 347.076,00	100%	0,00	$ -	0%
2,08	REDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4" x 1"	un	$ 64.511	1	$64.511	1,00	$ 64.511,00	2,00	$129.022	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 129.022,00	2,00	$ 129.022,00	100%	0,00	$ -	0%
2,09	TEE MECANICA RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4" x 1 1/2"	un	$ 78.747	4	$314.988		$ -	4,00	$314.988	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 314.988,00	4,00	$ 314.988,00	100%	0,00	$ -	0%
2,10	SOPORTERÍA ANTISIMICA LONGITUDINAL / TRANSVERSAL Ø4"	un	$ 264.649	0	$0		$ -	0,00	$0	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
2,11	SOPORTE TIPO MENSULA Ø4 O MENOR, USO INTERIOR	un	$ 81.317	22	$1.788.974	38,00	$ 3.090.046,00	60,00	$4.879.020	0,00	$ -	13,00	$ 1.057.121,00	47,00	$ 3.821.899,00	60,00	$ 4.879.020,00	100%	0,00	$ -	0%
2,12	VÁLVULA DESAIREADORA Ø1" SALIDA 1/2" UL y/o FM INC TUBERÍA DRENAJE	un	$ 738.033	1	$738.033	1,00	$ 738.033,00	2,00	$1.476.066	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.476.066,00	2,00	$ 1.476.066,00	100%	0,00	$ -	0%
2,13	GABINETE CLASE II (VÁLVULAS 1 1/2") 77*77*22	un	$ 2.378.856	4	$9.515.424	0,00	$ -	4,00	$9.515.424	0,00	$ -	3,00	$ 7.136.568,00	1,00	$ 2.378.856,00	4,00	$ 9.515.424,00	100%	0,00	$ -	0%
2,14	SIAMESA 4" x 2 1/2" x 2 1/2" BRONCE CON PLACA IDENTIFICACIÓN	un	$ 2.032.230	1	$2.032.230	0,00	$ -	1,00	$2.032.230	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.032.230,00	1,00	$ 2.032.230,00	100%	0,00	$ -	0%
2,15	CHEQUE CORTINA RANURADO HIERRO DUCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 721.388	1	$721.388		$ -	1,00	$721.388	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 721.388,00	1,00	$ 721.388,00	100%	0,00	$ -	0%
2,16	NICHO PARA SIAMESA EN MAMPOSTERÍA, TAPA INSPECCIONABLE EN CONCRETO QUEMADO. DIMENSIONES: ANCHO 50cm; ALTO 60cm; PROF 60cm.	un	$ 993.161	1	$993.161	0,00	$ -	1,00	$993.161	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 993.161,00	1,00	$ 993.161,00	100%	0,00	$ -	0%
2,17	REJILLA PARA PROTECCIÓN SIAMESA DIMENSIONES: Ancho= 50cm; Altura= 40cm; Profundidad= 40cm.	un	$ 849.980	2	$1.739.960		$ -	2,00	$1.739.960	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.739.960,00	2,00	$ 1.739.960,00	100%	0,00	$ -	0%
													$ -								

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PALACIO NACIONAL - BUENAVENTURA

CONTRATISTA:	CONTRATANTE:			OBJETO:		
CONSORCIO MC-MNTY	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA			Contratar las obras de modernización, adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de red contraincendios del Palacio Nacional de Buenaventura, a todo costo.		
FECHA PRESENTE:						
15 DE FEBRERO DE 2025	CONTRATO No.	070 DE 2024	ACTA DE INICIO			
FECHA ACTA DE INICIO:	VALOR CONTRATO:	$364.364.509,00	21/06/2024			
21 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	$61.859.664,00	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	30	VR.ACTA ACTUAL (3)	**$208.590.838,00**
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	**VALOR TOTAL CONTRATO:**	**$426.226.173,00**	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:	45	TOTAL PAGADO	$217.635.334,00
15 DE FEBRERO DE 2025	ACTA No.	**3**	**TOTAL TIEMPO**	**75**	**SALDO CONTRATO DESPUÉS DE ACTA PRESENTE**	**$208.590.838,00**

INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA DE INICIO	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:
ENARFIRE CONSULTING SAS	INT-1412-2023	14/04/2024	30	45

PALACIO NACIONAL - BUENAVENTURA		CANTIDADES MODIFICACIÓN No. 1				ACTA DE MAYORES / MENORES CANTIDADES / BALANCE		TOTAL A EJECUTAR		Acta 1 9/08/2024		Acta 2 23/09/2024		Acta 3 15/02/2025		ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA	CANT.	VALOR	MAYORES Y MENORES	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS**																				
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS**												$ -								
3,01	BOMBA CONTRA INCENDIOS TIPO SUCCIÓN FINAL MOTOR ELÉCTRICO 100 GPM @ 100 PSI UL y/o FM - INCLUYE BOMBA SOSTENEDORA (JOCKEY	un	$ 97.614.000	1	$97.614.000	0,00	$ -	1,00	$97.614.000	0,86	$ 83.860.187,00	0,00	$ -	0,14	$ 13.753.813,00	1,00	$ 97.614.000,00	100%	0,00	$ -	0%
3,02	CABEZAL DE PRUEBAS 4" CON DOS SALIDAS 2 1/2"	un	$ 3.581.656	1	$3.581.656		$ -	1,00	$3.581.656	0,20	$ 716.331,00	0,00	$ -	0,80	$ 2.865.325,00	1,00	$ 3.581.656,00	100%	0,00	$ -	0%
3,03	VÁLVULA COMPUERTA OS&Y UL y/o FM EXTREMO BRIDADO Ø4"	un	$ 2.253.987	1	$2.253.987		$ -	1,00	$2.253.987	0,00	$ -	0,70	$ 1.577.791,00	0,30	$ 676.196,00	1,00	$ 2.253.987,00	100%	0,00	$ -	0%
3,04	COPA REDUCCIÓN EXCENTRICA 4" X 3" SOLDAR	un	$ 112.313	1	$112.313		$ -	1,00	$112.313	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 112.313,00	1,00	$ 112.313,00	100%	0,00	$ -	0%
3,05	COPA REDUCCIÓN CONCENTRICA DESCARGA Ø4"	un	$ 339.165	1	$339.165		$ -	1,00	$339.165	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 339.165,00	1,00	$ 339.165,00	100%	0,00	$ -	0%
3,06	MANOVACUOMETRO GLICERINA Ø4" RANGO -30mmHG - 300 PSI	un	$ 524.067	1	$524.067		$ -	1,00	$524.067	0,49	$ 254.749,00	0,00	$ -	0,51	$ 269.318,00	1,00	$ 524.067,00	100%	0,00	$ -	0%
3,07	MANOMETRO GLICERINA Ø2 1/2" RANGO 0-300 PSI	un	$ 149.552	4	$598.208		$ -	4,00	$598.208	0,74	$ 109.995,00	0,00	$ -	3,26	$ 488.213,00	4,00	$ 598.208,00	100%	0,00	$ -	0%
3,08	CHEQUE CORTINA RANURADO HIERRO DUCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 708.900	1	$708.900		$ -	1,00	$708.900	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 708.900,00	1,00	$ 708.900,00	100%	0,00	$ -	0%
3,09	PASAMURO CON NIPLE DE 4 EXTREMO BRIDADO 4"ACEROPARATANQUE.	un	$ 1.259.899	1	$1.259.899	0,00	$ -	1,00	$1.259.899	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.259.899,00	1,00	$ 1.259.899,00	100%	0,00	$ -	0%
3,10	ACOPLE RANURADO FLEXIBLE HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 55.106	6	$330.636	-6,00	$ 330.636,00	0,00	$0	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
3,11	VÁLVULA CORTINA BRONCE ROSCAR NPT Ø1 1/2"	un	$ 361.864	3	$1.085.592		$ -	3,00	$1.085.592	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.085.592,00	3,00	$ 1.085.592,00	100%	0,00	$ -	0%
3,12	CHEQUE CORTINA ROSCADO BRONCE Ø1 1/2"	un	$ 477.154	1	$477.154	1,00	$ 477.154,00	2,00	$954.308	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 954.308,00	2,00	$ 954.308,00	100%	0,00	$ -	0%
3,13	TEE MECANICA RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4" x 1 1/2"	un	$ 73.111	3	$219.333	-1,00	-$ 73.111,00	2,00	$146.222	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 146.222,00	2,00	$ 146.222,00	100%	0,00	$ -	0%
3,14	LINEAS DE SENSADO DE PRESIÓN EN COBRE TIPO L Ø1/2"	un	$ 592.150	2	$1.184.300		$ -	2,00	$1.184.300	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.184.300,00	2,00	$ 1.184.300,00	100%	0,00	$ -	0%
3,15	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 CON COSTURA Ø4"	ml	$ 238.392	12	$2.860.704	0,25	$ 59.598,00	12,25	$2.920.302	0,00	$ -	8,40	$ 2.002.493,00	3,85	$ 917.809,00	12,25	$ 2.920.302,00	100%	0,00	$ -	0%
3,16	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 CON COSTURA Ø1 1/2"	ml	$ 65.036	12	$780.432	-9,27	-$ 602.884,00	2,73	$177.548	0,00	$ -	0,00	$ -	2,73	$ 177.548,00	2,73	$ 177.548,00	100%	0,00	$ -	0%
3,17	TEE RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4"	un	$ 127.922	3	$383.766	1,00	$ 127.922,00	4,00	$511.688	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 511.688,00	4,00	$ 511.688,00	100%	0,00	$ -	0%
3,18	CODO RANURADO ACERO UL y/o FM Ø4"	un	$ 115.917	3	$347.751	37,00	$ 4.288.929,00	40,00	$4.636.680	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 4.636.680,00	40,00	$ 4.636.680,00	100%	0,00	$ -	0%
3,19	TEE RANURADO ACERO UL y/o FM Ø1 1/2"	un	$ 35.119	2	$70.238	-2,00	-$ 70.238,00	0,00	$0	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
3,20	CODO RANURADO ACERO UL y/o FM Ø1 1/2"	un	$ 28.066	8	$224.528	8,00	$ 224.528,00	16,00	$449.056	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 449.056,00	16,00	$ 449.056,00	100%	0,00	$ -	0%
3,21	SOPORTETIPO PEDESTAL ACERO Ø1 1/2" - Ø4"	un	$ 142.950	8	$1.143.600		$ -	8,00	$1.143.600	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.143.600,00	8,00	$ 1.143.600,00	100%	0,00	$ -	0%
3,22	PLACA ANTIVORTICE 8"x8" CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	un	$ 2.240.187	1	$2.240.187	0,00	$ -	1,00	$2.240.187	0,00	$ -	0,70	$ 1.568.131,00	0,30	$ 672.056,00	1,00	$ 2.240.187,00	100%	0,00	$ -	0%
3,23	VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA UL y/o FM Ø4"	un	$ 1.058.327	3	$3.174.981		$ -	3,00	$3.174.981	0,00	$ -	2,00	$ 2.116.654,00	1,00	$ 1.058.327,00	3,00	$ 3.174.981,00	100%	0,00	$ -	0%
3,24	SOPORTERÍA / ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA Ø4"	un	$ 29.419	0	$0	3,00	$ 88.257,00	3,00	$88.257	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 88.257,00	3,00	$ 88.257,00	100%	0,00	$ -	0%
3,25	SOPORTERÍA / ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA Ø1 1/2"	un	$ 17.010	8	$136.080	-8,00	-$ 136.080,00	0,00	$0	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
3,26	SOPORTERÍA ANTISIMICA LONGITUDINAL / TRANSVERSAL Ø4"	un	$ 291.623	0	$0		$ -	0,00	$0	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
3,27	ACOPLE RANURADO RIGIDO HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 65.263	30	$1.957.890	4,00	$ 261.052,00	34,00	$2.218.942	0,00	$ -	21,00	$ 1.370.523,00	13,00	$ 848.419,00	34,00	$ 2.218.942,00	100%	0,00	$ -	0%
3,28	ACOPLE RANURADO RIGIDO HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø1 1/2"	un	$ 36.113	35	$1.263.955	13,00	$ 469.469,00	48,00	$1.733.424	0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 1.733.424,00	48,00	$ 1.733.424,00	100%	0,00	$ -	0%
													$ -								
4	**EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**												$ -								
4,01	SELLADO DE PASAMUROS TUBERÍA HG 3" CONEXIÓN ROSCADA	un	$ 105.154	1	$105.154	0,00	$ -	1,00	$105.154	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 105.154,00	1,00	$ 105.154,00	100%	0,00	$ -	0%
4,02	CORTE Y DEMOLICIÓN MURO PARA DESMONTE DE TUBERÍA	ml	$ 42.007	0	$0		$ -	0,00	$0	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
4,03	REPARACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA, INCLUYE LADRILLO ACABADO ESTUCO Y PINTURA - ML	ml	$ 55.831	0	$0		$ -	0,00	$0	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
4,04	REPARACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA, INCLUYE LADRILLO ACABADO ESTUCO Y PINTURA - M2	m2	$ 84.337	4	$337.348	3,50	$ 295.180,00	7,50	$632.528	0,00	$ -	0,00	$ -	7,50	$ 632.528,00	7,50	$ 632.528,00	100%	0,00	$ -	0%
4,05	DESMONTE DE GABINETE EXISTENTE	un	$ 202.957	4	$811.828	0,00	$ -	4,00	$811.828	0,00	$ -	4,00	$ 811.828,00	0,00	$ -	4,00	$ 811.828,00	100%	0,00	$ -	0%
4,06	DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE EN MURO	ml	$ 26.745	8	$213.960		$ -	8,00	$213.960	0,00	$ -	8,00	$ 213.960,00		$ -	8,00	$ 213.960,00	100%	0,00	$ -	0%
4,07	REPARACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA, INCLUYE LADRILLO ACABADO ESTUCO Y PINTURA - ML	ml	$ 27.446	20	$548.920	0,00	$ -	20,00	$548.920	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 548.920,00	20,00	$ 548.920,00	100%	0,00	$ -	0%
4,08	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN MURO Ø3" A Ø6"	Und	$ 214.087	5	$1.070.435	-1,00	-$ 214.087,00	4,00	$856.348	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 856.348,00	4,00	$ 856.348,00	100%	0,00	$ -	0%
4,09	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN PLACA E<=0,25m Ø3" - Ø6"	Und	$ 160.529	6	$963.174	0,00	$ -	6,00	$963.174	0,00	$ -	6,00	$ 963.174,00	0,00	$ -	6,00	$ 963.174,00	100%	0,00	$ -	0%
4,1	MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL CON DOVELAS Y ACERO DE RFUERZO	m2	$ 141.787	20	$2.835.740		$ -	20,00	$2.835.740	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 2.835.740,00	20,00	$ 2.835.740,00	100%	0,00	$ -	0%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PALACIO NACIONAL - BUENAVENTURA

CONTRATISTA:	CONTRATANTE:			OBJETO:			
CONSORCIO MC-MNTY	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA			Contratar las obras de modernización, adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de red contraincendios del Palacio Nacional de Buenaventura, a todo costo.			
FECHA PRESENTE:							
15 DE FEBRERO DE 2025	CONTRATO No.	070 DE 2024	ACTA DE INICIO				
FECHA ACTA DE INICIO:	VALOR CONTRATO:	$344.364.509,00	21/06/2024				
21 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	$61.859.664,00	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	30	VR.ACTA ACTUAL (3)	**$208.590.838,00**	
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	**VALOR TOTAL CONTRATO:**	**$426.226.173,00**	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:	45	TOTAL PAGADO	$217.635.334,00	
15 DE FEBRERO DE 2025	ACTA No.	**3**	**TOTAL TIEMPO**	**75**	**SALDO CONTRATO DESPUÉS DE ACTA PRESENTE**	**$208.590.838,00**	

INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA DE INICIO	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:
ENARFIRE CONSULTING SAS	INT-1412-2023	14/06/2024	30	45

PALACIO NACIONAL - BUENAVENTURA		CANTIDADES MODIFICACIÓN No. 1				ACTA DE MAYORES / MENORES CANTIDADES / BALANCE		TOTAL A EJECUTAR		Acta 1 9/08/2024		Acta 2 23/09/2024		Acta 3 15/02/2025		ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA	CANT.	VALOR	MAYORES Y MENORES	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS**																				
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGO 90min DIMENSIONES H= 2.10m ANCHO 1.00M	un	$ 6.498.337	1	$6.498.337	0,00	$ -	1,00	$6.498.337	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.498.337,00	1,00	$ 6.498.337,00	100%	0,00	$ -	0%
4,12	ADECUACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE DENTRO DEL MISMO CUARTO, INCLUYE TUBERÍAS ACCESORIOS, DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS, CONSTRUCCIÓN DE BASES EN CONCRETO PARA BOMBAS (DOS EN TOTAL), AJUSTE DE CABLEADO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, DESPLAZAMIENTO DE TABLEROS, FUNGIBLES Y DEMÁS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	GI	$ 3.859.797	1	$3.859.797	0,00	$ -	1,00	$3.859.797	0,00	$ -	0,70	$ 2.701.858,00	0,30	$ 1.157.939,00	1,00	$ 3.859.797,00	100%	0,00	$ -	0%
4,13	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE ESCOMBRERA	Viaje	$ 524.740	3	$1.574.220		$ -	3,00	$1.574.220	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.574.220,00	3,00	$ 1.574.220,00	100%	0,00	$ -	0%
5	**EXTINTORES PORTATILES**												$ -						0,00		
5,01	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS ABS LISTADO	Und	$ 90.712	6	$544.272		$ -	6,00	$544.272	0,00	$ -	6,00	$ 544.272,00	0,00	$ -	6,00	$ 544.272,00	100%	0,00	$ -	0%
5,02	EXTINTOR CLASE BC: 10 LBS LISTADO	Und	$ 125.726	1	$125.726		$ -	1,00	$125.726	0,00	$ -	1,00	$ 125.726,00	0,00	$ -	1,00	$ 125.726,00	100%	0,00	$ -	0%
5,03	EXTINTOR CLASE A AGUA A PRESIÓN 2,5GAL. LISTADO	Und	$ 99.147	6	$594.882		$ -	6,00	$594.882	0,00	$ -	6,00	$ 594.882,00	0,00	$ -	6,00	$ 594.882,00	100%	0,00	$ -	0%
6	**RED ELECTRICA**												$ -						0,00		
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3F#12+1T#12 AWG THWN EN TUBERIA EMT DE 3/4'PARA BOMBA YOKI	ml	$ 374.680	15	$5.620.200		$ -	15,00	$5.620.200	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 5.620.200,00	15,00	$ 5.620.200,00	100%	0,00	$ -	0%
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3F#4+1T#8 AWG THWN EN TUBERIA EMT DE 1'PARA BOMBA DE INCENDIO DE 25 HP	ml	$ 670.480	25	$16.762.000		$ -	25,00	$16.762.000	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 16.762.000,00	25,00	$ 16.762.000,00	100%	0,00	$ -	0%
	PROYECCIÓN IMPREVISTOS												$ -						0,00		
INP 1,19	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PANEL ANUNCIADOR REMOTO LCD RLCD-C-SP TIPO KIDDE O SIMILAR. INCLUYE GABINETE CON CERRADURA	un	$ 3.327.256,00	1	$3.327.256		$ -	1,00	$3.327.256			0,70	$ 2.329.079,00	0,30	$ 998.177,00	1,00	$ 3.327.256,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 1,20	DETECTOR HUMO DIRECCIONABLE LISTADO UL-FM	un	$ 386.268,80	24	$9.270.451		$ -	24,00	$9.270.451			17,00	$ 6.566.570,00	7,00	$ 2.703.882,00	24,00	$ 9.270.451,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 1,21	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO 2"	un	$ 564.222,08	1	$564.222		$ -	1,00	$564.222			0,00	$ -	1,00	$ 564.222,00	1,00	$ 564.222,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,18	SUM., E INSTAL PUNTO CONTRA INCENDIO 1 1/2"	un	$ 209.147,40	4	$836.590		$ -	4,00	$836.590			0,00	$ -	4,00	$ 836.590,00	4,00	$ 836.590,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,19	SUM., E INSTAL.OULET 4"2 "	un	$ 200.955,39	1	$200.955		$ -	1,00	$200.955			0,00	$ -	1,00	$ 200.955,00	1,00	$ 200.955,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,20	SUM., E INSTAL.. VALVULA PRUEBA Y DRENAJE 2" UL FM	un	$ 681.240,59	1	$681.241	1,00	$ 681.241,00	2,00	$1.362.481			0,00	$ -	2,00	$ 1.362.481,00	2,00	$ 1.362.481,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,21	TUBERIA PVC PRESION 2" RDE 21 200PSI	ml	$ 54.753,07	12	$657.037	2,70	$ 147.833,00	14,70	$804.870			0,00	$ -	14,70	$ 804.870,00	14,70	$ 804.870,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,22	SELLO CORTAFUEGO CP 643 COLLARIN CORTAFUEGO DIAMETRO DE 3/4 A 4"	un	$ 578.783,92	5	$2.893.920	-5,00	-$ 2.893.920,00	0,00	$0			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
INP 2,23	SELLO CORTAFUEGO ALTO DESEMPEÑO FS ONE MAX EN PANEL PARA DIAMETROS DE 3/4 A 4"	un	$ 393.496,08	4	$1.573.984	-4,00	-$ 1.573.984,00	0,00	$0			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
INP 2,24	SELLO CORTAFUEGO ALTO DESEMPEÑO PARA MARCO DE PUERTA CORTA FUEGO	ml	$ 196.750,05	18,4	$3.620.201	-14,84	-$ 2.919.771,00	3,56	$700.430			0,00	$ -	3,56	$ 700.430,00	3,56	$ 700.430,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,25	RESTRICTOR HD SERIE 1100 TUB PVC X TUB PVC 4"	un	$ 788.281,29	6	$4.729.688	0,00	$ -	6,00	$4.729.688			4,00	$ 3.153.125,00	2,00	$ 1.576.563,00	6,00	$ 4.729.688,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,26	RESTRICTOR HD SERIE 1200 TUB PVC X ACC PVC 4"	un	$ 770.246,29	2	$1.540.493	1,00	$ 770.246,00	3,00	$2.310.739			1,00	$ 770.244,00	2,00	$ 1.540.493,00	3,00	$ 2.310.739,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,27	BRIDA CIEGA HD 4"	un	$ 915.293,79	1	$915.294	1,00	$ 915.294,00	2,00	$1.830.588			0,00	$ -	2,00	$ 1.830.588,00	2,00	$ 1.830.588,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,28	KIT ADAPATADOR BRIDA SERIE 4200 TUBO PVC A ACERO IPS 4"	un	$ 1.637.955,29	2	$3.275.911		$ -	2,00	$3.275.911			1,00	$ 1.637.955,00	1,00	$ 1.637.955,00	2,00	$ 3.275.911,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,29	CODO PVC CAMXCAM C-907 4 X 90	un	$ 658.269,23	4	$2.633.077	2,00	$ 1.316.538,00	6,00	$3.949.615			3,00	$ 1.974.808,00	3,00	$ 1.974.808,00	6,00	$ 3.949.615,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 2,30	TUB.PVC DR 18 C900 AWWA DI=4"	ml	$ 146.420,72	24	$3.514.097	0,00	$ -	24,00	$3.514.097			17,00	$ 2.489.152,00	7,00	$ 1.024.945,00	24,00	$ 3.514.097,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 3,29	NIPLE RANURA POR BRIDA 4" L=0.60 M	un	$ 123.034,75	1	$123.035		$ -	1,00	$123.035			0,00	$ -	1,00	$ 123.035,00	1,00	$ 123.035,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 3,30	NIPLE RANURA POR BRIDA 4" L=0.40 M	un	$ 112.949,37	1	$112.949		$ -	1,00	$112.949			0,00	$ -	1,00	$ 112.949,00	1,00	$ 112.949,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 3,31	PRUEBA HIDROSTATICA	un	$ 239.550,43	3	$718.651	0,00	$ -	3,00	$718.651			0,00	$ -	3,00	$ 718.651,00	3,00	$ 718.651,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 3,32	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA ALIVIO AUTOMATICA Ø1"	un	$ 597.148,08	1	$597.148		$ -	1,00	$597.148			0,00	$ -	1,00	$ 597.148,00	1,00	$ 597.148,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 3,33	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA LIBERACION DE AIREØ1	un	$ 558.792,00	1	$558.792		$ -	1,00	$558.792			0,00	$ -	1,00	$ 558.792,00	1,00	$ 558.792,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 3,34	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 2" BRONCE ROSCADA	un	$ 575.195,92	2	$1.150.392		$ -	2,00	$1.150.392			0,00	$ -	2,00	$ 1.150.392,00	2,00	$ 1.150.392,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 3,35	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA 2"	un	$ 630.292,92	2	$1.260.586		$ -	2,00	$1.260.586			0,00	$ -	2,00	$ 1.260.586,00	2,00	$ 1.260.586,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,14	CANCELACION PUNTO HIDRAULICO	un	$ 54.882,00	4	$219.528		$ -	4,00	$219.528			0,00	$ -	4,00	$ 219.528,00	4,00	$ 219.528,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,15	REACONDICIONAMIENTO DE VANO DE GABINETE EXISTENTE - INCLUYE DESMONTES - DEMOLICIONES Y ESTRUCTURA, PANELERIA Y ACABADO	un	$ 317.676,77	4	$1.270.707		$ -	4,00	$1.270.707			0,00	$ -	4,00	$ 1.270.707,00	4,00	$ 1.270.707,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,16	DEMOLICIÓN DE ANDÉN INCLUYE RETIRÓ DE ESCOMBROS	m2	$ 24.747,50	3	$74.243		$ -	3,00	$74.243			0,00	$ -	3,00	$ 74.243,00	3,00	$ 74.243,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,17	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI INCLUYE ACABADO EN GRANITO LAVADO	m2	$ 152.325,42	3	$456.976		$ -	3,00	$456.976			0,00	$ -	3,00	$ 456.976,00	3,00	$ 456.976,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,18	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	ml	$ 18.793,02	24	$451.032		$ -	24,00	$451.032			0,00	$ -	24,00	$ 451.032,00	24,00	$ 451.032,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,19	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	ml	$ 44.897,34	24	$1.077.536		$ -	24,00	$1.077.536			0,00	$ -	24,00	$ 1.077.536,00	24,00	$ 1.077.536,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,20	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	ml	$ 5.581,15	24	$133.948		$ -	24,00	$133.948			0,00	$ -	24,00	$ 133.948,00	24,00	$ 133.948,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,21	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	m3	$ 6.826,68	4	$27.307	2,00	$ 13.653,00	6,00	$40.960			0,00	$ -	6,00	$ 40.960,00	6,00	$ 40.960,00	100%	0,00	$ -	0%
INP 4,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO CORTAFUEGO LAMINA RF	m3	$ 291.882,49	7,55	$2.203.715	-4,01	-$ 1.170.449,00	3,54	$1.033.266			0,00	$ -	3,54	$ 1.034.432,00	3,54	$ 1.034.432,00	100%	0,00	$ -	0%

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$321.510.276,00**	**0,00**	**$321.510.276,00**	**$85.540.486,00**	**$78.749.794,00**	**$157.219.996,00**	**$321.510.276,00**	**$0,00**
ADMINISTRACION	28,90%	$92.916.469,00	0,00	$92.916.469,00	$24.721.200,00	$22.758.690,00	$45.436.579,00	$92.916.469,00	$0,00
IMPREVISTO	0,10%	$321.510,00	0,00	$321.510,00			$321.510,00	$321.510,00	$0,00
UTILIDAD	3,00%	$9.645.308,00	0,00	$9.645.308,00	$2.564.215,00	$2.362.494,00	$4.716.599,00	$9.645.308,00	$0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$1.832.609,00	0,00	$1.832.609,00	$487.581,00	$448.874,00	$896.154,00	$1.832.609,00	$0,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)		**$426.226.172,00**	**0,00**	**$426.226.172,00**	**$113.315.482,00**	**$104.319.852,00**	**$208.590.838,00**	**$426.226.172,00**	**$0,00**
			0,00%	**100,00%**	**26,59%**	**24,48%**	**48,94%**	**100,00%**	**0,00%**

JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO
Representante Legal - CONSORCIO MC-MNTY
CONTRATISTA

MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinador Área Administrativa
Supervisora del Contrato

EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
Asistente Administrativo DESAJ Valle
Apoyo designado Supervisión

PABLO ANDRES JUEZ PIRACHICAN
Representante Legal - ENARFIRE CONSULTING SAS
INTERVENTOR

LUIS EDUARDO DUCUARA CELY
efe de la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventur
Supervisor del Contrato